ACTA DE RECIBO DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA			
dd	mm	aaaa	
24	2	2013	
Página	1	de	11

CONTRATO No 354 (No Contrato) DE 2012 (Año de suscripción) SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES AREA INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO CONT DATA

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.979.909.514,00 VR. ADICIONES VR. FINAL CONTRATO: $ 1.824.469.051,00 No. final parques intervenidos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No.1 CANT	ACTA No.1 Vr Parcial Directo	ACTA No.2 CANT	ACTA No.2 Vr Parcial Directo	ACTA No.3 CANT	ACTA No.3 Vr Parcial Directo	ACTA No.4 CANT	ACTA No.4 Vr Parcial Directo	ACTA No.5 CANT	ACTA No.5 Vr Parcial Directo	ACTA No.6 CANT	ACTA No.6 Vr Parcial Directo	ACTA ... CANT	ACTA ... Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
1	DEMOLICIÓN Y PRELIMINARES																										
1:1	Demolición manual contra piso o anden en concreto reforzado e=0.10 m (Incluye enchape superior, cargue y retiro de escombros)	m2	2030	$ 18.012,00	$ 36.564.360,00	2847,53	$ 51.289.710,36		$ -	410,08	$ 7.386.361,00	184,45	$ 3.322.313,00		$ -	52,2	$ 940.226,40	259,57	$ 4.675.338,82	1941,23	$ 34.965.434,76	2847,53	$ 51.289.710,00	100,00%	3%	-817,53	$ -14.725.350,00
1:2	Demolición Bordillo en Concreto (cargue y retiro de escombros)	ml	803	$ 12.060,00	$ 9.684.180,00	82,86	$ 999.291,60	43,86	$ 528.952,00	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	39,00	$ 470.340,00	82,86	$ 999.292,00	100,00%	10%	720,14	$ 8.684.888,00
1:3	Demolición Bordillo en Ladrillo Incluye cargue y retiro de escombros	ml	262	$ 10.911,00	$ 2.858.682,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	262	$ 2.858.682,00
1:4	Demolición Sardinel en Concreto hasta h=0.50 Incluye cargue y retiro de escombros	ml	768	$ 10.754,00	$ 8.259.072,00	198,63	$ 2.136.067,02	3,88	$ 41.510,00	0	$ -	24,2	$ 260.247,00		$ -	12,4	$ 133.349,60	55,60	$ 597.922,40	102,57	$ 1.103.037,78	198,63	$ 2.138.067,00	100,00%	26%	569,37	$ 6.123.005,00
1:5	Demolición Mamposteria 0.15 Incluye cargue y retiro de escombros	m2	500	$ 9.767,00	$ 4.883.500,00	215,70	$ 2.106.741,90		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	22,04	$ 215.264,68	171,62	$ 1.676.212,54	22,04	$ 215.264,68	215,70	$ 2.106.742,00	100,00%	43%	284,3	$ 2.776.758,00
1:6	Demolición Pavimento Asfáltico con cortadora y martillo neumático Incluye cargue y retiro de escombros e=0.1 m (para zanjas)	m2	1060	$ 42.269,00	$ 44.805.140,00	0,00	$ -	351,78	$ 14.869.389,00	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	-351,78	$ -14.869.388,82	0,00	$ -	0,00%	0%	1060	$ 44.805.140,00
1:7	Demolición Sendero en Adoquin Incluye cargue y retiro de escombros	m2	1153	$ 6.579,00	$ 7.585.587,00	261,09	$ 1.717.711,11	57,97	$ 381.385,00	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	194,38	$ 1.278.826,02	8,74	$ 57.500,46	261,09	$ 1.717.711,00	100,00%	23%	891,91	$ 5.867.876,00
1:8	Desmonte Juego infantil Incluye cargue y retiro (máximo 10 eventos por juego)	Jg	3	$ 32.877,00	$ 98.631,00	1,00	$ 32.877,00		$ -	2	$ 65.754,00	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	-1,00	$ -32.877,00	1,00	$ 32.877,00	100,00%	100%	2	$ 65.754,00
1:9	Desmonte Troncos en Madera Incluye cargue y retiro	un	40	$ 3.290,00	$ 131.600,00	1,00	$ 3.290,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 3.290,00	1,00	$ 3.290,00	0,00%	3%	39	$ 128.310,00
1:10	Desmonte y reinstalación Señales de Transito Incluye trasiego y cimentación	un	7	$ 28.050,00	$ 196.350,00	4,00	$ 112.200,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	2,00	$ 56.100,00	2,00	$ 56.100,00	4,00	$ 112.200,00	100,00%	57%	3	$ 84.150,00
1:11	Demolición viga concr reforz Incluye cargue y retiro	m3	23	$ 231.119,00	$ 5.315.737,00	1,97	$ 455.304,43		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	1,97	$ 455.304,43	1,97	$ 455.304,00	100,00%	9%	21,03	$ 4.860.433,00
1:12	Demolición columnas y columnetas en concreto reforzado (incluye cargue y retiro de material de escombro)	m3	38	$ 203.769,00	$ 7.743.222,00	1,00	$ 203.769,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	0	$ -		$ -	1,00	$ 203.769,00	1,00	$ 203.769,00	100,00%	3%	37	$ 7.539.453,00
1:13	Demolición cárcamo no incluye cargue y retiro **	ml	52	$ 31.547,00	$ 1.640.444,00	58,20	$ 1.836.035,40		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	58,2	$ 1.836.035,40		$ -	0,00	$ -	58,20	$ 1.836.035,00	100,00%	112%	-6,2	$ -195.591,00
1:14	Demolición cárcamo Incluye cargue y retiro **	ml	68	$ 27.710,00	$ 1.884.280,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	68	$ 1.884.280,00
1:15	Demolición cañuela Incluye cargue y retiro **	ml	17	$ 9.303,00	$ 158.151,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	17	$ 158.151,00
1:16	Desmonte de Cubierta, Incluye Andamios, transportes y mano de obra.	m2	80	$ 24.609,00	$ 1.968.720,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	80	$ 1.968.720,00
1:17	Realce caja de Inspección mamposteria	un	5	$ 185.558,00	$ 927.790,00	18,00	$ 3.340.044,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	18,00	$ 3.340.044,00	18,00	$ 3.340.044,00	100,00%	360%	-13	$ -2.412.254,00
1:18	Realce Pozo de Inspección Diam= 1.20m h=0.75 con suministro e instalación de tapa especial EAAB anti robo	un	36	$ 1.461.691,00	$ 52.620.876,00	10,00	$ 14.616.910,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 14.616.910,00	10,00	$ 14.616.910,00	100,00%	28%	26	$ 38.003.966,00
1:19	Realce de caja de energía CS276	un	34	$ 482.796,00	$ 16.415.064,00	8,00	$ 3.862.368,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 3.862.368,00	8,00	$ 3.862.368,00	100,00%	24%	26	$ 12.552.696,00
1:20	Realce Caja de Válvulas y/o Medidores	un	20	$ 36.242,00	$ 724.840,00	10,00	$ 362.420,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	2	$ 72.484,00		$ -	8,00	$ 289.936,00	10,00	$ 362.420,00	100,00%	50%	10	$ 362.420,00
1:21	Realce Sumideros incluye tapa	un	10	$ 330.732,00	$ 3.307.320,00	2,00	$ 661.464,00	2	$ 661.464,00	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 661.464,00	100,00%	20%	8	$ 2.645.856,00
1:22	Realce Cámara de Teléfonos de 2.00m x 2.00m	un	3	$ 964.111,00	$ 2.892.333,00	2,00	$ 1.928.222,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 1.928.222,00	2,00	$ 1.928.222,00	100,00%	67%	1	$ 964.111,00
1:23	Desmonte y retiro de llantas	un	68	$ 3.290,00	$ 223.720,00	7,00	$ 23.030,00		$ -	0	$ -	7	$ 23.030,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 23.030,00	100,00%	10%	61	$ 200.690,00
1:24	Desmonte y reinstalación estruc de microfútbol**	jg	2	$ 243.040,00	$ 486.080,00	2,00	$ 486.080,00		$ -	1	$ 243.040,00	0	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 243.040,00	0,00	$ -	2,00	$ 486.080,00	100,00%	100%	0	$ -
1:25	Demolición Cerramiento Mixto (viga de cimentación, antepecho mamposteria y malla) Incluye cargue y retiro h<=3.0 m	ml	32	$ 72.223,00	$ 2.311.136,00	132,60	$ 9.591.214,40		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	132,60	$ 9.591.214,40	132,60	$ 9.591.214,00	100,00%	415%	-100,6	$ -7.280.078,00
1:26	Desmonte de Banca existente (Demolición de Bases y retiro)	un	16	$ 61.061,00	$ 976.976,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	16	$ 976.976,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					0,00														0,00	$ -	0,00					
2:1	Excavación manual en material común suelos blandos con retiro	m3	158	$ 39.993,00	$ 6.318.894,00	473,20	$ 18.924.687,60	57,67	$ 2.306.396,00	42,92	$ 1.716.500,00	29,09	$ 1.163.396,00		$ -		$ -	62,65	$ 2.505.561,45	280,87	$ 11.232.833,91	473,20	$ 18.924.688,00	100,00%	299%	-315,2	$ -12.605.794,00
2:2	Excavación Mecánica en suelo blando (Incluye Cargue y Retiro de Material Excavado)	m3	30	$ 27.842,00	$ 835.260,00	266,40	$ 7.417.108,80		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	252,00	$ 7.016.184,00	14,40	$ 400.924,80	266,40	$ 7.417.109,00	100,00%	888%	-236,4	$ -6.581.849,00
2:3	Relleno en recebo compactado tipo Subbase B-400 (suministro e instalación)	m3	157	$ 60.530,00	$ 9.503.210,00	21,64	$ 1.310.018,89		$ -	6,69	$ 404.946,00	11,13	$ 673.699,00		$ -		$ -		$ -	3,82	$ 231.374,29	21,64	$ 1.310.019,00	100,00%	14%	135,357527	$ 8.193.191,00
2:4	Relleno en recebo compactado tipo Base B-600 (suministro e instalación)	m3	7	$ 69.953,00	$ 489.671,00	90,94	$ 6.361.525,82	87,94	$ 6.151.667,00	6,69	$ 467.988,00	0	$ -		$ -		$ -		$ -	-3,69	$ -258.126,57	90,94	$ 6.361.526,00	100,00%	100%	-83,94	$ -5.871.855,00
2:5	Relleno rajón de arenisca con suavizado recebo B-200 e =0.06	m3	170	$ 63.206,00	$ 10.745.020,00	9,46	$ 597.928,76	4,37	$ 276.210,00	0	$ -	3,94	$ 249.032,00		$ -		$ -		$ -	1,15	$ 72.686,90	9,46	$ 597.929,00	100,00%	6%	160,54	$ 10.147.091,00
3	ESTRUCTURA					0,00														0,00	$ -	0,00					

ACTA DE RECIBO DE OBRA

FECHA			
dd	mm	aaaa	
24	2	2.013	
Página	1	de	11

CONTRATO No: 354 (No Contrato) DE 2012 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION: TECNICA DE CONSTRUCCIONES

AREA: INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO: CONT DATA

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.979.909.514,00 VR. ADICIONES: VR. FINAL CONTRATO: $ 1.824.469.051,00 No. final parques intervenidos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
			CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT.	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]																		[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
3:1	Vigas de cimentación en concreto sin refuerzo 3000 psi gravilla común. con aire incorporado al 0.35% del peso del cemento (suministro e instalación)	m3	8	$ 424.220,00	$ 3.393.760,00	18,60	$ 7.890.492,00		$ -	18,6	$ 7.890.492,00	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	18,60	$ 7.890.492,00	100,00%	233%	-10,6	$ -4.496.732,00
3:2	Concreto ciclópeo 2500 psi (Rajón 60%+concreto 40%) mezclado en obra (Rajón 60% + Concreto 40%)	m3	220	$ 240.920,00	$ 53.002.400,00	299,55	$ 72.167.586,00		$ -	119,97	$ 28.903.172,40	0	$ -		$ -	10,79	$ 2.599.526,80		$ -	168,79	$ 40.664.886,80	299,55	$ 72.167.586,00	100,00%	136%	-79,55	$ -19.165.186,00
3:3	Concreto pobre de limpieza o solado e=4 cm 1500 psi	m2	110	$ 12.489,00	$ 1.373.790,00	72,96	$ 911.197,44		$ -	0	$ -	35,03	$ 437.490,00		$ -		$ -		$ -	37,93	$ 473.707,77	72,96	$ 911.197,00	100,00%	66%	37,04	$ 462.593,00
3:4	Media caña en mortero de reparación r=10 cm (incluye suministro e instalación de materiales)	ml	230	$ 28.607,00	$ 6.579.610,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	230	$ 6.579.610,00
3:5	Acero de refuerzo MUROS 60000 psi (incluye figurado, amarre, suministro e instalación)	ton	3	$ 2.817.677,00	$ 8.453.031,00	3,08	$ 8.689.715,87		$ -	2,084	$ 5.872.039,00	0,47	$ 1.324.308,00		$ -		$ -		$ -	0,53	$ 1.493.388,81	3,08	$ 8.689.716,00	100,00%	103%	-0,084	$ -236.685,00
4	REDES HIDRÁULICAS					0,00														0,00	$ -	0,00					
4:1	TUBERÍA PVC-S 6" (incluye uniones, excavación, suministro e instalación, rellenos con arena y recebo)	ml	113	$ 68.676,00	$ 7.760.388,00	7,00	$ 480.732,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 480.732,00	7,00	$ 480.732,00	0,00%	6%	106	$ 7.279.656,00
4:2	Caja de Inspección hmax = 1 m .60X.60 en mamposteria (suministro e instalación) incluye tapa, marcos y contramarcos, excavación, mamposteria, pañete, medias cañas, relleno con recebo e=0.2 base, base concreto)	un	21	$ 287.080,00	$ 6.028.680,00	10,00	$ 2.870.800,00	4	$ 1.148.320,00	0	$ -	1	$ 287.080,00		$ -	4	$ 1.148.320,00	0,00	$ -	1,00	$ 287.080,00	10,00	$ 2.870.800,00	100,00%	48%	11	$ 3.157.880,00
4:3	Tuberia Nova fort f=250 mm incluye excavación y relleno) para zonas verdes	ml	143	$ 110.317,00	$ 15.775.331,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	143	$ 15.775.331,00
4:4	Anden Cuneta en Concreto Reforzado 2500 psi Baja Permeabilidad. Fundida en Sitio e=0.10x a=1.00m (incl. excavación, recebo según tabla 5.1-A suelos blandos; Calnareal3%;Sellado de Juntas; Retiro de escombros) Sobre el recebo terminado se hará imprimac. asfáltica en toda la superficie garantizando 0.9 lt/m2 de asfalto.	m2	105	$ 106.996,00	$ 11.234.580,00	157,45	$ 16.846.520,20		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	58,2	$ 6.227.167,20	0,00	$ -	99,25	$ 10.619.353,00	157,45	$ 16.846.520,00	100,00%	150%	-52,45	$ -5.611.940,00
4:5	Cañuela en Concreto prefabricada Tipo A-120 IDU (Incluye Excavación, Recebo de atraque, concreto pobre de protección y Sellado de Juntas)	ml	323	$ 58.239,00	$ 18.811.197,00	123,60	$ 7.198.340,40		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	92,84	$ 5.406.908,76	0,00	$ -	30,76	$ 1.791.431,64	123,60	$ 7.198.340,00	100,00%	38%	199,4	$ 11.612.857,00
4:6	Cañuela Tipo "B" h=0.25x0.30(Incl. Excavación, Recebo de atraque, concreto pobre de protección, concreto 2500 psi, acero de refuerzo y Sellado de Juntas) mezclada en sitio	ml	68	$ 61.347,00	$ 4.171.596,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	68	$ 4.171.596,00
4:7	Cañuela Tipo "C" fundida en sitio (Incluye Excavación, Estructura granular, Recebo de atraque, concreto pobre de protección y Sellado de Juntas)	ml	30	$ 38.013,00	$ 1.140.390,00	25,30	$ 961.728,90		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	25,30	$ 961.728,90	25,30	$ 961.729,00	0,00%	84%	4,7	$ 178.661,00
4:8	Cárcamo tipo 5 con rejilla en adoquín tipo corbatín (incl. excavac, recebo compact . B-400 e=0.2m,concreto 1500psie=0.04 m, acero de refuerzo, concreto 2500 psi impermeabiliz. formaletas, juntas C/2m,relleno juntas con emulsión asfáltica de rompimiento lento) suminis , e instalación	ml	4	$ 86.151,00	$ 344.604,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	4	$ 344.604,00
4:9	CarcamoT-2 3000 psi+RejillaFibrit (canal) (incluye suministro e instalación materiales, acero de refuerzo, herramientas, formaletas, equipos y mano de obra)	ml	10	$ 268.179,00	$ 2.681.790,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	10	$ 2.681.790,00
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					0,00							$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00					
5:1	Aforamiento en Baja Tensión Ø 1-1/2" Galvanizado(Incluye capacete, curvas, empalmes, accesorios de montaje y fijación)	ml	3	$ 31.208,00	$ 93.624,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	3	$ 93.624,00
5:2	Suministro e instalación de Luminaria Horizontal de 150 W sodio 208 vol. (Incluye bombilla, fotocontrol,brazo y accesorios de montaje) Sencilla	un	1	$ 341.151,00	$ 341.151,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	1	$ 341.151,00
5:3	Suministro e Instalación Cable Aluminio 2 # 4 con aislador PVC o PE 600V Norma AP 181 (Incluye Transporte, instalación y sondeo)	ml	8	$ 7.098,00	$ 56.784,00	665,50	$ 4.723.719,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	337,50	$ 2.395.575,00	328,00	$ 2.328.144,00	665,50	$ 4.723.719,00	100,00%	0%	-657,5	$ -4.666.935,00
5:4	Poste de Concreto, Centif.500Kg Altura Efectiva 10m Tipo AP de acuerdo con Especificación Técnica Codensa ET 213. Suministro e Instalación.	un	1	$ 869.109,00	$ 869.109,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	1	$ 869.109,00

ACTA DE RECIBO DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE

FECHA			
dd	mm	aaaa	
24	2	2.013	
Página	1	de	11

CONTRATO No: 354 (No Contrato) DE 2012 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION: TECNICA DE CONSTRUCCIONES

AREA: INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO: CONT DATA

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.979.909.514,00 VR. ADICIONES: VR. FINAL CONTRATO: $ 1.824.469.051,00 No. final parques intervenidos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
			CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]																[i]		[j]	[k]	[l]	[m]
5:5	Suministro e Instalación de caja de inspección AP-274 (Incluye Transporte, instalación, materiales, excavación , retiro de materiales y tapas)	un	2	$ 574.289,00	$ 1.148.578,00	10,00	$ 5.742.890,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	5,00	$ 2.871.445,00	5,00	$ 2.871.445,00	10,00	$ 5.742.890,00	100,00%	0%	-8	$ -4.594.312,00
5:6	Canalización Ducto PVC. de 203" TDP Corrugado (Incluye Suministro e Instalación según norma codensa S.A. A.P-207) Zona Verde	ml	8	$ 39.980,00	$ 319.840,00	147,00	$ 5.877.060,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	55,50	$ 2.218.890,00	91,50	$ 3.658.170,00	147,00	$ 5.877.060,00	100,00%	0%	-139	$ -5.557.220,00
6	PINTURA: VINILO MUROS Y CIELO RASOS					0,00														0,00	$ -	0,00					
6:1	Limpieza y pelado de pintura en elementos metálicos de ornamentación + Pintura con esmalte para exteriores barandas metálicas	ml	200	$ 8.034	$ 1.606.800,00	382,05	$ 3.069.389,70	290,05	$ 2.330.261,70	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	92,00	$ 739.128,00	382,05	$ 3.069.390,00	100,00%	0%	-182,05	$ -1.462.590,00
7	EXTERIORES					0,00														0,00	$ -	0,00					
7:1	Cenefa o Dilatación en Concreto fundido en sitio a=0,25 e=0,09 (incluye estructura para suelos blandos) Suministro e instalación y aplicación antisol de sika o similar.	ml	20	$ 35.140,00	$ 702.800,00	336,33	$ 11.818.636,20		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	336,33	$ 11.818.636,20	336,33	$ 11.818.636,00	100,00%	1%	-316,33	$ -11.115.836,00
7:2	Adoquín arcilla h=0.06m Tipo Tolete para pendientes menores al 5% con Estructura Sub-base B=400 e=0,20 + Base B=600 e=0,15 + Adoquín sobre arena con dilatación de Confinamiento cada 20m2 (Tabla 5-1 Tipo 1 Suelos Blandos) Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, rellenos en recebo según tabla de diseño, Geotextil ST 300 y/o T-2100 Pavco y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.	m2	3928	$ 88.943,00	$ 349.368.104,00	1211,63	$ 107.765.962,58	12,5	$ 1.111.788,00	0	$ -	223,34	$ 19.864.530,00		$ -	193,45	$ 17.206.023,35	66,16	$ 5.884.824,65	716,18	$ 63.698.797,45	1211,63	$ 107.765.963,00	100,00%	5%	2716,3705	$ 241.602.141,00
7:3	Adoquín de Concreto e=0.08 para pendientes menores al 5% con Estructura Sub-base B=400 e=0,20 + Base B=600 e=0,15 + Adoquín sobre arena con dilatación de Confinamiento cada 20m2 (Tabla 5-1 Tipo 1 Suelos Blandos) Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, rellenos en recebo según tabla de diseño, Geotextil ST 300 y/o T-2100 Pavco y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.	m2	20	$ 99.103,00	$ 1.982.060,00	1679,96	$ 166.489.075,88		$ -	40,7	$ 4.033.492,00	85,63	$ 8.486.190,00		$ -		$ -	326,25	$ 32.331.858,24	1227,39	$ 121.637.535,66	1679,96	$ 166.489.076,00	100,00%	8%	-1659,96	$ -164.507.016,00
7:4	Cancha Nueva en Pavimento Flexible con Estructura Sub-base B=400 e=0,20 + Base B=600 e=0,20 + Rodadura Asfáltica 1350 e=0.05 (Tabla 5-2 Tipo A Suelos Blandos) Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, Geotextil ST 300 y/o T-2100 Pavco, demarcación con esmalte tipo trafico Reflectivo y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.	m2	845	$ 110.560,00	$ 93.440.100,00	744,94	$ 82.375.465,20		$ -	138,24	$ 15.286.579,00	138,24	$ 15.286.579,00		$ -		$ -	293,99	$ 32.509.745,94	174,47	$ 19.292.560,86	744,94	$ 82.375.465,00	100,00%	4%	100,06	$ 11.064.635,00
7:5	Piso Juegos Infantiles o Ruta de la vida con Estructura Sub-base B=400 e=0,20 + Base B=600 e=0,20 + Rodadura Asfáltica 1350 e=0.05 (Tabla 5-2 Tipo A Suelos Blandos) Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, Geotextil ST 300 y/o T-2100 Pavco y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.	m2	450	$ 104.116,00	$ 46.853.100,00	256,19	$ 26.673.990,42		$ -	80,56	$ 8.387.746,00	0	$ -		$ -	117,25	$ 12.207.835,50		$ -	58,38	$ 6.078.408,84	256,19	$ 26.673.990,00	100,00%	1%	193,81	$ 20.179.110,00
7:6	Bordillo de Confinamiento en Concreto Fundido en Sitio. Incluye excavación h=0.30 x a=.10, retiro de sobrantes, concreto pobre y estructura B=400 y ataque con recebo B400 a=0.3m (suministro e instalación)	ml	60	$ 44.299,00	$ 2.657.940,00	13,88	$ 614.870,12		$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	13,88	$ 614.870,12	13,88	$ 614.870,00	100,00%	0%	46,12	$ 2.043.070,00
7:7	Bordillo Prefabricado A-80 en Concreto h= 0.35 b=0,19 Incluye Excavación, B=400, Concreto Pobre, Mortero de pega, Atraque en B=400 y Retiro de material producto de la excavación.	ml	3560	$ 44.018,00	$ 156.704.080,00	2034,58	$ 89.558.142,44		$ -	105,99	$ 4.663.267,00	182,51	$ 8.033.725,00		$ -	452,91	$ 19.936.192,38	196,90	$ 8.667.144,20	1096,27	$ 48.255.612,86	2034,58	$ 89.558.142,00	100,00%	5%	1525,42	$ 67.145.938,00
7:8	Sardinel Prefabricado A-10 en Concreto h= 0.50 b=0,20 Incluye Excavación, Sub-base gradación A-B, atraque con recebo, Concreto Pobre de 1500psi y Mortero de 1:4 geotextil) Suministro e instalación	ml	987	$ 52.451,00	$ 50.720.117,00	259,62	$ 13.617.328,62		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	44,97	$ 2.358.721,47		$ -	214,65	$ 11.258.607,15	259,62	$ 13.617.329,00	100,00%	1%	707,38	$ 37.102.788,00

ACTA DE RECIBO DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA			
dd	mm	aaaa	
24	2	2.013	
Página	1	de	11

CONTRATO No 354 (No Contrato) DE 2012 (Año de suscripción) SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

AREA INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO CONT PATA

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.979.909.514,00 VR. ADICIONES VR. FINAL CONTRATO: $ 1.824.469.051,00 No. final parques intervenidos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA		ACUMULADO		% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
			CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]																		[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
7:9	Rampa discapacitados en Concreto Reforzado de 2500 psi. e=0.07, aplicación antisol de sika o similar, Estructura con Sub-base B=400 e=0,20 + Base B=600 e=0,15 + Dilatación de Confinamiento cada 20m2 (Tabla 5-1 Tipo 1 Suelos Blandos). Escobeado, Ratoneado, Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, Geotextil ST 300 y/o Tejido 2100 Pavco y retiro de material producto de la excavación y/o residuos de construcción.	m2	53	$ 64.620,00	$ 3.424.860,00	11,90	$ 768.978,00		$ -	0	$ -	6,12	$ 395.474,00		$ -		$ -		$ -	5,78	$ 373.503,60	11,90	$ 768.978,00	100,00%	0%	41,1	$ 2.655.882,00
7:10	Tratamiento radicular en mamposteria 1,5m *1,5m *1,57m (suministro e instalación) (incluye Excavación; base en B=200 e=0,20; Concreto de Limpieza; Retiro de Escombros y relleno 100% Tierra negra Abonada)	un	32	$ 990.490,00	$ 31.695.680,00	29,00	$ 28.724.210,00	7	$ 6.933.430,00	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	22,00	$ 21.790.780,00	29,00	$ 28.724.210,00	100,00%	1%	3	$ 2.971.470,00
7:11	Empradización zonas verdes a recuperar (5 cm de tierra negra, salado, fertilizantes, pasto kikuyo, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).	m2	180	$ 11.734,00	$ 2.112.120,00	1175,87	$ 13.797.658,58		$ -	0	$ -	77,76	$ 912.436,00		$ -		$ -	105,65	$ 1.239.697,10	992,46	$ 11.645.525,64	1175,87	$ 13.797.659,00	100,00%	1%	-995,87	$ -11.685.539,00
7:12	Corte y cicatrización de raíces	árbol	1	$ 322.289,00	$ 322.289,00	3,00	$ 966.867,00		$ -	0	$ -	4	$ 1.289.156,00		$ -		$ -	0,00	$ -	-1,00	$ -322.289,00	3,00	$ 966.867,00	100,00%	0%	-2	$ -644.578,00
7:13	ARBOL CAYENO H=0,5-1,0M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.	un	2	$ 172.494,00	$ 344.988,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	2	$ 344.988,00
7:14	Plaqueta Prefabricada Tipo IDU e=0.06 (20 x 40 o 40x 40 o 60x 40, estoperol etc.) para pendientes menores al 5%. Estructura con Sub-base B=400 e=0,20 + Base B=600 e=0,15 + Plaqueta/arena e= 0,03 (Tabla 5-1 Tipo 1 Suelos Blandos) Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, Geotextil ST 300 y/o T-2100 Pavco o similar y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.	m2	142	$ 112.411,00	$ 15.962.362,00	96,29	$ 10.824.055,19		$ -	0	$ -	72,46	$ 8.145.301,00		$ -		$ -		$ -	23,83	$ 2.678.754,13	96,29	$ 10.824.055,00	100,00%	1%	45,71	$ 5.138.307,00
7:15	ARBOL SIETE CUEROS H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.	un	1	$ 185.237,00	$ 185.237,00	8,00	$ 1.481.896,00	7	$ 1.296.657,00	1	$ 185.237,00	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ 1,85	8,00	$ 1.481.896,00	100,00%	0%	-7	$ -1.296.659,00
8	MOBILIARIO					0,00														0,00	$ -	0,00					
8:1	Suministro e Instalación Canecas Acero Inoxidable	un	8	$ 844.904,00	$ 6.759.232,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	8	$ 6.759.232,00
8:2	Suministro e Instalación Juegos Infantiles Modulo Tipo 3	jg	1	$ 7.201.069,00	$ 7.201.069,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	1	$ 7.201.069,00
8:3	Suministro e Instalación Juegos Infantiles Modulo Tipo 3A	jg	2	$ 4.886.523,00	$ 9.773.046,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	2	$ 9.773.046,00
8:4	Suministro e Instalación Juegos Infantiles Modulo 5A Columpios dos puestos	jg	2	$ 1.659.035,00	$ 3.318.070,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	2	$ 3.318.070,00
8:5	Instalación Estructuras de Baloncesto Antibandalico (Incluye transporte y ubicación, excavación, compactación fondo de excavación, concreto pobre o de limpieza, dado en concreto reforzado de 3000psi y retiro de escombros.	jg	1	$ 1.228.493,00	$ 1.228.493,00	1,00	$ 1.228.493,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.228.493,00	1,00	$ 1.228.493,00	100,00%	0%	0	$ -
8:6	Desmonte y reinstalación juegos infantiles tipo M-3	jg	1	$ 1.680.528,00	$ 1.680.528,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	1	$ 1.680.528,00
8:7	BOLARDO Metálico M-63 (incluye excavación, retiro de material sobrante, bolardo metálico, concreto, suministro e instalación)	un	4	$ 131.335,00	$ 525.340,00	17,00	$ 2.232.695,00		$ -	4	$ 525.340,00	0	$ -		$ -		$ -		$ -	13,00	$ 1.707.355,00	17,00	$ 2.232.695,00	100,00%	0%	-13	$ -1.707.355,00
8:8	Suministro e Instalación identificador General IDG-S dos caras	un	2	$ 616.831,00	$ 1.233.662,00	1,00	$ 616.831,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 616.831,00	1,00	$ 616.831,00	100,00%	0%	1	$ 616.831,00
8:9	Desmonte y retiro de caneca **	un	2	$ 22.270,00	$ 44.540,00	3,00	$ 66.810,00		$ -	0	$ -	1	$ 22.270,00		$ -		$ -	2,00	$ 44.540,00	0,00	$ -	3,00	$ 66.810,00	0,00%	0%	-1	$ -22.270,00
8:10	Cerramiento contra impacto h=5.00m.(Estructura en Tubo Galvanizado. de 3" e= 3.81mm ASTM A500 y camisa de refuerzo de 4", Varilla Redonda de 3/4" c./14 ejes. Viga 40x30 y Pilotes concreto 3000 psi) Según detalles IDRD	ml	66	$ 806.657,00	$ 53.239.362,00	92,00	$ 74.212.444,00		$ -	14	$ 11.293.198,00	12,5	$ 10.083.213,00		$ -		$ -	12,50	$ 10.083.212,50	53,00	$ 42.752.821,00	92,00	$ 74.212.444,00	0,00%	4%	-26	$ -20.973.082,00

ACTA DE RECIBO DE OBRA

FECHA			
dd	mm	aaaa	
24	2	2013	
Página	1	de	11

CONTRATO No 354 (No Contrato) DE 2012 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

AREA INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO CONT DATA

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.979.999.514,00 VR. ADICIONES VR. FINAL CONTRATO: $ 1.824.469.051,00 No. final parques intervenidos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA ...		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
			CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]																		[j]	[j]	[k]	[l]	[m]
8:11	Baranda para área Juegos Infantiles Tipo M-60 h=1,00m (ver detalle Mobiliario Urbano IDRD) tubería galvanizada con pintura barrera epóxica ref.23371O+esmalte alquídico tipo 3 de sika o similar incluye viga perimetral en concreto reforzado de 3000psi. (suministro e instalación).	ml	65	$ 234.463,00	$ 15.241.395,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	65	$ 15.241.395,00
8:12	Suministro e instalación banca prefabricada en concreto M-40 (incluye excavación manual con retiro, geotextil, recebo B400 20cm, recebo B600 15 cm; piso concreto 7 cm mortero de pega y nivelación 3 cm). Zonas Dums	un	3	$ 149.284,00	$ 447.852,00	6,00	$ 895.704,00		$ -	6	$ 895.704,00	0	$ -		$ -	4	$ 597.136,00		$ -	-4,00	$ -597.136,00	6,00	$ 895.704,00	100,00%	0%	-3	$ -447.852,00
8:13	Suministro e instalación Bancas Prefabricadas en Concreto M-31 sobre zonas duras Sin espaldar (incluye excavación manual con retiro, dados de concreto, anclajes epóxicos).	un	11	$ 292.020,00	$ 3.212.220,00	18,00	$ 5.256.360,00		$ -	4	$ 1.168.080,00	0	$ -		$ -		$ -		$ -	14,00	$ 4.088.280,00	18,00	$ 5.256.360,00	100,00%	0%	-7	$ -2.044.140,00
9	GESTIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE TRÁFICO					0,00														0,00	$ -	0,00					
9:1	Señal IDG-S 60*70 dos caras suministro e instalación	un	10	$ 616.831,00	$ 6.168.310,00	5,00	$ 3.084.155,00		$ -	2	$ 1.233.662,00	0	$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 1.850.493,00	5,00	$ 3.084.155,00	100,00%	0%	5	$ 3.084.155,00
10	OTROS OBRAS					0,00														0,00	$ -	0,00					
10:1	Plaqueta Prefabricada Tipo IDU e=0.06 (20 x 40 o 40x 40 o 60x 40, estoperol etc.) para pendientes menores al 5%. Estructura con Sub-base B=400 e=0,20 + Base B=600 e=0,15 + Plaqueta/arena e= 0,03 (Tabla 5-1 Tipo 1 Suelos Blandos) Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, Geotextil ST 300 y/o T-2100 Pavco o similar y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.	ml	120	$ 48.511,00	$ 5.821.320,00	87,19	$ 4.229.674,09		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	87,19	$ 4.229.674,09	87,19	$ 4.229.674,00	100,00%	0%	32,81	$ 1.591.646,00
10:2	Suministro e instalación de dotacion pendulo para Parque de Barrio, Incluye Excavación, Anclajes y retiro de escombros.	un	1	$ 4.127.695,00	$ 4.127.695,00	3,00	$ 12.383.685,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 12.383.685,00	3,00	$ 12.383.685,00	100,00%	1%	-2	$ -8.255.790,00
10:3	Suministro e instalación de caminador para Parque de Barrio, Incluye Excavación, Anclajes y retiro de escombros.	un	1	$ 2.586.156,00	$ 2.586.156,00	5,00	$ 12.930.780,00		$ -	0	$ -	2	$ 5.172.312,00		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 7.758.468,00	5,00	$ 12.930.780,00	100,00%	1%	-4	$ -10.344.624,00
10:4	Suministro e instalación de giros manos para Parque de Barrio, Incluye Excavación, Anclajes y retiro de escombros.	un	1	$ 3.518.030,00	$ 3.518.030,00	5,00	$ 17.590.150,00		$ -	0	$ -	2	$ 7.036.060,00		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 10.554.090,00	5,00	$ 17.590.150,00	100,00%	1%	-4	$ -14.072.120,00
10:5	Suministro e instalación de giro caderas para Parque de Barrio, Incluye Excavación, Anclajes y retiro de escombros.	un	1	$ 2.291.934,00	$ 2.291.934,00	5,00	$ 11.459.670,00		$ -	0	$ -	2	$ 4.583.868,00		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 6.875.802,00	5,00	$ 11.459.670,00	100,00%	1%	-4	$ -9.167.736,00
10:6	Plaqueta Prefabricada en concreto 2500 psi, para pendientes menores al 5%. Estructura con Sub-base B=400 e=0,20 + Base B=600 e=0,15 + Plaqueta/arena e= 0,03 (Tabla 5-1 Tipo 1 Suelos Blandos) Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, Geotextil ST 300 y/o T-2100 Pavco o similar y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.	m2	60	$ 37.844,00	$ 2.270.640,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	60	$ 2.270.640,00
10:7	Suministro e instalcion de Adoquin ecologico para pendientes menores al 5%. Estructura con Sub-base B=400 e=0,20 + Base B=600 e=0,15 + Plaqueta/arena e= 0,03 (Tabla 5-1 Tipo 1 Suelos Blandos) Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, Geotextil ST 300 y/o T-2100 Pavco o similar y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.	m2	110	$ 121.172,00	$ 13.328.920,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	110	$ 13.328.920,00
10:8	Corte y cicatrización de raices arbol 10 - 12 mts	und	3	$ 290.771,00	$ 872.313,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	3	$ 872.313,00
10:9	Suministro e instalacion de gravilla	m2	20	$ 22.419,00	$ 448.380,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	20	$ 448.380,00
10:10	Desmonte estructura metalica (incluye cerchas y correas)	m2	30	$ 8.727,00	$ 261.810,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	30	$ 261.810,00
10:11	Demolicion escalera en mamposteria.	ml	15	$ 32.059,00	$ 480.885,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	15	$ 480.885,00
10:12	Suministro e instalacion de columpio	un	2	$ 322.122,00	$ 644.244,00	3,00	$ 966.366,00		$ -	0	$ -	3	$ 966.366,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 966.366,00	100,00%	0%	-1	$ -322.122,00

ACTA DE RECIBO DE OBRA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

FECHA			
dd	mm	aaaa	
24	2	2.013	
Página	1	de	11

CONTRATO No 354 (No Contrato) DE 2012 (Año de suscripción) SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES AREA INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO CONT DATA

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.979.909.514,00 VR. ADICIONES VR. FINAL CONTRATO: $ 1.824.469.051,00 No. final parques intervenidos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA ...		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
			CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]																		[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
10:13	Baranda para área Juegos Infantiles Tipo M-80 h=1.00m (ver detalle Mobiliario Urbano IDRD) tubería galvanizada con pintura barrera epóxica ref.233710+esmalte alquídico tipo 3 de sika o similar. (suministro e instalación con anclaje con tornillería y platinas al piso).	ml	30	$ 148.576,00	$ 4.457.280,00	40,55	$ 6.024.756,80		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -	40,7	$ 6.047.043,20		$ -	-0,15	$ -22.286,40	40,55	$ 6.024.757,00	100,00%	0%	-10,55	$ -1.567.477,00
10:14	Demolicion de Placa aerea en concreto.	m2	120	$ 34.170,00	$ 4.100.400,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	120	$ 4.100.400,00
10:15	Desmonte carpinteria metalica (ventanas, marcos, puertas y rejas) en lamina, aluminio, madera, vidrio o cualquier tipo, incluye cargue y retiro	m2	80	$ 11.698,00	$ 935.840,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	80	$ 935.840,00
10:16	Desmonte aparatos sanitarios y accesorios, incluye retiro.	und	8	$ 15.806,00	$ 126.448,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	8	$ 126.448,00
10:17	Desmonte y retiro de divisiones en mamposteria y lamina cold roll incluye transciego	m2	30	$ 21.413,00	$ 642.390,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	30	$ 642.390,00
10:18	Demolicion meson en granito	ml	8	$ 12.438,00	$ 99.504,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		8	$ 99.504,00
10:19	Desmonte y retiro de red electrica existente interna	ml	100	$ 3.566,00	$ 356.600,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	100	$ 356.600,00
10:20	Suministro e instalacion geotextil tejido T-2100 o equivalente	m2	60	$ 6.482,00	$ 388.920,00	47,90	$ 310.487,80		$ -	47,9	$ 310.488,00	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	47,90	$ 310.488,00	0,00%	0%	12,1	$ 78.432,00
10:21	Suministro e instalacion de concreto lanzado reforzado con malla grafil 6,5mm cada 15 cms ambos sentidos. 3000psi. Endurecer superficial mente rocktop o similar 3kg/m2. Incluye curado superficial con antisol o similar.	m2	150	$ 107.354,00	$ 16.103.100,00	215,42	$ 23.126.198,68		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	215,42	$ 23.126.198,68	215,42	$ 23.126.199,00	100,00%	1%	-65,42	$ -7.023.099,00
10:22	Suministro e instalacion tubo HG 2 1/2"	ml	20	$ 39.093,00	$ 781.860,00	62,75	$ 2.453.085,75		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	62,75	$ 2.453.085,75	62,75	$ 2.453.086,00	100,00%		-42,75	$ -1.671.226,00
10:23	Suministro e instalacion de placa de concreto 3000psi, e=0,1mts, refuerzo doble malla electrosoldada 5mm, incluye retiro residuos de construccion, incluye escobiada, ratoneada y juntas de dilatacion.	m2	30	$ 50.665,00	$ 1.519.950,00	110,28	$ 5.587.336,20		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	110,28	$ 5.587.336,20	110,28	$ 5.587.336,00	100,00%	0%	-80,28	$ -4.067.386,00
10:24	Baranda en tuberia acero estructural de 2 1/2" e =2,9mm + platina+ anclaje + pintura barrera epóxica ref.233710+esmalte alquídico tipo 3 de sika o similar (suministro e instalación) h=1,0	ml	20	$ 139.847,00	$ 2.796.940,00	13,00	$ 1.818.011,00		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	13,00	$ 1.818.011,00	13,00	$ 1.818.011,00	100,00%	0%	7	$ 978.929,00
10:25	Cerramiento h=2.50 m Malla eslabonada Calibre 10; Estructura en Tubo Galvanizado. De 2" e=2,49mm, Incluye columneta	ML	30	$ 362.558,00	$ 10.876.740,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	30	$ 10.876.740,00
11	GASTOS DISEÑOS					0,00														0,00	$ -	0,00					
11:1	Estudio Geotécnico para parque de barrio (incluye dos sondeos mínimo por parque, dos ensayos PDC, correlación CBR, un ensayo SPT, evaluación y caracterización del suelo, clasificación según el sistema unificado, concepto geotécnico, investigación ante la DPAE de la vulnerabilidad y riesgo de la zona del cual se debe presentar copia a color de la zona de riesgo correspondiente y concepto sobre este o informe y plano de sondeos) incluye impuestos, gastos administrativos, imprevistos y utilidad del consultor.	Parque	9	$ 1.547.669,00	$ 13.929.021,00	9,00	$ 13.929.021,00		$ -	0	$ -	0	$ -	9	$ 13.929.021,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 13.929.021,00	0,00%	1%	0	$ -
11:2	Diseño Eléctrico para parque de barrio (incluye planos y memorias) incluye impuestos, gastos administrativos, imprevistos y utilidad del consultor.	parque	8	$ 833.710,00	$ 6.669.680,00	7,00	$ 5.835.970,00		$ -	0	$ -	0	$ -	7	$ 5.835.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 5.835.970,00	0,00%	0%	1	$ 833.710,00
11:3	Diseño Hidráulico para parque de barrio (incluye planos y memorias) incluye impuestos, gastos administrativos, imprevistos y utilidad del consultor.	parque	8	$ 886.325,00	$ 7.090.600,00	7,00	$ 6.204.275,00		$ -	0	$ -	0	$ -	7	$ 6.204.275,00		$ -		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 6.204.275,00	0,00%	0%	1	$ 886.325,00
11:4	Diseño arquitectónico para parque con área menor a 8000 m2 (incluye concertación con la comunidad, visitas al parque, investigación urbanística, diseño arquitectónico, diseño urbanístico, diseño paisajístico, memorias arquitectónica, dibujo, estudio social, Cuantificación, presupuesto y especificaciones constructivas) incluye impuestos, gastos administrativos, imprevistos y utilidad del consultor.	Parque	5	$ 10.877.397,00	$ 54.386.985,00	5,00	$ 54.386.985,00		$ -	0	$ -	0	$ -	5	$ 54.386.985,00		$ -		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 54.386.985,00	0,00%	3%	0	$ -

ACTA DE RECIBO DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA			
dd	mm	aaaa	
24	2	2.013	
Página	1	de	11

CONTRATO No 354 (No Contrato) DE 2012 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

AREA INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO CONT PATA

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.979.909.514,00 VR. ADICIONES VR. FINAL CONTRATO: $ 1.824.469.051,00 No. final parques intervenidos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA ... CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
11:5	Ajuste al Diseño Arquitectónico para parque de barrio (incluye concertación con la comunidad, visitas al parque, investigación urbanística, ajuste arquitectónico, diseño urbanístico, diseño paisajístico, dibujo, Cuantificación, presupuesto y especificaciones constructivas) incluye impuestos, gastos administrativos, imprevistos y utilidad del consultor.	Parque	2	$ 1.907.899,00	$ 3.815.798,00	2,00	$ 3.815.798,00		$ -	0	$ -	0	$ -	2	$ 3.815.798,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.815.798,00	0,00%	0%	0	$ -
11:6	Levantamiento Topográfico para parque con áreas menores a 6400 m2 (incluye levantamiento altimétrico, levantamiento planimetrito, levantamiento forestal, investigación y levantamiento de redes, evaluación de estructuras existentes, archivo fotográfico, instalación de dos mojones de amarre, investigación ante DAPD de planos urbanísticos y copia del mismo, memorias de cálculo, informe, planos y certificados IGAG) (NOTA: parque con áreas menores a 8000 m2 se ajustarán a esta superficie) incluye impuestos, gastos administrativos, imprevistos y utilidad del consultor.	Parque	3	$ 1.726.247,00	$ 5.178.741,00	4,00	$ 6.904.988,00		$ -	0	$ -	0	$ -	4	$ 6.904.988,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 6.904.988,00	0,00%	0%	-1	$ -1.726.247,00
11:7	Levantamiento Topográfico para parque con áreas mayores o iguales a 6400 m2 y menores a 8000 m2 (incluye levantamiento altimétrico, levantamiento planimetrito, levantamiento forestal, investigación y levantamiento de redes, evaluación de estructuras existentes, archivo fotográfico, instalación de dos mojones de amarre, investigación ante DAPD de planos urbanísticos y copia del mismo, memorias de cálculo, informe, planos y certificados IGAC) (NOTA: parque con áreas menores a 8000 m2 se ajustarán a esta superficie) incluye impuestos, gastos administrativos, imprevistos y utilidad del consultor.	m2	7128	$ 270,00	$ 1.924.560,00	8058,00	$ 2.175.660,00		$ -	0	$ -	0	$ -	8058	$ 2.175.660,00		$ -		$ -	0,00	$ -	8058,00	$ 2.175.660,00	0,00%	0%	-930	$ -251.100,00
11:8	Levantamiento Topográfico para parque con áreas mayores o iguales a 8000 m2 y menores a 10000 m2 (incluye levantamiento altimétrico, levantamiento planimetrito, levantamiento forestal, investigación y levantamiento de redes, evaluación de estructuras existentes, archivo fotográfico, instalación de dos mojones de amarre, investigación ante DAPD de planos urbanísticos y copia del mismo, memorias de cálculo, informe, planos y certificados IGAG) (NOTA: parque con áreas menores a 8000 m2 se ajustarán a esta superficie) incluye impuestos, gastos administrativos, imprevistos y utilidad del consultor.	Parque	2	$ 2.225.558,00	$ 4.451.116,00	0,00	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0%	2	$ 4.451.116,00
I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)	CDCTO>>	$ 1.334.130.334,00		$ 1.009.757.021,14		$ 38.037.429,70		$ 100.933.083,40		$ 98.018.075,00				$ 76.932.234,74		$ 116.296.117,85		$ 579.537.845,62		$ 1.009.757.021,00	$ 1,00	71%		$ 328.567.117,00
	A.I.U	39,27%	$ 523.912.982,00		$ 396.531.582,00		$ 14.937.299,00		$ 39.636.422,00		$ 38.491.698,00				$ 30.211.289,00		$ 45.669.485,00		$ 227.584.512,00		$ 396.531.582,00				129.028.307,0
	SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)		$ 1.858.043.316,00		$ 1.406.288.603,14		$ 52.974.728,70		$ 140.569.505,40		$ 136.509.773,00				$ 107.143.523,74		$ 161.965.602,85		$ 807.122.357,62		$ 1.406.288.603,00				457.595.424,0
	DISEÑOS		$ 97.446.501,00		$ 93.252.697,00									$ 93.252.697,00							$ 93.252.697,00				
	GASTOS REVISIÓN Y CONTROL DE LOS DISEÑOS (incluye seguimiento, utilidad del contratista, pólizas e impuestos)		$ 24.419.697,00		$ 24.419.697,00		$ -		$ -		$ -			$ 24.419.697,00		$ -		$ -		$ -	$ 24.419.697,00				$ -
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)		$ 121.866.198,00		$ 117.672.394,00		$ -		$ -		$ -			$ 117.672.394,00		$ -		$ -		$ -	$ 117.672.394,00				$ -
	SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)		$ 1.979.909.514,00		$ 1.523.960.997,14		$ 52.974.728,70		$ 140.569.505,40		$ 136.509.773,00			$ 117.672.394,00		$ 107.143.523,74		$ 161.965.602,85		$ 807.122.357,62		$ 1.523.960.997,00	100%	77%		457.595.424
	ITEMS NO PREVISTOS																										
NP 01	Suministro y aplicación de emulsion asfaltica rompimiento rapido en superficies modulos skate park	M2		$ 4.919,25		215,42	$ 1.059.704,84	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	215,42	$ 1.059.704,84	215,42	$ 1.059.704,84	100,00%	0,05%	-	$ -
NP 02	Demolicion manual contrapiso o anden en concreto reforzado e= 0,07 incluyev cargue y retiro de scombros	M2		$ 14.181,98		320,96	$ 4.551.848,30	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	320,96	$ 4.551.848,30	320,96	$ 4.551.848,30	100,00%	0,23%	-	$ -
NP 03	Instalacion plaquetas en concreto de ,4*,4 existentes	M2		$ 14.700,00		23,20	$ 341.040,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	23,20	$ 341.040,00	23,20	$ 341.040,00	100,00%	0,02%	-	$ -
NP 04	Carcamo para proteccion tuberia pvc 4" existente, incluye concreto base lleno en arena y placa superior	ML		$ 44.527,86		78,90	$ 3.513.248,15	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	78,90	$ 3.513.248,15	78,90	$ 3.513.248,15	100,00%	0,18%	-	$ -

ACTA DE RECIBO DE OBRA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA			
dd	mm	aaaa	
24	2	2013	
Página	1	de	11

CONTRATO No: 354 (No Contrato) DE 2012 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION: TECNICA DE CONSTRUCCIONES

AREA: INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO: CONT DATA

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.979.909.514,00 VR. ADICIONES: VR. FINAL CONTRATO: $ 1.824.469.051,00 No. final parques intervenidos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA ... CANT	ACTA ... Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
NP 05	Relleno con tierra negra abonada en tratamiento radicular existente	M3		$ 46.939,78		3,37	$ 158.187,06	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	3,37	$ 158.187,06	3,37	$ 158.187,06	100,00%	0,01%	-	$ -
NP 06	Renivelacion de adoquin 1/4*26 incluye desmonte adoquin cama de arena suministro e instalacion de adoquin	M2		$ 50.525,90		27,44	$ 1.386.430,70	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	27,44	$ 1.386.430,70	27,44	$ 1.386.430,70	100,00%	0,07%	-	$ -
NP 07	Mantenimiento y pintura de arcos de microfutbol	UN		$ 331.616,00		1,00	$ 331.616,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 331.616,00	1,00	$ 331.616,00	100,00%	0,02%	-	$ -
NP 08	Desmonte y reinstalacion canoca incluye dado en concreto ,4*,4*,5	UN		$ 51.082,05		5,00	$ 255.410,25	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	5,00	$ 255.410,25	5,00	$ 255.410,25	100,00%	0,01%	-	$ -
NP 09	Cancha nueva pavimento flexible con estructura base 0600 E= 0,25 MAS RODADURA ESFALTICA 13-50	M2		$ 102.025,93		351,42	$ 35.853.952,32	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	351,42	$ 35.853.952,32	351,42	$ 35.853.952,32	100,00%	1,81%	-	$ -
NP 10	Suministro e instalación poste de concreto AP 510 de 12 Mts.	UN		$ 922.433,64		5,00	$ 4.612.168,20	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	5,00	$ 4.612.168,20	5,00	$ 4.612.168,20	100,00%	0,23%	-	$ -
NP 11	Sistema puesta a tierra con varilla cooper weld 5/8*2,44 Mtrs. CU	UN		$ 235.528,94		1,00	$ 235.528,94	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 235.528,94	1,00	$ 235.528,94	100,00%	0,01%	-	$ -
NP 12	Empalme 91 b 1x4 con una derivacion aislados en recina AL 4 AWG -8 AWG	UN		$ 248.386,08		22,00	$ 5.464.493,76	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	22,00	$ 5.464.493,76	22,00	$ 5.464.493,76	100,00%	0,28%	-	$ -
NP 13	Suministro e instalación de luminaria de sodio de 250W incluye bombillo,fotocelda, soporte sencillo abrazadera	UN		$ 455.119,00		20,00	$ 9.102.380,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	20,00	$ 9.102.380,00	20,00	$ 9.102.380,00	100,00%	0,46%	-	$ -
NP 14	Suministro e instalación de tuberia conduit galvanizada 2"	ML		$ 50.869,20		18,00	$ 916.005,60	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	18,00	$ 916.005,60	18,00	$ 916.005,60	100,00%	0,05%	-	$ -
NP 15	Desmonte y montaje de luminaria, suministro e instalacion reactancia de 220 v condensador 220 V bombillo de 250W y fotocelda	UN		$ 210.393,84		3,00	$ 631.181,52	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	3,00	$ 631.181,52	3,00	$ 631.181,52	100,00%	0,03%	-	$ -
NP 16	Desmonte y montaje de luminaria de sodio, suministro e instalacion reactancia 400w condensador 400W y Bombillo 400W	UN		$ 231.115,23		6,00	$ 1.386.691,38	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	6,00	$ 1.386.691,38	6,00	$ 1.386.691,38	100,00%	0,07%	-	$ -
NP 17	Suministro e instalacion luminaria tipo corneta 1000 w	UN		$ 1.072.576,44		1,00	$ 1.072.576,44	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 1.072.576,44	1,00	$ 1.072.576,44	100,00%	0,05%	-	$ -
NP 18	Suministro e instalacion de reflector de sodio de 400w	UN		$ 446.598,44		2,00	$ 893.196,88	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	2,00	$ 893.196,88	2,00	$ 893.196,88	100,00%	0,05%	-	$ -
NP 19	Suministro e instalacion percha de 2 puestos tipo pesado en posteria	UN		$ 72.497,22		6,00	$ 434.983,32	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	6,00	$ 434.983,32	6,00	$ 434.983,32	100,00%	0,02%	-	$ -
NP 20	Suministro e inst adoquin ecologico sobre cama de gravilla	M2		$ 85.967,37		362,95	$ 31.201.856,94	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	362,95	$ 31.201.856,94	362,95	$ 31.201.856,94	100,00%	1,58%	-	$ -
NP 21	Construccion de rampas en adoquin arcilla incluye sardinel	M2		$ 71.893,02		28,16	$ 2.024.507,44	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	28,16	$ 2.024.507,44	28,16	$ 2.024.507,44	100,00%	0,10%	-	$ -
NP 22	Suministro e instalacion de separador de ciclorruta	UN		$ 176.534,19		5,00	$ 882.670,95	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	5,00	$ 882.670,95	5,00	$ 882.670,95	100,00%	0,04%	-	$ -
NP 23	Suministro e instalacion señales de transito	UN		$ 131.800,00		244,00	$ 32.159.200,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	244,00	$ 32.159.200,00	244,00	$ 32.159.200,00	100,00%	1,62%	-	$ -
NP 24	Desmonte reflector suministro e inst bombilla metalar 1000w	UN		$ 145.938,04		1,00	$ 145.938,04	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 145.938,04	1,00	$ 145.938,04	100,00%	0,01%	-	$ -
NP 25	Traslado de poste incluye desmonte incada y plomada reinst luminari existente a la red electrica	UN		$ 702.287,30		1,00	$ 702.287,30	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 702.287,30	1,00	$ 702.287,30	100,00%	0,04%	-	$ -
NP 26	Corte en concreto con disco y pulidora manual	ML		$ 9.497,50		179,73	$ 1.706.985,68	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	179,73	$ 1.706.985,68	179,73	$ 1.706.985,68	100,00%	0,09%	-	$ -
NP 29	Suministro estructura de baloncesto con tablero antivandalico incluye transportye y ubicación	UN		$ 2.420.000,00		1,00	$ 2.420.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 2.420.000,00	1,00	$ 2.420.000,00	100,00%	0,12%	-	$ -
NP 28	Desmonte y retiro de malla eslabonada existente, incluye retiro de platina y angulos	M2		$ 11.936,84		100,64	$ 1.201.323,58	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100,64	$ 1.201.323,58	100,64	$ 1.201.323,58	100,00%	0,06%	-	$ -
NP 27	Suministro e instalacion de malla eslabonada cal 8 incluye angulos y platina para fijar malla	M2		$ 57.170,00		100,64	$ 5.753.588,80	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100,64	$ 5.753.588,80	100,64	$ 5.753.588,80	100,00%	0,29%	-	$ -
NP 30	Limpieza de Cajas de Inspección incluye sondeo tuberia electrica	UN		$ 25.600,00		7,00	$ 179.200,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	7,00	$ 179.200,00	7,00	$ 179.200,00	100,00%	0,01%	-	$ -
NP 31	Desmonte de adoquin 20*6*10 renivelacion con cama de arena 5 cms y reinstalacion de adoquines	M2		$ 34.248,46		25,94	$ 888.405,05	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	25,94	$ 888.405,05	25,94	$ 888.405,05	100,00%	0,04%	-	$ -
NP 32	Tuberia pvc 4" incluye accesorios excavacion base en arena y relleno según esp tecnica	ML		$ 55.916,41		56,09	$ 3.136.351,44	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	56,09	$ 3.136.351,44	56,09	$ 3.136.351,44	100,00%	0,16%	-	$ -
NP 33	Recuperacion estructura por falla presentado con base b=600 compactado con cilindro,	M3		$ 68.340,14		4,70	$ 321.198,66	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	4,70	$ 321.198,66	4,70	$ 321.198,66	100,00%	0,02%	-	$ -
NP 34	Suministro e inst protector de arbol	JG		$ 374.732,90		9,00	$ 3.372.596,10	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	9,00	$ 3.372.596,10	9,00	$ 3.372.596,10	100,00%	0,17%	-	$ -
NP 35	Suministro e instalacion dotacion flexion piernas	JG		$ 3.409.517,69		2,00	$ 6.819.035,38	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	2,00	$ 6.819.035,38	2,00	$ 6.819.035,38	100,00%	0,34%	-	$ -
NP 36	Tala y retiro de arbol de 5,10 a 10 mts incluye retiri de sobrantes	UN		$ 335.159,00		4,00	$ 1.340.636,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	4,00	$ 1.340.636,00	4,00	$ 1.340.636,00	100,00%	0,07%	-	$ -
NP 37	Extraccion raices para areas de 2,01 a 3 mts 2 Arboles de gran porte	UN		$ 146.073,94		9,00	$ 1.314.665,46	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	9,00	$ 1.314.665,46	9,00	$ 1.314.665,46	100,00%	0,07%	-	$ -
NP 38	Extracion de raices para areas de 1 a 2 mtrs 2 arboles de mediano corte	UN		$ 106.676,16		3,00	$ 320.028,48	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	3,00	$ 320.028,48	3,00	$ 320.028,48	100,00%	0,02%	-	$ -
NP 39	Suministro e instalacion de concreto 21 MPA LANZADO REFORZADO con doble malla grafil 6,5 m.m cada 15 cms	M2		$ 89.345,77		91,31	$ 8.158.162,26	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	91,31	$ 8.158.162,26	91,31	$ 8.158.162,26	100,00%	0,41%	-	$ -

ACTA DE RECIBO DE OBRA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. I.D.R.D. INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE

FECHA			
dd	mm	aaaa	
24	2	2.013	
Página	1	de	11

CONTRATO No 354 (No Contrato) DE 2012 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

AREA INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO CONT PATA

VR. INIC. CONTRATO: $ 1.979.909.514,00 VR. ADICIONES VR. FINAL CONTRATO: $ 1.824.469.051,00 No. final parques intervenidos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
			CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
			[a]	[b]	[c]																		[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
NP 40	Suministro e inst baranda tuberia de acero estructural 21/2" reforzada en las patas con grafil 5 m.m anclada con sikadur 42 anclaje cargada interiormente en concreto 3000 psi incluye anticorrosivo y pintura esmelte	ML		$ 215.355,49		9,50	$ 2.045.877,16	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	9,50	$ 2.045.877,16	9,50	$ 2.045.877,16	100,00%	0,10%	-	$ -
NP 41	Nivelación de la superficie del concreto ciclópeo,de los módulos del Skate Park en concreto de 21 Mpa. E= 5 cms. para posterior aplicación de emulsión asfaltica.	M2		$ 34.401,13			$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	215,42	$ 7.410.691,42	215,42	$ 7.410.691,42	100,00%	0,37%	-	$ -
NP 42	Suministro e inst filtro frances incluye exc 75 cms*,04 tuberis de drenage 4" gteotextil nt-1600, gravilla retiro de escombros	ML		$ 97.044,05		72,00	$ 6.987.171,60	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	72,00	$ 6.987.171,60	72,00	$ 6.987.171,60	100,00%	0,35%	-	$ -
NP 43	Jardinera en ladrillo tolete prensado	UN		$ 628.127,19		1,00	$ 628.127,19	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1,00	$ 628.127,19	1,00	$ 628.127,19	100,00%	0,03%	-	$ -
NP 44	Suministro e instalación cable AL. aislado No.4	ML		$ 2.070,00		390,00	$ 807.300,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	390,00	$ 807.300,00	390,00	$ 807.300,00	100,00%	0,04%	-	$ -
NP 45	Desmonte y reisntalación Banca M-40	UN		$ 84.850,16		15,00	$ 1.272.752,40	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	15,00	$ 1.272.752,40	15,00	$ 1.272.752,40	100,00%	0,06%	-	$ -
NP 46	Extracción de núcleos de 3" para instalación barandas	UN		$ 200.000,00		23,00	$ 4.600.000,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	23,00	$ 4.600.000,00	23,00	$ 4.600.000,00	100,00%	0,23%	-	$ -
NP 47	Relleno con material de excavación	M3		$ 16.300,00		24,00	$ 391.200,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	24,00	$ 391.200,00	24,00	$ 391.200,00	100,00%	0,02%	-	$ -
NP 48	Canalización Ducto PVC. de 103" TDP Corrugado (incluye Suministro e Instalación según norma codensa S.A. A.P-207) Zona Verde	ML		$ 31.891,31		115,19	$ 3.673.560,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	115,19	$ 3.673.560,00	115,19	$ 3.673.560,00	100,00%	0,19%	-	$ -
NP 49	Construcción cajas de alumbrado 30x30 incluye marco y tapa	UN		$ 89.657,72		4,00	$ 358.630,88	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	4,00	$ 358.630,88	4,00	$ 358.630,88	100,00%	0,02%	-	$ -
NP 50	Suministro e instalación de ladrillo en hilada parada	ML		$ 14.537,22		16,40	$ 238.410,41	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	16,40	$ 238.410,41	16,40	$ 238.410,41	100,00%	0,01%	-	$ -
NP 51	Suministro e instalación de revestimiento epoxico Sika o similar aplicación 2 manos	m2		$ 49.980,80		215,42	$ 10.766.863,94	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	215,42	$ 10.766.863,94	215,42	$ 10.766.863,94	100,00%	0,54%	-	$ -
NP 52	Suministro e instalacion soldaduras en cajas de inspección electricas	UN		$ 26.450,00		13,00	$ 343.850,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	13,00	$ 343.850,00	13,00	$ 343.850,00	100,00%	0,02%	-	$ -
I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 215.773.716,20		$ 215.773.716,20	100%	$ 0,11		$ -
	AIU	39,27%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 84.734.338,00		$ 84.734.338,00				-
	SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 300.508.054,20		$ 300.508.054,20				-
	DISEÑOS																										
	GASTOS REVISION Y CONTROL DE LOS DISEÑOS (incluye seguimiento, utilidad del contratista, pólizas e impuestos)				-				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				-
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				-		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				-
	SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 300.508.054,20		$ 300.508.054,20	100%	15%		$ -
	TOTALES DEL CONTRATO:																										
	TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)								$ 38.037.429,70		$ 100.933.083,00		$ 98.018.075,00		$ -		$ 76.932.234,74		$ 116.296.117,85		$ 795.311.562,00		$ 1.225.530.737,00	92%			
	AIU	39,27%			0		$ -		$ 14.937.299,00		$ 39.636.422,00		$ 38.491.698,00		$ -		$ 30.211.289,00		$ 45.669.485,00		$ 312.318.850,00		$ 481.265.920,00				
	DISEÑOS				$ 97.446.501,00		$ 93.252.697,00		$ -		$ -		$ -		$ 93.252.697,00		$ -		$ -		$ 17.650.859,00						
	GASTOS REVISION Y CONTROL DE LOS DISEÑOS (incluye seguimiento, utilidad del contratista, pólizas e impuestos)				$ 24.419.697,00		$ 24.419.697,00		$ -		$ -		$ -		$ 24.419.697,00		$ -		$ -		$ -						
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ 121.866.198,00		$ 117.672.394,00		$ -		$ -		$ -		$ 117.672.394,00		$ -		$ -		$ -		$ 117.672.394,00				
	VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				$ 121.866.198,00		$ 117.672.394,00		$ 52.974.728,70		$ 140.569.505,00		$ 136.509.773,00		$ 117.672.394,00		$ 107.143.523,74		$ 161.965.603,00		$ 1.107.630.412,00		$ 1.824.469.051,00				
	VR APROBADO DEL CONTRATO																										
	AMORTIZACION ANTICIPO (30%)				$ 36.559.859,40		$ 35.301.718,20		$ 15.892.419,00		$ 42.170.851,50		$ 40.952.932,00				$ 32.143.057,12		$ 48.589.681,00		$ 414.223.913,38		$ 583.634.900,00				
	IVA																										
	VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				$ 85.306.338,60		$ 82.370.675,80		$ 37.082.310,00		$ 98.398.654,00		$ 95.556.841,00		$ 100.021.535,00		$ 75.000.466,62		$ 113.375.922,00		$ 711.057.357,00		$ 1.240.634.151,00				
									PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		POR PAGAR						
XI)	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																										

Vº Bº INTERVENTORIA

ING. CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Contrato de Interventoría No 322 DE 2011

ING. MAURICIO PALACIOS
DIRECTOR DE OBRA