Puerto Gaitán Pueblo Nuevo

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA		
4	MARZO	2.014
DIA	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ESTUDIO, DISEÑO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES CONTRACTUALES									
CONTRATO DE OBRA No.	249 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010	FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	23 DE MARZO DE 2012	PRORROGA No.5 CUATRO (CUATRO (4) MESES))	02 DE ABRIL DE 2013			BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES DEL META	PLAZO DE SUSPENSIÓN No.2	CUARENTA Y UN (41) DÍAS	PRORROGA No.6	30 de Julio de 2013	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$		13.903.844.265,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	322 DE 2010 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010	FECHA DE REINICIO No.2	3 DE MAYO DE 2012	FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE AGOSTO DE 2013	ADICIONAL No.1	$		1.985.890.000,00
INTERVENTOR	CONSORCIO 2011	PRORROGA No.2 TRES (3) MESES	14 DE MAYO DE 2012	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO (26) MESES Y	VALOR TOTAL	$		15.489.734.265,00
SUPREVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PRORROGA No.3, DOS (2) MESES	16 DE AGOSTO DE 2012	VALOR ADICIÓN No.1	$ 1.985.890.000,00	FACTURADO	$		13.016.743.813,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE	$ 13.503.844.265,00	PRORROGA No.4 CUARENTA (40) DÍAS	16 DE OCTUBRE DE 2012	VALOR ANTICIPO ADICION No.1 (38%)	$ 754.638.200,00	ANTICIPO 38% VALOR INICIAL	$		5.131.473.278,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES	FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	23 DE NOVIEMBRE DE 2012	VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 15.489.734.265,00	ANTICIPO 38% VALOR ADICIÓN	$		754.638.200,00
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2010	PLAZO DE SUSPENSIÓN No.3	TREINTA Y TRES (33) DÍAS	PLAZO DE LA PRORROGA No.6	DOS (2) MESES	AMORTIZACIÓN COBRADO	$		4.946.362.850,28
VALOR DEL ANTICIPO INICIAL (38%)	$ 5.131.473.278,00	FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	27 DE DICIEMBRE DE 2012	NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE OCTUBRE DE 2013	AMORTIZACION PENDIENTE	$		939.748.827,72
PRORROGA No.1	28 DE SEPTIEMBRE DE 2011	PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN	SESENTA (60) DÍAS	PRORROGA No.7 (UN (1) MES)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PRESENTE	$		939.748.827,72
PLAZO DE LA PRORROGA No.1	CUATRO (4) MESES	FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	25 DE FEBRERO DE 2013	FECHA DE SUSPENSIÓN No.4	26 DE OCTUBRE DE 2013	VALOR TOTAL EJECUTADO	$		15.489.580.345,00
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 DE DICIEMBRE DE 2011	PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN	TREINTA (30) DÍAS	FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.4	26 DE ENERO DE 2014	VALOR APAGAR PRESENTE	$		1.533.067.998,00
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.1	CUARENTA Y UN (41) DÍAS	FECHA DE REINICIO No.3	27 DE MARZO DE 2013	FECHA DE REINICIO No.4	25 DE FEBRERO DE 2014	SALDO A FAVOR DEL	$		173.920,00
FECHA DE REINICIO No.1	30 DE ENERO DE 2012	FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE ABRIL DE 2013	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	04 DE MARZO DE 2014				

En el municipio de puerto Gaitán - meta el día Cuatro (04) de Marzo de 2014 se reunieron, el Ing. LIBARDO HOLGUÍN, en calidad de representante de legal de la firma contratista consorcio parques del meta, el Ing. CESAR GÓMEZ, en calidad de representante legal del consorcio 2011,interventor de la obra y el Ing. WILLIAM MORALES ROJAS, en su calidad de secretario de infraestructura municipal, con el fin de hacer entrega el primero y recibir el segundo, la obra ejecutada en la presente acta de recibo final de obra de acuerdo a las siguientes cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES MODIFICACION No 4			ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No 3		ACTA PARCIAL N°4		ACTA PARCIAL No 5		ACTA PARCIAL No 6		ACTA PARCIAL No 7		PRESENTE ACTA PARCIAL No 8		ACUMULADO TOTAL	
			CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
1,00	PRELIMINARES																									
1,10	Localizacion y replanteo	m2	29.524,00	5.459,00	161.171.516,00	13.161,11	$ 5.459,00	$ 71.846.498,30	6.972,48	$ 38.062.768,32	0,00	$ 0,00	1382,94	$ 7.549.469,46	1741,69	$ 9.507.883,87	716,19	$ 3.909.681,21	639,61	$ 3.491.651,64	1.003,6	$ 5.476.653,67	704,60	$ 3.846.411,40	13.161,11	$ 71.846.499,57
1,30	Revision y Ajuste de diseños	gl	1,00	60.275.729,00	60.275.729,00	1,00	$ 60.275.729,00	$ 60.275.729,00	1,00	$ 60.275.729,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 60.275.729,00
1,40	Descapote manual y retiro	m2	1.540,00	5.343,00	8.228.220,00	1.014,86	$ 5.343,00	$ 5.422.396,98	968,20	$ 5.173.092,60	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	46,7	$ 249.304,38	-	$ 0,00	1.014,86	$ 5.422.396,98
1,50	Demolicion piso- andenes, incluye retiro	m3	2.962,40	264.630,00	781.293.612,00	1.607,58	$ 264.630,00	$ 425.413.453,41	275,59	$ 72.929.381,70	232,55	$ 61.539.706,50	340,97	$ 90.230.891,10	108,01	$ 28.582.686,30	89,67	$ 23.729.372,10	126,87	$ 33.573.166,11	140,0	$ 37.048.200,00	293,92	$ 77.780.049,60	1.607,58	$ 425.413.453,41
1,60	Demolicion sardinel existente .20	m3	588,50	232.049,00	136.560.836,50	272,29	$ 232.049,00	$ 63.184.622,21	46,94	$ 10.892.380,06	32,15	$ 7.460.375,35	45,79	$ 10.625.523,71	70,90	$ 16.452.274,10	1,16	$ 269.176,84	15,40	$ 3.573.554,60	35,0	$ 8.121.715,00	24,95	$ 5.789.622,55	272,29	$ 63.184.622,21
1,70	Excavación manual/Retiro en material común	m3	4.125,00	61.203,00	252.462.375,00	9.328,67	$ 61.203,00	$ 570.942.321,48	1.851,50	$ 113.317.354,50	2.260,53	$ 138.351.217,59	12,97	$ 793.802,91	2935,90	$ 179.685.887,70	102,55	$ 6.276.367,65	623,87	$ 38.182.447,08	320,0	$ 19.584.960,00	1.221,35	$ 74.760.284,05	9.328,67	$ 570.942.321,48
1,80	Excavación manual en material compactado	m3	957,00	54.941,00	52.578.537,00	782,04	$ 54.941,00	$ 42.966.229,96	1,62	$ 89.004,42	57,41	$ 3.154.162,81	129,68	$ 7.124.748,88	52,30	$ 2.873.414,30	74,42	$ 4.088.709,22	136,16	$ 7.480.936,88	140,0	$ 7.691.740,00	190,45	$ 10.463.513,45	782,04	$ 42.966.229,96
1,90	Relleno con material seleccionado	m3	3.850,00	170.017,00	654.565.450,00	6.085,58	$ 170.017,00	$ 1.034.651.211,96	1.186,49	$ 201.723.470,33	1.067,52	$ 181.496.547,84	879,44	$ 149.519.750,48	1226,63	$ 208.547.102,63	72,70	$ 12.360.235,90	518,59	$ 88.169.123,20	960,0	$ 161.616.150,00	184,21	$ 31.318.831,57	6.085,58	$ 1.034.651.211,95
1,10	Relleno con Arena de pena	m3	275,00	162.556,00	44.702.900,00	1.127,36	$ 162.556,00	$ 183.259.276,16	216,34	$ 35.167.365,04	299,30	$ 48.653.010,80	205,29	$ 33.371.121,24	187,12	$ 30.417.478,72	73,10	$ 11.882.843,60	20,75	$ 3.373.181,02	125,6	$ 20.394.275,76	-	$ 0,00	1.127,36	$ 183.259.276,18
1,12	Retiro de postes en concreto existentes	und	220,00	164.603,00	36.212.660,00	66,00	$ 164.603,00	$ 10.863.798,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 329.206,00	0,0	$ 0,00	64,00	$ 10.534.592,00	66,00	$ 10.863.798,00
2,00	PISOS																									
2,10	Nivelacion, conformacion y compactacion de Piso	m2	14.905,00	6.799,00	66.434.095,00	12.594,26	$ 5.799,00	$ 73.034.135,67	1.898,92	$ 11.011.837,08	3.977,90	$ 23.067.842,10	2733,32	$ 15.850.522,68	1431,71	$ 8.302.486,29	367,22	$ 2.129.508,78	822,55	$ 4.769.989,38	700,0	$ 4.059.300,00	662,64	$ 3.842.649,36	12.594,26	$ 73.034.135,67
2,40	Concreto Estampado a color con sello acrilico para conexión de Andenes (pompeyanos) T-3 TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS Y UNION DE DIFERENTES TRIBUS, según diseño, e= 20 cm, incluye placa de concreto, rampas en concreto texturizado para el paso de vehiculos, plantilla con diseño exclusivo para Puerto Gaitán, malla electrosoldada, aditivo color, instalación estampado del concreto, desmoldante, mano de obra.	m2	671,00	374.891,00	251.551.861,00	289,43	$ 374.891,00	$ 108.504.983,30		$ -	0,00	$ 0,00	165,14	$ 61.909.780,91	48,83	$ 18.305.927,53	75,46	$ 28.289.274,86	0,00	($ 0,00)	0,0	$ 0,00	-	$ 0,00	289,43	$ 108.504.983,30
2,60	Sardinel prefabricado bloque concreto A-10 sencillo	ml	7.150,00	78.463,00	561.010.450,00	2.140,72	$ 78.463,00	$ 167.967.313,36		$ -	618,73	$ 48.547.411,99	513,21	$ 40.267.996,23	410,49	$ 32.208.278,67	22,35	$ 1.753.648,05	174,20	$ 13.668.254,60	120,0	$ 9.415.560,00	281,74	$ 22.106.165,62	2.140,72	$ 167.967.313,36
3,00	MOBILIARIO URBANO									$ -		$ 0,00														
3.1	Banca para parques (punto de encuentro y permanencia) de diseño exclusivo para el espacio público de Puerto Gaitán con espaldar en acero y madera inmunizada de alta resistencia según diseño 1.80 mts de longitud y 0.40 mts de altura, incl.: suministro, transporte e instalación de estructura en acero mate texturada, 4 listones en madera cada uno de 1.80 mts de longitud, 0,17 mts de ancho y 0.5 mts de espesor, pernos expansivos tuercas de seguridad y base en concreto de 3000 PSI.	und	15,00	2.630.862,00	39.462.930,00	15,00	$ 2.630.862,00	$ 39.462.930,00		$ -	15,00	$ 39.462.930,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			15,00	$ 39.462.930,00
3.2	Banca para andenes de diseño exclusivo para el espacio público de Puerto Gaitán con espaldar en acero y madera inmunizada de alta resistencia según diseño 1.80 mts de longitud, 0.56 mts de ancho, 0.40 mts de alto, incl.: suministro, transporte e instalación de estructura en acero mate texturada, 3 listones en madera cada uno de 1.80 mts de longitud, 0,17 mts de ancho y 0.5 mts de espesor, pernos expansivos tuercas de seguridad y base en concreto de 3000 PSI.	und	144,00	1.667.862,00	240.172.128,00	69,00	$ 1.667.862,00	$ 115.082.478,00		$ -	30,00	$ 50.035.860,00		$ 0,00	19,00	$ 31.689.378,00		$ 0,00	20,00	$ 33.357.240,00	0,0	$ 0,00			69,00	$ 115.082.478,00
3.3	Cesta para basura de 0.49mts x 0.49 mts x 0.49 mts en acero tipo malla WD L20 CR 18, revestida en 16 laminas de madera sasafras inmunizada de alta resistencia e= 0.010mts, L= 0.70 mts. ancho= 0.10 mts mts segun diseño, incl Suministro, transporte e instalacion de madera, acero, eje rotador, platina, pernos, paralés metalicos y adecuacion de la base en concreto de 3000 PSI para su instalacion.	und	95,00	1.822.021,00	173.091.995,00	36,00	$ 1.822.021,00	$ 65.592.756,00		$ -	45,00	$ 81.990.945,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-9,00	($ 16.398.189,00)	0,0	$ 0,00			36,00	$ 65.592.756,00

Puerto Gaitán
Propuesta Ministerial

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA		
4	MARZO	2.014
DIA	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ESTUDIO, DISEÑO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN PUERTO GAITAN, META

				CONDICIONES CONTRACTUALES				BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO DE OBRA No.	246 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010	FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	23 DE MARZO DE 2012	PRORROGA No.5 CUATRO (CUATRO (4) MESES))	02 DE ABRIL DE 2013				
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES DEL META	PLAZO DE SUSPENSIÓN No.2	CUARENTA Y UN (41) DÍAS	PRORROGA No.6	30 de julio de 2013	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	13.503.844.265,00	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	322 DE 2010 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010	FECHA DE REINICIO No.2	3 DE MAYO DE 2012	FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE AGOSTO DE 2013	ADICIONAL No.1	$	1.985.890.000,00	
INTERVENTOR	CONSORCIO 2011	PRORROGA No.2 TRES (3) MESES	14 DE MAYO DE 2012	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO (25) MESES Y	VALOR TOTAL	$	15.489.734.265,00	
SUPREVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PRORROGA No.3, DOS (2) MESES	16 DE AGOSTO DE 2012	VALOR ADICIÓN No.1	$ 1.985.890.000,00	FACTURADO	$	13.016.743.819,00	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE	$ 13.503.844.265,00	PRORROGA No.4 CUARENTA (40) DÍAS	16 DE OCTUBRE DE 2012	VALOR ANTICIPO ADICIÓN No.1 (38%)	$ 754.638.200,00	ANTICIPO 38% VALOR INICIAL	$	5.131.473.278,00	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES	FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	23 DE NOVIEMBRE DE 2012	VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 15.489.734.265,00	ANTICIPO 38% VALOR ADICIÓN	$	754.638.200,00	
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2010	PLAZO DE SUSPENSIÓN No.3	TREINTA Y TRES (33) DÍAS	PLAZO DE LA PRORROGA No.6	DOS (2) MESES	AMORTIZACIÓN COBRADO	$	4.946.362.660,28	
VALOR DEL ANTICIPO INICIAL (38%)	$ 5.131.473.278,00	FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	27 DE DICIEMBRE DE 2012	NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE OCTUBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PENDIENTE	$	939.748.827,72	
PRORROGA No.1	28 DE SEPTIEMBRE DE 2011	PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN	SESENTA (60) DÍAS	PRORROGA No.7 (UN (1) MES)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PRESENTE	$	939.748.827,72	
PLAZO DE LA PRORROGA No.1	CUATRO (4) MESES	FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	25 DE FEBRERO DE 2013	FECHA DE SUSPENSIÓN No.4	25 DE OCTUBRE DE 2013	VALOR TOTAL EJECUTADO	$	15.489.560.346,00	
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 DE DICIEMBRE DE 2011	PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN	TREINTA (30) DÍAS	FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.4	25 DE ENERO DE 2014	VALOR APAGAR PRESENTE	$	1.533.067.696,00	
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.1	CUARENTA Y UN (41) DÍAS	FECHA DE REINICIO No.3	27 DE MARZO DE 2013	FECHA DE REINICIO No.4	25 DE FEBRERO DE 2014	SALDO A FAVOR DEL	$	173.920,00	
FECHA DE REINICIO No.1	30 DE ENERO DE 2012	FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE ABRIL DE 2013	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	04 DE MARZO DE 2014				

En el municipio de puerto Gaitán - meta el día Cuatro (04) de Marzo de 2014 se reunieron, el Ing. LIBARDO HOLGUÍN, en calidad de representante legal de la firma contratista consorcio parques del meta, el Ing. CESAR GÓMEZ, en calidad de representante legal del consorcio 2011,interventor de la obra y el Ing. WILLIAM MORALES ROJAS, en su calidad de secretario de Infraestructura municipal, con el fin de hacer entrega el primero y recibir el segundo, la obra ejecutada en la presente acta de recibo final de obra de acuerdo a las siguientes cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES MODIFICACION No 4			ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No 3		ACTA PARCIAL Nº4		ACTA PARCIAL No 5		ACTA PARCIAL No 6		ACTA PARCIAL No 7		PRESENTE ACTA PARCIAL No 8		ACUMULADO TOTAL	
			CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
3.12	Fuente paraiso natural (parque de la alcaldia), diametro 15.20 mts, incl: placa fundida en concreto e= 0.30 mts, muro fundido en concreto e= 0.60 mts, enchapes en mix vitreo, cuarto de bombas,equipo de filtracion, bomba de potencia chorros, trampa de cabellos bomba de potencia, boquillas de acero inoxidable, 2" aireadoras, reflectores 220 V dinamicos, tablero de controles, muro cilindrico de 8 mts de diametro en concreto en la mitad de la fuente.	glb	1,00	600.000.140,00	600.000.140,00	1,00	$ 600.000.140,00	$ 600.000.140,00		$ -	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 600.000.140,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			1,00	$ 600.000.140,00
4,00	**REDES Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS**					0,00																			0,00	
4.6	Red hidraulica fuente paraiso natural	glb	1,00	7.684.400,00	7.684.400,00	1,00	$ 7.684.400,00	$ 7.684.400,00		$ -	0,00	$ 0,00	1	$ 7.684.400,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			1,00	$ 7.684.400,00
4.7	Red Electrica Fuenta paraiso natural	glb	1,00	8.809.696,00	8.809.696,00	1,00	$ 8.809.696,00	$ 8.809.696,00		$ -	0,00	$ 0,00	1	$ 8.809.696,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			1,00	$ 8.809.696,00
5,00	**ARBORIZACION**					0,00																			0,00	
5.1	Tala y/o reubicación de arboles.	unid	132,00	729.708,00	96.321.456,00	82,00	$ 729.708,00	$ 59.836.056,00	6,00	$ 4.378.248,00	31,00	$ 22.620.948,00	20	$ 14.594.160,00	17,00	$ 12.405.036,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,0	$ 3.648.540,00	3,00	$ 2.189.124,00	82,00	$ 59.836.056,00
5.8	Suministro, transporte e instalacion de Palma Manila o Navidad (Veitchia merrillii) h=3.00 M.	und	8,00	1.025.125,00	8.201.000,00	8,00	$ 1.025.125,00	$ 8.201.000,00		$ -	0,00	$ 0,00		$ 0,00	8,00	$ 8.201.000,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00					8,00	$ 8.201.000,00
5.9	Suministro, transporte e instalacion de Palma Nuez de Betel (Areca catechu) h = 4.00 M.	und	6,00	1.633.934,00	9.803.604,00	6,00	$ 1.633.934,00	$ 9.803.604,00		$ -	0,00	$ 0,00	6	$ 9.803.604,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			6,00	$ 9.803.604,00
5.10	Suministro, transporte e instalacion de Palma real cubana (Reystonea regia) h = 10 M.	und	2,00	3.778.909,00	7.557.818,00	2,00	$ 3.778.909,00	$ 7.557.818,00		$ -	0,00	$ 0,00	2	$ 7.557.818,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			2,00	$ 7.557.818,00
6,00	**VARIOS**					0,00																			0,00	
6.1	Aseo General	gbl	1,00	4.847.700,00	4.847.700,00	2,00	$ 4.847.700,00	$ 9.695.400,00		$ -	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 4.847.700,00	0,00	$ 0,00	1,0	$ 4.847.700,00			2,00	$ 9.695.400,00
7,00	**ITEMS NO PREVISTOS**					0,00																			0,00	
7,10	Concreto Estampado con diseño exclusivo a color con sello acrilico en losas de 1.00 mts de largo x 1.00 mts de ancho, e= 10 cms para Anden T-1 UNION (de pequeño a grande frecuente en el tejido guaspa), según diseño, incluye placa en concreto, plantilla con diseño exclusivo para Puerto Gaitán, malla electrosoldada, aditivo color, instalación estampado del concreto, desmoldante, mano de obra.	m2				4.838,73	$ 183.066,00	$ 885.806.224,90		$ -	3.210,87	$ 587.801.951,22		$ 0,00	238,23	$ 43.611.813,18	110,76	$ 20.276.390,16	323,69	$ 59.256.919,12	520,0	$ 95.194.320,00	435,17	$ 79.664.831,22	4.838,73	$ 885.806.224,90
7,20	Concreto Estampado con diseño exclusivo a color con sello acrilico en losas de 3.20 mts de largo x 1.20 mts de ancho, e= 10 cms para Anden T-2 ESPIRITUALIDAD (frecuente en la maraca del tsaman), según diseño, incluye placa en concreto, plantilla con diseño exclusivo para Puerto Gaitán, malla electrosoldada, aditivo color, instalación estampado del concreto, desmoldante, mano de obra.	m2				1.241,66	$ 191.029,00	$ 237.193.717,64		$ -	495,80	$ 94.712.321,47		$ 0,00	410,62	$ 78.440.327,98	37,63	$ 7.188.421,27	51,29	$ 9.798.383,64	150,0	$ 28.654.350,00	96,32	$ 18.399.913,28	1.241,66	$ 237.193.717,64
7,30	Pigmentación con esiate terracota stone de pigtograma , realizado a mano en proceso artesanalo con pincel especial resistente al acido anterior al sellado, para el Concreto Estampado con diseño exclusivo a color con sello acrilico en losas de 1.00 mts de largo x 1.00 mts de ancho, e= 10 cms para Anden T-1 UNION y el Concreto Estampado con diseño exclusivo a color con sello acrilico en losas de 3.20 mts de largo x 1.20 mts de ancho, e= 10 cms para Anden T-2 ESPIRITUALIDAD	ml				46.563,66	$ 18.154,00	$ 845.316.595,74		$ -	15.807,62	$ 286.971.546,93		$ 0,00	17956,54	$ 325.983.087,17	1140,20	$ 20.699.211,30	5.828,25	$ 105.806.118,25	4.191,0	$ 76.082.619,76	1.640,08	$ 29.774.012,32	46.563,66	$ 845.316.595,74
7,40	Concreto Microtexturizado conformacion de esquinas e= 10cm incluye placa en concreto, malla electrosoldada, mano de obra	m2				666,06	$ 75.089,00	$ 50.013.629,16		$ -	156,40	$ 11.743.919,60	51,49	$ 3.866.332,61	277,95	$ 20.870.987,55	-66,02	($ 4.957.376,78)	122,70	$ 9.213.270,12	110,0	$ 8.259.790,00	13,54	$ 1.016.705,08	666,06	$ 50.013.629,16

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA		
4	MARZO	2.014
DIA	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ESTUDIO, DISEÑO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN PUERTO GAITAN, META

				CONDICIONES CONTRACTUALES				BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO DE OBRA No.	249 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010		FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	23 DE MARZO DE 2012	PRORROGA No.5 CUATRO (CUATRO (4) MESES))	02 DE ABRIL DE 2013			
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES DEL META		PLAZO DE SUSPENSIÓN No.2	CUARENTA Y UN (41) DÍAS	PRORROGA No.6	30 de julio de 2013	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	13.503.844.265,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	322 DE 2010 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010		FECHA DE REINICIO No.2	3 DE MAYO DE 2012	FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE AGOSTO DE 2013	ADICIONAL No.1	$	1.985.890.000,00
INTERVENTOR	CONSORCIO 2011		PRORROGA No.2 TRES (3) MESES	14 DE MAYO DE 2012	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO (25) MESES Y	VALOR TOTAL	$	15.489.734.265,00
SUPREVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		PRORROGA No.3, DOS (2) MESES	16 DE AGOSTO DE 2012	VALOR ADICIÓN No.1	$ 1.985.890.000,00	FACTURADO	$	13.016.743.819,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE	$	13.503.844.265,00	PRORROGA No.4 CUARENTA (40) DÍAS	16 DE OCTUBRE DE 2012	VALOR ANTICIPO ADICIÓN No.1 (38%)	$ 754.639.200,00	ANTICIPO 38% VALOR INICIAL	$	5.131.473.278,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES		FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	23 DE NOVIEMBRE DE 2012	VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 16.489.734.265,00	ANTICIPO 38% VALOR ADICIÓN	$	754.639.200,00
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2010		PLAZO DE SUSPENSIÓN No.3	TREINTA Y TRES (33) DÍAS	PLAZO DE LA PRORROGA No.6	DOS (2) MESES	AMORTIZACIÓN COBRADO	$	4.946.362.650,28
VALOR DEL ANTICIPO INICIAL (38%)	$	5.131.473.278,00	FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	27 DE DICIEMBRE DE 2012	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PENDIENTE	$	939.748.827,72
PRORROGA No.1	28 DE SEPTIEMBRE DE 2011		PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN	SESENTA (60) DÍAS	PRORROGA No.7 (UN (1) MES)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PRESENTE	$	939.748.827,72
PLAZO DE LA PRORROGA No.1	CUATRO (4) MESES		FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	25 DE FEBRERO DE 2013	FECHA DE SUSPENSIÓN No.4	25 DE OCTUBRE DE 2013	VALOR TOTAL EJECUTADO	$	15.489.660.345,00
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 DE DICIEMBRE DE 2011		PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN	TREINTA (30) DÍAS	FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.4	25 DE ENERO DE 2014	VALOR APAGAR PRESENTE	$	1.533.067.688,00
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.1	CUARENTA Y UN (41) DÍAS		FECHA DE REINICIO No.3	27 DE MARZO DE 2013	FECHA DE REINICIO No.4	25 DE FEBRERO DE 2014	SALDO A FAVOR DEL	$	173.920,00
FECHA DE REINICIO No.1	30 DE ENERO DE 2012		FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE ABRIL DE 2013	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	04 DE MARZO DE 2014			

En el municipio de puerto Gaitán - meta el día Cuatro (04) de Marzo de 2014 se reunieron, el Ing. LIBARDO HOLGUÍN, en calidad de representante de legal de la firma contratista consorcio parques del meta, el Ing. CESAR GÓMEZ, en calidad de representante legal del consorcio 2011,interventor de la obra y el Ing. WILLIAM MORALES ROJAS, en su calidad de secretario de infraestructura municipal, con el fin de hacer entrega el primero y recibir el segundo, la obra ejecutada en la presente acta de recibo final de obra de acuerdo a las siguientes cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES MODIFICACION No 4			ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No 3		ACTA PARCIAL N°4		ACTA PARCIAL No 5		ACTA PARCIAL No 6		ACTA PARCIAL No 7		PRESENTE ACTA PARCIAL No 8		ACUMULADO TOTAL	
			CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
7,60	Concreto Microtexturizado entrada a garaje, e= 15cm incluye placa en concreto, malla electrosoldada y mano de obra.	m2				613,00	$ 102.615,00	$ 62.903.105,31		$ -	90,00	$ 9.235.350,00	211,61	$ 21.714.360,15	41,92	$ 4.301.620,80		$ 0,00	64,99	$ 6.669.059,16	40,0	$ 4.104.600,00	164,48	$ 16.878.115,20	613,00	$ 62.903.105,31
7,60	Tablón Sikuani prefabricado en concreto con color diseño exclusivo Hombre Gilio 0,40 x 0,25 x 0,06 mts y Fertilidad 0,15 x 0,15 x 0,06mts.	m2				2.037,00	$ 293.209,00	$ 597.266.276,03		$ -	1.592,76	$ 467.012.446,47		$ 0,00	294,71	$ 86.411.624,39	30,45	$ 8.928.214,05	46,05	$ 13.500.937,86	9,4	$ 2.744.436,24	63,67	$ 18.668.617,03	2.037,00	$ 597.266.276,03
7,70	Suministro, instalacion y nivelacion de grama trenza incluye sustrato fertil (tierra negra) e= 0.3 m y limo de morichera (para cama de cesped) e= 0.06 m	m2				1.286,55	$ 35.967,00	$ 46.273.343,85		$ -	0,00	$ 0,00	884,17	$ 31.800.942,39		$ 0,00	299,07	$ 10.756.650,69	-1,12	($ 40.283,04)	100,0	$ 3.596.700,00	4,43	$ 159.333,81	1.286,55	$ 46.273.343,85
7,80	Sardinel prefabricado bloque cemento A-80 sencillo (B05)	ml				3.110,29	$ 53.566,00	$ 166.605.794,14		$ -	737,63	$ 39.511.888,58	514,63	$ 27.566.670,58	420,72	$ 22.536.287,52	34,15	$ 1.829.278,90	743,39	$ 39.820.428,74	230,0	$ 12.320.180,00	429,77	$ 23.021.059,82	3.110,29	$ 166.605.794,14
7,90	Sardinel prefabricado Bloque A-100 derechos e izquierdos	ml				125,20	$ 59.013,00	$ 7.388.427,60		$ -	4,42	$ 260.837,46	4,00	$ 236.052,00	44,65	$ 2.634.930,45	-6,19	($ 365.290,47)	36,32	$ 2.143.352,16	37,2	$ 2.195.283,60	4,80	$ 283.262,40	125,20	$ 7.388.427,60
7,10	Sardinel prefabricado Bloque A-85 rampas vehiculares	ml				244,97	$ 53.366,00	$ 13.073.069,02		$ -	9,49	$ 506.443,34	11,00	$ 587.026,00	77,64	$ 4.143.336,24		$ 0,00	85,84	$ 4.580.937,44	50,0	$ 2.668.300,00	11,00	$ 587.026,00	244,97	$ 13.073.069,02
7,11	Suministro e instalacion de luminaria Led Tipo perla 64LED 6016 FC 3500K ESTATICA con poste cilindro 2 pulg galvanizado de 6m con base y pernos incluidos	und				15,00	$ 14.083.101,00	$ 211.246.515,00		$ -	0,00	$ 0,00	15	$ 211.246.515,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			15,00	$ 211.246.515,00
7,12	Suministro e instalacion de COLUMNA LED tipo BORA MIDI de 1.1m 16 LED	und				6,00	$ 11.600.296,00	$ 69.601.776,00		$ -	0,00	$ 0,00	6	$ 69.601.776,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			6,00	$ 69.601.776,00
7,13	Suministro e instalacion de Luminaria LED tipo SENSO 96LED 123W multivolt con Posta YOHO SCHREDER doble proposito de 10m y 8m de altura, con base y pernos.	und				40,00	$ 25.718.200,00	$ 1.028.728.000,00		$ -	0,00	$ 0,00	19	$ 488.645.800,00		$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 102.872.800,00	0,0	$ 0,00	17,00	$ 437.209.400,00	40,00	$ 1.028.728.000,00
7,14	Contenedor de Raices e=0,10mts, 1,20 mts x 1,20 mts , altura=1.10mts, alcorque en concreto 3000 Psi. Incl ladrillo tolete y mano de obra	und				247,00	$ 497.483,00	$ 122.878.301,00		$ -	65,00	$ 32.336.395,00	95	$ 47.260.885,00	20,00	$ 9.949.650,00	2,00	$ 994.966,00	31,00	$ 15.421.973,00	34,0	$ 16.914.422,00			247,00	$ 122.878.301,00
7,15	Contenedor de Raices e=0,10mts, 1,20 mts x 1,20 mts , altura=1.10mts, incl ladrillo tolete y mano de obra	und				13,00	$ 472.606,00	$ 6.143.878,00		$ -	13,00	$ 6.143.878,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			13,00	$ 6.143.878,00
7,16	Cámaras de inspección sencilla para canalizacion de M.T. y B.T (CPS) incl: marco caja de inspección en angulo, acero de refuerzo, ladrillo tolete, recebo (según especificaciones CODENSA Tipo CS 275)	und				104,00	$ 823.790,00	$ 85.674.160,00		$ -	32,00	$ 26.361.280,00	21	$ 17.299.590,00	12,00	$ 9.885.480,00	1,00	$ 823.790,00	13,00	$ 10.709.270,00	15,0	$ 12.356.850,00	10,00	$ 8.237.600,00	104,00	$ 85.674.160,00
7,17	Cámaras de inspección doble para canalizacion (CPD), incl: marco caja de inspección en angulo, acero de refuerzo, ladrillo tolete, recebo (según especificaciones CODENSA Tipo CS 276)	und				21,00	$ 1.370.964,00	$ 28.790.244,00		$ -	16,00	$ 21.935.424,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 5.483.856,00	0,0	$ 0,00	1,00	$ 1.370.964,00	21,00	$ 28.790.244,00
7,18	Cámaras de inspección en mampostería para telefonia de 0,65 mts x 0,51 mts x 0,96 mts de profundidad, incl: marco caja de inspección en angulo, acero de refuerzo, ladrillo tolete. (según especificaciones Telefonica Telecom caja Tipo F1)	und				128,00	$ 383.371,00	$ 49.071.488,00		$ -	61,00	$ 19.551.921,00	15	$ 5.750.565,00	15,00	$ 5.750.565,00		$ 0,00	25,00	$ 9.584.275,00	14,0	$ 5.367.194,00	8,00	$ 3.066.968,00	128,00	$ 49.071.488,00
7,19	Cámaras de inspección en mampostería para telefonia de 1.62 mts x 0.8 mts x 1,10 mts de profundidad, incl: marco caja de inspección en angulo, acero de refuerzo, bloque en concreto prefabricado. (según especificaciones Telefonica Telecom caja Tipo Doble F-1)	und				1,00	$ 856.909,00	$ 856.909,00		$ -	1,00	$ 856.909,00	0	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			1,00	$ 856.909,00
7,20	Cámaras de inspección en mampostería para telefonia de 1.46 mts x 1.46 mts x 2,00 mts de profundidad, incl: marco caja de inspección en angulo, acero de refuerzo, bloque en concreto prefabricado, recebo. (según especificaciones Telefonica Telecom caja Tipo D/2)	und				2,00	$ 1.240.895,00	$ 2.481.790,00		$ -	2,00	$ 2.481.790,00	0	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			2,00	$ 2.481.790,00

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA		
4	MARZO	2.014
DIA	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ESTUDIO, DISEÑO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN PUERTO GAITAN, META

CONTRATO DE OBRA No.	248 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010		FECHA DE SUSPENSIÓN No.2		CONDICIONES CONTRACTUALES				
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES DEL META		PLAZO DE SUSPENSIÓN No.2		23 DE MARZO DE 2012	PRORROGA No.5 CUATRO (CUATRO (4) MESES))	02 DE ABRIL DE 2013		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	322 DE 2010 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010		FECHA DE REINICIO No.2		CUARENTA Y UN (41) DÍAS	PRORROGA No.6	30 de Julio de 2013	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.503.844.265,00
INTERVENTOR	CONSORCIO 2011		PRORROGA No.2 TRES (3) MESES		3 DE MAYO DE 2012	FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE AGOSTO DE 2013	ADICIONAL No.1	$ 1.985.890.000,00
SUPREVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		PRORROGA No.3, DOS (2) MESES		14 DE MAYO DE 2012	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO (25) MESES Y	VALOR TOTAL	$ 15.489.734.265,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE	$ 13.503.844.265,00		PRORROGA No.4 CUARENTA (40) DÍAS		16 DE AGOSTO DE 2012	VALOR ADICIÓN No.1	$ 1.985.890.000,00	FACTURADO	$ 13.016.743.815,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES		FECHA DE SUSPENSIÓN No.3		16 DE OCTUBRE DE 2012	VALOR ANTICIPO ADICIÓN No.1 (38%)	$ 754.638.200,00	ANTICIPO 38% VALOR INICIAL	$ 5.131.473.278,00
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2010		PLAZO DE SUSPENSIÓN No.3		23 DE NOVIEMBRE DE 2012	VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 15.489.734.265,00	ANTICIPO 38% VALOR ADICIÓN	$ 754.638.200,00
VALOR DEL ANTICIPO INICIAL (38%)	$ 5.131.473.278,00		FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3		TREINTA Y TRES (33) DÍAS	PLAZO DE LA PRORROGA No.6	DOS (2) MESES	AMORTIZACIÓN COBRADO	$ 4.946.362.850,28
PRORROGA No.1	28 DE SEPTIEMBRE DE 2011		PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN		27 DE DICIEMBRE DE 2012	NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE OCTUBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PENDIENTE	$ 938.748.827,72
PLAZO DE LA PRORROGA No.1	CUATRO (4) MESES		FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3		SESENTA (60) DÍAS	PRORROGA No.7 (UN (1) MES)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PRESENTE	$ 938.748.827,72
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 DE DICIEMBRE DE 2011		PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN		25 DE FEBRERO DE 2013	FECHA DE SUSPENSIÓN No.4	25 DE OCTUBRE DE 2013	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 15.499.560.345,00
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.1	CUARENTA Y UN (41) DÍAS		FECHA DE REINICIO No.3		TREINTA (30) DÍAS	FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.4	25 DE ENERO DE 2014	VALOR APAGAR PRESENTE	$ 1.533.097.599,00
FECHA DE REINICIO No.1	30 DE ENERO DE 2012		FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN		27 DE MARZO DE 2013	FECHA DE REINICIO No.4	25 DE FEBRERO DE 2014	SALDO A FAVOR DEL	$ 173.920,00
					02 DE ABRIL DE 2013	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	04 DE MARZO DE 2014		

En el municipio de puerto Gaitán - meta el día Cuatro (04) de Marzo de 2014 se reunieron, el Ing. LIBARDO HOLGUÍN, en calidad de representante legal de la firma contratista consorcio parques del meta, el Ing. CESAR GÓMEZ, en calidad de representante legal del consorcio 2011,interventor de la obra y el Ing. WILLIAM MORALES ROJAS, en su calidad de secretario de infraestructura municipal, con el fin de hacer entrega el primero y recibir el segundo, la obra ejecutada en la presente acta de recibo final de obra de acuerdo a las siguientes cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES MODIFICACION No 4			ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No 3		ACTA PARCIAL N°4		ACTA PARCIAL No 5		ACTA PARCIAL No 6		ACTA PARCIAL No 7		PRESENTE ACTA PARCIAL No 8		ACUMULADO TOTAL	
			CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
7,21	Acometida eléctrica desde la caja de subterranizacion de redes de baja tensión hasta el lindero, incl cable de cobre aisl. 8 TWH, tubo conduit PVC 1".	ml				2.934,96	$ 21.041,00	$ 61.754.493,36		$ -	52,00	$ 1.094.132,00	56,00	$ 1.178.296,00	1130,00	$ 23.776.330,00	176,31	$ 3.709.738,71	131,63	$ 2.769.626,83	400,0	$ 8.416.400,00	989,02	$ 20.809.969,82	2.934,96	$ 61.754.493,36
7,22	Acometida Telefónica desde la caja de subterranizacion de redes hasta el lindero.	ml				4.075,69	$ 20.551,00	$ 83.759.505,19		$ -	26,00	$ 534.326,00	31,00	$ 637.081,00	2264,08	$ 46.529.108,08	145,60	$ 2.992.225,60	322,46	$ 6.626.875,46	380,0	$ 7.809.380,00	906,55	$ 18.630.509,05	4.075,69	$ 83.759.505,19
7,24	Tuberia de Novafort de 6"	ML				524,70	$ 27.571,00	$ 14.466.603,70		$ -	73,45	$ 2.025.089,95	15,02	$ 414.116,42	85,65	$ 2.361.456,15		$ 0,00	88,79	$ 2.448.029,09	82,0	$ 2.260.822,00	179,79	$ 4.956.990,09	524,70	$ 14.466.603,70
7,25	Reubicación De Tuberia De Gas, Incluye Herramienta y Mano de Obra Calificada	und				75,00	$ 163.000,00	$ 12.225.000,00		$ -	9,00	$ 1.467.000,00		$ 0,00	10,00	$ 1.630.000,00		$ 0,00	11,00	$ 1.793.000,00	31,0	$ 5.053.000,00	14,00	$ 2.282.000,00	75,00	$ 12.225.000,00
7,26	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" PRESION	ml				429,81	$ 13.802,00	$ 5.932.237,62		$ -	0,00	$ 0,00	70,00	$ 966.140,00	88,61	$ 1.222.995,22		$ 0,00	59,66	$ 823.427,32	140,0	$ 1.932.280,00	71,54	$ 987.395,08	429,81	$ 5.932.237,62
7,27	Conexión de bajante de aguas lluvias de 3" de PVC a la vía, incluye accesorio (codo de 3" de 90 °, incluye corte de sardinel A-10)	ml				154,58	$ 18.774,00	$ 2.902.084,92		$ -	35,58	$ 667.978,92	7,25	$ 136.111,50	36,75	$ 689.944,50		$ 0,00	20,92	$ 392.752,08	20,0	$ 375.480,00	34,08	$ 639.817,92	154,58	$ 2.902.084,92
7,28	CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 4" DE PVC A LA VIA, INCLUYE ACCESORIOS (TEE 4" Y REDUCCIONES DE 4" A 3", E INCLUYE CORTE DE SARDINEL A-10)	mi				13,60	$ 29.774,00	$ 404.926,40		$ -	13,60	$ 404.926,00	0	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			13,60	$ 404.926,40
7,29	REUBICACION E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DIAM DE 3"	ml				322,00	$ 40.843,00	$ 13.151.446,00		$ -	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	32,00	$ 1.306.976,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	120,0	$ 4.901.160,00	170,00	$ 6.943.310,00	322,00	$ 13.151.446,00
7,30	REUBICACION E INSTALACION A PARAMENTO DE CAJAS DE ACUEDUCTO EN CONCRETO PREFABRICADO, INCLUYE TAPA METALICA	UN				104,00	$ 71.422,00	$ 7.427.888,00		$ -	23,00	$ 1.642.706,00	5,00	$ 357.110,00	132,00	$ 9.427.704,00	-98,00	($ 6.999.356,00)	9,00	$ 642.798,00	29,0	$ 2.071.238,00	4,00	$ 285.688,00	104,00	$ 7.427.888,00
7,31	DEMOLICION DE CAJAS DE AGUAS NEGRAS EN CONCRETO DE 0.5X0.5 CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 1 Y 1.20	UNI				176,00	$ 50.469,00	$ 8.880.784,00		$ -	26,00	$ 1.311.934,00	34	$ 1.715.606,00	13,00	$ 655.967,00		$ 0,00	16,00	$ 807.344,00	45,0	$ 2.270.655,00	42,00	$ 2.119.278,00	176,00	$ 8.880.784,00
7,32	Filtro Frances con tuberia Agujereada de 4" y Geotextil NT 1600	ML				103,46	$ 81.381,00	$ 8.419.678,26		$ -	103,46	$ 8.419.678,26	0	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	($ 0,00)	0,0	$ 0,00		$ 0,00	103,46	$ 8.419.678,26
7,33	REPLANTEO Y REUBICACION DE SARDINEL A-10 EXISTENTE	ML				427,23	$ 15.858,00	$ 6.775.013,34		$ -	179,46	$ 2.845.876,68	80,8	$ 1.281.326,40	27,97	$ 443.548,26		$ 0,00	0,00	($ 0,00)	20,3	$ 322.393,14	118,67	$ 1.881.868,86	427,23	$ 6.775.013,34
7,34	RECALCE ENTRE VIA Y SARDINEL A-10 EN CONCRETO DE 3000 Psi	ML				3.682,32	$ 6.351,00	$ 23.386.414,32		$ -	411,04	$ 2.610.615,04	128,45	$ 815.785,95	281,96	$ 1.790.727,96	281,96	$ 1.790.727,96	174,45	$ 1.107.931,95	120,0	$ 762.120,00	2.284,46	$ 14.508.605,46	3.682,32	$ 23.386.414,32
7,35	Corte de concreto con espesor variable entre 15 y 25 cm	ML				1.065,37	$ 10.142,00	$ 10.804.982,54		$ -	173,80	$ 1.762.679,60	74,45	$ 755.071,90	164,72	$ 1.670.590,24	502,96	$ 5.101.020,32	0,00	($ 0,00)	94,6	$ 959.636,04	54,82	$ 555.984,44	1.065,37	$ 10.804.982,54
7,36	CORTES DE PAVIMENTO (CARPETA ASFALTICA)	ML				542,14	$ 7.700,00	$ 4.174.478,00		$ -	0,00	$ 0,00	43,48	$ 334.796,00	33,60	$ 258.720,00	155,42	$ 1.196.734,00	23,56	$ 181.412,00	284,8	$ 2.192.806,00	1,30	$ 10.010,00	542,14	$ 4.174.478,00
7,37	Carcamo de proteccion en ladrillo tolete comun	ML				151,40	$ 5.470,00	$ 828.158,00		$ -	20,00	$ 109.400,00	17,31	$ 94.685,70	36,10	$ 197.467,00		$ 0,00	20,92	$ 114.432,40	26,5	$ 144.900,30	30,58	$ 167.272,60	151,40	$ 828.158,00
7,38	Viga de cimentacion de 20x20 cm (3D1/2+fiejes3/8c20 conc 3000 psi)	ML				29,65	$ 66.588,00	$ 1.974.334,20		$ -	29,65	$ 1.974.334,20	0	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			29,65	$ 1.974.334,20
7,39	Columneta (10x10 cm) de confinamiento 2D1/2"+ fieles 3/8" @ 0.2	ML				9,30	$ 30.822,00	$ 286.644,60		$ -	9,30	$ 286.644,60	0	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			9,30	$ 286.644,60
7,40	Pañete exterior impermeabilizado mortero 1:4. Incluye filos y dilataciones	M2				59,30	$ 24.661,00	$ 1.462.397,30		$ -	59,30	$ 1.462.397,30	0	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			59,30	$ 1.462.397,30
7,41	Mamposteria bloque No 4	M2				18,94	$ 45.125,00	$ 854.667,50		$ -	18,94	$ 854.667,50	0	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			18,94	$ 854.667,50
7,43	Alisjio concreto 3000 psi 0,2y E=0.06 m 2D1/2+fieles D3/8	ML				29,65	$ 36.312,00	$ 1.076.650,80		$ -	29,65	$ 1.076.650,80	0	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			29,65	$ 1.076.650,80
7,44	Franja de ajuste variable entre 5 y 30 cm de ancho y e= 10 cms y concreto de 3000 Psi con grava fina	ML				1.660,49	$ 16.292,00	$ 27.052.703,08		$ -	1.500,00	$ 24.438.000,00	0	$ 0,00		$ 0,00	81,51	$ 1.327.960,92	46,18	$ 752.364,56	14,4	$ 234.604,80	18,40	$ 299.772,80	1.660,49	$ 27.052.703,08
7,45	Suministro, transporte e instalacion de Citi (Licanis Tomentosa) Hmax 1,50 M	und				106,00	$ 201.989,00	$ 21.410.834,00		$ -	0,00	$ 0,00	48	$ 9.695.472,00	26,00	$ 5.251.714,00	15,00	$ 3.029.835,00	0,00	$ 0,00	17,0	$ 3.433.813,00			106,00	$ 21.410.834,00
8,00	**ITEMS NO PREVISTOS ACTA MODIFICATORIA No 2**					0																			0,00	
	DESMONTE DE ESTRUCTURAS TIPO ICEL MEDIA Y BAJA TENSION					0																			0,00	
8.1	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 730	UN				1,00	$ 145.735,00	$ 145.735,00										$ 0,00	1,00	$ 145.735,00	0,0	$ 0,00			1,00	$ 145.735,00
8.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 560	UN				6,00	$ 139.577,00	$ 837.462,00										$ 0,00	2,00	$ 279.154,00	-2,0	($ 279.154,00)	6,00	$ 837.462,00	6,00	$ 837.462,00
8.5	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 560	UN				9,00	$ 120.121,00	$ 1.081.089,00										$ 0,00	6,00	$ 720.726,00	3,0	$ 360.363,00		$ 0,00	9,00	$ 1.081.089,00
8.6	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 533	UN				1,00	$ 76.231,00	$ 76.231,00										$ 0,00	1,00	$ 76.231,00	0,0	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 76.231,00
8.7	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 523	UN				6,00	$ 60.243,00	$ 361.458,00										$ 0,00	6,00	$ 361.458,00	-2,0	($ 120.486,00)	2,00	$ 120.486,00	6,00	$ 361.458,00

Puerto Gaitán

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA		
4	MARZO	2.014
DIA	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ESTUDIO, DISEÑO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN PUERTO GAITAN, META

				CONDICIONES CONTRACTUALES					
CONTRATO DE OBRA No.	248 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010		FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	23 DE MARZO DE 2012	PRORROGA No.5 CUATRO (CUATRO (4) MESES))	02 DE ABRIL DE 2013			
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES DEL META		PLAZO DE SUSPENSIÓN No.2	CUARENTA Y UN (41) DIAS	PRORROGA No.6	30 de Julio de 2013	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	13.503.844.265,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	322 DE 2010 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010		FECHA DE REINICIO No.2	3 DE MAYO DE 2012	FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE AGOSTO DE 2013	ADICIONAL No.1	$	1.995.990.000,00
INTERVENTOR	CONSORCIO 2011		PRORROGA No.2 TRES (3) MESES	14 DE MAYO DE 2012	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO (25) MESES Y	VALOR TOTAL	$	15.499.734.265,00
SUPREVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		PRORROGA No.3, DOS (2) MESES	16 DE AGOSTO DE 2012	VALOR ADICIÓN No.1	$ 1.995.990.000,00	FACTURADO	$	13.016.743.819,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE	$	13.503.844.265,00	PRORROGA No.4 CUARENTA (40) DIAS	16 DE OCTUBRE DE 2012	VALOR ANTICIPO ADICIÓN No.1 (38%)	$ 754.838.200,00	ANTICIPO 38% VALOR INICIAL	$	5.131.473.279,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES		FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	23 DE NOVIEMBRE DE 2012	VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 15.499.734.265,00	ANTICIPO 38% VALOR ADICIÓN	$	754.838.200,00
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2010		PLAZO DE SUSPENSIÓN No.3	TREINTA Y TRES (33) DÍAS	PLAZO DE LA PRORROGA No.6	DOS (2) MESES	AMORTIZACIÓN COBRADO	$	4.846.362.650,28
VALOR DEL ANTICIPO INICIAL (38%)	$	5.131.473.276,00	FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	27 DE DICIEMBRE DE 2012	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PENDIENTE	$	530.748.827,72
PRORROGA No.1	28 DE SEPTIEMBRE DE 2011		PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN	SESENTA (60) DÍAS	PRORROGA No.7 (UN (1) MES)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PRESENTE	$	530.748.827,72
PLAZO DE LA PRORROGA No.1	CUATRO (4) MESES		FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	25 DE FEBRERO DE 2013	FECHA DE SUSPENSIÓN No.4	26 DE OCTUBRE DE 2013	VALOR TOTAL EJECUTADO	$	15.489.560.345,00
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 DE DICIEMBRE DE 2011		PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN	TREINTA (30) DÍAS	FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.4	25 DE ENERO DE 2014	VALOR APAGAR PRESENTE	$	1.533.067.096,00
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.1	CUARENTA Y UN (41) DIAS		FECHA DE REINICIO No.3	27 DE MARZO DE 2013	FECHA DE REINICIO No.4	25 DE FEBRERO DE 2014	SALDO A FAVOR DEL	$	173.920,00
FECHA DE REINICIO No.1	30 DE ENERO DE 2012		FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE ABRIL DE 2013	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	04 DE MARZO DE 2014			

En el municipio de puerto Gaitán - meta el día Cuatro (04) de Marzo de 2014 se reunieron, el Ing. LIBARDO HOLGUÍN, en calidad de representante de legal de la firma contratista consorcio parques del meta, el Ing. CESAR GOMEZ, en calidad de representante legal del consorcio 2011,interventor de la obra y el Ing. WILLIAM MORALES ROJAS, en su calidad de secretario de infraestructura municipal, con el fin de hacer entrega el primero y recibir el segundo, la obra ejecutada en la presente acta de recibo final de obra de acuerdo a las siguientes cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES MODIFICACION No 4			ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No 3		ACTA PARCIAL N°4		ACTA PARCIAL No 5		ACTA PARCIAL No 6		ACTA PARCIAL No 7		PRESENTE ACTA PARCIAL No 8		ACUMULADO TOTAL	
			CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
8.8	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA 218	UN				2,00	$ 149.023,00	$ 298.046,00										$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,0	$ 298.046,00		$ 0,00	2,00	$ 298.046,00
8.9	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 610	UN				12,00	$ 48.698,00	$ 584.376,00										$ 0,00	5,00	$ 243.490,00	5,0	$ 243.490,00	2,00	$ 97.396,00	12,00	$ 584.376,00
8.10	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 611	UN				13,00	$ 70.035,00	$ 910.455,00										$ 0,00	7,00	$ 490.245,00	3,0	$ 210.105,00	3,00	$ 210.105,00	13,00	$ 910.455,00
8.11	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 613	UN				12,00	$ 70.035,00	$ 840.420,00										$ 0,00	8,00	$ 560.280,00	4,0	$ 280.140,00		$ 0,00	12,00	$ 840.420,00
8.12	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 615	UN				12,00	$ 70.035,00	$ 840.420,00										$ 0,00	12,00	$ 840.420,00	-8,0	($ 420.210,00)	6,00	$ 420.210,00	12,00	$ 840.420,00
8.15	DESMONTE DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN	UN				5,00	$ 34.410,00	$ 172.050,00										$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,0	$ 172.050,00		$ 0,00	5,00	$ 172.050,00
8.19	DESMONTE DE TEMPLETE COMPLETO MEDIA O BAJA TENSION	UN				10,00	$ 61.362,00	$ 613.620,00										$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,0	$ 490.896,00	2,00	$ 122.724,00	10,00	$ 613.620,00
	DESMONTE DE TRANSFORMADORES, SECCIONADORES Y RECONECTADORES					0																		$ 0,00	0,00	
8.20	DESMONTE DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA	UN				1,00	$ 247.750,00	$ 247.750,00										$ 0,00	1,00	$ 247.750,00	0,0	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 247.750,00
8.21	DESMONTE DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	UN				1,00	$ 198.200,00	$ 198.200,00										$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,0	$ 198.200,00		$ 0,00	1,00	$ 198.200,00
8.22	DESMONTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA MENOR O IGUAL A 75 KVA	UN				3,00	$ 170.862,00	$ 512.586,00										$ 0,00	3,00	$ 512.586,00	0,0	$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 512.586,00
8.23	DESMONTE Y TRASLADO DE JUEGO DE SECCIONADORES TIPO CUCHILLA	UN				4,00	$ 271.507,00	$ 1.086.028,00										$ 0,00	4,00	$ 1.086.028,00	-1,0	($ 271.507,00)	1,00	$ 271.507,00	4,00	$ 1.086.028,00
	DESMONTE DE ACOMETIDAS					0																		$ 0,00	0,00	
8.24	DESMONTE DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA O BIFÁSICA	ml				4.776,00	$ 4.404,00	$ 21.033.504,00										$ 0,00	560,00	$ 2.466.240,00	85,0	$ 374.340,00	4.131,00	$ 18.192.924,00	4.776,00	$ 21.033.504,00
8.25	DESMONTE DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA	ml				5.289,00	$ 1.948,00	$ 10.302.972,00										$ 0,00	1.622,40	$ 3.160.435,20	1.360,0	$ 2.649.280,00	2.306,60	$ 4.493.256,80	5.289,00	$ 10.302.972,00
	DESMONTE DE LUMINARIAS					0																		$ 0,00	0,00	
8.26	RETIRO DE LUMINARIA DE 70W A 400W	UN				64,00	$ 38.115,00	$ 2.439.360,00							4,00	$ 152.460,00	26,00	$ 990.990,00	11,0	$ 419.265,00	23,00	$ 876.645,00	64,00	$ 2.439.360,00
	DESMONTE DE REDES EXISTENTES					0																		$ 0,00	0,00	
8,34	RETIRO DE RED DE MEDIA TENSION AEREA 3 HILOS	ML				482,11	$ 3.070,00	$ 1.480.077,70										$ 0,00	202,11	$ 620.477,70	276,0	$ 847.320,00	4,00	$ 12.280,00	482,11	$ 1.480.077,70
8,35	RETIRO DE RED DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 3 HILOS	ML				123,00	$ 12.140,00	$ 1.493.220,00										$ 0,00	123,00	$ 1.493.220,00	-65,0	($ 789.100,00)	65,00	$ 789.100,00	123,00	$ 1.493.220,00
8,36	RETIRO DE RED DE BAJA TENSION ABIERTA HASTA 5 HILOS	ML				1.581,25	$ 4.573,00	$ 7.231.042,53										$ 0,00	902,26	$ 4.126.021,26	-102,3	($ 467.621,26)	781,25	$ 3.572.658,25	1.581,25	$ 7.231.056,25
8,37	RETIRO DE RED DE BAJA TENSION EN CABLE TRENZADO ANTIFRAUDE	ML				244,00	$ 3.506,00	$ 855.464,00										$ 0,00	174,84	$ 612.989,04	54,0	$ 189.324,00	15,16	$ 53.150,96	244,00	$ 855.464,00
	MONTAJES DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION					0																		$ 0,00	0,00	
	INSTALACION DE POSTERIA DE CONCRETO					0																		$ 0,00	0,00	
8,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12 M 1050KG	UN				7,00	$ 1.699.373,00	$ 11.895.611,00										$ 0,00	4,00	$ 6.797.492,00	1,0	$ 1.699.373,00	2,00	$ 3.398.746,00	7,00	$ 11.895.611,00
8,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 8 M 1050KG	UN				5,00	$ 809.262,00	$ 4.046.310,00										$ 0,00	3,00	$ 2.427.786,00	2,0	$ 1.618.524,00		$ 0,00	5,00	$ 4.046.310,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN					0																		$ 0,00	0,00	
8,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 550	UN				4,00	$ 613.545,00	$ 2.454.180,00										$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,0	$ 2.454.180,00		$ 0,00	4,00	$ 2.454.180,00
8,46	ESTRUCTURA DE TRANSICION A CIRCUITO SUBTERRANEO DE MT TIPO CODENSA LA 218	UN				6,00	$ 3.073.040,00	$ 18.438.240,00										$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,0	$ 18.438.240,00		$ 0,00	6,00	$ 18.438.240,00
8,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 611	UN				3,00	$ 88.629,00	$ 265.887,00										$ 0,00	2,00	$ 177.258,00	1,0	$ 88.629,00		$ 0,00	3,00	$ 265.887,00
	REUBICACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES EXISTENTES					0													0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS OCASIONALMENTE SUMERGIBLES					0																		$ 0,00	0,00	

Puerto Gaitán
Paraíso Natural

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA		
4	MARZO	2.014
DÍA	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ESTUDIO, DISEÑO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN PUERTO GAITAN, META

CONTRATO DE OBRA No.	249 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010	FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES DEL META	PLAZO DE SUSPENSIÓN No.2	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	322 DE 2010 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010	FECHA DE REINICIO No.2	
INTERVENTOR	CONSORCIO 2011	PRORROGA No.2 TRES (3) MESES	
SUPREVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PRORROGA No.3, DOS (2) MESES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE	$ 13.503.844.265,00	PRORROGA No.4 CUARENTA (40) DÍAS	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES	FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2010	PLAZO DE SUSPENSIÓN No.3	
VALOR DEL ANTICIPO INICIAL (38%)	$ 5.131.473.278,00	FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	
PRORROGA No.1	28 DE SEPTIEMBRE DE 2011	PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN	
PLAZO DE LA PRORROGA No.1	CUATRO (4) MESES	FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 DE DICIEMBRE DE 2011	PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN	
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.1	CUARENTA Y UN (41) DÍAS	FECHA DE REINICIO No.3	
FECHA DE REINICIO No.1	30 DE ENERO DE 2012	FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	

CONDICIONES CONTRACTUALES				BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA		
23 DE MARZO DE 2012	PRORROGA No.5 CUATRO (CUATRO (4) MESES))	02 DE ABRIL DE 2013				
CUARENTA Y UN (41) DÍAS	PRORROGA No.6	30 de Julio de 2013	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$		13.503.844.265,00
3 DE MAYO DE 2012	FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE AGOSTO DE 2013	ADICIONAL No.1	$		1.986.890.000,00
14 DE MAYO DE 2012	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO (25) MESES Y	VALOR TOTAL	$		15.489.734.265,00
15 DE AGOSTO DE 2012	VALOR ADICIÓN No.1	$ 1.986.890.000,00	FACTURADO	$		13.016.743.819,00
16 DE OCTUBRE DE 2012	VALOR ANTICIPO ADICIÓN No.1 (38%)	$ 754.638.200,00	ANTICIPO 38% VALOR INICIAL	$		5.131.473.278,00
23 DE NOVIEMBRE DE 2012	VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 15.489.734.265,00	ANTICIPO 38% VALOR ADICIÓN	$		754.638.200,00
TREINTA Y TRES (33) DÍAS	PLAZO DE LA PRORROGA No.6		DOS (2) MESES	AMORTIZACIÓN COBRADO	$	4.946.362.650,28
27 DE DICIEMBRE DE 2012	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PENDIENTE	$		939.748.627,72
SESENTA (60) DÍAS	PRORROGA No.7 (UN (1) MES)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PRESENTE	$		939.748.627,72
25 DE FEBRERO DE 2013	FECHA DE SUSPENSIÓN No.4	25 DE OCTUBRE DE 2013	VALOR TOTAL EJECUTADO	$		15.489.580.345,00
TREINTA (30) DÍAS	FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.4	25 DE ENERO DE 2014	VALOR APAGAR PRESENTE	$		1.533.067.698,00
27 DE MARZO DE 2013	FECHA DE REINICIO No.4	25 DE FEBRERO DE 2014	SALDO A FAVOR DEL	$		173.920,00
02 DE ABRIL DE 2013	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	04 DE MARZO DE 2014				

En el municipio de puerto Gaitán - meta el día Cuatro (04) de Marzo de 2014 se reunieron, el Ing. LIBARDO HOLGUÍN, en calidad de representante de legal de la firma contratista consorcio parques del meta, el Ing. CESAR GÓMEZ, en calidad de representante legal del consorcio 2011,interventor de la obra y el Ing. WILLIAM MORALES ROJAS, en su calidad de secretario de infraestructura municipal, con el fin de hacer entrega el primero y recibir el segundo, la obra ejecutada en la presente acta de recibo final de obra de acuerdo a las siguientes cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES MODIFICACION No 4			ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No 3		ACTA PARCIAL Nº4		ACTA PARCIAL No 5		ACTA PARCIAL No 6		ACTA PARCIAL No 7		PRESENTE ACTA PARCIAL No 8		ACUMULADO TOTAL	
			CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
8,58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE 112,5 KVA, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UN				7,00	$ 51.915.835,00	$ 363.410.845,00									5,00	$ 259.579.175,00	0,00	$ 0,00	1,0	$ 51.915.835,00	1,00	$ 51.915.835,00	7,00	$ 363.410.845,00
8,59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE MANIOBRAS OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE UNA ENTRADA TRES SALIDAS 600A, 15 KV INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UN				1,00	$ 82.844.505,00	$ 82.844.505,00										$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	1,00	$ 82.844.505,00	1,00	$ 82.844.505,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJES PREFORMADOS A 15 KV					0																		$ 0,00	0,00	
8,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PREFORMADO PARA MEDIA TENSIÓN DE 600 A 15 KV, 4 PUERTOS.	UN				33,00	$ 1.986.953,00	$ 65.569.449,00										$ 0,00	12,00	$ 23.843.436,00	20,0	$ 39.739.060,00	1,00	$ 1.986.953,00	33,00	$ 65.569.449,00
8,61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON PROTECTOR AISLADO 600 A 15KV.	UN				24,00	$ 566.889,00	$ 13.605.336,00										$ 0,00	9,00	$ 5.102.001,00	7,0	$ 3.968.223,00	8,00	$ 4.535.112,00	24,00	$ 13.605.336,00
8,62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL TIPO CODO DE 600 A 15KV.	UN				75,00	$ 1.278.484,00	$ 95.886.300,00										$ 0,00	33,00	$ 42.189.972,00	10,0	$ 12.784.840,00	32,00	$ 40.911.488,00	75,00	$ 95.886.300,00
8,63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PREFORMADO PARA MEDIA TENSIÓN DE 200 A 15 KV, ENTREDA, SALIDA DERIVACION Y RESERVA CON ACCESORIOS 4 PUERTOS.	UN				21,00	$ 1.677.659,00	$ 35.230.839,00									12,00	$ 20.131.908,00	3,00	$ 5.032.977,00	0,0	$ 0,00	6,00	$ 10.065.954,00	21,00	$ 35.230.839,00
8,64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON PROTECTOR AISLADO 200 A 15KV.	UN				18,00	$ 393.555,00	$ 7.083.990,00										$ 0,00	21,00	$ 8.264.655,00	-3,0	($ 1.180.665,00)		$ 0,00	18,00	$ 7.083.990,00
8,65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL TIPO CODO DE 200 A 15KV.	UN				60,00	$ 453.373,00	$ 27.202.380,00										$ 0,00	75,00	$ 34.002.975,00	-27,0	($ 12.241.071,00)	12,00	$ 5.440.476,00	60,00	$ 27.202.380,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJES PREFORMADO DE BAJA TENSION 500 A 600 V Y EMPALMES DE AP					0																		$ 0,00	0,00	
8,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PREFORMADO DE BAJA TENSION SUMERGIBLE DE 500 A 600 V	UN				444,00	$ 341.965,00	$ 151.832.460,00									66,00	$ 22.569.690,00	182,00	$ 62.237.630,00	144,0	$ 49.242.960,00	52,00	$ 17.782.180,00	444,00	$ 151.832.460,00
8,69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC - 1 RANGO DE APLICACIÓN DE CABLE 6 a 2 Y DERIVACIÓN DE 14 a 8.	UN				64,00	$ 32.375,00	$ 2.072.000,00									27,00	$ 874.125,00	10,00	$ 323.750,00	5,0	$ 161.875,00	22,00	$ 712.250,00	64,00	$ 2.072.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE BAJA TENSION					0																		$ 0,00	0,00	
8,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA EN CABLE DE COBRE No 6 AWG POR REGATA.	ml				120,10	$ 25.496,00	$ 3.062.069,60										$ 0,00	115,00	$ 2.932.040,00	-115,0	($ 2.932.040,00)	120,10	$ 3.062.069,60	120,10	$ 3.062.069,60
8,76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA POR FACHADA EN TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" CABLE DE COBRE No 2 AWG	ml				18,20	$ 80.180,00	$ 1.459.276,00										$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	18,20	$ 1.459.276,00	18,20	$ 1.459.276,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLPE A 15 KV					0														0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	
8,79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRIPOLAR Nº 4/0 XLPE 15 KV	ML				1.929,36	$ 243.766,00	$ 470.291.857,38									576,00	$ 140.403.456,00	779,36	$ 189.972.457,38	563,8	$ 137.427.609,24	10,21	$ 2.488.748,76	1.929,36	$ 470.292.171,38
8,80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRIPOLAR Nº 2/0 XLPE 15 KV	ML				861,00	$ 170.602,00	$ 146.888.594,96									582,00	$ 99.290.364,00	853,22	$ 145.561.311,40	-750,0	($ 127.951.500,00)	175,78	$ 29.988.419,56	861,00	$ 146.888.594,96
8,81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRIPOLAR Nº 2 XLPE 15 KV	ML				93,00	$ 113.255,00	$ 10.532.715,00										$ 0,00	280,00	$ 31.711.400,00	-200,0	($ 22.651.000,00)	13,00	$ 1.472.315,00	93,00	$ 10.532.715,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PREMOLDEADOS Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA					0																		$ 0,00	0,00	
8,82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLPE Nº 4/0	UN				57,00	$ 768.675,00	$ 43.814.475,00										$ 0,00	3,00	$ 2.306.025,00	1,0	$ 768.675,00	53,00	$ 40.739.775,00	57,00	$ 43.814.475,00

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA		
4	MARZO	2.014
DIA	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ESTUDIO, DISEÑO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN PUERTO GAITAN, META

				CONDICIONES CONTRACTUALES					
CONTRATO DE OBRA No.	248 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010		FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	23 DE MARZO DE 2012	PRORROGA No.5 CUATRO (CUATRO (4) MESES))	02 DE ABRIL DE 2013			
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES DEL META		PLAZO DE SUSPENSIÓN No.2	CUARENTA Y UN (41) DÍAS	PRORROGA No.6	30 de julio de 2013	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	13.603.844.285,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	322 DE 2010 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010		FECHA DE REINICIO No.2	3 DE MAYO DE 2012	FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE AGOSTO DE 2013	ADICIONAL No.1	$	1.995.890.000,00
INTERVENTOR	CONSORCIO 2011		PRORROGA No.2 TRES (3) MESES	14 DE MAYO DE 2012	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO (25) MESES Y	VALOR TOTAL	$	15.489.734.285,00
SUPREVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		PRORROGA No.3, DOS (2) MESES	16 DE AGOSTO DE 2012	VALOR ADICIÓN No.1	$ 1.995.890.000,00	FACTURADO	$	13.016.743.619,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE	$	13.603.844.285,00	PRORROGA No.4 CUARENTA (40) DÍAS	16 DE OCTUBRE DE 2012	VALOR ANTICIPO ADICIÓN No.1 (38%)	$ 754.638.200,00	ANTICIPO 38% VALOR INICIAL	$	5.131.473.278,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES		FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	23 DE NOVIEMBRE DE 2012	VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 15.489.734.285,00	ANTICIPO 38% VALOR ADICIÓN	$	754.638.200,00
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2010		PLAZO DE SUSPENSIÓN No.3	TREINTA Y TRES (33) DÍAS	PLAZO DE LA PRORROGA No.6	DOS (2) MESES	AMORTIZACIÓN COBRADO	$	4.946.362.850,28
VALOR DEL ANTICIPO INICIAL (38%)	$	5.131.473.278,00	FECHA DE AMPLIACION No.1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	27 DE DICIEMBRE DE 2012	NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE OCTUBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PENDIENTE	$	939.748.827,72
PRORROGA No.1	28 DE SEPTIEMBRE DE 2011		PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN	SESENTA (60) DÍAS	PRORROGA No.7 (UN (1) MES)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PRESENTE	$	939.748.827,72
PLAZO DE LA PRORROGA No.1	CUATRO (4) MESES		FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	25 DE FEBRERO DE 2013	FECHA DE SUSPENSIÓN No.4	25 DE OCTUBRE DE 2013	VALOR TOTAL EJECUTADO	$	15.489.660.345,00
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 DE DICIEMBRE DE 2011		PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN	TREINTA (30) DÍAS	FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.4	25 DE ENERO DE 2014	VALOR APAGAR PRESENTE	$	1.533.067.698,00
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.1	CUARENTA Y UN (41) DÍAS		FECHA DE REINICIO No.3	27 DE MARZO DE 2013	FECHA DE REINICIO No.4	25 DE FEBRERO DE 2014	SALDO A FAVOR DEL	$	173.920,00
FECHA DE REINICIO No.1	30 DE ENERO DE 2012		FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE ABRIL DE 2013	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	04 DE MARZO DE 2014			

En el municipio de puerto Gaitán - meta el día Cuatro (04) de Marzo de 2014 se reunieron, el ing. LIBARDO HOLGUÍN, en calidad de representante legal de la firma contratista consorcio parques del meta, el ing. CESAR GÓMEZ, en calidad de representante legal del consorcio 2011,interventor de la obra y el ing. WILLIAM MORALES ROJAS, en su calidad de secretario de infraestructura municipal, con el fin de hacer entrega el primero y recibir el segundo, la obra ejecutada en la presente acta de recibo final de obra de acuerdo a las siguientes cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES MODIFICACION No 4			ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No 3		ACTA PARCIAL N°4		ACTA PARCIAL No 5		ACTA PARCIAL No 6		ACTA PARCIAL No 7		PRESENTE ACTA PARCIAL No 8		ACUMULADO TOTAL	
			CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
8,83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLPE N° 2/0	UN				58,00	$ 706.036,00	$ 40.950.088,00									$ 0,00		9,00	$ 6.354.324,00	-4,0	($ 2.824.144,00)	53,00	$ 37.419.908,00	56,00	$ 40.950.088,00
8,85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BARRAJES DE BAJA TENSIÓN	UN				58,00	$ 220.770,00	$ 12.804.660,00									$ 0,00		41,00	$ 9.051.570,00	8,0	$ 1.766.160,00	9,00	$ 1.986.930,00	58,00	$ 12.804.660,00
8,86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BARRAJES DE MT	UN				13,00	$ 566.293,00	$ 7.361.809,00									$ 0,00		10,00	$ 5.662.930,00	1,0	$ 566.293,00	2,00	$ 1.132.586,00	13,00	$ 7.361.809,00
8,87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA TRANSFORMADORES Y CAJAS DE MANIOBRA, INCLUYE 4 VARILLAS DE COBRE DE 2,4 METROS Y CABLE DE COBRE DESNUDO No 2/0	UN				8,00	$ 1.267.122,00	$ 10.136.976,00									$ 0,00		5,00	$ 6.335.610,00		$ 0,00	3,00	$ 3.801.366,00	8,00	$ 10.136.976,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE BAJA TENSION 600 V					0																			0,00	
8,88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO 600 V THW N° 4/0 AWG	ML				6.777,00	$ 61.491,00	$ 416.724.507,00									1476,00	$ 90.760.716,00	4.139,80	$ 254.560.441,80	1.161,2	$ 71.403.349,20		$ 0,00	6.777,00	$ 416.724.507,00
8,89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO 600 V THW N° 2/0 AWG	ML				2.823,50	$ 39.626,00	$ 111.884.011,00									908,00	$ 35.980.408,00	426,50	$ 16.900.489,00	1.270,0	$ 50.325.020,00	219,00	$ 8.678.094,00	2.823,50	$ 111.884.011,00
8,90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO 600 V THW N° 1/0 AWG	ML				72,00	$ 34.746,00	$ 2.501.712,00										$ 0,00	0,00	$ 0,00	72,0	$ 2.501.712,00		$ 0,00	72,00	$ 2.501.712,00
8,91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO 600 V THW N° 2 AWG	ML				300,00	$ 24.687,00	$ 7.406.100,00										$ 0,00	160,00	$ 3.949.920,00	120,0	$ 2.962.440,00	20,00	$ 493.740,00	300,00	$ 7.406.100,00
8,92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO 600 V THW N° 4 AWG	ML				300,00	$ 23.594,00	$ 7.078.200,00										$ 0,00	0,00	$ 0,00	300,0	$ 7.078.200,00		$ 0,00	300,00	$ 7.078.200,00
8,93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO 600 V THW N° 6 AWG	ML				263,00	$ 7.664,00	$ 2.015.632,00									115,00	$ 881.360,00	0,00	$ 0,00	148,0	$ 1.134.272,00		$ 0,00	263,00	$ 2.015.632,00
8,94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO 600 V THW N° 8 AWG	ML				300,00	$ 4.463,00	$ 1.338.900,00									300,00	$ 1.338.900,00	0,00	$ 0,00	-47,0	($ 209.761,00)	47,00	$ 209.761,00	300,00	$ 1.338.900,00
8,95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO 600 V THW N°12 AWG	ML				30,00	$ 2.663,00	$ 79.890,00							1600,00	$ 4.260.800,00		$ 0,00	35,00	$ 93.205,00	-1.605,0	($ 4.274.115,00)			30,00	$ 79.890,00
9,00	**OBRA CIVIL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS**					0																			0,00	
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCION TIPO NORMA CODENSA					0																			0,00	
9,10	CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS 274	UN				6,00	$ 456.038,00	$ 2.736.228,00							6,00	$ 2.736.228,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			6,00	$ 2.736.228,00
9,20	CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS 277	UN				26,00	$ 1.810.771,00	$ 47.080.046,00							10,00	$ 18.107.710,00	6,00	$ 10.864.626,00	0,00	$ 0,00	5,0	$ 9.053.855,00	5,00	$ 9.053.855,00	26,00	$ 47.080.046,00
9,30	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALOJAR SECCIONADOR O TRANSFORMADOR OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS 290	UN				7,00	$ 2.073.759,00	$ 14.516.313,00							4,00	$ 8.295.036,00	1,00	$ 2.073.759,00	0,00	$ 0,00	1,0	$ 2.073.759,00	1,00	$ 2.073.759,00	7,00	$ 14.516.313,00
10,00	**INSTALACION DE CANALIZACIONES**					0																		$ 0,00	0,00	
10,10	CANALIZACION EN ANDEN 4 DUCTOS DE 4", DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS 209	ML				2.099,77	$ 53.259,00	$ 111.831.650,43							1397,27	$ 74.417.202,93	18,50	$ 985.291,50	0,00	$ 0,00	626,5	$ 33.366.763,50	57,50	$ 3.062.392,50	2.099,77	$ 111.831.650,43
10,20	CANALIZACIÓN, CRUCE DE VÍA CON 4 DUCTOS DE 4"	ML				496,12	$ 75.261,00	$ 37.338.487,32							35,94	$ 2.704.880,34	261,71	$ 19.696.556,31	0,00	$ 0,00	147,7	$ 11.113.791,87	50,80	$ 3.823.258,80	496,12	$ 37.338.487,32
10,30	CANALIZACION EN ANDEN 4 DUCTOS DE 4" Y UN DUCTO DE 3"	ML				85,00	$ 64.025,00	$ 5.442.125,00							85,00	$ 5.442.125,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			85,00	$ 5.442.125,00
10,50	CANALIZACION EN ANDEN 2 DUCTOS DE 4" Y UN DUCTO DE 3"	ML				752,70	$ 46.299,00	$ 34.849.257,30							752,70	$ 34.849.257,30		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			752,70	$ 34.849.257,30
10,60	CANALIZACION EN ANDEN 2 DUCTOS DE 3"	ML				2.248,32	$ 28.327,00	$ 63.688.160,64							1731,94	$ 49.060.664,36	136,38	$ 3.863.236,26	0,00	($ 0,00)	250,0	$ 7.081.750,00	130,00	$ 3.682.510,00	2.248,32	$ 63.688.160,64

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA		
4	MARZO	2.014
DIA	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ESTUDIO, DISEÑO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN PUERTO GAITAN, META

CONTRATO DE OBRA No.	248 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010	FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	23 DE MARZO DE 2012	PRORROGA No.5 CUATRO (CUATRO (4) MESES))	02 DE ABRIL DE 2013	BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES DEL META	PLAZO DE SUSPENSIÓN No.2	CUARENTA Y UN (41) DÍAS	PRORROGA No.6	30 de julio de 2013	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.503.844.265,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	322 DE 2010 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010	FECHA DE REINICIO No.2	3 DE MAYO DE 2012	FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE AGOSTO DE 2013	ADICIONAL No.1	$ 1.985.690.000,00
INTERVENTOR	CONSORCIO 2011	PRORROGA No.2 TRES (3) MESES	14 DE MAYO DE 2012	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO (25) MESES Y	VALOR TOTAL	$ 15.489.734.265,00
SUPREVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PRORROGA No.3, DOS (2) MESES	16 DE AGOSTO DE 2012	VALOR ADICIÓN No.1	$ 1.985.890.000,00	FACTURADO	$ 13.018.743.819,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE	$ 13.503.844.265,00	PRORROGA No.4 CUARENTA (40) DÍAS	16 DE OCTUBRE DE 2012	VALOR ANTICIPO ADICIÓN No.1 (38%)	$ 754.638.200,00	ANTICIFO 38% VALOR INICIAL	$ 5.131.473.278,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES	FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	23 DE NOVIEMBRE DE 2012	VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 15.489.734.265,00	ANTICIFO 38% VALOR ADICIÓN	$ 754.638.200,00
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2010	PLAZO DE SUSPENSIÓN No.3	TREINTA Y TRES (33) DÍAS	PLAZO DE LA PRORROGA No.6	DOS (2) MESES	AMORTIZACIÓN COBRADO	$ 4.946.362.650,28
VALOR DEL ANTICIPO INICIAL (38%)	$ 5.131.473.278,00	FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	27 DE DICIEMBRE DE 2012	NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE OCTUBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PENDIENTE	$ 939.748.827,72
PRORROGA No.1	28 DE SEPTIEMBRE DE 2011	PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN	SESENTA (60) DÍAS	PRORROGA No.7 (UN (1) MES)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	AMORTIZACIÓN PRESENTE	$ 939.748.827,72
PLAZO DE LA PRORROGA No.1	CUATRO (4) MESES	FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	25 DE FEBRERO DE 2013	FECHA DE SUSPENSIÓN No.4	25 DE OCTUBRE DE 2013	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 15.489.560.345,00
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 DE DICIEMBRE DE 2011	PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN	TREINTA (30) DÍAS	FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.4	25 DE ENERO DE 2014	VALOR APAGAR PRESENTE	$ 1.533.067.698,00
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.1	CUARENTA Y UN (41) DÍAS	FECHA DE REINICIO No.3	27 DE MARZO DE 2013	FECHA DE REINICIO No.4	25 DE FEBRERO DE 2014	SALDO A FAVOR DEL	$ 173.920,00
FECHA DE REINICIO No.1	30 DE ENERO DE 2012	FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE ABRIL DE 2013	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	04 DE MARZO DE 2014		

En el municipio de puerto Gaitán - meta el día Cuatro (04) de Marzo de 2014 se reunieron, el ing. LIBARDO HOLGUÍN, en calidad de representante de legal de la firma contratista consorcio parques del meta, el ing. CESAR GÓMEZ, en calidad de representante legal del consorcio 2011,interventor de la obra y el Ing. WILLIAM MORALES ROJAS, en su calidad de secretario de infraestructura municipal, con el fin de hacer entrega el primero y recibir el segundo, la obra ejecutada en la presente acta de recibo final de obra de acuerdo a las siguientes cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES MODIFICACION No 4			ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No 3		ACTA PARCIAL N°4		ACTA PARCIAL No 5		ACTA PARCIAL No 6		ACTA PARCIAL No 7		PRESENTE ACTA PARCIAL No 8		ACUMULADO TOTAL	
			CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
10,70	CANALIZACION EN ANDEN 1 DUCTO DE 1" PARA LUMINARIA TIPO	ML				576,86	$ 9.229,00	$ 5.323.840,94							538,74	$ 4.972.031,46		$ 0,00	0,00	$ 0,00	38,1	$ 351.809,48		$ 0,00	576,86	$ 5.323.840,94
10,80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TIPO CAMPANA PVC 3"	UN				906,00	$ 5.355,00	$ 4.851.630,00							385,00	$ 2.061.675,00	401,00	$ 2.147.355,00	0,00	$ 0,00	120,0	$ 642.600,00	-	$ 0,00	906,00	$ 4.851.630,00
10,90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL TIPO CAMPANA PVC DE 4"	UN				1.084,00	$ 9.687,00	$ 10.500.708,00							445,00	$ 4.310.715,00	403,00	$ 3.903.861,00	56,00	$ 542.472,00	180,0	$ 1.743.660,00		$ 0,00	1.084,00	$ 10.500.708,00
11,00	ITEMS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					0																			0,00	
11,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA TIPO SCOTH 700 PARA USO EN MT Y BT	UN				72,00	$ 9.709,00	$ 699.048,00									18,00	$ 174.762,00	0,00	$ 0,00	29,0	$ 281.561,00	25,00	$ 242.726,00	72,00	$ 699.048,00
11,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA TIPO SCOTH 23 PARA USO EN MT	UN				45,00	$ 27.078,00	$ 1.218.510,00									3,00	$ 81.234,00	27,00	$ 731.106,00	10,0	$ 270.780,00	5,00	$ 135.390,00	45,00	$ 1.218.510,00
11,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR TIPO CUCHILLA 15KV, 600 AMPERIOS	UN				21,00	$ 526.725,00	$ 11.061.225,00										$ 0,00	15,00	$ 7.900.875,00	3,0	$ 1.580.175,00	3,00	$ 1.580.175,00	21,00	$ 11.061.225,00
12.00	OTRAS ACTIVIDADES					0																			0.00	
12.1	Bordillo de acople entre espacio público y vivienda por diferencia de nivel en cimentación incluye escacilado, sika, concreto de 3000 psi y afinado e=(0,05-0,20) y h=(0,05-0,3)	ml				403,91	$ 31.936,00	$ 12.899.269,76							74,63	$ 2.383.383,68		$ 0,00	0,00	$ 0,00	329,3	$ 10.515.886,08			403,91	$ 12.899.269,76
12.2	Regata en mamposteria para acometida electrica e=8cm incluye corte definido	ml				268,60	$ 9.800,00	$ 2.632.280,00									147,60	$ 1.446.480,00	14,00	$ 137.200,00	65,5	$ 642.096,00	41,48	$ 406.504,00	268,60	$ 2.632.280,00
12.3	Resane de regata e mamposteria incluye mortero, estuco plastico y lija	ml				268,60	$ 13.279,00	$ 3.566.739,40									147,60	$ 1.959.980,40	14,00	$ 185.906,00	65,5	$ 870.040,08	41,48	$ 550.812,92	268,60	$ 3.566.739,40
12.4	Pintura vinilo tipo Koraza a tres manos	ml				268,60	$ 12.949,00	$ 3.478.101,40									147,60	$ 1.911.272,40	14,00	$ 181.286,00	65,5	$ 848.418,48	41,48	$ 537.124,52	268,60	$ 3.478.101,40
12.5	Construccion de pedestal para banderas	gbl				1,00	$ 3.509.959,00	$ 3.509.959,00							1,00	$ 3.509.959,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			1,00	$ 3.509.959,00
12.6	Suministro e instalacion de heliconias amarilla (psitacorum) 0,40 mts	und				460,00	$ 15.775,00	$ 7.256.500,00							230,00	$ 3.628.250,00	230,00	$ 3.628.250,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			460,00	$ 7.256.500,00
12.7	Suministro e instalacion de heliconias roja (psitacorum) 0,40 mts	und				500,00	$ 15.775,00	$ 7.887.500,00							250,00	$ 3.943.750,00	250,00	$ 3.943.750,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			500,00	$ 7.887.500,00
12.8	Suministro e instalacion de duranta verde limón de 0.15m	und				812,00	$ 7.276,00	$ 5.908.112,00							406,00	$ 2.954.056,00	406,00	$ 2.954.056,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			812,00	$ 5.908.112,00
12.9	Suministro e instalacion de material petreo, sustrato fertil y senderos de mantenimiento del logo institucional	und				1,00	$ 790.192,00	$ 790.192,00									1,00	$ 790.192,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			1,00	$ 790.192,00
12,12	Construccion de escalera de acceso a vivienda de ancho 0,27 y altura de 0,2m	ml				193,12	$ 50.904,00	$ 9.830.580,48							6,06	$ 308.478,24	12,02	$ 611.866,08	10,53	$ 536.019,12	35,0	$ 1.781.640,00	129,51	$ 6.592.577,04	193,12	$ 9.830.580,48
12,13	Pañete en mortero de 1:4 e=0,03m pulido con llana de madera	ml				438,14	$ 5.836,00	$ 2.556.987,49							110,00	$ 641.960,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	100,0	$ 583.600,00	205,16	$ 1.197.313,76	415,16	$ 2.422.873,76
12,14	Suministro e intalacion de acero de refuerzo A60	kg				2.287,01	$ 5.159,00	$ 11.798.709,35							1980,00	$ 10.214.820,00	307,01	$ 1.583.864,59	0,00	$ 24,76	0,0	$ 0,00			2.287,01	$ 11.798.709,35
12,15	Suministro e instalacion de fotoceldа electronica 105-28VAC 127 -277 V NC azul	und				40,00	$ 37.978,00	$ 1.519.120,00									38,00	$ 1.443.164,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	2,00	$ 75.956,00	40,00	$ 1.519.120,00
12.16	Suministro e instlacion de fotocontrolador de 30 amp	und				0,00	$ 586.284,00	$ 0,00										$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			0,00	$ 0,00
12.18	Rejilla metalica para proteccion de canal de aguas lluvias (incluye angulo y rejilla)	ml				118,33	$ 146.600,00	$ 17.347.178,00									118,33	$ 17.347.178,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			118,33	$ 17.347.178,00
12.19	mortero de 2500 psi	m3				48,15	$ 410.757,00	$ 19.779.159,27							46,25	$ 18.997.511,25	0,65	$ 266.992,05	1,25	$ 514.655,97	0,0	$ 0,00			48,15	$ 19.779.159,27
12.20	Concreto de 3000psi	m3				49,64	$ 585.575,00	$ 29.070.191,61							5,67	$ 3.320.210,25	32,98	$ 19.312.263,50	1,51	$ 886.466,86	0,0	$ 0,00	9,48	$ 5.551.251,00	49,64	$ 29.070.191,61
12.21	Suministro e instalacion de palma botelon (Roistonea elata) altura 4.5 mts	und				7,00	$ 1.511.563,60	$ 10.580.945,20									7,00	$ 10.580.945,20	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			7,00	$ 10.580.945,20
12.22	Suministro e instalacion de jardin para logo institucional en heliconias y orquideas de varios colores	und				1,00	$ 5.760.000,00	$ 5.760.000,00									1,00	$ 5.760.000,00	0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00			1,00	$ 5.760.000,00
13,10	Caja de inspeccion de aguas negras de 0,8*0,8*1,1 mts, incluye caja de transicion	und				127,00	$ 483.534,00	$ 61.408.818,00	$ 0,00	$ 0,00									97,00	$ 46.902.798,00	36,0	$ 17.407.224,00	(6,00)	($ 2.901.204,00)	127,00	$ 61.408.818,00
14.00	ACTIVIDADES ELECTRICAS ADICIONALES					0,00																				
14 .1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBO GALVANIZADO DE 2"	UN				9,00	$ 575.461,00	$ 5.179.149,00															9,00	$ 5.179.149,00	9,00	$ 5.179.149,00
14 .2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PROVICIONAL EN TUBO PVC TIPO PESADO DE 2"	UN				5,00	$ 99.801,00	$ 499.005,00															5,00	$ 499.005,00	5,00	$ 499.005,00
14.3	DESINSTALACION DE BAJANTE PROVICIONAL EN TUBO PVC TIPO PESADO DE 2"	UN				5,00	$ 49.919,00	$ 249.595,00															5,00	$ 249.595,00	5,00	$ 249.595,00

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA		
4	MARZO	2.014
DIA	MES	AÑO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ESTUDIO, DISEÑO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN PUERTO GAITAN, META

CONTRATO DE OBRA No.	249 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010	FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES DEL META	PLAZO DE SUSPENSIÓN No.2	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	322 DE 2010 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2010	FECHA DE REINICIO No.2	
INTERVENTOR	CONSORCIO 2011	PRORROGA No.2 TRES (3) MESES	
SUPREVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PRORROGA No.3, DOS (2) MESES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE	$ 13.503.844.265,00	PRORROGA No.4 CUARENTA (40) DIAS	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES	FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2010	PLAZO DE SUSPENSIÓN No.3	
VALOR DEL ANTICIPO INICIAL (38%)	$ 5.131.473.278,00	FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	
PRORROGA No.1	28 DE SEPTIEMBRE DE 2011	PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN	
PLAZO DE LA PRORROGA No.1	CUATRO (4) MESES	FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 DE DICIEMBRE DE 2011	PLAZO FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN	
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.1	CUARENTA Y UN (41) DIAS	FECHA DE REINICIO No.3	
FECHA DE REINICIO No.1	30 DE ENERO DE 2012	FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	

CONDICIONES CONTRACTUALES			
23 DE MARZO DE 2012	PRORROGA No.5 CUATRO (CUATRO (4) MESES))	02 DE ABRIL DE 2013	
CUARENTA Y UN (41) DIAS	PRORROGA No.3	30 de julio de 2013	
3 DE MAYO DE 2012	FECHA ANTERIOR DE TERMINACIÓN	02 DE AGOSTO DE 2013	
14 DE MAYO DE 2012	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO (25) MESES Y	
16 DE AGOSTO DE 2012	VALOR ADICIÓN No.1	$ 1.985.590.000,00	
16 DE OCTUBRE DE 2012	VALOR ANTICIPO ADICIÓN No.1 (38%)	$ 754.639.200,00	
23 DE NOVIEMBRE DE 2012	VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 15.489.734.265,00	
TREINTA Y TRES (33) DIAS	PLAZO DE LA PRORROGA No.6	DOS (2) MESES	
27 DE DICIEMBRE DE 2012	NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE OCTUBRE DE 2013	
SESENTA (60) DÍAS	PRORROGA No.7 (UN (1) MES)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	
25 DE FEBRERO DE 2013	FECHA DE SUSPENSIÓN No.4	25 DE OCTUBRE DE 2013	
TREINTA (30) DÍAS	FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.4	25 DE ENERO DE 2014	
27 DE MARZO DE 2013	FECHA DE REINICIO No.4	25 DE FEBRERO DE 2014	
02 DE ABRIL DE 2013	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	04 DE MARZO DE 2014	

BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	13.503.844.265,00
ADICIONAL No.1	$	1.985.590.000,00
VALOR TOTAL	$	15.489.734.265,00
FACTURADO	$	13.016.743.819,00
ANTICIPO 38% VALOR INICIAL	$	5.131.473.278,00
ANTICIPO 38% VALOR ADICIÓN	$	754.639.200,00
AMORTIZACIÓN COBRADO	$	4.946.362.650,28
AMORTIZACIÓN PENDIENTE	$	939.748.927,72
AMORTIZACIÓN PRESENTE	$	939.748.927,72
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	15.489.580.345,00
VALOR APAGAR PRESENTE	$	1.533.087.698,00
SALDO A FAVOR DEL	$	173.920,00

En el municipio de puerto Gaitán - meta el día Cuatro (04) de Marzo de 2014 se reunieron, el Ing. LIBARDO HOLGUÍN, en calidad de representante legal de la firma contratista consorcio parques del meta, el ing. CESAR GÓMEZ, en calidad de representante legal del consorcio 2011,Interventor de la obra y el ing. WILLIAM MORALES ROJAS, en su calidad de secretario de infraestructura municipal, con el fin de hacer entrega el primero y recibir el segundo, la obra ejecutada en la presente acta de recibo final de obra de acuerdo a las siguientes cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES MODIFICACION No 4			ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No 3		ACTA PARCIAL N°4		ACTA PARCIAL No 5		ACTA PARCIAL No 6		ACTA PARCIAL No 7		PRESENTE ACTA PARCIAL No 8		ACUMULADO TOTAL	
			CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA EN CABLE DE COBRE No 8 AWG POR REGATA.	ML				1.000,00	$ 25.313,00	$ 25.313.000,00															1.000,00	$ 25.313.000,00	1.000,00	$ 25.313.000,00
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN TRIFILAR EN CABLE DE COBRE No 8 AWG, POR REGATA.	ML				153,30	$ 30.343,00	$ 4.651.581,90															153,30	$ 4.651.581,90	153,30	$ 4.651.581,90
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN TRIFISICA EN CABLE DE COBRE No 8 AWG, POR REGATA.	ML				1.000,00	$ 35.593,00	$ 35.593.000,00															1.000,00	$ 35.593.000,00	1.000,00	$ 35.593.000,00
14.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA EN CABLE DE COBRE CONCENTRICO No 6 AWG, POR REGATA.	ML				168,00	$ 46.453,00	$ 7.804.104,00															168,00	$ 7.804.104,00	168,00	$ 7.804.104,00
14.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA EN CABLE DE COBRE CONCENTRICO No 4 AWG, POR REGATA.	ML				51,00	$ 61.170,00	$ 3.119.670,00															51,00	$ 3.119.670,00	51,00	$ 3.119.670,00
14.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA EN CABLE DE COBRE CONCENTRICO No 2 AWG, POR REGATA.	ML				49,00	$ 57.981,00	$ 2.841.069,00															49,00	$ 2.841.069,00	49,00	$ 2.841.069,00
14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRUCTURA 615	UND				5,00	$ 120.193,00	$ 600.965,00															5,00	$ 600.965,00	5,00	$ 600.965,00
14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRUCTURA 610	UND				2,00	$ 133.504,00	$ 267.008,00															2,00	$ 267.008,00	2,00	$ 267.008,00
14.12	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 625	UND				15,00	$ 52.500,00	$ 787.500,00															15,00	$ 787.500,00	15,00	$ 787.500,00
14.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE 4" PARA MEDIA TENSION	UND				3,00	$ 921.589,00	$ 2.764.767,00															3,00	$ 2.764.767,00	3,00	$ 2.764.767,00
14.14	DESINSTALACIÓN DE BARRAJE PREFORMADO PARA MEDIA TENSIÓN DE 600 A 15 KV, 4 PUERTOS	UND				3,00	$ 101.667,00	$ 305.001,00															3,00	$ 305.001,00	3,00	$ 305.001,00
14.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE DE PARQUEO AISLADO, PARA BARRAJE SUBTERRANEO 600 A 15KV.	UND				18,00	$ 1.619.517,00	$ 29.151.306,00															18,00	$ 29.151.306,00	18,00	$ 29.151.306,00

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA

DÍA	MES	AÑO
4	MARZO	2.014

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ESTUDIO, DISEÑO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN PUERTO GAITAN, META

| | | |