ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
TRANSMILENIO S.A.

ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ		
ASUNTO O TEMA: **COMITÉ No. 25 SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CTO 1443-22 PROYECTO LED PORTAL EL DORADO**		
Reunión: Interna [X] Externa [ ]	**Fecha:** 11 de agosto 2023	**Hora inicio:** 2:00pm **Hora Fin:** 3:00pm
Lugar: Presencial – Portal El Dorado	**Lista de Asistencia:**	

1. Temas tratados

ASISTENTES
Manuel Vanegas – TRANSMILENIO S.A.
José Antonio Díaz Bustos – Profesional Apoyo Supervisión Técnica – TRANSMILENIO S.A.
Laura Isabel Baracaldo – Profesional Apoyo Técnico en campo – TRANSMILENIO S.A.
Oscar Guerrero – Profesional SST – EME INGENIERIA SAS
Wendy Macana – Auxiliar de Ingeniería - EME INGENIERIA SAS

AGENDA
1. Revisión compromisos y pendientes Comité 24.
2. Estado de avance físico y presupuestal a la fecha
3. Aspectos Técnicos y Logísticos
4. Verificación cumplimiento de obligaciones administrativas y de SST

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Revisión compromisos y pendientes Comité 24.

Revisión de actividades pendientes:

1. CIELO RASO CONTRATISTAS TUNEL SUR

Se encuentra pendiente la entrega terminada de lo siguiente:
- Fachada (Lineal)
- Oficina de Vigilancia (Terminar de colocar los paneles y detallar el techo)
- Tunel sur (Acabados, refuerzos, cajas de Inspección)

La supervisión manifiesta que el personal encargado de terminar estas zonas no se ha presentado, se solicita aclaración respecto a las fechas en las que se terminaran estas actividades pendientes.

2. PROGRAMACION TRICKS

Durante el comité no se aclara si ya se tiene programado con el ingeniero Julián de LUDICA la fecha de programación del sistema DMX de las luminarias TRICK.

3. REVISION DE PENDIENTES CON CORTE AL 15 DE AGOSTO

Se plantea realizar una reunión junto al contratista y la supervisión, con el fin de realizar un acta en la cual se listen los pendientes a la fecha de terminación del contrato.

4. MARCOS PARA LUMINARIAS CUADRADAS

1. Temas tratados

La ingeniera Wendy manifiesta que la entrega se realizará posiblemente el día 11 de agosto.

5. SUMINISTRO LUMINARIA L03 PARA CUARTO EN PLANTA DE EMERGENCIA

Se solicita información respecto a la posibilidad de compra de la luminaria L03 para zona donde se encuentra la planta eléctrica, al momento del comité no se tiene respuesta.

6. FECHA DE ENTREGA DE SENSORES E INTERRUPTORES

La supervisión solicita fecha de entrega y en qué momento se realizara su instalación.

7. MEDICION DE AISLAMIENTO

Se encuentra pendiente que el contratista de la información respecto a esta actividad.

8. RUTA DE EVACUACION

La actividad se encuentra pendiente.

9. INSPECCIONES RETIE Y RETILAP

Se solicita al contratista mover las fechas para las inspecciones dado que el proyecto no se encuentra terminado.

10. REEMPLAZO DE FUENTE BUTTLER

El contratista manifiesta que el cambio se realizará el 11 de agosto.

11. RETIRO AVISOS DE PUBLICIDAD.

El ingeniero Manuel solicita que se envíe el correo con la solicitud de retiro a la señora Maira Alexandra.

12. ELEMENTO ANTIVANDALICO PARA LUMINARIAS L01

La supervisión solicita fecha de entrega e instalación del elemento anti vandálico.

13. INFORME

El ingeniero Manuel manifiesta que el informe quedara del 16 de julio al 15 de agosto.

14. LLAVE DMX

Se solicita al contratista información sobre el estado de la adquisición de la llave para el control DMX.

2. Decisiones tomadas

3. Compromisos Pactados		
Actividad a Realizar	**Responsable**	**Plazo de Ejecución**
Entrega túnel norte y sur	EME INGENIERIA	Aclarar fecha de entrega final
Programación de luminarias Trick	EME INGENIERIA	12 de agosto (Realizado 14 agosto)
Confirmación de fecha de entrega de marcos de luminarias cuadradas	EME INGENIERIA	Aclarar fecha de entrega
Confirmación de luminaria L03 adicional con el proveedor	EME INGENIERIA	Aclarar fecha de entrega
Confirmación de entrega e instalación de sensores e interruptores	EME INGENIERIA	Aclarar fecha de entrega
Confirmación de fecha para medición de aislamiento en plataforma Sur	EME INGENIERIA	Aclaración fecha de ejecución de la actividad pendiente
Reemplazo fuente del Buttler	EME INGENIERIA	11 de agosto (Realizado)
Solicitud de retiro de publicidad descolgada en plataforma central	TMSA	(La publicidad ya fue retirada)
Actividad de instalación de adhesivos	EME INGENIERIA	Aclaración fecha de ejecución de la actividad pendiente
Fecha para inspecciones RETIE y RETILAP	EME INGENIERIA	Aclaración fecha de ejecución de la actividad pendiente
Fecha de entrega e instalación de elemento anti vandálico	EME INGENIERIA	Aclaración fecha de ejecución de la actividad pendiente
Adquisición de llave para programación DMX	EME INGENIERIA	Informar si ya se esta gestionando