COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA No. 02

LUGAR:	Laureles - Páez
FECHA:	Octubre 03 - 2023
CONTRATO No.:	158 - 2023
OBJETO:	Sistema de Acueducto Laureles
CONTRATISTA:	Jair López Rojas
INTERVENTOR:	Diego Cuero

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cristian Alberto Munoz	Residente de obra	
Pedro Nel Cagos	Inspector	
Arq. Mercys Astudillo	Master OBYA	
Mayerly Yineth Perafan.	Pasante	Mayerly Perafan S.
Fernando Isaac Cerón R.	Apoyo Superv. CNK	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se visita la obra, se encuentra al personal utilizando elementos básicos de seguridad industrial, ubicados en 3 frentes de trabajo; Frente #1: Adelantando actividad de armado y figurado de acero para la losa de cimentación y muros en bocatoma para los cuales se rectifican cuantías de aceros, diámetros, traslapes y recubrimientos y cumplen con lo requerido en diseños y criterios de aceptación, por tanto se aprueba continuación de actividad; en el Frente #2: Se adelantan trabajos de excavaciones en material común, conglomerado y rocoso para el desarenador conservando medidas y profundidades de diseño validandose la continuación de esta actividad; para el frente #3: Se adelantan trabajos de excavaciones en material común conglomerado, rocoso y parte de roca para los tramos de longitud de conducción entre las abscisas Ko+380 hasta Ko+530 junto a la vía, para tal trayecto se conservan los anchos y profundidades requeridas, quiebres, e inclinaciones suaves liberándose la continuación de la actividad. Se inspecciona el acopio y materiales de construcción y se encuentran protegidos y el cemento con fecha vigente y bien acopiado; por último se encuentran tambien adelantando actividades de sobreacarreos de material pétreo hasta el sitio de ubicación del desarenador y bocatoma. Se recomienda al contratista realizar la respectiva disposición de materiales producto de construcción como bolsas de cemento, madera, tubería, aceites y demás y evacuarlo de manera correcta del sitio para evitar contaminación, así como tambien la basura producida de uso personal.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS