Fecha 2023-09-25 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1712-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal, Diana Marcela Castiblanco Riveros - Apoyo Principal, Romahdel Rojas Marquez - Apoyo Principal, Juan Guillermo Bedoya Cardona - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	69.81%
% EJECUTADO	71.0%
% VARIACIÓN	1.19%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución. Al corte del presente informe y durante el último mes se han realizado intervenciones en los siguientes frentes:

Avenida Boyacá entre calle 74 y 71A (Calzada Occidental Rápida- Carril derecho e izquierdo)

- Se lleva a cabo fresado, imprimación, y aplicación de mezcla asfáltica.

CIV: 10007387 -10007434 -10007477 - 10007526 - 10011883-
PK_ID: 522182 - 522193 - 522204 – 522220 - 522244.

Avenida Boyacá, entre la calle 66A y calle 74. (Calzada oriental lenta)

- Se realiza Recalce de sardinel bajo rampa con perforaciones y unión de refuerzo longitudinal y transversal en acero de 3/8" y Fy 60,000 y fundida en concreto de 3000 PSI

CIV: 10007387 – 10008010 – 10008212 – 10008150 - 10007526 – 10007437 – 10007434.
PK_ID: 522186 – 522310 – 522224 – 522208 – 522197 – 522354 – 522337 – 522310.

Calle 134 entre Avenida Boyacá y Autopista Norte.

- Actividades de diagnóstico (Apiques) y Georradar

Calle 138 entre carrera 49 a 59.

- Se lleva a cabo actividades de actividades de fresado, imprimación e instalación de mezcla MCCH-25 Y MD-19

CIV :11012221 - 11011895
PK_ID: 516186 - 518368

- Se lleva a cabo actividades de sellos de juntas

CIV: 11012201 – 11014180 – 11007601 - 11011895
Pk_ID: 516204 – 24113200 – 516207 - 513868.

- Se llevan a cabo actividades de confinamiento y nivelación de pozos

CIV: 11012201 – 11011895 – 11008253 – 11008304 – 11008378 – 11011895 - 11008378 – 11008531 - 11008427 – 11011895
PK_ID: 516204 – 518368 – 516171 – 516176 - 516181 – 513808 - 516181– 516215- 516191– 518368
Avenida Esperanza entre Carreras 69A y 69D

- Se lleva a cabo sello de juntas, fisuras y grietas

CIV: 9003763 – 9003747 – 9003722 – 9003696 – 9003679 – 9003763 – 9003722 – 9003696 - 9003674.
PK_ID: 389505 – 389452 – 389362 – 389284 – 389227 – 389543 – 389360 – 389282 -389225 - 389450

Calle 19 con Carreras 10 y 12:

- Se lleva a cabo sello de juntas, fisuras y grietas

CIV: 3000539 –
PK_ID: 506795 –

Av. Cali con Av. Calle 13:

- Se lleva a cabo sello de juntas, fisuras y grietas

CIV: 9004409 –
PK_ID: 528133

La interventoría mediante oficio con radicado IDU No. 20235260158539 2del 07 de septiembre de 2023 envía la actualización de la PDT a la versión 7.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA	
Contratista	CONSORCIO GAMMA
Contrato No.	IDU-1712-2021
Valor Inicial	$ 45.340.809.899,00
Total Contrato	$ 45.340.809.899,00
Valor Pagado	$ 31.855.608.343,00
Plazo Inicial	810 días
Plazo Actualizado	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-17
Fecha de Terminación Actual	2024-04-16
No. Empleos generados	88

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO SERVINC-PEB
Contrato No.	IDU-1726-2021
Valor Inicial	$ 5.487.545.092,00
Total Contrato	$ 5.487.545.092,00
Valor Pagado	$ 2.577.613.711,00
Plazo Inicial	810 días
Plazo Actualizado	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-17
Fecha de Terminación Actual	2024-04-16
No. Empleos generados	31