Fecha 2023-09-25 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 3

CONTRATO No. IDU-1714-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Norman Ricardo Sanchez Duenas - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal, Jorge Luis Burgos Rosas - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	83.0%
% EJECUTADO	82.0%
% VARIACIÓN	-1.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El Contratista presenta un avance financiero programado del 84,15%, ($ 43,0648,846,454) un avance financiero ejecutado del 81,74 % ($42,695,6473679), presentando un atraso del 1,84% (953,195,774) y en cuanto al avance físico presenta un avance programado del 83% (50,96 km/carril) y un avance físico ejecutado del 82% (50,22 km/carril) para un atraso del 1%

ACTIVIDADES DE OBRA:

- En el periodo comprendido entre el 05 de septiembre al 11 de septiembre se intervinieron 3 CIV´s en la Av. Gaitán Cortés (Mantenimiento periódico) y 1 CIV en la Av. Caracas (Construcción de Box Culvert).

• Lunes: Av. Gaitán Cortés (Carrera 51) CIV´s 19002055 entre Diagonal 58 A Sur y Calle 59 A Sur (Mantenimiento Periódico). Av. Caracas CIV 5010067 entre calle 114 sur y Calle 130 sur (Construcción de Box Culvert).

• Martes: Av. Caracas (Carrera 51) CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

• Miércoles: Av. Gaitán Cortés (Carrera 51) CIV´s 19002055 entre Diagonal 58 A Sur y Calle 59 A Sur (Mantenimiento Periódico). Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

• Jueves: Av. Gaitán Cortés (Carrera 51) CIV´s 19002055-19002092 entre Carrera 51 Diagonal 58 A Sur y Calle 59 A Sur (Mantenimiento Periódico). Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

• Viernes: Av. Gaitán Cortés (Carrera 51) CIV´s19002055-19002092 entre Carrera 51 Diagonal 58 A Sur y Calle 59 A Sur (Mantenimiento Periódico). Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

• Sábado: Av. Gaitán Cortés CIV´s 19002055-19002092 entre Diagonal 58 A Sur y Calle 59 A Sur (Mantenimiento Periódico). Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

- En el periodo comprendido entre el 12 de septiembre al 18 de septiembre se intervinieron 3 CIV´s en la Av. Gaitán Cortés (Mantenimiento periódico) y 1 CIV en la Av. Caracas (Construcción de Box Culvert).

• Lunes: Av. Gaitán Cortés CIV´s 19002092 entre Calle 59 A Sur y Calle 68 Sur (Mantenimiento Periódico). Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

• Martes: Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

• Miércoles: Av. Gaitán Cortés CIV´s 19002092 entre Calle 59 A Sur y Calle 68 Sur (Mantenimiento Periódico) Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

• Jueves: Av. Gaitán Cortés CIV´s 19002092 entre Calle 59 A Sur y Calle 68 Sur (Mantenimiento Periódico). Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

• Viernes: Av. Gaitán Cortés CIV´s 19002092 entre Calle 59 A Sur y Calle 68 Sur (Mantenimiento Periódico). Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

• Sábado: Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

- En el periodo comprendido entre el 19 de septiembre al 25 de septiembre se intervinieron 3 CIV´s en la Av. Gaitán Cortés (Mantenimiento periódico) y 1 CIV en la Av. Caracas (Construcción de Box Culvert).

• Lunes: Av. Gaitán Cortés CIV´s 19002092 entre Calle 59 A Sur y Calle 68 Sur (Mantenimiento Periódico). Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

• Martes: Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

• Miércoles: Av. Gaitán Cortés CIV´s 19002092 entre Calle 59 A Sur y Calle 68 Sur (Mantenimiento Periódico). Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

- Jueves: Av. Caracas CIV 5010067 Entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).
- Viernes: Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).
- Sábado: Av. Caracas CIV 5010067 entre Calle 114 Sur y Calle 130 Sur (Construcción de Box Culvert).

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA	
Contratista	CONSORCIO CTUPT
Contrato No.	IDU-1714-2021
Valor Inicial	$ 41.670.996.759,00
Total Contrato	$ 51.870.996.759,00
Valor Pagado	$ 38.369.939.459,00
Plazo Inicial	810 días
Plazo Actualizado	810 días
Fecha de Iniciación	2021-12-03
Fecha de Terminación Actual	2024-03-02
No. Empleos generados	84

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ECOSANTAFE 027
Contrato No.	IDU-1728-2021
Valor Inicial	$ 5.513.948.216,00
Total Contrato	$ 5.513.948.216,00
Valor Pagado	$ 3.470.320.283,00
Plazo Inicial	810 días
Plazo Actualizado	810 días
Fecha de Iniciación	2021-12-03
Fecha de Terminación Actual	2024-03-02
No. Empleos generados	19

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida Jorge Gaitán Cortes (AK 33) entre Transversal 50 y Carrera 34 (Calle 38 A sur) Matatigres

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2023-12-19	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	2023-12-19	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	59.0
Fecha de finalización programada de obra	2023-12-19	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra	2023-12-19	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	56.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 37.124.529,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.0	0.05

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Avenida Caracas (AK 1) entre Autopista al Llano y Calle 133 Bis Sur (Pueblo Usme)

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2022-04-25	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0

Fecha de inicio real de obra	2022-04-25	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2022-06-30	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2022-06-30	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 146.547.798,90
		Ejecución Financiera Real $	$ 146.547.798,90

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av. Boyaca (AK 72) entre Autopista Sur y Calle 13

TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2022-10-14	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2022-10-14	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2022-12-26	**% Físico de obra programado acumulado**	50.0
Fecha de finalización real de obra	2022-12-26	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	50.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 328.520.972,81
		Ejecución Financiera Real $	$ 328.520.972,81

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.46	0.46

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

ATENCIONES PUNTUALES (Localidades de Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Los Mártires, Antonio Nariño, puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar)

TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2022-04-01	**% Financiero de obra programado acumulado**	99.26
Fecha de inicio real de obra	2022-04-01	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	99.26
Fecha de finalización programada de obra	2024-02-02	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 8.272.752.524,53

	Ejecución Financiera Real $	$ 8.272.752.524,53
MATERIALES		
TIPO DE PAVIMENTO		
USO DE MATERIAL		
MATERIAL		**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	12.42	12.42
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	