INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro
Número:	CO1.PCCNTR.5090635		de	2023		
Objeto: ADMINISTRAR RECURSOS Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.						
Contratista:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**21**	**de**	**junio**	**de**	**2023**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**28**	**de**	**junio**	**de**	**2023**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**28**	**de**	**junio**	**de**	**2023**
Duración total:	**18 meses**				
Fecha de terminación:	**20**	**de**	**diciembre**	**de**	**2024**

Prórrogas						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	**N.A.**	**N.A.**				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**N.A.**	**de**	**N.A.**	**de**	**N.A.**	

Adiciones		
Adicional No.		**Valor ($)**
1	**N.A.**	**N.A.**
Valor total:	**DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($294.145.282.376), incluido IVA.**	

Suspensiones						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	**N.A.**	**N.A.**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**N.A.**	**de**	**N.A.**	**de**	**N.A.**	
Modificaciones						
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**				
1	**N.A.**	**N.A.**				

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X___

***Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Valor anticipo inicial (5)	$ -
Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 294.145.282.376
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Reducciones (11)	$ -
Valor Total (12)	$ 294.145.282.376
Valor pagado (13)	$ 294.145.282.376
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ -
Valor total ejecutado (15)	$ 294.145.282.376
Valor por ejecutar (16)	$ -

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Pago 1	205109123	11/07/2023	$ 147.072.641.188	$ -	$ 147.072.641.188	50%
Pago 2	205110323	11/07/2023	$ 147.072.641.188	$ -	$ 147.072.641.188	50%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 294.145.282.376	$ -	$ 294.145.282.376	100%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Nota: El total de los recursos fue girado directamente al Patrimonio Autónomo definido por Findeter de acuerdo con la forma de pago pactada. Con corte al mes de agosto de 2023, Findeter no ha legalizado ningún pago.

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	N.A.
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	N.A.
% de Ejecución contrapartida a la fecha	N.A.

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI __X__ No_____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
1/07/23 al 31/07/23	$802.327.920		NO
1/08/23 al 30/08/23	$3.910.289.780		NO

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI**	**NO**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO	
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**2%**

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

*El porcentaje de avance físico se establece conforme al tiempo transcurrido y el plazo total

Realizando un recuento de los antecedentes del contrato, es preciso indicar que, el actual Plan Nacional de Infraestructura Educativa se estructuró desde el CONPES 3831 de 2015 y que a la fecha se mantiene vigente con la necesidad de atender con los recursos de la vigencia 2023, las necesidades apremiantes como lo son las sedes que aún no han recibido recursos y que hacen parte del banco de proyectos de la convocatoria 2021, las sedes que vienen siendo afectadas por emergencias ocasionadas como las fuertes lluvias que azotan al país, las intervenciones de las sedes educativas que se tenían previstas a atender desde las convocatorias de obra nueva del año 2015; sin embargo, a la fecha su ejecución no se ha resuelto, así como las diferentes necesidades de infraestructura y dotación que son reclamadas por los territorios a través de los derechos de petición y espacios de diálogo, intervenciones que van en línea con las apuestas del nuevo Plan de Infraestructura Educativa, que genera la necesidad de llevar a cabo los diseños de sedes educativas que requieren contar con nuevos espacios, para brindar ampliación de cobertura y en algunos casos la reposición de toda su infraestructura que se encuentra afectada.

Desde el Viceministerio de Preescolar, Básica y Media, se plantearon 4 líneas de intervención, necesarias para dar cumplimiento, al desarrollo e implementación oportuna y pertinente de los proyectos de infraestructura en el país que dan respuesta a diferentes necesidades que sido expresadas por las comunidades y sus líderes en espacios de diálogo con el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, la Ministra, los Viceministros y directivos del Ministerio de Educación, en donde se han concertado desde el MEN el aporte y acompañamiento en temas de infraestructura, que son necesarios para que, en coordinación con la gestión de las secretarias de educación certificadas del país, se garantice y mejore las condiciones para la adecuada prestación del servicio educativo.

Por lo anterior, el 28 de junio de 2023, se dio inicio al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635 de 2023 suscrito entre Findeter y MEN, cuyo objeto es “ADMINISTRAR RECURSOS Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL” y cuyo alcance es realizar la administración de recursos a través de un Patrimonio Autónomo y brindar la asistencia técnica a que haya lugar, para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa en las sedes focalizadas por el MEN, que hacen parte del anexo No.1 “Sedes focalizadas”, de acuerdo con las líneas de acción definidas, lo cual incluye toda la gestión precontractual, desde la elaboración de los estudios previos que soportan cada proceso de contratación, hasta la adjudicación, contratación de los proponentes para el desarrollo de los estudios, diseños, obras, así como las respectivas interventorías requeridas para el desarrollo del objeto del contrato y liquidación de estos.

A continuación, se describen las líneas de intervención y proyectos priorizados a la fecha:

1. **Obras de mejoramiento del banco de proyecto de la convocatoria MEN (Recursos disponibles $116.450.000.000).** Para esta línea se tienen priorizadas 391 sedes educativas para su atención, actualmente se avanza en la viabilización técnica y jurídica de los proyectos, simultáneamente se estructuran los estudios previos y grupos de los procesos de contratación, como también los términos de referencia para cada modalidad de intervención.

Cabe resaltar, que varias sedes se pueden despriorizar si no se cumplen con alguna de las viabilizaciones revisadas o si fueron atendidas con recursos propios por parte de la Gobernación, municipio y/o Entidad Territorial. A continuación, se describen las sedes educativas priorizadas a la fecha de corte del mes de septiembre**:**

Número Postulación	Departamento	Municipio	ETC	DANE	NOMBRE SEDE	SUMA TOTAL	Total Matricula
3335	Valle del Cauca	Buenaventura	Buenaventura	276109001029	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ.	$ 180.000.000	68
3498	Valle del Cauca	Buenaventura	Buenaventura	276109001053	SANTA FILOMENA.	$ 680.000.000	26
3436	Valle del Cauca	Buenaventura	Buenaventura	276109010444	SANTA LUCIA DE TIMBA.	$ 180.000.000	16
11754	Putumayo	Valle Guamuez	Putumayo	286568005873	E.R.M. LA YET	$ 180.000.000	71
11609	Putumayo	Valle Guamuez	Putumayo	286865003049	COSTA RICA	$ 180.000.000	24
11742	Putumayo	Valle Guamuez	Putumayo	286568004591	E.R.M. MOGAMBO	$ 180.000.000	5
11772	Putumayo	Valle Guamuez	Putumayo	286865004304	E.R.M. LAS PAVAS	$ 180.000.000	4
11587	Putumayo	Valle Guamuez	Putumayo	286865004274	E.R.M. ALTO GUISIA	$ 180.000.000	18
8710	Córdoba	Valencia	Córdoba	223855000490	COL. MARIA AUXILIADORA	$ 180.000.000	265
7911	Córdoba	Valencia	Córdoba	223855000228	EL PITAL	$ 680.000.000	8
2782	Córdoba	Valencia	Córdoba	323855000419	COL. MPAL CATALINO GULFO	$ 350.000.000	858
8457	Córdoba	Valencia	Córdoba	123855000347	I.E. JOSÉ MARÍA CARBONELL	$ 350.000.000	1119
4367	Córdoba	Valencia	Córdoba	123855000088	C.E. MANUELA BELTRAN - SEDE PRINCIPAL	$ 350.000.000	913
10182	Córdoba	Valencia	Córdoba	223855001607	C.E. ANTONIA SANTOS - PPAL	$ 180.000.000	274
13999	Córdoba	Valencia	Córdoba	223855000201	I.E. MATA DE MAIZ - SEDE PPAL	$ 680.000.000	260
10428	Córdoba	Valencia	Córdoba	223855000147	CRUCES	$ 180.000.000	131
14017	Córdoba	Valencia	Córdoba	223855001321	E.R.M. BRILLANTE STA CLARA	$ 680.000.000	157
10226	Córdoba	Valencia	Córdoba	223855001241	LOS ANGELES	$ 180.000.000	60
11114	Córdoba	Valencia	Córdoba	223855000350	TINAJONES	$ 180.000.000	72
5632	Córdoba	Valencia	Córdoba	223855000872	INCORA FARO	$ 180.000.000	54
10202	Córdoba	Valencia	Córdoba	223855000996	GUASIMO CENTRAL	$ 180.000.000	36
10216	Córdoba	Valencia	Córdoba	223855001011	GUADUAL PIEDRA	$ 180.000.000	32
5652	Córdoba	Valencia	Córdoba	223855800011	EL BONGO	$ 180.000.000	32
15774	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800301	PISHICHON	$ 180.000.000	80
15503	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800293	JUYAMANA	$ 180.000.000	55
232	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800077	ANTESHIRU	$ 680.000.000	128
13515	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800135	TEQUENDAMA	$ 680.000.000	97
12273	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800275	AMUSICHIWOU	$ 180.000.000	84
15740	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800300	PIAZAPA	$ 180.000.000	66
3463	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800134	SAN MARTIN	$ 180.000.000	50
254	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800088	KAYUSIRAMANA	$ 680.000.000	68
264	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800098	SHURRULEPU	$ 680.000.000	41
7524	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800123	MALEEN	$ 180.000.000	65
7523	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800119	KALERRUWO	$ 180.000.000	113
236	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800081	CASTILLETE	$ 680.000.000	53
247	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800084	ICHIPA	$ 680.000.000	52

12747	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800277	ATAPUT	$ 680.000.000	31
8848	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800297	MATIA	$ 180.000.000	59
12772	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800281	CHIPANA	$ 180.000.000	41
260	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800094	PUNTA ESPADA	$ 680.000.000	27
11280	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800104	ATACHONKO	$ 680.000.000	44
15954	La Guajira	Uribia	Uribia	244847800620	AIPAIMANA	$ 180.000.000	191
11941	Meta	Uribe	Meta	250370000138	SEDE EL PARAISO	$ 180.000.000	51
7633	Cauca	Timbiquí	Cauca	119809001293	BELLAVISTA	$ 350.000.000	69
7496	Cauca	Timbiquí	Cauca	219809000071	ANGOSTURA	$ 180.000.000	32
7552	Cauca	Timbiquí	Cauca	219809001077	COROZAL	$ 180.000.000	42
7547	Cauca	Timbiquí	Cauca	219809000607	CHACON	$ 180.000.000	29
7582	Cauca	Timbiquí	Cauca	419809001190	E.R.M. LA SIERPE	$ 180.000.000	66
7225	Cauca	Timbiquí	Cauca	219809000763	SAN MIGUEL DEL RIO	$ 180.000.000	20
7545	Cauca	Timbiquí	Cauca	219809000135	BOCA DE PATIA (sede principal)	$ 180.000.000	81
7586	Cauca	Timbiquí	Cauca	219809000861	CHETE	$ 180.000.000	63
7559	Cauca	Timbiquí	Cauca	219809000411	CABECITAL (sede principal)	$ 180.000.000	42
7480	Cauca	Timbiquí	Cauca	219809001395	SANTA ROSA (sede principal)	$ 180.000.000	238
10178	Córdoba	Tierralta	Córdoba	123807000581	I.E. LA INMACULADA	$ 350.000.000	1314
12415	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807000330	I.E. LOS MORALES	$ 180.000.000	709
49	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807004092	C.E. NVA UNION	$ 180.000.000	505
10385	Córdoba	Tierralta	Córdoba	323807001608	I.E. JUNIN	$ 350.000.000	1195
9227	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807004521	C.E. CAMPAMENTO	$ 680.000.000	808
4050	Córdoba	Tierralta	Córdoba	123807000033	I.E. EL PARAÍSO	$ 350.000.000	814
10297	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807004343	I.E. CAMPOBELLO	$ 680.000.000	533
10814	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807000895	I.E. 1 DE MAYO	$ 680.000.000	335
15295	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807000208	I.E. LOS VOLCANES	$ 180.000.000	349
9880	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807000631	C.E.R. SANTA FE RALITO	$ 680.000.000	218
5192	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807003487	ESC NVA LA PAZ	$ 180.000.000	262
10099	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807000089	CENT EDUC PUEBLO NVO	$ 680.000.000	192
1858	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807000526	ESC NVA SANTA ANA	$ 680.000.000	116
10399	Córdoba	Tierralta	Córdoba	123807000912	C.E. SAN JOSÉ	$ 350.000.000	135
53	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807003312	C.E. LA OSSA	$ 180.000.000	51
11528	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807002901	ESC NVA CAÑA FINA	$ 180.000.000	33
51	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807003266	ANTONIO NARIÑO	$ 680.000.000	27
11534	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807002758	C.E. TUIS TUIS ARRIBA	$ 180.000.000	24
50	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807002821	ESC NVA ANTONIO STO	$ 180.000.000	22
13446	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807005153	C.E. KOREDO	$ 180.000.000	205
14730	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807002162	C.E. LA ESMERALDA	$ 680.000.000	331
6417	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807001875	I.E. INMACULADA CARRIZOLA	$ 680.000.000	236
11927	Córdoba	Tierralta	Córdoba	223807001034	ESC NVA SAN	$ 680.000.000	73

					RAFAEL		
6589	Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	254810002206	SEDE LA VALERA	$ 180.000.000	28
6591	Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	254810000696	C.E.R. LA SERPENTINA	$ 180.000.000	360
6605	Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	254810000670	SEDE PUERTO BARCO	$ 180.000.000	243
6689	Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	254810000386	C.E.R. BERTRANIA - SEDE PRINCIPAL	$ 180.000.000	402
6687	Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	254810001013	C.E.R. KILOMETRO 15 - PRINCIPAL	$ 180.000.000	223
6692	Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	254810000351	SEDE CAMPO GILES	$ 180.000.000	246
6685	Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	254810001251	SEDE LLANO GRANDE	$ 180.000.000	180
6688	Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	254810000301	SEDE LA CUATRO	$ 180.000.000	71
6600	Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	254810002249	SEDE MI PEQUEÑO MUNDO	$ 180.000.000	10
11988	Norte de Santander	Teorama	Norte de Santander	254800000736	SEDE LOS MESONES	$ 180.000.000	132
5493	Norte de Santander	Teorama	Norte de Santander	254800000108	CENT EDUC RUR EL FARACHE	$ 680.000.000	26
12025	Norte de Santander	Teorama	Norte de Santander	254800000167	SEDE PULPITOS	$ 180.000.000	9
11979	Norte de Santander	Teorama	Norte de Santander	254800001112	SEDE JABONERA	$ 680.000.000	8
4846	Norte de Santander	Teorama	Norte de Santander	254800000582	SEDE EL ASERRIO	$ 180.000.000	510
11993	Norte de Santander	Teorama	Norte de Santander	254800000752	SEDE MARGARITAS	$ 180.000.000	5
10823	Arauca	Tame	Arauca	281794005019	LOS ALMENDROS	$ 180.000.000	16
4307	Arauca	Tame	Arauca	281794000564	AGUSTIN NIETO CABALLERO	$ 680.000.000	534
1084	Arauca	Tame	Arauca	281794004225	LA UNIÓN	$ 180.000.000	141
1076	Arauca	Tame	Arauca	281794002532	BAJO CUSAY	$ 180.000.000	86
1077	Arauca	Tame	Arauca	281794002711	NÁPOLES 1	$ 180.000.000	58
1080	Arauca	Tame	Arauca	281794003113	ALTO CAUCA	$ 180.000.000	69
6603	Arauca	Tame	Arauca	281794005207	LA AURORA	$ 180.000.000	43
7889	Arauca	Tame	Arauca	281794000408	INDÍGENA CRISTOBAL COLON	$ 180.000.000	78
8026	Arauca	Tame	Arauca	281794004659	INDÍGENA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	$ 180.000.000	38
6596	Arauca	Tame	Arauca	281794003440	CAÑO LIMÓN	$ 680.000.000	23
1229	Arauca	Tame	Arauca	281794005299	AIRES DE CAMPO ALEGRE	$ 180.000.000	25
8054	Arauca	Tame	Arauca	281794001994	INDÍGENA SANTA TERESITA	$ 180.000.000	39
1102	Arauca	Tame	Arauca	481794003139	EL PORVENIR	$ 180.000.000	13
12788	Arauca	Tame	Arauca	281794000602	ANTONIO RICAURTE	$ 180.000.000	404
12808	Arauca	Tame	Arauca	281794004390	SANTA LUCIA - LA ARENOSA	$ 180.000.000	36
8159	Arauca	Tame	Arauca	281794004462	PALESTINA	$ 680.000.000	41
8037	Arauca	Tame	Arauca	281794005051	INDÍGENA IGUANITOS	$ 180.000.000	34
11733	Arauca	Tame	Arauca	281794004241	LOS TURPIALES	$ 180.000.000	22
10782	Arauca	Tame	Arauca	281794002290	EL PARAISO	$ 180.000.000	24
7900	Arauca	Tame	Arauca	281794003067	INDÍGENA EL PORVENIR	$ 680.000.000	66
10109	Cauca	Suárez	Cauca	219780000319	NINA MARIA	$ 180.000.000	158

8127	Cauca	Suárez	Cauca	219780001358	PORTUGAL	$ 180.000.000	63
8155	Cauca	Suárez	Cauca	219780000122	CANUTICO	$ 180.000.000	28
11702	Cauca	Suárez	Cauca	219780001510	VISTA HERMOSA	$ 180.000.000	18
10096	Cauca	Suárez	Cauca	219780000688	SAN VICENTE	$ 180.000.000	43
6737	Cauca	Suárez	Cauca	219780001447	LA CABANA	$ 180.000.000	15
14507	Cauca	Suárez	Cauca	219780001463	SENDERITO	$ 180.000.000	12
6302	Antioquia	Segovia	Antioquia	205736800056	C.E.R. MONTEFRIO ALTO	$ 180.000.000	6
6404	Antioquia	Segovia	Antioquia	205736000513	E.R.I. MATA	$ 180.000.000	5
3796	Antioquia	Segovia	Antioquia	205736800021	C.E.R HELECHALES DOS	$ 180.000.000	11
3748	Antioquia	Segovia	Antioquia	205736000629	C.E.R CUTURU MEDIO	$ 180.000.000	24
9898	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720000352	SEDE PABLO VI	$ 180.000.000	105
7243	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720001511	SEDE EL ORIENTE	$ 180.000.000	73
9580	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720000034	C.E.R. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	$ 180.000.000	92
6918	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720001197	C.E.R. EL RECREO	$ 180.000.000	48
9568	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720000212	SEDE LA PITA	$ 180.000.000	61
7031	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720001308	SEDE ANGELES	$ 180.000.000	28
9908	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720001651	SEDE EL ECUADOR	$ 180.000.000	39
9745	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720002088	SEDE EL RIECITO	$ 180.000.000	30
9914	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720002045	SEDE EL PORVENIR	$ 180.000.000	20
9583	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720000638	SEDE BELLAVISTA	$ 180.000.000	10
9740	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720000697	SEDE EL REPOSO	$ 180.000.000	14
9582	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720000786	SEDE GUADALUPE	$ 180.000.000	8
5637	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720001171	SEDE LA PANDA	$ 680.000.000	7
9919	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720001880	SEDE LA TREINTA	$ 180.000.000	13
5738	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720000441	SEDE TAGUAL BAJO	$ 180.000.000	11
9578	Norte de Santander	Sardinata	Norte de Santander	254720001090	SEDE VIRGEN DEL CONSUELO	$ 180.000.000	6
3755	Arauca	Saravena	Arauca	281736002581	AGROPECUARIO JOSÉ DEL LIZARAZO	$ 680.000.000	366
6965	Arauca	Saravena	Arauca	281794001692	CENTRO INDÍGENA SAN EMILIO	$ 680.000.000	34
11364	Arauca	Saravena	Arauca	281736001348	EPIFANIO MEJIA	$ 180.000.000	39
11195	Arauca	Saravena	Arauca	281736002654	EL JARDÍN	$ 180.000.000	27
15067	Nariño	Santa Bárbara	Nariño	252696000203	SEDE 5 CHANZARA LAS PEÑAS	$ 180.000.000	41
15575	Nariño	Santa Bárbara	Nariño	252696000912	SEDE 11 LAS VARAS	$ 180.000.000	18
14196	Nariño	Santa Bárbara	Nariño	252696001323	SEDE 3 LA PEÑITA	$ 180.000.000	9
16045	Nariño	Santa Bárbara	Nariño	252696000661	SEDE 7 SANTA ROSA	$ 180.000.000	9
16102	Nariño	Santa Bárbara	Nariño	252696000939	SEDE 9 DESPLAYADO	$ 180.000.000	
14287	Nariño	Santa Bárbara	Nariño	252696001129	SEDE 4 SAN ANDRES	$ 180.000.000	3
13482	Caquetá	San Vicente del	Caquetá	218753002834	LA AURORA	$ 680.000.000	15

		Caguán					
5396	Antioquia	San Pedro de Urabá	Antioquia	205665001033	C.E.R. SANTA ROSA	$ 680.000.000	43
5413	Antioquia	San Pedro de Urabá	Antioquia	205665000975	C.E.R. EL PELAYITO	$ 680.000.000	24
5416	Antioquia	San Pedro de Urabá	Antioquia	105665000024	COLEGIO CAMILO TORRES	$ 350.000.000	1377
7246	Putumayo	San Miguel	Putumayo	286865003120	E.R.M. EL ESPINAL	$ 180.000.000	24
15847	Putumayo	San Miguel	Putumayo	286757003938	E.R.M. SAN LORENZO	$ 180.000.000	7
15866	Putumayo	San Miguel	Putumayo	286757000289	E.R.M. LA CABAÑA	$ 180.000.000	13
7589	Putumayo	San Miguel	Putumayo	286865002816	E.R.M. SANTA MARTHA	$ 180.000.000	15
1415	Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	295001000098	PUERTO NARE	$ 180.000.000	117
2815	Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	295001003861	I.E. TOMACHIPAN	$ 1.180.000.000	41
1406	Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	295001004174	I.E. CERRO AZUL - SEDE PRINCIPAL	$ 180.000.000	67
1418	Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	295001001281	I.E. EL RETIRO - SEDE PRINCIPAL	$ 180.000.000	207
2812	Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	295001002741	I.E. CHARRAS - SEDE PRINCIPAL	$ 1.180.000.000	167
1421	Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	295001004671	PUERTO FLORES	$ 180.000.000	22
1410	Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	295001002597	CAÑO DANTA	$ 180.000.000	10
1424	Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	295001002449	I.E. TRIUNFO II - SEDE PRINCIPAL	$ 180.000.000	15
1100	Norte de Santander	San Calixto	Norte de Santander	154670000025	COL CAYETANO FRANCO PINZON	$ 350.000.000	504
1024	Norte de Santander	San Calixto	Norte de Santander	254670000895	SEDE QUEBRADA AZUL	$ 180.000.000	24
1086	Norte de Santander	San Calixto	Norte de Santander	254670000941	SEDE SAN JOSE DEL VAJIAL	$ 180.000.000	13
1108	Norte de Santander	San Calixto	Norte de Santander	254670001298	SEDE EL CARACOL	$ 680.000.000	20
7427	Chocó	Riosucio	Chocó	227615001664	SEDE LAS AMERICAS	$ 350.000.000	299
2490	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616000591	PALONEGRO CAMILO TORRES	$ 180.000.000	48
2471	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616000558	LAS MIRLAS	$ 180.000.000	31
2532	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616001643	LOS ANGELES	$ 180.000.000	29
2467	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616000388	EL CEDRAL	$ 180.000.000	28
2492	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616000841	LOS CRISTALES	$ 180.000.000	25
2489	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616000566	LAS MERCEDES	$ 180.000.000	22
2561	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616001406	RIO VERDE	$ 180.000.000	21
2496	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616001261	LOS GUAYABOS	$ 180.000.000	25
2494	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616001040	CAMPO HERMOSO	$ 180.000.000	15
2498	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616001635	LA PALMA	$ 180.000.000	6
2493	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616000914	EL DIAMANTE	$ 180.000.000	17
2813	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616000892	I.E. JESUS ANTONIO AMEZQUITA -PPAL	$ 180.000.000	243
870	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616000094	I.E. JOSE MARÍA CORDOBA - PPAL	$ 180.000.000	171
2560	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616000141	I.E.T. AGROPECUARIA SAN RAFAEL PPAL	$ 180.000.000	479
4121	Tolima	Rioblanco	Tolima	173616000022	I.E.T. FRANCISCO JULIAN OLAYA - SEDE PRINCIPAL	$ 350.000.000	281
2870	Tolima	Rioblanco	Tolima	273616001759	BRISAS DEL PALMAR	$ 180.000.000	11
10094	Risaralda	Quinchía	Risaralda	266594000552	SEDE BATERO	$ 180.000.000	54
4873	Risaralda	Quinchía	Risaralda	266594000498	SEDE EL CALLAO	$ 680.000.000	30

10727	Risaralda	Quinchía	Risaralda	266594000676	SEDE VILLA NUEVA	$ 680.000.000	10
3697	Chocó	Quibdó	Quibdó	227001001706	SEDE DE GUADALUPE	$ 180.000.000	12
3921	Chocó	Quibdó	Quibdó	227001003547	I.E. TÉCNICA AGROPECUARIO DE TAGACHI	$ 180.000.000	120
9878	Chocó	Quibdó	Quibdó	227001000998	SEDE DE MOTOLDO	$ 180.000.000	59
9844	Chocó	Quibdó	Quibdó	227001018145	SEDE DE MUNGARADO	$ 180.000.000	54
12456	Chocó	Quibdó	Quibdó	227001018137	C.E. INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE CAIMANERO JAMPAPA	$ 180.000.000	53
9763	Chocó	Quibdó	Quibdó	227001004233	SEDE DE CHUSCALITO	$ 180.000.000	71
12451	Chocó	Quibdó	Quibdó	227001018340	SEDE GUADUALITO	$ 180.000.000	31
9881	Chocó	Quibdó	Quibdó	227001018331	SEDE PLAYA BONITA	$ 180.000.000	33
9863	Chocó	Quibdó	Quibdó	227001800072	SEDE EL NOVENTA	$ 180.000.000	18
9854	Chocó	Quibdó	Quibdó	227001018374	SEDE PLAYA INDIA	$ 180.000.000	18
9835	Chocó	Quibdó	Quibdó	227001018226	SEDE DE CARRIZAL	$ 180.000.000	13
4025	Chocó	Quibdó	Quibdó	227001018251	SEDE PUERTO JUAN	$ 180.000.000	8
3927	Chocó	Quibdó	Quibdó	227001000408	SEDE DE LA COMUNIDAD	$ 180.000.000	11
14399	Putumayo	Puerto Caicedo	Putumayo	286568002165	PREESC PTO CAICEDO	$ 350.000.000	122
14376	Putumayo	Puerto Caicedo	Putumayo	286568000146	ESC URB MIX PTO CAICEDO	$ 350.000.000	431
13464	Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	286568003285	SEDE VILLA MARQUEZA	$ 180.000.000	44
13440	Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	286568004087	SAMARIA	$ 180.000.000	18
13436	Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	286568004788	ESC RUR MIX LA MANUELA	$ 180.000.000	40
6974	Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	286568005130	ESC RUR MIX PUERTO UNION	$ 180.000.000	44
13448	Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	286568000286	SAN GERARDO	$ 180.000.000	36
11983	Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	286568004419	E.R.M. LA ESMERALDA PTYO UNO	$ 180.000.000	29
7005	Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	286568003234	E.R.M. EL RECUERDO PEÑAZORA	$ 180.000.000	12
7197	Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	286568003099	C.E.R. TETEYE - SEDE PRINCIPAL	$ 180.000.000	92
14457	Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	286568003871	ESC RUR MIX ALTO PIÑUÑA BLANCO	$ 180.000.000	34
7051	Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	286568002670	E.R.M. LA DANTA	$ 680.000.000	22
823	Risaralda	Pueblo Rico	Risaralda	266572000940	SE SIKUEDO	$ 680.000.000	71
1036	Risaralda	Pueblo Rico	Risaralda	266572001440	SE IUMADE	$ 180.000.000	74
9421	Cauca	Piendamó	Cauca	119548000014	OASIS (sede principal)	$ 350.000.000	728
9293	Cauca	Piendamó	Cauca	219548000060	CAÑA DULCE (sede principal)	$ 180.000.000	195
8956	Cauca	Piendamó	Cauca	219548000183	MATAREDONDA (sede principal)	$ 180.000.000	175
9383	Cauca	Piendamó	Cauca	219548000191	CORRALES (sede principal)	$ 180.000.000	67
8999	Cauca	Piendamó	Cauca	219548000639	LOS PINOS	$ 180.000.000	51

10992	Antioquia	Nechí	Antioquia	205495000151	I.E.R. LA CONCHA	$ 180.000.000	551
13203	Antioquia	Nechí	Antioquia	205495000550	E.R.I. PUERTO ASTILLA	$ 680.000.000	74
13233	Antioquia	Nechí	Antioquia	205495000525	E.R.I. LA POMPOSA	$ 680.000.000	49
10912	Antioquia	Nechí	Antioquia	205495000975	C.E.R. ALTO SAN PEDRO	$ 680.000.000	17
13264	Antioquia	Nechí	Antioquia	205495000665	C.E.R. LAS VICTORIAS	$ 680.000.000	59
13294	Antioquia	Nechí	Antioquia	205495000878	C.E.R. PLAN BONITO	$ 680.000.000	49
13311	Antioquia	Nechí	Antioquia	205495001106	C.E.R. RAFAEL NUÑEZ	$ 680.000.000	39
10926	Antioquia	Nechí	Antioquia	405495000010	C.E.R. SANTA ELENA	$ 180.000.000	15
11511	Nariño	Mosquera	Nariño	252473001062	I.E. AGROPECUARIA COCAL DE LOS PAYANES	$ 680.000.000	86
10464	Cauca	Morales	Cauca	119473000081	FRANCISCO ANTONIO RADA (sede principal)	$ 350.000.000	968
13271	Cauca	Morales	Cauca	119473000064	INTEGRADA	$ 350.000.000	404
9591	Cauca	Morales	Cauca	219473000646	LA FLORESTA	$ 180.000.000	89
788	Cauca	Morales	Cauca	219473000654	EL ROSAL	$ 180.000.000	58
12861	Cauca	Morales	Cauca	219473000832	EL CRUCERO DE PAN DE AZUCAR	$ 180.000.000	59
10472	Cauca	Morales	Cauca	219473000077	PAN DE AZUCAR	$ 180.000.000	59
12967	Cauca	Morales	Cauca	219473000433	EL DIVISO	$ 180.000.000	18
12859	Cauca	Morales	Cauca	219473000484	EL MACO	$ 180.000.000	15
13732	La Guajira	Maicao	Maicao	244430004057	SEDE ULAIN	$ 180.000.000	96
13786	La Guajira	Maicao	Maicao	244430004413	SEDE YARALIWO>U	$ 180.000.000	95
10588	La Guajira	Maicao	Maicao	244430003964	SEDE MACHETSUMANA	$ 180.000.000	67
13868	La Guajira	Maicao	Maicao	244430004693	SEDE WARRALARAIN	$ 180.000.000	67
13716	La Guajira	Maicao	Maicao	244430004049	SEDE MONTAÑITA	$ 180.000.000	51
13763	La Guajira	Maicao	Maicao	244430004219	SEDE TOOLOMANA	$ 180.000.000	76
13710	La Guajira	Maicao	Maicao	244430004031	SEDE RUANAMANA	$ 180.000.000	24
10598	La Guajira	Maicao	Maicao	244430003956	SEDE WARUTTAMANA	$ 680.000.000	30
11918	La Guajira	Maicao	Maicao	244430003808	SEDE KALINCHON	$ 180.000.000	67
10587	La Guajira	Maicao	Maicao	244430003921	SEDE KULIINATCHI	$ 680.000.000	48
13743	La Guajira	Maicao	Maicao	244430004065	SEDE YOUYOUPANA	$ 180.000.000	18
13775	La Guajira	Maicao	Maicao	244430004227	SEDE URUWAMANA	$ 180.000.000	19
13877	La Guajira	Maicao	Maicao	244430004707	SEDE JEPIRRALUT	$ 180.000.000	20
10608	La Guajira	Maicao	Maicao	244430003816	SEDE EMlïlJšLEE	$ 180.000.000	23
13701	La Guajira	Maicao	Maicao	244430004022	SEDE PARAGUANA	$ 180.000.000	19
10601	La Guajira	Maicao	Maicao	244430003158	SEDE USHURU	$ 680.000.000	21
10533	La Guajira	Maicao	Maicao	244430003530	SEDE JEPEIN	$ 680.000.000	91
10532	La Guajira	Maicao	Maicao	244430800066	SEDE EKIMA>ANA	$ 680.000.000	136
10543	La Guajira	Maicao	Maicao	244430004294	SEDE ICHIIMA>ANA	$ 680.000.000	45
10581	La Guajira	Maicao	Maicao	244430003930	SEDE KASPOLINMANA	$ 670.000.000	52
10582	La Guajira	Maicao	Maicao	244430003727	SEDE KOUSHALAIN	$ 180.000.000	33
4015	Cauca	López	Cauca	219418001021	BETANIA	$ 180.000.000	115

3908	Cauca	López	Cauca	219418000149	SAN JOSE DEL CHIGUERO	$ 180.000.000	61
3652	Cauca	López	Cauca	219418000122	EL COCO	$ 180.000.000	46
3899	Cauca	López	Cauca	219418000076	GUAYABAL	$ 180.000.000	37
4054	Cauca	López	Cauca	219418000459	LAS CRUCES	$ 180.000.000	38
4063	Cauca	López	Cauca	219418001634	LAS PALMAS	$ 180.000.000	21
4039	Cauca	López	Cauca	219418000424	EL TRUENO	$ 180.000.000	21
3671	Cauca	López	Cauca	219418000131	GUACARI	$ 180.000.000	19
3918	Cauca	López	Cauca	219418000840	CORRENTON	$ 180.000.000	22
3902	Cauca	López	Cauca	219418001609	NOANAMITO (sede principal)	$ 180.000.000	228
4082	Cauca	López	Cauca	219418000378	SAGRADA FAMILIA (SEDE PRINCIPAL)	$ 180.000.000	87
3922	Cauca	López	Cauca	219418000238	SAN ANTONIO DE GURUMENDI	$ 680.000.000	62
3930	Cauca	López	Cauca	219418000157	YULLAL JOLI	$ 180.000.000	43
4032	Cauca	López	Cauca	219418001200	EL CACAO	$ 180.000.000	54
3920	Cauca	López	Cauca	219418000831	PLAYA MENUDA JOLI	$ 180.000.000	64
3951	Cauca	López	Cauca	219418000301	SANTA CRUZ ALTO SIGUI	$ 180.000.000	42
15510	Nariño	La Tola	Nariño	252250000765	C.E. NERETE	$ 180.000.000	48
15576	Nariño	La Tola	Nariño	252390000099	C.E. EL SECADERO	$ 180.000.000	8
15485	Nariño	La Tola	Nariño	252250000391	C.E. POIJA	$ 180.000.000	6
15234	Nariño	La Tola	Nariño	252250000200	C.E. GUILLERMO ZARAMA VILLOTAS	$ 180.000.000	3
15533	Nariño	La Tola	Nariño	252250001001	C.E. LAS TORRES	$ 180.000.000	
15619	Nariño	La Tola	Nariño	252250000480	C.E. EL PUEBLITO	$ 180.000.000	5
6566	Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	220400000131	SEDE MARTÍN EMILIO HERNANDEZ	$ 680.000.000	47
6587	Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	220400008604	SEDE ARGENTINA NORTE	$ 680.000.000	83
6608	Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	220400000522	SEDE EL ZUMBADOR ALTO	$ 680.000.000	39
6571	Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	220400008523	SEDE LA CONQUISTA	$ 680.000.000	40
6620	Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	220400000786	SEDE LA LIBERTAD	$ 180.000.000	44
6622	Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	220400000051	SEDE LA TRINIDAD	$ 180.000.000	15
6497	Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	220400008736	SEDE COSTA RICA	$ 180.000.000	13
6481	Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	220400008311	SEDE ARACORAIMA	$ 180.000.000	20
10026	Casanare	Hato Corozal	Casanare	485125001576	GIRASOLES	$ 680.000.000	7
12429	Casanare	Hato Corozal	Casanare	285125000490	EL SUNI	$ 180.000.000	18
12522	Casanare	Hato Corozal	Casanare	285125001208	LAS TAPIAS	$ 180.000.000	10
12418	Casanare	Hato Corozal	Casanare	285125000040	SAN LUIS BELTRAN	$ 180.000.000	11
3102	Norte de Santander	Hacarí	Norte de Santander	254344000371	SEDE EL CERRO	$ 680.000.000	14
6877	Norte de Santander	Hacarí	Norte de Santander	254344000290	C.E.R. SAN SEBASTIAN	$ 680.000.000	121
2935	Norte de Santander	Hacarí	Norte de Santander	254344001083	SEDE LA ESTACION	$ 180.000.000	37
2976	Norte de Santander	Hacarí	Norte de Santander	254344000141	SEDE EL VALLE	$ 680.000.000	17

6329	Norte de Santander	Hacarí	Norte de Santander	254344000877	SEDE EL LÍBANO	$ 180.000.000	17
7189	Arauca	Fortul	Arauca	281794004110	POLICARPA SALAVARRIETA	$ 180.000.000	74
6858	Arauca	Fortul	Arauca	281794004331	EL EDEN	$ 180.000.000	21
8490	Arauca	Fortul	Arauca	181736002161	CONCENTRACION ALEJANDRO HUMBOLDT	$ 350.000.000	365
5197	Norte de Santander	El Tarra	Norte de Santander	254810000106	SEDE ORU BAJO	$ 180.000.000	448
13587	Norte de Santander	El Tarra	Norte de Santander	254670000763	SEDE LAS TORRES	$ 180.000.000	46
13586	Norte de Santander	El Tarra	Norte de Santander	254250800047	SEDE LA ESPERANZA	$ 180.000.000	12
13567	Norte de Santander	El Tarra	Norte de Santander	254250000245	SEDE KM 92 VISTA HERMOSA	$ 680.000.000	77
5758	Norte de Santander	El Tarra	Norte de Santander	254250800055	SEDE BRISAS DEL TARRA	$ 680.000.000	10
5506	Norte de Santander	El Tarra	Norte de Santander	254670000992	SEDE LOS BALSOS	$ 180.000.000	15
5783	Norte de Santander	El Tarra	Norte de Santander	254250000130	SEDE SAN LUIS DEL ESPEJO	$ 680.000.000	16
8927	Guaviare	El Retorno	Guaviare	295025000196	CERRO COCUY	$ 180.000.000	16
9020	Guaviare	El Retorno	Guaviare	295105001428	E.R.M. ALTO JORDAN	$ 180.000.000	9
9022	Guaviare	El Retorno	Guaviare	295025000056	CAÑO RAYA BAJA	$ 180.000.000	5
8998	Guaviare	El Retorno	Guaviare	295105001622	TERMALES	$ 180.000.000	4
2955	Norte de Santander	El Carmen	Norte de Santander	254245000105	SEDE LIMONAL	$ 180.000.000	8
3176	Norte de Santander	El Carmen	Norte de Santander	254245001080	SEDE LA ESPERANZA	$ 180.000.000	11
3044	Norte de Santander	El Carmen	Norte de Santander	254245000598	SEDE TABACAL	$ 680.000.000	9
3184	Norte de Santander	El Carmen	Norte de Santander	254245001209	SEDE LA AGUADA	$ 180.000.000	6
3188	Norte de Santander	El Carmen	Norte de Santander	254245000571	SEDE ASTILLEROS	$ 180.000.000	12
2682	La Guajira	Dibulla	La Guajira	244090000124	I.E.R. MIGUEL PINEDO BARROS	$ 680.000.000	630
2693	La Guajira	Dibulla	La Guajira	244001002879	I.E.R. ADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES	$ 680.000.000	685
2678	La Guajira	Dibulla	La Guajira	244001000515	ESCUELA RURAL SIETE DE JUNIO	$ 680.000.000	474
2663	La Guajira	Dibulla	La Guajira	244090003069	ESCUELA RURAL ESCUELA NUEVA	$ 680.000.000	423
2690	La Guajira	Dibulla	La Guajira	244001001678	C.E.R. BUENOS AIRES DE CAMPANA	$ 180.000.000	240
2694	La Guajira	Dibulla	La Guajira	244001000914	C.E.R DE RIO ANCHO	$ 680.000.000	230
12898	Cesar	Curumaní	Cesar	220228017051	SEDE SAN RAFAEL	$ 180.000.000	13
12908	Cesar	Curumaní	Cesar	220228001325	SEDE LA CONQUISTA No.2	$ 180.000.000	15
13064	Cesar	Curumaní	Cesar	220228000159	SEDE GUAIMARAL	$ 180.000.000	24
13056	Cesar	Curumaní	Cesar	220228017108	SEDE NUEVA IDEA No.2	$ 180.000.000	13
12937	Cesar	Curumaní	Cesar	220228017426	SEDE PARAÍSO POR VENIR	$ 180.000.000	26
13050	Cesar	Curumaní	Cesar	220228017159	SEDE LA CAROLINA	$ 180.000.000	17
12927	Cesar	Curumaní	Cesar	220228000019	SEDE CAMPO ALEGRE	$ 180.000.000	16
805	Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	254206001030	C.E.R. HONDURAS MOTILONIA	$ 180.000.000	361
5356	Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	254206000815	SEDE CARTAGENA	$ 680.000.000	128

2510	Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	154206000641	SEDE No.2 JOSÉ MARIA ESTEVEZ COTE	$ 350.000.000	42
13392	Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	254206001161	SEDE SANTAFE DE HONDURAS	$ 180.000.000	40
5338	Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	254206000351	SEDE GRAMALES	$ 680.000.000	45
1465	Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	254206000220	SEDE BRISAS SANTANDEREANAS	$ 680.000.000	46
1463	Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	254206000149	C.E.R. EL GUAMAL	$ 180.000.000	171
11247	Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	254206001366	SEDE AGUAS LIMPIAS	$ 180.000.000	12
864	Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	154206000021	NORMAL SUPERIOR	$ 350.000.000	609
15452	Cesar	Chiriguaná	Cesar	220178000993	SEDE LOS CERRAJONES	$ 180.000.000	38
14385	Cesar	Chiriguaná	Cesar	220178001191	SEDE ANIME	$ 180.000.000	25
14366	Cesar	Chiriguaná	Cesar	220178000080	SEDE AGUA FRIA	$ 180.000.000	50
14724	Cesar	Chiriguaná	Cesar	220178000152	SEDE ARENAS BLANCAS	$ 180.000.000	58
14470	Cesar	Chiriguaná	Cesar	220178001230	SEDE EL HATILLO	$ 180.000.000	48
1287	Tolima	Chaparral	Tolima	273168001793	EL JORDAN	$ 180.000.000	61
2012	Tolima	Chaparral	Tolima	273168002064	LA GLORIETA	$ 180.000.000	27
14509	Tolima	Chaparral	Tolima	273168000517	POTRERITO DE LUGO	$ 180.000.000	12
1816	Tolima	Chaparral	Tolima	273168001785	ARGENTINA LINDAY	$ 180.000.000	18
15153	Tolima	Chaparral	Tolima	273168001645	ESPIRITU SANTO BALCONES	$ 180.000.000	16
15273	Tolima	Chaparral	Tolima	273168002471	EL DAVIS	$ 180.000.000	11
15303	Tolima	Chaparral	Tolima	273168000690	EL CAIRO	$ 180.000.000	8
15391	Tolima	Chaparral	Tolima	273168000843	TAMARCO	$ 180.000.000	5
2330	Tolima	Chaparral	Tolima	273168000762	SANTA RITA	$ 180.000.000	8
5266	Tolima	Chaparral	Tolima	273168003729	EL VISO	$ 180.000.000	13
14577	Tolima	Chaparral	Tolima	273168002552	ASTILLEROS	$ 180.000.000	12
15418	Tolima	Chaparral	Tolima	273168003656	JOSÉ ALFONSO SUAREZ	$ 180.000.000	9
14889	Tolima	Chaparral	Tolima	273168002218	BRAZUELOS DELICIAS	$ 180.000.000	9
15073	Tolima	Chaparral	Tolima	273168003320	LA GRANJA AMBEIMA	$ 680.000.000	11
14833	Tolima	Chaparral	Tolima	273168000835	HATO VIEJO	$ 180.000.000	8
15341	Tolima	Chaparral	Tolima	273168002927	LA CIMA	$ 180.000.000	5
11864	Guaviare	Calamar	Guaviare	295105001673	CAÑO SENDA	$ 180.000.000	20
11871	Guaviare	Calamar	Guaviare	295105000847	DIAMANTE UNO	$ 180.000.000	12
13669	Cauca	Buenos Aires	Cauca	219110000199	EL SILENCIO	$ 180.000.000	53
12280	Cauca	Buenos Aires	Cauca	219110001691	NUEVA VISION DE HONDURAS (sede principal)	$ 180.000.000	328
13696	Cauca	Buenos Aires	Cauca	419110000970	TIMBA (sede principal)	$ 180.000.000	347
13291	Cauca	Buenos Aires	Cauca	219110000229	LA ESPERANZA	$ 180.000.000	311
12375	Cauca	Buenos Aires	Cauca	219110001012	MUNCHIQUE (sede principal)	$ 180.000.000	181
12349	Cauca	Buenos Aires	Cauca	219110000024	LA BALSA	$ 180.000.000	148
12296	Cauca	Buenos Aires	Cauca	119110000798	GABRIEL MANRIQUE	$ 350.000.000	142
8070	Cesar	Becerril	Cesar	220045006964	SEDE EL CENTRO	$ 180.000.000	73
8190	Cesar	Becerril	Cesar	220045000320	SEDE CAÑO RODRIGO	$ 180.000.000	24
8257	Cesar	Becerril	Cesar	220045000087	SEDE CASA BLANCA	$ 180.000.000	28

8030	Cesar	Becerril	Cesar	220045000354	SEDE EL REMOLINO	$ 180.000.000	19
8286	Cesar	Becerril	Cesar	220045006778	SEDE LAS PIÑAS	$ 180.000.000	14
4975	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079002134	SEDE 13 CHIMBAGAL	$ 180.000.000	6
4952	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079001715	SEDE 11 GUIGUAY	$ 180.000.000	5
4960	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079001951	SEDE 12 HONDA RIO GUIZA	$ 180.000.000	8
4445	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079001588	SEDE 4 PAMBIL	$ 180.000.000	8
4911	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079001669	SEDE 7 GUELMAMBI CARAÑO	$ 680.000.000	3
4946	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079001693	SEDE 10 EL TIGRILLO	$ 180.000.000	5
5072	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079800014	C.E. ALTO GUELMAMBI - SEDE PRINCIPAL	$ 680.000.000	80
4986	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079001898	C.E. CHAGUI - SEDE PRINCIPAL	$ 680.000.000	69
4897	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079800031	SEDE 3 ANZAMAPI	$ 680.000.000	15
11544	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079800049	SEDE 5 GUAYABAL	$ 180.000.000	31
13182	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079800022	SEDE 4 ALTO PALI	$ 180.000.000	29
13857	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079001731	SEDE 3 PIPALTA PALBI	$ 180.000.000	10
12341	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079002118	SEDE 8 EL PLAYÓN	$ 180.000.000	15
5013	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079001880	C.E SAN ANTONIO - SEDE PRINCIPAL	$ 180.000.000	9
5005	Nariño	Barbacoas	Nariño	252079001600	C.E CANDILLAS	$ 180.000.000	17
8665	Chocó	Bajo Baudó	Chocó	127077002103	SEDE MARIA ISABEL MOSQUERA	$ 350.000.000	171
8065	Chocó	Bajo Baudó	Chocó	127077000089	I.E. FRANCISCO PIZARRO - PPAL	$ 350.000.000	632
8705	Chocó	Bajo Baudó	Chocó	127077005234	I.E. INDÍGENA EMBERA DE PIZARRO - PPAL	$ 350.000.000	231

2. **Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencias (Recursos disponibles $29.800.132.757):** Para esta línea se tienen priorizadas 63 sedes educativas para su atención afectadas por emergencias ocasionadas como las fuertes lluvias que azotan al país, actualmente se avanza en la viabilización técnica y jurídicamente de los proyectos, simultáneamente se estructuran los estudios previos y grupos de los procesos de contratación.

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ETC	DANE	I.E.	SEDE	Costo Aproximado
1	Chocó	Unguía	CHOCO	427800000461	I.E. ALCIDES FERNANDEZ	I.E. ALCIDES FERNANDEZ - SEDE PRINCIPAL	473.017.980,27
2	Nariño	Roberto Payán (San José)	NARIÑO	252621000224	I.E. PUMBI LAS LAJAS	SEDE 11 FATIMA	473.017.980,27
3	Cauca	Suárez	CAUCA	219780000149	C.E. INTERCULTURAL SATH FXINXI DXI´J	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO UNION OLIVARES	473.017.980,27
4	Guajira	Uribia	URIBIA	244847800106	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA	AIPIR	473.017.980,27
5	Guaviare	San José Del Guaviare	GUAVIARE	195001001731	I.E. SANTANDER	DIVINO NIÑO	473.017.980,27
6	Risaralda	Pueblo Rico	RISARALDA	266572001407	I.E. DACHI DADA KERA	SE BICHUBARA	473.017.980,27
7	Cauca	El Tambo	CAUCA	219256000743	I.E. LA PAZ	LA PAZ (sede principal)	473.017.980,27
8	Valle Del Cauca	Buenaventura	BUENAVENTURA	276109000341	JAIME ROOCK	SAGRADO CORAZON DE JESUS	473.017.980,27

9	Putumayo	Puerto Leguizamo	PUTUMAYO	286573003978	I.E. RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	E.R.M. ALTO AGUA BLANCA	473.017.980,27
10	Putumayo	Puerto Asís	PUTUMAYO	186568000559	I.E. CIUDAD DE ASIS	COL DE BTO CIAL CIUDAD DE ASIS	473.017.980,27
11	Guajira	Riohacha	RIOHACHA	144001001151	I.E. ALMIRANTE PADILLA	ALMIRANTE PADILLA	473.017.980,27
12	Bolívar	Magangué	MAGANGUE	113430002171	I.E. COMUNAL DE VERSALLES	ILUSION	473.017.980,27
13	Valle Del Cauca	Florida	VALLE	176275000010	I.E. LAS AMERICAS	INSTITUTO LAS AMERICAS	473.017.980,27
14	Guajira	Maicao	MAICAO	144430000499	I.E. No.3	SEDE MARIA EUGENIA	473.017.980,27
15	Sucre	San Marcos	SUCRE	170708000259	I.E. SAN JOSE	I.E. SAN JOSE	473.017.980,27
16	Cauca	López (Micay)	CAUCA	319418000011	I.E. PABLO VI	PABLO VI (SEDE PRINCIPAL)	473.017.980,27
17	Sucre	Majagual	SUCRE	270429060416	I.E. LA SIERPITA	I.E. LA SIERPITA - SEDE PRINCIPAL	473.017.980,27
18	Bolívar	Achí	BOLIVAR	213006000057	I.E. DE RIO NUEVO	I.E. DE RIO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	473.017.980,27
19	Antioquia	Santa Bárbara	ANTIOQUIA	205679000331	I.E. EL GUAYABO	I.E. EL GUAYABO	473.017.980,27
20	Chocó	Istmina	CHOCO	227361001537	I.E. PUERTO SALAZAR	I.E. PUERTO SALAZAR - PPAL	473.017.980,27
21	Guajira	Manaure	LA GUAJIRA	244560000240	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA PRESIARU	473.017.980,27
22	Cauca	Buenos Aires	CAUCA	219110000458	I.E. MAZAMORRERO	MAZAMORRERO (sede principal)	473.017.980,27
23	Sucre	San Benito Abad	SUCRE	270678000199	C.E. LA CEIBA	SEDE PRINCIPAL LA CEIBA	473.017.980,27
24	Sucre	Sucre	SUCRE	270771011516	I.E. JOSE MARIA CORDOBA	C.E. ARBOLEDA	473.017.980,27
25	Cauca	Balboa	CAUCA	219075000164	C.E. CAMPO BELLO ALTO	BUENAVISTA	473.017.980,27
26	Antioquia	Ituango	ANTIOQUIA	205361001029	I.E. LUIS MARIA PRECIADO ECHAVARRIA	LA LOMITA	473.017.980,27
27	Chocó	Medio Atrato	CHOCO	227001000564	C.E. BOCA DE BEBARA	SEDE VILLA DE BEBARA	473.017.980,27
28	Córdoba	Ayapel	CORDOBA	223068001527	I.E. SAN JERONIMO	SAN LUIS	473.017.980,27
29	Sucre	Guaranda	SUCRE	270265003122	I.E. GAVALDÁ	EL JARDÍN	473.017.980,27
30	Chocó	Bojayá (Bellavista)	CHOCO	127099000210	I.E. CESAR CONTO	SEDE LA BOBA	473.017.980,27
31	Caquetá	Florencia	FLORENCIA	283001000634	I.E. RURAL REMOLINO ALTO ORTEGUAZA	RAMOS	473.017.980,27
32	Chocó	Medio Baudó	CHOCO	127430000021	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA - SEDE PRINCIPAL	473.017.980,27
33	Cesar	San Diego	CESAR	220750006515	I.E. NUEVAS FLORES	SEDE EL JUNCAL ARRIBA	473.017.980,27
34	Cesar	La Paz(Robles)	CESAR	220621000683	C.E. LOS ENCANTOS GUAIMARAL	SEDE LOS CAMPANARIOS	473.017.980,27
35	Cesar	Agustín Codazzi	CESAR	120013000463	I.E. NACIONAL AGUSTIN CODAZZI	I.E. NACIONAL AGUSTIN CODAZZI	473.017.980,27
36	Bolívar	Cantagallo	BOLIVAR	213670001125	I.E. TÉCNICA INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ	I.E.T.I. Y AGROPECUARIA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ - SEDE PRINCIPAL	473.017.980,27
37	Cauca	Santander De Quilichao	CAUCA	119698001698	I.E. LIMBANIA VELASCO	LICEO LIMBANIA VELASCO (sede principal)	473.017.980,27
38	Cesar	Valledupar	VALLEDUPAR	120001003602	I.E. VILLA CORELCA	VILLA CORELCA	473.017.980,27
39	Magdalena	Aracataca	MAGDALENA	147053000488	I.E. DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY	COL JOHN F KENNEDY	473.017.980,27
40	Magdalena	Ciénaga	CIENAGA	147189004576	I.E. ENOC MENDOZA RIASCOS	I.E. ENOC MENDOZA - SEDE PRINCIPAL	473.017.980,27

41	Chocó	Condoto	CHOCO	127205000011	I.E. MARIA AUXILIADORA	SEDE ARCO	473.017.980,27
42	Magdalena	Fundación	MAGDALENA	147288000094	I.E. DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY	CENT EDUC 16 DE JULIO	473.017.980,27
43	Antioquia	Turbo	TURBO	105837000242	I.E. SAN MARTIN DE PORRES	E.U. GONZALO MEJIA	473.017.980,27
44	Antioquia	Tarazá	ANTIOQUIA	105790000184	I.E. RAFAEL NUÑEZ	LAS PALMAS	473.017.980,27
45	Antioquia	Anorí	ANTIOQUIA	105040000212	I.E. ANORI	I.E.R. AMANDA POSADA	473.017.980,27
46	Chocó	Lloró	CHOCO	227413000011	C.E. BORAUDO	C.E. BORAUDO - SEDE PRINCIPAL	473.017.980,27
47	Chocó	Quibdó	QUIBDÓ	127001004158	I.E. ISAAC RODRIGUEZ MARTINEZ	SEDE MIS ESFUERZOS	473.017.980,27
48	Chocó	Bajo Baudó (Pizarro)	CHOCO	227077000245	I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO	I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - SEDE PRINCIPAL	473.017.980,27
49	Putumayo	San Miguel	PUTUMAYO	286865001933	INST ETNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTATKIT KAMNA KAN TATKIT	AWA MAKNA - UNIÓN LA DORADA	473.017.980,27
50	Chocó	Río Iró	CHOCO	227205000067	I.E. SAN JOSE DE VIRO VIRO	I.E. SAN JOSE DE VIRO VIRO - SEDE PRINCIPAL	473.017.980,27
51	Chocó	Río Quito	CHOCO	227001003181	I.E. ANTONIO ANGLES DE SAN ISIDRO	SEDE LA SOLEDAD	473.017.980,27
52	Chocó	Tadó	CHOCO	227787001127	I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	SEDE SIMON BOLIVAR	473.017.980,27
53	Cauca	Argelia	CAUCA	219050000089	C.E. LA PRIMAVERA	LA PRIMAVERA (sede principal)	473.017.980,27
54	Cesar	Manaure Balcón del Cesar	CESAR	220443000275	I.E. SAN ANTONIO	SEDE SABANAS DE LEON	473.017.980,27
55	Antioquia	San Pedro De Urabá	ANTIOQUIA	205665000789	C.E.R. BETANIA	C.E.R. SAN EMIGDIO	473.017.980,27
56	Antioquia	Segovia	ANTIOQUIA	105736000039	I.E. LIBORIO BATALLER	C.E.R. SANTA ISABEL DE AMARA	473.017.980,27
57	Bolívar	San Jacinto	BOLIVAR	213654000038	I.E. EL PARAISO	SAN JOSE DE MORENA ABAJO	473.017.980,27
58	Antioquia	Valdivia	ANTIOQUIA	105854000302	I.E. VALDIVIA	C.E.R. SANTA INES	473.017.980,27
59	Bolívar	El Carmen De Bolívar	BOLIVAR	213244000880	I.E. TÉCNICA AGROPECUARIA DE MACAYEPOS	LAS PELOTAS	473.017.980,27
60	Santander	Tona	SANTANDER	268820000393	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	ESCUELA RURAL EL ALIZAL	473.017.980,27
61	Cesar	Bosconia	CESAR	120060000072	I.E. ELOY QUINTERO ARAUJO	I.E. ELOY QUINTERO ARAUJO	473.017.980,27
62	Santander	Puerto Wilches	SANTANDER	168575000418	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	473.017.980,27
63	Cauca	Puerto Tejada	CAUCA	119573000673	I.E. SAN PEDRO CLAVER	SAN PEDRO CLAVER (sede principal)	473.017.980,27

*** Las sedes en rojo se des priorizaron debido a que no cumplieron las viabilidades técnicas.*

3. **Estudios y diseños de infraestructura educativa (Recurso Disponible $29.143.085.188).** Para esta línea se tienen priorizadas 9 sedes educativas para revisión, ajustes a los estudios y diseños para el cumplimiento de la normatividad vigente en el país.

No.	Depto.	Municipio	ETC	Dane EE	Nombre IE	Inversión Aprox.	Estado de la Iniciativa
147	Putumayo	PUERTO LEGUIZAMO	PUTUMAYO	186573000354	I.E. JOSE MARIA HERNANDEZ	47.503.426.792	Estudios y Diseños
158	Cundinamarca	SOACHA	SOACHA		Megacolegio Torrentes Comuna 2	51.336.266.375	Revisión de Estudios y Diseños
159	Cundinamarca	SOACHA	SOACHA		Megacolegio Ciudad Verde Comuna 3	45.499.774.893	Revisión de Estudios y Diseños

160	Norte de Santander	EL TARRA	NORTE DE SANTANDER		C.E. EDUPARQUE DEL CATATUMBO SEDE BRACITOS		Estudios y Diseños
207	Caldas	Manizales	MANIZALES	117001002346	I.E. INEM BALDOMERO SANIN CANO	24.000.000.000	Revisión de Estudios y Diseños
208	Chocó	Quibdó	Quibdó	3,27001E+11	I.E. Carrasquilla Industrial	13.953.032.326	Iniciativa
247	Chocó	Quibdó	Quibdó	127001000233	I.E. Santo Domingo Guzmán	42.292.342.512	Iniciativa
248	Cauca	Caldono	CAUCA	219137001502	CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL COMUNITARIA KWE SA UMA KIWE - CEFIC		
249	La Guajira	Uribia	GUAJIRA	244847003984	I.E. ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH		

4. **Ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura educativa (Recurso disponible $102.645.984.431).** Para esta línea se tienen priorizadas 77 sedes educativas para su atención, actualmente se avanza en la viabilización técnica y jurídica de los proyectos, simultáneamente se estructuran los estudios previos y grupos de los procesos de contratación, como también los términos de referencia para cada modalidad de intervención.

   Cabe resaltar, que varias sedes se pueden despriorizar si no se cumplen con alguna de las viabilizaciones revisadas o si fueron atendidas con recursos propios por parte de la Gobernación, municipio y/o Entidad Territorial.

No.	Eje Temático	Departamento	Municipio	I.E.	No. Sedes	Valor
1	Proyecto inconcluso a través del FFIE en la ciudad de Ibagué	Tolima	Ibagué	I.E. José Antonio Ricaurte sede Principal	1	$ 20.000.000.000
2	Proyectos para atender en la entidad territorial certificada de Chocó	Chocó	San José del Palmar	I.E. San José del Palmar	1	$ 15.000.000.000
3	Proyectos para atender en la entidad territorial certificada de Soacha	Cundinamarca	Soacha	I.E. Eugenio Díaz Castro sede Principal - El Charquito	1	$ 13.066.299.432
5	Compromisos acta del 21 de abril de 2023 entre el MEN, secretaria de Educación y Autoridades de los pueblos indígenas Embera	Risaralda		Comisión 1: Marsella, Santuario, Balboa, Apía, Belén Comisión 2: Mistrató Comisión 3: Pueblo Rico	21	$ 11.024.565.521
6	Compromisos Vicepresidencia, atención de sedes en el litoral del rio San Juan	Chocó		Choco: Litoral Rio San Juan: 4 Municipios (Condoto, Litoral de San Juan, Istmina y Medio San Juan)	15	$ 4.500.000.000
7	ENCUENTRO SANQUIANGA: ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y ÉTNICAS EN TERRITORIOS CON PRESENCIA DE COCA EN EL LITORAL PACÍFICO Y PIEDEMONTE COSTERO PARA LA PAZ TOTAL	Nariño	Olaya Herrera	I.E. Las Marías sede Principal.	1	$ 80.000.000
7		Nariño	Olaya Herrera	I.E. Merizalde porvenir sede Principal.	1	$ 180.000.000
7		Nariño	Olaya Herrera	I.E. San José Calabazal sede Principal.	1	$ 180.000.000
7		Nariño	Olaya Herrera	I.E. Agropecuario Río Sanquianga sede Principal.	1	$ 180.000.000
7		Nariño	Olaya Herrera	I.E. Litoral del Pacífico sede Principal.	1	$ 180.000.000
7		Nariño	Olaya Herrera	I.E. Inmaculada sede Principal.	1	$ 180.000.000
8		Nariño	Olaya Herrera	I.E. Litoral del Pacífico sede 8. Víbora Paraíso	1	$ 180.000.000
8		Nariño	Olaya Herrera	I.E. Litoral del Pacífico sede 4. El Natal	1	$ 180.000.000
9	RELACIÓN GENERAL DE PROYECTOS EN EL PLAN REMATE / EDUCACIÓN	Cauca	Mercaderes	C.E. Esmeraldas	1	$ 5.839.076.493
10	RELACIÓN GENERAL DE PROYECTOS EN EL PLAN REMATE / EDUCACIÓN	Cauca	Totoró	I.E. Pueblo Totoroez sede Betania.	1	$ 2.695.988.000
11	RELACIÓN GENERAL DE PROYECTOS EN EL PLAN REMATE / EDUCACIÓN	Cesar	Pueblo Bello	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO,	1	$ 3.356.319.893

				DEPARTAMENTO DEL CESAR		
12	RELACIÓN GENERAL DE PROYECTOS EN EL PLAN REMATE / EDUCACIÓN	Cesar		INTERNADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA KOGUI.	1	$ 4.500.000.000
13	RELACIÓN GENERAL DE PROYECTOS EN EL PLAN REMATE / EDUCACIÓN	La Guajira	San Juan del Cesar	INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	1	$ 3.665.720.724
14	RELACIÓN GENERAL DE PROYECTOS EN EL PLAN REMATE / EDUCACIÓN	Nariño	Colón	I.E. Agropecuaria San Carlos, vereda El Guabo, Corregimiento San Carlos.	1	$ 6.500.586.706
15	RELACIÓN GENERAL DE PROYECTOS EN EL PLAN REMATE / EDUCACIÓN	Sucre	Caimito	I.E. San Juan Bautista sede Principal.	1	$ 3.857.427.662
16	Atención de infraestructura Educativa en los pueblos indígenas del CRIHU. Los pueblos indígenas miembros del CRIHU, se encuentran en el departamento del HUILA, especialmente ubicado en el suroccidente del departamento y más exactamente en el Municipio de La plata, La Argentina, Nataga, Iquira, Pitalito, San Agustín, San José de Isnos Palestina y Neiva y Pitalito	Huila	Palestina	I.E. Yachay Wasy Runa Yakakuna sede Yakuas.	1	$ 180.000.000
16		Huila	La Argentina	C.E.R. Namui Un Mai sede La Cristalina.	1	$ 180.000.000
16		Huila	La Plata	I.E. Yu Luucx Pishau sede Peñón de Tálaga.	1	$ 180.000.000
16		Huila	La Plata	I.E. Yu Luucx Pishau sede Potrerito.	1	$ 180.000.000
18	Atender a las sedes de la ETC Buenaventura, priorización realizada en el mes de junio 2023 con la ETC.	Valle del cauca	Buenaventura	I.E. Antonio Nariño sede La Nueva Colombia.	1	$ 388.333.333
18		Valle del cauca	Buenaventura	I.E. Atanasio Girardot sede Atanasio Girardot.	1	$ 388.333.333
18		Valle del cauca	Buenaventura	I.E. Francisco Javier Cisneros sede La Gran Colombia.	1	$ 388.333.333
18		Valle del cauca	Buenaventura	I.E. Francisco Javier Cisneros sede Héctor Epalza Quintero.	1	$ 388.333.333
18		Valle del cauca	Buenaventura	I.E. Agropecuaria José María Córdoba sede José María Córdoba.	1	$ 388.333.333
18		Valle del cauca	Buenaventura	I.E. Nonam sede San Juan Bautista.	1	$ 388.333.333
18		Valle del cauca	Buenaventura	I.E. Jaime Roock sede Jaime Roock.	1	$ 388.333.333
18		Valle del cauca	Buenaventura	I.E. José María Córdoba sede San Cipriano.	1	$ 388.333.333
18		Valle del cauca	Buenaventura	I.E. José Ramón Bejarano sede La Comuna.	1	$ 388.333.333
18		Valle del cauca	Buenaventura	I.E. Nonam sede Santa Rosa de Guayacán.	1	$ 388.333.333
18		Valle del cauca	Buenaventura	I.E. Nonam sede Nonam.	1	$ 388.333.333
18		Valle del cauca	Buenaventura	I.E. Simón Bolívar sede granadinos.	1	$ 388.333.333
19	Compromiso ministra de Educación en Cartagena	Bolívar	Cartagena	I.E. Jorge Artel - Fe y Alegría.	1	Por definir

Actualmente se avanza en todas las líneas de intervención, la cual se describen a continuación:

1. **Obras de mejoramiento del banco de proyecto de la convocatoria MEN (Recursos disponibles $116.450.000.000).** Para esta línea se tienen priorizadas 391 sedes educativas para su atención, por parte del MEN le solicitó a la UG-FFIE, un primer paquete documental de 157 sedes educativas, las cuales se dio acceso a Findeter para avanzar en la viabilidad técnica y jurídica. Posteriormente después de depurar y definir las sedes a atender, se pasó a Findeter el acceso de las 234 sedes restantes para continuar con las labores de viabilización. Adicionalmente se avanzó con la aprobación del estudio técnico, revisión de los términos de referencia modelo para agrupar paquetes de contratación en esta línea de intervención.

2. **Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencias (Recursos disponibles $29.800.132.757):** Para esta línea se tienen priorizadas 63 sedes educativas para su atención afectadas por emergencias ocasionadas como las fuertes lluvias que azotan al país, para este grupo de atención opera de similar manera a la línea 1, pero sin realizar la viabilidad jurídica, ya que, por la emergencia, necesitan la atención prioritaria. También se avanzó con la aprobación del estudio técnico, revisión de los términos de referencia modelo para agrupar paquetes de contratación en esta línea de intervención.

3. **Estudios y diseños de infraestructura educativa (Recurso Disponible $29.143.085.188).** Para esta línea se tienen priorizadas 9 sedes educativas; se adelantaron la recolección de los diseños existentes en cada proyecto priorizado en cada municipio y/o ETC; en estos proyectos todos se trabajó de manera particular, ya que algunos diseños no están ajustados a la normativa actual, se encuentran desactualizados los presupuestos y algunos no se encuentran terminados debido al crecimiento de las instituciones educativas. Se avanzó en la revisión y actualización de los diseños enviado con prontitud y se revisan diseños en cuanto a la documentación jurídica, cumplimiento de la NTC 4595, estudios de topografía, implantaciones y estudios especializados.

4. **Ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura educativa (Recurso disponible $102.645.984.431).** Para esta línea se tienen priorizadas 77 sedes educativas para su atención, para esta línea, Findeter adelantó las visitas de diagnósticos para identificar la necesidad y alcance de cada proyecto, ya que estos proyectos han salido de las mesas de diálogo con las comunidades.

En resumen, se avanza en la viabilización técnica y jurídica de los proyectos, simultáneamente se estructuran los estudios previos y grupos de los procesos de contratación, como también los términos de referencia para cada modalidad de intervención. Es de aclarar, que varias sedes se pueden despriorizar si no se cumplen con alguna de las viabilizaciones revisadas o si fueron atendidas con recursos propios por parte de la Gobernación, municipio y/o Entidad Territorial.

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones Específicas de Findeter	Estado de avance de la obligación
1	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción el contrato interadministrativo, debe presentar ante EL MINISTERIO el cronograma de ejecución.	**% de Avance:** 100%
		Descripción del avance: Para el cumplimiento de esta obligación, Findeter presentó el respectivo cronograma del contrato el 30 de junio del 2023.
		Entrega producto Si_X_ No__ **Ubicación:** Se anexa cronograma de ejecución presentado por Findeter.
2	Una vez suscrito y legalizado el contrato interadministrativo constituir el patrimonio autónomo a través del cual se administrarán los recursos por medio de la cuenta contable creada exclusivamente para el manejo de los recursos de este contrato interadministrativo.	**% de Avance:**100%
		Descripción del avance: Se constituyó el Patrimonio Autónomo aliado Findeter para la asistencia técnica y administración de los recursos: Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de administración y pagos No.3-1-114561, suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagrario S.A., adicionalmente se vinculó al Banco de Bogotá a través de la cuenta de ahorros No.000479709 desde el 26 de junio de 2023.
		Entrega producto Si_X_ No__ **Ubicación:** Se anexa contrato de Fiducia Mercantil No.3-1-114561 y carta informativa de la cuenta.
3	Tramitar ante la Subdirección financiera del MEN la exoneración del impuesto al Gravamen a los movimientos financieros (GMF).	**% de Avance:** 0%
		Descripción del avance: A la fecha Findeter ajusta el trámite ante la subdirección financiera del MEN para la exoneración del impuesto al Gravamen a los movimientos financieros GMF, ya que se realizaron observaciones para ajuste.

		Entrega producto Si___ **No**_**X**_ **Ubicación:**
4	Remitir para revisión al MINISTERIO dentro de los 15 días hábiles siguientes a la suscripción el contrato interadministrativo, la propuesta de Manual Operativo.	**% de Avance:** 100% **Descripción del avance:** Durante el periodo reportado, Findeter radicó el manual operativo el 7 de julio del 2023. **Entrega producto Si** _**X**_ **No**_ _ **Ubicación:** Se anexa manual operativo a los soportes del informe de supervisión.
5	Suscribir los contratos y/o convenios con las Entidades Territoriales certificadas en educación en cuya jurisdicción se desarrollen los proyectos de infraestructura, en los cuales se deban incluir las obligaciones a cargo de éstas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No.1349 de 2022 por la que se establecen las reglas de financiación, cofinanciación y ejecución de las obras de infraestructura educativa en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa o la que la sustituya. Lo anterior en los casos en donde la entidad territorial tenga el interés de aportar recursos adicionales para ampliar el alcance de intervención o intervenir mayor número de sedes.	**% de Avance:** N.A. **Descripción del avance:** Para la atención de todos los proyectos el MEN priorizó el 100% de los recursos para la atención de las sedes educativas. Por lo anterior, las ETC´S no colocaran recursos de cofinanciación. En la medida de requerirse nuevas obligaciones a cargo de las Entidades Territoriales, se realizará convenios con ellas para incluir las obligaciones para beneficio de los proyectos. **Entrega producto Si**___ **No**__**X**__ **Ubicación:**
6	Administrar los recursos que llegaran a transferir las Entidades Territoriales en calidad de aportes a los proyectos priorizados por el Ministerio, en cuentas independientes a la del presente contrato y, por tanto, dichos aportes no aumentaran el valor de este. Lo anterior en los casos en donde la entidad territorial tenga el interés de aportar recursos adicionales para ampliar el alcance de intervención o intervenir mayor número de sedes.	**% de Avance:** N.A. **Descripción del avance:** A la fecha y para la atención de todos los proyectos el MEN priorizó el 100% de los recursos para la atención de las sedes educativas. Por lo anterior, las ETC´S no colocaran recursos de cofinanciación. **Entrega producto Si**___ **No**__**X**__ **Ubicación:**
7	El Patrimonio Autónomo – Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter.	**% de Avance: 0**% **Descripción del avance:** A la fecha Findeter, aunque ha presentado los informes financieros mensuales del contrato, no ha reintegrado los rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional. **Entrega producto Si**__ **No**_**X**_ **Ubicación:**
8	De acuerdo con los requerimientos de las diferentes etapas del servicio, garantizar la designación de personal idóneo durante toda la ejecución del contrato, y como mínimo se requiere.	**% de Avance:** 100% **Descripción del avance:** Findeter ha dispuesto para las diferentes etapas del servicio, el personal idóneo para la ejecución del contrato como es requerido, las cuales se presentan a continuación: **ROL** — **Profesional** Gestor del Contrato — Andres Lozada Herrera Gestor Línea Mejoramientos — Gerardo Andres Alzate Alzate Gestor Línea Emergencia — Leonardo Alfonso Martinez Otero Gestor Línea Consultoría — Carlos Tovar Oliveros Gestor Línea Estratégicos — Andres Lozada Herrera Abogado — Diego Fernando Lopez Moreno Profesional Financiero — Ariel Alvira Luna Apoyo Administrativo — Lury Mireya Bustos Solano **Entrega producto Si**___ **No**__**X**__ **Ubicación:**

9	Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de los proyectos de infraestructura educativa focalizados por EL MINISTERIO que atienden los compromisos de las siguientes líneas de acción: a. Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN. b. Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia. c. Consultorías de diseños de proyectos de infraestructura educativa y mobiliario escolar. d. Proyectos Estratégicos.	**% de Avance:** 2% **Descripción del avance:** El avance del contrato, no se ha llegado al punto de entrega de los proyectos de las infraestructuras educativas. **Entrega producto Si___ No_X__** **Ubicación:**
10	Realizar la viabilidad técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, en los cuales se propone llevar a cabo las intervenciones de infraestructura educativa, con el fin de que éstos cumplan con el uso y lo normatividad vigente en materia de ordenamiento territorial.	**% de Avance:** 90% **Descripción del avance:** Findeter avanzó con las viabilidades técnicas y jurídicas de los predios de las sedes priorizadas por el MEN, en los cuales se proponen llevar a cabo las intervenciones de las infraestructuras educativas. **Entrega producto Si__ No_X_** **Ubicación:** Los soportes de las viabilizaciones reposan en el archivo de Findeter.
11	Recibir para revisión, estudio y ejecución los proyectos que se requieran para atender emergencias educativas relacionadas con la infraestructura y los proyectos que, por su importancia estratégica, considere necesarios EL MINISTERIO.	**% de Avance:** 2% **Descripción del avance:** Durante el presente periodo el MEN a priorizados los proyectos que se requieren atender por emergencias o por las diferentes líneas de intervención en el contrato de la referencia, para lo cual Findeter a despegado su equipo para realizar las visitas de diagnósticos requeridas en el menor tiempo posible. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:**
12	Realizar el control de los pagos a realizarse en el marco del contrato interadministrativo, tanto de los desembolsos de los recursos del Contrato Interadministrativo, como de los pagos de la asistencia técnica y a los contratistas derivados, previa aprobación del supervisor del contrato derivado.	**% de Avance:** 2% **Descripción del avance:** Actualmente Findeter avanza en la estructuración de los contratos derivados de obra e interventoría, ha cumplido con los reportes de los informes financieros para el seguimiento del estado y pagos de la asistencia técnica. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:**
13	Presentar informes mensuales de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL MINISTERIO, como requisito para el pago de la asistencia técnica y administración de recursos.	**% de Avance**: 2% **Descripción del avance:** A la fecha Findeter ha radicado los informes de gestión y supervisión No.1 del mes de julio 2023 y el No.2 del mes de agosto 2023, para revisar los soportes a la supervisión realizada y los estados, avances de los proyectos priorizados por el MEN en el contrato. **Entrega producto Si_X_ No___** **Ubicación:** Se anexa los informes de gestión y supervisión No.1 y No2.
14	Revisar el Informe de Gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del contrato interadministrativo. Se aclara que el contenido de	**% de Avance:** 2% **Descripción del avance:** En atención de la presente obligación, se han revisado los informes de gestión financiera para revisar los pagos realizados, devolución de los rendimientos financieros y los movimientos de las cuentas de los contratos derivados.

	este informe será enviado la última semana del mes siguientes de haber finalizado el contrato.	**Entrega producto Si**___ **No**_**X**_ **Ubicación:**
15	Presentar en los siguientes 30 días hábiles de haber finalizado el contrato, un informe final de ejecución técnica y financiera que consolide las inversiones y acciones que se llevaron a cabo para la ejecución del objeto y recursos.	**% de Avance:** Por cumplir
		Descripción del avance: El contrato se encuentra en ejecución, por lo anterior se encuentra pendiente el cumplimiento de esta obligación.
		Entrega producto Si___ **No**__**X**__ **Ubicación:**
16	Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de los estudios y diseños, la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes, garantizando que se acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo las respectivas garantías que ampare los siguientes riesgos: anticipo, calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según corresponda.	**% de Avance:** 2%
		Descripción del avance: Actualmente todos los estudios previos son puestos a consideración y aprobación del comité técnico y financiero del contrato de la referencia, en la cual se revisan todos los insumos para la contratación de los estudios, diseños, obra e interventoría; garantizando que se acaten todos los principios que rigen en la contratación pública.
		Entrega producto Si___ **No**__**X**__ **Ubicación:**
17	Realizar la liquidación de la contratación derivada dentro del plazo del contrato interadministrativo.	**% de Avance:** Por cumplir
		Descripción del avance: El contrato se encuentra en ejecución, por lo anterior se encuentra pendiente el cumplimiento de esta obligación.
		Entrega producto Si___ **No**__**X**__ **Ubicación:**
18	Evaluar objetivamente a los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos, garantizando que el equipo evaluador se encuentra libre de todo impedimento, inhabilidad y conflicto de interés.	**% de Avance:** 2%
		Descripción del avance: Actualmente Findeter se encuentra estructurando los procesos de contratación para publicación y licitación.
		Entrega producto Si___ **No**__**X**__ **Ubicación:**
19	Ejercer la vigilancia y control de los contratos de obra derivados contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.	**% de Avance:** 2%
		Descripción del avance: Actualmente Findeter se encuentra estructurando los procesos de contratación para publicación y licitación.
		Entrega producto Si___ **No**__**X**__ **Ubicación:**
20	Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a los proyectos de cada una de las líneas de intervención.	**% de Avance:** 2%
		Descripción del avance: Findeter da cumplimiento al cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a los proyectos, incluyéndolas en los pliegos de condiciones para estricto cumplimiento.
		Entrega producto Si___ **No**__**X**__ **Ubicación:**
21	Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo	**% de Avance:** 100%
		Descripción del avance: Actualmente Findeter conformó el comité Fiduciario y el comité técnico operativo, de la siguiente manera:

	que para el efecto se adopte.	**COMITÉ FIDUCIARIO** **PRINCIPAL FINDETER** Secretario General Vicepresidente de Planeación Vicepresidente Técnico **PRINCIPAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** Ordenador del Gasto o su designado Director de Cobertura y Equidad o su designado **COMITÉ TECNICO** **PRINCIPAL FINDETER** Gerente de Infraestructura Jefe de Contratación de FINDETER o el Jefe de Contratación Derivada FINDETER Profesional Técnico de la Gerencia de Infraestructura. **PRINCIPAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** Ordenador del Gasto o su designado Director de Cobertura y Equidad o su designado
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
22	Exigir a sus contratistas el cumplimiento de las obligaciones laborales cuando se requiera la vinculación de personal, así como la constitución de las garantías que amparen esta clase de riesgos y todos los demás asociados a la ejecución de los contratos derivados, en los cuales se incluya al MEN como beneficiario o asegurado.	**% de Avance:** 2%
		Descripción del avance: Para el cumplimiento de esta obligación, Findeter exige a sus contratistas el cumplimiento de las obligaciones laborales cuando se requiera la vinculación de personal, así como la constitución de las garantías que amparen esta clase de riesgos y todos los demás asociados a la ejecución de los contratos derivados, en los cuales se incluya al MEN como beneficiario o asegurado.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Transferir al Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER los recursos para la ejecución de los proyectos objeto del presente Contrato. NOTA: Para la transferencia de recursos se requiere la presentación del documento de cobro correspondiente, la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la constancia o certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y riesgos laborales. Todo pago está sujeto a la disposición del Programa Anual de Caja- PAC de EL MINISTERIO	**Descripción del cumplimiento**: El Ministerio transfirió la totalidad de los recursos del contrato al patrimonio autónomo constituido por Findeter el día 11 de julio del 2023, mediante las órdenes de pago No.205109123 y 205110323.
2	Designar la supervisión del presente contrato interadministrativo.	**Descripción del cumplimiento**: De conformidad con la Clausula Octava del contrato, la supervisión es ejercida por la Dra. SHEIRY CAROLINA GARNICA GUTIERREZ en su calidad de subdirectora de Acceso.

3	Asistir a los Comités Técnicos Operativos y a los Comités Fiduciarios, cuando se requiera, previa convocatoria por parte de la FIDUCIARIA que determine FINDETER.	**Descripción del cumplimiento:** El Ministerio ha participado en los comités cuando ha sido requerido. Actualmente, la participación se realiza por los siguientes profesionales: • Comité Fiduciario: Delegado por parte del Ordenador del Gasto: Javier Bolaños Zambrano y Dra. Olga Lucía Fuentes, directora de Cobertura y Equidad. • Comité Técnico: Delegado de la directora de Cobertura y Equidad: Fernando Alberto González Vásquez y la delegada por parte del Ordenador del Gasto: Martha Zoraida Vega Cerón.
4	Entregar a FINDETER la actualización que pueda darse respecto a la priorización de los establecimientos educativos a atender bajo este contrato que se encuentran relacionados en el anexo técnico “sedes focalizadas”.	**Descripción del cumplimiento:** Los proyectos enmarcados en las líneas de intervención del contrato: 1. Obras de mejoramiento del banco de proyecto de la convocatoria MEN. 2. Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencias. 3. Estudios y diseños de infraestructura educativa. 4. Ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura educativa. Se establecieron en un 90% en el estudio previo del contrato, los demás se han venido priorizando a Findeter, para su atención.
5	Elaborar y suscribir el acta de liquidación del presente Contrato.	**Descripción del cumplimiento:** El contrato se encuentra en ejecución hasta el 20 de diciembre de 2024.
6	Informar la cuenta bancaria para el reintegro a la Dirección al Tesoro Nacional de los recursos desembolsados por el MINISTERIO, que no fueron ejecutados, incluyendo los rendimientos financieros.	**Descripción del cumplimiento:** El contrato se encuentra en ejecución hasta el 20 de diciembre de 2024.
7	Realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes para solicitar la exoneración de asumir los costos que se generen por concepto del impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) u otros gravámenes que con posterioridad se generen por la expedición de nuevas disposiciones legales.	**Descripción del cumplimiento:** A la fecha Findeter ajusta el trámite ante la subdirección financiera del MEN para la exoneración del impuesto al Gravamen a los movimientos financieros GMF, ya que se realizaron observaciones para ajuste.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO **(Diligencie un bloque por cada problema identificado)**			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	Demoras en la etapa de estructuración de los procesos de contratación de las obras e interventorías.	Findeter se ha tomado mayores tiempos a los establecidos en el cronograma inicial.	La Supervisión del Ministerio requirió a Findeter, durante las reuniones de seguimiento, para que se tomaran las acciones necesarias que agilicen estos procesos.

OBSERVACIONES	
1	La Supervisión realizó reuniones de seguimiento mensual con Findeter para verificar los avances de los proyectos.
2	La Supervisión continuará haciendo seguimiento a la contratación y legalización de contratos a fin de que estos inicien a la mayor brevedad y se de cumplimiento al cronograma presentado por Findeter.


Se anexan en medio digital al informe los documentos relacionados a continuación:

- Carta informativa de la cuenta
- Comprobantes Orden de Pago MEN
- Contrato de Fiducia Mercantil No.3-1-114561 – P.A. Aliados Findeter para la asistencia técnica.
- Cronograma junio 30 MEN PNIE
- Informe No.1 Contrato No. PCCNTR.5090635 de 2023 MEN PDIE
- Informe No.2 Contrato No. PCCNTR.5090635 de 2023 MEN PDIE
- Manual Operativo Subcuenta MEN Programa de Infraestructura y dotación.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 28 de junio y el 28 de septiembre de 2023. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 4 días del mes de octubre de 2023.

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	x
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	x


Por la Supervisión:



Nombre: JHON ALEXANDER VEGA VILLEGAS
Cargo: Apoyo a la Supervisión



Nombre: ANY DAYANA BAUTISTA PARRA
Cargo: Apoyo jurídico de la Subdirección de Acceso



SUPERVISOR
Nombre: Sheiry Carolina Garnica
Cargo: subdirectora de Acceso MEN
Fecha: 4/10/2023

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor