ACTA No. 4182.010.26.1.3	FECHA:	06/oct/2023
	HORA INICIAL:	10:00 am
	HORA FINAL:	10:30 am
OBJETIVO: Realizar seguimiento al contrato No. 466-2023, realizar obras de mejoramiento al acueducto la vorágine fase II - corregimiento Pance	LUGAR: Oficina director UAESP	

ASISTENTES: Francisco Javier Bonilla – Profesional Especializado, Juan Carlos Jurado - Contratista, Rodrigo Valencia– Contratista de obra, David Lozano – Contratista, Consuelo Giraldo – Contratista, (Ver listado de asistencia).

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación del proyecto para dar inició al contrato de obra No. 4182.010.26.1.466-2023, el cual tiene como alcance realizar obras de mejoramiento al acueducto la vorágine fase II - corregimiento Pance

DESARROLLO:

2. Presentación del proyecto para dar inició al contrato de obra No. 4182.010.26.1.466-2023, el cual tiene como alcance realizar obras de mejoramiento al acueducto la vorágine fase II - corregimiento Pance.

   En relación al acta de reunión realizada con anterioridad el día 7 de septiembre del 2023, donde todos los entes pertenecientes al proyecto se comprometieron a realizar los siguientes compromisos, los cuales se cumplieron dentro del tiempo establecido que se acordaron en dicha reunión de acuerdo como se muestra en la siguiente tabla:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION			
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	Si Cumplió / no cumplió
Realizar verificación de póliza e inicio del contrato en el SECOP.	Apoyo a la supervisión (Ing Dorian Trujillo)	06/sep./2023	Si Cumplió
Realizar socialización para inicio del proyecto (2:00 pm) en la junta de acueducto de la sirena	Interventoría (GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA), contratista (PLANEAMOS S.A.S) y supervisión del proyecto.	14/sep/2023	Si Cumplió
Realizar balance de obra de los ítems contractuales del proyecto	contratista (PLANEAMOS S.A.S)	14/sep/2023	Si Cumplió

El contratista de obra e interventoría manifiestan que durante el proceso de demolición y excavación de la tubería se han encontrado una doble estructura de concreto, adicional a la estructura existente que encuentra en la vía, lo cual de manera directa a perjudicado el proceso constructivo para la instalación de tubería de 3"; porque durante gran parte del trazado de la tubería se encuentra este inconveniente que el contratista (planeamos S.A.S) ha logrado solucionar durante el transcurso del proyecto. Cabe resaltar que esta actividad adicional que está presentando actualmente se realizó un APU y se tomara como ítem no previsto contractualmente.

Actualmente el contratista presenta un avance físico del 85.43% en todas las actividades contractuales del proyecto, donde continua con las actividades constructivas: demolición de vía, excavación, demolición de tubería existente, instalación de tubería, instalación de arena, instalación de grava, relleno con material importado y construcción de cuneta.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

En el transcurso de la siguiente semana se espera que por parte del departamento de Planeación del municipio de Cali, autorice la adicción de recursos para este contrato y en la medida que esto se efectúe se deberá presentar un nuevo balance de obra, para determinar las cantidades de mayores y menores se ajusten de acuerdo a lo contratado actualmente.

Por último, el contratista afirma que finalizando mes de octubre e iniciando el mes de nombre tiene previsto terminar sus actividades constructivas de acuerdo al avance actual que muestra el proyecto, por ende, solamente se estaría a la espera de la adicción del contrato.

A continuación, en la siguiente tabla se presentan los compromisos adquiridos por parte de todo el personal involucrado en el proyecto, con el fin de realizar un adecuado seguimiento del vigente contrato.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar verificación de la adicción de recursos por parte del departamento de planeación de Santiago de Cali.	Apoyo a la supervisión (Ing Dorian Trujillo)	13/oct/2023
Realizar Verificación de un nuevo balance de obra cuando la adicción del contrato se realice por parte de entidad gubernamental.	Interventoría (GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA), contratista	18/oct/2023
Realizar verificación de ítem no previsto y su respectivo APU, evidencia y registro de actividad presentada en obra.	Interventoría (GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA), contratista	10/oct/2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

Firmas (responsables)

Juan Carlos Jurado
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Dorian Alexer Arias Trujillo
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró Johanna Cuéllar – Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado Rey - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN: 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.3

OBJETIVO: Realizar seguimiento al contrato No. 466-2023, realizar obras de mejoramiento al acueducto la Voragine fase II - Corregimiento de Pance

FECHA: 05/10/2023
HORA INICIAL: 8:00 am
HORA FINAL: 10:30 am
LUGAR: Oficina UAESP

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
	Consuelo Giraldo Jara	UAESP	3164910514	congira.g@gmail.com	
	[illegible]	UAESP	3104458162	[illegible]	
	David Lozano	Oficina T.	3138289530	[illegible]	
	Francisco J. Bonilla H	UAESP	3146321825	francisco.bonilla@cali.gov.co	
	Jonan Alexander Mina Ingle	UAESP	3163406161	ing.jonan2@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner