Fecha 2018-09-24 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, LA RED DE CICLORRUTAS , ZONAS BAJO PUENTE Y PARADEROS SITP EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO C

ALCANCE Obras de mantenimiento del Espacio Público, la Red de Ciclorrutas, Zonas Bajo Puente de la Av. Boyacá entre Calle 26° y 75°; Av. Ciudad de Cali entre la Calle 26 y 168; Av. Suba entre Cra. 91 y 104.

CONTRATO No. IDU-1538-2017

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Manuel Antonio Fragozo Crespo - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Castiblanco Riveros - Especialista de Apoyo, Angelica Maria Puentes Robayo - Especialista Social, Wilson Villaher Pulido Villareal - Especialista Ambiental, Maria Alejandra Martinez Bernal - Especialista Ambiental, Alvaro Humberto Valencia Nunez - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	82.29%
% EJECUTADO	81.23%
% VARIACIÓN	-1.06%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	PROCOPAL S.A	**Contratista**	CONSORCIO BOGOTA 072
Contrato No.	IDU-1538-2017	**Contrato No.**	IDU-1575-2017
Valor Inicial	$ 9.117.879.465,00	**Valor Inicial**	$ 1.038.909.508,00
Total Contrato	$ 9.117.879.465,00	**Total Contrato**	$ 1.038.909.508,00
Plazo Inicial	300 días	**Plazo Inicial**	300 días
Plazo Actualizado	300 días	**Plazo Actualizado**	300 días
Fecha de Iniciación	2018-02-22	**Fecha de Iniciación**	2018-02-22
Fecha de Terminación Actual	2018-12-21	**Fecha de Terminación Actual**	2018-12-21
No. Empleos generados	165	**No. Empleos generados**	30

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 26 Y CL 90 - G3C - P2

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Ciclorruta	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-31	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.49
Fecha de inicio real de obra	2018-08-31	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.16
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	9.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	79.6
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 21.563.000,00

		Ejecución Financiera Real $	$ 7.057.510,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.003	0.03
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener Km de Ciclorruta		Reconstrucción de ciclorruta	

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 26 Y CL 90 - G3C - P2			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-31	**% Financiero de obra programado acumulado**	1.53
Fecha de inicio real de obra	2018-08-31	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.23
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	5.6
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	1.7
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 67.090.025,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 10.162.386,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	105.0	32.0
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		Reconstrucción de andenes	

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO OCCIDENTAL - G3C - P4			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	TERMINADO

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-07-26	**% Financiero de obra programado acumulado**	2.25
Fecha de inicio real de obra	2018-07-26	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	1.18
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-27	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2018-07-23	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 98.724.758,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 51.790.606,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.371	0.37

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. SUBA ENTRE KR 91 Y KR 104 COSTADO SUR - G3C - P5			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-07-09	**% Financiero de obra programado acumulado**	7.55
Fecha de inicio real de obra	2018-06-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.66
Fecha de finalización programada de obra	2018-09-03	**% Físico de obra programado acumulado**	84.3
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	87.4
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 87.197.534,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 7.663.999,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	710.0	736.1

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Retiro, nivelación e instalación de elementos
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO OCCIDENTAL - G3C - P4			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-05-16	**% Financiero de obra programado acumulado**	1.89
Fecha de inicio real de obra	2018-05-16	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	1.24
Fecha de finalización programada de obra	2018-08-15	**% Físico de obra programado acumulado**	87.3
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	85.1
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 82.813.077,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 54.597.356,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	21418.0	20879.86

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Limpieza y sello de juntas
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 26 Y CL 90 - G3C - P2			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-04-02	**% Financiero de obra programado acumulado**	2.72
Fecha de inicio real de obra	2018-04-02	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	1.88
Fecha de finalización programada de obra	2018-08-21	**% Físico de obra programado acumulado**	74.5
Fecha de finalización real de obra	2018-08-21	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	74.5
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 119.618.888,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 82.552.434,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	13319.63	13319.63

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Limpieza de maleza y sello de juntas
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 26 Y CL 90 - G3C - P2			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-06-21	**% Financiero de obra programado acumulado**	1.92
Fecha de inicio real de obra	2018-06-21	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	2.55
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-24	**% Físico de obra programado acumulado**	89.5
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	92.5
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 84.282.058,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 112.121.661,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener m2 de Espacio público	m2	1908.1	1973.23

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Retiro, nivelación e instalación de elementos
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO ORIENTAL - G3C - P3			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-05-16	**% Financiero de obra programado acumulado**	2.39
Fecha de inicio real de obra	2018-05-16	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	2.34
Fecha de finalización programada de obra	2018-09-03	**% Físico de obra programado acumulado**	79.4
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	74.1
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 104.896.564,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 102.629.796,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	33845.0	31235.48

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Limpieza y sello de juntas
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO ORIENTAL - G3C - P3			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-06-29	**% Financiero de obra programado acumulado**	2.54
Fecha de inicio real de obra	2018-06-29	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.84
Fecha de finalización programada de obra	2018-09-20	**% Físico de obra programado acumulado**	77.8
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	93.7
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 111.633.010,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 36.960.098,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

Mantener m2 de Espacio público	m2	1480.0	1782.72

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	Retiro, nivelación e instalación de elementos
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO OCCIDENTAL - G3C - P4

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-07-26	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.75
Fecha de inicio real de obra	2018-07-26	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	1.1
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-27	**% Físico de obra programado acumulado**	51.2
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	63.3
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 32.908.253,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 48.478.020,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener m2 de Espacio público	m2	1162.1	1433.19

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	Retiro, nivelación e instalación de elementos
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. SUBA ENTRE KR 91 Y KR 104 COSTADO NORTE - G3C - P6

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-06-19	**% Financiero de obra programado acumulado**	2.6
Fecha de inicio real de obra	2018-04-19	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	1.44
Fecha de finalización programada de obra	2018-07-30	**% Físico de obra programado acumulado**	98.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	98.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 29.984.677,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 16.642.758,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener m2 de Espacio público	m2	6644.16	6644.16

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Limpieza y sello de juntas.
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. SUBA ENTRE KR 91 Y KR 104 COSTADO NORTE - G3C - P6			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-07-09	**% Financiero de obra programado acumulado**	7.55
Fecha de inicio real de obra	2018-06-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	1.74
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-05	**% Físico de obra programado acumulado**	33.6
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	47.4
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 87.197.534,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 20.111.685,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	650.0	917.96

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Retiro, nivelación e instalación de elementos
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 26 Y CL 90 - G3C - P2			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-06-21	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.76
Fecha de inicio real de obra	2018-06-21	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.99
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-24	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2018-09-03	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 33.306.479,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 43.665.086,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.257	0.26

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. BOYACA ENTRE CL 26 Y CL 75 - G3C - P1

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Ciclorruta	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra programado acumulado**	14.97
Fecha de inicio real de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	11.5
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	16.8
Fecha de finalización real de obra	2018-12-21	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	19.3
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 237.193.224,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 182.099.111,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.3	0.34

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	Rehabilitación de ciclorruta
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. BOYACA ENTRE CL 26 Y CL 75 - G3C - P1

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra programado acumulado**	4.19
Fecha de inicio real de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	3.63
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	93.8
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 66.354.803,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 57.478.947,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener m2 de Espacio público	m2	375.0	400.0

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener m2 de Espacio público	Mejoramiento de la condición estructural del andén
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. BOYACA ENTRE CL 26 Y CL 75 - G3C - P1			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-05-21	**% Financiero de obra programado acumulado**	10.94
Fecha de inicio real de obra	2018-05-21	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	10.4
Fecha de finalización programada de obra	2018-08-24	**% Físico de obra programado acumulado**	99.6
Fecha de finalización real de obra	2018-08-24	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	99.6
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 173.276.773,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 164.758.070,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	1772.55	1772.55

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Retiro, nivelación e instalación de loseta - adoquín
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 26 Y CL 90 - G3C - P2			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.35
Fecha de inicio real de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.31
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	13.5
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	43.3
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 15.387.531,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 13.549.031,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	13.0	41.64

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Mejoramiento de la capacidad estructural del andén

Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. BOYACA ENTRE CL 26 Y CL 75 - G3C - P1			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra programado acumulado**	7.18
Fecha de inicio real de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	4.91
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	49.8
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	40.7
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 113.782.092,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 77.741.603,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	250.0	204.3

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Se recupera la capacidad estructural del andén
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. BOYACA ENTRE CL 26 Y CL 75 - G3C - P1			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra programado acumulado**	12.09
Fecha de inicio real de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	1.17
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	86.3
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	97.4
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 191.431.857,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 18.574.825,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.69	0.78

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False

Mantener Km de Ciclorruta	se realiza demoliciones de pisos , rellenos y cintas de ajuste; trabajos realizados en jornada diurna y nocturna
Mantener Zona bajo puente	False