Fecha 2018-12-24 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, LA RED DE CICLORRUTAS , ZONAS BAJO PUENTE Y PARADEROS SITP EN BOGOTÁ, D.C., GRUPO C

ALCANCE Obras de mantenimiento del Espacio Público, la Red de Ciclorrutas, Zonas Bajo Puente de la Av. Boyacá entre Calle 26° y 75°; Av. Ciudad de Cali entre la Calle 26 y 168; Av. Suba entre Cra. 91 y 104.

CONTRATO No. IDU-1538-2017

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Manuel Antonio Fragozo Crespo - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Castiblanco Riveros - Especialista de Apoyo, Angelica Maria Puentes Robayo - Especialista Social, Wilson Villaher Pulido Villareal - Especialista Ambiental, Maria Alejandra Martinez Bernal - Especialista Ambiental, Alvaro Humberto Valencia Nunez - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	98.17%
% EJECUTADO	98.17%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	PROCOPAL S.A	**Contratista**	CONSORCIO BOGOTA 072
Contrato No.	IDU-1538-2017	**Contrato No.**	IDU-1575-2017
Valor Inicial	$ 9.117.879.465,00	**Valor Inicial**	$ 1.038.909.508,00
Total Contrato	$ 9.117.879.465,00	**Total Contrato**	$ 1.097.170.388,00
Plazo Inicial	300 días	**Plazo Inicial**	300 días
Plazo Actualizado	330 días	**Plazo Actualizado**	330 días
Fecha de Iniciación	2018-02-22	**Fecha de Iniciación**	2018-02-22
Fecha de Terminación Actual	2019-01-21	**Fecha de Terminación Actual**	2019-01-21
No. Empleos generados	248	**No. Empleos generados**	31

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

AV. BOYACA ENTRE CL 26 Y CL 75 - G3C - P1

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra programado acumulado**	46.17
Fecha de inicio real de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	46.43
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	91.1
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	91.1
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 623.970.514,00

		Ejecución Financiera Real $	$ 627.551.176,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	463.4	463.41
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		Demolición, excavación y mejoramiento de base y sub-base en andén	
Mantener Km de Ciclorruta		False	
Mantener Zona bajo puente		False	

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO OCCIDENTAL - G3C - P4			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-09-20	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.53
Fecha de inicio real de obra	2018-09-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-18	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 6.009.364,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 0,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.032	0.0
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		False	
Mantener Km de Ciclorruta		No se han realizado actividades	
Mantener Zona bajo puente		False	

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO OCCIDENTAL - G3C - P4			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-14	**% Financiero de obra programado acumulado**	4.16
Fecha de inicio real de obra	2018-08-14	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	3.21
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	98.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	98.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 46.763.241,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 36.085.617,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	54.1	54.06

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Demolición de andén en mal estado y mejoramiento
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO ORIENTAL - G3C - P3			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-09-20	**% Financiero de obra programado acumulado**	2.65
Fecha de inicio real de obra	2018-09-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	2.84
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-18	**% Físico de obra programado acumulado**	95.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	95.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 28.578.173,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 30.632.245,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.124	0.124

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	Demolición, excavación y mejoramiento de base y sub-base en ciclorruta
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO ORIENTAL - G3C - P3			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-14	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.27
Fecha de inicio real de obra	2018-08-14	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.27
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	91.09
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	90.9
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 2.866.047,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 2.898.761,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.01	0.01

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	Demolición de ciclorruta en mal estado y mejoramiento
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO ORIENTAL - G3C - P3

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-14	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.94
Fecha de inicio real de obra	2018-08-14	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	1.57
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	99.1
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 10.197.008,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 16.993.515,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	22.8	22.0

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Demolición de andén en mal estado y mejoramiento
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. BOYACA ENTRE CL 26 Y CL 75 - G3C - P1

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Ciclorruta	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra programado acumulado**	21.34
Fecha de inicio real de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	17.52
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	98.5
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	98.5
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 288.367.405,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 236.724.104,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	1.138	1.138

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	Demolición, excavación y mejoramiento de base y sub-base en ciclorruta
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 26 Y CL 90 - G3C - P2			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.04
Fecha de inicio real de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.33
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 763.099,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 5.806.877,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. BOYACA ENTRE CL 26 Y CL 75 - G3C - P1			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-05-21	**% Financiero de obra programado acumulado**	16.35
Fecha de inicio real de obra	2018-05-21	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	14.68
Fecha de finalización programada de obra	2018-08-24	**% Físico de obra programado acumulado**	97.0
Fecha de finalización real de obra	2018-08-24	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	97.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 221.003.902,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 198.351.679,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	2544.4	2544.42

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Retiro, nivelación e instalación de tableta y/o adoquín
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. BOYACA ENTRE CL 26 Y CL 75 - G3C - P1			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra programado acumulado**	1.86
Fecha de inicio real de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	1.26
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	99.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	99.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 25.180.050,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 17.053.735,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	119.4	119.36

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Demolición de andén en mal estado y mejoramiento
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. BOYACA ENTRE CL 26 Y CL 75 - G3C - P1			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.6
Fecha de inicio real de obra	2018-08-13	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.89
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-21	**% Físico de obra programado acumulado**	98.5
Fecha de finalización real de obra	2018-12-21	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	98.5
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 8.151.794,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 11.991.347,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.014	0.014

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	Demolición de ciclorruta en mal estado y mejoramiento
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 26 Y CL 90 - G3C - P2			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-06-21	**% Financiero de obra programado acumulado**	2.26
Fecha de inicio real de obra	2018-06-21	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	1.93
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-24	**% Físico de obra programado acumulado**	97.0
Fecha de finalización real de obra	2018-09-03	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	97.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 39.405.888,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 33.655.923,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.373	0.373

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	Mejoramiento de la carpeta asfáltica, nivelación de cajas, conformación de bordillos
Mantener Zona bajo puente	False

AV. SUBA ENTRE KR 91 Y KR 104 COSTADO NORTE - G3C - P6			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-07-09	**% Financiero de obra programado acumulado**	77.16
Fecha de inicio real de obra	2018-06-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	69.5
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-29	**% Físico de obra programado acumulado**	83.16
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	83.2
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 345.206.237,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 310.933.218,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	3593.1	3593.1

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Retiro, nivelación e instalación de tableta y/o adoquín
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. SUBA ENTRE KR 91 Y KR 104 COSTADO NORTE - G3C - P6			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-06-19	**% Financiero de obra programado acumulado**	7.73
Fecha de inicio real de obra	2018-04-19	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	7.87
Fecha de finalización programada de obra	2018-11-15	**% Físico de obra programado acumulado**	97.55
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	97.6
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 34.582.243,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 35.230.606,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	6761.8	6761.81

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Retiro de maleza y sello de juntas
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO OCCIDENTAL - G3C - P4			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-07-26	**% Financiero de obra programado acumulado**	18.95
Fecha de inicio real de obra	2018-07-26	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	13.37
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-27	**% Físico de obra programado acumulado**	85.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	84.5
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 213.258.451,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 150.418.095,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener m2 de Espacio público	m2	2060.0	2059.7

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	Retiro, nivelación e instalación de tableta y/o adoquín
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO ORIENTAL - G3C - P3

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-06-29	**% Financiero de obra programado acumulado**	12.98
Fecha de inicio real de obra	2018-06-29	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	12.36
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-27	**% Físico de obra programado acumulado**	93.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	93.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 140.086.823,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 133.446.594,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener m2 de Espacio público	m2	5086.6	5086.6

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	Retiro, nivelación e instalación de tableta y/o adoquín
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO ORIENTAL - G3C - P3

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-05-16	**% Financiero de obra programado acumulado**	42.49
Fecha de inicio real de obra	2018-05-16	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	40.13
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-23	**% Físico de obra programado acumulado**	98.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	98.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 458.647.921,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 433.196.326,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO

Mantener m2 de Espacio público	m2	30610.8	30610.8

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	Retiro de maleza y sello de juntas
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 26 Y CL 90 - G3C - P2

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-06-21	**% Financiero de obra programado acumulado**	20.85
Fecha de inicio real de obra	2018-06-21	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	19.92
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-24	**% Físico de obra programado acumulado**	97.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	97.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 364.225.812,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 347.894.347,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener m2 de Espacio público	m2	4487.0	4487.85

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	Retiro, nivelación e instalación de tableta y/o adoquín
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 26 Y CL 90 - G3C - P2

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-04-02	**% Financiero de obra programado acumulado**	27.24
Fecha de inicio real de obra	2018-04-02	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	22.91
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-23	**% Físico de obra programado acumulado**	99.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	99.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 475.736.310,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 400.145.735,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener m2 de Espacio público	m2	13186.4	13186.43

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Retiro de maleza y sello de juntas
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO OCCIDENTAL - G3C - P4			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-05-16	**% Financiero de obra programado acumulado**	40.25
Fecha de inicio real de obra	2018-05-16	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	32.94
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-23	**% Físico de obra programado acumulado**	99.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	99.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 452.828.194,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 370.655.058,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	20671.11	20671.07

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Retiro de maleza y sello de juntas
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. SUBA ENTRE KR 91 Y KR 104 COSTADO SUR - G3C - P5			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-07-09	**% Financiero de obra programado acumulado**	30.12
Fecha de inicio real de obra	2018-06-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	32.1
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-29	**% Físico de obra programado acumulado**	78.89
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	78.9
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 48.186.030,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 51.357.908,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	874.0	874.0

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	Retiro, nivelación e instalación de tableta y/o adoquín
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO OCCIDENTAL - G3C - P4			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	TERMINADO

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-07-26	**% Financiero de obra programado acumulado**	4.07
Fecha de inicio real de obra	2018-07-26	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	4.33
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-27	**% Físico de obra programado acumulado**	98.0
Fecha de finalización real de obra	2018-07-23	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	97.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 45.814.613,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 48.721.341,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.436	0.431

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	Mejoramiento de la carpeta asfáltica, nivelación de cajas, conformación de bordillos
Mantener Zona bajo puente	False

AV. BOYACA ENTRE CL 26 Y CL 75 - G3C - P1			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2018-02-26	**% Financiero de obra programado acumulado**	10.78
Fecha de inicio real de obra	2018-02-26	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	12.19
Fecha de finalización programada de obra	2018-07-30	**% Físico de obra programado acumulado**	98.5
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	98.5
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 145.752.707,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 164.717.552,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener m2 de Espacio público	m2	14366.8	14366.79

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener m2 de Espacio público	Retiro de maleza y sello de juntas
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. BOYACA ENTRE CL 26 Y CL 75 - G3C - P1			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-02-26	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.49
Fecha de inicio real de obra	2018-02-26	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.39
Fecha de finalización programada de obra	2018-07-30	**% Físico de obra programado acumulado**	99.0
Fecha de finalización real de obra	2018-07-30	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	99.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 6.568.200,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 5.243.832,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.251	0.251

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	Retiro de maleza y sello de fisuras
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 26 Y CL 90 - G3C - P2			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-02-26	**% Financiero de obra programado acumulado**	4.78
Fecha de inicio real de obra	2018-02-26	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	3.23
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-23	**% Físico de obra programado acumulado**	97.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	97.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 83.508.956,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 56.421.906,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	2.833	2.804

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False

Mantener Km de Ciclorruta	Retiro de maleza y sello de fisuras
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 26 Y CL 90 - G3C - P2			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-09-20	**% Financiero de obra programado acumulado**	25.84
Fecha de inicio real de obra	2018-09-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	26.49
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-18	**% Físico de obra programado acumulado**	98.0
Fecha de finalización real de obra	2018-11-08	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	98.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 451.329.545,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 462.616.033,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	1358.4	1358.45

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Demolición, excavación y mejoramiento de base y sub-base en andén
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 26 Y CL 90 - G3C - P2			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-09-20	**% Financiero de obra programado acumulado**	4.7
Fecha de inicio real de obra	2018-09-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	4.22
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-18	**% Físico de obra programado acumulado**	99.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	99.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 82.054.474,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 73.619.098,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.321	0.321

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	Demolición, excavación y mejoramiento de base y sub-base en ciclorruta

Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO ORIENTAL - G3C - P3			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-02-26	**% Financiero de obra programado acumulado**	9.02
Fecha de inicio real de obra	2018-02-26	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	7.61
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-23	**% Físico de obra programado acumulado**	98.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	98.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 97.406.711,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 82.107.029,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	4.118	4.118

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	Retiro de maleza y sello de fisuras
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO ORIENTAL - G3C - P3			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-09-20	**% Financiero de obra programado acumulado**	6.85
Fecha de inicio real de obra	2018-09-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	4.69
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-18	**% Físico de obra programado acumulado**	91.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	90.7
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 73.983.818,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 50.678.351,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	194.4	194.37

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Demolición, excavación y mejoramiento de base y sub-base en andén
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO OCCIDENTAL - G3C - P4			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-02-26	**% Financiero de obra programado acumulado**	6.18
Fecha de inicio real de obra	2018-02-26	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	6.08
Fecha de finalización programada de obra	2018-10-23	**% Físico de obra programado acumulado**	98.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	97.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 69.560.398,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 68.386.153,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	3.46	3.425

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	Retiro de maleza y sello de fisuras
Mantener Zona bajo puente	False

AV. CIUDA DE CALI ENTRE CL 90 Y CL 168 COSTADO OCCIDENTAL - G3C - P4			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-09-20	**% Financiero de obra programado acumulado**	12.73
Fecha de inicio real de obra	2018-09-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	9.99
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-18	**% Físico de obra programado acumulado**	98.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	98.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 143.209.847,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 112.390.916,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	471.2	471.17

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Demolición, excavación y mejoramiento de base y sub-base en andén
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. SUBA ENTRE KR 91 Y KR 104 COSTADO SUR - G3C - P5			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2501-04-19	**% Financiero de obra programado acumulado**	45.05
Fecha de inicio real de obra	2018-04-19	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	29.68
Fecha de finalización programada de obra	2018-11-15	**% Físico de obra programado acumulado**	98.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	98.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 72.085.022,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 47.482.534,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	6075.0	6075.0

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Retiro de maleza y sello de juntas
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False

AV. SUBA ENTRE KR 91 Y KR 104 COSTADO SUR - G3C - P5			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-04-19	**% Financiero de obra programado acumulado**	6.58
Fecha de inicio real de obra	2018-04-19	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	9.27
Fecha de finalización programada de obra	2018-11-15	**% Físico de obra programado acumulado**	97.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	98.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 10.521.256,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 14.840.421,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.709	0.716

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	Retiro de maleza y sello de fisuras
Mantener Zona bajo puente	False

AV. SUBA ENTRE KR 91 Y KR 104 COSTADO NORTE - G3C - P6			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2018-10-08	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.98
Fecha de inicio real de obra	2018-10-08	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.77
Fecha de finalización programada de obra	2018-12-14	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra	2018-11-08	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 4.377.160,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 3.441.131,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Zona bajo puente	False