G3
INGENIEROS
N.I.T. 900.006.369-4

Bogotá, D.C. 30 de septiembre de 2019 SED-039-2019

Señores.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Arquitecto Rodrigo Salazar
Oficina de construcciones
Ciudad.

Referencia: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO."

Asunto: Informe mensual de interventoría

Respetado arquitecto:

Por medio de la presente nos permitimos radicar el informe mensual de interventoría No. 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de agosto de 2019 y el 17 de septiembre de 2019, para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO
Representante Legal
Se anexan (83) folios.

Radicado No° E-2019-156020
Fecha 01-10-2019 - 10:39
Folios 1 Anexos 1 CARPETA - 5310
Radicador DORA ACERO CELY
Destino 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación 4WIWY

Bogotá - Colombia
e-mail presidencia@g3ingenieros.com
Carrera 15 # 85 - 29 Of. 403 / Teléfono 357 7841

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA – MES 2

Del 18 de agosto al 17 de septiembre

INTERVENTORIA: (G3 INGENIEROS LTDA - CONTRATO No. 883207)

Contenido

1. OBRA ..... - 5 -

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA ..... - 5 -

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL ..... - 5 -

1.1.3 DESCRIPCION DEL OBJETO ..... - 6 -

1.1.4 ALCANCE ..... - 6 -

1.1.5 LOCALIZACIÓN DE LAS IED INTERVENIDAS ..... - 6 -

1.1.6 PRESUPUESTO POR FRENTE ..... - 7 -

1.1.7 PROGRAMACIONES POR FRENTE ..... - 7 -

1.1.8 OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA. - 8 -

2. INFORME AVANCE DE OBRA ..... - 8 -

2.1 CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE MES – NOVEDADES. ..... - 8 -

2.2 CURVA DE AVANCE ..... - 10 -

2.3 % PROGRAMADO VS % EJECUTADO ..... - 10 -

2.4 ACTIVIDADES RETRASADAS SEGÚN PROGRAMACIÓN ..... - 11 -

2.4.1 IED ANTONIO BARAYA ..... - 11 -

2.4.2 IED ANTONIO RICAURTE ..... - 11 -

2.4.3 IED AGUSTIN NIETO CABALLERO ..... - 11 -

2.4.4 IED ALFREDO IRIARTE ..... - 11 -

2.5 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ..... - 12 -

2.5.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES ..... - 12 -

2.5.2 CALIDAD DE LOS TRABAJOS ..... - 12 -

2.5.3 ENSAYOS DE LABORATORIO ..... - 12 -

2.5.4 REGISTRO FOTOGRAFICO ..... - 13 -

3. INFORME ADMINISTRATIVO ..... - 18 -

3.1 SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES ..... - 18 -

3.2 REGISTRO DE PERSONAL ..... - 18 -

3.2.1 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL ..... - 18 -

3.2.2 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL ..... - 19 -

3.2.3 CUADRO DE ANÁLISIS GESTIÓN SISO EN OBRA. ..... - 19 -

3.2.4 GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO ..... - 20 -

4. OFICINA DEL CONTRATO DE OBRA ..... - 20 -
4.1.1 RELACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA ..... - 20 -
5. DOCUMENTACION DEL CONTRATO ..... - 21 -
5.1 ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES ..... - 21 -
5.2 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO ..... - 21 -
6. INFORME FINANCIERO ..... - 21 -
6.1 PAGOS REALIZADOS ..... - 21 -
6.1.1 PAGOS AL CONSTRUCTOR ..... - 21 -
6.1.2 PAGOS A LA INTERVENTORIA ..... - 21 -
6.2 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL ..... - 22 -
7. INFORME TECNICO DE OBRA. ..... - 22 -
7.1 CONTROL DE EQUIPO EN OBRA: ..... - 22 -
7.2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (QUE SE UTILIZO EN LA OBRA) - 22 -
7.3 CLIMATOLOGIA ..... - 22 -
8. OFICINA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. ..... - 23 -
8.1 INFORMACION DEL CONTRATO ..... - 23 -
8.2 ALCANCE DE LA INTERVENTORIA SEGÚN LINEAMIENTO DE LA SED ..... - 23 -
8.3 ASPECTOS Y PROCESOS METODOLÓGICOS DE INTERVENTORÍA ESTABLECIDOS POR LA SED ..... - 24 -
8.4 OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ..... - 24 -
8.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA ..... - 25 -
8.5.1 ACTIVIDADES BÁSICAS ..... - 25 -
8.5.2 CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA ..... - 25 -
8.5.3 CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ..... - 25 -
8.5.3.1 Administrativo ..... - 25 -
8.5.3.2 Financiero ..... - 26 -
8.6 PERSONAL DE INTERVENTORIA ..... - 26 -
8.7 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INTERVENTORIA ..... - 26 -
9. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES ..... - 26 -

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL - SED

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 883207 del 13 de junio de 2019

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

1. OBRA
1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA
1.1.1 INFORME CONTRACTUAL
1.1.2 FICHA TECNICA DE LA OBRA

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA			
OBJETO	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO		
CONTRATO DE OBRA No.	986713		
VALOR INICIAL:	$ 866.727.273,00		
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL – BOGOTA D. C.		
INTERVENTORIA:	G3 INGENIEROS LTDA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DANE BOGOTA		
PLAZO INCIAL DE EJECUCION:	6 MESES	PLAZO EN DIAS	180
FECHA DE INCIO:	18 de julio de 2019		
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	17 de enero de 2020		
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
ACTA DE INCIO	18 de julio de 2019		
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINCIO:	N/A
ACTAS DE PRORROGA	N/A		
OTRO SI No 1	N/A		
NUEVO PLAZO DE EJECUCION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	NA		
ACTAS DE MODIFICACION			
ACTA DE MODIFICACIÓN No.	N/A		
ASPECTOS FINANCIEROS			
VALOR ANTICIPO	N/A	EQUIVALENTE: N/A	
VALOR FACTURADO	N/A		
NUMERO DE ACTAS PRESENTADAS	N/A		
VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO	N/A		

1.1.3 DESCRIPCION DEL OBJETO

Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.

1.1.4 ALCANCE

Ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios, con el fin de facilitar las actividades se ha dividido la atención a las plantas físicas de los establecimientos incluidos en el listado de sedes a intervenir del grupo 7.

Las IED a intervenir son las siguientes:

GRUPO	ZONA	CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE
7	ORIENTE	1802	RAFAEL URIBE	ANTONIO BARAYA	Sede A - Antonio Baraya
7	ORIENTE	319	SANTA FÉ	EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	Sede A - Camilo Torres
7	ORIENTE	1401	MÁRTIRES	RICAURTE	Sede B - Antinio Ricaurte
7	ORIENTE	1501	ANTONIO NARIÑO	MONTESSORI	Sede A - Montessori
7	ORIENTE	1414	MÁRTIRES	ANTONIA SANTOS	Sede A - Antonia Santos
7	ORIENTE	1411	MÁRTIRES	AGUSTIN NIETO CABALLERO	Sede A - Agustin Nieto Caballero
7	ORIENTE	1855	RAFAEL URIBE	SANTA LUCIA	Sede A - Santa Lucia
7	ORIENTE	1813	RAFAEL URIBE	ALFREDO IRIARTE	Sede B - El Mirardor
7	ORIENTE	1812	RAFAEL URIBE	EL LIBERTADOR	Sede A - El Libertador

1.1.5 LOCALIZACIÓN DE LAS IED INTERVENIDAS

Cada sede se encuentra ubicada dentro de las localidades de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Mártires y Santa Fé.

CPF	COLEGIO	DIRECCION
1802	ANTONIO BARAYA	CL 27 SUR # 22 A - 02
319	EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	KR 7 # 33 - 64
1401	RICAURTE	AK 27 # 7 - 48 / KR 26 # 7 – 41/61
1501	MONTESSORI	CL10 SUR # 13 - 27
1414	ANTONIA SANTOS	KR 22 # 12 - 49
1411	AGUSTIN NIETO CABALLERO	KR 19 # 11 - 17
1855	SANTA LUCIA	DG 36 SUR # 16 B - 26
1813	ALFREDO IRIARTE	DG 48 J SUR # 9 - 14
1812	EL LIBERTADOR	CL 32 SUR # 24 B - 20

1.1.6 PRESUPUESTO POR FRENTE

CPF	COLEGIO	VR. COSTO DIRECTO	AIU (30%)
1802	ANTONIO BARAYA	$ 160.466.012,90	$ 48.139.803,87
319	EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	$ 39.045.384,46	$ 11.713.615,34
1401	RICAURTE	$ 28.982.661,08	$ 8.694.798,32
1501	MONTESSORI	$ 60.962.423,10	$ 18.288.726,93
1414	ANTONIA SANTOS	$ 35.000.000,00	$ 10.500.000,00
1411	AGUSTIN NIETO CABALLERO	$ 53.556.805,46	$ 16.067.041,64
1855	SANTA LUCIA	$ 38.700.000,00	$ 11.610.000,00
1813	ALFREDO IRIARTE	$ 75.000.000,00	$ 22.500.000,00
1812	EL LIBERTADOR	$ 175.000.000,00	$ 52.500.000,00
		$ 666.713.287,00	**$ 200.013.986,10**
		TOTAL	**$ 866.727.273,10**

1.1.7 PROGRAMACIONES POR FRENTE

CRONOGRAMA DE INTERVENCION							
COLEGIO	VALOR TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
ANTONIO BARAYA	$ 208.605.817						
EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	$ 50.758.999						
RICAURTE	$ 37.677.459						
MONTESSORI	$ 79.251.150						
ANTONIA SANTOS	$ 45.500.000						
AGUSTIN NIETO CABALLERO	$ 69.623.847						
SANTA LUCIA	$ 50.310.000						

ALFREDO IRIARTE	$ 97.500.000						
EL LIBERTADOR	$ 227.500.000						

1.1.8 OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA.

Teniendo en cuenta el contrato de Obra y las obligaciones allí consignadas y según el pliego de condiciones expresa lo siguiente: "Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, la Ley, Decretos, Resoluciones y circulares que le sean pertinentes y en especial el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato.

2. INFORME AVANCE DE OBRA

2.1 CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE MES – NOVEDADES.

Dentro del avance mensual del presente mes del 18 agosto al 17 de septiembre de 2019, se han iniciado las obras en las siguientes IED:

2.1.1 IED ANTONIO BARAYA: Fecha de inicio: 06 de agosto de 2019.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 1.04%, respecto a lo programado para este frente del 16.85%.

NOVEDADES: Se descarta la posibilidad de usar sistema whitetopping en canchas y según concepto de especialista del contratista de obra se define fundir cancha sobre la cancha actual.

Por la demora en la ejecución de la cubierta, se debe iniciar ejecución una vez se tenga un porcentaje importante de avance para no dejar obras inconclusas.

2.1.2 IED ANTONIO RICAURTE: Fecha de inicio: 02 de agosto de 2019.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 1.94%, respecto a lo programado para este frente del 3.04%.

NOVEDADES: Se requiere resanar y pintar muro que confina placa cubierta circulación segundo piso por estar en mal estado y causar filtraciones

2.1.3 IED AGUSTIN NIETO CABALLERO: Fecha de inicio: 02 de agosto de 2019.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 3.37%, respecto a lo programado para este frente del 5.62%.

NOVEDADES: Por solicitud de la supervisión se van a hacer ventanas en la parte alta del hall de coordinación.

2.1.4 IED ALFREDO IRIARTE: Fecha de inicio: agosto 22 de 2019

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 0.20 %. respecto a lo Programado para este frente del 6.47%.

NOVEDADES: Se descarta la posibilidad de usar sistema whitetopping en canchas y según concepto de especialista del contratista de obra se define fundir cancha sobre la cancha actual.

2.1.5 IED MONTESSORI: Fecha de inicio: no se ha iniciado.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 0 %. respecto a lo programado para este frente del 3.66%.


NOVEDADES: Este frente no se ha podido iniciar debido a una diferencia entre la altura del diseño de la escalera contra la altura real existente, está pendiente revisión por parte de especialista de la SED

2.1.6 IED SANTA LUCIA: Fecha de inicio: no se ha iniciado.

Hasta la fecha se tiene un avance ejecutado del 0 % respecto a lo programado para este frente del 0.29%.

NOVEDADES: Por funcionamiento de las cocinas se debe intervenir en la semana de receso

2.2 CURVA DE AVANCE
2.3 % PROGRAMADO VS % EJECUTADO



Para la descripción de este avance tenemos los siguientes datos, los cuales provienen del avance programado sobre la programación entregada por el contratista para cada una de las IED que componen el objeto del contrato, y para el avance ejecutado según las cantidades ejecutadas, las cuales fueron revisadas en conjunto con el contratista.

En este segundo corte como se muestra en la gráfica, se evidencia que el % ejecutado está por debajo del % programado.

Ruta Crítica: A fecha de este corte la ruta crítica que se tiene son las actividades de placa de canchas en la IED ANTONIO BARAYA y ALFREDO IRIARTE

Áreas Problemáticas y Medidas Correctivas: En ANTONIO BARAYA y ALFREDO IRIARTE se suspenden las actividades principales causando malestar en la

comunidad educativa, se informa al contratista que no puede seguir abriendo mas actividades hasta que no acabe las ya iniciadas.

2.4 ACTIVIDADES RETRASADAS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Hasta la fecha de corte del presente informe mensual No. 2, se evidencian retrasos en todas las actividades contractuales de los diferentes IED a intervenir.

2.4.1 IED ANTONIO BARAYA

AVANCE El contratista no ha terminado las actividades iniciadas en el periodo anterior Instalación de cubierta y no se han iniciado las siguientes actividades según programación:

- Desmonte cancha Múltiple
- Acero de refuerzo
- Desagües e instalaciones subterráneas

2.4.2 IED ANTONIO RICAURTE

AVANCE El contratista no ha iniciado las siguientes actividades según programación:

- Media caña en granito pulido
- Pintura Koraza para fachadas

2.4.3 IED AGUSTIN NIETO CABALLERO

AVANCE El contratista no ha iniciado las siguientes actividades según programación:

- Desmonte Canales y bajantes.
- Acero de refuerzo de rejillas.
- Limpieza e instalación de bajantes.

2.4.4 IED ALFREDO IRIARTE

AVANCE El contratista no ha iniciado las siguientes actividades según programación:

- Desmonte de cancha
- Excavación
- Acero de refuerzo

- Malla electrosoldada
- Fundida Cancha

2.4.5 IED MONTESSORI

AVANCE No se han iniciado las siguientes actividades:

- Preliminares
- Cimentacion
- Estructura
- Mamposteria

2.4.6 IED SANTA LUCIA

AVANCE No se han iniciado las siguientes actividades:

- Cerramiento

2.5 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

2.5.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Haciendo una revisión a cada actividad y los materiales utilizados para cada una, se analizó la procedencia del material, ficha técnica de los mismos, ítem a cuál ha sido cargado para determinar si es apto o no para ser empleado en la actividad requerida y se observó que los materiales empleados en obra cuentan con una óptima calidad y se autorizó su uso en obra, dentro de estos tenemos:

1. Cemento Portland: el utilizado es de la cementera CEMEX y HOLCIM.
2. Arena: este material es de cantera y de buena calidad,
3. Pintura vinilo: Marca Pintuco y Tito Pabón. Tipo 1 de buena calidad.

2.5.2 CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se están ejecutando de acuerdo a los requerimientos técnicos.

2.5.3 ENSAYOS DE LABORATORIO

Las actividades adelantadas no han requerido ensayos de laboratorio.

2.5.4 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTONIO BARAYA



Foto 1. Desmonte Estructura



Foto 2. Acopio de escombros



Foto 3. Elaboracion de panelas



Foto 4. Ajuste estructura

ANEXO FOTOGRÁFICO - COLEGIOS GRUPO 7 - IED RICAURTE



FOTO 1	CUARTO REFRIGERIOS Y ESCALERA




FOTO 2	ENCHAPE CUARTO REFRIGERIOS




FOTO 3	PINTURA HALL ESCALERA



FOTO 4	RESANES CIRCULACIONES SEGUNDO PISO



FOTO 5	ENCHAPE PISOS BAJO ESCALERA



FOTO 6	RESANES HALL AULA 206 SEGUNDO PISO



FOTO 7	PINTURA GUARDAESCOBA ESCALERA



FOTO 8	INSTALACION LAMPARAS



FOTO 9	RETIRO MANTO Y ALISTADO PLACA CUBIERTA CIRREDOR



FOTO 10	IMPERMEABILIZACION PLACA



FOTO 11	PINTURA CORREDOR SEGUNDO PISO



FOTO 12	ARMADA DE ANDAMIOS PARA IMPERMABILIZACION PLACA

ANEXO FOTOGRÁFICO MES 2- COLEGIOS GRUPO 7



FOTO 1	COLEGIO ALFREDO IRIARTE Cerramiento




FOTO 2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE Apique



FOTO 3	COLEGIO ALFREDO IRIARTE Cerramiento




FOTO 4	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Pintura Cieloraso 2 piso



FOTO 5	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Limpieza Carcamo



FOTO 6	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Llega material para carcamo



FOTO 7	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Llega equipo y hacen cerramiento de acopio de materiales



FOTO 8	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Enchape cuarto refrigerios



FOTO 9	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Enchape cuarto refrigerios



FOTO 10	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Pintura muros aula 206



FOTO 11	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Pintura carpintria metalica aula 206



FOTO 12	COLEGIO ANTONIO BARAYA Desmonte Cubierta

ARMADA DE ANDAMIOS PARA IMPERMABILIZACION PLACA

ANEXO FOTOGRÁFICO MES 2 - COLEGIOS GRUPO 7



FOTO 1	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Resanes carcamo patio



FOTO 2	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Instalacion lamparas hall coordinacion




FOTO 3	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Remates para instalacion de ventanas hall coordinacion



FOTO 4	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Pintura muros hall coordinacion



FOTO 5	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO construccion caja




FOTO 6	COLEGIO ANTONIO BARAYA construccion paneles para placa



FOTO 7	COLEGIO ANTONIO RICAURTE retiran manto y mortero de alistado



FOTO 8	COLEGIO ANTONIO RICAURTE pintura guardaescoba escaleras



FOTO 9	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Impermeabilizacion placa sobre circulacion



FOTO 10	COLEGIO ANTONIO RICAURTE pintura pasillo segundo piso




FOTO 11	COLEGIO ANTONIO RICAURTE pintura hall 2 piso y escaleras



FOTO 12	COLEGIO ANTONIO RICAURTE instalacion lamparas

ANEXO FOTOGRÁFICO MES 2 - COLEGIOS GRUPO 7




FOTO 1	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Cerramiento en polisombra patio 1




FOTO 2	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Cerramiento en polisombra patio 1



FOTO 3	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Acopio de escombros



FOTO 4	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Resanes Carcamo



FOTO 5	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO cieloraso hall segundo piso



FOTO 6	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Acopio de escombros



FOTO 7	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Armada de andamios para impermeabilizacion placa



FOTO 8	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Instalacion lamparas




FOTO 9	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Impermeabilizacion placa sobre circulacion



FOTO 10	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Correcciones pintura pasillo segundo piso



FOTO 11	COLEGIO ANTONIO BARAYA Llega material para cubierta



FOTO 12	COLEGIO ANTONIO BARAYA Llega material para cubierta

Foto 1. Sondeo de tuberia	Foto 2. Sondeo de tuberia

3. INFORME ADMINISTRATIVO

3.1 SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	1° Quincena		2° Quincena		
	SI	NO	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		X		
El contratista ha entregado a la gestoría copia de todos los documentos antes mencionados.	X		X		
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.		X		X	
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.		X		X	
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.					
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		X		

3.2 REGISTRO DE PERSONAL

En el presente corte No. 01 del 18 de julio al 17 de agosto de 2019 se realizó el registro y control del personal de obra para los diferentes frentes distribuidos de la siguiente manera por el contratista:

IED INTERVENIDA	No. PERSONAL EN OBRA
ANTONIO BARAYA	4
ANTONIO RICAURTE	3
AGUSTIN NIETO CABALLERO	3
ALFREDO IRIARTE	3

3.2.1 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Teniendo en cuenta que el personal en obra tanto como oficial y auxiliar de obra a todos se les paga su seguridad social y ARL, en cuanto a sus salarios el flujo de personas que han laborado en la obra se les ha cancelado puntualmente sus salarios conforme a lo arreglado por su empleador, según información suministrada por el contratista, únicamente presentó soporte de pago de seguridad social.

3.2.2 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

En cuanto al manejo de la seguridad industrial en la obra se han tenido dificultades menores en cuanto a la exigencia de que cada trabajador utilice correctamente los EPP. En la siguiente tabla se describen cada una de las actividades y requerimientos evaluados por la interventoría, cabe destacar que estos análisis son realizados por el residente de obra en compañía del inspector de obra y el residente de interventoría.

3.2.3 CUADRO DE ANÁLISIS GESTIÓN SISO EN OBRA.

GESTION HSE

INDICADORES HSE			
Total, de HHTT Mes:	2300	Total, HHTT acumuladas:	2300
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0		
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo Mes:	0	Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	0

3.2.4 GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO

Dentro de los alcances de la interventoría sobre el tema del cuidado del medio ambiente y el impacto que generan las obras al entorno físico, la interventoría ha venido haciendo seguimiento a las actividades tanto de obra como de gestión ambiental, en el presente periodo se realizó la apertura del PIN ante la Secretaria Distrital de Ambiente de igual forma se ha tenido en cuenta lo anterior se recopilo la información en las siguientes tablas que reúnen los da tos obtenidos en el análisis del presente mes, dentro de los cuales tenemos las siguientes calificaciones teniendo en cuenta la evaluación ambiental realizada mes a mes por la interventoría:

Esta medición arrojó la siguiente información teniendo en cuenta lo presentado por el contratista para cobro de retiro de escombros a botaderos autorizados:

INSTITUCION EDUCATIVA	M3 MES 1	M3 TOTALES
ANTONIO BARAYA	0,00	0,00
ANTONIO RICAURTE	0,00	0,00
AGUSTIN NIETO CABALLERO	0,00	0,00
ALFREDO IRIARTE	0,00	0,00
TOTAL, DEMOLICION	**0,00**	**0,00**

Hasta la fecha se ha retirado material a las escombreras, la interventoría ha recordado al contratista que una vez se inicien los retiros se reporten estos desechos y se inicie la gestión de los mismos ante la secretaria de salud y en su aplicativo web para hacer seguimiento a esta parte del contrato.

4. OFICINA DEL CONTRATO DE OBRA

4.1.1 RELACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA.

Dentro del personal administrativo en obra se tiene el personal requerido por la secretaria de educación para realizar las labores de manejo y control de la obra tanto en la parte técnica como en la administrativa, el cuerpo en obra consta de un director de obra, un residente de obra y un maestro de obra, adicionalmente de la mano de obra.

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA		
Ítem	NOMBRE	CARGO
1	Arq Manuel Oswaldo Medina Ruiz	DIRECTOR DE OBRA
2	Arq Jorge Monroy	RESIDENTE DE OBRA
3	Carolina Medina Ruiz	MAESTRO DE OBRA

5. DOCUMENTACION DEL CONTRATO

5.1 ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES

En el presente mes se realizaron comités de Obra, en los cuales se trataron temas de los trabajos realizados en obra, la revisión de compromisos adquiridos por el contratista de obra, estas actas están anexas en original al presente informe.

5.2 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO

La correspondencia enviada y recibida del presente periodo se relaciona en anexo adjunto.

5.3 BITACORA DE OBRA

Las bitácoras de obra se encuentran en obra, y en la cual se consignan diariamente las actividades realizadas y cualquier tipo de información, novedades o cambios generados en el avance del proyecto y se entregan copias del periodo en anexo adjunto.

6. INFORME FINANCIERO

6.1 PAGOS REALIZADOS

No se han realizado pagos al corte de este informe.

6.1.1 PAGOS AL CONSTRUCTOR

No se han realizado pagos al corte de este informe.

6.1.2 PAGOS A LA INTERVENTORIA

A la fecha se ha realizado un único pago relacionado con el cargo fijo del primer mes.

PAGOS INTERVENTORIA	PAGO 1
PAGOS G3 INGENIEROS LTDA	$ 9.865.695

6.2 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

En el presente corte No. 02 de 18 de agosto a 17 de septiembre de 2019, no se han realizado pagos al contratista por lo que el avance reflejado presupuestalmente es de 0%.

En esta etapa del contrato no se ha realizado facturación.

7. INFORME TECNICO DE OBRA.

7.1 CONTROL DE EQUIPO EN OBRA:

En esta etapa de la obra no se ha utilizado maquinaria. La herramienta menor que se ha utilizado como taladros y cortadora se encuentra en adecuado estado de funcionamiento.

7.2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (QUE SE UTILIZO EN LA OBRA)

En este periodo solo se utilizó herramienta menor.

7.3 CLIMATOLOGIA

En este punto se realiza una Descripción del estado físico – climático durante el periodo del presente informe y su incidencia positiva o negativa en el proyecto con su respectivo análisis.

En el corte del mes se presentó mayor tiempo soleado con algunas lluvias moderadas pero que no afectaron totalmente si no parcialmente las actividades.

8. OFICINA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

8.1 INFORMACION DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	883207		
VALOR INICIAL:	$ 138.119.730		
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL – BOGOTA D. C.		
INTERVENTORIA:	G3 INGENIEROS LTDA		
PLAZO INCIAL DE EJECUCION:	7 MESES	PLAZO EN DIAS	210
FECHA DE INCIO:	18 de julio de 2019		
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	17 de febrero de 2020		
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
ACTA DE INCIO	18 de julio de 2019		
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINCIO:	N/A
ACTAS DE PRORROGA	N/A		
OTRO SI No 1	N/A		
NUEVO PLAZO DE EJECUCION	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	NA		
ACTAS DE MODIFICACION			
ACTA DE MODIFICACIÓN No.	N/A		
ASPECTOS FINANCIEROS			
VALOR ANTICIPO	N/A	EQUIVALENTE: N/A	
VALOR FACTURADO	N/A		
NUMERO DE ACTAS PRESENTADAS	N/A		
VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO	N/A		

8.2 ALCANCE DE LA INTERVENTORIA SEGÚN LINEAMIENTO DE LA SED

La ejecución del objeto del contrato que se adjudique comprende: Ejercer control y vigilancia al cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente al desarrollo

del contrato de Interventoría el cual debe realizar la inspección apropiada a las adecuaciones, mejoramientos y/o mantenimientos correctivos, exigiendo calidad y oportunidad al contratista, como también prestando colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo de cada sede a intervenir, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre otros la elaboración de los documentos necesarios para la liquidación de los contratos tanto de obra como de Interventoría.

Visitas de postventa de acuerdo a la Ley 80 y apoyo en gestiones del siniestro de los amparos previstos en la garantía única especialmente el de calidad servicio realizado.

Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoría incluye la radicación de la liquidación del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED y su responsabilidad para resolver todas las observaciones posteriores que surjan en razón de la liquidación del contrato de obra. Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoría.

8.3 ASPECTOS Y PROCESOS METODOLÓGICOS DE INTERVENTORÍA ESTABLECIDOS POR LA SED

ASPECTO / PROCESO	TÉCNICO	ADMINISTRATIVO	JURIDICO	FINANCIERO	AMBIENTAL
Control de los procesos constructivos y operativos de la obra	x	x	x		x
Control y acompañamiento en la gestión con las empresas de servicios públicos y demás entidades relacionadas con el proyecto	x	x	x		x
Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista	x	x	x	x	x
Control de la ejecución presupuestal	x		x	x	x
Control de la programación y cronograma de ejecución	x	x	x	x	x
Recibo de los productos derivados de la ejecución del contrato	x	x	x	x	x

8.4 OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta el contrato de interventoría y las obligaciones allí consignadas y según el pliego de condiciones dice: "Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, la Ley, Decretos, Resoluciones y circulares que le sean pertinentes y en especial el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en

otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato.

8.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORÍA

8.5.1 ACTIVIDADES BÁSICAS

Dentro de las actividades básicas desarrolladas por la Interventoría están:

- ✓ Solicitud y revisión de la documentación contractual.
- ✓ Solicitud y revisión de los estudios diseños preliminares en algunos frentes.
- ✓ Visitas a los diferentes frentes de trabajo para control de todas y cada una de las actividades realizadas por el contratista.
- ✓ Responderlas solicitudes técnicas, administrativas y financieras del contratista y la entidad contratante.
- ✓ Informar al contratista de la importancia de incrementar el personal y atacar los frentes de obra al tiempo, para disminuir el % de retraso.
- ✓ Informar al contratista de la importancia de atacar las actividades que representan un porcentaje importante para el avance.
- ✓ Recordar al contratista de la urgencia de tener 4 frentes de obra simultáneos, tal como se exige contractualmente.

8.5.2 CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA

Durante el periodo del presente mes la interventoría ha monitoreado y supervisado cada una de las actividades contractuales que se ejecutaron.

- ✓ Se ha oficiado al contratista solicitando la información y documentación requerida por el proyecto.
- ✓ Se ha monitoreado los procesos constructivos de cada una de las actividades con el fin de que se ejecuten correctamente.
- ✓ Se ha monitoreado cada una de las actividades con el fin de llevar un control estricto de las cantidades ejecutadas por el contratista.

8.5.3 CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

8.5.3.1 Administrativo

- ✓ La Interventoría ha llevado a cabo una gestión administrativa basada en los parámetros establecidos por el contrato.

- ✓ Se ha oficiado al contratista para las solicitudes varias de carácter administrativo como la documentación previa y las gestiones para la obtención de los diferentes permisos a que ha habido lugar, de la misma forma se les ha dado solución a las interrogantes administrativas presentadas durante el desarrollo, esto se evidencia en la documentación enviada y recibida en el periodo de análisis del presente informe.

8.5.3.2 Financiero

- ✓ En desarrollo del contrato de obra, la Interventoría se ha llevado un control de las actividades contractuales y que estas estén de acuerdo con lo consignado en el contrato y que estas a su vez cumplan con las necesidades de cada IED intervenida.
- ✓ Control contractual y legal del contrato.

8.6 PERSONAL DE INTERVENTORIA

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA		
Ítem	NOMBRE	CARGO
1	ING. GUSTAVO ADOLFO GOMEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	ARQ. ANA MARIA GOMEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
3	LUCY JIMENEZ	INSPECTOR DE INTERVENTORIA

8.7 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INTERVENTORIA

Transcurrido el segundo mes de actividades de Interventoría, el porcentaje de avance del proyecto de Interventoría es de 6.55 %, este avance es el mismo reflejado con el avance de obra.

9. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

- ✓ EL Contratista no ha entregado la programación ajustada a los tiempos requeridos por las instituciones educativas generando atraso considerable en el avance de obra y que se puede observar va en aumento.

- ✓ La interventoría le ha solicitado al contratista un plan de contingencia que debería incluir la programación de las actividades que se encuentran atrasadas con su subsanación, y la descripción del avance de ejecución, el cual debe concluir en la eliminación del atraso.

- ✓ Se debe mejorar el plan de contingencia, informando fechas a detalle de terminación de actividades, avances de ejecución con soportes, incluir las actividades adicionales necesarias para cumplir con las metas, y programación de las actividades atrasadas que evidencien la eliminación del atraso.

- ✓ En la parte Ambiental y SST, el contratista de obra no ha subsanado completamente las observaciones hechas por la interventoría; se realizó el respectivo seguimiento y control, pero el contratista persiste incumpliendo con una obligación contractual, y de no tenerse el plan de manejo ambiental aprobado y en firme no se podrá tramitar las cuentas parciales de obra.
- ✓ En el periodo del presente informe, no se presentó ningún incidente relacionado con seguridad industrial del personal y las actividades se desarrollaron normalmente, cumpliendo con los elementos de protección, señalización, y seguridad social.
- ✓ La interventoría le ha solicitado y recomendado insistentemente al contratista, que mejore el rendimiento en obra, pues la interventoría ha evidenciado un avance en los frentes muy bajo, donde tiene que aumentar el personal de obra, adelantar suministro de materiales, abrir nuevos frentes de trabajo, entre otros.

Aprobación del Informe:

Elaboró:

ING. GUSTAVO ADOLFO GOMEZ
DIR. INTERVENTORIA

CONTROL DE PERSONAL Y PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO 17 AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2019

CONTRATO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.883207 DE 2019

No.	DATOS DEL TRABAJADOR			ARL			EPS		AFP		OBSERVACIONES
	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	Nombre	FECHA INGRESO	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	
1	GUSTAVO ADOLFO GOMEZ GONZALEZ	80.876.580	DIRECTOR INTERVENTORIA	POSITIVA	1/02/2019	11/09/2019	SANITAS EPS	11/09/2019	PORVENIR	11/09/2019	
2	ANA MARIA GOMEZ NARVAEZ	51.741.452	RESIDENTE INTERVENTORIA	COLPATRIA	10/07/2019	11/09/2019	COMPENSAR	11/09/2019	PROTECCION	11/09/2019	
3	ANGEL DE ORO SANTIS	8.741.721	ASESOR ESTRUCTURAL	POSTIVIA		10/09/2019	SANITAS EPS	10/09/2019	COLPENSIONES	10/09/2019	
4	JOSE ANTONIO AMAYA TINEO	19.276.087	ASESOR EN REDES ELECTRICAS	SURA		27/08/2019	SANITAS EPS	27/08/2019	PROTECCION	27/08/2019	
5	OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA	7.227.618	ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS	POSITIVA		7/09/2019	FAMISANAR	7/09/2019	PROTECCION	7/09/2019	
6	PABLO ELIECER PIMIENTAVANEGAS	7.689.226	ASESOR AMBIENTAL SISOMA	SURA	11/01/2019	11/09/2019	COMPENSAR	11/09/2019	COLPENSIONES	11/09/2019	
7	DANILO E. CARRILLO PAEZ	79.400.622	ABOGADO			11/09/2019					
8	LUCY ALEXANDRA JIMENEZ BOHORQUEZ	52.196.506	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	COLPATRIA	15/07/2019	11/09/2019	CRUZ BLANCA	11/09/2019	PORVENIR	11/09/2019	
9	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	19.244.715	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS				MEDIMAS EPS SAS	11/09/2019	EXCEPTO DE PAGO DE PENSIÓN (SE ENCUENTRA JUBILADO JUBILADO)		

(Nombre) PABLO E. PIMIENTA VANEGAS
Residente SST Interventoria

(Nombre) GUSTAVO GOMEZ
Director de interventoria

PROFESIONALES Y TRABAJADORES, Y PAGO DE SALARIOS

PERIODO 17 AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2019

CONTRATO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.883207 DE 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

No.	DATOS DEL TRABAJADOR					OBSERVACIONES
	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	SALARIO	VINCULO LABORAL	
1	GUSTAVO ADOLFO GOMEZ GONZALEZ	80.876.580	DIRECTOR INTERVENTORIA	$450.000	ASESOR	
2	ANA MARIA GOMEZ NARVAEZ	51.741.452	RESIDENTE INTERVENTORIA	$2.800.000	PRESTACION DE SERVICIOS	
3	ANGEL DE ORO SANTIS	8.741.721	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$350.000	ASESOR	
4	JOSE ANTONIO AMAYA TINEO	19.276.087	ESPECIALISTA ELECTRICO	$175.000	ASESOR	
5	OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA	7.227.618	ESPECIALISTA HIDRAULICO SANITARIO	$350.000	ASESOR	
6	PABLO ELIECER PIMIENTAVANEGAS	7.689.226	RESIDENTE SST Y AMBIENTAL	$350.000	ASESOR	
7	DANILO E. CARRILLO PAEZ	79.400.622	ABOGADO	$350.000	ASESOR	
8	LUCY ALEXANDRA JIMENEZ BOHORQUEZ	52.196.506	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$1.300.000	PRESTACION DE SERVICIOS	
9	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	19.244.715	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	280.000	ASESOR	

(Nombre) PABLO E. PIMIENTA VANEGAS
Residente SST Interventoría

(Nombre) GUSTAVO GOMEZ G.
Director de interventoria

INFORMES SEMANALES

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 7	VERSIÓN 01
		Pág. De 2

OBJETO	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTORIA	G3 INGENIEROS LTDA
CONTRATISTA	CONSORCIO DAN BOGOTA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED)

SEMANA N°	6	DEL	23-ago-19	AL	29-ago-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	883207	Contrato No .	986713
Fecha de Iniciación	18 de julio de 2019	Fecha de Iniciación	18 de julio de 2019
Fecha de Terminación	17 de febrero de 2020	Fecha de Terminación	17 de enero de 2020
Plazo Inicial	7 meses	Plazo Inicial	6 meses
Valor inicial	$ 138.119.730,00	Valor inicial	$ 866.727.273,00
Adiciones	0	Adiciones	0
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 7

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	ALFREDO IRIARTE - SEDE B	3,66%	0,19%	Cerramiento	Cerramiento en madera y polisombra
2	ANTONIO BARAYA - SEDE A	9,63%	1,00%	Demolicion cieloraso y retiro de manto asfaltico	Demolicion de cieloraso de cubierta area a intervenir
3	RICAURTE - SEDE A	1,74%	1,24%	Resane muros Enchape muros	Inician resanes circulacion salones segundo piso Continuan enchape de cuarto de refrigerios
4	AGUSTIN NIETO CABALLERO - SEDE A	3,21%	2,54%	Funden carcamo 1 Media caña carcamo 2 Sondeo y revision desagues	Funden carcamo 1 (parqueadero) Colocan lamparas en cieloraso 2 piso coordinacion
5	MONTESSORI	1,37%	0,00%		
	TOTALES	19,61%	4,97%	Total respecto al contrato	

El porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo programado esta por debajo 14,64%


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 866.727.273	$ 43.076.345	$ 823.650.928		6	4,97%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	1
Asesor Estructural		Asesor Estructural	
Asesor Eléctrico		Asesor Eléctrico	
Asesor Hidrosanitario		Asesor Hidrosanitario	
Asesor Sisoma	1	Asesor Sisoma	1
Profesional de Costos y P.	1	Profesional de Costos y P.	1
Inspector	1	Maestro	1
Abogado		Oficiales	7
		Ayudantes	6

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



#CiudadEdificadora

	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 7	VERSIÓN 01
		Pág De 2

OBJETO	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTORIA	G3 INGENIEROS LTDA
CONTRATISTA	CONSORCIO DAN BOGOTA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED)

SEMANA N°	6	**DEL**	23-ago-19	**AL**	29-ago-19

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

El contratista no aumneta el rendimiento en las actividades programadas

Continua aumentando el retraso respecto a lo programado

segun programacion deberia haber iniciado un quinto frente y no lo ha iniciado

No cumple con los compromisos adquiridos en comite respecto a informacion solicitada

El tiempo de ejecucion de las actividades iniciadas es muy prolongado

RECOMENDACIONES:

La interventoria nuevamente solicita al contratista implementar un plan de contingencia para recuperar el porcentaje de atraso, aumento de actividades en cada frente que se puedan desarrollar paralelamente

Aumentar el rendimiento en las actividades iniciadas y suministro de materiales y equipos mas oportuno

CONCLUSIONES:

Al aumentar el flujo de caja segun programacion aumento sustancialmente el porcentaje de atraso.

Si el contratista no inicia con actividades de canchas de los colegios Iriarte y Baraya, el retraso se incrementara de manera significativa.

ARQ. ANA MARIA GOMEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ADOLFO GOMEZ
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. CARLOS GUSTAVO GOMEZ
Vo. Bo. REPRESENTATE LEGAL

#CiudadEducadora

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 6 - COLEGIOS GRUPO 7




FOTO 1	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Colocacion de Sika Boom



FOTO 2	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Colocacion de Sika Boom



FOTO 3	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO cilindros carcamo ultima fundida



FOTO 4	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Cañuela carcamo 2




FOTO 5	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Revision taponamiento desagues




FOTO 6	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Revision taponamiento desagues




FOTO 7	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Formaleta carcamo 1



FOTO 8	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Fundida carcamo 1




FOTO 9	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Fundida carcamo 1




FOTO 13	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Enchape cuarto refrigerios




FOTO 14	COLEGIO ANTONIO BARAYA Ampliacion de cerramiento




FOTO 15	COLEGIO ALFREDO IRIARTE CERRAMIENTO

OBJETO	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTORIA	G3 INGENIEROS LTDA
CONTRATISTA	CONSORCIO DAN BOGOTA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED)

SEMANA N°	7	**DEL**	30-ago-19	**AL**	5-sep-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	883207	**Contrato No .**	986713
Fecha de Iniciación	18 de julio de 2019	**Fecha de Iniciación**	16 de julio de 2019
Fecha de Terminación	17 de febrero de 2020	**Fecha de Terminación**	17 de enero de 2020
Plazo Inicial	7 meses	**Plazo Inicial**	6 meses
Valor Inicial	$ 138.119.730,00	**Valor Inicial**	$ 866.727.273,00
Adiciones	0	**Adiciones**	0
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 7

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	ALFREDO IRIARTE - SEDE B	4,84%	0,20%	Fundide de cancha	Preparan panelas para separar malla para fundir placa
2	ANTONIO BARAYA - SEDE A	12,03%	1,04%	Aseo	Recojen demolicion desmonte cubierta
3	RICAURTE - SEDE A	2,17%	2,83%	Resane muros Enchape pisos impermeabilizacion cubierta	Continuan resanes circulacion salones segundo piso Continuan enchape piso de cuarto de refrigerios Inician preparacion para impermeabilizacion cubierta sobre circulacion salones
4	AGUSTIN NIETO CABALLERO - SEDE A	4,02%	3,02%	Sondeo y revision desagues Caja de Inspeccion Pintura muros hall coordinacion	Continuan sondeo de redes Inician pintura de muros hall coordinacion
5	MONTESSORI	2,06%	0,00%		
	TOTALES	24,92%	7,09%	**Total respecto al contrato**	

El porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo programado esta por debajo 17,83%


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL CONTRATO**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 866.727.273	$ 61.450.964	$ 805.276.309		7	7,09%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL INTERVENTORIA	**CANTIDAD**	**PERSONAL CONTRATISTA**	**CANTIDAD**
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	1
Asesor Estructural		Asesor Estructural	
Asesor Eléctrico		Asesor Eléctrico	
Asesor Hidrosanitario		Asesor Hidrosanitario	
Asesor Sisoma	1	Asesor Sisoma	1
Profesional de Costos y P.	1	Profesional de Costos y P.	1
Inspector	1	Maestro	1
Abogado		Oficiales	7
		Ayudantes	0

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



OBJETO	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTORIA	G3 INGENIEROS LTDA
CONTRATISTA	CONSORCIO DAN BOGOTA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED)

SEMANA N°	7	**DEL**	30-ago-19	**AL**	5-sep-19

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

El rendimiento en las actividades programadas no mejora .

El retraso respecto a lo programado va en aumento.

No se ha iniciado el quinto frente Montessori.

No se implementa el plan de contingencia

RECOMENDACIONES:

Implementar plan de contingencia para recuperar el porcentaje de atraso, aumento de actividades en cada frente que se pueden desarrollar paralelamente.

Aumentar el rendimiento en las actividades iniciadas, suministrando materiales y equipos oportunamente.

CONCLUSIONES:

Las actividades en ejecucion no tienen mucho peso en presupuesto y no se inician las actividades representativas reflejandose en el aumento del atraso

ARQ. ANA MARIA GOMEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ADOLFO GOMEZ
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. CARLOS GUSTAVO GOMEZ
Vo. Bo. REPRESENTATE LEGAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 7 - COLEGIOS GRUPO 7




FOTO 1	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Sondeo y revision desagues




FOTO 2	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Sondeo y revision desagues



FOTO 3	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Sondeo y revision desagues




FOTO 4	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Pintura muros 2 piso




FOTO 5	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO construccion caja




FOTO 6	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO construccion caja




FOTO 7	COLEGIO ANTONIO RICAURTE resanes circulaciones segundo piso



FOTO 8	COLEGIO ANTONIO RICAURTE resanes circulaciones segundo piso



FOTO 9	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Enchape cuarto refrigerios bajo escalera




FOTO 10	COLEGIO ANTONIO BARAYA Aseo




FOTO 11	COLEGIO ANTONIO BARAYA Aseo



FOTO 12	COLEGIO ANTONIO BARAYA Aseo

0	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 7	VERSIÓN 01
		Pág. De 2

OBJETO	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTORIA	G3 INGENIEROS LTDA
CONTRATISTA	CONSORCIO DAN BOGOTA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED)

SEMANA N°	8	DEL	06-sep-19	AL	12-sep-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	883207	Contrato No .	986713
Fecha de Iniciación	18 de julio de 2019	Fecha de Iniciación	18 de julio de 2019
Fecha de Terminación	17 de febrero de 2020	Fecha de Terminación	17 de enero de 2020
Plazo Inicial	7 meses	Plazo Inicial	6 meses
Valor inicial	$ 138.119.730,00	Valor inicial	$ 866.727.273,00
Adiciones	0	Adiciones	0
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 7

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	ALFREDO IRIARTE - SEDE B	5,62%	0,20%	No se trabajo en este frente	
2	ANTONIO BARAYA - SEDE A	14,44%	1,04%	Preparan fundida de placa	Fabrican separadores de malla
3	RICAURTE - SEDE A	2,61%	1,62%	Pintura muros y guardaescobas Impermeabilizacion cubierta	Pintura muros y guardaescobas circulacion salones segundo piso Retiran manto asfaltico y alistado que esta muy arenoso Hacen alistado de piso y colocan tela asfaltica
4	AGUSTIN NIETO CABALLERO - SEDE A	4,82%	3,10%	Resanes carcamos patio 1 Pintura muros y carpinteria madera hall coordinacion Preparan molduras para instalacion de ventanas	Hacen resanes de carcamos patio 1. Continuan pintura de muros y puertas y ventanas hall coordinacion Hacen molduras en capiteles de columnas en donde van a instalar ventanas superiores en hall coordinacion
5	MONTESSORI	2,74%	0,00%		
	TOTALES	30,24%	5,96%	Total respecto al contrato	

El porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo programado esta por debajo 24,28%


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 866.727.273	$ 51.656.945	$ 815.070.328		8	5,96%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	1
Asesor Estructural		Asesor Estructural	
Asesor Eléctrico		Asesor Eléctrico	
Asesor Hidrosanitario		Asesor Hidrosanitario	
Asesor Sisoma	1	Asesor Sisoma	1
Profesional de Costos y P.	1	Profesional de Costos y P.	1
Inspector	1	Maestro	1
Abogado		Oficiales	7
		Ayudantes	6

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



0	**INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 7**	VERSIÓN 01 Pág. De 2

OBJETO	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTORIA	G3 INGENIEROS LTDA
CONTRATISTA	CONSORCIO DAN BOGOTA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED)

SEMANA N°	8	**DEL**	06-sep-19	**AL**	12-sep-19

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

El retraso es preocupante, el porcentaje respecto a lo programado aumento considerablemente y el contratista presento un plan de contingencia sin la adecuada estructura que permita subsanar el atraso .

No se inician actividades representativas y el contratistas no ha planificado adecuadamente las actividades previas a la ejecucion de lo programado

No se acatan las recomendaciones y solicitudes de la interventoria respecto a terminar actividades iniciadas y no abrir otras nuevas hasta tanto no se remate la obra ya iniciada , generando largos tiempos de no uso por parte de la comunidad educativa de las areas afectadas generando incomodidad y riesgos como el caso de el carcamo de Agustin Nieto que lleva 15 dias sin colocar rejillas .

Desde que presento la programacion el contratista , la interventoria solicito se corrigieran los tiempos tan extensos para las diferentes actividades y evitar lo que se esta presentando.

El contratista no cumple de manera tecnica los compromisos adquiridos en comite como el plan de contingencia y el plan semanal.

Las obligaciones de entrega de documentos tampoco se cumplieron esta semana en su totalidad

RECOMENDACIONES:

La interventoria reitera las recomendaciones hechas al contratista en comites y mesas de trabajo de mejorar los rendimientos en las diferentes actividades, mejorando e implementando adecuadamente el plan de contingencia para recuperar el porcentaje de atraso.

No iniciar mas actividades si estas no se van a terminar en corto tiempo y con un rendimiento acorde a las mismas.

CONCLUSIONES:

Las actividades presentan mucho atraso y el contratista no presenta un plan de contingencia adecuado para el tiempo programado , va llegar un momento en que va a tener que trabajar casi todos los frentes al tiempo generando dificultad para un buen seguimiento tanto del personal administrativo de obra como el de interventoria.

ARQ. ANA MARIA GOMEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ADOLFO GOMEZ
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. CARLOS GUSTAVO GOMEZ
Vo. Bo. REPRESENTATE LEGAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 8 - COLEGIOS GRUPO 7



FOTO 1	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Resanes carcamo patio




FOTO 2	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Instalaciom lamparas hall coordinacion




FOTO 3	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Remates para instalacion de ventanas hall coordinacion



FOTO 4	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Pintura muros hall coordinacion




FOTO 5	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO construccion caja




FOTO 6	COLEGIO ANTONIO BARAYA construccion panelas para placa




FOTO 7	COLEGIO ANTONIO RICAURTE retiran manto y mortero de alistado



FOTO 8	COLEGIO ANTONIO RICAURTE pintura guardaescoba escaleras



FOTO 9	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Impermeabilizacion placa sobre circulacion



FOTO 10	COLEGIO ANTONIO RICAURTE pintura pasillo segundo piso




FOTO 11	COLEGIO ANTONIO RICAURTE pintura hall 2 piso y escaleras




FOTO 12	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Instalacion lamparas

0	INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 7	VERSIÓN 01
		Pág. De 2

OBJETO	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTORIA	G3 INGENIEROS LTDA
CONTRATISTA	CONSORCIO DAN BOGOTA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED)

SEMANA N°	9	DEL	13-sep-19	AL	19-sep-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	883207	Contrato No .	986713
Fecha de Iniciación	18 de julio de 2019	Fecha de Iniciación	18 de julio de 2019
Fecha de Terminación	17 de febrero de 2020	Fecha de Terminación	17 de enero de 2020
Plazo Inicial	7 meses	Plazo Inicial	6 meses
Valor Inicial	$ 138.119.730,00	Valor Inicial	$ 866.727.273,00
Adiciones	0	Adiciones	0
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN COLEGIOS GRUPO 7

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO				ACTIVIDADES	
No.	CAPÍTULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	ALFREDO IRIARTE - SEDE B	6,47%	0,20%	No se trabajo en este frente	
2	ANTONIO BARAYA - SEDE A	16,85%	1,04%	No se trabajo en este frente	
3	RICAURTE - SEDE A	3,04%	1,94%	Pintura muros y guardaescobas Impermeabilizacion cubierta Instalacion lamparas led	Pintura muros y guardaescobas circulacion salones segundo piso. Terminan impermeabilizacion placa sobre circulacion salones segundo piso
4	AGUSTIN NIETO CABALLERO - SEDE A	5,62%	3,37%	Resanes carcamos patio 1 y 2 Cerramiento patio 1	Hacen resanes de carcamos patio 1 y 2. Hacen cerramiento en malla y polisombra en patio 1
5	MONTESSORI	3,66%	0,00%		
6	ANTONIA SANTOS	0,26%	0,00%		
7	CAMILO TORRES	0,29%	0,00%		
8	SANTA LUCIA	0,44%	0,00%		
9	EL LIBERTADOR	3,28%	0,00%		
	TOTALES	39,91%	6,55%	Total respecto al contrato	

El porcentaje de avance de lo ejecutado respecto a lo programado esta por debajo 33,36%


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 866.727.273	$ 56.770.636	$ 809.956.637		9	6,55%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
Director	1	Director	1
Residente	1	Residente	1
Asesor Estructural		Asesor Estructural	
Asesor Eléctrico		Asesor Eléctrico	
Asesor Hidrosanitario		Asesor Hidrosanitario	
Asesor Sisoma	1	Asesor Sisoma	1
Profesional de Costos y P.	1	Profesional de Costos y P.	1
Inspector	1	Maestro	1
Abogado		Oficiales	7
		Ayudantes	6

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



0	**INFORME GRÁFICO SEMANAL COLEGIOS GRUPO 7**	VERSIÓN 01 Pág De 2

OBJETO	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
INTERVENTORIA	G3 INGENIEROS LTDA
CONTRATISTA	CONSORCIO DAN BOGOTA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED)

SEMANA N°	**9**	**DEL**	**13-sep-19**	**AL**	**19-sep-19**

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

De acuerdo a la programación entregada por el contratista esta semana se debió dar inicio a los frentes adicionales, Antonia Santos, Camilo Torres, Santa Lucia y El Libertador

En la semana solo se ejecutan obras en dos frentes Antonio Ricurte y Agustin Nieto Caballero, en Antonio Baraya hasta el jueves en la tarde llego material para la cubierta.

La programacion semanal que se debia entregar el lunes a primera hora, segun compromiso adquirido en comite del 6 de septiembre no se entrego oportunamente y lo que se entrego no cumple con los requerimientos solicitados.
En esta programacion solo se programaron tres dias de actividad en Ricaurte y cinco en Baraya.
No se cumplio con la programacion, en Agustin Nieto el miercoles 18 de septiembre se inicio el cerramiento para la actividad de Bajantes y canales pero se suspendio la actividad por falta de material, en Antonio Ricaurte se cumplio con lo programado pero hay mas actividades que se podian adelantar y no se programaron ni ejecutaron.

El contratista hace caso omiso a las observaciones de la interventoria respecto al plan de contingencia que no cumple, no se corigio ni se implemento otro que lograra disminuir los porcentajes de atraso, por el contrario como se evidencia el atraso continua incrementandose.

RECOMENDACIONES:

Implementar un plan de contingencia que contenga detalladamente las actividades a realizar para contrarrestar este atraso, con fechas, cantidades y demás soportes que evidencien el plan para mejorar el rendimiento de obra, cumplir con la programación y con las obligaciones contractuales, de otra forma, con la velocidad que se ha manejado la obra hasta la fecha, será difícil el cumplimiento del proyecto a cabalidad.

Cumplir los compromisos contractuales y los adquiridos en los comites de obra.

CONCLUSIONES:

El contratista aumenta el porcentaje de atraso y no implementa un plan de contingencia que evite su aumento y logre subsanar el incumplimiento presentado.

ARQ. ANA MARIA GOMEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ADOLFO GOMEZ
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. CARLOS GUSTAVO GOMEZ
Vo. Bo. REPRESENTATE LEGAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 9 - COLEGIOS GRUPO 7



FOTO 1	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Cerramiento en polisombra patio 1




FOTO 2	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Cerramiento en polisombra patio 1




FOTO 3	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Acopio de escombros




FOTO 4	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Resanes Carcamo




FOTO 5	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO cieloraso hall segundo piso



FOTO 6	COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO Acopio de escombros



FOTO 7	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Armada de andamios para impermabilizacion placa



FOTO 8	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Instalacion lamparas




FOTO 9	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Impermeabilizacion placa sobre circulacion



FOTO 10	COLEGIO ANTONIO RICAURTE Correcciones pintura pasillo segundo piso



FOTO 11	COLEGIO ANTONIO BARAYA Llega material para cubierta




FOTO 12	COLEGIO ANTONIO BARAYA Llega material para cubierta

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nit:900.006.369-4

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 2

CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL 17 AGOSTO A 18 DE SEPTIEMBRE 2019

Radicado Carta No.	Radicado recibido SA	Fecha	Envia	Recibe	Asunto
SED-025-2019	E-2019-137438	26/08/2019	G3 INGENIEROS LTDA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	Atraso de obra
SED-026-2019	E-2019-	2/09/2019	G3 INGENIEROS LTDA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	Plan de manejo ambiental
SED-027-2019	20194931	2/09/2019	G3 INGENIEROS LTDA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	Informe mensual de interventoría
SED-028-2019	Correo electrónico	3/09/2019	G3 INGENIEROS LTDA	CONSORCIO DAN - BOGOTÀ	Informe mensual de obra No. 1
SED-029-2019	Correo electrónico	3/09/2019	G3 INGENIEROS LTDA	CONSORCIO DAN - BOGOTÀ	Plan de contingencia
SED-030-2019	E-2019-142761	4/09/2019	G3 INGENIEROS LTDA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	Apiques colegio Antonio Baraya
SED-031-2019	E-2019-142764	4/09/2019	G3 INGENIEROS LTDA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	Escalera colegio Montessori
SED-032-2019	E-2019-144105	5/09/2019	G3 INGENIEROS LTDA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	Acta parcial de interventoria No. 1
SED-033-2019	E-2019-144110	5/09/2019	G3 INGENIEROS LTDA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	Acta parcial de obra No. 1
SED-034-2019	Correo electrónico	3/09/2019	G3 INGENIEROS LTDA	CONSORCIO DAN - BOGOTÀ	Cumplimiento compromisos
SED-035-2019	Correo electrónico	11/09/2019	G3 INGENIEROS LTDA	CONSORCIO DAN - BOGOTÀ	Plan de contingencia
SED-036-2019	Correo electrónico	3/09/2019	G3 INGENIEROS LTDA	CONSORCIO DAN - BOGOTÀ	Presunto incumplimiento
SED-037-2019	E-2019-8117	17/09/2019	G3 INGENIEROS LTDA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	Presunto incumplimiento obra Contrato No. CO1.PCCNTR.883207-2019

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 2		
Nit:900.006.369-4		CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL 17 AGOSTO A 18 DE SEPTIEMBRE 2019		
Radicado Carta No.	Fecha	Envia	Recibe	Asunto
NS-DAN-BTA-035	30/08/2019	CONSORCIO DAN - BOGOTÀ	G3 INGENIEROS LTDA	Entrega informe apliques colegio Antonio Baraya
NS-DAN-BTA-036	30/08/2019	CONSORCIO DAN - BOGOTÀ	G3 INGENIEROS LTDA	Respuesta oficio SED-024-2019 de fecha 26 de agosto de 2019 Plan de contingencia
NS-DAN-BTA-036	3/09/2019	CONSORCIO DAN - BOGOTÀ	G3 INGENIEROS LTDA	Colegio Montessori observaciones escaleras metalicas
NS-DAN-BTA-038	10/09/2019	CONSORCIO DAN - BOGOTÀ	G3 INGENIEROS LTDA	Plan de contingencia frentes de obra

BITÁCORA
RICAURTE

horario trabajo: 8:00am - 5:00 pm

Consorcio DIAN — Interventoria

Viernes 16 de Agosto - 2019.
Se termina la actividad de la pintura del Salon 206; Personal Operativo: 1 oficial y un ayudante. Personal Administrativo de Interventoria: 1 Residente y 1 Inspector

Consorcio DIAN — Interventoria

Sabado 17-08-2019
Se evidencia que en este dia no se realizaron actividades de obra

Consorcio DIAN — Interventoria.

Lunes 19-08-2019
Dia festivo el cual no se laboro

Interventoria.

Martes 20-8-2019.
En El Dia de hoy se hace entrega al Coordinador del Colegio el Salon 206; donde se evidencia Un buen estado de Pintura tanto en cielo raso, Carpinteria metalica y Muros.

Agosto 20/19

INTERVENTORIA — COORDINADOR

Consorcio DIAN
Se continuan las labores de Enchape en cuarto de refrigerios

Interventoria

2 of 1 Ayudante

MIERLES 21/08/19
PERSONAL OPERATIVO: 2OF X DIA.
PERSONAL ADMON: 1D. dos IRES INSP
PERSONAL INTERVENTORIA X'ES X INSP

HOY SE ADELANTA LAS ACTIVIDADES EN CUARTO DE REFRIGERIOS, RETIRO.

COSAS Y ALISTADO DE MUROS PARA ENCHAPE, SE ADECUA CABLEADO A LA VISTA PARA LAMPARAS DE REFRIGERIO Y DEBAJO DE ESCOCERA PARA QUE EL ENCHAPE LO TAPE.

CONSORCIO DAU
CONTRATISTA

G3 INGENIEROS
INTERVENTORIA

JUEVES 22 AGOSTO/19.
PERSONAL OPERATIVO: 20F Y 2Y
PERSONAL ADMON: 1 D.O. Y RES Y 1 SSP
PERSONAL INTERVENTORIA Y RES Y 1 SSP

SE INICIA ACTIVIDAD DE RESANE PRIMERO CON RETIRO DE PARTES SUELTAS POR HUMEDAD Y SE INICIA ENCHAPE.

DEL CUARTO DE REFRIGERIO SE DEJA ESPACIO PARA MEDIA CAÑA. 10cm (MUROS)

CONSORCIO DAU
CONTRATISTA

G3 INGENIEROS
INTERVENTORIA


VIERNES 23 AGOSTO/19

PERSONAL OPERATIVO 20F 2Y.
PERSONAL ADMON Y D.O. Y RES. Y 1 SSP.
PERSONAL INTERVENTORIA Y RES Y 1 SSP.

SE CONTINUA CON RESANE DE POSITO POES SON MUY PROFUNDOS Y REQUIEREN DE LLEVAR TODO PARTES Y SU POSTERIOR LIJADA SE CONTINUA CON MUROS EN ENCHAPE, CON PERFIL EN ALUMINIO. Y VA DE

PISO A TECHO, Y EL LA

PINTURA



GUARDAESCOBA GRAVITO

PARTE SUPERIOR O TECHO PINTURA, GUARDA ESCOBA EN GRANITO Y EL PISO BAJO TODA LA ESCALERA

CONSTRUCTORA DAU
CONTRATISTA

GB INGENIERIA
INTERVENTORIA

SABADO 24/08/19

SE ADELANTA LA ACTIVIDAD DE SILICONA POR FUERA DE LA VENTANAS DE PASILLO SEGUNDO PISO DE 3,6 x 1,7 x 5UND Y GARANTIZAR QUE NO PERMEE AGUAS LLUVIAS POR ALLI, SE RECOMIENDA CERRAR VENTANAS PARA EVITAR HUMEDADES., SE CONTINUA CON RESANES Y LIJADO Y ENCHAPE EN 1er PISO CUARTO REFRIGERIO

PERSONAL OPERATIVO 20F 2M

CONSTRUCTORA DAU
CONTRATISTA

GB INGENIERIA
INTERVENTORIA

LUNES 26/25/08/19

PERSONAL OPERATIVO: 20F 2M

PERSONAL ADMON + D.O + RES + LIDP

PERSONAL INTERVENTORIA TRES (3)

SE CONTINUA CON RESANES PINTURA Y ENCHAPE DE MUROS Y SE INICIA EL DE PISO.

CONSORCIO DXO CONTRATISTA

G3 INGENIERIA INTERVENTORIA

MARTES 27/08/19

PERSONAL OPERATIVO 2 OF 2 AY

PERSONAL ADMON: 1 D.O TRES (3) INSP

PERSONAL INTERVENTOR TRES (3) INSP

SE CONTINUA CON RESANES FIJADO ENCHAPE MUROS Y PISO

SE REVISO TELA DE IMPERMEABILIZACION CON LLUVIA HORA DE LA TARDE

CONSORCIO DXO CONTRATISTA

G3 INGENIERIA INTERVENTORIA

MIERCOLES 28/08/19.

SE HACE ENTREGA PARCIAL DE ENCHAPE Y AL REVISAR CON INTERVENTORIA EL ENCHAPE SE ATIENDEN OBSERVACIONES CON CAMBIO DE PIEZAS EN ENCHAPE MURO

2 Oficiales 1 Ayudante

CONSORCIO DXO CONTRATISTA

G3 INGENIERIA INTERVENTORIA

Jueves 29 Agosto / 2019.
Personal Administrativo.
Residente de Obra e Interventoria
Inspector de Interventoria
Horario de Trabajo 7am - 4pm
Tiempo Lloviznas aisladas
Actividades
Se corrige enchape q se corrigió por estar desalineado (1.30 x 1.52) medidas de muro menos la media caña (1.30 x 1.47) no se pudo terminar por falta de enchape. No hay material para media caña
Personal operativo.
Eduardo Soriano Oficial
Pedro Jose Barón Oficial
Jose Rodriguez Ayudante
La Interventoria recomienda se aproveche mejor el recurso humano para tener un mayor rendimiento.

Residente Obra

Residente Interventoria

Viernes 30 Agosto - 2019.
Personal Administrativo. ———.
Residente Obra e Interventoria ———
Inspector Interventoria ———
Personal Operativo:
Eduardo Soriano. - Oficial ———
Pedro José Barón - Oficial ———
Jose Rodriguez - Ayudante ———
Horario de Trabajo 3pm - 9pm.
Tiempo: Seco.
Actividades
Inician Enchape piso cuarto refrigerios

Residente Obra

Residente Interventoria

Sabado 31 Agosto /2019
Personal Administrativo.
Residente Obra e Interventoria
Inspector Interventoria
Personal Operativo
Eduardo Soriano - Oficial
Pedro Jose Baron - Oficial.
Jose Rodriguez - Ayudante
Tiempo - Llovizna Aislada
Actividades.
Continúan Enchape Piso y embo-quillan.
Comienzan guardaescoba cuarto bajo escalera.
Horario Trabajo.
La Interventoria recomienda iniciar otra actividad diferente y aprovechar el tiempo q' no hay estudiantes para avanzar.

Residente Obra

Residente Interventoria

Lunes 02 Septiembre - 2019.
Personal Administrativo.
Residente Obra e Interventoria
Inspector Interventoria y Obra (Maestro).
Personal Operativo.
Eduado Soriano - Oficial
Pedro Jose Barón - Oficial.
Jose Rodriguez - Ayudante.
Camilo Benitez - Oficial Eléctrico.
Tiempo: Seco.
Horario Trabajo 3pm -
ACTIVIDADES
- Terminan muro q' se corrigió (puerta cuarto vigilantes bajo escalera)
- SE EMBOQUILLA ENCHAPE DE PISO BAJO ESCALER

CONCRETO DSU G3 INGENIERIA

MEDELLIN 3 SEP/19
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD

ZESDES Y HASTA EL
PASILLOS DE SALONES 203-206
Y HALL DE SEGUNDO PISO
FRENTE DE COORDINACION
2 oficiales 1 Ayudante (Eduardo Soriano, Pedro Barón Jose Rodriguez)
CONSORCIO DAN G3 INGENIERIA
Ana Ma Gomez

4 MIERCOLES SEP/19

SE CONTINUA CON ACTIVIDAD
DE PRIMERA MANO DE PINTURA
EN PASILLOS. EN EL SEGUNDO
PISO (ZOF 1 A4) dia Soleado
El mismo personal de Ayer Soriano, Baron y Rodriguez
Ana Maria Gomez
CONSORCIO DAN G3 INGENIERIA

5 JUEVES SEP/19

SE CONTINUA CON ACTIVIDAD
LA SEGUNDA MANO DE

PINTURA EN SEGUNDA MANO
Y SE ADELANTA, RASPADO
DE MUROS EN CUBIERTO, TAPADO
DE FISURAS. Y EL DIA DE
MAÑANA SE ENTRARA EL
PERSONAL DE IMPERMEABILI-
ZACION, (2 impermeabiliz. oficiales) y 2 oficiales
y 1 Ayudante en resanes y pintura
Soriano Barón y Rodriguez

CONSORCIO DAN G3 INGENIERIA

6 VIERNES. SEP/19.
PERSONAL. OPERATIVO 4 OF 3 A4
PERSONAL ADMIN 1 DIR OBRA 2 RES 1 ASP.
PERSONAL INTERVENTORIA TRES Y 1 SUP.
Imperm (Taitay Colmenares) Pintura (Soriano y Baron)
SE DESMONTE O RETIRO DE MANTO
ASFALTICO Y ACTIVIDAD DE PINTURA

CONSORCIO DAN G3 INGENIERIA

7 SABADO SEP/19
PERSONAL OPERATIVO 4OF 3A4
PERSONAL ADMON 1 D.O. 1 RES 1 INSP
PERSONAL INTERVENTORIA 1 RE 1 INSP.
SE CONTINUA CON DEMOLICION DE
PISO AFINADO EN CUBIERTA Y SE
INICIA NUEVO AFINADO IMPERMEABILIZA

Ana Ma Gómez
CONSORCIO DAU G3 INTEC
La interventoria solicita el retiro de escombro

8 DOMINGO SEP/19
PERSONAL OPERATIVO 4OF A43.
PERSONAL ADMON 1 RES 1 INSP.
PERSONAL INTERVENTORIA 1 RES 1 INSP.
SE TERMINO DEMOLICION DE
AFINADO DE PISO Y SE TERMINA
TRES MUROS DE PINTURA EN
DANHO 203-204-205-206

CONSORCIO DAU G3 INTEC

esto es de Agustin Nieto.

9 LUNES SEP/19
PERSONAL OPERATIVO 4OF 304.
PERSONAL ADMON 1 RES., 1 INSP.
PERSONAL INTERVENTORIA 1 RES 1 INSP.
HOY SE CONTINUA CON
DETALLES DE CORNISAS PARA
COLUMNAS, Y POS TERMINA INST
TOMADAS DE VENTILADAS EN
HALL DE COORDINACION DEL
SEGUNDO PISO. La interventoria solicita se
corrija el color y los remates de guardaescobas
y de Pintura en hall 2° Piso.

OMG
CONSORCIO DAU G3 INGENIEROS

10 MARTES SEP/19
PERSONAL OPERATIVO 2OF 2A4
PERSONAL ADMON 1 RES 1 INSP.
PERSONAL INTERVENTORIA 1 RES 1 INSP
HOY SE INICIA, CON LIMPIEZA
DE DE CASCOS EN PISO Y
CON LOS DETALLES DE CORNISA
PARA COLUMNAS EN PINTURA.

TAMBIEN SE EMPIEZA A CLASIFICAR RESULTADOS PARA MEDIR Y CUSTOTAR BUEN ESTADO O SU POSIBLE DERECHO Y SE TERMINA DEFINIDO IMPERMEABILIZADO. Esto es de Agustin Nieto
Ana Ma Gomez

CONTRATO DAU G3 INGENIERIA

11 MIERCOLES / SEP / 19.

HOY SE INICIA INSTALACION DE FOIL DE ALUMINIO CHICUBIERTO, SE HACE RECORTE Y REMATES DE ESCALERAS Y PASILLO. 2 Oficiales de impermeabilizacion y 2 oficiales y 1 Ayudante. en remates pintura

CONTRATO DAU G3 INGENIERIA

12 JUEVES / SEP / 19.

HOY SE HACE ENTREGA DE EL PASILLO SEGUNDO PISO EN PUNTOS DE MURO Y TECHO, TAMBIEN SE INSTALAN LAMPARAS (203 A 206) TAMBIEN AREA DE ESCALERA

ENTREGA: RECIBE

CONTRATO DAU COLEGIO RICAURTE COORDINACION

No se ha recibo porque no hemos coincidido en el frente y faltan remates x corregir
G3 INGENIERIA.

INTERVENTORIA.

La Bitacora no ha estado en obra y La Bitacora no la ha podido llenar. la interventoria desde el lunes 9 de Septiembre por lo tanto hacemos las anotaciones

correspondientes a esos dias.
Lunes 09 Septiembre.
La interventoria a primera hora hace una revision de la pintura para entregar a solicitud del contratista a la coordinación.
Los remates de Guardaescobas contra muros estan ejecutados incorrectamente = que los de las barandas. (Se envian fotografias x WhatsApp).
Las marcos de las ventanas no se protegieron manchandolos (ver fotografias WhatsApp) De igual manera las tomas y el piso. se deben entregar perfecta mente limpios. En esas condiciones se informa. No se recibe El color tampoco es el solicitado. No se puede hacer entrega a la

coordinación hasta tanto no se hagan los correctivos.

Ana Ma G.
Consorcio DAN G3 Ingenieros
Interventoria

Tiempo Seco.. Personal Operativo:
3 Oficiales armando andamio con 1 Ayudante. para impermeabilización. no usan los EPPS

Martes 10 Septiembre - 2019.
Personal Operativo Eduado Soriano (Oficial Pedro Barón (Oficial) Camilo Benitez (Oficial Electr) Jose Rodriguez (Ayudante) Eoneider Carolina.
Tiempo Seco y Soleado.
ACTIVIDADES: Remates pintura hall 2° Piso guarda escobas escalera. y muros, se inician correctivos de pintura.

Ana Ma Gómez.
Consorcio DAN G3 Ingenieros
Interventoria.

Miercoles 11 Sept - 2019
Personal Operativo. 4 Oficiales,
Hugo Taita (Oficial Impermeabilización)
Nestor Colmenares (Oficial Impermeabiliz.
Eduardo Soriano (Oficial Pintura)
Pedro Barón (Oficial Pintura).
Personal Administrativo
Jorge Monroy (Residente).
Se termina impermeabilización imprimación placa sobre hall 2° Piso. La interventoria define con residente de Obra que el Foil de Aluminio se debe dejar recubriendo el borde de la placa para garantizar q' no se presenten filtraciones
Se inicia colocación de foil de Aluminio. Los oficiales de pintura corrigen el color del guardaescoba la interventoria recomienda cubrir los pisos para no. manchar los.
Personal Interventoria. Lucy Jimenez (Inspectora)
Ana Ma. Gómez (Residente).
Tiempo Seco.

Ana Ma Gómez N.
Consorcio DAN — G3 Ingenieros Interventoria

Jueves 12 Sp - 2019.
Tiempo: Seco Soleado.
Horario de Trabajo: 7am 4pm
Personal Operativo 4 Oficiales 1 Ayudante.
Eduardo Soriano (oficial) Camilo Benitez (Of E
Pedro Baron Oficial) Oscar Guana (Ay. Elect).
Jose Rodriguez (Ayudante).
Hugo Taita (Oficial Impermeabilizacion)
Nestor Colmenares (Oficial Impermeabilizacion)
Personal Administrativo Residente Obra
Personal Interventoria: Inspector Residente
Actividades: Continúan impermeabilización Cubierta y Remates Pintura.
Se instalan lamparas: 6 circulación y 3 en hall salon 206.

Ana Ma Gómez N.
Consorcio DAN — G3 Ingenieros Interventoria.

Viernes 13 Sept - 2019.
Tiempo: Seco
Personal Operativo: 2 oficiales

RICAURTE

Pedro Baron y Eduardo Soriano.
Continuan haciendo correcciones de pintura. muros, guardaescobas y cieloraso de. circulaciones segundo piso.
Se solicita a contratista retire los escombros y arregle la bayante que rompieron con la armada de Andamios.
Tambien se deben entregar limpios los pisos, los marcos de ventanas las tomacorrientes El personal de Impermeabilización no trabaja x problemas de Salud

Ana Ma Gómez.
63 Ingenieros
Interventoria

Consorcio DAN

Sábado 14 Sept - 2019
Tiempo Seco
Personal Operativo: 3 Of 2 Ayud.
Eduardo Soriano. Oficial
* Hernan Castelblanco Oficial
Camilo Benitez Oficial Electrico.
Santiago Aguirre Ayudant
Oscar Ovana Ayudante Electrico

Se continuan haciendo correctivos de pintura hall 2° Piso y Revision instalación lamparas.
Tiempo Seco.

Ana Ma Gomez.
63 Ingenieros
Interventoria

Consorcio DAN
Obra.

Lunes 16 Sept 2019.
Tiempo Seco.
Personal Operativo 4 Of 1 Ayud.
Hugo Taita (Impermeabilización) Of
Nestor Colmenares (Impermeabilización) Of
Camilo Benitez Of. Electrico.
Hernan Castelblanco Oficial.
Esneider Castelblanco Ayudante
Se continua colocando foil de Aluminio y correctivos de pintura de hall 2. Piso. Se limpia escaleras. No se han recogido los escombros y el personal de la comunidad educativo

lo estan solicitando desde
la- semana pasada

Ana Ma Gómez
G3 Ingenieros
Interventoria

Consorcio DAN
Obra

Martes Sept 17 de 2019.
Personal Operativo.
Hugo Taita Oficial Impermeabiliz
Nestor Colmenares Oficial Impermeabil.
Terminan impermeabilizacion
cubierta
La supervisión hace recorrido
en todos los frentes y
hace las mismas observaciones
sobre la pintura.
La interventoria hace ocho
dias solicito se adelantaran
los correctivos
Tiempo Seco.

El contratista continuan trasla
dando personal operativo de un
frente a otro y no presenta so-
portes de Seguridad Social.

Ana Ma Gómez
G3 Ingenieros
Interventoria

Consorcio DAN
Obra

Miercoles Sept 18 de 2019
Tiempo Llovizna aisladas
Personal Operativo 3 Oficial 2 Ayud.
Camilo Benitez (Oficial)
Oscar Guana (Ayudante)
Eduardo Soriano (Oficial)
Pedro Bordo (Oficial).
Alberto Mercado (Ayudante)
Hacen Aseo y mediciones.
No se inicia la media caña y la
pintura del patio

Ana Ma Gómez
G3 Ingenieros
Interventoria

Consorcio DAN
Obra

BITÁCORA
ANTONIO BARAYA

BARAYA

SE REAJUSTA CERRAMIENTO CON ENTORCHADO DE ALAMBRE ARRIBA Y ABAJO, SE INSTALAN REFLECTORES

CONSORCIO DAU G3 INGENIEROS

JUEVES 15 AGOSTO /19

PERSONAL OPERATIVO 2OF X A4.
PERSONAL ADMON X D.O. X RES X INSP
PERSONAL INTERVENTORIA X RES X INSP

SE EMPIEZA EL DESMONTE Y LEVANTAMIENTO DE MURO

CONSORCIO DAU G3 INGENIEROS

8

VIERNES 16 AGOSTO /19

PERSONAL OPERATIVO: 2OF X A4
PERSONAL ADMON: X D.O. X RES X INSP.
PERSONAL INTERVENTORIA: X RES X INSP.

DESMONTE DE CUBIERTA

CONSORCIO DAU G3 INGENIEROS

LUNES 19 AGOSTO /19

PERSONAL OPERATIVO 2OF X A4
PERSONAL ADMON X D.O X RES X INSP
PERSONAL INTERVENTORIA X RES X INS

SE CONTINUA CON DESMONTE

CONSORCIO DAU G3 INGENIEROS

9

20 AGOSTO MARTES /19.

PERSONAL OPERATIVO 20F X 8H
PERSONAL ADMIN 1 D.O. X RES X INSP.
PERSONAL INTERVENTORIA X RES X INSP

DESMONTE DE CUBIERTA
APROX 7M DE ANCHO POR LOS
16ml DE LONG.

CARGADO DAU G3 INGENIERIA

MIERCOLES 21 AGOSTO /19

PERSONAL OPERATIVO 0.20F X 8H
PERSONAL ADMIN X D.O. X RES X INSP.
PERSONAL INTERVENTORIA 1 RES X INSP

HOY SE INTENTO TRABAJAR
EN HORAS DE LA MAÑANA

PUES LOS DIAS ANTERIORES
ERA JORNADA DESPUES DE LAS
3 PM, PERO AL POCO TIEMPO
DE EMPEZAR LOS DOCENTES
Y PADRES DE FAMILIA DICEN
QUE ES RIESGOSO PARA LOS
JOVENES POR LO CUAL LA
ALMACENISTA BAJA CASQUETE
PARA LAS ACTIVIDADES, Y
SE DEBE RETOMAR DESPUES
DE LAS TRES PM, DESMONTE
DE CUBIERTA Y SE REFORZO 2OF
Y X AHORITA MAS
Continua Desmonte Cubierta

CARGADO DAU G3 INGENIERIA

JUEVES 22 AGOSTO/19
PERSONAL OPERATIVO 3OF X 8H.
PERSONAL ADMIN X D.O X RES X INSP
PERSONAL INTERVENTORIA X RES X INSP
SE CONTINUA CON DESMONTE

BAKAYA

DE CUBIERTO, QUITANDO LA TORNILLERIA Y SE HACE APIQUE DE ~~(CAUCHO)~~ CAUCHO
Se recomienda el retiro de escombros en el menor tiempo posible

CONSORCIO D&G G3 INGENIERIA

VIERNES 23 AGOSTO /19

PERSONAL OPERATIVO 30F 1 AY
PERSONAL ADMON Y D.O. TRES Y MEDIO
PERSONAL INTERVENTORIA Y RES Y MEDIO.

SE HACE APIQUE DEBAJO DE LA CUBIERTA ENCONTRANDO LA RAIZ, SE CONTINUA CON DESMONTE DE CUBIERTA Y RETIRO DE TORNILLOS

CONSORCIO D&G G3 INGENIERIA

12

SABADO 24 AGOSTO /19
PERSONAL OPERATIVO Y AY.
PERSONAL ADMON Y D.O. TRES Y MEDIO
PERSONAL INTERVENTORIA Y RE Y MEDIO

HOY SE CUMPLE CON LA CITA DEL CONTRATISTA DE WHITE TOPPING PARA EMITIR CONCEPTO DE PROCEDIMETO CONSTRUCTIVO, Y SE ORGANIZA LO ELEMENTO DESMONTADOS.
Las actividades se desarrollan con bajo rendimiento

CONSORCIO D&G G3 INGENIERIA

LUNES 26 AGOSTO /19

ORGANIZACION DE RESIDUOS Y AY

CONSORCIO D&G G3 INGENIERIA

13

MARTES 27 AGOSTO

SIN LABORAR, A LA ESPERA DE SACAR MADERA
La interventoria recuerda q' debe tener 4 frentes activos

CONSORCIO DAN G3 INGENIERIA

MIERCOLES 28 AGOSTO/19

PERSONAL PARA EL RETIRO DE DESMONTE DE MADERA EN CAMION.
Se debe adelantar la Cubierta y no dejar actividades iniciadas por largo tiempo sin terminar

CONSORCIO DAN G3 INGENIEROS

JUEVES 29 AGOSTO/19

PERSONAL OPERATIVO 2 OF 1 AY
PERSONAL ADMON 1 O.O. 1 RES 1 INSP
PERSONAL INTERVENTORIA 1 RES 1 INSP

SE HACE AMPLIACION DE CERRAMIENTO Y RECTIFICACION DE LAS DOS CANCHAS EN MEDIDAS
Continua el atraso de Actividades y no se continua con Cubierta

CONSORCIO DAN G3 INGENIEROS

Viernes 30 Agosto/2019.
Personal operativo. OF Alberto Herrera y Ay. Hernando Agudelo, se saca una parte de escombro para ser llevado a la escombrera, otros 2 Ay Billy Aquines y Sebastian Gomez se enlona Escombro

CONSORCIO DAN G3 INGENIEROS

BARAYA

SABADO 31-8-2019.
Se hace la actividad de destapar cajas de inspeccion. 1OF Alberto Mercado y OF. Hernando Agudelo

OMG
CONSORCIO DAW — 53 INGENIEROS

LUNES 2-9-2019.
Se hace la actividad de destapar cajas de inspeccion 1OF Alberto Mercado y OF Hernando Agudelo.

OMG
CONSORCIO DAW — 53 INGENIEROS.

MARTES 3-9-2019.
Se sigue con la actividad de destapar Cajas de Inspeccion. 1OF Alberto Mercado y OF Hernando Agudelo.

OMG
CONSORCIO DAW — 53 INGENIEROS.

MIERCOLES 4-9-2019.
Se comienza actividad de hacer Ranelitos para aislamiento 1OF Alberto Mercado y 1AY Hernando Agudelo

OMG
CONSORCIO DAW. — 53 INGENIEROS.

JUEVES 5-9-2019.
HACER RANELITOS 1OF Alberto Mercado y 1AY. Hernando Agudelo

OMG
CONSORCIO DAW — 53 INGENIEROS

VIERNES 6-9-2019.
HACER RANELITAS 1OF Alberto Mercad y 1AY Hernando Mercado

OMG
CONSORCIO DAW — INTERVENTORIA E:

SABADO 7-9-2019.
HACER RANELITAS 1OF Alberto Merca y 1AY Hernando (Mercado) Agudelo

OMG
CONSORCIO DAW — 53 INGENIEROS 17

Lunes 09-9-2019.
Hacer parelitos 1 OF Alvaro Mercado
y 1 Ay Hernando Agudelo

OMG

Consorcio DAW 63 INGENIEROS

Martes 10-9-2019.
Hacer parelitos 1 OF Alvaro Mercado
y 1 Ay Hernando Agudelo

OMG

Consorcio DAW 63 INGENIEROS

Miercoles 11-9-2019.
Hacer parelitos 1 OF Alvaro Mercado
y 1 Ay Hernando Agudelo

OMG

Consorcio DAW 63 INGENIEROS

Jueves 12-9-2019.
Hacer parelitos 1 OF Alvaro Mercado y 1 Ay Hernando, Agudelo.
La interventoria recuerda q' el atraso aumenta.

OMG

Consorcio DAW 63 INGENIEROS

Viernes 13-9-2019. Horario 7-4 Dia Soleado
Hacer Parelitas 1 OF Hernando Agudelo
y 1 Ay Alvaro Mercado.

OMG

Consorcio DAW 63 INGENIEROS

Jueves 19-9-2019. Horario 7-4 Dia Soleado
De aguas haciendo parelitas. 1 OF
Hernando Agudelo y 1 Ay. Alvaro Mercado.

OMG

Consorcio DAW. 63 INGENIEROS.

Nuevamente se requiere al contratista para q' inicie las actividades de. Suministro e instalacion de Estructura metalica y cubierta, Continua el atraso y llevan mucho tiempo en una actividad q' no es representativa No se ha sacado la totalidad del escombro.

Lunes 09-9-2019.
Hacer pavelitos 1 OF Alverto Mercado
y 1 Ay Hernando Agudelo

OMC

Consorcio DAU 53 INGENIEROS

Martes 10-9-2019

Hacer pavelitas 1 OF Alverto Mercado
y 1 Ay Hernando Agudelo

OMC

Consorcio DAU 53 INGENIEROS

Miercoles 11-9-2019.

Hacer pavelitas 1 OF Alverto Mercado
y 1 Ay Hernando Agudelo

OMC

Consorcio DAU 53 INGENIEROS

Jueves 12-9-2019.

Hacer pavelitos 1 OF Alverto Mercado y 1 Ay Hernando, Agudelo.
La interventoria recuerda q el atraso aumenta.

OMC

Consorcio DAU 53 INGENIEROS

Viernes 13-9-2019. Horario 7-4 Dia Soleado
Hacer Pavelitas 1 OF Hernando Agudelo
y 1 Ay Alverto Mercado

Consorcio DAU

Jueves 16-9-2019. Horario 7-4 Dia soleado
se siguen haciendo pavelitas 1 OF
Hernando Agudelo y 1 Ay. Alverto Mercado

OMC

Consorcio DAU. 53 INGENIEROS

Nuevamente se requiere al contratista para q inicie las actividades de Suministro e instalacion de Estructura metalica y cubierta, Continua en atraso y llevan mucho tiempo en una actividad q no es representativa No se ha sacado la totalidad del escombro.

Martes 17-09-2019 Horario 7-4 Dia Nu
El Colegio Solicita al Contratista a la interventoria el retiro total de escombro que en reiterados acac se les pido sacar lo mas antes d escarlos, quedando la inspectora contratista que lo sacara esta sem

Rodrigo Salazar

BITÁCORA
ALFREDO IRIARTE

IRIARTE

SE HACE LA VISITA AL COLEGIO EL DIA 1 - 08/19. PARA RECONOCIMIENTO DE AREA DE TRABAJO Y CONOCER A LA COORDINADORA, PARA UN POSIBLE LUGAR DE ALMACENAMIENTO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

JUEVES 22 AGOSTO /19

PERSONAL OPERATIVO X OF 2 A 4
PERSONAL ADMIN X D.O X RES X INSP
PERSONAL INTERVENTORIA X RES X INSP.

SE ADELANTA APIQUE DE CANCHA Y SE TRAE MATERIAL PARA CERRAMIENTO

CONSORCIO DAU G3 INGENIEROS

4

VIERNES 23 AGOSTO /19

PERSONAL OPERATIVO X OF 2 A 4.
PERSONAL ADMINISTRATIVO X D.O X RES X INSP.
PERSONAL INTERVENTORIA X RES X INSP.

SE CONTINUO CON LA INSTALACION DE CERRAMIENTO
Se recuerda compromiso de inicia la cancha este fin de semana.

CONSORCIO DAU G3 INGENIEROS

24 AGOSTO SABADO /19.

PERSONAL OPERATIVO X OF 2 A 4.
PERSONAL ADMIN X D.O. X RES X INSP
PERSONAL INTERVENTORIA X RES X INSP.

SE CONTINUA CON CERRAMIENTO

CONSORCIO DAU G3 INGENIEROS

5

DIARIO

JUEVES 26 AGOSTO/19

SE TERMINA CON CERRAMIENTO MADERA

CONSORCIO DAU G3 INGENIERIA

MARTES 27 AGOSTO/19 Y 204 NO OF

SE TRAE MAS POLISOMBRAS PARA AMPLIAR CERRAMIENTO SE HACE INSPECCION DE CASAS. Y SE TOMAN MEDIDAS

CONSORCIO DAU G3 INGENIEROS

MIERCOLES 28 AGOSTO/19
NO LABORADO

CONSORCIO DAU G3 INGENIEROS

6

JUEVES 29 ~~28~~ AGOSTO/19

HOY SE REUNEN CONTRATISTA E INTERVENTORIA PARA ACTAS DE VECINDAD Y ALGUNAS PERSONAS NO DEJARON ENTRAR Y OTRAS NO SE ENCONTRARON SOLO EN HORAS DE LA MAÑANA SE HACE UNA (DIRECCION 48I49SUR)
Se recuerda a contratista q' estas actas se han solicitado desde el 26 de Julio de 2019.

CONSORCIO DAU G3 INGENIEROS

Viernes 30 Agosto/19
Personal Administrativo
Residente Obra e interventoria, Inspect
Interventoria
Personal Operativo:
HOY SE ADELANTO ARREGLE

7

IRIARTE

DE CERRAMIENTO DE POSTERIORES

Consorcio DAN G3 INGENIEROS

3 MARTES SEP/19
PERSONAL OPERATIVO 2 AY 10 T.
PERSONAL ADMON X D.O X RES X INSP.
PERSONAL INTERVENTORIA X RES X INSP.
SE DESTACA ELABORACION DE SEPARADORES).

Consorcio DAN G3 INGENIEROS

4 MIERCOLES SEP/19.
PERSONAL OPERATIVO 2 AY 1 OF
PERSONAL ADMON X D.O. X RES X INSP
PERSONAL INTERVENTORIA X RES X INSP
SE CONTINUA CON PANELES.
No hay personal trabajando 8:35 am.
G3 Interventoria. OMQ

(8)

Jueves 5 Septiembre - 2019.
Personal 1 of 1 Ayudante
Horario Trabajo 7 am - 4 pm.
Actividades: Continuan elaboración separadores para Placa Tiempo Seco.
La interventoria solicita se avance en las actividades según programación al 05 de Septiembre debian haber terminado Demolición de placa de Cancha, Desmarte de Canchas. y debia haber iniciado el Acero de Refuerzo de placa, las reparaciones de tuberia sanitaria. Estas actividades no las han iniciado

Consorcio DAN G3 Ingenieros

Viernes 6 Septiembre - 2019
Tiempo Seco
No se trabajo, no hay personal en Obra

Consorcio DAN G3 Ingenieros OMQ

(9)

IRIARTE

Viernes 6 Septiembre/19
Tiempo Seco: No se trabajo.
Continuan con el atraso.
Dejaron el cerramiento y no
ejecutan actividades causando
incomodidad a la poblacion
estudiantil.

OMC
Consorcio DAN 63 Interventoria

Sabado 7 Septiembre/19 a Jueves 12 Sp/19
Tiempo Seco: No hay personal
operativo y no se adelanta ninguna
actividad.

OMC
Consorcio DAN 63 Interventoria

Viernes 13 Sp 19
Tiempo Seco: Personal Operativo.
Alberto Mercado. colabora con
Topógrafo. para tomar

niveles de la Cancha.

OMC
Consorcio DAN 63 Ingenieros

El contratista continua con la
inactividad en este frente.
la coordinación y Rectoria
solicitan que la cancha se
pueda utilizar para el 29 de
Septiembre por lo tanto se
solicita al contratista que si
no tiene la contratación, los
insumos y equipos no se vayan
a iniciar actividades de picado
de Cancha y evitar actividades
iniciadas y dejadas a medias.
Si se debe reprogramar por favor
informar a interventoria en el
menor tiempo posible.

OMC
Consorcio DAN. 63 Ingenieros
Contratista Obra Interventoria

IBIARTE

SABADO 14-9-2019
No se trabajo

CONSORCIO DIAN — 63 INTERVENTORIA

DOMINGO 15-9-2019
EN ESTE DIA SE EVIDENCIA EN LA BITACORA DE LA CELADURIA Y EN UN VIDEO EL INGRESO DE LOS SR CAMILO BENITES Y OSCAR GUAVITA INGRESAR A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO SIN NI SIQUIERA HACER ACTIVIDADES DE OBRA VUELTA POR GALIDIA

CONSORCIO DIAN. — 63 INTERVENTORIA

LUNES 16-9-2019 DIA FESTIVO
NO SE TRABAJO

CONSORCIO DIAN — 63 INTERVENTORIA

MARTES 17-9-2019. DIA FESTIVO
NO SE TRABAJA EN OBRA

CONSORCIO DIAN — 63 INTERVENTORIA

MIERCOLES 18-9-2019 DIA FESTIVO
SE retiran parales para trabajar en este frente pero al parecer no los dan a dejar hacer actividades ya que la comunidad educativa reseden el espacio para hacer una actividad del colegio, padres y estudiantes piden alleuar estos 6 lados de parales los sr. Hernan Castiblanco y Javier Acuña Hora 9:18 AM (y alos 12:33 PM llega el CF Eduardo Soriano) este sr es de boraya

CONSORCIO DIAN — 63 INTERVENTORIA

JUEVES 19-9-2019. DIA MIERCOLES 7-4 PM
personal de obra: 2 CF Jose Lozano y Hernando Angulo, 1 ay Billy AGUIRE no se pudieron realizar actividades ya que la


BITÁCORA
AGUSTÍN NIETO CABALLERO

AGUSTIN NIETO CABALLERO

ARMADO DE SUPER BOARD Y COLOCACION DE CUNAS Y MADILLA DE CIELO RASO. SE DEJO LISTO PARA COLOCACION DE DOS LAMPARAS, TAMBIEN SE CAUDALIZO CABLES BAJO CIELO RASO SE DEJO PUNTO DE TOMA CORRIENTE Y ORGANIZO VOZ Y DATO, SIN AFECTACION La interventoria solicita revisar rendimiento y no dejar actividades inconclusa (Descargamo)

CONSORCIO DAN CONTRATISTA

G3 INGENIERIS INTERVENTORIA.



19 AGOSTO LUNES FESTIVO

20 AGOSTO MARTES /2019.
P. OPERATIVO: 2 OF 1 AY.
P. ADMIN: 1 RESD. 1 INSP 1 D.O.
P. INTERV.: 1 RESD 1 INSP.
HOY SE REMATO LA PUESTA DE INSPECION DEL CIELO RASO ACORDADA CON INTERVENTORIA PARA FACILITAR JUSTO EN SU UBICACION LA GRAN CANTIDAD DE CABLES, TAMBIEN SE DIAGRAMA CORRIDA EN PERFIL Y SE MIDE SU DISTANCIA EN 57,52 ML, COMO ACTIVIDAD ANTERIOR SE HACE DEMOLICION DE CARCAMO ANTERIOR. En revisión conjunta con Interventoria se verifico la longitud y son 58.24 ML de carcamo La interventoria recomienda mejorar el rendimiento.

Consorcio DAN
Contratista

G3 ingenieros
Interventoria

MIERCOLES 21 AGOSTO/19.
PERSONAL OPERATIVO: 2OF 4 TAY.
PERSONAL ADMON: 1D.OBRA 1RES 1INSP.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1RES 1INSP.
SE INICIA LA COTIZACION DE LAS LUMINARIAS HERMETICAS TIPO LED, PARA REMPLAZAR ESPACIO DE CIELO RASO DE 2do PISO HALL DE COORDINACION TAMBIEN SE ADELANTA REMATE DE CORTES Y DEMOLICIÓN EN CORDONES DE LAS CUCHARAS AL COSTADO OCCIDENTAL Y LLEGO MATERIAL CON UN VIAJE DE VOLQUETA EN MIXTO Y DEBIO LLEGAR EL EQUIPO DE MEZCLADORES, Y POR MOTIVO DE TRANSPORTE Y RESTRICION SE ACUERDO QUE LLEGUE MAÑANA (SACO ESCOMBROS)

CONSORCIO DAU
CONTRATISTA

G3 INGENIEROS
INTERVENTORIA


JUEVES 22/AGOSTO/19.
PERSONAL OPERATIVO: 2AY. 3OF.
PERSONAL ADMON: 1D.OBRA 1RES 1INSP.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1RES 1INSP.
HOY SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DEL CORDONES, PARA LA CUAL LLEGO LA MEZCLA PARA Y HACE LLENADO EN LOS DISTINTOS ESPACIOS PRIMERO (ACOPIO ESCOMBROS) SEGUNDO (ACOPIO A MEZCLAR) TERCERO (ZONA DE TRABAJO.)
La interventoria reitera q el rendimiento se debe mejorar para evitar el aumento del % de atraso.

CONSORCIO DAU
CONTRATISTA

G3 INGENIEROS
INTERVENTORIA

VIERNES 23-AGOSTO/19.
PERSONAL OPERATIVO: 3OF 3AY.
PERSONAL ADMON: 1D.OBRA 1RES 1INSP.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1RES 1INSP.

HOY LLEGA LA FORMALETA Y EL CEMENTO PARA INICIAR LA FUNDIDA DEL CORDON



MALLA
5mm
15x15

LA DOSIFICACION 3000 PSI

ESPACIO PEGADO DOSIFICACION

DOSIFICACION DE MEZCLA DE CONCRETO EN PROPORCIONES

Materiales	CANTIDADES EN PESO Kg/m³		CANTIDADES POR VOLUMEN SUELTO		PROPORCIONES A TOMAR	CANTIDADES DE MATERIAL POR SACO DE 50 Kg	UNIDADES
Cemento	375,0	kg/m3	120,6	Kg	1,0	50,0	Kg
Arena	775,0	kg/m3	281,2	m3/m3	2,0	0,07	m³ - Volumen
Grava	1162,5	kg/m3	403,2	m3/m3	3,0	0,10	m³ - Volumen
Agua	195,0	Litros /m3	195,0	Litros		26	litros
Total	2507		1000,0				

RESUMEN DE PROPORCIONES

1 CEMENTO	2,0 DE ARENA	3,0 DE GRAVA	0,52 RELACIÓN AGUA CEMENTO

29

LLEGAN LOS AGUJAS PARA CONTRAMARCO Y SE INICIA LA INSTALACION ELEMENTOS DE ANCLAJES * CADA 1,5m/l Y OTROS A 2mts. PARA GARANTIZAR LA MEJOR FIJACIÓN DEL DISEÑO

CONSORCIO DAU CONTRATISTA

G3 INGENIERIA INTERVENTOR

SABADO 24 AGOSTO /19

PERSONAL OPERATIVO: 30 Aprox 3 Alq.

PERSONAL ADMON: 1 D. obra 1 RES 1 Insp

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 RES 1 INSP

HOY SE EMPIEZA A ORGANIZAR LA FORMALETA SEGUN PERFIL DIAGRAMADO CON ANTERIORIDAD, COMO PROCEDIMIENTO SE HARAN FUNDIDAS DE 14,4 mL APROX VACIANDO PISO PRIMERO Y LUEGO

TAMPO EN EL MISMO DIA
DEJANDO LA MALLA FIGURADA
TIPO L1 (M 15x15 5mm EXISTENTE)

CONSORCIO DAV
CONTRATISTA

G3 INGENIERO
INTERVENTORIA

25 DE AGOSTO DOMINGO /19.

PERSONAL OPERATIVO: 3OF 3AY
PERSONAL ADMON: 1.D.Obra 1RO 1INSP
PERSONAL INTERVENTORIA:
HOY SE CONTINUO CON ACTIVIDAD DEL CARCAMO, PRIMERO DESENCOFRE DE FUNDIDO ANTERIOR Y SE PROCEDE A ORGANIZAR PROXIMA FUNDIDA CON DIMENSIONES DE 14,4ML, CON LA CONO CACION DEL ANGULO DE

UNA FUNDIDA PARA QUEDE EMPEBIDO EN EL CONCRETO

CONSORCIO DAV
CONTRATISTA

G3 INGENIERIA
INTERVENTORIA

LUNES 26 AGOSTO /19
PERSONAL OPERATIVO: 3OF 3AY
PERSONAL ADMON: 1D.OBRA 1RO 1INSP
PERSONAL INTERVENTORIA: 1RO 1INS.
HOY SE CONTINUO CON ACTIVIDAD DE CARCAMO CON FUNDIDA DE 14,4 ML CON ANGULO EMPEBIDO EN LA MISMA FUNDIDA

CONSORCIO DAV
CONTRATISTA


G3 INGENIERIA
INTERVENTORIA

MARTES 27 DE AGOSTO /19
PERSONAL OPERATIVO 3 OF 3 AY
PERSONAL ADMON: 1 DIOMEDES 1 RES 1 INSP.
PERSONAL INTERVENT: 1 RES 1 INSP.
HOY SE DESARROLLA ACTIVIDAD DE CARCAMO, EN EL CUAL SE DESENCOFRA LA FORMALETA LIMPIEZA Y LUBRICACION CON ACPM PARA DESMOLDE SE DEJA LISTO PARA FUNDIR Y AL ESTAR LISTO SE PRESENTO LLUVIA(PM) POR LO CUAL SE POSPONE LA FUNDIDA PARA DIA SIGUIENTE
Nuevamente la interventoria solicita terminar en el menor tiempo las actividades iniciadas.

CONSORCIO DSU
CONTRATISTA

G3 INGENIEROS
INTERVENTORIA

28 MIERCOLES DE AGOSTO /19
PERSONAL OPERATIVO 3 OF 3 AY
PERSONAL ADMON: 1 Dobra 1 RES 1 INSP.
PERSONAL INTERVENTORIA 1 RES 1 INSP.
HOY SE TERMINA ULTIMO TRAMO DE CARCAMO CON LONG TOTAL DE 58,24ml
TAMBIEN SE MUESTRA CILINDRO DE CONCRETO (3000) Y SE INICIA PIQUE PARA SONDEO DE CAJAS SERCA DE COCINA. La interventoria solicita fundir la placa del piso cortado para revisión de caja.



CONSORCIO DSU
CONTRATISTA

G3 INGENIEROS
INTERVENTORIA

29 Jueves de Agosto /19

Personal Administrativo.

Residente de Obra e Interventoria.

Inspector interventoria

Personal Operativo.

Hernan Castiblanco Oficial.

Jaime Castaneda Oficial.

Oscar Guana Ayudante.

Camilo Benitez

Esneider Castillo-Ayudante


Sebastian Gomez-Ayudante

Tiempo: Soleado

Horario: 7am - 4pm.

Actividades: se instalan lámparas en Hall coordinación donde se cambio cieloraso. Se cdoca el SikaBoom en cieloraso; se encuentra caja en muy mal estado, en patio c; se inicia PROCESO DE SOLDEO Y LIMPIEZA DE CAJA, Y SE PROGRAMO QUE EL TORNO DE LA CAJA

SEA DE 0,80x0,80 INTERNA LIBRE. Y 1 MT DE ALTO CON MUROS Y PLACA DE PISO DE ESPESOR 0,10MT



0,80x0,80 LIBRE INTERNO

Ana Ma Gomez

CONTRATO DAU G3 INGENIERO

30 VIERNES DE AGOSTO /19.

HOY SE ADELANTA LA ACTIVIDAD DE RESANE Y LIJADO EN EL AREA DE HALL PARA COORDINACIÓN EN MUROS. CON UNA LOG. 9,6mt

EN EL MURO MAS LARGO Y MURO CORTO 2,70 m POR UN ALTURA 3,705 ml y EXISTE UN COLOR VERDE CON UNA ALTURA 1,25 ml Y TAMBIEN SE ADELANTO LA ACTIVIDAD DE SONDEO DE LA CASA ANTES UBICADAS, POR LO CUAL SE ACUERDA TERMINAR LA LIMPIEZA Y LUEGO, ELABORAR LA CASA EN CONCRETO.

Ana Ma Gomez
CONSORCIO: DAU GB INGENIERIA

31 SABADO DE AGOSTO/19

PERSONAL OPERATIVO 3 OF 3 AY. SE CONTINUA. EL SONDEO DE CASA Y CARGUE HACIA PATIO NORTE, POR PRESENTE MATERIAL

CONTAMINADO Y DEMOLIDO DURO A CAUSA DE LA SEDIMENTACION, SE VUELVE APLICAR PRODUCTO DESESPUMA SIKA EN MURO CONTRA CAPILLA PARA TRATAR DE SELLAR, LA HUMEDAD POR DEBAJO, PUES EN DISTINTO CONTRATOS SE SOLICITO POR SED Y INTERVENTORIA NO TOCAR POR CUANTO EL TEJADO. Se deben mejorar rendimientos en las actividades iniciadas

Ana Ma Gomez
CONSORCIO DAU G3 INGENIERIA

2 LUNES DE ~~AGOSTO~~ SEP./19

SE CONTINUA CON SONDEOS DE CASA Y EMBOQUILLADO DE CANUELAS FUNDIDAS Y EXISTENTES, TAMBIEN

SE ACLARA HORARIO LABORAL EN ESTE COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO, CON PERSONAL 30F 30A. CON UN HORARIO L-V 7am-4:30pm (1 hora Almuerzo) y SABADO DE 7am-12:30m


Ana Ma Gomez
CONSORCIO DAN G3 INGENIEROS

3 MARTES ~~AGOSTO~~ SEPTIEMBRE /19.

SE CONTINUA CON DESTAPAR CAJAS Y CAÑUELAS Y LIJADO PARA PINTURA 30F y 34Y.
Corregir Hormigoneamiento Calcano.

Ana Ma Gomez
CONSORCIO DAN G3 INGENIERIA
CONTRATISTA INTERVENTOR

4 MIERCOLES ~~SEPTIEMBRE~~ /19
30F y 34Y.
HOY SE LOGRO DESTAPAR POR FIN LAS CAÑUELAS Y CAJAS POR COMPLETO INTERIOR DE LAS MISMAS. SE DEJA CONSTANCIA DE GRAFICO Y LONGITUDES CON SU UBICACION



Ana Ma Gomez
CONSORCIO DAN G3 INGENIERIA.

5 JUEVES SEP /19

SE CONTINUA ACTIVIDADES EN COORDINACION CON UN PERSONAL 3OF 3D4. SE COLOCA MALLA PROVISIONAL, EN EL SITIO DONDE EXISTIAN ELEMENTOS EN MADERA Y SERAN CAMBIADO POR VIDRIO SE ADELANTA PRIMERA MANO DE PINTURA EN VINILO Y SE ADELANTA EL ARMADO DE MALLA Y FORMALETA PARA LA CASA DE 60X80 Y SE FUNDE DICHA CASA CON CONCRETO DE 3000 PSI, TAMBIEN SE PINTAN PUERTAS Y VENTANAS

Ana Ma Gómez
G3 INGENIERIA
INTERVENTORIA

CONSORCIO DAU
CONTRATISTA

6 VIERNES /SEP/19.

PERSONAL OPERATIVO 3OF 3D4.
PERSONAL ADMON 1RES 1 INSP.
PERSONAL INTERVENTORIA 1RES 1INSP.
SE CONTINUA PINTURA EN ESMALTE REMATE EN VERDE Y OTRO TRAMO EN ESMALTE BLANCO, SE FUNDE TAPA Y CARCAMO

Ana Ma Gómez
G3 INGENIERIA
INTERVENTOR

CONSORCIO DAU
CONTRATISTA

7 SABADO /SEP/19.

PERSONAL OPERATIVO 3OF 2D4.
PERSONAL ADMON 1RES 1INSP
PERSONAL INTERVENTORIA. 1RES 1INSP.
SE HACE LIMPIEZA GENERAL.

Ana Ma Gómez
G3 INGENIERIA

CONSORCIO DAU

8 DOMINGO SEP/19.
PERSONAL OPERATIVO X24.
7:20 ENVIAMOS AL AYUDANTE
ESLEIDER PARA RECOGER MATERIAL
Y SE ENCUENTRA CON SEÑOR
JAIME SANABRIA, EL CUAL
FUE RETIRADO DE LABORES
EL DIA ANTERIOR, SACANDO
HERRAMIENTA SIN AUTORIZACIÓN,
Y SE PRESENTO UNA DISCUSIÓN

Ana Ma Gómez
CONSORCIO DAU 63 INGENIEROS

9 LUNES SEP/19
PERSONAL OPERATIVO 20F 3AY.
PERSONAL ADMON X RES X INSP.
PERSONAL INTERVENTOR X RES X INSP

HOY SE HICIERON RESANES CERCA
A CASAS SUCEDIDAS CON
CAPA ASFALTICA EN 3 SITIOS
Y SE ORGANIZA Y PINTA
A MAYORES DE RECINTO
EN HALA DE COORDINACION
SEGUNDO PAU. No llega polisombra
para cumplir con lo programado No Inician Bajantes

CONSORCIO DAU 63 INGENIEROS.

10 MARTES SEP/19

PERSONAL OPERATIVO 20f 3AY
PERSONAL ADMON X RES X INSP
PERSONAL INTERVENT. X RES X INST.

HOY SE INICIA CON LIMPIEZA
Y RESANE DE CORTES EN LOS
PATIOS DE CASAS CON. PATIOT
Y SE ADELANTA ACTIVIDAD DE
EXCAVACION EN COLUMNAS
PARA POSTERIOR INSTALACION
DE VENTANAS CON VIDRIO
PARA INSTALAR, EN CAMBIO

DE LOS MODELOS EXISTENTES.



INTERIOR SUPER BODE. La interventoria nuevamente solicita adelantar las bajantes y depmir rejillas carcamos

Ana Ma Gómez
Consorcio DAU G3 INGENIEROS

11 MIERCOLES SEP/19.
Personal Operativo 2 oficiales 3 Ayudantes
HOY SE CONTINUA CON LIMPIEZA DE CANALES.
Y REMATES SUPER BODE 2 OF 1 3 AY. No hay en obra soporte EPS y ARL de Javier y Billy Aguirre y Sebastian Gomez

Consorcio DAU G3 INGENIEROS

12-09-2019. Jueves Hernan Castiblanco
2 OF. Javier aguirre y 1 3 Ay. Sneider Castillo
Hernan Castiblanco, Billy Aguirre y Sebastian

Gomez; se trabaja en resanes de carcamo patio 2 y se pinta puerta interna Coordinacion.
Tiempo Seco.

Ana Ma Gómez
Consorcio DAU G3 Ingenieros,
Constructor Interventoria.

Viernes 13 Septiembre-2019.
Personal Operativo.
- Hernan Castiblanco Oficial.
- Javier Aguirre Oficial
- Esneider Castillo Ayudante
- Sebastian Gómez Ayudante
- Billy Aguirre Ayudante.

Total 2 oficiales y 3 Ayudantes
ACTIVIDADES
- Se termina pintura hall coordinación.
- Se inicia trabajos en carcamo patio 2.
La interventoria recuerda nuevamente al contratista dejar en obra soportes pago ARL y EPS (o afiliacion).
Se solicita inicia trabajos de Bajantes

Tiempo Seco:
Horario Trabajo 7am 4pm

Ana Ma Gómez N.
63 Ingenieros
Interventoria

Sábado 14 de Septiembre -19
Personal Operativo 2 Oficiales 3 Ayudante
Hernán Castiblanco Oficial
- Javier Aguirre Oficial.
- Sebastian Gomez Ayudante
- Billy Aguirre Ayudante
Jose Rodriguez Ayudante.
Tiempo Seco.
Actividades
Continuan Resane Carcamo.
Nuevamente se solicita soportes parafiscales de personas señaladas con -

Ana Ma Gómez
63 Ingenieros
Interventoria.

Lunes 16 Sp/19.
Personal Operativo. 2 oficiales 3 Ayudantes
Hernan Castiblanco Oficial.
Javier Aguirre Oficial
Billy Aguirre Ayudante.
Jose Rodriguez Ayudante.
Sebastian Gomez Ayudante
Tiempo Seco:
Actividades
- Trasiego de Escombros para su Retiro
- Se observa q el resane de Carcamo. presenta fisuras y se solicita a Contratista hacer las correcciones.
- No han iniciado el cambio de las bajantes ni el cerramiento para iniciar esta actividad.
- No han entregado Soportes el Archivo que envian esta dañado.

Ana Ma Gómez
63 Ingenieros.
Interventoria

Martes 17 Septiembre -19
Personal Operativo 1 Ayudante
Jose Rodriguez Tiempo Seco am llovizna pm
Actividades.
-Enlonan escombros
-No se adelanta ninguna actividad
- No hay polisombra.

OMG
G3 Ingenieros
Interventoria

Miercoles 18 Septiembre -19
Personal en Obra: 2 Oficiales 4 Ayudantes
- Javier Aguirre Oficial
Hernan Castiblanco Oficial.
- Billy Aguirre Ayudante
- Sebastian Gomez Ayudante.
Esneider Castillo Ayudante
Jose Rodriguez Ayudante.
Tiempo Seco en la mañana y llovizna en la tarde.
Horario 7am 4 pm
- No hay soporte de Afiliacion

Actividades.
-Hacen cerramiento en polisombra en patio 1 y Acaban al 1/2 dia.
- Toman medidas para vidrios hall coordinación.
- El personal no tiene como trabajar porque no hay material (tuberia para adelantar bajantes)

G3 Intervent. AnaliG.

Jueves 19 Septiembre - 2019.
Personal en Obra
Javier Aguirre - Oficial.
Hernan Castiblanco - Oficial.
Sebastian Gomez - Ayudante.
Esneider Castillo - Ayudante.
Camilo Benitez - Oficial Electrico
Tiempo Nublado y Seco en la mañana
Actividades: El personal no esta ejecutando ninguna actividad.
No hay polisombra, ni tuberia para bajantes.

ACTAS DE COMITÉ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Ag 23-19	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Proyecto	**Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.**						
Temas	Comite de Obra N° 6.				**Otros Temas**		
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

VERIFICACION COMPROMISOS

COMITÉ N°	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
1	Subsanar informe detallado ·	Contratista	26/07/2019	Agosto-02-19
2	Presentar propuesta para canchas con sistema whitetopping	Contratista	26/07/2019	Agosto 16-19
	Hacer Actas de vecindad antes de iniciar la obra	Contratista	26/07/2019	NC
4	Inicio de Actividades Colegio Alfredo Iriarte	Contratista	16/08/2019	22/08/2019
	Programación Detallada	Contratista	13/08/2019	NC.
5	Plan de acción para definir porcentajes reales de ejecución	Contratista	23/08/2019	NC.
	Flujo de caja Ajustado	Contratista	23/08/2019	NC
	Actas de Vecindad	Contratista	16/08/2019	NC.
	Definir sistema constructivo de las canchas	Contratista	23/08/2019	NC.
	Presupuesto Barandas	Contratista	23/08/2019	23/09/2019
	Definir si necesita 1 o 2 semanas para intervenir Santa Lucia y Antonia Santos	Contratista	23/08/2019	· NC

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23 Ag-19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Comite de Obra N°6.				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

- Hacer Actas de Vecindad y entregar en proximo comite.
- En Alfredo Iriarte según el Apique realizado hay que hacer reposición de base porque actualmente se encuentra contaminado, sinembargo. mañana sábado tienen cita con contratista de withetopping para determinar el material y sistema constructivo de las canchas.
- Las Barandas de Montesori se ejecutaran con tubo y malla expandible, se debe hacer detalle de acuerdo a diseño de la escalera y el diseño de baranda de acuerdo a lo enviado por Supervisión. Se debe revisar el item 12.2.14 para determinar si se ajusta al precio o de lo contrario. se debe hacer apu.
- Respecto al tiempo adicional para intervenir Santa Lucia y Antonia Santos. se puede realizar del 04 al 27 de Octubre. y el Lunes se hace la entrega previa preentrega el 24 y 25 de Octubre..

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Ag 23- 2019	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Comite de Obra N°6.				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

- En Colegio El Libertador para el retiro de la Teja los operarios deben protegerse de acuerdo a la normatividad vigente. y se debe ejecutar del 04 de Octubre al 20 de Octubre.
- El contratista pregunta si se puede colocar lámpara plana Led. y supervisor considera viable la propuesta.
- En Alfredo Iriarte y Antonio Baraya se debe revisar el estado de las placas y base de recebo para definir si se reemplaza
- Si hay dificultad para trabajar en horario normal se debe enviar un email a interventoria y esta a supervision.
- El cerramiento de la Cubierta de Antonio Baraya se debe aumentar para evitar accidentes

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Agosto 23-2018	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Comite de Obra N°6				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

- De acuerdo al apique del Baraya donde se observan raices, se debe entregar el informe técnico con el. inventario de los individuos arboreos.
- En Antonia Santos. revisar para determinar cual es el. problema de posible humedad. y revisar si se pinta solo el area afectada o hasta donde se puede intervenir. Revisar. si las rejillas de ventilación se deben amplia de acuerdo a norma gas.
- En Agustin Nieto Caballero. revisar item. 12.2.9. para la ejecución de las rejillas de cárcamos.
  En area de coordinación. pintar muros y colocar 2 lámparas herméticas..
  Revisar y hacer apique para evaluar. si se puede intervenir posible taponamiento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Ag 23-2019	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Comite de Obra N° 6.				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

- ANTONIO RICAURTE.
  Revisar si se puede pintar las huellas y contrahuellas de las escaleras. sobre cuarto de Refrigerios.
  Revisar humedad de laboratorio si es viable intervenir y si se hizo intervención y cuando se hizo..
- CAMILO TORRES.
  Revisar si se puede. intervenir el tanque. en Noviembre después del 15 para tener. facilidad. de contingencia.
  Se programa una visita para la próxima semana aprovechando que posiblemente esta desocupado el Tanque.
- Se solicita a Contratista. mayor rendimiento porque de acuerdo a la programación entregada se presenta un atraso considerable.
- La interventoria entrega a Supervisión informe semanal.
- La profesional ambiental de la SED. solicita. se informe porque dos meses después de q' se debia entregar la documentación aún no se ha entregado. La interventoria informa q' hoy el contratista. entrega las Observaciones.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Ag 23-2019	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Comite de Obra N° 6.				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL COMPROMISO
• Actas de Vecindad. • Plan de Acción. • Flujo Caja. • Entrega de Cronogramas y Presupuestos ajustados de todos los frentes.	Contratista	Agosto 30-19
• Entregar Plan de Manejo Ambiental a Interventoria • Radicar aprobado el Plan de Manejo antes de las 3pm.	Contratista Interventoria	Agosto 23-19 Agosto 28-19
• Reunión Ambientales. SED Contratista Interventoria	Contratista Interventoria	Agosto 28-19
• Entrega informe Apique Antonio Baraya	Contratista	Agosto 26-19

NOMBRE: Rocheny Salazar.
CARGO: DCCEE - SED.

NOMBRE: CAROLINA TEDINA
CARGO: MAESTRA

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: Gustavo A. Gomez
CARGO: Director Interventoría

NOMBRE: Ana Maria Gomez
CARGO: Residente Interventoria

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: MANUEL OSWALDO MEDINA RUIZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA OBRAS CONSORCIO DAN

NOMBRE: JORGE M. CUEVAS
CARGO: OBRA CONSORCIO DAN.

NOMBRE:
CARGO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Ag 23-19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Comite de Obra N° 6.				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

VERIFICACION COMPROMISOS

COMITÉ N°	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
1	Subsanar informe detallado ·	Contratista	26/07/2019	Agosto-02-19
2	Presentar propuesta para canchas con sistema whitetopping	Contratista	26/07/2019	Agosto 16-19
	Hacer Actas de vecindad antes de iniciar la obra	Contratista	26/07/2019	NC
4	Inicio de Actividades Colegio Alfredo Iriarte	Contratista	16/08/2019	22/08/2019
	Programación Detallada	Contratista	13/08/2019	NC.
5	Plan de acción para definir porcentajes reales de ejecución	Contratista	23/08/2019	NC.
	Flujo de caja Ajustado	Contratista	23/08/2019	NC
	Actas de Vecindad	Contratista	16/08/2019	NC.
	Definir sistema constructivo de las canchas	Contratista	23/08/2019	NC.
	Presupuesto Barandas	Contratista	23/08/2019	23/09/2019
	Definir si necesita 1 o 2 semanas para intervenir Santa Lucia y Antonia Santos	Contratista	23/08/2019	NC

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23 Ag-19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Comite de Obra N° 6.				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

- Hacer Actas de Vecindad y entregar en proximo comite.
- En Alfredo Iriarte según el Apique realizado hay que hacer reposición de base porque actualmente se encuentra contaminado, sinembargo. mañana sábado tienen cita con contratista de withetopping para determinar el material y sistema constructivo de las canchas.
- Las Barandas de Montesori se ejecutaran con tubo y malla expandible, se debe hacer detalle de acuerdo a diseño de la escalera y el diseño de baranda de acuerdo a lo enviado por Supervisión. Se debe revisar el item 12.2.14 para determinar si se ajusta al precio o de lo contrario. se debe hacer apu.
- Respecto al tiempo adicional para intervenir Santa Lucia y Antonia Santos. se puede realizar del 04 al 27 de Octubre. y el Lunes. se hace la entrega previa preentrega el 24 y 25 de Octubre..

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Ag 23- 2019	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Comite de Obra N°6.				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

- En Colegio El Libertador para el retiro de la Teja los operarios deben protegerse de acuerdo a la normatividad vigente. y se debe ejecutar del 04 de Octubre al 20 de Octubre.
- El contratista pregunta si se puede colocar lámpara plana Led. y supervisor considera viable la propuesta.
- En Alfredo Iriarte y Antonio Baraya se debe revisar el estado de las placas y base de recebo para definir si se reemplaza
- Si hay dificultad para trabajar en horario normal se debe enviar un email a interventoria y esta a supervision.
- El cerramiento de la Cubierta de Antonio Baraya se debe aumentar para evitar accidentes

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Agosto 23-2013	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.					
Temas	Comite de Obra N°6			Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por			Próxima Reunión	

- De acuerdo al apique del Baraya donde se observan raices, se debe entregar el informe técnico con el. inventario de los individuos arboreos.
- En Antonia Santos. revisar para. determinar cual es el. problema de posible humedad. y revisar si se pinta solo el area afectada o hasta donde se puede intervenir. Revisar. si las rejillas de ventilación se deben amplia de acuerdo a norma gas.
- En Agustin Nieto Caballero. revisar item. 12.2.9. para la ejecución de las rejillas de cárcamos.
  En area de coordinación. pintar muros y colocar 2 lámparas herméticas..
  Revisar y hacer apique para evaluar. si se puede intervenir posible taponamiento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Ag 23-2019	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Comite de Obra N° 6.				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

- ANTONIO RICAURTE.
  Revisar si se puede pintar las huellas y contrahuellas de las escaleras. sobre cuarto de Refrigerios.
  Revisar humedad de laboratorio si es viable intervenir y si se hizo intervención y cuando se hizo..
- CAMILO TORRES.
  Revisar si se puede. intervenir el tanque. en Noviembre después del 15 para tener. facilidad. de contingencia.
  Se programa una visita para la próxima semana aprovechando que posiblemente esta desocupado el Tanque.
- Se solicita a Contratista. mayor rendimiento porque de acuerdo a la programación entregada se presenta un atraso considerable.
- La interventoria entrega a Supervisión informe semanal.
- La profesional ambiental de la SED. solicita. se informe porque dos meses después de q' se debia entregar la documentación aún no se ha entregado. La interventoria informa q' hoy el contratista. entrega las Observaciones.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Ag 23-2019	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Comite de Obra N° 6.				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL COMPROMISO
• Actas de Vecindad. • Plan de Acción. • Flujo Caja.	Contratista	Agosto 30-19
• Entrega de Cronogramas y Presupuestos ajustados de todos los frentes.		
• Entregar Plan de Manejo Ambiental a Interventoria	Contratista Interventoria	Agosto 23-19
• Radicar aprobado el Plan de Manejo antes de las 3pm.		Agosto 28-19
• Reunión Ambientales. SED Contratista Interventoria	Contratista Interventoria	Agosto 28-19
• Entrega informe Apique Antonio Baraya	Contratista	Agosto 26-19

NOMBRE: Rodrigo Salazar.
CARGO: DCCEE - SED.

NOMBRE: Gustavo A. Gomez
CARGO: Director Interventoría

NOMBRE: MANUEL OSWALDO MEDINA RUIZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA OBRA CONSORCIO DAN

NOMBRE: CAROLINA TEDINA
CARGO: DIRECTORA

NOMBRE: Ana María Gomez
CARGO: Residente Interventoria

NOMBRE: JORGE MARIO
CARGO: OBRA CONSORCIO DAN.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Agosto 30/19	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Proyecto	**Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.**						
Temas	Comite de Obra N° 7				**Otros Temas**		
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

VERIFICACION COMPROMISOS

COMITÉ N°	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
2/6	Hacer Actas de vecindad antes de iniciar la obra	Contratista	26/07/2019 30/08/2019	Pendiente
4/6	Programación Detallada	Contratista	13/08/2019 30/08/2019	Pendiente
5/6	Plan de acción para definir porcentajes reales de ejecución	Contratista	23/08/2019 30/08/2019	30/08/19.
	Flujo de caja Ajustado Pendiente medio magneticox q'es ilegible.	Contratista	23/08/2019 30/08/2019	30/08/19.
	Actas de Vecindad	Contratista	16/08/2019 30/08/2019	Pendientes Entrega.
	Cronograma y presupuestos ajustados	Contratista	30/08/2019	Pendiente Project.
	Reunión Ambientales	SED Contratista Interventoria	28/08/2019	
	Radicacion Plan de Manejo Ambiental	Contratista	28/08/2019	
	Entrega informe Apique Antonio Baraya	Contratista	26/08/2019	30/08/2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Agosto 30	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Comite de Obra N° 7 .				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

ALFREDO IRIARTE

- Las cajas existentes en las canchas hay que revisar en que estado estan para saber si se dejan y mejoran o se construyen nuevo.

Revisar las requerimientos q' han manifestado los rectores de los Colegios. para ajustar presupuestos.

ANTONIO BARAYA

- Para definir las cubiertas hay q' revisar urgente la tuberia q' recibe las bajantes actuales.

AGUSTIN NIETO

- Se hace caja de paso de inspección para conectar la tuberia existente con tapa en concreto de 0.80 x 0.80.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Agosto 30/19	Inicio		Fin	Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.					
Temas	Comita Obra N°7			Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por			Próxima Reunión	

- Contratista entrega a interventoria la especificacion de la cubierta de Baraya

ALFREDO IRIARTE

- Pintura epóxica para piso de cancha se hace al area de cancha mas un metro alrededor.
- La Demarcación se revisara por cual item se hace.
- Los muros alrededor de la cancha se dejan terminados. los arreglos de los daños causados por la construcción

MONTESSORI

- El diseño entregado esta para una altura de 3,00m y en terreno la Placa existente tiene 2,60m. Se debe organizar una reunión con Estructural SED para avalar el cambio de altura.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Agosto 30/19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Comite Obra N°7				Otros Temas		
Fecha de Elaboración			Elaborado por			Próxima Reunión	

- El contratista entrega Cronograma ajustado y se debe verificar con los tiempos reales de ejecución.
- Enviar PAC septiembre a Octubre de Obra e Interventoria a mas tardar el 12 de Septiembre.
- La interventoria da visto bueno el suplemento de la estructura metálica y la teja UPUC del Baraya para iniciar su ejecución cuanto antes.
- Revisar propuesta tarima en Baraya en madera plastica tipo Deck.
- El supervisor observa q' de acuerdo al avance actual se debe revisar el flujo de Caja

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Ag-30-19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Comite Obra N° 7				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

- El LIBERTADOR
  Deben Proyectar Desintalada e Instalada de la cubierta en el tiempo estipulado. Tener cuidado q' las pendientes no se suban demasiado.
- La Interventoria reitera que se mejore los rendimientos actuales para disminuir los porcentajes de atraso.
- Las cuentas se deben pasar maximo el viernes 6 Sept de 2019 a más tardar 3 pm.
- Se solicita diligencia en los ajustes del Plan Ambiental.
- Hacer analisis de el area de la cancha de Baraya con cerramiento en malla tipo futboll 5 para independizar de los Salones

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Ag-30-19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Comite Obra N°7				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL COMPROMISO
Actas de Vecindad.	Contratista	
Entrega Programación Project con 4 Presupuestos	Contratista	Sept 04-19
Analisis Economico Cerramiento Malla Cancha Baraya	Contratista	Sept 06-19

NOMBRE: Gustavo A. Gómez
CARGO: Director Interventoría

NOMBRE: Rodrigo Morcal
CARGO: DCEE-JEO

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: MANUEL ESTEBAN MESTRES RUIZ
CARGO: Director de Obra

NOMBRE: Ana M. Gomez N.
CARGO: Residente Interventoría

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO: DREPE

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Sept 6-19	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Proyecto	**Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.**						
Temas	Acta Comite N° 8				**Otros Temas**		
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

VERIFICACION COMPROMISOS

COMITÉ N°	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
2/6	Hacer actas de vecindad antes de iniciar la obra	Contratista	26/07/2019 30/08/2019	Pendiente
4/6	Programación Detallada	Contratista	13/08/2019 30/08/2019	Pendiente
	Actas de vecindad	Contratista	16/08/2019 30/08/2019	Pendiente Entrega
	Radicación Plan de Manejo Ambiental	Contratista	28/08/19	Pendiente
	Cronograma y presupuestos ajustados	Contratista	30/08/2019	Pendiente Project
	Entrega programación Project con 4 Presupuestos	Contratista	04/09/2019	Pendiente
	Análisis económico cerramiento malla cancha Baraya	Contratista	06/09/2019	
		Contratista		
		Contratista		
		Contratista		
		Contratista		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Sep 6-19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Acta de Comite N°8				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

- Las actas de vecindad de Iriarte estan pendientes ✝. ya se hicieron 2 pero no las han entregado.
- Las actas de Ricaurte entregan un formato q' no esta diligenciado ni firmado por la persona q' atendio en el Jardin Infantil. y de. la Bodega no han enviado como se solicito. el correo certificado del Acta.
- Se debe acortar el tiempo para entregar el Plan de Manejo Ambiental.
- Iriarte la Cancha se funde en 3 dias. se debe informar cuando se va a ejecutar, la actividad y socializar con persona encargada en Colegio
- A partir del próximo Lunes y todos los Lunes el contratista debe presentar un Plan de Acción.
- En Baraya la cancha también se funde en 3 dias y la circulación de los salones la trabaja con endurecedor y helicoptero debe entregar APU de estas Actividades

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Sept 6-19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Acta de Comite N° 8				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

- La Cubierta de Baraya empiezan el 18 de Septiembre.
- La Concha de Baraya la semana entrante hacen topografía y se debe pasar y coordinar con Rector la fecha para la fundida.
- Ricaurte. Se debe controlar el uso de los elementos de Seguridad para trabajo en Alturas y proteger la zona aledaña para evitar accidentes con los niños. y cualquier persona q' circule alrededor del sitio de intervención.
- Revisar con Interventoria la humedad de cubierta ~~de~~ escalera para evaluar técnica y presupuestalmente la viavilidad de la ejecución de lo propuesto.
- El contratista debe entregar el proceso constructivo de las canchas previo a la ejecución de la actividad.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Sept 6-19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Acta de Comite N°8				Otros Temas		
Fecha de Elaboración			Elaborado por			Próxima Reunión	

AGUSTIN NIETO CABALLERO

Por programación terminan el (30) 17 de Noviembre.

- La cotización de rejillas la presentan el 11 de Septiembre.

MONTESSORI.

- El oficio de la escalera ya fué entregado al especialista de la SED..
- La supervisión solicita q' las subcontrataciones son de absoluta responsabilidad del contratista.

Consorcio DAN.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Sept 6-19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas					Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL COMPROMISO
Cubierta Baraya Topografía.	Contratista.	18-Sept 19.

NOMBRE: Rodrigo Salazar.
CARGO: DCCEE-SED

NOMBRE: Maria Margarita Zapata
CARGO: Representante Consorcio Dan

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: Cristian Gómez
CARGO: Director Interventoría


NOMBRE: JORGE MONROY
CARGO: ARQUITECTO REP

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: Ana Ma Gómez
CARGO: Residente Interventoria

NOMBRE: MANUEL OSWALDO MEDINA RUIZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOMBRE:
CARGO:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Sept 13 - 19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Acta Comite. Nº 9				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

VERIFICACION COMPROMISOS

COMITÉ Nº	COMPROMISO	Nueva Fecha para Cumplimiento del Compromiso	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
2/6	Hacer actas de vecindad antes de iniciar la obra	Sept 20-19	Contratista	26/07/2019 30/08/2019	Pendiente
4/6	Programación Detallada	Sept 27-19	Contratista	13/08/2019 30/08/2019	Pendiente
	Actas de vecindad	No se ha entregado Pendiente	Contratista	16/08/2019 30/08/2019	Pendiente Entrega
	Radicación Plan de Manejo Ambiental	No se ha entregado	Contratista	28/08/19	Pendiente
	Cronograma y presupuestos ajustados	"	Contratista	30/08/2019	Pendiente Project
	Entrega programación Project con 4 Presupuestos	"	Contratista	04/09/2019	Pendiente
	Análisis económico cerramiento malla cancha Baraya	"	Contratista	06/09/2019	Pendiente
	Cubierta Baraya	"	Contratista	18/09/2019	
			Contratista		
			Contratista		
			Contratista		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Sept 13 - 19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Acta de Comite N° 009					Otros Temas	
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

Actas de Vecindad:

- El contratista de Obra Comunica q' solo se ha podido hacer una en Iriarte. las demás tienen cita.
- El supervisor. presenta cuadro de Resumen de los porcentajes de atraso en los diferentes frentes y manifiesta su preocupación por el porcentaje tan bajo de avance..
- El director de Interventoria y el Supervisor informan al contratista que no se pueden iniciar nuevas actividades, sin concluir las ya iniciadas. En Baraya hasta que no se haga un porcentaje alto de. la Cubierta no se puede iniciar actividad en Cancha..
- La supervisión y la interventoria. recomienda que las actividades deben ejecutarse con un mayor rendimiento. en los 4 frentes

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Sept 13 - 19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Acta de Comite N°9				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

- El contratista informa que se enviaron cotizaciones a Cali y se esta esperanda la aprobación y recursos para iniciar actividades de Cubierta y Canchas.
- En Ricaurte informa el contratista que llevan un 60% de avance de impermeabilización y supervisión. informa q' no se aprueban actividades nuevas, por fuera del alcance inicial
- En Antonio Baraya se debe iniciar cuanto antes la cubierta.
- En Iriarte antes de iniciar actividad se debe presentar la documentación del personal que va a trabajar previamente a la interventoria. El contratista informa q' hoy estan iniciando topografía de la cancha. El supervisor solicita q' se sigan los lineamentos iniciales y no se dilate la construcción de la cancha esta es unicamente para uso deportivo de los niños, no es parqueadero

82

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Sept 13 - 19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Acta de Comite N°9				Otros Temas		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

- Cada actividad que se inicie de aqui en adelante debe ser verificado previamente por Interventoria, todo lo necesario para su desarrollo (materiales, equipo, mano de obra).
- Revisar fichas del alcance de las obras a ejecutar en Santa Lucia y Libertador.
- En Libertador solo se intervienen aulas del Segundo piso.
- Para los APU se debe anexar cotizaciónes por cada APU. de los No Previstos.
- Referente al Plan de Manejo Ambiental no se han hecho la totalidad de las correcciones. y a la semana 8 no se ha podido aprobar.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	Sept 13 - 19	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto	Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.						
Temas	Acta de Comite N°9				Otros Temas		
Fecha de Elaboración			Elaborado por			Próxima Reunión	

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL COMPROMISO
Entrega Formatos Inventarios Arboreos Baraya	Contratista	Sept 25-19

NOMBRE: Rocho Salazar
CARGO: DCCEE - SED

NOMBRE: Gustavo Gómez
CARGO: Director Interventoría

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: MANUEL ORLANDO MEDINA RUIZ
CARGO: Director de Obra

NOMBRE: Ana María Gómez H.
CARGO: Residente Interventoria

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: A
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO: