BITACORA DE OBRA.

Contrato Nº.: CE-22-2023
OBJETO: Reparación y Adecuación de las fachadas del Edificio de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales y de la Torre De los Juzgados Penales.

CONTRATISTA: JOSE DANIEL CARVAJAL ESPINOZA
C.C. 75.069.780

FECHA INICIO: 2 JUNIO 2023
FECHA TERMINACION: 31 Agosto 2023
PLAZO: 3 Meses.
INTERVENTOR: CONSORCIO GARCIA GARCIA.

RESIDENTE CONTRATISTA: ING. JESUS M. RAMIREZ GOMEZ

RESIDENTE INTERVENTOR: John William Garcia.

Powered by CamScanner

JUNIO 5 a JUNIO 10 :
Esta semana se utilizó para hacer llegar a la entidad todos los documentos necesarios para iniciar actividades. Cursos de alturas, Certificados medicos, certificado de equipo a utilizar, hojas de vida personal administrativo.
se hace recorrido de Obra para ver los puntos de trabajo y coordinar los mismos.

JUNIO 13 :
se inicia obra
clima: Soleado.
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente de Obra Residente Interventoria, Profesional SST contratista Profesional SST Interventoria, 3 oficiales, 2 Ayudantes
- Ubicación del personal, Selección sitio para Personal y deposito Contratista, oficina. Verificacion de documentos y Ubicación puntos de anclaje.
Todavia no se puede hacer descenso hasta no estar osyos listos. Se procede a iniciar con la parte baja del edificio a demoler los puntos criticos, raspar y resanar.

JUNIO 14 :
clima : Soleado
Personal: Ing Residente Obra, Auxiliar Residente obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 2 Ayudantes.
- Se continua con raspar y resanar paredes de

fachada en el primer piso del edificio a nivel de calle. Se entregan certificados de puntos de anclaje para su aprobación e instalación. Se realiza el 1er comite de Obra en las instalaciones de la Judicatura.

JUNIO 15
clima: Soleado
Personal: Ing Residente Obra, Auxiliar residente de Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 2 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra.
- Se inicia la actividad de Colocación de anclajes en los puntos convenidos con interventoria y entidad.

JUNIO 16
clima: Soleado
Personal: Ing Residente Obra, Auxiliar residente de Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 2 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra
- Se Termina la instalación de los anclajes colocando 17 y quedando 3 pendientes por definir su ubicación. Se continuó con raspado y demolición de fachada en primer Piso.

Powered by CamScanner

JUNIO 20
clima: Soleado
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar residente de Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 2 Ayudantes.
- se continua con actividad de demolicion y resane con revoque en el 1er Piso. Se inicia labores de Carpinteria en Aluminio. Se hace subcontrato y se Toman medidas de Ventanas para iniciar su fabricacion en taller.

JUNIO 21
clima: Soleado
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar residente de Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 2 Ayudantes
- Se continua con actividad de demolicion y resane en 1er Piso.

JUNIO 22
clima: Soleado
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar residente de Obra Residente Interventoria, Profesional SST contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 2 Ayudantes.
- Sigue la actividad en Primer piso resane y aplicacion de granoplast. Se prepara todo para descenso. Se hace comite obra N°2.

JUNIO 23
Clima: Soleado.
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente de Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 1 oficial, 1 Ayudante.
- Se Inicia prueba de descenso con el personal en el edificio de los Juzgados Penales. Se continua Contrabajos en primer PISO. En descenso se hace demolición de puntos Criticos en la fachada.

JUNIO 24:
Clima: Soleado
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 1 oficial, 1 Ayudante
- Se continua con arreglos en primer PISO. Solo se trabaja medio dia Prueba sabado.

JUNIO 26:
Clima: Soleado
Personal: Ing Residente Obra, Auxiliar Residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 1 oficial, 1 Ayudante.

Powered by CamScanner

- Se continua trabajo en Dique y fabricación de ventanas en aluminio en Taller. Se prepara para iniciar Actividades de desenso en la parte alta Iniciando en edificio de Juzgados.

JUNIO 27:

Clima: Seco

Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente de Obra Residente Interventoria, Profesional SST contratista Profesional SST interventoria, Tecnologo SST Contratista 3 oficiales, 1 Ayudante, 1 Supervisor de Obra

- Iniciamos descanso en fachadas iniciando en edificio de Juzgados con demolición y retiro escombros

JUNIO 28:

Clima: Seco

Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente de Obra Residente Interventoria, Profesional SST contratista Profesional SST interventoria, Tecnologo SST contratista 3 oficiales, 1 Ayudante, 1 Supervisor.

- Continua demolicion y retiro escombros y se inicia revoque y resane.

Powered by CamScanner

JUNIO 29
clima: Seco Parcialmente nublado
Personal: Ing. Residente de Obra, Auxiliar residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST contratista Profesional SST interventoria, Tecnologo SST Contratista 3 oficiales, 1 Ayudante, 1 Supervisor de Obra.
- Continua demolicion y retiro escombros en fachada Sobre Carrera 17. Revoque y resane aplicación de base para granplas sobre Calle 28. Se realiza comite Obra N°3 se revisa cronograma y avance de obra y todo lo relacionado con SST.

JUNIO 30
clima: Soleado
Personal: Ing. Residente de Obra, Auxiliar residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST interventoria, Tecnologo SST Contratista 3 oficiales, 1 Ayudante, 1 Supervisor Obra.
- Continua labores demolicion, revoque y resane. Se inicia aplicacion de Granplast, en los sitios revocados.

JULIO 1
clima: Soleado
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST interventoria, Tecnologo SST Contratista 3 oficiales, 1 Ayudante, 1 Supervisor Obra

Powered by CamScanner

- Continua labores demolición, resane. Se Inicia descenso en Edificio de Dirección Seccional de Administración Judicial, la parte mas alta. Se Trabaja en sector de Parqueadero sobre Carrera 17.

JULIO 4:
clima: Parcialmente nublado con algunas lluvias.
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista profesional SST interventoria, Tecnologa SST contratista. 3 oficiales, 2 Ayudantes, 1 Supervisor Obra.
- Labores de demolicción, resane, resane y aplicación de base para graniplast. Se continua con fabricación de Ventanas en taller. Se hace los 3 anclajes que Faltaba en Ed. Juzgados en balcon Sobre Carrera 17.

JULIO 5: Seco. Parcialmente nublado con truenos.
clima: Seco parcialmente nublado con truenos.
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST contratista profesional SST Interventoria, Tecnologo SST contratista 3 oficiales, 2 Ayudantes, 1 Supervisor Obra.
- Labores de demolición, resane, resane y aplicacion de base para graniplast. Se aplica graniplast en fachadas Calle 28 y Carrera 17 Edificio de Juzgados. Se Instalan las primeras ventanas

JULIO 6
clima: Nublado con lluvias parciales y truenos
Personal: Ing. Residente de Obra, Auxiliar residente Obra
Residente Interventoria, Profesional SST Contratista
Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista
3 oficiales, 1 Ayudante, 1 Supervisor de Obra.
- Labores de Demolición y revoque en sector Carrera 17 edificio Juzgados donde se hizo los anclajes. Demolicion y revoque en edificio de Direccion seccional Sobre Carrera 17 parte alta. Se realiza Comite N°4. Se revisan Ventanas de Prueba Instaladas y se aprueban. Se continua con su instalacion. Se aclaran dudas SST.

JULIO 7
clima: Dia con lluvias intensas a lo largo del mismo
Personal: Ing. Residente de Obra, Auxiliar residente Obra
Residente Interventoria, Profesional SST Contratista
Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista
3 oficiales, 1 Ayudante, 1 Supervisor de Obra
Llueve intensamente casi todo el dia por lo tanto no se puede hacer descenso. En los espacios que escampa se continua con demolición en fachada Carrera 17.
Se continua con elaboración de ventanas en taller. Se instalan el resto de ventanas que se tenian fabricadas.

JULIO 8:
clima: Soleado
Personal: Ing. Residente de Obra, Auxiliar residente Obra
Residente Interventoria, Profesional SST Contratista

Powered by CamScanner

Profesional SST Interventoría, Tecnologo SST contratista
3 oficiales, 1 Ayudante, 1 Supervisor de Obra.
- Se hace demolicion y resane en fachada Carrera 17 edificio Dirección Seccional. Se hace revoque y se aplica base para aplicacion de Granoplast. Se trabaja solo en entrada Parqueadero.

JULIO 10
clima: Soleado
Personal: Ing. Residente de Obra, Auxiliar residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoría, Tecnologo SST Contratista 3 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra
- Se Continua con demolicion y revoques en fachada Carrera 17. Se continua con fabricación de Ventanas en taller.

JULIO 11:
clima: Soleado
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra
- Se hace revoque en Fachada Carrera 17 en edificio Direccion Seccional. Se hace Impermacion con base para aplicación de Granplas en Fachada Carrera 17 en edificio Juzgados y en Edificio Seccional.

JULIO 12:
Clima: Seco. Parcialmente nublado.
Personal: Ing. Residente de Obra, Auxiliar residente Obra, Residente Interventoria, Profesional SST contratista, Profesional SST Interventor, Tecnologo SST Contratista, 4 Oficiales, 2 ayudantes, 1 Supervisor de Obra
- Labores de Impermeación en fachada Sobre Carrera 17 edificio dirección Seccional. Se impermea en Fachada entrada a parqueadero y se impermea en fachada de edificio Juzgados Sobre Carrera 17 Sector del bancon. Se aplica Graniplast en fachada edificio Dirección Seccional Sobre Carrera 17.

JULIO 13.
Clima: Seco.
Personal: Ing. Residente de Obra, Auxiliar residente Obra, Residente Interventoria, Profesional SST contratista, Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista, 4 Oficiales, 3 ayudantes, 1 Supervisor Obra
- Se continua con aplicación de graniplast en edificio Dirección Seccional. Se aplica el Color negro. Se hace comité Obra N°5 Iniciando con recorrido encontrando todo normal. El avance de Obra va de acuerdo con lo programado. Se hace muestra de Colores para definir los tonos a Usar.

Powered by CamScanner

JULIO 14
Clima: Seco, Parcialmente nublado
Personal: Ing. Residente de Obra, Auxiliar Residente de Obra
Residente Interventoria, Profesional SST Contratista
Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista
4 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra
- Resanes en fachada Torre Juzgados Sobre Carrera 17 en Balcón, aplicación de base y graniplast en puntos resanados. Se continua con aplicacion de graniplast negro, en Torre de Dirección Seccional de Administración.

JULIO 15
Clima: Soleado
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente de Obra
Residente Interventoria, Profesional SST Contratista
Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista
4 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra
- Es dia Sabado. Se Aprovecha para Demolicion y resane en fachada de la entrada Principal. Se inicia lavada de fachada Torre de Juzgados Sobre Carrera 17 y Sobre Calle 28. Se Trabaja todo el dia.

Powered by CamScanner

JULIO 17
clima: Mañana lluviosa, Tarde Soleada
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente Obra
Residente Interventoria, Profesional SST Contratista
Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST contratista
4 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Supervisor Obra
- Se continua con aplicacion de graniplast Color negro en Torre de Color azul Edificio Direccion Seccional. Se hacen resanes en Torre Azul Edificio Direccion Seccional en Fachada que da contra el Parqueadero.
Se da base a graniplast blanco aplicado para preparalo para pintura con impermax.

JULIO 18
clima: SOLEADO
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente Obra
Residente Interventoria, Profesional SST Contratista
Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista
4 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra.
- Se continua con la aplicación de graniplast negro. se hace resane y resanes en la torre de Direccion Seccional que va pintada de negro.

JULIO 19.
Clima: SOLEADO
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra
- Se aplica graniplast negro en fachada y se aplica Pintura blanca en Ed Justicia con Calle 28. Se continua con trabajos en aluminio.

JULIO 20:
Clima: Soleado.
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra
- es dia festivo. Aplicamos graniplast negro en Fachada entrada a parqueadero. Se aplica Pintura blanca en Ed. Justicia Calle 28.

JULIO 21:
Clima: Soleado mañana, Parcialmente nublado Tarde
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra.

Powered by CamScanner

Se continua aplicando granplast Color Negro en fachada Torre Dirección Seccional y aplicando Blanco en Ed. Justicia Calle 28. Se continua con fabricación e instalación de Ventanas.

JULIO 24:

Clima:

Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra

- Continuamos con aplicación granplast negro en fachada Torre Dirección Seccional y aplicando pintura blanca en Ed. Justicia por calle 28. Se continua con fabricacion e instalación de Ventanas. Se Presenta acta N°1 Parcial de Obra.

Julio. 24. 23.

En la jornada de hoy, en la visita de interventoria en SST, se revisa terrazas del 4° piso validando anclajes, se observa que se cumpla con los requisitos en SST como ATS conforme al programa de altura & requisitos legales.. Se recomienda gestionar el orden & el aseo de los residuos de material en estas areas.

Pr. SST Lic. 9469 MPS.

Julio 24/2023.
Se hace Recorrido de dora se Evidencia que se esta laborando en Alturas, Resanes, Granitos, hay 7 personas. 2 Personas parte Interior Edificio Administrativo, 1 Persona Parte Externa Edificio Administrativo; 2 Personas Aplicando Lonza Edificio Juzgados; 1 Patinando naturales 1 Persona en Terraza. Dra Eliana: Se Inicia Actividades a las 9 de la mañana por temas Internos de la Rama Judicial (Sindicato) a las 9 Se Inician Actividades.

Att ~~Ruth Dir~~ Interventoria.

Julio 24/2023.
Se hace Recorrido de obra se Evidencia que se esta laborando en Alturas, Resanes, Granitos. hay 7 personas. 2 Personas parte Interior Edificio Administrativo, 1 Persona Parte Externa Edificio Administrativo; 2 Personas Aplicando Pintura Edificio Juzgados; 1 Patinando materiales 1 Persona en terraza: Dra Soleado: Se Inicia Actividades a las 9 de la mañana por temas Internos de la Rama Judicial (Sindicato) a las 9 Se Inician Actividades.

Att Ing Residente Obra Interventoria.

JULIO 25
Clima: Sol en la mañana lluvia en la tarde y Sol.
Personal: Ing Residente Obra, Auxiliar residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra.
- Continuamos aplicando pintura en fachadas Direccion Judicial y se inicia torre Direccion Seccional. Se continua con fabricacion e Instalacion de Ventanas. Se hace resanes en terrazas. Se hace lavado de fachada.

JULIO 26
Clima: Soleado.
Personal: Ing Residente Obra, Auxiliar residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista.

Powered by CamScanner

4 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra.

Julio 26.

Personal laborando en obra, bajo los requerimientos en SST seguros, cumpliendo el diligenciamiento documental para trabajo seguro.
Se verifica que el aspecto del 25 de julio en orden & aseo del area en 1. andenes de la calle 17 edificio de oficinas administrativas se corrigió, se cambiaron cinta de perimetro Laboral.
Personal en estado de Salud optimo.

26 07 2023

El dia de hoy se encuentran laborando 4 operarios en trabajos de fachada, dia soleado sin atrasos, ejecutando laboores en la fachada de la carrera 17 Pintura y granoplast de fachada.

interventoria.

JULIO 27

Clima: Seco. Parcialmente nublado
Personal: Ing Residente Obra, Auxiliar Residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 3 Ayudante, 1 Supervisor de Obra

-Se continúa con labores de pintura en fachada a aplica pintura negra en torre de Dirección Seccional sobre Carrera 17 en torre alta y en fajas de columnas. Se hace lavado de fachada en culata entrada parqueaderos y se pinta de blanco en fachada entrada a parqueaderos. Se hace resane en sitios de terrazas que faltaba. Se termina de instalar ventanas en fachada Dirección seccional Carrera 17. Se Traslada Cerramiento en Policarbonato de Carrera 17 a playuela para Interventoría fachada Dirección seccional sobre esta. Se hace lavado de fachada.

JULIO 28:
Clima: Seco
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar. residente Obra Residente Interventoría, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoría, Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra.

Julio 28.
El personal labora normalmente desarrollando actividades de alturas en fachada de ingreso Principal, el cerramiento cumple con las medidas y requerimientos determinados para SST. No se reporta ninguna novedad de incidente en la mañana, ni AT.

Interventoría SST.

JULIO 29
Clima: Seco
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente Obra
Residente Interventoria, Profesional SST Contratista
Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista
4 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Supervisor de Obra
- Se Trabaja todo el dia en la fachada que da a la plazoleta de entrada. Se hace resane y resane en toda la zona.
Se Pinta el 1° Piso de Dirección seccional sobre Carrera 17.

JULIO 31
Clima: Seco
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente Obra
Residente Interventoria, Profesional SST Contratista
Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista
4 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Supervisor de Obra
- Se aplica graniplast en la fachada Seccional contra plazoleta, se aplica Pintura negra en Torre Dirección seccional, se aplica graniplast en Culata acceso Parqueaderos. Se Continua con fabricación de ventaneria. Se hace lavado de fachada.

AGOSTO 1
Clima: Seco. - Brisas aisladas en la tarde
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente Obra
Residente Interventoria, Profesional SST Contratista
Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista

Powered by CamScanner

4 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Supervisor de Obra.

Agosto 1.

Personal laboraró bajo condiciones en SST optimas, cumpliendo con los requerimientos en SST conforme al contrato a legalmente Epp en buenas condiciones, equipos de altura optimo para la tarea. tener en cuenta aseo a los equipos de altura.

- Se hace Demolición de puntos malos en Culata Exterior Blanca que da hacia la entrada y en fachada entrada principal parte alta derecha del Edificio de justicia, Se hace de una vez resane con revoque sobre esta zona. Se aplica pintura blanca primera mano en fachada Edificio seccional entrada principal plazoleta.

Agosto 2
clima: Seco
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar residente de Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contrat. 4 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Supervisor de Obra.
- Se Continua revoque sobre zona de ed Justicia. Se aplica pintura negra en columnas de fachada Sur Ed. Seccional en plazoleta.

Se continua con resanes en sector de terrazas Ed. de Justicia. Se aplica Color gris en zócalo sobre Carrera 17 en Edificio de Justicia. Se continua con fabricación de ventanas.

AGOSTO 3

Clima: Soleado.

Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente Obra Residente Interventoría, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoría, Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Supervisor de Obra.

- Se hace demolición y resanes en Culata al frente de plazoleta, se pintó fachada lateral en Terraza 2 Sobre techo, se pintó la Culata lateral hacia avenida en terraza 3. Se interviene fachada entrada Principal parte alta Ed. de Justicia con imprimante, Sobre resanes para dejar listo para graniplast. Se pinta Columnas de negro fachada Sur Dirección seccional se deja la última para el Sabado que no hay Personal.

AGOSTO 4

Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente Obra Residente Interventoría, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoría, Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Supervisor Obra.

Powered by CamScanner

-Se aplica graniplast en la fachada lateral parte alta derecha Ed. de Justicia. Se aplica estuco acrilico en Cielorazo Ed Justicia Sobre Carrera 17 en voladizo. Se inicia intervención de fachada Sobre calle 27. Se dio base acrilica de color Exterior blanca en terraza 2 que da hacia la entrada (Plazoleta). Se hace resane con estuco acrilico y tratamiento de juntas con cintamallas, en pared inferior rampa de acceso plazoleta al lado derecho. Se inicia actividad limpieza de Ventanas y Perfiles Aluminio

AGOSTO 5
Clima: Seco
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente Obra Residente Interventoría, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoría., Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Supervisor Obra.
-Se Trabaja en la fachada Contra la Calle 27 aprovechando que es sabado, ademas en fachada con Plazoleta Dirección Seccional Sobre puerta de entrada principal, aplicando graniplast. En la otra fachada se terminan resanes y se aplica base acrilica. Se hace lavado de fachadas.

AGOSTO 8
Clima: Seco
Personal: Ing Residente Obra, Auxiliar Residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoría, Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 1 Supervisor de Obra.
- Se termina de hacer resanes en fachada Sobre calle y la aplicación de graniplast. Se termina Pintura blanco fachada entrada principal parte alta derecha Ed. Justicia

Powered by CamScanner

Se inicia limpieza de Ventanas y aluminio en fachada sobre Carrera 17 Ed. Justicia debajo de Balcon. Se Pinta Antepecho interno Balcon. Se instalan Ventanas en Ed. Seccional fachada Playoleta.

AGOSTO 9

Clima: Mañana Soleado, Tarde Cielo Parc. / Nublado
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 1 Supervisor de Obra.

- Se Continua con limpieza de Ventanas y Perfiles de aluminio Sobre Carrera 17 Ed. Justicia.
Se Inicia limpieza de Ventanas y Perfiles de aluminio fachada Sobre Calle 28 Ed. de Justicia. Se aplica graniplast parte baja fachada Entrada a Parqueaderos.
Se Continua con fabricación de Ventanas en fabrica. Se instalan Ventanas en Ed. Seccional en fachada de Playoletas.

AGOSTO 10

Clima: Seco.
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente Obra Residente Interventoria, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 1 Supervisor de Obra.

- Se Continua con labor de limpieza de Ventanas y Perfiles en fachada Calle 28 Ed. Justicia y se inicia en fachada Carrera 17 Ed. Justicia.

Powered by CamScanner

Se aplica granoplast en puntos asperjados en fachada sobre Calle 27 Ed. Seccional, y se hace pintura en 1 Piso fachada Foso ascensores en parqueadero. se Continua con la Colocación de Ventanería en fachada Dirección. Seccional en Plazoleta.

AGOSTO 11.
Clima: Mañana Soleada Tarde cielo semicubierto
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente Obra Residente Interventoría, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoría, Tecnologo SST Contratista 4 Oficiales, 1 Supervisor de Obra.
- Se continua Con limpieza Ventanas y Perfiles de aluminio en fachada Carrera 17 Ed. Justicia. Se aplica en resane granoplast fachada Calle 27.

AGOSTO 12
Clima: Soleado
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar. Residente Obra Residente Interventoría, Profesional SST Contratista Profesional SST Interventoría, Tecnologo SST Contratis 4 Oficiales, 1 Supervisor de Obra.
- Se labora todo el día en Pintura fachada Torre Dirección Seccional sobre plazoleta Sector 1 ingreso principal. Se hace granoplast en fachada debajo de rampa de discapacitados. Se Continua Con Limpieza de Ventanas y limpieza de Perfileria aluminio en fachada Sobre Carrera 17 Ed. Justicia.

Powered by CamScanner

AGOSTO 14
Clima: Seco.
Personal: Ing. Residente Obra, Auxiliar Residente Obra
Residente Interventoria, Profesional SST Contratista
Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista
3 Oficiales, 1 Supervisor de Obra
- Se continua con lavada de Ventanas en fachada sobre Carrera 17 Ed. Justicia y entrada de Parqueadero. y de limpieza de Perfileria en aluminio. Tambien inician en fachada Carrera 17 Ed. Direccion Seccional la lavada de Ventaneria y limpieza de Perfiles.

AGOSTO 15
Clima: Seco. lluvia aislada tarde.
Personal: Residente de Obra, Auxiliar Residente Obra
Residente Interventoria, Profesional SST Contratista
Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista
4 Oficiales, 1 Supervisor de Obra.
- Se continua labor lavada de Ventanas y limpieza de Perfileria de aluminio en fachada sobre Carrera 17 tanto en Ed. Justicia como en Ed. Direccion. seccional.

AGOSTO 16:
Clima: Seco
Personal: Residente de Obra, Auxiliar Residente Obra
Residente Interventoria, Profesional SST Contratista
Profesional SST Interventoria, Tecnologo SST Contratista
4 Oficiales, 1 Supervisor de Obra

Powered by CamScanner