Convenio CNV 2023-016
Informe de Supervisión

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO/CONVENIO: C N V 2 0 2 3 0 1 6 De fecha: 28/06/2023 (dd/mm/aaaa)
(Fecha de suscripción del contrato)

N° DE FICHA SGI-ALMERA: 358

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ	
EJECUTOR: MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	**NIT O CEDULA:** 891.801.369-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique): NEYDER MAURICIO OBANDO FORERO	
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE SENDERO ECOTURÍSTICO FURA TENA – CHANARES MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN: "CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, A TRAVÉS DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO"	
Fecha de inicio: 27/07/2023	**Fecha de terminación:** 26/12/2023
Plazo: CINCO (05) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIACION FGC-03, SIN EXCEDER VIGENCIA 2023. .	**Valor:** EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO SERA POR LA SUMA DE LOS APORTES EFECTUADOS POR LAS PARTES Y ASCIENDE A LA SUMA DE QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($546.354.266), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS Y DEMAS GASTOS A QUE HAYA LUGAR LOS CUALES SE DISCRIMINAN ASI: CORPOBOYACA APORTA EN EFECTIVO LA SUMA DE QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($521.354.266) MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR APORTA EN EFECTIVO LA SUMA DE VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000)
Supervisor Corpoboyacá: SONIA NATALIA VASQUEZ DIAZ (Desde 28-06-23 hasta 21-08-23)	**Supervisor Corpoboyacá: DIEGO ALFREDO ROA NIÑO** (Desde 22-08-23 hasta la liquidación del convenio)
Supervisor Municipio de San Pablo de Borbur: JOSE JOHAN GOMEZ VERANO (Desde 28-06-23 hasta la liquidación o el municipio informe la novedad)	
N° de CDP CORPOBOYACÁ: 2023001000 No de CDP MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR 3240003	Fecha del CDP CORPOBOYACÁ: 26/06/2023. Fecha del CDP MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR: 24/03/2023.
N° de Registro Presupuestal CORPOBOYACÁ: 2023001321	Fecha del registro CORPOBOYACÁ: 28/06/2023.
Entrada a almacén: SI____ NO____ N.A.__X	Entrada de productos al Centro de Documentación: SI___ NO___ N.A.__X
N. Póliza: 3002330 expedida por PREVISORA SEGUROS.	Fecha de ultima aprobación póliza: 25/08/2023 – SECOP II

NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN * (si aplica):		
PRORROGA	N°: NA	Fecha suscripción prorroga: NA
	Tiempo: NA	Nuevo plazo: NA
	Nueva fecha de terminación: NA	

ADICIÓN	N°: NA	Fecha suscripción adición: NA
	Valor ($): NA	Valor total ($): NA
SUSPENSIÓN	N°: NA	Fecha de suspensión: NA
	Tiempo: NA	Fecha de reinicio: NA
Fecha real de terminación (si aplica): NA		

**De ser necesario inserte filas en la novedad correspondiente*

2. PERIODO DE INFORME: 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023.

3. RELACIÓN DE COMUNICACIONES

Documento No.	OBJETO	FECHA	Conclusiones
Correo	Informe No 1, Convenio CNV2023016-SAN PABLO DE BORBUR	4-09-2023	*El municipio envía mediante correo electrónico a Corpoboyacá, informe No 1 del convenio para revisión.*
Acta Comité No 4 – 2023	Comité de control y seguimiento convenio	12-09-2023	*Llamado a lista y verificación de quorum.* *Aprobación del acta anterior.* *Seguimiento a compromisos* *Estado de procesos precontractuales a cargo del municipio (obra e interventoría).* *Observaciones al informe presentado por el municipio.* *Compromisos.*
Correo	AJUSTES Informe No 1, Convenio CNV2023016-SAN PABLO DE BORBUR	15-09-2023	*El municipio envía mediante correo electrónico a Corpoboyacá, informe No 1 del convenio para revisión con los ajustes solicitados en comité No 4..*
Correo	REQUERIMIENTOS PARA PRIMER DESEMBOLSO CNV2023-016 POR PARTE DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA.	15-09-2023	*Corpoboyacá, solicita al municipio de San Pablo de Borbur, certificación por parte del representante legal donde se indique el personal propuesto se encuentra vinculado y constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda; lo anterior con la finalidad de proceder con el primer desembolso, por parte de la subdirección administrativa y financiera de Corpoboyacá.*
Correo	Envió de certificaciones para desembolso convenio interadministrativo 2023-016	15-09-2023	*El municipio de San Pablo de Borbur envía a Corpoboyacá, certificaciones solicitadas para el desembolso.*
Correo	Informe supervisión 01 CNV 2023-016	15-09-2023	*El supervisor del CNV por parte de Corpoboyacá, envía al correo revisionestudiosprevios@corpoboyaca.gov.co, el informe de supervisión No 01 al CNV 2023-016 del periodo comprendido entre el 27 de julio de 2023 y el 31 de agosto de 2023 para publicación en el SECOP II.*
Correo	Informe supervisión 01 CNV 2023-016	19-09-2023	*Secretaria general da respuesta desde el correo revisionestudiosprevios@corpoboyaca.gov.co indicando el informe de supervisión para el periodo comprendido entre el 27 de julio de 2023 y el 31 de agosto de 2023 se encuentra publicado en la plataforma SECOP II para revisión en el enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4660242&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true*
22592	Radicación cuenta de cobro	31-08-2023	*Corpoboyacá realiza el desembolso de recursos correspondiente al 20% de los recursos aportados por Corpoboyacá al municipio de San Pablo de Borbur, los cuales se giran a la cuenta el 22 de septiembre de 2023*

4. REPORTE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO Y CORPOBOYACA SEGÚN LAS FUNCIONES DEL COMITÉ TECNICO

No.	FUNCIONES DEL COMITÉ TECNICO	OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS CNV / CLAUSULA QUINTA	CUMPLIMIENTO			ACTIVIDAD DESARROLLADA
			SI	NO	PARCIAL	
1	Aprobar el plan operativo y cronograma de	2.-19. Ejercer la secretaria del convenio actuando	X			El plan operativo y cronograma de actividades del convenio fue radicado por el municipio el 28 de julio del año en curso, siendo este aprobado en comité No 1 de 2023 de fecha 31 de

No.	FUNCIONES DEL COMITÉ TECNICO	OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS CNV / CLAUSULA QUINTA	CUMPLIMIENTO			ACTIVIDAD DESARROLLADA
			SI	NO	PARCIAL	
	actividades del convenio, de acuerdo al proyecto presentado por el municipio a Corpoboyacá.	como nexo entre las partes, en atención a sus funciones: elaborar el plan operativo y cronograma del convenio y socializarlo para aprobación(…)				julio de 2023. El plan operativo no ha presentado modificación alguna a la fecha de corte del presente informe de supervisión.
2	Hacer seguimiento y control del cronograma de actividades del convenio	2.-11. Garantizar la ejecución física del convenio durante el plazo contractual de acuerdo al control y seguimiento de la programación (…)			X	Una vez revisada la plataforma SECOP I y los enlaces de las convocatorias públicas para el contrato de obra https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40382& e interventoría https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13798580&g, se puede indicar que, respecto al cronograma de ejecución del convenio, se presenta un porcentaje del 28% programado vs 8% ejecutado al 30 de septiembre de 2023 Este avance corresponde a las actividades de la fase precontractual del contrato de obra que se relacionan a continuación. ✓ Firma del acta de inicio ✓ Plan de trabajo, cronograma tiempos de ejecución, ✓ Conformación equipo técnico y elaboración estudios previos, ✓ Publicación pliego de condiciones Así, como corresponde a la actividad de la fase precontractual del contrato de interventoría que se relaciona a continuación: ✓ Publicación términos de referencia para interventoría. En el presente informe se procede a corregir el porcentaje de avance reportado en el informe No 1 para el periodo comprendido entre el (27-07-23 y el 31-08-23) así: Una vez revisada la plataforma SECOP I y el enlace de la convocatoria públicas para el contrato de obra https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40382& , se puede indicar que, respecto al cronograma de ejecución del convenio, se presenta un porcentaje del 18% programado vs 5% ejecutado al 31 de agosto de 2023. Este avance corresponde a las actividades de la fase precontractual del contrato de obra que se relacionan a continuación. ✓ Firma del acta de inicio ✓ Plan de trabajo, cronograma tiempos de ejecución, ✓ Conformación equipo técnico y elaboración estudios previos, ✓ Publicación **proyecto pliego de condiciones.**
3.	Realizar el seguimiento y recomendaciones para garantizar el cumplimiento	3.2 Efectuar los desembolsos pactados en el convenio previo cumplimiento de los requisitos exigidos	X			El 22 de septiembre del año en curso, Corpoboyacá realiza desembolso de recursos correspondiente al 20% de los recursos aportados por Corpoboyacá al municipio de San Pablo de Borbur, luego de que este último, atendiera a la solicitud de fecha 15 de septiembre de 2023 correspondiente a:

No.	FUNCIONES DEL COMITÉ TECNICO	OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS CNV / CLAUSULA QUINTA	CUMPLIMIENTO			ACTIVIDAD DESARROLLADA
			SI	NO	PARCIAL	
	del objeto del convenio.	por la supervisión, la entidad y demás requisitos establecidos para tal fin. 3.5 Autorizar los desembolsos según se defina en el convenio				1) Certificación por parte del representante legal donde se indique el personal propuesto se encuentra vinculado 2) Constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda
		2.-12. Rendir informes mensuales de ejecución del convenio en todas sus etapas (…)			X	Corpoboyacá, publica en la plataforma SECOP II *enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4660242&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true*, informe No 1 de supervisión al convenio para el periodo comprendido entre el 27 de julio de 2023 y el 31 de agosto de 2023, emitido por el supervisor asignado por parte de Corpoboyacá. Se solicita al municipio de San Pablo de Borbur en comité No 4, la entrega del informe No 2 de supervisión al convenio, para el periodo comprendido entre el 27 de agosto y el 26 de septiembre de 2023, el 4 de octubre de 2023.
4	Aprobar posibles modificaciones o ajustes del Plan Operativo y/o al clausulado del Convenio.	3.-6. Prestar el apoyo en términos de supervisión, de acuerdo a los requerimientos que el municipio realice, para llevar a buen término las acciones del convenio en atención a las competencias de cada una de las partes. 3.8 Asistir a las reuniones convocadas.			X	Ante la solicitud de prorroga realizada por el municipio en comité No 3, Corpoboyacá, en comité No 4 de fecha 12 de septiembre de 2023, indica que una vez realizada la consulta a secretaria general es conveniente que el municipio realice la solicitud de prorroga a Corpoboyacá (Justificación enunciada en el comité No 3), una vez se encuentren adjudicados los contratos de obra e interventoría, sin embargo, es pertinente que el municipio inicie a proyectar la solicitud de prorroga con los respectivos soportes como se indicó. El municipio indica para el proceso publicado referente al contrato de obra, se ha dado respuesta a las observaciones, como se muestra publicado en el SECOP I, junto con la resolución de apertura y pliego de condiciones definitivo, todo lo anterior de fecha 4 de septiembre de 2023. El municipio informa, respecto al proceso precontractual de interventoría (mínima cuantía) se publica el 18 de septiembre del año en curso.
5	Revisar y discutir sobre el acaecimiento de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que impidan la continuidad del convenio.					
6	Revisar los informes que presente el supervisor designado para el convenio por parte del ejecutor.	2.-12. Rendir informes mensuales de ejecución del convenio en todas sus etapas (…)			X	El municipio de San Pablo de Borbur, hace entrega del informe No 1 de supervisión al convenio, con los ajustes solicitados el día 15 de septiembre del año en curso mediante correo electrónico, en atención a la solicitud de ajustes realizada por Corpoboyacá, en comité No 4 de fecha 12 de septiembre de 2023, al informe No 1 de supervisión al convenio, el cual fue enviado el 4 de septiembre de 2023 vía correo electrónico. El informe No 1 no fue aprobado en comité No 4 del convenio, pero se espera aprobar en comité No 5 del convenio el cual está programado para el 6 de octubre de 2023, una vez revisadas por las partes los ajustes entregados l 15 de septiembre de 2023.
7	Reunirse mensualmente y aprobar las actas e informes correspondientes	3.-8. Asistir a reuniones convocadas.	X			En comité No 4 del 12 de septiembre del 2023, se aprueba acta de comité No 3 del 25 de agosto del 2023.

De ser necesario inserte filas.

5. POLIZAS

El ejecutor realizó la actualización de las garantías según acta de inicio, las cuales fueron aprobadas por Corpoboyacá como se evidencia en la plataforma SECOP II. A continuación, se relaciona la información consignada en las garantías aprobadas:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VIGENCIA		FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Previsora Seguros	Cumplimiento del contrato	3002330	27-07-23	29-06-24	25-08-23	$218.541.706,00
	Pago de salarios y prestaciones		27-07-23	29-12-26		$81.953.140

6. EJECUCIÓN FINANCIERA

BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO	
Datos Generales	
Valor Inicial del Convenio	$546.354.266
Valor aporte Corpoboyacá	$521.354.266
Valor aporte municipio San Pablo de Borbur (Contrapartida)	$25.000.000
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Convenio	$546.354.266
Valor ejecutado	$ 0
Saldo por ejecutar	$546.354.266
Estado de avance de la ejecución financiera del contrato (%)	0%

- **INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONSOLIDADO CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Aportes CORPOBOYACÁ	$ 521.354.266
Ingresos	$ 104.270.853
% Ingresos	20%
Compromisos acumulados	$ 104.270.853
% Apropiación ejecutado	0%
Pagos	$ 104.270.853
% Compromiso pagado respecto a los compromisos acumulados	20%
% Compromiso pagado respecto a los desembolsos recibidos	20%
Saldo	$ 417.083.413

PROGRAMACION DE PAGOS POR FUENTE:

ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE FUENTE PARA PAGO					TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	$ 521.354.266
	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01 A ↓	B ↓	C ↓			
CÓDIGO FUENTE	1.3.3.3.01/ R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría			....		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	$ 521.354.266					

PROGRAMACIÓN DE PAGOS						No. (n) DE PAGOS (x): 1 de 3	
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° n/x	DIGITE ÚNICAMENTE EL CÓDIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR)↑	$ 521.354.266
		A	B	C		D	E
		1.3.3.3.01/ R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría			...Inserte columnas de ser necesario	TOTAL PAGO ($) (A+B+C+...)	SALDO DESPUÉS DEL PAGO (E↑-D)
X	1	$ 104.270.853				$ 104.270.853	$ 417.083.413
	2	$ 312.812.560				$ 312.812.560	$ 104.270.853
	3	$ 104. 270.853				$ 104. 270.853	$ 0

7. SEGUIMIENTO PRODUCTOS A ENTREGAR REFERENTES AL CONVENIO ACORDADOS EN EL PLAN OPARATIVO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL CONVENIO A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

7.1 PRODUCTOS A ENTREGAR CONVENIO

ACTIVIDAD	TAREAS	ENTREGABLES	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE		OBSERVACION
					SI	NO	
PRESENTACION INFORMES CONVENIO	Presentación informe No 1	Informe de actividades adelantadas en el periodo del 27 de julio de 2023 al 26 de agosto de 2023	Municipio	1/09/2023		*X	El 4 de septiembre de 2023, el municipio hace entrega del informe mediante correo electrónico. El informe es objeto de observaciones en comité No 4 de fecha 12 de septiembre del año en curso, para el respectivo ajuste. Los ajustes solicitados al informe, son presentados el 15 de septiembre de 2023 por el municipio. El informe se encuentra en revisión y a espera de aprobación en el próximo comité (6-10-23).

***El** cumplimiento de la actividad está supeditado a la aprobación del informe mensual en comité técnico.

7.2 PRODUCTOS A ENTREGAR CONTRATO DE OBRA ETAPA PRECONTRACTUAL

ACTIVIDAD	TAREAS	ENTREGABLES	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE		OBSERVACION
					SI	NO	
FASE PRECONTRACTU	Plan de Trabajo, cronograma, tiempos de ejecución	-Plan de trabajo. -Cronograma.	Municipio	31/07/2023	X**		En comité No 3 (25-08-23) se hizo entrega de Plan de trabajo y Cronograma.

ACTIVIDAD	TAREAS	ENTREGABLES	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE		OBSERVACION
					SI	NO	
AL CONTRATO DE OBRA	Conformación equipo técnico y Elaboración de Estudios Previos	-Documento de estudios previos publicado en la plataforma SECOP.	Municipio	3/08/2023	X**		Los estudios previos fueron publicados en la plataforma SECOP I el **17-08-23 ***
	Publicación de pliego de condiciones para obra	-Pliego de condiciones publicado en la plataforma SECOP.	Municipio	15/08/2023	X**		El **proyecto de pliegos de condiciones** fue publicado en la plataforma SECOP I el **17-08-23 *** Los **Pliegos de condiciones definitivos** fueron publicados en la plataforma SECOP I el **4-09-23***
	Adjudicación contrato de obra	-Acta de adjudicación contrato de obra publicado en la plataforma SECOP.	Municipio	22/08/2023		X	No se evidencia en la plataforma SECOP I, a la fecha de corte del presente informe.
	Suscripción y legalización de contrato de obra	-Contrato de obra firmado por las partes, publicado en la plataforma SECOP. -Expedición garantías y aprobación por la entidad contratante según contrato de obra publicado en la plataforma SECOP.	Municipio	25/08/2023		X	No se evidencia en la plataforma SECOP I, a la fecha de corte del presente informe.

***** **https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40382&**
** El cumplimiento reportado se cataloga como tardío, teniendo en cuenta la fecha de entrega acordada en el manual operativo y la fecha de entrega corroborada en la plataforma SECOP I , relacionada en la observación.

7.3 PRODUCTOS A ENTREGAR CONTRATO DE INTERVENTORIA ETAPA PRECONTRACTUAL:

ACTIVIDAD	TAREAS	ENTREGABLES	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE		OBSERVACION
					SI	NO	
FASE PRECONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Publicación de términos de referencia para interventoría.	Términos de referencia publicados en la plataforma SECOP	Municipio	15/08/2023	X**		La **Invitación** fue publicada en la plataforma SECOP I el **18-09-23***
	Adjudicación contrato de interventoría	Acta de adjudicación contrato de interventoría publicada en la plataforma SECOP.	Municipio	22/08/2023		X	No se evidencia en la plataforma SECOP I, a la fecha de corte del presente informe.
	Suscripción y legalización de contrato de interventoría	-Contrato de interventoría firmado por las partes, publicado en la plataforma SECOP. -Expedición garantías y aprobación por la entidad contratante según contrato de interventoría publicado en la plataforma SECOP.	Municipio	25/08/2023		X	No se evidencia en la plataforma SECOP I, a la fecha de corte del presente informe.

***** **https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13798580&g**
** El cumplimiento reportado se cataloga como tardío, teniendo en cuenta la fecha de entrega acordada en el manual operativo y la fecha de entrega corroborada en la plataforma SECOP I , relacionada en la observación.

7.4 PRODUCTOS A ENTREGAR CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA ETAPA CONTRACTUAL:


ACTIVIDAD	TAREAS	ENTREGABLES	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE		OBSERVACION
					SI	NO	
ACTA DE INICIO	Suscripción y publicación del acta de inicio de obra e interventoría	Acta de inicio obra e interventoría firmada por las partes y publicada en la plataforma SECOP. Actualización y aprobación de garantías según acta de inicio.	Municipio	26/08/2023		X	No se evidencia en la plataforma SECOP I, a la fecha de corte del presente informe

8. SEGUIMIENTO AVANCE DE EJECUCION A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

A la fecha de corte del presente informe 30 de septiembre de 2023, una vez evaluado lo reportado por el municipio de San Pablo de Borbur en los comités técnicos y los publicado en la plataforma SECOP I, respecto a los procesos precontractuales que adelanta el ejecutor, para los contratos derivados del convenio (obra e interventoría), se evidencia un Avance de ejecución del 8% vs Avance programado del 28%. Lo anterior indica un retraso de 20% respecto al porcentaje programado.



En el presente informe se procede a corregir el porcentaje de avance reportado en el informe No 1 para el periodo comprendido entre el (27-07-23 y el 31-08-23) así: porcentaje del 18% programado vs 5% ejecutado al 31 de agosto de 2023. Lo anterior indica un retraso de 13% respecto al porcentaje programado.





9. CONCLUSIONES

- El convenio interadministrativo CNV 2023016 de fecha 28 de junio de 2023, a la fecha de corte del presente informe se encuentra en ejecución.
- El 12 de septiembre de 2023, se lleva a cabo comité No 4 de control y seguimiento al convenio.
- La supervisión por parte de Corpoboyacá, elabora y publica informe de supervisión No 1 del convenio el 19 de septiembre del año en curso.
- El 22 de septiembre del año en curso, Corpoboyacá realizo un desembolso de recursos al municipio de San Pablo de Borbur, correspondiente al 20% de los recursos aportados por Corpoboyacá.
- En el presente periodo, el municipio de San Pablo de Borbur radico informe No 1 del convenio el cual a la fecha de corte del presente informe es objeto de revisión en atención a los ajustes solicitados en comité No 4, para ser aprobado en el comité No 5.
- El acta de comité No 3 del convenio, a la fecha cuentan con aprobación de las partes.
- Según los porcentajes de avance programados vs ejecutados, es procedente concluir que se presenta un retraso en la ejecución del 20%, según el cronograma de actividades aprobado.

10. RECOMENDACIONES

- En comité No 5 del convenio, hacer lectura del acta de comité No 4 del convenio, para aprobación.
- Evaluar en el comité No 5 el avance de ejecución de la etapa precontractual de los contratos de obra e interventoría, teniendo en cuenta el retraso que presenta la ejecución del convenio. Lo anterior con el fin de iniciar los trámites de solicitud de prorroga correspondientes por parte del municipio, una vez adjudicados los contratos derivados del convenio que permita la correcta ejecución de los contratos de obra e interventoría, basados en los requerimientos técnicos y documentales que la soporte.

	ELABORÓ	**REVISÓ Y APROBÓ**
NOMBRE	YURI YOHANA VARGAS TIBOCHA	DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
CARGO/ROL	Contratista - Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental / Apoyo Supervisión.	Profesional Especializado Grado 19 / Supervisor.
FIRMA		
FECHA	02/10/2023	02/10/2023