CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO AEROPUERTO DE AMALFI

Nº	ACTIVIDAD	CANT	DURACION (MES)	MES					
				1	2	3	4	5	6
	VISITA Y REVISION MEDIDAS		1						
1	SUMNISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO VEHICULAR (H 2,00 * 4)	1	1						
2	Excavación manual (concreto ciclopeo, pie de amigo y pedestales).	185	5						
3	Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo.	74	4						
4	Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI.	26	4						
5	Mortero 1:4. para pie de amigo	1230	2						
6	Cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, Incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua	1230	2						
7	Desmonte de cerramiento en mal estado	1230	4						
8	Cimiento concreto ciclópeo	130	4						
OE 1	Excavacion y vaciado de pilotes en concreto 21 Mpa con diametro 30 cm y refuerzo de 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4 cada 15 cm,	20	3						
OE 2	Construccion de columnas en concreto de 20 cm con refuerzo de 4 varillas de 3/8 y estribos e 1/4 cada 15 cm	20	3						
OE 3	Llenos con material del sitio para adecuacion de zonas aledañas al cerramieto	40	4						
OE 4	Adecuacion con tuberia galvanizada y alambre de pua, en espacios bajo zona de vigas aereas (caños), para impedir ingreso al Aeropuerto. Area promedio 2,00 * 0,80 m	4	2						
OE 5	Suministro e Instalación Cerramiento provisional en tela tipo zaran de 1,80 m y postes de madera circular entre 2,5 - 3,00 m, asegurados con concreto. Incluye cargue y retiro de postes en concreto de cerramiento existente	300	4						
	ASEO FINAL DE OBRA		1						

Ricardo Amaya.

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS