	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
248	Plazoleta San francisco	11-sep-23	8:00 A.M.	10:15 A.M.
RESPONSABLE: ING ROBLIN SILVA ESPITIA				

OBJETIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 1641 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA".

ORDEN DEL DÍA

- Verificación asistentes
- Verificación contratistas compromisos.
- Seguimiento avance de obra.
- Proposiciones y/o varios

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 248

- Asistentes (supervisión. contratista de obra e interventoría).

- Verificación compromisos.

En cuanto a los compromisos se informa por parte del contratista de obra que el día de hoy se realizará la entrega del informe mensual de obra, conforme a compromiso anterior. Por otra parte en cuanto a la entrega del plan de contingencia informa que en horas de la mañana se realizará la entrega del mismo, para lo cual la supervisión indica que este debio estar para el comité, sin embargo el contratista expone que requiere finalizar algunos aspectos con algunos subcontratistas para completar el mismo. Por lo cual se queda pendiente por parte de la supervisión e interventoría para la aprobación del mismo.

En cuanto al comité a organizar por parte de la supervisión con Veolia, la supervisión indica que sigue pendiente

conforme a disposición de delegado de Uridia.
por otra parte y en cuanto al avance de la plazoleta San Francisco se reitera el compromiso anterior, en cuanto a la entrega formal de finalización de actividades inherentes a la plazoleta san francisco, para el día 15 septiembre de 2023, entre las cuales se encuentran (finalización construcción de tapas, acabados en escalones, instalación de barandas y vidrios).
por otra parte la el contratista de obra, interventoría solicitan a la supervisión se informe formalmente de cualquier cambio que se llegue a realizar en la plazoleta San Francisco, lo anterior por aspectos de estabilidad de adecuaciones a realizar y ejecutadas. Dado a que cualquier alteración no puede ser asumida por el contratista de obra. Estos otros aspectos se remitirán a supervisión la entidad contratante, adelante el aspecto inherente a la señalización vial requerida en

los bienes viables dado a aspectos de seguridad de los peatones y estabilidad de las obras a construidas.

Así mismo se recuerda a la supervisión para que se presione a alumbrado publico para que se finalice la instalación de los postes de alumbrado publico sobre la cr 70 entre cll 22-24, para lo cual la supervisión se encuentra realizando la gestión pertinente.

En cuanto algunos ductos expuestos en la fachada de las edificaciones del frente vial cr 70 cll 22-24 y correspondientes a las empresas de servicios publicos se acuerda recubrirlos en concreto para evitar la exposición de los mismos, los cuales fueron que se encontraban expuestos y/o quedaron expuestos por el retiro del ~~andén~~ sobrecimiento existente en dicho perfil vial.

55

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ Nº 248.

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Alexis Fabian Gonzalez T	Interventoria Cel: 3214345757	
FRANCISCO CAPOSTA.	DAPT CONTRATISTA Cel: 3178755563	
	DAPT Cel: 3175580171	
Elisa Lopez	DAPT Cel: 3123718781	
Harold Gil Castillo	DAPT Alcaldía Supervisión Cel: 3165376319	
ARIEL CASTILLO	Cons. SIAGCH Cel: 3142557565	
	Cel:	