	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
255	Plazoleta San Francisco	9 oct - 23	9:20 A.M.	10:15 A.M
RESPONSABLE: ING ROBLIN SILVA ESPITIA				

OBJETIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 1641 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA".

ORDEN DEL DÍA

→ Verificación asistentes.

→ Verificación compromisos.

→ Seguimiento avance de obra.

→ Proposiciones y/o varios.

→ Consolidación compromisos.

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 255

En la plazoleta San Francisco se reunen delegados de supervisión contratista de obra e interventoría.

- Organizar comité camara caida - Vitelma
  supervisión => se da cumplimiento al compromiso
  conforme a comité Nº 254.

- Comunicado a tránsito para conductores de ingreso
  Vehicular no autorizado cr 10 cll 21-24.
  // supervisión // 4-oct-23. se da cumplimiento
  y se anexa al presente comité.

- Entrega modificatoria de obra // contratista
  de obra // 2-Oct-23. se da cumplimiento
  al compromiso, sin embargo dicha información
  presenta observaciones conforme a revisión por
  parte de interventoría, por lo anterior
  el contratista de obra expone el presente día
  se radicara nuevamente.

Entrega señales de tránsito - en los puntos salida de Vía de legua. contratista de obra e interventoría. 2-oct-23. se da cumplimiento al compromiso, igualmente se anexa acta de entrega.

por otra parte la supervisión expone que la entidad contratante tiene previsto una reunión de prensa, respecto al proyecto estratégico Fase II. por lo cual dentro del proyecto se expone que la terminación se encuentra para el 2 de noviembre de 2023, tiempo en el cual se priorizará cada una de las adecuaciones, sin embargo el desmonte y arreglos requeridos en áreas del campamento conforme a programación tomara 8 días posteriores a esta fecha.

De igual forma en cuanto al avance de obra se continuará la ejecución de actividades en la batería conforme a la programación de obra

por otra parte el contratista de obra expone su preocupación en cuanto a daños generados por parte de tráfico vehicular no autorizado en andenes, por lo cual se solicita el control oportuno y pertinente por parte de la entidad contratante para evitar que estas situaciones se sigan presentando.

por otra parte el contratista indica que a la fecha, no ha recibido respuesta respecto a requerimiento de verificación y ajuste respecto a impuestos generado en acta parciales de obra, para lo cual la supervisión indica que las diferentes secretarías implicadas se encuentra evaluando dicha respuesta.

Igualmente se recuerda por las intervenciones sobre la cr 70 cll 24-25, que se adelantan a la fecha aun no de responsabilidad de este proyecto, por lo cual se envio comunicado con la entrega de plano record.

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTA DE COMITÉ No. 255

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Entrega Modificatoria de obra.	contratista de obra	9-oct-23.
Revisión Modificatoria de obra	Interventoría	3 días hábiles.
Entrega informe mensual de obra.	contratista obra.	11-oct-23.
Entrega informe mensual de interventoría	cont Interventoría	17-oct-23.
Informe de gestión áreas intervenidas	Interventoría	9-Oct-23.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ Nº 255.

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Ariel Castillo	Saga Chavez Cel: 3142557565	
Elisa Lopez	Saga Chavez Cel: 3123718784	
Alexis Fabian Gonzalez	interventoria Cel: 3214544173	
Eric Andres Garcia	Consorcio SAGA Chavez Cel: 3114490795	
FRANCISCO CARROSH	DAPT CONTRATISTA Cel: 3178752563	
CAMILO TORRES	DAPT: Catastro Cel: 3176840271	
Harold Gil Castillo	DAPT Supervisión Cel: 3165376319	

Alcaldía Mayor de
Tunja

1.14.3-1-2 15089

Tunja
La Capital que nos INE

ATU2023IE018817

Tunja, 05 de octubre de 2023

Doctor
HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL
hector.sanchez@tunja.gov.co

Asunto: Solicitud de Información medidas implementadas para el manejo del Transito vehicular en las vías intervenidas por el Proyecto Plan Bicentenario FaseII

Cordial saludo Dr. Héctor Sánchez, permítame extenderle un saludo fraterno y desearle éxitos en sus actividades.

Como es de su conocimiento, actualmente se encuentran finalizando la ejecución de las obras del Proyecto Plan Bicentenario Fase II, motivo por el cual y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en el comité que se realizo el día 25 de septiembre del presente año, solicito amablemente nos informe de las medidas implementadas por parte de la sectorial para el manejo del transito vehicular en las vías intervenidas en el Proyecto Plan Bicentenario Fase II Centro Histórico de Tunja, teniendo en cuenta que la problemática mencionada en el comité se ha mantenido.

Agradezco su colaboración para con el proyecto y para con la ciudad.

Sin otro particular.

Atentamente,

RONALD ZAMIR CADENA AVILA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION TERRITORIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION TERRITORIAL

Anexos: Acta de comité NÂ°252.pdf

Proyectó: J. CAMILO TORRES GALVIS
Revisó: RONALD ZAMIR CADENA AVILA

CONSORCIO SAGA-CHAVEZ	ALCADIA MAYOR DE TUNJA	
	CONSORCIO SAGA- CHAVEZ CENTRO HISTORICO 2019	ACTA No 6

INFORME DE ENTREGA DE SEÑALIZACION DE PISO Y SEÑALES VERTICALES

GENERALIDADES DE INSPECCIÓN

FECHA:	2/10/2023	**REFERECIA**
OBJETO	11 SEÑALES VERTICALES 90 TACHES AMARILLOS 16 CONOS AMARILLOS	**CONTRATO N° 1641 del 07-10-2019, OBJETO: ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERAMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA.**
UBICACIÓN	PLAZOLETA SAN FRANCISCO	
DEPARTAMENTO	BOYACA	

1. CARACTERISTICAS GENERALES

11 SEÑALES VERTICALES - 90 TACHES AMARILLOS - 16 CONOS AMARILLOS

2. ARCHIVO FOTOGRAFICO



	CRITICA		MEDIA		NORMAL	X

4.CONCEPTO TECNICO:

ENTREGA DE SEÑALES DE TRANSITO,TACHES AMARILLOS Y CONOS AMARILLOS

5.CONCLUSION:

Los elementos retirados (11 SEÑALES DE TRANSITO,90 TACHES AMARILLOS,11 CONOS AMARILLOS)retirados de vias, se entrega a la secretaria de transito, cumpliendo con las indicaciones impartidas por el señor JAIME ROA, de acuerdo a las directrices del INGENIERO FABIAN PARADA , Oficina Asesora de Planeacion e interventoria, el traslado y disposición se realiza en los patios de la secretaria de transito que se encuentran en la salida de villa de leyva, se disponen y entregan a satisfacccion 11 señales de transito ,90 taches amarillos,11 conos amarillos.

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	SUPERVISION	SECRETARIA DE MOVILIDAD