INFORME No. 8

PERIODO: 27 DE JULIO 2023 HASTA EL 26 DE AGOSTO DE 2023.

CONTRATO DE OBRA No. 6231-22 DE "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ING. LEONARDO MANTILLA NOGUERA	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ING. ANDRES FABIAN FIALLO MARMOL	

FZ INGENIERIA SE SAS

901.036.726-2

CIENAGA DEL OPON, SANTANDER

Contenido

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL 4
2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA 6
3. CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA 9
4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 9
4.1 LOCALIZACIÓN 10
4.2 Descripción de la ubicación del proyecto: 11
5. MINUTA ELECTRONICA DEL CONTRATO 11
6. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO 12
6.1 Observaciones generales del interventor: 36
7. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO 36
7.1 AVANCE FÍSICO 36
7.2 Avance en tiempo 36
7.3 Avance financiero: 36
8. Reporte del estado de tiempo: 37
8.1 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 38
8.2 RELACION PERSONAL DE OBRA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
..... **¡Error! Marcador no definido.**
8.6 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
COMPONENTE AMBIENTAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
EXCAVACIÓN ..... **¡Error! Marcador no definido.**
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS ..... **¡Error! Marcador no definido.**
REGISTRO FOTOGRAFICO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
8.7 SEGUIMIENTO SOCIAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
9. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 63
9.1 ACTAS DE LA INTERVENTORIA 65
9.2 POLIZAS DE LA INTERVENTORIA 68
9.3 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA 68

9.4 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL 70
9.4.1 ACTAS DE COMITÉ O REUNION..... 70
9.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA 70
9.4.3 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 70
..... **¡Error! Marcador no definido.**
9.4.4 RELACION PERSONAL INTERVENTORIA 71
9.5 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO..... 71
9.5.1 FORMA DE PAGO 71
9.5.2 RESUMEN BALANCE FINANCIERO 72
9.5.3 CURVA DE AVANCE FISICO .....
10. CONCLUSIONES 92
11. BITACORA……93
12.SEGURIDAD SOCIAL……109
13. INFORMES SEMANALES……112
14. ANEXOS SST……..121.

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL

El colegio de Ciénega del Opón no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar un espacio adecuado que brinde el desarrollo de las actividades escolares de su comunidad estudiantil, puesto que presenta humedad en cubierta y muros divisorios, no cuenta con el aislamiento necesario entre la cocina – comedor y las aulas, no cuenta con un acceso establecido ni con áreas amplias de circulación en la zona de los baños, ya que el alto grado de deterioro hace que no cumpla con las condiciones técnicas mínimas necesarias para garantizar la prestación del servicio y la seguridad de los estudiantes. Las limitadas condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en edad escolar contribuyen al desempleo y sub empleo. Este proyecto rural beneficiará en especial a 86 Familias en Centro Poblado y 82 Familias en Veredas de Corregimiento Ciénaga del Opón ubicado al sur del Distrito y reviste de una gran importancia al dar cumplimiento con el Plan Integral de reparación colectiva para esta comunidad víctima del conflicto armado desde finales de la década de 1970 cuando ocurrió la primera incursión de actores armados en la zona. Esta intervención integral contempla: Escuela, Comedor, Cocina, Vivero, Polideportiva y Parque de niños en un área total aproximada de 3 mil metros cuadrados. Adicionalmente la secretaria de Educación Distrital revisará la posibilidad para que los estudiantes de la zona puedan terminar su nivel de bachillerato en estas nuevas instalaciones ya que a la fecha esta terminación no es posible y deben desplazarse hacia otras sedes cercanas al rio Magdalena, aumentando la imposibilidad de graduación dada la vulnerabilidad económica de esta población.

Este proyecto que trata de la CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, se encuentra ubicado en el corregimiento de ciénaga del opón.



Viendo la necesidad de mejorar y recuperar el uso de la actual infraestructura de la escuela de Ciénaga del Opón, se genera una nueva infraestructura con nuevos espacios de interactuación social y académica. Espacios que comprenden un conjunto de mobiliario escolar y de estancia, sala de informática (1), batería sanitaria (1 baño preescolar, 1 damas, 1 caballeros, 1 movilidad reducida, 1 servicio), comedor y cocina, aula TIM (1), aulas escolares (4 aulas modulares, 1 aula preescolar. 5 aulas en total), áreas de archivo y mantenimiento, juegos infantiles, ejercicio y deporte al aire libre, manteniendo la cancha polideportiva que se encuentra allí actualmente, mejorando los espacios verdes, zonas de recorrido, zonas de juego y sus espacios públicos adyacentes, incluyendo un espacio destinado para huerta, para el fomento de las actividades de agricultura. El área dispuesta para el proyecto corresponde al área de sana posesión realizada para el predio de la Escuela Campo Galán, que es equivalente a 3.300 M2 incluye área de la cancha, centro de salud, e inspección de policía.

2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	:	N° 6223-22
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO R83
NIT.	:	901219917-9
REP LEGAL	:	CARLOS FERNANDO JAIMES OCHOA
C.C.	:	13.745.615 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	:	CARRERA 14 N. 35-26 EL CENTRO
TELÉFONO	:	3153902619
CORREO ELECTRÓNICO		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION		GRUPO J8 SAS identificado con NIT: 900.266.469-7 con el 90% de participación, y R3 CONSTRUCTORES, identificado con NIT: 829.002.433-2 con el 10% de participación
INTERVENTOR		
CONTRATISTA	:	FZ INGENIERÍA SE SAS
NIT.	:	901036726-2
REP LEGAL	:	FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
C.C.	:	91291804 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	:	CALLE 50 N°10ª-48 OFICINA 304
TELÉFONO	:	3176679736

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. OSCAR CONTRERAS LAZARO
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR	:	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($3.266.051.722,92) incluido IVA
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	NOVIEMBRE 30 DE 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		27 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		26 DE JUNIO DE 2023
AVANCE EN TIEMPO		OCHO (08) MESES
AVANCE EN EJECUCION		63%
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
PLAZO INICIAL	:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL		TRES (03) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiación presupuestal

		correspondiente y específicamente al certificado de disponibilidad presupuestal No. 22-06716 del 11 de agosto de 2022 con el cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-22010501-2022680810056-53290, por concepto de OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, fuente de financiación CREDITO INTERNO por valor de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($571.435.433) correspondiente al 15% del presupuesto oficial. Acuerdo municipal No. 045 de 2022 vigencias futuras, expedido por el concejo municipal de Barrancabermeja en el cual se contempla el porcentaje restante del valor del contrato.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	22-06716 DE AGOSTO 11 DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	22-11559 DE DICIEMBRE 02 DE 2022
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.10479887 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022
BANCO DE PROYECTOS	:	2022680810056 DEL 19 DE JULIO DE 2022
CEPAA	:	6852 DEL 11 DE AGOSTO DE 2022
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		23-00753 FEBRERO 03 DE 2023
OTRO SI MODIFICATORIO NUMERO 1 6223-22		22 DE MARZO DE 2023
ACTA PARCIAL No.1		29 DE MARZO 2023
OTRO SI ACLARATORIO No.1 AL OTRO SI MODIFICATORIO No. 1		31 DE MARZO 2023
OTRO SI ACLARATORIO No.2 AL OTRO SI MODIFICATORIO No. 1		18 DE ABRIL 2023
ACTA PARCIAL No.2		16 DE MAYO 2023

ACTA ACLARATORIA N.1 AL ACTA PARCIAL N.2 6223-22		23 DE MAYO DEL 2023
ACTA PARCIAL No. 3		26 DE JUNIO DEL 2023
ADICIONAL No. 1 EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 6223-22		24 DE JULIO DEL 2023
PLAZO ADICIONADO N. 1		TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO		DIEZ (10) MESES
ACTA PARCIAL No. 4		15 DE AGOSTO DEL 2023

3. CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.

Se adjuntan pólizas iniciales y pólizas del adicional N.1 en plazo.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: nipHuRsHlvC79a6/wY9lrA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100007484	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186730	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO R83	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	**TELÉFONO**	3153902619
ASEGURADO	CONSORCIO R83	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	**TELÉFONO**	3153902619
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SASNIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO R83)

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO DE BARRANCABERMEJA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00	400,000,000.00	400.000.000,00	580.822,00
PATRONAL	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	580.822,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	580.822,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	111.306,00
TOTAL A PAGAR	$	697.128,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100007484	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186730	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO R83, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO DE BARRANCABERMEJA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

AMPAROS ADICIONALES:
PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: CRgWzqj4MJ+F8gHonDt5wQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100031279	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186805	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO R83	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	**TELÉFONO**	3153902619
ASEGURADO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	6223242
BENEFICIARIO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	6223242

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE **1** - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SAS NIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO R83)

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/11/2022	24:00 Horas Del 30/12/2023	653.210.344,60	2.120.697,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/11/2022	24:00 Horas Del 30/06/2026	326.605.172,30	3.511.229,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/06/2023	24:00 Horas Del 30/06/2028	653.210.344,60	9.808.893,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.633.025.861,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	15.440.819,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	15.440.819,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	2.934.705,61
TOTAL A PAGAR	$	18.380.524,61

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100031279	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186805	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	02/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.07.25 07:52:24 -05:00

Código de Seguridad: 137Xt9bmUAxFT1ZS7guhaQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100031279	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	22205926	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/07/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2022	24:00 Horas Del	26/10/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO R83	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	**TELÉFONO**	3153902619
ASEGURADO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	6223242
BENEFICIARIO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	6223242

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA APLICACION DE LA ADICIONAL NO 01 EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 6223-22 FIRMADA EL DIA 24 DE JULIO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/07/2023	24:00 Horas Del 26/04/2024	653.210.344,60	488.565,55
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/07/2023	24:00 Horas Del 26/10/2026	326.605.172,30	244.282,77
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 26/10/2023	24:00 Horas Del 26/10/2028	653.210.344,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.633.025.861,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	732.848,32
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	732.848,32
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	139.241,18
TOTAL A PAGAR	$	872.089,50

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/07/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100031279	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	22205926	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/07/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2022	24:00 Horas Del	26/10/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SAS NIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO R83)

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100031279** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO R83** Asegurado o Beneficiario: **DISTRITO DE BARRANCABERMEJA / DISTRITO DE BARRANCABERMEJA** , expedida por la Compañía en **25/07/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **25** días del mes **JULIO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.08.09 11:36:56 -05:00

Código de Seguridad: avBBq3XWkVs4hZu00Gp9Hg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100007484	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	22207255	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2022	24:00 Horas Del	26/10/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO R83	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	**TELÉFONO**	3153902619
ASEGURADO	CONSORCIO R83	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	**TELÉFONO**	3153902619
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ADICIONAL NO. 1 EN PLAZO DE FECHA 24/04/2023.
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN EN VIGOR.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SASNIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO R83)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	280000000.00	400000000.00	400.000.000,00	249.315,00
PATRONAL	120000000.00	120000000.00	120.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	120000000.00	120000000.00	120.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	120000000.00	120000000.00	120.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	249.315,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	249.315,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	47.369,85
TOTAL A PAGAR	$	296.684,85

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100007484	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	22207255	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2022	24:00 Horas Del	26/10/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO DE BARRANCABERMEJA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO R83, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO DE BARRANCABERMEJA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

AMPAROS ADICIONALES:
PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Las actividades se ejecutarán en el corregimiento de ciénaga del opón centro educativo campo galán, sede educativa ciénaga del opón, ubicado en el distrito de Barrancabermeja, Santander.

4.1 LOCALIZACIÓN

Ciénaga del Opón ubicado al sur del Distrito de Barrancabermeja, Santander.



Información geográfica de Ciénaga del Opón

Latitud:	6.9169444
Longitud:	-73.8972222
UFI:	-593713
UNI:	9129806
UTM:	XN26
JOG: NB18-07	

MATERIALES


Dentro del proyecto solo se utilizarán materiales certificados por el proveedor de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuesto del contrato, se tendrá en cuenta que los proveedores de todos los materiales pétreos extraídos para los proyectos cuenten con la respectiva documentación legal y licencias ambientales necesarias para la extracción y comercialización de estos.

SISTEMAS

El sistema constructivo a utilizar para el proyecto será un sistema de pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada de disipación de energía. (DMO) con entrepiso en Steeldeck, según los requisitos mínimos sismo-resistentes de la norma aplicable vigente, “Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente NSR-10”.

4.2 Descripción de la ubicación del proyecto:

El proyecto se localizará en el corregimiento de ciénaga del opón en su cabecera punta sola.



5. MINUTA ELECTRONICA DEL CONTRATO

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4228292
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/11/2022 6:02:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 6223-22
Objeto del contrato	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas para terminar *(27/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/07/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO R83

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900266469

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO R83			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BERTA OCHOA MANCIPE* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2022 5:36:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *luisa fernanda orozco molina* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2022 5:39:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4228292_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4228292_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Educación)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	400			
Fecha límite para entrega de garantías:	15/11/2022 3:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	21 días de tiempo transcurrido *(5/12/2022 6:52:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10479887	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.033.025.861,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/06/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10309329	Seriedad de la oferta	-	340.443.304,10 COP	-	14/02/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4228292
Proveedor CONSORCIO R83
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Diagonal 60 Km1 via llanito	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1	CO1.PCCNTR.4228292
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								3.404.433.041,00	3.266.051.722,92
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72151100	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENEGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	1,00	UN	3.404.433.041,00	3.266.051.722,92	3.404.433.041,00	3.266.051.722,92	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 4- Minuta del Contrato.pdf	Anexo 4- Minuta del Contrato.pdf	(detalle)
BANCO DE PROYECTOS.pdf	BANCO DE PROYECTOS.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
CEPAA.pdf	CEPAA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	luisa fernanda orozco m	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 37559594	Guardar y notificar
Supervisor	luisa fernanda orozco m	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 37559594	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	luisa fernanda orozco molina	26 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 5:39:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina
Ordenador del Gasto	luisa fernanda orozco molina	26 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 5:39:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.266.051.722,92
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	3.266.051.722,92

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022680810056	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	22-06716	CDP	No validado		571.435.433 COP	00-00-00	Editar
☐	Acuerdo-045-2022	Vigencia futura ordinaria	No validado		2.832.997.605 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	22-11559	Presupuestal (CDP)	-	No validado	571.435.433 COP		571.435.433 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 571.435.433 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 571.435.433 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

6. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO

Durante este octavo mes se realizó avance de las siguientes actividades: Mmaposteria en ladrillo abusardado, concretos para vigas y columnas, entrepisoen steeldeck de 2", figurado y armado de acero para estructuras, cajas de inspección, tuberías sanitarias, tubería de presión, tubería eléctrica y teja cubierta sin traslapo tipo sándwich,

Se presenta registro fotográfico del estado del proyecto donde se realizará el contrato de obra CONTRATO DE OBRA No. 6231-22 DE "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**

CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.1 LADRILLO ABUSARDADO 0.14X0.19X0.39M COLOR GRIS
CANTIDAD EJECUTADA: 323,41 M2
CANTIDAD CONTRATADA: 1193,25 M2

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad en la cual se suministra y se instala el ladrillo abusardado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato para la fachada del centro educativo.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			CANT.	AREA
	Longitud	Alto	AREA		
MUROS INTERNOS					
EJE E´ ENTRE EJES 3 y 6	16,45	3,15			51,82
EJE F ENTRE EJES 4 y 5	3,00	3,15			9,45
BAÑO PRE-ESCOLAR	2,75	3,15			8,66
EJE 4 ENTRE EJES E´ y F	3,15	3,15			9,92
EJE E´´ ENTRE EJES 3 y 4	4,45	3,15			14,02
EJE F´ ENTRE EJES 3 y 4	3,35	3,15			10,55
EJE G ENTRE EJES 3 y 4	4,85	3,15			15,28
EJE I ENTRE EJES 3 y 4	4,85	3,15			15,28
EJE J ENTRE EJES 3 y 4	4,85	3,15			15,28
EJE 4 ENTRE EJES F y G	3,40	3,15			10,71
EJE 4 ENTRE EJES G y H	4,54	3,15			14,30
EJE 4 ENTRE EJES H y I	4,54	3,15			14,30
EJE 4 ENTRE EJES I y J	4,34	3,15			13,67
EJE 3´ ENTRE EJES E´´ y G´	2,51	3,15			7,91
EJE 3 ENTRE EJES F y G´	1,10	3,15			3,47
EJE 3 ENTRE EJES G y H	4,54	3,15			14,30
EJE 3 ENTRE EJES H y I	4,54	3,15			14,30
EJE 3 ENTRE EJES I y J	4,34	3,15			13,67
EJE 1 ENTRE EJES F y G	3,40	3,15			10,71
EJE 1 ENTRE EJES G y H	4,54	3,15			14,30
EJE 1 ENTRE EJES H y I	4,54	3,15			14,30
EJE 1 ENTRE EJES I y J	4,34	3,15			13,67
EJE J ENTRE 1 y 2	4,30	3,15			13,55
Subtotal					323,41





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.7 CONCRETO DE 2500 PSI PARA ANDENES PERIMETRALES E= 0,10M. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA GRAFIL 5,5 DE 15*15
CANTIDAD EJECUTADA: 31,55 M2
CANTIDAD CONTRATADA: 121,98 M2

Se le hace seguimiento durante este mes a la siguiente actividad contractual que es necesaria para la construcción de los andenes perimetrales del urbanismo del proyecto.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
GRADERIAS					
Acceso discapacitados	4,20	1,57			6,59
Zona discapacitados	6,47	3,00			19,41
Entrada Principal	2,40	2,31			5,54
Subtotal					31,55





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.16 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA AÉREAS SECCIÓN 0.09-0.16M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
CANTIDAD EJECUTADA: 95,44 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 523,40 M2

Durante este mes se realiza la construcción de vigas aéreas para el modulo 2 de acuerdo a la resistencia especificada en el ítem y teniendo en cuenta que se cumpla con los ensayos de concreto y sus respectivas especificaciones técnicas en el momento de su ejecución.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
VIGAS NIVEL + 6.40					
EJE 4 ENTRE EJES F-J	18,58				18,58
EJE 2 ENTRE EJES F-J	18,58				18,58
EJE 1 ENTRE EJES F-J	18,58				18,58
EJE F ENTRE EJES 1-4	13,40				13,40
EJE J ENTRE EJES 1-5	13,40				13,40
EJE G ENTRE EJES 1-2	4,30				4,30
EJE H ENTRE EJES 1-2	4,30				4,30
EJE I ENTRE EJES 1-2	4,30				4,30
Subtotal					95,44





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.18 CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS SECCIÓN 0.12-0.16M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
CANTIDAD EJECUTADA: 15 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 236,8 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a todas las actividades de suministro y colocación de concreto 3000 psi para las columnas de la edificación de dicha sección, las cuales fueron previamente revisadas antes del vaciado de concreto armadas con formaletas metálicas de acuerdo a los espesores del diseño estructural y con su respectivo acero de acuerdo a su despiece estructural, así como a su vez en el momento del vaciado del concreto se realizó el vibrado del hormigón y al finalizar su respectivo curado.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
COLUMNAS N + 5.10					
EJE 4 ENTRE EJES G y J	2,50			4,00	10,00
EJE 3 ENTRE EJES F y J	2,50			2,00	5,00
Subtotal					15,00





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.23 ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22 CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR DE 0.11M DE CONCRETO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO. (INCLUYE LAMINA, CONCRETO DE 21MPA E=0.11, DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA M-131 DE 5.0MM C/0.15 EN AMBAS DIRECCIONES, CONECTORES FORMA U C/0.30M, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN)
CANTIDAD EJECUTADA: 9,72 M2
CANTIDAD CONTRATADA: 243,29 M2

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a todas las actividades de suministro y colocación de concreto 3000 impermeabilizado para la plana del módulo 2 de acuerdo a las especificaciones técnicas, las cuales fueron previamente revisadas antes del vaciado de concreto armadas con formaletas metálicas de acuerdo a los espesores del diseño estructural y con su respectivo acero de acuerdo a su despecie estructural, así como a su vez en el momento del vaciado del concreto se realizó el vibrado del hormigón y al finalizar su respectivo curado.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
CUARTO BOMBAS					
CUARTO BOMBAS	3,60	2,70			9,72





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.27 CONCRETO DE 3000 PSI PARA MESON DE GABINETES E=0.10M
CANTIDAD EJECUTADA: 24,14 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 33,53 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste la construcción en concreto de los mesones para gabinetes de acuerdo a su distribución arquitectónica en el módulo 1.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
PASILLO					
EJE 5-E ENTRE EJES A y B	2,50			1,00	2,50
EJE 5-E ENTRE EJES B y C	3,19			1,00	3,19
EJE 5-E ENTRE EJES C y D	3,19			1,00	3,19
EJE 5-E ENTRE EJES D y E	3,19			1,00	3,19
EJE 4-E ENTRE EJES A y B	2,50			1,00	2,50
EJE 4-E ENTRE EJES B y C	3,19			1,00	3,19
EJE 4-E ENTRE EJES C y D	3,19			1,00	3,19
EJE 4-E ENTRE EJES D y E	3,19			1,00	3,19
Subtotal					24,14





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.29 INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (Incluye figurado, cortado y armado)
CANTIDAD EJECUTADA: 4458,74 KG
CANTIDAD CONTRATADA: 30270,89 KG

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los diseños estructurales del proyecto.

N°	ELEMENTO VIGAS, COLUMNAS						CANT. VARILLAS	1/4 0,25	3/8 0,56	1/2 1,00	5/8 1,55
1	**VIGAS CUBIERTA VCUB-1**										
	EJE 1 ENTRE EJE G y J; EJE 2 ENTRE EJE G y J										
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	2,90	mts		6				26,97
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	5,00	mts		6				46,50
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	6,00	mts		6				55,80
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	6,00	mts		6				55,80
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	3,20	mts		6				29,76
	ACERO LONG. INFERIOR		L	5,35	mts		6				49,76
	ACERO LONG. INFERIOR		L	6,00	mts		6				55,80
	ACERO LONG. INFERIOR		L	6,00	mts		6				55,80
	ACERO LONG. INFERIOR		L	4,40	mts		6				40,92
	ACERO TRANSVERSAL		L	0,92	mts		528		272,03		
2	**VIGAS CUBIERTA VCUB-2**										
	EJE 4 ENTRE EJE G y J										
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	2,90	mts		4				35,29
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	5,00	mts		4				60,84
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	6,00	mts		4				73,01
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	6,00	mts		4				73,01
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	3,20	mts		4				38,94
	ACERO LONG. INFERIOR		L	6,00	mts		4				73,01
	ACERO LONG. INFERIOR		L	6,00	mts		4				73,01
	ACERO LONG. INFERIOR		L	6,00	mts		4				73,01
	ACERO LONG. INFERIOR		L	4,40	mts		4				53,54
	ACERO TRANSVERSAL		L	0,92	mts		176		90,68		
3	**VIGAS CUBIERTA VCUB-A**										
	EJE G ENTRE EJES 1 y 4; EJE H´ ENTRE EJES 1 y 4; EJE G ENTRE EJES 1 y 4										
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	7,40	mts		6				135,06
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	6,00	mts		6				109,51
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	3,55	mts		6				64,79
	ACERO LONG. INFERIOR		L	6,40	mts		6				116,81
	ACERO LONG. INFERIOR		L	6,00	mts		6				109,51
	ACERO LONG. INFERIOR		L	6,00	mts		6				109,51
	ACERO TRANSVERSAL		L	0,92	mts		402		207,11		
4	**VIGAS CUBIERTA VCUB-B**										
	EJES G y J ENTRE EJES 1 y 4										
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	5,40	mts		6				98,56
	ACERO LONG. INFERIOR		L	6,00	mts		6				109,51
	ACERO TRANSVERSAL		L	0,92	mts		135		69,55		
5	**VIGA V-1**										
	EJE 1 ENTRE EJE G y J; EJE 2 ENTRE EJE G y J										
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	2,90	mts		6				111,43
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	5,00	mts		6				192,12
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	6,00	mts		6				230,54
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	6,00	mts		6				230,54
	ACERO LONG. SUPERIOR		L	3,20	mts		6				122,96
	ACERO LONG. INFERIOR		L	5,35	mts		6				205,57
	ACERO LONG. INFERIOR		L	6,00	mts		6				230,54
	ACERO LONG. INFERIOR		L	6,00	mts		6				230,54
	ACERO LONG. INFERIOR		L	4,40	mts		6				169,07
	ACERO TRANSVERSAL		L	0,92	mts		528		272,03		





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.31 CONEXIÓN CUBIERTA Y COLUMNA (INCLUYE 2 PLATINAS A36 300X350MM X 1/2", 4 PERNOS SAE GR8 1/2", RANURA LARGA 15X32MM, SIKAGROUT ESP 0.04M)

CANTIDAD EJECUTADA: 6 UN
CANTIDAD CONTRATADA: 17 UN

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en el suministro e instalaciones de las conexiones necesarias para la instalación de la estructura metálica para el techo, teniendo en cuenta la calidad de los materiales y su especificación técnica.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
NIVEL + 6.10					
EJE 4 ENTRE EJES F-J				5,00	5,00
EJE 3 CON EJE F				1,00	1,00
Subtotal					6,00



CAPITULO 4 INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y PLUVIALES
ITEM: 4.1.1 CAJA DE INSPECCIÓN 1.00X1.00M EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO (INCLUYE HIERRO) H=0.80M
CANTIDAD EJECUTADA: 1 UND
CANTIDAD CONTRATADA: 1 UND

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en la construcción de la caja de inspección de las medidas especificadas con mampostería y tapa para la tubería sanitaria de acuerdo a la ubicación dada en los planos del diseño hidráulico y cumpliendo con la especificación técnica.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
CAJA INSPECCION					
AL LADO GRADERIA CONVENCIONAL	1,00				1,00
Subtotal					1,00





CAPITULO 4 INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y PLUVIALES
ITEM: 4.1.2 CAJA DE INSPECCIÓN 0.80X0.80M EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO (INCLUYE HIERRO) H=0.80M
CANTIDAD EJECUTADA: 1 UND
CANTIDAD CONTRATADA: 1 UND

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en la construcción de la caja de inspección de las medidas especificadas con mampostería y tapa para la tubería sanitaria de acuerdo a la ubicación dada en los planos del diseño hidráulico y cumpliendo con la especificación técnica.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
CAJA INSPECCION					
BAÑOS PRIMER PISO	1,00				1,00
Subtotal					1,00





CAPITULO 4 INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y PLUVIALES
ITEM: 4.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DIAM. 160MM (INCLUYE ACCESORIOS, HIDROSELLOS Y LUBRICANTE) 6".
CANTIDAD EJECUTADA: 54,15 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 84,22 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en la instalación de la tubería de 6” necesaria para la red sanitaria de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas del contrato

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
TUBERIA 6"					
SECTOR OCCIDENTAL	54,15				54,15
Subtotal					54,15





CAPITULO 4 INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y PLUVIALES
ITEM: 4.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA TIPO PESADO 4"

CANTIDAD EJECUTADA: 28,1 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 28,1 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en la instalación de la tubería de 4" necesaria para la red sanitaria de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas del contrato

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
PVC SANITARIA 4"					
BAÑO DAMAS	16,25				16,25
BAÑO HOMBRES	11,85				11,85





CAPITULO 4 INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y PLUVIALES
ITEM: 4.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA TIPO PESADO 2"
CANTIDAD EJECUTADA: 26,15 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 31,46 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en la instalación de la tubería de 4" necesaria para la red sanitaria de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas del contrato

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
PVC SANITARIA 2"					
BAÑO DAMAS	11,30				11,30
BAÑO HOMBRES	12,95				12,95
DISCAPACITADOS	1,90				1,90
Subtotal					26,15





CAPITULO 4 INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y PLUVIALES
ITEM: 4.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA TIPO VENTILACIÓN 2"
CANTIDAD EJECUTADA: 7,40 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 37,03 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en la instalación de la tubería de 2" necesaria para la red sanitaria de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas del contrato

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
PVC VENTILACION 2"					
BAÑO HOMBRES	4,40				4,40
DISCAPACITADOS	3,00				3,00
Subtotal					7,40





CAPITULO 4 INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y PLUVIALES
ITEM: 4.1.7 PUNTOS SANITARIOS PVC 4"
CANTIDAD EJECUTADA: 10 UND
CANTIDAD CONTRATADA: 14 UND

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en la construcción de los puntos de 4" necesaria para la red sanitaria de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas del contrato

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
PVC SANITARIA 4"					
BAÑO DAMAS	4,00				4,00
BAÑO HOMBRES	4,00				4,00
DISCAPACITADOS	1,00				1,00
PRE-ESCOLAR	1,00				1,00
Subtotal					10,00





CAPITULO 4 INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y PLUVIALES
ITEM: 4.1.9 PUNTOS SANITARIOS PVC 2"
CANTIDAD EJECUTADA: 9 UND
CANTIDAD CONTRATADA: 29 UND

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en la construcción de los puntos de 2” necesaria para la red sanitaria de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas del contrato

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
PVC SANITARIA 2"					
BAÑO DAMAS	3,00				3,00
BAÑO HOMBRES	3,00				3,00
DISCAPACITADOS	1,00				1,00
PRE-ESCOLAR	2,00				2,00
Subtotal					9,00





CAPITULO 4 INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y PLUVIALES
ITEM: 4.1.10 PUNTOS SANITARIOS PVC 2" VENT
CANTIDAD EJECUTADA: 3 UND
CANTIDAD CONTRATADA : 7 UND

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en la construcción de los puntos para ventilación de 2" necesaria para la red sanitaria de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas del contrato.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
PVC SANITARIA 2"					
BAÑO DAMAS	1,00				1,00
BAÑO HOMBRES	1,00				1,00
DISCAPACITADOS	1,00				1,00
Subtotal					3,00





CAPITULO 4 INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y PLUVIALES
ITEM: 4.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RED 21, 1" PRESIÓN
CANTIDAD EJECUTADA: 36 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 36,63 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en el suministro e instalación de la tubería de 1” de presión de acuerdo al diseño hidráulico del proyecto.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
PVC PRESION 1"					
CTO BOMBAS	36,00				36,00
Subtotal					36,00





6.1 Observaciones generales del interventor:

- La interventoría ha realizado el seguimiento semanal en cada actividad contractual que realiza durante este mes, las cuales por el momento solo han sido administrativas y se ha presentado por parte del contratista la reprogramación teniendo en cuenta los tiempos perdidos al inicio de obra.

- Se deberá realizar un acta modificatoria n.1 debido a que se presentan luego de una revisión en campo mayores y menores cantidades de obra asi como a su vez unos ítems no previstos necesarios para poder entregar la obra a satisfacción.

- La interventoría ha velado por que se cumpla con todas las especificaciones técnicas del contrato asi como con los respectivos ensayos al concreto necesario para vigas, columnas, placas, etc.

7. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO

7.1 AVANCE FÍSICO

ETAPA CONSTRUCTIVA	ACTIVIDADES PRELIMINARES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, CONCRETOS Y MAMPOSTERIA, GRADERIAS, CERRAMIENTOS.

7.2 Avance en tiempo

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO EN MESES	8 MESES
AVANCE PORCENTUAL EJECUTADO RESPECTO AL TIEMPO DEL CONTRATO	80%

Se realizo un adicional en tiempo N.1 que constara de 3 meses más para la terminación de las actividades contractuales de obra.

7.3 Avance financiero:

Durante el octavo mes se han cobrado 4 actas parciales.

ACTA PARCIAL 1		**FECHA**
CONTRATISTA	**$ 216.824.730**	**29-mar-26**
INTERVERNTOR	**$ 23.655.732**	**29-mar-26**

ACTA PARCIAL 2		FECHA
Contratista	$ 220.037.625	16-may-23
Interventor	$ 24.011.993,20	16-may-23

ACTA PARCIAL 3			FECHA
CONTRATISTA	$	147.791.058,00	26-jun-23
INTERVENTORIA	$	16.138.624,50	18-jul-23

ACTA PARCIAL 4		FECHA
CONTRATISTA	$ 443.560.974	15/08/2023
INTERVENTOR	$ 48.230.247,42	29/08/2023

8. Reporte del estado de tiempo:



8.1 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

GESTION SST DEL MES:

ENTREGAS Y REPOSICION DE EPP

Esta interventoria ha realizado seguimiento al correcto uso a diario y seguimientos de control de los elementos de seguridad y salud en el trabajo, y epp, que el contratista entrega al personal de obra dando cumplimiento a la normatividad colombiana vigente en el ámbito laboral y al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

ANEXO 1 (*reposición de epp)*

CHARLAS DIARIAS HSE

En este mes se verifica con la profesional sst y ambiental de obra, todas las posibles actividades potenciales de riesgo para las próximas actividades de trabajos de alto riesgo como es el de alturas, donde se toman las acciones preventivas para evitar accidentes que afecten la integridad física de los trabajadores.

Se hace seguimiento antes de iniciar labores, el área de SST y ambiental, con el apoyo del área técnica, realiza charlas diarias de 5 min, donde se divulgan los riesgos del día de acuerdo a cada actividad a ejecutar y el acompañamiento constante del maestro de obra y sst operativo.

ANEXO 2 (Charlas *de seguridad)*

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

También se hace seguimiento en campo del estado de las herramientas y se hace recomendaciones con el objetivo de garantizar la integridad física de los trabajadores. Además, se evidencia el acompañamiento del sst operativo.

ANEXO 3 (*Inspección de herramientas)*

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Esta interventoría se ha asegurado de realizar el seguimiento al pago de todas las planillas de parafiscales para el personal contratado

ANEXO 4 (*Pago de planillas)*

8.2 RELACION PERSONAL DE OBRA

				FECHA INGRESO	ESTADO
1	BERTA OCHOA MANCIPE	41565068	Directora de obra	14-01-2023	ACTIVO
2	JUAN NAVARRO ANAYA	91.495.929	Residente de obra	12-01-2023	ACTIVO
3	LINA MARCELA ROMERO SANCHEZ	1.098.608.473	HSEQ	14-01-2023	ACTIVO
4	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	1.050.544.297	Ayudante de obra	02-02-2023	ACTIVO
5	PABLO NIÑO PAEZ	91.234.001	Maestro de Obra	08-02-2023	ACTIVO
6	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	1.096.182.667	Ayudantes de obra	14-02-2023	ACTIVO
7	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	1.096.215.607	Ayudantes de obra	14-02-2023	ACTIVO
8	DANIEL VANEGAS ESPARZA	1.096.208.945	Ayudantes de obra	14-02-2023	ACTIVO
9	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	13.854.910	Ayudantes de obra	14-02-2023	ACTIVO
	JEAN CARLOS		Ayudante		

10	ZAMBRANO VANEGAS	1.005.185.426	s de obra	7-03-2023	ACTIVO
11	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	1.005.185.500	Ayudante s de obra	14-03-2023	ACTIVO

12	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	1.005.176.224	Ayudante s de obra	14-03-2023	ACTIVO
13	VICTOR MANUEL GOMEZ DIAZ	1.192.725.777	Ayudante s de obra	22-03-2023	ACTIVO
14	MERGY LIZARAZO	13.563.329	Ayudante s de obra	13/06/2023	ACTIVO
15	WIILIAN MARTINEZ	16.848.285	Ayudante s de obra	13/06/2023	ACTIVO

PERSONAL RETIRADO

Durante este periodo no se retiraron trabajadores

PERSONAL NUEVO

En el transcurso de este mes no ingreso personal

AUSENTISMO LABORAL

Durante este período no se presento ausentismo laboral

ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Durante este período no se presentaron accidentes laborales

REPORTE DE HORAS HOMBRES TRABAJADAS

Durante este periodo se generaron 3630 HHT, las cuales se relacionan en la siguiente tabla por semanas:

SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIENES	SABADO	TOTAL
27/07 AL 29/07	15*8	15*8	15*8	15*8	15*8	15*3	645
1/08 AL 5/08	15*8	15*8	15*8	15*8	15*8	15*3	645
7/08 AL 12/08	Festivo	15*8	15*8	15*8	15*8	15*3	525
14/08 AL 19/08	15*8	15*8	15*8	15*8	15*8	15*3	645
21/08 AL 26/08	Festivo	15*8	15*8	15*8	15*8	15*3	525
28/08 AL 31/08	15*8	15*8	15*8	15*8	15*8	15*3	645
						TOTAL	3630

REPORTE DE HORAS CAPACITACION

Durante este periodo se generaron 270 HHC, las cuales se relacionan en la siguiente tabla por semanas:

SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIENES	SABADO	TOTAL
27/07 AL 30/07	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	45
1/08 AL 5/08	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	45
7/08 AL 12/08	Festivo	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	45
14/08 AL 19/08	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	45
21/08 AL 26/08	Festivo	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	45
28/08 AL 31/08	15*8	15*8	15*8	15*8	15*8	15*3	45

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA GESTIÓN SST DEL MES

INSPECCION Y REPOSICION DE EPPS









CHARLAS DE SEGURIDAD, CHARLA TECNICA Y CALISTEMIA ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES









INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS









INSPECCION DE LA BODEGA Y/O OFICINA









INSPECCIONES Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO






Calle 50 10ª-48 - Oficina 304 Tel:6003078

Correo Electronico:fzingenieria.ut@gmail.com

Barrancabermeja (Santander)

SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE PELIGROS









8.6 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación, se describen las actividades de implementación del PMA durante este periodo; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus evidencias

Esta interventoría realizó el continuo seguimiento técnico al Plan de Manejo Ambiental (P.M.A) para el presente informe de interventoría del contrato de obra No. 6223-22 con el fin de verificar la implementación de dicho componente. Durante este corte de ejecución del proyecto, se ha dado cumplimiento a la implementación del mismo, realizando las siguientes actividades:

Se realizó contínuo seguimiento para este periodo la reposicion de la entrega de elementos de protección personal a los trabajadores del proyecto, verificando la entrega de casco, guantes, tapones de silicona, botas de seguridad y demás elementos como lo está estipulado en el PMA.

La evidencia se encuentra en el **ANEXO 1** (Inspección y entrega de epp) del ítem de SST

al inicio de este informe.

• Esta interventoría verificó el cumplimiento del contratista en mantener el punto ecológico en el área y dando cumplimiento a la nueva normatividad colombiana y cumplen con el nuevo código de colores, además cuentan con el kit de emergencia como camillas rígidas, botiquín de primeros auxilios, extintor de 10 libras e inspección ambiental, además se capacitó al personal en temas ambientales.

Se evidencia la señalizacion del area perimetral de la obra con el objetivo de mantener la obra en orden y aseo y aislado de personal ajeno al contrato en especial para los trabajos de alto riesgo, como es la instalacion de la cubierta.

ANEXO 5 (inspección ambiental)

ANEXO 6 (capacitación ambiental)

ANEXO 7 (Inspeccion locativa)

EXCAVACIÓN

Durante este periodo las excavaciones fueron muy pocas, la cual genero un mínimo de residuo.

Se realizaron actividades con referencia a este programa, se continúa haciendo uso del material sobrante de la excavación ya que es óptimo para su reutilización, sin afectar la zonas aledañas ni vegetación del área intervenida por la obra.

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Durante este periodo no se presentaron quejas por ruido, material particulado, ni emisión de gases combustibles de las actividades que se ejecutaron.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VISITA DE OBRA









ACTIVIDADES DE RECICLAJE, ORDEN Y ASEO






INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA






CAPACITACIÓN AMBIENTAL



Durante el periodo se recibe informe mensual del contratista donde se realiza la verificación de las actividades ejecutadas, adjuntando el registro fotográfico y lo establecido en el PMA.

A la fecha no se evidencian quejas presentadas por la comunidad, para el informe ambiental no se han recibido PQR, por las entidades ambientales o la comunidad.

8.7 SEGUIMIENTO SOCIAL

El contratista presenta a la interventoría el seguimiento de todas las actividades sociales de la construcción del centro educativo del corregimiento de Ciénaga del Opón.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el presente periodo se realizó reposición de epps, compromiso con la comunidad por quejas presentadas por los epps en mal estado de los trabajadores.

Durante el periodo no se presentaron accidentes, incidentes o ausentismo laboral.

9. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

I. INFORMACION GENERAL			
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 6231-22		
OBJETO	"**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRCUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**		
CONTRATISTA Y NIT	FZ INGENIERIA SE SAS 901.036.726-2		
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ		
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES		
PLAZO ADICIONAL	TRES (03) MESES		
FECHA DE ACTA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE 2022		
FECHA DE SUSPENSION	N/A		
FECHA DE TERMINACION	26 DE OCTUBRE DE 2023		
PLAZO TRANSCURRIDO	8 MESES	**PORCENTAJE**	80%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONALES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA		
VALOR POR PAGAR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA		
SALDO POR EJECUTAR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66)		

	INCLUIDO IVA
OTRO SI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.6231-22	22 DE MARZO DE 2023
ACTA PARCIAL No.1	29 DE MARZO DE 2023
OTRO SI ACLARATORIO No. 1 AL OTRO SI MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.6231-22	31 DE MARZO DE 2023
OTRO SI ACLARATORIO No. 2 AL OTRO SI MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.6231-22	14 DE ABRIL DE 2023
ACTA PARCIAL N.2	16 DE MAYO 2023
ACTA PARCIAL N.3	18 DE JULIO 2023
ADICIONAL No.1 EN PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 6231-22	24 DE JULIO 2023
PLAZO ADICIONADO No.1	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL EL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
ACTA PARCIAL N.4	29 DE AGOSTO DE 2023

1 ACTAS DE LA INTERVENTORIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA Nº 6231-22

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA: FZ INGENIERÍA SE SAS	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 356.261.026,7	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N.1**		ACUMULADO GENERAL	
REP. LEGAL: FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ	**VALOR ANTICIPO (0%):**	0,00	Valor acta N.1:	$ 23.655.732,17	Valor actas:	$ 23.655.732,17
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**PLAZO:**	7 MESES	Amortización de Anticipo:	$ 0,00	Amortización de Anticipo:	$ 0,00
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2022	Neto a Pagar:	$ 23.655.732,17	VALOR NETO EJECUTADO	$ 23.655.732,17
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26/07/2023	PERIODO A FACTURAR	**DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 26 DE FEBRERO DE 2023**	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 332.605.294,49
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**FECHA PRESENTE ACTA**	**29/03/2023**	% EJECUTADO	6,64%	% EJECUTADO	6,64%

CONDICIONES ORIGINALES					**ACTA 1**		**ACUMULADO**	
N°	**ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN**	**% AVANCE**	**COSTO DIRECTO**	**TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**
1	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA*	*100,00%*	$ 299.379.014,00	$ 299.379.014,00	*6,64%*	$ 19.878.766,53	6,64%	**$ 19.878.766,53**
			SUBTOTAL	**$ 299.379.014,00**	SUBTOTAL	$ 19.878.766,53	SUBTOTAL	$ 19.878.766,53
			IVA 19%	**$ 56.882.012,66**	IVA 19%	$ 3.776.965,64	IVA 19%	**$ 3.776.965,64**
			VALOR TOTAL	**$ 356.261.026,66**	**VR ACTA N°1**	**$ 23.655.732,17**	**ACUMULADO GENERAL**	**$ 23.655.732,17**

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA Nº 6231-22

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA: FZ INGENIERÍA SE SAS	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 356.261.026,7	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N.2**		ACUMULADO GENERAL		
REP. LEGAL: FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ	**VALOR ANTICIPO (0%):**	0,00	Valor acta N.2:	$ 24.011.993,20	Valor actas:	$ 47.667.725,37
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**PLAZO:**	7 MESES	Amortización de Anticipo:	$ 0,00	Amortización de Anticipo:	$ 0,00
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ, OSCAR CONTRERAS LÁZARO	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2022	Neto a Pagar:	$ 24.011.993,20	VALOR NETO EJECUTADO	$ 47.667.725,37
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26/07/2023	PERIODO A FACTURAR	**DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 26 DE FEBRERO DE 2023**	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 308.593.301,29
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**FECHA PRESENTE ACTA**	**16/05/2023**	% EJECUTADO	6,74%	% EJECUTADO	13,38%

		CONDICIONES ORIGINALES			**ACTA 2**		**ACUMULADO**	
N°	**ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN**	**% AVANCE**	**COSTO DIRECTO**	**TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**
1	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA*	*100,00%*	$ 299.379.014,00	$ 299.379.014,00	*6,74%*	$ 20.178.145,54	13,38%	**$ 40.056.912,07**
			SUBTOTAL	**$ 299.379.014,00**	SUBTOTAL	$ 20.178.145,54	SUBTOTAL	$ 40.056.912,07
			IVA 19%	**$ 56.882.012,66**	IVA 19%	$ 3.833.847,65	IVA 19%	**$ 7.610.813,29**
			VALOR TOTAL	**$ 356.261.026,66**	**VR ACTA N°2**	**$ 24.011.993,20**	**ACUMULADO GENERAL**	**$ 47.667.725,37**

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°3

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA Nº 6231-22

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA: FZ INGENIERÍA SE SAS	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 356.261.026,66	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N°3**		ACUMULADO GENERAL		
REP. LEGAL: FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ	**VALOR ANTICIPO (0%):**	0,00	Valor acta N.2:	$ 16.138.624,50	Valor actas:	$ 63.806.349,87
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**PLAZO:**	7 MESES	Amortización de Anticipo:	$ 0,00	Amortización de Anticipo:	$ 0,00
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ, OSCAR CONTRERAS LÁZARO	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2022	Neto a Pagar:	$ 16.138.624,50	VALOR NETO EJECUTADO	$ 63.806.349,87
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26/07/2023	PERIODO A FACTURAR	**DEL 27 DE ABRIL DE 2023 AL 26 DE MAYO DE 2023**	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 292.454.676,79
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**FECHA PRESENTE ACTA**	**18/07/2023**	% EJECUTADO	4,53%	% EJECUTADO	17,91%

		CONDICIONES ORIGINALES			ACTA 3		ACUMULADO	
Nº	**ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN**	**% AVANCE**	**COSTO DIRECTO**	**TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**
1	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA*	*100,00%*	$ 299.379.014,00	$ 299.379.014,00	*4,53%*	$ 13.561.869,33	17,91%	**$ 53.618.781,40**
			SUBTOTAL	**$ 299.379.014,00**	SUBTOTAL	$ 13.561.869,33	SUBTOTAL	$ 53.618.781,40
			IVA 19%	**$ 56.882.012,66**	IVA 19%	$ 2.576.755,17	IVA 19%	**$ 10.187.568,47**
			VALOR TOTAL	**$ 356.261.026,66**	**VR ACTA N°3**	**$ 16.138.624,50**	**ACUMULADO GENERAL**	**$ 63.806.349,87**

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA Nº 6231-22

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA: FZ INGENIERÍA SE SAS	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 356.261.026,66	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4**		ACUMULADO GENERAL	
REP. LEGAL: FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ	**VALOR ANTICIPO (0%):**	0,00	Valor acta N.4:	$ 48.380.247,42	Valor actas:	$ 112.186.597,29
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	PLAZO: PLAZO ADICIONAL N°1: **PLAZO TOTAL:**	7 MESES 3 MESES **10 MESES**	Amortización de Anticipo:	$ 0,00	Amortización de Anticipo:	$ 0,00
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ, OSCAR CONTRERAS LÁZARO	**FECHA DE INICIO:** **ADICIONAL EN PLAZO N°1:**	27/12/2023 24/07/2023	Neto a Pagar:	$ 48.380.247,42	VALOR NETO EJECUTADO	$ 112.186.597,29
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26/10/2023	PERIODO A FACTURAR	**DEL 27 DE MAYO DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2023**	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 244.074.429,37
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**29/08/2023**	% EJECUTADO	13,58%	% EJECUTADO	31,49%

		CONDICIONES ORIGINALES			**ACTA 4**		**ACUMULADO**	
N°	**ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN**	**% AVANCE**	**COSTO DIRECTO**	**TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**
1	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA*	*100,00%*	$ 299.379.014,00	$ 299.379.014,00	*13,58%*	$ 40.655.670,10	17,91%	**$ 94.274.451,50**
			SUBTOTAL	**$ 299.379.014,00**	SUBTOTAL	$ 40.655.670,10	SUBTOTAL	$ 94.274.451,50
			IVA 19%	**$ 56.882.012,66**	IVA 19%	$ 7.724.577,32	IVA 19%	**$ 17.912.145,79**
			VALOR TOTAL	**$ 356.261.026,66**	**VR ACTA N°4**	**$ 48.380.247,42**	**ACUMULADO GENERAL**	**$ 112.186.597,29**

9.2 POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

Se adjuntan polizas iniciales y polizas del adicional en tiempo.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	**AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA**	**56**	**56-44-101004190**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**12**	**2022**	**27**	**12**	**2022**	**00:00**	**26**	**07**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FZ INGENIERIA SE S.A.S	**NIT: 901.036.726-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 50 NRO. 10 A - 48 OFC 304	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6021416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA DRISTRITAL DE BARRANCAMERMEJA	**NIT: 890.201.900-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 8 NRO. 6 - 19 PISO 2 ED SUPER ESTRELLAS	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6115555

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 6231-22 DEL OBJETO REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**27/12/2022**	**26/07/2024**	**$71,252,205.33**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**27/12/2022**	**26/07/2026**	**$35,626,102.67**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**27/12/2022**	**26/07/2024**	**$71,252,205.33**	

ACLARACIONES

SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA APLICAR ACTA DE INICIO, DE FECHA DE FIRMA 27/12/2022, DEL CONTRATO N. 6231-22.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 27/12/2022

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****936,937.00	$ ******28,000.00	$ *****183,338.00	$ *********1,148,275.00	$ ******178,130,513.33	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VIA ASESORES DE SEGUROS LTDA	174305	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101004190

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101004190	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	12	2022	27	12	2022	00:00	26	07	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
FZ INGENIERIA SE S.A.S			**NIT: 901.036.726-2**
DIRECCIÓN: CL 50 NRO. 10 A - 48 OFC 304	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6021416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
ALCALDIA DRISTRITAL DE BARRANCAMERMEJA			**NIT: 890.201.900-6**
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 6 - 19 PISO 2 ED SUPER ESTRELLAS	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6115555

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EL EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO:

56-44-101004190

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101004190	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2023	27	12	2022	00:00	26	10	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
FZ INGENIERIA SE S.A.S		NIT: 901.036.726-2
DIRECCIÓN: CL 50 NRO. 10 A - 48 OFC 304	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO: 6021416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA DRISTRITAL DE BARRANCAMERMEJA		NIT: 890.201.900-6
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 6 - 19 PISO 2 ED SUPER ESTRELLAS	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO 6115555
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 6231-22 DEL OBJETO REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2022	26/10/2024	$71,252,205.33	$71,252,205.33
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2022	26/10/2026	$35,626,102.67	$35,626,102.67
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2022	26/10/2024	$71,252,205.33	$71,252,205.33

ACLARACIONES

SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA APLICAR ADICIONAL N. 01 EN PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 6231-22, DE FECHA DE FIRMA, 24/07/2023, DONDE ACUERDAN ADICIONAR UN PLAZO DE TRES(03) MESES MAS AL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA UN PLAZO TOTAL DE DIEZ (10) MESES O POSTERIOR FECHA DE FINALIZACION HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2023.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****122,124.00	$ *******8,000.00	$ ******24,723.00	$ **********154,847.00	$ ******178,130,513.33	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VIA ASESORES DE SEGUROS LTDA	174305	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101004190

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101004190	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2023	27	12	2022	00:00	26	10	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
FZ INGENIERIA SE S.A.S		NIT:	901.036.726-2
DIRECCIÓN: CL 50 NRO. 10 A - 48 OFC 304	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6021416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
ALCALDIA DRISTRITAL DE BARRANCAMERMEJA		NIT:	890.201.900-6
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 6 - 19 PISO 2 ED SUPER ESTRELLAS	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6115555

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101004190

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE LA GARANTÍA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBACION DE GARANTIAS	Aprobado	CARMEN CELINA IBAÑEZ ELAM	CARMEN CELINA IBAÑEZ ELAM	30/12/2022 4:45:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.10650243

Referencia de la garantía 56-44-101004190 Anexo 3

Estado Aprobado

Justificación

- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía

- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Número de póliza 56-44-101004190 Anexo 3

Tomador FZ INGENIERIA SE S.A.S

Beneficiario ALCALDÍA DISTRITAL DE BARANCABERMEJA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	71.252.205,33 COP	26/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	35.626.102,67 COP	26/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	71.252.205,33 COP	26/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 56-44-101004190 Anexo 3.pdf	Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 56-44-101004190 Anexo 3.pdf	Descargar	Detalle

9.3 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA

Se han realizado los informes técnicos semanales, con el fin de mantener una trazabilidad para la entidad contratante del avance de las actividades de obra, así como lograr evaluar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales y legales del contrato de OBRA No. 6223-22.

Esta interventoría ha velado para que la comunicación del contratista y la entidad municipal sea constante a través de la supervisión ejercida para la verificación de las condiciones mínimas exigidas para la obra y de igual manera se logre el cumplimiento de los plazos pactados en el contrato OBRA No.6223-22.

Esta interventoría ha realizado la verificación del cumplimiento del contratista en lo referente a la afiliación al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales).

Se ha verificado permanentemente la calidad de los bienes y servicios que estipulan el contrato.

Se han verificado y medido oportunamente los ítems y sus cantidades establecidas en el contrato, a partir de la información suministrada como parte del proyecto entregada por el distrito de Barrancabermeja, para el correcto seguimiento a la obra objeto de esta interventoría externa.

Se ha informado a la entidad oportunamente los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato que implican modificaciones al mismo.

Se ha realizado la verificación permanente del cumplimiento del contratista en las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato.

Se ha velado por el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental que hace parte del componente del proyecto y como actividad contractual que se debe implementar, realizando el correcto seguimiento mensual.

Esta interventoría ha realizado el seguimiento diario al cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendando los ajustes en plazo a que haya lugar.

Se ha plasmado en bitácora y comités todo lo concerniente a dudas del proyecto en cuanto a diseños, localizaciones, diferencias entre diseños estructurales y diseños arquitectónicos para realizar su posterior revisión y tomar una decisión junto a supervisión sobre los cambios a los que haya lugar.

Se esta realizando el informe para la MODIFICATORIA No. 1 debido a mayores y menores cantidades de obra así como a su vez ítems no previstos que se generaron en la obra lo cual podría llevar a realizar un adicional No 1. De acuerdo al balance que se presentara junto al contratista para revisión y aprobación.

Todos los ítems no previstos que se revisaran en el contrato, son actividades que se han discutido en comités de obra y que se crearan ya que son necesarias para la terminación de la obra.

9.4 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL

Se han programado y coordinado con el contratista y supervisión del distrito de Barrancabermeja, reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato, en estas reuniones se ha presentado el estado de avance del contrato, así como también se han tratado y analizado temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre todas las partes soluciones prácticas y oportunas.

Se ha realizado la entrega de los informes semanales requeridos por la supervisión del distrito de Barrancabermeja, donde se ha presentado e informado el estado de ejecución y avance, este informe semanal se ha presentado con corte al día domingo de cada semana, y ha sido entregado a más tardar los días miércoles de la siguiente semana.

9.4.1 ACTAS DE COMITÉ O REUNION

NO HAY COMITES DURANTE ESTE MES

9.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA

OFICIOS ENVIADOS

FECHA	N° OFICIO	ASUNTO	ENVIADO
1-ago-23	CORREO A CONSORCIO R 83	Revision ajuste de programacion adicional en tiempo no.1 de obra	CONSORCIO R83

9.4.3 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

OFICIOS RECIBIDOS

FECHA	N° OFICIO	ASUNTO	RECIBIDO
1/08/2023	CSCR83-046	ASUNTO: CIERRE VIAL CORREDOR BUCARAMANGA	CONSORCIO R83
4/08/2023	CSCR83-047	ASUNTO: REVISION ACTA DE COBRO N.4	CONSORCIO R83
9/08/2023	CSCR83-048	ASUNTO: AJUSTE PROGRAMACION	CONSORCIO R83
29/08/2023	CSCR83-050	ASUNTO: OBSERVACION ARRANQUE RED ELECTRICA	CONSORCIO R83
29/08/2023	CSCR83-051	ASUNTO: TRASLADO POSTE SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS	CONSORCIO R83
30/08/2023	CSCR83-052	ASUNTO: SOLICITUD PLANOS APROBADOS	CONSORCIO R83

9.4.4 RELACION PERSONAL INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	LEONARDO MANTILLA NOGUERA	91.258.439	DIRECTOR DE OBRA
2	ANDRES FABIAN FIALLO MARMOL	13.568.915	RESIDENTE DE OBRA

9.5 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

El valor estimado del contrato es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($356.261.026.66) incluido IVA, costos directos e indirectos que se generen con la presente contratación.

9.5.1 FORMA DE PAGO

La entidad pagara el contrato de la siguiente manera:

a-) Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra así:

El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

b-) Ultimo pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos:

El supervisor solo aprobara el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagara una vez aporte la liquidación del contrato de obra pública y liquidación del contrato de interventoría, siempre y cuando cumpla aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago esta supeditado al PAC del distrito.


Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

En todo caso las partes acuerdan que ya para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos de acuerdo al avance de la ejecución del contrato de obra objeto de vigilancia.

9.5.2 RESUMEN BALANCE FINANCIERO

A la fecha se han presentado cuatro cobros de interventoría, el primero por el valor de $23.655.732,17 ,el segundo por valor de $24.011.993,20, el tercero por valor de $16.138.624,50 y el cuarto por un valor de $ 48.380.247,42

9.5.3 CURVA DE AVANCE FISICO



PROGRAMADO EJECUTADO

10. CONCLUSIONES

- Durante este octavo mes se presenta un avance físico del 63% vs un programado del 63%. Por lo cual no hay atraso en la obra.

- Se realizan los debidos controles por parte de esta interventoría, realizando los ensayos en los fallos a compresión de los cilindros de las estructuras en concreto vaciadas por el contratista de acuerdo a los diseños estructurales.

- Se debe realizar una acta modificatoria para la revisión de mayores y menores cantidades de obra asi como de los ítems no previstos revisados en campo junto a la interventoria, supervisión y contratista.



FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
C.C. No. 91.291.804 de Bucaramanga
Representante legal

11. BITACORA

Julio-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro 3 Oficiales, 8 Ayudantes, Residente Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero, 1 Soldador, 1 Ayudante soldadura
Equipo: Trompo, Motobomba, Cortadora de ladrillo
Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Actividades: Se desencofra bandas formaleta de la viga 201, eje 1 entre ejes F-J que se fundio el dia anterior, al igual tambien se desencofra bandas formaleta de la viga de borde VB-1 eje 1 entre ejes F-G, se comienza a instalar formaleta para viga V20E eje J entre ejes 1-4, se continua con la construccion de cajas de inspección 60x60 electricas en mamposteria, se inicia con localización de ejes para instalar la estructura metalica que soportara la cubierta nivel + 5.10, se comienza a encofrar las vigas V20D ejes G-H-I entre ejes 2 y 3 nivel + 3.30 mts

Res. de Obra Fer. Ind.

Julio-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro 2 Oficiales, 7 Ayudantes, Residente Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero, 1 Soldador, 1 Ayudante Soldadura
Equipo: Trompo, Motobomba, Cortadora de ladrillo
Tiempo: Mañana: Soleado, tarde: Soleado
Actividades: Se inicia con el armado de las correas metalicas para la estructura de la cubierta nivel + 5.10 Se continua con el encofrado armado formaleta para vigas nivel + 3.30 ejes G-J entre ejes 2-4, se continua con las construcción de las cajas de inspección electricas de 60x60 cms

Res. de Obra Fer. Ind

Powered by CamScanner

28-Julio-2023

Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Ingeniero Electricista, 1 Electricista, 1 Ayudante Electricista, 2 Oficiales, 7 Ayudantes, Residente de Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero, 1 Soldador, 1 Ayudante de Soldadura

Equipo: Motobomba, Trompo, Cortadora de ladrillo, Equipo de oxicorte, equipo de soldadura

Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado

Actividades: Se termina de armar formaleta para encapotar vigas aereas nivel + 3.30 entre ejes G-J y ejes 2-4, se funden en concreto 3000 psi vigas aereas nivel + 3.30 ejes 1, 2, 3 y 4 entre ejes G y J; se funde viga de borde VB-2 eje entre ejes 1 y 2, se continua con la construc de las cajas de inspeccion de 60x60 electricas, se continua con la actividad de corte y armado de correas soporte estructural para la teja tipo sandwich

Res. de Obra

Resid. Int.

29-Julio-2023

Personal: Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 2 Oficiales, 7 Ayudantes, 1 Soldador, 1 Ayudante de Soldadura, Residente Interventoría HSE, Topografo, Cadenero

Equipo: Trompo, Motobomba, Cortadora de ladrillo equipo de oxicorte, equipo de soldadura

Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado

Actividades: Se termina la construccion de 3 cajas de inspeccion de 60x60 electricas, se continua con el armado; corte de las correas estructura soporte para la teja tipo sandwich

Res. de Obra

Resid Int

Powered by CamScanner

30-Julio-2023 Domingo (No se labora)

Res. de Obra

Resid Int

1-Julio-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista 1 Maestro, 2 Oficiales, 7 Ayudantes, 1 Soldador, 1 Ayudante soldadura, Residente Interventoria, HSE, Topografo, Cadenero
Equipo: Trompo, Motobomba, Cortadora de ladrillo, 1 equipo Oxicorte, 1 equipo Soldadura.
Tiempo - Mañana: Soleado ; Tarde: Soleado
Actividades: Se continua con el corte y armado de correas acero estructural soporte para teja tipo sandwich se comienza con la actividad de corte de lamina steel deck para placa de entrepiso nivel + 3.30
En este dia se presenta bloqueo en la via que conduce de barranca a bucaramanga en el sector de la lizama y en la via que conduce de la lizama a la costa atlantica, imposibilitando el paso de cualquier tipo de vehiculo afectando el normal traslado de materiales a la obra como los son los agregados petreos

Res. de Obra

Resid. Int.

1-Agosto-2023 Personal: Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 2 Oficiales, 7 Ayudantes, 1 Soldador, 1 Ayudante Soldadura, Residente Interventoría, HSE, Topo, cadenero
Equipo: Trompo, Motobomba, Cortadora de ladrillo, equipo de Oxicorte, equipo de soldadura
Tiempo: Mañana: Soleado ; Tarde: Soleado
Actividades: Se continua con el corte y armado correas soporte para teja tipo sandwich, se continua con la actividad de corte de lamina steel deck y malla electrosoldada para placa de entrepiso nivel + 3.30, continua los bloqueos

a la via barranca - bucaramanga. sector la lizama esta aparte el traslado y transporte de materiales a obra. 2º dia de bloqueo

Res. de Obra Pers. Int

02-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista 1 Maestro, 2 Oficiales, 7 Ayudantes, 1 Soldador, 1 Ayudante de soldadura, 1 Residente Interventoria HSE, Topografo, Cadenero
Equipo: Trompo, Motobomba, Cortadora de ladrillo equipo oxicorte, equipo de soldadura
Tiempo: Mañana: Soleado, Tarde: Soleado
Actividades: Se comienza a instalar los correas en acero estructural soporte teja tipo sandwich costado norte nivel + 5.10 de los ejes 4 al 6 entre ejes A y C, se comienza a instalar la lamina steel deck y malla electrosoldada para la placa de entrepiso nivel + 3.30, continua los bloqueos a la via barranca - bucaramanga sector la lizama 3º dia de bloqueo para este dia se tenia programado que entrara a obra transporte con lo elementos para la fabricacion de la teja tipo sandwich pero no fue posible por el bloqueo de la via por esta razon no se puede fabricar teja y se debe reprogramar nueva fecha tnicar en cuenta que la via no se encuentre bloqueada

Res. de Obra Pers. Int

03-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista 1 Maestro, 2 oficiales, 7 Ayudantes, 1 Soldador, 1 Ayudante Soldadura, Residente Interventoria, HSE, Topografo, Cadenero, 1 electrista, electrico

Equipo: Trompo, Motobomba, cortadora de ladrillo, equipo oxicorte, equipo de soldadura.
Tiempo: Mañana: Soleado ; Tarde: Soleado
Actividades: Se termina la instalación de lamina steel deck e instalacion de malla electrosoldada se hace instación de cajas octagonales y tubería electrica 3/4" para sistema de salida de luces o luminarias y salidas para ventiladores en la placa de entrepiso nivel + 3.30, continuamos con la instalación de las correas en acero estructural soporte para teja tipo sandwich costado norte nivel + 5.10 de los ejes 4 al 6 entre ejes C y E Se levante el paro o bloqueo de la vía barranca - bucaramga permitiendo que se puedan ingresar materiales petreos a la obra, esto para poder fundir concreto de la placa de entrepiso n+3.30

Res. de Obra Res. HSE

04-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 2 Oficiales, 10 Ayudantes, 1 soldador, 1 Ayudante de soldadura, Residente de Interventoría HSE, Topografo, Cadenero
Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo, equipo oxicorte, equipo soldadura
Tiempo: Mañana: Soleado ; Tarde: Soleado
Actividades: Se funde en concreto 3000 psi placa de entrepiso nivel + 3.30 ejes G-J entre ejes 1-4 se funde placa entrepiso nivel + 3.30 ejes 6-6' entre ejes 1 y 2, se termina de instalar correas en acero estructural costado norte nivel + 5.10 ejes 4 al 6 entre ejes E y F quedando este costado listo para instalar teja tipo sandwich, se inicia a instalar correas en acero estructural costado sur ejes 3-4 entre ejes A y C

Res. de Obra | Res. Int

05-Agosto-2023 Personal: Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 oficiales, 7 Ayudantes, 1 Soldador, Ayudante soldadura, Residente Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero
Equipo: 2 Trompos, 1 malacate, 1 cortadora de ladrillo, Motobomba, equipo oxicorte, equipo soldadura
Tiempo: Mañana: Soleado y Tarde: Soleado
Actividades: Se continua con la instalación de las correas en acero estructural costado sur nivel +5.10 de los ejes 3 y 4 entre ejes C y E, se hace jornada de aseo y limpieza de obra

Res. de Obra | Res. Int

06-Agosto-2023 Domingo (No se labora)

Res. de Obra | Res. Int

07-Agosto-2023 Lunes Festivo (No se labora)

Res. de Obra | Res. Int

08-Agosto-2023 Personal: Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 Oficiales, 7 ayudantes, 1 soldador, 1 Ayudante Soldadura, Residente Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero
Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Cortadora de ladrillo, Motobomba, equipo oxicorte, equipo de soldadura
Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Actividades: Continuamos con la instalación de correas en acero estructural costado sur nivel +5.50

Powered by CamScanner

de los ejes 3 y 4 entre ejes E y F; ejes 1 y 3 entre ejes E y F, se arma y figura acero de refuerzo para columnas tipo 3 eje 4 con eje F y columna tipo 11 eje 2 con eje F hasta el nivel +6.10 mts, se funden en concreto 3000 psi columna tipo 3 eje 4 con eje F y columna tipo 11 eje 2 con eje F, se funde viga eje 4 entre ejes A y B nivel +5.10, se arma acero de refuerzo para vigas eje 4 entre ejes A y F nivel +5.10

Res. de Obra Ref Int

09-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 Oficiales, 7 Ayudantes, 1 soldador, 1 Ayudante soldadura, Residente Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero
Equipo: 2 trompos, 1 Malacate, 1, cortadora de ladrillo, Motobomba equipo oxicorte, equipo de soldadura
Tiempo: Mañana: soleado; tarde: soleada
Actividades: Se termina la instalacion de correas en acero estructural costado sur nivel +5.10 de los ejes 3 y 4 entre ejes E y F, se figura y arma acero de refuerzo para columnas tipo 3 eje 4 con ejes G y H, columna tipo 11 eje 1 con eje F hasta el nivel +6.10, se funde viga eje 4 entre ejes B y C nivel +5.10, se funden columnas tipo 3 eje 4 con ejes G y H hasta nivel +6.10 mts y se funde columna tipo 11 eje 1 con eje F hasta el nivel +6.10 mts

Res de Obra Resid Int

10-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro 3 oficiales, 8 Ayudantes, 1 soldador, 1 Ayudante soldadura, Residente Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero
Equipo: 2 Motobombas, 2 Trompos, 1 Malacate, 1 cortadora de ladrillo, equipo oxicorte, equipo soldadura

Powered by CamScanner

Tiempo: Mañana: Se presentan fuertes lluvias desde la madrugada y termina de llover a las 9:00 am
Tarde: Nublado
Actividades: Se comienza con la fabricación de la teja tipo sandwich primer capa del nivel + 5.10 ejes 3 al 6 entre ejes A y F ; ejes 1 al 3 entre ejes E y F, se inicia el figurado y armado de acero de refuerzo para columnas tipo 8; tipo 9 y tipo 10 eje 2 entre ejes G y H, se funden columnas en concreto de 3000 psi tipo 8; tipo 9 y tipo 10 eje 2 entre ejes G y H, se termina la construcción de mampostería eje 6' entre ejes C y D

Res. de obra Resi. Int

11-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 oficiales, 8 Ayudantes, 1 Soldador, 1 Ayudante soldadura, Residente Interventoria, HSE,
Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 cortadora de ladrillo, 1 Motobomba, 1 equipo para fabricar teja, 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de soldadura
Tiempo: Mañana : Nublado ; tarde : Nublado
Actividades: Se inicia con la instalación de la primera capa de la teja tipo sandwich, costado norte ejes 4 al 6 entre ejes A y C, se termina la fabricación de la primera capa de la teja tipo sandwich del nivel + 5.10 ejes 3 al 6 entre ejes A y F ; ejes 1 al 3 entre ejes E y F, se inicia construcción de mampostería eje 6 entre ejes D y E, se construye dintel en concreto de 3000 psi eje 6 entre ejes D y E, se continua con el armado y figurado acero de refuerzo para columnas tipos 5; tipo 6 y tipo 7 eje 1 entre ejes H y J, se funden columnas en concreto 3000 psi tipo 5; tipo 6 y tipo eje 1 entre ejes H y J

Res. de Obra Resid. Int

Powered by CamScanner

12-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 Oficiales, 8 Ayudantes, 1 soldador, 1 Ayudante soldadura, Residente Interventoría, HSE
Equipo: 2 trompos, 1 Motobomba, 1 Malacate, 1 cortadora de ladrillo 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de soldadura
Tiempo: Mañana: Se presentan fuertes lluvias desde la madrugada terminando de llover a las 8:00 am tarde: Nublado.
Actividades: Se termina la instalación de la primer capa de la teja tipo sandwich costado norte ejes 3 al 6 entre ejes C y F nivel + 5.10, se termina la construccion mamposteria eje 6 entre ejes D y E, se funde viga eje 4 entre ejes C y D; viga eje 4 entre ejes D y E nivel + 5.10

Res. de Obra Res Int

13-Agosto-2023 Domingo (No se labora)

Res. de Obra Res. Int

14-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 Oficiales, 6 Ayudantes, 1 Soldador, 1 Ayudante Soldadura, Residente Interventoría, HSE
Equipo: 2 trompos, 1 Malacate, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de soldadura, 1 Motobomba
Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Actividades: Se inicia instalación de la primera capa de la teja tipo sandwich costado sur nivel + 5.10 ejes 3 al 4 entre eje A y C, se continua con el corte, armado y figurado de acero de refuerzo para columnas tipo 3 eje 4 entre ejes G y H nivel + 6.10, se funden columnas tipo 3 eje 4 entre ejes G-H nivel + 6.10, se funde viga eje 4 entre ejes E y F nivel + 5.10

Res. de Obra Res. Int

15-Agosto-2023	Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 Oficiales, 8 Ayudantes, 1 soldador, 1 Ayudante de soldadura, Residente de Interventoría, HSE Equipo: 2 trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de oxicorte, 1 Equipo de soldadura Tiempo: Mañana: Nublado; Tarde: Nublado Actividades: Se termina la instalación de la primer capa de la teja tipo sandwich costado sur nivel + 5.10 ejes 3 al 4 entre ejes C y E; ejes 1 al 3 entre ejes E y F, continua con el corte, armado y Figurado de acero de refuerzo para columnas tipo 3 eje 4 entre ejes I-J; columna tipo 3 eje 1 eje F y columna tipo 7 eje 2 con eje F, se funden columnas tipo 3 eje 4 entre ejes I-J, eje 3 con eje F y columna tipo 7 eje 2 con eje F en concreto 3000 psi nivel + 6.10 mts Res. de Obra — Res. Int.
16-Agosto-2023	Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro 3 Oficiales, 8 Ayudantes, Residente Interventoría, HSE Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrill 1 equipo de oxicorte, 1 Equipo de soldadura Tiempo: Mañana: Nublado; Tarde: Nublado Actividades: Se desencofran las columnas que se fundieron el dia anterior, se comienza con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo vigas cubierta nivel + 6.10 mts VCUB- eje 4 entre ejes F-J; VCUB- eje 2 entre ejes F-J, se funden vigas cuereas para confinamiento de mampostería en ladrillo abuzardado eje 6' entre ejes A y B; eje 6' entre ejes C y D Res. de Obra — Res Int.

Powered by CamScanner

17-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro 3 Oficiales, 8 Ayudantes, Residente Interventoria, HSE
Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de soldadura, 1 Motobomba
Tiempo: Mañana: Soleado ; Tarde: Soleado
Actividades: continuamos con el corte, figurado y armado de acero de repuerzo vigas cubierta nivel + 6.10 VCUB- eje 1 entre ejes F - J; VCUB- ejes F y J entre ejes 1 y 4, se comienza a encofrar VCUB- A eje F entre ejes 1 y 4, se comienza la construcción de mamposteria en ladrillo abuzardado eje E' entre ejes 3 y 6, se inicia con el corte y armado de vigas cajon en acero estructural P-8-11 para soporte placa steel deck nivel + 6.10 que contendra los tanques de almacenamiento de agua

Res. de Obra SST

18-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra; HSE, Almacenista, 1 Maestro 3 Oficiales, 9 Ayudantes, Residente de Interventoria, HSE
Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de soldadura, 1 Motobomba
Tiempo: Mañana: Se presentan fuertes lluvias en horas de la madrugada y termina de llover a las 8:00 am
Actividades: continuamos con el corte, figurado y armado de acero de repuerzo vigas cubierta nivel + 6.10 VCUB-B eje G entre ejes 1 y 2; eje H entre ejes 1 y 2; eje I entre ejes 1 y 2, continuamos con el armado de formaleta para los vigas cubierta nivel + 6.10, continuamos con la construccion de mamposteria en ladrillo abuzardado eje E' entre ejes 3 y 6, Se realiza comite de obra con personal de la supervisión alcaldia, se realiza recorrido en la obra y se levanta un acta de comite de fecha 18-Agosto -2023

Res. de Obra ROI. IIT

Powered by CamScanner

19-Agosto-2023	Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista 1 Maestro, 3 Oficiales, 9 Ayudantes, 1 Residente de Interventoría, HSE Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de soldadura Tiempo: Mañana: Soleado Actividades: continuamos con el armado de formaleta metalica para encofrar las vigas cubierta nivel +6.10 se continua la construccion de mamposteria en ladrillo abuzardado de E' entre ejes 3 x 6, se inicia la construcción de mamposteria en ladrillo abuzardado eje 6 entre ejes E'-F, se hace un aseo general al sitio de la obra A. Res. de Obra Res. Int
20-Agosto-2023	Domingo (No se labora) A. Res. de Obra Res. Int
21-Agosto-2023	Lunes Festivo (No se labora) A. Res. de Obra Res. Int.
22-Agosto-2023	Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Mael 3 Oficiales, 9 Ayudantes, 1 Residente Interventoría, HSE Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 Cortadora de ladrillo, 1 equipo de soldadura, 1 equipo de oxicorte Tiempo: Mañana: Se presentan fuertes lluvias desde horas de la madrugada y termina de llover a las 9:00 am; tarde: Soleado Actividades: continuamos con el armado de formaleta metalica para encofrar las vigas cubierta nivel +

Powered by CamScanner

6.80 mts, no se pueden realizar actividades de construcción de mampostería debido que la energía eléctrica se fue desde la madrugada y llego hasta las 5:00 pm debido a los fuertes lluvias que se registraron en la madrugada

N. A.
Res. de Obra

23-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro 3 Oficiales, 9 Ayudantes, Ing. Res. de Interventoría, HSE
Equipo: 2 trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de soldadura, 1 equipo de oxicorte
Tiempo: Mañana: Nublado; Tarde: Nublado
Actividades: Se continua con el armado de formaleta metalica para encofrar las vigas cubierta nivel +6.10 mts, las demas actividades se encuentran en stay by debido a que en el transcurso del dia se presento corte de energia electrica la cual no se cuenta con ella desde las 8:00 am ya son dos (02) dias continuos sin el corte del servicio de luz y sin este no se puede hacer cortes del ladrillo, no se puede bombear agua, no se puede soldar ni realizar cortes de acero, este servicio es indispensable para ejecutar las actividades propias del contrato.

N. A.
Res. de Obra

24-Agosto-2023 Personal: Ing. Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 oficiales, 9 Ayudantes, 1 Ing. Electricista, 1 Electricista, 1 Ayudante electricista, 1 Residente de Interventoría, HSE
Equipo: 2 trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de soldadura, 1 equipo de Oxicorte
Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Actividades: se hace excavacion manual para caja de inspección de 1.00 x 1.00 mts sanitaria, tambien se comienza a instalar

o excavar según planos sanitarios y como lo muestra el plano SAN-01 de 03 y el señor Bernardo Mendoza propietario del inmueble aledaño por donde se estaba realizando la actividad de excavacion nos paro el trabajo y dice que por ahi no se puede pasar la tuberia sanitaria ø 6" ya que ese predio es del señor y no del municipio, a lo cual con interventoría y supervisión del contrato se hace un nuevo trazado de la red de sanitaria ø 6" que cumpla con los pendientes minimos y que no afecte predios privados, se instala tuberia sanitaria ø 6" ya con este son tres (03) dias sin servicio de energia electrica lo cual esta afectando el avance de la obra, se inicia la instalacion de tuberia electrica SCH-40 gris para salida ventiladores Aula TIM

Res de obra

25- Agosto - 2023 Personal: Ing. Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro 3 oficiales, 1 Ing. Electricista, 1 electricista, 1 Ayudante electrico 9 Ayudantes, Ing. Residente Interventoría, HSE

Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrill 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de soldadura

Tiempo: Mañana: Soleado ; Tarde : Soleado

Actividades: continuamos con la excavación manual red alcantarillado sanitaria ø 6", se instala tuberia sanitaria ø 6", se funden vigas cubierta nivel + 6.10 mts eje J entre ejes 2 y 4; eje 4 entre ejes F y J; eje F entre ejes 1 y 4; eje 2 entre ejes F y I, se funde dintel en concreto mamposteria eje 6 entre ejes E' y F; eje E' entre ejes 5 y 6, se termina la construccion de mamposteria eje E' entre ejes 3 y 6, continuamos con la instalación de tuberia electrica SHC-40 gris para salida de ventiladores Aula 1

Res de Obra

-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 Oficiales, 9 Ayudantes, 1 Ing. Electricista, 1 Electricista, 1 Ayudante electricista, 1 Residente de Interventoria, HSE

Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de soldadura

Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado

Actividades: se continua con la excavacion manual red alcantarillado ø 6", se instala tuberia sanitaria ø 6", se desencofran los bandas o laterales de las vigas que se fundieron el dia anterior: eje J entre ejes 2 y 4; eje 4 entre ejes F y J; eje F entre ejes 1 y 4; eje 2 entre ejes F y I, se funde viga nivel + 3.10 mts eje E' entre ejes 3 y 6 confinamiento mamposteria abuzardado, se continua con la instalación de tubería electrica SHC-40 pvs salidas ventiladores Aula Informatica, se instala tuberia electrica para tomacorrientes a 110 y tomacorrientes reguladas con sus cajas aula 1, aula informatica y aula TIM

Res. de obra

9-Agosto-2023 Domingo (No se labora)

12. SEGURIDAD SOCIAL

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-28, 08:55:16 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65774540

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 25/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FZ INGENIERIA SE SAS	**Nombre Sucursal**	AGUAS II	**Código Sucursal**	004
Documento	NI901036726	**Dirección**	calle 50 10 a 48 of 304		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6003078		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ZUNIGA VASQUEZ FERNADO DEJESUS	**Identificación**	CC 91291804		
Total Afiliados	4	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13568915	ANDRES FABIAN FIALLO MARMOL	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF38) CAFABA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 43652993	ADRIANA PATRICIA VALDERRAMA ISAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 120.000	2,436	$ 3.000.000	$ 73.100	(CCF38) CAFABA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 793.100
CC 63544946	CLAUDIA MARIELA LEON BOHORQUEZ	01	00	X																0	8	8	8	8	(230901) SKANDIA	$ 1.066.667	$ 170.700	(MIN002) ADRES MIN002	$ 1.066.667	$ 42.700	6,960	$ 1.066.667	$ 74.300	(CCF38) CAFABA	$ 1.066.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.400
CC 91436300	ROLANDO FONSECA ARZUZA	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 1.333.334	$ 213.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.333.334	$ 53.400	6,960	$ 1.333.334	$ 92.900	(CCF38) CAFABA	$ 1.333.334	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.400.001	$ 7.400.001	$ 7.400.001	$ 7.400.001	$ 1.184.100	$ 296.100	$ 379.500	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.155.800	$ 42.700	$ 2.198.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-29, 08:48:02 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 65286835

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 29/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO MANTILLA NOGUERA		
Documento	CC91258439	**Dirección**	CALLE 51 No 85 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6000061
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91258439	LEONARDO MANTILLA NOGUERA	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 1.500.000	$ 187.500	1,044	$ 1.500.000	$ 15.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 0	$ 240.000	$ 187.500	$ 15.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.200	$ 8.900	$ 452.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

13. INFORMES SEMANALES

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 07 DE AGOSTO DE 2023 AL 13 DE AGOSTO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato: $ 3.266.051.722,92

Valor aportado por el Municipio: $ 3.266.051.722,92

Plazo de Ejecución: 7 meses | Fecha de Inicio: 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | Fecha de Terminación: 26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 33 | Fecha de informe: De 7/8/2023 13/8/2023

INFORMACIÓN GENERAL			SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN			**AVANCE FISICO (%)**				
CONSORCIO R83			Avance	Acum. Anterior	Semana N° 33	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92	% Programado	56,00%	2,00%	58,00%	216
Valor Adicional:	$	-	% Ejecutado	54,00%	5,00%	59,00%	216
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**	Diferencia	2,00%	3,00%	1,00%	
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**		**AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)**				En %
Suspensión N° 1			Programado(%)	$ 1.828.988.964,84	$ 65.321.034,46	$ 1.894.309.999,29	58,00%
Reinicio:			Ejecutado (%)	$ 1.763.667.930,38	$ 163.302.586,15	$ 1.926.970.516,52	59,00%
Prórroga N° :	**3 MESES**		Diferencia	$ 65.321.034,46	$ 97.981.551,69	$ 32.660.517,23	1,00%
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**		Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			**PERSONAL PROMEDIO EN OBRA**				
FZ INGENIERIA SE SAS			Interventoría:	4			
Valor Contrato:	$	356.261.026,66	Contratista:	19			
Valor Adicional:	$	-	**EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA**				
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**					
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**						
Suspensión N° 1			**SEGUIMIENTO OBLIGACIONES**			**VERIFICADO POR**	**SI/NO/NA**
Reinicio:			Aportes a seguridad Social y parafiscales			**Interventoría**	**SI**
Prórroga N° :	**3 MESES**		Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			**Interventoría**	**SI**
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**		Normas ambientales			**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Durante esta semana se realiza armado y figurado de acero para columnas del segundo modulo, concreto de 3000 psi para columnas del segundo modulo, acometidas electricas, retiro de material.









ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
Instalacion de ACERO ESTRUCTURAL (Tubería ASTM A572 GrC, pernos, anclajes y platinas ASTM A36),CONEXIÓN CUBIERTA Y COLUMNA (Incluye 2 platinas A36 300x350mm x 1/2", 4 pernos SAE Gr8 1/2", ranura larga 15x32mm, sikagrout esp 0.04m), Teja cubierta sin traslapo tipo sándwich Calibre 24 acesco o similar color verde en diferentes según diseño arquitectónico con aislamiento en poliestireno expandido e=0,035m pintado después de instalación.	**Se continua con la instalacion de la teja cubierta, mamposteria en bloque de cemento, cerramiento perimetral,acometidas electricas.**






LOGROS Y/O DIFICULTADES
NO SE PRESENTAN DIFICULTADES.

OBSERVACIONES		
NO HAY		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 14/7/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 14 DE AGOSTO DE 2023 AL 20 DE AGOSTO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92			
			Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 34 Fecha de informe: De 14/8/2023 20/8/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :	**3 MESES**	
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :	**3 MESES**	
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	

SEGUIMIENTO DE OBRA				
AVANCE FÍSICO (%)				
Avance	Acum. Anterior	Semana N° 34	Acum. semana	En días
% Programado	58,00%	2,00%	60,00%	223
% Ejecutado	59,00%	1,50%	60,50%	223
Diferencia	-1,00%	-0,50%	0,50%	
AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Programado(%)	$ 1.894.309.999,29	$ 65.321.034,46	$ 1.959.631.033,75	60,00%
Ejecutado (%)	$ 1.926.970.516,52	$ 48.990.775,84	$ 1.975.961.292,37	60,50%
Diferencia	-$ 32.660.517,23	-$ 16.330.258,61	$ 16.330.258,61	0,50%
Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
Interventoría:	4
Contratista:	19
EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE MAMPOSTERIA DENTRO DE LAS AULAS DEL MODULO 1, COMO CON EL ARMADO Y FIGURADO DE ACERO PARA VIGAS DEL MODULO 2.









ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
Concreto para los dinteles de las ventanas de los salones, mamposteria en ladrillo abusardado para los salones, armado y figurado de hierro para fundir las vigas de amarre del modulo 2.	**Se continua con las instalaciones electricas, sanitarias, concretos para vigas del modulo 2, cerramiento del colegio y mamposteria en ladrillo abusardado.**






LOGROS Y/O DIFICULTADES
NO SE PRESENTAN DIFICULTADES.

OBSERVACIONES		
NO HAY		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 20/7/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 21 DE AGOSTO DE 2023 AL 27 DE AGOSTO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE OCTUBRE DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 35 Fecha de informe: De 21/8/2023 27/8/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :	**3 MESES**	
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :	**3 MESES**	
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 35	Acum. semana	En días
% Programado	60,00%	1,00%	61,00%	230
% Ejecutado	60,50%	0,50%	61,00%	230
Diferencia	-0,50%	-0,50%	0,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) — En %

Programado(%)	$ 1.959.631.033,75	$ 32.660.517,23	$ 1.992.291.550,98	61,00%
Ejecutado (%)	$ 1.975.961.292,37	$ 16.330.258,61	$ 1.992.291.550,98	61,00%
Diferencia	-$ 16.330.258,61	-$ 16.330.258,61	$ -	0,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES EN EL MODULO DOS DE ARMADO Y FIGURADO DE ACERO, CONCRETOS DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS Y COLUMNAS.






ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
SE REALIZA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA, EXCAVACIONES MANUALES, RELLENO Y COMPACTACION DE RECEBO, CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS Y COLUMNAS.	**SE CONTINUA CON CONCRETOS DE 3000 PSI, MAMPOSTERIA EN LADRILLO ABUSARDADO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS.**






LOGROS Y/O DIFICULTADES
NO SE PRESENTAN DIFICULTADES.

OBSERVACIONES		
SE PRESENTARA POR PARTE DEL CONTRATISTA UN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES QUE DEBERA INCLUIR LOS ITEMS NO PREVISTOS.		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 27/8/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO DE 2023 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato: $ 3.266.051.722,92

Valor aportado por el Municipio: $ 3.266.051.722,92

Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE OCTUBRE DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 36 Fecha de informe: De 28/8/2023 3/9/2023

INFORMACIÓN GENERAL							
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN			**SEGUIMIENTO DE OBRA**				
CONSORCIO R83			**AVANCE FÍSICO (%)**				
			Avance	Acum. Anterior	Semana N° 36	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92	% Programado	61,00%	2,00%	63,00%	237
Valor Adicional:	$	-	% Ejecutado	61,00%	2,00%	63,00%	237
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**	Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**		**AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)**				En %
Suspensión N° 1			Programado(%)	$ 1.992.291.550,98	$ 65.321.034,46	$ 2.057.612.585,44	63,00%
Reinicio:			Ejecutado (%)	$ 1.992.291.550,98	$ 65.321.034,46	$ 2.057.612.585,44	63,00%
Prórroga N° :	**3 MESES**		Diferencia	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00%
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**		Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			**PERSONAL PROMEDIO EN OBRA**				
FZ INGENIERIA SE SAS			Interventoría:	4			
Valor Contrato:	$	356.261.026,66	Contratista:	19			
Valor Adicional:	$	-	**EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA**				
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**					
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**						
Suspensión N° 1			**SEGUIMIENTO OBLIGACIONES**			**VERIFICADO POR**	**SI/NO/NA**
Reinicio:			Aportes a seguridad Social y parafiscales			**Interventoría**	**SI**
Prórroga N° :	**3 MESES**		Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			**Interventoría**	**SI**
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**		Normas ambientales			**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARMADO Y FIGURADO DE HIERRO PARA VIGAS AEREAS DEL MODULO DOS, CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS.






ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
Se toman los respectivos ensayos de concreto para todas las vigas fundidas del modulo dos, instalacion de tuberia sanitaria, excavaciones manuales, rellenos con arena y rellenos con recebo y compactacion, construccion de cajas en mamposteria.	**Se realizara la placa de piso de concreto de 3000 psi para la graderia, cajas en mamposteria para tuberia sanitaria excavaciones manuales y rellenos.**






LOGROS Y/O DIFICULTADES
NO SE PRESENTAN DIFICULTADES.

OBSERVACIONES		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 4/9/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

14. ANEXOS SST

CONSORCIO P&S

SISTEMA DE GESTION

INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Código: GTH-FR-033 | Versión: 1 | F.A 18/04/23

	NOMBRES Y APELLIDOS	No¹	Estado²	No	Estado	No	Estado	ACCIONES ³ No	Obs	No	Obs	No	Obs	FIRMA
1	Victor Manuel	1	B	4	B			2	C					Victor Manuel Gomez
		2	M	6	B									
		3	B											
2	Gelder Cala	1	B	4	B			2	C					Gelder Cala.
		2	M	6	B									
		3	B											
3	Cristobal Hernandez	1	B	4	B			2	C					
		2	M	6	B									
		3	B											

FECHA: 17 / 08 / 23. RESPONSABLE DE LA INSPECCION:

1	Omar Vanegas	1	B	4	B			2	C					Omar
		2	R	6	B									
		3	B											
2	Victor Julio Zambrano	1	B	4	B			2	C					VICTOR
		2	R	6	B									
		3	B											
	Jean Carlos Zambrano	1	B	4	B			2	C					
		2	R	6	B									
		3	B											
3	Keimar Martinez	1	B	4	B			2	C					Fabian Martin
		2	R	6	B									
		3	B											

FECHA: 17 / 08 / 23 RESPONSABLE DE LA INSPECCION:

1- Casilla (No) Coloque el No del EPP de acuerdo con el listado de EPP

	LIATADO EPP
1	Casco
2	Guantes
3	Protector Auditivo
4	Gafas
5	Mascara de gases
6	Botas
7	Otros

2- Casilla Estado

Estado: B Bueno R Regular M Malo

3-Casilla Acciones / Observaciones	
C	Cambio del EPP
NA	No es Adecuado
NU	No los utiliza al momento de la inspección
NP	No Posee EPP

Powered by CamScanner

CONSORCIO P83

SISTEMA DE GESTION

INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Código: GP-HSE-F- 016
Versión: 1
F.A 18/04/23

	NOMBRES Y APELLIDOS	No[1]	Estado[2]	No	Estado	No	Estado	ACCIONES[3] No	Obs	No	Obs	No	Obs	FIRMA
1	Kelmer Fabian.	1	B	4	B			2	C					Edgar Martinez
		2	R	6	B									
		3	B											
2	Gelder Cala	1	B	4	B			2	C					Gelder cala
		2	R	6	B									
		3	B											
3	Victor Manuel.	1	B	4	R			4	C.					Victor Manuel Gomez
		2	B	6.	B									
		3	B											

FECHA: 24 | 08 | 23.

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

1														
2														
3														

FECHA:

RESPONSABLE DE LA INSPECCION:

1- Casilla (No) Coloque el No del EPP de acuerdo con el listado de EPP

	LIATADO EPP
1	Casco
2	Guantes
3	Protector Auditivo
4	Gafas
5	Mascara de gases
6	Botas
7	Otros

2- Casilla Estado

Estado: B Bueno R Regular M Malo

3-Casilla Acciones / Observaciones	
C	Cambio del EPP
NA	No es Adecuado
NU	No los utiliza al momento de la inspección
NP	No Posee EPP

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901 650 434 8	FORMATO HSE	VERSION 1
		GP-HSE-021
	INSPECCION TALADRO PERCUTOR	Frcha 06-07-2023

FECHA: 07 Agosto 2023 PROYECTO CIENEGA DEL OPON

SEMANA DEL 07 AL 12 MES Agos DEL 2023

INSPECCIONADO POR: _____ INGENIERO RESIDENTE JUAN NAVARRO

MARCA : _____ EQUIPO No: _____ SERIE No: _____

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
* Motor			✓		✓		✓		✓		✓		
Cuerpo del taladro			✓		✓		✓		✓		✓		
Mangos de agarre			✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del mandril			✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de los enchufes			✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de la brocas			✓		✓		✓		✓		✓		
llave del mandril			✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del de cable			✓		✓		✓		✓		✓		

FIRMA DEL SUPERVISOR SST

V°. B° SUPERVISOR DE OBRA

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.030.426-9	FORMATO HSE	VERSION 1
		GP-HSE-021
	INSPECCION TALADRO PERCUTOR	Frcha 06-07-2023

FECHA: 17 Agosto 2023 PROYECTO CIENEGA DEL OPON

SEMANA DEL 14 AL 19 MES Agos. DEL 2023

INSPECCIONADO POR: Mauricio Triana INGENIERO RESIDENTE JUAN NAVARRO

MARCA : _____ EQUIPO No: _____ SERIE No: _____

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
* Motor	✓		✓		✓		✓		✓				
Cuerpo del taladro	✓		✓		✓		✓		✓				
Mangos de agarre	✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del mandril	✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de los enchufes	✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de la brocas	✓		✓		✓		✓		✓				
llave del mandril	✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del de cable	✓		✓		✓		✓		✓				

FIRMA DEL SUPERVISOR SST						
V°. B° SUPERVISOR DE OBRA						

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.656.426-8	FORMATO HSE	Código: GP-HSE-F-014 Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	F.A.: 18/04/2023

FECHA: 3 Agosto 2023
INSPECCIONADO POR: Mauricio Viana
MARCA: _____ EQUIPO No: _____
PERIODO DEL 31/07 AL 05/08/23

	ÍTEM	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
TROMPO	Llantas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estructura de soporte en buena condición			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Balinera y bujes de rotación			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mecanismo de giro para vaciado			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Palanca de giro para vaciado			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Seguro en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de rotación del trompo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 5 lbs PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones			✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor en buena condicion			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condicion			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (bastidor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos correas motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos mecanismos de giro trompo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa del motor con seguro			✓		✓		✓		✓		✓			
	Clutch de giro del trompo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de arranque del motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
	* YOYO de encendido			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Filtro de Aceite			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Correas de tansmisión de potencia			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Nivel de Aceite, Combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
QTROS	* Malla de seguridad (Mampara)			✓		✓									
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR				Victor J.Z.V		Victor J.Z.V		Victor J.Z.V		Victor J.Z.V		Jorge E.			

OBSERVACIONES:

Vo Bo HSE

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.656.426-8	FORMATO HSE	Código: GP-HSE-F-014 Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	F.A.: 18/04/2023

FECHA: 10 Agosto 23
INSPECCIONADO POR: Mauricio Triana O
MARCA: _____ EQUIPO No: 1
PERIODO DEL 08 AL 12/08/23.

	ÍTEM	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
TROMPO	Llantas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estructura de soporte en buena condición			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Balinera y bujes de rotación			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mecanismo de giro para vaciado			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Palanca de giro para vaciado			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Seguro en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de rotación del trompo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 5 lbs PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones			✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor en buena condicion			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condicion			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (bastidor)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos correas motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos mecanismos de giro trompo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa del motor con seguro			✓		✓		✓		✓		✓			
	Clutch de giro del trompo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de arranque del motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
	* YOYO de encendido			X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	✓			
	* Filtro de Aceite			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Correas de tansmisión de potencia			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Nivel de Aceite, Combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	* Malla de seguridad (Mampara).			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR				Jean Carlos		Jean Carlos		Jean Carlos		Jean Carlos		Jorge G			

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar mantenimiento preventivo e Instalar Yoyo de encendido

Vo Bo HSE

Powered by CamScanner

CONSORCIO R&S

INSPECCION DE PULIDORA

Código: GP-HSE-F-012
Versión: 01
F.A.:10/02/2023

CONTRATO No. 6223-22

AREA: Civil

FECHA: 31/07 al 05/08

ING RESIDENTE: JUAN NAVARRO

SST: LINA ROMERO

CONDICIONES A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C
Se cuenta con permiso de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Esta contemplado el uso de esta herramienta en el AR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se estan utilizando los EPP apropiados (careta facial,anteojos de protección protección auditiva, guantes en cuero guantes para soldador capuchon)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El área de trabajo se encuentra libre de materiales inflamables (papel, plásticos, gasolina)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La pulidora posse guarda de protección bien instalada y manija de sujección en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen estado. (sin remiendos o enmendaduras, encauchetado y sin quemaduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La extensión eléctrica se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los dispositivos de encendido (perilla y botones) funcionan correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a usar es el correcto en RPM con respecto al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco se encuentra entero y sin fisuras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La contratuerca se encuentra enrrosca y sujeta correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se acopla correctamente a la brida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El dispositivo de encendido funciona correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operador tiene experiencia en el uso de estos equipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Existe extintor en el área y se encuentra cargado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El personal sabe como utilizar el extintor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL RESPONSABLE:														
FIRMA QUIEN REVISA:														

SC: Si Cumple NC: No Cumple

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO PBO

INSPECCION DE PULIDORA

Código: GP-HSE-F-012
Versión: 01
F.A. 10/02/2023

CONTRATO No. 6223-22

AREA: Civil

FECHA: 21/03 - 26/03

ING RESIDENTE: JUAN NAVARRO

SST: LINA ROMERO

CONDICIONES A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C
Se cuenta con permiso de trabajo			✓		✓		✓		✓		✓			
Esta contemplado el uso de esta herramienta en el AR			✓		✓		✓		✓		✓			
Se estan utilizando los EPP apropiados (careta facial,anteojos de protección protección auditiva, guantes en cuero guantes para soldador capuchon)			✓		✓		✓		✓		✓			
El área de trabajo se encuentra libre de materiales inflamables (papel, plásticos, gasolina)			✓		✓		✓		✓		✓			
La pulidora posse guarda de protección bien instalada y manija de sujección en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓		
El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen estado. (sin remiendos o enmendaduras, encauchetado y sin quemaduras)			✓		✓		✓		✓		✓			
La extensión eléctrica se encuentra en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
Los dispositivos de encendido (perilla y botones) funcionan correctamente			✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a usar es el correcto en RPM con respecto al equipo			✓		✓		✓		✓		✓			
El disco se encuentra entero y sin fisuras			✓		✓		✓		✓		✓			
La contratuerca se encuentra enrrosca y sujeta correctamente			✓		✓		✓		✓		✓			
Se acopla correctamente a la brida?			✓		✓		✓		✓		✓			
El dispositivo de encendido funciona correctamente			✓		✓		✓		✓		✓			
El operador tiene experiencia en el uso de estos equipos			✓		✓		✓		✓		✓			
Existe extintor en el área y se encuentra cargado			✓		✓		✓		✓		✓			
El personal sabe como utilizar el extintor			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL RESPONSABLE:														
FIRMA QUIEN REVISA:														

SC: Si Cumple NC: No Cumple

OBSERVACIONES:

Pulidora pequeña 130 sch de 4" se recomienda instalar guarda de seguridad y mango para sugetar

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.476-8

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Código: GP-HSE-F-011
Versión: 01
F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No 6223-22

AREA: CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO CIENAGA DEL OPON

PERIODO : DEL 08/08 **AL** 12/08 **DE** 2023

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUEV B	JUEV M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M	ESTADO OBSESRVACIONES / CONDICION SUBESTANDAR	ACCIONES A TOMAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	10			✓		✓		✓		✓		✓						
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	10			✓		✓		✓		✓		✓						
Barras	Estado general	5			✓		✓		✓		✓		✓						
Pisones	Base, altura	1			✓		✓		✓		✓		✓						
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes	1			✓		✓		✓		✓		✓						
Cinceles, punteros	(con rebaba)	1			✓		✓		✓		✓		✓						
Punzon	Recto, adecuado	NA																	
Martillos, porras	antichispas	NA																	
Serruchos	Mango, dientes (trabados)	NA									•		•						
Seguetas	Marco, hoja, instalación	1			✓		✓		✓		✓		✓						
Machetes	Mango, filo, funda	1			✓		✓		✓		✓		✓						
Carretillas	(asegurada al armazón)	6			✓		✓		✓		✓		✓						
Alicates	estrías desgastadas	1			✓		✓		✓		✓		✓						
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado	1			✓		✓		✓		✓		✓						
Reaches	giro	NA							✓				•						
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas	NA																	
Extensiones	Tomas, estado de cables	4			✓		✓		✓		✓		✓						
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	NA																	
Tijeras	Estado general	NA																	
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)	NA																	
Tarrajas	Dados, dientes	NA																	
Biseladoras	piñon	NA																	
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla	NA																	
Caladora	gatillo	1			✓		✓		✓		✓		✓						
Cortafrio	Estado del mango, tornillo de sujeciony quijadas	2			✓		✓		✓		✓		✓						
Llana	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	2			✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel	verticales e inclinadas	3			✓		✓		✓		✓		✓						
palustre	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	11			✓		✓		✓		✓		✓						
Otros:																			

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

Firma del supervisor

Powered by CamScanner

CONSORCIO R&D
NIT 901.650.439-1

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Código: GP-HSE-F-011
Versión: 01
F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No 6223-22

AREA: CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO CIENAGA DEL OPON

PERIODO : DEL 22/08/23 **AL** 26/08/23 **DE** 2023.

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM		ESTADO	ACCIONES A TOMAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSESRVACIONES / CONDICION SUBESTANDAR		
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	10			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	10			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Barras	Estado general	5			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Pisones	Base, altura	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Cinceles, punteros	(con rebaba)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Punzon	Recto, adecuado	NA																	
Martillos, porras	antichispas	NA																	
Serruchos	Mango, dientes (trabados)	NA																	
Seguetas	Marco, hoja, instalación	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Machetes	Mango, filo, funda	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Carretillas	(asegurada al armazón)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Alicates	estrías desgastadas	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Destornilladores	Mango (flojo, suelto), punta (desgastada), doblado	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Reaches	giro	NA																	
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas	NA																	
Extensiones	Tomas, estado de cables	4			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	NA																	
Tijeras	Estado general	NA																	
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)	NA																	
Tarrajas	Dados, dientes	NA																	
Biseladoras	piñon	NA																	
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla	NA																	
Caladora	gatillo	NA																	
Cortafrio	Estado del mango, tornillo de sujecion y quijadas	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Llana	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Nivel	verticales e inclinadas	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
palustre	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	3			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Otros:	Valdes de Construccion	21			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

Firma del supervisor

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-1

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Código: GP-HSE-F-011
Versión: 01
F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No 6223-22

AREA: CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO CIENAGA DEL OPON

PERIODO : DEL 14/08 **AL** 19/08/2 **DE** 2023.

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUEV B	JUEV M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DON B	DON M	ESTADO OBSESRVACIONES / CONDICION SUBESTANDAR	ACCIONES A TOMAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Barras	Estado general	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Pisones	Base, altura	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Cinceles, punteros	(con rebaba)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Punzon	Recto, adecuado	NA																	
Martillos, porras	antichispas	NA																	
Serruchos	Mango, dientes (trabados)	NA																	
Seguetas	Marco, hoja, instalación	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Machetes	Mango, filo, funda	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Carretillas	(asegurada al armazón)	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Alicates	estrías desgastadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Reaches	giro	NA																	
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas	NA																	
Extensiones	Tomas, estado de cables	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	NA																	
Tijeras	Estado general	NA																	
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)	NA																	
Tarrajas	Dados, dientes	NA																	
Biseladoras	piñon	NA																	
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla	NA																	
Caladora	gatillo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Cortafrio	Estado del mango, tornillo de sujeciony quijadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Llana	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel	verticales e inclinadas	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
palustre	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	21	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Otros:	Valdes de Construccion																		

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

Firma del supervisor

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83

INSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS

Código: GP- HSE-F-018
Versión: 01
F.A.: 03/06/2023

NOMBRE TRABAJADOR	OMAR VANGGAS	CEDULA	
SERIAL ARNES	0111489 1312	PROYECTO	Cienega Oport.
SERIAL ESLINGA	10105 46250580	FECHA COMPRA	

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.


PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas estén bien visibles

PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se encuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, localizador del anillo de estática en D, guía de correa del pecho, hebillas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.



INSPECCION A REALIZAR

	FECHA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema de absorbedor	✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos con deformidad, fractura		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros												
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Semana del 14 Agosto al 19 2023 Omar V.E

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83

Código: GP- HSE-F-018
Versión: 01
F.A.: 03/05/2023

INSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS

NOMBRE TRABAJADOR	Omar VANEGAS	CEDULA	
SERIAL ARNES	0113 479 1332	PROYECTO	Quevedo Oeste
SERIAL ESLINGA	D105 46250570	FECHA COMPRA	

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falta ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.


PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles

PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se encuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, indicador de anillo de cabeza en D, guía de correa del pecho, insertos, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.



INSPECCIÓN A REALIZAR

FECHA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación				✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado				✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes				✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes				✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado			✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado			✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido			✓		✓		✓		✓			
	cuenta con sistema de absorbedor				✓		✓		✓		✓		
	Ganchos con deformidad, fractura,				✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química				✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica				✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes				✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento				✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles				✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre				✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste				✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras				✓		✓		✓		✓		
	Otros				/						/		
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1			/	.	/		✓		/			

OBSERVACIONES

Semana del 23 Agosto al 26 del 2023. Omar V. E.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83

Código: GP- HSE-F-018
Versión: 01
F.A.: 03/05/2023

INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS

NOMBRE TRABAJADOR	Miguel Varega	CEDULA	1096182667
SERIAL ARNES	0131 4898 1373	PROYECTO	Mineria el Open
SERIAL ESLINGA	0105 46250580	FECHA COMPRA	

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSPECCION

PASO 1 Inspeccione las etiquetas del Arnés para verificar que no falte ninguna y que sean legibles. Vea la sección 4 respecto a su ubicación. Si faltara alguna etiqueta o alguna etiqueta estuviera ilegible, retire de servicio el Arnés y colóquele una etiqueta con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que una persona competente lleve a cabo una Inspección Formal.


PASO 2 Acomode el arnés de modo que las piezas a ser inspeccionadas están bien visibles

PASO 3 Inspeccione cada punto de inspección uno a la vez. (Refiérase al diagrama para identificar cada punto de inspección) Determine si el punto de inspección en que estado se encuentra.

PASO 4 Inspeccione todas las correas y puntadas en búsqueda de cortes, puntos deshilachados, hilos o partes rotas, abrasión, desgaste excesivo, correas ausentes o alteradas, quemaduras y exposición al calor o a productos químicos.

PASO 5 Inspeccione todas las partes metálicas (es decir, anillos en D y ajustadores/hebillas) en búsqueda de deformaciones, fracturas, grietas, corrosión, hoyuelos profundos, rebabas, bordes cortantes, cortes, melladuras, piezas ausentes o flojas, funcionamiento inadecuado y evidencias de exposición a calor excesivo o a productos químicos.

PASO 6 Inspeccione todas las piezas plásticas (es decir, indicador de anillo de sujeción en D, guía de correa del pecho, bandas, etiquetas) en búsqueda de cortes, roturas, desgaste excesivo y piezas ausentes o flojas. (Además, las etiquetas se deberán revisar de acuerdo con el Paso 1 antes mencionado). Busque evidencias de quemaduras y exposición a calor excesivo o a productos químicos.



INSPECCION A REALIZAR

FECHA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
PARTE	CONDICIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CORREAS, CINTA O REATA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		
	Nudos/Elongación		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		
COSTURA	Cortes/Deshilachado		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES PLÁSTICAS	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		
PARTES METÁLICAS (Argolla en D y demás accesorios)	Cortes		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		
ESLINGAS	Reata o cinta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓			
	Costuras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓			
	Los Ganchos son de ajuste rapido	✓		✓		✓		✓					
	cuenta con sistema de absorbedor	✓		✓		✓		✓					
	Ganchos con deformidad, fractura,		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Química		✓		✓		✓		✓		✓		
	Exp. Térmica		✓		✓		✓		✓		✓		
	Filos Cortantes		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mal funcionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cambios visibles		✓		✓		✓		✓		✓		
	Cortes/Desgarre		✓		✓		✓		✓		✓		
	Abrasión/Desgaste		✓		✓		✓		✓		✓		
	Quemaduras		✓		✓		✓						
	Otros												
NORMATIVA	El Equipo cumple con estándares ANSI Z359,1	✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/05/2021

NOMBRE	Claudia Arcia Otero	DOCUMENTO IDENTIDAD	1.050.544.297
CARGO	Ayudante	LUGAR DE TRABAJO	Cienaga del opón
RESPONSABLE ENTREGA	Ling Romero.		

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO. ¿Cuál?	
01-Feb-2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N/A	—	Claudia Arcia
22/03/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Claudia Arcia
08/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Claudia Arcia
03/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Claudia Arcia
9/08/23	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	Claudia para Dotacion
17/08/23	—	—			1	—	—	—	—	—	Claudia Arcia

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal, equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Además declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS			DOCUMENTO IDENTIDAD	1005176224				RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
CARGO	AYUDANTE			LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON					
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR									FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN			
	GAFAS DE	BOTAS PUNTA	TAPAOIDO DE	TAPAOIDO DE	GUANTES TIPO	CASCO DE	CAMISA	PANTALON	CHALECO	OTRO . ¿Cuál?
07/07/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
03/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
11/08/23	—	—	—	—	1					
17/08/23	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—
18/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

VICTOR
VICTOR
VICTOR
VICTOR
VICTOR Dotacion
VICTOR

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las politicas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos

Powered by CamScanner

CONSORCIO 883
NIT 901 496 474 8

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/05/2021

NOMBRE	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO		DOCUMENTO IDENTIDAD	13854910	RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
CARGO	AYUDANTE DE OBRA	LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON			

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓ	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIER	CASCO DE SEGURID	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?	
07/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Guante caucho	
08/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
09/08/23	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	Dotacion
11/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
17/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las politicas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.474-8

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST-[illegible] | Fecha 10/05/2021

NOMBR	GEIDER CALA		**DOCUMENTO**	1096184534	
CARGO	AYUDANTE	**LUGAR DE TRABAJO**	CIENAGA DEL OPON	**RESPONSABLE ENTREGA**	LINA ROMERO

FECHA DE ENTREGA	**ELEMENTOS A ENTREGAR**										**FIRMA DEL TRABAJADOR**
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						**DOTACIÓN**				
	GAFAS DE SEGURIDAD	**BOTAS PUNTA DE ACERO**	**TAPAOIDO DE INSERCIÓN**	**TAPAOIDO DE COPA**	**GUANTES TIPO INGENIERO**	**CASCO DE SEGURIDAD**	**CAMISA MANGA LARGA**	**PANTALON**	**CHALECO REFLECTIVO**	**OTRO . ¿Cuál?**	
2/05/2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N-A	N-A	✓ Geider Cala .V
17/05/23.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	✓ Geider cala .V
30/05/23.	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	✓ Geider cala .V
27/06/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	✓ Geider cala .V
07/07/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓ Geider cala .V
13/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	✓ Geider cala .V
03/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	✓ Geider cala .V
16/08/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓ Geider cala .V
24/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	✓ Geider cala .V
24/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las politicas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

Versión 001
Código: F-SST-023
Fecha 10/05/2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	OMAR VANEGAS		DOCUMENTO IDENTIDAD		
CARGO	AYUDANTE	LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON	RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO. ¿Cuál?	
8/05/2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N-A	N-A	Omar V.E
19/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Omar V.E
27/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Omar V.E
02/06/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Omar V.E
30/06/23	—	—	—		1	—	—	—	—	—	Omar V.E
11/07/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Omar V.E
11/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Omar V.E
20/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Omar V.E
03/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Omar V.E
12/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Omar V.E
18/08/22	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Omar V.E

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901 456 826-8

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST- | Fecha 16/05/2021

NOMBR	MERGY LIZARAZO		DOCUMENTO IDENTIDAD	13563329		
CARGO	AYUDANTE	LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON	RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO	

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?	
14/06/23.	1	—	—	—	—	1	—	—	N-A	N-A	
26/06/23	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	
26/06/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	cuentas de casco	
10/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
16/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las politicas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426 R

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST-[illegible] | Fecha 10/05/2021

NOMBR	WILLIAN MARTINEZ			**DOCUMENTO IDENTIDAD**	16848285
CARGO	OFICIAL	**LUGAR DE TRABAJO**	CIENAGA DEL OPON	**RESPONSABLE ENTREGA**	LINA ROMERO

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?	
14/06/23	1	—	—	—	—	1	—	—	N-A	N-A	
20/06/23	—	1	—	—	1	—	1	1			
26/06/23	—	—	—	—	—	—	—	—	3 conitas de caucho	3 conitas de caucho	
07/07/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 conitas caucho	
10/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
16/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las politicas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y

Powered by CamScanner

CONSORCIO PBS

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/05/2021

NOMBRE	VICTOR MANUEL GOMEZ DIAZ			DOCUMENTO IDENTIDAD	1192725777		
CARGO	AYUDANTE	LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON			RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO ¿CUÁL?	
14/03/2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N-A	N-A	Victor Manuel Gomez
24/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Victor Manuel Gomez
18/04/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Victor Manuel Gomez
02/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Victor Manuel Gomez
16/05/23.	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Victor Manuel Gomez
25/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Victor Manuel Gomez
26/06/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Victor Manuel Gomez
08/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Victor Manuel Gomez
17/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Victor Manuel Gomez
24/08/23.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Victor Manuel Gomez

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las politicas

Powered by CamScanner

CONSORCIO P&S	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS			DOCUMENTO IDENTIDAD	1005185426						
CARGO	AYUDANTE			LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON					RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO , ¿Cuál?	
27/06/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Jean Carlos Z.V
20/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jean Carlos Z.V
27/07/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jean Carlos Z.V
09/08/23	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	Jean Carlos Dotacion
04/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jean Carlos Z.V
11/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jean Carlos Z.V
10/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jean Carlos Z.V

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caidas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las politicas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
CONSORCIO PAS		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ			DOCUMENTO IDENTIDAD	1096215607		
CARGO	AYUDANTE DE OBRA	LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON		RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO	

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO (Cual?)	
14/07/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Jorge Emilio A
20/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	*Jorge Emilio A
04/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	*Jorge Emilio A
09/08/23	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	*Jorge Emilio Dotacion
10/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	*Jorge Emilio A
16/08/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Jorge Emilio A
18/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jorge Emilio A

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R&J	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA			DOCUMENTO IDENTIDAD	1005185500		
CARGO	AYUDANTE	LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON		RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO	

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓ	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?	
08/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Fabian Martinez
16/08/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fabian Martinez
17/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Fabian Martinez
17/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Fabian Martinez
24/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Fabian Martinez

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 001 Código: F SST 023 Fecha 10/05/2021

NOMBRE	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	DOCUMENTO IDENTIDAD	1096182667	RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
CARGO	AYUDANTE DE OBRA	LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON		

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE	BOTAS PUNTA	TAPAOIDO DE	TAPAOIDO DE	GUANTES TIPO	CASCO DE	CAMISA MANGA	PANTALON	CHALECO REFLECTI	OTRO ¿Cuál?	
17/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	N.A		
03/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
09/08/23	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	
10/08/23	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
11/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
12/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caidas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Además declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.658.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	27/07/23

TEMA: Campaña semanal: Socializacion Plan de Manejo Ambiental

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia.
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel Vanegas
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E.
4	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Renuncio.
5	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
6	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V.
7	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	No se presento
8	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J. Z V
9	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
10	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
11	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V. E
12	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Descanso
13	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Descanso.
14	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901 656 426 - 8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO Nº 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 26/07/23

TEMA: Campaña semanal: Uso correcto de la polidora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel Vanegas
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Renuncia
5	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
6	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
7	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
8	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
9	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
10	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala C.V
11	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
12	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Permiso
13	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
14	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 29 / 07 / 23

TEMA: Campaña semanal: Cuidado del Agua

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel V
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Renuncio
5	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
6	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
7	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
8	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
9	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
10	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala C V
11	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
12	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
14	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.654.476-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 31/07/23

TEMA: Campaña semanal: Uso responsable de las Herramientas y Equipos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E.
4	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Renuncio
5	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
6	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V...
7	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
8	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
9	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
10	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
11	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar Vanegas Espa
12	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
14	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.476-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 01 Agosto /23

TEMA: Campaña semanal: Socialización de los Riesgos Comunes de la Obra

E	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Ramiro
	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	victor Manuel Gomez
	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider cala cV
	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar Vanegas Esparza
	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	02 Agosto 2023

TEMA: Campaña semanal: Uso y Cuidado de los EPP. (casco; gafas; Guantes. y Protector Aud

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel ———
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Renuncio
5	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
6	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
7	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
8	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
9	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
10	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala V
11	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V. E
12	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
14	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
15			
16			
17			
18			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 03 Agosto 2023

TEMA: Campaña semanal: Las Bromas en el trabajo generan accidentes

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Renuncio
5	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
6	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
7	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
8	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J ZV
9	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	victor Manuel Gomez
10	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
11	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
12	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Mergy
14	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.654.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO Nº 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	04 Agosto 2023

TEMA: Campaña semanal: La Importancia de la Clasificacion de Residuos Solidos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Renuncio
5	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
6	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
7	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
8	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
9	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
10	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala
11	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
12	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
14	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 08 Agosto 2023

TEMA: Campaña semanal: Calentamiento Global

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Renuncio
5	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
6	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
7	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
8	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
9	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
10	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
11	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
12	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Me
14	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 04 | Agosto | 2023

TEMA: Campaña semanal: Golpe de Calor por efectos del Invierno

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Renuncio.
5	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
6	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
7	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
8	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
9	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
10	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
11	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.É
12	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
14	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	10 / Agosto / 2023

TEMA: Campaña semanal: la Importancia de las pausas Activas

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Renuncio
5	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
6	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V.
7	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
8	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
9	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
10	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
11	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
12	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
14	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.476-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 11 Agosto | 2023

TEMA: Campaña semanal: La Importancia de tener despejadas las Rutas de Evacuacion

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	
5	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	Jean Carlos Z.V.
6	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
7	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
8	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
9	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
10	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
11	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
12	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
14	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.658.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	12/08/23

TEMA: Campaña semanal: Aspectos E IMPACTOS AMBIENTAL

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	NO
5	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
6	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
7	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
8	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J ZV
9	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
10	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
11	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar U E
12	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
14	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002


Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	14/08/23

TEMA: Campaña semanal: Cuidado del Aire

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arc.A
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel ———
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Marti
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			



CONSORCIO R83
NIT 901 654 426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	16/08/23

TEMA: Campaña semanal: La Importancia de tener precaucion con los peligros. Obvios

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Martinez
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR JZV
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar Vé
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	MLM
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.656 426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 17/08/23.

TEMA: Campaña semanal: Socialización de Accidente de trabajo por no Usas Gafas (Perdida del ojo)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala cV
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V G
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 18/08/23

TEMA: Campaña semanal: Recomendacion del Uso del Arnes para el encofrado de Viga y losa.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Mergy
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.658.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001	
Código: F-SST-002	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 19/08/23

TEMA: Campaña semanal: Recomendacion y Precaucion con los trabajos en Alturas

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V.
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar Vanegas Espinosa
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901 656 426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	22/08/23

TEMA: Campaña semanal: Socializacion de la Ficha de Seguridad del Cemento

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E M
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar . V.E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 23/08/23

TEMA: Campaña semanal: Cuidado del Recurso Suelo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia ARCIA
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E M
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Mer
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.650.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 24/08/23

TEMA: Campaña semanal: La Importancia del Orden y Aseo

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E M
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V.
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar Vanegas Esparza
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 25/08/23

TEMA: Campaña semanal: Entrega de Proteccion Auditiva y Recomendaciones para su Uso

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge EM
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J ZV
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider cala cV
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Mer
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	N
14			
15			
16			
18			
19			
20			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 26/03/23

TEMA: Campaña semanal: Inspeccion de las Herramientas manuales

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge EM
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala C.V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Mergy
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

REGISTRO FOTOGRAFICO DE GESTIÓN SST DEL MES

INSPECCION Y REPOSICION DE EPP









VISITA TECNICA










CHARLAS DE SEGURIDAD, CHARLA TECNICA Y CALISTEMIA ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES









INSPECCION DE EQUIPOS Y HEERAMIENTAS









ACTIVIDADES DE RECICLAJE, ORDEN Y ASEO









INSPECCION DE LA BODEGA Y/O OFICINA









INSPECCIONES Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO










SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE PELIGROS









REGISTRO FOTOGRAFICO

INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA









ACTIVIDADES DE RECICLAJE, ORDEN Y ASEO









CAPACITACION AMBIENTAL










ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL ANTIGUO

















CONSORCIO R&D	INSPECCIÓN AMBIENTAL	Codigo: GP-HSE-F-013
		Version: 1
		F.A. 10 /02/2023
		Pagina: 1/1

Fecha: DD 23 MM 08 AA 23. **INSPECCIÓN No.**

CONSORCIO [x] **CONTRATISTA:** [ ]

Área o Proyecto: 6223-22 **Responsable:** LINA ROMERO

ASPECTOS A EVALUAR	VALORACIÓN					FUENTE	OBSERVACIONES
SEPARACIÓN DE LA FUENTE	**B**	**R**	**M**	**NE**	**NA**		
1. Se emplean las bolsas de color adecuado para la separación de los residuos	✓						
2. Se clasifica adecuadamente los residuos de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Manejo ambiental.	✓						
3. Se lleva a cabo el reciclaje	✓						
4. Hay orden y aseo en el lugar asignado para las canecas que contienen los residuos	✓						
RECURSO HIDRICO Y ELECTRICO	**B**	**R**	**M**	**NE**	**NA**	**FUENTE**	**OBSERVACIONES**
1. Hay buen uso del recurso	✓						
2. Se cumple con lo establecido en el Plan de Manejo ambiental.	✓						
3. Se toman las medidas correctivas a tiempo.	✓						
USO DE INSUMO Y CONSUMIBLES	**B**	**R**	**M**	**NE**	**NA**	**FUENTE**	**OBSERVACIONES**
1. Hay buen uso del recurso	✓						
2. Se cumple con lo establecido en el Plan de Manejo ambiental.	✓						
3. Se toman las medidas correctivas a tiempo.	✓						

OBSERVACIONES	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN			FECHA DE SEGUIMIENTO	

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE: LINA ROMERO

CARGO: SST

FECHA:

FIRMA:

CONVENCIONES

B:

R:

M:

NE No existe

N/: No Aplica

Powered by CamScanner

CONSORCIO P83	INSPECCIÓN LOCATIVA	Código: GP-HSE-F-017
		Versión: 01
		F.A.: 19/04/2023

INSPECCIONADO POR: Mauricio Triana **FECHA:** 23/08/23

CARGO: Apoyo SST **LUGAR:** Oficina y Bodega

	DESCRIPCIÓN	ESTADO SI	ESTADO NO	ESTADO N/A	OBSERVACIONES
Estructural	Pintura en buen estado?		✓		
	Paredes en buen estado?		✓		
	Estructura de las instalaciones firme?	✓			
	Techos en buen estado?	✓			
Condiciones de Ambiente de trabajo	Ventilación y temperatura adecuada?		✓		
	La iluminación es adecuada?		✓		
	Muebles de trabajo en buen estado y adecuados?		✓		
	Equipos de trabajo en buen estado y adecuados?	✓			
Instalaciones Electricas	Con señalización preventiva e informativa? (indica voltaje, y cuidados)		✓		
	Conexiones improvisadas?	✓			
	Sistema de aterrizaje?		✓		
	Existes conexiones aisladas electricamente?		✓		
	Sin sobrecarga de equipos o extensiones?	✓			
	Cables y Extenciones en buen estado?	✓			
Señalización y plan de emergencias	Equipos de emergencia en el área y de acuerdo a emergencias posibles?		✓		
	Hay extintores suficientes en el sitio?	✓			Vencidos
	Señalización de emergencias adecuada?		✓		
	Los trabajadores conocen el plan de emergencia?	✓			
	se tienen rutas de evacuación establecidas?	✓			
	Se encuentran las salidas de emergencias libres y sin obstaculos?	✓			
	Se tiene plano de evacuación y Medevac en el area?		✓		Medevac 81
Orden y Aseo	Las areas estan en condiciones adecuadas de orden y aseo?	✓			
	Los muebles y equipos estan libres de polvo?		✓		
	Las areas estan ordenadas, transito libre y sin obstaculos?	✓			
Saneamiento Ambiental	Las instalaciones sanitarias son adecuadas?		✓		
	Agua potable para consumo?		✓		
	Agua para lavado de manos?	✓			
Gestión Ambiental	Clasificación de residuos adecuada?	✓			
	Area de almacenamiento Adecuada y de acuerdo al plan de gestión de residuos?		✓		
	Se tienen los recipientes con colores y señalización preventiva acorde?	✓			

OBSERVACIONES:

Falta de Señalizacion; Pintura y adecuacion de las Paredes; Suministro de agua potable; Acondicionar el baño.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901656426	8	CONSORCIO R83	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO R83	CARRERA 14 No. 35 - 26 OF. 201	BUCARAMANGA-SANTANDER	3153902619	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	147828513	9456099968	E	2023/09/07	2023/09/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,669,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096215607	ACELAS JORGE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	1050544297	ARCIA CLAUDIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1096184534	CALA GEYDER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	1192725777	GOMEZ VICTOR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	13854910	HERNANDEZ JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	13563329	LIZARAZO MERGY																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1005185500	MARTINEZ KEIMER																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	16848285	MARTINEZ WILLIAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	91234001	NIÑO PABLO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	1096182667	VANEGAS MIGUEL																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
11	CC	1096221916	VANEGAS OMAR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
12	CC	1005185426	ZAMBRANO JEAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	1005176224	ZAMBRANO VICTOR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(13)**																						$15,080,000	$2,412,800			$15,080,000	$603,200			$15,080,000	$603,200			$15,080,000	$1,050,400		$0	$0		$4,669,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901656426	8	CONSORCIO R83	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO R83	CARRERA 14 No. 35 - 26 OF. 201	BUCARAMANGA-SANTANDER	3153902619	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	147828513	9456099968	E	2023/09/07	2023/09/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,669,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,412,800	$0	$0	$2,412,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,041,600	$0	$0	$2,041,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,050,400	$0	$0	$1,050,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,050,400	$0	$0	$1,050,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$603,200	$0	$0	$603,200
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	13	$603,200	$0	$0	$603,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$603,200	$0	$0	$603,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$92,800	$0	$0	$92,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$185,600	$0	$0	$185,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$139,200	$0	$0	$139,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$0	$0	$139,200
TOTAL				**13**	**$4,669,600**	**$0**	**$0**	**$4,669,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901656426	8	CONSORCIO R83	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO R83	CARRERA 14 No. 35 - 26 OF. 201	BUCARAMANGA-SANTANDER	3153902619	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	147836453	9456100204	E	2023/09/07	2023/09/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,251,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098725074	GUTIERREZ ARNOLD																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	91495929	NAVARRO JUAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	41565068	OCHOA BERTA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$173,600
4	CC	1098608473	ROMERO LINA																		230901	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(4)**																						$3,480,000	$556,800			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$323,200		$0	$0		$1,251,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901656426	8	CONSORCIO R83	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO R83	CARRERA 14 No. 35 - 26 OF. 201	BUCARAMANGA-SANTANDER	3153902619	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	147836453	9456100204	E	2023/09/07	2023/09/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,251,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$0	$0	$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$323,200	$0	$0	$323,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$323,200	$0	$0	$323,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$185,600	$0	$0	$185,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	4	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$92,800	$0	$0	$92,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				4	$1,251,200	$0	$0	$1,251,200

INFORME No. 9

PERIODO: 27 DE AGOSTO 2023 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CONTRATO DE OBRA No. 6231-22 DE "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ING. LEONARDO MANTILLA NOGUERA	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ING. ANDRES FABIAN FIALLO MARMOL	

FZ INGENIERIA SE SAS

901.036.726-2

CIENAGA DEL OPON, SANTANDER

Contenido

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL 4
2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA 6
3. CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA 9
4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 9
4.1 LOCALIZACIÓN 10
4.2 Descripción de la ubicación del proyecto: 11
5. MINUTA ELECTRONICA DEL CONTRATO 11
6. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO 12
6.1 Observaciones generales del interventor: 25
7. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO 26
7.1 AVANCE FÍSICO 26
7.2 Avance en tiempo 26
7.3 Avance financiero: 26
8. Reporte del estado de tiempo: 27
8.1 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 28
8.2 RELACION PERSONAL DE OBRA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
..... **¡Error! Marcador no definido.**
8.6 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
COMPONENTE AMBIENTAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
EXCAVACIÓN ..... **¡Error! Marcador no definido.**
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS ..... **¡Error! Marcador no definido.**
REGISTRO FOTOGRAFICO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
8.7 SEGUIMIENTO SOCIAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
9. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 48
9.1 ACTAS DE LA INTERVENTORIA 50
9.2 POLIZAS DE LA INTERVENTORIA 53
9.3 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA 53
9.4 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL 55
9.4.1 ACTAS DE COMITÉ O REUNION 55
9.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA 55

9.4.3 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 55
..... **¡Error! Marcador no definido.**
9.4.4 RELACION PERSONAL INTERVENTORIA 56
9.5 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO..... 56
9.5.1 FORMA DE PAGO 56
9.5.2 RESUMEN BALANCE FINANCIERO 57
9.5.3 CURVA DE AVANCE FISICO 57
10. CONCLUSIONES.....77
11. BITACORA……78
12.SEGURIDAD SOCIAL……94
13. INFORMES SEMANALES……97
14. ANEXOS SST……..106

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL

El colegio de Ciénega del Opón no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar un espacio adecuado que brinde el desarrollo de las actividades escolares de su comunidad estudiantil, puesto que presenta humedad en cubierta y muros divisorios, no cuenta con el aislamiento necesario entre la cocina – comedor y las aulas, no cuenta con un acceso establecido ni con áreas amplias de circulación en la zona de los baños, ya que el alto grado de deterioro hace que no cumpla con las condiciones técnicas mínimas necesarias para garantizar la prestación del servicio y la seguridad de los estudiantes. Las limitadas condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en edad escolar contribuyen al desempleo y sub empleo. Este proyecto rural beneficiará en especial a 86 Familias en Centro Poblado y 82 Familias en Veredas de Corregimiento Ciénaga del Opón ubicado al sur del Distrito y reviste de una gran importancia al dar cumplimiento con el Plan Integral de reparación colectiva para esta comunidad víctima del conflicto armado desde finales de la década de 1970 cuando ocurrió la primera incursión de actores armados en la zona. Esta intervención integral contempla: Escuela, Comedor, Cocina, Vivero, Polideportiva y Parque de niños en un área total aproximada de 3 mil metros cuadrados. Adicionalmente la secretaria de Educación Distrital revisará la posibilidad para que los estudiantes de la zona puedan terminar su nivel de bachillerato en estas nuevas instalaciones ya que a la fecha esta terminación no es posible y deben desplazarse hacia otras sedes cercanas al rio Magdalena, aumentando la imposibilidad de graduación dada la vulnerabilidad económica de esta población.

Este proyecto que trata de la CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, se encuentra ubicado en el corregimiento de ciénaga del opón.



Viendo la necesidad de mejorar y recuperar el uso de la actual infraestructura de la escuela de Ciénaga del Opón, se genera una nueva infraestructura con nuevos espacios de interactuación social y académica. Espacios que comprenden un conjunto de mobiliario escolar y de estancia, sala de informática (1), batería sanitaria (1 baño preescolar, 1 damas, 1 caballeros, 1 movilidad reducida, 1 servicio), comedor y cocina, aula TIM (1), aulas escolares (4 aulas modulares, 1 aula preescolar. 5 aulas en total), áreas de archivo y mantenimiento, juegos infantiles, ejercicio y deporte al aire libre, manteniendo la cancha polideportiva que se encuentra allí actualmente, mejorando los espacios verdes, zonas de recorrido, zonas de juego y sus espacios públicos adyacentes, incluyendo un espacio destinado para huerta, para el fomento de las actividades de agricultura. El área dispuesta para el proyecto corresponde al área de sana posesión realizada para el predio de la Escuela Campo Galán, que es equivalente a 3.300 M2 incluye área de la cancha, centro de salud, e inspección de policía.

2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	:	N° 6223-22
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO R83
NIT.	:	901219917-9
REP LEGAL	:	CARLOS FERNANDO JAIMES OCHOA
C.C.	:	13.745.615 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	:	CARRERA 14 N. 35-26 EL CENTRO
TELÉFONO	:	3153902619
CORREO ELECTRÓNICO		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION		GRUPO J8 SAS identificado con NIT: 900.266.469-7 con el 90% de participación, y R3 CONSTRUCTORES, identificado con NIT: 829.002.433-2 con el 10% de participación
INTERVENTOR		
CONTRATISTA	:	FZ INGENIERÍA SE SAS
NIT.	:	901036726-2
REP LEGAL	:	FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
C.C.	:	91291804 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	:	CALLE 50 N°10ª-48 OFICINA 304
TELÉFONO	:	3176679736
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. OSCAR CONTRERAS LAZARO
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR	:	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($3.266.051.722,92) incluido IVA
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	NOVIEMBRE 30 DE 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		27 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		26 DE JUNIO DE 2023
AVANCE EN TIEMPO		OCHO (08) MESES
AVANCE EN EJECUCION		68%
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
PLAZO INICIAL	:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL		TRES (03) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al certificado de disponibilidad presupuestal No. 22-06716 del 11 de agosto de 2022 con el cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-22010501-2022680810056-53290, por concepto de OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, fuente de financiación CREDITO INTERNO por valor de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

		PESOS M/CTE ($571.435.433) correspondiente al 15% del presupuesto oficial. Acuerdo municipal No. 045 de 2022 vigencias futuras, expedido por el concejo municipal de Barrancabermeja en el cual se contempla el porcentaje restante del valor del contrato.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	22-06716 DE AGOSTO 11 DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	22-11559 DE DICIEMBRE 02 DE 2022
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.10479887 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022
BANCO DE PROYECTOS	:	2022680810056 DEL 19 DE JULIO DE 2022
CEPAA	:	6852 DEL 11 DE AGOSTO DE 2022
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		23-00753 FEBRERO 03 DE 2023
OTRO SI MODIFICATORIO NUMERO 1 6223-22		22 DE MARZO DE 2023
ACTA PARCIAL No.1		29 DE MARZO 2023
OTRO SI ACLARATORIO No.1 AL OTRO SI MODIFICATORIO No. 1		31 DE MARZO 2023
OTRO SI ACLARATORIO No.2 AL OTRO SI MODIFICATORIO No. 1		18 DE ABRIL 2023
ACTA PARCIAL No.2		16 DE MAYO 2023
ACTA ACLARATORIA N.1 AL ACTA PARCIAL N.2 6223-22		23 DE MAYO DEL 2023
ACTA PARCIAL No. 3		26 DE JUNIO DEL 2023
ADICIONAL No. 1 EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 6223-22		24 DE JULIO DEL 2023
PLAZO ADICIONADO N. 1		TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO		DIEZ (10) MESES

ACTA PARCIAL No. 4		15 DE AGOSTO DEL 2023

3. CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.

Se adjuntan pólizas iniciales y pólizas del adicional N.1 en plazo.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: nipHuRsHlvC79a6/wY9lrA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100007484	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186730	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO R83	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	**TELÉFONO**	3153902619
ASEGURADO	CONSORCIO R83	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	**TELÉFONO**	3153902619
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SASNIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO R83)

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO DE BARRANCABERMEJA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00	400,000,000.00	400.000.000,00	580.822,00
PATRONAL	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	580.822,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	580.822,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	111.306,00
TOTAL A PAGAR	$	697.128,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100007484	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186730	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO R83, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO DE BARRANCABERMEJA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

AMPAROS ADICIONALES:
PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: CRgWzqj4MJ+F8gHonDt5wQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100031279	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186805	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO R83	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	**TELÉFONO**	3153902619
ASEGURADO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	6223242
BENEFICIARIO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	6223242

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE **1** - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SAS NIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO R83)

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/11/2022	24:00 Horas Del 30/12/2023	653.210.344,60	2.120.697,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/11/2022	24:00 Horas Del 30/06/2026	326.605.172,30	3.511.229,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/06/2023	24:00 Horas Del 30/06/2028	653.210.344,60	9.808.893,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.633.025.861,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	15.440.819,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	15.440.819,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	2.934.705,61
TOTAL A PAGAR	$	18.380.524,61

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100031279	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186805	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	02/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.07.25 07:52:24 -05:00

Código de Seguridad: 137Xt9bmUAxFT1ZS7guhaQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100031279	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	22205926	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/07/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2022	24:00 Horas Del	26/10/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO R83	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	**TELÉFONO**	3153902619
ASEGURADO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	6223242
BENEFICIARIO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	6223242

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA APLICACION DE LA ADICIONAL NO 01 EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 6223-22 FIRMADA EL DIA 24 DE JULIO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/07/2023	24:00 Horas Del 26/04/2024	653.210.344,60	488.565,55
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/07/2023	24:00 Horas Del 26/10/2026	326.605.172,30	244.282,77
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 26/10/2023	24:00 Horas Del 26/10/2028	653.210.344,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.633.025.861,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	732.848,32
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	732.848,32
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	139.241,18
TOTAL A PAGAR	$	872.089,50

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/07/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100031279	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	22205926	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/07/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2022	24:00 Horas Del	26/10/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SAS NIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO R83)

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100031279** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO R83** Asegurado o Beneficiario: **DISTRITO DE BARRANCABERMEJA / DISTRITO DE BARRANCABERMEJA** , expedida por la Compañía en **25/07/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **25** días del mes **JULIO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.08.09 11:36:56 -05:00

Código de Seguridad: avBBq3XWkVs4hZu00Gp9Hg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100007484	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	22207255	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2022	24:00 Horas Del	26/10/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO R83	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	**TELÉFONO**	3153902619
ASEGURADO	CONSORCIO R83	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	**TELÉFONO**	3153902619
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ADICIONAL NO. 1 EN PLAZO DE FECHA 24/04/2023.
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN EN VIGOR.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SASNIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO R83)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	280000000.00	400000000.00	400.000.000,00	249.315,00
PATRONAL	120000000.00	120000000.00	120.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	120000000.00	120000000.00	120.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	120000000.00	120000000.00	120.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	249.315,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	249.315,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	47.369,85
TOTAL A PAGAR	$	296.684,85

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100007484	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	22207255	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2022	24:00 Horas Del	26/10/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO DE BARRANCABERMEJA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO R83, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO DE BARRANCABERMEJA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

AMPAROS ADICIONALES:
PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Las actividades se ejecutarán en el corregimiento de ciénaga del opón centro educativo campo galán, sede educativa ciénaga del opón, ubicado en el distrito de Barrancabermeja, Santander.

4.1 LOCALIZACIÓN

Ciénaga del Opón ubicado al sur del Distrito de Barrancabermeja, Santander.



Información geográfica de Ciénaga del Opón

Latitud:	6.9169444
Longitud:	-73.8972222
UFI:	-593713
UNI:	9129806
UTM:	XN26
JOG: NB18-07	

MATERIALES


Dentro del proyecto solo se utilizarán materiales certificados por el proveedor de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuesto del contrato, se tendrá en cuenta que los proveedores de todos los materiales pétreos extraídos para los proyectos cuenten con la respectiva documentación legal y licencias ambientales necesarias para la extracción y comercialización de estos.

SISTEMAS

El sistema constructivo a utilizar para el proyecto será un sistema de pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada de disipación de energía. (DMO) con entrepiso en Steeldeck, según los requisitos mínimos sismo-resistentes de la norma aplicable vigente, “Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente NSR-10”.

4.2 Descripción de la ubicación del proyecto:

El proyecto se localizará en el corregimiento de ciénaga del opón en su cabecera punta sola.



5. MINUTA ELECTRONICA DEL CONTRATO

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4228292
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/11/2022 6:02:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 6223-22
Objeto del contrato	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas para terminar *(27/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/07/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO R83

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900266469

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO R83			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BERTA OCHOA MANCIPE* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2022 5:36:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *luisa fernanda orozco molina* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2022 5:39:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4228292_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4228292_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Educación)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	400			
Fecha límite para entrega de garantías:	15/11/2022 3:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	21 días de tiempo transcurrido *(5/12/2022 6:52:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10479887	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.033.025.861,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/06/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10309329	Seriedad de la oferta	-	340.443.304,10 COP	-	14/02/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4228292
Proveedor CONSORCIO R83
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Diagonal 60 Km1 via llanito	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1	CO1.PCCNTR.4228292
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								3.404.433.041,00	3.266.051.722,92
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72151100	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENEGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	1,00	UN	3.404.433.041,00	3.266.051.722,92	3.404.433.041,00	3.266.051.722,92	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 4- Minuta del Contrato.pdf	Anexo 4- Minuta del Contrato.pdf	(detalle)
BANCO DE PROYECTOS.pdf	BANCO DE PROYECTOS.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
CEPAA.pdf	CEPAA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	luisa fernanda orozco m	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 37559594	Guardar y notificar
Supervisor	luisa fernanda orozco m	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 37559594	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	luisa fernanda orozco molina	26 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 5:39:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina
Ordenador del Gasto	luisa fernanda orozco molina	26 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 5:39:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.266.051.722,92
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	3.266.051.722,92

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022680810056	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	22-06716	CDP	No validado		571.435.433 COP	00-00-00	Editar
☐	Acuerdo-045-2022	Vigencia futura ordinaria	No validado		2.832.997.605 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	22-11559	Presupuestal (CDP)	-	No validado	571.435.433 COP		571.435.433 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 571.435.433 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 571.435.433 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

6. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO

Durante este noveno mes se realizó avance de las siguientes actividades: Mmaposteria en ladrillo abusardado, concretos para vigas y columnas, entrepisoen steeldeck de 2", figurado y armado de acero para estructuras, cajas de inspección, tuberías sanitarias, tubería de presión, tubería eléctrica y teja cubierta sin traslapo tipo sándwich,

Se presenta registro fotográfico del estado del proyecto donde se realizará el contrato de obra CONTRATO DE OBRA No. 6231-22 DE "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**

CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.1 LADRILLO ABUSARDADO 0.14X0.19X0.39M COLOR GRIS
CANTIDAD EJECUTADA: 127,53 M2
CANTIDAD CONTRATADA: 1193,25 M2

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad en la cual se suministra y se instala el ladrillo abusardado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato para la fachada del centro educativo.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			CANT.	AREA
	Longitud	Alto	AREA		
EJE J ENTRE 2 y 3	3,46	3,15			10,90
EJE 2 ENTRE EJES I y J	4,34	3,15			13,67
EJE I ENTRE 1 y 1´	2,00	3,15			6,30
EJE I ENTRE EJES 1´ y 2	2,00	3,15			6,30
EJE I´ ENTRE EJES 1 y 2	4,60	3,15			14,49
EJE 2´ ENTRE EJES E´ y G	4,90	3,15			15,44
EJE G ENTRE EJES 2´ y 3	0,70	3,15			2,21
EJE F ENTRE EJES 3´ y 4	1,82	3,15			5,73
EJE F ENTRE EJES 1 y 4	12,63	0,60			7,58
MOCHETAS NICHOS	0,50	3,15		21,00	33,08
PUERTAS T - 1	-0,80	2,00		6,00	-9,60
VENTANAS V-1	-2,40	0,90		7,00	-15,12
VENTANAS V-2	-0,50	0,90		5,00	-2,25
DINTELES	-4,54	0,18		4,00	-3,27
DINTELES	-4,34	0,18		2,00	-1,56
DINTELES	-4,10	0,18		2,00	-1,48
ALFALGIA	-2,40	0,10		7,00	-1,68
ALFALGIA	-0,50	0,10		5,00	-0,25
CUARTO GAS	8,83	2,61			23,05
PUERTA CUARTO GAS	-0,90	2,00			-1,80
VENTANA CUARTO GAS	-1,00	0,40			-0,40
CUARTO BOMBAS	12,75	2,40			30,60
PORTON CUARTO BOMBAS	-2,00	2,00			-4,00
VENTANA CUARTO GAS	-1,00	0,40			-0,40
Subtotal					127,53




CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.7 CONCRETO DE 2500 PSI PARA ANDENES PERIMETRALES E= 0,10M. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA GRAFIL 5,5 DE 15*15
CANTIDAD EJECUTADA: 39,79 M2
CANTIDAD CONTRATADA: 121,98 M2

Se le hace seguimiento durante este mes a la siguiente actividad contractual que es necesaria para la construcción de los andenes perimetrales del urbanismo del proyecto.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
GRADERIAS					
Zona Convencional	20,40	1,76			35,90
Acceso convencional	2,40	1,62			3,89
Subtotal					39,79



CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.16 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA AÉREAS SECCIÓN 0.09-0.16M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
CANTIDAD EJECUTADA: 26,47 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 523,40 M2

Durante este mes se realiza la construcción de vigas aéreas para el modulo 2 de acuerdo a la resistencia especificada en el ítem y teniendo en cuenta que se cumpla con los ensayos de concreto y sus respectivas especificaciones técnicas en el momento de su ejecución.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
VIGAS NIVEL + 6.40					
EJE E´ ENTRE EJES 2´ y 6	13,45				13,45
EJE E´ ENTRE EJES 3 y 4	5,35				5,35
EJE F ENTRE EJES 3´ y 4	1,82				1,82
EJE F´ ENTRE EJES 3 y 4	3,34				3,34
EJE 3´ ENTRE EJES E´ y F´	2,51				2,51
Subtotal					26,47



CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.18 CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS SECCIÓN 0.12-0.16M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

CANTIDAD EJECUTADA: 26,2 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 236,8 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a todas las actividades de suministro y colocación de concreto 3000 psi para las columnas de la edificación de dicha sección, las cuales fueron previamente revisadas antes del vaciado de concreto armadas con formaletas metálicas de acuerdo a los espesores del diseño estructural y con su respectivo acero de acuerdo a su despiece estructural, así como a su vez en el momento del vaciado del concreto se realizó el vibrado del hormigón y al finalizar su respectivo curado.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
COLUMNAS N + 5.10					
EJE 2 ENTRE EJES F y J	2,50			5,00	12,50
EJE 1 ENTRE EJES F y J	2,50			5,00	12,50
EJE 4 CON EJE F	1,20			1,00	1,20
Subtotal					26,20





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.27 CONCRETO DE 3000 PSI PARA MESON DE GABINETES E=0.10M
CANTIDAD EJECUTADA: 9,39 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 33,53 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste la construcción en concreto de los mesones para gabinetes de acuerdo a su distribución arquitectónica en el módulo 1.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
PASILLO					
EJE 3 ENTRE EJES G y H	3,19			1,00	3,19
EJE 3 ENTRE EJES H y I	3,19			1,00	3,19
EJE 3 ENTRE EJES I y J	3,01			1,00	3,01
Subtotal					9,39





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.29 INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (Incluye figurado, cortado y armado)
CANTIDAD EJECUTADA: 5711,34 KG
CANTIDAD CONTRATADA: 30270,89 KG

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los diseños estructurales del proyecto.

N°	ELEMENTO VIGAS, COLUMNAS				CANT. VARILLAS	1/4	3/8	1/2	5/8
						0,25	0,56	1,00	1,55
7	**VIGA V-A**								
	EJE G ENTRE EJES 1 y 4; EJE H´ ENTRE EJES 1 y 4; EJE G ENTRE EJES 1 y 4								
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	7,40	mts	6				284,34
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	6,00	mts	6				230,54
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	3,55	mts	6				136,41
	ACERO LONG. INFERIOR	L	6,40	mts	6				245,91
	ACERO LONG. INFERIOR	L	6,00	mts	6				230,54
	ACERO LONG. INFERIOR	L	6,00	mts	6				230,54
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,92	mts	402		207,11		
8	**VIGA V-B**								
	EJES G y J ENTRE EJES 1 y 4								
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	5,40	mts	6				207,49
	ACERO LONG. INFERIOR	L	6,00	mts	6				230,54
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,92	mts	135		69,55		
9	**VIGAS BORDE VB4**								
	EJES 1 ENTRE EJE F y J								
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	5,40	mts	3				36,21
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	6,00	mts	3				40,23
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	5,15	mts	3				34,53
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	3,10	mts	3				20,79
	ACERO LONG. INFERIOR	L	3,55	mts	2				15,87
	ACERO LONG. INFERIOR	L	6,00	mts	2				26,82
	ACERO LONG. INFERIOR	L	6,00	mts	2				26,82
	ACERO LONG. INFERIOR	L	4,10	mts	2				18,33
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,80	mts	191		85,57		
10	**VIGAS BORDE VB2**								
	EJE F´ ENTRE EJES 1 y 2								
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	5,35	mts	3			16,05	
	ACERO LONG. INFERIOR	L	5,35	mts	2			10,70	
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,20	mts	37		24,86		
11	**VIGAS BORDE VB1**								
	EJE 1 ENTRE EJES E y F								
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	4,00	mts	3			12,00	
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	2,85	mts	3			8,55	
	ACERO LONG. INFERIOR	L	3,70	mts	2			7,40	
	ACERO LONG. INFERIOR	L	3,00	mts	2			6,00	
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,20	mts	42		28,22		

	VIGA V20E														
	EJE J ENTRE EJES 1 y 4														
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	7,50	mts					2				33,53
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	5,40	mts					2				24,14
12	ACERO LONG. SUPERIOR			L	3,45	mts					2				15,42
	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,40	mts					2				28,61
	ACERO LONG. INFERIOR			L	5,00	mts					2				22,35
	ACERO LONG. INFERIOR			L	4,55	mts					2				20,34
	ACERO TRANSVERSAL			L	1,02	mts					124		70,83		
	VIGA V201														
	EJE 1 ENTRE EJES E y J														
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	3,60	mts					2				16,09
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	5,70	mts					2				25,48
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	5,00	mts					2				22,35
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	5,80	mts					2				25,93
13	ACERO LONG. SUPERIOR			L	5,70	mts					2				25,48
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	3,00	mts					2				13,41
	ACERO LONG. INFERIOR			L	5,55	mts					2				24,81
	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO LONG. INFERIOR			L	5,35	mts					2				23,91
	ACERO LONG. INFERIOR			L	4,40	mts					2				19,67
	ACERO TRANSVERSAL			L	1,02	mts					214		122,24		
	VIGA EJE E´´ ENTRE EJES 3 y 4														
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
14	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO TRANSVERSAL			L	1,02	mts					75		42,84		
	VIGA EJE F´ ENTRE EJES 3 y 4														
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
15	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO TRANSVERSAL			L	1,02	mts					75		42,84		
	VIGA EJE 3´ ENTRE EJES E´´ y G´														
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
16	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO TRANSVERSAL			L	1,02	mts					75		42,84		
	VIGA EJE 3 ENTRE EJES F y G´														
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
17	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO TRANSVERSAL			L	1,02	mts					75		42,84		
	VIGA EJE E´ ENTRE EJES 2´ y 6														
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO LONG. SUPERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
18	ACERO LONG. SUPERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,00	mts					2				26,82
	ACERO TRANSVERSAL			L	1,02	mts					100		57,12		
	DINTEL														
19	ACERO LONG. SUPERIOR			L	6,00	mts					18			108,00	
	ACERO LONG. INFERIOR			L	6,00	mts					18			108,00	
	ACERO TRANSVERSAL			L	1,02	mts					810		462,67		
20	**DOVELAS MAMPOSTERIA**														
	ACERO VERTICAL			L	3,15	mts					360			1.134,00	
										LONGITUD TOTAL					
										PESO TOTAL	**5.711,34**	**0,00**	**1.299,53**	**1.410,70**	**3.001,11**
										SUBTOTAL	**5.711,34**				



CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.31 CONEXIÓN CUBIERTA Y COLUMNA (INCLUYE 2 PLATINAS A36 300X350MM X 1/2", 4 PERNOS SAE GR8 1/2", RANURA LARGA 15X32MM, SIKAGROUT ESP 0.04M)
CANTIDAD EJECUTADA:11 UN
CANTIDAD CONTRATADA: 17 UN

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en el suministro e instalaciones de las conexiones necesarias para la instalación de la estructura metálica para el techo, teniendo en cuenta la calidad de los materiales y su especificación técnica.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
NIVEL + 6.10					
EJE 3 CON EJE J				1,00	1,00
EJE 2 ENTRE EJES F-J				5,00	5,00
EJE 1 ENTRE EJES F-J				5,00	5,00
Subtotal					11,00




CAPITULO 9 INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM 9.1.8 : SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA 2 DUCTOS PVC 2" . INCLUYE ACCESORIOS, TERMINALES, CURVAS, PEGA PVC, EXCAVACIÓN,ROMPIMIENTO DE CONCRETO, BOTADA DE ESCOMBROS, ARENILLA Y COMPACTACIÓN O UTILIZACION DE TOPO O EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMATICA.
CANTIDAD EJECUTADA: 4 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 40 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en el suministro e instalación de la tubería de 2” de PVC de acuerdo a los diseños eléctricos del proyecto.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
TUBERIA 2"					
ACOMETIDA PANELES	4,00				4,00
Subtotal					4,00





CAPITULO 10 CARPINTERIA METALICA Y MADERA
ITEM 10.1:TEJA CUBIERTA SIN TRASLAPO TIPO SANDWICH CALIBRE 24 ACESCO O SIMILAR COLOR VERDE EN DIFERENTES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO CON AISLAMIENTO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO E=0,035M PINTADO DESPUES DE INSTALACIÓN
CANTIDAD EJECUTADA: 720,58 M2
CANTIDAD CONTRATADA: 722 M2

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en la instalación de la teja para el modulo 1 de acuerdo a las especificaciones técnicas y revisando la calidad de los materiales necesarios para esta actividad, teniendo en cuenta los diseños arquitectónicos del proyecto.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
TEJA SANDWICH					
EJES 4-6 ENTRE EJES A-F	11,80	26,00			306,80
EJES 3-4 ENTRE EJES A-E	6,50	19,50			126,75
EJES 1-4 CON EJE F	14,53	0,50			7,27
EJES 2´-4 ENTRE EJES F-J	7,05	19,50			137,48
EJES 1-2 ENTRE EJES F-I	7,65	14,50			110,93
EJES 1´-2 ENTRE EJES I-J	2,70	5,50			14,85
EJES 1-1´ ENTRE EJES I-J	3,00	5,50			16,50
Subtotal					720,58





6.1 Observaciones generales del interventor:

- La interventoría ha realizado el seguimiento semanal en cada actividad contractual que realiza durante este mes, las cuales por el momento solo han sido administrativas y se ha presentado por parte del contratista la reprogramación teniendo en cuenta los tiempos perdidos al inicio de obra.

- Se esta revisando un acta modificatoria n.1 debido a que se presentan luego de una revisión en campo mayores y menores cantidades de obra asi como a su vez unos ítems no previstos necesarios para poder entregar la obra a satisfacción.

- Se esta revisando de acuerdo a los ítems no previstos y balance de cantidades un posible adicional No. 1 en valor para la interventoria y el contratista asi como a su vez un adicional No. 2 en plazo debido a los ítems no previstos a ejecutar en el contrato de la referencia.

- La interventoría ha velado por que se cumpla con todas las especificaciones técnicas del contrato asi como con los respectivos ensayos al concreto necesario para vigas, columnas, placas, etc.

7. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO

7.1 AVANCE FÍSICO

ETAPA CONSTRUCTIVA	ACTIVIDADES PRELIMINARES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, CONCRETOS Y MAMPOSTERIA, GRADERIAS, CERRAMIENTOS.

7.2 Avance en tiempo

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO EN MESES	9 MESES
AVANCE PORCENTUAL EJECUTADO RESPECTO AL TIEMPO DEL CONTRATO	90%

Se realizo un adicional en tiempo N.1 que constara de 3 meses más para la terminación de las actividades contractuales de obra.

7.3 Avance financiero:

Durante el noveno mes se han cobrado 4 actas parciales y se encuentra en revisión el acta No. 5 para aprobación.


ACTA PARCIAL 1		**FECHA**
CONTRATISTA	**$ 216.824.730**	**29-mar-26**
INTERVERNTOR	**$ 23.655.732**	**29-mar-26**

ACTA PARCIAL 2		**FECHA**
Contratista	$ 220.037.625	16-may-23
Interventor	$ 24.011.993,20	16-may-23

ACTA PARCIAL 3			FECHA
CONTRATISTA	$	147.791.058,00	26-jun-23
INTERVENTORIA	$	16.138.624,50	18-jul-23

ACTA PARCIAL 4		FECHA
CONTRATISTA	$ 443.560.974	15/08/2023
INTERVENTOR	$ 48.230.247,42	29/08/2023

8. Reporte del estado de tiempo:



8.1 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

GESTION SST DEL MES

ENTREGAS Y REPOSICION DE EPP

La interventoria ha realizado seguimiento para velar por el cumplimiento del uso de los elementos de seguridad y salud en el trabajo, y epp, que el contratista entrega al personal de obra dando cumplimiento a la normatividad colombiana vigente en el ámbito laboral y al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

ANEXO 1 (*reposición de epp)*

CHARLAS DIARIAS HSE

Se hace seguimiento antes de iniciar labores, el área de SST y ambiental, con el apoyo del área técnica, realiza charlas diarias de 5 min, donde se divulgan los riesgos del día de acuerdo a cada actividad a ejecutar y el acompañamiento constante del maestro de obra y sst operativo.

ANEXO 2 (Charlas *de seguridad*)

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

También se hace seguimiento en campo del estado de las herramientas y se hace recomendaciones con el objetivo de garantizar la integridad física de los trabajadores. Además, se evidencia el acompañamiento del sst operativo.

ANEXO 3 (*Inspección de herramientas)*

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

La interventoría se ha asegurado de realizar el seguimiento al pago de todas las planillas de parafiscales para el personal contratado

ANEXO 4 (*Pago de planillas)*

8.2 RELACION PERSONAL DE OBRA

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	ESTADO
1	BERTA OCHOA MANCIPE	41565068	Directora de obra	14-01-2023	ACTIVO
2	JUAN NAVARRO ANAYA	91.495.929	Residente de obra	12-01-2023	ACTIVO
3	LINA MARCELA ROMERO SANCHEZ	1.098.608.473	HSEQ	14-01-2023	ACTIVO
4	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	1.050.544.297	Ayudante de obra	02-02-2023	ACTIVO
5	PABLO NIÑO PAEZ	91.234.001	Maestro de Obra	08-02-2023	ACTIVO
6	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	1.096.182.667	Ayudantes de obra	14-02-2023	ACTIVO
7	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	1.096.215.607	Ayudantes de obra	14-02-2023	ACTIVO
8	DANIEL VANEGAS ESPARZA	1.096.208.945	Ayudantes de obra	14-02-2023	ACTIVO

9	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	13.854.910	Ayudantes de obra	14-02-2023	ACTIVO
10	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	1.005.185.426	Ayudantes de obra	7-03-2023	ACTIVO
11	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	1.005.185.500	Ayudantes de obra	14-03-2023	ACTIVO
12	VICTOR MANUEL GOMEZ DIAZ	1.192.725.777	Ayudantes de obra	22-03-2023	ACTIVO
13	WIILIAN MARTINEZ	16.848.285	Ayudantes de obra	13/06/2023	ACTIVO
14	GEYDER CALA	1.096.184.534	Ayudantes de obra	13/06/2023	ACTIVO
15	ARNOLD GUTIERREZ	1.098.608.473	Ayudantes de obra	13/06/2023	ACTIVO

PERSONAL RETIRADO

Durante este periodo se retiraron dos trabajadores

- VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS CC 1.005.176.224
- MERGY LIZARAZO CC 13.563.329

PERSONAL NUEVO

En el transcurso de este mes no ingreso personal

AUSENTISMO LABORAL

Durante este período no se presento ausentismo laboral

ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Durante este período no se presentaron accidentes laborales.

REPORTE DE HORAS HOMBRES TRABAJADAS

Durante este periodo se generaron 2940 HHT, las cuales se relacionan en la siguiente tabla por semanas:

SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIENES	SABADO	TOTAL
27/08 al 03/09	15*8	15*8	15*8	15*8	15*8	15*3	645
04/09 al 10/09	15*8	15*8	15*8	15*8	15*8	15*3	645
11/09 al 17/09	15*8	15*8	15*8	15*8	15*8	15*3	645
18/09 al 24/09	15*8	15*8	15*8	15*8	15*8	15*3	645
25/09 al 27/09	15*8	15*8	15*8				360
						TOTAL	2940

REPORTE DE HORAS CAPACITACION

Durante este periodo se generaron 202,5 HHC, las cuales se relacionan en la siguiente tabla por semanas:

SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIENES	SABADO	TOTAL
27/08 al 03/09	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	45
04/09 al 10/09	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	45
11/09 al 17/09	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	45
18/09 al 24/09	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	15*0,5	45
25/09 al 27/09	15*0,5	15*0,5	15*0,5				22,5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA GESTIÓN SST DEL MES

INSPECCION Y REPOSICION DE EPPS



CHARLAS DE SEGURIDAD, CHARLA TECNICA Y CALISTEMIA ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES











INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



INSPECCION DE LA BODEGA Y/O OFICINA







INSPECCIONES Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO



SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE PELIGROS



8.6 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación, se describen las actividades de implementación del PMA durante este periodo; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus evidencias

Esta interventoría realizó el continuo seguimiento técnico al Plan de Manejo Ambiental (P.M.A) para el presente informe de interventoría del contrato de obra No. 6223-22 con el fin de verificar la implementación de dicho componente. Durante este corte de ejecución del proyecto, se ha dado cumplimiento a la implementación del mismo, realizando las siguientes actividades:

Se realizó contínuo seguimiento para este periodo la reposicion de la entrega de elementos de protección personal a los trabajadores del proyecto, verificando la entrega de casco, guantes, tapones de silicona, botas de seguridad y demás elementos como lo está estipulado en el PMA.

La evidencia se encuentra en el **ANEXO 1** (Inspección y entrega de epp) del ítem de SST al inicio de este informe.

• Esta interventoría verificó el cumplimiento del contratista en mantener el punto ecológico en el área y dando cumplimiento a la nueva normatividad colombiana y cumplen con el nuevo código de colores, además cuentan con el kit de emergencia como camillas rígidas, botiquín de primeros auxilios, extintor de 10 libras e inspección ambiental, además se capacitó al personal en temas ambientales.

Se evidencia la señalizacion del area perimetral de la obra con el objetivo de mantener la obra en orden y aseo y aislado de personal ajeno al contrato en especial para los trabajos de alto riesgo, como es la instalacion de la cubierta.

ANEXO 5 (inspección ambiental)

ANEXO 6 (capacitación ambiental)

ANEXO 7 (Inspección locativa)

EXCAVACIÓN

Se realizaron actividades con referencia a este programa, se continúa haciendo uso del material sobrante de la excavación ya que es óptimo para su reutilización, sin afectar la zonas aledañas ni vegetación del área intervenida por la obra.

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

No se presentaron quejas por ruido, material particulado, ni emisión de gases combustibles de las actividades que se ejecutaron.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$Quejas\ de\ ruido = N0 quejas\ por\ ruido\ en\ el\ mes$
$Quejas\ de\ ruido = 0$

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES DE RECICLAJE, ORDEN Y ASEO



INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA



CAPACITACIÓN AMBIENTAL







Durante el periodo se recibe informe mensual del contratista donde se realiza la verificación de las actividades ejecutadas, adjuntando el registro fotográfico y lo establecido en el PMA.

A la fecha no se evidencian quejas presentadas por la comunidad, para el informe ambiental no se han recibido PQR, por las entidades ambientales o la comunidad.

8.7 SEGUIMIENTO SOCIAL

El contratista presenta a la interventoría el seguimiento de todas las actividades sociales de la construcción del centro educativo del corregimiento de Ciénaga del Opón.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo no se presentaron accidentes, incidentes o ausentismo laboral.

Se realizaron actividades de seguimiento y control para el cumplimiento del contratista en el área ambiental y de seguridad y saluden el trabajo.

9. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

I. INFORMACION GENERAL			
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 6231-22		
OBJETO	“**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRCUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**		
CONTRATISTA Y NIT	FZ INGENIERIA SE SAS 901.036.726-2		
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ		
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES		
PLAZO ADICIONAL	TRES (03) MESES		
FECHA DE ACTA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE 2022		
FECHA DE SUSPENSION	N/A		
FECHA DE TERMINACION	26 DE OCTUBRE DE 2023		
PLAZO TRANSCURRIDO	9 MESES	**PORCENTAJE**	90%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONALES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA		
VALOR POR PAGAR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA		

SALDO POR EJECUTAR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA
OTRO SI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.6231-22	22 DE MARZO DE 2023
ACTA PARCIAL No.1	29 DE MARZO DE 2023
OTRO SI ACLARATORIO No. 1 AL OTRO SI MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.6231-22	31 DE MARZO DE 2023
OTRO SI ACLARATORIO No. 2 AL OTRO SI MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.6231-22	14 DE ABRIL DE 2023
ACTA PARCIAL N.2	16 DE MAYO 2023
ACTA PARCIAL N.3	18 DE JULIO 2023
ADICIONAL No.1 EN PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 6231-22	24 DE JULIO 2023
PLAZO ADICIONADO No.1	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
ACTA PARCIAL N.4	29 DE AGOSTO DE 2023

1 ACTAS DE LA INTERVENTORIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA Nº 6231-22

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA: FZ INGENIERÍA SE SAS	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 356.261.026,7	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N.1**		ACUMULADO GENERAL	
REP. LEGAL: FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ	**VALOR ANTICIPO (0%):**	0,00	Valor acta N.1:	$ 23.655.732,17	Valor actas:	$ 23.655.732,17
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**PLAZO:**	7 MESES	Amortización de Anticipo:	$ 0,00	Amortización de Anticipo:	$ 0,00
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2022	Neto a Pagar:	$ 23.655.732,17	VALOR NETO EJECUTADO	$ 23.655.732,17
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26/07/2023	PERIODO A FACTURAR	**DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 26 DE FEBRERO DE 2023**	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 332.605.294,49
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**FECHA PRESENTE ACTA**	**29/03/2023**	% EJECUTADO	6,64%	% EJECUTADO	6,64%

		CONDICIONES ORIGINALES			**ACTA 1**		**ACUMULADO**	
Nº	**ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN**	**% AVANCE**	**COSTO DIRECTO**	**TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**
1	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA*	*100,00%*	$ 299.379.014,00	$ 299.379.014,00	*6,64%*	$ 19.878.766,53	6,64%	**$ 19.878.766,53**
			SUBTOTAL	**$ 299.379.014,00**	SUBTOTAL	$ 19.878.766,53	SUBTOTAL	$ 19.878.766,53
			IVA 19%	**$ 56.882.012,66**	IVA 19%	$ 3.776.965,64	IVA 19%	**$ 3.776.965,64**
			VALOR TOTAL	**$ 356.261.026,66**	**VR ACTA N°1**	**$ 23.655.732,17**	**ACUMULADO GENERAL**	**$ 23.655.732,17**

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA Nº 6231-22

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA: FZ INGENIERÍA SE SAS	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 356.261.026,7	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N.2**		ACUMULADO GENERAL		
REP. LEGAL: FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ	**VALOR ANTICIPO (0%):**	0,00	Valor acta N.2:	$ 24.011.993,20	Valor actas:	$ 47.667.725,37
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**PLAZO:**	7 MESES	Amortización de Anticipo:	$ 0,00	Amortización de Anticipo:	$ 0,00
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ, OSCAR CONTRERAS LÁZARO	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2022	Neto a Pagar:	$ 24.011.993,20	VALOR NETO EJECUTADO	$ 47.667.725,37
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26/07/2023	PERIODO A FACTURAR	**DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 26 DE FEBRERO DE 2023**	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 308.593.301,29
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**FECHA PRESENTE ACTA**	**16/05/2023**	% EJECUTADO	6,74%	% EJECUTADO	13,38%

		CONDICIONES ORIGINALES			**ACTA 2**		**ACUMULADO**	
Nº	**ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN**	**% AVANCE**	**COSTO DIRECTO**	**TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**
1	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA*	*100,00%*	$ 299.379.014,00	$ 299.379.014,00	*6,74%*	$ 20.178.145,54	13,38%	**$ 40.056.912,07**
			SUBTOTAL	**$ 299.379.014,00**	SUBTOTAL	$ 20.178.145,54	SUBTOTAL	$ 40.056.912,07
			IVA 19%	**$ 56.882.012,66**	IVA 19%	$ 3.833.847,65	IVA 19%	**$ 7.610.813,29**
			VALOR TOTAL	**$ 356.261.026,66**	**VR ACTA N°2**	**$ 24.011.993,20**	**ACUMULADO GENERAL**	**$ 47.667.725,37**

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°3

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA Nº 6231-22

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA: FZ INGENIERÍA SE SAS	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 356.261.026,66	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N°3**		ACUMULADO GENERAL		
REP. LEGAL: FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ	**VALOR ANTICIPO (0%):**	0,00	Valor acta N.2:	$ 16.138.624,50	Valor actas:	$ 63.806.349,87	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**PLAZO:**	7 MESES	Amortización de Anticipo:	$ 0,00	Amortización de Anticipo:	$ 0,00	
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ, OSCAR CONTRERAS LÁZARO	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2022	Neto a Pagar:	$ 16.138.624,50	VALOR NETO EJECUTADO	$ 63.806.349,87	
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26/07/2023	PERIODO A FACTURAR	**DEL 27 DE ABRIL DE 2023 AL 26 DE MAYO DE 2023**	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 292.454.676,79	
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**FECHA PRESENTE ACTA**	**18/07/2023**	% EJECUTADO	4,53%	% EJECUTADO	17,91%	

		CONDICIONES ORIGINALES			ACTA 3		ACUMULADO	
Nº	**ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN**	**% AVANCE**	**COSTO DIRECTO**	**TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**
1	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA*	*100,00%*	$ 299.379.014,00	$ 299.379.014,00	*4,53%*	$ 13.561.869,33	17,91%	**$ 53.618.781,40**
			SUBTOTAL	**$ 299.379.014,00**	SUBTOTAL	$ 13.561.869,33	SUBTOTAL	$ 53.618.781,40
			IVA 19%	**$ 56.882.012,66**	IVA 19%	$ 2.576.755,17	IVA 19%	**$ 10.187.568,47**
			VALOR TOTAL	**$ 356.261.026,66**	**VR ACTA N°3**	**$ 16.138.624,50**	**ACUMULADO GENERAL**	**$ 63.806.349,87**

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA Nº 6231-22

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA: FZ INGENIERÍA SE SAS	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 356.261.026,66	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4**		ACUMULADO GENERAL	
REP. LEGAL: FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ	**VALOR ANTICIPO (0%):**	0,00	Valor acta N.4:	$ 48.380.247,42	Valor actas:	$ 112.186.597,29
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	PLAZO: PLAZO ADICIONAL N°1: **PLAZO TOTAL:**	7 MESES 3 MESES **10 MESES**	Amortización de Anticipo:	$ 0,00	Amortización de Anticipo:	$ 0,00
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ, OSCAR CONTRERAS LÁZARO	**FECHA DE INICIO:** **ADICIONAL EN PLAZO N°1:**	27/12/2023 24/07/2023	Neto a Pagar:	$ 48.380.247,42	VALOR NETO EJECUTADO	$ 112.186.597,29
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26/10/2023	PERIODO A FACTURAR	**DEL 27 DE MAYO DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2023**	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 244.074.429,37
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**29/08/2023**	% EJECUTADO	13,58%	% EJECUTADO	31,49%

		CONDICIONES ORIGINALES			**ACTA 4**		**ACUMULADO**	
N°	**ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN**	**% AVANCE**	**COSTO DIRECTO**	**TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**
1	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA*	*100,00%*	$ 299.379.014,00	$ 299.379.014,00	*13,58%*	$ 40.655.670,10	17,91%	**$ 94.274.451,50**
			SUBTOTAL	**$ 299.379.014,00**	SUBTOTAL	$ 40.655.670,10	SUBTOTAL	$ 94.274.451,50
			IVA 19%	**$ 56.882.012,66**	IVA 19%	$ 7.724.577,32	IVA 19%	**$ 17.912.145,79**
			VALOR TOTAL	**$ 356.261.026,66**	**VR ACTA N°4**	**$ 48.380.247,42**	**ACUMULADO GENERAL**	**$ 112.186.597,29**

9.2 POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

Se han adjuntan polizas iniciales y polizas del adicional en tiempo.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	**AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA**	**56**	**56-44-101004190**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**12**	**2022**	**27**	**12**	**2022**	**00:00**	**26**	**07**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FZ INGENIERIA SE S.A.S	**NIT: 901.036.726-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 50 NRO. 10 A - 48 OFC 304	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6021416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA DRISTRITAL DE BARRANCAMERMEJA	**NIT: 890.201.900-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 8 NRO. 6 - 19 PISO 2 ED SUPER ESTRELLAS	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6115555

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 6231-22 DEL OBJETO REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**27/12/2022**	**26/07/2024**	**$71,252,205.33**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**27/12/2022**	**26/07/2026**	**$35,626,102.67**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**27/12/2022**	**26/07/2024**	**$71,252,205.33**	

ACLARACIONES

SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA APLICAR ACTA DE INICIO, DE FECHA DE FIRMA 27/12/2022, DEL CONTRATO N. 6231-22.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 27/12/2022

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****936,937.00	$ ******28,000.00	$ *****183,338.00	$ *********1,148,275.00	$ ******178,130,513.33	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VIA ASESORES DE SEGUROS LTDA	174305	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101004190

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101004190	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	12	2022	27	12	2022	00:00	26	07	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
FZ INGENIERIA SE S.A.S			**NIT: 901.036.726-2**
DIRECCIÓN: CL 50 NRO. 10 A - 48 OFC 304	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6021416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
ALCALDIA DRISTRITAL DE BARRANCAMERMEJA			**NIT: 890.201.900-6**
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 6 - 19 PISO 2 ED SUPER ESTRELLAS	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6115555

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EL EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO:

56-44-101004190

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE LA GARANTÍA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBACION DE GARANTIAS	Aprobado	CARMEN CELINA IBAÑEZ ELAM	CARMEN CELINA IBAÑEZ ELAM	30/12/2022 4:45:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.10650243

Referencia de la garantía 56-44-101004190 Anexo 3

Estado Aprobado

Justificación

- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía

- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Número de póliza 56-44-101004190 Anexo 3

Tomador FZ INGENIERIA SE S.A.S

Beneficiario ALCALDÍA DISTRITAL DE BARANCABERMEJA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	71.252.205,33 COP	26/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	35.626.102,67 COP	26/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	71.252.205,33 COP	26/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 56-44-101004190 Anexo 3.pdf	Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 56-44-101004190 Anexo 3.pdf	Descargar	Detalle

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101004190	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2023	27	12	2022	00:00	26	10	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
FZ INGENIERIA SE S.A.S		NIT: 901.036.726-2
DIRECCIÓN: CL 50 NRO. 10 A - 48 OFC 304	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO: 6021416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA DRISTRITAL DE BARRANCAMERMEJA		NIT: 890.201.900-6
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 6 - 19 PISO 2 ED SUPER ESTRELLAS	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO 6115555
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 6231-22 DEL OBJETO REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2022	26/10/2024	$71,252,205.33	$71,252,205.33
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2022	26/10/2026	$35,626,102.67	$35,626,102.67
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2022	26/10/2024	$71,252,205.33	$71,252,205.33

ACLARACIONES

SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA APLICAR ADICIONAL N. 01 EN PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 6231-22, DE FECHA DE FIRMA, 24/07/2023, DONDE ACUERDAN ADICIONAR UN PLAZO DE TRES(03) MESES MAS AL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA UN PLAZO TOTAL DE DIEZ (10) MESES O POSTERIOR FECHA DE FINALIZACION HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2023.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****122,124.00	$ *******8,000.00	$ ******24,723.00	$ **********154,847.00	$ ******178,130,513.33	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VIA ASESORES DE SEGUROS LTDA	174305	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101004190

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101004190	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2023	27	12	2022	00:00	26	10	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
FZ INGENIERIA SE S.A.S		NIT:	901.036.726-2
DIRECCIÓN: CL 50 NRO. 10 A - 48 OFC 304	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6021416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
ALCALDIA DRISTRITAL DE BARRANCAMERMEJA		NIT:	890.201.900-6
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 6 - 19 PISO 2 ED SUPER ESTRELLAS	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6115555

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101004190

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

9.3 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA

Se han realizado los informes técnicos semanales, con el fin de mantener una trazabilidad para la entidad contratante del avance de las actividades de obra, así como lograr evaluar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales y legales del contrato de OBRA No. 6223-22.

Esta interventoría ha velado para que la comunicación del contratista y la entidad municipal sea constante a través de la supervisión ejercida para la verificación de las condiciones mínimas exigidas para la obra y de igual manera se logre el cumplimiento de los plazos pactados en el contrato OBRA No.6223-22.

Esta interventoría ha realizado la verificación del cumplimiento del contratista en lo referente a la afiliación al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales).

Se ha verificado permanentemente la calidad de los bienes y servicios que estipulan el contrato.

Se han verificado y medido oportunamente los ítems y sus cantidades establecidas en el contrato, a partir de la información suministrada como parte del proyecto entregada por el distrito de Barrancabermeja, para el correcto seguimiento a la obra objeto de esta interventoría externa.

Se ha informado a la entidad oportunamente los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato que implican modificaciones al mismo.

Se ha realizado la verificación permanente del cumplimiento del contratista en las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato.

Se ha velado por el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental que hace parte del componente del proyecto y como actividad contractual que se debe implementar, realizando el correcto seguimiento mensual.

Esta interventoría ha realizado el seguimiento diario al cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendando los ajustes en plazo a que haya lugar.

Se ha plasmado en bitácora y comités todo lo concerniente a dudas del proyecto en cuanto a diseños, localizaciones, diferencias entre diseños estructurales y diseños arquitectónicos para realizar su posterior revisión y tomar una decisión junto a supervisión sobre los cambios a los que haya lugar.

Se esta realizando el informe para la MODIFICATORIA No. 1 debido a mayores y menores cantidades de obra así como a su vez ítems no previstos que se generaron en la obra lo cual podría llevar a realizar un adicional No 1. De acuerdo al balance que se presentara junto al contratista para revisión y aprobación.

Todos los ítems no previstos que se revisaran en el contrato, son actividades que se han discutido en comités de obra y que se crearan ya que son necesarias para la terminación de la obra.

9.4 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL

Se han programado y coordinado con el contratista y supervisión del distrito de Barrancabermeja, reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato, en estas reuniones se ha presentado el estado de avance del contrato, así como también se han tratado y analizado temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre todas las partes soluciones prácticas y oportunas.

Se ha realizado la entrega de los informes semanales requeridos por la supervisión del distrito de Barrancabermeja, donde se ha presentado e informado el estado de ejecución y avance, este informe semanal se ha presentado con corte al día domingo de cada semana, y ha sido entregado a más tardar los días miércoles de la siguiente semana.

9.4.1 ACTAS DE COMITÉ O REUNION

NO HAY COMITES DURANTE ESTE MES

9.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA

NO HAY CORRESPONDENCIA ENVIADA

9.4.3 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

5/09/2023	RADICADO NO.: EE-20230904-0180-000014175	SOLICITUD FACTIBILIDAD Y PLANOS APROBADOS POR LA ENTIDAD OPERADORA - ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ESSA-EPM / CONTRATO DE OBRA 6223-22 CIENAGA DEL OPON	SUPERVISOR DEL CONTRATO
6/09/2023	RADICADO NO: EE-20230905-0180-000014244	TRASLADO POSTE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANAS CTO 6223-23 "Construcción y dotación de la infraestructura del centro educativo campo galán, sede ciénaga del opón, en el distrito de Barrancabermeja	SUPERVISOR DEL CONTRATO
28/09/2023	CSCR83-054	ENTREGA PARA REVISION ACTA NO. 5	CONSORCIO R83

9.4.4 RELACION PERSONAL INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	LEONARDO MANTILLA NOGUERA	91.258.439	DIRECTOR DE OBRA
2	ANDRES FABIAN FIALLO MARMOL	13.568.915	RESIDENTE DE OBRA

9.5 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

El valor estimado del contrato es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($356.261.026.66) incluido IVA, costos directos e indirectos que se generen con la presente contratación.

9.5.1 FORMA DE PAGO

La entidad pagara el contrato de la siguiente manera:

a-) Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra así:

El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

b-) Ultimo pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos:

El supervisor solo aprobara el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagara una vez aporte la liquidación del contrato de obra pública y liquidación del contrato de interventoría, siempre y cuando cumpla aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago esta supeditado al PAC del distrito.


Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

En todo caso las partes acuerdan que ya para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos de acuerdo al avance de la ejecución del contrato de obra objeto de vigilancia.

9.5.2 RESUMEN BALANCE FINANCIERO

A la fecha se han presentado cuatro cobros de interventoría, el primero por el valor de $23.655.732,17 ,el segundo por valor de $24.011.993,20, el tercero por valor de $16.138.624,50 y el cuarto por un valor de $ 48.380.247,42

9.5.3 CURVA DE AVANCE FISICO



PROGRAMADO EJECUTADO

10. CONCLUSIONES

- Durante este noceno mes se presenta un avance físico del 68% vs un programado del 71%. Se presenta un atraso del 3% en el cual se le sugiere al contratista trabajar con un frente extra para poder recuperar los atrasos presentados.

- Se realizan los debidos controles por parte de esta interventoría, realizando los ensayos en los fallos a compresión de los cilindros de las estructuras en concreto vaciadas por el contratista de acuerdo a los diseños estructurales.

- Se esta revisando un acta modificatoria No. 1 la cual tendrá ítems no previstos que generaran un aumento en el contrato y deberá solictarse un adicional No.1 en valor para el contratista e interventoria y por consiguiente un adicional en plazo No.2



FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
C.C. No. 91.291.804 de Bucaramanga
Representante legal

11. BITACORA

7 Ayudantes, 1 Ing. Electricista, 1 Electricista, 1 Ayudante electricista, 1 Residente de Interventoría, HSE

Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de soldadura

Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado

Actividades: se continua con la excavacion manual red alcantarillado ø 6", se instala tuberia sanitaria ø 6", se desencofran las bandas o laterales de los vigas que se fundieron el dia anterior eje J entre ejes 2 y 4; eje 4 entre ejes F y J; eje F entre ejes 1 y 4; eje 2 entre ejes F y I, se funde viga nivel + 3.10 mts eje E' entre ejes 3 y 6 confinamiento mamposteria abozardada se continua con la instalación de tubería electrica SHC-40 pvc salidas ventiladores Aula Informatica, se instala tuberia electrica para tomacorrientes a 110 y tomacorrientes regulados con sus cajas aula 1, aula informatica y aula TIM

Res. de obra

27-Agosto-2023 Domingo (No se labora)

Res. de Obra

28-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro 2 Oficiales, 7 Ayudantes, Residente de Interventoría, HSE

Equipo: 2 trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de soldadura

Tiempo: Mañana: Soleado; tarde: Soleado

Actividades: se continua desencofrando las bandas o laterales de la viga cubierta nivel + 6.10 eje 2 entre ejes F y J, Se comienza a armar formaleta para fundir vigas cubierta nivel + 6.10 eje 1 entre ejes G y H; eje J entre ejes 1 y 2 se funde dintel en concreto 3000 psi eje 6 entre ejes E' y F se termina de construir mamposteria en ladrillo abozardado

eje 6 entre ejes E' y F, se comienza con la construcción de mampostería en ladrillo abuzardado eje 4 entre ejes F y G se inicia con el corte armado de vigas cajon en perlin eje 1 y 2 entre I-J para soporte steel deck placa que soportara los tanques de almacenamiento de agua potable

N.A.
Res. de obra

29-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 oficiales, 8 Ayudantes, Residente de Interventoría HSE

Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de soldadura

Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado

Actividades: se termina de encopriar las vigas cubierta nivel +6.10 eje 1 entre ejes G y J; ejes H, I, J entre ejes 1 y 2, se termina el corte y armado de las vigas cajon en perlin que sirven de soporte para la placa steel deck que soportara los tanques de almacenamiento de agua potable, se instalan las vigas cajon entre los ejes I, J; 1 y 2, se termina la construccion de mamposteria en ladrillo abuzardado eje 4 entre ejes F y G, se comienza la construcción de mamposteria en ladrillo abuzardado eje 4 entre ejes G y H

N.A.

30-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista 1 Maestro, 3 oficiales, 8 Ayudantes, Residente de Interventoría, HSE

Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de Soldadura

Powered by CamScanner

Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Actividades: Se funden vigas cubierta nivel +6.10 eje 1 entre ejes G y J; viga cubierta ejes H, I, J entre ejes 1 y 2, se inicia la construcción de mampostería en ladrillo abuzardado eje 4 entre ejes H y I; eje 4 entre ejes I y J. se continua con la excavacion manual para la instalación de tubería sanitaria ϕ 6" red principal

Res. de Obra

1-Agosto-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 Oficiales, 8 Ayudantes, 1 Residente Interventoría, HSE
Equipo: 2 trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo 1 equipo de Oxicorte, 1 equipo de soldadura
Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Actividades: Se instala lamina steel deck para placa que soportara los tanques de almacenamiento de agua potable tambien se installa malla electrosoldada de refuerzo para la placa que soporta los tanques, se funde placa en concreto 3000 psi que soportara los tanques de almacenamiento de agua potable, se desencofran laterales o bandas de las vigas que se fundieron el dia anterior, se funden dinteles en concreto 3000 psi eje 4 entre ejes G y J, se instala un tramo de 6mts de tubería sanitaria PVC ϕ 6" red principal alcantarillado.

Res de Obra

01-Sept-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro 3 oficiales, 8 Ayudantes, 1 Residente Interventoria, HSE
Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 MotoBomba, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de Soldadura, 1 Equipo de Oxicorte
Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Actividades: Se desencofra laterales de la placa que se

fundio el dia anterior placa que soportara los tanques de almacenamiento de agua potable, se hace excavación manual para vigas de cimentación cuarto de almacenamiento de cilindros de gas, y cuarto de bombas, se hace corte, figurado y armado de acero de refuerzo para las vigas de cimentacion de los cuartos de bom y cuarto de almacenamiento de cilindros de gas, se construye concreto 2500 psi para soludo cimentacion cuartos de gas y cuartos de bombas.

Res. de Obra

02-sept-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista 1 Maestro, 2 oficiales, 7 Ayudantes, ingeniero Residente Interventoria, HSE
Equipo: 2 trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 Planta electrica, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de soldadura 1 Equipo de Oxicorte
Tiempo: Mañana: Soleado ; Tarde: Soleado
Actividades: Se cuada concreto de 3000 psi para vigas de cimentación de los cuartos de almacenamiento de cilindros de gas y cuarto de bombas, se comienza con el replanteo del anden perimetral de las graderías convencional y discapacitados costado occidental cancha multiple.

Res. de Obra

03-Sept-2023 Domingo (No se labora)

Res. de Obra

08-Sept-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista - 1 Maestro 2 oficiales, 7 Ayudantes, Residente Interventoria, HSE
Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 Planta Electrica 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de soldadura.
Tiempo: Mañana: Nublado ; Tarde : Nublado
Actividades: Se hace excavación manual para instalación de red sanitaria ø 6", se instala 1 tubo Longitud 6 mts diametro 6 pulgadas red principal, se termina el replanteo anden perimetral graderías convencional y discapacitados costado occidental cancha multiple, se comienza a Fundir concreto de 3000 psi para anden perimetral graderia convencional costado occidental cancha multiple se instala macaro de refuerzo malla electrosoldada ø 6 milimetros.

Res. de Obra

09-Sept-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro 2 oficiales, 7 Ayudantes, Residente Interventoria, HSE
Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 Planta Electrica 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de soldadura
Tiempo: Mañana: Nublado, Tarde: Nublado
Actividades: se continua y termina la fundición de concreto de 3000 psi para anden perimetral graderia convencional, se construye anden perimetral en concreto 3000 psi graderia discapacitados sector occidental cancha multiple se continua con la excavación manual para red de alcantarillado diametro 6", se instalan 2 tramos de 6 mts cada uno de tubería sanitaria ø 6" red principal, se construye cañuela caja inspección sanitaria de 1 mts x 1 mts contigua graderia discapacitados sector occidental

Res. de Obra

Powered by CamScanner

06-Sept-2023

Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 2 Oficiales, 7 Ayudantes, Residente de Interventoría HSE

Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 Planta Eléctrica 1 equipo oxicorte, 1 equipo de soldadura

Tiempo: Mañana: Soleado, Tarde: Soleado

Actividades: Se continua con la excavacion manual para red de alcantarillado principal diametro 6", se instala 1 trama de tubería PVC sanitaria Ø 6" se hace relleno compactado manualmente red de alcantarillado Ø 6", se hace excavación manual para construcción de caja de inspección 1mts x 1mts alcantarillado sanitario, se funde piso en concreto 3000 psi para caja de inspección de 1mts x 1mts costado occidental contigua a la graderia convencional, se instala tapa en concreto de 3000 psi espesor 0.10mts para caja de inspección de 1mts x 1mts costado occidental contigua graderia discapacitados y se hace el relleno compactado para tapar esta caja

Res de Obra

07-Sept-2023

Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista 1 Maestro, 2 Oficiales, 7 Ayudantes, Residente Interventoría HSE

Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 Planta Eléctrica 1 Equipo de Oxicorte, 1 equipo de Soldadura

Tiempo: Mañana: Soleado, Tarde: Soleado

Actividades: Se continua con la excavacion manual para red de alcantarillado principal diametro 6", se instalan 7 tramos de tubería PVC sanitaria Ø 6", se hace relleno compactado manualmente red de alcantarillado Ø 6" se hace replanteo entrada acceso anden perimetral graderia convencional y graderia discapacitados Se construye mampostería caja inspeccion 1mts x 1mts

costado occidental contiguo gradería convencional y se deja con friso, se comienza a construir machetas en ladrillo abusardado pasillo ejes 4 y 5 entre ejes A-E para instalación mobiliario en madera, se desencopran vigas cubierta nivel +6.10 eje 4 entre ejes F-J

Res. de Obra

28-Sept-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 2 oficiales, 7 Ayudantes, Residente Interventoría. HSE

Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 Planta Electrica 1 Equipo de oxicorte, 1 Equipo de soldadura

Tiempo: Mañana: Nublado, Tarde: Soleado

Actividades: Se continua con la excavación manual para red alcantarillado principal diametro 6", se instala 1 tramo de tuberia PVC sanitaria ø 6", se hace relleno compactado manualmente red alcantarillado ø 6", se continua con la construccion de machetas en ladrillo abusardado pasillo ejes 4 y 5 entre ejes A-E para instalación mobiliario en madera, se continua con el desencofre de la vigas cubierta nivel + 6.10 ejes 3, 2 y 1 entre ejes F-J ejes F-J entre ejes 1 y 2, tambien se desencofra placa steel deck que soportara los tanques plasticos de 5000 lts c/u

Res. de Obra

29-Sept-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 2 oficiales, 7 ayudantes, Residente Interventoría, HSE

Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 Planta Electrica 1 Equipo Oxicorte, 1 Equipo Soldadura

Tiempo: Mañana: Soleado

Powered by CamScanner

Actividades: Se termina la construcción de machetas en ladrillo abusardado pasillo ejes 4 y 5 entre ejes A-F para instalación mobiliario en madera, se comienza con la construcción de alfajía en concreto para ventanas eje 6 entre ejes D-E, se hace limpieza general de la obra

Res. de Obra

10-Sept-2013 Domingo (No se labora)

Res. de Obra

11-Sept-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, Residente Interventoría HSE

Equipo: 2 Trompos, 1 Mezcleta, 1 cortadora de ladrillo, 1 Planta Electrica, 1 equipo de soldadura, 1 Equipo de oxicorte

Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado

Actividades: Se construye mampostería en ladrillo abusardado eje I entre ejes 3 y 4, se construye anden perimetral en concreto 3000 psi entrados en las graderías convensional y discapacitados sector occidental, se construye anden en concreto 3000 psi entre las graderías convensional y discapacitados se instala tapa en concreto caja de inspección de 1 mts x 1 mts contigua ala gradería convencional, se hace relleno compactado manualmente para tapar la caja de inspeccion sanitaria de 1 mts x 1 mts, se construye alfajía en concreto eje 6 entre ejes A-D

Res. de Obra

Powered by CamScanner

13-Sept-2023 Personal: 1 Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 Oficiales, 6 Ayudantes, Residente de Interventoría, HSE
Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 cortadora de ladrillo, 1 Planta Electrica, 1 equipo de oxicorte, 1 equipo de soldadura
Tiempo: Mañana: Soleado ; Tarde: Soleado
Actividades: Se construye mamposteria en ladrillo abusardado e/e G entre ejes 3 y 4, se construye alfaljías en concreto 3000 psi e/e 3 entre ejes A-C, se comienza con la actividad de friso liso sobre muro en el Aula 1

Res de Obra

13-Sept-2023 Personal: 1 Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 Oficiales, 7 Ayudantes, Residente de Interventoría, HSE
Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 cortadora de ladrillo, 1 Planta Electrica, 1 Equipo de soldadura, 1 equipo de oxicorte
Tiempo: Mañana: Soleado ; Tarde: Soleado
Actividades: Se construye alfaljías en concreto 3000 psi e/e 3 entre ejes C-E y e/e 4 entre ejes G-I, se continua con el friso liso sobre muro en el aula de informatica, se comienza a fundir meson en concreto 3000 psi para mobiliario en madera posillo ejes 5 entre ejes D-E, se hace excavacion manual para instalar tuberia PVC sanitaria ø4" baño damas se instala tuberia PVC sanitaria red baños damas, se construye mamposteria en ladrillo abusardado e/e J entre ejes 3 y 4

Res. de Obra

14-Sept-2023 Personal: 1 Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 oficiales 7 ayudantes, 1 soldador, 3 ayudantes de soldadura, Residente Interventoría, HSE

Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 cortadora de ladrillo, 1 Planta electrica, 1 equipo de soldadura, 1 equipo de Oxicorte
Tiempo: Mañana; se presentan fuertes lluvias desde las 6:00 am hasta las 9:00 am; tarde: Soleado
Actividades: Se construye alcadjia en concreto 3000 psi eje E' entre ejes 5 y 6, se termina el friso liso sobre muro del aula de informatica, se continua construyendo meson en concreto de 3000 psi para mobiliario en madera eje 5 entre ejes B y D, se instala tubería PVC sanitaria ø 4" baño damas, se instala tubería PVC ventilación ø 4" baño damas, se instala tubería PVC sanitaria ø 2" y ø 4" baño pre-escolar, se termina la construcción de mamposteria en ladrillo abusardado eje 4 entre ejes G - J, se comienza a montar estructura metálica cerchas segundo piso

Res. de Obra

15-Sept-2023

Personal: 1 Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 Oficiales, 7 Ayudantes; 1 Soldador, 3 Ayudantes de Soldadura, Residente Interventoría, HSE
Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 cortadora de ladrillo, 1 Planta electrica, 1 equipo de Soldadura, 1 equipo de oxicorte
Tiempo: Mañana: Soleada; Tarde: Soleado
Actividades: Se construye alcadjia en concreto 3000 psi eje 6 entre ejes E' y F, se comienza el friso liso sobre muro aula 2, se continua construyendo mesas en concreto 3000 psi para mobiliario en madera eje 7 entre ejes B - E, se instala tubería PVC sanitaria ø 4" y ø 2" baño hombres, se comienza la construcción de mamposteria en ladrillo abusardado cuarto de GAS y mamposteria en ladrillo abusardado eje 3 entre ejes G - H, se termina la instalación de las cerchas metalicas para soporte de la cubierta en teja tipo sandwich segundo nivel

Res. de Obra

16-Sept-2023 Personal: 1 Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 Oficiales, 7 Ayudantes, 1 Soldador, 3 ayudantes de soldadura Residente interventoría, HSE
Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 cortadora de ladrillo, 1 Planta electrica, 1 equipo soldadura, 1 equipo oxicorte
Tiempo: Mañana: , Tarde: Soleado
Actividades: se continua con el friso liso sobre muro aula 2 se continua construyendo meson en concreto 3000 psi para mobiliario en madera eje 4 entre ejes A-B, la energia electrica se fue desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm razon por la cual no se pueden ejecutar labores de soldadura

Res de Obra

ss 17-Sept-2023 Domingo (No se labora)

Res. de Obra

18-Sept-2023 Personal: 1 Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 Oficiales, 7 Ayudantes, 1 Soldador, 3 ayudantes de soldadura
Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de soldadura, 1 equipo oxicorte
Tiempo: Mañana: Soleado ; Tarde: Soleado
Actividades: Se termina el friso liso sobre muro aula 2 se continua con la construccion de mamposteria en ladrillo abusardada cuarto de GAS, se inicia excavacion manual para instalación de tubería PVC presión ϕ 1" red principal del cuarto de bombas al pozo de agua, se funde dintel en concreto 3000 psi eje 3 entre ejes G-H

Res. de Obra

7-Sept-2023	Personal: 1 Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro 3 Oficiales, 7 Ayudantes, 1 soldador, 3 Ayudantes de Soldadura Residente Interventoría, HSE Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de soldadura, 1 equipo de oxicorte Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado Actividades: se continua con la construcción de mamposteria en ladrillo estructural de cemento para divisiones de baño de damas y hombres, se continua con la elaboración de la capa final de la teja tipo sandwich del nivel +5.10 y se comienza la fabricación de la capa inicial de la teja tipo sandwich nivel + 7.90 mts se construye cuarto para almacenar cilindros de GAS Res. de Obra
20-Sept-2023	Personal: 1 Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro 3 oficiales, 7 Ayudantes, 1 soldador, 3 Ayudantes de soldadura, Residente interventoría, HSE Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de soldadura, 1 Equipo de Oxicorte Tiempo: Mañana: Soleado, Tarde: Soleado Actividades: Se funde placa en steel deck para cuarto de GAS, se continua con la construccion de mamposteria en ladrillo estructural para divisiones de baños de damas y hombres, se continua con la instalación y soldadura de los correas a la cerchas principales de la estructura para cubierta nivel + 7.90 mts, se termina la construccion de piso liso sobre muro Rula 3 se comienza la construcción de piso liso sobre muro Rula 3, se continua con la excavación manual para instalación de la tubería PVC presion 1" red principal del cuarto de bombas de pozo de agua Res. de Obra

21-Sept-2023 Personal: Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 Oficiales, 7 Ayudantes, 1 soldador, 3 Ayudantes de soldadura Residente Interventoría, HSE
Equipo: 2 Trompos, 1 Malacate, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo, 1 equipo de soldadura, 1 equipo de oxicorte
Tiempo: Mañana: soleado; Tarde: Soleado
Actividades: Se inicia con la construcción del cuarto de bombas, se continua con la instalación de las correas a la cercha principal de la estructura metalica de la cubierta nivel + 7.90 mts, se continua con el friso liso sobre muro Aula 3, se continua con la excavación manual para instalación tubería PVC presion 1" red principal del cuarto de bombas al pozo de agua, se construye mamposteria en ladrillo abusardado aula 4, se instala tubería PVC sanitaria Ø 4" y Ø2" para red principal baños damas y hombres primer piso

J. M. A.
Res. de Obra

22-Sept-023 Personal: Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 oficiales 7 Ayudantes, 1 soldador, 3 Ayudantes de soldadura, Residente de Interventoría, HSE
Equipo: 2 Trompos, 1 Motobomba, 1 cortadora de ladrillo 1 equipo de soldadura, 1 equipo de oxicorte
Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Actividades: Se funde placa steel deck cuarto de bombas se continua con la instalación de correas a la cercha principal de la estructura metalica de la cubierta nivel + 7.90 mts Se continua con el friso liso sobre muro Aula 3, se continua con la excavación manual para instalación tubería PVC presión 1" red principal del cuarto de bombas al pozo de agua, se construye mamposteria en ladrillo abusardado Aula 4

J. M. A.
Res. de Obra

Powered by CamScanner

23-Sept-2023	Personal: Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 3 Oficiales, 7 Ayudantes, 1 soldador, 3 Ayudantes de Soldadu Residente Interventoría, HSE Equipo: 1 Trompo, 1 Cortadora de ladrillo, 1 Motobomba 1 equipo de soldadura, 1 equipo de oxicorte Tiempo: Mañana: Soleado Actividades: Se continua con la excavación manual para instalación tubería PVC presion 1" red principal cuarto de bombas, pozo agua, se termina el Friso liso sobre muro Aula 3, se inicia la construccion de mochetas en ladrillo abusardado eje 3 entre ejes G-J, se prende meson en concreto para mobiliario en madera eje 3 entre ejes H-I Res. de Obra
24-Sept-2023	Domingo (No se labora) Res. de Obra
25-Sept-2023	Personal: Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro 3 oficiales, 7 ayudantes, 1 soldador, 3 Ayudantes de Soldadura, 1 Ingeniero Electricista, 1 Electricista, 1 Ayudante Electrico, Residente Interventoría, HSE Equipo: 1 Trompo, 1 cortadora de ladrillo, 1 Motobomba 1 equipo de soldadura, 1 equipo de oxicorte Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado Actividades: Se inicia con la instalación del aislante termico capa de poliuretano y capa final de la teja tipo sandwich nivel + 5.10 sector norte se comienza la construccion en ladrillo abusardado eje 3 entre ejes I-J, se continua con la construcción de las mochetas eje 3 entre ejes G-J se inicia Friso liso sobre muro eje TIM, se hace e instala tuberia PVC electrica para toma

corriente aula pre-escolar, aula 4 y aula administración

Res. de Obra

26-Sept-2023 Personal: Residente de Obra, HSE, Almacenista, 1 Maestro, 2 oficiales 6 ayudantes, 1 soldador, 3 Ayudantes de soldadura, 1 Ingeniero Electricista, 1 electricista, 1 Ayudante electricista, Residente de Interventoría, HSE

Equipo: Trompo, 1 cortadora de ladrillo, 1 Motobombas, 1 Equipo de soldadura, 1 equipo de oxicorte

Tiempo: Mañana: Nublado; Tarde: Soleado

Se presentaron fuertes lluvias acompañada de fuertes vientos en horas de la madrugada ocacionando corte de energía electrica durante todo el dia, lo que ocacionó que no se puedan utilizar los equipos electricos como lo son los taladros, cortadora de ladrillo, pulidora y demas equipos que requieren de energía electrica atrasando las actividades de mamposteria

Actividades: Se termina la instalación del aislante termico y la segunda capa de la teja tipo sandwich nivel + 5.10 costado norte, se inicia y termina la instalación del aislante termico y teja segunda capa del nivel + 4.50 costado sur, se termina el friso liso sobre muro del aula TIM, se continua con la instalación de tubería electrica para toma corriente y interruptores del aula de pre-escolar, aula 4 y aula administración, se comienza con la instalación de tubería PVC presion Ø 1" cuarto de bombas al pozo de agua se hace relleno compactado manualmente para la tubería PVC presion Ø 1" cto de bombas al pozo de agua, se instala tubería PVC electrica Ø 3" para acometida paneles solares, se inicia con el replanteo del terreno para la construcción del sendero peatonal del colegio sector norte.

Res. de Obra

12. SEGURIDAD SOCIAL

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-12, 08:49:50 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66232958

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 11/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FZ INGENIERIA SE SAS	**Nombre Sucursal**	OPON	**Código Sucursal**	003
Documento	NI901036726	**Dirección**	calle 50 10 a 48 of 304		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6003078		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ZUNIGA VASQUEZ FERNADO DEJESUS	**Identificación**	CC 91291804		
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13568915	ANDRES FABIAN FIALLO MARMOL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF38) CAFABA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600	$ 5.800	$ 1.089.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-11, 03:33:44 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 66231511

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 11/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO MANTILLA NOGUERA		
Documento	CC91258439	**Dirección**	CALLE 51 No 85 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6000061
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91258439	LEONARDO MANTILLA NOGUERA	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 1.500.000	$ 187.500	1,044	$ 1.500.000	$ 15.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 0	$ 240.000	$ 187.500	$ 15.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.200	$ 600	$ 443.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

13. INFORMES SEMANALES

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$ 3.266.051.722,92			Valor aportado por el Municipio:	$ 3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE OCTUBRE DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 37 — Fecha de informe: De 4/9/2023 10/9/2023

INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		**AVANCE FÍSICO (%)**				
CONSORCIO R83		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 37	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 3.266.051.722,92	% Programado	63,00%	2,00%	65,00%	244
Valor Adicional:	$ -	% Ejecutado	63,00%	1,00%	64,00%	244
Valor Total:	**$ 3.266.051.722,92**	Diferencia	0,00%	-1,00%	-1,00%	
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	**AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)**				En %
Suspensión N° 1		Programado(%)	$ 2.057.612.585,44	$ 65.321.034,46	$ 2.122.933.619,90	65,00%
Reinicio:		Ejecutado (%)	$ 2.057.612.585,44	$ 32.660.517,23	$ 2.090.273.102,67	64,00%
Prórroga N° :	**3 MESES**	Diferencia	$ 0,00	-$ 32.660.517,23	$ (32.660.517,23)	-1,00%
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		**PERSONAL PROMEDIO EN OBRA**				
FZ INGENIERIA SE SAS		Interventoría:	4			
Valor Contrato:	$ 356.261.026,66	Contratista:	19			
Valor Adicional:	$ -	**EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA**				
Valor Total:	**$ 356.261.026,66**					
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**					
Suspensión N° 1		**SEGUIMIENTO OBLIGACIONES**			**VERIFICADO POR**	**SI/NO/NA**
Reinicio:		Aportes a seguridad Social y parafiscales			**Interventoría**	**SI**
Prórroga N° :	**3 MESES**	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			**Interventoría**	**SI**
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	Normas ambientales			**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalacion de malla electrosoldada para placa de la graderia, concreto de 3000 psi para placa, cajas en mamposteria para tuberia sanitaria.






ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
Excavaciones manuales para instalacion de tuberia sanitaria, relleno con arena, relleno con recebo y compatacion, construccion de cajas en mamposteria, concreto de 3000 psi para placa de la graderia.	**Se continua con redes electricas, redes hidrosanitarias, cajas en mamposteria y concretos para vigas modulo 2.**






LOGROS Y/O DIFICULTADES
NO SE PRESENTAN DIFICULTADES.

OBSERVACIONES		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 11/9/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92			
			Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE OCTUBRE DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 38 Fecha de informe: De 11/9/2023 17/9/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :	**3 MESES**	
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :	**3 MESES**	
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 38	Acum. semana	En días
% Programado	65,00%	2,00%	67,00%	251
% Ejecutado	64,00%	1,00%	65,00%	251
Diferencia	1,00%	-1,00%	-2,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) — En %

Programado(%)	$ 2.122.933.619,90	$ 65.321.034,46	$ 2.188.254.654,36	67,00%
Ejecutado (%)	$ 2.090.273.102,67	$ 32.660.517,23	$ 2.122.933.619,90	65,00%
Diferencia	$ 32.660.517,23	-$ 32.660.517,23	$ (65.321.034,46)	-2,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE CONTINUA CON LA MAMPOSTERIA CON LADRILLO ABUSARDADO DE LOS MUROS INTERNOS DEL COLEGIO ASI COMO A SU VEZ SE EMPIEZAN A REALIZAR SUS RESPECTIVOS FRISOS Y ACABADOS.






ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
MAMPOSTERIA EN LADRILLO ABUSARDADO, CONCRETO DE 3000 PSI PARA DINTELES, FRISOS PARA MUROS INTERNOS, TUBERIA SANITARIA PARA BAÑOS, RELLENOS EN ARENA Y COMPACTACION CON RECEBO.	**SE CONTINUA CON LA MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS INTERNOS, TUBERIA SANITARIA Y ELECTRICA Y LLENOS.**






LOGROS Y/O DIFICULTADES
NO SE PRESENTAN DIFICULTADES.

OBSERVACIONES		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 18/9/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE OCTUBRE DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 39 Fecha de informe: De 18/9/2023 24/9/2023

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO R83

Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :	**3 MESES**	
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

FZ INGENIERIA SE SAS

Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :	**3 MESES**	
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 39	Acum. semana	En días
% Programado	67,00%	3,00%	70,00%	258
% Ejecutado	65,00%	2,00%	67,00%	258
Diferencia	2,00%	-1,00%	-3,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 2.188.254.654,36	$ 97.981.551,69	$ 2.286.236.206,04	70,00%
Ejecutado (%)	$ 2.122.933.619,90	$ 65.321.034,46	$ 2.188.254.654,36	67,00%
Diferencia	$ 65.321.034,46	-$ 32.660.517,23	$ (97.981.551,69)	-3,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAMPOSTERIA EN LADRILLO ABUSARDADO PARA CASETA DE BOMBAS, SUMINISTRO DE TEJA PARA MODULO 1, EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA SANITARIA DE 6" Y TECHO EN STEELDECK PARA CASETA DE BOMBAS









ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
MAMPOSTERIA EN LADRILLO ABUSARDADO PARA MUROS INTERNOS DEL COLEGIO, TECHO PARA CASETA DE BOMBAS, TERMINACION DE PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICARA PARA EL TECHO.	**SE CONTINUARA CON LA INSTALACION DE LA TEJA PARA MODULO 1, TUBERIA SANITARIA, PUNTOS ELECTRICOS, PUNTOS SANITARIOS, TUBERIA DE 6" SANITARIA , CAJAS SANITARIAS Y MAMPOSTERIA**






LOGROS Y/O DIFICULTADES
NO SE PRESENTAN DIFICULTADES.

OBSERVACIONES		
SE PRESENTA POR PARTE DEL CONTRATISTA UN ACTA MODIFICATORIA DEBIDO A MAYORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS PARA REVISION , ASI COMO A SU VEZ PARA UN POSIBLE ADICIONAL NO.1 DE OBRA EN VALOR		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 25/9/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 01 DE OCTUBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE OCTUBRE DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 40 Fecha de informe: De 25/9/2023 1/10/2023

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO R83

Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :	**3 MESES**	
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

FZ INGENIERIA SE SAS

Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :	**3 MESES**	
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 40	Acum. semana	En días
% Programado	70,00%	1,00%	71,00%	265
% Ejecutado	67,00%	1,00%	68,00%	265
Diferencia	3,00%	0,00%	-3,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 2.286.236.206,04	$ 32.660.517,23	$ 2.318.896.723,27	71,00%
Ejecutado (%)	$ 2.188.254.654,36	$ 32.660.517,23	$ 2.220.915.171,59	68,00%
Diferencia	$ 97.981.551,69	$ 0,00	$ (97.981.551,69)	-3,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAMPOSTERIA EN LADRILLO ABUSARDADO PARA MUROS INTERIORES , EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA DE 1" PRESION PVC, LLENOS EN ARENA Y EN RECEBO.






ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
MAMPOSTERIA, EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE, RELLENO COMPACTADO MANUALMENTE, REPLANTEO SENDERO PEATONAL DEL COLEGIO, INSTALACION TUBERIAS ELECTICA, TOMAS, INTERRUPTOR, ACOMETIDAS ELECTRICAS, PUNTOS SANITARIOS DE 4" Y DE 2 " FRISO LISO SOBRE MUROS E INSTALACION DE TEJA TIPO SANDWICH.	**SE CONTINUA CON LA INSTLACION DE LA TEJA TIPO SANDWICH, FRISOS PARA MUROS, PUNTOS SANITARIOS, PUNTOS ELECTRICOS, TUBERIA SANITARIA Y TUBERIA ELECTRICA.**







LOGROS Y/O DIFICULTADES
NO SE PRESENTAN DIFICULTADES.

OBSERVACIONES		
SE ESTA REVISANDO POR LA INTERVENTORIA EL ACTA MODIFICATORIA DEBIDO A MAYORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS PARA REVISION , ASI COMO A SU VEZ PARA UN POSIBLE ADICIONAL NO.1 DE OBRA EN VALOR		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	Elaborado: 2/10/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

14. ANEXOS SST

INFORMES DE SST - AMBIENTAL Y SOCIAL

INFORME. N°:	9

TIPO DE INFORME	SEMANAL		MENSUAL	X	FINAL	

CONTRATO N°.	6223-22	EMPRESA:	CONSORCIO R83	FECHA:	D	A
					26/09/23	

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

PERIODO COMPRENDIDO	DESDE:	27-ago-23	HASTA:	26-sept-23	N° dias T x Semana.	30

GESTION Y SEGUIMIENTO HSE

TIPO DE EVENTO: ☐ Incidente ☐ Accidente ☐ Reubicación Laboral ☐ Tratamiento médico ☐ Incapacidad Laboral

ACCIDENTALIDAD MENSUAL

LUGAR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INCONVENIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN - CIENAGA DEL OPON	0	0	0	0	0		0	0	0				A la fecha no se presenta novedad

REPORTES DE ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS	Durante este periodo no se presentaron
ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES	Durante este periodo no se presentaron
AUSENTISMO LABORAL	Durante este periodo no se presentaron
INSPECCIONES, VISITAS TECNICAS	Inspecciones de herramientas, locativas, botiquin de primeros auxilios, y epp **ANEXO 1 Y 2**
ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Danco cumplimiento al sisitema de gesion de seguridad y salud en el trabajo se adjuntan los soportes de este item **ANEXO 2**
CHARLAS DE INICIO DE TURNO	Se adjuntan los soportes de las charlas diarias, con el apoyo del sst de campo y el maestro de obra **ANEXO 3**
REGISTRO FOTOGRAFICO	Se adjunta el registro fotografico de la gestion sst del periodo **ANEXO 4**
OTRAS ACTIVIDADES	Se realiza acompañamientos a las actividades propias y se brinda apoyo a las actividades criticas del subcontratista, Induccion al personal nuevo (subcontratista)

GESTION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE AMBIENTALES - PMA	Se realizan inspecciones ambientales, actividades de orden y aseo y se realiza entrega de epp a los trabajadores nuevos y reposicion a los trabajadores activos con el objetivo de dar cumplimiento al plan de manejo ambiental. **ANEXO 5, 6 y 7**
REGISTRO FOTOGRAFICO	Se evidencia en el registro fotografico general de sst **ANEXO 4**

GESTION Y SEGUIMIENTO SOCIAL

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO	Durante el periodo no se recibio quejas de la comunidad, por lo tantol sin novedad
REGISTRO FOTOGRAFICO	N/A

GESTION Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

AFILIACION DE PERSONAL NUEVO	Se anexa planila de pago de seguridad del mes **ANEXO 8**
PERSONAL INACTIVO	

No de Semana	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4	SEM. 5	MES	ACUMULADO
N° TRABAJADORES	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*16,0*	*16,0*
H.H. TRABAJADAS	*629,0*	*620,0*	*658,0*	*658,0*	*216,0*	*2.781,0*	*2.781,0*
TOTAL H.H	***629,0***	***620,0***	***658,0***	***658,0***	***1,4***	***2.781,0***	***18.513,0***
H.H. CAPACITACIÓN	*5,5*	*5,4*	*6,0*	*6,0*	*5,3*	*28,1*	*167,8*
AUDITORIAS Y VISITAS DE SEGURIDAD	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*1,0*	*0,0*	*0,0*	*1,0*
INSPECCIONES	*3,0*	*3,0*	*4,0*	*4,0*	*2,0*	*16,0*	*46,0*
ACCIDENTES E INCIDENTES	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
ACCIDENTES/ INCIDENTES AMBIENTALES	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
TRABAJOS SUSPENDIDOS POR ASPECTOS SST	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
TRABAJOS SUSPENDIDOS POR ASPECTOS SOCIALES	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
TRABAJOS SUSPENDIDOS POR ASPECTOS AMBIENTALES	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
INCAPACIDAD X EFG	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*1,0*	*0,0*	*1,0*
INCAPACIDAD CON OCASIÓN AL TRABAJO	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

LINA ROMERO
SST CONSORCIO R83

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA DIRECTO E INDIRECTO

ITEM	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	ESTADO
1	JUAN	NAVARRO ANAYA	Residente de Obra	ACTIVO
2	BERTA	OCHOA MANCIPE	Directora de Obra	ACTIVO
3	LINA MARCELA	ROMERO SANCHEZ	SST	ACTIVO
4	CLAUDIA ESTELA	ARCIA MESA	Almacenista	ACTIVO
5	PABLO	NIÑO	Maestro de Obra	ACTIVO
6	MIGUEL	VANEGAS ESPARZA	Oficial	ACTIVO
7	JORGE EMILIO	ACELAS CORTEZ	Ayudantes de obra	ACTIVO
8	OMAR	VANEGAS ESPARZA	Ayudantes de obra	ACTIVO
9	JOSE CRISTOBLA	HERNANDEZ TRUJILLO	Oficial	ACTIVO
10	WILLIAN FERNANDO	MARTINEZ PINO	Oficial	ACTIVO
11	GEIDER	CALA VANEGAS	Ayudantes de obra	ACTIVO
12	JEAN CARLOS	ZAMBRANO VANEGAS	Ayudantes de obra	ACTIVO
13	KEIMER FABIAN	MARTINEZ CALA	Ayudantes de obra	ACTIVO
14	VICTOR JULIO	ZAMBRANO VANEGAS	Ayudantes de obra	RETIRADO
15	MERGY	LIZARAZO GUERRERO	Ayudantes de obra	RETIRADO
16	BAUDILIO	MOLINA BLANCO	Oficial	ACTIVO
17	VICTOR MANUEL	GOMEZ DIAZ	Ayudantes de obra	ACTIVO

CONSORCIO P53

INSPECCION DE PULIDORA

Código GP-HSE-F-012
Versión 01
F.A. 10/02/2023

CONTRATO No. 6223-22

AREA: Civil

FECHA: 28/08 a 02/09

ING RESIDENTE: JUAN NAVARRO

SST: LINA ROMERO

CONDICIONES A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C
Se cuenta con permiso de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Esta contemplado el uso de esta herramienta en el AR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se estan utilizando los EPP apropiados (careta facial,anteojos de protección protección auditiva, guantes en cuero guantes para soldador capuchon)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El área de trabajo se encuentra libre de materiales inflamables (papel, plásticos, gasolina)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La pulidora posse guarda de protección bien instalada y manija de sujección en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen estado. (sin remiendos o enmendaduras, encauchetado y sin quemaduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La extensión eléctrica se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los dispositivos de encendido (perilla y botones) funcionan correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a usar es el correcto en RPM con respecto al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco se encuentra entero y sin fisuras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La contratuerca se encuentra enrrosca y sujeta correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se acopla correctamente a la brida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El dispositivo de encendido funciona correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operador tiene experiencia en el uso de estos equipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Existe extintor en el área y se encuentra cargado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El personal sabe como utilizar el extintor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL RESPONSABLE:	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
FIRMA QUIEN REVISA:	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			

SC. Si Cumple NC. No Cumple

OBSERVACIONES:

Pulidora DEWALT.
Se Recomienda Instalar Guarda de Seguridad

Powered by CamScanner

CONSORCIO RSO

INSPECCION DE PULIDORA

Código: GP-HSE-F-012
Versión: 01
F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No. 6223-22
AREA: Civil

FECHA: 04/09 - 09/09/23

ING RESIDENTE: JUAN NAVARRO
SST: LINA ROMERO

CONDICIONES A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C
Se cuenta con permiso de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Esta contemplado el uso de esta herramienta en el AR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se estan utilizando los EPP apropiados (careta facial,anteojos de protección protección auditiva, guantes en cuero guantes para soldador capuchon)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El área de trabajo se encuentra libre de materiales inflamables (papel, plásticos, gasolina)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La pulidora posse guarda de protección bien instalada y manija de sujección en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen estado. (sin remiendos o enmendaduras, encauchetado y sin quemaduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La extensión eléctrica se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los dispositivos de encendido (perilla y botones) funcionan correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a usar es el correcto en RPM con respecto al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco se encuentra entero y sin fisuras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La contratuerca se encuentra enrrosca y sujeta correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se acopla correctamente a la brida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El dispositivo de encendido funciona correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operador tiene experiencia en el uso de estos equipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Existe extintor en el área y se encuentra cargado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El personal sabe como utilizar el extintor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL RESPONSABLE:														
FIRMA QUIEN REVISA:														

SC: Si Cumple NC: No Cumple

OBSERVACIONES:

Pulidora Dewalt se recomienda Instalar Guarda de Seguridad

CONSORCIO P&S

INSPECCION DE PULIDORA

Código: GP-HSE-F-012
Versión: 01
F.A: 19/07/2023

CONTRATO No. 6223-22

AREA: Civil

FECHA: 25/09 – 26/09

ING RESIDENTE: JUAN NAVARRO

SST: LINA ROMERO

CONDICIONES A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C
Se cuenta con permiso de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Esta contemplado el uso de esta herramienta en el AR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se estan utilizando los EPP apropiados (careta facial,anteojos de protección protección auditiva, guantes en cuero guantes para soldador capuchon)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El área de trabajo se encuentra libre de materiales inflamables (papel, plásticos, gasolina)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La pulidora posse guarda de protección bien instalada y manija de sujección en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen estado. (sin remiendos o enmendaduras, encauchetado y sin quemaduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La extensión eléctrica se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los dispositivos de encendido (perilla y botones) funcionan correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a usar es el correcto en RPM con respecto al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco se encuentra entero y sin fisuras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La contratuerca se encuentra enrrosca y sujeta correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se acopla correctamente a la brida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El dispositivo de encendido funciona correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operador tiene experiencia en el uso de estos equipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Existe extintor en el área y se encuentra cargado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El personal sabe como utilizar el extintor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL RESPONSABLE:														
FIRMA QUIEN REVISA:														

SC: Si Cumple NC: No Cumple

OBSERVACIONES:

Polidora pequeña Marca: Bosch de 4½"
Instalar Guarda de Seguridad y Mango de sujecion

Powered by CamScanner

CONSORCIO R&O

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Código: GP-HSE-F-011
Versión: 01
F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No 6223-22

AREA: CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO CIENAGA DEL OPON

PERIODO : DEL 28. Ago. **AL** 02 Sep **DE** 2023

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUEV B	JUEV M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M	ESTADO OBSESRVACIONES / CONDICION SUBESTANDAR	ACCIONES A TOMAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Pisones	Base, altura	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Cinceles, punteros	(con rebaba)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Punzon	Recto, adecuado																		
Martillos, porras	antichispas																		
Serruchos	Mango, dientes (trabados)																		
Seguetas	Marco, hoja, instalación	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Machetes	Mango, filo, funda	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Carretillas	(asegurada al armazón)	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Alicates	estrías desgastadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Reaches	giro																		
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas																		
Extensiones	Tomas, estado de cables	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)																		
Tijeras	Estado general																		
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)																		
Tarrajas	Dados, dientes																		
Biseladoras	piñon																		
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla																		
Caladora	gatillo																		
Cortafrio	Estado del mango, tornillo de sujeciony quijadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Llana	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel	verticales e inclinadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
palustre	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Otros:	Valdes de Construccion	21	✓		✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

Firma del supervisor

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.155.425-8

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Código: GP-HSE-F-011
Versión: 01
F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No 6223-22

AREA: CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO CIENAGA DEL OPON

PERIODO : DEL 4 Sep. **AL** 09 Sep. **DE** 2023

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM		ESTADO	ACCIONES A TOMAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSESRVACIONES / CONDICION SUBESTANDAR		
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Pisones	Base, altura	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Cinceles, punteros	(con rebaba)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Punzon.	Recto, adecuado																		
Martillos, porras	antichispas																		
Serruchos	Mango, dientes (trabados)																		
Seguetas	Marco, hoja, instalación	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Machetes	Mango, filo, funda	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Carretillas	(asegurada al armazón)	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Alicates	estrías desgastadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Destornilladores	Mango (flojo, suelto), punta (desgastada), doblado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Reaches	giro																		
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas																		
Extensiones	Tomas, estado de cables	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)																		
Tijeras	Estado general																		
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)																		
Tarrajas	Dados, dientes																		
Biseladoras	piñon																		
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla																		
Caladora	gatillo																		
Cortafrio	Estado del mango, tornillo de sujeciony quijadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Llana	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel	verticales e inclinadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
palustre	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Otros:	Valdes de Construccion	21	✓		✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

Firma del supervisor

Powered by CamScanner

CONSORCIO R&S
NIT 901.658.426-8

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

digo: GP-HSE-F-011
Versión: 01
F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No 6223-22

AREA: CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO CIENAGA DEL OPON

PERIODO : DEL 18 sep. **AL** 23 sep **DE** 2023

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUEV B	JUEV M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M	ESTADO OBSESRVACIONES / CONDICION SUBESTANDAR	ACCIONES A TOMAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Pisones	Base, altura	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Cinceles, punteros	(con rebaba)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Punzon	Recto, adecuado																		
Martillos, porras	antichispas																		
Serruchos	Mango, dientes (trabados)																		
Seguetas	Marco, hoja, instalación	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Machetes	Mango, filo, funda	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Carretillas	(asegurada al armazón)	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Alicates	estrías desgastadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Reaches	giro																		
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas	1																	
Extensiones	Tomas, estado de cables	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)																		
Tijeras	Estado general																		
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)																		
Tarrajas	Dados, dientes																		
Biseladoras	piñon																		
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla																		
Caladora	gatillo																		
Cortafrio	Estado del mango, tornillo de sujeciony quijadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Llana	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel	verticales e inclinadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
palustre	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Otros:		21	✓		✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

Firma del supervisor

Powered by CamScanner

CONSORCIO P83
NIT 901 656 476 8

FORMATO HSE	Código: GP-HSE-F-014 Versión: 01
INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	F.A.: 18/04/2023

FECHA: 13 sept. 2023.
INSPECCIONADO POR: Mauricio Triana. O
MARCA: _____ EQUIPO No: _____
PERIODO DEL 11 AL 16 sep 23

	ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
TROMPO	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estructura de soporte en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Balinera y bujes de rotación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mecanismo de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Palanca de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Seguro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de rotación del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (bastidor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos correas motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos mecanismos de giro trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa del motor con seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Clutch de giro del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de arranque del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* YOYO de encendido		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Filtro de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Correas de tansmisión de potencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Nivel de Aceite, Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	* Malla de seguridad (Mampara)	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR		Omar		Omar		Omar		Omar		Omar		Omar			

OBSERVACIONES:

Vo Bo HSE

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

	FORMATO HSE	Código: GP-HSE-F-014 Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	F.A.: 18/04/2023

FECHA: 21 septiem 2023
INSPECCIONADO POR: Mauricio Triana D
MARCA: _____ EQUIPO No: 01
PERIODO DEL 18 AL 23 sep 2023

	ÍTEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
TROMPO	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estructura de soporte en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Balinera y bujes de rotación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mecanismo de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Palanca de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Seguro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de rotación del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (bastidor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos correas motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos mecanismos de giro trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa del motor con seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Clutch de giro del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de arranque del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* YOYO de encendido	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Filtro de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Correas de tansmisión de potencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Nivel de Aceite, Combustible	✓		✓		✓									
OTROS	* Malla de seguridad (Mampara).	•													
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR		Geider		Geeid		Geider		Gerde		Ermito		Ermito			

OBSERVACIONES:

Vo Bo HSE

Powered by CamScanner

CONSORCIO R&J NIT 901 656 476 8	FORMATO HSE	VERSION 1
		GP-HSE-021
	INSPECCION TALADRO PERCUTOR	Frcha 06-07-2023

FECHA: 15. septiem 2023 PROYECTO CIENEGA DEL OPON

SEMANA DEL 11 AL 16. MES Sep. DEL 2023

INSPECCIONADO POR: Mauricio Triana. INGENIERO RESIDENTE JUAN NAVARRO

MARCA : BOSH. EQUIPO No: 01 SERIE No: GBH 2-28D

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuerpo del taladro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mangos de agarre	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de los enchufes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de la brocas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
llave del mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del de cable	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

FIRMA DEL SUPERVISOR SST
V°. B° SUPERVISOR DE OBRA

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO PBS	FORMATO HSE	VERSION 1
		GP-HSE-021
	INSPECCION TALADRO PERCUTOR	Frcha 06-07-2023

FECHA: 22 septiembre 2023 PROYECTO CIENEGA DEL OPON

SEMANA DEL 19 AL 23 MES Sep. DEL 2023

INSPECCIONADO POR: Mauricio Triana D. INGENIERO RESIDENTE JUAN NAVARRO

MARCA : BOSCH EQUIPO No: 01 SERIE No: GBH 2-23 D.

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuerpo del taladro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mangos de agarre	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de los enchufes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de la brocas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
llave del mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del de cable	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

FIRMA DEL SUPERVISOR SST

V°. B° SUPERVISOR DE OBRA

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION

INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	FIRMA
. Omar Vanegas	1 B 4 M 2 M 6 B 3 B	Omar U.
. Emilia Acelas	1 B 4 M 2 M 6 B 3 B	Jorge Emilio Acelas
. Geider Cala	1 B 4 M 2 B 6 B 3 B	Geider Cala.U
FECHA 15/09/23.	RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Mauricio Triana Osorio.	
. Keimer Martinez	1 B 4 M 2 B 6 B 3 B	Fabian Martinez
. Victor Manuel	1 B 4 B 2 M 6 B 3 B 4 B	.Victor Manuel Gomez
Jose Cristobal Hernandez	1 B 6 B 2 M 3 B	
. Jean Carlos.		*Jean Carlos C.U
FECHA 23/09/23	RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Mauricio Triana Osorio	

1- Casilla (Nos Coloque el No. del EPP de acuerdo con el listado del EPP)

LISTADO EPP	
1	Casco
1	Guantes
1	Protector Auditivo
1	Gafas
1	Mascara de gases
1	Botas
1	Otros

2- Casilla Estado

Estado: B Bueno, R Regular, M Malo

3-Casilla Acciones / Observaciones

C	Cambio de EPP
NA	No es Adecuado
NU	No se Utiliza al momento de la inspección
NP	No Posee EPP

Powered by CamScanner

CONSORCIO R&D

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/05/2021

NOMBRE	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA		DOCUMENTO IDENTIDAD	1005185500	RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
CARGO	AYUDANTE	LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON			

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓ	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?	
08/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Fabian Martinez
16/08/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fabian Martinez
17/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Fabian Martinez
17/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Fabian Martinez
24/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Fabian Martinez
05/sep/23	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Fabian Martinez
15/sept/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fabian Martinez

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	claudia Arcia Mesa						DOCUMENTO IDENTIDAD				1050. 544 297	
CARGO	Ayudante			LUGAR DE TRABAJO			ciénaga del opón				RESPONSABLE ENTREGA	Ling Romero.
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR	
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN					
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPABOCA DE NEBLINA	TAPABOCA DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO ¿CUAL?		
01-Feb-2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N/A	—	Claudia Arcia	
22/03/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Claudia Arcia	
08/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Claudia Arcia	
03/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Claudia Arcia	
9/08/23	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	claudia para Dotacion	
17/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	claudia Arcia	
15/sep/23.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	claudia Arcia	

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caidas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO 883	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO		DOCUMENTO IDENTIDAD	13854910	RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
CARGO	AYUDANTE DE OBRA	LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON			

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓ	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIER	CASCO DE SEGURID	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?	
07/07/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Guante caucho	
08/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
09/08/23	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	Dotacion
11/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
17/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
05/sep/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
11/sep/23	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
15/sept/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO P83	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS			DOCUMENTO IDENTIDAD	1005185426						
CARGO	AYUDANTE		LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON					RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO	
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?	
27/06/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Jean Carlos Z.V
20/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jean Carlos Z.V
27/07/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jean Carlos Z.V
09/08/23	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	Jean Carlos Dotacion
04/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jean Carlos Z.V
11/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jean Carlos Z.V
19/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jean Carlos Z.V
05/sep/23	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Jean Carlos Z.V
23/sep/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jean Carlos Z.V

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
CONSORCIO VIAS		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ				DOCUMENTO IDENTIDAD	1096215607				RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
CARGO	AYUDANTE DE OBRA			LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON						

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO. ¿Cuál?	
14/07/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jorge Emilio A
20/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jorge Emilio A
04/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jorge Emilio A
09/08/23	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	Jorge Emilio Dotacion
10/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jorge Emilio A
16/08/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jorge Emilio A
18/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jorge Emilio A
05/sep./23	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Jorge Emilio A
15/sept/23	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jorge Emilio A

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST Fecha 10/05/2021

NOMBR	GELDER CALA			DOCUMENTO	1096184534	RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
CARGO	AYUDANTE	LUGAR DE TRABAJO		CIENAGA DEL OPON			

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO. ¿Cuál?	
2/05/2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N-A	N-A	Gelder Cala
17/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Gelder cala
30/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Gelder Cala
27/06/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Gelder Cala
07/07/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gelder Cala
13/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Gelder Cala
03/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Gelder Cala
16/08/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gelder cala
17/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Gelder cala
24/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Gelder cala
05/sep/23	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Gelder cala
15/sep/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gelder cala

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caidas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las politicas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	MIGUEL VANEGAS ESPARZA			DOCUMENTO IDENTIDAD	1096182667			RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
CARGO	AYUDANTE DE OBRA		LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DE ORO					

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE	BOTAS PUNTA	TAPAOIDO DE	TAPAOIDO DE	GUANTES TIPO	CASCO DE	CAMISA MANGA	PANTALON	CHALECO REFLECTI	OTRO ¿Cual?	
17/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	N-A		Miguel
03/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Miguel
9/08/23	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	Miguel
10/08/23	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
11/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
17/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
05/sep/23	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Miguel

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caidas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las politicas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos

Powered by CamScanner

CONSORCIO P83
NIT 901 036 426 8

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/05/2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	VICTOR MANUEL GOMEZ DIAZ		DOCUMENTO IDENTIDAD		
CARGO	AYUDANTE	LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON	RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?	
15/sep/23	1	1	—	—	1	—	—	—	NA	N-A	VICTOR MANUEL
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	
									NA	N-A	

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las politicas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/05/2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	OMAR VANEGAS		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		
CARGO	AYUDANTE	**LUGAR DE TRABAJO**	CIENAGA DEL OPON	**RESPONSABLE ENTREGA**	LINA ROMERO

FECHA DE ENTREGA	**ELEMENTOS A ENTREGAR**										**FIRMA DEL TRABAJADOR**
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						**DOTACIÓN**				
	GAFAS DE SEGURIDAD	**BOTAS PUNTA DE ACERO**	**TAPAOIDO DE INSERCIÓN**	**TAPAOIDO DE COPA**	**GUANTES TIPO INGENIERO**	**CASCO DE SEGURIDAD**	**CAMISA MANGA LARGA**	**PANTALON**	**CHALECO REFLECTIVO**	**OTRO. ¿Cuál?**	
8/05/2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N-A	N-A	* Omar V. E
19/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	* Omar V. E
27/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	* Omar V. E
02/06/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	* Omar V. E
30/06/23	—	—	—		1	—	—	—	—	—	* Omar V. E
11/07/23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Omar V. E
11/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	* Omar V. E
20/07/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	* Omar V. E
03/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	* Omar V. E
12/08/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	* Omar V. E
18/08/22	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Omar V. E
05/sep/23	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	* Omar V. E
15/sep/23	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	* Omar V. E

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.654.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001	
Código: F-SST-002	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 28/08/23

TEMA: Campaña semanal: Socializacion Del Plan de Manejo Ambiental

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia.
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E M.
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V.
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Permiso.
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Willian.
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Mergy
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.656.426-8	**CONTROL DE CAPACITACION**	Versión 001
		Código: F-SST-002
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	29/08/23

TEMA: Campaña semanal: Recomendacion de higiene para la manipulacion Alimentos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge EMA
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V.
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala C.V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Willian Martinez
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901 656 474-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 30/08/23

TEMA: Campaña semanal: La Importancia del trabajo Equipo

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V....
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	William Martinez
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	MERGY
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.476-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 31/08/23

TEMA: Campaña semanal: La Importancia del Auto-cuidado

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel — — —
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V. C
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Permiso
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Permiso
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 01/09/23

TEMA: Campaña semanal: Uso Responsable de los EPP.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	— — —
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Permiso
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Permiso
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Permiso
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.658.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 02/09/23

TEMA: Campaña semanal: Contaminacion Visual

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	claudia ARCIA
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	[illegible]
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar Vanegas Espa
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656 476-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 4/09/23

TEMA: Campaña semanal: Cuidado del Recurso Suelo

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	.Permiso
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	.Permiso
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	.Permiso.
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.654.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 05/09/23

TEMA: Campaña semanal: Recomendacion para la Manipulacion de Polidoras

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	M.V.G — — —
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Faboian
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z.V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V. E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Permiso.
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Retiro.
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.658.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 06/09/23

TEMA: Campaña semanal: Cuidado del agua

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Permiso
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Retiro.
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.654.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	07/09/23

TEMA: Campaña semanal: Riesgo Electrico

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V.
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Willian Martinez
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Retiro
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 08/09/23

TEMA: Campaña semanal: Uso Adecuado del Protector Solar

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V.
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	William Martinez
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Retiro.
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 04/09/23

TEMA: Campaña semanal: Contaminacion Auditiva y sus consecuencias

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean carlos Z V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian M.
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Retiro.
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Willian Martinez
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Retiro
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.556.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 11/09/23

TEMA: Campaña semanal: Cultura Ambiental

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V. C
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	William Martinez
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 12/09/23

TEMA: Campaña semanal: La Importancia de una Buena planeacion

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia ARCIA
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos ZV
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V. E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	William Martinez
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 13/09/23

TEMA: Campaña semanal: La Importancia del Orden y Aseo

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar Va
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Willian Martinez
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.436-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 14/09/23

TEMA: Campaña semanal: La Importancia del uso del casco

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Willian Martinez
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.654.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 15 Sep. /23

TEMA: Campaña semanal: Uso y Cuidado de los EPP.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia ARCIA
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Migue
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	- Fabian Martinez
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.658.476-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 16/Sep./23

TEMA: Campaña semanal: La Importancia de una buena Hidratacion

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar Vanegas
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 19/sep/23

TEMA: Campaña semanal: Socialización de las Políticas de la empresa

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-6

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 18/sep/23

TEMA: Campaña semanal: Clasificacion de Residuos solidos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.476-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 20/sep/23

TEMA: Campaña semanal: Higiene del sueño

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V.
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V. E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		Baudilio
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	21/Sep./23

TEMA: Campaña semanal: Higiene postural

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO P83
NIT 901.456.476-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001	
Código: F-SST-002	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 22/ sep/ 23

TEMA: Campaña semanal: La Importancia de lavarse las manos antes de comer

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO PBS
NIT. 901.456.434-1

CONTROL DE CAPACITACION

Version 001

Código: F-SST-002

Fecha: 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 23 / SEP / 23

TEMA: Campaña semanal: Golpe de Calor.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge El
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V.
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala cv
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar Vanegas
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Willian Martine.
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO RBG

NIT 901.656.414-3

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001	
Código: F-SST-002	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/02-2021

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 25/ sep/ 23

TEMA: Campaña semanal: La Importancia de Realizar una pausa activa

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V...
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Permiso
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar Vg Incapacitado
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901 538 416-1

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 26 / SEP / 23

TEMA: Campaña semanal: La Importancia de la calistenia antes de realizar una Actividad

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V.
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Permiso
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala oV
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Incapacitado.
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

INSPECCION Y REPOSICION DE EPP

















Observaciones: se realiza la inspección de los EPP a los trabajadores verificando las condiciones de higiene y aseo, y su estado físico, y dependiendo la condición se realiza la reposición del mismo

CHARLAS DE SEGURIDAD, CHARLA TECNICA Y CALISTENIA ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES











CAPACITACION AMBIENTAL





ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL





Observation: Se recomienda el uso del arnes para trabajo seguro en alturas, de igual maner se recomienda eliminar toda fuente de peligro que pueda afectar al personal externo del proyecto.

INSPECCION DE EQUIPOS Y HEERAMIENTAS



ACTIVIDADES DE RECICLAJE, ORDEN Y ASEO



INSPECCION DELA BODEGA Y/O OFICINA





Observaciones se realiza la inspeccion del area y se evidencia la falta de iluminacion, mejorar las condiciones fisicas del baño.

INSPECCIONES Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO








SEÑALIZACION Y ENCERRAMIENTO DEL AREA





INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA







observaciones: se realiza la inspecciones de equipos de emergencia

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	18/ sep /23

TEMA: Campaña semanal: Clasificacion de Residuos Solidos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO 883

CONTROL DE CAPACITACION

	Versión: 003
	Código: F-SST-002
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 10/02/2023

CONTRATO N°: 622-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 11/04/23

TEMA: Campaña semanal Cultura Ambiental

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACEVEDO CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	William Martinez
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14	BAUDILIO MOLINA BLANCO		
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.476-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22 | LUGAR: CIENAGA DEL OPON | 06/09/23

TEMA: Campaña semanal: Cuidado del agua

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V. E
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Permiso
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Retiro.
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.654.426-8	**CONTROL DE CAPACITACION**	Versión 001
		Código: F-SST-002
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	28/08/23

TEMA: Campaña semanal: Socializacion Del Plan de Manejo Ambiental

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	eclaudia Arcia.
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge EM.
4	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
5	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V.
6	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
7	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Permiso.
8	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
9	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala C.V
10	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E.
11	WILLIAN MARTINEZ	OFICIAL	Willian.
12	MERGY LIZARAZO	AYUDANTE DE OBRA	Mer
13	PABLO NIÑO	MAESTRO DE OBRA	
14			
15			
16			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

CONSORCIO RBS	INSPECCIÓN AMBIENTAL	Codigo: GP-HSE-F-013
		Version: 1
		F.A. 10 /02/2023
		Pagina: 1/1

Fecha: DD 05 MM 09 AA 23 **INSPECCIÓN No.**

CONSORCIO [x] **CONTRATISTA:** [ ]

Área o Proyecto: 6223-22 **Responsable:** LINA ROMERO

ASPECTOS A EVALUAR	VALORACIÓN					FUENTE	OBSERVACIONES
SEPARACIÓN DE LA FUENTE	**B**	**R**	**M**	**NE**	**NA**		
1. Se emplean las bolsas de color adecuado para la separación de los residuos	✓						
2. Se clasifica adecuadamente los residuos de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Manejo ambiental.	✓						
3. Se lleva a cabo el reciclaje	✓						
4. Hay orden y aseo en el lugar asignado para las canecas que contienen los residuos	✓						
RECURSO HIDRICO Y ELECTRICO	**B**	**R**	**M**	**NE**	**NA**	**FUENTE**	**OBSERVACIONES**
1. Hay buen uso del recurso	✓						
2. Se cumple con lo establecido en el Plan de Manejo ambiental.	✓						
3. Se toman las medidas correctivas a tiempo.	✓						
USO DE INSUMO Y CONSUMIBLES	**B**	**R**	**M**	**NE**	**NA**	**FUENTE**	**OBSERVACIONES**
1. Hay buen uso del recurso	✓						
2. Se cumple con lo establecido en el Plan de Manejo ambiental.	✓						
3. Se toman las medidas correctivas a tiempo.	✓						

OBSERVACIONES	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO

INSPECCIONADO POR: Mauricio Triana D

NOMBRE: LINA ROMERO

CARGO: SST

FECHA:

FIRMA:

CONVENCIONES

B:

R:

M:

NE No existe

NA No Aplica

Powered by CamScanner

CONSORCIO 883

INSPECCIÓN LOCATIVA

Código: GP-HSE-F-017
Versión: 01
F.A.: 19/04/2023

INSPECCIONADO POR: Mauricio Triana
CARGO: Apoyo SST
FECHA: 01/09/23
LUGAR: Ciénega Opon

	DESCRIPCIÓN	ESTADO SI	ESTADO NO	ESTADO N/A	OBSERVACIONES
Estructural	Pintura en buen estado?				
	Paredes en buen estado?	✓			Madera y/o Tabla
	Estructura de las instalaciones firme?	✓			
	Techos en buen estado?	✓			Zinc
Condiciones de Ambiente de trabajo	Ventilación y temperatura adecuada?		✓		
	La iluminación es adecuada?		✓		
	Muebles de trabajo en buen estado y adecuados?	✓			
	Equipos de trabajo en buen estado y adecuados?	✓			
Instalaciones Electricas	Con señalización preventiva e informativa? (indica voltaje, y cuidados)		✓		
	Conexiones improvisadas?		✓		
	Sistema de aterrizaje?		✓		
	Existes conexiones aisladas electricamente?	✓			
	Sin sobrecarga de equipos o extensiones?	✓			
	Cables y Extenciones en buen estado?	✓			
Señalización y plan de emergencias	Equipos de emergencia en el área y de acuerdo a emergencias posibles?	✓			
	Hay extintores suficientes en el sitio?	✓			
	Señalización de emergencias adecuada?		✓		
	Los trabajadores conocen el plan de emergencia?	✓			
	se tienen rutas de evacuación establecidas?	✓			
	Se encuentran las salidas de emergencias libres y sin obstaculos?	✓			
	Se tiene plano de evacuación y Medevac en el area?	✓			
Orden y Aseo	Las areas estan en condiciones adecuadas de orden y aseo?	✓			
	Los muebles y equipos estan libres de polvo?		✓		
	Las areas estan ordenadas, transito libre y sin obstaculos?	✓			
Saneamiento Ambiental	Las instalaciones sanitarias son adecuadas?		✓		
	Agua potable para consumo?	✓			
	Agua para lavado de manos?	✓			
Gestión Ambiental	Clasificación de residuos adecuada?	✓			
	Area de almacenamiento Adecuada y de acuerdo al plan de gestión de residuos?	✓			
	Se tienen los recipientes con colores y señalización preventiva acorde?	✓			

OBSERVACIONES:
Falta de Iluminacion; pintura; y Ventilador

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901656426	8	CONSORCIO R83	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO R83	CARRERA 14 No. 35 - 26 OF. 201	BUCARAMANGA-SANTANDER	3153902619	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	205157818	9457434747	E	2023/10/06	2023/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,210,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096215607	ACELAS JORGE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	1050544297	ARCIA CLAUDIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1096184534	CALA GEYDER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	1192725777	GOMEZ VICTOR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	13854910	HERNANDEZ JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	13563329	LIZARAZO MERGY		X																230301	2	$77,334	$12,400	EPS041	2	$77,334	$3,100	CCF38	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0	Si	$24,000
7	CC	1005185500	MARTINEZ KEIMER																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	16848285	MARTINEZ WILLIAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	96105028	MOLINA BAUDILIO	X																		0	$0	$0	EPS041	22	$850,667	$34,100	CCF38	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0	Si	$127,500
10	CC	91234001	NIÑO PABLO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
11	CC	1096182667	VANEGAS MIGUEL																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
12	CC	1096221916	VANEGAS OMAR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	1005185426	ZAMBRANO JEAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
14	CC	1005176224	ZAMBRANO VICTOR		X																230301	9	$348,000	$55,700	EPS005	9	$348,000	$14,000	CCF38	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0	Si	$108,000
Total	**Afiliados(14)**																						$13,185,334	$2,109,700			$14,036,001	$561,600			$14,036,001	$561,600			$14,036,001	$977,800		$0	$0		$4,210,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901656426	8	CONSORCIO R83	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO R83	CARRERA 14 No. 35 - 26 OF. 201	BUCARAMANGA-SANTANDER	3153902619	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	205157818	9457434747	E	2023/10/06	2023/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,210,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,109,700	$0	$0	$2,109,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,738,500	$0	$0	$1,738,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$977,800	$0	$0	$977,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$977,800	$0	$0	$977,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$561,600	$0	$0	$561,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	14	$561,600	$0	$0	$561,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$561,600	$0	$0	$561,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$92,800	$0	$0	$92,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$185,600	$0	$0	$185,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$130,000	$0	$0	$130,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$106,800	$0	$0	$106,800
TOTAL				**14**	**$4,210,700**	**$0**	**$0**	**$4,210,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901656426	8	CONSORCIO R83	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO R83	CARRERA 14 No. 35 - 26 OF. 201	BUCARAMANGA-SANTANDER	3153902619	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	205145418	9457434422	E	2023/10/06	2023/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,251,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098725074	GUTIERREZ ARNOLD																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	91495929	NAVARRO JUAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	41565068	OCHOA BERTA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$173,600
4	CC	1098608473	ROMERO LINA																		230901	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(4)**																						$3,480,000	$556,800			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$323,200		$0	$0		$1,251,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901656426	8	CONSORCIO R83	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO R83	CARRERA 14 No. 35 - 26 OF. 201	BUCARAMANGA-SANTANDER	3153902619	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	205145418	9457434422	E	2023/10/06	2023/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,251,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$0	$0	$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$323,200	$0	$0	$323,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$323,200	$0	$0	$323,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$185,600	$0	$0	$185,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	4	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$92,800	$0	$0	$92,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				4	$1,251,200	$0	$0	$1,251,200