CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 1260 de 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

TERRITORIO 2: PARQUES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA CHIGUAZA.





INTERVENTORÍA: ELSA TORRES ARENALES

INFORME MENSUAL No. 07

01 AL 31 DE JULIO DE 2023

FECHA: JULIO 2023	ELABORÓ: **ARQ. GABRIELA MEJÍA** (Residente)	ELABORÓ: ING. LEONARDO ROMERO (Residente)	**REVISÓ**: Arq. MARIO ALARCÓN (Apoyo a la Supervisión)
	REVISÓ: Ing. SEBASTIÁN ARCHILA (Apoyo a la Supervisión)	APROBÓ: Arq. DIANA AVENDAÑO (Director de Interventoría)	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	QUIEN SOLICITO
1	28/08/2023	Version original	N/A
2	20/09/2023	Ajuste conforme a observaciones de la SDHT	SDHT

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 7
1.2 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1260-2022: 8
2. ASPECTOS LEGALES: 8
2.1 ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS: 9
2.2 FECHA EN LA QUE SE RINDE EL INFORME: 9
2.3 PERIODO REPORTADO: 9
2.4 FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA: 9
2.5 CONSOLIDADOS DE ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA 10
2.6 RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 10
2.7 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 12
2.7.1 ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No1260 de 2022. 12
2.7.2 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 12
3. DATOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA. 13
3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 1259 – 2022: 13
3.2 ASPECTOS LEGALES: 14
3.2.1 FECHA DE SUSCRIPCIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 14
i. ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS: 14
ii. PERIODO REPORTADO: 14
3.3 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA. 14
3.4 FORMA DE PAGOS MENSUALES 14
3.5 CONSOLIDADOS DE ACTAS PARCIALES DE OBRA: 15
3.5.1 ACTAS PARCIALES DE OBRA 15
3.6 EL BALANCE DEL CONTRATO (PAGOS, AMORTIZACIONES Y DEMAS): 16
3.7 ANTICIPO 16
3.8 RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL: 19
3.9 PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERSONAL CONTRATADO: 21
3.10 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA: 21
3.10.1 ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA No 1259 de 2022. 21

3.10.1.1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 21

3.10.1.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 22

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUIMIENTO. 22

4.1 CONSOLIDADOS INFORMES SEMANALES: 22

4.2 CONSOLIDADOS INFORMES MENSUALES: 23

4.3 CONSOLIDADO DE LAS ACTAS DE COMITÉS DE OBRA: 23

4.4 CONTROL DE CORRESPONDENCIA. 25

4.4.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA. 25

4.4.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 30

5. ASPECTOS TÉCNICOS 36

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO TERRITORIO 2 36

***5.2* UBICACIÓN DEL PROYECTO TERRITORIO 2 40**

5.3 FASE DE APROPIACIÓN DE DISEÑOS O FASE PRELIMINAR: 42

5.3.1 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO: 42

5.4 CRONOGRAMA DE ETAPA DE APROPIACIÓN DE DISEÑOS: 42

5.5 AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 43

5.6 FASE DE EJECUCIÓN O DE OBRA 46

5.6.1 DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL POR PIP SEGÚN CRONOGRAMA: 46

5.6.1.1 PIP GUACAMAYAS: 47

5.6.1.1.1 ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS MIRADOR GUACAMAYAS: 49

5.6.1.1.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO GUACAMAYAS: 56

5.6.1.2 PARQUE ALTAMIRA: 63

5.6.1.2.1 ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS MIRADOR ALTAMIRA: 65

5.6.1.2.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO ALTAMIRA: 69

6. ENSAYOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS 74

6.1 RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS DEL CONTRATISTA. 74

6.2 RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS DE INTERVENTORÍA. 76

6.3 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES. 77

6.4 AVANCE DE OBRA DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS. 77

6.5 ESTADO Y GESTIÓN ACTUAL ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y OTRA ENTIDADES. 77

6.6 BITACORA DE OBRA. 77

6.7 ESTADO DEL TIEMPO: 77

7. INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL 80

8. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 81

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 82

9.1 RECOMENDACIONES A LA ENTIDAD CONTRATANTE. 82

9.2 RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA. 82

9.3 CONCLUSIONES Y GESTIONES DE LA INTERVENTORÍA. 83

10. ANEXOS 85

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 información Contrato de interventoría 1260-22 8
Tabla 2. Cuadro de Actas de recibo Parcial 10
Tabla 3. Relación del personal de Interventoría ETA. 11
Tabla 4. Pólizas que amparan el contrato de Interventoría 12
Tabla 5. Información Contrato de Obra 1259-22 13
Tabla 6. Fecha de suscripción, iniciación y terminación del contrato. 14
Tabla 7. Cuadro de Actas Parciales de Obra 15
Tabla 8. Información del patrimonio Autónomo. 17
Tabla 9. Relación del personal de Obra Consorcio Cohesión Social. 19
Tabla 10. Amparos Póliza de cumplimiento del contrato de obra 21
Tabla 11. Amparos Póliza de Responsabilidad Civil del contrato de obra 22
Tabla 12. Consolidado de Informes semanales Interventoría. 22
Tabla 13. Consolidado de Informes mensuales de Interventoría. 23
Tabla 14. Tabla de correspondencia enviada. 29
Tabla 15. Tabla de correspondencia recibida. 35
Tabla 16. Áreas Intervención parque Altamira. 36
Tabla 17. Áreas Intervención parque Guacamayas 38
Tabla 18. Cuadro de intervenciones, valores y áreas. 40
Tabla 19. Avance de actividades preliminares – fase de apropiación de Diseños. 43
Tabla 20. Avance de actividades preliminares – fase de apropiación de Diseños 44
Tabla 21. Porcentaje % avance general de obra Parque Guacamayas 47
Tabla 22. *Avance de Obra Guacamayas* 48
Tabla 23. Avance de actividades de obra programadas y ejecutadas en el periodo 53
Tabla 24. Atraso de actividades 56
Tabla 25. Porcentaje % avance general de obra Mirador Altamira 63
Tabla 26. *Avance de Obra Altamira* 63

Tabla 27. Avance de actividades de obra programadas y ejecutadas en el periodo. 66
Tabla 28. Atraso de actividades 69
Tabla 29. Cuadro de resultados de ensayos de laboratorios – PIP Guacamayas 76
Tabla 31. Cuadro de Resultados de ensayos de laboratorios de la Interventoría 77

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Cuadro de inversiones de anticipo 17
Ilustración 2. Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque ALTAMIRA CHIGUAZA 36
Ilustración 3: Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque Guacamayas 39
Ilustración 4. Localización Parque Altamira Chiguaza – Territorio 2 41
Ilustración 5. Localización Parque Guacamayas – Territorio 2 42

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Avance de actividades Fase preliminar; Apropiación de estudios y diseños. 43
Gráfica 2. Avance de obra Guacamayas 49

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual de interventoría No. 07 del contrato de Interventoría 1260-2022 suscrito entre la secretaria Distrital del Hábitat y la empresa ELSA TORRES ARENALES, cuyo Objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".**

El contrato de interventoría comprende el seguimiento a la ejecución de las obras de mejoramiento revitalización del componente de Espacio Público en el nodo Social; contenidas en: el Cable Aéreo San Cristóbal, vías circundantes que hacen parte del componente de movilidad vehicular y/o peatonal y sus obras complementarias (andenes, zonas verdes, redes Nuevas y existentes, y soterramiento de redes secas de energía y telemáticos), estas obras serán comprendidas en los siguientes parques del territorio 1 y territorio 2 :

TERRITORIO 1:

- Parque Bello Horizonte
- Parque La Joyita.

TERRITORIO 2:

- Mirador Altamira Chiguaza.
- Parques Guacamayas.

Los parques y segmentos viales a intervenir fueron priorizados dentro del Proyecto Integral de Revitalización en el ámbito del Cable, por ser espacios representativos dentro de la localidad de San Cristóbal y que su ubicación juega un rol importante en el sistema funcional del territorio dada su cercanía o ubicación con respecto al trazado del cable aéreo.

El presente informe comprende los procedimientos y acciones realizadas para garantizar control y vigilancia en el desarrollo del contrato en los componentes Técnico, administrativo, legal, financiero, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, del **TERRITORIO 2**. Con el fin de garantizar la calidad de las obras y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta y uno (31) de Julio del 2023, en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Anexo Técnico, y contrato de interventoría.

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

- **Número del contrato**
  Contrato de Interventoría No. 1260-2022
- **Partes contratantes:**

  Entidad contratante: Secretaría Distrital del Hábitat, Subdirección de Operaciones

A continuación, se presenta la información del contrato de Interventoría, entre la entidad SDHT y ELSA TORRES ARENALES:

1.2 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1260-2022:

Tabla 1 *información Contrato de interventoría 1260-22*

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	1260-2022
CONTRATISTA	ELSA TORRES ARENALES
NIT	63.323.375-2
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES
PLAZO TERMINACIÓN	DIEZ (10) MESES
VALOR	$1.555.859.401 M/CTE
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES	EDSON MARTÍNEZ BAENA

Fuente: *Fuente Propia.*

2. ASPECTOS LEGALES:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

Tabla. Fecha de suscripción, iniciación y terminación del contrato.

FECHA	***CONTRATO INTERVENTORÍA***
Suscripción	16 de diciembre del 2022
Iniciación	28 de diciembre de 2022
Terminación	27 de octubre de 2023

2.1 ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS:

Para el presente informe No se presentaron adiciones, suspensiones o prórrogas para el contrato de Interventoría No. 1260-22 y la SDHT

2.2 FECHA EN LA QUE SE RINDE EL INFORME:

El presente informe se entrega a la entidad SDHT el día Miércoles 28 de agosto del 2023.

2.3 PERIODO REPORTADO:

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre **el primero (01) de julio del 2023 y el treinta uno (31) de julio del 2023**, en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Anexo Técnico, y contrato de interventoría.

2.4 FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA:

El valor inicial del contrato es de $1.555.859.401M/CTE, sin establecerse algún % de anticipo para el contrato de obra N. 1260 -2022, del contrato se pagará por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat bajo los siguientes parámetros:

Actas parciales hasta llegar al NOVENTA (90%) por ciento del valor del contrato de interventoría en las que se pagará de manera proporcional a la facturación del contratista de obra. (Solo se tendrán en cuenta las obras terminadas)

Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, IVA, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y profesionales; desplazamientos, transporte, equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Contratista, imprevistos y en general todos los costos en los que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato.

Un pago final correspondiente al DIEZ (10%) por ciento del valor total del contrato, contra la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría, El último pago queda supeditado a la entrega del 100% de los expedientes de cada vivienda conforme a la obligación 4.4.31 indicada en el anexo técnico y a la firma de las actas de recibo y liquidación finales del contrato.

2.5 CONSOLIDADOS DE ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte de este informe, la interventoría desarrolló seguimiento a las actividades de obra ejecutadas por el contratista de obra. Actualmente se han radicado las actas parciales de interventoría No.1, No.2, No.3 y No.4, las cuales fueron aprobadas y pagadas por la SDHT. A la fecha se encuentran en elaboración las actas parciales No.5 y No.6.

Tabla 2. Cuadro de Actas de recibo Parcial

ACTA PARCIAL No.	MES	VALOR CONTRACTUAL CTTO. INTERVENTORÍA	V. NETO PAGAR CONTRATISTA TERRITORIO 1	V. NETO PAGAR CONTRATISTA TERRITORIO 2	VALOR % INTERV.	VALOR TOTAL FACTURA	ESTADO
No. 01	Febrero	$1.555.859.401	$ 111.789.847	$ 48.413.184	0.85%	$ 13.386.483	Pagada el 24 de mayo de 2023
No. 02	Marzo	$1.555.859.401	$ 138.922.985	$ 110.602.296	1.34%	$20.849.032	Pagada el 10 de julio de 2023
No. 03	Abril	$1.555.859.401	$ 145.836.064	$ 98.937.790	1.31%	$20.452.028	Pagada el 19 de julio de 2023
No. 04	Mayo	$1.555.859.401	$ 255.353.649	$ 222.833.463	2.57%	$39.954.823	Pagada el 26 de julio de 2023
No. 05	Junio	$1.555.859.401	EN REVISIÓN	EN REVISIÓN	N/A	N/A	En elaboración
No. 06	Julio	$1.555.859.401	EN REVISIÓN	$ 150.300.063	N/A	N/A	En elaboración

Fuente: *Elaboración Propia.*

2.6 RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA:

En razón del cumplimiento de lo estipulado en los pliegos de condiciones para el contrato de interventoría, donde se especifica y determina el personal requerido para el desarrollo del contrato. La interventoría realiza la respectiva selección del mismo teniendo en cuenta los cargos específicos, cumpliendo con las condiciones en competencias, experiencia y condiciones demandas por la Entidad contratante, con el fin de realizar el seguimiento y control para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 - 2022.

El día 26 de diciembre de 2022, la interventoría mediante oficio No. INT-PARQUES-004 radico las hojas de vida del personal requerido para la ejecución del contrato, el día 5 de enero del 2023, la Entidad genero Oficio de aprobación de las mismas, mediante radicado No. 2-2023-640.

El día 15 de febrero de 2023, la interventoría mediante oficio No. INT-PARQUES-209 radico las hojas de vida de cambio de personal requerido como residentes de interventoría del territorio 2, para la ejecución del contrato.

La SDHT dio aprobación a los residentes e inspector de interventoría el día 10 de marzo de 2023 del presente año mediante oficio 2-2023-16763.

A continuación, se relaciona el personal contractual de interventoría, y el directorio de sus datos personales:

***Tabla 3**. Relación del personal de Interventoría ETA.*

PERSONAL DE INTERVENTORÍA TERRITORIO 2		
No.	**NOMBRE**	**CARGO**
1	ING. ELSA TORRES ARENALES	REPRESENTANTE LEGAL
2	ARQ. DIANA AVENDAÑO	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
3	ING. LEONARDO ROMERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
4	ING. JONATHAN NAVARRO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
5	JENNIFER E. VEGA S.	RESIDENTE SOCIAL
6	JERIKA P. QUIJANO G.	RESIDENTE SST - MA
7	DANIEL F. TALERO	INSPECTOR DE OBRA
8	JULIAN ARIZA	TOPÓGRAFO
9	ING. NÉSTOR CASTILLO	ESPECIALISTA TRÁNSITO Y TRANSPORTE
10	ING. MILLER RAMÍREZ	ESPECIALISTA GEOTECNIA
11	ALEJANDRA CHÁVEZ M.	INGENIERA AMBIENTAL
12	ANDREA SALCEDO	ESPECIALISTA FORESTAL
13	DIEGO ANDRÉS GUTIÉRREZ OCHOA	ESPECIALISTA ELÉCTRICO
14	ING. JUAN CARLOS BONILLA	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO
15	ING. JUAN RICARDO TORRES	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
16	ANA YESENIA MARTÍNEZ	ARQUEOLOGÍA
17	ANY CAROLINA SÁENZ	PROFESIONAL JURÍDICO
18	DIANA CAROLINA GONZÁLEZ	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

***Fuente:** Elaboración Propia.*

2.7 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

2.7.1 ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No1260 de 2022.

En cumplimiento al contrato, se constituyeron a favor de **BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT** pólizas expedidas por **SEGUROS DEL ESTADO,** compañía de seguros, las cuales se relacionan a continuación:

2.7.2 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

Objeto de La Póliza: la garantía de seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto 1082 de 2015. Originados en virtud de la ejecución del contrato No. 1260 DE 2022

Tabla 4. *Pólizas que amparan el contrato de Interventoría*

Empresa Seguros	Amparo	Número	Valor asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento	14-40-101051541	300.000.000	16/12/2022	16/10/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	14-44-101170037	311.171.880,20	28/12/2022	28/04/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios y prestaciones	14-44-101170037	155.585.940,10	28/12/2022	28/10/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del servicio	14-44-101170037	311.171.880,20	28/10/2023	28/10/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Seriedad de la oferta	14-44-101167105	155.585.941,00	16/11/2022	20/03/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Predios, labores y operaciones	14-40-101051541	300.000.000,00	28/12/2022	28/10/2023

Fuente: *Elaboración Propia.*

3. DATOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

- **Número del contrato**
- Contrato de Obra No. 1259 -2022 **Partes contratantes:**

Entidad contratante: Secretaría Distrital del Hábitat, Subdirección de Operaciones

A continuación, se presenta la información del contrato de Obra entre la entidad SDHT y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 1259 – 2022:

***Tabla 5**. Información Contrato de Obra 1259-22*

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	1259-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
NIT	901.661.753-1
INTEGRANTES DEL CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS con Nit 822006084-8, con un porcentaje de participación de 90%
	VALENTINA ROMERO GONZÁLEZ identificado con Nit. 1032499802-1 con un porcentaje de participación de 10 %
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES
PLAZO FINAL	NUEVE (9) MESES
VALOR	$ 10.129.774.324 M/CTE
VALOR DE ANTICIPO	$ 3.038.932.297 M/CTE
INTERVENTORÍA	ELSA TORRES ARENALES

***Fuente:** Elaboración Propia.*

3.2 ASPECTOS LEGALES:

3.2.1 FECHA DE SUSCRIPCIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

Tabla 6. *Fecha de suscripción, iniciación y terminación del contrato.*

FECHA	*CONTRATO DE OBRA*
Suscripción	14 de diciembre del 2022
Iniciación	28 de diciembre de 2022
Terminación	27 de septiembre de 2023

Fuente: *Elaboración Propia*

i. ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS:

Para el presente informe No se presentaron adiciones, suspensiones o prórrogas para el contrato de Interventoría No. 1259-22. y la SDHT

ii. PERIODO REPORTADO:

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre **el primero (01) de julio del 2023 y el treinta uno (31) de julio del 2023**, en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Anexo Técnico, y contrato de interventoría.

3.3 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA.

El contrato de obra No. 1259-2022 establece en su **CLAUSULA OCTAVA FORMA DE PAGO**: se pagará la ejecución del contrato de obra por cantidades de obra y precios unitarios sin fórmula de reajuste, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios y Cantidades de Obra, de los productos obtenidos del contrato de Consultoría No. 863 de 2021 (Supervisados por la Subdirección de Operaciones) y la oferta económica de CONTRATISTA; por lo tanto, el sistema de pago de la ejecución de obra es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, condicionado a la ejecución y recibo a satisfacción por parte de la interventoría de los ítems de obra ejecutados

3.4 FORMA DE PAGOS MENSUALES

La Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT pagará al CONTRATISTA, pagos mensuales sucesivos, conforme al avance de obra, hasta completar una ejecución de obra equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor de la Obra.

ULTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
La Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT pagará al CONTRATISTA, el diez por ciento (10%) del valor de la etapa 2 - obra, a la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos y documentos establecidos para la misma.

3.5 CONSOLIDADOS DE ACTAS PARCIALES DE OBRA:

3.5.1 ACTAS PARCIALES DE OBRA

Para el periodo del mes de julio de 2023, se está en proceso de elaboración del acta de recibo parcial de obra No.6 (ver anexo 10). A continuación, se presenta el cuadro de actas parciales de obra:

Tabla 7. *Cuadro de Actas Parciales de Obra*

ACTA N.	VALOR SUBTOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30%	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR ACUMULADO TOTAL	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIÓN
1	$ 48.413.184	$ 14.523.955	$ 33.889.228	$ 48.413.184	0,48%	Pagada el 25 de abril de 2023
2	$ 110.602.296	$ 33.180.689	$ 77.421.607	$ 110.602.296	1,09%	Pagada el 10 de julio de 2023
3	$ 98.937.790	$29.681.337	$ 69.256.453	$ 98.937.790	0.98%	Pagada el 19 de julio de 2023
4	$232.050.902	$ 69.615.271	$162.435.631	$232.050.902	2.20%	Pagada el 26 de julio de 2023
5	$165,619,808	$ 49,685,942	$ 115,933,866	$165,619,808	1.63%	Radicada a la entidad el día 28 de julio del 2023 para ser asentada en el sistema JSP7.
6	$ 150.300.063	$ 45.090.019	$ 105.210.044	$ 150.300.063	1,48%	En elaboración

Fuente: *Fuente Propia.*

A la fecha del presente informe se han radicado ante la SDHT las actas de recibo parcial de obra No.1 la cual fue pagada el día 25 de abril del 2023, el acta recibo parcial No.2 fue pagada al Consorcio Cohesión Social el 10 de julio de 2023, el acta de recibo parcial No.3 fue pagada el 19 de julio de 2023 y el acta de recibo parcial No.4 fue pagada el 26 de julio de 2023. Para el presente Informe el acta de recibo parcial No.5 fue radicada en la SDHT el 28 de julio de 2023 para ser asentada en el sistema JSP7 y se encuentra en elaboración el acta de recibo parcial No.6.

A la fecha del presente periodo se presenta un avance financiero acumulado del 4.75%, donde se realizó el desembolso hasta el acta parcial N°4

3.6 EL BALANCE DEL CONTRATO (PAGOS, AMORTIZACIONES Y DEMAS):

Se presenta a continuación la información correspondiente al balance del contrato de obra:

BALANCE FINANCIERO DE OBRA			
CONCEPTO	**VALOR CONTRACTUAL**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR FACTURADO**
VALOR OBRA CIVILES + AIU	$ 9.932.004.254,00	$ 149.603.913	$ 149.603.913
REEMBOLSABLES	$ 197.770.070,00	$ 696.150	$ 696.150
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	$ 3.038.932.297,20	$ 45.090.019	$ 45.090.019
TOTAL	**$ 10.129.774.324,00**	**$ 150.210.044**	**$ 150.210.044**

Fuente: *Fuente Propia*

3.7 ANTICIPO

El valor inicial del contrato es de $ 10.129.774.324 M/CTE estableciendo un valor del 30% como anticipo es decir $ 3.038.932.297 M/CTE. Para el contrato de obra N. 1259-2022 la forma de pago se efectuará según cantidades de obra y precios unitarios sin fórmula de reajuste, según las Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios y Cantidades de Obra a través de actas parciales según avance mensual y porcentaje de ejecución.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicitó al contratista la relación de los valores del anticipo y las actividades relacionadas con la inversión en los que se iba a invertir el anticipo, por lo que el día 26 de diciembre de 2022, se entrega y firma el cuadro de inversiones de anticipo, el cual se relaciona a continuación:

Ilustración 1. Cuadro de inversiones de anticipo

VALOR CONTRACTUAL							
COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU		REEMBOLSABLES	Vr. TOTAL DEL CONTRATO	% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO
$ 7.641.766.757	30%	$ 2.290.237.497		$ 197.770.070	$ 10.129.774.324	30%	$ 3.038.932.297

PLAN DE INVERSIÓN								
ÍTEM (Cuenta)	DESCRIPCIÓN	VALOR PLANEADO	% DE ANTICIPO	FLUJO DE INVERSIÓN				OBSERVACIONES
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
1.01	COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS	$ 303.893.230	10,00%	3,33%	3,33%	3,33%		Los equipos de alquiler o compra, de maquinaria necesaria para el inicio de obra, son, retro excavadora, ranas para manejo de terreno y en general los necesarios para movimiento de tierra.
1.02	COMPRA DE MATERIALES	$ 1.671.412.763	55,00%	18,33%	18,33%	18,33%		Compra de materiales de ferretería, cemento arena concreto, etc.
1.03	TRANSPORTE DE EQUIPOS O MATERIALES	$ 455.839.845	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%		El transporte de equipos, maquinaria y materiales se realiza con proveedores autorizados y externos
1.04	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	$ 607.786.459	20,00%	6,67%	6,67%	6,67%		La contratación se realiza al inicio de esta etapa, las obras de cerramiento y demolición avanzaran inmediatamente se de autoriza<acción.
	TOTAL ($) PLANEADO: $	3.038.932.297	100,00%					

Fuente: *Fuente Propia*

En el mismo sentido, y tenido en cuenta lo expresado en el contrato de obra clausula 6. ANTICIPO, lo cual expresa*: Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea la Secretaría Distrital de Hábitat…*por lo que a continuación relacionamos la información legal del Encargo fiduciario.

Tabla 8. Información del patrimonio Autónomo.

INFORMACIÓN GENERAL DE ANTICIPO	
Valor del Anticipo	$ 3.038.932.297,20
Fecha del plan de Inversión de Anticipo	26 de diciembre del 2022.
Fecha de desembolso de Anticipo	27 de diciembre del 2022
Entidad Fiduciaria	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
Número de Fideicomiso	318072 FIDEICOMISO CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Saldo a la fecha de Corte del periodo	$ 1.057.685.785,67

Fuente: *Fuente Propia.*

A la fecha del presente informe, por parte del consorcio Cohesión Social se presentó solicitud de documentación para el desembolso de dinero en la fiducia de acuerdo a los ítems aprobados en la inversión de anticipo, los cuales se relacionan a continuación:

ITEM	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO	VALOR A DESEMBOLSAR	FECHA DE APROBACIÓN POR INTERVENTORIA
1	EMPRESAS GRUPO ROMERO	ANTICIPO MANO DE OBRA CTO-SDHT-1259-2022	$ 373.763.190,00	2/03/2023
2	EMPRESAS GRUPO ROMERO	ANTICIPO TRANSPORTE	$ 280.000.000,00	3/03/2023
3	FERRECONSTRUCTOR VILLA SAS	COMPRA MATERIALES CTO-SDHT-1259-2022	$ 130.782.292,82	24/03/2023
4	AGRUPAR INGENIERÍA SAS	COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO SDHT 1259-2022	$ 186,881,594.00	25/04/2023
5	FERRECONSTRUCTOR VILLA SAS	COMPRA MATERIALES CTO-SDHT-1259-2022	$1.009.819.434,51	12/05/2023

Que, en desarrollo del contrato fiduciario mencionado, Fiduciaria de Occidente, el 03 de enero de 2023 recibió la suma de $ 3.038.932.297,00 a título de anticipo en la cuenta de ahorros No. 710857384 del Banco de Occidente a nombre de **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FIDEICOMISO 318072 CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL NIT. 830.054.076-2.**

Que, para el periodo del mes de julio de 2023 se generaron rendimientos financieros por valor de **$376.856,74** (ver anexo N°9), los cuales se incluyen en la siguiente relación mes a mes:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA	
MES	**VALOR**
ene-23	$ 4.572.523,76
feb-23	$ 4.862.726,18
mar-23	$ 4.453.315,15
abr-23	$ 3.479.686,02
may-23	$ 1.987.769,74
jun-23	$ 514.988,47
jul-23	$ 376.856,74
TOTAL	$ 20.247.866,06

De lo anterior se concluye que a la fecha de corte del presente informe se tiene un total de los rendimientos financieros generados durante la ejecución del contrato por valor de $ 20.247.866,06.

3.8 RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:

Teniendo en cuenta que, dentro de los pliegos de condiciones, donde se especifica la relación del personal requerido para el desarrollo del contrato. Por lo que se realizó la selección del personal para cada cargo especifico, cumpliendo con las condiciones en competencias, experiencia y condiciones demandas por la Entidad contratante, con el fin de realizar el seguimiento y control para la ejecución del contrato de obra 1259 de 2022.

El día 02 de enero de 2023, la interventoría mediante oficio No. CCS/007 12592022-007-23 radico las hojas de vida del personal requerido para la ejecución del contrato, el día 30 de enero del 2023 la interventoría genero Oficio de aprobación de las mismas, mediante radicado No INT-PARQUES-106 y mediante radicado INT-PARQUES-126 el día 02 de febrero de 2023 remite hojas de vida aprobadas a la Entidad.

A continuación, se relaciona el personal contractual del contratista aprobado por la interventoría, y el directorio de sus datos personales:

Tabla 9. *Relación del personal de Obra Consorcio Cohesión Social.*

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEDICACIÓN
IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	DIRECTOR DE OBRA	70%
RENATO IVÁN JIMÉNEZ CHACÓN	RESIDENTE DE OBRA	100%
RAMON RODRÍGUEZ GUACANEME	RESIDENTE DE OBRA	100%
LUIS FERNANDO GARCÍA ORTÍZ	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	20%
JUAN CARLOS RUGE CÁRDENAS	INGENIERO GEOTECNIA	20%
RICHARD JHAIR LOBOA SÁNCHEZ	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	30%
JULIETH MANZANARES GÓMEZ	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	30%
SILVIA STEFANY ESPITIA RODRIGUEZ	INGENIERO AMBIENTAL	30%

JULIÁN RICARDO BENAVIDES GIL	INGENIERO FORESTAL	30%
JHON SEBASTIÁN LEGUIZAMÓN MUNÉVAR	ARQUEÓLOGO	20%
DANIEL FELIPE GÓMEZ CUBILLOS	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	20%
CARLOS NELSON DUQUE CUADROS	PROFESIONAL JURÍDICO	20%
JOSÉ LUIS CERÓN CERÓN	ESPECIALISTA EN CONTROL DE PRESUPUESTOS, PROGRAMACIÓN Y CALIDAD DE OBRA	30%
BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	PROFESIONAL SOCIAL	100%
MILENA LEONOR PINZON SÁNCHEZ	PROFESIONAL SOCIAL	100%
MARIA FERNANDA DIAZ MORA	RESIDENTE SSTMA	100%
PAULA ANDREA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	RESIDENTE SSTMA	100%
PEDRO ALEXANDER SOSA MARTÍNEZ	TOPÓGRAFO	80%
NICOLAS DAMIAN VIRGUEZ VARGAS	INSPECTOR DE OBRA	100%
JINETH CAMILA GONZALES BELTRAN	INSPECTOR DE OBRA 2	100%
MARTHA MORA MOLINA	INSPECTOR DE OBRA 3	100%

Fuente: *Fuente Propia.*

En razón del cumplimiento con lo estipulado en los pliegos de condiciones para el contrato de obra, donde se especifica y determina el personal requerido para el desarrollo del contrato. Esta interventoría aprueba el cambio de la profesional SST para el Mirador de Altamira cumpliendo con las condiciones mínimas, mediante oficio INT-PARQUES-512 – RESPUESTA AL OFICIO OLF-12592022-263-23 HOJA DE VIDA RESIDENTE SST ALTAMIRA - TERRITORIO 2.- por lo anterior esta interventoría aprueba también el cambio de la Residente Social, mediante oficio INT-PARQUES-458 RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-234-23 CAMBIO DE PROFESIONAL SOCIAL GUACAMAYAS - TERRITORIO 2. También esta interventoría aprueba el cambio del especialista estructura el día 09/05/2023 mediante oficio INT-PARQUES-582 RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-288-23 CAMBIO DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL- TERRITORIO 2.

También esta interventoría aprueba el cambio de los inspectores de obras y la ingeniera ambiental, mediante oficios INT-PARQUES-743 RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-364-23 y OLF-12592022-362-23 APROBACION DE PROFESIONALES PARA PIP TERRITORIO 2 el día 26 de junio de 2023.

3.9 PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERSONAL CONTRATADO:

Las copias de las planillas de pago de seguridad social del personal de obra se encuentran en el **ANEXO 07 – INFORME SST.**

3.10 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA:

3.10.1 ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA No 1259 de 2022.

En cumplimiento al contrato, se constituyeron a favor de **BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT** pólizas expedidas por **SEGUROS MUNDIAL,** compañía de seguros, las cuales se relacionan a continuación:

3.10.1.1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

Objeto de La Póliza: la garantía cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto 1082 de 2015. Originados en virtud de la ejecución del contrato No. 1259 DE 2022.

El contrato de obra se encuentra cubierto por los siguientes amparos:

Tabla 10. *Amparos Póliza de cumplimiento del contrato de obra*

Empresa Seguros	Amparo	Número	Vigencia	
			Desde	Hasta
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Cumplimiento del contrato	CSC-100027780	28/12/2022	27/03/2024
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES VIGENCIA:	CSC-100027780	28/12/2022	27/09/2026
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	CSC-100027780	27/12/2022	27/01/2024
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	CSC-100027780	Vigencia: 5 años a partir de entrega y recibo y definitivo	

Fuente: *Fuente Propia.*

3.10.1.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Objeto de La Póliza: La garantía cubrirá las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Tabla 11. *Amparos Póliza de Responsabilidad Civil del contrato de obra*

Empresa Seguros	Amparo	Número	Vigencia	
			Desde	Hasta
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	PÓLIZA CSC-100006601	14/12/2022	27/09/2023

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUIMIENTO.

4.1 CONSOLIDADOS INFORMES SEMANALES:

En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio del 2023, se realizaron cuatro Informes semanales, los informes se relacionan en la siguiente Tabla:

Tabla 12*. Consolidado de Informes semanales Interventoría.*

INFORME No.	SEMANA	FECHA		OBSERVACIONES
		DE:	HASTA:	
27	No. 27	03/07/2023	09/07/2023	
28	No. 28	10/07/2023	16/07/2023	
29	No. 29	17/07/2023	23/07/2023	
30	No. 30	24/07/2023	30/07/2023	

Fuente: *Fuente Propia.*

Las copias de los informes semanales de la interventoría en el presente periodo se encuentran en el **ANEXO 01 – INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA.**

4.2 CONSOLIDADOS INFORMES MENSUALES:

A la fecha con el presente informe mensual, se han presentado cinco (6) Informes mensuales, los informes se relacionan en la siguiente Tabla:

Tabla 13. *Consolidado de Informes mensuales de Interventoría.*

INFORME No.	MES	FECHA		OBSERVACIONES
		DE:	HASTA:	
1 INTERVENTORÍA	No. 01	28/12/2022	31/01/2023	Se encuentra aprobado
2 INTERVENTORÍA	No. 02	01/02/2023	28/02/2023	Se encuentra pendiente de aprobación por parte de la supervisión del contrato de interventoría
3 INTERVENTORÍA	No. 03	01/03/2023	31/03/2023	Se encuentra pendiente de aprobación por parte de la supervisión del contrato de interventoría
4 INTERVENTORÍA	No. 04	01/04/2023	30/04/2023	Informe enviado a la supervisión 09/05/2023, el 17/05/2023 la supervisión envía observaciones y la interventoría atiende observaciones el día 29/05/2023.
5 INTERVENTORÍA	No. 05	01/05/2023	31/05/2023	Informe enviado a la supervisión el 05/07/2023, la SDHT envío observaciones el 24 de julio de 2023 que se están atendiendo a la fecha de corte del presente informe.
6 INTERVENTORÍA	No. 06	01/06/2023	30/06/2023	Informe enviado a la supervisión 19/07/2023, la SDHT envío observaciones el 25 de julio de 2023 que se están atendiendo a la fecha de corte del presente informe.
7 INTERVENTORÍA	No. 07	01/07/2023	31/07/2023	Corresponde al presente informe

Fuente: *Fuente Propia.*

4.3 CONSOLIDADO DE LAS ACTAS DE COMITÉS DE OBRA:

En el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio del 2023, se realizaron cuatro actas de comités de obra. Las actas se relacionan a continuación:

Tabla 23. *Consolidado de Actas de Comité de Obra*

COMITÉ DE OBRA No.	LUGAR	FECHA	TEMA	OBSERVACIONES
26	FRENTE DE OBRA	JUEVES 06/07/2023	TEMAS TÉCNICOS, SOCIALES, SST Y ADMINISTRATIVOS	
27	FRENTE DE OBRA	JUEVES 13/07/2023	TEMAS TÉCNICOS, SOCIALES, SST Y ADMINISTRATIVOS	

28	FRENTE DE OBRA	JUEVES 19/07/2023	TEMAS TÉCNICOS, SOCIALES, SST Y ADMINISTRATIVOS	
29	FRENTE DE OBRA	JUEVES 27/07/2023	TEMAS TÉCNICOS, SOCIALES, SST Y ADMINISTRATIVOS	

- Las copias de las actas de comité se encuentran en el **ANEXO 02 – ACTAS DE COMITÉ**.

4.4 CONTROL DE CORRESPONDENCIA.

A continuación, se relaciona toda la correspondencia, radicada, contestada, enviada y recibida por parte de la Interventoría.

4.4.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA.

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
INT-PARQUES-775	04/07/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-142-23 Y OLF-CS-12592022-144-23- APROBACIÓN PRODUCTOS REUNIÓN COMITÉ VEEDURÍA JUNIO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-776	04/07/2023	RESPUESTA A SU COMUNICADO OLF-12592022-379-23 y OLF-12592022-380-23 INGRESO DE PERSONAL PARA TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-783	05/07/2023	REMISIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES No. 23 (26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO /2023) - PIP BELLO HORIZONTE Y PIP LA JOYITA, TERRITORIO 1.	SDHT
INT-PARQUES-784	05/07/2023	REITERACIÓN RESPUESTA COMUNICADO INT-PARQUES-729, OBSERVACIONES A INFORME AMBIENTAL No. 5	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-785	05/07/2023	SEGUNDO REQUERIMIENTO RESPUESTA COMUNICADO INT-PARQUES-700 SOLICITUD CUMPLIMIENTO NUEVAS DISPOSICIONES ESTIPULADAS EN EL RESOLUCIÓN 1257 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-787	05/07/2023	SOLICITUD DE REITERACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA POR ATRASOS GENERALES – TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-788	06/07/2023	ATENCIÓN AL COMUNICADO OLF-12592022-369-23. INCUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA GUACAMAYAS Y ALTAMIRA – TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-789	07/07/2023	RESPUESTA AL OFICIO OLF-12592022-378-23 INRESO DE PERSONAL DE FORMAS METALICAS PARA GUACAMAYAS TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
INT-PARQUES-790	07/07/2023	RESPUESTA COMUNICADO OLF-CS-12592022-147-23 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SOCIAL N.6 JUNIO V1- PIP MIRADOR ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-791	07/07/2023	REMISION AJUSTES PLANO ELECTRICO SERIE 6 PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2 (1)	SDHT
INT-PARQUES-792	07/07/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-145-23 Y OLF-CS-12592022-146-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N23- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-794	07/07/2023	INCUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE OBSERVACIONES A LOS PLANES DE COMPRAS Y FLUJOS DE CAJA DE LOS PARQUE GUACAMAYAS Y MIRADOR ALTAMIRA – TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-795	07/07/2023	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 5 SEGUNDA REVISIÓN - TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-796	10/07/2023	RESPUESTA AL OFICIO OLF-12592022-381-23 OBSERVACIONES A LOS INFORMES SEMANALES # 20,21,22,23,24 Y 25- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-799	10/07/2023	INCUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE BALANCE TOTAL REMITIDO EN EL COMUNICADO OLF-12592022-387-23. SOLICITUD ENTREGA INFORMACION FALTANTE ACTIVIDADES NO PREVISTAS – TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-802	11/07/2023	INCUMPLIMIENTO COMPROMISO ENVÍO PRODUCTOS RECORRIDO COMITÉ VEEDOR DEL 29/06/2023-PIP GUACAMAYAS- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-803	11/07/2023	RESPUESTA COMUNICADO OLF-CS-12592022-148-23 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SOCIAL N.6 JUNIO V1- PIP GUACAMAYAS- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-808	12/07/2023	RESPUESTA A SU COMUNICADO OLF-12592022-384-23 OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL SST 6 PARA TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-809	12/07/2023	RESPUESTA A SU COMUNICADO OLF-12592022-388-23 OBSERVACIONES A PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO ACTUALIZADO	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-810	12/07/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-150-23 Y OLF-CS-12592022-151-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N24- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-811	12/07/2023	APROBACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL 4	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
INT-PARQUES-814	13/07/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-153-23 Y OLF-CS-12592022-149-23- APROBACIÓN INFORMES MENSUALES SOCIALES N.6 VERSIÓN 2- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-817	14/07/2023	LLAMADO DE ATENCIÓN E INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE SOCIALIZACIÓN PREVIA E IMPLEMENTACIÓN DEL PMT DEL CIERRE TOTAL DE LA VÍA Y CIERRE PARCIAL DE SENDERO PEATONAL DE LAS ESCALERAS- PIP GUACAMAYAS- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-818	17/07/2023	RESPUESTA COMUNICADO OLF-CS-12592022-155-23- APROBACIÓN PIEZA DIVULGATIVA PMT- PIP GUACAMAYAS - TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-820	17/07/2023	APROBACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL 5	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-827	18/07/2023	RESPUESTA AL OFICIO OLF-12592022-404-23 PERSONAL DE INGRESO GUACAMAYAS T2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-829	18/07/2023	REITERACION AL OFICIO INT-PARQUES-817 IMPLEMENTACION DEL PMT DEL CIERRE PARCIAL DE SENDERO PEATONAL	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-830	18/07/2023	OBSERVACIONES A PLAN DE CONTINGENCIA ENTREGADO SEGUN COMPROMISO COMITE 27 - TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-831	18/07/2023	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 6 - TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-832	18/07/2023	RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-394-23 - ENVÍO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL PARA MUROS DE CONTENCIÓN ADICIONALES. PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-833	19/07/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-156-23 Y OLF-CS-12592022-157-23- APROBACIÓN METODOLOGÍAS REUNIONES COMITÉ VEEDURÍA JULIO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-834	19/07/2023	RESPUESTA A SU COMUNICADO OLF-12592022-406-23 ENVIÓ INFORME MENSUAL AMBIENTAL 6. EMISIÓN DE OBSERVACIONES	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-835	19/07/2023	RESPUESTA A COMUNICADO CON RADICADO No. 2-2023-51547 SOLICITUD ACTUALIZACION SECOP II Y CARGUE JSP7 CUENTA DE COBRO CTO 1259-2022	SDHT
INT-PARQUES-836	19/07/2023	RESPUESTA COMUNICADO OLF-CS-12592022-154-23- APROBACIÓN SOPORTES PQRS N.3- PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
INT-PARQUES-837	19/07/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-158-23 Y OLF-CS-12592022-159-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N25- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-838	19/07/2023	REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES SOCIALES DEL N22 AL N25 DEL TERRITORIO 2- PIP GUACAMAYAS Y PIP MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	SDHT
INT-PARQUES-839	19/07/2023	SEGUNDO APREMIO POR ATRASOS DE OBRA PARA LOS PARQUES DE TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-840	21/07/2023	RESPUESTA - COMUNICADO OLF-12592022-386-23 ENVÍO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA - TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-842	21/07/2023	SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE ÁREA TOPOGRAFÍA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-843	21/07/2023	REITERACIÓN REQUERIMIENTO 2 - SOLICITUD DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE LOS AJUSTE A LOS DISEÑOS- TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-844	21/07/2023	INCUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD -TERRIRTORIO-2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-845	24/07/2023	REITERACIÓN SOLICITUD INFORMACION FALTANTE ITEMS NO PREVISTOS - TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-846	24/07/2023	RESPUESTA A SU COMUNICADO OLF-12592022-421-23 CON ASUNTO “CORRECCIONES AL INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 (JUNIO) - TERRITORIO 2”	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-849	25/07/2023	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION POR EJECUCION DE LABORES SIN AUTORIZACION Y SIN PRESENCIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-850	25/07/2023	SOLICITUD DE RECIBO PARA EL PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 111531 – CONSORCIO TINGUA 2023 – TERRITORIO 1. RENDIMIENTOS JUNIO 2023	SDHT
INT-PARQUES-852	26/07/2023	REITERACION A LAS OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL SST 6 ENVIADAS MEDIANTE COMUNICADO INT-PARQUES-808	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-855	26/07/2023	Remisión cronograma de actividades a ejecutar por el Consorcio Cohesión Social en la Quebrada Chiguaza	SDHT

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
INT-PARQUES-856	26/07/2023	Respuesta a su comunicado OLF-12592022-405-2 Cronograma de actividades Quebrada Chiguaza	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-859	26/07/2023	INT-PARQUES-859-ALCANCE A OFICIO INT-PARQUES-674- NO PREVISTOS - TERRITORIO 2	SDHT
INT-PARQUES-860	26/07/2023	RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-413-23. APROBACIÓN INFORME MENSUAL TÉCNICO No.5 (MAYO 2 023) – TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-861	27/07/2023	ALCANCE A LOS COMUNICADOS INT-PARQUES-859. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE BALANCE PRESUPUESTAL Y DE NO PREVISTOS – TERRITORIO 2.	SDHT
INT-PARQUES-862	28/07/2023	RESPUESTA AL COMUNICADO OLF-12592022-425-23. APROBACIÓN ACTA DE COBRO N°5 – TERRITORIO 2.	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-864	28/07/2023	RESPUESTA A COMUNICADO 2-2023-52954 CON REMISIÓN DE OFICIO OLF-12592024-411-23 “SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO” 1259-2022	SDHT
INT-PARQUES-866	31/07/2023	APROBACION AL INFORME MENSUAL SST 6 V2 TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-867	31/07/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-162-23 Y OLF-CS-12592022-163-23- APROBACIÓN PRODUCTOS VERIFICABLES REUNIONES COMITÉ VEEDURÍA JULIO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-868	31/07/2023	RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-160-23 Y OLF-CS-12592022-161-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N26- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
INT-PARQUES-869	31/07/2023	INT-PARQUES-869-SOLICITUD ESTADO DE PAGOS A RENDIMIENTOS ANTICIPO CTTO 1259-2022	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

Tabla 14. *Tabla de correspondencia enviada.*

Fuente: *Fuente Propia*

4.4.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
OLF-12592023-381-23	04/07/2023	ENVÍO DE INFORMES SEMANALES No. 20, 21, 22, 23, 24 y 25 - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-382-23	05/07/2023	ENTREGA PRE-FACTURA ACTA DE COBRO No. 3 (ABRIL) - TERRITORIO 2
OLF-12592023-383-23	05/07/2023	ENTREGA SOPORTES ALQUILER DE MAQUINARIA DESEMBOLSO ANTICIPO
OLF-12592023-384-23	05/07/2023	ENVÍO DE INFORME MENSUAL SST No. 6 (JUNIO) - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-385-23	06/07/2023	CORRECCIONES AL INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 5 (MAYO) - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-386-23	06/07/2023	ENVÍO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-386-23	06/07/2023	ENVÍO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-387-23	06/07/2023	ENVÍO DE APUS DE ÍTEMS NO PREVISTOS PARA REVISIÓN - TERRITORIO 2
OLF-12592023-388-23	07/07/2023	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARQUE GUACAMAYAS
OLF-12592023-389-23	07/07/2023	ENTREGA PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO ACTUALIZADO

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
OLF-12592023-390-23	07/07/2023	RESPUESTA A REQUERIMIENTO INT-PARQUES-729 – CORRECCIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 5. EMISION DE OBSERVACIONES AL DOCUMENTO
OLF-12592023-391-23	10/07/2023	RESPUESTA A SU COMUNICADO INT-PARQUES-795. ENVÍO INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 5 (MAYO) V2 - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-392-23	10/07/2023	ALCANCE AL COMUNICADO OLF-12592022-387-23. ENVÍO DE APU 'S, JUSTIFICACIONES, ESPECIFICACIONES Y BALANCE ECONÓMICO - TERRITORIO 2
OLF-12592023-393-23	10/07/2023	ENVÍO INFORME MENSUAL TÉCNICO No 6 V0 (JUNIO) - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-394-23	10/07/2023	ENVÍO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL PARA MUROS DE CONTENCIÓN ADICIONALES. PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-395-23	11/07/2023	ENVÍO DEL AJUSTE PARA DISEÑO ARQUITECTÓNICA Y URBANISTICO PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-396-23	12/07/2023	ENVÍO DE INFORME FINAL DE ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑO GEOTÉCNICO PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2
OLF-12592023-397-23	13/07/2023	SOLICITUD RECONOCIMIENTO ECONOMICO AJUSTES A DISEÑOS - TERRITORIO 2
OLF-12592023-398-23	13/07/2023	ENVÍO HOJA DE VIDA - INGENIERO AMBIENTAL - TERRITORIO 2
OLF-12592023-399-23	13/07/2023	RESPUESTA A SU COMUNICADO INT-PARQUES-575. INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 3 - TERRITORIO 2

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
OLF-12592023-400-23	13/07/2023	DOCUMENTACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE OBRA MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA - TERRITORIO 2
OLF-12592023-401-23	13/07/2023	ENVÍO DE ENTREGABLES APROBADOS PARA ÍTEMS NO PREVISTOS - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-402-23	14/07/2023	RESPUESTA A REQUERIMIENTO INT-PARQUES-700 – SOLICITUD CUMPLIMIENTO NUEVAS DISPOSICIONES ESTIPULADAS EN LA RESOLUCIÓN 1257 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2021
OLF-12592023-403-23	14/07/2023	RESPUESTA AL OFICIO INT-PARQUES-749. ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES - TERRITORIO 2
OLF-12592023-404-23	14/07/2023	DOCUMENTACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-405-23	15/07/2023	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOBRE LA RONDA DE LA QUEBRADA LA CHIGUAZA - TERRITORIO 2
OLF-12592023-406-23	15/07/2023	ENVÍO DE INFORME AMBIENTAL No. 6 V0 (GUACAMAYAS - ALTAMIRA) - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-407-23	17/07/2023	ENVÍO CUENTA DE COBRIO Y FORMATO DE DESEMBOLSO No 10 MONC - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-408-23	17/07/2023	ENTREGA PRE-FACTURA ACTA DE COBRO No. 4 (MAYO) - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-409-23	17/07/2023	CATALINA - SUSPENSIÓN DE CONTRATO
OLF-12592023-410-23	18/07/2023	SOPORTES PAGO NOMINA MONC

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
OLF-12592023-411-23	19/07/2023	RESPUESTA AL OFICIO INT-PARQUES-808 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST 6 - TERRITORIO 2
OLF-12592023-412-23	19/07/2023	DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL FORMAS METÁLICAS. PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2
OLF-12592023-413-23	19/07/2023	RESPUESTA A SU COMUNICADO INT-PARQUES-796. ENVÍO DE CORRECCIONES A LOS INFORMES SEMANALES 20, 21, 22 (MAYO) TERRITORIO 2
OLF-12592023-414-23	19/07/2023	ENVÍO DE ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA CORTE No. 4 Y No. 5 - TERRITORIO 2
OLF-12592023-415-23	19/07/2023	ENVÍO DE REPORTE JUNIO DE FIDEICOMISO FID318072 - TERRITORIO 2
OLF-12592023-416-23	21/07/2023	ENVÍO DE ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 1 Y ACTA DE COBRO No. 4 (MAYO) - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-417-23	21/07/2023	ENVÍO DOCUMENTACIÓN INGRESO DE PERSONAL FORMAS METÁLICAS. PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-418-23	21/07/2023	INFORME SOBRE EL RETIRO DEL MINICARGADOR JOHN DEERE. PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2
OLF-12592023-419-23	24/07/2023	RADICADO PLAN DE COMPRAS Y FLUJO DE CAJA GUACAMAYAS Y ALTAMIRA
OLF-12592023-420-23	24/07/2023	RESPUESTA A SU SOLICITUD CORRECCIONES A LOS ÍTEMS NO PREVISTOS - TERRITORIO 2
OLF-12592023-421-23	24/07/2023	CORRECCIONES AL INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 (JUNIO) - TERRITORIO 2

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
OLF-12592023-422-23	24/07/2023	RESPUESTA 2 A SU COMUNICADO INT-PARQUES-845-REITERACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN FALTANTE ITEMS NO PREVISTOS - TERRITORIO
OLF-12592023-423-23	24/07/2023	RESPUESTA 2 A SU COMUNICADO RESPUESTA A SU COMUNICADO INT-PARQUES-796. ENVÍO DE CORRECCIONES A LOS INFORMES SEMANALES 23, 24, 25 (JUNIO) TERRITORIO 22
OLF-12592023-424-23	25/07/2023	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE INGRESO OPERARIO VOLQUETA - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-425-23	25/07/2023	ENVÍO DE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 5 (JUNIO) - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-426-23	27/07/2023	ENVÍO DE ÍTEMS NO PREVISTOS CORREGIDOS PAQUETE No. 2 - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-427-23	27/07/2023	SOLICITUD APROBACIÓN NP - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-428-23	28/07/2023	RESPUESTA AL OFICIO INT-PARQUES-852. REITERACIÓN A LAS OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL SST 6 ENVIADAS MEDIANTE COMUNICADO INT-PARQUES-808 - TERRITORIO 2
OLF-12592023-429-23	28/07/2023	ACUERDO No. 1 PARQUEADEROS PARA LAS VIVIENDAS FRENTE AL PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2.
OLF-12592023-430-23	28/07/2023	ENTREGA PRE-FACTURA ACTA DE COBRO No. 5 (JUNIO) - TERRITORIO 2
OLF-12592023-431-23	28/07/2023	ALCANCE AL COMUNICADO OLF-12592022-424-23. DOCUMENTACIÓN DE INGRESO OPERARIO VOLQUETA - TERRITORIO 2

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
OLF-12592023-432-23	28/07/2023	ENVÍO HOJA DE VIDA - RESIDENTE PARQUE GUCAMAYAS
OLF-12592023-433-23	28/07/2023	ENVÍO DOCUMENTOS PARA APROBACIÓN DE INGRESO PERSONAL ECOSAF. PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2
OLF-12592023-434-23	31/07/2023	RESPUESTA A SU COMUNICADO INT-PARQUES-831. CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL No. 6 (JUNIO 2023) - TERRITORIO 2
OLF-12592023-435-23	31/07/2023	SOLICITUD RECIBO DE PAGO PARA CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO Y JUNIO FID 318072 - TERRITORIO 2

Tabla 15. *Tabla de correspondencia recibida.*

Fuente: *Fuente Propia*

5. ASPECTOS TÉCNICOS

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO TERRITORIO 2

El proyecto plantea la ejecución y seguimiento de las obras de mejoramiento y revitalización del componente de Espacio Público en el nodo Social; contenidas en el Cable Aéreo San Cristóbal; de acuerdo a las especificaciones técnicas de los estudios previos y anexo técnico de la secretaría Distrital del Hábitat.

La intervención de este nodo comprende las siguientes obras:

- Para la intervención del Parque Altamira, es sobre el segmento vial que tiene como código CIV 4008230 y está asociada a la Carrera 13A Bis Este, entre la Calle 46 b Sur y la quebrada Aguamonte o Zuque, e involucra la intervención de la sección pública de paramento a paramento, con la recuperación de los antejardines que cuentan actualmente con construcciones realizadas por las familias sobre el predio público.


- Para el mirador, se contempla generar acciones sobre el espacio público que tengan un carácter ambiental, en el cual se fomente el desarrollo sostenible, se capacite a las comunidades en servicios ecosistémicos y se contribuya a la promoción del turismo en la localidad mediante un mirador hacia el parque Entre nubes, los cerros orientales y la Quebrada Chiguaza

Tabla 16. *Áreas Intervención parque Altamira.*

Actividades comunitarias	63,54	m²
Zona activa (niños)	76,1	m²
Estancia contemplación ambiental	25,64	m²
Circulación peatonal	319,3	m²
Franja vehicular	188,64	m²
Zonas verdes	439,09	m²
Áreas de empalme*	**220,87**	**m²**
TOTAL:	**1.333,2**	**m²**
*Áreas de empalme de proyecto con preexistentes, reposición de estructuras de andén y calzada con las mismas especificaciones del proyecto.		

Ilustración 2. *Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque ALTAMIRA CHIGUAZA*





Fuente: *Anexo Técnico. - Subdirección de Operaciones – SDHT 2022 – Contrato 863-2021*

- **Parque Guacamayas:** Esta intervención contempla la revitalización y cualificación de la centralidad de Guacamayas, a través de la intervención del espacio público existente, para resaltar el valor social, cultural y recreativo de este espacio, conectando el parque con la centralidad entorno a la calle 37B sur, en la cual se localizan equipamientos, comercio y transporte público (paraderos). Así mismo se trata de generar un nodo atractor de flujos hacia la estación La Victoria del Cable aéreo y generar una conexión hacia el parque entre nubes.

Tabla 17. *Áreas Intervención parque Guacamayas*

Zonas Verdes	4412,69	m²
Plazoleta	246,89	m²
Andenes y circulaciones	1250,1	m²
Bahía cargue y descargue comercios	83,2	m²
Franja de circulación vehicular restringida	649,97	m²
Cancha multifuncional	545,77	m²
Gimnasios biosaludables	79,45	m²
Zona juegos infantiles	219,58	m²
Circuito peatonal deportivo	729,49	m²
Pasarela elevada + mirador	164,85	m²
Escaleras / Escalinatas	116,35	m²
Graderías	149,35	m²
Zona contenedor residuos	15,6	m²
Parroquia Santa Edith Stein	374	m²
Áreas de empalme*	310,94	m²
TOTAL (Sin área de Parroquia S. Edith Stein)	8872,44	m²
*Áreas de empalme de proyecto con preexistentes, reposición de estructuras de andén y calzada con las mismas especificaciones del proyecto.		

Ilustración 3: *Planta Arquitectónica y Modelación 3D de la propuesta Parque Guacamayas*





Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT 2022 – Contrato 863-2021

Estos parques y segmentos viales, además, presentan actualmente un nivel de deterioro de la infraestructura física, así como problemáticas de inseguridad, contaminación ambiental, espacios y mobiliario inadecuado o inexistente, rampas y escaleras que dificultan la accesibilidad a las zonas, falta de articulación con el entorno cercano, entre otras características que serán mejoradas con las obras propuestas.

Por consiguiente, la intervención del espacio público permitirá cumplir con las necesidades de la población y con los objetivos del Proyecto Integral de Revitalización.

El valor del contrato de obra para todos los efectos legales es por la suma de DIEZ MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/Cte ($ 10.129.774.324) incluidos IVA, AIU, costos directos e indirectos asociados a la prestación de servicio, y demás impuestos de ley, el cual se ejecutará con base en los valores ofertados por el contratista en su oferta económica.

Tabla 18. *Cuadro de intervenciones, valores y áreas.*

TERRITORIO	PROYECTO / PARQUE	ÁREA (M2)	COSTO	COSTO TOTAL
Territorio 2	Altamira Chiguaza	1.333,2	$ 1.424.643.838	**$ 10.129.774.324**
	Guacamayas	8.872,44	$ 8.705.130.486	

Fuente: *Anexo Técnico del contrato*

5.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO TERRITORIO 2

Las dos (2) zonas que hacen parte del territorio 2, que corresponden con los parques “Altamira Chiguaza” y “Guacamayas”, se ubican en la parte alta para el mirador Altamira Chiguaza y en la parte media de la localidad para el parque Guacamayas.

Parque Altamira Chiguaza:

El mirador Altamira Chiguaza se ubica en la parte alta de la localidad, a una cuadra de la Avenida de los cerros, futura circunvalar de oriente y a unos 500 metros de la futura estación de retorno del cable aéreo (Estación Altamira). La intervención está prevista sobre el segmento vial existente en la Carrera 13A Bis Este, en los límites de la quebrada Aguamonte. Esta intervención será complementada con un segundo paquete de estudios y diseños que conectará este punto a través de un circuito vial, con la estación del cable aéreo (Estación Altamira).

Ilustración 4. *Localización Parque Altamira Chiguaza – Territorio 2*




Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT 2022

Parque Guacamayas:

El parque Guacamayas se ubica al sur de la Av. Ciudad de Villavicencio en la parte media de la localidad, cerca al pie de cerro del Parque Entrenubes – Cuchilla de Guacamayas, en un entorno comercial y un nodo de transporte por donde transitan varias rutas del SITP, sin embargo, el parque se ubica en la parte alta de estos desarrollos, sin tener una relación espacial directa con esta.

El área a intervenir tiene una parte plana sobre la cual se desarrolla el programa del parque y una pendiente hacia el costado norte del predio colindando con la Dg 37 F Sur y 39 Sur. La intervención se extiende sobre la Cr 2 B Bis y unas escaleras que van desde el parque hacia el CAI Guacamayas, ubicado en la parte baja del parque.

Ilustración 5. *Localización Parque Guacamayas – Territorio 2*



Fuente: *Fuente Anexo técnico.*

5.3 FASE DE APROPIACIÓN DE DISEÑOS O FASE PRELIMINAR:

5.3.1 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO:

… "El Contratista debe elaborar un cronograma de ejecución de todas las actividades de consultoría que se efectúen dentro de los plazos establecidos; dicho cronograma deberá ser aprobado por la Interventoría".

5.4 CRONOGRAMA DE ETAPA DE APROPIACIÓN DE DISEÑOS:

Con base en lo anterior, y como es de su pleno conocimiento, se acordó la entrega de un cronograma para el cumplimiento documental de esta etapa preliminar, el cual No fue aceptado por esta interventoría, no obstante, se precisa que en el anexo técnico se estableció de manera detallada cada obligación y sus respectivos plazos máximos *(ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL en el numeral 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO.*


Es claro que este cronograma buscaba organizar el tiempo de cada entregable para revisión y aprobación por parte de la interventoría, antes de la fecha límite del inicio de las actividades de obra establecida contractualmente para el 28 de enero de 2023.

5.5 AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

El consorcio COHESIÓN SOCIAL, durante este periodo continuó con las Actividades de apropiación de Diseños que no terminaron de ejecutar al día 31 de marzo del 2023, siendo entregado por el contratista la subsanación al componente ambiental en lo referente al MAO (componentes forestal y SST), subsanación de observaciones a las APUS, que fueron revisados y aprobados por la interventoría ETA. A continuación, se presenta una gráfica de avance a corte del presente periodo y su estado:

Tabla 19. *Avance de actividades preliminares – fase de apropiación de Diseños.*

ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :			
DESCRIPCIÓN	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
Acumulado avance anterior	100%	98%	-1%
Avance del periodo	0%	1%	
Acumulado final	100%	99%	



Gráfica 1. *Avance de actividades Fase preliminar; Apropiación de estudios y diseños.*

Fuente: *Fuente Propia*

Tabla 20. Avance de actividades preliminares – fase de apropiación de Diseños

ÍTEM	ACTIVIDADES PRELIMINARES	COMPROMISO ENTREGA	FECHA ENTREGA CONTRATISTA	% DE AVANCE EJECUTADO	% DE AVANCE PROYECTADO	COMENTARIOS
1,0	**Remitir hojas de vida**	2/01/2023	* CS/00712592022-007-23 Fecha: 04 de enero de 2023. * OLF-12592022-025-23 Fecha: 18 de enero de 2023. * OLF-12592022-053-23 Fecha: 25 de enero de 2023.	100%	100%	**Aprobado** Por interventoría el día 30/01/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-104.
2,0	**Apropiación estudios y diseños**	27/01/2023	* OLF-12592022-036-23 Fecha: 23 de enero de 2023.	99%	100%	**En fase de Aprobación** - Programar Mesa de Trabajo Interventoría ETA,
3,0	**CRONOGRAMA**	18/01/2023	*CT2023/020-2023 Fecha: 19 de enero de 2023. *CT2023/037-2023 Fecha: 25 de enero de 2023. *Sin Oficio Fecha: 01 de enero del 2023.	100%	100%	**Aprobado** Por interventoría el día 01/02/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-117.
4,0	**Elaborar protocolo de bioseguridad**	10/01/2023	* OLF-12592022-037-23 Fecha: 23 de enero de 2023.	100%	100%	**Aprobado** Por interventoría el día 10/02/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-173
5,0	**Elaborar plan de gestión Social**	11/01/2023	*CT2023/013-2023 Fecha: 13 de enero de 2023. * OLF-12592022-017-23 Fecha: 17 de enero de 2023.	100%	100%	**Aprobado** por interventoría el día 16/01/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-082.
6,0	**Plan de compras - revisión y aprobación plan de compras**	27/01/2023		90%	100%	**No aprobado,** se enviaron observaciones por parte de interventoría.

7,0	**Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y medidas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo**	10/01/2023	* OLF-12592023-023-23 Fecha: 22 de enero de 2023. * OLF-12592023-130-23 Fecha: 27 de febrero de 2023. * OLF-12592023-135-23 Fecha: 28 de febrero de 2023. * OLF-12592023-140-23 Fecha: 1 de marzo de 2023	100%	100%	**Aprobado** por interventoría con número de consecutivo INT-PARQUES-192. Cumplimiento totalmente de manera tardía
8,0	**PMT**	18/01/2023	* OLF-12592022-022-23Fecha: 18 de enero de 2023. * OLF-12592022-029-23-2023 Fecha: 19 de enero de 2023. * OLF-12592022-043-23Fecha: 24 de enero de 2023.	100%	100%	**Aprobado,** A espera del radicado por la entidad de secretaria de tránsito y movilidad.
9,0	**Aprobación de laboratorios y materiales esenciales fase**	27/01/2023		100%.	100%	**Aprobado** por interventoría con número de consecutivo INT-PARQUES- 421 del 28 de marzo Cumplimiento totalmente de manera tardía.
10,0	**programación APUS-revisión y aprobación de APUS**	27/01/2023	* OLF-12592022-059-23 Fecha: 30 de enero de 2023. * OLF-12592022-119-23 Fecha: 22 de febrero de 2023. * OLF-12592022-158-23 Fecha: 09 de marzo de 2023	100%	100%	Programación aprobada para Guacamayas, por interventoría el 24/02/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-250. Programación aprobada para Altamira, por interventoría el 01/03/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-291. Cumplimiento totalmente de manera tardía

Fuente: *Fuente Propia*

5.6 FASE DE EJECUCIÓN O DE OBRA

Se realiza el seguimiento de obra por parte de la interventoría en los siguientes puntos:

1. Se realizó seguimiento a las actividades de obra ejecutadas por el contratista Cohesión Social en el periodo del presente informe.
2. Se realizó seguimiento según la programación de obra presentada por el contratista de obra.
3. Se realiza verificación de las cantidades de obra ejecutadas para la elaboración del acta parcial de obra No.6.
4. Se realiza revisión de análisis de precios unitarios de las actividades no previstas entregados por el contratista, los cuales fueron viabilizados por la interventoría y remitidos a la SDHT.
5. Se realizan las solicitudes y/o recomendaciones de obra en bitácora.

5.6.1 DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL POR PIP SEGÚN CRONOGRAMA:

El contratista presentó la programación de obra, la cual después de la subsanación de observaciones fue aprobada por interventoría el 1 de marzo de 2023. Programación aprobada para Guacamayas por interventoría el 24/02/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-250. Programación aprobada para Altamira, por interventoría el 01/03/2023 con número de consecutivo INT-PARQUES-291.

También el contratista Cohesión Social presentó reprogramación de obra, la cual fue aprobada el 24 de mayo de 2023 mediante oficio INT-PARQUE-636. Esta reprogramación se realizó teniendo en cuenta que con respecto al presupuesto oficial se evidencian mayores y menores cantidades de obra, así como también actividades de obra que no se van a ejecutar de acuerdo con lo plasmado en los diseños del proyecto.

Sin embargo, teniendo en cuenta que se encuentran en trámite de elaboración, revisión e inclusión formal al contrato de obra las actividades no previstas requeridas para la ejecución del proyecto y que deben incluirse en el cronograma, dicha reprogramación fue aprobada por interventoría, dejando como observación que debe ajustarse nuevamente una vez sean incluidas las actividades no previstas al contrato de obra mediante un otrosí o modificatorio.

De acuerdo con la reprogramación de obra para los PIP de Guacamayas y Altamira, se tiene lo siguiente:

5.6.1.1 PIP GUACAMAYAS:

A continuación, se describen los avances programados y ejecutados semana a semana durante les mes de julio de 2023.

Tabla 21. Porcentaje % avance general de obra Parque Guacamayas

SEMANAS	ACTIVIDADES		
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN (- atraso / + adelanto)
SEMANA 27	29.69%	21.30%	-8.39%
SEMANA 28	34.00%	23.90%	-10.10%
SEMANA 29	38.27%	24.20%	-14.07%
SEMANA 30	44.08%	24.31%	-19.77%

Fuente: *Fuente Propia*

Para el presente periodo en el PIP de Guacamayas se presenta un avance de obra programado acumulado del 44.08% vs 24.31% de avance ejecutado, para un atraso del 19.77%.

El atraso de las actividades se debe a que el contratista Cohesión social no ha implementado un plan de contingencia que permita la ejecución de las obras conforme a la programación aprobada donde además de realicen de manera simultánea trabajos en diferentes zonas como la conformación de la cancha, zona de juegos, vía y escaleras. Adicional no se ha visto el incremento de personal para mitigar los atrasos presentados en la ejecución de las actividades programadas, para lo cual interventoría reiteró al contratista el aumento de personal y la presentación de un plan de contingencia que sea ejecutable mediante comunicado INT-PARQUES-684 del 5 de junio de 2023, comunicado INT-PARQUES-722 del 15 de junio de 2023, comunicado INT-PARQUES-736 del 21 de junio de 2023, comunicado INT-PARQUES-753 del 27 de junio de 2023.


PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO	EJECUTADO
	SEMANA (%)	SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%

ATRASO
19,77%

7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%
25	23,05%	18,10%
26	26,27%	19,90%
27	29,69%	21,30%
28	34,00%	23,90%
29	38,27%	24,20%
30	44,08%	24,31%

Tabla 22. *Avance de Obra Guacamayas*



***Gráfica 2**. Avance de obra Guacamayas*

***Fuente:** Fuente Propia*

5.6.1.1.1 ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS MIRADOR GUACAMAYAS:

1. Se desarrollaron actividades de aplicación de solado de limpieza, armado de acero de refuerzo para zarpa y vástago del muro de contención contra zona de tótems, contra área de contenedor de basuras existente y en zona de juegos costado norte.
2. Se llevaron a cabo trabajos de fundida en concreto para la zarpa y vástago del muro de contención contra zona de totems y contra área de contenedor de basuras existente.
3. Se llevaron a cabo trabajos de construcción de filtro francés sobre la zarpa del muro de contención contra zona de contenedor de basuras existente.
4. Se llevaron a cabo trabajos de excavación mecánica para muro de contención en zona de juegos
5. Se continuó excavación y armado de acero de refuerzo para los pilotes del cerramiento de la cancha multifuncional, con soldada de tubos metálicos de 2-1/2"

y 4" para cerramiento y fundida en concreto de los mismos, en los costados sur y occidental de la cancha.

6. Se continuaron actividades de construcción de cajas de inspección eléctricas en mampostería, instalación de tubería eléctrica (canalización) en el costado norte de la zona de juegos, zona norte de la cancha y sobre el costado occidental del proyecto (Zona de tótems y contenedor de basura)
7. Se desarrollaron actividades de instalación de tierra común para área de gradería compactada mecánicamente con rana
8. Se ejecutaron trabajos de excavación mecánica y compactación de subrasante en la zona de juegos
9. Se ejecutaron labores de instalación de estribos en acero y formaleteado para pedestales circulares sobre caisson de la pasarela
10. Se realizaron trabajos de instalación de estructura metálica sobre los pedestales para el soporte de la placa del mirador
11. Se llevaron a cabo trabajos de armado de acero de refuerzo para la tapa del tanque de almacenamiento en concreto reforzado.
12. Se desarrollaron actividades de armado e instalación de acero de refuerzo para la gradería de la cancha, junto con la instalación de formaleta para el primer escalón de la gradería de la cancha.
13. Se desarrollaron actividades de excavación mecánica para instalación de tubería pluvial sobre la vía y frente a zona de sur de la cancha, junto con labores de retiro de agua de la excavación para tubería pluvial
14. Se realizaron trabajos de extendida y compactación de subbase sobre el área de la cancha
15. Se desarrollaron actividades de excavación, armado e instalación de acero de refuerzo para viga de cimentación de la zona de juegos costado oriental
16. Se realizaron trabajos de excavación manual, armado de acero y fundida de viga de cimentación para muro en mampostería estructural del cerramiento del costado oriental y sur de la cancha.
17. Se ejecutaron labores de demolición de muro en concreto existente sobre zona de escaleras.
18. Se desarrollaron actividades de demolición de adoquín sobre el piso y muros en concreto del área de las escaleras.
19. Se ejecutaron actividades de fundida de 2 dados de cimentación sobre caisson de la pasarela y armado de acero para los pedestales circulares sobre los mismos.
20. Se llevaron a cabo labores de conexión de filtro francés a caja de inspección sobre el costado nor-occidental de la cancha
21. Se llevaron a cabo trabajos de instalación de platinas sobre los caisson de los totems
22. Se llevó a cabo la tala de 3 arboles y poda de 99 arboles conforme a la resolución aprobada por la SDA

23. Se desarrollaron actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas.

A continuación, se presenta la relación de avance de cada una de las actividades de obra programadas y ejecutadas en el presente periodo:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO
PRELIMINARES				
PRELIMINARES				
Replanteo general	M2	9.085,06	73%	76%
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	926,68	90%	95%
Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	M2	8.340,08	100%	99%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	ML	550,43	100%	100%
Campamento 40 M2	UN	1,00	100%	100%
Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	UN	2,00	72%	72%
DEMOLICIONES				
Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	M3	145,05	100%	72%
Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	M2	75,11	100%	80%
Demolición muros de concreto(cargue+ retiro).	M3	7,24	25%	3%
Demolición Cimiento Enterrados	M3	2,96	100%	80%
Demolición Cimiento Concreto	M3	30,27	100%	80%
Demolición baldosa de piso	M2	293,06	100%	22%
Demolición placa de contrapiso	M2	2.225,34	40%	48%
Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	ML	738,60	31%	35%
Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro	ML	72,90	100%	0%
Demolición Escalera Concreto	M2	49,57	37%	0%
Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	UN	22,00	100%	0%
DESMONTES Y RETIROS				
Desmonte aparatos	UN	2,00	100%	100%
Desmonte carpinteria metálica **	M2	22,83	100%	100%
Desmonte y retiro canecas	UN	1,00	100%	100%
Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	ML	28,72	100%	100%
Desmonte cerramiento contra impacto h=2.5M	ML	43,70	100%	100%
Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JG	9,00	100%	100%
Desmonte juegos infantiles **	GL	3,00	100%	100%
Desmonte y retiro de llantas**	UN	20,00	97%	100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escom.	UN	3,00	69%	50%
Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	ML	61,26	100%	100%
Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc	JG	1,00	100%	100%
EXCAVACIONES Y RELLENOS				
EXCAVACIONES CON RETIRO				

Excavación Manual Taludes	M3	988,69	73%	94%
Excavación Pilote D=0.40 + retiro. CDRC	ML	6,58	100%	95%
Excavación Mecánica Y Retiro	M3	3.954,74	54%	40%
Entibado de Excavacion **	M2	626,69	100%	60%
Explanación Y Extendida	M3	1.255,69	100%	28%
NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)				
Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	M2	3.139,20	100%	75%
PROTECCIÓN DE TALUDES				
Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	M2	6.747,78	67%	1%
RELLENOS				
Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	4.006,03	100%	20%
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	945,51	100%	28%
Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	M3	539,73	98%	60%
ESTRUCTURA				
CIMENTACIÓN				
Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	M3	452,25	54%	90%
Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	194,33	100%	0%
Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	M3	73,32	52%	77%
Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	M3	10,29	100%	99%
Pilote En Concreto D=0.40 M Exc.Maxima 27 Mts+acer	ML	42,12	100%	95%
Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	M3	338,44	51%	100%
Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1.20 *	M3	290,09	100%	100%
Pedestal En Concreto 4000psi	M3	7,27	100%	100%
Zapata concreto3000PSI G.C + formaleta sin refuer	M3	6,00	100%	100%
COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA				
Graderia Sitio	ML	152,39	38%	0%
Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	M2	2.653,92	17%	0%
MUROS DE CONTENCIÓN				
Muro contencion concreto premezclado 4000	M3	1.129,02	58%	75%
JUNTAS				
Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	ML	2.167,30	14%	0%
ESTRUCTURAS METÁLICAS				
Estructura metalica obra	KG	8.362,12	59%	32%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO				
Acero de refuerzo 60000 **	KG	44.574,78	57%	62%
REDES HIDRÁULICAS				
RED DE DRENAJE				
Tuberia Novafort d=160mm	ML	30,67	100%	0%
CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	ML	130,40	100%	0%
Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	UN	4,00	57%	0%
Pozo en mamposteria h=2.20 m sin excavac **	UN	9,00	33%	0%
Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	ML	31,00	100%	77%

Tanque 10 M3 - 10,000Lt	ML	1,00	100%	83%
REDES ELÉCTRICAS				
BAJA TENSIÓN Y AP				
Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	UN	18,00	87%	65%
Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	ML	350,00	82%	71%
Acometida 3#4	ML	350,00	45%	0%
Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	ML	180,00	45%	0%
Brazo Sencillo Luminaria	UN	24,00	100%	0%
Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	UN	39,00	23%	0%
Luminaria AVENTO GEN 2 / S / 96 LEDS / 116mA / 4000K / 5196 OPTIC / 35W / 220V	UN	10,00	23%	0%
Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	UN	5,00	23%	0%
Fotocelda - Suministro e instalacion	UN	54,00	23%	0%
Aplique Solar de piso para empotrar	UN	315,00	30%	0%
EXTERIORES				
EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN				
Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transp	UN	4,00	100%	100%
SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUÍN, MUROS ARQ.				
Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	ML	392,98	3%	0%
CANCHAS				
Polietileno Cal.6 Negr Sum + Inst	M2	546,06	29%	0%
SEÑALIZACIÓN				
Servicio de Time Lapse con Fotos	MES	8,00	67%	67%

Tabla 23. *Avance de actividades de obra programadas y ejecutadas en el periodo*

ACTIVIDADES QUE ESTÁN EN ATRASO A ESTE PERIODO

De acuerdo con lo anterior se presenta atraso en las siguientes actividades:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO
PRELIMINARES				
PRELIMINARES				
Replanteo general	M2	9.085,06	73%	76%
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	926,68	90%	95%
Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	M2	8.340,08	100%	99%
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	ML	550,43	100%	100%
Campamento 40 M2	UN	1,00	100%	100%

Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	UN	2,00	72%	72%
DEMOLICIONES				
Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	M3	145,05	100%	72%
Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	M2	75,11	100%	80%
Demolición muros de concreto(cargue+ retiro).	M3	7,24	25%	3%
Demolición Cimiento Enterrados	M3	2,96	100%	80%
Demolición Cimiento Concreto	M3	30,27	100%	80%
Demolición baldosa de piso	M2	293,06	100%	22%
Demolición placa de contrapiso	M2	2.225,34	40%	48%
Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	ML	738,60	31%	35%
Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro	ML	72,90	100%	0%
Demolición Escalera Concreto	M2	49,57	37%	0%
Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	UN	22,00	100%	0%
DESMONTES Y RETIROS				
Desmonte aparatos	UN	2,00	100%	100%
Desmonte carpinteria metálica **	M2	22,83	100%	100%
Desmonte y retiro canecas	UN	1,00	100%	100%
Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	ML	28,72	100%	100%
Desmonte cerramiento contra impacto h=2.5M	ML	43,70	100%	100%
Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JG	9,00	100%	100%
Desmonte juegos infantiles **	GL	3,00	100%	100%
Desmonte y retiro de llantas**	UN	20,00	97%	100%
Desmonte y demolicion banca inclu retiro escom.	UN	3,00	69%	50%
Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	ML	61,26	100%	100%
Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc	JG	1,00	100%	100%
EXCAVACIONES Y RELLENOS				
EXCAVACIONES CON RETIRO				
Excavación Manual Taludes	M3	988,69	73%	94%
Excavación Pilote D=0.40 + retiro. CDRC	ML	6,58	100%	95%
Excavación Mecánica Y Retiro	M3	3.954,74	54%	40%
Entibado de Excavacion **	M2	626,69	100%	60%
Explanación Y Extendida	M3	1.255,69	100%	28%
NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)				
Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	M2	3.139,20	100%	75%
PROTECCIÓN DE TALUDES				
Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	M2	6.747,78	67%	1%
RELLENOS				
Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	4.006,03	100%	20%
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	945,51	100%	28%
Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	M3	539,73	98%	60%
ESTRUCTURA				
CIMENTACIÓN				
Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	M3	452,25	54%	90%
Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	194,33	100%	0%
Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	M3	73,32	52%	77%

Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	M3	10,29	100%	99%
Pilote En Concreto D=0.40 M Exc.Maxima 27 Mts+acer	ML	42,12	100%	95%
Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	M3	338,44	51%	100%
Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1.20 *	M3	290,09	100%	100%
Pedestal En Concreto 4000psi	M3	7,27	100%	100%
Zapata concreto3000PSI G.C + formaleta sin refuer	M3	6,00	100%	100%
COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA				
Graderia Sitio	ML	152,39	38%	0%
Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	M2	2.653,92	17%	0%
MUROS DE CONTENCIÓN				
Muro contencion concreto premezclado 4000	M3	1.129,02	58%	75%
JUNTAS				
Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	ML	2.167,30	14%	0%
ESTRUCTURAS METÁLICAS				
Estructura metalica obra	KG	8.362,12	59%	32%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO				
Acero de refuerzo 60000 **	KG	44.574,78	57%	62%
REDES HIDRÁULICAS				
RED DE DRENAJE				
Tuberia Novafort d=160mm	ML	30,67	100%	0%
CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	ML	130,40	100%	0%
Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	UN	4,00	57%	0%
Pozo en mamposteria h=2.20 m sin excavac **	UN	9,00	33%	0%
Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	ML	31,00	100%	77%
Tanque 10 M3 - 10,000Lt	ML	1,00	100%	83%
REDES ELÉCTRICAS				
BAJA TENSIÓN Y AP				
Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	UN	18,00	87%	65%
Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	ML	350,00	82%	71%
Acometida 3#4	ML	350,00	45%	0%
Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	ML	180,00	45%	0%
Brazo Sencillo Luminaria	UN	24,00	100%	0%
Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	UN	39,00	23%	0%
Luminaria AVENTO GEN 2 / S / 96 LEDS / 116mA / 4000K / 5196 OPTIC / 35W / 220V	UN	10,00	23%	0%
Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	UN	5,00	23%	0%
Fotocelda - Suministro e instalacion	UN	54,00	23%	0%
Aplique Solar de piso para empotrar	UN	315,00	30%	0%
EXTERIORES				
EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN				

Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transp	UN	4,00	100%	100%
SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUÍN, MUROS ARQ.				
Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	ML	392,98	3%	0%
CANCHAS				
Polietileno Cal.6 Negr Sum + Inst	M2	546,06	29%	0%
SEÑALIZACIÓN				
Servicio de Time Lapse con Fotos	MES	8,00	67%	67%

***Tabla 24**. Atraso de actividades*

5.6.1.1.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO GUACAMAYAS:

El registro fotográfico georreferenciado del frente de PARQUE DE GUACAMAYAS visitados en el periodo del informe con su debida descripción, localización, y fecha.

PARQUE GUACAMAYAS

Imagen 1 Fundida de 2 dados en concreto sobre caisson de la pasarela

PARQUE GUACAMAYAS

Imagen 2 Fundida de pilotes en concreto sobre el costado oriental de la cancha para el cerramiento en malla eslabonada

Imagen 3 Excavación mecánica para muro de contención en area de contenedor de basuras

PARQUE GUACAMAYAS

Imagen 4 Aplicación de solado de limpieza y armado de acero de refuerzo para zarpa y vástago del muro de contención frente a contenedor de basura existente


PARQUE GUACAMAYAS
Imagen 5 Instalación de estructura metálica para la estructura de soporte de la placa de piso del mirador

Imagen 6 Armado de acero de refuerzo para gradería de la cancha

Imagen 7 Vaciado en concreto del vástago del muro de contención frente al contenedor de basuras existente

PARQUE GUACAMAYAS

Imagen 8 Demolición de muros en concreto sobre área de escaleras

Imagen 9 Tala de arbol en la ubicación del Caisson pendiente

PARQUE GUACAMAYAS



Imagen 10 Muro en mampostería estructural en costado sur de la cancha



Imagen 11 Ajustes de niveles de subbase granular de la cancha

PARQUE GUACAMAYAS



Imagen 12 Armado de acero para viga de cimentación para cerramiento del costado oriental de la cancha



Imagen 13 Instalación de platinas sobre los caisson de los totems

PARQUE GUACAMAYAS

Imagen 14 Poda de arboles

5.6.1.2 PARQUE ALTAMIRA:

A continuación, se describen los avances programados y ejecutados semana a semana durante el mes de julio de 2023.

Tabla 25. Porcentaje % avance general de obra Mirador Altamira

SEMANAS	ACTIVIDADES		
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN (- atraso / + adelanto)
SEMANA 27	29,87%	21,05%	-8.82%
SEMANA 28	34,94%	22,70%	-12,24%
SEMANA 29	39,48%	23,50%	-15,98%
SEMANA 30	45,05%	24,10%	-20,95%

Fuente propia

Tabla 26. *Avance de Obra Altamira*

Para el presente periodo en el PIP de Altamira se presenta un avance de obra % programado acumulado de 45,05% vs 20,95% ejecutado acumulado, para un atraso del -20,95%. el atraso de las actividades se debe a que el Consorcio Cohesión Social no ha implementado un plan de contingencia que permita la ejecución en diferentes áreas de trabajo como muro de contención mirador costado oriental, excavación de zapatas y

fundida de pedestales, canalización de tubería eléctrica, ni el personal necesario para la ejecución de las actividades programadas, para lo cual esta interventoría reitero mediante oficio INT-PARQUES-722 del 15 de junio de 2023. Cabe anotar que esta interventoría ha realizado alerta a las actividades de atraso que se presenta de acuerdo a la programación mediante oficio INT-PARQUES-695 del 08 de junio del presente año.

PROGRAMACIÓN DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMADO	EJECUTADO
	SEMANA (%)	SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%
24	20,66%	17,50%
25	23,84%	18,95%
26	27,08%	19,50%
27	29,87%	21,05%
28	34,94%	22,70%

ATRASO
20,95%

29	39,48%	23,50%
30	45,05%	24,10%

Esta interventoría le solicita al contratista de obra Cohesión Social adelantar las jornadas laborales e implantar un plan de contingencia para cumplir con los tiempos estipulados en el contrato de obra.

NOTA: se aclara que los porcentajes de avance reprogramados reportados en el presente informe, corresponden a los contemplados en la programación de obra, presentados por el consorcio cohesión. el día 24 de mayo de 2023.



***Gráfica 3**. Avance de obra Altamira*

Fuente: Fuente Propia

5.6.1.2.1 ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS MIRADOR ALTAMIRA:

1. Se llevan a cabo actividades de localización y replanteo y verificación de niveles con equipos de topografías.

2. Se realizan excavaciones mecánicas para la nivelación de terreno.
3. Se hace nivelación y compactado de la subrasante.
4. Se compacta material con equipo de rana y canguro.
5. Se realizan explanación y extendida de material.
6. Se realizan Relleno con material de excavación.
7. Se realiza canalización de tubería de 4 pulgadas eléctrica.
8. Se realiza mampostería para caja de inspección eléctrica.
9. Se realiza excavación manual para reemplazo de tubería de gres a tubería en PVC.
10. Se realizan concreto de limpieza de espesor: 0.05m para cajas eléctrica.
11. Se realiza suministro e instalación de piedra rajón
12. Se realiza excavación manual para la actividad de zapatas
13. Se realizan servicios de time lapse con fotos.
14. Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las excavaciones realizadas.

A continuación, se presenta la relación de avance de cada una de las actividades de obra programadas y ejecutadas en el presente periodo:

Tabla 27. *Avance de actividades de obra programadas y ejecutadas en el periodo.*

TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO
Cap.	PRELIMINARES				
Sub.	PRELIMINARES				
Apu.	Replanteo general	M2	1.045,42	51,46%	72,00%
Apu.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	1.045,42	100%	100,00%
Apu.	Campamento 40 M2	UN	1,00	100%	100,00%
Sub.	DEMOLICIONES				
Apu.	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	M3	82,93	100%	50,00%
Apu.	Demolición baldosa de piso	M2	57,33	100%	100%
Apu.	Demolición placa de contrapiso	M2	711,14	100%	80,00%
Apu.	Demolición Manual sardinel (inc. cargue+ retiro) **	ML	110,21	100%	100,00%
Apu.	Demolición Escalera Concreto	M2	8,90	100%	100,00%
Sub.	DESMONTE Y RETIROS				
Apu.	Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	ML	190,00	100%	0%

Apu.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	UND	5,00	100%	0%
Apu.	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	UND	3,00	100%	0%
Cap.	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
Sub.	EXCAVACIONES CON RETIRO				
Apu.	Excavación Manual Taludes	M3	55.13	82.92%	20%
Ins.	Excavación Mecánica Y Retiro	M3	525,12	100%	85,00%
Apu.	Entibado de Excavación **	M2	16,54	100%	100,00%
Apu.	Explanación Y Extendida	M3	195,02	100%	30,00%
Sub.	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO				
Apu.	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	M2	650,07	11,25%	11,25%
Apu	Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	M2	781,00	89.23%	35%
Apu	Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	M2	337,74	100%	0%
Sub.	PROTECCIÓN DE TALUDES				
Sub.	RELLENOS				
Apu.	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	526,79	59.58%	50%
Apu	Relleno Recebo Afirmado	M3	85,04	51.07%	0%
Apu.	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	248,89	96,07%	80,00%
Apu.	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	M3	65,01	39.72%	5%
Sub.	MUROS DE CONTENCIÓN				
Apu.	Muro contención concreto premezclado 4000	M3	65,44	100%	100,00%
Apu.	Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.	M3	4,85	100%	0%
Sub.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO				
Apu.	Acero de refuerzo 60000 **	KG	7.192,87	64,33%	35,00%

De acuerdo con lo anterior se presenta atraso en las siguientes actividades:

TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO
Cap.	PRELIMINARES				
Sub.	PRELIMINARES				
Apu.	Replanteo general	M2	1.045,42	51,46%	72,00%
Sub.	DEMOLICIONES				
Apu.	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	M3	82,93	100%	50,00%
Apu.	Demolición placa de contrapiso	M2	711,14	100%	80,00%
Sub.	DESMONTE Y RETIROS				
Apu.	Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	ML	190,00	100%	0%
Apu.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	UND	5,00	100%	0%
Apu.	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	UND	3,00	100%	0%
Cap.	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
Sub.	EXCAVACIONES CON RETIRO				
Apu.	Excavación Manual Taludes	M3	55.13	82.92%	20%
Ins.	Excavación Mecánica Y Retiro	M3	525,12	100%	85,00%
Apu.	Explanación Y Extendida	M3	195,02	100%	30,00%
Sub.	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO				
Apu.	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	M2	650,07	100,00%	35%
Apu	Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	M2	781,00	89.23%	35%
Apu	Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **	M2	337,74	100%	0%
Sub.	PROTECCIÓN DE TALUDES				
Sub.	RELLENOS				
Apu.	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	526,79	59.58%	50%

Apu	Relleno Recebo Afirmado	M3	85,04	51.07%	0%
Apu.	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	248,89	96,07%	80,00%
Apu.	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	M3	65,01	39.72%	5%
Sub.	MUROS DE CONTENCIÓN				
Apu.	Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.	M3	4,85	100%	0%
Sub.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO				
Apu.	Acero de refuerzo 60000 **	KG	7.192,87	64.33%	35,00%

***Tabla 28**. Atraso de actividades*

5.6.1.2.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO ALTAMIRA:

El registro fotográfico georreferenciado del frente del MIRADOR ALTAMIRA visitados en el periodo del informe con su debida descripción, localización, y fecha.



IMAGEN 1. COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE



IMAGEN 2. RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL RCD



IMAGEN 3. CANALIZACIÓN DE TUBERÍA DE 4 PULGADA ELÉCTRICA



IMAGEN 4. EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA ACTIVIDAD DE ZAPATAS



IMAGEN 5 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA 8 PULGADAS



IMAGEN 6. INSTALACIÓN DE PIEDRA RAJÓN



IMAGEN 7. CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN



IMAGEN 8. MAMPOSTERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZO



IMAGEN 9. ATRAQUE DE TUBERIA EN CONCRETO



IMAGEN 10. COMPACTACIÓN DE TERRENO

6. ENSAYOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

6.1 RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS DEL CONTRATISTA.

PARQUE GUACAMAYAS:

A continuación, se presentan la relación de ensayos realizados por el Consorcio Cohesión Social para el parque Guacamayas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2023, estos ensayos se rigen bajo la NSR 10 y para ensayo de Proctor se rigen bajo la NORMA INV E – 161.

SE ANEXAN RESULTADOS DE ENSAYOS. Ver anexo N°5.

ACTIVIDAD	ESP. TÉCNICA	ENSAYO		CANTIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		LABORATORIO	CAMPO			SI	NO	
NUCLEO CAISSON EJE 2	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	01/07/2023	X		Ensayo a 28 días, 108.50% con una resistencia 29.9 Mpa

VÁSTAGO MURO DE CONTENCIÓN	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	05/07/2023	X		Ensayo a 14 días, 97.1% con una resistencia 26.8 Mpa
NUCLEO CAISSON TOTEMS 1 Y 2	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	07/07/2023	X		Ensayo a 7 días, 87.30% con una resistencia 24.1 Mpa
VIGAS GRADERIAS COSTADO NORTE	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	2	09/07/2023	X		Ensayo a 28 días, 110.6% con una resistencia 22.9 Mpa
VÁSTAGO MURO DE CONTENCIÓN	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	11/07/2023	X		Ensayo a 28 días, 106.4% con una resistencia 29.3 Mpa
TANQUE Y DADOS DE CIMENTACION EJES 4, 5 Y 6	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	08/07/2023	X		Ensayo a 14 días, 97.9% con una resistencia 27.0 Mpa
TANQUE DE ALMACENAMIENTO	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	12/07/2023	X		Ensayo a 28 días, 114.3% con una resistencia 31.5 Mpa
ZARPA MURO DE CONTENCIÓN	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	14/07/2023	X		Ensayo a 28 días, 112.2% con una resistencia 30.9 Mpa
VÁSTAGO MURO DE CONTENCIÓN	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	19/07/2023	X		Ensayo a 28 días, 109.1% con una resistencia 30.1 Mpa
TANQUE Y DADOS DE CIMENTACION EJES 4, 5 Y 6	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	22/07/2023	X		Ensayo a 28 días, 110.8% con una resistencia 30.5 Mpa

NUCLEO CAISSON TOTEMS 1 Y 2	(27.6Mpa)	IDICOL	OBRA	2	07/07/2023	X		Ensayo a 28 días, 101.90% con una resistencia 28.1 Mpa

Tabla 29. Cuadro de resultados de ensayos de laboratorios – PIP Guacamayas

Nota: La resistencia de diseño de 20.7 Mpa corresponde a 3000Psi y la resistencia de diseño de 27.6 Mpa corresponde a 4000Psi.

MIRADOR ALTAMIRA:

A continuación, se presentan la relación de ensayos realizados por el Consorcio Cohesión Social para el Mirador de Altamira en el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023, estos ensayos se rigen bajo la NSR 10. SE ANEXAN RESULTADOS DE ENSAYOS. Ver anexo N°5.

NOTA: para este periodo en el PIP de Altamira no se presentan ensayo de laboratorio.

6.2 RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS DE INTERVENTORÍA.

En el periodo del presente Informe la interventoría realizó ensayos de laboratorio para los PIP de Guacamayas y Altamira, como medio de verificación de las actividades de obra ejecutadas por parte del Consorcio Cohesión Social. (Ver anexo No.5).

Para el Mirador de Altamira se realizan muestra de cilindro en concreto, estos ensayos se rigen bajo la NSR 10.

Para el parque Guacamayas se realizaron ensayos rigen bajo la NSR 10 de laboratorio para verificación de la resistencia del concreto empleado para la construcción de las zapatas del mirador, para los anillos y núcleo de Caisson de la pasarela y para la zarpa del muro de contención. También se realizó ensayo de Proctor estos ensayos se rigen bajo la NORMA INV E – 161.

A continuación, se presenta un resumen de los ensayos de laboratorio realizados por interventoría:

PARQUE DE GUACAMAYAS

Tabla 30. *Cuadro de Resultados de ensayos de laboratorios de la Interventoría.*

Fuente: *Fuente Propia.*

ACTIVIDAD	ESP. TÉCNICA	ENSAYO		CANTIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		LABORATORIO	CAMPO			SI	NO	
VIGAS GRADERIAS COSTADO NORTE	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	1	06/07/2023	X		Ensayo a 28 días, 113.9% con una resistencia 23.6 Mpa
MICROPILOTES CANCHA	(20.7Mpa)	IDICOL	OBRA	1	29/07/2023	X		Ensayo a 21 días, 95.2% con una resistencia 19.7 Mpa

6.3 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES.

Para este periodo se solicitó al contratista de obra los certificados de calidad del acero de refuerzo, cemento y material granular, los cuales se presentan en el **ANEXO 04 – CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.**

6.4 AVANCE DE OBRA DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Para este periodo el contratista de obra, no ha ejecutado obras de redes servicios públicos.

6.5 ESTADO Y GESTIÓN ACTUAL ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y OTRA ENTIDADES.

Para este periodo el contratista de obra, realizó gestión ante las empresas de servicios públicos correspondiente a la solicitud de las acometidas provisionales, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.

6.6 BITACORA DE OBRA.

Para este periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio del 2023, se presenta la bitácora de obra de los PIP de Guacamayas y Altamira en el **ANEXO 03 – BITACORA DE OBRA.**

6.7 ESTADO DEL TIEMPO:

A continuación, se presenta el registro mensual de lluvias del periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio del 2023, durante la ejecución de las actividades de obra. El Consorcio

Cohesión Social realizó solicitud del reporte pluviométrico mediante radicado No. 2023905003130

	REGISTRO MENSUAL DE LLUVIAS	Código: FR-OC-04
		Versión: 00
		Fecha: 28/03/2022

CONVENCIONES : LLUVIA FUERTE | LLUVIA SUAVE | DIAS NO LABORALES | SIN LLUVIA

AÑO 2023

Página 1

	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JULIO	D																															
	M																															
	T																															
	N																															

F: Fecha D: Dia M:Mañana T: Tarde N: Noche

7. INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL

La interventoría para el periodo de reporte entre el **PRIMERO (01) DE JULIO AL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023**, en cumplimiento con sus obligaciones contractuales, realizo acompañamiento en la obra con el profesional social por lo cual presenta el informe social. (**VER ANEXO 6**).

8. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoría para el periodo de reporte entre el **PRIMERO (01) DE JULIO AL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023**, en cumplimiento con sus obligaciones contractuales, realizo acompañamiento en la obra con el profesional SST por lo cual presenta el informe SST. (**VER ANEXO 7**).

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 RECOMENDACIONES A LA ENTIDAD CONTRATANTE.

1. Continuar con el Apoyo dentro de la competencia de sus funciones el normal desarrollo de los contratos de obra e interventoría, en lo referente a la gestión interinstitucional que puedan hacer con las empresas de servicios públicos para la aprobación de las respectivas provisionales, así como con la obtención de permisos ante la Secretaría Distrital de Ambiente.
2. Continuar con el trámite oportuno a las actas parciales del contrato de interventoría, dentro de las unidades internas de la SDHT.
3. Realizar la debida gestión ante la SDA con el fin de obtener los debidos permisos para el componente silvicultural. Se resalta que por parte de la supervisión técnica se ha realizado las debidas gestiones ante el ente distrital.

9.2 RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA.

1. Presentar plan de contingencia semanal solicitado por interventoría para mitigación del atraso presentando en la ejecución de obra. El cual esta interventoría ha reiterado mediante comunicados y actas de comité de obra.
2. Se reitera que es necesario que el residente de obra para el parque de guacamayas se apropie y tenga el control de la ejecución de la obra, teniendo en cuenta que esta interventoría ha realizado llamados de atención, debido al constante atraso y poco avance de obra, con nuevos frentes de trabajo. Llamado que ha sido reiterativo en los comités de obra, en bitácora y de forma verbal.
3. Disponer oportunamente en el sitio de trabajo los materiales y equipos necesarios para la ejecución de obra.
4. Coordinar la logística necesaria para el desarrollo de las actividades.
5. Entregar certificaciones de calidad de los suministros eléctricos, suministros en PVC, materiales pétreos, concreto, cemento, aceros, granulares entre otros.
6. Disponer en obra del personal necesario para el correcto desarrollo de las actividades.
7. Dar cumplimiento de manera oportuna a las obligaciones relacionadas con la ejecución del contrato de obra.
8. Implementar todas las medidas de seguridad industrial (señalización, aseo, almacenamiento de materiales), necesarias para que no se presente ningún tipo de accidente e incidente.
9. Causar la menor afectación posible al entorno.
10. Implementar la señalización necesaria de la obra.

11. Suministrar oportunamente la información solicitada por la interventoría y/o entidad contratante.
12. Dar cumplimiento de manera oportuna a los compromisos adquiridos mediante comités de obra.
13. Dar respuesta oportuna a las solicitudes de la interventoría en lo referente a las actividades no previstas, balance presupuestal y reprogramación de obra. Siendo reiterativo el cumplimiento parcial de lo solicitado por la interventoría.

9.3 CONCLUSIONES Y GESTIONES DE LA INTERVENTORÍA.

ADMINISTRATIVAS

1. Atención a correspondencia y solicitudes enviadas por la Entidad.
2. Atención a correspondencia y solicitudes enviadas por El Consorcio Cohesión Social.
3. Participación en comités No. 26, 27, 28 y 29 de obra y seguimientos a los compromisos generados por el contratista.
4. Elaboración de Informes semanales No.27, No.28, No.29, y No.30
5. Elaboración de informe mensual No.7
6. Se realizó seguimiento a la reprogramación de obra que se le aprobó bajo observaciones al contratista.
7. Verificación y conciliación de las cantidades de obra ejecutadas para la elaboración del acta parcial de obra No.6.
8. Revisión de memorias de cálculo y acta de cobro parcial de obra No.6.
9. Revisión y contestación de los diferentes comunicados realizados por el contratista y la SDHT.

COMPONENTE TÉCNICO

1. Coordinar y asistir a los comités técnicos y de obra necesarios para dar cumplimento con el objeto del contrato de obra 1259-2022.
2. Revisar y dar aprobación de informes semanales y mensuales del contratista
3. Realizar seguimiento al contratista de obra del desarrollo del cronograma de actividades.
4. Dar aprobación de las actas parciales y realizar el control financiero, identificación de reserva o de disponibilidades presupuestales.
5. Control de Calidad de Materiales, verificando el cumplimiento de las calidades mínimas necesarias para la ejecución de las labores subcontratadas.
6. Control de avance y ejecución de obra.
7. Dar cumplimiento a la normatividad técnica según legislación colombiana (NSR-10, NTC, IDRD, IDU E INVIAS).
8. Dar cumplimiento a cada actividad cumpliendo las especificaciones técnicas según diseños.

9. Revisión de diseños aportados por SDHT según la consultoría 863 de 2021 y resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la supervisión.
10. Realizar el control y registro de la bitácora de obra, de manera que se garantice un adecuado control durante el desarrollo del contrato.
11. Informar a la SDHT frente a los posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra.
12. Velar por el cumplimiento a cabalidad con las obligaciones establecidas en el anexo técnico.
13. Revisar y dar aprobación a los entregable de la fase de apropiación de estudios y diseños, (Aprobación de hojas de vida, Plan de compras; Plan de inspección, ensayos y laboratorios; Programación de obra, etc.)
14. Presentar para revisión y aprobación del supervisor, informes de carácter técnico de forma semanal y mensual.
15. Seguimiento al trámite de permisos ante las Entidades pertinentes.
16. Llevar a cabo la evaluación de los ajustes en los diseños propuestos por el contratista conforme con lo requerido en obra, con el objetivo de agilizar, tramitar ante la entidad y poder llevar a cabo su ejecución.
17. Con base en los avances de ejecución de obra en el Mirador Altamira y en el parque Guacamayas, de maneral general para el contrato de obra 1259 de 2022 se presenta un porcentaje programado: 44,22 % vs porcentaje ejecutado del 24,28 %, para un atraso del 19,94%.

10. ANEXOS

ANEXO 01 – INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	lunes, 10 de julio de 2023	PERIODO No.	27	DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**TERRITORIO 2 PARQUES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA - LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA.**	
CONTRATO No.:	1260 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022	**CONTRATO No.:**	1259 DE 2022
PLAZO INICIAL:	10 MESES	**PLAZO INICIAL:**	9 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 28 de diciembre de 2022	**FECHA DE INICIACIÓN:**	28/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	27/09/2023
PLAZO ACTUALIZADO:	303	**PLAZO ACTUALIZADO:**	273
PLAZO TRANSCURRIDO:	193 EQUIVALE AL 64%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	193 EQUIVALE AL 71%
VALOR INICIAL:	$1.555.859.401	**VALOR INICIAL :**	$10.129.774.324
VALOR ADICIÓN 1:	N/A	**VALOR ADICIÓN(ES):**	$0
VALOR ADICIÓN:	N/A	**ANTICIPO:**	$3.038.932.297
VALOR ACTUALIZADO:	$1.555.859.401	**VALOR ACTUALIZADO:**	$0
VALOR PAGADO:	$94.642.726	**VALOR PAGADO:**	$48.413.184
VALOR POR PAGAR:	$1.461.216.675	**VALOR POR PAGAR:**	$7.042.428.843
SUPERVISOR:	**ARQ. EDSON MARTÍNEZ BAENA**	**INTERVENTOR:**	**ELSA TORRES ARENALES**

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	% EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	100%	0,00
16	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR TERRITORIO	5/01/2023	6/01/2023	100%	1,00
3	VISITA A CAMPO DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	11/01/2023	11/01/2023	100%	0,00
6	ELABORAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA	11/01/2023	17/01/2023	100%	6,00
7	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	100%	7,00
13	PMT	28/01/2023	25/01/2023	100%	-3,00
17	REUNIÓN DE INICIO TERRITORIO 2 PARQUE GUACAMAYAS Y PARQUE ALTAMIRA	29/01/2023	29/01/2023	100%	0,00
2	REVISAR LAS HOJAS DE VIDA CONTRATISTA OBRA	3/01/2023	1/02/2023	100%	29,00
FASE PRELIMINAR		**FECHA PROGRAMADA**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**%EJECUCIÓN**	**DÍAS DE ATRASO**
3	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023		99%	172
4	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE GUACAMAYAS	18/01/2023	19/01/2023	100%	1
	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE ALTAMIRA		2/02/2023	100%	15
5	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	23/01/2023	100%	5
9	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA	11/01/2023	23/01/2023	100%	12
10	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	-	100%	172
11	PROGRAMACIÓN APUS - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	28/01/2023	30/01/2023	100%	2
12	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS PARQUE GUACAMAYAS Y ALTAMIRA	28/01/2023	25/01/2023	96%	-3
14	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES	28/01/2023	1/02/2023	100%	4
15	REUNIÓN CON ALCALDÍA LOCAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL EP EL MIRADOR CHIGUAZA CON GRUPO 2 E INTERVENTORÍA	28/01/2023	4/02/2023	100%	7
Plazo para actividades preliminares en días desde la suscripción del acta	30				

FASE EJECUCIÓN DE OBRAS GUACAMAYAS		**FECHA PROGRAMADA**		**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**%EJECUCIÓN**	**DÍAS DE ATRASO**
		INICIO	**FIN**			
9	REPLANTEO GENERAL	25/02/2023	6/09/2023	EN EJECUCIÓN	75%	59
10	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	8/03/2023	27/07/2023	EN EJECUCIÓN	95%	18
11	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO	21/03/2023	13/04/2023	EN EJECUCIÓN	99%	-87
12	CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC+BASE CONC) **	25/02/2023	17/04/2023	EN EJECUCIÓN	99%	-83
13	CAMPAMENTO 40 M2	8/02/2023	2/03/2023	6/02/2023	100%	24
14	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	8/02/2023	9/02/2023	13/02/2023	100%	-4
17	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA CON EQUIPO	3/05/2023	19/05/2023	EN EJECUCIÓN	72%	-51
18	DEMOLICIÓN MURO 0.15 TOLETE	3/05/2023	11/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-59
20	DEMOLICIÓN CIMIENTOS ENTERRADOS	4/05/2023	12/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-58
21	DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO	5/05/2023	15/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-55
22	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	28/04/2023	29/07/2023	EN EJECUCIÓN	20%	20
23	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO	29/07/2023	11/09/2023	EN EJECUCIÓN	48%	64
24	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL(INC.CARGUE+ RETIRO)**	12/05/2023	31/07/2023	EN EJECUCIÓN	35%	22
26	DESMONTE CARPINTERÍA METÁLICA **	26/04/2023	2/05/2023	27/03/2023	100%	36
27	DESMONTE Y RETIRO DE CANECAS	26/04/2023	27/04/2023	15/02/2023	100%	71
34	DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE BANCA INCL- RETIRO ESCOM,	26/04/2023	3/05/2023	EN EJECUCIÓN	43%	-67
35	DESMONTE DE PASAMANOS	26/04/2023	3/05/2023	8/03/2023	100%	56
36	DESMONTE ESTRUCT BALONCESTO	4/05/2023	25/05/2023	27/03/2023	100%	59
40	EXCAVACIÓN MANUAL DE TALUDES	13/04/2023	25/07/2023	EN EJECUCIÓN	95%	16
41	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.40 + RETIRO	11/05/2023	22/06/2023	EN EJECUCIÓN	71%	-17
43	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	25/04/2023	31/05/2023	EN EJECUCIÓN	60%	-39
42	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	26/05/2023	1/07/2023	EN EJECUCIÓN	41%	-8
47	NIVELACIÓN + PERFILADO TERRENO MANUAL	17/04/2023	21/06/2023	EN EJECUCIÓN	75%	-18
48	NIVELACIÓN + PERFILADO MOTONIVELADORA	10/05/2023	2/06/2023		0%	-37
49	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5/05/2023	29/05/2023	EN EJECUCIÓN	25%	-41
58	RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR	23/06/2023	29/07/2023	EN EJECUCIÓN	18%	20
63	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	10/05/2023	27/05/2023	5/05/2023	100%	-43
64	VIGA 0.3x0.4 CERRAM IDRD 21 MPA	29/06/2023	25/07/2023		0%	16
65	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500 PSI	17/04/2023	19/07/2023	EN EJECUCIÓN	93%	10
66	DADO CIMIENTO CONCRETO 3000PSI PREMEZCLADO	29/05/2023	15/06/2023	EN EJECUCIÓN	57%	-24
67	PILOTE EN CONCRETO D=0.40M	29/05/2023	28/06/2023	EN EJECUCIÓN	47%	-11

68	ANILLO CONTENCIÓN CAISON	25/04/2023	21/07/2023	EN EJECUCIÓN	90%	12
197	CAISON RELLENO EN CONCRETO	8/05/2023	1/08/2023	EN EJECUCIÓN	90%	23
196	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI	31/05/2023	13/06/2023	5/05/2023	100%	39
70	ZAPATA CONCRETO DE 3000PSI	25/04/2023	12/05/2023	3/05/2023	100%	9
78	MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI	16/06/2022	23/09/2023	EN EJECUCIÓN	75%	76
87	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	30/05/2023	4/09/2023	EN EJECUCIÓN	60%	57
108	CANALIZA DUCTO ELECT PVC-2 D 4"	31/05/2023	24/06/2023	EN EJECUCIÓN	60%	-15
110	CAJA ELÉCTRICA DE INSPECCIÓN AP 274 CODENSA	13/06/2023	5/08/2023	EN EJECUCIÓN	50%	27
114	BRAZO SENCILLO LUMINARIA	13/06/2023	19/07/2023		0%	10
244	VALLA INFORMATIVA DE 3 X 6M	27/03/2023	29/03/2023	21/03/2023	100%	8
212	SERVICIO DE TIME LAPSE	25/02/2023	26/09/2023	EN EJECUCIÓN	50%	79
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta	273					

FASE EJECUCIÓN DE OBRAS MIRADOR DE ALTAMIRA		FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
		INICIO	FIN			
9	REPLANTEO GENERAL	2/03/2023	22/08/2023	EJECUCIÓN	75%	129
10	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	2/03/2023	15/03/2023	EJECUCIÓN	50%	
11	CERRAMIENTO EN LONA H: 2,20	27/02/2023	6/03/2023	4/03/2023	100%	2
12	CAMPAMENTO 40 M2	15/02/2023	21/02/2023	10/03/2023	100%	-144
13	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	15/02/2023	16/02/2023	3/03/2023	100%	-15
16	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA CON EQUIPO+ RETIRO	2/03/2023	29/04/2023	EJECUCIÓN	50%	129
17	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	2/03/2023	28/04/2023		100%	129
18	DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRAPISO	6/03/2023	28/04/2023	EJECUCIÓN	85%	125
19	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL (INC.CARGUE+ RETIRO)	6/03/2023	14/03/2023		100%	125
20	DEMOLICIÓN DE ESCALERA CONCRETO	2/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	100%	121
21	DEMOLIC.CAJA INSPECC.SENCILLA+CARGUE Y RETIRO.	26/04/2023	5/05/2023	5/05/2023	0%	65
24	EXCAVACIÓN MANUAL TALUDES	3/05/2023	7/06/2023	7/06/2023	0%	32
25	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	80%	-108
26	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	100%	108
27	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	28/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	40%	41
30	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (MDEO+CILIN)	30/05/2023	23/06/2023	23/06/2023	75%	16
31	NIVELACIÓN+PERFILADO TERRENO **MANUAL H=0.03	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023	80%	11
32	NIVELACIÓN+PERFILADO TERRENO MOTONIVELADORA **	9/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	0%	11
37	RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD	21/04/2023	2/06/2023	2/06/2023	70%	37
38	RELLENO ARENA S/LAV DE PEÑA CERNIDA +TRANS RELLE	9/06/2023	3/08/2023	3/08/2023	0%	-25
43	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500PSI	22/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	75%	45
53	MURO CONTENCIÓN CONCRETO 4000PSI - PIGMENTADO.	9/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	0%	17
54	MURO CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000	5/05/2023	8/06/2023	8/06/2023	75%	31
63	ACERO DE REFUERZO 60000	28/04/2023	24/07/2023	24/07/2023	60%	-15
78	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D2X3" ZONA VERDE	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	9
79	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-2 D 4"(INC EXC) **	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	9
81	CAJA ELÉCTRICA DE INSPECCIÓN AP 274 CODENSA **	6/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	0%	-4
112	SARDINEL PREFABRICADO A-81 (0.35X0.8X0.15M)	28/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	0%	-8
125	PLACA BASE CONCRETO 2500PSI (0.15)	28/06/2023	3/08/2023	3/08/2023	0%	-25
128	PASAMANOS TIPO 1	3/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	75%	-8
160	SERVICIO DE TIME LAPSE CON FOTOS	2/03/2023	25/09/2023	EJECUCIÓN	40%	129
188	VALLA INFORMATIVA DE OBRA DIMENSIONES 3,0 M X 6,0 M	21/03/2023	24/03/2023	EJECUCIÓN	100%	110

3. AVANCE DEL CONTRATO

3.1 AVANCE PARQUE GUACAMAYAS

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%
25	23,05%	18,10%
26	26,27%	19,90%
27	29,69%	21,30%


ATRASO
8,39%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRENSENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.382.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.439.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.929.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.620.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 169.750.044,48
12	$ 251.578.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.291.106,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.088,97	$ 184.548.766,31
15	$ 389.989.845,79	$ 188.030.818,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.088,97
18	$ 789.555.335,11	$ 387.378.306,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.136,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 779.109.178,52
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.974.614,47
23	$ 1.544.290.148,27	$ 1.179.545.180,89
24	$ 1.765.400.462,62	$ 1.366.705.486,35
25	$ 2.006.532.577,09	$ 1.575.628.618,02
26	$ 2.286.837.778,75	$ 1.732.320.966,77
27	$ 2.584.553.241,38	$ 1.854.192.793,58

ATRASO
$ 730.360.447,80





ACTIVIDADES EN ATRASOS

* Demolición Baldosa de Piso: Actividad que debería llevar un 58% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 38%.
* Excavación pilote D=0.40 + retiro RCD: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 66% por lo cual se presenta un atraso del 34%.
* Excavación mecánica y retiro: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 39% por lo cual se presenta un atraso del 15%.
* Relleno compactado subbase granular: Actividad que debería llevar un 24% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 18% por lo cual se presenta un atraso del 6%.
* Dado cimient concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 43% por lo cual se presenta un atraso del 57%.
* Pilote en concreto D=0.40m Exca max 27m: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 16%.
* Canalización ducto elect Pvc-2 d 4" (incl. exc): Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 30% por lo cual se presenta un atraso del 70%.
* Brazo sencillo Luminaria: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 54%,

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0%	100%
Obra programada (%)	3,42%	26,27%
Valor de la Obra programada:	$2.584.553.241,38	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada (%)	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	1,40%	19,90%
Valor de la Obra Ejecutada:	$1.854.192.793,58	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO GUACAMAYAS


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	26,27%	19,90%	-8,39%
Avance del periodo	3,42%	1,40%	
Acumulado final	29,69%	21,30%	





3.2 AVANCE MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%
24	20,66%	17,50%
25	23,84%	18,95%
26	27,08%	19,50%
27	29,87%	21,05%


ATRASO
8,82%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.969,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.969,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.618.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.195.950,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81
24	$ 294.331.416,88	$ 249.312.671,60
25	$ 339.635.090,92	$ 269.970.007,25
26	$ 385.793.551,26	$ 277.805.548,36
27	$ 425.541.114,33	$ 299.887.527,84

ATRASO
$ 125.653.586,49





ACTIVIDADES EN ATRASOS

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0,00%	100,00%
Obra programada (%)	2,79%	27,08%
Valor de la Obra programada:	$425.541.114,33	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	1,55%	19,50%
Valor de la Obra Ejecutada:	$299.887.527,84	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO ALTAMIRA


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	27,08%	19,50%	-8,82%
Avance del periodo	2,79%	1,55%	
Acumulado final	29,87%	21,05%	





ACTIVIDADES EN ATRASOS

"•Demolición de Estructura con Equipo+ retiro: Actividad programada para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.
• Demolición placa contrapiso: Actividad programada para terminar el día 26 de junio de 2023, a la fecha no se terminado, porcentaje de ejecución 80%
•Desmonte y retiro de red electrica A.P.: actividad programada para terminar 24/06/2023, a la fecha no se ha iniciado
•Desmonte y retiro poste ap 10 a 12 m: actividad programada para terminar 30/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Desmonte y retiro de luminaria alumbrado público: actividad programada para terminar 27/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Excavaciones mecánicas: Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Explanación y Extendida: Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%
•Nivelación y compactación de subrasante: Actividad programada para terminar el día 23 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 75%
•Nivelación + perfilado terreno motoniveladora: Actividad programada para terminar el día 28 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 0%
•Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD: Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Concreto de Limpieza (solado) 2500psi: Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.: actividad programada para terminar 22/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
• Acero de refuerzo 60000: Actividad programada para terminar 03 de agosto de 2023, a la fecha lleva un porcentaje de ejecución del 55% .
• Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm: Actividad programada para terminar el 17 de julio de 2023, a la fecha no sea ha comenzado.
•Canales ducto eléctrica PVC – D2X3" zona verde: Actividad programada para terminar el 30 de junio de 2023, a la fecha se lleva un porcentaje 10%
•Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4" (Inc. exc): Actividad programada para terminar el 30 de junio de 2023, a la fecha se lleva un porcentaje 10%
• Alimentaciones en ducto EMT de 3/4": Actividad programada para terminar el 19 de julio 2023, a la fecha no sea iniciado.
•Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 10%
•Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 10%
•Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 20%.
•Sardinel prefabricado A81(035*0.8*0.15) actividad programada para terminar 17/07/2023, a la fecha no se ha iniciado. "□

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO TERRITORIO 2

10 DE JULIO 2023

PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	29,69%	2.584.553.241,38	21,30%	1.854.192.793,58	-8,39%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	29,87%	425.541.114,33	21,05%	299.887.527,84	-8,82%
TOTAL	10.129.774.324,04	29,72%	3.010.094.355,72	21,26%	2.154.080.321,43	-8,45%

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- En la presente semana se realiza comité de obra No. 26
- Elaboración informe semanal 27 de interventoría.

Actividades desarrolladas en el componente técnico:

- Realizar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
- Realizar las sugerencias o recomendaciones al contratista para mejorar avances de obra
- Realizar las anotaciones en bitácora en cuanto a sugerencias y recomendaciones

- Para el parque Guacamayas:

- Se desarrollaron actividades de armado de acero de refuerzo para zarpa y vástago del muro de contención contra zona de tótems
- Se realizaron actividades de excavación y perfilado manual para zarpa de muro de contención contra área de contenedor de basuras
- Se continuó excavación y armado de acero de refuerzo para los pilotes del cerramiento de la cancha multifuncional

- Se continuaron actividades de construcción de cajas de inspección eléctricas en mampostería
- Se realizaron trabajos de instalación de tubería eléctrica (canalización) en zona del costado norte de la zona de juegos
- Se desarrollaron actividades de instalación de tierra común para área de gradería compactada mecánicamente con rana
- Se ejecutaron trabajos de excavación mecánica y compactación de subrasante en la zona de juegos
- Se llevo a cabo actividades de vaciado de concreto en 1 dado de concreto sobre caisson de la pasarela
- Se ejecutaron labores de instalación de estribos en acero y formaleteado para pedestales sobre caisson de la pasarela
- Se realizaron trabajos de instalación de estructura metálica sobre los pedestales para el soporte de la placa del mirador
- Se llevaron a cabo trabajos de armado de acero de refuerzo para la tapa del tanque de almacenamiento
- Se desarrollaron actividades de instalación de acero para pilotes con soldada de tubos metálicos de 4" para cerramiento y fundida en concreto de los mismos, en el costado norte de la cancha.
- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

- Para el Mirador Altamira:

Se ejecutaron actividades de instalación de filtro francés
Se desarrollan actividad de relleno con material de excavación
Se desarrollan nivelación y compactación de subrasante
Se desarrollan actividad de excavación manual para reemplazo de tubería en gres.
Se desarrollan actividades de excavación manual para canalización de tubería eléctrica
Se desarrollan actividades de fabricación de caja eléctrica de 80x80
Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

Actividades desarrolladas en el componente SSTMA:

SEMANAL N° 27				
ALTAMIRA			GUACAMAYAS	
PERONAL	CANTIDAD		PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales	3		Oficiales	11
ayudantes	10		ayudantes	12
Operario de maquinas	1		Operario de maquinas	4
administrativos de obra	4		Administrativos de obra	9
administrativos de interventoria	1		administrativos de interventoria	7

Teniendo en cuenta que los cargos (SST, SOCIAL, INSPECTOR y TOPOGRAFIA) son rotativos entre los dos parques para verificación y control de los compromisos contractuales dentro del conteo del parque Altamira esta solo contemplado el residente de interventoría

- Elaboración informe semanal de interventoría N° 27

El 4 de julio de 2023

se remite comunicado INT-PARQUES-776 al contratista de obra con aprobación de 2 trabajadores y dos se encuentran bajo observaciones por parte de la interventoría
- se recibe visita por parte de la secretaria distrital de ambiente al parque Altamira, donde no se tienen observaciones por parte de la entidad y se queda en espera del concepto técnico y posteriormente expedición de la resolución para el inicio de actividades constructivas sobre la ronda de la quebrada

el 5 de julio de 2023
Se remite oficio INT-PARQUES-784 con el asunto: reiteración respuesta comunicado INT-PARQUES-729 observaciones al informe mensual N° 5
se remite comunicado INT-PARQUES- 785 con el asunto: Segundo requerimiento respuesta comunicado INT-PARQUES-700 solicitud cumplimiento de nuevas disposiciones estipuladas en la resolución 1257 de 2021
se recibe por parte del contratista de obra el informe mensual SST N°6 correspondiente al mes de junio de 2023. por lo que esta en revisión por parte de la interventoría

Mediante comité integral de obra realizado el 6 de julio de 2023, de los cuales se realizan las siguientes solicitudes y compromisos al contratista

1. se solicita formalización del nuevo residente ambiental del contratista ya que se presenta cambios internos. De los cuales queda compromiso de envió el 07/07/2023
2. presentar respuesta a los oficios pendientes por dar respuesta, queda compromiso el día 07/07/2023
3. se solicita cronograma de ejecución de obra en el parque Altamira sobre la ronda del rio, de los cuales queda compromiso de remitir a la interventoría el 14/07/2023
4. se solicito por parte de la interventoría la dotación de la inspectora SST y OBRA, fecha de compromiso 10 de julio de 2023
5. se recibe por parte de la entidad manual de indumentaria de la SDHT actualizado, de los cuales en comité se aclaró que para este proyecto como ya esta en ejecución no se tomara en cuenta los nuevos cambios
6. se solicita entrega de informe mensual ambiental N°6, de los cuales el contratista se compromete a realizar entrega el 11 de julio de 2023

el 7 de julio de 2023

se recibe comunicado OLF-12592022-388-23 con envió de documentación de dos trabajadores para su aprobación
se remite comunicado al contratista INT-PARQUES-789 enviando observaciones a personal del subcontratista formas metálicas
se recibe por parte del contratista informe mensual ambiental 5 con la subsanación de las observaciones, de los cuales esta en revisión por parte de la interventoría

se mantiene control de asentamiento de la parroquia aledaña a la obra, de las cuales no ha presentado movimiento a la fecha de este informe

se realiza por parte del contratista de obra el armado de la formaleta para la fundida del tanque de almacenamiento de agua

se solicita al nuevo residente ambiental realizar señalización y demarcación de las áreas del parque guacamayas

Actividades desarrolladas en el componente Social:

-Elaboración informe semanal de interventoría Social

-Aprobación informes Semanales Sociales N23 aprobación Interventoría Social y aval de SDHT comunicado INT-792

-Elaboración Informe Mensual Social N.6 Interventoría

-Revisión y observaciones de los Informes Mensuales Sociales N.6 PIP Guacamayas y PIP Altamira

-Verificación de actualización de PSI con las piezas divulgativas de MONC género Territorio 2

-Reunión seguimiento componente social 05/07/2023 compromisos y socialización de actividades del Territorio 2

-Verificación de atención PAC y bitácoras sociales PIP Altamira y PIP Guacamayas

-Se verificó la actualización de las vallas informativas con el porcentaje de avance y el conteo regresivo para PIP Guacamayas y PIP Altamira- Territorio 2

-Comité de obra integral 06/07/2023 desarrollando temas del componente social y los compromisos respectivos

5. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Asistir al comité No.27 en modalidad presencial el jueves 13 de julio de 2023.
- Realizar el informe semanal 28 de interventoría.
- Elaboración preacta comité 27
- Continuar con la verificación de asentamiento de la parroquia aledaña al tanque de almacenamiento de aguas lluvias

PARQUE DE GUACAMAYAS

Continuar con la fundida en concreto de los pilotes para el cerramiento de la cancha
Realizar el armado de acero para la zarpa y vástago del muro de contención contra la zona de contenedor de basuras
Continuar con la extendida y compactación de la segunda capa de subbase sobre el área de la cancha
Realizar el armado del acero de refuerzo para la gradería contra la cancha
Continuar con formaleteado y fundida en concreto de los 2 dados de cimentación sobre los caisson de la pasarela
Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
Revisión de la subsanación de observaciones al Informe mensual del mes de Mayo de 2023 que presente el Contratista
Revisión de subsanación de observaciones al plan de compras del parque Guacamayas, una vez sea presentado por el contratista de obra
Revisión del informe semanal No.26 del contratista de obra
-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad
-Revisión y envío a SDHT Informes Mensuales Sociales N6- Territorio 2
- verificación de acopios de materiales y RCD que cumplieran con las condiciones necesarias para su ejecución
- revisión de documentos para ingreso de personal mano de obra no calificada
- Verificación de áreas de trabajo y señalización de áreas

MIRADOR DE ALTAMIRA

Continuar con Relleno con material sobrante de excavación
Continuar con excavación manual para reemplazo de tubería en gres
Continuar canalización de redes eléctrica

excavación manual para cajas eléctricas
continuar con retiro de RCD
Verificación de cotas y niveles por parte de la comisión topografía
Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
Revisión del informe semanal No.24 del contratista de obra
Verificación de áreas de trabajo y seguimiento
-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad
-Revisión y envío a SDHT Informes Mensuales Sociales N6- Territorio 2

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de ocupación de cauce en Altamira
- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de tala de árbol para Guacamayas
- Seguimiento a plan de contingencia del contratista para el parque Guacamayas

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Compromisos para cumplir pendientes:		
Continuar gestión ante la SDA para la obtención de permisos de tala de arboles y POC. La tala se hace una actividad crítica que ya esta afectando la programación de obra de Guacamayas	SDA	13/07/2023
Presentar e implementar plan de contingencia para el parque Guacamayas y para el Mirador Altamira, para mitigar atrasos de obra	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	13 de julio de 2023

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

NP 1. Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos):
NP 2. Pedestal en concreto 3000psi
NP 3. Caisson relleno (Concreto 4000psi bombeado) d=1.20 *
NP 4. Entrepiso Steel Deck E=.10
NP 5. Concreto 4000psi para tanque
NP 6. Malla electrosoldada d=4.5mm@0.15 (área 6x2.35
NP 7. Estructura de baloncesto con tablero antivandálico según especificaciones idrd (suministro e instalación. incluye excavación, transporte de material proveniente de la excavación, concreto de limpieza y dado en concreto de 3000psi .
NP 8. Su Servicio de Time Lapse con Fotos
NP 9. Zapatas en concreto 3000psi G.C + formaleta sin refuerza
NP 10. Pases o lloraderos d=3" PVC.All
NP 11. Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1600+tubo100mm**

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.

El contratista presento los APUs No previsto, el día 9 de mayo de 2023 la interventoría realizó observaciones el 15 de mayo de 2023. El consorcio Cohesión presentó el 7 d julio nuevo paquete de no previsto que se encuentran en revisión por parte de interventoría

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Aspectos técnicos:
- Apropiación de diseños: En desarrollo de esta etapa, se espera respuesta por parte de Consorcio Cohesión a las observaciones realizadas a los ajustes del diseño estructural del tanque de almacenamiento del parque Guacamayas
- La interventoría para el parque Guacamayas, solicita se inicie la intervención de otras áreas del proyecto como intervención de la vía y escaleras, se retome fundida de los dados de cimentación sobre los caisson de la pasarela y se agilice la fundida en concreto de pilotes en área de la cancha
Aspectos administrativos:
- Se revisó la subsanación de observaciones al informe mensual No.5 que presentó el contratista y la interventoría emitió observaciones que persisten.
- Se revisó informes semanales del 21 al 26 que presentó el contratista y la interventoría emitió observaciones.
- Se revisó la subsanación de observaciones al plan de compras y flujo de caja que presentó el contratista y la interventoría emitió observaciones que persisten.
- Realizar las comunicaciones que se requieran para hacer los llamados al contratista de obra
- Se asigna PIN ambiental por parte de la SDA al contrato en mención, con el numero 22600, desde el 15 de febrero de 2023
- Se realiza el comité No.26 modalidad presencial, el día jueves 6 de julio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.
- Se programa el comité No.27 modalidad presencial, para el día jueves 13 de julio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.
Actividades desarrolladas en el componente Social:
-Se efectuará el seguimiento respectivo de las definiciones técnicas de los compromisos y posibles inquietudes de los comités de veeduría y la comunidad en general
-Se solicitará y verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a la estrategia de MONC de género en el contrato
-Elaboración, revisión, aprobación y envío de Informes Mensuales Sociales N6 mes de Junio
Ejecución de Obras
Para el Parque Guacamayas:
- Se desarrollaron actividades de armado de acero de refuerzo para zarpa y vástago del muro de contención contra zona de tótems
- Se realizaron actividades de excavación y perfilado manual para zarpa de muro de contención contra área de contenedor de basuras
- Se continuó excavación y armado de acero de refuerzo para los pilotes del cerramiento de la cancha multifuncional
- Se continuaron actividades de construcción de cajas de inspección eléctricas en mampostería
- Se realizaron trabajos de instalación de tubería eléctrica (canalización) en zona del costado norte de la zona de juegos
- Se desarrollaron actividades de instalación de tierra común para área de gradería compactada mecánicamente con rana
- Se ejecutaron trabajos de excavación mecánica y compactación de subrasante en la zona de juegos
- Se llevo a cabo actividades de vaciado de concreto en 1 dado de concreto sobre caisson de la pasarela
- Se ejecutaron labores de instalación de estribos en acero y formaleteado para pedestales sobre caisson de la pasarela
- Se realizaron trabajos de instalación de estructura metálica sobre los pedestales para el soporte de la placa del mirador
- Se llevaron a cabo trabajos de armado de acero de refuerzo para la tapa del tanque de almacenamiento
- Se desarrollaron actividades de instalación de acero para pilotes con soldada de tubos metálicos de 4" para cerramiento y fundida en concreto de los mismos, en el costado norte de la cancha.
- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas
Para el Mirador Altamira:
Chequeo de niveles con equipos de topografía
se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de material sobrante RCD producto de las excavaciones realizadas
Se desarrollan actividades de nivelación y compactación de la subrasante
Se desarrollan actividades de excavación manual para reemplazo de tubería en gres
Se desarrollan actividades de excavación manual para la canalización de tubería eléctrica
Se desarrollan actividades de relleno con material de excavación

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE GUACAMAYAS



Fundida de dado en concreto sobre caisson de la pasarela



Fundida de pilotes en concreto sobre el costado oriental de la cancha para el cerramiento en malla eslabonada



Instalación de estribos en acero para pedestales sobre los caisson de la pasarela



Instalación y compactación de recebo común sobre área de escaleras

			
Armado de acero de refuerzo para tapa de tanque de almacenamiento	Excavación y compactación de subrasante en área de juegos	Canalización eléctrica y construcción de cajas en mampostería	formaleteado de pedestales sobre caisson de la pasarela
			
Instalación de estructura metálica de soporte de la placa del mirador	excavación mecánica para muro de contención en área de contenedor de basuras	formaleta para fundida de pilotines	

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE ALTAMIRA

			
Compactación de la subrasante	Mampostería para caja eléctrica	Instalación de filtro francés	Canalización de tubería de 4 pulgada eléctrica
			
Acopio de material	Nivelación y compactación de la subrasante	Excavación manual para reemplazo de tubería en gres	Retiro y acopio de material RCD

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: ARQ. DIANA AVENDAÑO

FIRMA DE VISTO BUENO APOYO A LA SUPERVISIÓN
NOMBRE: ING SEBASTIÁN ARCHILA

BOGOTÁ

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	miércoles, 19 de julio de 2023	PERIODO No.	28	DEL	10/07/2023	AL	16/07/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	TERRITORIO 2 PARQUES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA - LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA.			
CONTRATO No.:	1260 - 2022		CONTRATO No.:	1259 - 2022		
PLAZO INICIAL:	10 MESES		PLAZO INICIAL:	9 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 28 de diciembre de 2022		FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023		FECHA DE TERMINACIÓN:	27/09/2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	303		PLAZO ACTUALIZADO:	273		
PLAZO TRANSCURRIDO:	200	EQUIVALE AL 66%	PLAZO TRANSCURRIDO:	200	EQUIVALE AL	73%
VALOR INICIAL:	$1.555.859.401		VALOR INICIAL :	$10.129.774.324		
VALOR ADICIÓN 1:	N/A		VALOR ADICIÓN(ES):	$0		
VALOR ADICIÓN:	N/A		ANTICIPO:	$3.038.932.297		
VALOR ACTUALIZADO:	$1.555.859.401		VALOR ACTUALIZADO:	$0		
VALOR PAGADO:	$34.235.515		VALOR PAGADO:	$111.310.836		
VALOR POR PAGAR:	$1.521.623.886		VALOR POR PAGAR:	$6.979.531.191		
SUPERVISOR:	ARQ. EDSON MARTÍNEZ BAENA		INTERVENTOR:	ELSA TORRES ARENALES		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. - N.A

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	% EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	100%	0,00
16	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR TERRITORIO	5/01/2023	6/01/2023	100%	1,00
3	VISITA A CAMPO DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	11/01/2023	11/01/2023	100%	0,00
6	ELABORAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA	11/01/2023	17/01/2023	100%	6,00
7	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	100%	7,00
13	PMT	28/01/2023	25/01/2023	100%	-3,00
17	REUNIÓN DE INICIO TERRITORIO 2 PARQUE GUACAMAYAS Y PARQUE ALTAMIRA	29/01/2023	29/01/2023	100%	0,00
2	REVISAR LAS HOJAS DE VIDA CONTRATISTA OBRA	3/01/2023	1/02/2023	100%	29,00

FASE PRELIMINAR		FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
3	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023		99%	179
4	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE GUACAMAYAS	18/01/2023	19/01/2023	100%	1
	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE ALTAMIRA		2/02/2023	100%	15
5	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	23/01/2023	100%	5
9	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA	11/01/2023	23/01/2023	100%	12
10	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	-	100%	179
11	PROGRAMACIÓN APUS - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	28/01/2023	30/01/2023	100%	2
12	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS PARQUE GUACAMAYAS Y ALTAMIRA	28/01/2023	25/01/2023	96%	-3
14	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES	28/01/2023	1/02/2023	100%	4
15	REUNIÓN CON ALCALDÍA LOCAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL EP EL MIRADOR CHIGUAZA CON GRUPO 2 E INTERVENTORÍA	28/01/2023	4/02/2023	100%	7
Plazo para actividades preliminares en días desde la suscripción del acta	30				

FASE EJECUCIÓN DE OBRAS GUACAMAYAS		FECHA PROGRAMADA		FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
		INICIO	FIN			
9	REPLANTEO GENERAL	25/02/2023	6/09/2023	EN EJECUCIÓN	75%	52
10	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	8/03/2023	27/07/2023	EN EJECUCIÓN	95%	11
11	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO	21/03/2023	13/04/2023	EN EJECUCIÓN	99%	-94
12	CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC+BASE CONC) **	25/02/2023	17/04/2023	EN EJECUCIÓN	99%	-90
13	CAMPAMENTO 40 M2	8/02/2023	2/03/2023	6/02/2023	100%	24
14	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	8/02/2023	9/02/2023	13/02/2023	100%	-4
17	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA CON EQUIPO	3/05/2023	19/05/2023	EN EJECUCIÓN	72%	-58
18	DEMOLICIÓN MURO 0.15 TOLETE	3/05/2023	11/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-66
20	DEMOLICIÓN CIMIENTOS ENTERRADOS	4/05/2023	12/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-65
21	DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO	5/05/2023	15/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-62
22	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	28/04/2023	29/07/2023	EN EJECUCIÓN	20%	13
23	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO	29/07/2023	11/09/2023	EN EJECUCIÓN	48%	57
24	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL(INC.CARGUE+ RETIRO)**	12/05/2023	31/07/2023	EN EJECUCIÓN	35%	15
26	DESMONTE CARPINTERÍA METÁLICA **	26/04/2023	2/05/2023	27/03/2023	100%	36
27	DESMONTE Y RETIRO DE CANECAS	26/04/2023	27/04/2023	15/02/2023	100%	71
34	DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE BANCA INCL- RETIRO ESCOM,	26/04/2023	3/05/2023	EN EJECUCIÓN	43%	-74
35	DESMONTE DE PASAMANOS	26/04/2023	3/05/2023	8/03/2023	100%	56
36	DESMONTE ESTRUCT BALONCESTO	4/05/2023	25/05/2023	27/03/2023	100%	59
40	EXCAVACIÓN MANUAL DE TALUDES	13/04/2023	25/07/2023	EN EJECUCIÓN	95%	9
41	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.40 + RETIRO	11/05/2023	22/06/2023	EN EJECUCIÓN	98%	-24
43	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	25/04/2023	31/05/2023	EN EJECUCIÓN	60%	-46
42	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	26/05/2023	1/07/2023	EN EJECUCIÓN	41%	-15
47	NIVELACIÓN + PERFILADO TERRENO MANUAL	17/04/2023	21/06/2023	EN EJECUCIÓN	75%	-25
48	NIVELACIÓN + PERFILADO MOTONIVELADORA	10/05/2023	2/06/2023		0%	-44
49	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5/05/2023	29/05/2023	EN EJECUCIÓN	25%	-48
58	RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR	23/06/2023	29/07/2023	EN EJECUCIÓN	28%	13
63	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	10/05/2023	27/05/2023	5/05/2023	100%	-50
64	VIGA 0.3x0.4 CERRAM IDRD 21 MPA	29/06/2023	25/07/2023		0%	9
65	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500 PSI	17/04/2023	19/07/2023	EN EJECUCIÓN	93%	3
66	DADO CIMIENTO CONCRETO 3000PSI PREMEZCLADO	29/05/2023	15/06/2023	EN EJECUCIÓN	57%	-31

67	PILOTE EN CONCRETO D=0.40M	29/05/2023	28/06/2023	EN EJECUCIÓN	98%	-18
68	ANILLO CONTENCIÓN CAISON	25/04/2023	21/07/2023	EN EJECUCIÓN	90%	5
197	CAISON RELLENO EN CONCRETO	8/05/2023	1/08/2023	EN EJECUCIÓN	90%	16
196	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI	31/05/2023	13/06/2023	5/05/2023	100%	39
70	ZAPATA CONCRETO DE 3000PSI	25/04/2023	12/05/2023	3/05/2023	100%	9
78	MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI	16/06/2022	23/09/2023	EN EJECUCIÓN	75%	69
87	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	30/05/2023	4/09/2023	EN EJECUCIÓN	60%	50
108	CANALIZA DUCTO ELECT PVC-2 D 4"	31/05/2023	24/06/2023	EN EJECUCIÓN	65%	-22
110	CAJA ELÉCTRICA DE INSPECCIÓN AP 274 CODENSA	13/06/2023	5/08/2023	EN EJECUCIÓN	60%	20
114	BRAZO SENCILLO LUMINARIA	13/06/2023	19/07/2023		0%	3
244	VALLA INFORMATIVA DE 3 X 6M	27/03/2023	29/03/2023	21/03/2023	100%	8
212	SERVICIO DE TIME LAPSE	25/02/2023	26/09/2023	EN EJECUCIÓN	59%	72
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta	273					

FASE EJECUCIÓN DE OBRAS MIRADOR DE ALTAMIRA		FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
		INICIO	FIN			
9	REPLANTEO GENERAL	2/03/2023	22/08/2023	EJECUCIÓN	75%	136
10	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	2/03/2023	15/03/2023	EJECUCIÓN	50%	
11	CERRAMIENTO EN LONA H: 2,20	27/02/2023	6/03/2023	4/03/2023	100%	2
12	CAMPAMENTO 40 M2	15/02/2023	21/02/2023	10/03/2023	100%	-151
13	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	15/02/2023	16/02/2023	3/03/2023	100%	-15
16	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA CON EQUIPO+ RETIRO	2/03/2023	29/04/2023	EJECUCIÓN	50%	136
17	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	2/03/2023	28/04/2023		100%	136
18	DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRAPISO	6/03/2023	28/04/2023	EJECUCIÓN	85%	132
19	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL (INC.CARGUE+ RETIRO)	6/03/2023	14/03/2023		100%	132
20	DEMOLICIÓN DE ESCALERA CONCRETO	2/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	100%	128
21	DEMOLIC.CAJA INSPECC.SENCILLA+CARGUE Y RETIRO.	26/04/2023	5/05/2023	5/05/2023	0%	72
24	EXCAVACIÓN MANUAL TALUDES	3/05/2023	7/06/2023	7/06/2023	0%	39
25	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	80%	-115
26	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	100%	115
27	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	28/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	40%	48
30	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (MDEO+CILIN)	30/05/2023	23/06/2023	23/06/2023	75%	23
31	NIVELACIÓN+PERFILADO TERRENO **MANUAL H=0.03	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023	80%	18
32	NIVELACIÓN+PERFILADO TERRENO MOTONIVELADORA **	9/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	0%	18
37	RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD	21/04/2023	2/06/2023	2/06/2023	70%	44
38	RELLENO ARENA S/LAV DE PEÑA CERNIDA +TRANS RELLE	9/06/2023	3/08/2023	3/08/2023	35%	-18
42	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI G.C SIN	10/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	0%	-29
43	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500PSI	22/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	75%	52
44	DADO CIMENT CONCRETO 3000PSI PREMEZCL SIN	10/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	35%	-11
50	ALIGERAMIENTO DE PLACAS CON ICOPOR	10/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	0%	-11
53	MURO CONTENCIÓN CONCRETO 4000PSI - PIGMENTADO.	9/06/2023	27/07/2023	22/06/2023	0%	24
54	MURO CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000	5/05/2023	8/06/2023	8/06/2023	75%	38
63	ACERO DE REFUERZO 60000	28/04/2023	24/07/2023	24/07/2023	90%	-8
64	MALLA ELECTROSOLDADA 6.5 MM X 6.5 MM 6MTS X 2.35	11/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	0%	-8
65	MALLA ELECTROSOLDADA S=150*150 MM Ø=7,5 MM X 7,5 MM	5/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	0%	-1
69	TUBERÍA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21	10/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	0%	-5
78	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D2X3" ZONA VERDE	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	16
79	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-2 D 4"(INC EXC) **	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	16
80	ALIMENTACIONES EN DUCTO EMT DE 3/4"	30/06/2023	19/07/2023	19/07/2023	0%	-3
81	CAJA ELÉCTRICA DE INSPECCIÓN AP 274 CODENSA **	6/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	15%	3
86	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA ETB	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	0%	-9
112	SARDINEL PREFABRICADO A-81 (0.35X0.8X0.15M)	28/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	15%	-1
114	BORDILLO EN SITIO - CONTENEDOR DE RAICES (0.15X0.6M)	10/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	0%	-29
123	ESCALERA MACIZA CONCRETO 3000 PSI SIN REFUERZO	5/07/2023	3/08/2023	3/08/2023	0%	-18
128	PASAMANOS TIPO 1	3/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	75%	-1
160	SERVICIO DE TIME LAPSE CON FOTOS	2/03/2023	25/09/2023	EJECUCIÓN	60%	136
152	NP 22 ZAPATAS EN CONCRETO 3000PSI G.C + FORMALETA SIN REFUERZO	10/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	0%	-11
154	NP 23 PASES O LLORADEROS D=3" PVC.ALL	23/05/2023	8/06/2023	8/06/2023	100%	
157	NP 11 POSTE METAL H=9M TIPO AP + BASE CONCRETO (SUM + TRAN + HIN)	13/06/2023	19/07/2023	19/07/2023	0%	-3
188	VALLA INFORMATIVA DE OBRA DIMENSIONES 3,0 M X 6,0 M	21/03/2023	24/03/2023	EJECUCIÓN	100%	

3. AVANCE DEL CONTRATO

3.1 AVANCE PARQUE GUACAMAYAS

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%

ATRASO
10,10%

NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTÉ INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS


PRESUPUESTO DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.382.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.439.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.929.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.620.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 169.750.044,48
12	$ 251.578.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.291.106,17	$ 182.807.740,21

ATRASO
$ 879.218.179,12

14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%
25	23,05%	18,10%
26	26,27%	19,90%
27	29,69%	21,30%
28	34,00%	23,90%

14	$ 339.500.088,97	$ 184.548.766,31
15	$ 389.989.845,79	$ 188.030.818,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.088,97
18	$ 789.555.335,11	$ 387.378.306,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.136,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 779.109.178,52
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.974.614,47
23	$ 1.544.290.148,27	$ 1.179.545.180,89
24	$ 1.765.400.462,62	$ 1.366.705.486,35
25	$ 2.006.532.577,09	$ 1.575.628.618,02
26	$ 2.286.837.778,75	$ 1.732.320.966,77
27	$ 2.584.553.241,38	$ 1.854.192.793,58
28	$ 2.959.744.365,34	$ 2.080.526.186,23





ACTIVIDADES EN ATRASOS

* Demolición Baldosa de Piso: Actividad que debería llevar un 58% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 38%.
* Excavación pilote D=0.40 + retiro RCD: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 66% por lo cual se presenta un atraso del 34%.
* Excavación mecánica y retiro: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 39% por lo cual se presenta un atraso del 15%.
* Relleno compactado subbase granular: Actividad que debería llevar un 24% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 18% por lo cual se presenta un atraso del 6%.
* Dado cimient concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 43% por lo cual se presenta un atraso del 57%.
* Pilote en concreto D=0.40m Exca max 27m: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 16%.
* Canalización ducto elect Pvc-2 d 4" (incl. exc): Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 30% por lo cual se presenta un atraso del 70%.
* Brazo sencillo Luminaria: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 54%,

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0%	100%
Obra programada (%)	4,31%	29,69%
Valor de la Obra programada:	$2.959.744.365,34	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada (%)	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	2,60%	21,30%
Valor de la Obra Ejecutada:	$2.080.526.186,23	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO GUACAMAYAS


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	29,69%	21,30%	-10,10%
Avance del periodo	4,31%	2,60%	
Acumulado final	34,00%	23,90%	





3.2 AVANCE MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%
24	20,66%	17,50%
25	23,84%	18,95%
26	27,08%	19,50%
27	29,87%	21,05%
28	34,94%	22,70%


ATRASO
12,24%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.969,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.969,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.618.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.195.950,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81
24	$ 294.331.416,88	$ 249.312.671,60
25	$ 339.635.090,92	$ 269.970.007,25
26	$ 385.793.551,26	$ 277.805.548,36
27	$ 425.541.114,33	$ 299.887.527,84
28	$ 497.770.556,91	$ 323.394.151,17

ATRASO
$ 174.376.405,74





ACTIVIDADES EN ATRASOS

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0,00%	100,00%
Obra programada (%)	5,07%	29,87%
Valor de la Obra programada:	$497.770.556,90	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	1,65%	21,05%
Valor de la Obra Ejecutada:	$323.394.151,17	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO ALTAMIRA


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	29,87%	21,05%	-12,24%
Avance del periodo	5,07%	1,65%	
Acumulado final	34,94%	22,70%	





ACTIVIDADES EN ATRASOS

•Demolición de Estructura con Equipo+ retiro: Actividad programada para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.
• Demolición placa contrapiso: Actividad programada para terminar el día 26 de junio de 2023, a la fecha no se terminado, porcentaje de ejecución 80%
•Desmonte y retiro de red electrica A.P.: actividad programada para terminar 24/06/2023, a la fecha no se ha iniciado
•Desmonte y retiro poste ap 10 a 12 m: actividad programada para terminar 30/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Desmonte y retiro de luminaria alumbrado público: actividad programada para terminar 27/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Excavaciones mecánicas: Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Explanación y Extendida: Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%
•Nivelación y compactación de subrasante: Actividad programada para terminar el día 23 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 75%
•Nivelación + perfilado terreno motoniveladora: Actividad programada para terminar el día 28 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 0%
•Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD: Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Concreto de Limpieza (solado) 2500psi: Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75% .
•Dado cimenta concreto 300 psi premezcla sin: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Aligeramiento de placas con icopor : Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35 : Actividad programada para comenzar el 11 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm: Actividad programada para comenzar el 05 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Tubería PVC d=4" tipo U.M. RDE 21: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.: actividad programada para terminar 22/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
• Acero de refuerzo 60000: Actividad programada para terminar 03 de agosto de 2023, a la fecha lleva un porcentaje de ejecución del 55% .
•Canales ducto eléctrica PVC – D2X3" zona verde: Actividad programada para terminar el 30 de junio de 2023, a la fecha se lleva un porcentaje 10%
•Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4" (Inc. exc): Actividad programada para terminar el 30 de junio de 2023, a la fecha se lleva un porcentaje 10%
• Alimentaciones en ducto EMT de 3/4"": Actividad programada para terminar el 19 de julio 2023, a la fecha no sea iniciado.
•Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 10%
• Caja De Mampostería Sencilla Etb: Actividad programada para comenzar el 13 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Sardinel prefabricado A81(035*0.8*0.15) : actividad programada para terminar 17/07/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.6m): Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo: Actividad programada para comenzar el 05 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•NP 22 Zapatas en concreto 3000psi G.C + formaleta sin refuerzo: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•NP 11 Poste Metal H=9m Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin) : Actividad programada para comenzar el 13 de junio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO TERRITORIO 2

16 DE JULIO 2023

PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	34,00%	2.959.744.365,34	23,90%	2.080.526.186,23	-10,10%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	34,94%	497.770.556,91	22,70%	323.394.151,17	-12,24%
TOTAL	10.129.774.324,04	34,13%	3.457.514.922,25	23,73%	2.403.920.337,39	-10,40%

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- En la presente semana se realiza comité de obra No. 27

- Elaboración informe semanal 28 de interventoría.

Actividades desarrolladas en el componente técnico:

- Realizar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra

- Realizar las sugerencias o recomendaciones al contratista para mejorar avances de obra

- Realizar las anotaciones en bitácora en cuanto a sugerencias y recomendaciones

- Para el parque Guacamayas:

- Se desarrollaron actividades de aplicación de solado de limpieza, armado de acero de refuerzo para zarpa y vástago del muro de contención contra zona de contenedor de basuras existente

- Se llevaron a cabo trabajos de fundida en concreto para la zarpa y vástago del muro de contención contra zona de contenedor de basuras existente

- Se continuó excavación y armado de acero de refuerzo para los pilotes del cerramiento de la cancha multifuncional

- Se desarrollaron actividades de instalación de acero para pilotes con soldada de tubos metálicos de 2-1/2" y 4" para cerramiento y fundida en concreto de los mismos, en los costados sur y occidental de la cancha.

- Se continuaron actividades de construcción de cajas de inspección eléctricas en mampostería

- Se realizaron trabajos de instalación de tubería eléctrica (canalización) en zona del costado norte de la cancha

- Se desarrollaron actividades de acero de refuerzo para la gradería de la cancha

- Se continuaron trabajos de instalación de estructura metalica para el soporte de la placa de piso del mirador

- Se llevaron a cabo trabajos de excavación mecánica para muro de contención en zona de juegos

- Se desarrollaron actividades de excavación mecánica para instalación de tubería pluvial sobre la vía y frente a zona de sur de la cancha

- Se realizaron trabajos de extendida y compactación de subbase sobre el área de la cancha

- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

- Para el Mirador Altamira:

Se desarrollan actividad de excavación manual para instalación de tubería de 8 pulgadas sanitarias costado occidental

Se desarrollan actividad de relleno con piedra rajón costado oriente

Se desarrollan nivelación y compactación de subrasante

Se desarrollan actividad de excavación manual para zapatas del eje A y 7

Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

Actividades desarrolladas en el componente SSTMA:

semanal 28

ALTAMIRA			GUACAMAYAS	
PERSONAL	CANTIDAD		PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales	4		Oficiales	11
Ayudantes	8		Ayudantes	10
Operarios de maquinaria	1		Operarios de maquinaria	4
Administrativos obra	4		Administrativos obra	7
Administrativos interventoría	1		Administrativos interventoría	7

Teniendo en cuenta que los cargos (SST, SOCIAL, INSPECTOR y TOPOGRAFIA) son rotativos entre los dos parques para verificación y control de los compromisos contractuales dentro del conteo del parque Altamira esta solo contemplado el residente de interventoría

- Elaboración informe semanal de interventoría N° 27

EL 10 de junio de 2023. se remiten observaciones del informe mensual 6 SST correspondiente al mes de junio, de los cuales están observado seguridad social

El 11 de julio de 2023

se realiza recorrido de obra los residentes sstma del contratista donde se solicita ajustar señalización de obra y demarcación de las áreas ambientales

el 12 de julio de 2023
- se remite comunicado con la aprobación del informe mensual ambiental 4 correspondiente al mes de abril de 2023. ya que cumple con los requisitos mínimos exigidos por la entidad

se remitió por parte del contratista la documentación del residente ambiental como cambio contractual
se remite por parte del contratista documentación de ingreso de mano de obra no calificada para el mirador Altamira (1) del cual se da aprobación de ingreso

Mediante comité integral de obra realizado el 13 de julio de 2023, de los cuales se realizan las siguientes solicitudes y compromisos al contratista
se solicita que las unidades sanitarias estén completas cumpliendo con los anexos ambiental y sst del contrato

el 14 de julio de 2023

se remite comunicado con la aprobación del informe mensual ambiental 3 correspondiente al mes de marzo ya que cumple con los requisitos mínimos exigidos por la entidad
- el contratista de obra remitió la actualización del plan de gestión de riesgos y desastres para entidades publicas y privadas
- se remite comunicado INT-PARQUES-817 Con el asunto: LLAMADO DE ATENCIÓN E INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE SOCIALIZACIÓN PREVIA E IMPLEMENTACIÓN DEL PMT DEL CIERRE TOTAL DE LA VÍA Y CIERRE PARCIAL DE SENDERO PEATONAL DE LAS ESCALERAS- PIP GUACAMAYAS- TERRITORIO 2, ya que no se cumple con las medidas preventivas y de programación de las actividades constructivas

se mantiene control de asentamiento de la parroquia aledaña a la obra, de las cuales no ha presentado movimiento a la fecha de este informe

se solicita al nuevo residente ambiental realizar señalización y demarcación de las áreas del parque guacamayas

Actividades desarrolladas en el componente Social:
-Elaboración informe semanal de interventoría Social
-Aprobación informes Semanales Sociales N24 aprobación Interventoría Social y aval de SDHT comunicado INT-792
-Se da aprobación de los Informes Mensuales Sociales N.6 del área social Contratista y de Interventoría por parte de la SDHT
-Mediante comunicado INT-PARQUES-817 se realizó llamado de atención de los hechos evidenciados el 13/07/2023 en el PIP Guacamayas, frente a las actividades de cerramiento y de excavaciones técnicas sin previa socialización y actas de compromiso con la comunidad para estos cierres de vehículos y senderos peatonales según corresponde PMT
-Solicitud pieza de socialización de PMT PIP Guacamayas, se recibe y se avala por parte de SDHT para aprobación respectiva
-Reunión de cumplimiento de compromisos entrega de productos de las reuniones de veeduría a los integrantes del Comité de Veeduría del PIP Guacamayas para el 14/07/2023
-Reunión seguimiento componente social 12/07/2023 compromisos y socialización de actividades del Territorio 2
-Se gestionó la reunión y asistencia de la PQR N,3 del PIP Altamira y se solicitaron los soportes para el cierre respectivo
-Verificación de atención PAC y bitácoras sociales PIP Altamira y PIP Guacamayas
-Se verificó la actualización de las vallas informativas con el porcentaje de avance y el conteo regresivo para PIP Guacamayas y PIP Altamira- Territorio 2
-Comité de obra integral 13/07/2023 desarrollando temas del componente social y los compromisos respectivos
5. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
- Asistir al comité No.27 en modalidad presencial el jueves 13 de julio de 2023.
- Realizar el informe semanal 28 de interventoría.
- Elaboración preacta comité 27
- Continuar con la verificación de asentamiento de la parroquia aledaña al tanque de almacenamiento de aguas lluvias
PARQUE DE GUACAMAYAS
Continuar con la nivelación y compactación de subbase de la cancha e iniciar con fundida de losas de concreto sobre la misma
Realizar fundida de viga de cimentación e instalación de mampostería estructural para muro de contención contra el costado oriental de la cancha
Continuar con la excavación mecánica para la tubería pluvial sobre la vía y frente al costado sur de la cancha
Continuar con el armado del acero de refuerzo para la gradería contra la cancha
Continuar con la instalación de la estructura metálica para el mirador
Continuar con formaleteado y fundida en concreto de los 2 dados de cimentación sobre los caisson de la pasarela
Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
Revisión de la subsanación de observaciones al Informe mensual del mes de Mayo de 2023 que presente el Contratista
Revisión de subsanación de observaciones al plan de compras del parque Guacamayas, una vez sea presentado por el contratista de obra
Revisión del informe semanal No.26 del contratista de obra
-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad
-Metodología reuniones comité veeduría Julio y ejecución de reunión
- verificación de acopios de materiales y RCD que cumplieran con las condiciones necesarias para su ejecución
- revisión de documentos para ingreso de personal mano de obra no calificada
- Verificación de áreas de trabajo y señalización de áreas
MIRADOR DE ALTAMIRA
Continuar con Relleno con material de piedra rajón.
Continuar con excavación manual para reemplazo de tubería en gres
Continuar con excavación para zapatas
Revisión del informe semanal No.26 del contratista de obra
Continuar con la construcción de pozo de inspección para red sanitarias costado occidente.
continuar con retiro de RCD
Verificación de cotas y niveles por parte de la comisión topografía
Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
Revisión de la subsanación de observaciones al Informe mensual del mes de Mayo de 2023 que presente el Contratista
Revisión de subsanación de observaciones al plan de compras del Mirador de Altamira, una vez sea presentado por el contratista de obra
-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad
-Metodología reuniones comité veeduría Julio y ejecución de reunión
6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de ocupación de cauce en Altamira
- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de tala de árbol para Guacamayas
- Seguimiento a plan de contingencia del contratista para el parque Guacamayas y Mirador de Altamira

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Compromisos para cumplir pendientes:		
Continuar gestión ante la SDA para la obtención de permisos de tala de arboles y POC. La tala se hace una actividad crítica que ya esta afectando la programación de obra de Guacamayas	SDHT	19/07/2023
Presentar e implementar plan de contingencia para el parque Guacamayas y para el Mirador Altamira, para mitigar atrasos de obra	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	19 de julio de 2023

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria.

NP 1. Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos):
NP 2. Pedestal en concreto 3000psi
NP 3. Caisson relleno (Concreto 4000psi bombeado) d=1.20 *
NP 4. Entrepiso Steel Deck E=.10
NP 5. Concreto 4000psi para tanque
NP 6. Malla electrosoldada d=4.5mm@0.15 (área 6x2.35
NP 7. Estructura de baloncesto con tablero antivandálico según especificaciones idrd (suministro e instalación. incluye excavación, transporte de material proveniente de la excavación, concreto de limpieza y dado en concreto de 3000psi .
NP 8. Su servicio de Time Lapse con Fotos
NP 9. Zapatas en concreto 3000psi G.C + formaleta sin refuerza
NP 10. Pases o lloraderos d=3" PVC.All
NP 11. Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1600+tubo100mm**
NP 12. Caja de derivación de 9 acometidas trifásica
NP 13. Caja + Medidor trifásico 100 amp +breaker ind. Ajust
NP 14. Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona cruce calzada concreto
NP 15. Poste Metal H=9m Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)
NP 16. Poste Metal H=10m Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)
NP 17. Postes de 3.00 m metálico (sum+inst)
NP 18. Luminaria decorativa tipo 30 W TIPO FAROL .
NP 19. Dado ciment concreto 4000psi Premezcl sin
NP 20. Traslado de posteria de baja tensión de concreto de 10 m 510
NP 21. Retiro de poste de concreto de 12 m 1050 con infraestructura de iluminación
NP 22. Canalización control PVC CONDUIT 3/4"
NP 23. Control y manejo de aguas en excavaciones
NP 24. Caja desarenadora - suministro y construcción según diseño. incluye ladrillo tolete común, mortero 1:3 impermeabilizado, concreto de limpieza 2500 psi, placa inferior y acero de refuerzo.
NP 25. Placa fondo d=1.70m pozo inspec. (prefabricada. incl. sumin, inst.)
NP 26. Cilindro pozo inspección prefabricado d=1.2m, h=1m, e=0.10m (incluye suministro e instalación. no inc. aro de ajuste)

NP 27. Cilindro pozo inspección prefabricado d=1.2m, h=0.5m, e=0.10m (incluye suministro e instalación. no inc. aro de ajuste)
NP 28. Cilindro pozo inspección prefabricado d=1.2m, h=0.25m, e=0.10m (incluye suministro e instalación. no inc. aro de ajuste)
NP 29. Placa cubierta d=1.70m pozo inspec. (prefabricada. incluye suministro e instalación. incluye tapa)
NP 30. Cono pozo inspección prefabricado d= 1.20m x 0.60m e=0.10m h= 0.75m (inc. suministro e inst. no inc. aro de ajuste, aro-tapa y tapa)
NP 31. Tapa circular de seguridad para tráfico pesado d= 0.60m. suministro e instalación
NP 32. ESTUDIOS NECESARIOS Y AJUSTES A LOS DISEÑOS DEL PROYECTO. (INCLUYE PIP PARQUE GUACAMAYAS Y MIRADOR ALTAMIRA)
NP 33. Escalera de Gato (Secciones en U)Tubo+Anclajes
NP 34. Caja de inspección .80x.80 h=1.0**
NP 35. Losa de concreto MR43 (suministro, formaleteado, colocación y acabado. No incluye acero, curado, juntas)
NP 36. Tubería d=8" 200MM NOVAFORT (SIN EXCAVAC)**
NP 37. Realce pozo inspección Mampostería d=1.20 h=0.75
NP 38. Instalación cañuela prefabricada (A-120) (canal)**
NP 39. Caja de inspección .40x.40 h=0.60+Excav(ESPEC/IDRD
NP 40. Estampado para concreto MR de pompeyanos, accesos vehiculares a predios y vías (acabado y curado, suministro y mano de obra. Incluye juego de moldes, color endurecedor de cuarzo, desmoldante en polvo color, sellador acrílico transparente semilustre).
NP 41. Juego circuito obstáculos 5-12 años Cap: 36 niños
NP 42. Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)
NP 43. Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)
NP 44. ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)
NP 45. Tubería Novafort d= 160 mm
NP 46. Conexiones kit Silla Yee 200 x 160 PVC. Suministro e instalación
NP 47. Sardinel tipo A10 (Suministro e instalación. Incluye mortero 1:5)
NP 48. Sardinel bajo A85 para rampas (Suministro e instalación. Incluye 3 cm mortero 1:5)
NP 49. GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)
NP 50. AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibro compactador)

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.

El contratista presento los APUs No previsto, el día 9 de mayo de 2023 la interventoría realizó observaciones el 15 de mayo de 2023. El consorcio Cohesión presentó el 7 de julio de 2023 nuevo paquete de no previsto que se encuentran en revisión por parte de la supervisan de obra el actual fue remitido vía correo electrónico el día 15 de julio de 2023.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Aspectos técnicos:

- Apropiación de diseños: En desarrollo de esta etapa, se espera respuesta por parte de Consorcio Cohesión a las observaciones realizadas al plan de contingencia y plan de compras para los PIP de Guacamayas y Altamira

- El contratista hace entrega de diseño estructural de muros de contención y estudio geotécnico para reveos por parte de la interventoría

- La interventoría para el parque Guacamayas, solicita se inicie la intervención de otras áreas del proyecto como intervención de la vía y escaleras, se retome fundida de los dados de cimentación sobre los caisson de la pasarela.

Aspectos administrativos:

- Se revisó la subsanación de observaciones al informe mensual No.5 que presentó el contratista y la interventoría emitió observaciones que persisten.

- Se revisó informes semanales del 21 al 26 que presentó el contratista y la interventoría emitió observaciones.

- Se revisó la subsanación de observaciones al plan de compras y flujo de caja que presentó el contratista y la interventoría emitió observaciones que persisten.

- Realizar las comunicaciones que se requieran para hacer los llamados al contratista de obra

- Se asigna PIN ambiental por parte de la SDA al contrato en mención, con el numero 22600, desde el 15 de febrero de 2023

- Se realiza el comité No.27 modalidad presencial, el día jueves 13 de julio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.

- Se programa el comité No.28 modalidad presencial, para el día miércoles 19 de julio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.

Actividades desarrolladas en el componente Social:

-Se efectuará el seguimiento respectivo de las definiciones técnicas de los compromisos y posibles inquietudes de los comités de veeduría y la comunidad en general

-Se solicitará y verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a la estrategia de MONC de género en el contrato

-Seguimiento y verificación de socializaciones PMT, actas de compromiso y senderos peatonales PIP Guacamayas y PIP Altamira

-Elaboración, revisión, aprobación y envío de Metodologías y anexos de las reuniones de comité de veeduría de Julio

Ejecución de Obras

Para el Parque Guacamayas:

- Se desarrollaron actividades de aplicación de solado de limpieza, armado de acero de refuerzo para zarpa y vástago del muro de contención contra zona de contenedor de basuras existente
- Se llevaron a cabo trabajos de fundida en concreto para la zarpa y vástago del muro de contención contra zona de contenedor de basuras existente
- Se continuó excavación y armado de acero de refuerzo para los pilotes del cerramiento de la cancha multifuncional
- Se desarrollaron actividades de instalación de acero para pilotes con soldada de tubos metálicos de 2-1/2" y 4" para cerramiento y fundida en concreto de los mismos, en los costados sur y occidental de la cancha.
- Se continuaron actividades de construcción de cajas de inspección eléctricas en mampostería
- Se realizaron trabajos de instalación de tubería eléctrica (canalización) en zona del costado norte de la cancha
- Se desarrollaron actividades de acero de refuerzo para la gradería de la cancha
- Se continuaron trabajos de instalación de estructura metalica para el soporte de la placa de piso del mirador
- Se llevaron a cabo trabajos de excavación mecánica para muro de contención en zona de juegos
- Se desarrollaron actividades de excavación mecánica para instalación de tubería pluvial sobre la vía y frente a zona de sur de la cancha
- Se realizaron trabajos de extendida y compactación de subbase sobre el área de la cancha
- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

Para el Mirador Altamira:

Chequeo de niveles con equipos de topografía

se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de material sobrante RCD producto de las excavaciones realizadas

Se desarrollan actividades de nivelación y compactación de la subrasante

Se desarrollan actividades de excavación manual la instalación de tubería de 8 pulgadas sanitarias costado occidente.

Se desarrollan actividades de excavación manual para zapatas de 3000 psi.

Se desarrollan actividades de relleno con material Piedra rajón costado oriente.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE GUACAMAYAS



Canalización eléctrica sobre el costado norte de la cancha



Fundida de pilotes en concreto sobre el costado sur de la cancha para el cerramiento en malla eslabonada



Aplicación de solado de limpieza y armado de acero de refuerzo para zarpa y vástago del muro de contención frente a contenedor de basura existente



Fundida en concreto para zarpa del muro de contención frente a contenedor de basura existente



Fundida de pilotes en concreto sobre el costado occidental de la cancha para el cerramiento en malla eslabonada



Instalación de perfiles metálicos para la estructura de soporte de la placa de piso del mirador



Subbase compactada sobre la cancha



Excavación mecánica para tubería pluvial en la vía por el costado sur de la cancha

			
Excavación mecánica para muro de contención de la zona de juegos	Armado de acero de refuerzo para graderia de la cancha	Vaciado en concreto del vástago del muro de contención frente al contenedor de basuras existente	

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE ALTAMIRA

			
Excavación manual para instalación de tubería 8 pulgadas	Asistencia reunión y alcance PQR N.3	Excavación manual para la construcción de pozo de inspección para la red sanitaria	Retiro de material sobrante
			
Retiro de material sobrante costado oriente	Llegada de material piedra rajón a obra	Excavación manual para zapatas eje A y 7	Cama en triturado 3/4 para tubería sanitaria de 8 pulgadas costado occidental

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)
NOMBRE: ARQ. DIANA AVENDAÑO

Juan Sebastián Archila B

FIRMA DE VISTO BUENO APOYO A LA SUPERVISION
NOMBRE: ING SEBASTIÁN ARCHILA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	lunes, 24 de julio de 2023	PERIODO No.	29	DEL	17/07/2023	AL	23/07/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**TERRITORIO 2 PARQUES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA - LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA.**	
CONTRATO No.:	1260 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022	**CONTRATO No.:**	1259 DE 2022
PLAZO INICIAL:	10 MESES	**PLAZO INICIAL:**	9 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 28 de diciembre de 2022	**FECHA DE INICIACIÓN:**	28/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	27/09/2023
PLAZO ACTUALIZADO:	303	**PLAZO ACTUALIZADO:**	273
PLAZO TRANSCURRIDO:	207 EQUIVALE AL 68%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	207 EQUIVALE AL 76%
VALOR INICIAL:	$1.555.859.401	**VALOR INICIAL :**	$10.129.774.324
VALOR ADICIÓN 1:	N/A	**VALOR ADICIÓN(ES):**	$0
VALOR ADICIÓN:	N/A	**ANTICIPO:**	$3.038.932.297
VALOR ACTUALIZADO:	$1.555.859.401	**VALOR ACTUALIZADO:**	$0
VALOR PAGADO:	$94.642.726	**VALOR PAGADO:**	$111.310.836
VALOR POR PAGAR:	$1.461.216.675	**VALOR POR PAGAR:**	$6.979.531.191
SUPERVISOR:	**ARQ. EDSON MARTÍNEZ BAENA**	**INTERVENTOR:**	**ELSA TORRES ARENALES**

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. - N.A

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	% EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	100%	0,00
16	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR TERRITORIO	5/01/2023	6/01/2023	100%	1,00
3	VISITA A CAMPO DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	11/01/2023	11/01/2023	100%	0,00
6	ELABORAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORÍA	11/01/2023	17/01/2023	100%	6,00
7	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	100%	7,00
13	PMT	28/01/2023	25/01/2023	100%	-3,00
17	REUNIÓN DE INICIO TERRITORIO 2 PARQUE GUACAMAYAS Y PARQUE ALTAMIRA	29/01/2023	29/01/2023	100%	0,00
2	REVISAR LAS HOJAS DE VIDA CONTRATISTA OBRA	3/01/2023	1/02/2023	100%	29,00
FASE PRELIMINAR		**FECHA PROGRAMADA**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**%EJECUCIÓN**	**DÍAS DE ATRASO**
3	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023		99%	186
4	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE GUACAMAYAS	18/01/2023	19/01/2023	100%	1
	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE ALTAMIRA		2/02/2023	100%	15
5	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	23/01/2023	100%	5
9	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA	11/01/2023	23/01/2023	100%	12
10	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	-	100%	186
11	PROGRAMACIÓN APUS - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	28/01/2023	30/01/2023	100%	2
12	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS PARQUE GUACAMAYAS Y ALTAMIRA	28/01/2023	25/01/2023	96%	-3
14	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES	28/01/2023	1/02/2023	100%	4
15	REUNIÓN CON ALCALDÍA LOCAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL EP EL MIRADOR CHIGUAZA CON GRUPO 2 E INTERVENTORÍA	28/01/2023	4/02/2023	100%	7
Plazo para actividades preliminares en días desde la suscripción del acta	30				

FASE EJECUCIÓN DE OBRAS GUACAMAYAS		**FECHA PROGRAMADA**		**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**%EJECUCIÓN**	**DÍAS DE ATRASO**
		INICIO	**FIN**			
5	REPLANTEO GENERAL	25/02/2023	6/09/2023	EN EJECUCIÓN	75%	45
6	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	8/03/2023	27/07/2023	EN EJECUCIÓN	95%	4
7	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO	21/03/2023	13/04/2023	EN EJECUCIÓN	99%	-101
8	CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC+BASE CONC) **	25/02/2023	17/04/2023	EN EJECUCIÓN	99%	-97
9	CAMPAMENTO 40 M2	8/02/2023	2/03/2023	6/02/2023	100%	24
	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	8/02/2023	9/02/2023	13/02/2023	100%	-4
12	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA CON EQUIPO	3/05/2023	19/05/2023	EN EJECUCIÓN	72%	-65
13	DEMOLICIÓN MURO 0.15 TOLETE	3/05/2023	11/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-73
14	DEMOLICIÓN MUROS DE CONCRETO	27/07/2023	5/08/2023	EN EJECUCIÓN	2%	13
15	DEMOLICIÓN CIMIENTOS ENTERRADOS	4/05/2023	12/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-72
16	DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO	5/05/2023	15/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-69
17	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	28/04/2023	29/07/2023	EN EJECUCIÓN	20%	6
18	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO	29/07/2023	11/09/2023	EN EJECUCIÓN	48%	50
19	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL(INC.CARGUE+ RETIRO)**	12/05/2023	31/07/2023	EN EJECUCIÓN	35%	8
20	DEMOLICIÓN MANUAL CUNETA INCL. CARGUE Y RETIRO	19/07/2023	27/07/2023		0%	4
21	DEMOLICIÓN ESCALERA CONCRETO	19/07/2023	24/08/2023		0%	32
22	DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA	19/07/2023	27/07/2023		0%	4
26	DESMONTE CARPINTERÍA METÁLICA **	26/04/2023	2/05/2023	27/03/2023	100%	36
27	DESMONTE Y RETIRO DE CANECAS	26/04/2023	27/04/2023	15/02/2023	100%	71
34	DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE BANCA INCL.- RETIRO ESCOM,	26/04/2023	3/05/2023	EN EJECUCIÓN	43%	-81
35	DESMONTE DE PASAMANOS	26/04/2023	3/05/2023	8/03/2023	100%	56
36	DESMONTE ESTRUCT BALONCESTO	4/05/2023	25/05/2023	27/03/2023	100%	59
40	EXCAVACIÓN MANUAL DE TALUDES	13/04/2023	25/07/2023	EN EJECUCIÓN	95%	2
41	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.40 + RETIRO	11/05/2023	22/06/2023	EN EJECUCIÓN	98%	-31
43	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	25/04/2023	31/05/2023	EN EJECUCIÓN	60%	-53
42	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	26/05/2023	1/07/2023	EN EJECUCIÓN	41%	-22
47	NIVELACIÓN + PERFILADO TERRENO MANUAL	17/04/2023	21/06/2023	EN EJECUCIÓN	75%	-32
48	NIVELACIÓN + PERFILADO MOTONIVELADORA	10/05/2023	2/06/2023		0%	-51
49	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5/05/2023	29/05/2023	EN EJECUCIÓN	25%	-55
58	RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR	23/06/2023	29/07/2023	EN EJECUCIÓN	28%	6
63	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	10/05/2023	27/05/2023	5/05/2023	100%	-57
64	VIGA 0.3x0.4 CERRAM IDRD 21 MPA	29/06/2023	25/07/2023		0%	2
65	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500 PSI	17/04/2023	19/07/2023	EN EJECUCIÓN	93%	-4

66	DADO CIMIENTO CONCRETO 3000PSI PREMEZCLADO	29/05/2023	15/06/2023	EN EJECUCIÓN	57%	-38
67	PILOTE EN CONCRETO D=0.40M	29/05/2023	28/06/2023	EN EJECUCIÓN	98%	-25
68	ANILLO CONTENCIÓN CAISON	25/04/2023	21/07/2023	EN EJECUCIÓN	90%	-2
197	CAISON RELLENO EN CONCRETO	8/05/2023	1/08/2023	EN EJECUCIÓN	90%	9
196	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI	31/05/2023	13/06/2023	5/05/2023	100%	39
70	ZAPATA CONCRETO DE 3000PSI	25/04/2023	12/05/2023	3/05/2023	100%	9
73	GRADERÍA SITIO	18/07/2023	18/08/2023		0%	26
78	MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI	16/06/2022	23/09/2023	EN EJECUCIÓN	77%	62
84	ESTRUCTURA METÁLICA OBRA	6/07/2023	16/08/2023	EN EJECUCIÓN	30%	24
87	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	30/05/2023	4/09/2023	EN EJECUCIÓN	60%	43
93	TUBERÍA NOVAFORT D=160mm	6/07/2023	16/08/2023		0%	24
96	CÁRCAMO T-1 2500 PSI + REJILLA	30/06/2023	31/07/2023		0%	8
102	FILTRO FRANCÉS 50x50 EXC+GEO NT-18000+TUBO 100mm	12/07/2023	25/07/2023	EN EJECUCIÓN	77%	2
107	CANALIZA DUCTO ELECT PVC-D2X3"	31/05/2023	12/08/2023	EN EJECUCIÓN	65%	20
110	CAJA ELÉCTRICA DE INSPECCIÓN AP 274 CODENSA	13/06/2023	5/08/2023	EN EJECUCIÓN	60%	13
114	BRAZO SENCILLO LUMINARIA	13/06/2023	19/07/2023		0%	-4
119	LUMINARIA FLEXIA FG MIDI/ 20 LEDS	19/07/2023	5/09/2023		0%	44
120	LUMINARIA AVENTO GEN 2 /S/ 96 LEDS	19/07/2023	5/09/2023		0%	44
121	LUMINARIA AVENTO 1 /144 LEDS	19/07/2023	5/09/2023		0%	44
122	FOTOCELDA - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	19/07/2023	5/09/2023		0%	44
123	APLIQUE SOLAR DE PISO PARA EMPOTRAR	19/07/2023	24/08/2023		0%	32
	POSTE METAL H=9M TIPO AP + BASE CONCRETO	13/06/2023	19/07/2023		0%	-4
	POSTE METAL H=10M TIPO AP + BASE CONCRETO	13/06/2023	19/07/2023		0%	-4
	POSTE METÁLICO DECORATIVO DE 3M	26/06/2023	5/09/2023		0%	44
244	VALLA INFORMATIVA DE 3 X 6M	27/03/2023	29/03/2023	21/03/2023	100%	8
212	SERVICIO DE TIME LAPSE	25/02/2023	26/09/2023	EN EJECUCIÓN	63%	65
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta	273					

FASE EJECUCIÓN DE OBRAS MIRADOR DE ALTAMIRA		FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
		INICIO	FIN			
9	REPLANTEO GENERAL	2/03/2023	22/08/2023	EJECUCIÓN	75%	143
10	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	2/03/2023	15/03/2023	EJECUCIÓN	50%	
11	CERRAMIENTO EN LONA H: 2,20	27/02/2023	6/03/2023	4/03/2023	100%	2
12	CAMPAMENTO 40 M2	15/02/2023	21/02/2023	10/03/2023	100%	-158
13	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	15/02/2023	16/02/2023	3/03/2023	100%	-15
16	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA CON EQUIPO+ RETIRO	2/03/2023	29/04/2023	EJECUCIÓN	50%	143
17	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	2/03/2023	28/04/2023		100%	143
18	DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRAPISO	6/03/2023	28/04/2023	EJECUCIÓN	85%	139
19	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL (INC.CARGUE+ RETIRO)	6/03/2023	14/03/2023		100%	139
20	DEMOLICIÓN DE ESCALERA CONCRETO	2/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	100%	135
21	DEMOLIC.CAJA INSPECC.SENCILLA+CARGUE Y RETIRO.	26/04/2023	5/05/2023	5/05/2023	0%	79
24	EXCAVACIÓN MANUAL TALUDES	3/05/2023	7/06/2023	7/06/2023	0%	46
25	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	80%	-122
26	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	100%	122
27	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	28/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	40%	55
30	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (MDEO+CILIN)	30/05/2023	23/06/2023	23/06/2023	75%	30
31	NIVELACIÓN+PERFILADO TERRENO **MANUAL H=0.03	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023	80%	25
32	NIVELACIÓN+PERFILADO TERRENO MOTONIVELADORA **	9/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	0%	25
37	RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD	21/04/2023	2/06/2023	2/06/2023	70%	51
38	RELLENO ARENA S/LAV DE PEÑA CERNIDA +TRANS RELLE	9/06/2023	3/08/2023	3/08/2023	35%	-11
42	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI G.C SIN	10/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	0%	-22
43	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500PSI	22/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	75%	59
44	DADO CIMENT CONCRETO 3000PSI PREMEZCL SIN	10/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	35%	-4
50	ALIGERAMIENTO DE PLACAS CON ICOPOR	10/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	0%	-4
53	MURO CONTENCIÓN CONCRETO 4000PSI - PIGMENTADO.	9/06/2023	27/07/2023	22/06/2023	0%	31
54	MURO CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000	5/05/2023	8/06/2023	8/06/2023	75%	45
63	ACERO DE REFUERZO 60000	28/04/2023	24/07/2023	24/07/2023	90%	-1
64	MALLA ELECTROSOLDADA 6.5 MM X 6.5 MM 6MTS X 2.35	11/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	0%	-1
65	MALLA ELECTROSOLDADA S=150*150 MM Ø=7,5 MM X 7,5 MM	5/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	0%	6
69	TUBERÍA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21	10/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	0%	2
78	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D2X3" ZONA VERDE	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	23
79	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-2 D 4"(INC EXC) **	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	23
80	ALIMENTACIONES EN DUCTO EMT DE 3/4"	30/06/2023	19/07/2023	19/07/2023	0%	4
81	CAJA ELÉCTRICA DE INSPECCIÓN AP 274 CODENSA **	6/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	15%	10
86	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA ETB	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	0%	-2
112	SARDINEL PREFABRICADO A-81 (0.35X0.8X0.15M)	28/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	15%	6
114	BORDILLO EN SITIO - CONTENEDOR DE RAÍCES (0.15X0.6M)	10/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	0%	-22
123	ESCALERA MACIZA CONCRETO 3000 PSI SIN REFUERZO	5/07/2023	3/08/2023	3/08/2023	0%	-11
128	PASAMANOS TIPO 1	3/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	75%	6
160	SERVICIO DE TIME LAPSE CON FOTOS	2/03/2023	25/09/2023	EJECUCIÓN	60%	143
152	NP 22 ZAPATAS EN CONCRETO 3000PSI G.C + FORMALETA SIN REFUERZO	10/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	0%	-4
154	NP 23 PASES O LLORADEROS D=3" PVC.ALL	23/05/2023	8/06/2023	8/06/2023	100%	
157	NP 11 POSTE METAL H=9M TIPO AP + BASE CONCRETO (SUM + TRAN + HIN)	13/06/2023	19/07/2023	19/07/2023	0%	4
188	VALLA INFORMATIVA DE OBRA DIMENSIONES 3,0 M X 6,0 M	21/03/2023	24/03/2023	EJECUCIÓN	100%	

3. AVANCE DEL CONTRATO

3.1 AVANCE PARQUE GUACAMAYAS

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%
25	23,05%	18,10%
26	26,27%	19,90%
27	29,69%	21,30%
28	34,00%	23,90%
29	38,27%	24,20%


ATRASO
14,07%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTÉ INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.382.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.439.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.929.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.620.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 169.750.044,48
12	$ 251.578.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.291.106,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.088,97	$ 184.548.766,31
15	$ 389.989.845,79	$ 188.030.818,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.088,97
18	$ 789.555.335,11	$ 387.378.306,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.136,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 779.109.178,52
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.974.614,47
23	$ 1.544.290.148,27	$ 1.179.545.180,89
24	$ 1.765.400.462,62	$ 1.366.705.486,35
25	$ 2.006.532.577,09	$ 1.575.628.618,02
26	$ 2.286.837.778,75	$ 1.732.320.966,77
27	$ 2.584.553.241,38	$ 1.854.192.793,58
28	$ 2.959.744.365,34	$ 2.080.526.186,23
29	$ 3.331.453.437,11	$ 2.106.641.577,68

ATRASO
$ 1.224.811.859,42





ACTIVIDADES EN ATRASOS

* Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios): Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 80% por lo cual se presenta un atraso del 20%.
* Demolición Cimientos enterrados: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 80% por lo cual se presenta un atraso del 20%.
* Demolición Baldosa de Piso: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 80%.
* Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro: Actividad que debería llevar un 39% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 39%.
* Demolición Escalera Concreto: Actividad que debería llevar un 11% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 11%.
* Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**: Actividad que debería llevar un 39% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 39%.
* Excavación mecánica y retiro: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 41% por lo cual se presenta un atraso del 13%.
* Relleno compactado subbase granular: Actividad que debería llevar un 79% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 28% por lo cual se presenta un atraso del 51%.
* Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **: Actividad que debería llevar un 94% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 94%.
* Dado cimient concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 43% por lo cual se presenta un atraso del 57%.
* Gradería Sitio: Actividad que debería llevar un 14% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 14%.
* Estructura metálica obra: Actividad que debería llevar un 40% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 30% por lo cual se presenta un atraso del 10%.
* Tubería Novafort d=160mm: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 100%.
* CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal): Actividad que debería llevar un 71% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 71%.
* Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **: Actividad que debería llevar un 88% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 80% por lo cual se presenta un atraso del 11%.
* Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde: Actividad que debería llevar un 71% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 65% por lo cual se presenta un atraso del 6%.
* Brazo sencillo Luminaria: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 100%.
* Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V: Actividad que debería llevar un 7% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 7%.
* Luminaria AVENTO GEN 2 / S / 96 LEDS / 116mA / 4000K / 5196 OPTIC / 35W / 220V: Actividad que debería llevar un 7% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 7%.
* Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V: Actividad que debería llevar un 7% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 7%.
* Fotocelda - Suministro e instalación: Actividad que debería llevar un 7% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 7%.
* Aplique Solar de piso para empotrar: Actividad que debería llevar un 9% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 9%.

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0%	100%
Obra programada (%)	4,27%	34,00%
Valor de la Obra programada:	$3.331.453.437,11	


AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada (%)	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	0,30%	23,90%
Valor de la Obra Ejecutada:	$2.106.641.577,68	

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO GUACAMAYAS


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	



ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	34,00%	23,90%	-14,07%
Avance del periodo	4,27%	0,30%	
Acumulado final	38,27%	24,20%	



3.2 AVANCE MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO	EJECUTADO
	SEMANA (%)	SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%
24	20,66%	17,50%
25	23,84%	18,95%
26	27,08%	19,50%
27	29,87%	21,05%
28	34,94%	22,70%
29	39,48%	23,50%


ATRASO
15,98%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO	EJECUTADO
	SEMANA (%)	SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.969,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.969,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.618.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.195.950,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81
24	$ 294.331.416,88	$ 249.312.671,60
25	$ 339.635.090,92	$ 269.970.007,25
26	$ 385.793.551,26	$ 277.805.548,36
27	$ 425.541.114,33	$ 299.887.527,84
28	$ 497.770.556,91	$ 323.394.151,17
29	$ 562.449.387,14	$ 334.791.301,87

ATRASO
$ 227.658.085,27





ACTIVIDADES EN ATRASOS

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0,00%	100,00%
Obra programada (%)	4,54%	34,94%
Valor de la Obra programada:	$562.449.387,14	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada (%)	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	0,80%	22,70%
Valor de la Obra Ejecutada:	$334.791.301,87	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO ALTAMIRA


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	34,94%	22,70%	-15,98%
Avance del periodo	4,54%	0,80%	
Acumulado final	39,48%	23,50%	





ACTIVIDADES EN ATRASOS

•Demolición de Estructura con Equipo+ retiro: Actividad programada para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.
• Demolición placa contrapiso: Actividad programada para terminar el día 26 de junio de 2023, a la fecha no se terminado, porcentaje de ejecución 80%
•Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.: actividad programada para terminar 24/06/2023, a la fecha no se ha iniciado
•Desmonte y retiro poste ap 10 a 12 m: actividad programada para terminar 30/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Desmonte y retiro de luminaria alumbrado público: actividad programada para terminar 27/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Excavaciones mecánicas: Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Explanación y Extendida: Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%
•Nivelación y compactación de subrasante: Actividad programada para terminar el día 23 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 75%
•Nivelación + perfilado terreno motoniveladora: Actividad programada para terminar el día 28 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 0%
•Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD: Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Concreto de Limpieza (solado) 2500psi: Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75% .
•Dado cimenta concreto 300 psi premezcla sin: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Aligeramiento de placas con icopor : Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35 : Actividad programada para comenzar el 11 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm: Actividad programada para comenzar el 05 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Tubería PVC d=4" tipo U.M. RDE 21: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.: actividad programada para terminar 22/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
• Acero de refuerzo 60000: Actividad programada para terminar 03 de agosto de 2023, a la fecha lleva un porcentaje de ejecución del 55% .
•Canales ducto eléctrica PVC – D2X3" zona verde: Actividad programada para terminar el 30 de junio de 2023, a la fecha se lleva un porcentaje 10%
•Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4" (Inc. exc): Actividad programada para terminar el 30 de junio de 2023, a la fecha se lleva un porcentaje 10%
• Alimentaciones en ducto EMT de 3/4"": Actividad programada para terminar el 19 de julio 2023, a la fecha no sea iniciado.
•Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 10%
• Caja De Mampostería Sencilla Etb: Actividad programada para comenzar el 13 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Sardinel prefabricado A81(035*0.8*0.15) : actividad programada para terminar 17/07/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.6m): Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo: Actividad programada para comenzar el 05 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciad

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO TERRITORIO 2

23 DE JULIO 2023

PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	38,27%	3.331.453.437,11	24,20%	2.106.641.577,68	-14,07%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	39,48%	562.449.387,14	23,50%	334.791.301,87	-15,98%
TOTAL	10.129.774.324,04	38,44%	3.893.902.824,25	24,10%	2.441.432.879,55	-14,34%

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- En la presente semana se realiza comité de obra No. 28
- Elaboración informe semanal 29 de interventoría.

Actividades desarrolladas en el componente técnico:

- Realizar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
- Realizar las sugerencias o recomendaciones al contratista para mejorar avances de obra
- Realizar las anotaciones en bitácora en cuanto a sugerencias y recomendaciones

- Para el parque Guacamayas:

- Se llevaron a cabo trabajos de construcción de filtro francés sobre la zarpa del muro de contención contra zona de contenedor de basuras existente
- Se continuaron actividades de construcción de cajas de inspección eléctricas en mampostería
- Se realizaron trabajos de instalación de tubería eléctrica (canalización) en zona del costado norte de la cancha
- Se continuaron actividades de acero de refuerzo para la gradería de la cancha
- Se continuaron trabajos de instalación de estructura metálica para el soporte de la placa de piso del mirador
- Se llevaron a cabo trabajos de aplicación de solado de limpieza para zarpa del muro de contención en zona de juegos costado norte
- Se desarrollaron actividades de excavación, armado e instalación de acero de refuerzo para viga de cimentación de la zona de juegos costado oriental
- Se realizaron trabajos de excavación manual, armado de acero y fundida de viga de cimentación para muro en mampostería estructural del cerramiento del costado oriental de la cancha
- Se llevaron a cabo actividades de construcción de muro en mampostería estructural para el cerramiento del costado oriental de la cancha
- Se retomaron actividades de armado de acero de refuerzo para dado de cimentación sobre caisson de la pasarela
- Se desarrollaron trabajos de armado de acero para zarpa del muro de contención de la zona de juegos
- Se ejecutaron labores de demolición de muro en concreto existente sobre zona de escaleras
- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

- Para el Mirador Altamira:

Se desarrollan actividad de excavación manual para instalación de tubería de 8 pulgadas sanitarias costado occidental
Se desarrollan actividad de relleno con piedra rajón costado oriente
Se desarrollan nivelación y compactación de subrasante
Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

Actividades desarrolladas en el componente SSTMA:

SEMANAL N° 29				
ALTAMIRA			GUACAMAYAS	
PERONAL	CANTIDAD		PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales	4		Oficiales	11
ayudantes	8		ayudantes	10
Operario de maquinas	1		Operario de maquinas	4
administrativos de obra	4		Administrativos de obra	7
administrativos de interventoria	1		administrativos de interventoria	7

Teniendo en cuenta que los cargos (SST, SOCIAL, INSPECTOR y TOPOGRAFIA) son rotativos entre los dos parques para verificación y control de los compromisos contractuales dentro del conteo del parque Altamira esta solo contemplado el residente de interventoría

- Elaboración informe semanal de interventoría N° 28

EL 17 de junio de 2023.
- se remite aprobación del informe mensual ambiental N° 5 mediante comunicado INT-PARQUES-820
- se realiza revisión de documentación de personal de MONC para el parque Guacamayas territorio 2

El 18 de julio de 2023

- Se emite correo electrónico con aprobación de ingreso de personal de mano de obra no calificada Carlos Arturo Flores Herrera
- Se remite reiteración al oficio INT-PARQUES- 817 al contratista de obra COHESIÓN SOCIAL CON EL ASUNTO: REITERACIÓN AL OFICIO INT-PARQUES-817 IMPLEMENTACIÓN DEL PMT DEL CIERRE PARCIAL DE SENDERO PEATONAL ya que a la fecha no se ha cumplido con la solicitud realizada

el 19 de julio de 2023 - se remite correo electrónico con solicitud al contratista de obra de complemento de hoja de vida del profesional ambiental Brayan Arango para realizar el cambio del profesional anterior ya retirado ya que no cumple con el tiempo exigido en el anexo técnico - se remiten observaciones al informe mensual ambiental N° 6, teniendo en cuenta los requisitos mínimos exigidos en los pliegos de condiciones del IDU, por lo que se solicita al contratista la atención de los compromisos dentro de los dos días siguientes al recibido de este comunidad - se realiza revisión de personal del subcontratista formas metálicas para la ejecución de actividades de instalación de tubería metálica en la zona de los caisson. **Mediante comité integral de obra 27, de los cuales se realizan las siguientes solicitudes y compromisos al contratista:** - Se reitera la solicitud de las unidades sanitarias estén completas cumpliendo con los anexos ambiental y sst del contrato diferenciadas por genero - Se solicitó el cumplimiento del lavamanos para dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad atender los comunicados en términos de señalización de obra e implementación del PMT en obra
El 20 de julio de 2023, festivo no se trabajo por parte de la interventoría y contratista de obra
el 21 de julio de 2023 Se remite incumplimiento al contratista de obra mediante comunicado INT-PARQUES-844 con el asunto: INCUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ya que a la fecha de este comunicado no se ha instalado un mecanismo de desinfección de manos en el parque Guacamayas
- se realiza por parte de interventoría el informe semanal N° 28 con la respectiva gestión por parte de la interventoría y el contratista
Se solicita al nuevo residente ambiental realizar señalización y demarcación de las áreas del parque guacamayas, de los cuales el cumplimiento es parcial dentro del parque guacamayas, ya que no se han demarcado áreas de acopio de materiales, cabe resaltar que el residente por el momento esta subsanando toda la parte de informes mensuales y semanales ya aprobados hasta el informe mensual 5 correspondiente al mes de mayo y luego se dedicara a dar un poco mas de gestión en temas de los sitios de obra para dar cumplimiento a todos los ítems del componente ambiental

se realiza segundo llamado de atención al contratista de obra por la ejecución de actividades constructivas sin autorización ni personal administrativo

Actividades desarrolladas en el componente Social:
-Elaboración informe semanal de interventoría Social
-Aprobación informes Semanales Sociales N25 aprobación Interventoría Social y aval de SDHT
-Se da aprobación de los Informes Mensuales Sociales N.6 del área social Contratista y de Interventoría por parte de la SDHT comunicado INT-PARQUES-837
-Se remite comunicado INT-PARQUES-838 con los Informes aprobados Semanales Sociales del N22 al N25 del Territorio 2 a la SDHT
-Se da inicio con la distribución y entrega de la pieza de socialización de PMT PIP Guacamayas, para el cierre de la vía y del sendero peatonal de las escaleras
-Reunión de cumplimiento de compromisos entrega de productos de las reuniones de veeduría a los integrantes del Comité de Veeduría del PIP Guacamayas para el 14/07/2023
-Reunión seguimiento componente social 19/07/2023 compromisos y socialización de actividades del Territorio 2
-Comunicado INT-PARQUES-836 aprobación y aval SDHT soportes cierre PQR N.3 PIP Altamira
-Verificación de atención PAC y bitácoras sociales PIP Altamira y PIP Guacamayas
-Se verificó la actualización de las vallas informativas con el porcentaje de avance y el conteo regresivo para PIP Guacamayas y PIP Altamira- Territorio 2
-Comité de obra integral 20/07/2023 desarrollando temas del componente social y los compromisos respectivos
-Mediante comunicado INT-PARQUES-833 se dio aprobación de las metodologías de las reuniones de veeduría del mes de Julio del Territorio 2, junto con aval de SDHT.
-Ejecución de los comités de veeduría del mes de Julio 22/07/2023 para el PIP Altamira 9am y para el PIP Guacamayas 11am. Se contó con la asistencia y participación del cuórum correspondiente de los integrantes del comité, Alcaldía Local de San Cristóbal, SDHT, Interventoría y Contratista y se dio cumplimiento del orden del día y la metodología presentada y aprobada.
5. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
- Asistir al comité No.28 en modalidad presencial el jueves 27 de julio de 2023.
- Realizar el informe semanal 29 de interventoría.
- Elaboración preacta comité 28
- Continuar con la verificación de asentamiento de la parroquia aledaña al tanque de almacenamiento de aguas lluvias
PARQUE DE GUACAMAYAS
Continuar con la nivelación y compactación de subbase de la cancha e iniciar con fundida de losas de concreto sobre la misma
Realizar fundida de viga de cimentación e instalación de mampostería estructural para muro de contención contra el costado sur de la cancha
Continuar con la excavación mecánica para la tubería pluvial sobre la vía y frente al costado sur de la cancha
Continuar con el armado del acero de refuerzo para la gradería contra la cancha
Continuar con la instalación de la estructura metálica para el mirador
Continuar con formaleteado y fundida en concreto de los 2 dados de cimentación sobre los caisson de la pasarela
Fundir zarpa del muro de contención de la zona de juegos por el costado norte
Fundir en concreto la viga de cimentación de la zona de juegos por el costado oriental
Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
Revisión de la subsanación de observaciones al Informe mensual del mes de Mayo de 2023 que presente el Contratista
Revisión de subsanación de observaciones al plan de compras del parque Guacamayas, una vez sea presentado por el contratista de obra
Revisión del informe semanal No.26 del contratista de obra
-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad
-Revisión productos reunión comité de veeduría y compromisos sociales
- verificación de acopios de materiales y RCD que cumplieran con las condiciones necesarias para su ejecución
- revisión de documentos para ingreso de personal mano de obra no calificada
- Verificación de áreas de trabajo y señalización de áreas
MIRADOR DE ALTAMIRA
Continuar con Relleno con material de piedra rajón.
Continuar con excavación manual para reemplazo de tubería en gres
Revisión del informe semanal No.26 del contratista de obra
Continuar con la excavación manual para zapatas
continuar con retiro de RCD
Verificación de cotas y niveles por parte de la comisión topografía
Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
Revisión de la subsanación de observaciones al Informe mensual del mes de Junio de 2023 que presente el Contratista
Revisión de subsanación de observaciones al plan de compras del Mirador de Altamira, una vez sea presentado por el contratista de obra
-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad
-Revisión productos reunión comité de veeduría y compromisos sociales
6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de ocupación de cauce en Altamira
- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de tala de árbol para Guacamayas
- Seguimiento a plan de contingencia del contratista para el parque Guacamayas y Mirador de Altamira

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Compromisos para cumplir pendientes:		
Continuar gestión ante la SDA para la obtención del permiso del POC PIP Altamira	SDA	27/07/2023
Presentar e implementar plan de contingencia para el parque Guacamayas y para el Mirador Altamira, para mitigar atrasos de obra	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	27 de julio de 2023

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

NP 1. Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos):
NP 2. Pedestal en concreto 3000psi
NP 3. Caisson relleno (Concreto 4000psi bombeado) d=1.20 *
NP 4. Entrepiso Steel Deck E=.10
NP 5. Concreto 4000psi para tanque
NP 6. Malla electrosoldada d=4.5mm@0.15 (área 6x2.35
NP 7. Estructura de baloncesto con tablero antivandálico según especificaciones idrd (suministro e instalación. incluye excavación, transporte de material proveniente de la excavación, concreto de limpieza y dado en concreto de 3000psi .
NP 8. Su servicio de Time Lapse con Fotos
NP 9. Zapatas en concreto 3000psi G.C + formaleta sin refuerza
NP 10. Pases o lloraderos d=3" PVC.All
NP 11. Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1600+tubo100mm**
NP 12. Caja de derivación de 9 acometidas trifásica
NP 13. Caja + Medidor trifásico 100 amp +breaker ind. Ajust
NP 14. Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona cruce calzada concreto
NP 15. Poste Metal H=9m Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)
NP 16. Poste Metal H=10m Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)
NP 17. Postes de 3.00 m metálico (sum+inst)
NP 18. Luminaria decorativa tipo 30 W TIPO FAROL .
NP 19. Dado ciment concreto 4000psi Premezcl sin
NP 20. Traslado de posteria de baja tensión de concreto de 10 m 510
NP 21. Retiro de poste de concreto de 12 m 1050 con infraestructura de iluminación
NP 22. Canalización control PVC CONDUIT 3/4"
NP 23. Control y manejo de aguas en excavaciones
NP 24. Caja desarenadora - suministro y construcción según diseño. incluye ladrillo tolete común, mortero 1:3 impermeabilizado, concreto de limpieza 2500 psi, placa inferior y acero de refuerzo.
NP 25. Placa fondo d=1.70m pozo inspec. (prefabricada. incl. sumin, inst.)
NP 26. Cilindro pozo inspección prefabricado d=1.2m, h=1m, e=0.10m (incluye suministro e instalación. no inc. aro de ajuste)

NP 27. Cilindro pozo inspección prefabricado d=1.2m, h=0.5m, e=0.10m (incluye suministro e instalación. no inc. aro de ajuste)
NP 28. Cilindro pozo inspección prefabricado d=1.2m, h=0.25m, e=0.10m (incluye suministro e instalación. no inc. aro de ajuste)
NP 29. Placa cubierta d=1.70m pozo inspec. (prefabricada. incluye suministro e instalación. incluye tapa)
NP 30. Cono pozo inspección prefabricado d= 1.20m x 0.60m e=0.10m h= 0.75m (inc. suministro e inst. no inc. aro de ajuste, aro-tapa y tapa)
NP 31. Tapa circular de seguridad para tráfico pesado d= 0.60m. suministro e instalación
NP 32. ESTUDIOS NECESARIOS Y AJUSTES A LOS DISEÑOS DEL PROYECTO. (INCLUYE PIP PARQUE GUACAMAYAS Y MIRADOR ALTAMIRA)
NP 33. Escalera de Gato (Secciones en U)Tubo+Anclajes
NP 34. Caja de inspección .80x.80 h=1.0**
NP 35. Losa de concreto MR43 (suministro, formaleteado, colocación y acabado. No incluye acero, curado, juntas)
NP 36. Tubería d=8" 200MM NOVAFORT (SIN EXCAVAC)**
NP 37. Realce pozo inspección Mampostería d=1.20 h=0.75
NP 38. Instalación cañuela prefabricada (A-120) (canal)**
NP 39. Caja de inspección .40x.40 h=0.60+Excav(ESPEC/IDRD
NP 40. Estampado para concreto MR de pompeyanos, accesos vehiculares a predios y vías (acabado y curado, suministro y mano de obra. Incluye juego de moldes, color endurecedor de cuarzo, desmoldante en polvo color, sellador acrílico transparente semilustre).
NP 41. Juego circuito obstáculos 5-12 años Cap: 36 niños
NP 42. Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)
NP 43. Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)
NP 44. ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)
NP 45. Tubería Novafort d= 160 mm
NP 46. Conexiones kit Silla Yee 200 x 160 PVC. Suministro e instalación
NP 47. Sardinel tipo A10 (Suministro e instalación. Incluye mortero 1:5)
NP 48. Sardinel bajo A85 para rampas (Suministro e instalación. Incluye 3 cm mortero 1:5)
NP 49. GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)
NP 50. AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibro compactador)

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.

El contratista presento los APUs No previsto, el día 9 de mayo de 2023 la interventoría realizó observaciones el 15 de mayo de 2023. El consorcio Cohesión presentó el 7 de julio de 2023 nuevo paquete de no previsto fue remitido vía correo electrónico a la supervisión el día 15 de julio de 2023, se realizó mesa de trabajo entre la entidad y la interventoria el día 19/07/23 donde se realizaron observaciones que fueron enviadas al contratista por parte de la interventoria el mismo dia.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR
Aspectos técnicos:
- Apropiación de diseños: En desarrollo de esta etapa, se espera respuesta por parte de Consorcio Cohesión a las observaciones realizadas al plan de contingencia y plan de compras para los PIP de Guacamayas y Altamira
- El contratista hace entrega de diseño estructural de muros de contención y estudio geotécnico para revisión por parte de la interventoría
- La interventoría para el parque Guacamayas, solicita se inicie la intervención de otras áreas del proyecto como intervención de la vía y escaleras, se retome fundida de los dados de cimentación sobre los caisson de la pasarela.
Aspectos administrativos:
- Se revisó la subsanación de observaciones al informe mensual No.6 que presentó el contratista y la interventoría emitió observaciones que persisten.
- Se revisó informes semanales del 21 al 26 que presentó el contratista y la interventoría emitió observaciones.
- Se revisó la subsanación de observaciones al plan de compras y flujo de caja que presentó el contratista y la interventoría emitió observaciones que persisten.
- Realizar las comunicaciones que se requieran para hacer los llamados al contratista de obra
- Se asigna PIN ambiental por parte de la SDA al contrato en mención, con el numero 22600, desde el 15 de febrero de 2023
- Se realiza el comité No.27 modalidad presencial, el día jueves 13 de julio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.
- Se programa el comité No.28 modalidad presencial, para el día miércoles 19 de julio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.
Actividades desarrolladas en el componente Social:
-Se efectuará el seguimiento respectivo de las definiciones técnicas de los compromisos y posibles inquietudes de los comités de veeduría y la comunidad en general
-Se solicitará y verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a la estrategia de MONC de género en el contrato
-Seguimiento y verificación de socializaciones PMT, actas de compromiso y senderos peatonales PIP Guacamayas y PIP Altamira
-Solicitud de productos de las reuniones de veeduría y aval de SDHT
Ejecución de Obras
Para el Parque Guacamayas:
- Se llevaron a cabo trabajos de construcción de filtro francés sobre la zarpa del muro de contención contra zona de contenedor de basuras existente
- Se continuaron actividades de construcción de cajas de inspección eléctricas en mampostería
- Se realizaron trabajos de instalación de tubería eléctrica (canalización) en zona del costado norte de la cancha
- Se continuaron actividades de acero de refuerzo para la gradería de la cancha
- Se continuaron trabajos de instalación de estructura metálica para el soporte de la placa de piso del mirador
- Se llevaron a cabo trabajos de aplicación de solado de limpieza para zarpa del muro de contención en zona de juegos costado norte
- Se desarrollaron actividades de excavación, armado e instalación de acero de refuerzo para viga de cimentación de la zona de juegos costado oriental
- Se realizaron trabajos de excavación manual, armado de acero y fundida de viga de cimentación para muro en mampostería estructural del cerramiento del costado oriental de la cancha
- Se llevaron a cabo actividades de construcción de muro en mampostería estructural para el cerramiento del costado oriental de la cancha
- Se retomaron actividades de armado de acero de refuerzo para dado de cimentación sobre caisson de la pasarela
- Se desarrollaron trabajos de armado de acero para zarpa del muro de contención de la zona de juegos
- Se ejecutaron labores de demolición de muro en concreto existente sobre zona de escaleras
- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas
Para el Mirador Altamira:
Chequeo de niveles con equipos de topografía
se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de material sobrante RCD producto de las excavaciones realizadas
Se desarrollan actividades de nivelación y compactación de la subrasante
Se desarrollan actividades de excavación manual la instalación de tubería de 8 pulgadas sanitarias costado occidente.
Se desarrollan actividades de excavación manual para zapatas de 3000 psi.
Se desarrollan actividades de relleno con material Piedra rajón costado oriente.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE GUACAMAYAS

			
Solado para zarpa de muro de contención de la zona de juegos	Viga de cimentación para muro estructural del costado oriental de la cancha	Caja de inspección eléctrica	Armado de acero de refuerzo para gradería de la cancha
			
Construcción de filtro francés sobre zarpa de muro contención frente a área de tótems y contenedor de basura existente	Armado de acero de refuerzo para dado de cimentación sobre caisson en pasarela	Estructura metálica para el mirador	Muro en mampostería estructural en costado oriental de la cancha
			
Instalación de acero de refuerzo para viga de cimentación de la zona de juegos	Armado de acero de refuerzo para zarpa de muro en zona de juegos	Demolición de muros en concreto sobre área de escaleras	Reunión comité veeduría Guacamayas 22/07/2023

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE ALTAMIRA

Mampostería para la construcción de pozo	Excavación manual para instalación de tubería de 8 pulgadas	Instalación de piedra rajón para mejoramiento de la subrasante	Mampostería para la construcción de pozo
Acopio de material seleccionado	pañete e impermeabilización con igol a pozo de inspección	Llegada de material a obra	Reunión comité veeduría PIP Altamira 22/07/2023

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: ARQ. DIANA AVENDAÑO

Juan Sebastián Archila B

FIRMA DE VISTO BUENO APOYO A LA SUPERVISIÓN
NOMBRE: ING SEBASTIÁN ARCHILA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	lunes, 31 de julio de 2023	PERIODO No.	30	DEL	24/07/2023	AL	30/07/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**TERRITORIO 2 PARQUES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA - LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA.**			
CONTRATO No.:	1260 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022		**CONTRATO No.:**	1259 DE 2022		
PLAZO INICIAL:	10 MESES		**PLAZO INICIAL:**	9 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 28 de diciembre de 2022		**FECHA DE INICIACIÓN:**	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 27 de octubre de 2023		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	27/09/2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	303		**PLAZO ACTUALIZADO:**	273		
PLAZO TRANSCURRIDO:	214	EQUIVALE AL 71%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	214	EQUIVALE AL	78%
VALOR INICIAL:	$1.555.859.401		**VALOR INICIAL :**	$10.129.774.324		
VALOR ADICIÓN 1:	N/A		**VALOR ADICIÓN(ES):**	$0		
VALOR ADICIÓN:	N/A		**ANTICIPO:**	$3.038.932.297		
VALOR ACTUALIZADO:	$1.555.859.401		**VALOR ACTUALIZADO:**	$0		
VALOR PAGADO:	$54.687.543		**VALOR PAGADO:**	$180.567.289		
VALOR POR PAGAR:	$1.501.171.858		**VALOR POR PAGAR:**	$6.910.274.738		
SUPERVISOR:	**ARQ. EDSON MARTÍNEZ BAENA**		**INTERVENTOR:**	**ELSA TORRES ARENALES**		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. - N.A

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	% EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	100%	0,00
16	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR TERRITORIO	5/01/2023	6/01/2023	100%	1,00
3	VISITA A CAMPO DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	11/01/2023	11/01/2023	100%	0,00
6	ELABORAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORÍA	11/01/2023	17/01/2023	100%	6,00
7	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	100%	7,00
13	PMT	28/01/2023	25/01/2023	100%	-3,00
17	REUNIÓN DE INICIO TERRITORIO 2 PARQUE GUACAMAYAS Y PARQUE ALTAMIRA	29/01/2023	29/01/2023	100%	0,00
2	REVISAR LAS HOJAS DE VIDA CONTRATISTA OBRA	3/01/2023	1/02/2023	100%	29,00
FASE PRELIMINAR		**FECHA PROGRAMADA**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**%EJECUCIÓN**	**DÍAS DE ATRASO**
3	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023		99%	193
4	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE GUACAMAYAS	18/01/2023	19/01/2023	100%	1
	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA PARQUE ALTAMIRA		2/02/2023	100%	15
5	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	23/01/2023	100%	5
9	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA	11/01/2023	23/01/2023	100%	12
10	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	-	100%	193
11	PROGRAMACIÓN APUS - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	28/01/2023	30/01/2023	100%	2
12	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS PARQUE GUACAMAYAS Y ALTAMIRA	28/01/2023	25/01/2023	96%	-3
14	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES	28/01/2023	1/02/2023	100%	4
15	REUNIÓN CON ALCALDÍA LOCAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL EP EL MIRADOR CHIGUAZA CON GRUPO 2 E INTERVENTORÍA	28/01/2023	4/02/2023	100%	7
Plazo para actividades preliminares en días desde la suscripción del acta	30				
FASE EJECUCIÓN DE OBRAS GUACAMAYAS		**FECHA PROGRAMADA**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**%EJECUCIÓN**	**DÍAS DE ATRASO**
		INICIO / **FIN**			
5	REPLANTEO GENERAL	25/02/2023 / 6/09/2023	EN EJECUCIÓN	76%	38
6	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	8/03/2023 / 27/07/2023	EN EJECUCIÓN	95%	-3
7	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO	21/03/2023 / 13/04/2023	EN EJECUCIÓN	99%	-108
8	CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC+BASE CONC) **	25/02/2023 / 17/04/2023	EN EJECUCIÓN	99%	-104
9	CAMPAMENTO 40 M2	8/02/2023 / 2/03/2023	6/02/2023	100%	24
	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	8/02/2023 / 9/02/2023	13/02/2023	100%	-4
12	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA CON EQUIPO	3/05/2023 / 19/05/2023	EN EJECUCIÓN	72%	-72
13	DEMOLICIÓN MURO 0.15 TOLETE	3/05/2023 / 11/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-80
14	DEMOLICIÓN MUROS DE CONCRETO	27/07/2023 / 5/08/2023	EN EJECUCIÓN	3%	6
15	DEMOLICIÓN CIMIENTOS ENTERRADOS	4/05/2023 / 12/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-79
16	DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO	5/05/2023 / 15/05/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-76
17	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	28/04/2023 / 29/07/2023	EN EJECUCIÓN	22%	-1
18	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO	29/07/2023 / 11/09/2023	EN EJECUCIÓN	48%	43
19	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL(INC.CARGUE+ RETIRO)**	12/05/2023 / 31/07/2023	EN EJECUCIÓN	35%	1
20	DEMOLICIÓN MANUAL CUNETA INCL. CARGUE Y RETIRO	19/07/2023 / 27/07/2023		0%	-3
21	DEMOLICIÓN ESCALERA CONCRETO	19/07/2023 / 24/08/2023		0%	25
22	DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA	19/07/2023 / 27/07/2023		0%	-3
26	DESMONTE CARPINTERÍA METÁLICA **	26/04/2023 / 2/05/2023	27/03/2023	100%	36
27	DESMONTE Y RETIRO DE CANECAS	26/04/2023 / 27/04/2023	15/02/2023	100%	71
34	DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE BANCA INCL.- RETIRO ESCOM,	26/04/2023 / 3/05/2023	EN EJECUCIÓN	43%	-88
35	DESMONTE DE PASAMANOS	26/04/2023 / 3/05/2023	8/03/2023	100%	56
36	DESMONTE ESTRUCT BALONCESTO	4/05/2023 / 25/05/2023	27/03/2023	100%	59
40	EXCAVACIÓN MANUAL DE TALUDES	13/04/2023 / 25/07/2023	EN EJECUCIÓN	95%	-5
41	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.40 + RETIRO	11/05/2023 / 22/06/2023	EN EJECUCIÓN	98%	-38
43	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	25/04/2023 / 31/05/2023	EN EJECUCIÓN	60%	-60
42	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	26/05/2023 / 1/07/2023	EN EJECUCIÓN	41%	-29
47	NIVELACIÓN + PERFILADO TERRENO MANUAL	17/04/2023 / 21/06/2023	EN EJECUCIÓN	75%	-39
48	NIVELACIÓN + PERFILADO MOTONIVELADORA	10/05/2023 / 2/06/2023		0%	-58
49	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5/05/2023 / 29/05/2023	EN EJECUCIÓN	25%	-62
58	RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR	23/06/2023 / 29/07/2023	EN EJECUCIÓN	28%	-1
63	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI	10/05/2023 / 27/05/2023	5/05/2023	100%	-64
64	VIGA 0.3x0.4 CERRAM IDRD 21 MPA	29/06/2023 / 25/07/2023		0%	-5
65	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500 PSI	17/04/2023 / 19/07/2023	EN EJECUCIÓN	93%	-11

66	DADO CIMIENTO CONCRETO 3000PSI PREMEZCLADO	29/05/2023	15/06/2023	EN EJECUCIÓN	86%	-45
67	PILOTE EN CONCRETO D=0.40M	29/05/2023	28/06/2023	EN EJECUCIÓN	98%	-32
68	ANILLO CONTENCIÓN CAISON	25/04/2023	21/07/2023	EN EJECUCIÓN	100%	-9
197	CAISON RELLENO EN CONCRETO	8/05/2023	1/08/2023	EN EJECUCIÓN	100%	2
196	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI	31/05/2023	13/06/2023	EN EJECUCIÓN	80%	-47
70	ZAPATA CONCRETO DE 3000PSI	25/04/2023	12/05/2023	3/05/2023	100%	9
73	GRADERÍA SITIO	18/07/2023	18/08/2023		0%	19
78	MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI	16/06/2022	23/09/2023	EN EJECUCIÓN	77%	55
84	ESTRUCTURA METÁLICA OBRA	6/07/2023	16/08/2023	EN EJECUCIÓN	32%	17
87	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	30/05/2023	4/09/2023	EN EJECUCIÓN	62%	36
93	TUBERÍA NOVAFORT D=160mm	6/07/2023	16/08/2023		0%	17
96	CÁRCAMO T-1 2500 PSI + REJILLA	30/06/2023	31/07/2023		0%	1
102	FILTRO FRANCÉS 50x50 EXC+GEO NT-18000+TUBO 100mm	12/07/2023	25/07/2023	EN EJECUCIÓN	81%	-5
107	CANALIZA DUCTO ELECT PVC-D2X3"	31/05/2023	12/08/2023	EN EJECUCIÓN	71%	13
110	CAJA ELÉCTRICA DE INSPECCIÓN AP 274 CODENSA	13/06/2023	5/08/2023	EN EJECUCIÓN	65%	6
114	BRAZO SENCILLO LUMINARIA	13/06/2023	19/07/2023		0%	-11
119	LUMINARIA FLEXIA FG MIDI/ 20 LEDS	19/07/2023	5/09/2023		0%	37
120	LUMINARIA AVENTO GEN 2 /S/ 96 LEDS	19/07/2023	5/09/2023		0%	37
121	LUMINARIA AVENTO 1 /144 LEDS	19/07/2023	5/09/2023		0%	37
122	FOTOCELDA - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	19/07/2023	5/09/2023		0%	37
123	APLIQUE SOLAR DE PISO PARA EMPOTRAR	19/07/2023	24/08/2023		0%	25
	POSTE METAL H=9M TIPO AP + BASE CONCRETO	13/06/2023	19/07/2023		0%	-11
	POSTE METAL H=10M TIPO AP + BASE CONCRETO	13/06/2023	19/07/2023		0%	-11
	POSTE METÁLICO DECORATIVO DE 3M	26/06/2023	5/09/2023		0%	37
244	VALLA INFORMATIVA DE 3 X 6M	27/03/2023	29/03/2023	21/03/2023	100%	8
212	SERVICIO DE TIME LAPSE	25/02/2023	26/09/2023	EN EJECUCIÓN	67%	58
Plazo para actividades ejecución en días desde la suscripción del acta	273					

FASE EJECUCIÓN DE OBRAS MIRADOR DE ALTAMIRA		FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN		FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
		INICIO	FIN			
9	REPLANTEO GENERAL	2/03/2023	22/08/2023	EJECUCIÓN	75%	150
10	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	2/03/2023	15/03/2023	EJECUCIÓN	50%	
11	CERRAMIENTO EN LONA H: 2,20	27/02/2023	6/03/2023	4/03/2023	100%	2
12	CAMPAMENTO 40 M2	15/02/2023	21/02/2023	10/03/2023	100%	-165
13	BAÑO PORTÁTIL ALQUILER (INC.TRANSP+8ASEOS)	15/02/2023	16/02/2023	3/03/2023	100%	-15
16	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA CON EQUIPO+ RETIRO	2/03/2023	29/04/2023	EJECUCIÓN	50%	150
17	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO	2/03/2023	28/04/2023		100%	150
18	DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRAPISO	6/03/2023	28/04/2023	EJECUCIÓN	85%	146
19	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL (INC.CARGUE+ RETIRO)	6/03/2023	14/03/2023		100%	146
20	DEMOLICIÓN DE ESCALERA CONCRETO	2/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	100%	142
21	DEMOLIC.CAJA INSPECC.SENCILLA+CARGUE Y RETIRO.	26/04/2023	5/05/2023	5/05/2023	0%	86
24	EXCAVACIÓN MANUAL TALUDES	3/05/2023	7/06/2023	7/06/2023	0%	53
25	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	80%	-129
26	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	23/03/2023	22/04/2023	EJECUCIÓN	100%	129
27	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	28/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	40%	62
30	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (MDEO+CILIN)	30/05/2023	23/06/2023	23/06/2023	75%	37
31	NIVELACIÓN+PERFILADO TERRENO **MANUAL H=0.03	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023	80%	32
32	NIVELACIÓN+PERFILADO TERRENO MOTONIVELADORA **	9/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	0%	32
37	RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD	21/04/2023	2/06/2023	2/06/2023	70%	58
38	RELLENO ARENA S/LAV DE PEÑA CERNIDA +TRANS RELLE	9/06/2023	3/08/2023	3/08/2023	35%	-4
42	VIGA CIMIENTO CONCRETO 3000 PSI G.C SIN	10/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	0%	-15
43	CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 2500PSI	22/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	75%	66
44	DADO CIMENT CONCRETO 3000PSI PREMEZCL SIN	10/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	35%	3
50	ALIGERAMIENTO DE PLACAS CON ICOPOR	10/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	0%	3
53	MURO CONTENCIÓN CONCRETO 4000PSI - PIGMENTADO.	9/06/2023	27/07/2023	22/06/2023	0%	38
54	MURO CONTENCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO 4000	5/05/2023	8/06/2023	8/06/2023	75%	52
63	ACERO DE REFUERZO 60000	28/04/2023	24/07/2023	24/07/2023	90%	6
64	MALLA ELECTROSOLDADA 6.5 MM X 6.5 MM 6MTS X 2.35	11/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	0%	6
65	MALLA ELECTROSOLDADA S=150*150 MM Ø=7,5 MM X 7,5 MM	5/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	0%	13
69	TUBERÍA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21	10/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	0%	9
78	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D2X3" ZONA VERDE	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	30
79	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-2 D 4"(INC EXC) **	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0%	30
80	ALIMENTACIONES EN DUCTO EMT DE 3/4"	30/06/2023	19/07/2023	19/07/2023	0%	11
81	CAJA ELÉCTRICA DE INSPECCIÓN AP 274 CODENSA **	6/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	15%	17
86	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA ETB	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	0%	5
112	SARDINEL PREFABRICADO A-81 (0.35X0.8X0.15M)	28/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	15%	13
114	BORDILLO EN SITIO - CONTENEDOR DE RAÍCES (0.15X0.6M)	10/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	0%	-15
123	ESCALERA MACIZA CONCRETO 3000 PSI SIN REFUERZO	5/07/2023	3/08/2023	3/08/2023	0%	-4
128	PASAMANOS TIPO 1	3/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	75%	13
160	SERVICIO DE TIME LAPSE CON FOTOS	2/03/2023	25/09/2023	EJECUCIÓN	60%	150
152	NP 22 ZAPATAS EN CONCRETO 3000PSI G.C + FORMALETA SIN REFUERZO	10/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	0%	3
154	NP 23 PASES O LLORADEROS D=3" PVC.ALL	23/05/2023	8/06/2023	8/06/2023	100%	
157	NP 11 POSTE METAL H=9M TIPO AP + BASE CONCRETO (SUM + TRAN + HIN)	13/06/2023	19/07/2023	19/07/2023	0%	11
188	VALLA INFORMATIVA DE OBRA DIMENSIONES 3,0 M X 6,0 M	21/03/2023	24/03/2023	EJECUCIÓN	100%	

3. AVANCE DEL CONTRATO

3.1 AVANCE PARQUE GUACAMAYAS

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%
25	23,05%	18,10%
26	26,27%	19,90%
27	29,69%	21,30%
28	34,00%	23,90%
29	38,27%	24,20%
30	44,08%	24,31%


ATRASO
19,77%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTÉ INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.382.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.439.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.929.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.620.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 169.750.044,48
12	$ 251.578.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.291.106,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.088,97	$ 184.548.766,31
15	$ 389.989.845,79	$ 188.030.818,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.088,97
18	$ 789.555.335,11	$ 387.378.306,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.136,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 779.109.178,52
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.974.614,47
23	$ 1.544.290.148,27	$ 1.179.545.180,89
24	$ 1.765.400.462,62	$ 1.366.705.486,35
25	$ 2.006.532.577,09	$ 1.575.628.618,02
26	$ 2.286.837.778,75	$ 1.732.320.966,77
27	$ 2.584.553.241,38	$ 1.854.192.793,58
28	$ 2.959.744.365,34	$ 2.080.526.186,23
29	$ 3.331.453.437,11	$ 2.106.641.577,68
30	$ 3.837.221.518,36	$ 2.116.217.221,22

ATRASO
$ 1.721.004.297,14





ACTIVIDADES EN ATRASOS

* Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios): Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 80% por lo cual se presenta un atraso del 20%.
* Demolición Cimientos enterrados: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 80% por lo cual se presenta un atraso del 20%.
* Demolición Baldosa de Piso: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 80%.
* Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 100%.
* Demolición Escalera Concreto: Actividad que debería llevar un 37% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 37%.
* Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 100%.
* Excavación mecánica y retiro: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 41% por lo cual se presenta un atraso del 13%.
* Relleno compactado subbase granular: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 28% por lo cual se presenta un atraso del 62%.
* Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 100%.
* Dado cimient concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 86% por lo cual se presenta un atraso del 14%.
* Gradería Sitio: Actividad que debería llevar un 38% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 38%.
* Estructura metálica obra: Actividad que debería llevar un 59% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 32% por lo cual se presenta un atraso del 27%.
* Tubería Novafort d=160mm: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 100%.
* CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal): Actividad que debería llevar un 96% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 96%.
* Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 81% por lo cual se presenta un atraso del 19%.
* Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde: Actividad que debería llevar un 82% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 71% por lo cual se presenta un atraso del 11%.
* Brazo sencillo Luminaria: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 100%.
* Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V: Actividad que debería llevar un 23% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 23%.
* Luminaria AVENTO GEN 2 / S / 96 LEDS / 116mA / 4000K / 5196 OPTIC / 35W / 220V: Actividad que debería llevar un 23% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 23%.
* Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V: Actividad que debería llevar un 23% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 23%.
* Fotocelda - Suministro e instalación: Actividad que debería llevar un 23% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 23%.
* Aplique Solar de piso para empotrar: Actividad que debería llevar un 30% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 30%.

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0%	100%
Obra programada (%)	5,81%	38,27%
Valor de la Obra programada:	$3.837.221.518,36	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada (%)	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	0,11%	24,20%
Valor de la Obra Ejecutada:	$2.116.217.221,22	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO GUACAMAYAS


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	38,27%	24,20%	-19,77%
Avance del periodo	5,81%	0,11%	
Acumulado final	44,08%	24,31%	





3.2 AVANCE MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO	EJECUTADO
	SEMANA (%)	SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%
24	20,66%	17,50%
25	23,84%	18,95%
26	27,08%	19,50%
27	29,87%	21,05%
28	34,94%	22,70%
29	39,48%	23,50%
30	45,05%	24,10%


ATRASO
20,95%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO	EJECUTADO
	SEMANA (%)	SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.969,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.969,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.618.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.195.950,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81
24	$ 294.331.416,88	$ 249.312.671,60
25	$ 339.635.090,92	$ 269.970.007,25
26	$ 385.793.551,26	$ 277.805.548,36
27	$ 425.541.114,33	$ 299.887.527,84
28	$ 497.770.556,91	$ 323.394.151,17
29	$ 562.449.387,14	$ 334.791.301,87
30	$ 641.802.048,90	$ 343.339.164,90

ATRASO	
$	298.462.884,01





ACTIVIDADES EN ATRASOS

AVANCE PROGRAMADO:

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) programada (%)	0,00%	100,00%
Obra programada (%)	5,57%	39,48%
Valor de la Obra programada:	$641.802.048,90	

AVANCE EJECUTADO :

DESCRIPCIÓN	SEMANA	ACUM ANTERIOR
Actividades preliminares (Estudios y diseños) Ejecutada (%)	0%	99%
Obra Ejecutada (%)	0,60%	23,50%
Valor de la Obra Ejecutada:	$343.339.164,89	


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO ALTAMIRA


ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	

ACTIVIDADES ETAPA DE OBRA :

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESVIACIÓN
Acumulado avance anterior	39,48%	23,50%	-20,95%
Avance del periodo	5,57%	0,60%	
Acumulado final	45,05%	24,10%	





ACTIVIDADES EN ATRASOS

•Demolición de Estructura con Equipo+ retiro: Actividad programada para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.
• Demolición placa contrapiso: Actividad programada para terminar el día 26 de junio de 2023, a la fecha no se terminado, porcentaje de ejecución 80%
•Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.: actividad programada para terminar 24/06/2023, a la fecha no se ha iniciado
•Desmonte y retiro poste ap 10 a 12 m: actividad programada para terminar 30/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Desmonte y retiro de luminaria alumbrado público: actividad programada para terminar 27/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Excavaciones mecánicas: Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Explanación y Extendida: Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%
•Nivelación y compactación de subrasante: Actividad programada para terminar el día 23 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 75%
•Nivelación + perfilado terreno motoniveladora: Actividad programada para terminar el día 28 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 0%
•Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD: Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
•Concreto de Limpieza (solado) 2500psi: Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75% .
•Dado cimenta concreto 300 psi premezcla sin: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Aligeramiento de placas con icopor : Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35 : Actividad programada para comenzar el 11 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm: Actividad programada para comenzar el 05 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Tubería PVC d=4" tipo U.M. RDE 21: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.: actividad programada para terminar 22/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
• Acero de refuerzo 60000: Actividad programada para terminar 03 de agosto de 2023, a la fecha lleva un porcentaje de ejecución del 55% .
•Canales ducto eléctrica PVC – D2X3" zona verde: Actividad programada para terminar el 30 de junio de 2023, a la fecha se lleva un porcentaje 10%
•Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4" (Inc. exc): Actividad programada para terminar el 30 de junio de 2023, a la fecha se lleva un porcentaje 10%
• Alimentaciones en ducto EMT de 3/4"": Actividad programada para terminar el 19 de julio 2023, a la fecha no sea iniciado.
•Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 10%
• Caja De Mampostería Sencilla Etb: Actividad programada para comenzar el 13 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Sardinel prefabricado A81(035*0.8*0.15) : actividad programada para terminar 17/07/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.6m): Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo: Actividad programada para comenzar el 05 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•NP 22 Zapatas en concreto 3000psi G.C + formaleta sin refuerzo: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•NP 11 Poste Metal H=9m Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin) : Actividad programada para comenzar el 13 de junio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO TERRITORIO 2

30 DE JULIO 2023

PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	44,08%	3.837.221.518,36	24,31%	2.116.217.221,22	-19,77%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	45,05%	641.802.048,90	24,10%	343.339.164,90	-20,95%
TOTAL	10.129.774.324,04	44,22%	4.479.023.567,26	24,28%	2.459.556.386,11	-19,94%

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- En la presente semana se realiza comité de obra No. 29
- Elaboración informe semanal 30 de interventoría.

Actividades desarrolladas en el componente técnico:

- Realizar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
- Realizar las sugerencias o recomendaciones al contratista para mejorar avances de obra
- Realizar las anotaciones en bitácora en cuanto a sugerencias y recomendaciones

- Para el parque Guacamayas:

- Se llevaron a cabo trabajos de retiro de agua de la excavación para tubería pluvial
- Se desarrollaron actividades de demolición de adoquín sobre el piso y muros en concreto del área de la escaleras
- Se realizaron trabajos de armado de acero, aplicación de solado y fundida de viga de cimentación para muro en mampostería estructural del cerramiento del costado sur de la cancha
- Se realizaron trabajos de armado de acero para viga de cimentación del cerramiento metálico para la cancha, sobre los costados oriental y norte de la cancha
- Se ejecutaron actividades de fundida de 2 dados de cimentación sobre caisson de la pasarela y armado de acero para los pedestales circulares sobre los mismos.
- Se continuaron trabajos de armado de acero para zarpa y vástago del muro de contención de la zona de juegos
- Se llevaron a cabo labores de conexión de filtro francés a caja de inspección sobre el costado nor-occidental de la cancha
- Se continuaron actividades de construcción de cajas de inspección eléctricas en mampostería y canalización eléctrica sobre el costado occidental del proyecto (Zona de tótems y contenedor de basura)
- Se realizaron trabajos de instalación de formaleta para el primer escalón de la gradería de la cancha
- Se continuaron trabajos de instalación de estructura metálica para el soporte de la placa de piso del mirador del proyecto
- Se llevaron a cabo trabajos de instalación de platinas sobre los caisson de los tótems
- Se desarrollaron actividades de ajuste de niveles en la subbase granular de la cancha
- Se llevó a cabo la tala de 3 arboles y poda de 99 arboles conforme a la resolución aprobada por la SDA
- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

- Para el Mirador Altamira:

Se desarrollan actividad de excavación manual para instalación de tubería de 8 pulgadas sanitarias costado occidental
Se desarrollan actividad de atraque en concreto para protección de tubería sanitaria
Se desarrollan actividad de relleno con piedra rajón costado oriente
Se desarrollan nivelación y compactación de subrasante
Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas

Actividades desarrolladas en el componente SSTMA:

semanal 30				
ALTAMIRA			GUACAMAYAS	
PERSONAL	CANTIDAD		PERSONAL	CANTIDAD
Oficiales	4		Oficiales	10
Ayudantes	9		Ayudantes	10
Operarios de maquinaria	1		Operarios de maquinaria	3
Administrativos obra	4		Administrativos obra	9
Administrativos interventoría	1		Administrativos interventoría	7

Teniendo en cuenta que los cargos (SST, SOCIAL, INSPECTOR y TOPOGRAFIA) son rotativos entre los dos parques para verificación y control de los compromisos contractuales dentro del conteo del parque Altamira esta solo contemplado el residente de interventoría

- Elaboración informe semanal de interventoría N° 30

- La profesional Social de la Interventoría se encuentra incapacitada desde 24-07-2023 hasta el 30-07-2023

EL 24 de junio de 2023.
- Se cita a reunión el 25 de julio de 2023 por parte de la SDHT para revisión de Aspectos SST y Ambiental ya que se aproxima una auditorio de certificación por parte de la entidad, sin embargo se viene trabajando junto con el contratista para la subsanación de las observaciones emitidas por la entidad
- se emite aprobación de informe mensual ambiental N° 6 correspondiente al mes de junio de 2023 mediante comunicado INT-PARQUES-846 con el asunto: RESPUESTA A SU COMUNICADO OLF-12592022-421-23 CON ASUNTO "CORRECCIONES AL INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 (JUNIO) - TERRITORIO 2"

El 25 de julio de 2023
- se realiza segundo llamado de atención al contratista de obra por la ejecución de actividades constructivas sin autorización ni personal administrativo mediante comunicado INT-PARQUES-849, ya que se dejo trazabilidad el llamado de atención mediante comunicado

El 26 de julio de 2023 - Se remite comunicado al contratista de obra INT-PARQUES-852 con el asunto: REITERACIÓN A LAS OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL SST 6 V1 ENVIADAS MEDIANTE COMUNICADO INT-PARQUES-808 ya que a la fecha de ese comunicado no se habían subsanado las observaciones solicitadas - se remite a la entidad el cronograma de actividades que se van a ejecutar en la quebrada Chiguaza para su revisión y fines pertinentes, sin embargo se aclara que este cronograma tiene como tal las actividades a ejecutar mas nomlos días en los que se van a desarrollar, ya que estas fechas deben ser posteriores a la fecha de la expedición de l resolución de permiso de ocupación de cause bajo comunicado INT.PARQUES-855 CON EL ASUNTO: Remisión cronograma de actividades a ejecutar por el Consorcio Cohesión Social en la Quebrada Chiguaza - se remite al contratista de obra el cronograma de actividades que se van a ejecutar en la quebrada Chiguaza para su revisión y fines pertinentes, sin embargo se aclara que este cronograma tiene como tal las actividades a ejecutar mas no los días en los que se van a desarrollar, ya que estas fechas deben ser posteriores a la fecha de la expedición de la resolución de permiso de ocupación de cause mediante comunicado INT-PARQUES-856 CON EL ASUNTO: RESPUESTA A SU COMUNICADO OLF-12592022-405-23 CON ASUNTO “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOBRE LA RONDA DE LA QUEBRADA LA CHIGUAZA - TERRITORIO 2”
El 27 de julio de 2023, Mediante comité integral de obra 27, de los cuales se realizan las siguientes solicitudes y compromisos al contratista: - Se solicita adjuntar la documentación del personal operativo de la volqueta ya que no cuenta con examen medico de ingreso - se solicita que una vez se tengan definido el personal que laborará para las tratamientos silviculturales se entregue la documentación completa a la interventoría para validación del personal y aptitudes en trabajos en alturas - se solicita que los RCD de frente Guacamayas sean retirados de manera inmediata y se cumpla con los tiempos de 24 horas máximo en los puntos de acopio, ya que se deben cumplir con las normas establecidas y el cumplimiento del MAO propuesto por el contratista - de acuerdo a la reunión sostenida en la reunión con la entidad, se solicita al contratista de obra trazar los senderos peatonales dentro de la obra, señalización y demarcación de las áreas y se solicitó que los materiales que están en obra se les de un manejo adecuado y no se presenten mezcla dentro de los mismos, ya que esto perjudica la calidad y la trazabilidad de los materiales presentes en obra - se solicita al contratista de obra realizar un informe el día viernes del personal que va a laborar el fin de semana y quien va a ser el personal que estará presente o encargado de las actividades en obra para verificación de trabajos y estar pendiente de las actividades constructivas **- adicionalmente me permito informar del concepto que emitió nuestra forestal para la resolución 01296 de 2023:** + dentro de la resolución se cita la tala de 3 arboles, 3 traslados 1 poda radicular y 99 individuos para tratamiento integral + definir donde se realizaran los traslados de las especies + recordarles que se debe presentar un informe silvicultural de las actividades ejecutadas, con los respectivos formatos de la SDA con las 10 fotos que solicitan + de los pagos de seguimiento esta pendiente por definir por parte de la entidad +se recuerda al contratista que las siembras o compensaciones de los arboles y jardineras se debe contar con un seguimiento y mantenimiento de ellos por 3 años + y que se debe entregar un certificado de disposición final junto con el informe silvicultural
el 28 de julio de 2023 - se da aprobación al operará de la volqueta para inicio de actividades en todo el territorio 2 para retiro de material RCD de los dos frentes de obra - se realiza revisión de los documentos del personal de ECOSAF, personal que va a ejecutar los tratamientos silviculturales el día sábado 29 de julio de 2023, de los cuales se presentan observaciones pero son atendidos de manera inmediata por el contratista para dar tramite y gestión a estas actividades lo mas pronto posible - se recibe correo electrónico con el personal que va a ejecutar trabajos en el parque Altamira y su encargado por parte de ellos - se remite documento solicitado por el supervisor ambiental con las observaciones o hallazgos de la visita el 30 de mayo de 2023 con el respectivo seguimiento por parte de la interventoría
Actividades desarrolladas en el componente Social:
-Elaboración informe semanal de interventoría Social
-Revisión y envío a SDHT de los Informes Semanales Sociales N26 para aprobación Interventoría Social y aval de SDHT
-Se reciben los productos verificables de las reuniones de comités de veeduría del mes de Julio del Territorio 2, los cuales son aprobados por Interventoría, avalados por SDHT respectivamente
-Reunión seguimiento componente social 26/07/2023 compromisos y socialización de actividades del Territorio 2
-Se solicitaron las fechas respectivas para los comités de veeduría del mes de Agoto junto con las actividades que se proponen desde la entidad y articulación con las programaciones de jornadas pedagógicas y sostenibilidad
-Verificación de atención PAC y bitácoras sociales PIP Altamira y PIP Guacamayas
-Se verificó la actualización de las vallas informativas con el porcentaje de avance y el conteo regresivo para PIP Guacamayas y PIP Altamira- Territorio 2
-Comité de obra integral 27/07/2023 desarrollando temas del componente social y los compromisos respectivos
-Se llevaron a cabo las jornadas de sensibilización para los días 25 y 26 de julio/2023 de la Secretaría de la Mujer en los PIP de Altamira y Guacamayas con la asistencia de todo el equipo de trabajadores de obra, Consorcio Cohesión Social e Interventoría.
5. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
- Asistir al comité No.30 en modalidad presencial el jueves 3 de agosto de 2023.
- Realizar el informe semanal 31 de interventoría.
- Elaboración preacta comité 30
- Continuar con la verificación de asentamiento de la parroquia aledaña al tanque de almacenamiento de aguas lluvias
PARQUE DE GUACAMAYAS
Continuar con el ajuste de niveles de subbase de la cancha e iniciar con fundida de losas de concreto sobre la misma
Realizar fundida de viga de cimentación para el cerramiento metálico de la cancha
Continuar con el armado del acero de refuerzo para la gradería contra la cancha y fundir en concreto el primer escalón
Continuar con la instalación de la estructura metálica para el mirador
Continuar con formalete Ado y fundida de pedestales circulares de la pasarela
Fundir zarpa del muro de contención de la zona de juegos por el costado norte
Fundir en concreto la viga de cimentación de la zona de juegos por el costado oriental
Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
Revisión de la subsanación de observaciones al Informe mensual del mes de Junio de 2023 que presente el Contratista
Revisión de subsanación de observaciones al plan de compras del parque Guacamayas, una vez sea presentado por el contratista de obra
Revisión del informe semanal No.30 del contratista de obra
-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad
-Revisión productos reunión comité de veeduría y compromisos sociales
- verificación de acopios de materiales y RCD que cumplieran con las condiciones necesarias para su ejecución
- revisión de documentos para ingreso de personal mano de obra no calificada
- Verificación de áreas de trabajo y señalización de áreas
MIRADOR DE ALTAMIRA
Continuar con Relleno con material de piedra rajón.
Continuar con excavación para la construcción de zapatas
Continuar con canalización eléctrica
Continuar construcción de cajas de inspección eléctrica.
Continuar con excavación mecánica
Revisión del informe semanal No.27,28 y 29 del contratista de obra
continuar con retiro de RCD
Verificación de cotas y niveles por parte de la comisión topografía
Continuar el seguimiento por parte de interventoría a la ejecución de actividades de obra
Revisión de la subsanación de observaciones al Informe mensual del mes de Junio de 2023 que presente el Contratista
Revisión de subsanación de observaciones al plan de compras del Mirador de Altamira, una vez sea presentado por el contratista de obra
-Verificación PAC, bitácora social y horarios de atención a la comunidad
-Revisión productos reunión comité de veeduría y compromisos sociales
6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
- Pendiente agilizar gestión ante la SDA para la obtención del permiso de ocupación de cauce en Altamira
- Seguimiento a entrega de plan de contingencia del contratista para el parque Guacamayas y Mirador de Altamira

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Compromisos para cumplir pendientes:		
Presentar e implementar plan de contingencia para el parque Guacamayas y para el Mirador Altamira, para mitigar atrasos de obra	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	3 de agosto de 2023

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

NP 1. Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos):
NP 2. Pedestal en concreto 3000psi
NP 3. Caisson relleno (Concreto 4000psi bombeado) d=1.20 *
NP 4. Entrepiso Steel Deck E=.10
NP 5. Concreto 4000psi para tanque
NP 6. Malla electrosoldada d=4.5mm@0.15 (área 6x2.35
NP 7. Estruc.Mult +Balonc.Tabl. Antiband (Sum+Inst)
NP 8. SubServicio de Time Lapse con Fotos
NP 9. Zapatas en concreto 3000psi G.C + formaleta sin refuerza
NP 10. Pases o lloraderos d=3" PVC.All
NP 11. Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1600+tubo100mm**
NP 12. Caja de derivación de 9 acometidas trifásica
NP 13. Caja + Medidor trifásico 100 amp +breaker ind. Ajust
NP 14. Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona cruce calzada concreto
NP 15. Poste Metal H=9m Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)
NP 16. Poste Metal H=10m Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)
NP 17. Postes de 3.00 m metálico (sum+inst)
NP 18. Luminaria decorativa tipo 30 W TIPO FAROL .
NP 19. Dado ciment concreto 4000psi Premezcl sin
NP 20. Traslado de posteria de baja tensión de concreto de 10 m 510
NP 21. Impermeabilización Espaldon Igol Imprimant + Denso
NP 22. Canalización control PVC CONDUIT 3/4"
NP 23. Control y manejo de aguas en excavaciones
NP 24. Caja desarenadora - suministro y construcción según diseño. incluye ladrillo tolete común, mortero 1:3 impermeabilizado, concreto de limpieza 2500 psi, placa inferior y acero de refuerzo.
NP 25. Placa fondo d=1.70m pozo inspec. (prefabricada. incl. sumin, inst.)
NP 26. Cilindro pozo inspección prefabricado d=1.2m, h=1m, e=0.10m (incluye suministro e instalación. no inc. aro de ajuste)

NP 27. Cilindro pozo inspección prefabricado d=1.2m, h=0.5m, e=0.10m (incluye suministro e instalación. no inc. aro de ajuste)
NP 28. Cilindro pozo inspección prefabricado d=1.2m, h=0.25m, e=0.10m (incluye suministro e instalación. no inc. aro de ajuste)
NP 29. Placa cubierta d=1.70m pozo inspec. (prefabricada. incluye suministro e instalación. incluye tapa)
NP 30. Cono pozo inspección prefabricado d= 1.20m x 0.60m e=0.10m h= 0.75m (inc. suministro e inst. no inc. aro de ajuste, aro-tapa y tapa)
NP 31. Tapa circular de seguridad para tráfico pesado d= 0.60m. suministro e instalación
NP 32. Escalera de Gato (Secciones en U)Tubo+Anclajes
NP 33. Caja de inspección .80x.80 h=1.0**
NP 34. Losa de concreto MR43 (suministro, formaleteado, colocación y acabado. No incluye acero, curado, juntas)
NP 35. Tubería d=8" 200MM NOVAFORT (SIN EXCAVAC)**
NP 36. Realce pozo inspección Mampostería d=1.20 h=0.75
NP 37. Instalación cañuela prefabricada (A-120) (canal)**
NP 38. Caja de inspección .40x.40 h=0.60+Excav(ESPEC/IDRD
NP 39. Estampado para concreto MR de pompeyanos, accesos vehiculares a predios y vías (acabado y curado, suministro y mano de obra. Incluye juego de moldes, color endurecedor de cuarzo, desmoldante en polvo color, sellador acrílico transparente semilustre).
NP 40. Juego circuito obstáculos 5-12 años Cap: 36 niños
NP 41. Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)
NP 42. Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)
NP 43. ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)
NP 44. Tubería Novafort d= 160 mm
NP 45. Conexiones kit Silla Yee 200 x 160 PVC. Suministro e instalación
NP 46. Sardinel tipo A10 (Suministro e instalación. Incluye mortero 1:5)
NP 47. Sardinel bajo A85 para rampas (Suministro e instalación. Incluye 3 cm mortero 1:5)
NP 48. GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)
NP 49. AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibro compactador)
NP 50. LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS
NP 51. MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD-19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecánica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.
NP 52. Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.

El contratista presento los APUs No previsto, el día 9 de mayo de 2023 la interventoría realizó observaciones el 15 de mayo de 2023. El consorcio Cohesión presentó el 7 de julio de 2023 nuevo paquete de no previsto que se encuentran en revisión por parte de la supervisan de obra el actual fue remitido vía correo electrónico el día 15 de julio de 2023.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR
Aspectos técnicos:
- Apropiación de diseños: En desarrollo de esta etapa, se espera respuesta por parte de Consorcio Cohesión a las observaciones realizadas al plan de contingencia y plan de compras para los PIP de Guacamayas y Altamira
- El contratista hace entrega de diseño estructural de muros de contención y estudio geotécnico para revisión por parte de la interventoría
- La interventoría para el parque Guacamayas, solicita se inicie la intervención de otras áreas del proyecto como intervención de la vía y escaleras, se retome fundida de los dados de cimentación sobre los caisson de la pasarela.
Aspectos administrativos:
- Se revisó la subsanación de observaciones al informe mensual No.6 que presentó el contratista y la interventoría emitió observaciones que persisten.
- Se revisó informes semanales del 21 al 26 que presentó el contratista y la interventoría emitió observaciones.
- Se revisó la subsanación de observaciones al plan de compras y flujo de caja que presentó el contratista y la interventoría emitió observaciones que persisten.
- Realizar las comunicaciones que se requieran para hacer los llamados al contratista de obra
- Se asigna PIN ambiental por parte de la SDA al contrato en mención, con el numero 22600, desde el 15 de febrero de 2023
- Se realiza el comité No.27 modalidad presencial, el día jueves 13 de julio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.
- Se programa el comité No.28 modalidad presencial, para el día miércoles 19 de julio de 2023, con la participación de la SDHT, contratista e interventoría.
Actividades desarrolladas en el componente Social:
-Se efectuará el seguimiento respectivo de las definiciones técnicas de los compromisos y posibles inquietudes de los comités de veeduría y la comunidad en general
-Se solicitará y verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a la estrategia de MONC de género en el contrato
-Seguimiento y verificación de socializaciones PMT, actas de compromiso y senderos peatonales PIP Guacamayas y PIP Altamira
-Solicitud de productos de las reuniones de Secretaría de la Mujer y definiciones de fechas de actividades jornadas social del mes de agosto
Ejecución de Obras
Para el Parque Guacamayas:
- Se llevaron a cabo trabajos de retiro de agua de la excavación para tuberpia pluvial
- Se desarrollaron actividades de demolición de adoquin sobre el piso y muros en concreto del area de la escaleras
- Se realizaron trabajos de armado de acero, aplicación de solado y fundida de viga de cimentación para muro en mampostería estructural del cerramiento del costado sur de la cancha
- Se realizaron trabajos de armado de acero para viga de cimentación del cerramiento metalico para la cancha, sobre los costados oriental y norte de la cancha
- Se ejecutaron actividades de fundida de 2 dados de cimentación sobre caisson de la pasarela y armado de acero para los pedestales circulares sobre los mismos.
- Se continuaron trabajos de armado de acero para zarpa y vástago del muro de contención de la zona de juegos
- Se llevaron a cabo labores de conexión de filtro frances a caja de inspección sobre el costado nor-occidental de la cancha
- Se continuaron actividades de construcción de cajas de inspección eléctricas en mampostería y canalización eléctrica sobre el costado occidental del proyecto (Zona de totems y contenedor de basura)
- Se realizaron trabajos de instalación de formaleta para el primer escalon de la gradería de la cancha
- Se continuaron trabajos de instalación de estructura metálica para el soporte de la placa de piso del mirador del proyecto
- Se llevaron a cabo trabajos de instalación de platinas sobre los caisson de los totems
- Se desarrollaron actividades de ajuste de niveles en la subbase granaular de la cancha
- Se llevó a cabo la tala de 3 arboles y poda de 99 arboles conforme a la resolución aprobada por la SDA
- Se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de RCD producto de las demoliciones y excavaciones realizadas
Para el Mirador Altamira:
Chequeo de niveles con equipos de topografía
se desarrollan actividades de acopio, cargue y retiro de material sobrante RCD producto de las excavaciones realizadas
Se desarrollan actividades de nivelación y compactación de la subrasante
Se desarrollan actividades de excavación manual la instalación de tubería de 8 pulgadas sanitarias costado occidente.
Se desarrollan actividades de excavación manual para zapatas de 3000 psi.
Se desarrollan actividades de relleno con material Piedra rajón costado oriente.
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE GUACAMAYAS

			
Demolición de adoquin de piso y muros en concreto en zona de escaleras	Armado de acero para viga de cimentación para cerramiento del costado oriental de la cancha	Caja de inspección eléctrica y canalización	Armado de acero de refuerzo para zarpa y vástago del muro de contención de la zona de juegos
			
Instalación de platinas sobre los caisson de los totems	Fundida de dado de cimentación y armado de acero de refuerzo para pedestales circulares de la pasarela	Ajustes de niveles de subbase granular de la cancha	Muro en mampostería estructural en costado sur de la cancha
			
Tala de arbol en la ubicación del Caisson pendiente	Poda de arboles	Instalación de estructura metálica para el mirador	Jornada sensibilización Secretaría Distrital de la Mujer

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE ALTAMIRA

			
Excavación manual para la isntalación de tubería de 8 pulgadas	Instalación de piedra rajón	Exvacación mécanica para nivel de subrasante	Instalación de piedra rajón
			
Instalación de piedra rajón	Compactación con equipos (rana y canguro)	Acopio de material	Jornada sensibilización Secretaría Distrital de la Mujer

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: ARQ. DIANA AVENDAÑO

FIRMA DE VISTO BUENO APOYO A LA SUPERVISIÓN
NOMBRE: ING SEBASTIÁN ARCHILA

ANEXO 02 – ACTAS DE COMITÉ

ACTA DE REUNIÓN No. 26

FECHA: 06/07/2023 HORA INICIO: 11:00 a.m. HORA FIN: 1:00 pm

LUGAR: Se realiza comité presencial en el campamento del parque Guacamayas; Comité No. 26 consorcio COHESIÓN SOCIAL Territorio 2

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 2
primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Se realiza recorrido por los frentes de Obra.
2. Seguimientos de compromisos acta anterior.
3. Componente Técnico: Avances de Obra,
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (Parque Guacamayas y Mirador Altamira).
5. Componentes SSTMA: Estados de los trámites ambientales POC y Tratamientos silviculturales,
6. Componente Social: comité de veeduría y estado de PQRS
7. Balance presupuestal, inconvenientes presentados, Plan de contingencia, Plan de compras.
8. Temas Administrativos: Entrega de informes mensuales, entrega de acta parcial con soportes.
9. Gestión de permisos y Trámites: (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
10. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN	¿SE CUMPLIÓ? SI/NO	OBSERVACIONES
Tramite POC Altamira	Entidad	04/07/23	SI	Se emitirá concepto por parte de la entidad
Tramite Tratamientos silviculturales	Entidad	Se realizará el seguimiento en el próximo comité de obra	N.A.	Se realiza el seguimiento en el presente comité de obra


ACTA DE REUNIÓN No. 26

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita la entrega de manera inmediata
Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita la entrega de manera inmediata
Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita la entrega de manera inmediata
Entrega de los Ítems no previstos	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita la entrega de manera inmediata
Alcance de requerimientos de contratación de personal femenino	Contratista	Se realizará seguimiento en el próximo comité	N.A.	Se realiza el seguimiento en el presente comité de obra
Entrega informes mensuales de junio	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita la entrega de manera inmediata
Entrega trazabilidad oficios a empresas de servicios públicos	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita la entrega de manera inmediata
Entrega de programación semanal	Contratista	01/07/23	NO	La interventoría solicita la entrega de manera inmediata

ACTA DE REUNIÓN No. 26

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA:

ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :			
DESCRIPCIÓN	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	



Fuente. Propia

TOTAL, EJECUTADO: 99%

TOTAL, PROYECTADO: 100%

ATRASO: 1%

ACTA DE REUNIÓN No. 26

Avance de obra Guacamayas

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%
25	23,05%	18,10%
26	26,27%	19,90%

ATRASO
6,37%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRENSENTE INFORME, CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACION DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESION, APROBADA POR LA INTERVENTORIA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ITEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.382.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.439.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.823.522,54	$ 130.576.957,23
10	$ 170.620.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 163.750.044,48
12	$ 251.576.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.231.106,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.088,97	$ 184.548.766,31
15	$ 389.389.845,79	$ 188.030.818,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.088,97
18	$ 788.555.335,11	$ 387.376.306,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.003.795.136,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 773.109.178,52
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.974.614,47
23	$ 1.544.230.148,27	$ 1.179.545.160,89
24	$ 1.765.400.462,52	$ 1.366.705.486,35
25	$ 2.006.532.577,03	$ 1.575.628.618,02
26	$ 2.286.837.778,75	$ 1.732.320.966,77

ATRASO
$ 554.516.811,98





De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 26.27%

Porcentaje de ejecución: 19.90%

Atraso: 6.37%

Actividades en atraso:

- Demolición Baldosa de Piso: Actividad que debería llevar un 58% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 38%.
- Excavación pilote D=0.40 + retiro RCD: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 66% por lo cual se presenta un atraso del 34%.
- Excavación mecánica y retiro: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 39% por lo cual se presenta un atraso del 15%.
- Relleno compactado subbase granular: Actividad que debería llevar un 24% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 18% por lo cual se presenta un atraso del 6%.
- Dado cimient concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 43% por lo cual se presenta un atraso del 57%.
- Pilote en concreto D=0.40m Exca max 27m: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 16%.
- Canalización ducto elect Pvc-2 d 4" (incl exc): Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 30% por lo cual se presenta un atraso del 70%.
- Brazo sencillo Luminaria: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 54%,

Avance de Obra Altamira:

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3,4,5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%
24	20,86%	17,50%
25	23,84%	18,95%
26	27,08%	19,50%

ATRASO
7,58%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME, CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1,2,3,4,5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.969,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.969,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.618.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.195.950,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81
24	$ 294.331.416,88	$ 249.312.671,60
25	$ 339.635.090,92	$ 269.970.007,25
26	$ 385.793.551,26	$ 277.805.548,36

ATRASO
$ 107.988.002,90

PROGRAMACIÓN DE OBRA M. ALTAMIRA, PROGRAMADO / EJECUTADO



PRESUPUESTO DE OBRA M. ALTAMIRA, PROGRAMADO / EJECUTADO



De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 27.08%

Porcentaje de ejecución: 19.50%

Atraso: 7.58 %

Actividades en atraso:

- Demolición de Estructura con Equipo+ retiro: Actividad programada para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.
- Desmonte y retiro de red electrica A.P.: actividad programada para terminar 24/06/2023, a la fecha no se ha iniciado
- Desmonte y retiro poste ap 10 a 12 m: actividad programada para terminar 30/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Desmonte y retiro de luminaria alumbrado público: actividad programada para terminar 27/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.

- Excavaciones mecánicas: Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
- Explanación y Extendida: Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%
- Nivelación y compactación de subrasante: Actividad programada para terminar el día 23 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 75%
- Nivelación + perfilado terreno motoniveladora: Actividad programada para terminar el día 28 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 0%
- Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD: Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
- Concreto de Limpieza (solado) 2500psi: Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
- Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.: actividad programada para terminar 22/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Canales ducto eléctrica PVC – D2X3" zona verde: actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
- Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4" (Inc. exc): actividad programada para terminar el 30 de junio y todavía no se ha empezado.
- Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 10%
- Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 10%
- Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 20%.
- Sardinel prefabricado A81(035*0.8*0.15) actividad programada para terminar 17/07/2023, a la fecha no se ha iniciado.

Avance total de obra del territorio 2 parques guacamayas y Altamira.

	02 DE JULIO 2023					
PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	26,27%	2.286.837.778,75	19,90%	1.732.320.966,77	-6,37%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	27,08%	385.793.551,26	19,50%	277.805.548,36	-7,58%
TOTAL	10.129.774.324,04	26,38%	2.672.631.330,01	19,84%	2.010.126.515,13	-6,54%

DESARROLLO:

ACTA DE REUNIÓN No. 26

Se realiza recorrido en compañía de la Secretaría del Hábitat, interventoría y contratista, con el fin de verificar el avance ejecutado a la fecha en los frentes de obra del parque mirador Altamira y el parque Guacamayas. Posteriormente se realiza comité de obra No.26 en compañía de funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat, interventoría y contratista de Obra en la oficina de la interventoría del parque Guacamayas.

Se realiza seguimiento a los compromisos del comité anterior No. 25:

Tramite POC Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que el día 04/07/23 se realizó la visita por parte de la SDM y se espera el concepto por parte de esta entidad.

Tramite Tratamientos silviculturales: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este tramite se encuentra en proceso de aprobación de la resolución por parte de la entidad SDM.

El Ing. Wilson Ramírez apoyo a la supervisión de la SDHT envía la trazabilidad a la interventoría sobre el proceso de la aprobación de la resolución, la interventoría se compromete a enviarlo al contratista de obra.

Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió, por lo que solicita la entrega de manera inmediata.

Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió.

El Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de ingeniería de Cohesión Social manifiesta que se envió diseño de pavimentos el día 06/07/23.

El Ing. Jonathan residente de interventoría solicita la presencia del personal de topografía en Altamira, ya que se están presentando atrasos en las actividades por su ausencia. asimismo, solicita la entrega del diseño geométrico de la vía. La Ing. Catalina directora del contratista expresa que no se hace necesario dicho diseño. La Arq. Diana Avendaño expresa que entonces porque no han avanzado en la obra. El Ing. Jonathan Navarro expresa que si se hace necesario ya que no hay niveles de la vía y por ello no han avanzado.

Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió, por lo que solicita la entrega de manera inmediata.

La Ing. Catalina Fuentes directora de Cohesión Social hace la presentación del Ing. Brayan especialista ambiental de Cohesión Social el cual será el responsable de dar respuesta de los oficios pendientes y de enviar los informes ambientales.

El Ing. Brayan especialista ambiental de Cohesión Social manifiesta que los oficios en mención que faltan por responder son de requerimientos del informe N.5 manifiesta que ya se apropió del caso el día 05/07/23 y dará respuesta a los oficios el día 07/07/23

ACTA DE REUNIÓN No. 26

Entrega de los Ítems no previstos: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió.

El Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de ingeniería de Cohesión Social manifiesta que se enviarán el día 06/07/23.

Alcance de requerimientos de contratación de personal femenino: La T.S. Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que se presentará el soporte en el informe mensual de junio.

Entrega informes mensuales de junio: El Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de ingeniería de Cohesión Social manifiesta que las correcciones del informe mensual de mayo se enviarán el día 06/07/23 y el informe mensual de junio será enviado el día 07/07/23.

Entrega trazabilidad oficios a empresas de servicios públicos: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió, por lo que solicita la entrega de manera inmediata.

Entrega de programación semanal: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió.

Avances de Obra: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Guacamayas con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 26.27% y un avance ejecutado del 19.90% para un atraso del 6.37%, las actividades que presentan atraso son:

- Demolición Baldosa de piso
- Excavación de pilotes
- Excavación mecánica y retiro
- Relleno y compactación de subbase granular
- Dado cimiento en concreto
- Pilote en concreto
- Canalización de ducto eléctrico
- Brazo sencillo de Luminaria

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que se dio aprobación del material de impermeabilización del tanque de almacenamiento.

El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT manifiesta que se realizará un muro en bloque de concreto con dovelas soportado sobre una viga de confinamiento de 0.30m x 0.30m como estructura para la viga del muro de cerramiento de la cancha.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Altamira con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 27.08% y un avance ejecutado del 19.50% para un atraso del 7.58%, las actividades que presentan atraso son:

- Demolición de estructura con equipo

ACTA DE REUNIÓN No. 26

- Desmonte y retiro de red eléctrica
- Desmonte y retiro de poste
- Desmonte y retiro de luminaria
- Excavaciones mecánicas
- Explanación y extendida
- Compactación de subrasante
- Perfilado con motoniveladora
- Relleno compactado subbase granular
- Concreto de limpieza solado
- Canalización ducto eléctrico
- Caja eléctrica de inspección
La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el territorio 2 general con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 26.38% y un avance ejecutado del 19.84% para un atraso del 6.54%.
La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita al contratista un plan de contingencia ya que se está presentando un atraso mayor al 5% de no ser enviado este se enviará un incumplimiento a la entidad con multa como se solicita contractualmente, este debe ser enviado incluyendo los dos frentes de obra en la misma entrega, de no ser así será devuelto al contratista. Expresa que se deberá entregar el día 8 de julio de 2023.
Componente SSTMA: La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría manifiesta que el día 07/07/23 se enviarán por parte del contratista los certificados faltantes del especialista ambiental de Cohesión Social.
La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría manifiesta que el día 07/07/23 se enviarán por parte del contratista la respuesta a los correos del componente ambiental.
La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría manifiesta que la entidad SDM solicita el cronograma de las actividades que se realizarán en el Cauce del frente de Altamira a más tardar el 14/17/23.
La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría solicita la dotación de la inspectora SSTMA y los logos de la dotación del personal de topografía del contratista, la Ing. Catalina Fuentes directora de Cohesión Social informa que se realizará la entrega de dicha dotación el día 10/07/23.
La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría manifiesta al contratista de obra que la SDHT envió un nuevo manual de indumentaria donde se presenta el cambio de los chalecos y chaquetas del personal administrativo del contratista y de la interventoría, donde también se solicita el ajuste de la valla informativa de los dos parques, el Ing. Mauricio Illera supervisor de la

ACTA DE REUNIÓN No. 26

SDHT manifiesta que dichos cambios no aplican al presente contrato ya que este ya se encuentra en proceso de ejecución y el personal administrativo ya cuenta con dotación.
El Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de ingeniería de Cohesión Social manifiesta que el informe mensual ambiental de junio se enviará el día 10/07/23.
Componente Social: La T.S. Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta el día 06/07/23 se enviarán al contratista las observaciones del informe mensual social de junio, con el fin de radicar el mismo aprobado el día 08/07/23.
La T.S. Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que la reunión de veeduría de julio se realizará el día 22/07/23 a las 9am en Altamira y a las 11am en Guacamayas.
La T.S. Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que los reportes de contratación de personal femenino serán entregados en el informe mensual de junio.
La T.S. Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que el día 10/07/23 se realizará entrega del acta de recorrido realizado con la comunidad el día 29/06/23 sobre la cancha de Guacamayas.
Aspectos Administrativos: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita la entrega del informe mensual técnico a más tardar el día 08/07/23
El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT solicita la entrega de los ítems no previstos en físico para el 06/07/23.
La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita la entrega del acta parcial de cobro del mes de junio de manera inmediata.
La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita los ajustes del plan de compras.
El contratista de obra hace entrega a la entidad SDHT el plano del diseño arquitectónico del PIP Guacamayas con ajustes al diseño respecto al ancho de los senderos y de la vía, el Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT realiza ajustes sobre plano físico entregado por el contratista en el del diseño arquitectónico y urbanístico haciendo entrega del mismo al contratista de obra para que realice los debidos ajustes allí establecidos.
Gestión de permisos y Trámites: El Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de ingeniería de Cohesión Social manifiesta que ya se expidieron los pagos para la disposición de los postes ante Enel Codensa, el día 06/07/23 se enviarán los soportes respectivos, también manifiesta que se realizó la solicitud del cambio de los postes metálicos por los de concreto.
El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT recomienda dejar el circuito completo de la pista de trote del parque Guacamayas.
El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT informa que el acabado final de los senderos peatonales se realizará en concreto estampado pigmentado para diferenciarlo de la vía.
El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT pregunta al contratista de obra si se realizara la instalación de barandas en los muros de contención de la parte superior a lo que contesta el

contratista que no, por lo cual solicita verificar y ver la posibilidad de realizar esta instalación para evitar accidentes que puedan generar posteriores problemas.

CONCLUSIONES:

Actividades de Obra programadas para la próxima semana en Parque Guacamayas y Mirador Altamira:

El Arq. Renato Jiménez residente de Cohesión Social informa que se continuará con el relleno y la compactación de la cancha, se continuará la fundida de los pilotes de la cancha, se continuará la construcción del techo del tanque de almacenamiento, se continuará con la construcción del muro de contención.

El Arq. Ramón Rodríguez residente de Cohesión Social informa se iniciará la construcción del muro junto a las escaleras, se continuará las canalizaciones de redes, se iniciará la excavación de zapatas.

La Arq. Diana Avendaño solicita que las actividades de la siguiente semana sean enviadas antes del día 08/07/23 en la programación semanal.

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Tramite POC Altamira	Entidad	Se espera el concepto por parte de la Entidad
Tramite Tratamientos silviculturales	Entidad	Se encuentra en proceso de aprobación de la resolución por parte de la entidad SDM
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira	Contratista	Inmediata
Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira	Contratista	Inmediata

ACTA DE REUNIÓN No. 26

Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental	Contratista	Inmediata
Entrega certificados faltantes del especialista ambiental	Contratista	07/07/23
Entrega del cronograma de las actividades que se realizarán en el Cauce del frente de Altamira	Contratista	14/07/23
Entrega completa de la dotación de inspectora SSTMA y personal de topografía	Contratista	10/07/23
Entrega informe mensual SSTMA de junio	Contratista	10/07/23
Entrega de los Ítems no previstos de forma física	Contratista	Inmediata
Entrega de acta de reunión con la comunidad en la cancha de Guacamayas	Contratista	10/07/23
Entrega informe mensual social de junio	Contratista	08/07/23
Entrega informe mensual técnico de junio	Contratista	08/07/23
Entrega trazabilidad oficios a empresas de servicios públicos	Contratista	Inmediata

ACTA DE REUNIÓN No. 26

Entrega de programación semanal	Contratista	Inmediata
Entrega de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira por atraso superior al 5%	Contratista	Inmediata
Entrega de acta parcial de cobro de junio	Contratista	Inmediata

ASISTENTES:

NOMBRE: Arq. Diana Avendaño
CARGO: Directora de Interventoría
ENTIDAD: Elsa Torres Arenales

NOMBRE Ing. Catalina Fuentes
CARGO: Directora de obra
ENTIDAD: Consorcio Cohesión Social

NOMBRE: Ing. Mauricio Illera
CARGO: Supervisión
ENTIDAD: secretaria Distrital del Hábitat

NOMBRE Arq. Mario Alarcón
CARGO: Apoyo a la supervisión
ENTIDAD: secretaria Distrital del Hábitat

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Acta de comité No. 26

Fecha: Día: 06 Mes: Julio Año: 2023

Hora: _____ Dependencia: _____

No.	Nombres y Apellidos Jurídico	Nombre Identitario (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación: Carrera Administrativa	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Directivo/a	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Aux Administrativo	Cargo: Técnico	Cargo: Contratista	Cargo: Conductor	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Sexo: Intersexual	Identidad de Género: Masculino	Identidad de Género: Femenino	Identidad de Género: Transgénero	Identidad de Género: Otra	Orientación Sexual: Heterosexual	Orientación Sexual: Lesbiana	Orientación Sexual: Gay	Orientación Sexual: Bisexual	Orientación Sexual: Otro	Pertenece a un Grupo Poblacional: Víctima	Pertenece a un Grupo Poblacional: Persona con Discapacidad *	Pertenece a un Grupo Poblacional: Extranjero/a	Pertenece a un Grupo Poblacional: Grupo Étnico **	Correo electrónico	Teléfono	Firma
	Leonardo Romero		ETA				X			X					X			X				X											
	Fernanda Acosta		SDHT				X			X						X			X						X							
	Yuliera		SDHT				X			X					X																		
	Gilberth Acosta		ETA				X			X					X			X				X											
	Jeuffer Mora S.		SDHT ETA				X			X						X			X				X										
	Jenny Paola Quijano		Interventora ETA				X			X						X			X				X										

* Tipos de discapacidad: Física= F Auditiva= A Visual= V Sordoceguera= S Intelectual= I Psicosocial (Mental)= P Múltiple=M

** Grupo Étnico: Negra o Afrocolombiana = 1 Raizal=2 Palenque= 3 Room o Gitana=4 Indígena= 5

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

PS03-FO20 V11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Acta de Comité No. 26

Fecha: Día: 06 **Mes:** Julio **Año:** 2023

Hora: _____ **Dependencia:** SDHT SUBDIRECCIÓN OPERACIONES

No.	Nombres y Apellidos Jurídico	Nombre Identitario (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación: Carrera Administrativa	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Directivo/a	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Aux. Administrativo	Cargo: Técnico	Cargo: Contratista	Cargo: Conductor	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Sexo: Intersexual	Identidad de Género: Masculino	Identidad de Género: Femenino	Identidad de Género: Transgénero	Identidad de Género: Otra	Orientación Sexual: Heterosexual	Orientación Sexual: Lesbiana	Orientación Sexual: Gay	Orientación Sexual: Bisexual	Orientación Sexual: Otra	Pertenece a un Grupo Poblacional: Víctima	Pertenece a un Grupo Poblacional: Persona con Discapacidad*	Pertenece a un Grupo Poblacional: Extranjería	Pertenece a un Grupo Poblacional: Grupo Étnico**	Correo electrónico	Teléfono	Firma
	NADIA ALARCÓN		SDHT				X						X		X			X				X										3157	
	[illegible] ALARCÓN		ETA				X						X		X			X				X										3167	
	JUAN Ahumada		CCS				X						X		X			X				X										3208589102	
	MARIO PACHECO		CCS.				X						X		X			X				X											
	Carolina Fuentes		CCS				X						X			X			X			X											
	IVAN VEGA		ETA				X						X		X			X				X											
	Brayan Arango		CCS				X						X		X			X				X											
	camilo Gonzalez		CCS				X						X			X			X			X											
	Paula Rodriguez		CCS				X						X			X			X			X											
	[illegible]		CCS				X						X			X			X			X											
	Bibiana Castro.		CCS.				X						X			X						X											
	[illegible]		CCS.				X						X			X			X			X											
	ZENAIDA [illegible]		CCS				X			V					X			X				X											
	RAMON RODRIGUEZ		CCS				X						X		X							X											

* Tipo de discapacidad: Física= F Auditiva= A Visual= V Sordoceguera= S Intelectual= I Psicosocial (Mental)= P Múltiple= M

** Grupo Étnico: Negro o Afrocolombiano = 1 Raizal= 2 Palenquero= 3 Rrom o Gitano= 4 Indígena= 5

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat-SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

PS03-FO20 V11

ACTA DE REUNIÓN No. 27

FECHA: 13/07/2023 HORA INICIO: 9:00 a.m. HORA FIN: 12:00 pm

LUGAR: Se realiza comité presencial en el campamento del parque Guacamayas; Comité No. 27 consorcio COHESIÓN SOCIAL Territorio 2

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 2
primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Se realiza recorrido por los frentes de Obra.
2. Seguimientos de compromisos acta anterior.
3. Componente Técnico: Avances de Obra,
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (Parque Guacamayas y Mirador Altamira).
5. Componentes SSTMA: Estados de los trámites ambientales POC y Tratamientos silviculturales,
6. Componente Social: comité de veeduría y estado de PQRS
7. Balance presupuestal, inconvenientes presentados, Plan de contingencia, Plan de compras, Ítems no previstos, Ajustes a diseños, Porcentajes programados sin talas de arboles
8. Temas Administrativos: Entrega de informes mensuales, entrega de acta parcial con soportes.
9. Gestión de permisos y Trámites: (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
10. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Tramite POC Altamira	Entidad	Se espera el concepto por parte de la Entidad	N.A.	Se realizará seguimiento en el presente comité

ACTA DE REUNIÓN No. 27

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Tramite Tratamientos silviculturales	Entidad	Se encuentra en proceso de aprobación de la resolución por parte de la entidad SDA	N.A.	Se realizará seguimiento en el comité de obra
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira	Contratista	Inmediata	SI	Se entregó el día 12/07/23
Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira	Contratista	Inmediata	SI, Se entregó diseño de pavimentos	Se realizará seguimiento en el comité de obra
Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental	Contratista	Inmediata	Se están realizando mesas de trabajo	14/07/23
Entrega certificados faltantes del especialista ambiental	Contratista	07/07/23	SI	N.A.
Entrega del cronograma de las actividades que se realizarán en el Cauce del frente de Altamira	Contratista	14/07/23	Se están realizando mesas de trabajo	14/07/23
Entrega completa de la dotación de inspectora SSTMA y personal de topografía	Contratista	10/07/23	SI	N.A.
Entrega informe mensual SSTMA de junio	Contratista	10/07/23	SI	N.A.


ACTA DE REUNIÓN No. 27

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Entrega de los Ítems no previstos de forma física	Contratista	Inmediata	SI	Se entregó el 07/07/23
Entrega de acta de reunión con la comunidad en la cancha de Guacamayas	Contratista	10/07/23	SI	Se realizará la entrega a la entidad el día 14/07/23
Entrega informe mensual social de junio	Contratista	08/07/23	SI	N.A.
Entrega informe mensual técnico de junio	Contratista	08/07/23	SI	Se entregó el 11/07/23
Entrega trazabilidad oficios a empresas de servicios públicos	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita la trazabilidad para realizar el respetivo seguimiento
Entrega de programación semanal	Contratista	Inmediata	SI	Se realizó mesa de trabajo el día 12/07/23
Entrega de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira por atraso superior al 5%	Contratista	Inmediata	SI	Se realizó mesa de trabajo el día 12/07/23
Entrega de acta parcial de cobro de junio	Contratista	Inmediata	SI	Se realizaron observaciones a las memorias de Guacamayas y Altamira

ACTA DE REUNIÓN No. 27

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA:

ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :			
DESCRIPCIÓN	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	



Fuente. Propia

TOTAL, EJECUTADO: 99%

TOTAL, PROYECTADO: 100%

ATRASO: 1%

Avance de obra Guacamayas

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%
25	23,05%	18,10%
26	26,27%	19,90%
27	29,69%	21,30%

ATRASO
8,39%

NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRENSENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.382.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.439.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.929.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.620.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 169.750.044,48
12	$ 251.578.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.291.106,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.088,97	$ 184.548.766,31
15	$ 389.989.845,79	$ 188.030.818,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.088,97
18	$ 789.555.335,11	$ 387.378.306,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.136,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 779.109.178,52
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.974.614,47
23	$ 1.544.290.148,27	$ 1.179.545.180,89
24	$ 1.765.400.462,62	$ 1.366.705.486,35
25	$ 2.006.532.577,09	$ 1.575.628.618,02
26	$ 2.286.837.778,75	$ 1.732.320.966,77
27	$ 2.584.553.241,38	$ 1.854.192.793,58

ATRASO
$ 730.360.447,80





De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 29.69%

Porcentaje de ejecución: 21.30%

Atraso: 8.39%

Actividades en atraso:

- Demolición Baldosa de Piso: Actividad que debería llevar un 58% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 38%.
- Excavación pilote D=0.40 + retiro RCD: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 66% por lo cual se presenta un atraso del 34%.
- Excavación mecánica y retiro: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 39% por lo cual se presenta un atraso del 15%.
- Relleno compactado subbase granular: Actividad que debería llevar un 24% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 18% por lo cual se presenta un atraso del 6%.
- Dado cimient concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 43% por lo cual se presenta un atraso del 57%.
- Pilote en concreto D=0.40m Exca max 27m: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 16%.
- Canalización ducto elect Pvc-2 d 4" (incl. exc): Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 30% por lo cual se presenta un atraso del 70%.
- Brazo sencillo Luminaria: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 54%,

Avance de Obra Altamira:

ACTA DE REUNIÓN No. 27

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%
24	20,66%	17,50%
25	23,84%	18,95%
26	27,08%	19,50%
27	29,87%	21,05%

ATRASO
8,82%

NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.969,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.969,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.618.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.195.950,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81
24	$ 294.331.416,88	$ 249.312.671,60
25	$ 339.635.090,92	$ 269.970.007,25
26	$ 385.793.551,26	$ 277.805.548,36
27	$ 425.541.114,33	$ 299.887.527,84

ATRASO
$ 125.653.586,49





De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 29.87%

Porcentaje de ejecución: 21.05%

Atraso: 8.82 %

Actividades en atraso:

- Demolición de Estructura con Equipo+ retiro: Actividad programada para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.
- Demolición placa contrapiso: Actividad programada para terminar el día 26 de junio de 2023, a la fecha no se terminado, porcentaje de ejecución 80%
- Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.: actividad programada para terminar 24/06/2023, a la fecha no se ha iniciado
- Desmonte y retiro poste ap 10 a 12 m: actividad programada para terminar 30/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Desmonte y retiro de luminaria alumbrado público: actividad programada para terminar 27/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Excavaciones mecánicas: Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%

- Explanación y Extendida: Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%
- Nivelación y compactación de subrasante: Actividad programada para terminar el día 23 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 75%
- Nivelación + perfilado terreno motoniveladora: Actividad programada para terminar el día 28 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 0%
- Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD: Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
- Concreto de Limpieza (solado) 2500psi: Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
- Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.: actividad programada para terminar 22/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Acero de refuerzo 60000: Actividad programada para terminar 03 de agosto de 2023, a la fecha lleva un porcentaje de ejecución del 55%.
- Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm: Actividad programada para terminar el 17 de julio de 2023, a la fecha no sea ha comenzado.
- Canales ducto eléctrica PVC – D2X3” zona verde: Actividad programada para terminar el 30 de junio de 2023, a la fecha se lleva un porcentaje 10%
- Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4” (Inc. exc): Actividad programada para terminar el 30 de junio de 2023, a la fecha se lleva un porcentaje 10%
- Alimentaciones en ducto EMT de 3/4": Actividad programada para terminar el 19 de julio 2023, a la fecha no sea iniciado.
- Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 10%
- Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 10%
- Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 20%.
- Sardinel prefabricado A81(035*0.8*0.15) actividad programada para terminar 17/07/2023, a la fecha no se ha iniciado

Avance total de obra del territorio 2 parques guacamayas y Altamira.

ACTA DE REUNIÓN No. 27

09 DE JULIO 2023						
PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	29,69%	2.584.553.241,38	21,30%	1.854.192.793,58	-8,39%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	29,83%	424.971.256,80	21,05%	299.887.527,84	-8,78%
TOTAL	10.129.774.324,04	29,71%	3.009.524.498,18	21,26%	2.154.080.321,43	-8,44%

DESARROLLO:

Se realiza recorrido en compañía de la Secretaría del Hábitat, interventoría y contratista, con el fin de verificar el avance ejecutado a la fecha en los frentes de obra del parque mirador Altamira y el parque Guacamayas. Posteriormente se realiza comité de obra No.27 en compañía de funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat, interventoría y contratista de Obra en la oficina de la interventoría del parque Guacamayas

Se da lectura a los compromisos del comité anterior No. 26:

Tramite POC Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría pregunta a la entidad en qué estado se encuentra el trámite del POC de la SDA.

El Arq. Mario Alarcón de la SDHT contesta que están esperando la resolución final a estos tramites durante esta semana y que se depende de la SDA.

Tramite Tratamientos silviculturales: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría pregunta a la entidad en qué estado se encuentra el trámite de aprovechamiento silvicultural de la SDA, el Arq. Mario Alarcón de la SDHT contesta que están esperando la resolución final a estos trámites durante esta semana y que se depende de la SDA.

Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que el informe se entregó el día 12/07/23 y se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Entrega ajuste al diseño de la vía de Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso de cumplió y se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se están realizando mesas de trabajo entre contratista e interventoría con plazo de entrega para el día 14/07/23

ACTA DE REUNIÓN No. 27

Entrega certificados faltantes del especialista ambiental: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió
Entrega del cronograma de las actividades que se realizarán en el Cauce del frente de Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se están realizando mesas de trabajo entre contratista e interventoría, se entregará el 14/07/23
Entrega completa de la dotación de inspectora SSTMA y personal de topografía: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.
Entrega informe mensual SSTMA de junio: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.
Entrega de los Ítems no previstos de forma física: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió el día 07/07/23 pero no de forma física, el 13/07/23 se entregarán con soportes y justificación.
Entrega de acta de reunión con la comunidad en la cancha de Guacamayas: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.
Entrega informe mensual social de junio: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió
Entrega informe mensual técnico de junio: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió, se encuentran en observación los informes semanales. Queda como compromiso la entrega para el día 13/07/23.
Entrega trazabilidad oficios a empresas de servicios públicos: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió, por lo que La interventoría solicita la trazabilidad para realizar el respetivo seguimiento de manera inmediata.
Entrega de programación semanal: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se realizó mesa de trabajo entre contratista e interventoría, la programación será entregada junto al plan de contingencia el día 14/07/23

ACTA DE REUNIÓN No. 27

Entrega de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira por atraso superior al 5%: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se realizó mesa de trabajo entre contratista e interventoría, el plan de contingencia será entregado el día 14/07/23

Entrega de acta parcial de cobro de junio: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se realizaron observaciones a las memorias, estas serán entregadas el día 13/07/23 por el contratista; así mismo manifiesta que el acta parcial 4 yas e entrego para firma por la dirección de interventoría, pero esta no se aprobara hasta que el contratista entregue el acta de mayores y menores cantidades del mes de mayo.

Avances de Obra: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Guacamayas con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 29.69% y un avance ejecutado del 21.30% para un atraso del 8.39%, las actividades que presentan atraso son:

- Demolición Baldosa de piso
- Excavación de pilotes
- Excavación mecánica y retiro
- Relleno y compactación de subbase granular
- Dado cimiento en concreto
- Pilote en concreto
- Canalización de ducto eléctrico
- Brazo sencillo de Luminaria

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que el atraso por la tala de árboles no es representativo en el atraso de la programación de obra, ya que no supera el 1%.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Altamira con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 29.87% y un avance ejecutado del 21.05% para un atraso del 8.82%, las actividades que presentan atraso son:

- Demolición de estructura con equipo
- Desmonte y retiro de red eléctrica
- Desmonte y retiro de poste
- Desmonte y retiro de luminaria
- Excavaciones mecánicas
- Explanación y extendida
- Compactación de subrasante
- Perfilado con motoniveladora

- Relleno compactado subbase granular
- Concreto de limpieza solado
- Canalización ducto eléctrico
- Caja eléctrica de inspección
- Sardinel prefabricado A81
La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el territorio 2 general con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 29.71% y un avance ejecutado del 21.26% para un atraso del **8.44%.**
La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se enviará un comunicado a la entidad informando la entrega del plan de contingencia establecido para ejecutar en el mes de julio de 2023, con el fin de bajar el atraso que ya supero el 5% en la programación consolidada de ambos frentes de obra. Teniendo en cuenta que ya supero el % de atraso donde se solicita multa para el contrato de obra el cual se encuentra estipulado e la minuta del contrato. El Ing. Mauricio Illera de la SDHT manifiesta la importancia de cumplir con el plan de contingencia para disminuir el atraso y de esta manera evitar la multa. Comenta que el tramite dura aproximadamente un mes y que estima que durante este tiempo se logre mitigar el atraso. Por lo anterior solicita al contratista hacer lo posible para cumplir con las actividades.
El Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión Social manifiesta que ellos tienen el propósito cumplir con el plan de contingencia.
Componente SSTMA: La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría manifiesta que se enviaron por parte de la interventoría las observaciones al informe mensual SSTMA y se espera a respuesta del contratista.
La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría solicita al contratista la instalación del lavamanos en el frente de obra de Guacamayas según lo solicita el componente de bioseguridad.
Componente Social: La T.S. Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que los informes mensuales y semanales se encuentran al día y serán radicados a la entidad.
La T.S. Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que la entrega de productos de las reuniones del parque Guacamayas se realizará el día 14/07/23.
La T.S. Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que la entrega de la metodología de las reuniones de veeduría se entregará el 15/07/23.
La T.S. Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que se confirmará el acompañamiento por parte de la alcaldía local de San Cristóbal a las reuniones de veeduría el día 14/07/23.
La T.S. Jennifer Vega trabajadora social de interventoría manifiesta que se solicitará junto con la alcaldía local de San Cristóbal la escuela de seguridad para el frente de Guacamayas ya que se vienen presentando situaciones de inseguridad y hurto en el sector.

ACTA DE REUNIÓN No. 27

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que para el frente de Altamira se busca la implementación de un mural con el fin de dar apropiación al parque, este se realizará junto a la comunidad dando participación a la misma

Aspectos Administrativos: El Ing. Mauricio Illera de la SDHT pregunta al contratista si observo la cartilla de mobiliario del 2023 con el fin de verificar si se puede utilizar algún mobiliario en el proyecto. El Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión Social informa que se realizará la revisión de la cartilla, y emitirá el concepto de los elementos del mobiliario o señalización que se pueden utilizar e implantación en la ejecución de obra de guacamayas y Altamira, se entregara el día 18/07/23.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que el contratista de obra está solicitando el cambio de la unidad de medida de los APUS de los baños, las mallas electrosoldadas y la pintura de anticorrosiva, donde expresa que la interventoría no aprueba dicho cambio ya, que esto son las unidades contractuales que vienen desde la licitación, y lo que oferto el contratista por lo tanto eleva a la supervisión la definición ya que el contratista reitera el cambio de las mismas. El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT manifiesta que se revisará en mesa de trabajo la aprobación de dichos cambios.

El Arq. Mario Alarcón apoyo a la supervisión de la SDHT manifiesta la importancia de radicar las actas en los tiempos establecidos y tener en cuenta las observaciones realizadas por la entidad en el cargue de las evidencias.

El Arq. Mario coordinador de Cohesión social manifiesta que están en el proceso de diligenciamiento de la plataforma JSP7 ya que tienen a una persona destinada para esta labor y cree estará finalizada el día 06/07/23.

El Arq. Mario Alarcón apoyo a la supervisión de la SDHT comenta la importancia que la persona que realice esta actividad tenga conocimiento de las observaciones realizada previamente.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que en la presente acta se anexarán el plan de contingencia para los PIP guacamayas y Altamira y el plano del ajuste al diseño urbano y arquitectónico definitivo de Guacamayas, entregados por la contratista.

CONCLUSIONES:

Actividades de Obra programadas para la próxima semana en Parque Guacamayas y Mirador Altamira:

El Arq. Renato Jiménez residente de Cohesión Social informa que las actividades a realizar se entregarán en el plan de contingencia el día 13/07/23.

El Arq. Ramón Rodríguez residente de Cohesión Social informa que las actividades a realizar se entregarán en el plan de contingencia el día 13/07/23.

ACTA DE REUNIÓN No. 27

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Tramite POC Altamira	Entidad	Se espera a la entrega del concepto de la SDM
Tramite Tratamientos silviculturales	Entidad	se espera a la entrega del concepto de la SDM
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira	Interventoría	Se realizará la revisión por parte de la interventoría
Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental	Contratista	14/07/23
Entrega del cronograma de las actividades que se realizarán en el Cauce del frente de Altamira	Contratista	14/07/23
Entrega de los Ítems no previstos de forma física	Contratista	14/07/23
Entrega de acta de reunión con la comunidad en la cancha de Guacamayas	Interventoría	14/07/23
Entrega informe mensual técnico de junio	Contratista	13/07/23
Entrega trazabilidad oficios a empresas de servicios públicos	Contratista	Inmediata

ACTA DE REUNIÓN No. 27

Entrega de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira por atraso superior al 5%	Contratista	13/07/23
Entrega de acta parcial de cobro de junio	Contratista	13/07/23
Entrega informe mensual SSTMA	Contratista	Inmediata
Instalación del lavamanos en el frente de obra de Guacamayas	Contratista	Inmediata
Entrega de productos de las reuniones del parque Guacamayas	Contratista	14/07/23
Entrega de la metodología de las reuniones de veeduría	Contratista	15/07/23
La habilitación de la plataforma de la SDHT para el pago de las actas de cobro	Contratista	13/07/23
entrega el acta 4 el acta de mayores y menores cantidades del mes de mayo.	Contratista	Inmediata

ASISTENTES:

NOMBRE: Arq. Diana Avendaño
CARGO: Directora de Interventoría
ENTIDAD: Elsa Torres Arenales

Firmado digitalmente por Catalina Fuentes Uribe

NOMBRE Ing. Catalina Fuentes
CARGO: Directora de obra
ENTIDAD: Consorcio Cohesión Social

ACTA DE REUNIÓN No. 27

NOMBRE: Ing. Mauricio Ullera
CARGO: Supervisión
ENTIDAD: secretaria Distrital del Hábitat

NOMBRE Arq. Mario Alarcón
CARGO: Apoyo a la supervisión
ENTIDAD: secretaria Distrital del Hábitat

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Comité de obra T2 - No. 27

Fecha: Día: 13 Mes: JULIO Año: 2023

Hora: _____ Dependencia: _____

No.	Nombres y Apellidos Jurídico	Nombre Identitario (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación				Cargo							Sexo			Identidad de Género				Orientación Sexual					Pertenece a un Grupo Poblacional				Correo electrónico	Teléfono	Firma
				Carrera Administrativa	Libre Nombramiento	Provisional	Contratista	Directivo/a	Asesor	Profesional	Aux Administrativo	Técnico	Contratista	Conductor	Hombre	Mujer	Intersexual	Masculino	Femenino	Transgénero	Otra	Heterosexual	Lesbiana	Gay	Bisexual	Otra	Víctima	Persona con Discapacidad *	Extranjero/a	Grupo Étnico **			
1	Leonardo Romero		ETA				X			X					X			X				X									residente.right@gmail.com	-	
2	Bibiana Castro.		CCS.				X			X						X			X			X									-	318384 4716	
3	Maria Fernanda Diaz		CCS				X			X						X			X			+									sstcoordinacion@gmail.com	3027853940	
4	Paula Rodriguez		CCS.				X			X						X			X			X									sstcoherion socialagmail.com	316757 0990	

* Tipos de discapacidad: Física= F Auditiva= A Visual= V Sordoceguera= S Intelectual=1 Psicosocial (Mental)= P Múltiple=M

** Grupo Étnico: Negra o Afrocolombiana = 1 Raizal=2 Palenquer= 3 Rrom o Gitana=4 Indígena=5

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

PS03-FO20-V11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Comité No. 27

Fecha: Día: 13 Mes: Julio Año: 2023.

Hora : Dependencia:

No.	Nombres y Apellidos Jurídico	Nombre Identitario (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación				Cargo							Sexo			Identidad de Género				Orientación Sexual					Pertenece a un Grupo Poblacional				Correo electrónico	Teléfono	Firma
				Carrera Administrativa	Libre Nombramiento	Provisional	Contratista	Directivo/a	Asesor	Profesional	Aux Administrativo	Técnico	Contratista	Conductor	Hombre	Mujer	Intersexual	Masculino	Femenino	Transgénero	Otra	Heterosexual	Lesbiana	Gay	Bisexual	Otra	Víctima	Persona con Discapacidad*	Extranjero/a	Grupo Étnico**			
1	Jennifer Vegas		ETA Social				X			X						X			X			X									resdenciasocial1sdht@gmail.com	320451 5038	
2	Brayan Alarcón		CH. Ambiental				X			X					X			X				X									barangac116@gmail.com	316360 2377	
3	[illegible]		CCS				X			X					X			X				X									—	3190 2305	
4	MARIO PACHECO		CCS				X			X					X			X				X											
5	Camilo Gomez		CCS				X			X						X			X			X										321315 4570	
6	Milena Pinilla		CCS				X			X						X			X													316746 9674	
7	Jonathan [illegible]		ETA				X			X					X			X				X										3167116074	
8	Renato Jimenez		CCS				X			X					X			X				X										3104868	
9	Juan Alhada		CCS				X			X					X			X				X											Juan Alhada
10	Fernanda Unión		SDHT				X			X						X			X					X							—	—	
11	Mario Alarcón Durán		SDHT				X			X					X			X				X									mario.alarcon@hab.bogota.gov	—	
12	Mauricio [illegible]		SDHT				X			X					X																[illegible]@habitatbogota.gov.co	312 4997661	
13	Gilberth A.		ETA				X			X					X			X				X									gilbert2.co@hotmail.com	3152927773	
14	Jenka Quiroz		ETA				X			X						X			X			X									residentassistant@gmail.com	314269 5994	Jenka Quiroz
15	Ivan Vega		ETA				X			X					X			X				X									ivages.326@hotmail.com	314490 1404	Ivan Vega

* Tipos de discapacidad: Física= F Auditiva= A Visual= V Sordoceguera= S Intelectual=I Psicosocial (Mental)= P Múltiple=M

** Grupo Étnico: Negra o Afrocolombiana = 1 Raizal=2 Palenquer= 3 Rrom o Gitana=4 Indígena= 5

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás norma concordante.

PS03-FO20 V11

ACTA DE REUNIÓN No. 28

FECHA: 19/07/2023 HORA INICIO: 12:00 p.m. HORA FIN: 1:00 pm

LUGAR: Se realiza comité presencial en el campamento del parque Guacamayas; Comité No. 28 consorcio COHESIÓN SOCIAL Territorio 2

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 2
primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Se realiza recorrido por los frentes de Obra.
2. Seguimientos de compromisos acta anterior.
3. Componente Técnico: Avances de Obra,
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (Parque Guacamayas y Mirador Altamira).
5. Componentes SSTMA: Estados de los trámites ambientales POC y Tratamientos silviculturales,
6. Componente Social: comité de veeduría y estado de PQRS
7. Balance presupuestal, inconvenientes presentados, Plan de contingencia, Plan de compras, Ítems no previstos, Ajustes a diseños, Porcentajes programados sin talas de arboles
8. Temas Administrativos: Entrega de informes mensuales, entrega de acta parcial con soportes.
9. Gestión de permisos y Trámites: (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
10. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Tramite POC Altamira	Entidad	Se espera a la entrega del concepto de la SDA	N.A.	Se realiza seguimiento en el presente comité

ACTA DE REUNIÓN No. 28


SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Tramite Tratamientos silviculturales	Entidad	se espera a la entrega del concepto de la SDA	N.A.	Se realiza seguimiento en el presente comité
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira	Interventoría	Se realizará la revisión por parte de la interventoría	SI	Se encuentra en revisión por parte de la interventoría
Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental	Contratista	14/07/23	SI	N.A.
Entrega del cronograma de las actividades que se realizarán en el Cauce del frente de Altamira	Contratista	14/07/23	SI	N.A.
Entrega de los Ítems no previstos de forma física	Contratista	14/07/23	SI	Se encuentra en revisión por parte de la entidad
Entrega de acta de reunión con la comunidad en la cancha de Guacamayas	Interventoría	14/07/23	SI	N.A.
Entrega informe mensual técnico de junio	Contratista	13/07/23	SI	Se encuentra en revisión por parte de la interventoría
Entrega trazabilidad oficios a empresas de servicios públicos	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita el envío inmediato

ACTA DE REUNIÓN No. 28

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Entrega de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira por atraso superior al 5%	Contratista	13/07/23	SI	Se remitieron observaciones al contratista
Entrega de acta parcial de cobro de junio	Contratista	13/07/23	SI	Se remitieron observaciones al contratista
Entrega informe mensual SSTMA	Contratista	Inmediata	SI	Se remitieron observaciones al contratista de obra
Instalación del lavamanos en el frente de obra de Guacamayas	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita la instalación de manera inmediata
Entrega de productos de las reuniones del parque Guacamayas	Contratista	14/07/23	SI	N.A.
Entrega de la metodología de las reuniones de veeduría	Contratista	15/07/23	SI	N. A
La habilitación de la plataforma de la SDHT para el pago de las actas de cobro	Contratista	13/07/23	N.A.	Se realiza seguimiento en el presente comité
Entrega del acta de mayores y menores cantidades del mes de mayo.	Contratista	Inmediata	SI	La interventoría solicita el envío de manera inmediata

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA:

ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :			
DESCRIPCIÓN	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	



Fuente. Propia

TOTAL, EJECUTADO: 99%

TOTAL, PROYECTADO: 100%

ATRASO: 1%

Avance de obra Guacamayas

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,60%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,40%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%
25	23,05%	18,10%
26	26,27%	19,90%
27	29,69%	21,30%
28	34,00%	23,90%

ATRASO
10,10%

NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRENSENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.362.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.439.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.929.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.620.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 169.750.044,48
12	$ 251.578.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.291.109,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.088,97	$ 184.548.786,31
15	$ 389.989.845,79	$ 188.030.918,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.088,97
18	$ 789.555.335,11	$ 387.378.306,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.136,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 779.109.178,62
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.974.614,47
23	$ 1.544.290.148,27	$ 1.179.545.180,89
24	$ 1.765.400.462,62	$ 1.366.705.486,35
25	$ 2.006.532.577,00	$ 1.575.828.618,02
26	$ 2.286.837.778,75	$ 1.732.320.966,77
27	$ 2.584.553.241,38	$ 1.854.192.793,58
28	$ 2.959.744.365,34	$ 2.000.526.186,23

ATRASO
$ 879.218.179,12





De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 34.00%

Porcentaje de ejecución: 23.90%

Atraso: 10.10%

Actividades en atraso:

- Demolición Baldosa de Piso: Actividad que debería llevar un 58% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 38%.
- Excavación pilote D=0.40 + retiro RCD: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 66% por lo cual se presenta un atraso del 34%.
- Excavación mecánica y retiro: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 39% por lo cual se presenta un atraso del 15%.

- Relleno compactado subbase granular: Actividad que debería llevar un 24% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 18% por lo cual se presenta un atraso del 6%.
- Dado cimient concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 43% por lo cual se presenta un atraso del 57%.
- Pilote en concreto D=0.40m Exca max 27m: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 16%.
- Canalización ducto elect Pvc-2 d 4" (incl. exc): Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 30% por lo cual se presenta un atraso del 70%.
- Brazo sencillo Luminaria: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 54%,

Avance de Obra Altamira:

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,66%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,96%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,67%	14,90%
23	17,50%	16,02%
24	20,66%	17,50%
25	23,84%	18,95%
26	27,08%	19,50%
27	29,87%	21,05%
28	34,94%	22,70%

ATRASO
12,24%

NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

Página 3

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.917.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.969,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.969,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.618.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.195.950,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81
24	$ 294.331.416,88	$ 249.312.671,60
25	$ 339.635.090,92	$ 269.970.007,25
26	$ 385.793.551,26	$ 277.805.548,36
27	$ 425.541.114,33	$ 299.887.527,84
28	$ 497.770.556,91	$ 323.394.151,17

ATRASO
$ 174.376.405,74





ACTA DE REUNIÓN No. 28

De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 34.94%

Porcentaje de ejecución: 22.70%

Atraso: 12.24 %

Actividades en atraso:

- Demolición de Estructura con Equipo+ retiro: Actividad programada para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.
- Demolición placa contrapiso: Actividad programada para terminar el día 26 de junio de 2023, a la fecha no se terminado, porcentaje de ejecución 80%
- Desmonte y retiro de red electrica A.P.: actividad programada para terminar 24/06/2023, a la fecha no se ha iniciado
- Desmonte y retiro poste ap 10 a 12 m: actividad programada para terminar 30/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Desmonte y retiro de luminaria alumbrado público: actividad programada para terminar 27/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Excavaciones mecánicas: Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
- Explanación y Extendida: Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%
- Nivelación y compactación de subrasante: Actividad programada para terminar el día 23 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 75%
- Nivelación + perfilado terreno motoniveladora: Actividad programada para terminar el día 28 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 0%
- Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD: Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%
- Concreto de Limpieza (solado) 2500psi: Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75% .
- Dado cimenta concreto 300 psi premezcla sin: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Aligeramiento de placas con icopor : Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35 : Actividad programada para comenzar el 11 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.

- Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm: Actividad programada para comenzar el 05 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Tubería PVC d=4" tipo U.M. RDE 21: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.: actividad programada para terminar 22/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Acero de refuerzo 60000: Actividad programada para terminar 03 de agosto de 2023, a la fecha lleva un porcentaje de ejecución del 55% .
- Canales ducto eléctrica PVC – D2X3" zona verde: Actividad programada para terminar el 30 de junio de 2023, a la fecha se lleva un porcentaje 10%
- Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4" (Inc. exc): Actividad programada para terminar el 30 de junio de 2023, a la fecha se lleva un porcentaje 10%
- Alimentaciones en ducto EMT de 3/4"": Actividad programada para terminar el 19 de julio 2023, a la fecha no sea iniciado.
- Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 10%
- Caja De Mampostería Sencilla Etb: Actividad programada para comenzar el 13 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
- •Sardinel prefabricado A81(035*0.8*0.15) : actividad programada para terminar 17/07/2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.6m): Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
- Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo: Actividad programada para comenzar el 05 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.

Avance total de obra del territorio 2 parques guacamayas y Altamira.

17 DE JULIO 2023

PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	34,00%	2.959.744.365,34	23,90%	2.080.526.186,23	-10,10%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	34,94%	497.770.556,91	22,70%	323.394.151,17	-12,24%
TOTAL	10.129.774.324,04	34,13%	3.457.514.922,25	23,73%	2.403.920.337,39	-10,40%

ACTA DE REUNIÓN No. 28

DESARROLLO:

Se realiza recorrido en compañía de la Secretaría del Hábitat, interventoría y contratista, con el fin de verificar el avance ejecutado a la fecha en los frentes de obra del parque mirador Altamira y el parque Guacamayas. Posteriormente se realiza comité de obra No.28 en compañía de funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat, interventoría y contratista de Obra en la oficina de la interventoría del parque Guacamayas

Escribir que por orden del Ingeniero Romero, representante legal del Consorcio Cohesión Social, el contratista no esta autorizado para firmar el acta de comité de obra del día de hoy, la asistencia y no pueden comprometerse con fechas de entrega de compromisos o requerimientos que se soliciten en el transcurso del comité.

Se da lectura a los compromisos del comité anterior No. 27:

Tramite POC Altamira: El Arq. Mario Alarcón apoyo a la supervisión de la SDHT manifiesta al contratista y a la interventoría que el trámite se encuentra en espera de respuesta por parte de la SDA, sin embargo, esta gestión no depende de la SDHT.

Tramite Tratamientos silviculturales: El Arq. Mario Alarcón apoyo a la supervisión de la SDHT manifiesta al contratista y a la interventoría que el trámite se encuentra en espera de respuesta por parte de la SDA y no depende de la SDHT.

Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se realizó la revisión por parte de la interventoría y el día 21/07/23 se realizará el envió de las observaciones.

Respuesta de los oficios enviados a la parte ambiental: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Entrega del cronograma de las actividades que se realizarán en el Cauce del frente de Altamira: La Arq. Diana directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió

Entrega de los Ítems no previstos de forma física: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió y está en revisión por parte de la interventoría y la SDHT.

ACTA DE REUNIÓN No. 28

Entrega de acta de reunión con la comunidad en la cancha de Guacamayas: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Entrega informe mensual técnico de junio 2023: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió, se encuentra con observaciones que debe atender el Consorcio Cohesión Social.

Entrega trazabilidad oficios a empresas de servicios públicos: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió, por lo que solicita la entrega de manera inmediata.

Entrega de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira por atraso superior al 5% para multa del presupuesto: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió, la interventoría emitió observaciones el día 18/07/23 referentes al incumplimiento de las actividades programadas, a la falta de programación y ejecución de actividades en atraso, el Arq. Mario Alarcón supervisor de SDHT solicita indicar fecha de cumplimiento de compromisos, para lo cual el contratista de obra manifiesta que no puede entregar fechas por orden del representante legal del contrato. La Arq. Diana directora de interventoría solicita la entrega inmediata de este plan de contingencia dado los atrasos presentados.

Entrega de acta parcial de cobro de junio 2023: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se realizaron observaciones el día 17/07/23 se encuentra en espera a la entrega de las subsanaciones entre otras, las carteras de rellenos de subbase y el acta de mayores y menores cantidades de obra.

Entrega informe mensual SSTMA junio 2023: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se cumplió el compromiso y que la interventoría realizó observaciones que se encuentran pendientes de respuesta por parte de Cohesión Social.

Instalación del lavamanos en el frente de obra de Guacamayas: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió, la interventoría solicita la instalación inmediata.

Entrega de productos de las reuniones del parque Guacamayas: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Entrega de la metodología de las reuniones de veeduría: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se cumplió.

ACTA DE REUNIÓN No. 28

La habilitación de la plataforma de la SDHT para el pago de las actas de cobro: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se cumplió, La Ing. Catalina Fuentes directora de cohesión social manifiesta que el acta de mayores y menores para el tramite del acta parcial No.4 ya fue enviada por el contratista el día 19/07/23, la Arq. diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se re4alizará la revisión del acta y que a la fecha no se ha aprobado el informe mensual de mayo de 2023, el Ing. juan David de Cohesión Social manifiesta que los informes semanales subsanados se entregarán el día 19/07/23.

Avances de Obra: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Guacamayas con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 34.00% y un avance ejecutado del 23.90% para un atraso del 10.10%, las actividades que presentan atraso son:

- Demolición Baldosa de piso
- Excavación de pilotes
- Excavación mecánica y retiro
- Relleno y compactación de subbase granular
- Dado cimiento en concreto
- Pilote en concreto
- Canalización de ducto eléctrico
- Brazo sencillo de Luminaria

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el proyecto de Altamira con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 34.94% y un avance ejecutado del 22.70% para un atraso del 12.24%, las actividades que presentan atraso son:

- Demolición de estructura con equipo
- Demolición placa de contrapiso
- Desmonte y retiro de red eléctrica
- Desmonte y retiro de poste
- Desmonte y retiro de luminaria
- Excavaciones mecánicas
- Nivelación y compactación de subrasante
- Explanación y extendida
- Compactación de subrasante
- Perfilado con motoniveladora

- Relleno compactado subbase granular
- Concreto de limpieza solado
- Dado cimentación concreta 3000
- Viga Cimiento Concreto 3000
- Aligeramiento de placas con
- Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35
- Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm
- Tubería PVC d=4"
- Muro contención concreto 4000psi - pigmentado
- Acero de refuerzo 60000
- Canales ducto eléctrica PVC – D2X3”
- Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4”
- Alimentaciones en ducto EMT de 3/4
- Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa
- Caja De Mampostería Sencilla Etb
- Sardinel prefabricado A81
- Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.6m)
- Escalera maciza concreto 3000

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que para el frente Altamira se han presentado atrasos en las actividades por la presencia de lluvias en la jornada laboral.

El Arq. Ramon Rodríguez residente de Cohesión manifiesta que se presentan atrasos en la excavación en las redes eléctricas y en la excavación de redes hidráulicas por el estado del clima.

La Arq. Diana Avendaño directora manifiesta que el contratista debe analizar que actividades si se pueden realizar en el estado actual del clima.

El Ing. Jonathan Navarro residente de interventoría solicita al contratista radicar el PMT para la calzada del PIP Altamira esto ya fue solicitado con en comités anteriores, sin que se haya atendido a la fecha dicha solicitud.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría informa que para el territorio 2 se presenta un avance general programado acumulado de 34.13% y un avance general ejecutado del 23.73% para un atraso del **10.40%.**

ACTA DE REUNIÓN No. 28

La Ing. Catalina manifiesta que por orden del ingeniero Luis Fernando Romero, representante legal del contratista, solicita la suspensión del contrato debido a que no se ve el avance financiero según el avance físico reportado por interventoría.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría recomienda al contratista realizar una relación interna de los balances y las finanzas del proyecto ya que la interventoría ha realizado el pago de todas las actividades recibidas a satisfacción, también manifiesta que no se puede realizar el pago de actividades que no están completas como por ejemplo la extendida de material en la cancha del parque Guacamayas y el pago completo de los muros de contención debido a que se está a la espera de la entrega del acabado final ya que este no fue aceptable. Que, si existe alguna actividad pendiente de pago, debe ser reportada a interventoría para su verificación y tramite.

El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que el porcentaje de avance físico reportado por la interventoría se encuentra basado en el área intervenida a la fecha sobre el área total del proyecto, en el que también se han tenido en cuenta los materiales que se encuentran en obra como los aceros de refuerzo, la tubería Novafort, la estructura metálica para el mirador y la pasarela. Por lo cual se aclara que el porcentaje de avance físico es totalmente diferente al avance financiero. Donde este último corresponde a las actividades ejecutadas, avaladas y recibidas por parte de la interventoría.

El Ing. Mauricio Illera supervisor de la SDHT manifiesta que se reunirá con el contratista y la interventoría para revisar estos aspectos económicos y que el contrato no se puede suspender de manera unilateral, puesto que se debe realizar un estudio entre Entidad, contratista e Interventoría que permita tomar una decisión frente a la solicitud de suspensión por parte del contratista de obra.

El Arq. Mario Alarcón de la SDHT manifiesta estar un poco sorprendido por la solicitud ya que el avance físico es completamente diferente al avance financiero, que en general los pagos se realizan a las actividades terminadas y recibidas a satisfacción por parte de la interventoría y que no se paga solo por suministrar material. Que el avance físico es un reporte de las actividades ejecutadas en obra incluso aquellas actividades que no están terminadas en su 100%.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que no se pueden detener las actividades de obra porque esto presentará un atraso mayor. Se confirma que el contrato continúa vigente hasta tanto se suscriba un acta de suspensión por las partes en caso de que proceda.

La Ing. Catalina Fuentes directora de Cohesión Social manifiesta que se ya se realizó la apertura de la factura N.3 en la plataforma JSP7

El Arq. Mario Alarcón de la SDHTmanifiesta que los procesos se ejecuten Manifiesta la importancia de realizar el cargue de la información en la plataforma de manera ordenada y correcta, ya que, esto genera re procesos que impactan en el pago rapido de las cuentas. Solicita que se tengan en cuenta las observaciones realizadas con anteriormente a las demás cuentas.

El Arq. Mario pacheco coordinador de cohesión social solicita a la interventoría la revisión del acta de mayores y menores, esta fue radicada el 19/07/23.

ACTA DE REUNIÓN No. 28

Componente SSTMA: La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría manifiesta que el informe mensual N° 6 correspondiente al mes de junio 2023 Ambiental y SST fue observado y se espera la entrega de la subsanación por parte del contratista La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA manifiesta que mediante comunicado 817 se le solicitó al contratista la instalación correcta del PMT, adicionalmente manifiesta que se están presentando inconvenientes en la movilidad del sector debido a la falta señalización y personal auxiliar tráfico, ya que se están dejando parquear vehículos en las zonas aledañas al sector lo cual impide la movilidad de la zona.

Se solicita también que se dé respuesta a los oficios enviados del área SST y se cumplan con los términos contractuales al PMT y señalización de obra ya que a la fecha se registran varios oficios sin respuesta por parte del contratista de obra

Se reitera la solicitud de la instalación de la unidad sanitaria y el lavamanos que esta como compromiso desde el comité anterior y no se ha cumplido.

Componente Social: La T.S. Jennifer Vega Profesional social de interventoría manifiesta que se encuentran al día los informes semanales con aval de SDHT hasta el N.25.

De otro lado para la reunión de los comités de veeduría se debe realizar el cumplimiento de la metodología y la convocatoria en los horarios establecidos y según lo propuesto y aprobado por Interventoría y Sdh, debido a que no hay documento oficial donde se dé la aprobación de la suspensión del contrato, de no hacerse se enviará un incumplimiento con proceso de multa según cada compromiso.

Laura Zúñiga Prof. De apoyo social de la SDHT manifiesta que la interventoría, la SDHT y la Alcaldía local de San Cristóbal hará presencia en las reuniones de veeduría del día 22/07/23 así no se presente el contratista de obra.

Interviene T.S Bibiana Castro de Cohesión Social, indica que el representante legal no da autorización para dar refrigerios en la reunión de veeduría del mes de julio.

El Ing. Mauricio Illera de la SDHT, reitera que ya que no hay un documento oficial de donde se dé la aprobación de la suspensión del contrato, se sugiere y solicita que el Contratista continúe con las reuniones de comités y todos los demás compromisos que se tengan adquiridos.

Continúa T.S. Jennifer Vega Profesional Social de interventoría informando que, frente al comunicado INT-PARQUES-817 ya se realizó la aprobación de la pieza divulgativa para la socialización del PMT del PIP Guacamayas, y se dio inicio con la distribución a la comunidad.

En cuanto al tema de los parqueaderos alternos para el cierre total de la calzada de la vía, se solicita al contratista dar inicio con las actas de compromisos y que la comunidad autogestione y por lo menos dar inicio con los cuatro parqueaderos iniciales para cierre de la calzada total.

La T.S. Jennifer Vega añade que no se ha empezado la intervención en el espacio publico donde se realizó el traslado de la caseta de venta de comidas, esta intervención se debió de realizar el día para la segunda semana de julio, según el compromiso pactado y no sé ha avanzado en ninguna actividad.

ACTA DE REUNIÓN No. 28

Aspectos Administrativos: La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita al contratista que los informes mensuales se envíen con sus anexos completos ya que están afectando la facturación de la interventoría.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita al contratista la entrega del plan de compras y el flujo de caja, ya que no fue radicada formalmente.

El Ing. Juan David de Cohesión Social manifiesta que la fiducia no entrega estos anexos de manera inmediata, manifiesta que los soportes de la gestión de estos rendimientos y el informe de mayo ya fueron enviados, los de junio no se han enviado debido a que el acta de cobro N.5 de junio no ha enviado.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría que los NPS se entregarán a la entidad el día 21/07/23 por parte de la interventoría.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que se envió el plano récord guía junto con el acta de comité N.27.

CONCLUSIONES:

Actividades de Obra programadas para la próxima semana en Parque Guacamayas y Mirador Altamira:

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que el contratista de obra no indicará el reporte de actividades a realizar la próxima semana, debido a que el representante legal del contratista no autorizó al personal asistente para ello, así mimo el contratista de obra no firmó la asistencia al presente comité de obra.

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Tramite POC Altamira	Entidad	Se espera a la entrega de la SDA
Tramite Tratamientos silviculturales	Entidad	Se espera a la entrega de la SDA
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira	Interventoría	21/07/23

ACTA DE REUNIÓN No. 28

Entrega informe mensual técnico de junio	Contratista	Inmediata
Entrega trazabilidad oficios a empresas de servicios público	Contratista	Inmediata
Entrega de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira por atraso superior al 5%	Contratista	Inmediata
Entrega de acta parcial de cobro de junio	Contratista / Interventoría	Se realizará mesa de trabajo
Entrega informe mensual SSTMA	Contratista	INMEDIATA
Instalación del lavamanos en el frente de obra de Guacamayas	Contratista	Inmediata
Reuniones de veeduría de junio de PIP Guacamayas y Altamira	Contratista	22/07/23
Corrección informe mensual de mayo	Contratista	19/07/23
PMT para la calzada del PIP Altamira	Contratista	Inmediata
Entrega de informes mensuales del mes de junio	Contratista	Inmediata
Plan de compras y el flujo de caja	Contratista	Inmediata

ACTA DE REUNIÓN No. 28

ASISTENTES:

NOMBRE: Arq. Diana Avendaño
CARGO: Directora de Interventoría
ENTIDAD: Elsa Torres Arenales

NOMBRE: Ing. Sebastián Archila
CARGO: Apoyo a la supervisión
ENTIDAD: secretaria Distrital del Hábitat

NOMBRE: Ing. Mauricio Illera
CARGO: Supervisión
ENTIDAD: secretaria Distrital del Hábitat

NOMBRE Arq. Mario Alarcón
CARGO: Apoyo a la supervisión
ENTIDAD: secretaria Distrital del Hábitat

Se anexa planilla de asistencia de todo el personal que asistió al comité de obra.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaria Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaria Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Acta de comité No 28.

Fecha: Día: 19 **Mes:** Julio **Año:** 2023

Hora : _____ **Dependencia:** _____

No.	Nombres y Apellidos Jurídica	Nombre Identitario (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación: Carrera Administrativa	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Directivo/a	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Aux Administrativo	Cargo: Técnico	Cargo: Contratista	Cargo: Conductor	Sexo: Hombre	Sexo: Mujer	Sexo: Intersexual	Identidad de Género: Masculino	Identidad de Género: Femenino	Identidad de Género: Transgénero	Identidad de Género: Otra	Orientación Sexual: Heterosexual	Orientación Sexual: Lesbiana	Orientación Sexual: Gay	Orientación Sexual: Bisexual	Orientación Sexual: Otro	Pertenece a un Grupo Poblacional: Víctima	Pertenece a un Grupo Poblacional: Persona con Discapacidad*	Pertenece a un Grupo Poblacional: Extranjero/a	Pertenece a un Grupo Poblacional: Grupo Étnico**	Correo electrónico	Teléfono	Firma
	Leonardo Romero		ETA				X			X					X			X				X									residente.vote guacarga	—	
	Juan Manuel Mayorga		ETA				X			X					X			X				X									—	3176116074	
	Sebastian Arcila.		SDHT.				X			X					X			X				X										3115078043	
	Mario A Alvarado		SDHT				X			X					X			X				X									mariodjao@hotmail	3115791884	
	Brigitte Zuñiga		SDHT				X			X						X			X						X						—	—	
	Dana Montes		SDHT				X			X						X			X			X									—	—	
	Jenka Quijano		Interventoria				X			X						X			X			X									residentesstma int@gmail.com	314 265 5904	
	Jennifer Vegas.		ETA Social				X			X						X			X			X									1@gmail.com Schintegral	320 [illegible]	
	Ivan Veca		Interventoria				X			X					X	X			X			X									Ivanes321@hot	314 4901404	
	Daniel Tolosa		ETA				X			X					X			X				X											

* Tipos de discapacidad: Física= F Auditiva= A Visual= V Sindrome de Down= S Intelectual= I Psicosocial (Mental)= P Múltiple=M

** Grupo Étnico: Negro o Afrocolombiano = 1 Raizal=2 Palenque= 3 Room o Gitano=4 Indígena= 5

Autoriza a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

PS03-FO20 V11

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. 29

FECHA: 27/07/2023 HORA INICIO: 8:30 a.m. HORA FIN: 11:00 am

LUGAR: Se realiza comité presencial en el campamento del parque Guacamayas; Comité No. 29 consorcio COHESIÓN SOCIAL Territorio 2

ASUNTO: Comité de obra para TERRITORIO 2
primera etapa: seguimiento de apropiación de estudios y diseños.
Segunda Etapa: Seguimiento del avance de Obra.

ASISTENTES: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL,
Interventoría ELSA TORRES ARENALES
Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ORDEN DEL DÍA:

1. Se realiza recorrido por los frentes de Obra.
2. Seguimientos de compromisos acta anterior.
3. Componente Técnico: Avances de Obra,
4. Actividades de obra a ejecutar en la siguiente semana. (Parque Guacamayas y Mirador Altamira).
5. Componentes SSTMA: Estados de los trámites ambientales POC y Tratamientos silviculturales,
6. Componente Social: comité de veeduría y estado de PQRS
7. Balance presupuestal, inconvenientes presentados, Plan de contingencia, Plan de compras, Ítems no previstos, Ajustes a diseños, Porcentajes programados sin talas de arboles
8. Temas Administrativos: Entrega de informes mensuales, entrega de acta parcial con soportes.
9. Gestión de permisos y Trámites: (Servicios Públicos y Entidades Ambientales)
10. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Tramite POC Altamira	Entidad	Se espera a la entrega de la SDA	N.A.	Se realiza seguimiento en el presente comité

ACTA DE REUNIÓN No. 29

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Tramite Tratamientos silviculturales	Entidad	Se realiza entrega el día 25 de julio de 2023 bajo R.	SI	Se está en revisión por parte del contratista, interventoría Y SDHT
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira	Interventoría	21/07/23	PARCIAL	Se presentaron observaciones por parte de la interventoría, no se entregó el informe de estabilidad
Entrega informe mensual técnico de junio	Contratista	Inmediata	NO	Se está a la espera de la corrección de las observaciones
Entrega trazabilidad oficios a empresas de servicios público	Contratista	Inmediata	SI	Se hace la relación en el informe mensual
Entrega de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira por atraso superior al 5%	Contratista	Inmediata	NO	La interventoría solicita la entrega de manera inmediata
Entrega de acta parcial de cobro de junio	Contratista / Interventoría	Se realizará mesa de trabajo	SI	N.A.
Entrega informe mensual SSTMA	Contratista	Inmediata	SI	Se presentaron observaciones por parte de la interventoría pendiente por subsanar por parte del contratista


ACTA DE REUNIÓN No. 29

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR				
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA / REALIZACIÓN**	**¿SE CUMPLIÓ? SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Instalación del lavamanos en el frente de obra de Guacamayas	Contratista	Inmediata	Parcial	No ha sido posible instalar el punto de acueducto
Reuniones de veeduría de junio de PIP Guacamayas y Altamira	Contratista	22/07/23	SI	N.A.
Corrección informe mensual de mayo	Contratista	19/07/23	SI	N.A.
PMT para la calzada del PIP Altamira	Contratista	Inmediata	SI	Se encuentra a la espera de aprobación por parte de la SDM
Entrega de informes mensuales del mes de junio	Contratista	Inmediata	Parcial	Se encuentran pendientes la entrega de todos los informes semanales.
Plan de compras y el flujo de caja	Contratista	Inmediata	SI	Se presentaron observaciones por parte de la interventoría

ACTA DE REUNIÓN No. 29

PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES GUACAMAYAS Y ALTAMIRA:

ACTIVIDADES FASE PRELIMINAR :			
DESCRIPCIÓN	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
Acumulado avance anterior	100%	99%	-1%
Avance del periodo	0%	0%	
Acumulado final	100%	99%	



Fuente. Propia

TOTAL, EJECUTADO: 99%

TOTAL, PROYECTADO: 100%

ATRASO: 1%

Avance de obra Guacamayas

ACTA DE REUNIÓN No. 29

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	0,00%	0,00%
5	0,63%	0,00%
6	0,82%	0,50%
7	0,97%	1,00%
8	1,12%	1,30%
9	1,55%	1,50%
10	1,96%	1,65%
11	2,43%	1,95%
12	2,89%	2,00%
13	3,53%	2,10%
14	3,90%	2,12%
15	4,48%	2,16%
16	4,99%	2,21%
17	8,02%	3,90%
18	9,07%	4,45%
19	11,36%	6,48%
20	11,60%	7,90%
21	12,82%	8,95%
22	15,29%	11,20%
23	17,74%	13,55%
24	20,28%	15,70%
25	23,05%	18,10%
26	26,27%	19,90%
27	29,69%	21,30%
28	34,00%	23,90%
29	38,27%	24,20%

ATRASO
14,07%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 y 4	$ 0,00	$ 0,00
5	$ 54.842.322,06	$ 0,00
6	$ 71.382.069,99	$ 43.525.652,43
7	$ 84.433.765,72	$ 87.051.304,86
8	$ 97.497.461,45	$ 113.166.696,32
9	$ 134.929.522,54	$ 130.576.957,29
10	$ 170.620.557,53	$ 143.634.653,02
11	$ 211.534.670,82	$ 169.750.044,48
12	$ 251.578.271,05	$ 174.102.609,73
13	$ 307.291.106,17	$ 182.807.740,21
14	$ 339.500.088,97	$ 184.548.766,31
15	$ 389.989.845,79	$ 188.030.818,50
16	$ 434.386.011,27	$ 192.383.383,75
17	$ 698.151.465,00	$ 339.500.088,97
18	$ 789.555.335,11	$ 387.378.306,64
19	$ 988.902.823,24	$ 564.092.455,51
20	$ 1.009.795.136,41	$ 687.705.308,42
21	$ 1.115.997.728,34	$ 779.109.178,52
22	$ 1.331.014.451,36	$ 974.974.614,47
23	$ 1.544.290.148,27	$ 1.179.545.180,89
24	$ 1.765.400.462,62	$ 1.366.705.486,35
25	$ 2.006.532.577,09	$ 1.575.628.618,02
26	$ 2.286.837.778,75	$ 1.732.320.966,77
27	$ 2.584.553.241,38	$ 1.854.192.793,58
28	$ 2.959.744.365,34	$ 2.080.526.186,23
29	$ 3.331.453.437,11	$ 2.106.641.577,68

ATRASO
$ 1.224.811.859,42





De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 38.27%

Porcentaje de ejecución: 24.20%

Atraso: 14.07%

Actividades en atraso:

- Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios): Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 80% por lo cual se presenta un atraso del 20%.

- Demolición Cimientos enterrados: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 80% por lo cual se presenta un atraso del 20%.
- Demolición Baldosa de Piso: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 20% por lo cual se presenta un atraso del 80%.
- Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro: Actividad que debería llevar un 39% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 39%.
- Demolición Escalera Concreto: Actividad que debería llevar un 11% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 11%.
- Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**: Actividad que debería llevar un 39% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 39%.
- Excavación mecánica y retiro: Actividad que debería llevar un 54% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 41% por lo cual se presenta un atraso del 13%.
- Relleno compactado subbase granular: Actividad que debería llevar un 79% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 28% por lo cual se presenta un atraso del 51%.
- Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **: Actividad que debería llevar un 94% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 94%.
- Dado cimient concreto 3000psi premezclado: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 43% por lo cual se presenta un atraso del 57%.
- Gradería Sitio: Actividad que debería llevar un 14% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 14%.
- Estructura metálica obra: Actividad que debería llevar un 40% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 30% por lo cual se presenta un atraso del 10%.
- Tubería Novafort d=160mm: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 100%.
- CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal): Actividad que debería llevar un 71% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 71%.
- Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **: Actividad que debería llevar un 88% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 80% por lo cual se presenta un atraso del 11%.

- Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde: Actividad que debería llevar un 71% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 65% por lo cual se presenta un atraso del 6%.
- Brazo sencillo Luminaria: Actividad que debería llevar un 100% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 100%.
- Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V: Actividad que debería llevar un 7% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 7%.
- Luminaria AVENTO GEN 2 / S / 96 LEDS / 116mA / 4000K / 5196 OPTIC / 35W / 220V: Actividad que debería llevar un 7% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 7%.
- Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V: Actividad que debería llevar un 7% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 7%.
- Fotocelda - Suministro e instalación: Actividad que debería llevar un 7% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 7%.
- Aplique Solar de piso para empotrar: Actividad que debería llevar un 9% de avance ejecutado y a la fecha se lleva un avance del 0% por lo cual se presenta un atraso del 9%.

Avance de Obra Altamira:

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	0,00%	0,00%
9	0,92%	0,44%
10	2,10%	1,17%
11	2,55%	2,72%
12	3,17%	3,52%
13	4,14%	4,22%
14	4,86%	4,22%
15	5,76%	4,82%
16	6,67%	4,86%
17	7,60%	6,08%
18	8,49%	9,56%
19	9,98%	12,65%
20	11,33%	12,87%
21	12,77%	13,77%
22	14,87%	14,90%
23	17,50%	16,02%
24	20,66%	17,50%
25	23,84%	18,95%
26	27,08%	19,50%
27	29,87%	21,05%
28	34,94%	22,70%
29	39,48%	23,50%

ATRASO
15,98%


NOTA: SE ACLARA QUE LOS PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADOS REPORTADOS EN EL PRESENTE INFORME , CORRESPONDEN A LOS CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONSORCIO COHESIÓN, APROBADA POR LA INTERVENTORÍA PENDIENTE INCLUIR FLUJO DE CAJA HASTA QUE SE APRUEBEN LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1, 2, 3 ,4 5,6,7,8	$ 0,00	$ 0,00
9	$ 13.106.723,31	$ 6.268.432,89
10	$ 29.317.520,59	$ 16.668.332,90
11	$ 36.328.417,86	$ 38.750.312,39
12	$ 45.161.209,66	$ 50.147.463,09
13	$ 58.980.254,88	$ 60.119.969,95
14	$ 69.237.690,51	$ 60.119.969,95
15	$ 82.059.485,05	$ 68.667.832,98
16	$ 95.023.743,98	$ 69.237.690,51
17	$ 108.272.931,67	$ 86.618.345,33
18	$ 120.952.261,82	$ 136.195.950,89
19	$ 142.179.455,01	$ 180.217.445,47
20	$ 161.412.146,82	$ 183.351.661,92
21	$ 181.927.018,08	$ 196.173.456,46
22	$ 211.844.538,67	$ 212.271.931,82
23	$ 249.312.671,60	$ 228.227.942,81
24	$ 294.331.416,88	$ 249.312.671,60
25	$ 339.635.090,92	$ 269.970.007,25
26	$ 385.793.551,26	$ 277.805.548,36
27	$ 425.541.114,33	$ 299.887.527,84
28	$ 497.770.556,91	$ 323.394.151,17
29	$ 562.449.387,14	$ 334.791.301,87

ATRASO
$ 227.658.085,27

ACTA DE REUNIÓN No. 29





De acuerdo a la programación aprobada el día 24/05/23 se presenta el siguiente avance:

Porcentaje programado: 39.48%

Porcentaje de ejecución: 23.50%

Atraso: 15.98 %

Actividades en atraso:

•Demolición de Estructura con Equipo+ retiro: Actividad programada para terminar el día 15 de junio de 2023, a la fecha no se han terminado hasta que no se ejecute la actividad del muro de contención. Porcentaje 50% ejecutado.

• Demolición placa contrapiso: Actividad programada para terminar el día 26 de junio de 2023, a la fecha no se terminado, porcentaje de ejecución 80%

•Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.: actividad programada para terminar 24/06/2023, a la fecha no se ha iniciado

•Desmonte y retiro poste ap 10 a 12 m: actividad programada para terminar 30/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.

•Desmonte y retiro de luminaria alumbrado público: actividad programada para terminar 27/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.

•Excavaciones mecánicas: Actividad programada para terminar el día 24 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%

•Explanación y Extendida: Actividad programada para terminar el día 09 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 35%

•Nivelación y compactación de subrasante: Actividad programada para terminar el día 23 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 75%

•Nivelación + perfilado terreno motoniveladora: Actividad programada para terminar el día 28 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. porcentaje ejecutado 0%

•Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD: Actividad programada para terminar el día 02 de junio de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75%

•Concreto de Limpieza (solado) 2500psi: Actividad programada para terminar el día 31 de mayo de 2023, a la fecha no se ha terminado. Porcentaje ejecutado 75% .
•Dado cimenta concreto 300 psi premezcla sin: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Aligeramiento de placas con icopor : Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35 : Actividad programada para comenzar el 11 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm: Actividad programada para comenzar el 05 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Tubería PVC d=4" tipo U.M. RDE 21: Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Muro contención concreto 4000psi - pigmentado.: actividad programada para terminar 22/06/2023, a la fecha no se ha iniciado.
• Acero de refuerzo 60000: Actividad programada para terminar 03 de agosto de 2023, a la fecha lleva un porcentaje de ejecución del 55% .
•Canales ducto eléctrica PVC – D2X3” zona verde: Actividad programada para terminar el 30 de junio de 2023, a la fecha se lleva un porcentaje 10%
•Canaliz.Ducto elect. PVC -2 D 4” (Inc. exc): Actividad programada para terminar el 30 de junio de 2023, a la fecha se lleva un porcentaje 10%
• Alimentaciones en ducto EMT de 3/4"": Actividad programada para terminar el 19 de julio 2023, a la fecha no sea iniciado.
•Caja eléctrica de inspección ap 274 condesa: actividad programada para terminar el 13 de julio porcentaje ejecutado 10%
• Caja De Mampostería Sencilla Etb: Actividad programada para comenzar el 13 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Sardinel prefabricado A81(035*0.8*0.15) : actividad programada para terminar 17/07/2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.6m): Actividad programada para comenzar el 10 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.
•Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo: Actividad programada para comenzar el 05 de julio de 2023, a la fecha no se ha iniciado.

Avance total de obra del territorio 2 parques guacamayas y Altamira.

	23 DE JULIO 2023					
PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	ATRASO
GUACAMAYAS	8.705.130.486,30	38,27%	3.331.453.437,11	24,20%	2.106.641.577,68	-14,07%
ALTAMIRA	1.424.643.837,74	39,48%	562.449.387,14	23,50%	334.791.301,87	-15,98%
TOTAL	10.129.774.324,04	38,44%	3.893.902.824,25	24,10%	2.441.432.879,55	-14,34%

DESARROLLO:

Se realiza recorrido en compañía de la Secretaría del Hábitat, interventoría y contratista, con el fin de verificar el avance ejecutado a la fecha en los frentes de obra del parque mirador Altamira y el parque Guacamayas. Posteriormente se realiza comité de obra No.29 en compañía de funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat, interventoría y contratista de Obra en la oficina de la interventoría del parque Guacamayas

Se da lectura a los compromisos del comité anterior No. 29:

Tramite POC Altamira: El Arq. Mario Alarcón apoyo a la supervisión de la SDHT manifiesta que el trámite se encuentra a la espera de entrega por parte de la SDA

Tramite Tratamientos silviculturales: El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que la resolución del tramite silvicultural fue entregada por la SDA el día 25/07/23

Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira: El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que el informe fue entregado de manera parcial ya que no fue entregado el informe de estabilidad, el Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión Social manifiesta que el especialista de geotecnia del contratista no había informado que este informe era necesario para la entrega del informe final de geotecnia, de igual forma un documento donde se dé alcance a la no entrega de dicha información el día 28/07/23, la Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que en mesa de trabajo entre especialistas de geotecnia se llegó a un acuerdo de entregar el informe de estabilidad, solicita de igual forma los ajustes al diseño estructural de Guacamayas y Altamira.

Entrega informe mensual técnico de junio: El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que no ha sido entregado, el Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de Ingeniería de Cohesión social manifiesta que solo se encuentra pendiente la aprobación del informe SST y que se hará entrega del mismo el día 27/07/23, La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría solicita la entrega del documento con todos soportes y desprendibles de pago de no ser así no dará aprobación del mismo.

Entrega trazabilidad oficios a empresas de servicios público: El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió en los anexos de los informes mensuales.

ACTA DE REUNIÓN No. 29

Entrega de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira por atraso superior al 5%: El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que este compromiso no se cumplió, la Ing. Catalina Fuentes directora de Cohesión Social manifiesta que no se puede comprometer a ejecutar ítems no previstos sin aprobar y por tal motivo no presentará un plan de contingencia, la Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que si no se ejecutan esto aumentara el atraso en la ejecución e invita a evaluar dicha decisión. El Arq. Mario Alarcón apoyo a la supervisión de la SDHT informa que estos ítems se encuentran en revisión y que tan pronto sean subsanados se realizará el trámite administrativo. Y solicita al contratista presentar un plan de contingencia con las actividades contractuales que se pueden ejecutar.

El Arq. Mario Alarcón manifiesta igualmente expresa que no se evidencia ejecución de actividades contractuales como la viga ubicada en el costado occidental en la zona de la cancha en el PIP Guacamayas, la cual esta armada desde varias semanas y no ha sido fundida y en el PIP Altamira actividades de excavación para la cimentación de la estructura metálica. Que lo que se ha observado es que no hay material suficiente en obra en ninguno de los puntos de intervención. Igualmente manifiesta que el PMT se tiene aprobado desde el 25/06/2023 para el PIP Guacamayas y que no se han ejecutado actividades en las diferentes zonas a intervenir que no entiende porque la interventoría dio el aval para tramitar un PMT parcial en el inicio de obra, a Ing. Catalina Fuentes directora de Cohesión Social se compromete a entregar el plan de contingencia con los ítems contractuales el día 31/07/23

Entrega de acta parcial de cobro de junio: El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió, las observaciones fueron subsanadas por el contratista el día 26/07/23 y será enviada por la interventoría el día 28/07/23 a la entidad para su revisión.

Entrega informe mensual SSTMA: La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría manifiesta que se entregó de manera incompleta ya que hacen falta los desprendibles de pago de la residente ambiental del contratista que fue retirada el mes de mayo del 2023, solicita el envío de manera inmediata.

Instalación del lavamanos en el frente de obra de Guacamayas: La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió de manera parcial ya que no es funcional el lavamanos que se instaló, por lo que solicita la instalación de manera inmediata.

Reuniones de veeduría de junio de PIP Guacamayas y Altamira: El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió.

Corrección informe mensual de mayo: El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió y ya fue aprobado

PMT para la calzada del PIP Altamira: El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió y se espera la aprobación por parte de la SDM

Entrega de informes mensuales del mes de junio: El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que se encuentra en espera la entrega del informe SST corregido para emitir por parte de interventoría la aprobación a dicho informe.

ACTA DE REUNIÓN No. 29

Plan de compras y el flujo de caja: El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que este compromiso se cumplió y se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Avances de Obra: El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que para el proyecto de Guacamayas con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 38.27% y un avance ejecutado del 24.20% para un atraso del 14.07%, las actividades que presentan atraso son:
Demolición Muro 0.15-Tolete
Demolición Cimientos enterrados
Demolición Baldosa de Piso
Demolición Cuneta
Demolición Escalera Concreto
Demolición Caja Inspección Sencilla
Excavación mecánica y retiro
Relleno compactado subbase granular
Viga 0.3*0.4 cerramiento IDRD
Dado cimiento concreto 3000psi
Gradería Sitio
Estructura metálica obra
Tubería Novafort d=160mm
CarcamoT-1
Filtro francés
Canalización ducto eléctrico PVC
El Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de Ingeniería de Cohesión social manifiesta que las luminarias se programaron según el proceso de compra y ya se presentaron cotizaciones para las luminarias del PIP Guacamayas y ya se están realizando los pagos para su entrega, El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta se presentará el avance de dicha actividad una vez se encuentren en obra.
La T.S Milena Pinzón profesional social de Cohesión Social manifiesta que el día 29/07/23 se hará la entrega a la interventoría de todos los documentos de la socialización por parte de la comunidad del cierre de la escalera, por lo que el día lunes ya se puede iniciar la intervención de dicho espacio.
la Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita al contratista ejecutar todas las actividades que estén aprobadas contractualmente ya que en el parque Guacamayas se pueden trabajar en diferentes frentes de obra y a la fecha no se están ejecutando todas las actividades.
la Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que el acabado en la muestra del estampado en concreto no es aceptable y solicita la entrega de una muestra de mayor calidad con el fin de dar su aprobación.

El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que para el proyecto de Altamira con la reprogramación se presenta un avance programado acumulado de 39.48% y un avance ejecutado del 23.50% para un atraso del 15.98%, las actividades que presentan atraso son:

Demolición de Estructura con Equipo
Demolición placa contrapiso
Desmonte y retiro de red eléctrica A.P
Desmonte y retiro poste ap 10 a 12 m
Desmonte y retiro de luminaria alumbrado público
Excavaciones mecánicas
Explanación y Extendida
Nivelación y compactación de subrasante
Nivelación + perfilado terreno motoniveladora
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD
Concreto de Limpieza (solado) 2500psi
Dado cimenta concreto 300 psi premezcla
Viga Cimiento Concreto 3000 Psi
Aligeramiento de placas con icopor
Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35
Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7,5 mm x 7,5 mm
Tubería PVC d=4" tipo U.M. RDE 21
Muro contención concreto 4000psi - pigmentado
Acero de refuerzo 60000.
Canales ducto eléctrica PVC – D2X3”
Canalización. Ducto eléctrico. PVC
Alimentaciones en ducto EMT de 3/4
Caja eléctrica de inspección 274 condesa
Caja De Mampostería Sencilla Etb
Sardinel prefabricado A81
Bordillo en sitio - contenedor de raíces
Escalera maciza concreto 3000 psi

El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría manifiesta que para el territorio 2 se presenta un avance general programado acumulado de 38.44% y un avance general ejecutado del 24.10% para un atraso del **14.34%.**

El Ing. Leonardo Romero residente de interventoría aclara nuevamente que el porcentaje reportado es de avance físico y no de avance financiero, ya que las obras se pagan por recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

El Arq. Mario Alarcón apoyo a la supervisión de la SDHT manifiesta que en las visitas técnicas que realiza la entidad los días lunes de cada semana no se evidencia avance en las actividades de obra, por lo que invita al contratista a ejecutar actividades contractuales para los PIP Guacamayas y Altamira ya que el PMT ya tiene aprobación desde hace más de un mes, recomienda implementar una mitigación y medidas preventivas contra la lluvia en el frente Altamira ya sea la instalación de un plástico o de otro elemento con el fin de evitar atrasos por las condiciones climáticas

El Arq. Mario Alarcón de la SDHT manifiesta nuevamente que es diferente el avance físico y respecto al avance financiero, ya que las obras se pagan por recibido a satisfacción por parte de la interventoría no por suministro de material, el avance físico se reporta teniendo en cuenta las actividades que se encuentran en ejecución sin que estas se hayan terminado, por tal motivo no se pueden cobrar.

El Arq. Mario Alarcón de la SDHT manifiesta que la factura del acta de cobro de mayo ya se encuentra en hacienda y se está a la espera del respectivo pago por parte de esa entidad y solicita que se envié el acta parcial de junio. de ellos, también manifiesta que se debe enviar el acta de cobro de junio.

El Arq. Mario Alarcón de la SDHT solicita a la interventoría un informe detallado de los gastos realizados con el anticipo en materiales ya que no se evidencian en obra y el anticipo ya fue entregado, solicita la relación de lo pagado en el anticipo con lo que se encuentra en obra según las remisiones, el Arq. Mario Pacheco coordinador de Cohesión Social manifiesta que se han enviados los soportes de las facturas a interventoría, la Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que el contratista debe presentar un informe detallado de los gastos realizados con la plata entregada del anticipo para compra de materiales ya que aparentemente no se evidencia en obra esta inversión, que cuente con una relacionó de los pagos y lo ejecutado en obra según las remisiones.

El Arq. Mario Alarcón de la SDHT manifiesta que si se logra subsanar las observaciones de los NPs el día de hoy, se dará tramite administrativo en la entidad y dicho proceso para la aprobación dura aproximadamente 15 dias.

Componente SSTMA: La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría manifiesta el sábado se realizará la tala del árbol de la zona de los caissons, por lo que solicita la documentación de alturas del personal que ejecutará dicha actividad, también solicita el listado del personal administrativo que trabajará el día domingo, El Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de Ingeniería de Cohesión social manifiesta que esta documentación se enviará el día 27/07/23 por correo, El Arq. Ramón Rodríguez residente de Cohesión Social manifiesta que si el PMT es aprobado el día 27/07/23 se trabajará el día domingo.

La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría solicita al contratista la documentación del conductor de la volqueta ya que se evidencia RCD en ambos frentes de obra y se debe garantizar que este no puede estar por más de 24 horas en obra ya que se estaría incumpliendo con el Mao propuesto y aprobado por interventoría si de ser necesario la subcontratación del servicio se debe hacer para garantizar el complimiento con las solicitudes realizadas por esta interventoría.
la Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita al contratista buscar soluciones inmediatas para que no se presenten dichos inconvenientes.
La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría manifiesta que el frente Altamira no cuenta con cadenero por lo que presenta atrasos en las actividades de topografía adicionalmente se solicita que se adjunten los documentos completos y con tiempo para realizar la revisión.
El Ing. Jonathan Navarro residente de interventoría manifiesta que el topógrafo de Altamira no esta cumpliendo su horario y no esta realizando correctamente su trabajo por lo que hace un llamado de atención al residente del contratista de obra.
La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría manifiesta que se realizará una auditoria la próxima semana por lo que solicita al contratista trazar senderos e implementar la señalización correspondiente de las zonas de trabajo y donde se encuentren los acopios de material graular y acero, contando con el RCD. También solicita no mezclar los materiales dentro de la obra en terminos de calidad y cumplimiento ambiental.
El Arq. Fernando Barbosa solicita estricto cumplimiento a las determinantes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo debido a que la entidad SDHT se está certificando bajo la norma ISO 140001.
Componente Social: la Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que la profesional social de interventoría no se presenta en el presente comité debido a una incapacidad médica.
Laura Zúñiga Prof. apoyo social de la SDHT manifiesta que el día 26/07/23 se realizó un balance en la reunión de comité social sobre los temas sociales, también manifiesta que la profesional social de interventoría de territorio 1 apoyará el presente contrato con la elaboración de informes semanales y mensuales
La T.S Milena Pinzón de Cohesión Social manifiesta que se enviarán los productos de la reunión de veeduría de Guacamayas el día 27/07/23 y los productos de la reunión con la secretaria de la mujer el día 28/07/23, también manifiesta que se enviarán documentos para la intervención de la vía el día 29/07/23.
La T.S Bibiana Castro de Cohesión Social manifiesta los productos de la reunión de veeduría de Altamira se enviaron el día 26/07/23y los productos de la reunión con la secretaria de la mujer el día 28/07/23, manifiesta que el próximo comité de sostenibilidad se realizará junto al comité de veeduría el 26/08/23 por lo que se enviará el material con antelación, Laura Zúñiga Prof. de apoyo social de la SDHT manifiesta que el este día se tiene contemplado realizar el recorrido con la

comunidad en la localidad de Ciudad Bolívar junto con la Rolita para la visita del transmicable con el fin de ver el resultado que se llevará a cabo en la localidad de San Cristóbal.

Laura Zúñiga Prof. De apoyo social de la SDHT manifiesta que no fue posible lograr la articulación con eco barrios para la elaboración de los murales, por lo que se llevará a cabo una reunión con mesa Grafiti en donde se realice un concurso y se entregue un incentivo, esto quedará plasmado en un documento donde se exponga que tipo de incentivo se entregará, la Arq. Diana Avendaño directora de interventoría evaluará la propuesta de dicho incentivo en la minuta y se dará respuesta en el próximo comité, de igual forma solicita al contratista un presupuesto de dicha actividad para ir avanzando en la gestión.

Componente Forestal: La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría manifiesta que el especialista forestal de interventoría emitió concepto sobre la resolución de los servicios silviculturales donde:

En el Articulo 7 se hará la tala de 3 individuos arbóreos 39, 106 y 98

En el Articulo 8 se dará tratamiento integral a 99 individuos arbóreos

En el Articulo 9 se hará el traslado de 3 individuos arbóreos

En el Articulo 10 se hará una poda radicular a 1 individuo arbóreo

La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría pregunta al contratista donde se realizará el traslado de los árboles, a lo que responde la Ing. Diana Riveros la especialista forestal de Cohesión Social que es necesario un diseño paisajístico avalado por el Jardín Botánico por lo que el contratista elaborará dicho diseño y radicará al Jardín Botánico para su respectiva aprobación, la Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que queda como compromiso la entrega de este diseño para el día 02/08/23 por parte del contratista.

La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría pregunta al contratista de quien será el encargado de la actualización del SIGAU de los individuos arbóreos, a lo que responde la Ing. Diana la especialista forestal de Cohesión Social que realizará la consulta, la Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita dicha respuesta formalizada por medio de un oficio.

La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría solicita el informe forestal para las intervenciones que se realizaran en los individuos arbóreos aprobadas en la resolución, manifiesta que para los traslados de debe realizar la entrega de 10 fotos por individuo, de acuerdo con las fichas y formatos de la SDA.

La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría manifiesta que se realizará un pago a la entidad por seguimiento a cada traslado, el Ing. Fernando Barbosa especialista ambiental de la SDHT realizará la consulta de si este pago lo realiza la entidad o el consultor de los diseños del contrato, la Arq. Diana Avendaño directora de interventoría manifiesta que queda como compromiso por parte de la entidad informar quien será encargado de la realización del pago.

La Ing. Jerika Quijano residente SSTMA de interventoría manifiesta que el seguimiento y el mantenimiento de los individuos arbóreos mencionados en la resolución es de 3 años, responde la Ing. Diana Riveros la especialista forestal de Cohesión Social y manifiesta que una vez se entregue

el informe y se realice la visita por la SDA se realizará el pago correspondiente a las actividades solicitadas en la resolución, la Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita establecer tiempos y la entrega de un cronograma de las actividades a ejecutar para realizar el respectivo seguimiento, responde la Ing. Diana Riveros la especialista forestal de Cohesión Social manifiesta que se entregará la documentación del personal el día 28/07/23 y se realizará la tala de los 3 individuos el día 29/07/23 e iniciar con los tratamientos integrales de los demás individuos el día 30/07/23 y los traslados se iniciarán una vez se apruebe el diseño paisajístico.

El Arq. Fernando Barbosa especialista ambiental de la SDHT manifiesta que se debe realizar la revisión de la resolución ya que los individuos 97,104 y 105 estaban propuestos para tala y fueron cambiados a tratamientos integrales por lo que realiza la consulta de si estos 3 individuos afectan la ejecución de las obras, por lo que se realizó la revisión en campo y se concluyó que lo expedido en la resolución de tratamientos silviculturales no afecta la ejecución de las obras en la ubicación de dichos individuos.

Aspectos Administrativos: La Ing. Catalina Fuentes pregunta a la entidad SDHT y a la interventoría sí los pagos a los diseños de geotécnicos se pagarán por componente o por el valor total del diseño, responde la Arq. Diana Avendaño directora de interventoría que se debe relacionar por componente y se deben presentar 3 cotizaciones para cada uno, también manifiesta que debe estar aprobado el informe para realizar dichos pagos.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría reitera la solicitud al contratista de entregar los informes mensuales en las fechas estipuladas con el fin de realizar su respectiva revisión y aprobación en el menor tiempo posible, El Ing. Juan David Ahumada Auxiliar de Ingeniería de Cohesión Social manifiesta que es imposible enviar los informes financieros y extractó de cuentas pagadas de la fiducia, el Arq. Mario Alarcón recomienda, adjuntar los documentos de solicitud de los estados financieros a la fiducia con lo que se podría evidenciar que no han sido enviados al contratista. Que en el informe mensual se incluya una nota en donde se indique que serán adjuntados para el siguiente periodo y de esta manera se entregue en la fechas estipuladas.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita la entrega del acta parcial del mes de agosto con sus respectivas memorias en las fechas estipuladas.

La Arq. Diana Avendaño directora de interventoría solicita que al día 12 se debe de tener aprobado el informe con todos los anexos

CONCLUSIONES:

Actividades de Obra programadas para la próxima semana en Parque Guacamayas y Mirador Altamira:

El Arq. Renato Jiménez residente de Cohesión Social informa que se continuará con la fundida de la viga del cerramiento de la cancha, se continuará con la instalación de la estructura metálica del mirador y la pasarela, se fundirá la viga de la zona de juegos, se continuará la construcción del muro de contención de la zona de tótems, se iniciará el traslado de los individuos arbóreos, se continuará con la canalización de redes eléctricas, se continuará la demolición de las escaleras del

costado oriental del proyecto, la fundida de pedestales de los caisson y la excavación del caisson faltante.

El Arq. Ramón Rodríguez residente de Cohesión Social informa que se continuará la construcción de redes eléctricas, la excavación de zapatas y la construcción del muro de contención.

COMPROMISOS PACTADOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Tramite POC Altamira	Entidad	Se realizará el seguimiento en el próximo comité de obra
Entrega de informe final de geotecnia del parque guacamayas y Altamira	Contratista	Inmediata
Entrega de la subsanación de observaciones del diseño estructural de los muros de contención parte baja del parque	Contratista	
Entrega informe mensual técnico de junio	Contratista	27/07/23
Entrega de plan de contingencia de Guacamayas y Altamira por atraso superior al 5%	Contratista	Inmediata
Entrega de acta parcial de cobro de junio	Interventoría	28/07/23
Entrega informe mensual SSTMA	Contratista	Inmediata
Instalación del lavamanos en el frente de obra de Guacamayas:	Contratista	Inmediata

ACTA DE REUNIÓN No. 29

Entrega de documentación y los certificados del personal de ejecución de tratamientos silviculturales	Contratista	27/07/23
Entrega de documentación del conductor de la volqueta	Contratista	Inmediata
Ingreso de cadenero del frente Altamira	Contratista	Inmediata
Entrega de diseño paisajístico del parque Guacamayas	Contratista	02/08/23
Consulta actualización del SIGAU de los individuos arbóreos	Contratista	Se realizará el seguimiento en el próximo comité de obra
Consulta de encargado de pago a la entidad por seguimiento a cada traslado de individuos arbóreos	Entidad	Se realizará el seguimiento en el próximo comité de obra
Entrega cronograma de las actividades a ejecutar en los tratamientos silviculturales	Contratista	28/07/23
Entrega de productos de reunión de comité de veeduría	Contratista	27/03/23
Entrega de productos de reunión con la secretaría de la mujer	Contratista	28/07/23
Entrega de documentos de socialización para la intervención en la vía	Contratista	29/03/23

ACTA DE REUNIÓN No. 29

Comité de sostenibilidad junto al comité de veeduría y recorrido de transmicable	Contratista	26/08/23
Plan de compras y el flujo de caja	Contratista	01/08/23
Informe de los gastos realizados con el anticipo	Interventoría	Se realizará el seguimiento en el próximo comité de obra
PMT para la calzada del PIP Altamira	Contratista	Se encuentra en espera de aprobación por parte de la SDM
Entrega de informe mensual de agosto	Contratista	Se realizará el seguimiento en el próximo comité de obra
Entrega de acta parcial de Julio	Contratista	Se realizará el seguimiento en el próximo comité de obra

ASISTENTES:

NOMBRE: Arq. Diana Avendaño
CARGO: Directora de Interventoría
ENTIDAD: Elsa Torres Arenales

Firmado digitalmente por Catalina Fuentes Uribe

NOMBRE Ing. Catalina Fuentes
CARGO: Directora de obra
ENTIDAD: Consorcio Cohesión Social

NOMBRE: Ing. Sebastián Archila
CARGO: Supervisión
ENTIDAD: secretaria Distrital del Hábitat

NOMBRE Arq. Mario Alarcón
CARGO: Apoyo a la supervisión
ENTIDAD: secretaria Distrital del Hábitat

NOMBRE Arq. Fernando Barbosa
CARGO: Supervisión
ENTIDAD: secretaria Distrital del Hábitat

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. 29

Se anexa planilla de asistencia de todo el personal que asistió al comité de obra.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Acta de comité No. 29

Fecha: Día: 27 Mes: Julio Año: 2023

Hora : _____ **Dependencia:** _____

No.	Nombres y Apellidos Jurídico	Nombre Identitario (Si Aplica)	Entidad y Área	Vinculación				Cargo							Sexo			Identidad de Género				Orientación Sexual					Pertenece a un Grupo Poblacional				Correo electrónico	Teléfono	Firma
				Carrera Administrativa	Libre Nombramiento	Provisional	Contratista	Directivo/a	Asesor	Profesional	Apy Administrativo	Tecnico	Contratista	Conductor	Hombre	Mujer	Intersexual	Masculino	Femenina	Transgénero	Otra	Heterosexual	Lesbiana	Gay	Bisexual	Otra	Víctima	Persona con Discapacidad *	Extranjería	Grupo Étnico **			
	Leonardo Bolaños		Interventoría				X			X					X			X				X									—	—	
	Sebastian Jaramillo		ETA				X			X					X			X				X									—	—	
	Camilo Gonzalez		CCS				X			X						X			X			X									—	—	
	Marcon Rodriguez		CCS				X			X					X			X				X									—	—	
	Fernanda Cañizares		SDHT				X			X						X			X						X							—	
	Bibiana Castro B		CCS.				X			X						X			X			X									—	—	
	Maria Fernanda Diaz		CCS				X			X						X			X			+									—	—	
	Renato Jimenez		C.C.S				X			X					X			X				X											
	Paula Rodriguez		CCS				X			X						X			X			X									—	—	
	Juan Ahumada		CCS				X			X					X			X				X									—	—	
	Milena Rojas		CCS				X			X					X				X			X									—	—	
	Mario Parrado		CPS				X			X					X			X				X											
	Alberto Abeo.		SDHT				X			X					X			X				X									mario.alvarez habitatbogota.gov	3145791548	
	Juan Acelula.		SDHT.				X			X					X			X				X									Juan.acelula @habitat	3115078948	
	Diana Rivera		CCS.				X			X						X			X			X									INFOECCSHF @gmail.com	3143235216	
	Brayan Arroyo		CCS																												arroyo9c11	3163602377	

Tipos de discapacidad: Física= F Auditiva= A Visual= V Sordoceguera= S Intelectual=I Psicosocial (Mental)= P Múltiple=M

** Grupo Étnico: Negro= N Afrocolombiano = 1 Raizal=2 Palenque= 3 Room o Gitano

Anexo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

PS03-FO20-V11

Powered by CamScanner

ANEXO 03 – CERTIFICADOS CALIDAD DE MATERIALES

CERTIFICADO CALIDAD DEL ACERO

TRAZABILIDAD

Cliente	Consorcio Cohesion social
Nit	901661753-1
Cartilla	1137
fecha de entrega	24 de marzo de 2023
Asesor	Juan Villanueva Cel. 3175100254



Por medio del presente escrito nos permitimos informar que el acero que ingreso a la obra, cuentan con la siguiente trazabilidad en lo que se refiere a las coladas suscritas.

DIAMETRO	COLADA	PROVEEDOR
3/8 "	B00004826	Aceros Arequipa
5/8"	2023-0319	Grupo siderurgico Reyna
3/4 "	20230289	Grupo siderurgico Reyna

Cordialmente,

Gerente general

Powered by CamScanner

TRAZABILIDAD

Cliente	Consorcio Cohesion social
Nit	901661753-1
Cartilla	1126
fecha de entrega	27 de marzo de 2023
Asesor	Juan Villanueva Cel. 3175100254



Por medio del presente escrito nos permitimos informar que el acero que ingreso a la obra, cuentan con la siguiente trazabilidad en lo que se refiere a las coladas suscritas.

DIAMETRO	COLADA	PROVEEDOR
1/2"	20230509	Grupo siderurgico Reyna


Cordialmente,

Gerente general

Powered by CamScanner

TRAZABILIDAD

Cliente	Consorcio Cohesion social
Nit	901661753-1
Cartilla	1137
fecha de entrega	27 de marzo de 2023
Asesor	Juan Villanueva Cel. 3175100254



Por medio del presente escrito nos permitimos informar que el acero que ingreso a la obra, cuentan con la siguiente trazabilidad en lo que se refiere a las coladas suscritas.

DIAMETRO	COLADA	PROVEEDOR
3/8"	B00004837	Aceros Arequipa

Cordialmente,

Juan Villanueva
CC 1013108114

Gerente general

FERRECONSTRUCTOR Villa s.a.s.

Powered by CamScanner

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad

icontec Sello con Reglamento Técnico

No. 046018

FECHA: DD/MM/AA 14/03/2023

CLIENTE	D&A HIERRO FIGURADO S.A.S.
DESTINO	BOGOTA
VEHÍCULO No.	XJA 599
PEDIDO No.	21198
REMISIÓN No.	21200
FACTURA No.	65222

PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	ENSAYOS FÍSICOS: DOBLADO	ENSAYOS DE TRACCIÓN: FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F
R - No. 5	6	20230348	1	216	✓	472.7	603.7	15.3	1.28
R - No. 4	6	20230419	2	672	✓	473.9	620.1	16.2	1.31
	12	20230509	6	2352	✓	474.8	630.4	15.6	1.33
		20230439	8		✓	482.7	622.4	15.8	1.29

COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.

C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)
0.25	1.18	0.0101	0.034	0.20	0.15	0.09	0.09	0.020	0.00035	0.0022	0.46
0.27	1.18	0.0111	0.022	0.21	0.19	0.07	0.05	0.017	0.00041	0.0024	0.47
0.25	1.29	0.0121	0.022	0.17	0.19	0.07	0.09	0.030	0.00046	0.0032	0.49
0.25	1.20	0.0054	0.027	0.22	0.16	0.06	0.06	0.016	0.00030	0.0022	0.47

DIMENSIONES DE PROCESO

PESO METRO (kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO (mm)	ANCHO DE VIGAS (mm)
1.519	1.320	10.310	1.840
0.981	0.970	8.630	1.770
0.973	0.860	8.530	2.040
0.972	0.910	8.530	2.030

ESPECIFICACIONES DE NORMA

R - No. 5							(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 12.1	Min: 6.1
R - No. 4							(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Max: 4.9

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Email: dyahierrofigurado@gmail.com

Powered by CamScanner

GSR **GRUPO SIDERÚRGICO REYNA**

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad

icontec

No. 046184

FECHA: DD/MM/AA
21/03/2023

CLIENTE	D&A HIERRO FIGURADO S.A.S.	**DESTINO**	BOGOTA
		VEHÍCULO No.	XJA 599

PEDIDO No.	21279
REMISIÓN No.	21283
FACTURA No.	65490

						ENSAYOS FÍSICOS					COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												DIMENSIONES DE PROCESO			
						ENSAYOS DE TRACCIÓN																				
PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	DOBLADO	FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO METRO (kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO (mm)	ANCHO DE VERAS (mm)
B - No. 4	12	20230504	4	1176	✓	470.9	613.1	15.2	1.30	0.24	1.25	0.0117	0.026	0.18	0.18	0.09	0.05	0.036	0.00029	0.0012	0.47	0.978	0.980	8.490	2.060
		20230501	3		✓	463.4	603.5	15.8	1.30	0.26	1.14	0.0075	0.026	0.21	0.22	0.07	0.07	0.029	0.00041	0.0021	0.47	0.963	0.890	8.490	1.930
B - No. 6	12	20230289	6	760	✓	478.6	620.2	15.1	1.30	0.27	1.03	0.0109	0.030	0.21	0.18	0.07	0.06	0.023	0.00045	0.0021	0.45	2.176	1.270	12.980	2.240
		20230285	2		✓	466.1	614.6	15.4	1.32	0.27	1.02	0.0113	0.034	0.21	0.18	0.07	0.06	0.023	0.00041	0.0018	0.46	2.176	1.230	12.980	2.190
		20230291	2		✓	463.7	611.3	14.6	1.32	0.27	1.02	0.0106	0.034	0.20	0.16	0.06	0.06	0.016	0.00031	0.0031	0.45	2.166	1.350	12.980	2.240
ESPECIFICACIONES DE NORMA																									
B - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Max: 4.9
B - No. 6						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Max: 7.3

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

02/08/2021 Ver. 02 CCA-FOR-013

Envíelo: ryvenerdigurado@gmail.com;

Powered by CamScanner

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad

icontec

No. 046028

FECHA: DD/MM/AA 15/03/2023

CLIENTE	D&A HIERRO FIGURADO S.A.S.	DESTINO	BOGOTA
		VEHÍCULO No.	SUC 034
		PEDIDO No.	21211
		REMISIÓN No.	21211
		FACTURA No.	65251

PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	ENSAYOS FÍSICOS: DOBLADO	ENSAYOS DE TRACCIÓN: FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F
R - No. 6	12	20230288	2	152	✓	471.1	598.0	16.0	1.27
R - No. 7	12	20223783	1	56	✓	494.2	629.9	14.4	1.27
R - No. 5	12	20230319	14	1512	✓	480.0	619.3	16.3	1.29

PRODUCTO	COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.: C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)
R - No. 6	0.26	1.04	0.0102	0.033	0.20	0.17	0.07	0.07	0.021	0.00063	0.0021	0.45
R - No. 7	0.26	0.96	0.0121	0.035	0.20	0.26	0.09	0.10	0.020	0.00020	0.0013	0.44
R - No. 5	0.26	1.22	0.0117	0.029	0.20	0.16	0.06	0.05	0.017	0.00024	0.0024	0.47

PRODUCTO	DIMENSIONES DE PROCESO: PESO METRO (kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO (mm)	ANCHO DE VENAS (mm)
R - No. 6	2.156	1.290	12.990	2.520
R - No. 7	2.935	1.530	14.930	3.740
R - No. 5	1.511	0.960	10.300	1.290

ESPECIFICACIONES DE NORMA																					
R - No. 6							(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.9	Max: 7.3
R - No. 7							(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.6	Max: 8.0
R - No. 5							(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(1.458 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Max: 4.1

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

02/08/2021 Ver. 02 CCA-FOR-013

Email: dyahierrofigurado@gmail.com

Powered by CamScanner

ACEROS AREQUIPA

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
AV. ANTONIO MIRO QUESADA 425
PISO 17, MAGDALENA DEL MAR
LIMA 17, PERÚ.

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO :ALAMBRON CORRUGADO
PROCEDENCIA :AA Cali Yumbo
CLIENTE :D&A HIERRO FIGURADO SAS

N° E-5102597792-5171787526-90002-1_1
NORMAS TÉCNICAS :ASTM A706 G60 - NTC 2289 G420
NORMA DE ENSAYO :ASTM A370/E8/E290/E415
FACTURA N° :5102597792

DIMENSIÓN NOMINAL	N° DE COLADA	COMPOSICIÓN QUÍMICA (*)																C.E. (%)	DOBLADO	LÍMITE DE FLUENCIA MPa	RESIST TRACCIÓN MPa	ALARGAM EN 200 mm %	RT/LF
		C (%)	Mn (%)	Si (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	Mo (%)	Cu (%)	Sn (%)	Al (%)	V (%)	Ti (%)	Nb (%)	B (ppm)	N (ppm)						
3/8"	B00004282	0.22	1.23	0.21	0.010	0.024	0.05	0.07	0.01	0.20	0.023	0.003	0.038	0.001	0.002	5	126	0.44	Conforme	451.0	603.0	16.8	1.34
3/8"	B00004826	0.23	1.31	0.26	0.008	0.016	0.05	0.05	0.01	0.11	0.022	0.003	0.040	0.002	0.002	6	94	0.45	Conforme	440.0	621.0	16.7	1.41
3/8"	B00004837	0.24	1.35	0.22	0.022	0.023	0.15	0.06	0.02	0.34	0.019	0.003	0.042	0.002	0.003	5	115	0.49	Conforme	470.0	682.0	16.9	1.45
3/8"	B00004838	0.24	1.26	0.21	0.013	0.025	0.12	0.07	0.02	0.24	0.022	0.003	0.043	0.002	0.003	6	115	0.46	Conforme	438.0	588.0	17.3	1.34
3/8"	B00005154	0.25	1.23	0.24	0.012	0.011	0.10	0.08	0.02	0.30	0.022	0.005	0.038	0.002	0.001	3	138	0.47	Conforme	441.0	682.0	16.2	1.55
3/8"	B00005155	0.23	1.27	0.21	0.013	0.016	0.12	0.07	0.02	0.28	0.022	0.004	0.038	0.002	0.001	3	146	0.46	Conforme	502.0	672.0	16.0	1.34
3/8"	B00005317	0.24	1.27	0.21	0.016	0.024	0.12	0.08	0.02	0.25	0.028	0.003	0.038	0.001	0.003	3	127	0.47	Conforme	487.0	670.0	16.5	1.38
3/8"	B00005682	0.23	1.25	0.20	0.020	0.020	0.15	0.08	0.02	0.30	0.020	0.003	0.040	0.002	0.002	3	152	0.46	Conforme	484.0	668.0	15.4	1.38

(*) Análisis en la Cuchara.

DIMENSIÓN NOMINAL	N° DE COLADA	PESO MÉTRICO		ALTURA RESALTE		GAP	ESPACIAM RESALTES	ÁNGULO RESALTE
		kg/m	%	h1 (mm)	h2 (mm)	(mm)	(mm)	(°)
3/8"	B00004282	0.537	-4.1	0.52		2.10	5.90	50
3/8"	B00004826	0.540	-3.6	0.52		2.10	5.90	50
3/8"	B00004837	0.542	-3.2	0.50		2	5.90	50
3/8"	B00004838	0.540	-3.6	0.49		1.90	5.90	50
3/8"	B00005154	0.546	-2.5	0.50		2.10	5.80	50
3/8"	B00005155	0.544	-2.9	0.50		2.10	5.80	50
3/8"	B00005317	0.548	-2.1	0.52		2.50	5.80	50
3/8"	B00005682	0.541	-3.4	0.54		2.40	6.10	49

/ GUIA:

DESPACHO N°

Powered by CamScanner

ACEROS AREQUIPA

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
AV. ANTONIO MIRO QUESADA 425
PISO 17, MAGDALENA DEL MAR
LIMA 17, PERÚ.

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO :ALAMBRON CORRUGADO
PROCEDENCIA :AA Cali Yumbo
CLIENTE :D&A HIERRO FIGURADO SAS

N° E-5102597792-5171787526-90002-1_1
NORMAS TÉCNICAS :ASTM A706 G60 - NTC 2289 G420
NORMA DE ENSAYO :ASTM A370/E8/E290/E415
FACTURA N° :5102597792

YUMBO, 17/03/2023

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A
Ing. Ricardo Gutiérrez Lara. CIP 57087
SUPERINTENDENTE DE METALURGIA

Powered by CamScanner

CERTIFICADO CALIDAD DEL CEMENTO

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 8

CEMENTO ESTRUCTURAL MAX



Imagina todo lo que podemos
CONSTRUIR JUNTOS

ARGOS

CEMENTO ESTRUCTURAL MAX

Es un cemento especialmente diseñado para la producción industrializada de concreto, que ofrece una mayor eficiencia y un alto desarrollo de resistencias a edades iniciales y finales.
Las especificaciones del Cemento Estructural Max cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo ART).

USOS:


Elaboración de concretos y morteros en plantas concreteras y centrales de mezclas.


Producción de concreto para altas solicitudes estructurales.


Construcciones con producción industrializada de concretos.


Concretos para pavimentos y pisos industriales.


Diversos formatos de prefabricados con altas prestaciones estructurales.


Lechadas de inyección.


Concretos y morteros para sistemas especiales de colocación, concretos lanzados, morteros proyectados, inyecciones estructurales, etc.


Estructuras de concreto con requisitos de rápida puesta en servicio.


Concretos y morteros para reparaciones de tipo estructural.


Elementos de concreto pretensado y postensado.


Producción de concretos que requieren una mayor resistencia inicial.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- En la producción de concretos y morteros ofrece un alto desarrollo de resistencias en todas las edades.
- Permite optimizar consumos de cemento a través de diseños eficientes, para lograr concretos y morteros más económicos con adecuados niveles de resistencia.
- En plantas, centrales de mezclas y obras con producción industrializada, se aumenta la productividad gracias a su manejo a granel.
- Su rápido desarrollo de resistencia permite agilizar el avance de los proyectos.
- La versatilidad de su presentación en sacos, permite la producción de concreto de forma eficiente en obras medianas y pequeñas y en plantas de prefabricados.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

Al utilizar el "Cemento Estructural Max" de Argos, se garantiza el uso de un producto suministrado por una empresa responsable en materia ambiental, social y económica, y transparente con sus grupos de interés, tal y como se evidencia en el reporte de sostenibilidad corporativo "Reporte Integrado" que Argos realiza anualmente con base en el Global Reporting Initiative (GRI), en el cual presenta los resultados de su desempeño y sus planes de acción, en relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y sus grupos de interés. Este reporte se puede encontrar en la página web de la compañía (https://argos.co/), en la sección "Sostenibilidad".

Dentro de las características de sostenibilidad generales del "Cemento Estructural Max", se destacan:



Material con contenido reciclado, disminuyendo de esta manera el consumo de recursos naturales no renovables en su fabricación.
Nota: Los porcentajes de contenido reciclado pre-consumo pueden variar de acuerdo al tipo de producto y la disponibilidad del material. Algunos productos o plantas pueden no tener dicha adición.



Producto fabricado en la región: a 160 km o menos de distancia del punto de venta o de la obra.
Nota: Esta distancia puede variar dependiendo de la ubicación geográfica de la obra.



Se cuenta con diferentes alternativas amigables con el ambiente para el transporte de este producto, incluyendo vehículos eléctricos y vehículos a gas.



Producto de bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles, lo que contribuye a una mejor calidad ambiental de los interiores.



El empaque de este producto podrá ser devuelto a la compañía para aprovechamiento del material, de acuerdo a las condiciones específicas del programa Sacos Verdes y la ubicación de la obra.



Material con Análisis de Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés) y Auto-Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés).
Nota: Aplica para "Cemento Estructural Max" producido en Planta Rioclaro.

Teniendo en cuenta lo anterior, este producto, combinado con las estrategias de diseño y construcción de la edificación, puede contribuir a obtener puntos en las siguientes certificaciones de construcción sostenible:

CERTIFICACIÓN	LEED® V4.1	CASA COLOMBIA V2.1
CRITERIO	**Materiales y recursos:** · Transparencia y optimización de productos de construcción - Fuentes de materias primas. · Transparencia y optimización de productos de construcción - EPD. · Reducción del impacto en el ciclo de vida de la edificación - LCA de la Edificación. **Calidad ambiental interiores:** · Materiales de baja emisión (Hasta 7 puntos)	**Sostenibilidad en obra:** · Manejo de residuos de construcción **Eficiencia en materiales:** · Origen de los materiales y productos. · Productos y materiales de bajo impacto ambiental. · Productos con atributos múltiples de sostenibilidad. · Productos y materiales con LCA. (Hasta 7 puntos)

Para conocer las características de sostenibilidad específicas del cemento suministrado a su proyecto y los detalles de la contribución a la obtención de las certificaciones mencionadas anteriormente, puedes solicitar el certificado correspondiente a través de nuestros canales de atención.

PRESENTACIÓN:

• Sacos de 42,5 kg • Granel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PARÁMETROS FÍSICOS		NORMA DE ENSAYO	NTC 121 TIPO ART	ASTM C-1157 TIPO HE	ESPECIFICACIÓN ARGOS
Finura	Blaine, mín. (cm^2/gr)	NTC 33	A	A	A
	Retenido Tamiz 45 µm (%)	NTC 294	A	A	A
Cambio de longitud por autoclave expansión, máx. (%)		NTC 107	0.8	0.8	0.8
Tiempo de fraguado, Ensayo de Vicat*	No menos de, minutos	NTC 118	45	45	90
	No más de, minutos	NTC 118	420	420	360
Expansión de barras de mortero a 14 días, máx. (%)		NTC 4927	0.020	0.020	0.020
RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN, (MPa)					
1 día		NTC 220	11.0	12.0	12.0
3 días		NTC 220	22.0	24.0	24.0
28 días		NTC 220	------	----	43.4

A: Los resultados de estos ensayos deben ser informados en todos los certificados que sean solicitados.
B: El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTC 118.

RECOMENDACIONES:

- El uso y aplicación de nuestros cementos se deben hacer bajo los lineamientos de la normativa técnica de construcción vigente.
- En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y Norma Sismo Resistente Colombiana vigente; requisitos de producción, calidad y durabilidad.
- Almacene el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.

ESTAMOS PARA AYUDAR

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:

DESDE TELÉFONO FIJO: **018000527467**

DESDE CELULAR: **#250**

Asesoría técnica:
ASESORVIRTUAL@ARGOS.COM.CO

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a:
WWW.360ENCONCRETO.COM

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web: **COLOMBIA.ARGOS.CO**



ARGOS

Empresa de cemento del GRUPO ARGOS

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 8.

CEMENTO GRIS USO GENERAL



IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS

ARGOS

CEMENTO GRIS USO GENERAL

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Gris Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).

USOS:

- Morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados.
- Reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras y diversas aplicaciones domésticas.
- Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.
- Morteros para mampostería, pega de cerámicos, enchapes, acabados, recubrimientos interiores y para fachadas.
- Todo tipo de elementos de concreto que no requieran características especiales.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- Es un producto versatil, con muchas posibilidades de aplicación.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

- Aporte certificación LEED®: este producto puede contribuir a la obtención del crédito Materiales y Recursos: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción-Fuentes de Materias Primas, aplicando a la opción 1: Argos realiza anualmente su reporte de sostenibilidad corporativo “Reporte Integrado” basado en el Global Reporting Initiative (GRI) en donde publica el detalle de su desempeño y los planes con relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y para sus grupos de interés. Lo puedes ver en nuestra página web https://ir.argos.co/ en la sección de Información Financiera – Resultados Financieros – Reportes. En ese mismo reporte, Argos informa la comunicación del progreso que ha realizado frente al compromiso con el U.N. Global Compact.

PRESENTACIÓN:

- Sacos de: 1 kg – 5kg - 25 kg - 50 kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PARÁMETROS FÍSICOS		NORMA DE ENSAYO	NTC 121 TIPO UG
Finura	Blaine, min. (cm^2/gr)	NTC 33	A
	Retenido Tamiz 45 µm (%)	NTC 294	A
Cambio de longitud por autoclave, expansión, máx. (%)		NTC 107	0.80
Tiempo de fraguado, Ensayo de Vicat[B]	No menos de, minutos	NTC 118	45
	No mas de, minutos	NTC 118	420
Contenido de Aire en Volumen de mortero, máx. (%)		NTC 224	12
Expansión de barras de mortero a 14 días, máx.		NTC 4927	0.020
RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN (MPa)			
3 días		NTC 220	8.0
7 días		NTC 220	15.0
28 días		NTC 220	24.0

A: Los resultados de estos ensayos deben ser informados en todos los reportes que sean solicitados.
B: El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTC 118.

RECOMENDACIONES:

- En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y Norma Sismo Resistente Colombiana vigente; requisitos de producción, calidad y durabilidad.
- Almacene el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.
- Conserve el cemento sobre estibas y no sobre el suelo.
- Una vez abierto el saco se debe consumir de manera inmediata.

ESTAMOS PARA AYUDAR

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:

DESDE TELÉFONO FIJO: **018000527467**

DESDE CELULAR: **#250**

Asesoría técnica:
ASESORVIRTUAL@ARGOS.COM.CO

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a:
WWW.360GRADOSENCONCRETO.COM

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web: **COLOMBIA.ARGOS.CO**



ARGOS

Empresa de cemento del GRUPO ARGOS

CERTIFICADO CALIDAD DE AGREGADOS Y MATERIAL DE CANTERA

RESOLUCIÓN PS-GJ. 1.2.6.22. 0999
EXPEDIENTE No. 3.37.1.1.014.002

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO PM-GA 3.44.21.4489 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE OTORGA PRÓRROGA DEL PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA USO INDUSTRIAL OTORGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN PS-GJ 1.2.6.15.1364 DEL 31 DE JULIO DE 2015, A FAVOR DE LA EMPRESA CANTERAS VENCOVI S.A.S, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL META Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

El Director general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena "Cormacarena" en desarrollo de sus funciones legales y las indicadas en la ley 99 de 1993, modificada parcialmente por la ley 1938 del 2018, y

CONSIDERANDO

Que, mediante resolución PS-GJ 1.2.6.15.1364 del 31 de julio de 2015, la Corporación otorgó permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial, a favor de la empresa Movimientos y Agregados LG.

Que mediante resolución PS-GJ 1.2.6.19.2950 del 12 de diciembre de 2019, expedida por la Corporación se autoriza la cesión total de derechos y obligaciones del permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial, en consecuencia, reconoce como nuevo beneficiario a la empresa Canteras Vencovi S.A.S identificado con Nit. 901.220.150-9.

Que mediante auto PS-GJ 1.2.64.20.1223 del 10 de septiembre de 2020, la Corporación inicia el trámite administrativo para la prórroga del permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial otorgado mediante resolución PS-GJ 1.2.6.15.1364 del 31 de julio de 2015 y posteriormente cedido mediante resolución PS-GJ 1.2.6.19.2950 del 12 de diciembre de 2019.

Que, en cumplimiento a lo ordenado por el auto PS-GJ 1.2.64.20.1223 del 10 de septiembre de 2020, se realiza visita técnica el día 12 de agosto de 2021, producto del cual la Subdirección de Gestión y Control Ambiental emite el concepto técnico No. PM.GA 3.44.21.4489 del 09 de diciembre de 2021, en el cual se expusieron las siguientes consideraciones técnicas:

"(...)

"CONCEPTO TÉCNICO PM-GA 3.44.21.4489 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO SOBRE VIABILIDAD AMBIENTAL

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

De acuerdo a la visita de inspección ocular realizada para el trámite de prórroga del permiso de concesión de aguas superficiales para una planta trituradora del cual es beneficiaria la empresa CANTERAS VENCOVI S.A.S, y a la información que reposa en el expediente evaluado, verificación del cumplimiento de la Resolución PS-GJ.1.2.6.15.1364 del 31 de julio de 2015 y AUTO PS-GJ 1.2.64.18.5996 del 28 de diciembre de 2018.

CONCEPTO SOBRE LA VIABILIDAD DE LA PRÓRROGA:

Una vez evaluado el expediente 3.37.1.1.014.002 y la información que reposa dentro de la solicitud de prórroga, la Corporación considera viable otorgar prórroga al permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial por un caudal de 0,4 L/s, dicha captación será realizada en la coordenada E: 1034563 N: 938818, por un término de 5 años solicitado por la empresa CANTERAS VENCOVI S.A.S, ubicado en la vereda Brisas del Guayuriba, finca El Pajuil, municipio de Acacias– Meta.

De acuerdo a la resolución No. PS-GJ.1.2.64.21.1040 del 28 de julio de 2021, por medio de la cual se define los sistemas de medición a implementar por parte de los usuarios del recurso hídrico que captan y viertan, en el departamento del Meta, se realizaran modificaciones y nuevos requerimientos.

En cuanto al SISTEMA DE MEDICIÓN:

Actualmente el proyecto industrial ya cuenta con sistema de medición del caudal captado (micromedidor análogo), pero deberá implementar las condiciones enunciadas a continuación:

Se debe instalar el sistema de medición en la tubería previa al ingreso del agua cruda al tanque o lugar de almacenamiento.
Para regular el caudal captado se debe realizar mediante sistemas de control como válvulas, las mismas deberán instalarse después del sistema de medición.

En cuanto a la PERIODICIDAD DE REGISTRO:

El artículo séptimo de la RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.15.1364 del 31 de julio de 2015, será modificado de acuerdo a lo ordenado en el artículo 7° de la resolución No. PS-GJ.1.2.64.21.1040 del 28 de julio de 2021.

El beneficiario deberá tener presente lo siguiente:

Sistemas con estructura y/o equipos de medición mecánicos y no mecánicos que no estén provistos con sistema de telemetría: deberán tomar datos de caudal captado, como mínimo dos (2) veces al día, una vez en la mañana antes de las 10 am y otra vez entre las (5:00 pm – 7: 00 pm), la bitácora de datos debe presentarse anualmente junto con la auto declaración de tasa por utilización de agua.

En cuanto a la tasa por uso del recurso hídrico:

El artículo octavo de la Resolución PS-GJ.1.2.6.15.1364 del 31 de julio de 2015, será modificado de acuerdo a lo ordenado en el artículo 7° parágrafo 1 de la resolución No. PS-GJ.1.2.64.21.1040 del 28 de julio de 2021:

El beneficiario deberá Anualmente contribuir por el uso del recurso hídrico con la tasa que por este concepto establece la Corporación. Para ello deberá hacer uso del formato de auto declaración y reporte de agua captada, el cual se encuentra en la página web de Cormacarena enlace https://www.cormacarena.gov.co/procesos y - procedimientos/gestión-ambiental/ o accediendo de la siguiente manera:

- *Ingresa a www.cormacarena.gov.co*

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

- *Atención al ciudadano*
- *Procesos y procedimientos*
- *Gestión ambiental (GA)*
- *Formato de auto declaración y reporte de agua captada.*

En cuanto al monitoreo de calidad de agua:

El beneficiario del permiso, deberá presentar anualmente monitoreo de calidad de agua superficial de la fuente hídrica del cual es capta el recurso hídrico, 100 metros arriba y 100 metros abajo del punto de captación, el cual debe ser realizado por un laboratorio que este acreditado ante el IDEAM.

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO	
PARÁMETRO	*UNIDAD*
D.B.O	*Mg O2/L*
D.Q.O	*Mg O2/L*
PH	*UND*
Solidos disueltos totales	*Mg/L*
Solidos suspendidos totales	*Mg/L*
solidos sedimentables	*Mg/L*
Grasas y Aceites	*Mg/L*

• *En cuanto al monitoreo de calidad de aire y emisión de ruido.*

Teniendo en cuenta el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.5.1.2.2., es necesario que la empresa Movimientos y Agregados LG, presente de manera anual un (1) monitoreo de calidad del aire y ruido de emisión, el cual debe realizarse por parte de un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM, de no ser así, el estudio no se tendrá en cuenta para su respectiva verificación. Además se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:

Calidad de Aire:

- *Mínimo tres (3) puntos de monitoreo, durante 18 días continuos.*
- *Para la toma de muestras se debe dar total cumplimiento a las Resolución 601/2005, Resolución 610/2010 y el protocolo de emisiones atmosféricas.*
- *En campo se discutirán los posibles puntos de ubicación de equipos, se debe presentar por parte del laboratorio la Rosa de Vientos.*
- *En campo se mostrará por parte del laboratorio el certificado de ensayos vigente.*
- *Esquema con la ubicación de los sitios de Muestreo*
- *Coordenadas de los puntos de monitoreo*
- *Resultados de laboratorio*
- *Hojas de campo*
- *Fechas de medición*
- *Resultados de monitoreo con sus respectivos análisis y comparación con la normatividad vigente.*
- *Conclusiones y recomendaciones*

Emisión de Ruido

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

- *Se debe emplear equipos que cuente con la calibración vigente, tipo 1 o 2, y con los accesorios que se especifican la Resolución 627 de 2006, en este tipo de mediciones. La empresa deberá tener en cuenta para la entrega del informe:*
- *Metodología del Muestreo*
- *Certificado de calibración de equipos vigente*
- *Especificaciones de los Equipos de Medición*
- *Esquema con la ubicación de los sitios de Muestreo*
- *Resultados de laboratorio*
- *Hojas de campo*
- *Fechas de medición*
- *Resultados de monitoreo con sus respectivos análisis y comparación con la normatividad vigente.*
- *Conclusiones y recomendaciones.*

• *En cuanto a la medida de compensación*

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.19.2950 del 29 de diciembre de 2019, el titular minero allega mediante el radicado No. 014837 del 27 de julio de 2020 la solicitud de cambio de medida compensatoria por la entrega de material vegetal, la cual es evaluada y aprobada por esta Corporación, determinando mediante el concepto técnico No. PM.GA.3.20.1361 del 21 de julio de 2020 la equivalencia de cumplimiento en material vegetal, la cual de acuerdo a los respectivos cálculos corresponde a un total de siete mil cuatrocientas dieciséis plántulas (7416), cuya entrega debería cumplir con las siguientes especies y cantidades.

Tabla 1: Especies y cantidades a entregar – Concepto técnico PM-GA.3.20.1361 del 21 de julio de 2020

Especie	Nombre científico	Cantidad mínima	Cantidad máxima
Algarrobo	Hymenaea courbaril L.	800	800
Cachimbo, cámbulo	Erythrina fusca Lour.	900	900
Cedro amargo	Cedrela odorata L.	800	800
Palma Zancona o choapo	Syagrus sancona (Kunt)H.Karst	800	800
Matarraton	Gliricidia brenningii (Harms) Lavin	816	816
Cajeto / Nacedero	Citharexylum subflavescens	800	800
Guamos	Inga spp.	900	900
Hobo	Spondias mombin L.	800	800
Tunos	Miconias,nativas endemicas	800	800
Total de especies		7416	7416

En cumplimiento de lo requerido, el titular del proyecto allega mediante el radicado No. 0024431 del 16 de septiembre de 2021 las actas de entregas de las plántulas No. PM.GA.3.74.180, que evidencia que el material vegetal se recibió por parte del equipo técnico del Grupo Bióticos de Cormacarena de la siguiente manera:

Tabla 2: Relación de especies y cantidades entregadas

Especie	Primera entrega Fecha: 15 de abril de 2021	Segunda entrega Fecha: 24 de junio de 2021	Tercera entrega Fecha: 10 de septiembre de 2021	Total entregadas
Algarrobo	534	266	0	800

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

Cachimbo, cámbulo	900	0	0	900
Cedro amargo	0	196	604	800
Palma Zancona o choapo	256	276	368	900
Matarraton	0	816	0	816
Cajeto / Nacedero	0	800	0	800
Guamos	741	159	0	900
Hobo	0	0	825	825
Tunos	0	0	700	700
Total	2431	2513	2497	7441

De acuerdo a lo anterior se determina que el titular del proyecto, ha dado cumplimiento a la medida de compensación establecida en el artículo 4° de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.19.2950 del 29 de diciembre de 2019, entregando el material vegetal en buen estado fitosanitario, el cual se recibió por parte del equipo técnico del Grupo Bióticos.

Sin embargo; teniendo en cuenta la solicitud de prórroga para el permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial, correspondiente a un caudal de 0.4 L/seg, y de acuerdo al artículo 3° de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.21.0582 del 28 de mayo de 2021, en donde se establece las consideraciones para determinar las medidas compensatorias por el uso del recurso hídrico, así:

MC = LS (EIPH + EFC)

MC = Medida compensatoria (ha)
EFC = Escala de factor de compensación
EIPH = Escala Índice de presión hídrica

El Bioma en el cual se encuentra ubicada la coordenada de captación del recurso hídrico N 04°02'33.6" y W 73°45'56.6", corresponde al Zonobioma Húmedo Tropical de Villavicencio, con un factor de compensación de 8.5 y una escala de presión hídrica de 0.50.

Por lo tanto,

Tabla 3: Cálculo medida de compensación por el uso del recurso hídrico

	Caudal (L/Seg)	IPHE	FC
Valores netos	0,4	0,56701	8,75
Escalas	0,4	0,5	1
Área a compensar	MC = LS (EIPH + EFC) MC = 0.4 (0.5 + 1) MC = 0.6 ha		

El titular del proyecto deberá compensar por la prórroga para el permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial un caudal de 0.4 L/seg, un total de 0.6 ha, en modalidad de reforestación protectora, con un total de seiscientos sesenta (660) individuos arbóreos, de especies exclusivamente nativas.

Es importante resaltar que la compensación se debe establecer en la subzona hidrográfica dentro de la cual se desarrolla el proyecto, obra o actividad o en las subzonas hidrográficas circundantes, en el cual se está llevando a cabo la actividad; para lo cual deberá presentar antes esta

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

Corporación en un término máximo de treinta (30) días hábiles una vez sea notificado del presente acto administrativo, un plan de compensación, elaborado por un Ingeniero forestal o agroforestal, de quien se adjuntará la hoja de vida y copia de la tarjeta profesional vigente.

El documento deberá incluir como mínimo la siguiente información:

- *Objetivos*
- *Metodología*
- *Identificación de áreas propuestas (Localización cartográfica georeferenciada)*
- *Características biofísicas de la zona y uso actual del suelo*
- *Especies (Características, relevancia dentro de la metodología propuesta)*
- *Establecimiento*
- *Aislamiento del área*
- *Mantenimiento*
- *Seguimiento y Monitoreo*
- *Análisis de datos*
- *Cronograma de actividades*
- *Materiales y Equipos*
- *Costos*
- *Acta de autorización y compromiso del propietario del predio en el cual se propone establecer la medida de compensación.*

El titular del proyecto deberá sembrar la cantidad total de seiscientos sesenta (660) individuos arbóreos, con un porcentaje de siembra del 15% por especie forestal, que serán exclusivamente nativas, entre las cuales esta Corporación recomienda las siguientes:

Especie	*Nombre Científico*
Caño fistol	*Cassia fistula*
Caraño / Caraña	*Trattinnickia cf. Lancifolia*
Moriche	*Mauritia flexuosa*
Nacedero	*Trichanthera gigantea*
Guadua	*Guadua angustifolia*
Algarrobo	*Hymenaea courbaril*
Saladillo	*Caraipa llanorum*
Guamo	*Inga edulis*

Así mismo deberá tener en cuenta las siguientes actividades:

Actividades de Aislamiento: en caso de realizar aislamiento en la zona elegida para compensar, deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones: utilizar postes de madera inmunizada, de 8-10 cm de lado por 2,1 m de largo, la distancia entre postes será de 3 m, se debe incluir un pie de amigo para permitir las actividades de templado del alambre, ubicado cada 10 postes o 30 m.

Actividades de preparación del terreno: La preparación del sitio tiene como objetivo facilitar las labores de la plantación y eliminar las malezas que puedan competir con las plántulas. Esta actividad puede ser realizada con machete o con guadañadora.

- Ahoyado: Para realizar la plantación del material vegetal, se debe cavar un hoyo cúbico, con las siguientes dimensiones: 30 cm. de ancho por 30 cm de profundidad como mínimo, con la ayuda de un azadón, una pica o un barretón, de acuerdo al drenaje natural del suelo. El cual será abierto por lo menos veinte (20) días antes de realizarse la siembra, con miras de permitir la aireación; además se incorporará al suelo 200 g de cal dolomita y 80 g de roca fosfórica, mezclados con la tierra.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 POR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

- Siembra: la distancia de siembra será 3x3 m entre individuos sembrados en sistema tres bolillos o cuadrado, dependiente del grado de inclinación del predio seleccionado, el material vegetal debe estar en condiciones óptimas físicas y sanitariamente.

- Fertilización: Formular el respectivo plan de fertilización, a fin de determinar qué tipo de correctivos y abono y en qué cantidad es la recomendada para el sitio seleccionado y la especie.

Actividades de mantenimiento: Al cuarto mes de la siembra, realizará un plateo de 1 m de diámetro como mínimo, eliminando exclusivamente el Brachiaria decumbens y respetando toda la vegetación existente dentro del plato, con el objeto de eliminar competencia y preparar el terreno para una segunda aplicación de fertilizante orgánico prehúmico o humus. Los mantenimientos se realizarán como mínimo de la siguiente manera:

Primer año: 1 mantenimiento completo (MC) y 1 mantenimiento parcial (MP**)*
Segundo año: 1 mantenimiento completo (MC) y 1 mantenimiento parcial (MP**)*
Tercer año: 1 mantenimiento completo (MC) y 1 mantenimiento parcial (MP**)*
**MC: Incluye limpia general, replateo, fertilización, resiembra y control de plagas y enfermedades.*
***MP: Incluye limpia general, replateo y control de plagas y enfermedades.*

- Resiembra: Se deberán resembrar durante la etapa de mantenimiento los individuos que no presenten una adaptación adecuada al sitio (muerto o parcialmente seco).

- Replateo: Actividad que consiste en eliminar a ras del suelo todas las especies invasoras que se encuentren en un radio de 1 m alrededor del árbol, en la zona que comúnmente denominamos plato. Esta actividad se debe realizar de manera manual.

- Fertilización: Se recomienda como mínimo aplicar 50 g/árbol de fertilizantes compuestos (Triple 15 o 10-30-10) y 25 g/árbol de fertilizantes con elementos menores. El método de aplicación de los fertilizantes podrá ser en media corona o distribuir la dosis al chuzo, en dos hoyos con ángulo hacia la raíz a lado y lado del árbol (retirados unos 10 cm), a favor de la pendiente.

- Control de plagas y enfermedades: Actividad que se realizará de manera permanente, para evitar pérdida de material vegetal por el ataque de plagas y enfermedades que se puedan presentar. La aplicación de productos para combatir plagas y enfermedades y sus cantidades están sujetas al tipo y porcentaje de afectación que se presente en los individuos y a su especie.

Seguimiento y Monitoreo: Esta etapa contemplará el monitoreo y seguimiento a las acciones de implementación y efectividad de la medida de compensación. Se realizará la evaluación periódica mediante visitas de campo, para verificar el proceso de desarrollo de las diferentes especies establecidas, como también para hacer los respectivos controles de problemas fitosanitarios que se puedan presentar.

Adicionalmente debe situar en las zonas que van a formar parte de la compensación una valla informativa, la cual contenga los datos más relevantes para su conservación y protección por parte de terceros.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la oficina jurídica acoger el presente concepto técnico.

(...)"

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que, el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y, además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que, el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de la Corporaciones Autónomas Regionales:

> *"...Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales (...)*

Que, el Artículo 38 de la Ley 99 de 1993, creó la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA, como organismo rector de la administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables de su jurisdicción, la cual se encuentra demarcada en el artículo 2 de la ley 1938 del 21 de septiembre de 2018, el cual modificó el artículo 38 de la ley 99 de 1993, estableciéndola sobre todo el territorio del Departamento del Meta, con excepción las zonas del Área de Manejo Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo sostenible del Oriente Amazónico –CDA.

Que, el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, estableció los fines para los cuales se deberá obtener concesión de aguas, de la siguiente manera:

1. *Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;*
2. *Riego y silvicultura;*
3. *Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;*
4. *Uso industrial;*
5. *Generación térmica o nuclear de electricidad;*
6. *Explotación minera y tratamiento de minerales;*
7. *Explotación petrolera;*
8. *Inyección para generación geotérmica;*
9. *Generación hidroeléctrica;*
10. *Generación cinética directa;*
11. *Flotación de maderas;*
12. *Transporte de minerales y sustancias tóxicas;*
13. *Acuicultura y pesca;*
14. *Recreación y deportes;*
15. *Usos medicinales, y*
16. *Otros usos similares.*

Que el artículo 2.2.3.2.7.5 del Decreto 1076 de 2015 estableció la oportunidad de prórroga a las concesiones otorgadas.

Que mediante el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015 se definió el término para presentar la respectiva solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

Que mediante resolución PS-GJ 1.2.6.21.1040 del 28 de julio de 2021, la Corporación define los sistemas de medición a implementar por parte de los usuarios del recurso hídrico que captan y vierten aguas residuales, en el departamento del Meta.

Del caso en concreto:

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena, "Cormacarena" como máxima autoridad ambiental en el Departamento del Meta mediante el Auto PS-GJ 1.2.64.20.1223 del 10 de septiembre de 2020, dio inició el trámite administrativo de prórroga de permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial, dentro del ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley, esta autoridad ambiental a través del grupo Minería, adscrito a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, de acuerdo a los hallazgos evidenciados en la visita de evaluación al lugar donde se desarrollan las actividades autorizadas mediante resolución PS-GJ 1.2.6.15.1364 del 31 de julio de 2015 y posteriormente cedido mediante resolución PS-GJ 1.2.6.19.2950 del 12 de diciembre de 2019, confrontado con las obligaciones impuestas en los diferentes actos administrativos, del cual los profesionales encargados en el área ambiental, minera y forestal intervinientes en el proceso, determinaron la viabilidad técnica y ambiental para otorgar la prórroga del permiso aludido, de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones impuestas y el manejo del recurso hídrico que se viene ejecutando por parte de la empresa Canteras Vencovi S.A.S.

Aunado a lo anterior y en la evaluación en materia jurídica, se evidencia que el proyecto se encuentra sujeto a los lineamientos de la normatividad ambiental vigente y aplicable para el presente caso, presentando los documentos necesarios que cumplen con las características ineludibles para obtener la prórroga del permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial, sin embargo, en virtud de las modificaciones propias del recurso hídrico, se presenta la necesidad de imponer obligaciones adicionales tanto ambientales como administrativas que estarán en cabeza del beneficiario ambiental y deberán ser de obligatorio cumplimiento, según los lineamientos y términos establecidos por la Corporación para realizar la actividad de manera congruente con la normatividad y las buenas prácticas de acuerdo a su actividad, las cuales serán verificados en las visitas por concepto de control y seguimiento que se realizaran por parte de los profesionales designados y de acuerdo a las funciones otorgadas a las Corporaciones Autónomas Regionales en la Ley 99 de 1993, para ejercer control y seguimientos ambiental al uso de los recursos naturales renovables que fueron autorizados en las licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones que fueron otorgados.

En consecuencia de las consideraciones ya expuestas, esta autoridad ambiental, dentro del concepto técnico PM-GA 3.44.21.4489 del 09 de diciembre de 2021,

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 POR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

determina la viabilidad ambiental de otorgar prórroga del permiso de concesión de aguas subterráneas para uso industrial otorgado mediante resolución PS-GJ 1.2.6.15.1364 del 31 de julio de 2015 y posteriormente cedido mediante resolución PS-GJ 1.2.6.19.2950 del 12 de diciembre de 2019, ubicado en jurisdicción del municipio de Acacias, en el Departamento del Meta.

En virtud de lo anteriormente expuesto esta Corporación,

RESUELVE

Artículo 1°.- Acoger en su totalidad el concepto técnico PM-GA 3.44.21.4489 del 09 de diciembre de 2021 expedido por la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de Cormacarena, el cual hará parte íntegra del presente Acto Administrativo.

Artículo 2°.- Otorgar prórroga al permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial por un caudal de 0,4 L/s, dicha captación será realizada en la coordenada E: 1034563 N: 938818 por un término de 5 años, a favor de la empresa Canteras Vencovi S.A.S, ubicado en el municipio de Acacias– Meta.

Artículo 3°.- Requerir a la empresa Canteras Vencovi S.A.S para que instale el sistema de medición en la tubería previa al ingreso del agua cruda al tanque o lugar de almacenamiento.

Artículo 4°.- Requerir al beneficiario ambiental que deberá realizar mediante sistemas de control como válvulas, las mismas deberán instalarse después del sistema de medición, con el fin de regular el caudal.

Artículo 5°.- Requerir al beneficiario ambiental para que de manera anual presente la bitácora de datos del caudal captado, como mínimo dos (2) veces al día, una vez en la mañana antes de las 10 am y otra vez entre las (5:00 pm – 7: 00 pm), de acuerdo al artículo 7° de la resolución No. PS-GJ.1.2.64.21.1040 del 28 de julio de 2021.

Artículo 6°.- Requerir al beneficiario ambiental para que presente de manera anual el soporte de contribución por el uso recurso hídrico con la tasa que por este concepto establece la Corporación, para ello deberá hacer uso del formato de auto declaración y reporte de agua captada, el cual se encuentra en la página web de Cormacarena enlace https://www.cormacarena.gov.co/procesos y - procedimientos/gestión-ambiental/

Artículo 7°.- Requerir al beneficiario ambiental para que de manera anual presente monitoreo de calidad de agua superficial de la fuente hídrica del cual es capta el

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

recurso hídrico, 100 metros arriba y 100 metros abajo del punto de captación, el cual debe ser realizado por un laboratorio que este acreditado ante el IDEAM.

Artículo 8°.- Requerir al beneficiario ambiental para que de manera anual presente monitoreo de aire y ruido de emisión, realizado por un laboratorio que este acreditado ante el IDEAM.

Parágrafo único: El monitoreo deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:
Calidad de Aire:

- Mínimo tres (3) puntos de monitoreo, durante 18 días continuos.
- Para la toma de muestras se debe dar total cumplimiento a las Resolución 601/2005, Resolución 610/2010 y el protocolo de emisiones atmosféricas.
- En campo se discutirán los posibles puntos de ubicación de equipos, se debe presentar por parte del laboratorio la Rosa de Vientos.
- En campo se mostrará por parte del laboratorio el certificado de ensayos vigente.
- Esquema con la ubicación de los sitios de Muestreo
- Coordenadas de los puntos de monitoreo
- Resultados de laboratorio
- Hojas de campo
- Fechas de medición
- Resultados de monitoreo con sus respectivos análisis y comparación con la normatividad vigente.
- Conclusiones y recomendaciones

Emisión de Ruido

- Se debe emplear equipos que cuente con la calibración vigente, tipo 1 o 2, y con los accesorios que se especifican la Resolución 627 de 2006, en este tipo de mediciones. La empresa deberá tener en cuenta para la entrega del informe:
- Metodología del Muestreo
- Certificado de calibración de equipos vigente
- Especificaciones de los Equipos de Medición
- Esquema con la ubicación de los sitios de Muestreo
- Resultados de laboratorio
- Hojas de campo
- Fechas de medición
- Resultados de monitoreo con sus respectivos análisis y comparación con la normatividad vigente.
- Conclusiones y recomendaciones.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

Artículo 9°.- La Corporación determina el cumplimiento total a la medida de compensación impuesta en el artículo 4° de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.19.2950 del 29 de diciembre de 2019, entregando el material vegetal en buen estado fitosanitario, el cual se recibió por parte del equipo técnico del Grupo Bióticos de Cormacarena.

Artículo 10°.- En virtud de la prórroga del permiso de concesión de aguas superficiales para uso industrial por un caudal de 0.4 L/seg, el beneficiario del permiso deberá compensar un total de 0.6 ha, en modalidad de reforestación protectora, con un total de seiscientos sesenta (660) individuos arbóreos, de especies exclusivamente nativas.

Artículo 11°.- Requerir al beneficiario ambiental para que en un término no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, presente Plan de Compensación, el cual deberá estar elaborado y firmado por un Ingeniero Forestal o Agroforestal, del cual se adjuntara hoja de vida y copia de la tarjeta profesional vigente.

Parágrafo único: El documento deberá incluir como mínimo la siguiente información:

- Objetivos
- Metodología
- Identificación de áreas propuestas (Localización cartográfica georeferenciada)
- Características biofísicas de la zona y uso actual del suelo
- Especies (Características, relevancia dentro de la metodología propuesta)
- Establecimiento
- Aislamiento del área
- Mantenimiento
- Seguimiento y Monitoreo
- Análisis de datos
- Cronograma de actividades
- Materiales y Equipos
- Costos
- Acta de autorización y compromiso del propietario del predio en el cual se propone establecer la medida de compensación.

Artículo 12°.- Requerir al beneficiario ambiental que deberá sembrar la cantidad total de seiscientos sesenta (660) individuos arbóreos, con un porcentaje de siembra del 15% por especie forestal, que serán exclusivamente nativas, entre las cuales esta Corporación recomienda las siguientes:

Especie	*Nombre Científico*

Caño fistol	*Cassia fistula*
Caraño / Caraña	*Trattinnickia cf. Lancifolia*
Moriche	*Mauritia flexuosa*
Nacedero	*Trichanthera gigantea*
Guadua	*Guadua angustifolia*
Algarrobo	*Hymenaea courbaril*
Saladillo	*Caraipa llanorum*
Guamo	*Inga edulis*

Parágrafo único: Deberá tener en cuenta las siguientes actividades:

- ❖ Actividades de Aislamiento: en caso de realizar aislamiento en la zona elegida para compensar, deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones: utilizar postes de madera inmunizada, de 8-10 cm de lado por 2,1 m de largo, la distancia entre postes será de 3 m, se debe incluir un pie de amigo para permitir las actividades de templado del alambre, ubicado cada 10 postes o 30 m.

- ❖ Actividades de preparación del terreno: La preparación del sitio tiene como objetivo facilitar las labores de la plantación y eliminar las malezas que puedan competir con las plántulas. Esta actividad puede ser realizada con machete o con guadañadora.

- Ahoyado: Para realizar la plantación del material vegetal, se debe cavar un hoyo cúbico, con las siguientes dimensiones: 30 cm. de ancho por 30 cm de profundidad como mínimo, con la ayuda de un azadón, una pica o un barretón, de acuerdo al drenaje natural del suelo. El cual será abierto por lo menos veinte (20) días antes de realizarse la siembra, con miras de permitir la aireación; además se incorporará al suelo 200 g de cal dolomita y 80 g de roca fosfórica, mezclados con la tierra.

- Siembra: la distancia de siembra será 3x3 m entre individuos sembrados en sistema tres bolillos o cuadrado, dependiente del grado de inclinación del predio seleccionado, el material vegetal debe estar en condiciones óptimas físicas y sanitariamente.

- Fertilización: Formular el respectivo plan de fertilización, a fin de determinar qué tipo de correctivos y abono y en qué cantidad es la recomendada para el sitio seleccionado y la especie.

- ❖ Actividades de mantenimiento: Al cuarto mes de la siembra, realizará un plateo de 1 m de diámetro como mínimo, eliminando exclusivamente el *Brachiaria decumbens* y respetando toda la vegetación existente dentro del plato, con el objeto de eliminar competencia y preparar el terreno para una

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

segunda aplicación de fertilizante orgánico prehúmico o humus. Los mantenimientos se realizarán como mínimo de la siguiente manera:

Primer año: 1 mantenimiento completo (MC*) y 1 mantenimiento parcial (MP**)
Segundo año: 1 mantenimiento completo (MC*) y 1 mantenimiento parcial (MP**)
Tercer año: 1 mantenimiento completo (MC*) y 1 mantenimiento parcial (MP**)
*MC: Incluye limpia general, replateo, fertilización, resiembra y control de plagas y enfermedades.
**MP: Incluye limpia general, replateo y control de plagas y enfermedades.

- Resiembra: Se deberán resembrar durante la etapa de mantenimiento los individuos que no presenten una adaptación adecuada al sitio (muerto o parcialmente seco).

- Replateo: Actividad que consiste en eliminar a ras del suelo todas las especies invasoras que se encuentren en un radio de 1 m alrededor del árbol, en la zona que comúnmente denominamos plato. Esta actividad se debe realizar de manera manual.

- Fertilización: Se recomienda como mínimo aplicar 50 g/árbol de fertilizantes compuestos (Triple 15 o 10-30-10) y 25 g/árbol de fertilizantes con elementos menores. El método de aplicación de los fertilizantes podrá ser en media corona o distribuir la dosis al chuzo, en dos hoyos con ángulo hacia la raíz a lado y lado del árbol (retirados unos 10 cm), a favor de la pendiente.

- Control de plagas y enfermedades: Actividad que se realizará de manera permanente, para evitar pérdida de material vegetal por el ataque de plagas y enfermedades que se puedan presentar. La aplicación de productos para combatir plagas y enfermedades y sus cantidades están sujetas al tipo y porcentaje de afectación que se presente en los individuos y a su especie.

- Seguimiento y Monitoreo: Esta etapa contemplará el monitoreo y seguimiento a las acciones de implementación y efectividad de la medida de compensación. Se realizará la evaluación periódica mediante visitas de campo, para verificar el proceso de desarrollo de las diferentes especies establecidas, como también para hacer los respectivos controles de problemas fitosanitarios que se puedan presentar.

Artículo 13°.- Requerir al beneficiario ambiental para que en un término no mayor a sesenta (60) días calendario contados a partir de la notificación del presente acto

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

administrativo, presente soporte de instalación de la valla informativa en las zonas que van a formar parte de la compensación, la cual deberá contener los datos más relevantes para su conservación y protección por parte de terceros.

Artículo 14°.- Comuníquese el contenido del presente Acto Administrativo a la Alcaldía municipal de Acacias – Meta, Procuraduría Ambiental y Agraria del Meta para su conocimiento y demás fines pertinentes

Artículo 15°.- Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la empresa Canteras Vencovi S.A.S identificado con Nit. 901.220.150-9, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, en la dirección Calle 7 No. 46-00 Barrio El Buque en Villavicencio – Meta, correo electrónico: canterasvencovi@gmail.com, conforme a las reglas establecidas en el Decreto Nº 491 del 28 de marzo de 2020, concordante con en el procedimiento dispuesto en el artículo segundo de la Resolución Nº PS-GJ.1.2.6.20.0131 del 03 de abril de 2020, emitida por Cormacarena. En el evento de no poderse realizar la notificación electrónica, se deberá proceder a notificar con las reglas previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 16°.- Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse por escrito, en diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o publicación, según sea el caso ante la dirección General de la Corporación, de conformidad con el Artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

28 JUL 2022

ANDRÉS FELIPE GARCÍA CÉSPEDES
Director General Cormacarena

Nombres y Apellidos completos		Cargo	Firma
Proyecto:	Elizabeth Valbuena Hernández	Abogada Grupo Minería	
Elaboración Técnica:	Laura Camila Camacho	Ingeniera Ambiental Grupo Minería	
Elaboración Técnica:	Luz Stella Cisneros	Ingeniera Forestal Grupo Minería	
Revisión Técnica:	Diego Armando Rodríguez Africano	Ingeniero en Minas – Coordinador Grupo Minería	
VoBo. Jurídico	Juan Carlos Medina González	Jefe Oficina Jurídica	

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

PAVIMCONC S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y % PASA TAMIZ Nº 200 (NORMAS INV E 213:2013, INV E 214:2013)HUMEDAD DE LOS AGREGADOS (NORMA INV E 216:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-024
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN FORMATO:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
DESCRIPCIÓN:	ARENA DE TRITURACION LAVADA	RMN:	GHJ-01
CANTERA:	VENCOVI SAS	EXPEDIENTE:	21438
MUESTRA Nº:	2021-502		
INFORME PC Nº:	275-2021		

GRADACIÓN Y % PASA TAMIZ Nº 200
INV E 213:2013, INV E 214:2013

Masa seca total de la muestra (g)		2263,0	Masa seca inicial después de Lavada / Tamiz Nº 200 (g)		2239,3
Tamiz	Tamiz (mm)	Masa retenida en cada tamiz (g)	% Retenido	% Acumulado	% Pasa
3"	75,00				
2 ½"	63,00				
2"	50,00				
1 ½"	37,50				
1"	25,00				
3/4"	19,00				
1/2"	12,50				
3/8"	9,50				
1/4"	6,30				100,0
Nº4	4,75	94,6	4,2	4,2	95,8
Nº8	2,36	692,8	30,6	34,8	65,2
Nº10	2,00	148,6	6,6	41,4	58,6
Nº16	1,18	405,0	17,9	59,3	40,7
Nº30	0,600	375,6	16,6	75,9	24,1
Nº40	0,425	185,7	8,2	84,1	15,9
Nº50	0,300	94,0	4,2	88,2	11,8
Nº80	0,180	108,2	4,8	93,0	7,0
Nº100	0,150	38,1	1,7	94,7	5,3
Nº200	0,075	96,6	4,3	98,9	1,1
FONDO	-	0,1	-	-	-
Masa seca final después de la gradación (g)		2239,3			
					PÁGINA 1 DE 1

LÍMITE LÍQUIDO - LL INV E 125:2013			
Determinación Nº	-	-	-
Nº de Golpes	-	-	-
Recipiente Nº	-	-	-
M_1	-	-	-
M_2	-	-	-
M_3	-	-	-
M_W	-	-	-
M_S	-	-	-
W%	-	-	-

LÍMITE PLÁSTICO - LP INV E 126:2013		
Recipiente Nº	-	-
M_1	-	-
M_2	-	-
M_3	-	-
M_W	-	-
M_S	-	-
W%	-	-


TOTAL PERDIDA EN EL ENSAYO % _____

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL (pulg) 1/4"


HUMEDAD DE AGREGADOS INV E 216:2013	
Recipiente Nº	
M_1 = Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g)	
M_2 = Masa Recipiente + Suelo Seco (g)	
M_3 = Masa Recipiente+Suelo masa constante (g)	
M4 = Masa Recipiente (g)	
Humedad Natural en %	

RESULTADOS	
Humedad Natural (%)	2,4
Humedad al iniciar el ensayo (%)	-
Gravas (%)	4,2
Arenas (%)	94,8
Pasa Tamiz Nº 200 (%)	1,1
Modulo de finura	3,570
Índice de plasticidad	-

LÍMITE LÍQUIDO



GRADACIÓN



ENSAYOS RELACIONADOS:


OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ: _____

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE LABORATORIOS PAVIM CONC LTDA. Y EL CLIENTE.

ESPECIFICACIONES ARENA ARTICULO 630 INVIAS 2013



PAVIMCONC S.A.S
PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

MUESTRA Nº 2021-502

TAMIZ		GRANULOMETRÍA		
Pulgadas	mm	LÍMITE INF.	LÍMITE SUP.	% PASA REAL
3/8"	9,50	100	100	**100,0**
Nº 4	4,75	95	100	**95,8**
Nº 8	2,36	80	100	**65,2**
Nº 16	1,18	50	85	**40,7**
Nº 30	0,60	25	60	**24,1**
Nº 50	0,30	10	30	**11,8**
Nº 100	0,150	2	10	**5,3**
Nº 200	0,075	0	5	**1,1**

PAVIMCONC S.A.S.
PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

INFORME DE ENSAYOS SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE UNASOLUCIÓN DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO (SOLIDEZ) NORMA INV E 220:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-048
	VERSIÓN:	0
	FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
OBRA:	VARIAS.	RMN:	GHJ-01
DESCRIPCIÓN:	ARENA	EXPEDIENTE:	21438
CANTERA:	VENCOVI SAS		
MUESTRA Nº:	2021-502		
INFORME PC Nº:	275-2021		

AGREGADO GRUESO
ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUES DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
2 1/2"	2"	-	-	-	-	-	-
2"	1 1/2"	-					
1 1/2"	1"	-	-	-	-	-	-
1"	3/4"	-					
3/4"	1/2"	-	-	-	-	-	-
1/2"	3/8"	-					
3/8"	Nº 4	-	-	-	-	-	-
TOTALES		0,0	0	PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS (%) =			0,00

ANÁLISIS CUALITATIVO

FRACCIÓN		NÚMERO DE PARTICULAS ANTES DEL ENSAYO	PARTÍCULAS AFECTADAS DESPUÉS DEL ENSAYO							
			PARTIDAS		ESCAMOSAS		DESINTEGRADAS		VUELTAS LAJAS	
PASA	RETENIDO		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
2 1/2"	1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AGREGADO FINO
ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUÉS DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
3/8"	Nº 4						
Nº 4	Nº 8	30,6	34,2	100,0	99,0	1,0	0,3
Nº 8	Nº 16	23,5	26,2	99,9	99,2	0,7	0,2
Nº 16	Nº 30	16,6	18,5	100,1	99,2	0,9	0,2
Nº 30	Nº 50	12,4	13,8	100,0	99,1	0,9	0,1
Nº 50	Nº 100	6,5	7,3	100,1	99,2	0,9	0,1
< Nº 100		-	-	-	-	-	-
TOTALES		89,6	100	PÉRDIDA DE AGREGADOS FINOS (%) =			0,88

PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS (%) =	0,79

ENSAYOS ASOCIADOS: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS. NORMAS INV E 213:2013, NTC 77:2006

OBSERVACIONES: ENSAYO REALIZADO CON SOLUCIÓN DE SULFATO DE: MAGNESIO

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS NORMA INV E 133:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-038
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACION: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — -

OBRA: VARIAS. — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

DESCRIPCIÓN: ARENA DE TRITURACION LAVADA — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

CANTERA: VENCOVI SAS — RMN: GHJ-01

MUESTRA Nº: 2021-502 — EXPEDIENTE: 21438

INFORME PC Nº: 275-2021

MUESTRA Nº:	2021-502		
PRUEBA Nº:	1	2	3
LECTURA SUPERIOR DE ARENA (mm):	350	350	350
LECTURA DE ARENA (mm):	96,0	96,0	96,0
LECTURA DE ARCILLA (mm):	102,0	102,0	102,0
EQUIVALENTE DE ARENA (%):	94,1	94,1	94,1
EQUIVALENTE DE ARENA REDONDEADO (%):	95	95	95

EQUIVALENTE DE ARENA (%): 95

PAGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIM CONC GJ S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA POR COLORIMETRÍA MÉTODO B NORMA INV E 212:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-084
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO		-
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
DESCRIPCIÓN:	ARENA DE TRITURACION LAVADA	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
CANTERA:	VENCOVI SAS	RMN:	GHJ-01
MUESTRA Nº:	2021-502	EXPEDIENTE:	21438
INFORME PC Nº:	275-2021		

NÚMERO DE REFERENCIA ORGÁNICA	0	1	2	3	4	5

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSDENSIDAD Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS FINOS(NORMA INV E 222:2013)MASA UNITARIA Y VACIOS ENTRE PARTÍCULAS DE AGREGADOS(NORMA INV E 217:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-028
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
DESCRIPCIÓN:	ARENA DE TRITURACION LAVADA	RMN:	GHJ-01
CANTERA:	VENCOVI SAS	EXPEDIENTE:	21438
MUESTRA No.:	2021-502		
INFORME PC No.:	275-2021		

DENSIDAD Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS FINOS
INV E 222:2013

DETERMINACION NÚMERO	1	2	-	PROMEDIO
VOLUMEN DEL PICNÓMETRO UTILIZADO (cm^3)	500,0	500,0	-	-
S= MASA DEL MATERIAL SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO SSS (g)	500,2	500,5	-	-
B= MASA DEL PICNÓMETRO LLENO CON AGUA HASTA SU CAPACIDAD DE CALIBRACIÓN (g)	682,9	682,7	-	-
C= MASA DEL PICNÓMETRO + AGUA + MATERIAL SSS (g)	997,5	998,0	-	-
A= MASA EN EL AIRE DEL MATERIAL SECO (g)	491,4	491,6	-	-
Ds aparente DENSIDAD APARENTE (g/cm^3) = (0,9975*A)/(B+S-C)	**2,640**	**2,647**	**-**	**2,644**
Dsss DENSIDAD APARENTE SSS (g/cm^3) = (0,9975*S)/(B+S-C)	**2,688**	**2,696**	**-**	**2,692**
Ds nominal DENSIDAD NOMINAL (g/cm^3) = (0,9975*A)/(B+A-C)	**2,773**	**2,782**	**-**	**2,777**
ABSORCIÓN (%) = ((S-A)/A)*100	**1,80**	**1,82**	**-**	**1,810**

MASA UNITARIA Y VACIOS ENTRE PARTÍCULAS DE AGREGADOS
INV E 217:2013

	SUELTO Tamaño nominal < 1½"	COMPACTADO Tamaño nominal < 1½"
NÚMERO DE LA MUESTRA	2021-502	2021-502
Nº DEL MOLDE	A	A
V = VOLUMEN DEL MOLDE (cm^3)	2836	2836
T = MASA DEL MOLDE (kg)	1,824	1,824
G_1 = MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	6,372	6,793
G_2 = MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	6,340	6,875
G_3 = MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	6,370	6,680
G = MASA PROMEDIO DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	6,361	6,783
G - T = MASA DEL MATERIAL (kg)	4,537	4,959
M = MASA UNITARIA (kg/m^3) = (M6/V*10^6)	**1600**	**1748**
VACÍOS EN LOS AGREGADOS FINOS (%)	**39,37**	**33,73**

OBSERVACIONES: Masa unitaria compactada determinada mediante **Apisonado**

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS VALORACION DE ELEMENTOS ARCILLOSOS EN LOS MATERIALES FINOS POR MEDIO DEL AZUL DE METILENO NORME INV E 235:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-042
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO		-
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
DESCRIPCIÓN:	ARENA DE TRITURACION LAVADA	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
CANTERA:	VENCOVI SAS	RMN:	GHJ-01
MUESTRA Nº:	2021-502	EXPEDIENTE:	21438
INFORME PC Nº:	275-2021		

MUESTRA Nº:	2021-502
PRUEBA Nº:	1
V = Cantidad utilizada de solución de azul de Metileno, (mL)	10
W = Cantidad empleada de muestra seca, (g)	11,20
C = Concentración de la solución de azul de metileno, en mg de azul de metileno por ml de solución (mg/mL)	2
VA = Valor de azul de metileno = (C x V) / W (mg/g)	1,8

INDICE DE AZUL DE METILENO 1,8

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC GJ S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	**INFORME DE ENSAYOS** **DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS** **NORMA INV E 239:2013**	CÓDIGO:	P-PT-05-F162
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META		-
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
DESCRIPCIÓN:	ARENA DE TRITURACION LAVADA	RMN:	GHJ-01
CANTERA:	VENCOVI SAS	EXPEDIENTE:	21438
MUESTRA Nº:	2021-502		
INFORME PC Nº:	275-2021		

MUESTRA PARA ENSAYO						
MÉTODO DE PRUEBA	**PASA**	**Nº 4**	**Nº 8**	**Nº 16**	**Nº 30**	**Nº 50**
	RETIENE	**-**	**Nº 16**	**Nº 30**	**Nº 50**	**Nº 100**
A	MASA (g)	-	44,0	57,0	72,0	17,0
B		-	-	-	-	-
C		-	-	-	-	-

CÁLCULO DEL ENSAYO						
M_1 (g)	199,3	199,3	-	-	-	-
V (cm^3)	102,9	102,9	-	-	-	-
M_2 (g)	342,1	340,5	-	-	-	-
F (g)	142,8	141,2	-	-	-	-
G	2,644	2,644	-	-	-	-
%U	47,5	48,1	-	-	-	-
Us (%)	47,8					

M_1 (g)	PESO DEL CILINDRO DE ENSAYO
V (cm^3)	VOLUMEN DEL CILINDRO DE ENSAYO
M_2 (g)	PESO DE LA MUESTRA MAS EL CILINDRO DE ENSAYO
F	MASA NETA DEL AGREGADO FINO EN EL MEDIDOR
G	GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LA MUESTRA
%U	PORCENTAJE DE VACÍOS DEL AGREGADO FINO
U (%)	PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE VACÍOS

OBSERVACIONES: _____

REVISÓ Y APROBÓ: _____

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS NORMA INV E 211:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-056
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

OBRA: VARIAS. — FECHA ENSAYO: 2021-03-24

CAMTERA: ARENA DE TRITURACION LAVADA — RMN: GHJ-01

CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA Nº: 2021-502

INFORME PC Nº: 275-2021

TAMAÑO DEL AGREGADO		TAMIZ PARA REMOVER EL RESIDUO DE TERRONES DE ARCILLA	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g)	PESO DE LAS PARTICULAS RETENIDAS (g)	% DE GRADACION ORIGINAL	% DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
MAYORES A 1 1/2"		Nº 4	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	Nº 4	-	-	-	-
3/4"	3/8"	Nº 4	-	-	-	-
3/8"	Nº 4	Nº 8	-	-	-	-
AGREGADO FINO RETENIDO Nº 16		Nº 20	41,6	41,1	8,3%	1,20%
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES						**0,099%**
						PAGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC
PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

INFORME DE ENSAYOSANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y % PASA TAMIZ N° 200 (NORMAS INV E 213:2013, INV E 214:2013)HUMEDAD DE LOS AGREGADOS (NORMA INV E 216:2013)

CÓDIGO:	P-PT-05-F-024
VERSIÓN:	0
FECHA ELABORACION:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 25 mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA N°: 2021-503
INFORME PC N°: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

GRADACIÓN Y % PASA TAMIZ N° 200
INV E 213:2013, INV E 214:2013

Masa seca total de la muestra (g)		3435,1	Masa seca inicial después de Lavada / Tamiz N° 200 (g)		3427,9
Tamiz	Tamiz (mm)	Masa retenida en cada tamiz (g)	% Retenido	% Acumulado	% Pasa
3"	75,00				
2 ½"	63,00				
2"	50,00				
1 ½"	37,50				
1"	25,00		-		100,0
3/4"	19,00	676,1	19,7	19,7	80,3
1/2"	12,50	2634,8	76,7	96,4	3,6
3/8"	9,50	105,7	3,1	99,5	0,5
1/4"	6,30	-	-	99,5	0,5
N°4	4,75	7,9	0,2	99,7	0,3
N°8	2,36	1,3	0,0	99,7	0,3
N°10	2,00	0,2	0,0	99,7	0,3
N°16	1,18	0,3	0,0	99,7	0,3
N°30	0,600	0,2	0,0	99,7	0,3
N°40	0,425	0,1	0,0	99,8	0,2
N°50	0,300	0,1	0,0	99,8	0,2
N°80	0,180	0,2	0,0	99,8	0,2
N°100	0,150	0,3	0,0	99,8	0,2
N°200	0,075	0,7	0,0	99,8	0,2
FONDO	-		-	-	-
Masa seca final después de la gradación (g)		3427,9			

PÁGINA 1 DE 1

LÍMITE LÍQUIDO - LL
INV E 125:2013

Determinación N°	-	-	-
N° de Golpes	-	-	-
Recipiente N°	-	-	-
M_1	-	-	-
M_2	-	-	-
M_3	-	-	-
M_W	-	-	-
M_S	-	-	-
W%	-	-	-

LÍMITE PLÁSTICO - LP
INV E 126:2013

Recipiente N°	-	-
M_1	-	-
M_2	-	-
M_3	-	-
M_W	-	-
M_S	-	-
W%	-	-


TOTAL PERDIDA EN EL ENSAYO %
TAMAÑO MAXIMO NOMINAL (pulg) 1"

HUMEDAD DE AGREGADOS INV E 216:2013	
Recipiente N°	
M_1 = Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g)	
M_2 = Masa Recipiente + Suelo Seco (g)	
M_3 = Masa Recipiente+Suelo masa constante (g)	
M4 = Masa Recipiente (g)	
Humedad Natural en %	

RESULTADOS

Humedad Natural (%)	0,9
Humedad al iniciar el ensayo (%)	-
Gravas (%)	99,7
Arenas (%)	0,1
Pasa Tamiz N° 200 (%)	0,2
Modulo de finura	7,18
Índice de plasticidad	N.P.

LÍMITE LÍQUIDO



GRADACIÓN




ENSAYOS RELACIONADOS:

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

ESPECIFICACIONES GRAVA ARTICULO 630 INVIAS 2013
25 mm



PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

MUESTRA Nº 2021-503

TAMIZ		GRANULOMETRÍA		
Pulgadas	mm	LÍMITE INF.	LÍMITE SUP.	% PASA REAL
11/2"	**37,5**	**100**	**100**	**100,0**
1"	25,00	90	100	**100,0**
3/4"	19,00	40	85	**80,3**
1/2"	12,50	10	40	**3,6**
3/8"	9,51	0	15	**0,5**
Nº 4	4,75	0	5	**0,3**
Nº 8	2,36	0	3	**0,3**
Nº 16	1,18	0	1	**0,3**
Nº 30	0,590	0	0	**0,3**
Nº 50	0,300	0	0	**0,2**
Nº 100	0,150	0	0	**0,2**
Nº 200	0,075	0	0	**0,2**

PAVIMCONC S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	**INFORME DE ENSAYOS** **RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES (MUESTRA SECA Y HÚMEDA)** **NORMA INV E 218:2013**	CÓDIGO:	P-PT-05-F-014A
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-04

OBRA: VARIAS. — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 25 mm — RMN: GHJ-01

CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA Nº: 2021-503

INFORME PC Nº: 275-2021

	SECO	HÚMEDO	SECO
MUESTRA NÚMERO	2021-503	2021-503	2021-503
GRADACIÓN USADA	2	2	2
NÚMERO DE ESFERAS	11	11	11
NÚMERO DE REVOLUCIONES	500	500	100
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO (g)	5001,2	5000,6	5000,2
MASA SECA DESPUES DEL ENSAYO (g)	4085,2	4035,2	4892,3
PÉRDIDA (g)	916,0	965,4	107,9
DESGASTE (%)	**18,3**	**19,3**	**2,2**
RELACIÓN HÚMEDO/SECO A 500 EVOLUCIONES (%)	**1,1**		

TAMIZ		GRADACIONES Y MASAS DE LA MUESTRA EN GRAMOS						
PASA	RETIENE	1	2	3	4	A	B	C
2 ½"	2"					2500±50		
2"	1 ½"					2500±50		
1 ½"	1"					5000±50	5000±50	
1"	3/4"	1250±25					5000±25	5000±25
3/4"	1/2"	1250±25						5000±25
1/2"	3/8"	1250±10	2500±10					
3/8"	1/4"	1250±10	2500±10	2500±10				
1/4"	Nº4			2500±10				
Nº4	Nº8				5000±10			
TOTAL		5000±10	5000±10	5000±10	5000±10	10000±100	10000±75	10000±50
Nº DE REVOLUCIONES		500	500	500	500	1000	1000	1000
Nº DE ESFERAS		12	11	8	6	12	12	12

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRÉS DAZA ARDILA.
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETO GJ S.A.S. PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	**INFORME DE ENSAYOS** **SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE UNASOLUCIÓN DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO (SOLIDEZ)** **NORMA INV E 220:2013**	CÓDIGO:	P-PT-05-F-048
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
DESCRIPCIÓN:	GRAVA DE 25 mm	RMN:	GHJ-01
CANTERA:	VENCOVI SAS	EXPEDIENTE:	21438
MUESTRA Nº:	2021-503		
INFORME PC Nº:	275-2021		

AGREGADO GRUESO
ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUES DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
2 1/2"	2"	-	-	-	-	-	-
2"	1 1/2"	-					
1 1/2"	1"	0,0	19,6	2152,2	2121,2	1,4	0,3
1"	3/4"	19,7					
3/4"	1/2"	76,7	79,5	1001,1	992,6	0,8	0,7
1/2"	3/8"	3,1					
3/8"	Nº 4	0,9	0,9	-	-	-	-
TOTALES		100,4	100	PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS (%) =			1,0

ANÁLISIS CUALITATIVO

FRACCIÓN		NÚMERO DE PARTICULAS ANTES DEL ENSAYO	PARTÍCULAS AFECTADAS DESPUÉS DEL ENSAYO							
			PARTIDAS		ESCAMOSAS		DESINTEGRADAS		VUELTAS LAJAS	
PASA	RETENIDO		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
2 1/2"	1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	132	-	-	2	2	-	-	-	-

AGREGADO FINO
ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUÉS DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
3/8"	Nº 4	-	-	-	-	-	-
Nº 4	Nº 8	-	-	-	-	-	-
Nº 8	Nº 16	-	-	-	-	-	-
Nº 16	Nº 30	-	-	-	-	-	-
Nº 30	Nº 50	-	-	-	-	-	-
Nº 50	Nº 100	-	-	-	-	-	-
< Nº 100		-	-	-	-	-	-
TOTALES		0,0	0	PÉRDIDA DE AGREGADOS FINOS (%) =			0

PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS (%) =	0,96

ENSAYOS ASOCIADOS: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESO Y FINOS. NORMAS INV E 213:2013, NTC 77:2006

OBSERVACIONES: ENSAYO REALIZADO CON SOLUCIÓN DE SULFATO DE: MAGNESIO

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR ABRASIÓN UTILIZANDO EL APARATO DE MICRO DEVAL NORMA INV. E 238:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-114
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

OBRA: VARIAS. — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 25 mm — RMN: GHJ-01

CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA Nº: 2021-503

INFORME PC Nº: 275-2021

MUESTRA NÚMERO	2021-503
GRADACIÓN USADA	A
PESO DE ESFERAS (g)	5000
TIEMPO DE ENSAYO (min)	120±1
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO m_i (g)	1500
MASA SECA DESPUÉS DE LAVAR SOBRE TAMIZ 1.18 mm (Nº 15) m_f (g)	1286,2
PÉRDIDA (m_i - m_f)	213,8
% DESGASTE (m_i-m_f)*100/m_i (%)	**14,25**

TAMIZ		MASA DE LOS TAMAÑOS INDICADOS (g)		
PASA (mm)	RETIENE (mm)	GRADACIÓN		
		A	B	C
19.1 (3/4")	16.0 (5/8")	375		
16.0 (5/8")	12.5 (1/2")	375		
12.5 (1/2")	9.5 (3/8")	750	750	
9.5 (3/8")	6.3 (1/4"9		375	750
6.3 (1/4")	4.75 (Nº 4)		375	750
REVOLUCIONES/MIN		100±5	100±5	100±5
DURACIÓN (min)		120±1	105±1	95±1
TOTAL (g)		1500±5	1500±5	1500±5

OBSERVACIONES: _____

REVISÓ Y APROBÓ: _____

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS (NORMA INV E 227:2013) ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO EN LOS AGREGADOS (NORMA INV E 230:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-030
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
DESCRIPCIÓN:	GRAVA DE 25 mm	RMN:	GHJ-01
CANTERA:	VENCOVI SAS	EXPEDIENTE:	21438
MUESTRA Nº:	2021-503		
INFORME PC Nº:	275-2021		

MASA DE LA MUESTRA, Mo (g)	3416,6	MASA RETENIDA EN EL TAMÍZ 2 1/2" (g):	-
SUMA DE LAS MASAS RECHAZADAS (g):	0,31	MASA QUE PASA EL TAMÍZ 1/4" (g):	0,3

ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO (%): INV E 230:2013

FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i	MASA Rí DE LA FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i (g)	INDICE DE ALARGAMIENTO INV E 230:2007		INDICE DE APLANAMIENTO INV E 230:2007	
		MASA DE LAS PARTÍCULAS RETENIDAS EN EL CALIBRADOR DE ALARGAMIENTO, m_i (g)	ÍNDICE DE ALARGAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Li}=(m_i/R_i)$ x 100	MASA DE LAS PARTÍCULAS QUE PASAN EL CALIBRADOR DE APLANAMIENTO, m_i (g)	ÍNDICE DE APLANAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Ai}=(m_i/R_i)$ x 100
2 1/2" - 2"	-	-	-	-	-
2" - 1 1/2"	-	-	-	-	-
1 1/2" - 1"	-	-	-	-	-
1" - 3/4"	676,1	85,0	13%	78,0	12%
3/4" - 1/2"	2634,8	356,0	14%	342,0	13%
1/2" - 3/8"	105,7	15,0	14%	16,0	15%
3/8" - 1/4"	-				-
$M_1 = SR_i =$	3416,6	$M_2 = Sm_i =$	456,0	$M_2 = Sm_i =$	436
		ÍNDICE DE ALARGAMIENTO GLOBAL, $I_L=M_2/M_1x100$	13%	ÍNDICE DE APLANAMIENTO GLOBAL, $I_A=M_2/M_1x100$	13%

PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS(%): INV E 227:2013

TAMIZ SOBRE EL CUAL SE RETUVO LA MUESTRA AL PRINCIPIO DEL ENSAYO:	3/4"
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (RETENIDA EN EL TAMÍZ Nº 4) (g):	3424,5
MASA DE LA MUESTRA QUE PASA EL TAMÍZ 3/8" (g):	9,20
CRITERIO DE FRACTURA UTILIZADO PARA EVALUAR EL MATERIAL (Nº DE CARAS FRACTURADAS):	1

TAMAÑO DEL AGREGADO		MASA INICIAL DE LA MUESTRA (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS, F (g)	MASA DE PARTÍCULAS CUESTIONABLES, Q (g)	MASA DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS, N (g)	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
-	3/8"	3416,6	3210,2	0	206,4	94%
3/8"	Nº 4	7,9	-	-	-	-
1/2"	Nº 4	-	-	-	-	-
-	Nº 4	-	-	-	-	-
					PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS, P (%):	94%

TAMIZ SOBRE EL CUAL SE RETUVO LA MUESTRA AL PRINCIPIO DEL ENSAYO:	
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (RETENIDA EN EL TAMÍZ Nº 4) (g):	3424,5
MASA DE LA MUESTRA QUE PASA EL TAMÍZ 3/8" (g):	96,4
CRITERIO DE FRACTURA UTILIZADO PARA EVALUAR EL MATERIAL (Nº DE CARAS FRACTURADAS):	2,00

TAMAÑO DEL AGREGADO		MASA INICIAL DE LA MUESTRA (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS, F (g)	MASA DE PARTÍCULAS CUESTIONABLES, Q (g)	MASA DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS, N (g)	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
-	3/8"	3416,6	3120,2	0	296,4	91%
3/8"	Nº 4	7,9	-	-	-	-
1/2"	Nº 4	-	-	-	-	-
-	Nº 4	-	-	-	-	-
					PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS, P (%):	91%

OBSERVACIONES: Porcentaje de caras fracturadas determinado por masa de las partículas

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIMCONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSGRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO (NORMA INV E 223:2013)PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS COMPACTADOS O SUELTOS (NORMA INV E 217:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-026
		VERSIÓN	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

OBRA: VARIAS. — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 25 mm — RMN: GHJ-01

CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA Nº: 2021-503

INFORME PC Nº: 275-2021

GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO
INV E 223:2013

DENSIDAD APARENTE BULK, BULK SSS, NOMINAL Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO

NUMERO DE LA FRACCIÓN ENSAYADA	1	2	3	PROMEDIO
B= MASA EN EL AIRE DEL MATERIAL SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO SSS (g)	3100,0	3240,0	-	-
C= MASA EN EL AGUA DEL MATERIAL SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO SSS (g)	1937,3	2025,6	-	-
A= MASA EN EL AIRE DEL MATERIAL SECADO AL HORNO (g)	3054,2	3196,2	-	-
$D_{S\ BULK}$ DENSIDAD APARENTE - BULK (g/cm³) = (0,9975*A)/(B-C)	**2,620**	**2,625**	**-**	**2,623**
$D_{S\ SSS}$ DENSIDAD APARENTE SSS (g/cm³) = (0,9975*B)/(B-C)	**2,660**	**2,661**	**-**	**2,660**
$D_{S\ NOMINAL}$ DENSIDAD NOMINAL (g/cm³) = (0,9975*A)/(A-C)	**2,728**	**2,724**	**-**	**2,726**
ABSORCION (%) = ((B-A)/A)*100	**1,5**	**1,4**	**-**	**1,4**

PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS COMPACTADOS O SUELTOS
INV E 217:2013

	SUELTO Tamaño nominal < 1½	COMPACTADO Tamaño nominal < 1½	VIBRADO Tamaño nominal 1½ - 5"
NUMERO DE LA FRACCIÓN ENSAYADA	2021-503	2021-503	-
NUMERO DEL MOLDE	B	B	-
V= VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	2836	2836	-
M_1 =MASA DEL MOLDE (kg)	1,824	1,824	-
M_2 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,931	6,213	-
M_3 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,918	6,145	-
M_4 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,925	6,145	-
M_5 =MASA PROMEDIO DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	**5,925**	**6,168**	-
M_6 =MASA DEL MATERIAL (kg)	4,101	4,344	-
Pu =PESO UNITARIO (kg/m³) ($M6/V*10^6$)	**1446**	**1532**	-
Pvg =VACÍOS EN LOS AGREGADOS GRUESOS (%)	**44,8**	**41,5**	-

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC GJ S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS AGREGADOS GRUESOS POR EL MÉTODO DE 10% DE FINOS NORMA INV E 224:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-110
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — -

OBRA: VARIAS. — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 25 mm — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

CANTERA: VENCOVI SAS — RMN: GHJ-01

MUESTRA Nº: 2021-503 — EXPEDIENTE: 21438

INFORME PC Nº: 275-2021

	SECO	HÚMEDO
PESO DEL AGREGADO m_a (g)	2736	2791
CARGA APLICADA (kN)	144,50	138,10
CARGA APLICADA x_1 (N)	144500	138100
MASA MATERIAL RETENIDO TAMIZ Nº 8 m_r (g)	2451,6	2478,4
PORCENTAJE DE FINOS PRODUCIDOS f_1% (%)	10,4	11,2
CARGA PARA PRODUCIR UN 10% DE FINOS c_{10} (N)	140537	127115
RELACIÓN HÚMEDO/SECO (%)	90,45	

PÁGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS NORMA INV E 211:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-056
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07
OBRA: VARIAS. — FECHA ENSAYO: 2021-03-24
DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 25 mm — RMN: GHJ-01
CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438
MUESTRA Nº: 2021-503
INFORME PC Nº: 275-2021

TAMAÑO DEL AGREGADO		TAMIZ PARA REMOVER EL RESIDUO DE TERRONES DE ARCILLA	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g)	PESO DE LAS PARTICULAS RETENIDAS (g)	% DE GRADACION ORIGINAL	% DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
MAYORES A 1 1/2"		Nº 4	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	Nº 4	3002,4	3002,0	17,2%	0,01%
3/4"	3/8"	Nº 4	2359,6	2358,7	59,1%	0,04%
3/8"	Nº 4	Nº 8	1066,6	1066,2	21,1%	0,04%
AGREGADO FINO RETENIDO Nº 16		Nº 20	-	-	-	-
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES						**0,033%**
						PAGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ: JORGE A. DAZA A.
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S.. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y % PASA TAMIZ Nº 200 (NORMAS INV E 213:2013, INV E 214:2013)HUMEDAD DE LOS AGREGADOS (NORMA INV E 216:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-024
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACION:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA 19mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-504
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

GRADACIÓN Y % PASA TAMIZ Nº 200
INV E 213:2013, INV E 214:2013

Masa seca total de la muestra (g)		3027,1	Masa seca inicial después de Lavada / Tamiz Nº 200 (g)		3023,7
Tamiz	Tamiz (mm)	Masa retenida en cada tamiz (g)	% Retenido	% Acumulado	% Pasa
3"	75,00				
2 ½"	63,00				
2"	50,00				
1 ½"	37,50				
1"	25,00				
3/4"	19,00				100,0
1/2"	12,50	1195,6	39,5	39,5	60,5
3/8"	9,50	1627,7	53,8	93,3	6,7
1/4"	6,30	-	-	93,3	6,7
Nº4	4,75	195,6	6,5	99,7	0,3
Nº8	2,36	1,3	0,0	99,8	0,2
Nº10	2,00	0,3	0,0	99,8	0,2
Nº16	1,18	0,1	0,0	99,8	0,2
Nº30	0,600	0,1	0,0	99,8	0,2
Nº40	0,425	0,3	0,0	99,8	0,2
Nº50	0,300	0,1	0,0	99,8	0,2
Nº80	0,180	1,2	0,0	99,8	0,2
Nº100	0,150	0,1	0,0	99,8	0,2
Nº200	0,075	1,2	0,0	99,9	0,1
FONDO	-	0,1	-	-	-
Masa seca final después de la gradación (g)		3023,7			
					PÁGINA 1 DE 1

LÍMITE LÍQUIDO - LL
INV E 125:2013

Determinación Nº	-	-	-
Nº de Golpes	-	-	-
Recipiente Nº	-	-	-
M_1	-	-	-
M_2	-	-	-
M_3	-	-	-
M_w	-	-	-
M_s	-	-	-
W%	-	-	-

LÍMITE PLÁSTICO - LP
INV E 126:2013

Recipiente Nº	-	-
M_1	-	-
M_2	-	-
M_3	-	-
M_w	-	-
M_s	-	-
W%	-	-

TOTAL PERDIDA EN EL ENSAYO %
TAMAÑO MAXIMO NOMINAL (pulg): 3/4"


HUMEDAD DE AGREGADOS INV E 216:2013

Recipiente Nº	
M_1 = Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g)	
M_2 = Masa Recipiente + Suelo Seco (g)	
M_3 = Masa Recipiente+Suelo masa constante (g)	
M4 = Masa Recipiente (g)	
Humedad Natural en %	

RESULTADOS

Humedad Natural (%)	0,9
Humedad al iniciar el ensayo (%)	-
Gravas (%)	99,7
Arenas (%)	0,2
Pasa Tamiz Nº 200 (%)	0,1
Modulo de finura	6,92
Índice de plasticidad	N.P.

LÍMITE LÍQUIDO



GRADACIÓN




ENSAYOS RELACIONADOS:

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

ESPECIFICACIONES GRAVA ARTICULO 630 INVIAS 2013
19 mm



PAVIMCONC S.A.S
PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

MUESTRA Nº 2021-504

TAMIZ		GRANULOMETRÍA		
Pulgadas	mm	LÍMITE INF.	LÍMITE SUP.	% PASA REAL
1"	25,00	100	100	**100,0**
3/4"	19,00	90	100	**100,0**
1/2"	12,50	20	55	**60,5**
3/8"	9,51	0	15	**6,7**
Nº 4	4,75	0	5	**0,3**
Nº 8	2,36	0	3	**0,2**
Nº 16	1,18	0	1	**0,2**
Nº 30	0,590	0	0	**0,2**
Nº 50	0,300	0	0	**0,2**
Nº 100	0,150	0	0	**0,2**
Nº 200	0,075	0	0	**0,1**

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

INFORME DE ENSAYOS
RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES (MUESTRA SECA Y HÚMEDA)
NORMA INV E 218:2013

CÓDIGO:	P-PT-05-F-014A
VERSIÓN:	0
FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA 19mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-504
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

	SECO	HÚMEDO	SECO
MUESTRA NÚMERO	2021-504	2021-504	2021-504
GRADACIÓN USADA	2	2	2
NÚMERO DE ESFERAS	11	12	12
NÚMERO DE REVOLUCIONES	500	500	100
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO (g)	5000,2	5001,1	5000,2
MASA SECA DESPUES DEL ENSAYO (g)	4113,3	4055,6	4921,2
PÉRDIDA (g)	886,9	945,5	79,0
DESGASTE (%)	**17,7**	**18,9**	**1,6**
RELACIÓN HÚMEDO/SECO A 500 EVOLUCIONES (%)	1,1		

TAMIZ		GRADACIONES Y MASAS DE LA MUESTRA EN GRAMOS						
PASA	RETIENE	1	2	3	4	A	B	C
2 ½"	2"					2500±50		
2"	1 ½"					2500±50		
1 ½"	1"					5000±50	5000±50	
1"	3/4"	1250±25					5000±25	5000±25
3/4"	1/2"	1250±25						5000±25
1/2"	3/8"	1250±10	2500±10					
3/8"	1/4"	1250±10	2500±10	2500±10				
1/4"	Nº4			2500±10				
Nº4	Nº8				5000±10			
TOTAL		5000±10	5000±10	5000±10	5000±10	10000±100	10000±75	10000±50
Nº DE REVOLUCIONES		500	500	500	500	1000	1000	1000
Nº DE ESFERAS		12	11	8	6	12	12	12

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRÉS DAZA ARDILA.
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETO GJ S.A.S. PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

OFICINAS Y LABORATORIO CLL 24 B Nº 27 A - 36 TEL: 3022944130 - 3042413954 E-mail: pavimconcgj@gmail.com

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR ABRASIÓN UTILIZANDO EL APARATO DE MICRO DEVAL NORMA INV. E 238:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-114
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

OBRA: VARIAS. — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

DESCRIPCIÓN: GRAVA 19mm — RMN: GHJ-01

CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA Nº: 2021-504

INFORME PC Nº: 275-2021

MUESTRA NÚMERO	2021-504
GRADACIÓN USADA	B
PESO DE ESFERAS (g)	5000
TIEMPO DE ENSAYO (min)	105±1
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO m_i (g)	1500,1
MASA SECA DESPUÉS DE LAVAR SOBRE TAMIZ 1.18 mm (Nº 15) m_f (g)	1298,2
PÉRDIDA (m_i - m_f)	201,9
% DESGASTE (m_i-m_f)*100/m_i (%)	**13,46**

TAMIZ		MASA DE LOS TAMAÑOS INDICADOS (g)		
PASA (mm)	RETIENE (mm)	GRADACIÓN		
		A	B	C
19.1 (3/4")	16.0 (5/8")	375		
16.0 (5/8")	12.5 (1/2")	375		
12.5 (1/2")	9.5 (3/8")	750	750	
9.5 (3/8")	6.3 (1/4"9		375	750
6.3 (1/4")	4.75 (Nº 4)		375	750
REVOLUCIONES/MIN		100±5	100±5	100±5
DURACIÓN (min)		120±1	105±1	95±1
TOTAL (g)		1500±5	1500±5	1500±5

OBSERVACIONES: _____

REVISÓ Y APROBÓ: _____

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS (NORMA INV E 227:2013) ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO EN LOS AGREGADOS (NORMA INV E 230:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-030
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
DESCRIPCIÓN:	GRAVA 19mm	RMN:	GHJ-01
CANTERA:	VENCOVI SAS	EXPEDIENTE:	21438
MUESTRA Nº:	2021-504		
INFORME PC Nº:	275-2021		

MASA DE LA MUESTRA, Mo (g)	2823,3	MASA RETENIDA EN EL TAMÍZ 2 1/2" (g):	-
SUMA DE LAS MASAS RECHAZADAS (g):	0,27	MASA QUE PASA EL TAMÍZ 1/4" (g):	0,3

ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO (%): INV E 230:2013

FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d/D_i	MASA Ri DE LA FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i (g)	INDICE DE ALARGAMIENTO INV E 230:2007		INDICE DE APLANAMIENTO INV E 230:2007	
		MASA DE LAS PARTÍCULAS RETENIDAS EN EL CALIBRADOR DE ALARGAMIENTO, m_i (g)	ÍNDICE DE ALARGAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Ai}=(m_i/R_i) \times 100$	MASA DE LAS PARTÍCULAS QUE PASAN EL CALIBRADOR DE APLANAMIENTO, m_i (g)	ÍNDICE DE APLANAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Ai}=(m_i/R_i) \times 100$
2 1/2" - 2"	-	-	-	-	-
2" - 1 1/2"	-	-	-	-	-
1 1/2" - 1"	-	-	-	-	-
1" - 3/4"	-	-	-	-	-
3/4" - 1/2"	1195,6	302,0	25%	212,0	18%
1/2" - 3/8"	1627,7	168,0	10%	210,0	13%
3/8" - 1/4"	-				-
$M_1 = SR_i =$	2823,3	$M_2 = Sm_i =$	470,0	$M_2 = Sm_i =$	422
		ÍNDICE DE ALARGAMIENTO GLOBAL, $I_L=M_2/M_1 \times 100$	17%	ÍNDICE DE APLANAMIENTO GLOBAL, $I_A=M_2/M_1 \times 100$	15%

PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS(%): INV E 227:2013

TAMIZ SOBRE EL CUAL SE RETUVO LA MUESTRA AL PRINCIPIO DEL ENSAYO:	1/2"
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (RETENIDA EN EL TAMÍZ Nº 4) (g):	3018,9
MASA DE LA MUESTRA QUE PASA EL TAMÍZ 3/8" (g):	6,73
CRITERIO DE FRACTURA UTILIZADO PARA EVALUAR EL MATERIAL (Nº DE CARAS FRACTURADAS):	1

TAMAÑO DEL AGREGADO		MASA INICIAL DE LA MUESTRA (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS, F (g)	MASA DE PARTÍCULAS CUESTIONABLES, Q (g)	MASA DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS, N (g)	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
-	3/8"	2823,3	2621,2	1	202,1	93%
3/8"	Nº 4	195,6	-	-	-	-
1/2"	Nº 4	-	-	-	-	-
-	Nº 4	-	-	-	-	-
				PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS, P (%):		93%

TAMIZ SOBRE EL CUAL SE RETUVO LA MUESTRA AL PRINCIPIO DEL ENSAYO:	1/2"
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (RETENIDA EN EL TAMÍZ Nº 4) (g):	3018,9
MASA DE LA MUESTRA QUE PASA EL TAMÍZ 3/8" (g):	6,7
CRITERIO DE FRACTURA UTILIZADO PARA EVALUAR EL MATERIAL (Nº DE CARAS FRACTURADAS):	2,00

TAMAÑO DEL AGREGADO		MASA INICIAL DE LA MUESTRA (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS, F (g)	MASA DE PARTÍCULAS CUESTIONABLES, Q (g)	MASA DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS, N (g)	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
-	3/8"	2823,3	2632,2	0	191,1	93%
3/8"	Nº 4	195,6	-	-	-	-
1/2"	Nº 4	-	-	-	-	-
-	Nº 4	-	-	-	-	-
				PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS, P (%):		93%
					PÁGINA 1 DE 1	

OBSERVACIONES: Porcentaje de caras fracturadas determinado por masa de las partículas

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE

PAVIMCONC GJ S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSGRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO (NORMA INV E 223:2013)PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS COMPACTADOS O SUELTOS (NORMA INV E 217:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-026
		VERSIÓN	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

OBRA: VARIAS. — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

DESCRIPCIÓN: GRAVA 19mm — RMN: GHJ-01

CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA N°: 2021-504

INFORME PC N°: 275-2021

GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO
INV E 223:2013

DENSIDAD APARENTE BULK, BULK SSS, NOMINAL Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO

NUMERO DE LA FRACCIÓN ENSAYADA	1	2	3	PROMEDIO
B= MASA EN EL AIRE DEL MATERIAL SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO SSS (g)	3127,4	3061,2	-	-
C= MASA EN EL AGUA DEL MATERIAL SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO SSS (g)	1963,0	1921,0	-	-
A= MASA EN EL AIRE DEL MATERIAL SECADO AL HORNO (g)	3087,2	3021,0	-	-
$D_{S\ BULK}$ DENSIDAD APARENTE - BULK (g/cm³) = (0,9975*A)/(B-C)	**2,645**	**2,643**	**-**	**2,644**
$D_{S\ SSS}$ DENSIDAD APARENTE SSS (g/cm³) = (0,9975*B)/(B-C)	**2,679**	**2,678**	**-**	**2,679**
$D_{S\ NOMINAL}$ DENSIDAD NOMINAL (g/cm³) = (0,9975*A)/(A-C)	**2,739**	**2,739**	**-**	**2,739**
ABSORCION (%) = ((B-A)/A)*100	**1,3**	**1,3**	**-**	**1,3**

PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS COMPACTADOS O SUELTOS
INV E 217:2013

	SUELTO Tamaño nominal < 1½	COMPACTADO Tamaño nominal < 1½	VIBRADO Tamaño nominal 1½ - 5"
NUMERO DE LA FRACCIÓN ENSAYADA	2021-504	2021-504	-
NUMERO DEL MOLDE	B	B	-
V= VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	2836	2836	-
M_1 =MASA DEL MOLDE (kg)	1,824	1,824	-
M_2 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,930	6,142	-
M_3 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,907	6,150	-
M_4 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,922	6,148	-
M_5 =MASA PROMEDIO DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	**5,920**	**6,147**	**-**
M_6 =MASA DEL MATERIAL (kg)	4,096	4,323	-
Pu =PESO UNITARIO (kg/m³) (M6/V*10^6)	**1444**	**1524**	**-**
Pvg =VACÍOS EN LOS AGREGADOS GRUESOS (%)	**45,3**	**42,2**	**-**

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

INFORME DE ENSAYOS SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE UNASOLUCIÓN DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO (SOLIDEZ) NORMA INV E 220:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-048
	VERSIÓN:	0
	FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA 19mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-504
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

AGREGADO GRUESO
ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUES DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
2 1/2"	2"	-	-	-	-	-	-
2"	1 1/2"	-					
1 1/2"	1"	-	-	-	-	-	-
1"	3/4"	-					
3/4"	1/2"	39,5	99,0	1001,1	992,6	0,8	0,8
1/2"	3/8"	53,8					
3/8"	Nº 4	0,9	1,0	-	-	-	-
TOTALES		94,2	100	PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS (%) =			0,8

ANÁLISIS CUALITATIVO

FRACCIÓN		NÚMERO DE PARTICULAS ANTES DEL ENSAYO	PARTÍCULAS AFECTADAS DESPUÉS DEL ENSAYO							
			PARTIDAS		ESCAMOSAS		DESINTEGRADAS		VUELTAS LAJAS	
PASA	RETENIDO		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
2 1/2"	1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	132	-	-	2	2	-	-	-	-

AGREGADO FINO
ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUÉS DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
3/8"	Nº 4	-	-	-	-	-	-
Nº 4	Nº 8	-	-	-	-	-	-
Nº 8	Nº 16	-	-	-	-	-	-
Nº 16	Nº 30	-	-	-	-	-	-
Nº 30	Nº 50	-	-	-	-	-	-
Nº 50	Nº 100	-	-	-	-	-	-
< Nº 100		-	-	-	-	-	-
TOTALES		0,0	0	PÉRDIDA DE AGREGADOS FINOS (%) =			0

PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS (%) =	0,79

ENSAYOS ASOCIADOS: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESO Y FINOS. NORMAS INV E 213:2013, NTC 77:2006
OBSERVACIONES: ENSAYO REALIZADO CON SOLUCIÓN DE SULFATO DE: MAGNESIO

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC GJ S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS AGREGADOS GRUESOS POR EL MÉTODO DE 10% DE FINOS NORMA INV E 224:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-110
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — -

OBRA: VARIAS. — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

DESCRIPCIÓN: GRAVA 19mm — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

CANTERA: VENCOVI SAS — RMN: GHJ-01

MUESTRA Nº: 2021-504 — EXPEDIENTE: 21438

INFORME PC Nº: 275-2021

	SECO	HÚMEDO
PESO DEL AGREGADO m_a (g)	2712	2698
CARGA APLICADA (kN)	141,21	142,36
CARGA APLICADA x_1 (N)	141210	142360
MASA MATERIAL RETENIDO TAMIZ Nº 8 m_r (g)	2525,0	2489,0
PORCENTAJE DE FINOS PRODUCIDOS f_1% (%)	6,9	7,7
CARGA PARA PRODUCIR UN 10% DE FINOS c_{10} (N)	181449	169671
RELACIÓN HÚMEDO/SECO (%)	93,51	

PÁGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS NORMA INV E 211:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-056
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA 19mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-504
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

TAMAÑO DEL AGREGADO		TAMIZ PARA REMOVER EL RESIDUO DE TERRONES DE ARCILLA	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g)	PESO DE LAS PARTICULAS RETENIDAS (g)	% DE GRADACION ORIGINAL	% DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
MAYORES A 1 1/2"		Nº 4	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	Nº 4	-	-	-	-
3/4"	3/8"	Nº 4	2225,0	2220,5	39,5%	0,20%
3/8"	Nº 4	Nº 8	1021,1	1020,2	53,8%	0,09%
AGREGADO FINO RETENIDO Nº 16		Nº 20	-	-	-	-
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES						**0,127%**
						PAGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S.. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC CJ S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y % PASA TAMIZ Nº 200 (NORMAS INV E 213:2013, INV E 214:2013)HUMEDAD DE LOS AGREGADOS (NORMA INV E 216:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-024
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACION:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 12.5mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-505
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

GRADACIÓN Y % PASA TAMIZ Nº 200
INV E 213:2013, INV E 214:2013

Masa seca total de la muestra (g)		2465,7	Masa seca inicial después de Lavada / Tamiz Nº 200 (g)		2464,0
Tamiz	Tamiz (mm)	Masa retenida en cada tamiz (g)	% Retenido	% Acumulado	% Pasa
3"	75,00				
2 ½"	63,00				
2"	50,00				
1 ½"	37,50				
1"	25,00				
3/4"	19,00				
1/2"	12,50				100,0
3/8"	9,50	245,7	10,0	10,0	90,0
1/4"	6,30	-	-	10,0	90,0
Nº4	4,75	1961,4	79,5	89,5	10,5
Nº8	2,36	250,5	10,2	99,7	0,3
Nº10	2,00	1,9	0,1	99,7	0,3
Nº16	1,18	2,7	0,1	99,9	0,1
Nº30	0,600	0,9	0,0	99,9	0,1
Nº40	0,425	0,1	0,0	99,9	0,1
Nº50	0,300	0,1	0,0	99,9	0,1
Nº80	0,180	0,1	0,0	99,9	0,1
Nº100	0,150	0,1	0,0	99,9	0,1
Nº200	0,075	0,5	0,0	99,9	0,1
FONDO	-		-	-	-
Masa seca final después de la gradación (g)		2464,0			
					PÁGINA 1 DE 1

LÍMITE LÍQUIDO - LL
INV E 125:2013

Determinación Nº	-	-	-
Nº de Golpes	-	-	-
Recipiente Nº	-	-	-
M_1	-	-	-
M_2	-	-	-
M_3	-	-	-
M_w	-	-	-
M_s	-	-	-
W%	-	-	-

LÍMITE PLÁSTICO - LP
INV E 126:2013

Recipiente Nº	-	-
M_1	-	-
M_2	-	-
M_3	-	-
M_w	-	-
M_s	-	-
W%	-	-

TOTAL PERDIDA EN EL ENSAYO %
TAMAÑO MAXIMO NOMINAL (pulg): 1/2"


HUMEDAD DE AGREGADOS INV E 216:2013

Recipiente Nº	
M_1 = Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g)	
M_2 = Masa Recipiente + Suelo Seco (g)	
M_3 = Masa Recipiente+Suelo masa constante (g)	
M4 = Masa Recipiente (g)	
Humedad Natural en %	


RESULTADOS

Humedad Natural (%)	0,9
Humedad al iniciar el ensayo (%)	-
Gravas (%)	89,5
Arenas (%)	10,4
Pasa Tamiz Nº 200 (%)	0,1
Modulo de finura	5,99
Índice de plasticidad	N.P.

LÍMITE LÍQUIDO



GRADACIÓN




ENSAYOS RELACIONADOS:

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC CJ S.A.S. Y EL CLIENTE.



MUESTRA Nº 2021-505

TAMIZ		GRANULOMETRÍA		
Pulgadas	mm	LÍMITE INF.	LÍMITE SUP.	% PASA REAL
1/2"	12,50	100	100	**100,0**
3/8"	9,51	85	100	**90,0**
Nº 4	4,75	10	30	**10,5**
Nº 8	2,36	0	10	**0,3**
Nº 16	1,18	0	5	**0,1**
Nº 30	0,590	0	0	**0,1**
Nº 50	0,300	0	0	**0,1**
Nº 100	0,150	0	0	**0,1**
Nº 200	0,075	0	0	**0,1**

PAVIMCONC S.A.S
PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS

INFORME DE ENSAYOS
RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES (MUESTRA SECA Y HÚMEDA)
NORMA INV E 218:2013

CÓDIGO:	P-PT-05-F-014A
VERSIÓN:	0
FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 12,5mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-505
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

	SECO	HÚMEDO	SECO
MUESTRA NÚMERO	2021-505	2021-505	2021-505
GRADACIÓN USADA	3	3	3
NÚMERO DE ESFERAS	8	8	8
NÚMERO DE REVOLUCIONES	500	500	100
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO (g)	5000,5	5000,7	5000,3
MASA SECA DESPUES DEL ENSAYO (g)	4235,4	4195,6	4950,3
PÉRDIDA (g)	765,1	805,1	50,0
DESGASTE (%)	**15,3**	**16,1**	**1,0**
RELACIÓN HÚMEDO/SECO A 500 EVOLUCIONES (%)	**1,1**		

TAMIZ		GRADACIONES Y MASAS DE LA MUESTRA EN GRAMOS						
PASA	RETIENE	1	2	3	4	A	B	C
2 ½"	2"					2500±50		
2"	1 ½"					2500±50		
1 ½"	1"					5000±50	5000±50	
1"	3/4"	1250±25					5000±25	5000±25
3/4"	1/2"	1250±25						5000±25
1/2"	3/8"	1250±10	2500±10					
3/8"	1/4"	1250±10	2500±10	2500±10				
1/4"	Nº4			2500±10				
Nº4	Nº8				5000±10			
TOTAL		5000±10	5000±10	5000±10	5000±10	10000±100	10000±75	10000±50
Nº DE REVOLUCIONES		500	500	500	500	1000	1000	1000
Nº DE ESFERAS		12	11	8	6	12	12	12

PÁGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES: DESGASTES DE LA MEZCLA ASFALTICA

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRÉS DAZA ARDILA.
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETO GJ S.A.S. PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC GJ S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR ABRASIÓN UTILIZANDO EL APARATO DE MICRO DEVAL NORMA INV. E 238:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-114
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

OBRA: VARIAS. — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 12,5mm — RMN: GHJ-01

CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA Nº: 2021-505

INFORME PC Nº: 275-2021

MUESTRA NÚMERO	2021-505
GRADACIÓN USADA	C
PESO DE ESFERAS (g)	5000
TIEMPO DE ENSAYO (min)	95±1
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO m_i (g)	1500,2
MASA SECA DESPUÉS DE LAVAR SOBRE TAMIZ 1.18 mm (Nº 15) m_f (g)	1302,9
PÉRDIDA (m_i - m_f)	197,3
% DESGASTE (m_i-m_f)*100/m_i (%)	**13,15**

TAMIZ		MASA DE LOS TAMAÑOS INDICADOS (g)		
PASA (mm)	RETIENE (mm)	GRADACIÓN		
		A	B	C
19.1 (3/4")	16.0 (5/8")	375		
16.0 (5/8")	12.5 (1/2")	375		
12.5 (1/2")	9.5 (3/8")	750	750	
9.5 (3/8")	6.3 (1/4"9		375	750
6.3 (1/4")	4.75 (Nº 4)		375	750
REVOLUCIONES/MIN		100±5	100±5	100±5
DURACIÓN (min)		120±1	105±1	95±1
TOTAL (g)		1500±5	1500±5	1500±5

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS (NORMA INV E 227:2013) ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO EN LOS AGREGADOS (NORMA INV E 230:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-030
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA:	CANTERA VENCOVI SAS		
DIRECCIÓN:	KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META	LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO META
INGENIERO:	JEAN CARLO RICCI RIVERO	FECHA DE TOMA:	2021-03-07
OBRA:	VARIAS.	FECHA DE ENSAYO:	2021-03-24
DESCRIPCIÓN:	GRAVA DE 12,5mm	RMN:	GHJ-01
CANTERA:	VENCOVI SAS	EXPEDIENTE:	21438
MUESTRA Nº:	2021-505		
INFORME PC Nº:	275-2021		

MASA DE LA MUESTRA, Mo (g)	245,7	MASA RETENIDA EN EL TAMÍZ 2 1/2" (g):	-
SUMA DE LAS MASAS RECHAZADAS (g):	10,49	MASA QUE PASA EL TAMÍZ 1/4" (g):	10,5

ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO (%): INV E 230:2013

		INDICE DE ALARGAMIENTO INV E 230:2007		INDICE DE APLANAMIENTO INV E 230:2007	
FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d/D_i	MASA Ri DE LA FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d/D_i (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS RETENIDAS EN EL CALIBRADOR DE ALARGAMIENTO, m_i (g)	ÍNDICE DE ALARGAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Ai}=(m_i/R_i) \times 100$	MASA DE LAS PARTÍCULAS QUE PASAN EL CALIBRADOR DE APLANAMIENTO, m_i (g)	ÍNDICE DE APLANAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Ai}=(m_i/R_i) \times 100$
2 1/2" - 2"	-	-	-	-	-
2" - 1 1/2"	-	-	-	-	-
1 1/2" - 1"	-	-	-	-	-
1" - 3/4"	-	-	-	-	-
3/4" - 1/2"	-	-	-	-	-
1/2" - 3/8"	245,7	44,2	18%	45,5	19%
3/8" - 1/4"	-				-
$M_1 = SR_i =$	245,7	$M_2 = Sm_i =$	44,2	$M_2 = Sm_i =$	46
		ÍNDICE DE ALARGAMIENTO GLOBAL, $I_L=M_2/M_1 \times 100$	18%	ÍNDICE DE APLANAMIENTO GLOBAL, $I_A=M_2/M_1 \times 100$	19%

PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS(%): INV E 227:2013

TAMIZ SOBRE EL CUAL SE RETUVO LA MUESTRA AL PRINCIPIO DEL ENSAYO:	1/2"
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (RETENIDA EN EL TAMÍZ Nº 4) (g):	2207,1
MASA DE LA MUESTRA QUE PASA EL TAMÍZ 3/8" (g):	2211,90
CRITERIO DE FRACTURA UTILIZADO PARA EVALUAR EL MATERIAL (Nº DE CARAS FRACTURADAS):	1

TAMAÑO DEL AGREGADO		MASA INICIAL DE LA MUESTRA (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS, F (g)	MASA DE PARTÍCULAS CUESTIONABLES, Q (g)	MASA DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS, N (g)	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
-	3/8"	245,7	220,0	0	25,7	90%
3/8"	Nº 4	-	-	-	-	-
1/2"	Nº 4	-	-	-	-	-
-	Nº 4	-	-	-	-	-
					PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS, P (%):	90%

TAMIZ SOBRE EL CUAL SE RETUVO LA MUESTRA AL PRINCIPIO DEL ENSAYO:	
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (RETENIDA EN EL TAMÍZ Nº 4) (g):	2207,1
MASA DE LA MUESTRA QUE PASA EL TAMÍZ 3/8" (g):	96,4
CRITERIO DE FRACTURA UTILIZADO PARA EVALUAR EL MATERIAL (Nº DE CARAS FRACTURADAS):	2,00

TAMAÑO DEL AGREGADO		MASA INICIAL DE LA MUESTRA (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS CON CARAS FRACTURADAS, F (g)	MASA DE PARTÍCULAS CUESTIONABLES, Q (g)	MASA DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS, N (g)	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
-	3/8"	245,7	222,6	0	23,1	91%
3/8"	Nº 4	-	-	-	-	-
1/2"	Nº 4	-	-	-	-	-
-	Nº 4	-	-	-	-	-
					PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS, P (%):	91%
					PÁGINA 1 DE 1	

OBSERVACIONES: Porcentaje de caras fracturadas determinado por masa de las partículas

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOSGRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO (NORMA INV E 223:2013)PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS COMPACTADOS O SUELTOS (NORMA INV E 217:2013)	CÓDIGO:	P-PT-05-F-026
		VERSIÓN	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

OBRA: VARIAS, — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 12,5mm — RMN: GHJ-01

CANTERA: VENCOVI SAS — EXPEDIENTE: 21438

MUESTRA Nº: 2021-505

INFORME PC Nº: 275-2021

GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO
INV E 223:2013

DENSIDAD APARENTE BULK, BULK SSS, NOMINAL Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO

NUMERO DE LA FRACCIÓN ENSAYADA	1	2	3	PROMEDIO
B= MASA EN EL AIRE DEL MATERIAL SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO SSS (g)	3098,0	3225,0	-	-
C= MASA EN EL AGUA DEL MATERIAL SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO SSS (g)	1955,1	2030,0	-	-
A= MASA EN EL AIRE DEL MATERIAL SECADO AL HORNO (g)	3069,2	3196,2	-	-
$D_{S\ BULK}$ DENSIDAD APARENTE - BULK (g/cm³) = (0,9975*A)/(B-C)	**2,679**	**2,668**	**-**	**2,673**
$D_{S\ SSS}$ DENSIDAD APARENTE SSS (g/cm³) = (0,9975*B)/(B-C)	**2,704**	**2,692**	**-**	**2,698**
$D_{S\ NOMINAL}$ DENSIDAD NOMINAL (g/cm³) = (0,9975*A)/(A-C)	**2,748**	**2,734**	**-**	**2,741**
ABSORCION (%) = ((B-A)/A)*100	**0,94**	**0,90**	**-**	**0,9**

PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS COMPACTADOS O SUELTOS
INV E 217:2013

	SUELTO Tamaño nominal < 1½	COMPACTADO Tamaño nominal < 1½	VIBRADO Tamaño nominal 1½ - 5"
NUMERO DE LA FRACCIÓN ENSAYADA	2021-505	2021-505	-
NUMERO DEL MOLDE	B	B	-
V= VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	2836	2836	-
M_1 =MASA DEL MOLDE (kg)	1,824	1,824	-
M_2 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,897	6,156	-
M_3 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,852	6,140	-
M_4 =MASA DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	5,870	6,142	-
M_5 =MASA PROMEDIO DEL MOLDE + MATERIAL (kg)	**5,873**	**6,146**	**-**
M_6 =MASA DEL MATERIAL (kg)	4,049	4,322	-
Pu =PESO UNITARIO (kg/m³) ($M6/V*10^5$)	**1428**	**1524**	**-**
Pvg =VACÍOS EN LOS AGREGADOS GRUESOS (%)	**46,5**	**42,9**	**-**

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC GJ S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	**INFORME DE ENSAYOS** **SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE UNASOLUCIÓN DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO (SOLIDEZ)** **NORMA INV E 220:2013**	CÓDIGO:	P-PT-05-F-048
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
OBRA: VARIAS.
DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 12,5mm
CANTERA: VENCOVI SAS
MUESTRA Nº: 2021-505
INFORME PC Nº: 275-2021

LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24
RMN: GHJ-01
EXPEDIENTE: 21438

AGREGADO GRUESO
ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUES DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
2 1/2"	2"	-	-	-	-	-	-
2"	1 1/2"	-					
1 1/2"	1"	-	-	-	-	-	-
1"	3/4"	-					
3/4"	1/2"	0,0	11,1	1001,1	998,1	1,3	0,1
1/2"	3/8"	10,0					
3/8"	Nº 4	79,5	88,9	201,2	198,6	1,3	1,1
TOTALES		89,5	100	PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS (%) =			1,3

ANÁLISIS CUALITATIVO

FRACCIÓN		NÚMERO DE PARTICULAS ANTES DEL ENSAYO	PARTÍCULAS AFECTADAS DESPUÉS DEL ENSAYO							
			PARTIDAS		ESCAMOSAS		DESINTEGRADAS		VUELTAS LAJAS	
PASA	RETENIDO		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
2 1/2"	1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	132	-	-	2	2	-	-	-	-

AGREGADO FINO
ANÁLISIS CUANTITATIVO

FRACCIÓN		% GRADACIÓN ORIGINAL (MEDIANTE NTC 77 O INV E 213)	PORCENTAJE RETENIDO EN LA FRACCIÓN (%)	MASA DE LA FRACCIÓN ANTES DEL ENSAYO (g)	MASA RETENIDA DESPUÉS DEL ENSAYO (g)	PORCENTAJE PASA DESPUÉS DEL ENSAYO (%)	PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN PESO (%)
PASA	RETENIDO						
3/8"	Nº 4	-	-	-	-	-	-
Nº 4	Nº 8	-	-	-	-	-	-
Nº 8	Nº 16	-	-	-	-	-	-
Nº 16	Nº 30	-	-	-	-	-	-
Nº 30	Nº 50	-	-	-	-	-	-
Nº 50	Nº 100	-	-	-	-	-	-
< Nº 100		-	-	-	-	-	-
TOTALES		0,0	0	PÉRDIDA DE AGREGADOS FINOS (%) =			0

PÉRDIDA DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS (%) =	1,16

ENSAYOS ASOCIADOS: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESO Y FINOS. NORMAS INV E 213:2013, NTC 77:2006
OBSERVACIONES: ENSAYO REALIZADO CON SOLUCIÓN DE SULFATO DE: MAGNESIO

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMCONC GJ S.A.S. PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS AGREGADOS GRUESOS POR EL MÉTODO DE 10% DE FINOS NORMA INV E 224:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-110
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS

DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META — LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META

INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO — -

OBRA: VARIAS. — FECHA DE TOMA: 2021-03-07

DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 12,5mm — FECHA DE ENSAYO: 2021-03-24

CANTERA: VENCOVI SAS — RMN: GHJ-01

MUESTRA Nº: 2021-505 — EXPEDIENTE: 21438

INFORME PC Nº: 275-2021

	SECO	HÚMEDO
PESO DEL AGREGADO m_a (g)	2625	2598
CARGA APLICADA (kN)	142,20	139,10
CARGA APLICADA x_1 (N)	142200	139100
MASA MATERIAL RETENIDO TAMIZ Nº 8 m_r (g)	2215,0	2102,0
PORCENTAJE DE FINOS PRODUCIDOS f_1% (%)	15,6	19,1
CARGA PARA PRODUCIR UN 10% DE FINOS c_{10} (N)	101473	84334
RELACIÓN HÚMEDO/SECO (%)	83,11	

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:

JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S. Y EL CLIENTE.

PAVIMENTOS - CONCRETOS - SUELOS	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS NORMA INV E 211:2013	CÓDIGO:	P-PT-05-F-056
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACIÓN:	2019-08-16

COMPAÑÍA: CANTERA VENCOVI SAS
DIRECCIÓN: KM 20 VIA ACACIAS VILLAVICENCIO META
LOCALIZACIÓN: VILLAVICENCIO META
INGENIERO: JEAN CARLO RICCI RIVERO
FECHA DE TOMA: 2021-03-07
OBRA: VARIAS.
FECHA ENSAYO: 2021-03-24
DESCRIPCIÓN: GRAVA DE 12,5mm
RMN: GHJ-01
CANTERA: VENCOVI SAS
EXPEDIENTE: 21438
MUESTRA Nº: 2021-505
INFORME PC Nº: 275-2021

TAMAÑO DEL AGREGADO		TAMIZ PARA REMOVER EL RESIDUO DE TERRONES DE ARCILLA	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g)	PESO DE LAS PARTICULAS RETENIDAS (g)	% DE GRADACION ORIGINAL	% DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
MAYORES A 1 1/2"		Nº 4	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	Nº 4	-	-	-	-
3/4"	3/8"	Nº 4	-	-	-	-
3/8"	Nº 4	Nº 8	1021,2	1019,6	79,5%	0,16%
AGREGADO FINO RETENIDO Nº 16		Nº 20	-	-	-	-
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES						**0,125%**
						PAGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JORGE ANDRES DAZA ARDILA
Director de Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS PAVIM CONC GJ S.A.S.. Y EL CLIENTE.

Certificado

Registro Único de Comercializadores de Minerales
RUCOM

Registro **RUCOM-2019092615500**

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que CONSTRITURAR S.A.S. con NIT número 830089377 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 06-06-2022 hasta el 31-07-2023. Durante el mes de mayo de 2023 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Dado en Bogotá D.C., a los 6 dias del mes de junio del año 2022.

MAURICIO BARON GRANADOS
Gerente de Proyecto - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

EDWIN ALFONSO COY GONZALEZ
06-06-2022 09:16

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

JML Ensayos e Ingeniería / ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 20-LAB-014	**INFORME DE ENSAYOS** **ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y % PASA TAMIZ Nº 200 (NORMAS INV E 213:2013, INV E 214:2013)** **HUMEDAD DE LOS AGREGADOS (NORMA INV E 122:2013)**	Código: F-073	Versión: 1
		Actualización:	2022-05-23
		INFORME Nº	**0550-22-01**

COMPAÑÍA: CONSTRITURAR S.A.S
DIRECCIÓN: AV CL 26 # 59-51 LC 5 — LOCALIZACIÓN: Cdad., Cdad. Bolívar, Bogotá
INGENIERO: DIANA RODRIGUEZ — FECHA DE RECEPCION: 2022-05-10
OBRA: CANTERA CONSTRITURAR — FECHA DE ENSAYO: 2022-05-31
DESCRIPCIÓN: B-400 — FECHA DE INFORME: 2022-06-02
CANTERA: CONSTRITURAR
MUESTRA Nº: 0331-22

GRADACIÓN Y % PASA TAMIZ Nº 200
INV E 213:2013, INV E 214:2013

Masa seca total de la muestra (g)		**21100,0**	**Masa seca inicial después de Lavada / Tamiz Nº 200 (g)**		**18928,4**
Tamiz	**Tamiz (mm)**	**Masa retenida en cada tamiz (g)**	**% Retenido**	**% Acumulado**	**% Pasa**
3"	75,00				
2 ½"	63,00				
2"	50,00				100,0
1 ½"	37,50	3798,4	18,0	18,0	82,0
1"	25,00	2965,4	14,1	32,1	67,9
3/4"	19,00	2171,8	10,3	42,3	57,7
1/2"	12,50	2562,8	12,1	54,5	45,5
3/8"	9,50	1275,3	6,0	60,5	39,5
1/4"	6,30	1658,9	7,9	68,4	31,6
Nº4	4,75	259,2	1,2	69,6	30,4
Nº8	2,36	485,4	2,3	71,9	28,1
Nº10	2,00	169,6	0,8	72,7	27,3
Nº16	1,18	167,5	0,8	73,5	26,5
Nº30	0,600	129,8	0,6	74,1	25,9
Nº40	0,425	61,6	0,3	74,4	25,6
Nº50	0,300	253,1	1,2	75,6	24,4
Nº80	0,180		-	75,6	24,4
Nº100	0,150	2201,4	10,4	86,1	13,9
Nº200	0,075	761,9	3,6	89,7	10,3
FONDO	-	6,3	-	-	-
Masa seca final después de la gradación (g)		18928,4			


LÍMITE LÍQUIDO - LL **INV E 125:2013**			
Determinación Nº	-	-	-
Nº de Golpes	-	-	-
Recipiente Nº	-	-	-
M_1	-	-	-
M_2	-	-	-
M_3	-	-	-
M_W	-	-	-
M_S	-	-	-
W%	-	-	-

LÍMITE PLÁSTICO - LP **INV E 126:2013**		
Recipiente Nº	-	-
M_1	-	-
M_2	-	-
M_3	-	-
M_W	-	-
M_S	-	-
W%	-	-


HUMEDAD DE AGREGADOS INV E 122:2013	
Recipiente Nº	-
M_1 = Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g)	-
M_2 = Masa Recipiente + Suelo Seco (g)	-
M_3 = Masa Recipiente (g)	-
Humedad Natural en %	-

	RESULTADOS
Gravas (%)	69,6
Arenas (%)	20,0
Pasa Tamiz Nº 200 (%)	10,3
Modulo de finura	5,72
Limite liquido	-
Índice de plasticidad	N.P.

LÍMITE LÍQUIDO



GRADACIÓN



ENSAYOS RELACIONADOS: DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. NORMAS INV E 125:2013, 126:2013.
EQUIPOS UTILIZADOS:
OBSERVACIONES: TEMPERATURA DE SECADO 110 ± 5 ºc


FIN DEL INFORME

REVISÓ Y APROBÓ:
JUAN FERNANDO PEREA
DIRECTOR DE LABORATORIO

EL PRESENTE ENSAYO NO PODRA REPRODUCIRSE NI PARCIAL, NI TOTALMENTE SIN LA APROBACION DE LABORATORIO JML ENSAYOS E INGENIERÍA.
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LA MUESTRA ENSAYADA Y RELACIONADA EN ESTE INFORME.
EL LABORATORIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION SUMINISTRADA O CONFIRMADA POR EL CLIENTE, QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

JML ENSAYOS E INGENIERIA www.jmlingenieria.com
CALLE 78 N° 82- 73 Bogota- Colombia. Tel: 7260786 Cel: 3153622176
dirtecnica@jmlingenieria.com

GRAFICA DE CONTROL GRANULOMETRICO PARA ESPECIFICACION SB_Gr1




MUESTRA Nº

TAMIZ		GRANULOMETRÍA		
Pulgadas	**mm**	**LÍMITE INF.**	**LÍMITE SUP.**	**% PASA REAL**
2 1/2"	63,50	100	100	**100,0**
2"	50,0	100	100	**100,0**
1 1/2"	37,5	80	95	**82,0**
1"	25,0	60	90	**67,9**
3/8"	9,5	36	68	**39,5**
Nº 4	4,8	25	50	**30,4**
Nº 10	2,0	15	35	**27,3**
Nº 40	0,4	6	20	**25,6**
Nº 200	0,08	0	10	**10,3**

JML Ensayos e Ingeniería / ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 20-LAB-014	**INFORME DE ENSAYOS** **RELACIÓN DE PESO UNITARIO - HUMEDAD EN LOS SUELOS. EQUIPO MODIFICADO. MÉTODO C** **NORMA INV E 142:2013**	Código: F-067	Versión: 4
		Actualización:	2022-05-23
		INF Nº	-

COMPAÑÍA:	CONSTRITURAR S.A.S	LOCALIZACIÓN:	Cdad., Cdad. Bolívar, Bogotá
DIRECCIÓN:	AV CL 26 # 59-51 LC 5	FECHA DE RECEPCION:	2022-05-10
INGENIERO:	DIANA RODRIGUEZ	FECHA DE ENSAYO:	2022-05-31
OBRA:	CANTERA CONSTRITURAR	FECHA DE INFORME:	-
DESCRIPCIÓN:	B-400	SONDEO Nº:	-
CANTERA:	CONSTRITURAR	APIQUE Nº:	-
MUESTRA Nº:	0331-22	PROFUNDIDAD:	-

PRUEBA	1	2	3	4
DETERMINACIÓN DE HUMEDAD				
M1= Masa Recipiente + masa húmeda (g):	610,8	650,2	710,2	803,4
M2= Masa Recipiente + masa seca (g):	586,1	615,2	657,9	727,0
M3= Masa Recipiente (g):	63,9	59,8	66,6	57,7
Humedad (%):	4,7	6,3	8,8	11,4
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD				
Número de golpes por capa:	56	56	56	56
Número de capas:	5	5	5	5
Molde Número.:	JML-G-73	JML-G-73	JML-G-73	JML-G-73
M4= Masa molde y la base + suelo compactado (g):	10068	10376	10461	10340
M5= Masa del molde + base (g):	5742	5742	5742	5742
M6= Masa humeda compacta (g):	4326	4634	4719	4598
Humedad (%):	4,7	6,3	8,8	11,4
Humedad de saturacion (%):	12,0	9,3	9,6	12,0
M7= Masa seca (g):	4131	4359	4336	4127
V=Volumen del molde (cm^3):	2130	2130	2130	2130
Densidad humeda (kg/m^3):	2031	2176	2215	2159
Densidad seca (kg/m^3):	1939	2047	2035	1938
Peso unitario seco (γd)	19,02	20,07	19,96	19,00
Gravedad especifica grueso:	2,46	**Gravedad especifica ponderada:**	2,53	**Tipo martillo**
Gravedad especifica finos:	2,55			Manual
Metodo de preparacion de la muestra:	Via Humeda	**Se realiza granulometria:**	No	



Densidad maxima de laboratorio:	- kg/m^3 - g/cm^3
Peso unitario maximo de laboratorio:	- kN/m^3 - lb/ft^3
Humedad optima (%):	-
Densidad y Peso unitario maximo corregido:	#¡VALOR! kg/m^3 #¡VALOR! kN/m^3
Humedad corregida INV 143-13:	2285,8%
Humedad fraccion gruesa (%):	1,5%
Humedad fraccion fina (%):	2739,9%
Porcentaje de fraccion (P_{FG})	16,6
Porcentaje de fraccion (P_{FE})	83,4

OBSERVACIONES: BALANZA: JML-G-50; JML-G-35.

FIN DEL INFORME

REVISÓ Y APROBÓ:

JUAN FERNANDO PEREA
DIRECTOR DE LABORATORIO

EL PRESENTE ENSAYO NO PODRA REPRODUCIRSE NI PARCIAL, NI TOTALMENTE SIN LA APROBACION DE LABORATORIO JML ENSAYOS E INGENIERÍA.
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LA MUESTRA ENSAYADA Y RELACIONADA EN ESTE INFORME.
EL LABORATORIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION SUMINISTRADA O CONFIRMADA POR EL CLIENTE, QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

JML ENSAYOS E INGENIERIA www.jmlingenieria.com
CALLE 78 Nº 82- 73 Bogota- Colombia. Tel: 7260786 Cel: 3153622176
jmlcontacto@jmlingenieria.com

Ensayos e Ingeniería	**INFORME ENSAYOS DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION** **NORMA INV E 121:2013**	Código: F-109	Versión: 1
		Actualización:	2022-06-01
		INFORME Nº	

COMPAÑÍA: CONSTRITURAR S.A.S

DIRECCIÓN: AV CL 26 # 59-51 LC 5 — LOCALIZACIÓN: Cdad., Cdad. Bolívar, Bogotá

INGENIERO: DIANA RODRIGUEZ — FECHA DE RECEPCION: 2022-05-10

OBRA: CANTERA CONSTRITURAR — FECHA DE ENSAYO: 2022-05-31

DESCRIPCIÓN: B-400 — FECHA DE INFORME: 2022-06-01

CANTERA: CONSTRITURAR

MUESTRA Nº		331-22	331-22	-	-
CRISOL N°		B	C	-	-
C= MASA DEL CRISOL	(g)	62,85	63,24	-	-
A= CRISOL+ MASA DE LA MUESTRA SECA (ANTES)	(g)	91,86	91,74	-	-
B= CRISOL+ MASA DE LA MUESTRA SECA (DESPUES)	(g)	91,53	91,43	-	-
PORCENTAJE DE MATERIA ORGANICA	**(%)**	**1,1**	**1,1**	**-**	**-**

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME

REVISÓ Y APROBÓ:

JUAN FERNANDO PEREA
DIRECTOR DE LABORATORIO

EL PRESENTE ENSAYO NO PODRA REPRODUCIRSE NI PARCIAL, NI TOTALMENTE SIN LA APROBACION DE LABORATORIO JML ENSAYOS E INGENIERÍA.

LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LA MUESTRA ENSAYADA Y RELACIONADA EN ESTE INFORME.

EL LABORATORIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION SUMINISTRADA O CONFIRMADA POR EL CLIENTE, QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

Expediente: 12600

RMN: FINJ-01

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655)

Vigencia Desde: 31/01/1990 Hasta: 08/05/2037

Fecha y Hora de Registro: 31/01/1990 00:00:00

TITULARES: IDENTIFICACIÓN

SUCESORES PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E HIJOS S.A.S. N 8002114208

AREA TOTAL: 98 Hectárea(s) y 9119 mt(s)2

MUNICIPIOS: TOCANCIPÁ-CUNDINAMARCA

MINERALES: ARENA SILICEA

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1

PUNTO ARCIFINIO: INTERSECCION DE LA CARRETERA CENTRAL DEL NORTE CON LA VIA ANTIGUA A TOCANCIPA

NORTE: 1041110,0000

ESTE: 1019200,0000

PLANCHA IGAC: 209

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
1040801,6400	1019285,5200
1040342,7800	1019940,8400
1039318,8400	1019223,8700
1039777,7000	1018568,5500

ANOTACIONES

ANOTACIÓN: 1 FECHA ANOTACIÓN: 31/01/1990

TIPO ANOTACIÓN: LICENCIA EXPLORACION FECHA EJECUTORIA:

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 3432

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 20/11/1989

LUGAR: BOGOTÁ, D.C.

ESPECIFICACIÓN OTORGAMIENTO.ORDENA INSCRIPCION REGISTRO

ANOTACIÓN: 2 FECHA ANOTACIÓN: 06/08/1992

TIPO ANOTACIÓN: ACEPTAR REDUCCION AREA/NUEVA ALINDERACION/AREA MODIFICADA FECHA EJECUTORIA:

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: 12600 RMN: FINJ-01
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655)	
Vigencia Desde: 31/01/1990 Hasta: 08/05/2037	Fecha y Hora de Registro: 31/01/1990 00:00:00

0

EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 05/08/1992
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN ACEPTA REDUCCION DEL AREA

ANOTACIÓN: 3 FECHA ANOTACIÓN: 07/06/1994
TIPO ANOTACIÓN: ELIMINACION DE TITULAR FECHA EJECUTORIA:
DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 60568
EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 01/10/1994
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN SE CANCELAN DERECHOS A PABLO ROZO G.

ANOTACIÓN: 4 FECHA ANOTACIÓN: 07/06/1994
TIPO ANOTACIÓN: CESION TOTAL DE DERECHOS FECHA EJECUTORIA:
DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 100508
EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 19/04/1994
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN PERFECCIONA CESION DE DERECHOS

ANOTACIÓN: 5 FECHA ANOTACIÓN: 29/06/1994
TIPO ANOTACIÓN: LICENCIA EXPLOTACION FECHA EJECUTORIA:
DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 51053
EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 10/08/1992
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN OTORGA LICENCIA DE EXPLOTACION

ANOTACIÓN: 6 FECHA ANOTACIÓN: 20/12/2001
TIPO ANOTACIÓN: SIN DEFINIR FECHA EJECUTORIA: 10/12/2001
DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 45
EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 29/11/2001
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN SE ADOPTA EL NUEVO SISTEMA DE REGISTRO MINERO NACIONAL, EL CODIGO: 90-00003-12600-02-00000-00 CAMBIA A: FINJ-01

ANOTACIÓN: 7 FECHA ANOTACIÓN: 09/05/2007

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: 12600 RMN: FINJ-01
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655)	
Vigencia Desde: 31/01/1990 Hasta: 08/05/2037	Fecha y Hora de Registro: 31/01/1990 00:00:00

			16/03/2007
DOCUMENTO	CONTRATO	NÚMERO:	1260
EXPEDIDO POR:	REGIONAL BOGOTA	FECHA DOCUMENTO:	16/03/2007
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		
ESPECIFICACIÓN	CONTRATO DE CONCESION NO. 12600 (CAMBIO DE MODALIDAD)		

ANOTACIÓN:	8	FECHA ANOTACIÓN:	19/07/2019
TIPO ANOTACIÓN:	CAMBIO DE RAZON SOCIAL	FECHA EJECUTORIA:	13/03/2019
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	001050
EXPEDIDO POR:	PAR CENTRO	FECHA DOCUMENTO:	30/11/2018
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		
ESPECIFICACIÓN	ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR al Grupo de Catastro y Registro Minero, corregir en el Registro Minero Nacional, la razón social de ¿SUCES PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E HIJOS Y CIA LTDA.¿ por ¿SUCESORES PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E HIJOS S.A.S.¿ identificada con NIT. 800.211.420-8, en calidad de titular de la Licencia de Exploración No. 21054 y del Contrato de Concesión No. 12600. De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 001050 del 30 de Noviembre de 2018.		

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

Ana Maria Gonzalez Borrero
Coordinadora de Catastro y Registro Minero

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

HACE CONSTAR

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que SUCESORES PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E HIJOS S.A.S. con NIT número No. 8002114208, acredita la calidad de beneficiario del título minero No. 12600 ubicado en el municipio TOCANCIPÁ-CUNDINAMARCA, para la exploración y explotación de un yacimiento de ARENA SILICEA.

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para dentro de los listados del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 29 días del mes de noviembre del año 2022.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

E: info@recicladosindustriales.co
T: (+57 1) 875 9047 – 896 6879
C: 318 215 3129
W: www.recicladosindustriales.co
www.novoecoprefabricados.com

Cota, 23 de mayo de 2023

CT-5694-2023

Señores
CONSORCIO COHESION SOCIAL
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
La ciudad.

Ref.: MATERIALES GRANULARES

Es un gusto realizar la presentación de nuestra empresa, y poner a su disposición nuestros productos y servicios.

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. es la empresa de mayor experiencia en el país en el suministro de productos sostenibles para la construcción. Contamos con certificaciones y registros para darles a ustedes la garantía y la tranquilidad en la solución de sus necesidades. Queremos ser su **mejor aliado** en:

- **Suministro de Agregados Pétreos:** Estamos inscritos en el Directorio de Proveedores de materiales de construcción y servicios de disposición final de escombros del IDU. Ofrecemos **grava, arena, bases y subbases** de la mejor calidad que cumplen con las especificaciones reglamentadas en el IDU-ET-2011 e INVIAS.

- **Suministro de Prefabricados:** Materiales prefabricados, **bordillos, sardineles, cañuelas adoquines, losetas, bloques** para la construcción de espacio público, con cumplimiento de la norma técnica.

- **Disposición certificada de escombros:** Estamos inscritos en el Directorio de Proveedores de materiales de construcción y servicios de disposición final de escombros del IDU, lo que nos permite certificar la disposición adecuada de sus escombros de acuerdo con la normatividad ambiental.

- **Cumplimiento de la Normatividad Ambiental:** Trabajando con nosotros puede tener la tranquilidad de estar cumpliendo con la normatividad referente al manejo adecuado de escombros y a la utilización de materiales de construcción.

Para nosotros será de gran importancia contribuir al desarrollo de este proyecto con nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos y servicios.

Cordialmente,

BENHURT ZULETA CARTAGENA
EJECUTIVO COMERCIAL
Reciclados Industriales De Colombia S.A.S
Oficina: 8759047-8966879 Cel.: 311 4921778
Dir: Km 1.5 costado Sur Vía Bogotá Siberia Cota
comercial@recicladosindustriales.co

E: info@recicladosindustriales.co
T: (+57 1) 875 9047 – 896 6879
C: 318 215 3129
W: www.recicladosindustriales.co
www.novoecoprefabricados.com

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

Certificado No. CO22.08536

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S

Apreciado cliente

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los siguientes informes de resultados de ensayos de laboratorio bajo los requerimientos técnicos de su proyecto:

- SBG PEA IDU 2011

Los ensayos se realizaron conforme a las normas establecidas por la normativa vigente, los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Para nosotros es grato informarle que a partir de diciembre del año 2022 contamos con certificación **ISO 9001:2015,** con el siguiente alcance:

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES RCD EMPLEADOS EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS CIVILES

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

Agradecemos su confianza, seguimos comprometidos con garantizar la calidad de nuestros productos y avanzar diariamente en nuestra mejora continua.

Att.

Ing. Marco Tulio Urrego Cárdenas
Gerente de producción Reciclados Industriales de Colombia SAS

RECICLADOS INDUSTRIALES	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. MATERIAL BASE GRANULAR ET 400-11 SBG PEA (IDU 2011) INFORMACIÓN TÉCNICA ESTADÍSTICA
Composición de materias primas recibidas: **Concreto (Rc)** **Mampostería (Rb)** **Asfalto (Ra)** **Recebo (Ru)** **Agregados Naturales (Ru)** **Vidrio (Rg)** **Acero, plástico, madera (X)** **Partículas flotantes: Plásticos y Maderas (Fl)**	**Proceso de producción:** **Trituración primaria, secundaria y clasificación mecánica.** **Composición resultante:** **Material gravo arenoso de color grisáceo, clasificación de componentes áridos gruesos según norma UNE-EN-933-11:2009 así:** **Rb + Rc : 98%** **X + FL : 2%**

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADOS IDU SBG GR-2								
Granulometría INV - 213	TAMIZ	2"	1 1/2"	1"	3/4"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 200
	ABERTURA TAMIZ (mm)	50	37,5	25	19	9,5	4,75	2	0,425	0,075
	Máximo % Pasa	100,0	98,0	90,0	-	66,0	52,0	40,0	25,0	14,0
	Mínimo % Pasa	100,0	75,0	60,0	-	36,0	25,0	15,0	6,0	0,0
	PROMEDIO % PASA	100,0	100,0	88,4	-	62,1	44,3	34,3	19,2	5,4

DUREZA ENSAYO	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN		
Desgaste en la Máquina de los Ángeles (Gradación A), INV - 218	50 % - máximo	PROMEDIO	47%

DURABILIDAD ENSAYO	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN		
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, % máximo	Sulfato de magnesio (18%)	PROMEDIO	12,0%

LIMPIEZA ENSAYO	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN		
Límite líquido % INV - 125	40% - máximo	PROMEDIO	NO LIQUIDO
Índice de Plasticidad % INV - 126	10% - máximo	PROMEDIO	NO PLASTICO

CAPACIDAD DE SOPORTE ENSAYO	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN		
Capacidad de Soporte CBR (Referido al 95 % de la densidad seca máxima) INV -148	20% - minimo	PROMEDIO	32%

PRESENTACIÓN:





1) El origen de las materias primas RCD están libres de sustancias químicas, derivados del asbesto o residuos peligrosos
2) Los resultados se obtienen de un promedio de muestras ensayadas por el laboratorio en los últimos 6 meses. Los valores presentados pueden variar debido a cambios por composición de las materias primas de RCD para la producción del material.

Vo. Bo. Director Técnico
Ing. Marco T. Urrego C.

PAVCO wavin

GEOTEXTILES TEJIDOS

2904331

T 2400

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

LOTE 230528

MEXICHEM COLOMBIA S.A.S (PAVCO WAVIN GEOSINTETICOS), *certifica que el geotextil cumple con los valores de las propiedades abajo mencionada; Nuestro laboratorio cuenta acreditación* ***GAI LAP (The Geosynthetic Institute)****, nuestras soluciones han sido manufacturado bajo los controles establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 certificado por* ***ICONTEC Internacional.***

PROPIEDADES MECANICAS	METODO DE ENSAYO	UNIDAD	VMPR[1]
Método Grab *Resistencia a la tensión*	ASTM D 4632	N (lb)	1410 (317)
Elongación		%	15
Método Tira Ancha *Sentido longitudinal*	ASTM D 4595	kN/m (lbs/ft)	40 (2740)
Elongación		%	11
Sentido Transversal		kN/m (lbs/ft)	40 (2740)
Elongación		%	10
Resistencia al punzonamiento Método CBR	ASTM D 6241	kN (lb)	5.3 (1191)
Resistencia al Rasgado Trapezoidal	ASTM D 4533	N (lb)	500 (113)
PROPIEDADES HIDRAULICAS	**METODO DE ENSAYO**	**UNIDAD**	**VMPR[1]**
Tamaño de abertura aparente[2]	ASTM D 4751	mm (No tamiz)	0.425 (40)
Permitividad	ASTM D 4491	s^{-1}	0.50
Permeabilidad		cm/s	4.8 x 10-2
Tasa de flujo		l/min/m²	1343
PROPIEDADES FISICAS	**METODO DE ENSAYO**	**UNIDAD**	**VMPR[1]**
Resistencia UV @ 500 horas	ASTM D 4355	% resistencia retenida	>70

Fecha emisión:	may-23

1. Valor Mínimo Promedio por Rollo: corresponde al valor promedio del lote menos dos (2) veces la desviación estándar de los valores de la producción.
2. El valor de TAA representa el valor de apertura máxima por rollo

Nota: Mexichem Colombia S.A.S (Pavco Wavin Geosintéticos) no asume responsabilidad en relación al uso final de esta información por parte del comprador. Este documento no debe ser interpretado como una recomendación de ingeniería.

Las recomendaciones para el manejo seguro de este producto las puede solicitar a nuestro departamento de Servicio al Cliente o consultarlas en nuestra pagina web • https://wavin.com/es-co

Operamos bajo sistemas internacionales de control de calidad; Contamos con la acreditación **GAI LAP (The Geosynthetic Institute).**

SIG Sistema Integrado de Gestión

COLOMBIA: Planta Bogota • Tel.: (571) 782 5000
Servicio al cliente : Tel. Bogota (571) 782 5000 Exts: 1518/19/20/21/22 • Resto del pais: 01 8000 912 286
• Medellín Tel.: (574) 3256660 • Cali Tel.: (572) 442 3442/44 • Barranquilla Tel.: (575) 375 8100
• E-mail: ingenieriageosinteticos@wavin.com • https://wavin.com/es-co

GAI-LAP

Powered by CamScanner

ANEXO 04 – BITACORA DE OBRA

BITACORA – PARQUE GUACAMAYAS

01/07/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Plomada, Pica, Cinta metrica y otros
Maquinaria: Volquete; Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora
Personal de obra: 8 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 vigila
Personal administrativo: Residente 2, Coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Fundicion de pilotes y viga numero 2, tambien se realizo el tesleteo de la viga y pilotes.

RESIDENTE.
C.C.S

Resid de Tuberia

04/07/2023
CLIMA: Nublado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Plomada, Pica, Cinta Metrica y otros
Maquinaria: Volquete, cilindro, Minicargador, Retroexcavadora Rana, canguro.
Personal de obra: 8 ayudantes, 8 oficiales, 3 opera, 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, social ETA SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Se realiza excavacion e instalacion de tuberia electricos costado norte area de parque de juegos. Compactacion en área de graderias, excavacion de pilotes area de (pilotes) concha.

RESIDENTE
C.C.S

Resid de tuberia

05/07/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Plomada, Pica, Cinta Metrica y otros.

Powered by CamScanner

Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Minicargadora, retroexcavadora Rana y canguro.
Personal de obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, inspector ETA, Auxiliar de topografía ETA.
Relleno y compactacion en area de graderios. Instalacion de tuberia costado Norte area de concha (Electrica). Amarre de parrilla para construccion del muro de contencion, Excavacion con maquinaria area de juegos. Armado de acero para construccion de tapa del tanque de aguas.

RESIDENTE C.C.S.

Resd de Tuteo

06/07/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Plomada, Pica, cinta Metrica, otros.
Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Micargador, retroexcavadora, vibrocompactador, rana, canguro.
Personal de obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, inspector ETA, Auxiliar de topografía ETA.
Armado de acero para tapa de tanque de aguas, compactacion con rana area de graderios. Armado de acero para construccion de zarpa y vertago muro de contencion costado norte area TOTEM, excavacion en area de juegos. Se continuo con excavacion en pilotes en area de concha. Excavacion e instalacion de tuberia electrica (area) costado norte area de graderios. instalacion de estructuras metalicas

RESIDENTE C.C.S.

Resd de Tuteo

Powered by CamScanner

07/07/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Plomada, Pica, cinta metrica y otros.
Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Minicargador, retroexcavadora, vibrocompactador, rana, canguro.
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 vigila
Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Amarre de acero para cancelos de la zarpa muro de contención, Excavación para instalación de ductos electrico Excavacion con maquinaria para muro de contención. Armado de cancelos para fundir pilotes área concha.

RESIDENTE SST

Firma de Testigo

08/07/2023
CLIMA: (Soleado) LLUVIAS CONTINUAS
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Plomada, Pica cinta Metrica y otros.
Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Minicargador, retroexcavadora, vibrocompactador, rana, canguro.
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 opera, 1 Vigila
Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Preparacion de mezcla para piso de cajas electricas Excavación con maquinaria para muro de contención área de TOTEM. Cama en arena amarilla para instalación de tubería electrica. Replanteo perimetral área de gradenas. Fundida de pilotes área de concha. Instalación de tubería metalica en cancelos para pilotes. Toma de muestras para falla (cilindros).

RESIDENTE C.G.S.

Firma de Testigo

Powered by CamScanner

09/07/2023

CLIMA: Nublado

Herramientas: Volqueta, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora

Herramientas: Bichiloque, martillo, Pala, Pica, Plomada, cinta metrica

Personal de obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 vigilante

Personal administrativo: Residentes 2, Coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.

Se continua fundiendo pilotes área de cancha. Amarrado de acero para determinacion a la viga de graderias. posterior al amarrado de acero se funde. Replanteo de recebo área de graderias para el doblez del acero se realiza mezcla para solado muro de contencion costado norte área TOTEM.

RESIDENTE C.C.S.

Amid de Sucher

10/07/2023

En visita de Supervision se observan 26 personal de mano de obra no calificada. La Supervision manifiesta la preocupación por el atraso que se viene presentando y recomienda tomar medidas necesarias para mitigarlo y de esta manera cumplir con el plan de contingencia solicitado previamente. Se realizan actividades de armado de acero para graderias y muro perimetral de contencion, pilotaje de cerramiento carretera, cajas electricas y armado de estructura metalica para pasarela.

J. Sebastián Arcila

Apoyo Supervisión SDHT.

RESIDENTE C.C.S.

Powered by CamScanner

CLIMA: NUBLADO.
HERRAMIENTAS: VOLQUETA, CILINDRO, MINICARGADOR, RETROEXCAVADORA
BICHIROQUE, MARTILLO. PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA,
PERSONAL DE OBRA: 11 AYUDANTES, 8 OFICIALES, 3 OPERARIOS, 5 INSTALA. DE ESTRUCTURA METALICA, 1 VIGILANTE.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: RESIDENTES 2, COORDINADOR, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE SST, RESIDENTE SOCIAL, RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA, INSPECTOR ETA, AUX. TOPOGRA. ETA.
SE CONTINUA CON EXTENDIDA DE MATERIAL GRANULAR SOBRE CANCHA, ARMADO DE PILOTES CANCHA, ARMADO ESTRUCTURA PARA MUROS DE CONTENCION.

RESIDENTE C.C.S.

Ing. I. de Obra

11/07/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: (Volque) Bichiroque, Martillo, Pala, Pico, Plomada cinta metrica y otros
Maquinaria: Volquela, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 Vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, auxiliar de topografia ETA.
se continuo soldando estructuras metalicas en parrilla de pilotes para fundir. Construcción de cajas electricas área de cancha. Doblez y amarre de acero en área de gradenas. Amarre de acero en bocatoma para muro de contencion costado norte área de TOTEM. Formaleteado en zapata muro de contención. se funde zapata del muro de contención costado norte área de los TOTEM, paralelo a lo anterior se

Powered by CamScanner

realiza su respectivo vibrado al concreto. Se continua realizar excavación para instalación de ductos electricos area cancha. Amarre de acero para escalones de graderíco. Se funden pilotes con su respectivo vibrado area de cancha.

RESIDENTE C.C.S.

Resid de Interventoría.

12/07/2023

CLIMA: Soleado

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta metrica, Plomada, Boquillera y otras

Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora

Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 Vigilante

Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA; Auxiliar de topografia ETA.

Se continua fundiendo pilotes area de la cancha. Excavacion de ductos electricos área de cancha Amarre de acero para gradería área de cancha. Amarre de acero en vastago en muro de contención. Excavacion área de juegos para muro de contención. Formaleta en vastago de muro de contención área de TOTEM. Soldadura en camisas área de pilotes y nivelación de estructura: metalicas en área de mirador.

RESIDENTE C.C.S.

Resid Interventoría

13/07/2023

CLIMA: Soleado

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica, Plomada, Boquillera y otros.

Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora.

Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 vigilante.

Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.

Powered by CamScanner

Instalación de geotextil en área de concha, tambien se extiende subbase en esta misma área. Amarre de acero área de graderios. Instalación de formaleta área de vastago (tótem) en muro de contención. Excavación en área de juegos para muro de contención. Excavación para tubería costado de las viviendas. Soldadura en estructuras metalicas area del mirador. Pañete en area interna de cajas electricas.

RESIDENTE C.C.S

Resid de Interventoría

14/07/2023

CLIMA: Nublado

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica Plomada, Boquillera y otros.

Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora

Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 Vigilante

Personal Administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografía ETA.

Amarre de acero área de graderios zona concha. Excavacion en area entre pilotes para muro confinado. Instalación de formaleta en muro de contencion para fuste vastago área de TOTEM. Soldadura en estructuras metalicas en (pies) mirador. Compactación de material area de concha.

RESIDENTE C.C.S

Resid de Inter.

15/07/2023

CLIMA: Soleado

Herramientas: Bichiroque, martillo, Pala, Pica, cinta metrica Plomada, boquillera y otros

Maquinaria: volqueta, cilindro, Minicargador, Retroexcavadora

Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 vigilante

Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, social ETA

Powered by CamScanner

SST ETA, inspector ETA, auxiliar de topografia ETA.
Se inicio fundida de concreto a vaciago de muro de contenc
area de TOTEM, posterior a esto se realiza su respectivo
vibrado en el transcurso del vaciado. Soldadora en estruct
os metalicos área del mirador. Se realiza toma de densidades
área de cancha. Se continua con amarre de acero en área
de graderias. Tambien se continua con compactación con
vibro en cancha. Excavación manual para vigas y muro
confinado en pilotes.

RESIDENTE C.C.S.

Resid de Turno.

16/07/2023
CLIMA: Nublado con llovizna
Herramientas: Bichiroque, martillo, Pala, Pica, cinta metrica, Plomada, boquillera y otros.
Maquinaria: Vaqpela, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora.
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 Vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, auxiliar de topografia ETA.
Se realiza desencofrado del muro de contencion área TOTEM.
Solado en área de muro de contencion zona de juegos para niños, se continua con excavacion para viga de muro de confinamiento.

RESIDENTE C.C.S.

Resid de Turno.

17/07/2023
CLIMA: Nublado con llovizna
Herramientas: Bichiroque, martillo, Pala, Pica, cinta metrica, Plomada, boquillera y otros
Maquinaria: Vaqpela, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 Vigilante
Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de

Powered by CamScanner

dolo, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, auxiliar de topografía ETA.

La interventoría informa que el día Viernes 14 de julio de 2023 se envió el comunicado INT-PARQUES-817 al consorcio Cohesión Social con un llamado de atención por la instalación de cerramiento en polisombra en el área de escaleras hacia la calle 37B sur y sobre la calzada completo de la vía frente al costado sur de la cancha (Kr 28 Bisc hasta la cll 38sur). lo anterior sin previo aviso a los propietarios de los vehículos y a la comunidad del área directa, lo cual generó inconformidades en la comunidad del sector.

A fecha de hoy los cerramientos anteriormente descritos ya fueron levantados, pero desde la interventoría se solicita se agilice los temas de socialización y señalización pertinente para que se puedan ejecutar las obras conforme a la programación y a los permisos emitidos por la SDM mediante COI N.25 del 22 de junio de 2023, puesto que ya han transcurrido 22 días desde su aprobación.

Se realiza excavación para viga de muro confinado área de pilotes. Amarre de acero para parillas de zampa muro de contención área de juego de niños. Amarre de acero para escalones de graderías. Descapotado muro de contención área de TOTEM. Amarre de acero para vigas. se continua con excavación para construcción de cajas eléctricas. Se da inicio al levantamiento de muro confinado con instalación de dovelas y grouting. Soldadura en soldaduras metálicas área mirador.

RESIDENTE
C.C.S.

Powered by CamScanner

18/07/2023.
CLIMA: Nublado con llovizna continua durante el dia
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica, Plomada, Boquillera y otros.
Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, social ETA, SST ETA, Inspector ETA, auxiliar de topografia ETA.
Se realiza instalación de filtro frances en área de muro de contención zona de TOTEM. Instalación de tomamuestras en área de viga zona de cancha. Amarre de acero area de graderia Solado en area de viga de muro continuado zona cancha. Demolicion de adoquin area de escaleras.

RESIDENTE
C.C.S.

19/07/2023
CLIMA: Llovizna durante toda la mañana
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica, Plomada, Boquillera, y otros
Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 vigilante.
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA., Social ETA SST ETA, Inspector ETA, auxiliar de topografia ETA.
Se continuo con excavacion y solado para construccion de cajas electricas area TOTEM. Levantamiento de muro continuado area de pilotes cancha. Se continua con demolicion de adoquin en zona escaleras.

RESIDENTE
C.C.S.

Powered by CamScanner

19-07-2023 COMPONENTE SSTMA

-Se evidencia personal trabajando en area de escaleras, area del Colegio la cancha y muro de contension

-Se evidencia que Siendo las 3:30 pm el contratista de obra ejecuta labores de obra sin contar con personal administrativo, por lo que se solicita que se debe tener acompañamiento por parte de un responsable administrativo dado el caso que se presente algun incidente o accidente dentro de la obra

directora Interventoria.

Jenifer Paola Quijano
Residente SSTMA Interventoria

21/07/2023

CLIMA: Lluvia continua durante todo el dia

Herramientas: Bichiaque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica Plomada, Boquillera y otros.

Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora, Rana, canguro

Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 vigilante

Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, Inspector ETA, auxiliar de topografia ETA.

Se continua con construcción de cajas electricas área de cancha. Amarre de acero graderias. Excavacion manual para ductos electricos. Amarre de acero para viga de cancha. Excavacion para viga muro confinado. Soldadura en estructura metalica.

RESIDENTE SST

22/07/2023

CLIMA: lluvia continua durante todo el dia.

Herramientas: Bichiaque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica Plomada, Boquillera, y otros

Maquinaria: Volqueta, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora

Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 vigilante

Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA,

Powered by CamScanner

SST ETA, Inspector ETA, auxiliar de topografia ETA.
Se continua con excavacion manual para ductos electric
aie de concha. Relleno en areco de concha sobre los pilo
Excavacion manual para viga entre pilotes para muro de
confinamiento. Demolicion de adoquin en area de escalera

RESIDENTE GCS.

24 de julio 2023
En visita de supervisión se observo que se trabajo en armado de acero para gradena, instalacion estructura metálica de mirador, instalacion acero para viga de cerramiento, instalacion formaleta de cuneta de porcelo. Se manifiesta la preocupacion debido al poco avance que se presenta en obra y a la poca proactividad que demuestra el contratista. Se evidencio que la viga de zona de juegos se encuentra con formaleta y no a sido fundida por falta de material. Es importante de igual manera radicar gestiones necesarias para continuar con actividades de via las cuales echan abocadas a fecha de fenir el PMA dado el 25 junio del 2023. con la cual se evidencia mala planeación.

SST

RESIDENTE

24/07/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiaque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica, Plomada, Boquillera, Palustre y otros
Maquinaria: Volquela, Cilindro, Minicargadora, Retroexcavadora Rana, canguro.
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 Vigilante

Powered by CamScanner

Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, auxiliar de topografia ETA.
Se continua con soldadura en area de del mirador. Amarre de acero en vigas de pilotes zona cancha. Excavacion manual para instalacion de ductos electricos area (28/07/2023) entre cancha y graderias. Nivelacion de (CLIMA:) relleno en cancha con maquinaria. Excavacion de ductos electricos area de TOTEM.

RESIDENTE C.C.S.

25/07/2023
CLIMA: Soleado
Herramienta: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta Metrica Plomada, Boquillera, Palustre y otros.
Maquinaria: Vaqueta, Cilindro, Minicargador, Retroexcavadora Rana, canguro
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 3 operarios, 1 vigilante
Personal administrativa: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspecta ETA, auxiliar de topografia ETA.
Nivelación de recebo en area de cancha. Se continua con soldadura en estructuras metalicas en area de mirador. Armado de acero en area de muro de contencion zona de juego de niños. Compactacion de material en area de cancha con vibrocompactador.

RESIDENTE C.C.S.

26/07/2023
CLIMA: Soleado en la mañana y lluvia en la tarde
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta Metrica Plomada, Boquillera, Palustre y otros
Maquinaria: Vaqueta, cilindro, Minicargador, Retroexcavadora

Powered by CamScanner

rana, canguro
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 2 operarios, 1 vig
Personal administrativo: Residentes 2, coordinadora, Directa de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, Inspector ETA, auxiliar de topografia ETA.
Se continua con amarre de acero para viga de cerramiento zona de cancha. se continua con nivelacion en subbase de la cancha. Construccion de caja electrica area de TOTEM. Excavacion manual para canalizacion de ductos electricos. Se realiza fundida de dados de ~~apoyo~~ Coissan ejes 1 y 7 pertenecientes a la pasarela.

RESIDENTE C.C.S

27/07/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta metrica Plomada, boquillera, Palustre y otro
Maquinaria: Volqueta, cilindro, Retroexcavadora, canguro rana
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 2 operarios, 1 vigilante
Personal administrativo: Residente 2, coordinadora, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, inspector de ETA, auxiliar de topografia ETA.
Se continua con compactacion con vibrocompactadora en area de cancha. Excavacion e instalacion de tuberia para Filtro frances area norte entre cancha y juegos de niños, tambien se construye caja para union de Filtro. Salado y fundida de vigas area muro confinado zona cancha.

RESIDENTE C.C.S

Powered by CamScanner

28/07/2023
CLIMA: Soleado.
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta metrica plomada, boquillera, Palustre y otro.
Maquinaria: Volqueta, vibrocompactador, Retroexcavadora conguro, Rana.
Personal: 11 ayudantes, 8 oficiales, 2 operarios, 1 vigilante.
Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Directa de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, Inspector ETA, auxiliar de topografia ETA.
Transporte de material para relleno en área de entre muro zona escalinata de concha. Instalacion de platinas en área de TOTEM. Colocamiento de ductos electricos. con material. área de TOTEM. Nivelacion en area de concha Trazado de ejes y puntos de muro de contencion en area de niños. Soldadura en estructura metalica área de pasarela.

Se realiza replanteo del muro de contencion en la zona norte de juegos infantiles junto al equipo de inventoria en donde queda liberada la actividad para la instalacion de aceros de refuerzo, para posterior a esto iniciar fundida del mismo.

RESIDENTE
C.C.S.

29/07/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta Metrica plomada, boquillera, Palustre y otro
Maquinaria: Volqueta, vibrocompactador, Retroexcavadora conguro, Rana.
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 2 operarios, 1 vigilante
personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, social ETA,

Powered by CamScanner

SST ETA, inspector de obra, auxiliar de topografía ETA.
Se inicia con la tala de árboles aprobados por la entidad.
Solado en muro de contención área zona de niños, se continua con soldadura en estructura metálica área de mirador. Construcción de muro confinado costado sur de la cancha. Tesleriado área de graderías.

RESIDENTE
C.C.S.

30/07/2023
CLIMA: Lluvioso durante toda la jornada de trabajo.
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cintometrica, plomada, boquillera, palustre y otros
Maquinaria: Volqueta, vibrocompactador, Retroexcavadora, Canguro y Rana.
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 2 operarios, 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector de obra ETA, Auxiliar de topografía ETA.
Se continua con construcción de muro confinado en el costado sur entre pilotes, área de cancha. También se continua con tesleriado de graderías costado Norte. También se realiza actividad de fertilización y recolección de residuos de los árboles talados y los que se podaron en el área del proyecto.

Powered by CamScanner

31/07/2023.

Se realiza visita de supervision SDHT. donde se evidencia 22 personal de obra no calificada desarrollando actividade de remoción de material de excavación, se hizo la tala de los aibdes que interferián actividades se realiza soldadu y armado de estructura metalica para pasarela. excavación de caisson # 3.; perfilación de la cancha para fundir placa. desmonte de campamento para comenzar actividade en zona de juegos.
Se manifiesta preocupación debido al atraso presentado y se recomiendo iniciar actividades en zonas simultaneas abriendo mas frentes de obra, se necesita presentar un plan de contingencia que permita mitigar los atrasos con las actividades contractual-mente pactadas como son: subase cacha, fundicion placa contrapiso, viga de cerramiento cancha fundida, demolición. Placa contrapiso via, excavación via subase via. Instalacion tuberia pluvial 12", fundida de pedestales caisson.

Juan Sebastián Arellila.
Apoyo supervision SDHT.

31/07/2023
CLIMA: llovido durante todo el dia
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinlametrica, Plomada, boquillera, Paluelre y otros
Maquinaria: Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Cargue y Rana.
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 2 operarios y 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, social ETA, SST ETA, Inspector de obra ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Se continua con soldadura en estructura metalica área del mirador costado norte de la cancha. Construccion de muro continuado entre pilotes área de cancha costado sur.

Powered by CamScanner

Amarre de acero para vigas de cerramiento área de cancha se continua con amarre de acero para muro de contención costado Norte, zona juegos de niños. Se continua con encofrado para fundir area de graderias costado norte de la cancha.

01/08/2023

CLIMA: Lluvia durante toda la mañana

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta Metrica, Plomada, Boquillera y Palustre.

Maquinaria: Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana y canguro.

Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 2 operarios, 1 vigilante

Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.

Se continua con formaleta en area de viga de juegos de niños. Tambien se continua con formaleta en area de graderias costado Norte de la cancha. Construccion de muro confinado entre pilotes costado sur de la cancha. Relleno de recebo entre el muro confinado Se continua con soldadura Metalica zona del mirador costado Norte de la cancha. se realiza retiro de RCD para despeje de areas de trabajo.

Powered by CamScanner

BITACORA – MIRADOR ALTAMIRA

ORIENTAL MURO CONTENCION, SE CONTINUA CON INSTALACION MURO FRANCES, CONSTRUCCION CAJAS ELECTRICAS DE PASO Y CANALIZACION, INICIO DEMOLICION SUMIDEROS.

JOHAN M.

30-06/2023
H. INICIAL: 7:00 AM.
H. FINAL: 5:00 PM.
TIEMPO - SECO

- SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE CAJAS ELECTRICAS Y CANALIZACIONES, TAMBIEN CON RELLENOS E INSTALACION DEL FILTRO FRANCES, DEMOLICION DE SUMIDEROS, RETIRO TAPA CAJA DEL ACUEDUCTO PARA INICIAR CONSTRUCCION DE MUROS DE LA CAJA AL NIVEL DE LA VIA,

JOHAN M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

01-07/2023
H. INICIO: 7:00 AM.
H. FINAL: 13:00 PM.
TIEMPO: SECO

- SE CONTINUO CON EL RELLENO Y COMPACTACION, INSTALACION FILTRO FRANCES, DEMOLICION DE SUMIDEROS Y CANALIZACION CAJAS DE PASO ELECTRICAS.

JOHAN M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

04-07/2023.
H. INICIO: 7:00 AM.
H. FINAL: 5:00 PM.
TIEMPO: LLUVIOSO

- SE CONTINUA CON RELLENO COSTADO ORIENTAL DEL MURO

DE CONTENCION, CONDUCCION E INSTALACION DE TUBERIA 3" PVC, ELECTRICO. FIN FUERA FRONTAL

JONATHAN N.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

05 - 07 / 2023

H. INICIO : 7:00 A.M.
H. FINAL : 5.00 PM
TIEMPO SECO.

- SE CONTINUA CON RELLENO Y COMPACTACION CAPA FINAL DE CONTENCION,
SE INICIAN EXCAVACIONES PARA CAMBIO DE TUBERIAS SANITARIAS ESTADO OCCIDENTAL.

JONATHAN N.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

06- 07- / 2023.
H. INICIO : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:00 PM.
TIEMPO : SECO Y LLUVIOSO.

- SE CONTINUA CON RELLENO Y COMPACTACION, TAMBIEN CON EXCAVACION PARA DESCARGA TUBERIA SANITARIA DE CEMENTO, TOPOGRAFIA DE FINE NIVELES VIA.

JONATHAN N.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

07- 07 / 2023
H. INICIO : 7:00 AM
H. FINAL : 5.00 PM
TIEMPO SECO.

- SE DETIENE ACTIVIDAD DE RELLENO Y COMPACTACION POR CAMBIO EN DISEÑO, EN ESPERA DE APROBACION INTERVENTORIA
- SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA CAMBIO DE TUBERIA SANITARIA ESTADO OCCIDENTAL.

JONATHAN N.

08-07/2023.
H. INICIO: 7:00 AM.
H. FINAL: 2:00 PM.
CLIMA: LLUVIAS INTENSAS TODO EL DIA.

- SE CONTINUA CON EXCAVACION COSTADO DE TUBERIA SANITARIA COSTADO OCCIDENTAL, INICIAMOS RETIRO DEL RELLENO POR LA VIA POR CAMBIO DE DISEÑO.

JONATHAN N.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

10/07/2023.

En Vista de supervisión se observa 14 personal de mano de obra no calificada un operario de maquinaria. se ralizan actividades de excavación para reemplazo de tuberia sanitaria y relleno de via costado oriental. por lo cual se manifiesta preocupación teniendo en cuenta el atraso que se presenta. Se solicita al contratista celeridad en la presentación del plan de contiguencia que permita mitigar el atraso que se presenta

J. Sebastián Arellano B.
Apoyo supervisión SOHT.

JONATHAN N.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

10/07/2023.
H. INICIAL: 7:00 AM.
H. FINAL: 5:00 PM.
CLIMA LLUVIOSO
PERSONAL CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA, SST, T. SOCIAL INSPECTOR DE OBRA.
PERSONAL OPERATIVO. 3 MAESTROS DE OBRA, 8 AYUDANTES Y OPERARIO DE RETROEXCAVADORA BOB CAT.

- SE CONTINUA EXCAVANDO SOBRE COSTADO DE TUBERIA SANITARIA, TAMBIEN CON RETIRO MATERIAL DE RELLENO POR CAMBIO DISEÑOS ACTUALES.

11-07/2023
H. INICIO : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:00 PM.
TIEMPO : SECO.

- SE CONTINUO CON EXCAVACION A MANO PARA CAMBIO DE TUBERIA SOMETIDO, TAMBIEN CON RETIRO DEL MATERIAL DE RELLENO COMPACTADO POR CAMBIO DE DISEÑO, RETIRO UN VIAJE DE RCD,
SE DEFINE LA UBICACION FINAL DEL MURO DE CONTENCION ALEJADO A LA ESCALERA COSTADO SUR. JUNTO CON TOPOGRAFIA DE INTERVENTORIA E INTERVENTOR DONDE SE DECIDE CONSTRUIR EL MURO ANCLADO DESDE EL PANTANITO SUR DE VIVIENDA DE 3 PISOS HACIA EL SUR, OSEA. QUE EL MURO ESCALONADO DESDE VIVIENDA DE UN PISO AL SUR, POR TEMA DE ACCESO A VIVIENDA DONDE ENTONCES ESE EL ACCESO,

DANIEL
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

12-07/2023.
H. INICIAL : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:00 PM.
TIEMPO SECO.

- SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA CAMBIO DE TUBERIA SOMETIDO, Y RETIRO MATERIAL DE RELLENO, TAMBIEN EXCAVACION PARA CAJA ALCANTARILLADO COSTADO OCCIDENTAL. TOPOGRAFIA MARCA EJES PARA UBICACION PANTALLA.
E INICIAN EXCAVACIONES.

DANIEL
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

13-07/2023
H. INICIAL - 7:00 AM.
H. FINAL : 5:00 PM.
TIEMPO SECO

- SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA CAMBIO DE TUBERIA SANITARIA, SE TRAZAN ZAPATAS PARA INICIAR EXCAVACIONES, SE DEMARCA NUEVO CERRAMIENTO PARA CAMBIO DE ACCESO PEATONAL PARTE OCCIDENTAL.

Jonathan M.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

14-07/2023.
H. INICIAL : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:30 PM.
TIEMPO LLUVIOSO

- SE CONTINUA CON EXCAVACION TUBERIA SANITARIA, COSTADO OCCIDENTAL Y CAMBIO, INICIAMOS CON EXTENDIDO DE PIEDRA MAJON EN LA VIA PARA ALISTAMIENTO.

Jonathan M.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

15-16/07/2023
H. INICIAL : 7:00 AM.
H FINAL : 3:00 PM.
TIEMPO SECO.

- SE CONTINUA EXCAVANDO PARA CAMBIO DE TUBERIA YA QUE POR LAS FUERTES LLUVIAS EN LA NOCHE SE HAN ASENTADO DERRUMBES EN LA CHAMBA, SI NIVELO Y SE FIJAS SOLADO PARA ACCESO PEATONAL.

Jonathan M.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

17-07/2023.
H. INICIAL : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:30 PM.
TIEMPO : LLUVIOSO Y FUERTES VIENTOS.

- SE CONTINUA EXCAVANDO POR CAMBIO DE TUBERIA, COMO

TAMBIEN LIMPIANDO EXCAVACIONES PROVOCADOS POR LOS DERRUMBES DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS, SE CONTINUA EXTRAYENDO AGUA.

JONATHAN M.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

18-02/2023
H. INICIO : 7:00 AM
H. FINAL : 5:30 PM
TIEMPO : FUERTES LLUVIAS.-

- SE CONTINUA EXCAVANDO PARA COLOCAR TUBERIA SANITARIA. TAMBIEN CON CONSTRUCCION DE POZO, TOMATOMA Y POSTE, SE EXTRAE UN VOLUMEN DE AGUA EN CUBETAS CON AYUDA DE LA MANO DE OBRA Y VEHICULOS.

* OBSERVACIÓN POR LA INTERVENTORÍA. la interventoría hace 15 días le sugirió al contratista de obra sacar un PMT, para la intervención de la vía para la instalación de la tubería de 8 pulgada sanitaria y anden o senderos para el paso de la comunidad, donde se evidencia el no cumplimiento y gestión del PMT esto trae consecuencias y atrasos en las actividades.
*también le le sugiere al contratista mas presencia de la topografía porque se evidencia actividades de localización de zapatas atrasadas, el personal de topografía que se encuentra en la obra, llega a las 10:00 am y se va las 12:00 pm donde se evidencia muchas labores por hacer en obra, la interventoría se sugiere al contratista mas celeridad para mitigar atrasos presentados.
* Se evidencia en actividades de canalización y la construcción de cajas de inspección eléctrica atrasada y no se encuentra personal para realizar estas actividades.
* esta interventoría ve con preocupación los atrasos presentado a fecha de hoy y se le pide un plan de contigencia al contratista para mitigar los atrasos presentado a fecha solo quedan 71 días para terminar el contrato.

JONATHAN M.
RESIDENTE INTERVENTORÍA

19-07/2023
H. INICIAL : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:30 PM.
TIEMPO: LLUVIAS FRECUENTES - FUERTES VIENTOS.

- SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA INSTALACION TUBERIA SANITARIA, SE IMPERMEABILIZA POZO O CAJA ADYACENTE Y ALCANTARILLADO, SE RECIBE HIERRO PARA MURO CONTENCION, SE RECIBE VIAJE DE RAJON PARA CONTINUAR CON SU EXTENDIDO EN LA VIA, SE REITERA QUE POR LAS FUERTES LLUVIAS EN GRAN PARTE DEL DIA, LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO SE HAN PODIDO EJECUTAR EN SU TOTALIDAD, HEMOS TENIDO DERRUMBES EN EXCAVACIONES AUN ENTIBADO.

Jonathan M.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

21-07/2023.
H. INICIAL : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:30 PM.
TIEMPO: LLUVIOSO FUERTES VIENTOS.

- SE CONTINUA CON ENTIBADO PARA EXCAVACION PARA CAMBIO DE TUBERIA SANITARIA.

OBSERVACIÓN INTERVENTORÍA: Se le solicita al contratista de obra verificar los niveles de las casas con respecto al muro de contención, solicitud mencionada el día 19 de julio del presente año por la entidad, y se emita un concepto a la interventoría.

Jonathan M

- CONTINUAN FUERTES LLUVIAS QUE HAN IMPEDIDO EL AVANCE DEL PLAN DE CONTINGENCIA PRESENTADO A LA INTERVENTORIA, TRASLADO DE DAÑOS, CONTINUAMOS CON EXCAVACION CERCA DE LA VIA, PARA COLOCAR RAJON.

27-07/2023
H. INICIAL : 7:00 AM
H. FINAL : 12:30 P.M.
TIEMPO : LLUVIOSO

- CONTINUAMOS CON EXCAVACION PARA ESTADO DE TUBERIA SANITARIA, Y RETIRO MATERIAL PARA RELLENO CON PIEDRA BOLON, EN LA VIA.

JONATHAN N.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

X 24 de julio 2023.
En visita de supervisión se evidencia que se realizan trabajos de excavación manual para tubería pvc 6", excavación para mejoramiento de subrasante, y acopio de material. Se evidencia lodo por la lluvia que se ha presentado durante los dos ultimos semanas por lo que no se a ejecutado la actividad de cimentación para estructura metálica. Se solicita tomar las medidas necesarias para poder ejecutar actividades de dren y mitigar el lodo y realizar las gestiones necesarias de permisos como PMT con de manera oportuna pues se ve afectado la ejecución de actividades por una posible falta de planeación. Igualmente se pueda ejecutar actividades dentro

JONATHAN N.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

29-07/2023
H. INICIO : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:00 PM.
TIEMPO. LLUVIOSO.

- CONTINUAMOS CON EXCAVACION PARA CAMBIO DE TUBERIA SANITARIA, EN ESPERA DE APROBACION PMT PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES, SEGUIMOS CON

ACTIVO MATERIAL PARA colocar ARJON EN 2a
CAPA DE LA VIA.

Jonathan M.
RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

25-07/2023.
H. INICIO : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:00 PM.
TIEMPO SECO.

- SE TERMINO EXCAVACION E INSTALACION TUBO SANITARIO 8", SE RELLENO CON MATERIAL PARA COMPACTAR
- SE CONTINUO EXTENDIENDO ARJON EN LA VIA
- SE ACUERDA CON INTERVENTORIA HACER ENCAMISADO EN CONCRETO AL TUBO SANITARIO COSTADO ORIENTAL YA QUE NO DAN LOS NIVELES PARA LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA VIA Y SE CORRE EL RIESGO DE DESASTRAMIENTO AL MOMENTO DE COMPACTAR CON EL VIBRO,

Jonathan M.
RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

26-07/2023.
H. INICIO : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:00 PM.
TIEMPO SECO.

- SE CONTINUO EXTENDIENDO ARJON EN LA VIA, TAMBIEN CONFORMANDO ACERO PARA INGRESO Y TRATAMIENTO O RELLENO EXCAVACION TUBERIA, SE ACTIVAN 2 VIAJES DCD, INICIA INSTALACION DEL GEOTEXTIL EN LA VIA.

Jonathan M.
RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

27-07/2023
H. INICIO : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:00 PM

TIEMPO: LLUVIOSO

- INICIAMOS ACTIVIDAD DE EXCAVACION MANUAL CONCRETO CONCRETO CULTURAL, DEMOLICION PISO DE CONCRETO SE ELIMINO, RETIRO 2 VIAJES DE RCD,
SE RECIBE VISITA INGENIERO DEL ACUEDUCTO DONDE INDICO QUE EL POZO SOBRE LA VIA SE DEBE CORTAR PARA QUE LA TUBERIA SANITARIA QUE SE CAMBIO INGRESE PERPENDICULAR A LA CASA Y NO CON UN SEMICODO COMO ESTABA PUESTO ESA DECISION ES POR NORMA, POR LO TANTO HAY QUE DEMOLER LA ACTUAL Y CONSTRUIR LA OTRA EN EL LUGAR QUE CORRESPONDE.
- SE MANIFIESTO QUE EN LA NOCHE LLOVIO TODO EL TIEMPO POR LO QUE AMANECIO ENCHARCADO.
- SE EVIDENCIA EL ESTADO DEL TERRENO EN MALAS CONDICIONES DEBIDO A QUE EN LA NOCHE LLOVIO Y AMANECIO FANGOSO EL TERRENO SE DEJARA PARA EVIDENCIA





28-07-23

H. INICIO: 7:00 A.M.

H. FINAL: 5:00 P.M.

EL TERRENO AMANECE IGUAL QUE DIA EN MALAS CONDICIONES DEBIDO A LLUVIAS EN LA NOCHE SE EVIDENCIA EN LA IMAGEN

OBSERVACION POR INTERVENTORIA. Ella interventoria de los procesos pasados el avance de los atrasos presentado en el día hoy en obra.
- El personal de topografia nuevamente llega tarde a labores donde se evidencia muchas actividades de niveles por definir en el pip de altamira. Hora de llegada 10 20 am Se le Sugiere al contratista tomar medidas para evitar este inconveniente repetitivo y evitar atrasos en los niveles.
- En el día de hoy para el pip altamira se evidencia un porcentaje programado 43,54% y porcentaje ejecutado 23.90 % con un atraso del 19,64%, estos avances se toman como avance Fisico, Se le Sugiere al contratista tener un plan de contingencia para mitigar los atrasos presentado y ejecutado en la hora de ejecutar plan de contingencia.

Residente De Interventoria

- CONTINUAMOS CON EXCAVACIONES TRANSITO PEATONAL INICIAR CON UBICACION Y EXCAVACION PARA ZAPATAS.

29-03/2023.
H. INICIO 7:00 AM
H. FINAL 12:00 M.
TIEMPO: LLUVIOSO.

- INICIAMOS EXCAVACION PARA ZAPATAS, SE CONTINUA CON EXCAVACION DE POZOS EN LA UTE, EN ESPERA DE NIVELES POR PARTE DE TOPOGRAFIA.

30-07-2023

H INICIO 7:00 AM

H FINAL 3:00 PM

TIEMPO LLUVIOSO

- SE CONTINUA CON LA EXCAVACION DE 2 PUNTOS SE PROTEGE EL PISO CON PLASTICO Y SE HACE UNA CAMA HOLGADA PARA PODER TRABAJAR
- LA NOCHE ANTERIOR LLOVIO Y EMPANTANO EL TERRENO POR MAS QUE SE PROTEGIO EL PISO CON PLASTICO NO SE PUDO MITIGAR. "SE PEGO FOTO DONDE SE EVIDENCIA EL ESTADO DEL SUELO"

31-07-2023

H INICIO 7:00 AM

H FINAL 05:00 PM

TIEMPO: LLUVIOSO TODO EL DIA

- AMANECIO LLOVIENDO Y EL SUELO SIGUIO IGUAL EMPANTANADO SE PROTEGIO EL SUELO CON PLASTICO PERO NO SE MITIGAN LOS DAÑOS.
- SE RETOMAN ACTIVIDADES DE CANALIZACION Y CAJAS ELECTRICAS.
- CONTINUAMOS CON EXCAVACIONES PARA CAJAS, Y RELLENO CON PISON EN LA VIA.





31/07/2023.

Visita de supervisión SOHT.
Se evidencia 15 personal de obra y operativo realizando actividades de excavación para 3 zapatas de estructura metalica remosión y retiro de escombros y material de excavación. excavación para cajas de inspección. electrica y relleno con rajon para la conformación de la via.

Juan Sebastian Arcila.
Apoyo supervisión SOHT.

01-08-/2023.
H. INICIAL : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:00 PM.
TIEMPO LLUVIAS

- CONTINUAMOS CON EXCAVACIONES PARA ZAPATAS Y CANALIZACION Y CAJAS ELECTRICAS, EN OBRAS DE REMOCION PHT, PARA INICIAR CON LA SOCIALIZACION, LA FUENTES LLUVIAS DURANTE TODO EL DIA NO PERMITEN UN AVANCE DE OBRA EFICAZ, A PESAR QUE SE HA IMPLEMENTADO LA COLOCACION DE PLASTICOS PARA PROTEGERSE DE LAS LLUVIAS.

02-08/2023.
H. INICIAL : 7:00 A/M.
H. FINAL :
TIEMPO

- SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA ZAPATAS Y CANALIZACION PARA TUBINIO Y CAJAS ELECTRICAS.

ANEXO 05 – ENSAYOS DE LABORATORIO

ENSAYOS DE LABORATORIO DEL PIP

GUACAMAYAS

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0018755-2023 - 1	Orden de ingreso:	C19304-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-06-16	Fecha de Ensayo:	2023-07-06	Fecha de Informe:	2023-07-06		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001772	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-06-08	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	VIGA DE CIMENTACIÓN GRADERÍA
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	202		
Diámetro (Ø)	mm	100.00		
Masa	g	3538		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	7853.98		
Densidad	Kg/m³	2230		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	184.8		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	23.6		
Resistencia a la compresión	Psi	3416.9		
Resistencia a la compresión	%	**113.9**		
Patrón de fractura	-	2		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**23.6**
	%	**113.9**

ID Equipos utilizados: EQ-0137 Flexómetro, EQ-0222 Flexómetro, EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas)

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0018755-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0020001-2023 - 1	Orden de ingreso:	C19273-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2023-07-18	Fecha de Ensayo:	2023-07-29	Fecha de Informe:	2023-08-01		
*Cliente:	ELSA TORRES ARENALES						
*Dirección:	CR 49 A # 94 76 OF 601	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-001772	*Obra	PROYECTO PARQUES SAN CRISTOBAL HABITAT GUACAMAYAS				
*Procedencia:	OBRA						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2023-07-08	*Resistencia nominal (Mpa)	20.7	*Resistencia nominal (Psi)	3000	*Edad de falla (días)	21

ID Muestra	#	NO APLICA
*Localización	NO APLICA	MICROPILOTES CANCHA
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	204		
Diámetro (Ø)	mm	100.20		
Masa	g	3587		
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0		
Área de la sección transversal	mm²	7885.43		
Densidad	Kg/m³	2230		

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	154.8		
Factor de corrección	-	1.0		
Resistencia a la compresión	Mpa	19.7		
Resistencia a la compresión	Psi	2855.1		
Resistencia a la compresión	%	**95.2**		
Patrón de fractura	-	3		

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**19.7**
	%	**95.2**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ID-0020001-2023

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

ANEXO 06 – INFORME SOCIAL

INFORME MENSUAL SOCIAL INTERVENTORÍA N.7

TERRITORIO 2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

Versión 1

CONTRATO No. 1260-2022

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ETA INTERVENTORÍA

LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL

TERRITORIO 2- PIP GUACAMAYAS, PIP MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

JULIO 2023

INFORME MENSUAL SOCIAL INTERVENTORÍA N.7

TERRITORIO 2

Versión 1

CONTRATO No. 1260-2022

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	10/08/2023	Versión inicial del documento

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN


Elaboración	Revisión	Aprobación y VoBo
		
T.S. Jennifer E. Vega Solano **Profesional Social** **Interventoría** **Territorio 2**	Arq. Diana Avendaño **Director de Obra** **Interventoría** **ETA**	Laura Fernanda Zúñiga **Apoyo social** **Supervisión SDHT**

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN 5

II. OBJETIVOS 6

III. ALCANCE INTERVENTORÍA SOCIAL 7

IV. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 8

V. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9

VI. PLAN DE SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA PROGRAMAS DEL PGS 11

1. VERIFICACIÓN PERSONAL COMPONENTE SOCIAL 11

2. PRELIMINARES 11

3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN 11

4. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN 12

5. PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO 15

6. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 16

7. PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS 23

8. PROGRAMA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 24

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1- Ubicación PIP Guacamayas 9

Ilustración 2- Ubicación PIP Mirador Altamira 10

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1Información general del proyecto 8

Tabla 2- Personal componente social 11

Tabla 3- Indicadores programa de información 12

Tabla 4- Indicadores programa divulgación 14

Tabla 5- Indicadores programa de atención al ciudadano 16

Tabla 6- Indicadores programa de participación 22

Tabla 7- Indicadores actividades acompañamiento técnico 23

ANEXOS

Anexo N1- Soportes programa de divulgación

Anexo N2- Soportes programa de atención al ciudadano

Anexo N3- Soportes programa participación

Anexo N4- Soportes actividades acompañamiento técnico

Anexo N5- Soportes programa de evaluación y seguimiento

I. INTRODUCCIÓN

Mediante Resolución 864 del 09/12/2022 se adjudica el Contrato 1260 de 2022 entre la Secretaría Distrital de Hábitat -SDHT- y ELSA TORRES ARENALES que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

En el marco del Contrato en mención, el componente social con el objetivo de dar cumplimiento al Plan de Seguimiento de Interventoría se describe en el presente informe las actividades ejecutadas en el periodo del 01 al 31 de julio de 2023. Lo anterior, bajo los requisitos y Términos de Referencia del Anexo Social y de los Planes de Gestión Social de las actividades sociales que dieron origen al proyecto.

La estructura del informe puntualiza la relación de actividades, soportes y formatos de control para supervisar, verificar, asesorar, observar y aprobar las actividades desarrolladas por el Contratista para la gestión social del Contrato de obra 1259/2022-Consorcio COHESIÓN SOCIAL correspondiente al Territorio 2.

II. OBJETIVOS

General

Registrar el seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista en el periodo objeto de informe, garantizando el cumplimiento del plan de gestión social proyectado, generando acciones de control y supervisión, de manera sistemática, periódica y documentando la gestión adelantada por el Consorcio en los procesos y programas, garantizando el estricto cumplimiento de las obligaciones del componente social descritas en el contrato y en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con los criterios de calidad, oportunidad y veracidad.

Específicos

- Describir las actividades realizadas en el período por la Interventoría en articulación con las actividades del área social Contratista, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Gestión Social con base en el Anexo Social del proyecto.

- Garantizar que los productos y procedimientos que implemente el Contratista proporcionen la información pertinente para el manejo de los impactos sociales en la ejecución de los programas establecidos contractualmente.

- Verificar el cumplimiento del cronograma general y semanal de actividades y hacer cumplir los tiempos y compromisos establecidos de formulación, entrega y ejecución en cada uno de los programas, desarrollo de actividades y entrega de productos.

III. ALCANCE INTERVENTORÍA SOCIAL

Para el logro de los objetivos enunciados, la presente Interventoría social contó con los siguientes alcances:

- Asesoró, acompañó, recomendó y se pronunció sobre los aspectos relacionados con la elaboración, observación y aprobación de las actividades del Plan de Gestión Social.
- Consolidación de las actividades sociales para los programas de información, divulgación, atención al ciudadano, participación, acompañamiento social al área técnica y evaluación y seguimiento.
- Revisó y emitió observaciones para aprobación de los documentos y productos de las actividades de la etapa de ejecución de obra, presentados por el Contratista.
- Se pronunció frente a los incumplimientos de remisión y ajuste de observaciones de los productos concretados en los comités de seguimiento social, generando compromisos y comunicados de incumplimientos respectivos.
- Controló la disposición del personal social, cumpliendo con los requerimientos definidos en el pliego.
- Participó en el 100% de reuniones realizadas para el seguimiento del componente social, tanto con el Contratista como con la entidad SDHT.
- Adoptó para su gestión, el Manual de Indumentaria y Anexo Social del contrato según SDHT.

IV. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Tabla 1Información general del proyecto

DESCRIPCIÓN	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
NOMBRE	**ELSA TORRES ARENALES**	**COHESIÓN SOCIAL**
TERRITORIO	**2**	**2**
No. CONTRATO	1260-2022	1259-2022
OBJETO DEL CONTRATO	"Realizar la interventoría técnica, jurídica, social, ambiental, administrativa y financiera para la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat en la Localidad de San Cristóbal."	"Realizar la construcción de obras de espacio público en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital Del Hábitat en la localidad de San Cristóbal." Territorio 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Localidad de San Cristóbal – Barrios Guacamayas y Panorama	Localidad de San Cristóbal – Barrios Guacamayas y Panorama
PIP ASIGNADOS	Guacamayas Mirador Altamira Chiguaza	Guacamayas Mirador Altamira Chiguaza
VALOR DEL CONTRATO	$1.555.859.401	$10.129.774.324
PLAZO ESTIMADO	10 meses	9 meses
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	28/12/2022	28/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	28/10/2023	27/09/2023

V. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Localidad de San Cristóbal es la zona cuarta (número 4) del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada al suroriente de la ciudad, incluyendo una parte urbana y una extensión rural en los Cerros Orientales.

Territorio 2

- **Guacamayas**

El parque Guacamayas se ubica en la UPZ: 50 “La Gloria”, en el Barrio Guacamayas sector I, II y III; al sur de la Av. Ciudad de Villavicencio en la parte media de la localidad, entre la Dg 36H Sur y Dg 36 G Sur y entre Cll 37B Sur y Cr 2D Bis, cerca al CAI y el salón comunal de Guacamayas y al pie de cerro del Parque Entrenubes – Cuchilla de Guacamayas, en un entorno comercial y un nodo de transporte por donde transitan varias rutas del SITP.

El parque Guacamayas “fue priorizado dentro del Proyecto Integral de Revitalización en el ámbito del Cable, por ser espacios representativos dentro de la localidad de San Cristóbal y que su ubicación juega un rol importante en el sistema funcional del territorio dada su cercanía o ubicación con respecto al trazado del cable aéreo” (Anexo Técnico Contrato 1259 de 2022)

Ilustración 1- Ubicación PIP Guacamayas



- **Mirador Altamira**

El Área de Intervención Priorizada (AIP) Altamira-Chiguaza se localiza en el entorno de la estación de retorno del Proyecto Cable Aéreo, donde también confluye la Av. de los cerros, futura avenida perimetral de oriente. El AIP se ubica en la parte alta de la UPZ La Gloria y limita al sur con la quebrada Chiguaza uno de los cuerpos de agua más sobresalientes de la Localidad, al norte con la calle 42 sur, al oriente con la Av. de los cerros y la carrera 13 Este y al occidente limita con la carrera 12A Este.

Esta intervención, se deriva de la meta de adecuar 15000 metros cuadrados de espacio público priorizados para Proyectos Integrales de Revitalización entorno a nuevas infraestructuras de transporte, es así como nace la propuesta del Proyecto Integral de Revitalización en el ámbito del Cable Aéreo San Cristóbal el cual hará énfasis en intervenciones para mejorar el espacio público, el paisajismo, la infraestructura vial asociada a los parques y la localización de equipamientos que son necesarios, en las áreas seleccionadas, que corresponden a los Polígonos de Intervención Puntual

Ilustración 2- Ubicación PIP Mirador Altamira



Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT, 2021.

VI. PLAN DE SEGUIMIENTO SOCIAL INTERVENTORÍA PROGRAMAS DEL PGS

1. VERIFICACIÓN PERSONAL COMPONENTE SOCIAL

Para el periodo del informe se contó con el personal aprobado por Interventoría para el desarrollo de las actividades del componente social, con las Profesionales Sociales relacionadas a continuación.

Tabla 2- Personal componente social

Entidad	Cargo	Cantidad	Dedicación	PIP	Nombre
Consorcio COHESIÓN SOCIAL	Profesional Social Contratista	1	100%	Guacamayas	Milena Pinzón
	Profesional Social Contratista	1	100%	Altamira	Bibiana Castro

2. PRELIMINARES

Desde el mes de febrero se encuentra aprobado el Plan de Gestión Social de obra y Plan de Seguimiento de Interventoría Social, y para el mes de marzo se dio aval de SDHT e Interventoría del informe de revisión y apropiación de la documentación entregada por la Entidad, referente al desarrollo del contrato, incluyendo los productos generados en la etapa de estudios y diseños del Cto. 863-2021.

3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN

- **Reunión de inicio**

No se adelantaron actividades de este ítem para el periodo, toda vez que estos encuentros ya fueron ejecutados el 29/01/2023 para PIP Altamira y PIP Guacamayas.

- **Reunión de avance**

Teniendo en cuenta que se encuentra el proyecto en un 29.95% de avance, no se ha dado cumplimiento con el 50% de ejecución de obra para desarrollar la reunión de avance.

- **Reunión finalización**

No se adelantaron actividades de este ítem para el periodo.

- **Reunión extraordinaria**

No se adelantaron actividades de este ítem para el periodo.

- **Indicadores de Gestión y cumplimiento**

Tabla 3- Indicadores programa de información

INDICADORES		Cumplimiento
Reunión inicio	Cantidad de reuniones de inicio realizadas X100% Cantidad de reuniones de inicio requeridas	N/A
	Cantidad de personas asistentes a reuniones de inicio X100% Cantidad de personas convocadas a reuniones de inicio	N/A
Reunión Finalización	Cantidad de reuniones de finalización realizadas X100% Cantidad de reuniones de finalización requeridas	N/A
	Cantidad de personas asistentes a reuniones de finalización X100% Cantidad de personas convocadas a reuniones de finalización	N/A
Reunión avance	Cantidad de reuniones de avance realizadas X100% Cantidad de reuniones de avance requeridas	N/A
	Cantidad de personas asistentes a reuniones de avance X100% Cantidad de personas convocadas a reuniones de avance	N/A
Reunión Extraordinaria	Cantidad de reuniones extraordinarias realizadas X100% Cantidad de reuniones extraordinarias requeridas	N/A
	Cantidad de personas asistentes a reuniones extraordinarias X100% Cantidad de personas convocadas a reuniones extraordinarias	N/A

4. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

- **Volantes**

Se realizó la revisión, observaciones, envío a SDHT aprobación y aval respectivo de las piezas de divulgación de convocatoria para las reuniones de comité de veeduría de PIP Altamira y PIP Guacamayas desarrolladas el 22/07/2023.


De otro lado, se solicitó y se generó la pieza informativa de socialización del PMT para el PIP Guacamayas, en lo que refiere al cierre total de la calzada y el cierre parcial del sendero

peatonal de las escaleras, esta fue aprobada, distribuida a la comunidad del área directa e indirecta del parque y a su vez fue instalada en los PSI respectivamente.

En total fueron distribuidas 40 piezas para PIP Guacamayas y 11 para el PIP Altamira.

- **Afiches e instalación de PSI**

Con el aval de la entidad SDHT para la pieza de divulgación, durante el periodo del informe se verificó la permanencia de los afiches para la estrategia de contratación de MONC con enfoque de género en los barrios Panorama PIP Altamira y Guacamayas PIP Guacamayas, así como las piezas de las reuniones de comité veedor instalados en puntos como locales comerciales de gran visibilidad del área de influencia de cada sector, así como los ubicados en la Alcaldía Local de San Cristóbal.





- **Invitaciones personalizadas**

Para este periodo no se adelantaron actividades de este ítem.

- **Perifoneo- mecanismos de divulgación**

Para este periodo no se adelantaron actividades de este ítem.

- **Valla Informativa**

Por parte de la Interventoría, fue verificada la permanencia de las vallas sociales según lo requerido en el Anexo Social y en el Manual de Indumentaria de SDHT.

Según solicitud de SDHT e Interventoría INT-PARQUES-652, se encuentran instaladas las Vallas Informativas con la actualización correspondiente; registrando los datos del conteo regresivo, y porcentaje avance de la obra; según obligación contractual-acuerdo 787 de 2020.



Ver Anexo N1- Soportes programa de divulgación

- Indicadores

Tabla 4- Indicadores programa divulgación

INDICADORES		Cumplimiento
Vallas	Número de vallas informativas instalada en el periodo X100% Número de vallas informativas requeridas en el periodo=4	100%
Volantes	Número de volantes de información entregados en el periodo X100 %= 11 Altamira – 40 Guacamayas Número de volantes de información requeridos en el periodo= 11 Altamira – 40 Guacamayas	100%
Invitaciones personalizadas	Número de invitación personalizada entregados X100% Número de invitación personalizada programados	N/A
Afiches	Número de afiches informativos entregados X100%= 8 Altamira – 7 Guacamayas Número de afiches informativos requeridos = 8 Altamira – 7 Guacamayas	100%

5. PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO

- **Punto de Atención al Ciudadano -PAC-**

Durante el periodo se realizó la verificación de la atención de los Puntos de Atención PAC por las Profesionales Sociales del Consorcio Cohesión Social en los horarios establecidos y los canales de comunicación virtuales y telefónicos, así como el pendón del PAC según el Manual de Indumentaria de la entidad.

Durante el periodo, los PAC permanecieron con todos los elementos y equipamientos requeridos en el Anexo Social del proyecto.





- **Atención, gestión y cierre de PQRSD**

-Durante el mes de julio, se recibe (01) PQRSD para el Territorio 2 en PIP Altamira, dando cierre durante el periodo.

-En la gestión de PQRSD, se dio cierre a una (01) recibida durante el presente periodo.

-De este modo, a la fecha se cuenta con un total de tres (03) PQRS cerradas para PIP Altamira y ocho (08) PQRS cerradas para el PIP Guacamayas.

-Para un total de once (11) PQRSD recibidas, gestionadas y cerradas para el Territorio 2.

Gestión de PQRSD del periodo:

***Altamira PQRS N.3:** Se recibe por SDHT para socializar información a la ciudadana Sra Amparo Barreto sobre el proyecto PIP Altamira, se cita a reunión en el PAC, no se cuenta con asistencia, por ende, se da cierre y se envían los datos del PAC y área social vía WhatsApp. *Cerrada*



Tabla 5- Indicadores programa de atención al ciudadano

INDICADORES		Cumplimiento
PQRS MES	Número de atenciones ciudadanas cerradas en el mes X100%=1 Número de atenciones ciudadanas recibidas en el mes=1	100%
PQRS CONSOLIDADO	Número de atenciones ciudadanas cerradas en todo el desarrollo del proyecto X100%=11 Número de atenciones ciudadanas recibidas en todo el desarrollo del proyecto=11	100%
ATENCIÓN PAC	Número de horas de atención en el punto PAC en el mes X100%=20 semanales Número de horas de atención requeridas en el punto PAC en el mes= 20 semanales	100%

Ver Anexo N2- Soportes programa de atención al ciudadano

6. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN

- **Comité veeduría**

Para el presente periodo, se revisó, observó y aprobó la metodología de las reuniones que se llevaron a cabo el 22 de julio en cumplimiento del cronograma social y comité veedor.

La Interventoría Social efectuó acompañamiento en las reuniones llevadas a cabo en el PIP Altamira y PIP Guacamayas, donde se brindó la información de “apropiación del espacio público” así como inquietudes frente al avance de obra y la lluvia de ideas y generación de la pieza informativa para dar inicio con las actividades de sostenibilidad y taller de pedagogía para los próximos periodos.

Se contó con la asistencia y participación de funcionarias de la Alcaldía Local de San Cristóbal, SDHT, Interventoría y Contratista; la Alcaldía Local recogió las ideas y solicitudes pendientes de articulación interinstitucional para apoyo de estos proyectos, ideas y necesidades de la comunidad y comité veedor.

Fueron solicitados, observados, revisados y aprobados los productos de las reuniones de veeduría.

Finalmente, se continuó con la actualización y verificación de los miembros pertenecientes al comité de veeduría para los PIP Guacamayas y PIP Altamira, sin reportar novedades durante el presente periodo Julio 2023.





- **Apoyo a la generación de empleo MONC**

Durante las reuniones de comités de seguimiento y ajustes en la etapa de preliminares previo al inicio de las obras, se acordó que el componente social tendría la verificación de la contratación de un 15% mínimo de mano de obra no calificada de la localidad -MONC-.

Así mismo, se realizará la verificación de la contratación bajo un enfoque de género en cuánto al fortalecimiento de vinculación de personal mujeres dentro del proyecto con una meta del 30% sobre el total del personal de los Consorcios Contratistas del proyecto.



Para el mes de julio se contó con un total de 66 personas vinculadas de manera directa e indirecta con el Contrato 1259 verificado por la Interventoría, 39 trabajadores son de MONC y 29 pertenecen a la Localidad de San Cristóbal con un 74.35% del 15% requerido.

Durante el periodo del presente informe 1 al 31 de julio la Interventoría continuó con la solicitud del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al cumplimiento del porcentaje de personal femenino vinculado al Consorcio, el certificado del revisor fiscal con la información respectiva; para el presente periodo se contó con un total de 16 mujeres que generó un 24.24% de cumplimiento del 30% requerido.

Para generar mayor participación y aumentar este porcentaje respectivamente, se realizó la articulación con la Secretaría Distrital de la Mujer con dos (02) sensibilizaciones para todo el personal de obra, administrativo de las diferentes partes del proyecto para los días 25 y

26 de julio, para dichos encuentros se aprobaron los productos respectivamente con la evaluación y análisis social del proyecto.





La Interventoría solicitó y verificó el trámite respectivo, así como los certificados ya existentes del personal MONC perteneciente a la localidad, vinculado dentro del proyecto 1259 de 2022, se cuentan con 23 certificados a la fecha y los demás ya se encuentran en trámite en la página Web de la Alcaldía Local.

Tabla 6- Personal MOC, MONC y Género - Territorio 2

No.	Nombre	Documento	Genero	Cargo	Pertenece a la localidad
MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONC					
1	David Mahecha	1000464626	Masculino	Operador de retroexcavadora	NO
2	Jaime Iriarte	211896	Masculino	Vigilante	NO
3	Víctor Vallejo	10541600	Masculino	Vigilante	NO
4	Jimmy Sánchez	1019069181	Masculino	Ayudante de obra	SI
5	Wolman González	1023908484	Masculino	Ayudante de obra	SI
6	Elías Rodríguez	79346717	Masculino	Ayudante de obra	SI
7	Deber Jiménez	1023910287	Masculino	Oficial de obra	SI
8	Roberto Torres	86.007.388	Masculino	Ayudante de obra	SI
9	Carlos Méndez	80.903.566	Masculino	Ayudante de obra	SI
10	Cesar Agreda	79809589	Masculino	Oficial de obra	SI
11	Carlos Alberto Viena	79993218	Masculino	Oficial de obra	SI
12	Maicol Patiño	1.068.222.449	Masculino	Ayudante de obra	SI
13	Javier Martínez	13488325	Masculino	Oficial de obra	NO

No.	Nombre	Documento	Genero	Cargo	Pertenece a la localidad
14	Eulises Arias	53043823	Femenino	Ayudante de obra	SI
15	Eccehomo Hernández	4291039	Masculino	Oficial de obra	SI
16	José Tineo Canales	11.907.923	Masculino	Ayudante obra	SI
17	Ronal Villanueva	1.023.864.884	Masculino	Ayudante obra	SI
18	Leonardo Ibáñez	88.218.377	Masculino	Oficial obra	SI
19	Edward Cortes	1.023.894.773	Masculino	Ayudante obra	SI
20	Javier Eslone Rubio	79.698.985	Masculino	Ayudante obra	SI
21	Jorge Mora	79.292.811	Masculino	Oficial obra	SI
22	Agustín Romero	79.258.658	Masculino	Oficial obra	SI
23	Ricardo Rangel	80.064.912	Masculino	Oficial obra	SI
24	Elkin Rueda Daza	80.200.868	Masculino	Ayudante obra	SI
25	Ricardo González	79.705.414	Masculino	Oficial obra	SI
26	Daniel Romero Gutiérrez	1.007.405.796	Masculino	Ayudante obra	SI
27	Cristian Buelvas	1.042.447.012	Masculino	Oficial obra	NO
28	Alonso Granada	1.040.738.236	Masculino	Oficial obra	SI
29	Nelson Velásquez	79.318.192	Masculino	Ayudante obra	NO
30	José Aguja Malambo	5.973.329	Masculino	Oficial obra	SI
31	Ricardo González	79.705.414	Masculino	Oficial obra	SI
32	Yuli Casso Munzón	1.033.685.986	Femenino	Ayudante obra	SI
33	Eccehomo Hernández	4.291.029	Masculino	Oficial de obra	SI
34	Wilson Cortes	1.012.439.952	Masculino	Ayudante de obra	SI
35	Alexis Tovar	93.123.714	Masculino	Ayudante de obra	SI
MANO DE OBRA CALIFICADA MOC					
36	Catalina Fuentes	53.079.728	Femenino	Directora de obra	NO
37	Ramon Rodríguez	79.109.763	Masculino	Residente de obra	NO
38	María Fernanda Díaz	1.070.963.945	Femenino	Inspectora SST	NO
39	Bibiana Castro	52.223.617	Femenino	Residente social	NO
40	Paula Rodríguez	1.030.547.315	Femenino	Residente SST	NO
41	Angie Vargas	1.015.449.155	Femenino	Auxiliar ambiental	NO
42	Milena Pinzón	52.731.034	Femenino	Residente social	NO
43	Andrés Jiménez	1.014.301.569	Masculino	Asistente admon	NO
44	Julián Benavides Gil	80.851.640	Masculino	Residente forestal	NO
45	Miguel Ángel Agudelo	10.165.701	Masculino	Vigilante	NO
46	Hermes Plazas	4.899.150	Masculino	Vigilante	NO

No.	Nombre	Documento	Genero	Cargo	Pertenece a la localidad
47	Juan Carlos Mahecha	1.004.048.996	Masculino	Operador maquina	NO
48	Renato Jiménez	79.327.857	Masculino	Residente técnico	NO
49	Juan David Ahumada	1.018.500.949	Masculino	Auxiliar de Ingeniería	NO
50	Julián Benavides Gil	80.851.640	Masculino	Residente forestal	NO
51	Pedro Sossa	79826439	Masculino	Topógrafo	NO
52	Mario Raúl Pacheco	79.458239	Masculino	Coordinador	NO
53	Nicolas Virgüez	1013628468	Masculino	Inspector de obra	NO
54	Camila González	1.003.521.665	Femenino	Inspectora de obra	NO
55	Martha Molina	1.081.916.163	Femenino	Inspectora SST	NO
56	Manuel Rodríguez	79701841	Masculino	Vigilante	NO
PERSONAL NUEVO					
57	Brayan Andrés Caro	1.024.529.674	Masculino	Ayudante obra	SI
58	Ana Puerto Cruz	51.866.008	Femenino	Ayudante de obra	SI
59	Brayan Arango Cruz	1.030.654.429	Masculino	Res. Ambiental	NO
60	Fredy Pérez Arenilla	1.043.116.553	Masculina	Ayudante de obra	SI
61	Luis Medina Pérez	1.005.176.343	Masculino	Ayudante de obra	SI
PERSONAL VINCULADO INDIRECTO					
62	Martha Cortes	51790854	Femenino	Refrigerios	SI
63	Gloria Barrios	52358531	Femenino	Refrigerios, orden y aseo	SI
64	Amanda Garzón	41664181	Femenino	Deposito materiales	SI
65	Angela Narváez	51908929	Femenino	Arriendo	SI
66	Alexandra Marcela Matta	53043303	Femenino	Arriendo, refrigerios y aseo	SI


Ver Anexo N3- Soportes programa de participación

- **Talleres pedagógicos**

Durante las reuniones de comité de veeduría se articularon las acciones de las lluvias de ideas y consolidación de las piezas informativas para los temas de interés de cada PIP del Territorio 2, con el fin de aportar para el Taller Pedagógico del próximo periodo.

De este modo, desde el Contrato 1259 durante el periodo se solicitó la articulación y apoyo de la UAESP y Alcaldía Local para gestionar acciones en pro de estas iniciativas comunitarias.





- **Estrategia de sostenibilidad**

Se verificó y apoyó por parte de la Interventoría con la lluvia de ideas de la pieza informativa, las iniciativas de sostenibilidad para llevar a cabo los murales dentro de cada Parque y Mirador para generar el diseño que los identifique como comunidad y sea apoyado desde el proyecto para la entrega final de estos espacios, así como estimular mediante los talleres pedagógicos y reuniones de veeduría la articulación entre entidades e instituciones distritales para los temas de interés mencionados.

Tabla 7- Indicadores programa de participación

INDICADORES		Cumplimiento
CUMPLIMIENTO	Cantidad de reuniones con comité veeduría ciudadana realizadas X100%=2 Cantidad de reuniones con comité veeduría ciudadana requeridas=2	100%
CUMPLIMIENTO	Cantidad de personas asistentes a reuniones con comité de veeduría X100%=42 Cantidad de personas convocadas a reuniones con comité de veeduría=26	100%
CUMPLIMIENTO	Número de talleres pedagógicos realizados x100% Número de talleres pedagógicos requeridos	N/A
CUMPLIMIENTO	Número de plegables de sostenibilidad entregados x100% Número de plegables de sostenibilidad requeridas	N/A

INDICADORES		Cumplimiento
CUMPLIMIENTO	Número de trabajadores de MONC de la localidad vinculados x100%=29 Número de trabajadores de MONC vinculados=39	74.35%

7. PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

- **Apoyo levantamiento de actas de vecindad (Inicio y Cierre)**

A la fecha, se cuenta con un total de 53 actas de vecindad de inicio para el PIP Guacamayas y 21 actas de vecindad de inicio para el PIP Altamira, aprobadas por Interventoría y con las copias entregadas a los propietarios y/o correos certificados respectivamente.

- **Actas de compromiso**

Durante el periodo del presente informe se dio cumplimiento con lo establecido en las cuatro (04) actas de compromiso con los propietarios de los vehículos en los cuales su acceso vehicular al garaje de los predios se afectaría con el cierre del frente de obra en el PIP Altamira.

Del mismo modo, para el comité de veeduría del PIP Guacamayas se aclaró a la comunidad del trámite respectivo para la consolidación de las actas de compromiso para el cierre completo de la calzada de la vía, se solicitaron los documentos para adelantar y completar el trámite el próximo periodo.

Ver Anexo N4- Soportes actividades acompañamiento técnico

Tabla 8- Indicadores actividades acompañamiento técnico

INDICADORES		Cumplimiento
Actas de vecindad de inicio	Número de actas de vecindad de inicio levantadas x100=74 Número de actas de vecindad inicio requeridas=74	100%
	Número de copias de actas de vecindad entregadas a la comunidad x100%=74 Número de copias de actas de vecindad requeridas=74	100%

INDICADORES		Cumplimiento
Actas de vecindad de cierre	Número de actas de vecindad de cierre levantadas x100 Número de actas de vecindad de cierre requeridas	N/A
Actas de compromiso	Número de actas de compromiso levantadasx100%=4 Número de actas de compromiso requeridas=4	100%
Registros fílmicos y fotográficos	Número de registros fílmicos y fotográficos realizadosx100%=74 Número de registros fílmicos y fotográficos programados=74	100%

8. PROGRAMA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- **Informe Semanal**

Durante el periodo se revisaron, observaron y aprobaron los Informes Semanales del N23 al N27, los cuales cuentan con aval de SDHT.

Ver Anexo N5- Soportes programa de evaluación y seguimiento

- **Informe Mensual**

Se reciben los Informes Mensuales 6 en su versión N2 de los PIP Guacamayas y PIP Altamira del Territorio 2, con los ajustes solicitados y son aprobados por Interventoría con aval de la entidad SDHT mediante comunicado INT-PARQUES-814 para el 13/07/2023.

De otro lado, se anexan los Informes Mensuales Sociales N.7 del presente periodo Julio del PIP Altamira y PIP Guacamayas del Territorio 2, revisado, observado y aprobado por Interventoría para respectivo concepto del SDHT.

Ver Anexo N6- Trazabilidad Informes Mensuales Sociales

- **Informe Final**

No se adelantaron actividades de este ítem para el periodo.

- **Bitácora Social**

Las bitácoras sociales del mes fueron verificadas y firmadas por la Interventoría y se adjuntaron en el informe Mensual Social del Contratista N7.

- **Cronograma Social**

La Interventoría verificó la publicación en el PAC del cronograma social actualizado en su versión 2 aprobado para los PIP Guacamayas y PIP Altamira, así como efectuó el seguimiento respectivo.

- **Comités seguimiento componente social**

Durante el periodo, la Interventoría social asistió y participó en cada uno de los comités de seguimiento social efectuados desde la SDHT los cuales fueron cuatro (04) en total en donde se generaron compromisos y acuerdos para el cumplimiento de las actividades y productos de los programas del Plan de Gestión Social.

Del mismo modo, el área social de Interventoría de Territorio 2, acompañó y participó en los comités de obra integral semanales, con las demás áreas de los Contratos Contratista e Interventoría.



- Julio 05 de 2023: reunión seguimiento social Contratista, Interventoría y SDHT
- Julio 12 de 2023: reunión seguimiento social Contratista, Interventoría y SDHT
- Julio 18 de 2023: reunión seguimiento social Contratista, Interventoría y SDHT
- Julio 26 de 2023: reunión seguimiento social Contratista, Interventoría y SDHT

CONCLUSIONES

- La Interventoría verificó el cumplimiento del personal social y dedicaciones requeridos para las actividades de gestión social de cada PIP del Territorio 2, y generó seguimiento del cambio de la profesional social para el PIP Guacamayas.

- La Interventoría se pronunció frente a los incumplimientos que fueron necesarios en cuánto a remisión y ajuste de observaciones de los productos concretados en los comités de seguimiento social, por parte del área social del Contratista.

- Se garantizó la atención, gestión y cierre de las PQRSD para cada micro territorio, dando seguimiento y alcance por parte de las demás áreas involucradas y la verificación de la Interventoría, con los compromisos y gestiones propias para llevar a cierre a conformidad.

- Se llevaron a cabo las reuniones de comité de veeduría del periodo en cumplimiento del cronograma social, y se generaron las proyecciones para los encuentros mensuales de los próximos periodos; dando cumplimiento en cuánto a las convocatorias y entrega de productos de los encuentros mensuales para cada PIP del Territorio 2.

- Se verificó la atención de los Puntos de Atención al Ciudadano -PAC- para cada PIP del Territorio 2 en el área de influencia directa de las intervenciones a desarrollar para fácil acceso e identificación de la comunidad, en donde la Interventoría notifica del cumplimiento de los equipamientos requeridos en el anexo social y Planes de Gestión Social para cada PIP, así como la atención de los canales virtuales y telefónicos.

- Se acompañó y garantizó la participación de los comités de seguimiento social tanto de Interventoría como de SDHT del componente social con el área social Contratista para el proyecto en mención, generando seguimiento, control y compromisos de las actividades respectivamente.

- Se efectuó el seguimiento de los porcentajes respectivos de MONC y de la contratación femenina dentro del proyecto para dar cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico y decreto 332 distrital. Llevando a cabo las sensibilizaciones con la Secretaría Distrital de la Mujer y en común apoyo del equipo social.

- Se dio inicio con las actividades de sostenibilidad en aporte para el Taller de Pedagogía de cada uno de los PIP del Territorio 2.

- La Interventoría generó el cumplimiento de compromisos en cuánto al seguimiento y entrega de los productos de bitácora social, matriz de PQRS, Informes Semanales del periodo e Informes Mensuales, respectivamente aprobada y revisada la información solicitada al área social Contratista, articulando y reportando las actividades sociales desde la Interventoría.

ANEXO N.1

SOPORTES PROGRAMA DIVULGACIÓN

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACION DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN PROGRAMA DE DIVULGACIÓN	SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

Fecha	1 al 31 de Julio 2023	Territorio _____2__	PIP: _Altamira y Guacamayas__	Periodo	7

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

PIP	PIEZAS DE DIVULGACIÓN								FORMA DE ENTREGA						TOTAL				OBSERVACIONES
															MES		ACUMULADO PROYECTO		
	Plegable de sostenibilidad	Inicio de Obra/Avance/Final	Actas de vecindad	Informativo	Convocatoria	MONC	Afiche	Invitación personalizada	Predio a Predio	Institución	Personal	Correo certificado	Otros	Subtotal	Instituciones	Comunidad	Instituciones	Comunidad	
Altamira	N/A	N/A	N/A	N/A	11	N/A	8	N/A	11	NA	11	N/A	N/A	11	NA	11	NA	168	
Guacamayas	N/A	N/A	N/A	26	14	N/A	7	N/A	40	NA	40	N/A	N/A	40	NA	40	NA	322	
TOTAL	N/A	N/A	N/A	26	25	N/A	15	N/A	51	NA	51	N/A	N/A	51	0	51	0	490	

Elaboró	
Nombre	Jennifer E Vega S
Firma	
Cargo	Prof. Social Interventoría ETA

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Pieza de Divulgación y socialización de PMT- PIP Guacamayas- Territorio 2

2 mensajes

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 14 de julio de 2023, 13:50
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>

Cordial saludo

Se remite la pieza de divulgación para el PMT del PIP Guacamayas del cierre total de la vía y parcial del sendero peatonal de las escaleras para la socialización respectiva, aprobada por Interventoría.

Lo anterior para revisión y concepto de SDHT.
Gracias

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA

PMT Guacamayas (1).pptx
4439K

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 14 de julio de 2023, 13:58
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>

Buena tarde,

Pieza aprobada y avalada por la entidad para su debida divulgación.

Atentamente,

Obtener Outlook para iOS

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: Friday, July 14, 2023 1:50:22 PM
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>
Asunto: Pieza de Divulgación y socialización de PMT- PIP Guacamayas- Territorio 2

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 909 - 2023
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "



Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

INT-PARQUES-818-RESPUESTA COMUNICADO OLF-CS-12592022-155-23- APROBACIÓN PIEZA DIVULGATIVA PMT- PIP GUACAMAYAS - TERRITORIO 2

1 mensaje

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 17 de julio de 2023, 9:06
Para: Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>, Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>, cohesionsocial.sancristobal@gmail.com
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>

Cordial saludo,

Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.
Gracias.

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA

2 adjuntos

INT-PARQUES-818-RESPUESTA COMUNICADO OLF-CS-12592022-155-23- APROBACIÓN PIEZA DIVULGATIVA PMT- PIP GUACAMAYAS - TERRITORIO 2.pdf
128K

Volante N.13 - PMT Guacamayas.pdf
320K


Volante No.13 Fecha: Julio de 2023 Localidad: San Cristóbal

Objeto del contrato No.1259-2022

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

CIERRE TOTAL VÍA KR 2B BIS C Y CIERRE PARCIAL SENDERO PEATONAL - ESCALERAS





El CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL, informa a la comunidad del sector Guacamayas que bajo la aprobación de SDM en el COI No.25 del 22/06/2023, se dará inicio a la implementación de Plan de Manejo de Tránsito-PMT, para el cierre total de la calzada vial y el costado norte del las escaleras hacia la calle 37B Sur.

Se recomienda a la comunidad acatar la señalización para garantizar el tránsito seguro por los senderos peatonales establecidos, cuidar y mantener el cerramiento perimetral, NO obstaculizar los pasos peatonales o vehiculares y NO ingresar a las zonas cerradas y demarcadas donde se estén ejecutando las actividades de la obra.





Punto de Atención al Ciudadano - PAC - Guacamayas

Dirección: Carrera 2B Bis C # 38-10 sur

Horario de atención: lunes, miércoles, jueves y sábados de 8:00 a.m. - 1:00 p.m.

Celular: 310 673 51 34 Correo electrónico: guacamayassocial@gmail.com

ANEXO N.2

SOPORTES PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN PAC- PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO	SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha	**1 al 31 de Julio de 2023**	**Territorio __2__**	**PIP: Altamira**	**Periodo: _7_**	**Profesional Social Interventoría: Jennifer Vega S**

PUNTO DE ACTENCIÓN CIUDADANA - PAC

Dirección CALLE 47 SUR Nº 13A BIS-17 ESTE LOTE 5 MANZANA B	Teléfono: 3106738394
Correo Electronico: pacmiradoraltamira@gmail.com	Horario de atención **Lunes – miércoles – jueves y sábado de 8:00 am a 1:00 pm.**
Profesional Social Contratista: Bibiana Castro	Cargo de quien hace atencion: Prof. Social Contratista

Equipamiento	Cumple		Observación
	SI	NO	
Pendón PAC	X		
Escritorio	X		
Sillas atención al ciudadano/a	X		
Buzón de sugerencias	X		
Línea Telefónica	X		
Cronograma del proyecto y social	X		
Planos actualizados del proyecto	X		
Computador (1) con unidad DVD	X		
Impresora	X		
Baño	X		
Cartelera informativa	X		
Orden y aseo	X		
Antibacterial y Tapabocas disponibles	X		
Botiquín primeros auxilios	X		

Elaboró	
Nombre Prof. Social Interventoría	Jennifer E. Vega S
Firma	
Cargo	Profesional social Interventoría

ETA INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022
VERIFICACIÓN PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUD, SUGERENCIAS- PQRS
PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha: _1 al 31 de Julio de 2023	Territorio ___2____	PIP:__Altamira_	Periodo: _____7_____	Profesional Social Interventoría:__Jennifer E. Vega S_

N° Consecutivo	Nombre	Fecha Atención	Asunto	Tipo					Forma de Recepción				Gestión Realizada						Total Recibidas		Estado				OBSERVACIONES
																					Abierta		Cerrada		
				Petición	Queja	Reclamo	Denuncia	Sugerencia	Personal	Escrito	Telefónica Whatsaap	Correo Electronico	Rta. Verbal	Rta. Escrita	Reunión Visita predio	Translado otra entidad	Correo Electrónico	Otra	Mes	Acumulado Contrato	Mes	Acumulado Contrato	Mes	Acumulado Contrato	
1	**Ramiro García**	19/02/2023	Solicitud programación obra	X					X		X			X					2	2	0	0	2	2	
2	**Juan Cañón**	20/02/2023	Socialización manejo ingreso moto PMT	X					X				X												
3	**Amparo Barreto**	9/07/2023	Solicitud información PIP Altamira	X					X		X		X		X				1	3	0	0	1	3	

Elaboró	
Nombre	Jennifer Vega S
Firma	
Cargo	Prof. Social Interventoría

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN PAC- PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO	SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha	**1 al 31 de Julio de 2023**	**Territorio __2__**	**PIP: Guacamayas**	**Periodo: _7_**	**Profesional Social Interventoría: Jennifer Vega S**

PUNTO DE ACTENCIÓN CIUDADANA - PAC

Dirección: KR 2 B BIS C # 38 -10 SUR	Teléfono: 3106735134
Correo Electronico: guacamayassocial@gmail.com	Horario de atención **Lunes – miércoles – jueves y sábado de 8:00 am a 1:00 pm.**
Profesional Social Contratista: Milena Pinzón	Cargo de quien hace atención: Prof. Social Contratista

Equipamiento	Cumple		Observación
	SI	NO	
Pendón PAC	X		
Escritorio	X		
Sillas atención al ciudadano/a	X		
Buzón de sugerencias	X		
Línea Telefónica	X		
Cronograma del proyecto y social	X		
Planos actualizados del proyecto	X		
Computador (1) con unidad DVD	X		
Impresora	X		
Baño	X		
Cartelera informativa	X		
Orden y aseo	X		
Antibacterial y Tapabocas disponibles	X		
Botiquín primeros auxilios	X		

Elaboró	
Nombre Prof. Social Interventoría	Jennifer E. Vega S
Firma	
Cargo	Profesional social Interventoría

ANEXO N.3

SOPORTES PROGRAMA PARTICIPACIÓN

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

COMITÉS VEEDURÍA

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN COMITÉS DE VEEDURÍA PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha: 1 al 31 de Julio de 2023	Territorio 2	PIP: Altamira- Guacamayas	Periodo: __7__	Profesional Social Interventoría:_Jennifer Vega S_

CONSOLIDADO REUNIONES - RECORRIDOS COMITÉ VEEDURÍA

N°REUNIÓN	FECHA	HORA	LUGAR	No INSCRITOS AL COMITÉ VEEDOR	No CONVOCADOS	No ASISTENTES	% PARTICIPACIÓN	PRODUCTOS DE LA REUNIÓN Enviados, verificados y aprobados por la Interventoría
1	**14/07/2023**	2PM	PIP Guacamayas	15	15	7	46.66%	**OK**
2	**22/07/2023**	11AM	PIP Guacamayas	15	15	26	100%	**OK**
3	**22/07/2023**	9AM	PIP Altamira	11	11	16	100%	**OK**

REUNIÓN/RECORRIDO	PRINCIPALES INQUIETUDES DE LOS ASISTENTES
Temas principales: Apropiación de espacio público Avance de obra Inquietudes de la intervención Peza informativa de taller pedagógico	Parqueaderos, Reprogramaciones técnicas Definiciones técnicas y diseños Actividades Interventoría
Propuestas y temas de apropiación/sostenibilidad	
Avance componentes técnico, SST, Ambiental y Social	

COMPROMISOS
Articulación entidades distritales y Alcaldía Local
Parqueaderos gestiones PIP Guacamayas
Piezas informativas para Taller pedagógico

Elaboró	
Nombre	Jennifer E. Vega S
Firma	
Cargo	Prof. Social Interventoría ETA

Gmail SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Productos verificables Comités Veeduría Julio PIP Guacamayas- PIP Altamira- Territorio 2

2 mensajes

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 29 de julio de 2023, 12:28
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Cordial Saludo

Remito los productos del asunto de las reuniones de comité de veeeduría del 22/07/2023 para los PIP del Territorio 2, los cuales ya cuentan con revisión y aprobación de Interventoría.

Lo anterior para revisión y concepto de SDHT.

Muchas gracias, quedo atenta

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA

2 adjuntos

Productos Comité Veeduría Guacamayas Julio.pdf
6253K

Productos Comité veedor Julio Altamira.pdf
5741K

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 31 de julio de 2023, 7:25
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenos días,

Cordial saludo, por medio del presente correo confirmo el recibido de la información y se da Vbo. por parte de la entidad para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: sábado, 29 de julio de 2023 12:28
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>; SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Asunto: Productos verificables Comités Veeduría Julio PIP Guacamayas- PIP Altamira- Territorio 2

[El texto citado está oculto]

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 909 - 2023
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

INT-PARQUES-867-RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-162-23 Y OLF-CS-12592022-163-23- APROBACIÓN PRODUCTOS VERIFICABLES REUNIONES COMITÉ VEEDURÍA JULIO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

1 mensaje

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 31 de julio de 2023, 15:27
Para: Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>, pac altamira <pacmiradoraltamira@gmail.com>, Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>, cohesionsocial.sancristobal@gmail.com
Cc: INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, Elsa Torres A <etorresare@yahoo.es>

Cordial saludo,

Se remite comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.
Gracias.

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA

3 adjuntos

- **INT-PARQUES-867-RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-162-23 Y OLF-CS-12592022-163-23- APROBACIÓN PRODUCTOS VERIFICABLES REUNIONES COMITÉ VEEDURÍA JULIO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2.pdf**
  128K
- **Productos Comité veedor Julio Altamira.pdf**
  5741K
- **Productos Comité Veeduría Guacamayas Julio.pdf**
  6253K

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Metodologías de Reuniones Comités de veeduría Julio- PIP Guacamayas y PIP Altamira- Territorio 2

4 mensajes

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 17 de julio de 2023, 15:30
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buen Día Laura,

Paa tu conocimiento, revisión y concepto de SDHT; remito las metodologías de las reuniones de veeduría del Mes de Julio (para llevar a cabo 22/07/2023) de los PIP del Territorio 2.

Muchas gracias,
Quedo atenta,

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA

5 adjuntos

- **metodologia comite de veeduria ciudadana JuLio Altamira.pdf** 284K
- **METODOLOGIA COMITE VEEDOR JULIO 2023 Guacamayas.pdf** 372K
- **Anexo 1. a. VOLANTES CONVOCATORIA COMITÉ JULIO Guacamayas.pdf** 285K
- **a. Volantes convocatoria Comite de Veeduria JULIO ALtamira.pdf** 265K
- **c. PRESENTACION COMITE DE VEEDURIA CIUDADANA JULIO Altamira.pdf** 2302K

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 17 de julio de 2023, 16:04
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenas tardes, cordial saludo por medio del presente correo, se da aval y Vbo. a la información enviada:

1. Volante convocatoria Comité de Veeduría JULIO Altamira: OK
2. Volante convocatoria Comité de Veeduría JULIO Guacamayas: OK
3. PRESENTACION COMITE DE VEEDURIA CIUDADANA JULIO Altamira: Ok, agregar en el orden del día el espacio de lluvias de ideas de sostenibilidad que si está en la metodología
4. Metodología comité de veeduría ciudadana Julio Altamira: OK
5. METODOLOGIA COMITE VEEDOR JULIO 2023 Guacamayas: OK - Falta él envió de material visual de apoyo para la reunión

A fin de continuar con el trámite correspondiente quedando pendiente únicamente el material visual que se empleara para el comité de veeduría en PIP GUACAMAYAS.

Atentamente,

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: lunes, 17 de julio de 2023 15:30
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Metodologías de Reuniones Comités de veeduría Julio- PIP Guacamayas y PIP Altamira- Territorio 2

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 909 - 2023
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 18 de julio de 2023, 12:15
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buen Día
Cordial Saludo

Remito las presentaciones ajustadas
PIP Altamira: proyección diapositivas
PIP Guacamayas: ayudas visuales, estas diapositivas serán impresas e instaladas en la zona de las carteleras

Lo anterior para revisión y concepto respectivo de SDHT,
Muchas gracias, quedo atenta

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

c. PRESENTACION COMITE DE VEEDURIA CIUDADANA JULIO Altamira.pdf
2299K

DIAPOSITIVAS COMITE DE VEEDURIA CIUDADANA JULIO - GUACAMAYAS.pdf
1576K

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 18 de julio de 2023, 12:19
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buena tarde,

Se confirma el recibo de la información y Vbo. De la misma desde la entidad para continuar con el tratamite correspondiente.

Atentamente,

Obtener Outlook para iOS

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: Tuesday, July 18, 2023 12:15:42 PM
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Re: Metodologías de Reuniones Comités de veeduría Julio- PIP Guacamayas y PIP Altamira- Territorio 2

[El texto citado está oculto]

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

OLF-CS-12592022-159-23 SOPORTES REUNIÓN COMPROMISO COMITÉ 14-07-2023

3 mensajes

COMP. SOCIAL CCS <areasocialsancristobal@gmail.com> 17 de julio de 2023, 16:04
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Juan David Ahumada <cohesionsocial.sancristobal@gmail.com>
Cc: arqmarioraul@gmail.com

Cordial Saludo

Por medio del presente comunicado se hace envío del los soportes de la reunión de compromiso con el comité de veeduría del día 14/07/2023 correspondiente al Parque Guacamayas; para revisión y aprobación.

4 adjuntos

- **ACTA REUNIÓN COMPROMISO COMITÉ VEEDOR 14-07-2023.pdf** 87K
- **REGISTRO FOTOGRAFICO T2.pdf** 120K
- **OFICIO SOPORTES 14-07-2023.pdf** 116K
- **LISTADO 14-07-2023.pdf** 422K

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 19 de julio de 2023, 11:14
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>

Cordial Saludo Laura,

Remito los soportes de la entrega del material de la reunión del 29/06/2023 al comité de veeduría del PIP Guacamayas.

Para tu revisión y concepto, Muchas gracias.

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA

3 adjuntos

- **ACTA REUNIÓN COMPROMISO COMITÉ VEEDOR 14-07-2023.pdf** 87K
- **REGISTRO FOTOGRAFICO T2.pdf** 120K
- **LISTADO 14-07-2023.pdf** 422K

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 19 de julio de 2023, 11:54
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

Buenos días,

Cordial saludo por medio del presente correo se confirma el recibido de la información y así mismo se da el Vbo. por parte de la entidad para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: miércoles, 19 de julio de 2023 11:14
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Fwd: OLF-CS-12592022-159-23 SOPORTES REUNIÓN COMPROMISO COMITÉ 14-07-2023

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 909 - 2023
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

MONC

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA GESTIÓN APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha: 1 al 31 Julio de 2023	Territorio_2__	PIP: Alramira- Guacamayas	Periodo 7	Profesional Social Interventoría: Jennifer Vega S.

MANO DE OBRA NO CALIFICADA Localidad San Cristóbal

Nombre del Contratante	Cantidad total de empleados en el periodo	Cantidad total de MONC del periodo	Cantidad total de MONC contratada de la Localidad San Cristóbal	% de cumplimiento	Cantidad de género femenino del Contrato	% mujeres del Contrato	Cumple certificados de residencia de la localidad
Consorcio Cohesión Social	66	39	29	74.35%	16	24.24%	25 Demás en trámite

Elaboró Interventoría	
Nombre	Jennifer E. Vega S
Firma	
Cargo	Prof. Social Interventoría ETA

ANEXO N.4

SOPORTES ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

ETA INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL- CTO 1260 DE 2022 VERIFICACIÓN ACTAS DE VECINDAD Y ACTAS DE COMPROMISO ACTIVIDADES ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

Fecha: 1 al 31 de Julio de 2023	Territorio_2___	PIP:Altamira Guacamayas	Periodo 7	Profesional Social Interventoría: Jennifer E. Vega S.

ACTAS DE VECINDAD

PIP	Total de actas de vecindad proyectas	Total de actas de vecindad del periodo	Total actas de vecindad recibidas y aprobadas por Interventoría	Porcentaje % de avance	Porcentaje % de copias de actas de vecindad entregadas
Altamira	21	N/A	21	100%	100%
Guacamayas	53	N/A	53	100%	100%

ACTAS DE COMPROMISO

PIP	Cantidad de actas de compromiso del periodo	Temas de las actas de compromiso	Estrategias de manejo para la situación	Acciones efectuadas por el área social	Soportes de la gestión
Altamira	4	Parqueaderos alternos	Acuerdo mutuo Parqueaderos alternos	Soportes de pago mes vencido	Formato actas de compromiso y dcumentos de los vehículos Recibos de pago a satisfacción

Elaboró	
Nombre	Jennifer E. Vega Solano
Firma	
Cargo	Prof. Social Interventoría ETA

ANEXO N.5

SOPORTES PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

INFORME MENSUAL

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informe Mensual Social No. 6 Componente social- Territorio 2

5 mensajes

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 12 de julio de 2023, 9:10
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo

Se remite el Informe mensual social No. 6 de Interventoría - Componente social Territorio 2, el cual lleva como anexo el informe mensual del Contratista para los PIP Altamira y PIP Guacamayas (Anexo 6).

Lo anterior, para su respectiva revisión y concepto.
Muchas gracias, quedo atenta.

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA

Anexo N.6 Informe Mensual social N6 Contratista...

Anexo N.6 Informe Mensual social N6 Contratista...

6 adjuntos

Informe Mensual Inteventoria Social N6- T2- V1.pdf
1019K

Anexo N.1 Trazabilidad soportes programa de divulgación.pdf
443K

Anexo N.2 Trazabilidad soportes programa de atención al ciudadano.pdf
389K

Anexo N.4 Trazabilidad soportes actividades de acompañamiento técnico.pdf
154K

Anexo N3 Trazabilidad soportes programa de participación.pdf
1019K

Anexo N.5 Trazabilidad soportes evaluación y seguimiento.pdf
8506K

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 12 de julio de 2023, 9:37

Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenos días,

Se confirma el recibido de la información y se da el aval por parte de la en dad de la misma para con nuar con el trámite correspondiente.

Cordialmente,

Se anexa el informe NO.6 de interventoría firmado; por favor adjuntar de nuevo los del contra sta con las firmas completas correspondientes y en la supervisión de la en dad dejar solo el nombre de Laura Fernanda Zuñiga para su respec va firma.

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: miércoles, 12 de julio de 2023 9:10
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Informe Mensual Social No. 6 Componente social- Territorio 2

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 909 - 2023
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

FIRMADO_Informe Mensual Inteventoria Social N6- T2- V1.pdf
1370K

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 12 de julio de 2023, 13:16
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo

Muchas gracias Laura,
Te remito los Informes Mensuales Sociales Contratista de PIP Altamira y PIP Guacamayas N6, con las firmas respectivas y ajuste.
Quedo atenta,
Gracias

Anexo N.6 Informe Mensual social N6 Contratista...

Anexo N.6 Informe Mensual Social N6 Contratista...

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA
[El texto citado está oculto]

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 12 de julio de 2023, 14:46
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenas tardes,

Cordial saludo adjunto los documentos firmados para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

Anexo N.6 Informe Mensual social N6 Contratista PIP Altamira-2.pdf
Anexo N.6 Informe Mensual Social N6 Contratista PIP Guacamayas-2.pdf

---

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: miércoles, 12 de julio de 2023 13:16
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>; DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Re: Informe Mensual Social No. 6 Componente social- Territorio 2

[El texto citado está oculto]

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 13 de julio de 2023, 10:45
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

INFORMES SEMANALES

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informes Semanales Sociales N23-PIP Altamira y PIP Guacamayas- Territorio 2

2 mensajes

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 6 de julio de 2023, 15:48
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo

Se remiten informes del asunto con la Información social aprobada por Interventoría, junto con la actividades sociales Interventoría registradas.

Lo anterior, para revisión y concepto,

Gracias, quedo atenta

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA

2 adjuntos

INFORME SEMANAL N 23.xlsx
1180K

Informe Semanal No. 23 Guacamayas.xlsx
11024K

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 6 de julio de 2023, 16:45
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenas tardes,

Material recibido y con Vbo. de la entidad para continuar con el tramite correspontente.

Atentamente

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: jueves, 6 de julio de 2023 15:48
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Informes Semanales Sociales N23-PIP Altamira y PIP Guacamayas- Territorio 2

[El texto citado está oculto]

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 909 - 2023
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informes Semanales Sociales N24-PIP Altamira y PIP Guacamayas- Territorio 2

2 mensajes

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 12 de julio de 2023, 11:00
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo

Se remiten informes del asunto con la Información social aprobada por Interventoría, junto con la actividades sociales Interventoría registradas.

Lo anterior, para revisión y concepto,

Gracias, quedo atenta

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA

2 adjuntos

INFORME SEMANAL N 24 Altamira.xlsx
1084K

Informe Semanal No. 24 Guacamayas.xlsx
10641K

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 12 de julio de 2023, 11:06
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenos días, información recibida y avalada por la en dad para con nuar con el tramite correspondiente.

Atentamente,

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: miércoles, 12 de julio de 2023 11:00
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>; Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Informes Semanales Sociales N24-PIP Altamira y PIP Guacamayas- Territorio 2

[El texto citado está oculto]

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 909 - 2023
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informes Semanales Sociales N25-PIP Altamira y PIP Guacamayas- Territorio 2

2 mensajes

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 19 de julio de 2023, 11:09
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo

Se remiten informes del asunto con la Información social aprobada por Interventoría, junto con la actividades sociales Interventoría registradas.

Lo anterior, para revisión y concepto,

Gracias, quedo atenta

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA

2 adjuntos

INFORME SEMANAL N 25 Altamira (1).xlsx
1276K

Informe Semanal No.25 Guacamayas.xlsx
10181K

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 19 de julio de 2023, 11:53
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenos días,

Cordial saludo por medio del presente correo se confirma el recibido de la información y así mismo se da el Vbo. por parte de la entidad para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: miércoles, 19 de julio de 2023 11:09
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Informes Semanales Sociales N25-PIP Altamira y PIP Guacamayas- Territorio 2

[El texto citado está oculto]

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 909 - 2023
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informes Semanales Sociales N26-PIP Altamira y PIP Guacamayas- Territorio 2

2 mensajes

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 28 de julio de 2023, 13:21
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo

Se remiten informes del asunto con la Información social aprobada por Interventoría, junto con la actividades sociales Interventoría registradas.

Lo anterior, para revisión y concepto,

Muchas gracias, quedo atenta

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA

2 adjuntos

INFORME SEMANAL N 26 Altamira (1).xlsx
1046K

Informe Semanal No.26 Guacamayas.xlsx
5977K

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 31 de julio de 2023, 7:20
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenos días,

Cordial saludo, por medio del presente correo confirmo el recibido de la información y se da Vbo. por parte de la en dad para con nuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: viernes, 28 de julio de 2023 13:21
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Informes Semanales Sociales N26-PIP Altamira y PIP Guacamayas- Territorio 2

[El texto citado está oculto]

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 909 - 2023
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

Gmail **SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>**

Informes Semanales Sociales N27-PIP Altamira y PIP Guacamayas- Territorio 2

2 mensajes

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 1 de agosto de 2023, 14:01
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo

Se remiten informes del asunto con la Información social aprobada por Interventoría, junto con la actividades sociales Interventoría registradas.

Lo anterior, para revisión y concepto,

Muchas gracias, quedo atenta

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA

2 adjuntos

INFORME SEMANAL N 27 Altamira.xlsx
4400K

Informe Semanal No.27 Guacamayas.xlsx
13652K

Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co> 1 de agosto de 2023, 14:32
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Buenas tardes,

Cordial saludo, por medio del presente correo confirmo el recibido de la información y se da Vbo. por parte de la entidad para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: martes, 1 de agosto de 2023 14:01
Para: Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: Informes Semanales Sociales N27-PIP Altamira y PIP Guacamayas- Territorio 2

[El texto citado está oculto]

Laura Fernanda Zuñiga Rojas
Contratista - No 909 - 2023
Subdireccion de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

COMITÉS DE SEGUIMIENTO SOCIAL

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

ACTA DE REUNIÓN No. __37_

FECHA: 05/07/2023 HORA INICIO: 01:00 p.m. HORA FIN: 01:25 p.m.

LUGAR: Virtual Comité No. 37 Componente social
Miércoles, 05 de julio/2023 01:00 p.m. – 01:25 p.m.
Vínculo a la videollamada:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU1ZGVkMGItODcyZi00NTk1LWFmMzktZmNkMmM2YzZjMmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d

ASUNTO: Comité componente social Territorios 1 y 2

ASISTENTES: Interventoría ELSA TORRES ARENALES, supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, Contratistas CONSORCIO TINGUA 2023 y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Avance componente social
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT, Contratistas e Interventoría.

ETA INTERVENTORÍA indica que en Territorio 1, se recibió el día de hoy la aprobación a los Informes semanales No. 23 por lo cual, el día de hoy se remitirá la aprobación oficial al Contratista y la versión avalada a la Entidad.

Con relación al certificado de mujeres, se recibió ajustado por parte del contratista y se indica que debe ser adjuntado en los informes mensuales.

Respecto a los afiches propuestos por el contratista para fortalecer la socialización del PMT aprobado en La Joyita para cierre de vía, el día de hoy serán instalados y así culminarían las actividades desde el componente social con relación al PMT y al asentamiento de la vía. Solo restaría el cumplimiento del compromiso del arreglo de la vía una vez culminen las obras.

A su vez, ETA INTERVENTORÍA menciona que no se han recepcionado más PQRS en Bello ni en La Joyita.

Por otro lado, el día de hoy se recibió el Informe mensual No. 6 para el PIP La Joyita, y se establece el compromiso para el día de hoy de remitir el del PIP Bello Horizonte.

ACTA DE REUNIÓN No. __37_

SDHT indica que desde la Alcaldía Local el día de hoy en reunión fue comunicado que se quiere integrar la Escuela de riesgo en Territorio 1, por lo que solicitan confirmar fecha y hora de la reunión con comités de veeduría en el mes de julio, para que ellos puedan hacer su intervención después de alguna reunión con comunidad. ETA INTERVENTORÍA indica que se concertará con el Contratista y el día de mañana en comité se informará la fecha para la reunión.
Por último, ETA INTERVENTORÍA indica que desde el área técnica se había indicado en anteriores reuniones con veeduría de Bello Horizonte que se realizaría corte del servicio de agua por cambio de tubería en asbesto, sin embargo, ya fue confirmado que no es necesario el corte de agua por lo que no se generará afectación a la comunidad. SDHT solicita estar pendiente en caso tal que se presenten PQRS por el cambio de tubería.
ETA INTERVENTORÍA, indica que para Territorio 2, el día de ayer se recibió Informe semanal No. 23, y el día de hoy está siendo complementado por Interventoría para remisión a la Entidad. A su vez, menciona que el compromiso establecido para entrega de informes mensuales por parte del Contratista es el día de hoy.
Con relación a las PQRS, se indica que no se han recibido nuevas ni se han realizado más actas de compromiso. A su vez, menciona que esta semana se realizará la solicitud de las cuentas de cobro para las actas de compromiso por los parqueaderos de Altamira y actualizar la información.
Respecto a Guacamayas, se está realizando la gestión para el tema del parqueadero alterno para el cierre total de la vía, el cual había sido comentado en la reunión de veeduría del 24/06/2023, dado que se tenía un acuerdo con una ciudadana, pero recientemente indicó que no se podía realizar el negocio. Por lo que con la Profesional Social se está revisando que alternativa tomar, dado que ha sido complicado conseguir el parqueadero.
Adicional a ello, se ha realizado el seguimiento a la Iglesia, y el contratista ha realizado el envío del informe topográfico y no se han presentado novedades. Respecto al tema de la caseta se establecieron unos acuerdos con la Alcaldía, sin embargo, ETA INTERVENTORÍA indica que no se ha recibido copia del acta levantada ese día, por lo que solicita sea escalda la solicitud ya que las personas que asistieron desean tener copia y revisar los compromisos adquiridos sobre programas o convenios con el DADEP, el IPES, entre otros, así como un seguimiento de la situación en dos meses. SDHT indica que el día de viernes realizará la gestión para el acta con acuerdos ciudadanos y poder revisar cómo va el avance de los compromisos. Desde CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL indican que realizaron acercamiento a la Alcaldía Local para solicitar el acta sin embargo no se encontraba la referente que asistió a la reunión.
Por otro lado, es indicado que el contratista realizó la instalación de pieza divulgativa de convocatoria laboral para mujeres en los PSI y esto será reportado en el informe mensual. A su vez, se realizó inscripción de mujeres vinculadas en la Plataforma Bogotá Trabaja. Por último, se articuló la vinculación directa e indirecta de mujeres en el contrato.
ETA INTERVENTORÍA consulta si se ha podido avanzar en la articulación con Secretaría de la Mujer para fortalecer el tema de vinculación de mujeres en el sector de construcción. SDHT indica que ya se remitió el correo, pero aún no se ha recibido respuesta.

ACTA DE REUNIÓN No. __37_

Con relación a las reuniones con veedurías, el tema de formación que continua es sobre apropiación y sentido de pertenencia del espacio público se articulará con la lluvia de ideas de la comunidad donde se hablaba del manejo de residuos y la inseguridad. Se proyecta realizarlo para el último fin de semana de julio. SDHT indica que desde la Alcaldía es informado que se hará la Escuela de riesgo en Altamira el sábado 22/07/2023 a las 3:00 pm, para que el contratista revise si pueden dejar la reunión con veeduría para ese día, y en caso de no ser posible avisar con tiempo a la Alcaldía.
Sin más comentarios, se da por terminada la reunión.
COMPROMISOS:
ETA INTERVENTORÍA
Semanales N23 Territorio 2, el día 05/07/2023.
CONSORCIO TINGUA 2023:
Instalación de afiches informativos sobre cierre de vía en La Joyita, el día 05/07/2023.
Remitir Informe mensual No. 6 del PIP Bello Horizonte, el día 05/07/2023.
Informar fecha de reunión No. 6 con comité de veeduría, el día 06/07/2023.
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:
Remitir Informes mensuales No. 6, PIP Guacamayas y Altamira, el día 05/07/2023.

ASISTENTES:




Firma
Nombre: Jennifer Vega S
Cargo: Profesional Social Territorio 2
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel: 3204515038



Firma
Nombre: Laura Fernanda Zúñiga
Cargo: Profesional Social- Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:


ACTA DE REUNIÓN No. __37_



Firma
Nombre: Andrea Pintor
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Clemencia Albán
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Bibiana Castro
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Milena Pinzón
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Alejandra Ramírez
Cargo: Profesional social Territorio 1
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel: 3103127524

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ACTA DE REUNIÓN No. __38_

FECHA: 12/07/2023 HORA INICIO: 01:00 p.m. HORA FIN: 02:15 p.m.

LUGAR: Virtual Comité No. 38 Componente social
Miércoles, 12 de julio/2023 01:00 p.m. – 02:15 p.m.
Vínculo a la videollamada:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU1ZGVkMGItODcyZi00NTk1LWFmMzktZmNkMmM2YzZjMmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d

ASUNTO: Comité componente social Territorios 1 y 2

ASISTENTES: Interventoría ELSA TORRES ARENALES, supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, Contratistas CONSORCIO TINGUA 2023 y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Avance componente social
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT, Contratistas e Interventoría.

ETA INTERVENTORÍA indica que en Territorio 1, el avance documental informes semanales se tienen aprobados hasta el No. 24, ya se remitió al contratista como a la entidad.

Con relación al informe mensual se han realizados observaciones por parte de la Interventoría y el contratista las atendió para ambos territorios y se remitió a la entidad para su revisión y firma. El día de hoy se recibe correo de la entidad solicitando un ajuste y se remite nuevamente. ETA INTERVENTORÍA informa que realiza cambio en el párrafo de generación de empleo donde se corrige la cantidad de trabajadores para junio, ajuste que se refleja en el informe de interventoría y contratista.

Con relación a PQR´S, para PIP Bello Horizonte se tiene la apertura de la PQR No.4 en la que se solicita la copia de las fotografías de una de las viviendas a las que se le hizo acta de vecindad, para un trámite personal que no tiene que ver con la obra. A la mencionada PQRS ya se generó el cierre.

ACTA DE REUNIÓN No. __38_

Con relación a la PQR No.3, la cual trata de los accesos para con movilidad reducida el parque de bello horizonte, ya se escaló al área técnica para apoyar la respuesta y se espera darle cierra esta semana, de acuerdo a los tiempos contractuales.
De PIP La Joyita no se han recibidos nuevas PQRS.
ETA INTERVENTORÍA informa que, con respecto al porcentaje de vinculación de mujeres para el mes de junio 2023 bajo a 19.23%, recordando que en el contrato se estipula que debe ser el 30% de vinculación de mujeres y mujeres diversas, pero también se indica que es de conformidad con el Decreto 332 el cual dice que para el sector de construcción debe ser 13,8%.
El Contratista informa las dificultades que ha tenido para vincular el personal femenino, teniendo en cuenta el tiempo que resta de ejecución, sin embargo, se está cumpliendo con la norma para las obras de construcción según el decreto. Adicional a lo anterior, las hojas de vida que se están recepcionando corresponden a personal masculino.
La Entidad Consulta al contratista por las estrategias que se tienen para aumentar el porcentaje de contratación MONC y femenino. Informa que se tiene una nueva integrante en el equipo de revitalización de la Secretaría de la Mujer la cual va a apoyar las charlas de sensibilización haciendo una articulación Interinstitucional con la Secretaría de la Mujer.
De este modo, solicita que para el mes de agosto se evidencien las estrategias nuevas implementadas para cumplir con el porcentaje respectivo género femenino, juntando el personal administrativo y de obra para los reportes respectivos.
ETA INTERVENTORÍA aclara que este personal en general puede ser articulado desde el Contratista y de Subcontratistas, desde obra y administrativas tanto directo e indirecto. Se genera el acuerdo con SDHT para aumentar el porcentaje de cumplimiento.
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL da entendimiento y atiende el acuerdo.
ETA INTERVENTORÍA T.S. Jennifer Vega interviene para añadir que desde Territorio 2 se han implementado varias estrategias para el aumento de este porcentaje en general femenino, con el fin de que desde Territorio 1 se pueda tomar de referencia en caso de que pueda servir estos aportes, de este modo se socializa las acciones con COHESIÓN SOCIAL los certificados y planillas de seguridad social por parte del Consorcio para el personal indirecto femenino del área de influencia que suministran servicios de alimentos, arriendos, aseo, entre otros; así como la pieza de divulgación y afiches que se han instalado de contratación femenina como ideas y apoyo desde el área social y fortalecer este ítem en cada proyecto.
SDHT interviene para socializar y aclarar que la profesional de apoyo al área social de ambos Territorios 1 y 2 será Laura Zúñiga, por lo cual solicita que los correos de documentación de los programas del área social sea dirigidos a ella únicamente, exceptuando los que tienen que ver con las revisiones y respuestas de las PQRS a los ciudadanos para respectivos cierres, estos serán enviados a profesional social Laura Zúñiga y con copia a los profesionales social SDHT Viviana Lozano, Oscar Santiago y Carlos Andretti.
SDHT menciona de otro lado, que para el cumplimiento del compromiso del acta de la visita con Alcaldía Local para el traslado de la caseta del espacio público del PIP Guacamayas, el día

ACTA DE REUNIÓN No. __38_

14/07/2023 la entidad visitará la Alcaldía Local para estos temas varios y solicitará dicha acta para hacerla llegar a la Interventoría y Contratista y dar cumplimiento a la comunidad de la entrega.
Adicionalmente, se solicita desde SDHT que se realicen las gestiones respectivas para apoyar la iniciativa del área social de "ayudas de memoria" que evidencien las perspectivas de la comunidad directa del proyecto, informa que se debe generar una metodología para que cada Territorio decida como se van a realizar y reportarlo para la entrega final a SDHT. Lo anterior, con el fin de vincularlo al proceso de sostenibilidad y apropiación en el proceso de construcción de los Parques al finalizar la obra, solicita que se proponga por cada Territorio la organización de este tema y notificar a la entidad.
ETA INTERVENTORÍA informa para Territorio 2, en cuánto a los Informes Semanales se tienen hasta el N.24 aprobados por SDHT e Interventoría respetivamente.
Los informes Mensuales sociales N.6 fueron efectuados los ajustes de las firmas para aprobación de SDHT y trámite final de los 3 Informes.
De otro lado, se encuentran al día los productos de las reuniones de comité de veeduría y las actas de las reuniones pendientes para el 14/07/2023 poder entregar a los comités de veeduría de PIP Guacamayas y Altamira según corresponda y soportar las gestiones y acuerdos de cada solicitud y definición técnica.
En cuanto a las actas de compromiso se realizaron los inventarios respectivamente, para dar inicio con los trámites de cada una en la semana siguiente para el PIP Guacamayas y dar continuidad con las obras en cuánto al cierre completo de la vía.
De otro lado, en las PQRS únicamente se tiene novedad de la PQRS N.3 para el PIP Altamira con la Sra. Amparo Barreto referenciada por la profesional social Laura Zúñiga en la reunión de nodos de SDHT, se generó una reunión para la atención de las dudas e inquietudes del proyecto, pero la ciudadana no asiste, por lo cual se dio cierre y se enviará a la SDHT para respectivo aval.
Para el Territorio 2 se cuenta con la gestión respectiva de los PMT'S de cada Parque y poder socializar con una pieza divulgativa de forma previa a la comunidad.
Se indaga por la escuela de seguridad para el PIP Altamira y programarlo y citar a la comunidad y poderlo confirmar, frente a ello SDHT informa que va a efectuar esta solicitud y confirmación con la Alcaldía Local para acompañamiento del 22 o 29 de agosto según aplique y convocar a la comunidad.
Se aclara que para el mes de Julio, se articulará la temática del cronograma de comités de veeduría del mes que es Apropiación de Espacio Público; junto con la propuesta y lluvia de ideas para la pieza de la jornada y taller pedagógico para el Territorio 2, en construcción y común acuerdo con los comités de veeduría en sentido de apropiación hacia los demás sectores que han incentivado estas acciones.
Se acuerdan los comités de veeduría para el 22/07/2023 PIP Guacamayas 9AM y PIP Altamira 11AM, se solicitan las metodologías de estas reuniones para el 15/07/2023 para revisión de Interventoría y remisión a SDHT para concepto.

ACTA DE REUNIÓN No. __38_

Continuando con los puntos descritos y solicitados por la SDHT, ETA INTERVENTORÍA informa que no se tenía claridad y conocimiento con las "ayudas de memoria", sin embargo, se realizará el trabajo en común del equipo social de cada Territorio y con ello se notificará en próximos comités sociales para dar el camino respectiva y generar estas metodologías. SDHT informa del objetivo de estas acciones sociales, con el fin de aportar a la elaboración del documento de sostenibilidad de las obras y proyectos ejecutados desde la entidad, pueden proponerse encuestas, entrevistas, videos, diálogos, grupos focales, etc., para conocer los puntos de vista y el recorrido de las memorias de las comunidades en cada caso según corresponda en los Parques de cada contrato.
Se aclara que, desde los contratos de Contratista e Interventoría se debe entregar únicamente el material con alguna estrategia que se articule con la comunidad de cada PIP de los Territorios 1 y 2 y la SDHT elaborará el documento respectivo y organización de esta información, e ir entregando en lo posible cada dos meses o generar acuerdos para estas entregas.
Finalmente, por parte de ETA INTERVENTORÍA se informa que para Territorio 2 en cuánto a los temas de sostenibilidad se han generado en articulación con los talleres pedagógicos con los comités de veeduría, se han formulado ideas frente a las piezas informativas para distribución y sentido de pertenencia en los demás sectores aledaños de la obra frente a las temáticas de residuos sólidos y manejo de basuras, seguridad y cuidado del recurso hídrico.
Adicionalmente, se tiene la idea de que para la entrega y sostenibilidad se puedan generar sesiones para diseñar un mural en cada PIP con ideas de la comunidad del área directa que los identifique como grupo y vecinos y se solicita a la entidad información de los referentes distritales de murales.
SDHT informa que se debe buscar una idea para vincular a la comunidad, ya que genera apropiación, contando con materiales y recursos del proyecto; por ende, informa que se tendrá reunión con la Subdirección de Participación y Barrios y se indagará este tema para los cuatro (04) PIP de los Territorios 1 y 2.
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL informa que es necesario que se pueda dar apoyo con el diseño, dado que la comunidad de PIP Altamira son adultos y adultos mayores y ya tienen ideas que los identifica y desean poder ver reflejado en su proyecto Mirador Altamira Chiguaza.
ETA INTERVENTORÍA informa que para Territorio 1 ya se efectuó un Taller Pedagógico encaminado a sostenibilidad de residuos sólidos con Promoambiental.
Además, que no se evidencia un avance de obra efectivo y se dará inicio con estas acciones para articular las ideas y acciones que puedan generar para las entregas de la obra, esperando también que se pueda generar las ayudas de la entidad para los murales.
Además, se indaga por los frentes de seguridad para los PIP.

ACTA DE REUNIÓN No. __38_

SDHT responde que se indagará con Alcaldía Local este tema también para poder iniciarlos en los comités de veeduría de este mes de Julio y luego ya que la Alcaldía lo vaya generando con la comunidad.
SDHT finaliza la sesión interviniendo para felicitar y agradecer al equipo social de ambos Territorios por el trabajo arduo que se ha tenido para el área, ya que es la única que se encuentra al día, teniendo en cuenta el atraso de las obras desde el componente técnico y las dinámicas respectivas de cada Contrato.
Sin más comentarios, se da por terminada la reunión.
COMPROMISOS:
SDHT
14/07/2023 Confirmación asistencia de Alcaldía Local a comités veeduría
14/07/2023 Acta de reunión traslado caseta PIP Guacamayas
Notificación de Jornadas articulación Secretaría Distrital de la Mujer
Alianzas interinstitucionales de agosto para Jornada de Pedagogía Territorio 2
Indagar con Subdirección de participación y Barrios la articulación para los murales de los cuatro PIP.
ETA INTERVENTORÍA
Ajustes Informes Mensuales Sociales N6 a SDHT para aprobación final 12/07/2023
Socialización de estrategias de ayudas de memoria Territorio 1 y 2 -próximo comité social
CONSORCIO TINGUA 2023:
Comité veedor 29/07/2023
Inicio de estrategias de contratación femenina MONC
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:
15/07/2023 Metodologías reuniones comités de veeduría Julio Territorio 2
22/07/2023 Comités de Veeduría

ACTA DE REUNIÓN No. __38_


ASISTENTES:



Firma
Nombre: Jennifer Vega S
Cargo: Profesional Social Territorio 2
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel: 3204515038




Firma
Nombre: Laura Fernanda Zúñiga
Cargo: Profesional Social- Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Andrea Pintor
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Clemencia Albán
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Bibiana Castro
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Milena Pinzón
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:

ACTA DE REUNIÓN No. __38_



Firma
Nombre: Alejandra Ramírez
Cargo: Profesional social Territorio 1
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel: 3103127524

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ACTA DE REUNIÓN No. __39_

FECHA: 18/07/2023 HORA INICIO: 01:00 p.m. HORA FIN: 01:30 p.m.

LUGAR: Virtual Comité No. 39 Componente social
Martes, 18 de julio/2023 01:00 p.m. – 01:30 p.m.
Vínculo a la videollamada:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEzOTgxZGYtZWRjOS00YjZiLTk2NjctZjhhMGQ5MDYwNzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d

ASUNTO: Comité componente social Territorios 1 y 2

ASISTENTES: Interventoría ELSA TORRES ARENALES, supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, Contratistas CONSORCIO TINGUA 2023 y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Avance componente social
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT, Contratistas e Interventoría.

ETA INTERVENTORÍA indica que en Territorio 1, con relación a lo documental se entregó aprobación del Informe mensual No. 6 al contratista y se radicó ante la Entidad la versión avalada. El informe semanal No. 25 fue aprobado hoy por la Entidad por lo que se remitió la versión avalada al contratista y SDHT.

Se recibió metodología para reunión con comités de veeduría la cual se realizará el 29/07/202, esta metodología fue observada por Interventoría y una vez ajustada se remitió a la Entidad. El día de ayer se recibió el aval por lo que el contratista puede continuar con la convocatoria y la logística para la reunión.

Con relación a la PQRS No. 3 del PIP Bello Horizonte, en la cual fue solicitado evaluar la inclusión de senderos para personas con movilidad reducida, el contratista remitió proyección de respuesta, y esta fue observada por Viviana de la Entidad. El día de hoy fue ajustada y se recibió aval para

entrega al peticionario. Sin embargo, para el cierre de la PQRS, la profesional social de Bello Horizonte se contactará con el señor para confirmar que día puede acercarse y entregar el oficio.
En el PIP La Joyita no se han recibido PQRS.
CONSORCIO TINGUA 2023 consulta cuantas personas asistirán a la reunión con veedurías por parte de la Alcaldía. SDHT indica que de 1 a 3 personas.
SDHT consulta sobre las ayudas de memoria. ETA INTERVENTORÍA indica que la idea es entregar en agosto la metodología para la ejecución de entrevistas semiestructuradas y en caso de contar con el aval poder realizar la primera entrevista en el mismo mes. A su vez, indica que las ayudas de memoria estarán enfocadas en obtener la percepción del antes y el después de las obras en conjunto con las actividades sociales.
ETA INTERVENTORÍA, indica que para Territorio 2, los informes mensuales No. 6 cuentan con aprobación y firma, y fueron radicados ante la Entidad. Respecto a los semanales No. 25 se encuentran en revisión por parte de Interventoría y serán remitidos a la Entidad el día de mañana.
Con relación a las PQRS, en Guacamayas no se ha presentado novedades, y en Altamira ya se cuenta con el aval en el ajuste del acta de la Sra Amparo Barreto por el cierre de la PQRS No. 3.
Respecto a las reuniones con veeduría ya fueron aprobadas las metodologías el día con los ajustes a las presentaciones y el contratista puede continuar con la logística.
Se dio cumplimiento con la entrega del acta de la caseta y la reunión con el comité veedor para la entrega de soportes de las reuniones realizadas con las medidas de la cancha. A su vez, ETA INTERVENTORÍA indica que desde SDHT fue solicitado un cuadro que será enviado hoy verificando los acuerdos con las veedurías respecto a los ajustes en vías, espacio público, adoquín, materiales y la cancha. SDHT indica que el cuadro debe contener: fecha de la reunión, tema tratado, solicitudes de la comunidad y solución a los ajustes de diseño.
El día de hoy a las 5 pm se llevará a cabo una capacitación previa a las charlas internas que se van a realizar con Secretaría de la Mujer para el pacto interno con enfoque de género que se quiere realizar para la eliminación de conductas machistas en Territorio 2. (Las capacitaciones están proyectadas para los días 25 y 26 de julio/2023). SDHT indica que se espera el día de hoy poder revisar la metodología para las capacitaciones, y a su vez, se proyecta extender las charlas para Territorio 1.
Por otro lado, el 14/07/2023 se remitió un oficio de incumplimiento al contratista por la no socialización previa con la comunidad del PMT y la falta de comunicación del área técnica con área social. Como alcance al llamado de atención ya se cuenta con la pieza divulgativa que está siendo entregada desde hoy y se realizará instalación de afiches. A su vez, ETA INTERVENTORÍA está a la espera de las alternativas que proponga el contratista para las personas afectadas en sus parqueaderos por el cierre de vía y así el área social podrá continuar con las actas de compromiso. Si bien ya había algo hablado con una persona de la comunidad para el tema del parqueadero, por motivos ajenos al área social no se pudo llevar a cabo, por lo que se está a la espera de las estrategias y se hará la socialización predio a predio y con toda la comunidad del AID. SDHT pregunta por la percepción de la comunidad por el cierre, ETA INTERVENTORÍA

ACTA DE REUNIÓN No. __39_

indica que, si ha sido un tema álgido ya que se vio afectada la comunidad al no llegar a un acuerdo previo, sin embargo, en comité integral se profundizará el tema para evitar este tiempo de impactos y que el área técnica tenga en cuenta al área social y a la comunidad.
CONSORCIO COHESION SOCIAL indica que hoy la comunidad expresaba su preocupación por la seguridad, a su vez, se ha indicado a los comerciantes que se garantizará el acceso y que se tratará de acelerar las actividades en el área para evitar impactos. SDHT indica que en Guacamayas la inseguridad siempre ha sido un tema álgido, pero se está trabajando con la Alcaldía para el acompañamiento y mayor presencia de policía en la zona.
Respecto al acta de la caseta, el día de mañana se hablará en comité el tema porque desde el área técnica no se han adelantado actividades en el andén y si se realizó el traslado de la Sra. Adicional, habrá visita por parte de la Alcaldía para verificar la intervención.
Respecto a las ayudas de memoria, se propone realizar dos reportes en los que se entregue el producto de entrevistas documentadas con registro fotográfico, aplicadas a 6 personas por cada PIP de diferentes edades, y entregar la información en forma de línea del tiempo. Puede ser un poster o flyer, con una caracterización. A su vez, se entregará a la Entidad el esquema de las preguntas que se realizarán en las entrevistas. SDHT indica que pueden revisar las fechas de entregas entre agosto, sept y octubre. ETA INTERVENTORÍA indica que se entregarán los avances de las entrevistas en los informes mensuales y el producto final por aparte (entrevistas y transcripción).
Sin más comentarios, se da por terminada la reunión.
COMPROMISOS:
ETA INTERVENTORÍA
Semanales N25 Territorio 2, el día 19/07/2023.
Asistir en reunión virtual con Secretaría de la Mujer, T2, el día 18/07/2023.
CONSORCIO TINGUA 2023:
Cierre de PQRS No.3 PIP Bello Horizonte.
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:
Remitir cuadro con los acuerdos pactados con veedurías respecto a los ajustes de diseño, el día 18/07/2023.

ACTA DE REUNIÓN No. __39_

ASISTENTES:



Firma
Nombre: Jennifer Vega S
Cargo: Profesional Social Territorio 2
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel: 3204515038




Firma
Nombre: Laura Fernanda Zúñiga
Cargo: Profesional Social- Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Andrea Pintor
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Clemencia Albán
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Bibiana Castro
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Milena Pinzón
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:

ACTA DE REUNIÓN No. __39_



Firma
Nombre: Alejandra Ramírez
Cargo: Profesional social Territorio 1
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel: 3103127524

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ACTA DE REUNIÓN No. __40_

FECHA: 26/07/2023 HORA INICIO: 01:00 p.m. HORA FIN: 01:45 p.m.

LUGAR: Virtual Comité No. 40 Componente social
Miércoles, 26 de julio/2023 01:00 p.m. – 01:45 p.m.
Vínculo a la videollamada:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU1ZGVkMGItODcyZi00NTk1LWFmMzktZmNkMmM2YzZjMmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%222e74bb72-602a-4d86-9dba-888a40713aa5%22%7d

ASUNTO: Comité componente social Territorios 1 y 2

ASISTENTES: Interventoría ELSA TORRES ARENALES, supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, Contratistas CONSORCIO TINGUA 2023 y CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:
1. Saludo inicial y presentación de asistentes
2. Avance componente social
3. Conclusiones y compromisos.
DESARROLLO:
Se da inicio a la reunión y se realiza presentación de los asistentes por parte de SDHT, Contratistas e Interventoría.
ETA INTERVENTORÍA indica que en Territorio 1, se cuenta con Informe semanal hasta el N26 por la SDHT e Interventoría y se enviará respectivamente la aprobación.
En cuánto a las PQRS se cuenta con el PQR N.3 de Bello Horizonte con aval de SDHT para la entrega del cierre y está en proceso el trámite de firmas. Para la Joyita no hay nuevas PQRS
Comités de veeduría se realizarán el sábado 29/07/2023 con una actividad deportiva y con la jornada de hábitos saludables y se indaga por la asistencia de la Alcaldía Local, finalmente se informa de la convocatoria ya se inició.
SDHT informa que según la información que se tiene si se contará con la Alcaldía Local.
SDHT solicita las fechas de disponibilidad para las sensibilizaciones de la Secretaría de la Mujer y poder hacerlo con todo el personal en salón comunal Bello Horizonte, a través de un correo electrónico en jornada mañana con 3 opciones del día a elegir, plazo límite en el próximo comité.

ACTA DE REUNIÓN No. __40_

ETA INTERVENTORÍA informa que para Territorio 2, se tiene como compromiso los productos de las reuniones de veeduría de ambos Parques para el 27/07/2023.
Productos encuentros con la Secretaría de la Mujer para el 29/07/2023 con el listado de asistencia y el acta con la jornada de evaluación y retroalimentación.
Se informa que las actas de compromiso de los PIP Guacamayas se están realizando con la documentación respectiva del primero tramo con 3 parqueaderos y se realizarían para el 31/07/2023.
SDHT indaga del inicio de la obra en ese tramo y solicita que se vayan adelantando los demás parqueaderos para no retrasar las actividades en la vía.
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL informa que para el 31/07/2023 ya se esté liberado de las gestiones del área social con las actas de compromiso y ya el área técnica puede dar inicio a las obras de la calzada de la vía completa. Y adiciona que se socializó el volante del cierre de la vía y cierre parcial del sendero peatonal de las escaleras con la comunidad del área directa e indirecta del proyecto.
ETA INTERVENTORÍA continúa mencionando que se unifique el comité de veeduría con el Taller de Pedagogía para el mes de agosto e indaga por el aval de la SDHT para articular estas dos metodologías, dado que la comunidad ha solicitado que los encuentros no sean tan repetitivos y teniendo en cuenta que se van a citar a las entidades distritales.
SDHT tiene como compromiso confirmar a la Alcaldía Local y entidades para los encuentros de veeduría y Taller de pedagogía.
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL menciona que se propone la reunión de comité de veeduría, cumpliendo con la temática del cronograma e incluir la jornada de Taller pedagógico con el comité de veeduría y la comunidad para esta entrega, teniendo en cuenta las piezas y los temas realizados en la reunión del 22/07/2023.
SDHT menciona que en PIP Altamira se debe realizar la articulación de las piezas y la jornada pedagógica del comité veedor, contando con las entidades distritales que puedan apoyar. Y para el PIP Guacamayas efectuar la escuela de seguridad y la temática respectiva. Laura Zúñiga sugiere que el 26/08/2023 se deje la sesión del PIP Guacamayas con Alcaldía Local y que PIP Altamira se formule otra fecha.
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL propone el comité veedor y Taller Pedagógico para el PIP Altamira el 12/08/2023 en común acuerdo con SDHT e Interventoría.
SDHT informa que se articuló el recorrido de la comunidad del proyecto para el recorrido de Transmicable en Ciudad Bolívar y se informará del proceso para la inscripción y asistencia de la comunidad y el equipo social.
Adicionalmente, informa que se realizará el 04/08/2023 una reunión de Contratista, Interventoría, SDHT y Secretaría de la Mujer de la normatividad vigente.
SDHT indaga por el tema de los murales y el avance de ello.

ACTA DE REUNIÓN No. __40_

CONSORCIO TINGUA informa que en la reunión de veeduría se socializará con la comunidad para las ideas de este tema.
ETA INTERVENTORÍA interviene para indicar que en el comité de obra sería importante que todas las áreas se genere este presupuesto e ideas para aplicarlo y plasmar la ruta metodológica y saber que es lo necesario, personas, recursos, insumos, diseños y demás.
SDHT interviene para informar que si es necesario tener en cuenta los estímulos y los incentivos respectivos para las personas que estén articuladas dentro de estas propuestas, adicionalmente que tenga el aval de la comunidad y del comité veedor para saber el personal artista que merece dichas convocatorias y que se van a incentivas y vincular los grupos poblacionales para que sea un tejido social y sea de manera comunitaria, con una dinámica incluso interterritorial en los Parques del Proyecto. Así como evaluar dentro de las actividades del Plan de Gestión Social, sin incurrir en decir que es mayor gasto si no reconocer los espacios culturales.
ETA INTERVENTORÍA informa que lo socializará con la Dirección de Interventoría y a su vez con las partes de los proyectos de obra para unificar criterios y dar un óptimo resultado de ello.
Sin más comentarios, se da por terminada la reunión.
COMPROMISOS:
SDHT
Envío información y link de reunión del 04/08/2023 virtual orientación obligaciones normativas decreto 233 Mujeres obras públicas y promoción de entornos laborales inclusivos y libres de violencia
ETA INTERVENTORÍA
Listado de personas comités y comunidad para recorrido de Transmicable y Ciudad Bolívar y posibles fechas de efectuarlo (máximo 12 personas) 01/08/2023
CONSORCIO TINGUA 2023:
Comité veedor 29/07/2023
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL:
Productos reuniones comité veeduría 27/07/2023
Productos reuniones sensibilización Secretaría de la Mujer 29/07/2023

ACTA DE REUNIÓN No. __40_


ASISTENTES:

Vbo. APROBADO POR LA ENTIDAD

Firma
Nombre: Viviana Lozano
Cargo: Profesional Supervisión Social
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:




Firma
Nombre: Laura Fernanda Zúñiga
Cargo: Profesional Social- Supervisión
Entidad: SDHT
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Andrea Pintor
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Clemencia Albán
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Tingua 2023
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Bibiana Castro
Cargo: Profesional Social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:



Firma
Nombre: Milena Pinzón
Cargo: Profesional social
Entidad: Consorcio Cohesión Social
e-mail:
Tel/Cel:

ACTA DE REUNIÓN No. __40_



Firma
Nombre: Alejandra Ramírez
Cargo: Profesional social Territorio 1
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel: 3103127524



Firma
Nombre: Jennifer Vega S
Cargo: Profesional Social Territorio 2
Entidad: ETA INTERVENTORÍA
e-mail: residentesocial1sdht@gmail.com
Tel/Cel: 3204515038

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ANEXO N.6

INFORME MENSUAL SOCIAL N7 CONTRATISTA

PIP ALTAMIRA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

PROFESIONAL SOCIAL

BIBIANA CASTRO BOCANEGRA

TRABAJADORA SOCIAL

INFORME MENSUAL SOCIAL N°7 - 01 AL 31 DE JULIO 2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 1259 de 2022.

PIP MIRADOR ALTAMIRA - TERRITORIO 2

BOGOTA. D.C, AGOSTO 2023

INFORME MENSUAL SOCIAL No. 07 VERSIÓN 2

PIP MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA- TERRITORIO 2

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

BOGOTA D.C. AGOSTO DE 2023

INFORME MENSUAL CONTRATO OBRA PÚBLICA 1259 DE 2022

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

CONTRATISTA: CONSORCIO COHESION SOCIAL
INTERVENTORÍA: ELSA TORRES ARENALES

CONTROL DE VERSIONES		
VERSION	**DESCRIPCION**	**FECHA**
1	INFORME MENSUAL SOCIAL N7	05/08/2023
2	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SOCIAL N7	10/08/2023


REALIZO	REVISO	APROBO	V°B°
			
RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA **BIBIANA CASTRO** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE OBRA ING. **CATALINA FUENTES** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL **INTERVENTORÍA ETA T.S. JENNIFER VEGA**	**LAURA FERNANDA ZUÑIGA** APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA EL COMPONENTE SOCIAL SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 5
2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 6
3. COMPONENTE SOCIAL 8
3.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 8
3.2. PROGRAMA DE DIVULGACION 8
3.3. PROGRAMA DE INFORMACION 10
3.4. PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO 10
3.5. PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 12
3.6. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 12
3.7. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO 15
3.8. PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 16

LISTA DE TABLAS

TABLA N°1. Información general Contratista

TABLA N°2. Información general Interventoria

TABLA N° 3. relación de volantes entregados

TABLA N° 4. Consolidada entrega de piezas de divulgación

TABLA N°5. Identificación del punto de Atención al Ciudadano

TABLA N° 6. Gestion PQRS

TABLA N° 7. Listados integrantes del comité de veeduría

TABLA N° 8. Listado Hojas de vida

TABLA N° 9. Personal vinculado al proyecto 1259 de 2022 (PIP) MIRAFOR ALTAMIRA CHIGUAZA

TABLA N° 10. Informes semanales

LISTA DE IMÁGENES

ILUSTRACION 1. Ubicación satelital área de intervención priorizada Altamira-Chiguaza

LISTA DE ANEXOS

ANÉXO N. 01. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

1.1 ENTREGA DE VOLANTES

1.2 *AFICHES PSI*

1.3 VALLA INFORMATIVA

ANÉXO N. 02. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

.2.1 PUNTO PAC

2.2 MATRIZ PQRSD

ANÉXO N. 03. PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA

3.1 COMITÉ DE VEEDURIA

3.2 REUNIONES DE COMITÉ DE VEEDURIA

3.3 GENERACION DE EMPLEO

ANÉXO N. 04. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

4.1 ACTAS DE COMPROMISO

ANÉXO N. 05. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

5.1 BITÁCORA SOCIAL

5..2 INFORMES SEMANALES

5.3 INFORMES MENSUALES

5.4 CRONOGRAMA SOCIAL

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital del Hábitat SDHT por medio de la firma Contratista Consorcio Cohesión Social ejecutará el contrato 1259-2022 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL", mediante el cual se busca contribuir a las "acciones de revitalización urbana" de la SDHT, con espacios públicos renovados en la Localidad de San Cristóbal.

En el presente informe se relacionan las actividades desarrolladas del 1 al 31 de julio; durante la ejecución del proyecto 1259 de 2022 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" Territorio 2 (PIP) MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA, de acuerdo a lo planteado en el Plan de Gestión Social por parte del componente social del contratista CONSORCIO COHESION SOCIAL.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El CONTRATISTA CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL ejecutará sus actividades de obra en el Territorio 2. (PIP) Mirador Altamira con chip catastral: AAA0209PFTD, sector catastral 001315- Altamira FMI 050S00705716, bajo el contrato N° 1259 de 2022, establecido con la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT enmarcado en la siguiente información:

Tabla No 1. Información general Contratista

CONTRATISTA	
Contratista:	**CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL**
Contrato No:	**N° 1259-2022**
Objeto:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.**
Localización:	**LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL**
Plazo total contrato:	**9 MESES**
Fecha de inicio	**28 diciembre 2022**
Fecha de finalización	**27 septiembre 2023**
Valor del Contrato	**$10.129.774.324**


Tabla No 2. Información general Interventoría

INTERVENTORÍA	
Interventoría	**ELSA TORRES ARENALES**
Contrato No:	**N° 1260 DE 2022**
Objeto:	**REALIZAR LA INTREVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.**
	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL

Plazo total del contrato	**10 MESES**
Fecha de inicio	**28 diciembre 2022**
Fecha de finalización	**28 de octubre 2023**
Valor del contrato	**$1.555.859.401**

Ubicación satelital área de intervención priorizada ALTAMIRA-CHIGUAZA

ILUSTRACION 1



Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT, 2021.

El Área de Intervención Priorizada (AIP) **Altamira-Chiguaza** se localiza en el entorno de la estación de retorno del Proyecto Cable Aéreo, donde también confluye la Av. de los cerros, futura avenida perimetral de oriente. El AIP se ubica en la parte alta de la UPZ La Gloria y limita al sur con la quebrada Chiguaza uno de los cuerpos de agua más sobresalientes de la Localidad, al norte con la calle 42 sur, al oriente con la Av. de los cerros y la carrera 13 Este y al occidente limita con la carrera 12A Este.

3. COMPONENTE SOCIAL

En el presente documento se encuentra el reporte de la gestión social realizada en el periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2023, dentro del marco del contrato 1259 de 2022, cuyo objeto es" **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"**, a continuación, se presenta las actividades realizadas por el componente social para el informe de gestión social N°7.

3.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

Dentro de los preliminares del contrato para el mes de febrero se dio aprobación y aval del Plan de Gestión Social del (PIP) Mirador Altamira Chiguaza del territorio 2, y para el mes de marzo se dio cumplimiento con el informe de apropiación y actualización de estudios y diseños de la consultoría social del proyecto.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio se dio continuidad con las actividades del Plan de Gestión Social, y con la actualización de la base de actores sociales de la localidad de acuerdo a las gestiones internas efectuadas dentro del contrato.

3.2. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

- **VOLANTES**

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio se realizó la convocatoria con la pieza de divulgación aprobada del comité veedor la cual fue entregada a cada uno de los participantes y compartida mediante el grupo de WhatsApp.

Tabla N° 3 relación de volantes entregados

Numero **de Volante**	Descripción	Cantidad
11	Volantes de Convocatoria Comité de Veeduría Ciudadana Julio	11
Total		11

Dichas piezas indicaban fecha, hora y sitio de la reunión, paralelamente se diligenciaron los formatos de entrega de volantes como soporte de la convocatoria tanto al comité veedor como a los representantes de la JAC de Panorama.

Ver Anexo N1 -Divulgación 1.1 Entrega de volantes





- **AFICHES-PSI**

Para el periodo correspondiente del 1 al 31 de julio permaneció la información de los Puntos Satélites de información publicada referente a la estrategia MONC enfoque de género.

Ver Anexo N1 -Divulgación 1.2 Afiches PSI





- **INVITACIONES PERSONALIZADAS**

Para el periodo correspondiente al presente informe no se realizaron entregas de invitaciones personalizadas.

- **VALLA INFORMATIVA**

Para este periodo permaneció la valla social publicada, con el diseño aprobado y avalado por SDHT, siendo visible a la comunidad en el área directa del Mirador Altamira Chiguaza.

Además, se realizó la actualización de la valla informativa en cuanto a porcentaje de avance de obra y cuenta regresiva teniendo en cuenta el acuerdo 787 de 2020.

Ver Anexo N1 -Divulgación 1.3 Valla Social y valla Informativa



VALLA SOCIAL



Tabla N° 4 Consolidado entrega de piezas de divulgación

ITEM	CANTIDAD	FECHAS
VOLANTES	11	21 de julio
AFICHES	0	NA
PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN	7	1-31 de julio
INVITACIONES PERSONALIZADAS	0	NA
PERIFONEO	0	N/A
VALLA INFORMATIVA	1	1-31 de julio
TOTAL	19	1-31 de julio

3.3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN

- **REUNIÓN DE INICIO**

Para el periodo correspondiente al presente informe no se adelantaron actividades relacionadas con este ítem, ya que la reunión se efectuó para el 29/01/2023

- **REUNIÓN DE AVANCE**

No se desarrollaron actividades de este ítem en el periodo del informe.

- **REUNIÓN DE FINALIZACIÓN**

No se desarrollaron actividades de este ítem en el periodo del informe.

- **REUNIÓN EXTRAORDINARIA**

No se desarrollaron actividades de este ítem en el periodo del informe.

3.4. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Tabla N° 5 identificación del punto de Atención al Ciudadano

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MIRADOR ALTAMIRA- CHIGUAZA	
	
CONTRATISTA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
PROFESIONAL SOCIAL	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA
DIRECCIÓN	CALLE 47 SUR Nº 13A BIS-17 ESTE LOTE 5 MANZANA B
TELÉFONO:	3106738394
CORREO ELECTRÓNICO:	pacmiradoraltamira@gmail.com
HORARIO DE ATENCIÓN	LUNES, MIERCOLES, JUEVES Y SABADOS DE 8:00 – 1:00 P.M.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se realizó atención de acuerdo al horario autorizado, y el PAC contó con todos los equipamientos establecidos en el Anexo Social y Plan de Gestión social respectivamente.

Ver Anexo 02 – Programa de Atención al ciudadano 2.1 Punto PAC

- **Atención, gestión, seguimiento y cierre de PQRSD**

Durante este periodo se recibe la PQRS N° 3 a la cual se efectuó la respectiva gestión y cierre la cual se describe a continuación:

Tabla N° 6 Gestión PQRS

Fecha de Recepción	Nombre del solicitante	Tipo de PQRS	DESCRIPCION	Estado actual
09/07/2023	Amparo Barreto	Solicitud de Información	La señora Amparo Barreto solicita información acerca del proyecto en el Mirador Altamira Chiguaza y el cuidado que se esta teniendo con la quebrada, se programó reunión con la interventoría y la ciudadana a la cual no asistió ni respondió al teléfono por lo cual se procedió al cierre de la solicitud.	Cerrada el día 11 de Julio de 2023.

Ver Anexo 02 – Programa de Atención al ciudadano 2.2 Matriz PQRSD

3.5. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El objetivo de este programa es Implementar estrategias con la comunidad mediante los diferentes medios de participación Ciudadana que les permitan mitigar los impactos socioeconómicos y culturales y además prepararlos para realizar acompañamiento durante la ejecución y entrega de la obra.

Durante la ejecución de la obra se tienen contempladas las siguientes actividades con el comité de Veeduría Ciudadana.

- **CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA**

Para e4l presente informe no se presentaron novedades en el listado de integrantes del comité de Veeduría ciudadana del Mirador Altamira Chiguaza, el cual continúa conformado por once (11) integrantes los cuales se relacionan en la siguiente Tabla.

TABLA N° 7 LISTADO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURIA

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA DEL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA		
NOMBRE	**TELEFONO**	**CORREO**
1. JOSE ISRAEL PARRA	3215078233	Barpa1012@gmail.com
2.JOSE RAMIRO GARCIA	3165431200	Joraga65@hotmail.com
3.MARIA SIERRA	3213286329	Stefaniacs93@hotmail.com
4.LUISA CASTILLO	3108882657	No registra
5.FABIAN HERNANDEZ	3113584714	No registra
6.MARIA GUACANEME	3214925516	Marthac.guacaneme@gmail.com
7.VIVIANA HERRERA	3213076609	No registra
8.FLAVIO ORTIZ	3142543648	No registra
9.STEFANIA CRUZ	3222369413	Stefaniacs93@hotmail.com
10. ELVIA GERENA	3142411369	No registra
11. ABRAHAM CEPEDA	3114480786	No registra

Ver Anexo 03 – Programa de Participación Ciudadana – 3.1. comité veeduría ciudadana

Reunión mensual comité de veeduría

Durante este periodo se llevó a cabo la reunión de comité de Veeduría Ciudadana el día 22 de Julio a las 9:00 am con 16 asistentes discriminados así 9 mujeres y 7 hombres en donde se abordó el tema "Apropiación del espacio público para dar cumplimiento al cronograma pedagógico, además se explicó el avance de obra y las actividades realizadas hasta el momento por cada uno de los componentes. En este comité se fijaron 5 compromisos a saber:

- Jornada de embellecimiento de la ronda de la Quebrada Chiguaza- Alcaldía Local
- Acompañamiento y articulación con las diferentes entidades distritales en beneficio del proyecto 1259 y la comunidad de Panorama-SDHT y Alcaldía Local
- Acciones alternativas para la situación del predio de invasión de ronda de Quebrada- Alcaldía Local
- Informar a algunos jóvenes del programa parceros por Bogotá en la jornada de embellecimiento

- Socialización previa PMT y manejo de senderos peatonales a la comunidad- Consorcio Cohesión Social

Ver Anexo N3 – Programa de participación Ciudadana – 3.2 Reunión Comité de Veeduría





- **ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD**

El objetivo General es realizar la programación metodológica de tres talleres pedagógicos con la comunidad del mirador Altamira Chiguaza, los cuales permitan la apropiación del espacio público, intervenido por el proyecto1259 de 2022 "**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"**

Por lo tanto, durante el desarrollo del proyecto se realizará la planeación y ejecución de talleres que permitan la apropiación del espacio público intervenido, habiendo identificado con la comunidad algunos temas de interés tales como, participación ciudadana, control social, espacios sostenibles y manejo de residuos.

Durante el comité de veeduría se articula la ruta metodológica para el taller de pedagogía, cumpliendo con el cronograma de gestión social se genera la lluvia de ideas con los integrantes del comité veedor de Altamira en donde se contemplan temas como el manejo de residuos, la responsabilidad con las mascotas y las actividades que tiendan a la preservación del Mirador Altamira Chiguaza; lo anterior para dar cumplimiento al Cronograma social programado en el Plan de Gestión Social.



- **PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD –**

Para este Ítem el objetivo es brindar información sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y mantenimiento de la obra construidas y entregada por el CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL en el marco de la apropiación del territorio y la sostenibilidad del proyecto encaminados a fortalecer em empoderamiento de la comunidad el plegable será entregado en la actividad del pacto ciudadano, se dio inicio con la lluvia de ideas de la pieza para la jornada pedagógica, las cuales pueden ser recogidas como iniciativas dentro de la comunidad y el comité de veeduría Ciudadana para encaminar la entrega final de la obra.

- **GENERACIÓN DE EMPLEO**

Para el contrato N.1259 que tiene por objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"** se contratará con mínimo el 15% del 100% de personal, que sean habitantes de la zona de influencia del proyecto, es decir de la localidad San Cristóbal.

Para este periodo, el Consorcio Cohesión Social en el Mirador Altamira Chiguaza, conto con un total de 15 trabajadores de MONC, aprobados por la interventoría, de los cuales 9 pertenecen a la localidad de San Cristóbal cumpliendo de esta manera con un 60% del del 30% requerido por el Anexo y el Plan de Gestión Social, para el momento se cuentan con los 9 certificados de residencia, 0 en trámite cumpliendo con el 100% del requisito de los cual se anexan los soportes.

De otro lado, con respecto a la vinculación de contratación femenina, a la fecha del presente informe se cuenta con la vinculación de 15 mujeres para el contrato 1259 de 2022 de las cuales 7 pertenecen al equipo profesional, 3 ayudantes de obra y 5 con vinculación indirecta, para esto se cuenta con el certificado de revisor fiscal y representante legal para dar cumplimiento a la solicitud en mano de obra no calificada de genero por parte de la interventoría, es importante aclarar que las 5 mujeres de vinculación indirecta se irán remplazando por personal femenino con vinculación directa con el CONSORCIO COHESION SOCIAL gradualmente hasta llegar al cumplimiento del 30% requerido, actualmente se cuenta con un **27.7%** de personal femenino incluyendo al personal indirecto femenino.

Durante este periodo se realizaron dos jornadas de sensibilización acerca de los entornos laborales libres de violencia con el apoyo de la secretaria Distrital de la mujer en cada uno de los tramos con todo el personal del

Consorcio Cohesión Social, en Altamira se llevó a cabo el día 25 de Julio a las 9:00 am. Y se conto con la asistencia de 23 personas en total discriminados así: Hombres: 18: Mujeres: 5.

SENSIBILIZACION SECRETARIA DE LA MUJER





- **RECEPCION DE HOJAS DE VIDA ESTRATEGIA MONC**

A partir de la convocatoria realizada en este periodo se realizó recepción y gestión de hojas vida discriminadas así: Hombres: 5 Mujeres: 8 por correo electrónico, presencial en el Punto PAC y vía WhatsApp las cuales relaciono a continuación:

TABLA N° 8 LISTADO HOJAS DE VIDA RECIBIDAS

ITEM	FECHA DE RECIBIDO	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	TELEFONO
1	03-07-2023	ALEXANDER ALBARRACIN BARRETO	AUXILIAR	3227785874
2	07-03-2023	FRANCY GARCIA	AUXILIAR	3118587263
3	06-07-2023	LUZ MARY OSORIO HERNANDEZ	AUXILIAR	3008394961
4	12-07-2023	ELIECER CUTA MOYA	AUXILIAR	3138251025
5	12-07-2023	JAIME HERNANDO VELANDIA	AUXILIAR	3155721002
6	12-07-2023	CLAUDIA AVENDAÑO MARTINEZ	AUXILIAR	3114644413
7	27-07-2023	LAURA NATALY CELIS AGAMEZ	PROFESIONAL	3158713760
8	28-07-2023	LUZ DARY JIMENEZ CASTELLANOS	AUXILIAR	3214807226
9	28-07-2023	MIGUEL ANGEL SILVA	AUXILIAR	3204618232
10	28-07-2023	AMANDA HAYDEE VARGAS FONSECA	AUXILIAR	3003114577
11	29-07-2023	ADRIANA VERONICA CORTES SUAREZ	AUXILIAR	3212342667
12	29-07-2023	ARLES ARTEAGA GALINDO	AUXILIAR	3204909911
13	30-07-2023	JENNY LILIANA REY DIAZ	AUXILIAR	3156115059

- **CONSOLIDADO PERSONAL DEL PERIODO**

A continuación, se relaciona el personal aprobado por Interventoría para el mes de julio.

TABLA N° 9 PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 1259 DE 2022 (PIP) MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA- JULIO

ITEM	NOMBRE	DOCUMENTO	GENERO	CARGO	PERTENECE A LA LOCALIDAD
MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONC					
1	DAVID FELIPE MAECHA LOPEZ	1000464626	MASCULINO	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	NO
2	JAIME IRIARTE	211896	MASCULINO	VIGILANTE	NO
3	VICTOR MANUEL VALLEJO MELO	10541600	MASCULINO	VIGILANTE	NO
4	JIMMY ALFREDO SANCHEZ MURCIA	1019069181	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
5	WOLMAN DUVAN GONZALES	1023908484	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
6	ELIAS RORIGUEZ RICAURTE	79346717	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
7	DETBER ALEXANDER JIMENEZ URIBE	1023910287	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	SI
8	ROBERTO TORRES MEJIA	86.007.388	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
9	CARLOS ARTURO MENDEZ ORJUELA	80.903.566	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI

10	CESAR AUGUSTO AGREDA ANTOLINEZ	79809589	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	SI
11	MAICOL PATIÑO CARRILLO	10.068.222.449	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
12	JAVIER MARTINEZ	13488325	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	NO
13	EULISES ARIAS	53043823	FEMENINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
PERSONAL NUEVO					
15	BRAYAN ANDRES CARO PEDROZA	1024529674	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
MANO DE OBRA CALIFICADA MOC					
15	CATALINA FUENTES	53.079.728	FEMENINO	DIRECTORA DE OBRA	NO
16	RAMON RODRIGUEZ	79.109.763	MASCULINO	RESIDENTE DE OBRA	NO
17	NICOLAS VIRGUEZ	1013628468	MASCULINO	INSPECTOR DE OBRA	NO
18	MARIA FERNANDA DIAZ	1.070.963.945	FEMENINO	INSPECTORA SST	NO
19	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	52.223.617	FEMENINO	RESIDENTE SOCIAL	NO
PERSONAL INDIRECTO FEMENINO					
22	MARIA SIERRA	41481090	FEMENINO	PROVEEDORA DE INSUMOS	SI
23	ALEXANDRA MARCELA MATTA		FEMENINO	REFRIGERIOS	SI
24	GLORIA BARRIOS	53043303	FEMENINO	REFRIGERIOS, ORDEN Y ASEO	SI
25	AMANDA GARZON	41664181	FEMENINO	DEPOSITO MATERIALES	SI
26	ANGELA NARVAEZ	51908929	FEMENINO	ARRIENDO	SI

Ver Anexo N3 – Programa de participación- 3.3 Generación de empleo MONC

- **PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO**

El objetivo de este programa es realizar todas las actividades de acompañamiento técnico que se requieran desde el componente social durante la ejecución del proyecto.

- **ACTAS DE VECINDAD**

Para este periodo no se adelantaron actividades de este ítem

- **ACTAS DE COMPROMISO**

Por su parte las actas de compromiso deben ser levantadas antes del inicio de las actividades constructivas, salvo aquellas que obedezcan a situaciones que se presenten posteriormente.

Durante este periodo para las actas de compromiso de los parqueaderos alternos se llevaron a cabo las siguientes gestiones:

a) Para el acta N1 a nombre del señor **Flavio Ortiz** al cual se le efectuó el CUARTO pago correspondiente al mes vencido (junio).
b) Se realizo finalización del acta de compromiso N2 a nombre del señor **Gervis Ardila** teniendo en cuenta que ya no lo requiere
c) Para las actas de compromiso N3 a nombre del señor **Adelmo Benito** y N4 **Lisbed Castillo** se realizó el TERCER pago correspondiente al mes vencido (junio).

Ver Anexo N4 – Actividades de acompañamiento técnico- 4.1. Actas de Compromiso

PAGOS PARQUEADEROS







3.7 PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- **BITÁCORA SOCIAL**

Se diligencio diariamente registrando todas las actividades realizadas por la profesional social verificado y firmado por la Interventoría social.

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento- 5.1 Bitácora Social

- **INFORME SEMANAL**

Para el periodo se elaboraron y aprobaron los informes semanales del N23 al N27, con aval de SDHT respectivamente.

Tabla N° 10 informes semanales

No. de Inf Semanal	Fechas	Oficio remisión	Oficio aprobación
23	04-07-2023	OLF-CS-12592022-145-23	INT-PARQUES-792
24	10-07-2023	OLF-CS-12592022-150-23	INT-PARQUES-810
25	18-07-2023	OLF-CS-12592022-159-23	INT-PARQUES-837
26	24-07-2023	OLF-CS-12592022-160-23	INT-PARQUES-868
27	31-07-2023	OLF-CS-12592022-166-23	INT-PARQUES-873

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento-5.2 Informe Semanal

- **INFORME MENSUAL**

Se realiza envió de informe mensual N6 mediante oficio OLF-CS-12592022-147-23, se recibe solicitud de ajustes mediante comunicado INT-PARQUES-790 el 10 de julio, se envían ajustes mediante oficio OLF-CS-12592022-149-23 y se recibe aprobación el 9 de mayo mediante comunicado INT-PARQUES-814

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento- 5.3 Informe Mensual

- **INFORME FINAL**

Este informe se consolidará una vez sea entregada en su totalidad la obra a la comunidad del Mirador Altamira – Chiguaza.

- **CRONOGRAMA SOCIAL**

Durante este periodo el cronograma social V2 permaneció publicado en el punto PAC (PIP) ALTAMIRA CHIGUAZA el cual fue aprobado mediante comunicado INT-PARQUES-497 el día 18 de abril

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento- 5.4 Cronograma Social.

CRONOGRAMA SOCIAL




ANEXOS

ANEXO N. 01

PROGRAMA DE DIVULGACION

1.1 ENTREGA DE VOLANTES





ENTREGA PIEZAS DE DIVULGACIÓN

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1259 de 2022

PIP: Mirador Altamira TERRITORIO 2

No. DE VOLANTE: 11 TIPO DE PIEZA: Volante Comite de Veeduria - Julio

FECHA: DD 21 MM 07 AA 2023

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Melquisedec Alarcon	Cll 46A Bis Sur 13-37 Este	Panorama	322 2112196		
2	Maria Sierra	C 14 46A Bis Sur 13A-19 Este	Panorama	3227369413		
3	Estefania Cruz	Cra 46A Bis Sur #13A-19 Este	Panorama	3227369413		
4	Abraham Cepeda	JAC.	Panorama	3114480786		
5	Julian Ortiz	Cra 13a Bis este #46A - 30 Sur	Panorama	3103609736		
6	Josi Ramiro Gaona	Cr 15 # Bis Este 46A-35 Sur	Panorama	3165401233		
7	Elvia Cerena	C14 13A Este #46A 96- Sur	Panorama	3142451369	No firma porque no ha asistido se deja bajo puerta	
8	Luisa Castillo	C11 46A Sur #13A 62 Este	Panorama	3134619797		
9	Viviana Herrera	Cra 13A Bis Este #46A-78 Sur	Panorama	321 307 6609	Bajo Puerta	
10	Fabian Hernandez	C11 46A No 13A 30 Este	Panorama	3112584714		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

	ELABORÓ	RESPONSABLE CONTRATISTA	VERIFICACIÓN INTERVENTORIA
	CONSORCIO COHESIÓNSOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
MBRE			
MA	Bibiana Castro	Bibiana Castro D.	



FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	CONVOCATORIA REUNION DE COMITÉ DE VEEDURIA JULIO	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
N. DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVOCATORIA REUNION COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA JULIO

1.2 AFICHES PSI



1.3 VALLA INFORMATIVA



ANEXO 02 PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

2.1 PUNTO PAC



FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO - JULIO	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
N. DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PENDON PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO

ATENCION PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO

2.2 MATRIZ PQRS

Petición				Respuesta petición				
Fecha recibido	Tipo petición	Remitente	Resumen petición	Fecha máx. respuesta	Días vencimiento	Fecha real respuesta	Resumen respuesta	Estado
20-feb-23	solicitud de informacion	JOSE RAMIRO GARCIA	Solicitud del cronograma de obra para consulta de la comunidad, se amplia el plazo de respuesta teniendo en cuenta que el Ciudadano solicita que se le entreguen los ajustes de acuerdo al avance real de la obra; se fija plazo para dar respuesta el 6 de marzo.	06/03/2023	1	07/03/2023	Se realiza entrega de Cronograma ajustado de acuerdo a solicitud del ciudadano	CERRADA
20-feb-23	solicitud de informacion	JUAN DAVID CAÑON	Solicitud de informacion acerca del ingreso de su moto al momento del cerramiento, se da respuest	27/02/2023	4	07/03/2023	Se le brinda la informacion en el comité de Veeduria Ciudadana de acuerdo a su solicitud, se da cierre el 7 de marzo teniendo en cuenta que el usuario no se encontraba en la ciudad.	CERRADA
09-jul-23	solicitud de informacion	AMPARO BARRETO	Solicitud de informacion acerca de los avances de obra y cuidado especifico de la quebrada Chiguaza	19/07/2023	0	11/07/2023	Se organizo reunion con interventoria y se convoco a la usuaria para dar respuesta, pero la usuaria no acudio ni respondio a las multiples llamadas telefonicas, por lo cual se cierra de comun a cuerdo para ser notificada via Whatsaap .	CERRADA

CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	ELSA TORRES ARENALES INTERVENTORÍA
FORMATO ATENCIÓN AL CIUDADANO - PQRS ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL		

NO. DE CONTRATO	1259 de 2022 – PIP MIRADOR ALTAMIRA- CHIGUAZA
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

FORMATO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PQRS
REGISTRO DE QUEJAS E INQUIETUDES

Fecha de recepción: D 09 M 07 A 2023 · **No DE PQRS:** 3

Nombre: Amparo Barreto.			**Teléfono:** 3133013656
Dirección: Barrio Sector La Gloria			
Organización: Comité cuidado ambiental Q. Chiguaza.			
Correo electrónico: No registra .			
TIPOLOGÍA			
Queja: ___	**Reclamo:** ___	**Solicitud de Información:** X	**Petición** ___
¿Otra? ¿Si ___ **No** X **Cual?**			

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
La señora Amparo Barreto asiste el día 9 de Julio a la socialización del Proyecto de Estudios y Diseños de Nodos de Altamira en donde manifiesta que no se le informó acerca del inicio de la obra en el Mirador Altamira chiguaza, Por lo cual se realiza contacto telefonico y se concreta una reunión el día 11 de Julio a las 10:00 am. la cual la ciudadana acepta. Se invita a esta reunión a la interventoria y a los profesionales del Contratista, Pero la señora Amparo no asiste Por lo cual Se da cierre a la Presente Solicitud.

Fecha	Trámite/Gestión	Estado
09-07-2023	Gestión de reunion para el día 11 de julio.	Abierta.
	-	

CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	ELSA TORRES ARENALES INTERVENTORÍA
FORMATO ATENCIÓN AL CIUDADANO - PQRS ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL		

Fecha	Trámite/Gestión	Estado
11-07-2023.	La interventoria y el Contratista asisten a la reunión pero la señora Amparo	
	Barreto no asiste Por lo cual se Procede a dar cierre a la solicitud	Cerrada.
	se define remitir la información de Contacto del contrato 1259 via Whatsapp.	
	Para el conocimiento de la ciudadana y se espera a que ella Pueda Programar Visita al Punto PAC.	Cerrada.

Cierre a conformidad

Nombre de ciudadano/a: Amparo Barreto No. de C.C. _____

Fecha de cierre: 11-07-2023

Firma del cierre ciudadano/a: Via Whatssap - virtual y telefonico.

Firma Residente Social – Contratista

Babiana Castro B.

NOMBRE: _____

Firma Residente Social – Interventoría

NOMBRE: Jennifer E. Vegas.

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA DD: 11 MM: 07 AA: 2023. HORA:

TEMA: Socializacion Proyecto.

LUGAR DE LA ACTIVIDAD: PAC Mirador Altamira.

LOCALIDAD: San Cristobal.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO H	SEXO M	LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTÁ	LUGAR DE NACIMIENTO OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN ETNIA	TIPO DE POBLACIÓN DIS	TIPO DE POBLACIÓN VC	TIPO DE POBLACIÓN CH	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT SI	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT NO	ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
1	Brayan Arango Cruz	1030054429	✓		✓		28	3163602327		barangoc11@gm							X		
2	[illegible]	1061677611	✓		✓	X	29	3164116[illegible]	ETA R. TECNICO								X		
3	Yenifer Vera S.	1092463944		✓	✓		29	3205[illegible]	ETA SOCIAL								X		
4	[illegible]	7510976[illegible]	✓		✓		60	3106[illegible]	CCS	—							X		
5	Bibiana Castro.	52223617	X				48	3183844716	CCS.	—							X		
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

DILIGENCIADO POR: Bibiana Castro Bocanegra.

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

Escaneado con CamScanner

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	PANTALLAZOS	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ANEXO 03

PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA

3.1 COMITÉ DE VEEDURIA

Consorcio Cohesión Social

INSCRIPCION Y CONSENTIMIENTO COMITÉ VEEDURIA CIUDADANA

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1259 de 2022

HÁBITAT BOGOTÁ

PIP: MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2

FECHA

DD	MM	AA
29	1	2023

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMAS
1	JOSE ISRAEL PARRA	CARRERA 13A BIS ESTE #46A-35	3215078233	barpa1012@gmail.com	
2	JOSE RAMIRO GARCIA	CARRERA 13A BIS ESTE #46A-35	3165431200	joraga65@hotmail.com	
3	STEFANIA CRUZ	CALLE 46A BIS SUR #13A-19 ESTE	3222369413	stefaniacs593@hotmail.com	
4	MARIA SIERRA	CALLE 46A BIS SUR #13A-19 ESTE	3213286329	stefaniacs593@hotmail.com	
5	MARTHA GUACANEME	CARRERA13 A BIS ESTE # 46A-24	3214925516	marthac.guacaneme@gmail.com	Martha Cecilia Guacaneme
6	LUISA CASTILLO	CALLE 46 B SUR #13A-62 ESTE	3108882657		Luisa Castillo.
7	FABIAN HERNANDEZ	CALLE 46A SUR #13A- 30 SUR	3113584714		Fabian Hernandez.
8	ECCEHOMO HERNANDEZ	CALLE 46A SUR #13A- 30 SUR	3112756503	(Retirado).	Eccehomo H.
9	BIBIANA HERRERA	CARRERA 13 A BIS # 46A-31	3213076609		
10	FLAVIO ORTIZ	CARRERA 13A BIS ESTE #46A-30 SUR	3142543648	flaviooalarcon@hotmail.com	
11	Abraham Cepeda	JAC	3114480786		
12	Elvia Gerena.	JAC.	3142411369		
13					
14					
15					

ELABORÓ		VERIFICACIÓN INTERVENTORIA
NOMBRE	CONSORCIO COHESIÓNSOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	

3.2 REUNIONES COMITÉ DE VEEDURIA

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-833

Bogotá, 19 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-156-23 Y OLF-CS-12592022-157-23- APROBACIÓN METODOLOGÍAS REUNIONES COMITÉ VEEDURÍA JULIO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a las metodologías de las reuniones del comité veedor del mes de julio, para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

PROFESIONAL SOCIAL

BIBIANA CASTRO BOCANEGRA

TRABAJADORA SOCIAL

METODOLOGÍA COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1259 de 2022

TERRITORIO 2. (PIP) MIRADOR ALTAMIRA- CHIGUAZA

.

BOGOTA. D.C, JULIO 2023

METODOLOGÍA DE REUNION DE COMITÉS DE VEEDURIA CIUDADANA MES DE JULIO

TERRITORIO 2. (PIP) MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA

Versión: 1

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL”

CONTROL DE VERSIONES		
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA**
1	Emisión de Metodología reunión de Comité de Veeduría Ciudadana	15/07/2023

CONTRATISTA: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES



REALIZO	REVISO	APROBO
		
RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA **TS. BIBIANA CASTRO** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE OBRA **ING. CATALINA FUENTES** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA **T.S. JENNIFER VEGA** ELSA TORRES ARENALES

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
2.1. Objetivo General 5
2.2. Objetivos Específicos 5
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
4. MARCO CONCEPTUAL 7
6.1. Lugar 11
6.4. Evaluación 11

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital del Hábitat SDHT por medio de la firma Contratista Consorcio Cohesión Social ejecutará el contrato 1259-2022 cuyo objeto es “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL”, mediante el cual se busca contribuir a las “acciones de revitalización urbana” de la SDHT, con espacios públicos renovados en la Localidad de San Cristóbal.

La apropiación de espacios públicos le permite a las personas y comunidades sentir como suyo determinado lugar o espacio determinado, puesto que se crea una historia personal y esto a su vez determina un sentimiento de propiedad, al cual se le va dando significado según sus necesidades, deseos y expectativas.

Es por esto que es importante generar sentimientos de pertenencia en la comunidad de Panorama para garantizar el cuidado y preservación de la obra en el tiempo. Esta metodología hace parte del programa de Participación Ciudadana del Plan de Gestión Social obra del (PIP) Territorio 2- MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Realizar un encuentro presencial con el comité de Veeduría Ciudadana del (PIP) Mirador Altamira Chiguaza que articule la programación de las temáticas pedagógicas y la socialización de los avances de obra de cada componente del proyecto **1259-2022** cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".**

2.2. Objetivos Específicos

- Fortalecer los conocimientos de cada uno de los integrantes del comité veedor y desarrollar habilidades para generar apropiación acerca de la obra para garantizar su preservación en el tiempo.
- Disponer de la información para socializar el avance de obra hasta el momento desde los diferentes componentes del proyecto que sean necesarios.
- Establecer el cumplimiento de los compromisos y temáticas de interés con la comunidad asistente.
- Garantizar la participación activa y amplia de la comunidad del área de influencia directa e indirecta en los encuentros presenciales.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El CONTRATISTA CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL ejecutará sus actividades de obra en el Territorio 2. (PIP) MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA, bajo el contrato N° 1259 de 2022, establecido con la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT enmarcado en la siguiente información:

Tabla N°1 Información General del Contratista

CONTRATISTA	
Contratista:	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Contrato No:	N° 1259-2022
Objeto:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.
Localización:	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
Plazo total contrato:	9 MESES
Fecha de inicio	28 diciembre 2022
Fecha de finalización	27 septiembre 2023
Valor del Contrato	$10.129.774.324

Tabla No 2. Información general Interventoría

INTERVENTORÍA	
Interventoría	ELSA TORRES ARENALES
Contrato No:	N° 1260 DE 2022
Objeto:	REALIZAR LA INTREVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

INTERVENTORÍA	
Localización	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
Plazo total del contrato	10 MESES
Fecha de inicio	28 diciembre 2022
Fecha de finalización	28 de octubre 2023
Valor del contrato	$1.555.859.401

4. MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se mencionan los contenidos a tratar durante esta reunión del Comité de Veeduría Ciudadana el cual se llevará a cabo el 22 de julio de 2023. Tomado de La importancia y la apropiación de los espacios públicos en las ciudades.[1]

4.1 Apropiación del espacio publico

Borja, J. (2000). *Laberintos urbanos en América latina. Espacio Público y ciudadanía*. Quito: Abi-yala.

La ciudad es el lugar donde miles de personas habitan y socializan de formas distintas con otras personas de la misma ciudad, en ese contexto los espacios públicos cumplen con el papel de lugares para la interacción social. Borja, (2000), considera que, para conocer una ciudad y su gente, así como la calidad de una zona urbana se necesita observar, primero, sus espacios públicos.

En variadas ocasiones el espacio público no es lugar protegido, pues en algunos casos no está diseñado para dar seguridad sino para cumplir funciones como transitar o estacionar el auto, esto lleva a que los espacios no protegidos se vean

[1] Jessica Montserrat Fonseca Rodríguez- Universidad de Guadalajara, México.

afectados por inseguridad, habitabilidad en calle, etc., esto conlleva a que el espacio público sirva como reflejo de los problemas de injusticia social, económica y política, y que a su vez provoca el miedo de algunas personas, la marginación y la violencia urbana.

Es importante que los programas y proyectos de espacios públicos tengan en cuenta las dimensiones físicas, espaciales, sociales y culturales. Es decir, espacios públicos que en su diseño, construcción y gestión tomen en cuenta las demandas de los actores involucrados, y respondan a los nuevos desafíos de la vida urbana entre los que se encuentra desarrollar estrategias y cambios al sistema actual que permitan la inclusión de los grupos de personas que no cuentan con un fácil acceso a estos espacios, así como garantizar mayor seguridad y calidad en ellos.

A su vez, encontramos, con mayor frecuencia en las grandes ciudades con un fenómeno de la apropiación de los espacios públicos, ya sea por diversión, entretenimiento, marchas o protestas las personas han tomado las calles, monumentos, jardines y les han dado un sentido de pertenencia a través de la búsqueda de un espacio que satisfaga sus necesidades.

En la Localidad de San Cristóbal Sur las prácticas artísticas logran convertirse en una alternativa de transformación cultural como posibilidad y forma de vida innovadoras y de carácter colectivo, una alternativa cultural que promueve la apropiación territorial, la defensa de las reservas naturales como la Quebrada Chiguaza y otros recursos naturales existentes en el sector. Por lo cual el proyecto 1259 de 2022 responde a esa necesidad y contribuye a la generación de espacios adecuados para la interacción de la comunidad en donde se puedan realizar dichas actividades al aire libre.

Así como también el manejo de los residuos sólidos lo cual constituye una problemática no solo del sector de Panorama sino de la localidad de San Cristóbal en general. De ahí la importancia de generar espacios para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de la obra del Mirador Altamira Chiguaza y que el comité inicie con el proceso de apropiación y Liderazgo con la comunidad para el manejo de residuos sólidos y continuar consolidando los frentes de seguridad.

4.2 Normatividad vigente

A continuación, es importante tener en cuenta las normas que rigen el uso del Espacio Público en Colombia

-Artículo 63 de la Constitución Política de Colombia

"Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables".

-Artículo 82 y 88 de la Constitución Política de Colombia

-Además del Código Nacional de Policía el cual establece los parámetros generales de las facultades de policía para hacer cumplir las disposiciones que en materia de espacio público se dicten, en su Artículo 132 faculta a esta institución para dictar actos tendientes a garantizar la integridad del espacio público.

5. Convocatoria

Se realizará **Convocatoria** mediante la entrega de un Volante a cada uno de los integrantes del comité de Veeduría Ciudadana del (PIP) Mirador Altamira Chiguaza, esta convocatoria se hará de manera presencial, por correo electrónico y vía WhatsApp. Se realizará una actualización de los Puntos Satélites de Información con la información de la reunión del Comité de Veeduría Ciudadana.

Para esta convocatoria se tendrá en cuenta invitar a la Alcaldía Local y a funcionarios de la secretaria Distrital del Hábitat mediante correo electrónico.

Ver Anexo N1- a. Volantes de convocatoria comité de Veeduría

b. formato entrega de Volantes

6. Desarrollo

Para el desarrollo de la Metodología el día del evento se tendrán en cuenta los siguientes Ítems:

- Saludo Inicial
- Desarrollo del tema Apropiación del espacio público - presentación power point
- En este comité se realizará una lluvia de ideas para definir las actividades de apropiación y entrega de la obra para la sostenibilidad del proyecto.
- Actividad para diseño de pieza (se formarán dos grupos y a cada uno se le entregara un octavo de cartulina y materiales para que aporten ideas y construyan una propuesta de diseño para la pieza de la jornada de pedagogía).
- Luego se brindará la información del avance de obra desde las diferentes áreas que intervienen en el proyecto por parte del contratista. Iniciando por el área técnica, luego por el área ambiental, el área SST y terminando con el área social en donde se explicará las diferentes actividades realizadas.
- Posteriormente, se le dará el espacio a la Interventoría para que realice un reporte concreto al comité de las actividades que se han realizado hasta el momento de acuerdo a las solicitudes realizadas por el comité.
- Aclaración de dudas e inquietudes
- Intervención por parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal - frente de seguridad

- En la parte final de la reunión o recorrido con el comité veedor se hará la entrega del **Refrigerio**, el cual consiste en: jugo cifrut, pastel de yuca, fruta (de temporada) y un dulce.

6.1. Lugar

La reunión se llevará a cabo en la oficina de atención al Ciudadano del Mirador Altamira Chiguaza, el cual está ubicado en la dirección Calle 46 A sur # 13A- 33 Este Barrio Panorama.

6.2. Fecha y Hora

Sábado 22 de julio 2023 - 9:00 a.m.

6.3. Recursos

Para este encuentro se contará con computador, video beam, sillas, mesa, se realizará acta de la reunión y se tendrá un listado de asistencia, esferos, además del personal profesional del contratista e interventoría.

Ver Anexo 2- a) acta de reunión
b) Listado de asistencia

6.4. Evaluación

Se aplicará el formato de evaluación de actividades de acuerdo con el Anexo técnico social y registro Fotográfico

Ver Anexo 2- c) Encuesta evaluación de actividades
d) Registro Fotográfico

6.5 Productos para entregar

Se enviará a la interventoría dentro de los 5 días siguientes a la realización de la actividad

ANEXOS

Anexo 1. a). Volante de convocatoria comité de Veeduría

b). Formato Soporte entrega de Volantes

c) Presentación Comité de veeduría

Anexo 2. a). Formato Acta de reunión.

b). Listado de Asistencia.

c). Encuesta Evaluación de Actividades

d). Registro Fotográfico

LISTA DE TABLAS

Tabla No 1. Información general Contratista

Tabla No 2. Información general Interventoría

ESTAMOS REVITALIZANDO

REUNIÓN MENSUAL

COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

ESPACIO PÚBLICO EN EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

La Secretaría Distrital de Hábitat, en el marco del desarrollo del contrato 1259 de 2022, te invita a participar en la reunión del comité de Veeduría Ciudadana.

Actividad

Reunión comité de Veeduría Ciudadana a realizar en el barrio Panorama para la revitalización urbana.

Fecha

Sábado 22 de Julio
9:00 a.m.

Lugar

Calle 46 A sur # 13A- 33 Este
Punto de atención al Ciudadano

Contratista:

CONSORCIO
COHESIÓN SOCIAL

Interventoría:

ELSA TORRES ARENALES

PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Teléfono: 3106738394
Correo: pacmiradoraltamira@gmail.com

Consorcio Cohesión Social

ENTREGA PIEZAS DE DIVULGACIÓN

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1259 de 2022

HÁBITAT BOGOTÁ

PIP: Mirador Altamira TERRITORIO 2

No. DE VOLANTE: 11 TIPO DE PIEZA: Volante Comite de Veeduria - Julio.

FECHA

DD	MM	AA
21	07	2023

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Melquisedec Alarcon	Cll 46A Bis Sur 13-37 Este	Panorama	3222112196	Melquisedecalarcon	
2	Maria Sierra	Cra 46A Bis Sur 13A-19 Este	Panorama	3222369413		
3	Estefania Cruz	cra 46A Bis Sur #13A-19 Este	Panorama	3222369413		
4	Abraham Cepeda	JAC	Panorama	3114480786		
5	Julian Ortiz	Cra 13a Bis este #46a - 30 Sur	Panorama	3103609736		
6	Jose Ramiro Garcia	Cr. 13A Bis Este 46A-35 Sur	Panorama	3165401233		
7	Elvia Cerena	Cra 13A Este #46A 16- Sur	Panorama	3142451369	No firmo porque no va a asistir	
8	Luisa Castillo	Cll 46B Sur #13A 62 Este	Panorama	3134619797	se deja bajo puerta	
9	Viviana Herrera	Cra 13A Bis Este #46A-20 Sur	Panorama	321 307 6609	Bajo Puerta	
10	Fabian Hernandez	Cll 46B Nº 13A 30 Este	Panorama	3112584714		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

	ELABORÓ	RESPONSABLE CONTRATISTA	VERIFICACIÓN INTERVENTORIA
NOMBRE	CONSORCIO COHESIÓNSOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	Bibiana Castro	Bibiana Castro B.	

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022


CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	CONVOCATORIA REUNION DE COMITÉ DE VEEDURIA JULIO	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONVOCATORIA REUNION COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA JULIO



REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA - JULIO

CONTRATO No. 1259 de 2022 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT



MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2 CONTRATO Nº 1259 DE 2022

Entidad Contratante:
Secretaría Distrital del Hábitat

Contratista:
Consorcio Cohesión Social

Interventoría:
ELSA TORRES ARENALES

AGENDA DEL DÍA

1. Bienvenida y Presentación
2. Desarrollo temática: Apropiación de Espacio Publico
3. Actividad Diseño de Pieza
4. Avance de Obra PIP MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA
4.1. Área Técnica
4.2. Área SST
4.3. Área Ambiental
4.4 Área Social
5. Intervención Interventoria
6. Dudas e Inquietudes
7. Intervencion Alcaldia Local
6. Cierre de la Reunión



APROPIACION DEL ESPACIO PUBLICO



Los espacios públicos equipan a las ciudades, congregan a la gente y promueven sus procesos de socialización y el establecimiento de un sentido de identidad colectiva.


NORMATIVIDAD VIGENTE

Constitución Política:

Articulo 63, 82 y 88

Código de Policía

Articulo 132




Las prácticas artísticas logran convertirse en una alternativa de transformación cultural como posibilidad y forma de vida innovadoras y de carácter colectivo



DISEÑO DE PIEZA PARA JORNADA PEDAGOGICA



AVANCES DE OBRA
CONTRATO 1259
PIP MIRADOR ALTAMIRA

La BOGOTÁ que estamos construyendo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

ÁREA TÉCNICA

- Fundida zarpa muro de contención: 100%
- Culminación fundida muro de contención 100%
- Cambio de tubería sanitaria de 8”PVC
- Impermeabilización del muro de contención
- Construcción filtro francés
- Relleno y compactación de costado oriental muro de contención



ÁREA SST

- Señalización de áreas de trabajo.
- Diligenciamiento de Preoperacionales de Herramientas.
- Acompañamiento en actividades de obra
- Inducción, capacitación, Charlas de seguridad al personal de obra
- Pausas activas a personal operativo





ÁREA AMBIENTAL

- Protección de la quebrada Chiguaza
- Protección de sumideros
- Mantenimiento de puntos ecológicos
- Orden y aseo en el frente de trabajo y zonas comunes

ÁREA SOCIAL

- Atención Punto PAC

- Recepción, gestión y cierre de PQRSD

Dos (03) PQRSD a la fecha

- Reuniones mensuales comité veedor: avance de obra y temáticas

- Seguimiento y gestión de estrategia MONC y género





PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

DUDAS E INQUIETUDES

INTERVENCION ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL SUR



La BOGOTÁ que estamos construyendo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DEL HÁBITAT

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa

Ayuda de Memoria

Marque con un X	
Reunión	X
Taller	
Visita de Campo	

FECHA:22 de Julio de 2023
LUGAR: MIRADOR ALTAMIRA- CHIGUAZA
HORA INICIO: 9:00 am
HORA FINAL: 10:30 a.m.

ASISTENTES

Esta reunión se efectúa de acuerdo a la programación en el Cronograma social y la Metodología aprobada para el mes de Julio, con asistencia técnica y social del SDHT, Interventoría y Contratista y una delegada de Alcaldía Local de San Cristóbal.
A esta reunión se contó con una participación total de 16 personas discriminadas así:
Mujeres: 9
Hombres: 7
Total:16

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Llevar a cabo la reunión del Comité de Veeduría Ciudadana correspondiente al mes de julio enmarcado en el contrato 1259-2022 cuyo objeto es "**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" CONTRATO 1259 DE 2022 en el PIP MIRADOR ALTAMIRA- CHIGUAZA** con la comunidad del barrio Panorama.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo Inicial
2. Desarrollo temático "Apropiación del espacio Público"
3. Avance de Obra PIP MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA
4. Dudas e Inquietudes
5. Intervención SDHT- Alcaldía Local San Cristóbal
6. Diseño de pieza jornada pedagógica- lluvia de ideas
7. Evaluación y cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se recibe a los asistentes, y se efectúa saludo inicial por parte de la profesional social del Consorcio Cohesión Social T.S. Bibiana Castro quien da la bienvenida y procede a explicar el orden del día.

2. Se da inicio al desarrollo del tema a tratar "Apropiación de espacio público" con base en la presentación respectiva y lo comentado con la comunidad asistente.

3. Se procede a dar el reporte de avance de obra desde las diferentes áreas empezando por el área técnica, en donde interviene el Ingeniero Jonathan Navarro residente de Interventoría quien explica cada una de las actividades desarrolladas y el porcentaje de avance en que se encuentran respectivamente como se aprecia en la presentación; y se procede a aclarar algunas intervenciones de los miembros del comité.

    - La Sra. Mónica Castro pregunta por las actividades en atraso
      Ante ello el Arquitecto Ramón Rodríguez responde que debido a las condiciones climáticas no se ha logrado avanzar como se quisiera.
    - Interviene el Sr. Abraham Cepeda pregunta si se van habilitar algunas partes de la obra para el tránsito de la comunidad una vez se cierre el paso peatonal habilitado hasta el momento. En respuesta se explicó al comité veedor, que se está gestionando un PMT-Plan de Manejo de Tránsito- el cual requiere autorización y aval por parte de la SDM-Secretaría Distrital de Movilidad, para poder dar socializarlo a través de una pieza informativa junto con el plano que indica el manejo de los senderos peatonales respectivos.

    Continua el área ambiental, SST y el área social en donde se explica que a la fecha se cuentan con 3 PQRS gestionadas y cerradas hasta el momento. De otro lado, se explica la estrategia Monc y de genero por lo cual se informa que la próxima semana se realizara una sensibilización por parte de la secretaria de la Mujer teniendo en cuenta que el proyecto debe contar con el 30% de personal femenino del total contratado. Se explica los medios por los cuales se realiza la recepción de Hojas de vida y que estas hojas de vida que se reciben son de mano de obra calificada y no calificada.

4.
    - La señora Martha Guacaneme pregunta por el trabajador del Contratista Carlos Viena quien sufrió un accidente el día 11 de Julio en el frente de obra.

    R/ Se le explica que fue realizado el debido reporte a la ARL, se prestaron los primeros auxilios y se remite para atención médica y manejo por la ARL. Se aclara que se requiere la alta médica para reiniciar labores.

    - El comité manifiesta su preocupación por el ingreso peatonal y de motocicletas cuando se realicen las demoliciones de espacio público existentes.

    R/ Responde el Arquitecto Ramón Rodríguez quien manifiesta que en ese caso se habilitará el paso una vez salga el PMT el cual será socializado oportunamente y que las motos no tendrán inconveniente para transitar.

5.
    - Profesional de apoyo a la Supervisión Social Laura Zúñiga presenta al funcionario del SDHT del proyecto de participación y Calles Mágicas, quien explica en que consiste el programa, cuáles son los requisitos y los medios por los cuales se puede solicitar la inclusión del sector de Panorama y con esto se da respuesta al compromiso del Comité anterior.

- Seguido a lo anterior, se presenta a la funcionaria Ashly de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Local de San Cristóbal quien manifiesta el compromiso para colaborar en temas de recolección de basuras, residuos sólidos y articulación con otras entidades en diferentes actividades que se programen para desarrollar en el proyecto, como las actividades de sostenibilidad de los próximos meses.

6.

- El señor Flavio Ortiz manifiesta su inquietud acerca de las actividades programadas por parte de la Alcaldía Menor de San Cristóbal para la preservación de la Quebrada Chiguaza.
  R/ funcionaria de Alcaldía Local, manifiesta que se está definiendo la fecha para la realización de estas actividades y que serán informadas al contratista y a la interventoría para garantizar la participación de la comunidad.

- Por otro lado, la señora Mónica contextualiza de la situación que se tiene con el predio de invasión y ubicación en la ronda de la Quebrada, e indaga si el proyecto contempla el predio del Señor Carlos teniendo en cuenta que se ha venido solicitando la reubicación pero que a la fecha no se ha podido definir debido a que no cuentan con documentos que acrediten derechos sobre el predio, se ha solicitado a la Alcaldía menor de San Cristóbal, a la secretaria del Hábitat y otras entidades distritales, pero no se ha logrado nada.
  R/ Se informa que se tomarán las fotografías y registro y nuevamente se iniciará el proceso de indagación en las entidades para dicha situación.

7. Se da inicio a la actividad para el diseño de la pieza, se generó una lluvia de ideas para aporte de la ruta metodológica de la jornada pedagógica en el sector del proyecto, con la información que los miembros del comité quieren que su comunidad tenga.

8. Se brinda el refrigerio, se agradece la participación y se da cierre al comité.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- Jornada de embellecimiento de la ronda de la Quebrada Chiguaza- Alcaldía Local
- Acompañamiento y articulación con las diferentes entidades distritales en beneficio del proyecto 1259 y la comunidad de Panorama-SDHT y Alcaldía Local
- Acciones alternativas para la situación del predio de invasión de ronda de Quebrada- Alcaldía Local
- Informar a algunos jóvenes del programa parceros por Bogotá en la jornada de embellecimiento
- Socialización previa PMT y manejo de senderos peatonales a la comunidad- Consorcio Cohesión Social

ANÁLISIS SOCIAL

Se generó una participación activa en cuánto a la temática propuesta para el comité veedor, así como se logra contar con la asistencia de las entidades en cumplimiento de los compromisos que se han solicitado, no obstante, se continúa con los temas de interés por resolver en apoyo de la red distrital para los objetivos del proyecto de los predios y acciones de la ronda de la Quebrada.

El comité brinda ideas y genera participación para la lluvia de ideas de la pieza de reconocimiento de las acciones de sostenibilidad y pedagogía, para que puedan ser apoyadas por el proyecto 1259.
Se generan acciones y compromisos para seguimiento del área social y de la comunidad.

Elaboró:
T.S. Bibiana Castro
Bocanegra Profesional
Social- PIP Mirador
Altamira

Revisó:
T.S. Jennifer
Vega S.
Profesional
Social
Interventoría

Anexos:
Lista de asistencia, registro fotográfico, encuestas de satisfacción

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA DD: 22 MM: 07 AA: 2023. HORA: 9:00 | LUGAR DE LA ACTIVIDAD: | LOCALIDAD: San Cristobal

TEMA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO H	SEXO M	LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTÁ	LUGAR DE NACIMIENTO OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN ETNIA	TIPO DE POBLACIÓN DIS	TIPO DE POBLACIÓN VC	TIPO DE POBLACIÓN CH	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT SI	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT NO	ID WV STIKER HABITANTE	FIRMA
1	María Sierra	41481090						3222369413											Dayan Cruz
2	Dayan Cruz	1023926765						3222369413											
3	Luisa Castillo	52369399						3108882857											
4	Yonica Castro	52069188	X					3209162074											
5	Flavio Ortiz	74179158	X					3142543648											
6	Abraham Acosta	17193654						3114280786											
7	Laranda Zuñiga	0027380	X					3107											
8	Oscar Jonathan	1017408181	X					3002211906	SDHT										
9	Juan David Castro Flórez	1003812462	X					3052453601	SDHT-SPRC										
10	Adley Robayo B.	1010228963		X				3118375597	ALSC										
11	Jonathan Navarro	1065657361	X			X		3167116044	ETA Intervención										
12	Jennifer E. Vegas	1082463181		X	X			3204515038	ETA Social Intervención										
13	Ramon Rodriguez	79109763	X		X			3106501901	CCS										
14	Wilson Vargas	1015	X		X			3143	CCS										
	Catalina Fuentes								CCS.										Catalina Fuentes
	Bibiana Castro B	52223617						3183844716	CCS.										

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

ADO POR: Bibiana Castro Bocanegra.

Escaneado con CamScanner

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	REUNION DE COMITÉ DE VEEDURIA JULIO	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REUNION COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA JULIO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Secretaría de Hábitat

ENCUESTA EVALUACION DE ACTIVIDADES - CONTRATO 1259 DE 2022

Consorcio Cohesión Social

1. INFORMACION DEL EVENTO

Fecha de realización	22 DE JULIO/2023	Territorio	2	Localidad	SAN CRISTOBAL
Parque / tramo	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA				
Responsable del Evento	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA			No Contrato de obra	1259
Entidad y/o counidad a la que se dirige el taller	COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA				

2. INFORMACION DEL PARTICIPANTE (Rangos de Edad del participante)

11 - 13 años		14 - 17 años		18 - 26 años		27 - 59 años	X	60 años o más	X

3. EVALUACIÓN DEL EVENTO (Marque con una X)

TEMAS	ASPECTOS EVALUADOS	Marque con X	
		Si	No
Metodología y pedagogía	Se dieron a conocer los objetivos de la actividad	✓	
	Se tuvieron en cuenta las preguntas de los participantes en el desarrollo del tema	✓	
	Se utilizaron ejemplos aplicables a su vida diaria	✓	
	La respuesta a las preguntas fue clara y entendible	✓	
	Las ayudas didácticas (Juegos, ejercicios) contribuyeron a la comprensión del tema	✓	
	Invitaria a otra persona a participar en un evento del proyecto	✓	
Aprendizajes	Usted tenia conocimiento del tema tratado		✓
	Aprendio algo nuevo en este evento	✓	

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD

todo me gustó

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. HABITAT
Secretaría de Hábitat

ENCUESTA EVALUACION DE ACTIVIDADES - CONTRATO 1259 DE 2022

Consorcio Cohesión Social

1. INFORMACION DEL EVENTO

Fecha de realización	22 DE JULIO/2023	Territorio	2	Localidad	SAN CRISTOBAL
Parque / tramo	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA				
Responsable del Evento	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA			No Contrato de obra	1259
Entidad y/o counidad a la que se dirige el taller	COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA				

2. INFORMACION DEL PARTICIPANTE (Rangos de Edad del participante)

11 - 13 años		14 - 17 años		18 - 26 años		27 - 59 años	X	60 años o más	X

3. EVALUACIÓN DEL EVENTO (Marque con una X)

TEMAS	ASPECTOS EVALUADOS	Marque con X	
		Si	No
Metodología y pedagogía	Se dieron a conocer los objetivos de la actividad	X	
	Se tuvieron en cuenta las preguntas de los participantes en el desarrollo del tema	X	
	Se utilizaron ejemplos aplicables a su vida diaria	X	
	La respuesta a las preguntas fue clara y entendible	X	
	Las ayudas didácticas (Juegos, ejercicios) contribuyeron a la comprensión del tema	X	
	Invitaria a otra persona a participar en un evento del proyecto	X	
Aprendizajes	Usted tenia conocimiento del tema tratado	X	
	Aprendio algo nuevo en este evento	X	

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD

ME PARECIO EXELENTE, Y PRACTICO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

ENCUESTA EVALUACION DE ACTIVIDADES - CONTRATO 1259 DE 2022

Comercio Cohesión Social

1. INFORMACION DEL EVENTO

Fecha de realización	22 DE JULIO/2023	Territorio	2	Localidad	SAN CRISTOBAL
Parque / tramo	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA				
Responsable del Evento	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA			No Contrato de obra	1259
Entidad y/o counidad a la que se dirige el taller	COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA				

2. INFORMACION DEL PARTICIPANTE (Rangos de Edad del participante)

11 - 13 años		14 - 17 años		18 - 26 años		27 - 59 años	X	60 años o más	X

EVALUACIÓN DEL EVENTO (Marque con una X)

TEMAS	ASPECTOS EVALUADOS	Marque con X	
		Si	No
Metodología y pedagogía	Se dieron a conocer los objetivos de la actividad	X	
	Se tuvieron en cuenta las preguntas de los participantes en el desarrollo del tema	X	
	Se utilizaron ejemplos aplicables a su vida diaria	X	
	La respuesta a las preguntas fue clara y entendible	X	
	Las ayudas didácticas (Juegos, ejercicios) contribuyeron a la comprensión del tema	X	
	Invitaria a otra persona a participar en un evento del proyecto	X	
Aprendizajes	Usted tenia conocimiento del tema tratado		X
	Aprendio algo nuevo en este evento	X	

GERENCIAS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD

APICO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

ENCUESTA EVALUACION DE ACTIVIDADES - CONTRATO 1259 DE 2022

Consorcio Cohesión Social

1. INFORMACION DEL EVENTO

Fecha de realización	22 DE JULIO/2023	Territorio	2	Localidad	SAN CRISTOBAL
Parque / tramo	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA				
Responsable del Evento	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA			No Contrato de obra	1259
Entidad y/o counidad a la que se dirige el taller	COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA				

. INFORMACION DEL PARTICIPANTE (Rangos de Edad del participante)

11 - 13 años		14 - 17 años		18 - 26 años		27 - 59 años	X	60 años o más	X

EVALUACIÓN DEL EVENTO (Marque con una X)

TEMAS	ASPECTOS EVALUADOS	Marque con X	
		SI	No
Metodología y pedagogía	Se dieron a conocer los objetivos de la actividad	✓	
	Se tuvieron en cuenta las preguntas de los participantes en el desarrollo del tema	✓	
	Se utilizaron ejemplos aplicables a su vida diaria	✓	
	La respuesta a las preguntas fue clara y entendible	✓	
	Las ayudas didácticas (Juegos, ejercicios) contribuyeron a la comprensión del tema	✓	
	Invitaria a otra persona a participar en un evento del proyecto	✓	
Aprendizajes	Usted tenia conocimiento del tema tratado		✓
	Aprendio algo nuevo en este evento	✓	

GERENCIAS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD

Gusto la actividad donde se aporto como se
de contribuir para cuidar la quebrada desde las
viviendas

3.3 GENERACION DE EMPLEO

3.3.1. CERTIFICADOS DE RESIDENCIA

Radicado No. 20235430232121
Fecha: 31/03/2023 2:45:49 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL


CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) WOLMAN DUVAR GONZALEZ VERDUGO, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1023908484, tiene su domicilio en CL39BSUR#2I-35, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 04 del mes Abril del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA(e)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 4/4/2023

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
BARRIO GUACAMAYAS

HACE CONSTAR:

Que las personas relacionadas a continuación, residenactualmente en el Barrio Guacamayas y están laborando en la empresa **Consorcio Cohesión Social**, Contrato No. 1259-2022 Objeto. "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
1	JIMMY ALFREDO SANCHEZ MURCIA	1019069181	Ayudante de Obra
2	DETBER ALEXANDER JIMENEZ URIBE	1023910287	Oficial de Obra
3	CARLOS ALBERTO VIENA	79993218	Oficial de Obra

La anterior se expide a los 29 días del mes de mayo de 2023, para presentarla a quien pueda interesar.

Cordialmente.

Presidente

Archivo JAC

Radicado No. 20235430222491
Fecha: 30/03/2023 11:58:36 a. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) ROBERTO TORRES MEJIA, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 86007388, tiene su domicilio en KR2D#41-12SUR, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 30 del mes Marzo del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 3/30/2023

Radicado No. 20235430226121
Fecha: 31/03/2023 11:18:14 a. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) ELIAS RODRIGUEZ RICAURTE, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 79346717, tiene su domicilio en KR1AESTE#43B-16SUR PI 3, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 31 del mes Marzo del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 3/31/2023

Radicado No. 20235430232191
Fecha: 31/03/2023 2:45:49 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL


CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) MAICOL GIOVANNY PATIÑO CARRILLO, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1006822449, tiene su domicilio en DG39SUR#1C-24ESTE, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 04 del mes Abril del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA(e)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 4/4/2023

Radicado No. 20235430232731
Fecha: 31/03/2023 2:45:49 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) CARLOS ARTURO MENDEZ ORJUELA, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 80903566, tiene su domicilio en KR2BBisC#38-36SUR PI 1, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 04 del mes Abril del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

Joseph Plaza

JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA(e)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 4/4/2023

Radicado No. 20235430225381
Fecha: 31/03/2023 9:11:14 a. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) CESAR AUGUSTO AGREDA ANTOLINEZ, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 79809589, tiene su domicilio en DG39SUR#1C-24ESTE, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 31 del mes Marzo del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 3/31/2023

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) EULISES DEL VALLE ARIAS FLORES, identificado (a) con PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL PPT, No. 6280251, tiene su domicilio en KR2A#38D-11SUR, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.


Dada en Bogotá D.C., el día 29 del mes Mayo del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 5/29/2023


enel Bogotá
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1
Para pagos y consultas tu número de cliente es:
0255104-5
33174
PARTE ECOLÓGICO
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 721154119-2
CLIENTE
GLADYS LANDINES
CL 63 A SUR NO 72 A - 03
BOGOTÁ, D.C.
ISMAEL PERDOMO
¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código
COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA
kWh
458
427
436
414
293
455
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
VALOR kWh APLICADO $773.49
CONSUMO DIARIO: 14.2 kWh
VALOR DIARIO: $9,427
PERÍODO FACTURADO: 16 MAR/2023 A 17 ABR/2023
DÍAS FACTURADOS: 32
CONSUMO MES 455 kWh
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 391 kWh
Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual.
INFORMACIÓN DE LA CUENTA
CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 2
CARGA kW: 2
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 1 15 123 0642
RUTA LECTURA: 1000 1 15 123 0283
MANZANA DE LECTURA: MS00241415
MEDIDOR NO: 27225167
MEDIDOR NO:
CALIDAD DEL SERVICIO
DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)
FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Carga la lavadora siempre a su máxima capacidad en cada lavada.
Conserve este Comprobante como soporte.
URA: 20 ABR2023

3.3.2. ENFOQUE DE GENERO

A)PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52223617	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	KR 90 bis 76 51 AGRUPACION 2 IN 24	5470166	bibicaslop@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	24/07/2023	69171407	$456.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	456.000	456.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52223617	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	KR 90 bis 76 51 AGRUPACION 2 IN 24 AP 10	5470166	bibicaslop@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	24/07/2023	69171407	$456.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52223617	CASTRO BOCANEGRA BIBIANA	3	0			N																	231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	200.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1003521665
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YINETH CAMILA GONZALEZ BELTRAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 79 G 14 63	TELÉFONO:	3213154
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7888871162**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		58021411

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1003521665	GONZALEZ BELTRAN YINETH CAMILA	INDEPEND		$ 1.160.000				NO	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 330.600**

Planilla Pagada
adi SOI Pagos de Seguridad Social

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53079728	IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	CRA 5 # 26 80 TO K AP 304	8235450	cfuentesuribe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FUNZA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	25/07/2023	69554155	$1.171.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	480.000	0		0		0	0	0	0	480.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	614.400	0	0	0	0	0	0		614.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	76.800	0	0	76.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	480.000	480.000
Pensión	1	614.400	614.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	76.800	76.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.171.200	1.171.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53079728	IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	CRA 5 # 26 80 TO K AP 304	8235450	cfuentesuribe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FUNZA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	25/07/2023	69554155	$1.171.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	53079728	FUENTES URIBE IVONNE CATALINA	3	0			N																	230201	3.840.000	614.400	0	0	0	0	EPS008	3.840.000	480.000		0		0	CCF24	3.840.000	76.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-07-28, 05:16:36 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1056427092

Periodo Cotización 202306 **Periodo Servicio** 202306

PAGADA 2023-07-28 05:14:41.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PINZON SANCHEZ MILENA LEONOR				
Documento	CC 52731034	**Dirección**	CL 9 SUR #13 - 19		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3022121743		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52731034		Residente		Exonerado		**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					PINZON SANCHEZ MILENA LEONOR	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0		F	$ 1.600.000	25-14		16 %	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.600.000	$ 8.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030547315	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CALLE 48 SUR # 86 - 60	5714610	PAULA_AR88@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	31/07/2023	69512936	$488.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	32.000	0	0	32.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	32.000	32.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	488.000	488.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1030547315	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CALLE 48 SUR # 86 - 60	5714610	PAULA_AR88@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	31/07/2023	69512936	$488.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030547315	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA	3	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000		0		0	CCF24	1.600.000	32.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661753	1	CONSORCIO COHESION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	MZ H9 BIF 8 CASA 80	VILLAVICENCIO-META	6856852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	43529424	9453540347	E	2023/07/14	2023/07/13	BANCOLOMBIA	0	$16,715,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79809589	AGREDA ANTOLINEZ CESAR AUGUSTO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
2	CC	5973329	AGUJA MALAMBO JOSE ADALVER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
3	PT	6280251	ARIAS FLORES EULISES DEL VALLE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
4	CC	1042447012	BUELVAS MACENETH CRISTIAN DAVID																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
5	CC	1033685986	CASSO MUNZON YULI ALEXANDRA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
6	CC	1023894773	CORTES QUIROGA EDWARD STEVEN																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
7	CC	1012439952	CORTES MORENO WILSON NICOLAS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
8	CC	79705414	GONZALEZ PACHON RICARDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
9	CC	1023908484	GONZALEZ VERDUGO WOLMAN DUVAR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
10	CC	1040738236	GRANADA OROZCO ALONSO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
11	CC	80361294	HERNANDEZ AVENDAÑO ALFREDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
12	CC	4291039	HERNANDEZ ROMERO ECCEHOMO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
13	CC	1014301569	JIMENEZ MEDINA ANDRES FELIPE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
14	CC	1023910287	JIMENEZ URIBE DIETBER ALEXANDER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
15	CC	1037471421	LUNA MORALES DAIRO LUIS		X																230301	18	$696,000	$111,400	EPS017	18	$696,000	$87,000	CCF34	18	$696,000	$27,900	14-23	18	$696,000	$48,500	18	$696,000	$34,900	No	$309,700
16	CC	13488825	MARTINEZ OSORIO JAVIER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
17	CC	1005176343	MEDINA PEREZ LUIS EDUARDO	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$4,900	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000	No	$17,400
18	CC	80903566	MENDEZ ORJUELA CARLOS ARTURO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
19	CC	79292811	MORA JORGE ELIECER																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
20	CC	1043116553	PEREZ ARENILLA FREDY JOHANIS	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$4,900	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000	No	$17,400
21	CC	2376224	PEREZ VARON MARCO AURELIO	X	X																25-14	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$9,700	CCF34	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$77,334	$4,000	No	$34,600
22	CC	91341961	PINZON HERNANDEZ EFRAIN		X																25-14	16	$618,667	$99,000	EPS017	16	$618,667	$77,400	CCF34	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$43,100	16	$618,667	$31,000	No	$275,300
23	CC	51866008	PUERTO CRUZ ANA ARACELY	X																		0	$0	$0	EPSC34	1	$38,667	$4,900	CCF34	1	$38,667	$1,630	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000	No	$118,200
24	CC	80064912	RANGEL RAMOS RICARDO ELIAS																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
25	CC	79346717	RODRIGUEZ RICAURTE ELIAS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
26	CC	79701841	RODRIGUEZ VILLAMIL MANUEL ALFREDO		X																231001	16	$618,667	$99,000	EPS041	16	$618,667	$77,400	CCF34	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$43,100	16	$618,667	$31,000	No	$275,300
27	CC	79258658	ROMERO MENDUAN AGUSTIN																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
28	CC	1007405796	ROMERO GUTIERREZ DANIEL FELIPE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
29	PT	5145875	ROQUE PEROZO FERNANDO ENRRIQUE	X																	230301	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$33,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-23	7	$270,667	$18,900	7	$270,667	$13,700	No	$120,800

aportes en línea

Planilla Resumen

30	CC	79698985	RUBIO JAVIER ESLOHE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
31	CC	80200868	RUEDA DAZA ELKIN ANTONIO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
32	CC	1019069181	SANCHEZ MURCIA JIMMY ALFREDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
33	CC	88218377	SANTIAGO IBAÑEZ LEONARDO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
34	PE	961018802011975	TINEO CANALES JOSE GUILLERMO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
35	CC	86007388	TORRES MEJIA ROBERTO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
36	CC	1050462431	TOVAR MONTENEGRO ALEXIS RAMON	X																	230301	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$33,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-23	7	$270,667	$18,900	7	$270,667	$13,700	No	$120,800
37	CC	1106712344	URIBE ORDOÑEZ ANGEL GUIOVANNY		X																230301	4	$154,667	$24,800	EPS041	4	$154,667	$19,400	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	$10,800	4	$154,667	$7,800	No	$69,000
38	CC	79318192	VELASQUEZ CARDENAS NELSON OMAR																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
39	CC	79993218	VIANA GOMEZ CARLOS ALBERTO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
40	CC	1023864884	VILLANUEVA CARDOZO RONAL GENTIL																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
Total	Afiliados(40)																						$37,584,003	$6,013,800			$37,622,670	$4,703,400			$37,622,670	$1,505,400			$37,622,670	$2,620,800		$37,622,670	$1,882,100		$16,725,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661753	1	CONSORCIO COHESION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	MZ H9 BIF 8 CASA 8D	VILLAVICENCIO-META	6856852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	43529424	9453540347	E	2023/07/14	2023/07/13	BANCOLOMBIA	0	$16,725,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$6,013,800	$0	$0	$6,013,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,027,000	$0	$0	$1,027,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$853,800	$0	$0	$853,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$3,019,400	$0	$0	$3,019,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,113,600	$0	$0	$1,113,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$2,620,800	$0	$0	$2,620,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	40	$2,620,800	$0	$0	$2,620,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$1,505,400	$0	$0	$1,505,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	40	$1,505,400	$0	$0	$1,505,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				40	$4,703,400	$0	$0	$4,703,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	$879,800	$0	$0	$879,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$1,184,300	$0	$0	$1,184,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$323,900	$0	$0	$323,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$241,800	$0	$0	$241,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,740,000	$0	$0	$1,740,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$43,600	$0	$0	$43,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$1,129,200	$0	$0	$1,129,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	40	$1,129,200	$0	$0	$1,129,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$752,900	$0	$0	$752,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	40	$752,900	$0	$0	$752,900
TOTAL				40	$16,725,500	$0	$0	$16,725,500

2023/07/13 07:21 AM

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-07-25, 12:38:27 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1056375331

Periodo Cotización 202307 **Periodo Servicio** 202307

Cliente:

PAGADA 2023-07-25

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA FERNANDA DIAZ MORA				
Documento	CC 1070963945	**Dirección**	CL 152 NORTE #96 A - 39		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102755508		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentacion**	UNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1070963945		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Codigo Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicacion Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					DIAZ MORA MARIA FERNANDA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte ESPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte EPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	0	0			23030		16 %	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	891077		12.5 %	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 0	14010301		0.4355 %	$ 0	$ 0	46-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pension	Total Aportes FSP	Total Aportes ESPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081916163		MARTHA MORA MOLINA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 8 sur # 70-80 Cs 175	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3174989932	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	01481910	9453311967	I	2023/08/15	2023/07/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1081916163	MORA MARTHA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

B) CERTIFICADOS DE REVISION FISCAL

Bogotá D.C, 31 de julio de 2023

Señores:

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO SDHT-LP-1259-2022 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"

ASUNTO: ACREDITACIÓN DE VINCULACIÓN DE MUJERES AL CONTRATO DE LA REFERENCIA

Cordial saludo,

Nosotros, LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL y CARLOS ADOLFO RAMIREZ, identificados con aparece al pie de nuestras firmas, actuando el primero en calidad de representante legal del CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL y el segundo en calidad de revisor fiscal de la ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS identificada con Nit. 822.006.084-8 integrante del CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL, mediante el presente documento y bajo la gravedad del juramento manifestamos que las siguientes son las mujeres que ha estado vinculadas al contrato de la referencia durante el mes de julio:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	FECHA INGRESO
IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	53079728	38	DIRECTOR (1)	11/01/2023
BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	52223617	48	RESIDENTE SOCIAL	28/12/2023
MARTHA MORA MOLINA	1081916163	33	INSPECTOR DE OBRA	24/06/2023
GINETH CAMILA GONZALEZ BELTRAN	1003521665	23	INSPECTORA SISO	27/06/2023
MARIA FERNANDA DIAZ	1070963945	30	RESIDENTE SST	25/2/2023
MILENA LEONOR PINZON	52731034	40	RESIDENTE SOCIAL	1/4/2023
PAULA ANDREA RODRIGUEZ	1.030.547.315	34	RESIDENTE SST	8/02/2023
EULISES ARIAS FLORES	PT 6280251	41	AYUDANTE DE OBRA	17/5/2023
YULI CASSO MUNZON	1033685986	26	AYUDANTE DE OBRA	17/5/2023
ANA PUERTO CRUZ	51866008	57	AYUDANTE DE OBRA	05/07/2023
MARIA SIERRA	41481090	75	PROVEEDORA DE INSUMOS	01/02/2023
ALEXANDRA MARCELA MATTA	53043303	35	REFRIGERIOS	10/01/2023
GLORIA BARRIOS	53043303	36	REFRIGERIOS, ORDEN Y ASEO	01/02/2023
AMANDA GARZON	41664181	60	DEPOSITO MATERIALES	01/02/2023

ANGELA NARVAEZ	51908929	45	ARRIENDO	01/02/2023

Teniendo en cuenta lo anterior a la fecha se cumple con el 27.7%.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de julio de 2023

Atentamente,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. No. 93.123.714
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL


CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
C.C. No. 93.123.908
T.P. No. 65338-T
REVISOR FISCAL
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS

C) PLATAFORMA BOGOTA TRABAJA

LISTADO PERSONAL FEMENINO JUNIO CONTRATO 1259 DE 2022

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CELULAR	CORREO ELECTRONICO
IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	53079728	315 6009892	cfuentesuribe@gmail.com
BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	52223617	3183844716	bibicaslop@gmail.com
MARIA FERNANDA DIAZ	1070963945	3027135390	ferdiazmo@gmail.com
MILENA LEONOR PINZON	52731034	316 7469674	tspinzon1@gmail.com
PAULA ANDREA RODRIGUEZ	1030547315	316 7570990	paula_ar88@hotmail.com
EULISES ARIAS FLORES	PT 6280251	3008528113	eulisesarias8@gmail.com
YULI CASSO MUNZON	1033685986	3212221246	alexandramunzono@gmail.com
MARTHA MORA MOLINA	1081916163	3174989932	mora199026@gmail.com
GINETH CAMILA GONZALEZ BELTRAN	1003521665	3213154570	camila8236gonzalez@gmail.com
ANA PUERTO	51866008		NO REGISTRA


docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSe6k8Vk2dnnHkBSogOzCAMwRC6H8ExhjqDbWaY7fsjtx-STtsQ/formResponse?pli=1
YouTube
Maps
Registro de Beneficiarias
Se registró tu respuesta.
Enviar otra respuesta
El formulario se creó en SDDE. Denunciar abuso
Google Formularios
18°C
Mayorm. nublado
Buscar
01:39 p. m.
29/06/2023


personas.serviciodeempleo.gov.co/RegistroCuenta.aspx
DOCUMENTO
YouTube
Maps
El usuario con ese documento y su Hoja de Vida ya se encuentran registrados en el Portal, no es necesario registrarse nuevamente. Volver a la Página Principal
Usted está en registro de Buscador de Empleo
Recuerde que al obtener su usuario y contraseña puede regresar a complementar su perfil cuando lo desee. Al registrar su Hoja de Vida completamente usted tendrá acceso a:
Oportunidades laborales en el país.
Orientación personalizada.
Otros trámites ante prestadores autorizados.
ATENCIÓN: Todos los trámites son gratuitos ante el Servicio Público de Empleo.
Los campos en asterisco (*) son obligatorios. En caso de dificultad en el diligenciamiento de la información por favor comuníquese a la Línea 120 opción 3.
* Correo Electrónico
areasocialsancristobal@gmail.com
*Tipo Documento
Cédula de Ciudadanía
* Número Documento
* Confirmación Número Documento
51866008
Copia de Copia de....xlsx
ACFrOgAT9sN72h....pdf
ACFrOgAf1yyd53....d Microsoft Store
ACFrOgAf1yyd53P....pdf
DOCUMENTOS YI....pdf

D)SENSIBILIZACION SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-874

Bogotá, 1 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-164-23 Y OLF-CS-12592022-165-23- APROBACIÓN PRODUCTOS SENSIBILIZACIONES SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER JULIO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA-TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los productos de las sensibilizaciones en articulación con Secretaría Distrital de la Mujer para los días 25 y 26 de julio/2023 del PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social. Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa

Ayuda de Memoria

Marque con un X	
Reunión	
Taller	X
Visita de Campo	

FECHA:25 de Julio de 2023
LUGAR: MIRADOR ALTAMIRA- CHIGUAZA
HORA INICIO: 9:30 am
HORA FINAL: 10:30 a.m.

ASISTENTES

Esta reunión se efectúa de acuerdo a la gestión realizada con secretaria de la Mujer ara el fortalecimiento de la estrategia de género dentro del proyecto y la contratación MONC respectivamente.
A esta reunión se contó con una participación total de 23 personas de obra y administrativos del Consorcio Cohesión Social, Interventoría ETA, SDHT, discriminadas así:
Mujeres: 5
Hombres: 18
Total:23

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Llevar a cabo la sensibilización de la temática de las violencias de género en los espacios laborales dentro de las actividades de fortalecimiento de la estrategia MONC en el contrato 1259-2022 cuyo objeto es "**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" CONTRATO 1259 DE 2022 en el PIP MIRADOR ALTAMIRA- CHIGUAZA**

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo Inicial
2. Desarrollo del tema
3. Actividad de Apropiación
4. Cierre de la Reunión
5. Evaluación de la actividad

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo Inicial

   - Se recibe a los asistentes, y se efectúa saludo inicial por parte del profesional de la SDHT Oscar Santiago quien da la bienvenida a la capacitadora de la Secretaría Distrital de la Mujer Jessica Roa y procede a explicar el orden del día.

2. Desarrollo del tema

   - Se da inicio al desarrollo del tema con la proyección de un video – Campaña publicitaria Always #LikeAGirl link: https://youtu.be/Fr8tN6tVOmA

3. Actividad de Apropiación

   - Como actividad de apropiación se entregan material con frases que tienen mensajes alusivos a la temática de la sensibilización, cada frase se lee en grupo y se efectúa retroalimentación y análisis con todo el grupo acerca de las frases utilizadas que limitan los derechos de las mujeres y que deben ser erradicadas del lenguaje habitual en la jornada laboral y ser remplazado por un lenguaje incluyente, garantizando un espacio libre de violencia tanto para los que trabajan en la obra como para la comunidad del sector.

4. Cierre de la Reunión
   - Se procede a dar cierre con la reflexión acerca de como podemos realizar cambios en el diario vivir y en manejo de un lenguaje respetuoso, en donde se generen espacios en donde todos tengamos las mismas oportunidades.

5. EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

Se realiza reunión a las 11:50 am, para realizar evaluación de la actividad de sensibilización con todo el personal de obra del mirador PIP Altamira Chiguaza, en donde manifestaron que:

- La jornada les pareció buena, que son espacios necesarios para todo el personal y sugieren la presencia del señor Alfredo Hernández el subcontratista quien está encargado de la contratación de obra.
- Están de acuerdo con el espacio de inclusión a las mujeres.
- Sugieren mejorar el espacio de reunión, ya que estaba muy reducido y que debido a que ellos no hacían silencio la tallerista recurrió a elevar la voz.

ANÁLISIS SOCIAL:

Durante esta jornada se logró la participación de todo el personal del Mirador Altamira Chiguaza en donde se logró interiorizar la importancia de la inclusión de las mujeres en el área de la construcción y que es importante garantizar espacios sin violencia para todos.

Elaboró:

Bibiana Castro Bocanegra
Profesional Social
Mirador Altamira – Consorcio Cohesión Social

Revisó:

T.S. Jennifer Vega S
Profesional Social Interventoría ETA

Anexos:
Listado de asistencia y registro fotográfico

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA DD: 25 MM: 07 AA: 2023 HORA: LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Panorama LOCALIDAD: San Cristobal


TEMA: Sensibilizacion

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO H	SEXO M	LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTÁ	LUGAR DE NACIMIENTO OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN ETNIA	TIPO DE POBLACIÓN DIS	TIPO DE POBLACIÓN VC	TIPO DE POBLACIÓN CH	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT SI	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT NO	ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
1	Eulers Sua	6280251		X		V	71	3208529[illegible]											
2	Carlos Arturo Mendez	80903566	X			V	38	3229[illegible]											
3	Elian Rodriguez	[illegible]				V	39												
4	Maicol Patiño	1006122444	X			V	23	3148836012											
5	CESAR Agreda	79809589	X		X			3124603945											
6	Brayan Caro	1024519694	X		X		31	3117700417											
7	Javier Martinez Osorio	1348325	X			✓	55	3002312342											
8	Cristian Buelvas	1042447082	-				50	3023285521											
9	Fernando Reyes	5145835	X					3127109760											
10	Wilmer Suarez	1073908481	X		X		32	3133710811											
11	Nicolas Bustos	1024770608	X		X		26	3213786163											
12	Osthel Jimenez	1023400	X		X		32	3033710870											
13	Jimmy Sanchez	1019044181			X			3214949065											
14	roberto torres	1019044591			X			3214949065											
15	Oscar Santiago	8740131			X		70	3002211506											
16	Fernanda Zuñiga	1007[illegible]		X	X		26	3114[illegible]											
17	Brayan Arango Cio 7	1030554479	X		X		28	3163607327											
18	Jonathan Manrique R.	1006561611	X			X	29	3127116071											
19	Maira Fernanda Diaz	1073912005		X		✓	30	3027155340											
20	Nicolas Vargas V	1018[illegible]	X		X		31	1018[illegible]											

DILIGENCIADO POR: Bibiana Castro Bocanegra.

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

PM04-FO126-V5



LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA: DD: 25 MM: 07 AA: 2023 | HORA: | LUGAR DE LA ACTIVIDAD: | LOCALIDAD:

TEMA: Sensibilizacion Sec. de la Mujer Panorama: Sun Cristobal

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO H	SEXO M	LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTÁ	LUGAR DE NACIMIENTO OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN ETNIA	DIS	VC	IDH	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDMT SI	NO	EN MV STRIER HABITARTE	FIRMA
1	RAMON RODRIGUEZ	71109763	X		X		60	3148809301	CCS.	[illegible]							X		
2	Jairo Pardo Quiroga G	1024[illegible]3GL		X	X		35	3142[illegible]99	Intervention ETA	Jairopardo[illegible]@hotmail.com							X		
3	Bibiana Castro	52223617		X	X		48	3183[illegible]76	CCS.	b.bicastro@[illegible]mail.com							X		
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

DILIGENCIADO POR: Bibiana Castro Bocanegra

Página 1 de 1

PM04-FO126-V5

Escaneado con CamScanner

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	SENSIBILIZACION 25 DE JULIO SECRETARIA DE LA MUJER	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SENSIBILIZACION SECRETARIA DE LA





ANEXO 04

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO

4.1 ACTAS DE COMPROMISO

FORMATO
ACTA DE COMPROMISO SOCIAL

CONTRATO No: 1259 DE 2022 Hoja N° 1 de 2

FECHA: 06-03-2023 TERRITORIO 2 PIP ALTAMIRA

ACTA No: 01.

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1. Dirección del inmueble: Cra 13 A Bis Este # 46 A 30 sur.
1.2. Teléfono de la persona contacto: 3142543648.
1.3. Nombre y apellido del propietario del predio: Flavio Ortiz Alarcón.
1.4. Nombre y apellido de quien suministra la información: Flavio Ortiz Alarcón.
1.5. Relación de quien suministra la información con el predio: (marque con X)
1.5.1. Propietario X
1.5.2. Arrendatario: ____
1.5.3. Familiar: ____
1.5.4. Encargado ____
1.5.5. Empleado ____
1.5.6. Otro ____ ¿Cuál? ____

2. SOLICITUD

2.1. Suspensión servicios públicos ____
2.2. Cambios accesos peatonales y vehiculares ____
2.3. Bajantes de aguas lluvia ____
2.4. Espacios de garaje que no podrán ser utilizados X
2.5. Ocupación inadecuada de espacio público ____
2.6. Accesos irregulares a las viviendas ____

3. DESCRIPCIÓN

De acuerdo al desarrollo del contrato N° 1259 de 2022 con objeto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" en el barrio **Panorama**, nos permitimos solicitar al propietario/a del predio descrito en la presente acta, que se haga efectivo el cumplimiento en lo que refiere el pago de parqueadero mientras duren las obras y se haga llegar la cuenta de cobro con fotocopia de la cedula, copia del Rut mensualmente

Lo anterior, con el fin de no obstaculizar la programación de obra para el PIP Mirador Altamira Chiguaza; en cuánto al inicio de obra del Consorcio **COHESIÓN SOCIAL**, en las actividades que corresponden al cerramiento perimetral, instalación de valla y alistamiento de terreno para ingreso de maquinaria, materiales, entre otros.

3. COMPROMISOS Y TIEMPO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CIUDADANO 2 de 2.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Confirmar Parqueadero para Guardar el Carro CWN436. mientras duren las obras.	Flavio ortiz.	Apartir del 1 de marzo. 2023.

4. COMPROMISOS Y TIEMPO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reconocer el pago que genere el Parqueadero mientras no exista ingreso a su garaje.	Consorcio Cohesión Social.	01-03-2023. Mes vencido.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de Marzo de 2023.

FIRMAS

79697156	Bibiana Castro B.	Ramon Rodriguez G
Propietario(a) / Encargado(a)	Profesional Social Contratista	Residente Técnico Contratista
Jennifer E Vegas	* Jonathan Navarro	
Profesional Social Interventoría	* Residente Técnico – Interventoría	

FORMATO
ACTA DE COMPROMISO SOCIAL

CONTRATO No: 1259 DE 2022
FECHA: 03-04-2023. TERRITORIO 2 PIP ALTAMIRA
ACTA N°: 03.

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1. Dirección del inmueble: Cra 13A Bis Este #46A-31 sur.
1.2. Teléfono de la persona contacto: 3133607486.
1.3. Nombre y apellido del propietario del predio: Adelmo Benito Cespedes.
1.4. Nombre y apellido de quien suministra la información: Adelmo Benito Cespedes.
1.5. Relación de quien suministra la información con el predio: (marque con X)
1.5.1. Propietario X
1.5.2. Arrendatario: ____
1.5.3. Familiar: ____
1.5.4. Encargado ____
1.5.5. Empleado ____
1.5.6. Otro ____ ¿Cuál? ____

2. SOLICITUD

2.1. Suspensión servicios públicos ____
2.2. Cambios accesos peatonales y vehiculares ____
2.3. Bajantes de aguas lluvia ____
2.4. Espacios de garaje que no podrán ser utilizados X
2.5. Ocupación inadecuada de espacio público ____
2.6. Accesos irregulares a las viviendas ____

3. DESCRIPCIÓN

De acuerdo al desarrollo del contrato N° 1259 de 2022 con objeto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" en el barrio **Panorama**, nos permitimos solicitar al propietario/a del predio descrito en la presente acta, que se haga efectivo el cumplimiento en lo que refiere al pago del parqueadero mientras duren las obras y se haga llegar la cuenta de cobro, con fotocopia de la cedula y copia de Rut mensualmente

Lo anterior, con el fin de no obstaculizar la programación de obra para el PIP Mirador Altamira Chiguaza; en cuánto a las actividades de obra del Consorcio **COHESIÓN SOCIAL**, en las actividades que corresponden al cerramiento perimetral, instalación de valla y alistamiento de terreno para ingreso de maquinaria, materiales, entre otros.

Powered by CamScanner

3. COMPROMISOS Y TIEMPO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CIUDADANO

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Gestionar Purgueadoio.	Adelmo Benito	3 de abril.
Para Guardar el carro.	Cespedes.	
con Placa.		

4. COMPROMISOS Y TIEMPO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reconocer el pago del	Consorcio	Mes vencido
Purgueadero.	cohesión social.	Ques del cierre.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Abril de 2023

FIRMAS

[signature]	Bibiana Castro B.	[signature]
19406730.	52.223.617	79509763
Propietario(a) / Encargado(a)	Profesional Social Contratista	Residente Técnico Contratista
Jennifer E. Vegas.	[signature]	
[signature]	[signature]	
Profesional Social Interventoría	Residente Técnico – Interventoría	

Powered by CamScanner

FORMATO
ACTA DE COMPROMISO SOCIAL

CONTRATO No: 1259 DE 2022 Hoja N° 1 de 2

FECHA: 12 Abril. TERRITORIO 2 PIP ALTAMIRA

ACTA N°: 04.

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1. Dirección del inmueble: Calle 46 B Sur # 13 A - 46 Este.
1.2. Teléfono de la persona contacto: Lisbed Alexandra Castillo Serrano.
1.3. Nombre y apellido del propietario del predio: Marco Alipio Saavedra Pineda.
1.4. Nombre y apellido de quien suministra la información: Lisbed Alexandra Castillo Serrano.
1.5. Relación de quien suministra la información con el predio: (marque con X)
1.5.1. Propietario ____
1.5.2. Arrendatario: X
1.5.3. Familiar: ____
1.5.4. Encargado ____
1.5.5. Empleado ____
1.5.6. Otro ____ ¿Cuál? ____

2. SOLICITUD

2.1. Suspensión servicios públicos ____
2.2. Cambios accesos peatonales y vehiculares ____
2.3. Bajantes de aguas lluvia ____
2.4. Espacios de garaje que no podrán ser utilizados X
2.5. Ocupación inadecuada de espacio público ____
2.6. Accesos irregulares a las viviendas ____

3. DESCRIPCIÓN

De acuerdo al desarrollo del contrato N° 1259 de 2022 con objeto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" en el barrio **Panorama**, nos permitimos solicitar al propietario/a del predio descrito en la presente acta, que se haga efectivo el cumplimiento en lo que refiere al pago del parqueadero mientras duren las obras y se haga llegar la cuenta de cobro, con fotocopia de la cedula y copia de Rut mensualmente

Lo anterior, con el fin de no obstaculizar la programación de obra para el PIP Mirador Altamira Chiguaza; en cuánto a las actividades de obra del Consorcio **COHESIÓN SOCIAL**, en las actividades que corresponden al cerramiento perimetral, instalación de valla y alistamiento de terreno para ingreso de maquinaria, materiales, entre otros.

Powered by CamScanner

3. COMPROMISOS Y TIEMPO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CIUDADANO

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Gestionar Parqueadero. Para Guardar el Carro con matricula BHP-192.	Lisbed Castillo.	Apartir del 12 de abril.

4. COMPROMISOS Y TIEMPO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reconocer el Pago del Parqueadero.	Consorcio cohesión social.	Mes vencido. c/mes que dure el cese.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

Adjuntar Promesa de Compraventa del Predio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de abril de 2023.

FIRMAS

	Abicua Castro B.	
CC 1023979648	CC. 52.223.617	CC. 79109763
Propietario(a) / Encargado(a)	Profesional Social Contratista	Residente Técnico Contratista
Jennifer Vegas.		
Profesional Social Interventoría	Residente Técnico – Interventoría	

Powered by CamScanner

RECIBO DE PAGO MES DE JUNIO SEÑOR ADELMO BENITO




9 80 230605 EMVCO
Redeban
JUL 24 2023 18:38:31 REMDES 9.80
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
UNICENTRO VILLAVICENCI
AV 40 NO 26 C 10 PISO 2
C.UNICO: 3007019509 TER: 1111H858
RECIBO: 063461 RRN: 108141
Producto: 31336O7486
TITULAR: ADELMO BENITO
RECARGA NEQU APRO: 127139
VALOR $ 130.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

RECIBO DE PAGO MES DE JUNIO SEÑOR FLAVIO ORTIZ



9 80 230605 EMVCO
Redeban
JUL 25 2023 15:46:40 REMDES 9.80
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VII VILL
CC GALERON OFICINA 117
C.UNICO: 3007017974 TER: GZ001876
RECIBO: 032622 RRN: 054037
Producto: 17721356876
TITULAR: FLAVIO ORTIZ A.
DEPOSITO APRO: 292642
VALOR $ 120.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

RECIBO DE PAGO MES DE JUNIO LISBED CASTILLO



ANEXO 05

PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

5.1 BITACORA SOCIAL

Junio 30/23.

Se realiza Actualización de PSi con afiches de estrategia MONC - Genero, se Publican 3 afiches // Verificación Interventoria para aprobado MONC mujeres para Publicación respectiva y Fortalecer % decumplimiento del mes.

Julio 01/23.

Se realiza atención en Punto PAC de acuerdo a aprobación de interventoria y avalado por la entidad.
Se realiza informe Semanal y mensual Para reportar al Consorcio Cohesión Social el proximo 4/07/23.
NO se reciben PQRS en la semana, se verifica por Interventoría.

Julio 4 / 23.
Verificación PAE y empalmes área social Interventoría, Firmes Ortéxura social.

Se realiza envio de informe Semanal mediante oficio. Nº. OLF-CS-1259 2022-145-23. Para revisión y/o aprobación por parte de la interventoria y aval de la SDHT.

Julio 5 /23.

Se realiza [illegible] en el

Punto PAC de acuerdo al horario aprobado por parte de la interventoria y avalado por la SDHT.
Se participa en comite de la area social con la entidad, la interventoria y T1 y T2.
Se actualiza valla informativa.
Se envia informe mensual N 6. mediante oficio OLF-CS-12592022-147-23. Para revision y/o aprobacion.

Julio 6/23.

Se realiza atencion en el Punto PAC. de acuerdo al horario aprobado por la interventoria y avalado por la SDHT.
Se realiza actualizacion de la valla informativa.

Se participa en comité de obra semanal.
y se envian cuentas de cobro. Para el pago de Reforestadores/Jardineria por Mantenimiento Empradizado y Arbustivo.

Julio 8/23.

Se realiza atencion en el Punto PAC. de acuerdo a horario establecido por la

interventoria y avalado por la entidad / No se reciben PQRS de la comunidad.

10 de julio /23.

Se realiza atención en el Punto PAC. de acuerdo al horario establecido y aprobado por la interventoria. / No se reciben PQRS de la comunidad. Se envian observaciones atendidas del informe mensual N 6. mediante Oficio OLF-CS-1259 2022-149-23. Verificación y seguimiento Interventoría.

Julio 11 /23.

Se realiza actualización de valla informativa, se realizan actividades administrativas. Se realiza reunión con interventoria para atención de PQRS N.3

Julio 12 /23.

Se realiza atención en el punto PAC. de acuerdo al horario establecido y aprobado por la interventoria, NO se reciben PQRS. Se realiza actualización de la valla informativa // Verificación Interventoría.

Julio 13/23

Se realiza atención en el Punto PAC. de cuerdo al horario establecido y aprobado.
Se participa en comite de obra Semanal del T2.
Se actualiza valla informativa.
Se envian Soportes de PQRS #3 // Verificación y requirimiento Interventoría

Julio 14/23.

Consolidación de Metodologia de veeduria Ciudadana para el mes de Julio.

Actualización de valla informativa.
Se efectua verificación y requimiento de Interventoría segun compromisos

Julio 15/2023

Atención en el Punto PAC. de cuerdo al horario establecido y aprobado Por interventoria
Se realiza envío de Metodologia de Comité de veeduria Ciudadana del mes de Julio mediante oficio OLF-CS-1259 2022-156-23 // Se verifica por Interventoria y se pactan los compromisos.

Julio 17 /23.

Se realizó atención en el Punto PAC de acuerdo a horario establecido y aprobado por la interventoría y avalado por la SDHT.
Se realiza actualización de valla informativa // Se verifica por parte de Interventoría cegún compromisos pactados.

Julio 18 /23.

Se realiza envio de informe Semanal N25. mediante oficio OLF-CS-1259/2022-159-23.

Julio 19 /23.

Se realiza atención en el Punto PAC de acuerdo a horario establecido y aprobado por la interventoría.
Se asiste a comité social con la entidad, la interventoría y los dos territorios
Se realizó actualización de la valla informativa // Verificación de Interventoría se pactan compromisos en comité social

Julio 20 /23.

Festivo.

Julio 21 /23.

Se realiza convocatoria para comité de veeduría ciudadana.
Se realiza actualización de la valla Informativa. Se verifica por parte de Interventoría y seguimiento de compromiso

Julio 22 /23.

Se realiza atención en el Punto PAC.
Se realiza reunión de comité veedor del mes de JULIO.
NO se reciben PQRS por parte de la comunidad, se verifica el cumplimiento de la metodología del comité veedor

Julio 24 /23.

Se realiza envió de Informe Semanal. N26, se realiza atención en el Punto PAC de acuerdo al horario establecido y aprobado por la interventoría.

Julio 25 /23.

Se realiza sensibilización con el apoyo de la secretaría de la mujer. y Personal de obra.

Julio 26 /23.

Se realiza atención en el punto PAC de cuerdo al horario establecido y aprobado por la interventoría

Se realiza actualización de la valla informativa

Se envían entregables del comité veedor de julio mediante oficio. OLF-cg-1259 2022-162-23.

Julio 27 /23.

Se realiza atención en el punto PAC, y se asiste a comité de obra semanal.
Se realizó actualización de la valla informativa // se verifica cumplimiento cronograma.

Julio 28 /23

Se realizó envio de entregable, de la Sensibilización de Secretaría de la Mujer mediante oficio OLF-CS-1259 2022-164-23 // Recibido por parte de Interventoría.

Julio 29 /23

Se realiza atención en el Punto PAC de acuerdo al horario establecido y aprobado por la Interventoría // No se reciben PQRS. de la comunidad.
Se actualiza valla informativa.

Julio 31 /23

Se realiza atención en el Punto PAC de acuerdo al horario aprobado por interventoría //

Se realiza actualización de la valla informativa.

Se envia informe semanal mediante oficio. OLF-CS-1259 2022-166-23.
Verificación de Interventoría y revisión y aprobación de Productos reportados

5.2 INFORMES SEMANALES

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-792

Bogotá, 7 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-145-23 Y OLF-CS-12592022-146-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N23- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N23 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2		1 de 2
	TIPO DE DOCUMENTO	MICROTERRITORIO	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		PERIODO	FECHA DE ENTREGA
		26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO	4 DE JULIO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	NA	NA	NA
	Reunión de avance	NA	NA	NA
	Reunión de finalización	NA	NA	NA
	Reuniones extraordinarias	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	NA	NA	NA
	Afiches	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	Publicacion de 8 Afiches en los PSI con la informacion de la estrategia MONC enfoque de género	Verificación actualización de los PSI e instalación de los afiches, pieza aprobada.
	Invitaciones personalizadas	NA	NA	NA
	Valla informativa	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	La Valla Informativa correspondiente al área social, continúa instalada en frente de la obra en ejecución, dando cumplimiento al anexo social, la cual cuenta con la respectiva aprobación del diseño por parte de la entidad supervisora SDHT y la interventoría. Según solicitud de SDHT e Interventoría INT-PARQUES-652, en el PIP - Mirador Altamira, se encuentra instalada la Valla Informativa con la actualización correspondiente; registrando los datos del conteo regresivo, y porcentaje avance de la obra; según obligación contractual-acuerdo 787 de 2020.	Verificación actualización e instalación de la Valla Informativa - Soporte Envió Correo Electónico
	Punto satélite de información	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	Se realiza actualizacion de los puntos PSI con la informacion de estrategia de genero MONC	Verificación de actualización de PSI e instalación de la pieza divulgativa aprobada
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	Se realizó atención en el Punto de Atención al Ciudadano PAC, los siguientes dias: lunes, Miercoles jueves y sabado de 8am a 1pm, dentro del horario aprobado y avalado. Así mismo, se mantuvó el canal de atención virtual y línea telefónica.	Verificación atención punto PAC y canales de comunicación virtual y telefónica
	Gestión de PQRS	NA	No se recibieron PQRS durante la presente semana.	N/A
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	Se realiza envio de entregables del comité de Veeduria realizado el 24 de Junio mediante oficio OLF-CS-12592022-144-23	Remisión de productos a SDHT de las reuniones de comité veedor de Junio y son avaladas por la entidad
	Talleres o eventos pedagógicos	NA	NA	NA
	Actividades de sostenibilidad	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestión MONC	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	Se realizó publicación de afiches de estrategia MONC enfoque de género para dar cumplimiento a lo solicitado por la Interventoría, se realizó la inscripción del personal femenino del contrato 1259 de 2022 en la plataforma Bogota trabaja y se gestionó certificado de revisor Fiscal	Verificación de piezas comunicativas relacionadas a la contratación MONC, publicadas en los PSI. Aprobación de la Pieza de Divulgación MONC enfoque de género, por medio de oficio INT-PARQUES-750 Solicitud reporte de obligaciones contractuales de género en Informe Mensual

	OBJETO DEL CONTRATO			
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			
	TIPO DE DOCUMENTO		MICROTERRITORIO	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	2 de 2
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	NA	NA	NA
	Actas de compromiso	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Informe semanal	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	Se realizó envio del informe semanal N 22 a la interventoria mediante el oficio OLF-CS-12592022-140-23	Se remite a SDHT informe semanal N 22 y fue recibido el aval respectivo desde la entidad
	Informe mensual	NA	NA	NA
	Informe final	NA	NA	NA
	Bitácora de obra	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	Se realizó actualización de la bitácora social correspondiente a la semana del 26 de Junio al 02 de Julio de 2023	Verificación Bitácora Social y firmas
	Cronograma de actividades sociales	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	Permanecio publicado el Cronograma Social en el Punto Pac para consulta de la comunidad de Altamira	Revisión Actualización y Publicación del Cronograma Social V2 en el punto PAC Comité seguimiento social Interventoría y SDHT 28/06/2023 Comité de obra 29/06/2023

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de información: no se cuenta con actividades programadas.
Actividades de atención al ciudadano: Atención del PAC de acuerdo al horario establecido y canales de comunicación área social
Actividades de divulgación: No se tienen actividades programadas.
Actividades de participación: No se tienen actividades programadas.
Acompañamiento a las actividades del área técnica: No se tienen actividades programadas.
Actividades de aseguramiento de calidad: Diligenciamiento bitácora social, remisión y observaciones de Informe Mensual Social N.6, verificación actividades cronograma social, informe semanal N 23

Bibiana Castro B

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE Bibiana Castro Bocanegra

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Jennifer E. Vega S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2					
No. CONTRATO	1259-2022	**PERÍODO**	26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO	**FECHA**	4 DE JULIO



RECEPCOION DE HOJAS DE VIDA



ATENCION AL CIUDADANO



ACTUALIZACION DE PSI



ACTUALIZACION DE PSI

OBSERVACIONES
Registro fotografico de las actividades desarrolladas del 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO

INT-PARQUES-810

Bogotá, 12 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-150-23 Y OLF-CS-12592022-151-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N24- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N24 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2		1 de 2
	TIPO DE DOCUMENTO	MICROTERRITORIO	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	PERIODO	FECHA DE ENTREGA	
	3 DE JULIO AL 9 DE JULIO	10 DE JULIO DE 2023	

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	NA	NA	NA
	Reunión de avance	NA	NA	NA
	Reunión de finalización	NA	NA	NA
	Reuniones extraordinarias	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	NA	NA	NA
	Afiches	NA	NA	NA
	Invitaciones personalizadas	NA	NA	NA
	Valla informativa	3 DE JULIO AL 9 DE JULIO	La Valla Informativa correspondiente al área social, continúa instalada en frente de la obra en ejecución, dando cumplimiento al anexo social, la cual cuenta con la respectiva aprobación del diseño por parte de la entidad supervisora SDHT y la interventoría. Según solicitud de SDHT e Interventoría INT-PARQUES-652, en el PIP - Mirador Altamira Chiguaza, se encuentra instalada la Valla Informativa con la actualización correspondiente; registrando los datos del conteo regresivo, y porcentaje avance de la obra; según obligación contractual-acuerdo 787 de 2020.	Verificación actualización e instalación de la Valla Informativa - Soporte Envió Correo Electónico
	Punto satélite de información	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	3 DE JULIO AL 9 DE JULIO	Se realizó atención en el Punto de Atención al Ciudadano PAC, los siguientes dias: lunes, Miercoles jueves y sabado de 8am a 1pm, dentro del horario aprobado y avalado. Así mismo, se mantuvó el canal de atención virtual y línea telefónica.	Verificación atención punto PAC y canales de comunicación virtual y telefónica
	Gestión de PQRS	NA	No se recibieron PQRS durante la presente semana.	N/A
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	3 DE JULIO AL 9 DE JULIO	Se recibe aprobacion de productos del comité de Veeduria Ciudadana del mes de junio mediante comunicado INT-PARQUES-775	Remisión de productos a SDHT de las reuniones de comité veedor de Junio y son avaladas por la entidad Aprobación INT-PARQUES-775
	Talleres o eventos pedagógicos	NA	NA	NA
	Actividades de sostenibilidad	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestión MONC	3 DE JULIO AL 9 DE JULIO	Se realiza recepcion de hojas de vida de acuerdo a convocatoria de genero mediante las piezas divulgativas en los Puntos satelites de Informacion	Verificación de piezas comunicativas relacionadas a la contratación MONC, publicadas en los PSI Y Soportes de las obligaciones del Contratista

	OBJETO DEL CONTRATO		2 de 2
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2		
	TIPO DE DOCUMENTO	MICROTERRITORIO	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	

ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	NA	NA	NA
	Actas de compromiso	3 DE JULIO AL 9 DE JULIO	se da inicio a la recepcion de cuentas de cobro para gestion de pago del mes de junio	NA
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Informe semanal	3 DE JULIO AL 9 DE JULIO	Se realizó envio del informe semanal N 23 a la interventoria mediante el oficio OLF-CS-12592022-146-23, se recibe aprobacion mediante comunicado INT-PARQUES-792	Aprobación aval de SDHT Informe Semanal Social No. 23 INT-PARQUES-792
	Informe mensual	05 DE JULIO	Se realiza envio del informe mensual N 6 mediante oficio OLF-CS-12592022-147-23, se reciben observaciones del informe mensual mediante comunicado INT-PARQUES-790	Observaciones Informe Mensual Social
	Informe final	NA	NA	N/A
	Bitácora de obra	3 DE JULIO AL 9 DE JULIO	Se realizó actualización de la bitácora social correspondiente a la semana del 03 al 09 de Julio de 2023	Verificación Bitácora Social y firmas
	Cronograma de actividades sociales	3 DE JULIO AL 9 DE JULIO	Permanecio publicado el Cronograma Social en el Punto Pac para consulta de la comunidad de Altamira	Revisión Actualización y Publicación del Cronograma Social V2 en el punto PAC Comité seguimiento social Interventoría y SDHT 05/07/2023 Comité de obra 06/07/2023

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de información: no se cuenta con actividades programadas.
Actividades de atención al ciudadano: Atención del PAC de acuerdo al horario establecido y canales de comunicación área social
Actividades de divulgación: No se tienen actividades programadas.
Actividades de participación: Envio de metodologia reunion de Comite de Veeduria Ciudadana del mes de julio.
Acompañamiento a las actividades del área técnica: Gestion de cuentas de cobro para pago de parqueaderos .
Actividades de aseguramiento de calidad: Diligenciamiento bitácora social, remisión de observaciones de Informe Mensual Social N.6, verificación actividades cronograma social, informe semanal N 24

Bibiana Castro B

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE Bibiana Castro Bocanegra

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Jennifer E. Vega S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2					
No. CONTRATO	1259-2022	**PERÍODO**	3 DE JULIO AL 9 DE JULIO	**FECHA**	10 DE JULIO



VALLA INFORMATIVA



RECEPCION CUENTAS DE COBRO- PARQUEADEROS



RECEPCION DE HOJAS DE VIDA



ATENCION EN EL PUNTO PAC

OBSERVACIONES
Registro fotografico de las actividades desarrolladas del 03 AL 09 DE 2023

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-837

Bogotá, 19 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-158-23 Y OLF-CS-12592022-159-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N25- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N25 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2		1 de 2
	TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
		10 AL 16 DE JULIO	18 DE JULIO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	NA	NA	NA
	Reunión de avance	NA	NA	NA
	Reunión de finalización	NA	NA	NA
	Reuniones extraordinarias	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	NA	NA	NA
	Afiches	NA	NA	NA
	Invitaciones personalizadas	NA	NA	NA
	Valla informativa	10 de Julio al 16 Julio 2023	La Valla Informativa correspondiente al área social, continúa instalada en frente de la obra en ejecución, dando cumplimiento al anexo social, la cual cuenta con la respectiva aprobación del diseño por parte de la entidad supervisora SDHT y la interventoría. Según solicitud de SDHT e Interventoría INT-PARQUES-652, en el PIP - Mirador Altamira Chiguaza, se encuentra instalada la Valla Informativa con la actualización correspondiente; registrando los datos del conteo regresivo, y porcentaje avance de la obra; según obligación contractual-acuerdo 787 de 2020.	Verificación actualización e instalación de la Valla Informativa - Soporte Envió Correo Electrónico
	Punto satélite de información	10 de Julio al 16 Julio 2023	Se realizó verificación de los Puntos Satélites de información; donde se evidencia que el contratista Consorcio Cohesión Social realizó la instalación de los Afiches de convocatoria para vinculación femenina MONC del proyecto y de Mano de Obra No Calificada; además de los canales de atención que se brindan a la comunidad.	Verificación de los Puntos Satélites de información instalados para la comunidad
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	10 de Julio al 16 Julio 2023	Se realizó atención en el Punto de Atención al Ciudadano PAC, los siguientes dias: lunes, Miercoles jueves y sabado de 8am a 1pm, dentro del horario aprobado y avalado. Así mismo, se mantuvó el canal de atención virtual y línea telefónica.	Verificación atención punto PAC y canales de comunicación virtual y telefónica
	Gestión de PQRS	11 de Julio/2023	Se programa reunión con la Interventoría para brindar la informacion solicitada por la señora Amparo Barreto y dar cierre respectivo a la PQR N.3; quien indica en la socializacion de Nudos de Altamira que no fue notificada del inicio de la obra del Mirador Altamira se procede a realizar apertura de PQRS para brindar información. Dicha reunión se organizó para el 11 de julio a las 10:00 am a la cual no asistió la ciudadana y al tratar de comunicarse no fue posible, por lo cual se procede al cierre de la misma, con el envío de los soportes a la Interventoría para su aprobacion mediante correo electrónico.	Asistencia a reunión de gestión y se acuerda dar cierre a PQR N.3; se solicitan soportes, se remiten a SDHT y se da respectiva aprobación.
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	10 de Julio al 16 Julio 2023	Se remite metodología de Comité de veeduría para el mes de Julio, mediante oficio OLF-CS-12592022-156-23	Verificación Comunicado OLF-CS-12592022-156-23, para revisión y aprobación de Metodología de reunión de veeduría de Julio y remisión a SDHT.
	Talleres o eventos pedagógicos	10 de Julio al 16 Julio 2023	Se incluyeron en la metodología de reunión de comité veedor la lluvia de ideas para dar la ruta metodológica para llevar a cabo la jornada pedagógica del mes de Agosto.	Solicitud de incluir en las metodologías del comité veedor del mes de Julio
	Actividades de sostenibilidad	NA	NA	NA

	OBJETO DEL CONTRATO			2 de 2
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	

ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestión MONC	10 de Julio al 16 Julio 2023	Se mantiene la instalación de piezas comunicativas relacionadas con la contratación MONC en los PSI, de igual manera se continúa recepcionando hojas de vida de la comunidad en el PAC y con la solicitud de Certificaciones de Residencia de la localidad de San Cristóbal. El Consorcio Cohesión Social se encuentra dando cumplimiento con la publicacion de los afiches correspondientes a la estrategia MONC enfoque de género, de igual manera se realizó la inscripción del personal femenino del contrato 1259 de 2022, en la plataforma Bogotá trabaja ; con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de la entidad SDHT e Interventoría.	Verificación de piezas comunicativas relacionadas a la contratación MONC, publicadas en los PSI. Se generó con SDHT y Secretaría de la Mujer, la reunión el 18/07/2023 para socialización de enfoque de género y acordar las sensibilizaciones
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	NA	NA	NA
	Actas de compromiso	10 de Julio al 16 Julio 2023	Verificación de cuentas de cobros y pagos de mes vencido de los parqueaderos alternos y actualización de información	Verificación de cuentas de cobro, actualización de información
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Informe semanal	10 de Julio al 16 Julio 2023	Se realizó envio del informe semanal N 24 a la interventoria mediante el oficio OLF-CS-12592022-150-23, se recibe aprobacion mediante comunicado INT-PARQUES-810	Verificación Comunicado OLF-CS-12592022-150-23, para revisión y aprobación. Aprobación aval de SDHT - Informe Semanal No. 24 INT-PARQUES-810 con aval de SDHT mediante correo electrónico
	Informe mensual	10 de Julio al 16 Julio 2023	Se recibe aprobacion de informe mensual N6 mediante oficio INT-PARQUES-814	Se remiten los Informes Mensuales Sociales N.6 a la SDHT y se recibe aprobación respectiva. De este modo, se remite aprobación aval de SDHT - Informe Mensual No.6 INT-PARQUES-814
	Informe final	NA	NA	N/A
	Bitácora de obra	10 de Julio al 16 Julio 2023	Se realizó actualización de la bitácora social correspondiente a la semana del 10 AL 16 DE JULIO	Verificación Bitácora Social y firmas
	Cronograma de actividades sociales	10 de Julio al 16 Julio 2023	Permanecio publicado el Cronograma Social en el Punto Pac para consulta de la comunidad de Altamira	Revisión Actualización y Publicación del Cronograma Social V2 en el punto PAC Comité seguimiento social Interventoría y SDHT 12/07/2023 Comité de obra 13/07/2023

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de información: no se cuenta con actividades programadas.
Actividades de atención al ciudadano: Atención del PAC de acuerdo al horario establecido y canales de comunicación área social.
Actividades de divulgación: Convocatoria Comite de veeduria Ciudadana mes de Julio
Actividades de participación: Envío de observaciones a la metodología reunión de Comité de Veeduría Ciudadana del mes de Julio- Ejecución de reunión veeduría 22/07/2023.
Acompañamiento a las actividades del área técnica: pago de cuentas de cobro de parqueaderos
Actividades de aseguramiento de calidad: Diligenciamiento bitácora social, verificación actividades cronograma social, informe semanal N 25

Bibiana Castro B

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE Bibiana Castro Bocanegra

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Jennifer E. Vega S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2					
No. CONTRATO	1259-2022	**PERÍODO**	10 AL 16 DE JULIO	**FECHA**	17 DE JULIO




REUNION LIDERES COMUNITARIOS PANORAMA



ATENCION PUNTO PAC



REUNION PARA BRINDAR INFORMACION A PQRS



BITACORA SOCIAL

OBSERVACIONES
Registro fotografico de las actividades desarrolladas del 10 AL 16 DE JULIO DE 2023

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-868

Bogotá, 31 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-160-23 Y OLF-CS-12592022-161-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N26- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N26 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2		1 de 3
	TIPO DE DOCUMENTO	MICROTERRITORIO	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES	PERIODO	FECHA DE ENTREGA	
	17 AL 23 DE JULIO	24 DE JULIO DE 2023	

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	NA	NA	NA
	Reunión de avance	NA	NA	NA
	Reunión de finalización	NA	NA	NA
	Reuniones extraordinarias	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	21 DE JULIO DE 2023	Se realiza convocatoria mediante la entrega de 11 piezas informativas del Volante N13, a cada uno de los miembros del comité veedor puerta a puerta y compartido por canales virtuales de Whatsaap	Aprobación y aval de SDHT de piezas divulgativas N13 Acompañamiento y verificación distribución de piezas informativas y convocatorias.
	Afiches	NA	NA	NA
	Invitaciones personalizadas	NA	NA	NA
	Valla informativa	17 AL 23 DE JULIO DE 2023	La Valla Informativa correspondiente al área social, continúa instalada en frente de la obra en ejecución, dando cumplimiento al anexo social, la cual cuenta con la respectiva aprobación del diseño por parte de la entidad supervisora SDHT y la interventoría. Según solicitud de SDHT e Interventoría INT-PARQUES-652, en el PIP - Mirador Altamira Chiguaza, se encuentra instalada la Valla Informativa con la actualización correspondiente; registrando los datos del conteo regresivo, y porcentaje avance de la obra; según obligación contractual-acuerdo 787 de 2020.	Verificación actualización datos respectivos de la Valla Informativa
	Punto satélite de información	17 AL 23 DE JULIO DE 2023	Permanecieron instalados los Puntos Satélites de información; donde se evidencia que el contratista Consorcio Cohesión Social cuentan con los Afiches de convocatoria para vinculación femenina MONC del proyecto y de Mano de Obra No Calificada; además de los canales de atención que se brindan a la comunidad.	Verificación de los Puntos Satélites de información instalados para la comunidad
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	17 AL 23 DE JULIO DE 2023	Se realizó atención en el Punto de Atención al Ciudadano PAC, los siguientes dias: lunes, Miercoles jueves y sabado de 8am a 1pm, dentro del horario aprobado y avalado. Así mismo, se mantuvó el canal de atención virtual y línea telefónica.	Verificación atención punto PAC y canales de comunicación virtual y telefónica
	Gestión de PQRS	17 AL 23 DE JULIO DE 2023	Se recibió aprobación de soportes de PQRS N.3 para cierre mediante comunicado INT-PARQUES-836	Aprobación y aval de SDHT soportes cierre PQRS N.3 PIP Altamira
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	17 AL 23 DE JULIO DE 2023	Se recibió aprobación de la metodologia mes de Julio para reunión de comité de veeduria Ciudadana mediante comunicado INT-PARQUES-833. La convocatoria fue efectuada según la metodología y se realizó reunión de acuerdo a la programación para el día 22 de julio a las 9:00 am con asistencia total de 16 personas de las cuales 9 eran mujeres y 7 hombres, junto con los representantes de SDHT, Alcaldía Local, Interventoría y Contratista.	Revisión, aprobación aval de SDHT - Metodología Comité veeduría Julio comunicado INT-PARQUES-833 con aval de SDHT mediante correo electrónico. Verificación y acompañamiento reunión comité veeduría ciudadana, cumplimiento de la metodología propuesta
	Talleres o eventos pedagógicos	17 AL 23 DE JULIO DE 2023	Durante la reunion del comité veedor se trabajo el diseño de la pieza comunicativa que sera entregada en la jornada pedagógica del mes de Agosto.	Verificación y acompañamiento de ideas y vinculación y articulación institucional para la jornada propuesta de agosto

	Actividades de sostenibilidad	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestión MONC	17 AL 23 DE JULIO DE 2023	Se mantiene la instalación de piezas comunicativas relacionadas con la contratación MONC en los PSI, de igual manera se continúa recepcionando hojas de vida de la comunidad en el PAC. Se realizó reunión con la Secretaría de la Mujer , SDHT e Interventoría para la organizacion de la jornada de sensibilizacion, la cual queda programada para el 25 de Julio a las 9:30 am en el Mirador Altamira Chiguaza.	Verificación de piezas comunicativas relacionadas a la contratación MONC, publicadas en los PSI. Se generó con SDHT y Secretaría de la Mujer, la reunión el 18/07/2023 para socialización de enfoque de género y acordar las sensibilizaciones
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	NA	NA	NA
	Actas de compromiso	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Informe semanal	17 AL 23 DE JULIO DE 2023	Se realizó envio del informe semanal N 25 a la interventoria mediante el oficio OLF-CS-12592022-159-23, se recibe aprobacion mediante comunicado INT-PARQUES-837	Aprobación aval de SDHT - Informe Semanal No. 25 INT-PARQUES-837 con aval de SDHT mediante correo electrónico. Se remiten a SDHT informes semanales sociales del N22 al N25 completos y avalados por SDHT.
	Informe mensual	NA	NA	NA
	Informe final	NA	NA	N/A
	Bitácora de obra	17 AL 23 DE JULIO DE 2023	Se realizó actualización de la bitácora social correspondiente a la semana del 17 AL 23 DE JULIO	Verificación Bitácora Social y firmas
	Cronograma de actividades sociales	17 AL 23 DE JULIO DE 2023	Permanecio publicado el Cronograma Social en el Punto Pac para consulta de la comunidad de Altamira	Revisión Actualización y Publicación del Cronograma Social V2 en el punto PAC Comité seguimiento social Interventoría y SDHT 19/07/2023 Comité de obra 20/07/2023

	OBJETO DEL CONTRATO	
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2	
TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**	
FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de información: no se cuenta con actividades programadas.
Actividades de atención al ciudadano: Atención del PAC de acuerdo al horario establecido y canales de comunicación área social.
Actividades de divulgación: No se cuentan con actividades programadas
Actividades de participación: Envío de entregables reunion de Comite Veedor mes de julio.
Acompañamiento a las actividades del área técnica: pago de cuentas de cobro de parqueaderos
Actividades de aseguramiento de calidad: Diligenciamiento bitácora social, verificación actividades cronograma social, informe semanal

Bibiana Castro B

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE Bibiana Castro Bocanegra

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Jennifer E. Vega S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2					
No. CONTRATO	1259-2022	**PERÍODO**	17 AL 23 DE JULIO	**FECHA**	24 DE JULIO



CONVOCATORIA COMITÉ DE VEEDURIA



CONVOCATORIA COMITÉ DE VEEDURIA



REUNION COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA



REUNION COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA

OBSERVACIONES
Registro fotografico de las actividades desarrolladas del 17 AL 23 DE JULIO DE 2023

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-873

Bogotá, 1 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-166-23 Y OLF-CS-12592022-167-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N27- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N27 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2		1 de 2
	TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
		24 AL 30 DE JULIO	31 DE JULIO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de inicio	NA	NA	NA
	Reunión de avance	NA	NA	NA
	Reunión de finalización	NA	NA	NA
	Reuniones extraordinarias	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	NA	NA	NA
	Afiches	NA	NA	NA
	Invitaciones personalizadas	NA	NA	NA
	Valla informativa	24 AL 30 DE JULIO	La Valla Informativa correspondiente al área social, continúa instalada en frente de la obra en ejecución, dando cumplimiento al anexo social, la cual cuenta con la respectiva aprobación del diseño por parte de la entidad supervisora SDHT y la interventoría. Según solicitud de SDHT e Interventoría INT-PARQUES-652, en el PIP - Mirador Altamira Chiguaza, se encuentra instalada la Valla Informativa con la actualización correspondiente; registrando los datos del conteo regresivo, y porcentaje avance de la obra; según obligación contractual-acuerdo 787 de 2020.	Verificación actualización e instalación de la Valla Informativa - Soporte Envió Correo Electrónico
	Punto satélite de información	24 AL 30 DE JULIO	Se realizó verificación donde se evidencia que 6 de los 8 afiches de convocatoria para vinculación femenina MONC del proyecto y de Mano de Obra No Calificada permanecen publicados en los Puntos satelites de Informacion ; además de los canales de atención que se brindan a la comunidad.	Verificación de los Puntos Satélites de información instalados para la comunidad
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de atención a la comunidad	24 AL 30 DE JULIO	Se realizó atención en el Punto de Atención al Ciudadano PAC, los siguientes dias: lunes, Miercoles jueves y sabado de 8am a 1pm, dentro del horario aprobado y avalado. Así mismo, se mantuvó el canal de atención virtual y línea telefónica.	Verificación atención punto PAC y canales de comunicación virtual y telefónica
	Gestión de PQRS	NA	NA	NA
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de veeduría	26 DE JULIO	Se remiten entregables de comité de Veeduria realizado el 22 de Julio mediante oficio OLF-CS-12592022-162-23	Se recibe material productos de comité de veeduría de Julio, se remite a SDHT para concepto
	Talleres o eventos pedagógicos	NA	NA	NA
	Actividades de sostenibilidad	NA	NA	NA

	OBJETO DEL CONTRATO			
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			
	TIPO DE DOCUMENTO		MICROTERRITORIO	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	2 de 2

ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestión MONC	24 AL 30 DE JULIO	Se mantiene la instalación de piezas comunicativas relacionadas con la contratación MONC en los PSI, de igual manera se continúa recepcionando hojas de vida de la comunidad en el PAC , por correo electronico y Whatsaap. Se realizo sensibilizacion de violencia de genero en los entornos laborales el dia 25 de Julio y se remiten entregables para grevision y/o aprobacion mediante oficio OLF-CS-12592022-164-23 El Consorcio Cohesión Social se encuentra dando cumplimiento con la publicacion de los afiches correspondientes a la estrategia MONC enfoque de género, de igual manera se realizó la inscripción del personal femenino del contrato 1259 de 2022, en la plataforma Bogotá trabaja ; con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de la entidad SDHT e Interventoría.	Verificación de piezas comunicativas relacionadas a la contratación MONC, publicadas en los PSI. Solicitud y revisión de productos sensibilización de la Secretaría de la Mujer
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de vecindad	NA	NA	NA
	Actas de compromiso	24 AL 30 DE JULIO	Gestion de pagos del mes de Junio	Verificación de cuentas de cobro, actualización de información
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Informe semanal	24 Julio 2023	Se realizó envio del informe semanal N 26 a la interventoria mediante el oficio OLF-CS-12592022-160-23.	Revisión y aprobación de Informe Semanal N.26 Remisión a SDHT para concepto respectivo
	Informe mensual	NA	NA	NA
	Informe final	NA	NA	N/A
	Bitácora de obra	24 AL 30 DE JULIO	Se realizó actualización de la bitácora social correspondiente a la semana del 24 AL 30 DE JULIO	Verificación Bitácora Social y firmas
	Cronograma de actividades sociales	24 AL 30 DE JULIO	Permanecio publicado el Cronograma Social en el Punto Pac para consulta de la comunidad de Altamira	Revisión Actualización y Publicación del Cronograma Social V2 en el punto PAC Comité seguimiento social Interventoría y SDHT 26/07/2023 Comité de obra 27/07/2023

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de información: no se cuenta con actividades programadas.
Actividades de atención al ciudadano: Atención del PAC de acuerdo al horario establecido y canales de comunicación área social.
Actividades de divulgación: No se cuenta con actividades programadas.
Actividades de participación: no se cuenta con actividades programadas.
Acompañamiento a las actividades del área técnica: Recepcion de cuentas de cobro de parqueaderos
Actividades de aseguramiento de calidad: Diligenciamiento bitácora social, verificación actividades cronograma social, informe semanal N 28, Informe Mensual

Bibiana Castro B

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE Bibiana Castro Bocanegra

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Jennifer E. Vega S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2					
No. CONTRATO	1259-2022	**PERÍODO**	24 AL 30 DE JULIO	**FECHA**	31 DE JULIO



REUNION SECRETARIA DE LA MUJER



REUNION SECRETARIA DE LA MUJER



ACTUALIZACION DE VALLA INFORMATIVA



VERIFICACION PUNTOS SATELITES DE INFORMACION

OBSERVACIONES
Registro fotografico de las actividades desarrolladas del 24 AL 30 DE JULIO DE 2023

5.3 INFORMES MENSUALES

ANEXO DEL INFORME N6

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-790

Bogotá, 7 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO OLF-CS-12592022-147-23 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SOCIAL N.6 JUNIO V1- PIP MIRADOR ALTAMIRA-TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite archivo con las observaciones correspondiente al Informe mensual social de Junio del PIP Altamira, el cual se adjunta a este comunicado.

Por favor atender y ajustarlo, y remitir a la Interventoría 08/07/2023.

Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

PROFESIONAL SOCIAL

BIBIANA CASTRO BOCANEGRA

TRABAJADORA SOCIAL

INFORME MENSUAL SOCIAL N°5 - 01 AL 30 DE JUNIO 2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 1259 de 2022.

PIP MIRADOR ALTAMIRA - TERRITORIO 2

BOGOTA. D.C, JULIO 2023

INFORME MENSUAL SOCIAL No. 06 VERSIÓN 2

PIP MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA- TERRITORIO 2

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

BOGOTA D.C. JULIO DE 2023

INFORME MENSUAL CONTRATO OBRA PÚBLICA 1259 DE 2022

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

CONTRATISTA: CONSORCIO COHESION SOCIAL
INTERVENTORÍA: ELSA TORRES ARENALES

CONTROL DE VERSIONES		
VERSION	**DESCRIPCION**	**FECHA**
1	INFORME MENSUAL SOCIAL N6	05/07/2023
2	INFORME MENSUAL SOCIAL N6	10/07/2023


REALIZO	REVISO	APROBO	V°B°
			
RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA **BIBIANA CASTRO** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE OBRA ING. **CATALINA FUENTES** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL **INTERVENTORÍA ETA T.S. JENNIFER VEGA**	**LAURA FERNANDA ZUÑIGA** APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA EL COMPONENTE SOCIAL SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 5
2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 6
3. COMPONENTE SOCIAL 8
3.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 8
3.2. PROGRAMA DE DIVULGACION 8
3.3. PROGRAMA DE INFORMACION 10
3.4. PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO 10
3.5. PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 12
3.6. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 12
3.7. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO 15
3.8. PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 16

LISTA DE TABLAS

TABLA N°1. Información general Contratista

TABLA N°2. Información general Contratista

TABLA N° 3. relación de volantes entregados

TABLA N° 4. Consolidada entrega de piezas de divulgación

TABLA N°5. Identificación del punto de Atención al Ciudadano

TABLA N° 6. Listados integrantes del comité de veeduría

TABLA N° 7 Personal vinculado al proyecto 1259 de 2022 (PIP) MIRAFOR ALTAMIRA CHIGUAZA

TABLA N° 8 Informes semanales

LISTA DE IMÁGENES

ILUSTRACION 1. Ubicación satelital área de intervención priorizada Altamira-Chiguaza

LISTA DE ANEXOS

ANÉXO N. 01. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

1.1 ENTREGA DE VOLANTES

1.2 AFICHES PSI

1.3 VALLA INFORMATIVA

ANÉXO N. 02. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

.2.1 PUNTO PAC

2.2 MATRIZ PQRSD

ANÉXO N. 03. PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA

3.1 COMITÉ DE VEEDURIA

3.2 REUNIONES DE COMITÉ DE VEEDURIA

3.3 GENERACION DE EMPLEO

ANÉXO N. 04. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

4.1 ACTAS DE VECINDAD

4.2 ACTAS DE COMPROMISO

ANÉXO N. 05. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

5.1 BITÁCORA SOCIAL

5..2 INFORMES SEMANALES

5.3 INFORMES MENSUALES

5.4 CRONOGRAMA SOCIAL

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital del Hábitat SDHT por medio de la firma Contratista Consorcio Cohesión Social ejecutará el contrato 1259-2022 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL", mediante el cual se busca contribuir a las "acciones de revitalización urbana" de la SDHT, con espacios públicos renovados en la Localidad de San Cristóbal.

En el presente informe se relacionan las actividades desarrolladas del 1 al 30 de junio; durante la ejecución del proyecto 1259 de 2022 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" Territorio 2 (PIP) MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA, de acuerdo a lo planteado en el Plan de Gestión Social por parte del componente social del contratista CONSORCIO COHESION SOCIAL.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El CONTRATISTA CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL ejecutará sus actividades de obra en el Territorio 2. (PIP) Mirador Altamira con chip catastral: AAA0209PFTD, sector catastral 001315- Altamira FMI 050S00705716, bajo el contrato N° 1259 de 2022, establecido con la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT enmarcado en la siguiente información:

Tabla No 1. Información general Contratista

CONTRATISTA	
Contratista:	**CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL**
Contrato No:	**N° 1259-2022**
Objeto:	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.**
Localización:	**LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL**
Plazo total contrato:	**9 MESES**
Fecha de inicio	**28 diciembre 2022**
Fecha de finalización	**27 septiembre 2023**
Valor del Contrato	**$10.129.774.324**


Tabla No 2. Información general Interventoría

INTERVENTORÍA	
Interventoría	**ELSA TORRES ARENALES**
Contrato No:	**N° 1260 DE 2022**
Objeto:	**REALIZAR LA INTREVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.**

INTERVENTORÍA	
	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
Plazo total del contrato	**10 MESES**
Fecha de inicio	**28 diciembre 2022**
Fecha de finalización	**28 de octubre 2023**
Valor del contrato	**$1.555.859.401**

Ubicación satelital área de intervención priorizada ALTAMIRA-CHIGUAZA

ILUSTRACION 1



Fuente: Subdirección de Operaciones – SDHT, 2021.

El Área de Intervención Priorizada (AIP) **Altamira-Chiguaza** se localiza en el entorno de la estación de retorno del Proyecto Cable Aéreo, donde también confluye la Av. de los cerros, futura avenida perimetral de oriente. El AIP se ubica en la parte alta de la UPZ La Gloria y limita al sur con la quebrada Chiguaza uno de los cuerpos de agua más sobresalientes de la Localidad, al norte con la calle 42 sur, al oriente con la Av. de los cerros y la carrera 13 Este y al occidente limita con la carrera 12A Este.

3. COMPONENTE SOCIAL

En el presente documento se encuentra el reporte de la gestión social realizada en el periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2023, dentro del marco del contrato 1259 de 2022, cuyo objeto es" **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"**, a continuación, se presenta las actividades realizadas por el componente social para el informe de gestión social N°6.

3.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

Dentro de los preliminares del contrato para el mes de febrero se dio aprobación y aval del Plan de Gestión Social del (PIP) Mirador Altamira Chiguaza del territorio 2, y para el mes de marzo se dio cumplimiento con el informe de apropiación y actualización de estudios y diseños de la consultoría social del proyecto.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio se dio continuidad con las actividades del Plan de Gestión Social, y con la actualización de la base de actores sociales de la localidad de acuerdo a las gestiones internas efectuadas dentro del contrato.

3.2. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

- **VOLANTES**


En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio se realizó la convocatoria con la pieza de divulgación aprobada del comité veedor la cual fue entregada a cada uno de los participantes y compartida mediante el grupo de WhatsApp.

Tabla N° 3 relación de volantes entregados

Numero de Volante	Descripción	Cantidad
10	Volantes de Convocatoria Comité de Veeduría Ciudadana mayo	11
	Total	11

Dichas piezas indicaban fecha, hora y sitio de la reunión, paralelamente se diligenciaron los formatos de entrega de volantes como soporte de la convocatoria tanto al comité veedor como a los representantes de la JAC de Panorama.

Ver Anexo N1 -Divulgación 1.1 Entrega de volantes



- **AFICHES-PSI**

Para el periodo correspondiente del 1 al 30 de junio se realizó actualización de los PUNTOS SATELITES DE INFORMACION en el mirador Altamira Chiguaza en donde se publicó la información referente a la estrategia MONC enfoque de género, instalando en total 8 afiches.

Ver Anexo N1 -Divulgación 1.2 Afiches PSI



- **INVITACIONES PERSONALIZADAS**

Para el periodo correspondiente al presente informe no se realizaron entregas de invitaciones personalizadas.

VALLA INFORMATIVA

Para este periodo permaneció la valla social publicada, con el diseño aprobado y avalado por SDHT, siendo visible a la comunidad en el área directa del Mirador Altamira Chiguaza.

Además, se realizó la actualización de la valla informativa en cuanto a porcentaje de avance de obra y cuenta regresiva teniendo en cuenta el acuerdo 787 de 2020.

Ver Anexo N1 -Divulgación 1.3 Valla Social y valla Informativa



Tabla N° 4 Consolidado entrega de piezas de divulgación

ITEM	CANTIDAD	FECHAS
VOLANTES	11	21 de junio
AFICHES	8	1-30 de junio
PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN	8	1-30 de junio
INVITACIONES PERSONALIZADAS	0	1-30 de junio
PERIFONEO	0	N/A
VALLA INFORMATIVA	1	1-30 de junio
TOTAL	28	1-30 de junio

3.3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN

- **REUNIÓN DE INICIO**

Para el periodo correspondiente al presente informe no se adelantaron actividades relacionadas con este ítem, ya que la reunión se efectuó para el 29/01/2023

- **REUNIÓN DE AVANCE**

No se desarrollaron actividades de este ítem en el periodo del informe.

- **REUNIÓN DE FINALIZACIÓN**

No se desarrollaron actividades de este ítem en el periodo del informe.

- **REUNIÓN EXTRAORDINARIA**

No se desarrollaron actividades de este ítem en el periodo del informe.

3.4. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Tabla N° 5 identificación del punto de Atención al Ciudadano

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MIRADOR ALTAMIRA- CHIGUAZA	
	
CONTRATISTA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
PROFESIONAL SOCIAL	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA
DIRECCIÓN	CALLE 47 SUR Nº 13A BIS-17 ESTE LOTE 5 MANZANA B
TELÉFONO:	3106738394
CORREO ELECTRÓNICO:	pacmiradoraltamira@gmail.com
HORARIO DE ATENCIÓN	LUNES, MIERCOLES, JUEVES Y SABADOS DE 8:00 – 1:00 P.M.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se realizó atención de acuerdo al horario autorizado, y el PAC contó con todos los equipamientos establecidos en el Anexo Social y Plan de Gestión social respectivamente.

Ver Anexo 02 – Programa de Atención al ciudadano 2.1 Punto PAC

- **Atención, gestión, seguimiento y cierre de PQRSD**

Durante este periodo no se recibieron PQRSD.

Ver Anexo 02 – Programa de Atención al ciudadano 2.2 Matriz PQRSD

3.5. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El objetivo de este programa es Implementar estrategias con la comunidad mediante los diferentes medios de participación Ciudadana que les permitan mitigar los impactos socioeconómicos y culturales y además prepararlos para realizar acompañamiento durante la ejecución y entrega de la obra.

Durante la ejecución de la obra se tienen contempladas las siguientes actividades con el comité de Veeduría Ciudadana.

- **CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA**

En este periodo de tiempo no se presentaron novedades en el listado de integrantes del comité de Veeduría ciudadana del Mirador Altamira Chiguaza, el cual continúa conformado por once (11) integrantes los cuales se relacionan en la siguiente Tabla.

TABLA N° 6 LISTADO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURIA

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA DEL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA		
NOMBRE	**TELEFONO**	**CORREO**
1. JOSE ISRAEL PARRA	3215078233	Barpa1012@gmail.com
2.JOSE RAMIRO GARCIA	3165431200	Joraga65@hotmail.com
3.MARIA SIERRA	3213286329	Stefaniacs93@hotmail.com
4.LUISA CASTILLO	3108882657	No registra
5.FABIAN HERNANDEZ	3113584714	No registra
6.MARIA GUACANEME	3214925516	Marthac.guacaneme@gmail.com
7.VIVIANA HERRERA	3213076609	No registra
8.FLAVIO ORTIZ	3142543648	No registra
9.STEFANIA CRUZ	3222369413	Stefaniacs93@hotmail.com
10. ELVIA GERENA	3142411369	No registra
11. ABRAHAM CEPEDA	3114480786	No registra

Ver Anexo 03 – Programa de Participación Ciudadana – 3.1. comité veeduría ciudadana

Reunión mensual comité de veeduría

Durante este periodo se llevó a cabo la reunión de comité de Veeduría Ciudadana el día 24 de junio a las 11:00 am con 13 asistentes discriminados así 8 mujeres y 5 hombres en donde se abordó el tema de manejo de residuos para dar cumplimiento al cronograma pedagógico, además se explicó el avance de obra y las

actividades realizadas hasta el momento por cada uno de los componentes. En este comité se fijaron 3 compromisos a saber:

- la comunidad se debe acercar a la Alcaldía Local para hablar con el comandante de Policía
- Realizar reunión en Julio para continuar con el frente de seguridad por parte de la alcaldía en el sector.
- Generar ideas para las actividades de apropiación de finalización y entrega del proyecto por parte de la comunidad, las cuales darán inicio en el mes de julio.

Ver Anexo N3 – Programa de participación Ciudadana – 3.2 Reunión Comité de Veeduría





- **ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD**

El objetivo General es realizar la programación metodológica de tres talleres pedagógicos con la comunidad del mirador Altamira Chiguaza, los cuales permitan la apropiación del espacio público, intervenido por el proyecto1259 de 2022 "**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"**

Por lo tanto, durante el desarrollo del proyecto se realizará la planeación y ejecución de talleres que permitanla apropiación del espacio público intervenido, habiendo identificado con la comunidad algunos temas de interés tales como, participación ciudadana, control social, espacios sostenibles y manejo de residuos. Durante este periodo de tiempo no se realizaron actividades relacionadas con este ítem teniendo en cuenta el cronograma social.

- **PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD**

Para este Ítem el objetivo es brindar información sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y mantenimiento de la obra construidas y entregada por el CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL en el marco de la apropiación del territorio y la sostenibilidad del proyecto encaminados a fortalecer em empoderamiento de la

comunidad el plegable será entregado en la actividad del pacto ciudadano, por lo cual en esta etapa del proyecto no se adelantaron actividades de acuerdo al cronograma social.

- **GENERACIÓN DE EMPLEO**

Para el contrato N.1259 que tiene por objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"** se contratará con mínimo el 15% del 100% de personal, que sean habitantes de la zona de influencia del proyecto, es decir de la localidad San Cristóbal.

Para este periodo, el Consorcio Cohesión Social en el Mirador Altamira Chiguaza, conto con un total de 16 trabajadores de MONC, aprobados por la interventoría, de los cuales 10 pertenecen a la localidad de San Cristóbal cumpliendo de esta manera con un 71.42% del del 30% requerido por el Anexo y el Plan de Gestión Social, para el momento se cuentan con 10 certificados de residencia, 0 en trámite cumpliendo con el 100% del requisito de los cual se anexan los soportes.

De otro lado, con respecto a la vinculación de contratación femenina, a la fecha del presente informe el Consorcio Cohesión Social cuenta con la vinculación de 14 mujeres para el contrato 1259 de 2022 de las cuales 7 pertenecen al equipo profesional, 2 ayudantes de obra y 5 con vinculación indirecta, se realizó el registro en la plataforma Bogotá trabaja del personal femenino del proyecto y se cuenta con el certificado de revisor fiscal y representante legal para dar cumplimiento a la solicitud en mano de obra no calificada de genero por parte de la interventoría. A continuación, se relaciona el personal aprobado por Interventoría para el mes de junio.




38-10 Diagonal 36h Sur
San Cristobal
Bogotá
Junio 2023
Estrategia Enfoque de Genero

TABLA N° 7 PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 1259 DE 2022 (PIP) MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA- JUNIO

ITEM	NOMBRE	DOCUMENTO	GENERO	CARGO	PERTENECE A LA LOCALIDAD
MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONC					
1	DAVID FELIPE MAECHA LOPEZ	1000464626	MASCULINO	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	NO
2	JAIME IRIARTE	211896	MASCULINO	VIGILANTE	NO
3	VICTOR MAUEL VALLEJO MELO	10541600	MASCULINO	VIGILANTE	NO
4	JIMMY ALFREDO SANCHEZ MURCIA	1019069181	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
5	WOLMAN DUVAR GONZALES	1023908484	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
6	ELIAS RORIGUEZ RICAURTE	79346717	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
7	DETBER ALEXANDER JIMENEZ URIBE	1023910287	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	SI
8	ROBERTO TORRES MEJIA	86.007.388	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
9	CARLOS ARTURO MENDEZ ORJUELA	80.903.566	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
10	CESAR AUGUSTO AGREDA ANTOLINEZ	79809589	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	SI
11	CARLOS ALBERTO VIENA	79993218	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	SI
12	MAICOL PATIÑO CARRILLO	10.068.222.449	MASCULINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
13	JAVIER MARTINEZ	13488325	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	NO
14	EULISES ARIAS	53043823	FEMENINO	AYUDANTE DE OBRA	SI
MANO DE OBRA CALIFICADA MONC					
15	CATALINA FUENTES	53.079.728	FEMENINO	DIRECTORA DE OBRA	NO
16	RAMON RODRIGUEZ	79.109.763	MASCULINO	RESIDENTE DE OBRA	NO
17	NICOLAS VIRGUEZ	1013628468	MASCULINO	INSPECTOR DE OBRA	NO
18	MARIA FERNANDA DIAZ	1.070.963.945	FEMENINO	INSPECTORA SST	NO
19	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	52.223.617	FEMENINO	RESIDENTE SOCIAL	NO
PERSONAL NUEVO					
20	WIDMAR FRANCISCO SANDOVAL MEJIA	1010234212	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	NO
21	VAIRON JAMPIER RAMIREZ VARGAS	1010213135	MASCULINO	OFICIAL DE OBRA	NO
PERSONAL VINCULADO					
22	MARTHA CORTESALEXANDRA MARCELA MATTA	51790854	FEMENINO	REFRIGERIOS	SI
23	GLORIA BARRIOS	53043303	FEMENINO	REFRIGERIOS, ORDEN Y ASEO	SI
24	AMANDA GARZON	41664181	FEMENINO	DEPOSITO MATERIALES	SI
25	ANGELA NARVAEZ	51908929	FEMENINO	ARRIENDO	SI

Ver Anexo N3 – Programa de participación- 3.3 Generación de empleo MONC

- **TALLERES PEDAGÓGICOS**

Se propusieron los encuentros en el Plan de Gestión Social y cronograma, sin embargo, no se adelantaron actividades de este ítem durante el presente periodo del informe.

3.6. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

El objetivo de este programa es realizar todas las actividades de acompañamiento técnico que se requieran desde el componente social durante la ejecución del proyecto.

- **ACTAS DE VECINDAD**

Para este periodo se realizó la entrega de las actas de vecindad inicial en digital mediante oficio OLF-CS-12592022-140-23.

Ver Anexo N4 – Actividades de acompañamiento técnico- 4.1. Actas de Vecindad

- **ACTAS DE COMPROMISO**

Por su parte las actas de compromiso deben ser levantadas antes del inicio de las actividades constructivas, salvo aquellas que obedezcan a situaciones que se presenten posteriormente.

Durante este periodo para las actas de compromiso de los parqueaderos alternos se llevaron a cabo las siguientes gestiones:

a) Para las actas de compromiso N1 y N2 se efectuó el TERCER pago correspondiente al mes vencido (mayo).
b) Para las actas de compromiso N3 y N4 se realizó el SEGUNDO pago correspondiente al mes vencido (mayo).


Ver Anexo N4 – Actividades de acompañamiento técnico- 4.2. Actas de Compromiso


3.7 PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- **BITÁCORA SOCIAL**

Se diligencia diariamente registrando todas las actividades realizadas por la profesional social verificado y firmado por Interventoría.

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento- 5.1 Bitácora Social





- **INFORME SEMANAL**

Para el periodo se elaboraron y aprobaron los informes semanales del N14 al N18, con aval de SDHT respectivamente.

Tabla N° 8 informes semanales

No. de Inf Semanal	Fechas	Oficio remisión	Oficio aprobación
19	05/06/2023	OLF-CS-12592022-128-23	INT-PARQUES-676
20	13/06/2023	OLF-CS-12592022-133-23	INT-PARQUES-718
21	20/06/2023	OLF-CS-12592022-138-23	INT-PARQUES-718
22	26/06/2023	OLF-CS-12592022-140-23	INT-PARQUES-764

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento-5.2 Informe Semanal

- **INFORME MENSUAL**

Se realiza envió de informe mensual N5 mediante oficio OLF-CS-12592022-129-23, se recibe solicitud de ajustes mediante comunicado INT-PARQUES-691 el 07 de junio, se envían ajustes mediante oficio OLF-CS-12592022-131-23 y se recibe aprobación el 9 de mayo mediante comunicado INT-PARQUES-724

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento- 5.3 Informe Mensual

- **INFORME FINAL**

Este informe se consolidará una vez sea entregada en su totalidad la obra a la comunidad del Mirador Altamira – Chiguaza.

- **CRONOGRAMA SOCIAL**

Durante este periodo el cronograma social V2 permaneció publicado en el punto PAC (PIP) ALTAMIRA CHIGUAZA el cual fue aprobado mediante comunicado INT-PARQUES-497 el día 18 de abril

Ver Anexo 05 – Programa de evaluación y seguimiento- 5.4 Cronograma Social.



ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-814

Bogotá, 13 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-153-23 Y OLF-CS-12592022-149-23- APROBACIÓN INFORMES MENSUALES SOCIALES N.6 VERSIÓN 2- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los Informes Mensuales Sociales N.6 del mes de junio en su versión 2; para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico y firmando los documentos respectivos.

Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

5.4 CRONOGRAMA SOCIAL

CRONOGRAMA GESTIÓN SOCIAL - CONTRATO 1259 - TERRITORIO 2 - PIP ALTAMIRA CHIGUAZA
VERSIÓN N.2

RESPONSABLE	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA - PROFESIONAL SOCIAL - CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	DURACION DEL CONTRATO : 28 DE DICIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE	
INTERVENTORÍA: ELSA TORRES ARENALES		VERSIÓN: N2	FECHA: ABRIL 18 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO SDHT-LP-1259-2022 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BARRIO PANORAMA - PIP MIRADOR ALTAMIRA - LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL		


PROGRAMA PGS	ACTIVIDADES A EJECUTAR	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE			
		1(28- 8 de enero	2(10-15 de enero	3(16-22 de enero)	4(23-29 de enero)	5(30-5 de febrero)	6(6-12 de febrero)	7(13-19 de febrero)	8(20-26 de febrero)	9(27 -5 de marzo)	10(6-12 de marzo)	11(13-19 de marzo)	12(20-26 de marzo)	13(27-2 de abril)	14(3-9 de abril)	15(10-16 de abril)	16(17-23 de abril)	17(24-30 de abril)	18(1-7 de mayo)	19(8-14 de mayo)	20(15-21de mayo)	21(22-28 de mayo)	22(29-4 de junio)	23(5-11 de junio)	24(12-18 de junio)	25(19-25 de junio)	26(26-2 de julio)	27(3-9 de julio)	28(10-16 de julio)	29(17-23 de julio)	30(24-30 de julio)	31(31-6 de agosto)	32(7-13 de agosto)	33(14-20 de agosto)	34(21-27 de agosto)	35(28-3de septiembre)	36(4-10 de septiembre)	37(11-17 de septiembre)	38(18-24 de septiembre)	39(25-27 de septiembre
PRELIMINARES	RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE INFLUENCIA		X	X	X	X	X																																
	CONTACTO INICIAL CON LÍDERES		X	X	X																																		
	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL			X	X	X	X																																
	DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR Y ESTUDIOS Y DISEÑOS		X	X	X	X	X																																
INFORMACIÓN	ENVÍO DE PRESENTACIÓN DE REUNIÓN A INTERVENTORÍA			X																				X														
	REUNIÓN INICIO				X																																		
	REUNIÓN AVANCE																								X	X													
	REUNIÓN FINALIZACIÓN																																					X	X
	REUNIONES EXTRAORDINARIAS (LAS QUE SEAN PROGRAMADAS Y/O SOLICITADAS)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DIVULGACIÓN	ENVÍO DE VOLANTE DE CONVOCATORIAS A INTERVENTORÍA			X				X				X					X				X					X				X							X	
	FIJACIÓN DE AFICHES				X				X				X					X			X					X				X				X			X	X
	ENTREGA DE VOLANTES (LOS QUE SEAN NECESARIOS Y/O PROGRAMADOS)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ENTREGA DE INVITACIONES PERSONALIZADAS				X																				X													X	X
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	EQUIPAMIENTO PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO			X	X	X																																
	VERIFICACION DEL PAC					X			X				X					X				X					X				X				X				X
	LÍNEA MÓVIL			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CORREO ELECTRÓNICO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ATENCION PQRS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MATRIZ PQRSD				X				X				X					X				X					X				X				X				X
	SEGUIMIENTO PQRSD							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CIERRE PQRSD							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GENERACIÓN DE EMPLEO	RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	ESTRATEGIAS GENERACIÓN EMPLEO			X	X	X				X				X					X				X					X				X							
	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PORCENTAJE MONC LOCAL CERTIFICADOS RESIDENCIA				X				X				X					X				X					X			X					X				X
	SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN PORCENTAJE GÉNERO				X				X				X					X				X					X			X					X				X
CONTROL Y PARTICIPACION SOCIAL	CONFORMACIÓN DE COMITÉ VEEDOR				X	X																																
	ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN VERIFICACIÓN COMITÉ VEEDOR				X				X				X					X				X					X			X					X				X
	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA Y TEMÁTICAS PEDAGÓGICAS				X				X				X					X				X					X			X					X				X
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	VOLANTE DE INFORMACIÓN DE INICIO DE ACTAS DE VECINDAD						X	X																														
	ACTAS DE VECINDAD INICIO (EJECUCIÓN, OBSERVACIONES Y APROBACIÓN)								X	X	X																												
	ENTREGA DE COPIAS ACTAS DE VECINDAD INICIO A PROPIETARIOS												X	X																									
	VOLANTE DE INFORMACIÓN DE CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD																																				X	X	
	ACTAS DE VECINDAD CIERRE																																					X	X
	ATENCIÓN DE POSIBLES AFECTACIONES																																				X	X	
SOSTENIBILIDAD	PROGRAMACIÓN, LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN ENCUENTROS SOSTENIBILIDAD																											X	X				X	X		X	X	
	FORMULACION DE PLEGABLE DE SOSTENIBILIDAD																																			X	X		X	
	ENTREGA DE PLEGABLE DE SOSTENIBILIDAD																																					X	X	
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	BITACORA SOCIAL					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	APLICACIÓN DE ENCUESTAS				X				X				X					X				X					X				X				X				X
	INFORME SEMANAL					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	INFORME MENSUAL					X				X				X					X				X					X				X				X				
	INFORME FINAL																																					X	X

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	CRONOGRAMA SOCIAL JULIO	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CRONOGRAMA SOCIAL PUBLICADO EN EL PUNTO PAC

ANEXO N.6

INFORME MENSUAL SOCIAL N7 CONTRATISTA

PIP GUACAMAYAS

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

OBJETO DEL CONTRATO:
"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO ENLOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

PROFESIONAL SOCIAL

MILENA PINZÓN SANCHEZ

TRABAJADORA SOCIAL

INFORME MENSUAL SOCIAL No.7
PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2023
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 1259 de 2022.

PIP GUACAMAYAS - TERRITORIO 2

BOGOTA. D.C, JULIO 2023

INFORME SOCIAL MENSUAL No. 7 - PIP GUACAMAYAS

PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

CONTROL DE VERSIONES		
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA**
1	INFORME MENSUAL SOCIAL No.7	07/08/2023
2	INFORME MENSUAL SOCIAL No.7	10/08/2023

CONTRATISTA: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

INTERVENTORÍA: ELSA TORRES ARENALES


REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ	V° B°
			
RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA **T.S MILENA PINZÓN** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE OBRA **ING. CATALINA FUENTES** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA **T.S JENNIFER VEGA** INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES	APOYO SUPERVISIÓN COMPONENTE SOCIAL **LAURA ZUÑIGA** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
4. COMPONENTE SOCIAL 9
4.1. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN 9
4.2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN 13
4.3. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 14
4.4. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 18
4.5. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 21
4.6. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 25
4.7. PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 28

LISTA DE TABLAS

TABLA No. 1. DATOS DEL CONTRATISTA
TABLA No.2 DATOS DE INTERVENTORÍA
TABLA No.3. VOLANTES DE CONVOCATORIA
TABLA No.4. CONSOLIDADO PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
TABLA No.5. REUNIÓN DE INICIO DE OBRA
TABLA No.6. IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TABLA No.7. CONSOLIDADO ATENCIÓN PQRS
TABLA No.8. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA
TABLA No.9. PERSONAL VÍNCULADO AL PROYECTO
TABLA No.10. INFORMES SEMANALES

LISTA DE IMÁGENES

ILUSTRACIÓN No.1. LOCALIZACIÓN PARQUE GUACAMAYAS – TERRITORIO 2

ILUSTRACIÓN No.2. PARQUE GUACAMAYAS – TERRITORIO 2

ILUSTRACIÓN No.3. PARQUE GUACAMAYAS – REGISTRO ACTUAL MAYO 2023

LISTA DE ANEXOS

ANEXO No. 1. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

ANEXO No. 1.1. INSTALACIÓN PSI

ANEXO No. 1.2. VOLANTES CONVOCATORIA

ANEXO No. 1.3. VALLA INFORMATIVA

ANEXO No. 2. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ANEXO No. 2.1. PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA - PAC

ANEXO No. 2.2. MATRIZ PQRS

ANEXO No. 3. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ANEXO No. 3.1. INSCRIPCIÓN Y CONSENTIMIENTO COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

ANEXO No. 3.2. REUNIONES COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

ANEXO No. 3.3. GENERACIÓN DE EMPLEO

ANEXO No. 3.4. REUNIÓN ARTICULACIÓN SECRETARÍA DE LA MUJER

ANEXO No. 4. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

ANEXO No. 4.1 OFICIO GESTIÓN TRÁMITE PARQUEO

ANEXO No. 5. PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

ANEXO No. 5.1 BITÁCORA SOCIAL

ANEXO No. 5.2 INFORMES SEMANALES

ANEXO No. 5.3 INFORME MENSUAL

ANEXO No. 5.4 CRONOGRAMA SOCIAL

1. INTRODUCCIÓN

La gestión social está orientada a promover el empoderamiento y el sentido social con y para las comunidades, fomentando actitudes y actividades que propicien un mejoramiento de la calidad de vida en función de las necesidades urbanas. Es indispensable la participación de las comunidades, para que de esta manera se puedan construir los canales de comunicación entre la experticia técnica y el saber popular para lograr identificar oportunamente, las problemáticas y a su vez definir y establecer las soluciones.

De este modo se señalan en el presente informe las actividades sociales desarrolladas en el **Contrato No.1259-2022** cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"**, Territorio 2 (PIP) Parque Guacamayas, en el marco del cumplimiento de los establecido en el Anexo Social y el Plan de Gestión Social.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El CONTRATISTA CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL ejecutará sus actividades de obra en el Territorio 2. (PIP) Parque Guacamayas, bajo el **Contrato No. 1259 de 2022**, establecido con la **SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT** enmarcado en la siguiente información:

TABLA No 1. DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA	
Contratista:	**CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL**
Contrato No:	No. 1259-2022
Objeto:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.
Localización:	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
Plazo total contrato:	9 MESES
Fecha de inicio	28 diciembre 2022
Fecha de finalización	27 septiembre 2023
Valor del Contrato	$10.129.774.324

TABLA No 2. DATOS DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA	
Interventoría	**ELSA TORRES ARENALES**
Contrato No:	No. 1260 DE 2022
Objeto:	REALIZAR LA INTREVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DELHÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.
Localización:	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
Plazo total contrato	10 MESES
Fecha de inicio	28 diciembre 2022
Fecha de finalización	28 de octubre 2023
Valor del contrato	$1.555.859.401

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Localidad de San Cristóbal es la zona cuarta (No. 4) del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada al suroriente de la ciudad, incluyendo una parte urbana y una extensión rural en los Cerros Orientales, colindando al norte con las localidades de Santa Fe, al sur con la localidad de Usme, al occidente con las localidades de Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y al oriente con el municipio deUbaque. Esta localidad, está dividida en cinco Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) que corresponden a: UPZ 35 San Blas de Sebaste, UPZ 33 Sosiego, 34 Veinte de Julio, 50 La Gloria y UPZ 51 Los Libertadores.

La UPZ dentro de la cual se ubica el parque, corresponde a la No. 50, **La Gloria**, la cual se encuentra ubicada en el borde suroriental de la ciudad, que hace parte del área de influencia de la "OperaciónEstratégica Río Tunjuelo – Centralidad Danubio". Cuenta con una densidad poblacional de aproximadamente 294 habitantes por hectáreas, 98.266 personas en total y una extensión de aprox. 385,88 hectáreas.

"La intervención sobre este parque incluye obras asociadas a la zona del parque con RUPI 1014-393 y código IDRD 04-193, una intervención sobre la Diagonal 36H Sur con códigos CIV 4003026, 4003025, 4003024, 4003021 y 4003023 y la intervención de un tramo peatonal de escaleras que conectan la Dg *36H sur y la Carrera 37B Sur, el cual no está codificado".*[1]

1 Anexo Social; Contrato 1259-2022

Ilustración No 1. LOCALIZACIÓN PARQUE GUACAMAYAS – TERRITORIO 2



Fuente: Google Maps

Ilustración No 2. PARQUE GUACAMAYAS – TERRITORIO 2



PIP – Parque Guacamayas Territorio No. 2

"El parque Guacamayas se ubica al sur de la Av. Ciudad de Villavicencio en la parte media de la localidad, entre la Diagonal 36H Sur y Dg 36 G Sur y entre Calle 37B Sur y Carrera 2D Bis, cerca al CAI y el Salón Comunal de Guacamayas y al pie de cerro del Parque Entre Nubes – Cuchilla de Guacamayas, en un entorno comercial y un nodo de transporte por donde transitan varias rutas del SITP; sin embargo, el parque se ubica en la parte alta de estos desarrollos, sin tener una relación espacial directa con esta. El área a intervenir tiene una parte plana sobre la cual se desarrolla el programa del parque y una pendiente hacia el costado norte del predio colindando con la Diagonal 37 F Sur y 39 Sur.

Ilustración No 3. PARQUE GUACAMAYAS JULIO 2023– TERRITORIO 2



PIP – Parque Guacamayas Territorio No. 2

4. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos del Plan de Gestión Social contemplados dentro de los pliegos de condiciones del presente contrato No. 1259 de 2022 cuyo objeto es objeto es "**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LASECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"**, dados por la entidad contratante SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT - SDHT; el contratista Consorcio Cohesión Social desde el área social, lleva a cabo las siguientes actividades para el informe de gestión social No.7 PIP – Parque Guacamayas; durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2023.

4.1. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Objetivo

En el programa de divulgación de la información, se busca notificar de manera eficaz y oportuna a la comunidad aferente a la obra, las acciones a desarrollar mes a mes e informar a la comunidad acerca de los alcances y efectos posibles que se podrán generar, así como las ventajas del proyecto a ejecutar; esta información sesocializa por medio de piezas comunicativas previamente entregadas por el contratista y aprobadas por la firma interventora y entidad supervisora.

- **Puntos Satélites de Información (PSI)- Afiches**

En el presente periodo se realiza seguimiento de los PSI, con el fin de mantener informada a la comunidad aferente a la obra, sobre los Canales de Atención Ciudadana y Contratación de MONC; desde el área social del contratista en el mes de Julio de 2023, se realizó verificación de siete (07) afiches correspondientes a la Estrategia de contratación MONC con enfoque de Género y Datos PAC.

A continuación, se relacionan los (7) Puntos Satélites de Información actualizados del PIP – Parque Guacamayas:

a) Alcaldía Local de San Cristóbal – Av. 1 de mayo No. 1 – 40 Sur
b) Salón Comunal de Guacamayas – Cll 37B Sur No. 2B – 08
c) Supermercado Festival de la Economía – Cll 37B Sur No. 37B – 03
d) Efecty – Cra 2B Bis C No. 38 – 22
e) Predio Esquinero - PAC Guacamayas – Cll 38 Sur No. 2B - 79
f) Carnes Economía del llano – Cra 2B Bis C No. 37D – 28
g) Remate Speed – Cra 2B Bis C No. 39 – 40 Sur

- **Registro Fotográfico Programa Divulgación -** PSI- Afiches





Anexo No.1 Programa Divulgación - 1.1. Puntos Satélites Información

- **Volantes de Información o Convocatoria**

El área social del contratista, en acompañamiento de la profesional social de interventoría en el mes de julio, realizó la entrega de trece (13) piezas comunicativas, correspondientes al Volante de Convocatoria para la Reunión de Comité de Participación Ciudadana – PIP - Parque Guacamayas; así mismo, se entregaron 26 piezas comunicativas correspondientes al Volante de Socialización del PMT para cierre total de la vía y el cierre parcial de las escaleras y sendero peatonal; las cuales fueron revisadas y aprobadas previamente por la interventoría y por la entidad supervisora del contrato SDHT.

- **Registro Fotográfico Programa Divulgación-** Volantes de convocatoria





A continuación, se presenta a través de la tabla, la trazabilidad de la distribución de las piezas de divulgación entregadas a la comunidad durante el mes de julio:

TABLA No 3. CONSOLIDADO PIEZAS PROGRAMA DIVULGACIÓN – JULIO

NOMBRE VOLANTE	No. VOLANTE	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD	OFICIO DE APROBACIÓN
Volante Socialización PMT – Cierre Total de la Vía y Cierre Parcial de Senderos y Escaleras	No. 13	18/07/2023 19/07/2023	26 Piezas Físico	INT-PARQUES - 818
Volantes Convocatoria Comité Veeduría Ciudadana	No. 14	19/07/2023 20/07/2023	13 Piezas Físico	INT-PARQUES - 833
		21/07/2023	1 Piezas Vía WhatsApp	
Total			**40 piezas Comunicativas**	

El componente social realiza divulgación del volante correspondiente a la reunión de comité de veeduría programada, a través de estrategias como: Entrega de volante, llamada telefónica y envío de mensajes vía WhatsApp – Correo electrónico a líderes de la comunidad, JAC e integrantes del comité de participación ciudadana y funcionarios de la entidad SDHT, Interventoría y Contratista; con respecto al volante de socialización del cierre total de la vía y cierre parcial del sendero peatonal y escaleras, fue entregado a la comunidad del área indirecta y directa al proyecto.

Anexo No.1 Programa Divulgación - 1.2. Volantes Convocatoria

- **Invitaciones personalizadas**

Durante el presente informe NO se realizó entrega de invitaciones personalizadas.

- **Valla informativa**

En el presente informe del 01 al 31 de julio de 2023, el contratista Consorcio Cohesión Social, mantuvo la instalación de la valla social en el punto aprobado, siendo visible a la comunidad del área directa e indirecta de la intervención del proyecto PIP – Parque Guacamayas.

Por parte de la interventoría se solicitó a través de oficio INT-PARQUE 652, La actualización de la valla informativa en cumplimiento al acuerdo 787 del 2020, en el Territorio 2, por tal razón el contratista, a través de Comunicado No. OLF-CS-12592022-124-23, envía propuesta de diseño para dar respuesta a la solicitud de actualización de vallas informativas; la cual es aprobada por medio oficio **INT-PARQUES-654.**

En el PIP - Parque Guacamayas, se encuentra instalada la Valla Informativa correspondiente; por medio de la cual, se encuentran registrando los datos actualizados de conteo regresivo y porcentaje avance de la obra; según obligación contractual.

- **Registro Fotográfico Programa Divulgación–** Valla Informativa





Anexo No.1 Programa Divulgación - 1.3 Valla Informativa

Tabla No 4. CONSOLIDADO PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

ITÉM	CANTIDAD	FECHAS
Volantes	40	18, 19, 20 y 21 de Julio de 2023
Afiches Instalados	7	N/A
Puntos Satélites de Información	7	1 al 31 de julio de 2023
Invitaciones Personalizadas	0	N/A
Perifoneo	0	N/A
Valla Informativa	1	1 al 31 de julio de 2023

4.2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN

Objetivo

Tiene como finalidad informar a la comunidad, por medio de socializaciones el proyecto a ejecutar, a través de reuniones como socialización de inicio de obra, avance 50% y finalización de obra y reuniones extraordinarias, si la comunidad o entidades lo requieren.

- **Reunión de Inicio de Obra**

La reunión de inicio de obra del PIP – Parque Guacamayas se llevó a cabo el 29/01/2023

Tabla No 5. REUNIÓN DE INICIO DE OBRA

ITEM	LUGAR	FECHA	PARTICIPANTES
Reunión Inicio de Obra – PIP Parque Guacamayas	Salón Comunal Guacamayas	29 de enero de 2023	44 Mujeres
			37 Hombres
			81 Total

- **Reunión de Avance 50% de Obra**

Según cronograma social, correspondiente al contrato de obra No.1259 de 2022, la reunión de avance de obra del 50% de actividades programadas se encontraba programada para el mes de junio; sin embargo, por el porcentaje de obra no se logró ejecutar esta actividad; es importante mencionar que para el mes de julio el porcentaje se encuentra en el 26%, por lo cual se acordó no llevar a cabo esta reunión, ya que la comunidad se encuentra informada a través de las reuniones de comités de veeduría ciudadana y se encuentran de acuerdo con llevar a cabo una reunión extraordinaria en caso de ser necesaria; esto con el fin, de informar situaciones que se puedan presentar durante las intervenciones programadas.

Se aclara que esta medida se toma en tanto se dé cumplimiento al porcentaje requerido para dicha reunión, el cual corresponde al 50% de avance de ejecución del proyecto.

- **Reunión de Finalización de Obra**

No se desarrollaron actividades de este ítem en el periodo del informe.

- **Reunión Extraordinaria**

No se desarrollaron actividades de este ítem en el periodo del informe.

4.3. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Objetivo

El objetivo de este programa, es garantizar a la comunidad espacios de participación y establecer los canales de comunicación, con el fin de informar sobre el desarrollo del proyecto.

- **PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANO -PAC-**

El contratista dispuso, de un punto de atención al ciudadano – PAC con línea telefónica de atención, Buzón de sugerencias y Correo electrónico; los cuales han sido socializados en la reunión de inicio, comités de veeduría ciudadana y durante el desarrollo del contrato; esta divulgación se ha realizado por medio de piezas comunicativas a la comunidad directa e indirecta, beneficiaria del proyecto; donde además, el contratista ha recibido los requerimientos ciudadanos –PQRS- y los ha manejado según la metodología aprobada, interpuestos por la comunidad por medio físico, telefónico, WhatsApp y/o correo electrónico, realizando su respectivo seguimiento y cierre a las solicitudes presentadas.

Tabla No 6. IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PIP GUACAMAYAS	
CONTRATISTA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
PROFESIONAL SOCIAL	MILENA PINZÓN SANCHEZ
DIRECCIÓN	CARRERA 2B BIS C No 38-10 SUR
TELEFÓNICA O VIRTUAL	3106735134
CORREO ELECTRÓNICO	guacamayassocial@gmail.com
HORARIO DE ATENCIÓN	Lunes – Miércoles – Jueves y Sábado 8:00 Am a 1:00 Pm.
REGISTRO FOTOGRÁFICO	

Durante el presente periodo, correspondiente al mes de julio del 01 al 31 de 2023, el componente social del contratista, dio cumplimiento a la atención del Punto de Atención al Ciudadano (PAC), el cual encuentra ubicado en el Territorio 2, PIP - Barrio Guacamayas, Dirección Carrera 2 B Bis C # 38-10; los horarios de atención aprobados y avalados por la supervisión.

Adicional, se cuenta con medio de atención virtual, donde se establecieron los siguientes canales de comunicación: Correo electrónico social del contratista guacamayassocial@gmail.com; número de contacto el cual es atendido por la profesional a cargo, 310 673 51 34.

- **Registro Fotográfico Programa Atención Ciudadana –** Punto PAC





Anexo No.2 Programa Atención Ciudadana - 2.1 Punto de Atención – PAC PIP Parque Guacamayas

- **Atención, gestión, seguimiento y cierre de PQRS**

Durante el periodo correspondiente al presente informe no se recepcionaron PQRS

Anexo No.2 Programa Atención Ciudadana - 2.2 Matriz PQRS -

4.4. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El objetivo de este programa es Implementar estrategias con la comunidad mediante los diferentes medios de participación Ciudadana, que les permitan mitigar los impactos socioeconómicos y culturales y además contar con acompañamiento durante la ejecución y entrega de la obra. Para ello el contratista conformó el comité de veeduría ciudadana.

El Comité de Veeduría Ciudadana, está conformado por representantes de la JAC, líderes comunitarios y demás miembros de la comunidad, que de forma voluntaria se inscribieron para ser parte de la veeduría del proyecto y control social; esto con el fin de recoger las inquietudes y llevarlas a discusión respecto a temas de la obra, a su vez deben ser los multiplicadores de la información en la comunidad.

Este comité fue conformado, en el Espacio de Dialogo – Socialización de Inicio de Obra; el día 29 de Enero de 2023, en el Salón Comunal de Guacamayas.

- **COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA**

Para el periodo correspondiente no se presentó novedad con el comité de Veeduría ciudadana del PIP – Parque Guacamayas; a continuación, se evidencia los 16 participantes:

TABLA No 7. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURIA

No	NOMBRE	TELÉFONO
1	Miriam Rondón	3212246488
2	Jhon Orjuela Sábato	3125762807
3	Blanca Poveda	3134739190
4	Ana Mercedes Cárdenas	3202807079
5	Zoraida Valdez	3133148610
6	Claudia González	3143148610
7	Diana Valles	3142695028
8	Amanda Garzón	3006576747
9	Mariela Cardozo	3196499276

No	NOMBRE	TELÉFONO
10	Claudia López	3016895490
11	Marcela Alexandra Matta	3102371140
12	Mariana Barrios	3123607633
13	Oscar Miranda	3246731535
14	José Luis Serrano	3123268490
15	Ricardo Serrano	3212081536
16	Eduardo Palacios	3142812676

Anexo No.3 Programa de Participación Ciudadana – 3.1. Inscripción y consentimiento comité veeduría ciudadana Guacamayas

- **Reuniones o encuentros Comité Veeduría**

En el mes de Julio de 2023, se llevaron a cabo (2) dos encuentros con el comité de veeduría ciudadana; el 1 encuentro dando cumplimiento al compromiso establecido con los integrantes, donde solicitaron la entrega del acta de la reunión que se llevó a cabo el día 29/06/2023 correspondiente a las medidas de las canchas; estas reuniones se llevaron a cabo con el acompañamiento técnico – sociales del contratista, interventoría y entidad SDHT; las cuales se relacionan a continuación:

Tabla No 8. REUNIONES COMITÉ VEEDURÍA CIUDADANA – JULIO

ITEM	LUGAR	FECHA	PARTICIPANTES
Reunión Cumplimiento Compromiso - Comité Veeduría Ciudadana – Entrega Acta Reunión 29/07/2023	Punto PAC	14/07/2023	6 Mujeres
			1 Hombres
			7 Total
Comité VeeduríaCiudadana	Salón Comunal Guacamayas	22/07/2023	15 Mujeres
			11 Hombres
			26 Total

- **Registro Fotográfico Programa de Participación Ciudadana** –Comité Veeduría Ciudadana Julio





En cada una de las reuniones se contó con la participación activa de los integrantes del comité de participación ciudadana, así mismo, en el comité veedor; participó el área técnica y social de la interventoría y el contratista; así como el acompañamiento de la entidad contratante Secretaría Distrital del Hábitat y la Alcaldía Local de San Cristóbal.

Con el fin de llevar a cabo la reunión de Comité de Veeduría Ciudadana del mes de Julio, el contratista Cohesión Social, realizó previamente él envió a la interventoría de la metodología, diapositivas en power point y volante de convocatoria, por medio del oficio **OLF-CS- 12592022-157-23;** la cual fue aprobada por parte de la interventoría y la Secretaría Distrital de Hábitat con el radicado **INT-PARQUES-833.**

El **Comité de Participación Ciudadana**, se llevó a cabo el día 22 de julio de 2023 de forma presencial, en el Salón Comunal de Guacamayas; donde se realizó convocatoria previamente a los integrantes del comité y funcionarios de la SDHT, Interventoría y Contratista, por medio de entrega de volante, correo electrónico y mensajes vía WhatsApp; en la reunión se contó con la participación de 14 personas de la comunidad de Guacamayas y 12 profesionales del contratista, interventoría y SDHT; para un total de 26 personas participantes; allí se resolvieron dudas e inquietudes que presentaron los asistentes y a las cuales se les dio respuesta desde cada componente.

- **Registro Fotográfico Programa de Participación Ciudadana –** Compromiso Comité Veeduría Ciudadana Julio





Anexo No.3 Programa Participación Ciudadana - 3.2 Soportes Reuniones Comité Veeduría Ciudadana

- **ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD**

Durante el desarrollo del proyecto se realizará la planeación y ejecución de talleres que permitan la apropiación del espacio público intervenido tales como beneficios del espacio público para la comunidad,participación ciudadana, control social y espacios sostenibles.

El contratista Consorcio Cohesión Social, por medio del comité de veeduría ciudadana del mes de Julio, definió con los integrantes y demás participantes de la reunión; los temas de interés los cuales permitirán al contratista llevar a cabo el 1° Taller Pedagógico, programado para el mes de Agosto de 2023; estos temas de interés son: Seguridad tanto dentro del Parque Guacamayas, como sus alrededores; Medidas frente a menores de edad infractores, Manejo de Residuos, Tenencia adecuada de mascotas, Apropiación de espacios públicos, Gestión de Riesgos, entre otros; para ello se solicitó apoyo desde las diferentes áreas, a la Alcaldía Local de San Cristóbal; como posible fecha se propone desarrollar la actividad el día 26 de Agosto de 2023, según cronograma social el cual busca dar cumplimiento al Plan de Gestión Social

- **Plegables Sostenibilidad**

Para este Ítem el objetivo es brindar información sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y mantenimiento de la obra construidas y entregada por el CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL, en el marco de la apropiación del territorio y la sostenibilidad del proyecto encaminados a fortalecer el empoderamiento de la comunidad; el plegable será entregado en la actividad del pacto ciudadano, al finalizar el proyecto.

El contratista, realizó acercamiento con la comunidad donde se permitió identificar a través de lluvia de ideas los temas de interés los cuales permitirán desarrollar el plegable como herramienta de sensibilización para uso, cuidado y sostenibilidad de la obra; el cual será entregado a la comunidad para el cierre del proyecto con los diferentes temas de interés tales como: Seguridad, Manejo de Residuos, Tenencia Adecuada de Mascotas, Apropiación de Espacios Públicos, Entre otros.

- **GENERACIÓN DE EMPLEO**

Objetivo

Esta estrategia busca generar oportunidades laborales que conlleve al mejoramiento de las condiciones socio- económicas de los habitantes de la localidad de San Cristóbal – Sector Guacamayas.

En la reunión de inicio de obra se informó a la comunidad asistente, que el Consorcio Cohesión Social vincularía durante el desarrollo del proyecto, al 15% de la población residente del sector del área de intervención; las personas contratadas deberán recibir inducción integral (comportamiento, actitudes, relaciones con los compañeros, técnicas constructivas como requisito previo para trabajar en la obra); contando con las certificaciones de residencia expedidas por Alcaldía Local o JAC; como soporte para el cumplimiento de esta obligación.

En el PIP – Parque Guacamayas, durante el presente periodo se contó con un total de 37 personas contratadas en obra; con relación a **Mano de Obra Calificada - MOC** se cuenta con (14) catorce personas contratadas y con relación a **Mano de Obra No Calificada -MONC** se cuenta con (23) veinti tres trabajadores, revisados y aprobados previamente por la interventoría.

TABLA No 9. PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

PERSONAL ANTIGUO – PIP PARQUE GUACAMAYAS					
MANO OBRA NO CALIFICADA – MONC					
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**DOCUMENTO**	**INGRESO**	**RESIDENTE LOCALIDAD**
1	JOSE TINEO CANALES	AYUDANTE OBRA	11.907.923	25/03/2023	SI
2	RONAL VILLANUEVA	AYUDANTE OBRA	1.023.864.884	3/02/2023	SI
3	LEONARDO IBAÑEZ	OFICIAL OBRA	88.218.377	14/02/2023	SI
4	EDWARD CORTES	AYUDANTE OBRA	1.023.894.773	18/02/2023	SI
5	JAVIER ESLONE RUBIO	AYUDANTE OBRA	79.698.985	3/02/2023	NO
6	JORGE MORA	OFICIAL OBRA	79.292.811	17/04/2023	SI
7	AGUSTIN ROMERO	OFICIAL OBRA	79.258.658	10/04/2023	SI
8	RICARDO RANGEL	OFICIAL OBRA	80.064.912	10/04/2023	SI
9	ELKIN RUEDA DAZA	AYUDANTE OBRA	80.200.868	21/04/2023	SI
10	ECCEHOMO HERNANDEZ	OFICIAL OBRA	4.291.039	10/03/2023	SI
11	DANIEL ROMERO GUTIERREZ	AYUDANTE OBRA	1.007.405.796	04/05/2023	SI
12	ALONSO GRANADA OROZCO	OFICIAL OBRA	1.040.738.236	26/05/2023	SI
13	NELSON VELASQUEZ	AYUDANTE OBRA	79.318.192	29/05/2023	NO
14	JOSE AGUJA MALAMBO	OFICIAL OBRA	5.973.329	31/05/2023	SI
15	RICARDO GONZALEZ	OFICIAL OBRA	79.705.414	20/04/2023	SI
16	WILSON CORTES	AYUDANTE OBRA	1.012.439.952	01/06/2023	NO
17	ALEXIS TOVAR	AYUDANTE OBRA	93.123.714	29/06/2023	SI
18	CRISTIAN BUELVAS	OFICIAL OBRA	1.042.447.012	17/05/2023	SI
19	YULI CASSO MUNZON	AYUDANTE OBRA	1.033.685.986	17/05/2023	SI

MANO OBRA CALIFICADA – MOC					
No.	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	INGRESO	RESIDENTE LOCALIDAD
20	PAULA RODRIGUEZ	RESIDENTE SST	1.030.547.315	08/02/2023	NO
21	CATALINA FUENTES	DIRECTOR	53.079.728	11/01/2023	NO
22	MARTHA MOLINA	INSPECTORA SST	1.081.916.163	24/06/2023	NO
23	CAMILA GONZALEZ	INSPECTORA CIVIL	1.003.521.665	27/06/2023	NO
24	MILENA PINZÓN SANCHEZ	RESIDENTE SOCIAL	52.731.034	1/04/2023	NO
25	ANDRES JIMENEZ MEDINA	ASIS. ADMINISTRATIVO	1.014.301.569	02/02/2023	NO
26	PEDRO SOSA MARTÍNEZ	TOPÓGRAFO	79.826.439	18/01/2023	NO
27	MIGUEL ANGEL AGUDELO	VIGILANTE	10.165.701	21/03/2023	NO
28	HERMES PLAZAS	VIGILANTE	4.899.150	10/02/2023	NO
29	JUAN CARLOS MAHECHA	OPERADOR MAQUINA	1.004.048.996	13/02/2023	NO
30	JULIAN BENAVIDES GIL	RESIDENTE FORESTAL	80.851.640	22/12/2022	NO
31	RENATO JIMENEZ	RESIDENTE TÉCNICO	79.327.857	3/03/2023	NO
32	MARIO PACHECO CHACON	COORDINADOR	79.458.239	11/01/2023	NO
33	JUAN DAVID AHUMADA	AUXILIAR INGENIERIA	1.018.500.949	11/01/2023	NO

PERSONAL NUEVO – PIP PARQUE GUACAMAYAS					
MANO OBRA NO CALIFICADA – MONC					
No.	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	INGRESO	RESIDENTE LOCALIDAD
34	ANA PUERTO CRUZ	AYUDANTE OBRA	51.866.008	05/07/2023	SI
35	BRAYAN ARANGO CRUZ	INGENIERO AMBIENTAL	1.030.654.429	10/07/2023	NO
36	FREDY PEREZ ARENILLA	AYUDANTE OBRA	1.043.116.553	05/07/2023	SI
37	LUIS MEDINA PEREZ	AYUDANTE OBRA	1.005.176.343	05/07/2023	SI

- **Registro Fotográfico Programa de Participación Ciudadana –** Generación de Empleo





De los 23 trabajadores de MONC, 19 son residentes de la Localidad de San Cristóbal, dando cumplimiento con el 82.7% de contratación para el mes de julio, sobre el 15% requerido por el anexo social y el Plan de Gestión; en el presente informe se anexan 9 soportes correspondientes a certificados de residencia, gestionados en la Alcaldía Local de San Cristóbal y con el certificado de la Junta de Acción Comunal, quienes corroboran esta información.

Anexo No.3 Programa participación - 3.3 Generación de Empleo

- **Estrategia de Enfoque de Género**

El contratista Consorcio Cohesión Social, ha generado empleo de manera indirecta a mujeres de la comunidad, en actividades que se relacionan a continuación:

VINCULACIÓN FEMENINA – EMPLEO INDIRECTO		
No.	**NOMBRE**	**ACTIVIDAD**
1	MARCELA MATTA	ARRIENDO – SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO – VENTA REFRIGUERIOS
2	GLORIA PALACIOS	VENTA DE REFRIGUERIOS Y ALMUERZOS
3	AMANDA GARZÓN	BODEGA ACOPIO MATERIAL
4	ANGELA NARVAEZ	ARRIENDO
5	MARTHA CORTES	VENTA DE REFRIGUERIOS

De esta manera, con respecto a la vinculación de contratación femenina en fortalecimiento de la ***estrategia de género del proyecto***; a la fecha del presente informe el Consorcio Cohesión Social con la certificación del revisor fiscal, cuenta con la participación de quince (15) mujeres, (7) siete de ellas hacen parte del equipo profesional, Tres (03) como Ayudantes de Obra (MONC) y cinco (05) mujeres que prestan servicios de manera indirecta; dando cumpliendo así, a las acciones generación de empleo enfoque género del Plan de Gestión Social- PIP; para este mes el porcentaje de vinculación es del 21.7%. del 30% requerido. Sin embargo, es importante mencionar que a medida que se requiera personal femenino, por las actividades de obra ejecutadas, el contratista continuará vinculando personal, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos del contrato.

El contratista en busca dar cumplimiento a la obligación de generación de empleo, mantiene la instalación de piezas comunicativas relacionadas con la contratación MONC en los PSI, tanto de hombres como de mujeres; de igual manera se continúa recepcionando hojas de vida de la comunidad por medio de los canales de atención del punto PAC, realizando la solicitud de las certificaciones de residencia de la Localidad de San Cristóbal.

Con relación a la Articulación interinstitucional con la Secretaría Distrital de la Mujer, se llevó a cabo la sensibilización con el personal de obra, contratista, interventoría y entidad supervisora del contrato el día 26 de julio de 2023; contando con la participación de 31 asistentes, 8 de ellas mujeres y 23 hombres; los soportes de la actividad se entregaron por parte del área social del contratista el día 29 de julio de 2023, para revisión y aprobación de los productos; los cuales fueron aprobados por medio de comunicado INT-PARQUES 874; también por medio de la profesional social realizó la inscripción del personal femenino del contrato 1259 de 2022, en la plataforma Bogotá trabaja ; con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de la entidad SDHT e Interventoría.

- **Registro Fotográfico Programa de Participación Ciudadana –** Articulación Secretaría de la Mujer



Anexo No.3 Programa participación - 3.4 Soportes Reunión Articulación Secretaría Mujer

- **Talleres Pedagógicos**

Los talleres permitirán la apropiación del espacio público intervenido, por lo cual se propusieron encuentros dentro del Plan de Gestión Social y Cronograma Social, realizando actividades o jornadas pedagógicas; articulando entidades que permitan fortalecer los temas identificados y que son de interés para la comunidad.

4.5. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

- **ACTAS DE VECINDAD**

El contratista desde el componente social, realizó el levantamiento de 53 Actas de vecindad de inicio de obra- PIP Parque Guacamayas - Territorio 2; las cuales fueron aprobadas y avaladas por la interventoría y SDHT, además entregadas a propietarios y comité de veeduría ciudadana; sin embargo, durante el presente periodo no se realizaron actividades en este ítem.

TABLA No 10. CONSOLIDADO ACTAS DE VECINDAD DE INICIO DE OBRA

NOMBRE VOLANTE	FECHA LEVANTAMIENTO	CANTIDAD	OFICIO DE APROBACIÓN
Actas de Vecindad Predios – Espacio Público	Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023	**46** Actas Físico Registro Fotográfico Registro Fílmico	INT-PARQUES - 546
Actas de Vecindad – Tramo Calle 37F Sur entre Carrera 2B y Carrera 2B Bis C	Mayo 2023	**7** Actas Físico Registro Fotográfico Registro Fílmico	INT-PARQUES - 677
TOTAL DE ACTAS LEVANTADAS DE INICIO DE OBRA			**53 piezas Comunicativas**

- **ACTAS DE COMPROMISO**

El área social del contratista, realizó comunicado, con el fin de gestionar el trámite de los parqueaderos, para los propietarios de los predios que se encuentran en la zona de influencia directa al proyecto; lo anterior con el fin de implementar los cerramientos aprobados en el PMT, ejecutar las demoliciones de la vía restantes y otras obras necesarias para el avance de obra.

Por esta razón desde el comité de veeduría ciudadana, realizado el día 22 de Julio de 2023 y en la socialización del PMT, aprobado para el cierre total de la vía y cierre parcial de las escaleras y senderos peatonales, se acordó con los propietarios que ellos realizarían la búsqueda y el contratista Consorcio Cohesión Social, realizaría el pago correspondiente a 150.000 mil pesos; además de firmar el formato de Acta de Compromiso, el cual se encuentra en el Plan de Gestión social y anexando los soportes respectivos.

Durante el presente periodo se solicitó a los propietarios de los vehículos, los documentos correspondientes para enviarlos y dar inicio a la actividad de levantamiento de Actas de Compromiso.

Anexo No.4 Programa de Acompañamiento Técnico- 4.1 Soporte Comunicado – Trámite Parqueaderos

4.6. PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- **BITÁCORA SOCIAL**

La bitácora social fue diligenciada diariamente del 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023; allí fueron consignadas las actividades que se desarrollaron durante el periodo desde el componente y verificada en firmas y anotaciones por la Interventoría.

Anexo No.5 Programa Evaluación y Seguimiento - 5.1 Bitácora Social

- **INFORME SEMANAL**

A la fecha del presente informe, se cuenta con la aprobación por parte de la interventoría de los informes 23, 24, 25, 26 y 27, relacionados a continuación:

TABLA No 11. INFORMES SEMANALES DEL PERIODO

Informe Semanal No.	Oficio de Aprobación Interventoría.
Informe No. 23	INT-PARQUES - 792
Informe No. 24	INT-PARQUES - 810
Informe No. 25	INT-PARQUES - 837
Informe No. 26	INT-PARQUES - 868
Informe No. 27	INT-PARQUES - 873

Anexo No.5 Programa Evaluación y Seguimiento - 5.2. Informes Semanales Social

- **INFORME MENSUAL**

Durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2023, correspondiente al presente informe se dio aprobación por parte de la interventoría con el visto bueno de la Secretaría Distrital del Hábitat, al informe mensual No. 06 del PIP- Parque Guacamayas, mediante el oficio **INT-PARQUES-814.**

Anexo No.5 Programa Evaluación y Seguimiento - 5.3. Oficio Informe Mensual Social

- **INFORME FINAL**


Este informe se consolidará una vez sea entregada en su totalidad la obra a la comunidad del PIP Guacamayas.

- **CRONOGRAMA SOCIAL**

Para el periodo correspondiente del 01 al 31 de julio de 2023, se publicó en la cartelera del PAC el cronogramasocial aprobado y ajustado para el PIP - Parque Guacamayas; por medio de oficio de aprobación INT- PARQUES-497.

Anexo No.5 Programa Evaluación y Seguimiento - 5.4. Cronograma Actividades Sociales

- **Registro Fotográfico Programa Evaluación y Seguimiento – Cronograma**





ANEXOS COMPONENTE SOCIAL

ANEXO No.1 PROGRAMA DIVULGACIÓN

PROGRAMA DIVULGACIÓN

ANEXOS 1.1 PUNTOS SATÉLITES INFORMACIÓN

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - GUACAMAYAS TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	**LOCALIDAD:**	SAN CRISTÓBAL
TIPO DE EVENTO	REGISTRO FOTOGRÁFICO - AFICHES PUNTOS SATÉLITES INFORMACIÓN	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	JULIO DE 2023	**PARQUE GUACAMAYAS**	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN













PROGRAMA DIVULGACIÓN

ANEXOS 1.2 VOLANTES CONVOCATORIA

ESTAMOS REVITALIZANDO

REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA CONTRATO 1259 DE 2022

ESPACIO PÚBLICO EN EL PIP PARQUE GUACAMAYAS, LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

La Secretaría Distrital de Hábitat, en el marco del desarrollo del contrato 1259 de 2022, te invita a participar en la reunión del comité de Veeduría Ciudadana.

Actividad

Reunión Comité de Veeduría Ciudadana a realizar en el barrio Guacamayas para la revitalización urbana.

Fecha

Sábado 22 de Julio
11:00 A.m.

Lugar

Carrera 2B BIS C # 37D Sur
Punto de atención al Ciudadano

Contratista:

CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

Interventoría:

ELSA TORRES ARENALES

PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Teléfono: 310 673 51 34
Correo: guacamayassocial@gmail.com

La BOGOTÁ que estamos construyendo

Consorcio Cohesión Social

ETA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT
BOGOTÁ

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-833

Bogotá, 19 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-156-23 Y OLF-CS-12592022-157-23- APROBACIÓN METODOLOGÍAS REUNIONES COMITÉ VEEDURÍA JULIO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a las metodologías de las reuniones del comité veedor del mes de julio, para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

ENTREGA PIEZAS DE DIVULGACIÓN

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1259 de 2022

Consorcio Cohesión Social

BOGOTÁ

PIP: Gutcamayas TERRITORIO 2

No. DE VOLANTE: 14 TIPO DE PIEZA: Convocatoria Comité Veedor - Julio

FECHA

DD	MM	AA
21	07	23

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Marcela Patta	Cra 26 Bis C 38-22		3102371140	Alexandra Patta	
2	Mariana Barrios	Cra 26 Bis C 38-10		3123607633	Mariana barrios	
3	Viviana Gutierrez	Dg 26 Bis C 37D-24		3103178398.		
4	Rosa Wilches	Cra 26 Bis C 37F 08		3103810990	Rosa wilches	
5	Blanca Poveda	Cra 26 bis C 37F 12		3134739190		
6	Ciro Laporte	Cra 26 bis C 38F 18		3104794302	Ciro Laporte	
7	Jose Luis	Cra 26 Bis C 37F 32		3123268496.		
8	Diana Valles	Cra 26 Bis C 38-22		3142696028.		
9	Alexander Quiñonez	Panadería		3113423161	No Firma.	
10	Luisa Fernanda G	Caniceria		3223140420	Luisa Garzon	
11	Jhon Orjuela	C 137 Bis F 16-09		3125762807		
12	Ricardo Gutierrez	Cra 26 bis C 37F 3		3213268490	Ricardo G.	Entrega Volante Ciclovia.
13	Carmen Mendoza	Cra 20 -39-18		3118147337	Carmen Mendoza	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

	ELABORÓ	RESPONSABLE CONTRATISTA	VERIFICACIÓN INTERVENTORIA
NOMBRE	CONSORCIO COHESIÓNSOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA		Milena Pinzon	


08:32
COMITÉ GUACA...
Alexandra , Ana, Cardozo...
GUACAM zoraida valdez
Buenos días, gracias, ahí estaré. Que tengan un muy bendecido y excelente día
08:12
ESTAMOS REVITALIZANDO
REUNIÓN MENSUAL
COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA CONTRATO 1259 DE 2022
ESPACIO PÚBLICO EN EL PIP
PARQUE GUACAMAYAS
Anexo 1. a. VOLANTES CONVOCATORIA COMITÉ J...
1 página · 292 kB · PDF
08:28
1/1
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
BOGOTA
Por favor venir con zapatos y ropa cómoda.
Feliz día
Bendiciones
08:28
Jhon Salon Comunal
Mensaje


08:32
COMITÉ GUACA...
Alexandra , Ana, Cardozo...
Gracias
17:09
Viernes
Buenos días
Espero se encuentren muy bien
El Consorcio Cohesión Social tiene el gusto de invitarlos a participar de la Reunión de Comité de Veeduria Ciudadana.
11 Am
Sábado 22/07/2023
Lugar Campamento Obra.
Esperamos contar con su participación.
08:09
José Luis Serrano
MUY BIEN
08:10
GUACAM blanca poveda
Mensaje

INVITACIÓN COMITÉ VEEDURÍA CIUDADANA - PIP GUACAMAYAS

1 mensaje

COMP. SOCIAL CCS <areasocialsancristobal@gmail.com> 21 de julio de 2023, 08:36
Para: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, residentesstma.int@gmail.com, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>, residentealtamirat2@gmail.com, "Emerson Arias Robles." <residenteint2guacamayas@gmail.com>, SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, jose.illera@habitatbogota.gov.co, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>, viviana.lozano@habitatbogota.gov.co, mario.alarcon@habitatbogota.gov.co, Juan David Ahumada <cohesionsocial.sancristobal@gmail.com>
CC: arqmarioraul@gmail.com

Cordial saludo,

El Consorcio Cohesión Social tiene el gusto de invitarlos a participar de la **Reunión de Comité de Veeduría Ciudadana,** la cual se llevará a cabo el día **(Sábado 22 de Julio 2023 -11:00 Am**), en el PIP - **Parque Guacamayas**

Nota: Adjunto Volante de Convocatoria para mayor información.

Agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa asistencia.
Cordialmente,

Milena Pinzón
Profesional Social
Consorcio Cohesión Social

Anexo 1. a. VOLANTES CONVOCATORIA COMITÉ JULIO Guacamayas.pdf
285K

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - GUACAMAYAS TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	**LOCALIDAD:**	SAN CRISTÓBAL
TIPO DE EVENTO	REGISTRO FOTOGRÁFICO - CONVOCATORIA COMITÉ VEEDOR JULIO	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	JULIO DE 2023	**PARQUE GUACAMAYAS**	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		


REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVOCATORÍA COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA













ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-818

Bogotá, 17 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO OLF-CS-12592022-155-23- APROBACIÓN PIEZA DIVULGATIVA PMT- PIP GUACAMAYAS - TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a la pieza de divulgación para la socialización del PMT del PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico.

Efectuar las actividades pertinentes con esta pieza para dar continuidad con las actividades de obra.
Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría


Volante No.13 **Fecha:** Julio de 2023 **Localidad:** San Cristóbal

Objeto del contrato No.1259-2022

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

CIERRE TOTAL VÍA KR 2B BIS C Y CIERRE PARCIAL SENDERO PEATONAL - ESCALERAS





El **CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL**, informa a la comunidad del sector Guacamayas que bajo la aprobación de SDM en el **COI No.25 del 22/06/2023,** se dará inicio a la implementación de Plan de Manejo de Tránsito-PMT, para el **cierre total de la calzada vial** y el **costado norte del las escaleras hacia la calle 37B Sur**.

Se recomienda a la comunidad acatar la señalización para garantizar el tránsito seguro por los senderos peatonales establecidos, cuidar y mantener el cerramiento perimetral, NO obstaculizar los pasos peatonales o vehiculares y NO ingresar a las zonas cerradas y demarcadas donde se estén ejecutando las actividades de la obra.





Punto de Atención al Ciudadano - PAC - Guacamayas

Dirección: Carrera 2B Bis C # 38-10 sur

Horario de atención: lunes, miércoles, jueves y sábados de 8:00 a.m. - 1:00 p.m.

Celular: 310 673 51 34 **Correo electrónico:** guacamayassocial@gmail.com

ENTREGA PIEZAS DE DIVULGACIÓN

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1259 de 2022

PIP: Guacamayas. TERRITORIO 2

No. DE VOLANTE: 13. TIPO DE PIEZA: Socialización del Cierre total de la Vía y PMT Escaleras

FECHA: DD 18 | MM 07 | AA 23.

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Alejandra Aguilera	Cl 39B2I-93sur	Guacamayas	3204865926		
2	Alejandra Hernandez	Cra 2B 39B 09 Sur	" "	3203974214		
3	Fabian Betancourt	Cll 37 Bis Csur 2115	" "	3006782992		
4	Jhon Guerrero	Cra 2BBisB 39 18	" "	3108855522		
5	Luis Cardines	Cll 38 16-69 Sur	" "	3144432688		
6	Abelardo Diaz		" "	3132416075		
7	Ricardo Gutierrez	Cra 20 Bis. 39F 32	" "	3213268490		
8	Martha Ocampo		" "	3228676		
9	Andrea Diaz		" "	3139673415		
10	Anibal Tafe	Caseta	" "	311 517 1810		
11	Jose Lozano	Cra 20 39D 09	" "	327 3982766		
12	Carmen Mendoza	Cra 20 39-18	" "	3118477337		
13	Julio Alberto Esquivel	Cra 2A Bis A 39C	17 Sur	3622498732		
14	Wilson Ramirez	Cra 2A 37B 01 Sur	Guacamayas	3142634091		
15	Jailov Baena	Puesto Butuebs	" "	3170400035		
16	Jhon Quevedo		" "	3125762807		
17	Juan Robledo	Cll 37A Bis Sur 20	" "	3023041400		
18	Angela Narvaez	Cll 38 #2B-66 Sur	Guacamayas	3170411739		
19	Judith Gomez	Cll 38Bis Sur 2K-12	" "	3189598141		
20	Graciela Burbano	Supermercado	" "	3232039871		

ELABORÓ		RESPONSABLE CONTRATISTA	VERIFICACIÓN INTERVENTORIA
NOMBRE	CONSORCIO COHESIÓNSOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA		Milena Rincón	

Consorcio Cohesión Social

ENTREGA PIEZAS DE DIVULGACIÓN

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1259 de 2022

HÁBITAT BOGOTÁ

PIP: Guacamayas TERRITORIO 2

No. DE VOLANTE: 13 TIPO DE PIEZA: Socialización Cierre Vía y Escaleras-PMT-

FECHA

DD	MM	AA
19	07	23

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Marcela Batta	Cra 28B Bis C-38-10	Guacamayas	3102371140		Alexandra Nate
2	Viviana Gutierrez	Cra 28 B 13 37D-24	Guacamayas	3103178398		Luis Aponte B
3	Cilo Laporte	Cra 28 B Bis C 38F 18	Guacamayas	3104794302		
4	Joseluis.	Cra 28 B Bis C 37F 32		3123268916		Mariana Ramos
5	Mariana Banios.	Cra 28 B Bis C 38-29		3123607683		Gloria Barrios
6	Gloria Banios	Cra 28 Bis B. C 38-16		3045877268		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

	ELABORÓ	RESPONSABLE CONTRATISTA	VERIFICACIÓN INTERVENTORIA
NOMBRE	CONSORCIO COHESIÓNSOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL
FIRMA			


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ


Volante No.13 **Fecha:** Julio de 2023 **Localidad:** San Cristóbal

Objeto del contrato No. 1259-2022

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

CIERRE TOTAL VÍA KR 2B BIS C Y CIERRE PARCIAL SENDERO PEATONAL - ESCALERAS





El **CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL**, informa a la comunidad del sector Guacamayas que bajo la aprobación de SDM en el **COI No.25 del 22/06/2023**, se dará inicio a la implementación de Plan de Manejo de Tránsito-PMT, para el **cierre total de la calzada vial** y el **costado norte del las escaleras hacia la calle 37B Sur**.

Se recomienda a la comunidad acatar la señalización para garantizar el tránsito seguro por los senderos peatonales establecidos, cuidar y mantener el cerramiento perimetral, NO obstaculizar los pasos peatonales o vehiculares y NO ingresar a las zonas cerradas y demarcadas donde se estén ejecutando las actividades de la obra.





Punto de Atención al Ciudadano - PAC - Guacamayas

Dirección: Carrera 2B Bis C # 38-10 sur

Horario de atención: lunes, miércoles, jueves y sábados de 8:00 a.m. - 1:00 p.m.

Celular: 310 673 51 34 **Correo electrónico:** guacamayassocial@gmail.com

BOGOTÁ | ETB | HÁBITAT BOGOTÁ

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - GUACAMAYAS TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	**LOCALIDAD:**	SAN CRISTÓBAL
TIPO DE EVENTO	REGISTRO FOTOGRÁFICO - SOCIALIZACIÓN CIERRE VÍA - ESCALERAS	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	JULIO DE 2023	**PARQUE GUACAMAYAS**	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SOCIALIZACIÓN CIERRE VÍA - ESCALERAS













PROGRAMA DIVULGACIÓN

ANEXOS 1.3 VALLA INFORMATIVA

Fwd: ACTUALIZACIÓN VALLAS INFORMATIVAS (ACUERDO 787 DE 2020)- CTO 1259 -Territorio 2

1 mensaje

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 5 de junio de 2023, 10:38
Para: Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>, cohesionsocial.sancristobal@gmail.com, Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>, pac altamira <pacmiradoraltamira@gmail.com>
CC: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo

Por medio del presente se reenvía el correo soporte del aval desde SDHT para la actualización del diseño de la vallas informativas del proyecto, teniendo en cuenta lo socializado en los comités de obra y seguimiento social; desde la Interventoría y SDHT se solicita proceder con las actualizaciones y modificaciones en el menor tiempo posible para dar cumplimiento de este requisito.

Se adjunta el diseño final aprobado que será verificado por Interventoría.
Gracias,
Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA

---------- Forwarded message ---------
De: **Viviana Lozano Ducuara** <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>
Date: vie, 2 jun 2023 a las 15:40
Subject: RE: ACTUALIZACIÓN VALLAS INFORMATIVAS (ACUERDO 787 DE 2020)- CTO 1259 -Territorio 2
To: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>, Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: Mario Alberto Alarcon Jarro <mario.alarcon@habitatbogota.gov.co>, Oscar Mauricio Santiago Riveros <oscar.santiago@habitatbogota.gov.co>, Juan Sebastian Archila Barrer <juan.archila@habitatbogota.gov.co>, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>

Cordial saludo,

Por parte nuestra recibimos a satisfacción la propuesta de adecuación de Valla presentada, en atención a los acuerdos generados desde Comités de seguimiento, solicitamos proceder en la prontitud del tiempo a realizar la adecuación física de las vallas en los territorios.

Siempre atenta, feliz tarde.

De: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
Enviado: viernes, 2 de junio de 2023 10:24
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>; Viviana Lozano Ducuara <viviana.lozano@habitatbogota.gov.co>; Laura Fernanda Zuñiga Rojas <laura.zuniga@habitatbogota.gov.co>
Cc: Mario Alberto Alarcon Jarro <mario.alarcon@habitatbogota.gov.co>; Oscar Mauricio Santiago Riveros <oscar.santiago@habitatbogota.gov.co>; Juan Sebastian Archila Barrer <juan.archila@habitatbogota.gov.co>; DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>; INTERVENTORIA PARQUES ETA <interventoriasdht@gmail.com>
Asunto: ACTUALIZACIÓN VALLAS INFORMATIVAS (ACUERDO 787 DE 2020)- CTO 1259 -Territorio 2

Buen Día
Reciban un Cordial saludo,

En atención a la solicitud de actualización de vallas informativas realizada bajo oficio **INT-PARQUES-654**, remitimos para su revisión y concepto la propuesta realizada por el Contratista Consorcio Cohesión Social mediante oficio OLF-CS-12592022-124-23 , en el cual se indica la ubicación del nombre del Representate Legal, porcentaje de avance y días restantes de obra.

Desde Interventoría se realizó la revisión de la propuesta y se considera favorable, teniendo en cuenta que adopta las medidas dictadas en el Acuerdo 787 de 2020 Concejo de Bogotá D.C.

Quedamos atentos a sus indicaciones y concepto desde la SDHT del proyecto, para así mismo comunicarle al Contratista, muchas gracias.

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Viviana Lozano Ducuara
Contratista - No 759 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

ACTUALIZACIÓN VALLAS INFORMATIVAS JUN.01.pptx
558K

Gmail **COMP. SOCIAL CCS <areasocialsancristobal@gmail.com>**

Solicitud de actualización de información de valla informativa del proyecto PIP Guacamayas

3 mensajes

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 16 de junio de 2023, 16:06
Para: Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>, Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>, cohesionsocial.sancristobal@gmail.com, arqmarioraul@gmail.com
CC: DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, "Emerson Arias Robles." <residenteint2guacamayas@gmail.com>

Cordial saludo Milena

Por medio del presente, se solicita de manera inmediata que se realice la actualización de la información del porcentaje de avance y conteo regresivo de dias en la valla informativa del proyecto PIP Guacamayas Territorio 2, toda vez que se instaló la pieza aprobada desde el 14/06/2023, sin embargo, a la fecha no se evidencia la información publicada en la misma.

Se requiere de esta actividad y soporte de registro fotográfico para remisión a SDHT.

Agradezco la atención, quedo atenta

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA

COMP. SOCIAL CCS <areasocialsancristobal@gmail.com> 22 de junio de 2023, 12:45
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>
CC: Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>, cohesionsocial.sancristobal@gmail.com, arqmarioraul@gmail.com, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, "Emerson Arias Robles." <residenteint2guacamayas@gmail.com>

Cordial saludo

Por medio del presente correo se adjunta registro fotográfico solicitado, correspondiente a la actualización de la información del porcentaje de avance y conteo regresivo de días; en la valla informativa del proyecto PIP Guacamayas Territorio 2.

Cordialmente

Milena Pinzón
Profesional Social
Consorcio Cohesión Social

Registro fotografico.xls
16159K

SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com> 22 de junio de 2023, 13:58
Para: "COMP. SOCIAL CCS" <areasocialsancristobal@gmail.com>
CC: Comunidad Cohesión Social <guacamayassocial@gmail.com>, cohesionsocial.sancristobal@gmail.com, arqmarioraul@gmail.com, DIANA AVENDAÑO ETA- SDHT 1260 <directorint1260sdht@gmail.com>, "Emerson Arias Robles." <residenteint2guacamayas@gmail.com>

Cordial saludo,

Recibido, gracias

Cordialmente,
Jennifer E. Vega S.
Profesional Social Interventoría
ETA
[Texto citado oculto]

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - GUACAMAYAS TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	**LOCALIDAD:**	SAN CRISTÓBAL
TIPO DE EVENTO	REGISTRO FOTOGRÁFICO - VALLA INFORMATIVA	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	JULIO DE 2023	**PARQUE GUACAMAYAS**	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

VALLA INFORMATIVA - PIP GUACAMAYAS





ANEXO No.2
PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROGRAMA ATENCIÓN CIUDADANA

ANEXOS 2.1 PUNTO DE ATENCIÓN – PAC

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - GUACAMAYAS TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	**LOCALIDAD:**	SAN CRISTÓBAL
TIPO DE EVENTO	REGISTRO FOTOGRÁFICO - PAC	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	JULIO DE 2023	**PARQUE GUACAMAYAS**	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA - PAC











PROGRAMA ATENCIÓN CIUDADANA

ANEXOS 2.2 MATRIZ ATENCIÓN PQRS

MATRIZ DE ATENCIÓN CIUDADANA PQRS

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1259 de 2022 - PIP - Parque Guacamaya s

	Petición						Seguimiento			
No.	Fecha recibido	Tipo petición	Nombre Peticionario	Dirección	Teléfono	Resumen petición	Fecha de seguimiento	Resumen respuesta	Fecha de cierre	Estado (abierta / Cerrada)
1	**25/02/2023**	Sugerencia	Blanca Poveda	Cra 2b Bis C # 37f 12 Sur	3134739190	Sugiere que las mallas y/o rejas del parque queden más altas de lo que se encuentran actualmente.	13/03/2023	Por medio de carta de respuesta se informa a la Señora Blanca Poveda, que la construcción y revitalización de parques se encuentra regido por las normas y lineamientos de IDRD, por lo tanto se debe acoger a las medidas especificas en sus anexos para el cerramiento del parque.	**13/03/2023**	**Cerrada**
2	**05/04/2023**	Petición	Diana Valles - Comunidad Firmante	Cra 2b Bis C # 38 - 22 Sur	3142696028	Solicitud Actas Reuniones - Planes Contingencia - Pago parqueaderos -	12/04/2023	El área social del contratista y la interventoría hacen entrega de respuesta oficial; allí se hace entrega de Actas de reuniones relacionadas con el proyecto a ejecutar, Programación inicial del proyecto PIP Parque Guacamayas, Contrato No. 1259-2022, Plan de Manejo de Trafico – PMT; está entrega se realiza en digital y físico. Se realiza registro fotográfico y firma de comunicado como soporte del seguimiento y cierre.	**25/04/2023**	**Cerrada**
	13/04/2023	Petición	José Bueno	Cra 2b bis C 37f 16 Sur	3228246351	Protección Caja de Inspección del Acueducto	21/04/2023	Se realiza seguimiento desde el área social, donde se evidencia que el área técnica realizó la protección correspondiente a la caja de inspección del acueducto; sin embargo, se observa que los filos de hierro, los cuales fueron instalados para la protección, presentan riesgos de posible accidente para la comunidad; por lo cual, se solicita al maestro encargado de la obra que se realice protección con concreto, los cuales cubran las puntas de protección. **24/04/2023 R/** Se verifica con el señor José Bueno, la protección de la caja realizada, quien refiere estar de acuerdo y firma a satisfacción el cierre de la PQRS.	**24/04/2023**	**Cerrada**
	14/04/2023	Queja	Uriel Alonso Rivera	Cra 2b bis C 37d 31 Sur	3125778409	Manejo Sendero Peatonal	13/04/2023	**13/04/2023 R/** El contratista y la interventoría desde el área social y SST, atienden PQRS, donde se acuerda realizar inmediatamente adecuación del sendero peatonal y se realiza compromiso para que el mantenimiento de este espacio sea continúo. **14/04/2023 R/** Se realiza seguimiento desde el área social y SST, donde se evidencia que el área técnica realizó la adecuación del sendero y se informa al maestro encargado que es responsabilidad del contratista mantener el espacio adecuado para el correcto ingreso a la casa cural y templo.	**14/04/2023**	**Cerrada**

5	**25/05/2023**	Petición	Consuelo Barrios	Cra 2 B Bis C 37F - 32 Sur	3123268490	Responsabilidad Parqueaderos - Sustento Económico	27/05/2023	**26/05/2023 R/.** El área social del contratista informa a la profesional social de la firma interventora sobre la PQRS interpuesta por la peticionaria, con el fin de realizar gestión para respuesta de la supervisión SDHT. **27/05/2023 R/.** El contratista Consorcio Cohesión Social, en el comité de veeduría ciudadana, da claridad al señor José Serrano (Esposo) y al señor Ricardo Gutiérrez (Hijo), que la responsabilidad del contratista frente al tema de parqueaderos es con los propietarios y/o arrendatarios del predio, allí tendrá que demostrar que el vehículo es de su propiedad y se deberá entregar los documentos correspondientes para el tramite y firma de actas de compromiso; sin embargo, debido a la solicitud presentada se esta evaluando el tema entre la entidad contratante, interventoría y contratista, una vez se tenga respuesta se citará ambas partes para llegar acuerdos. **28/06/2023 R/** El contratista Consorcio Cohesión Social acuerda con la peticionaria realizar acta de compromiso, una vex se realice el cierre de la vía. En común acuerdo se realiza cierre de PQRS.	**28/06/2023**	**Cerrada**
6	**27/05/2023**	Petición	Martha Barón	Cra 2B Bis C No. 37D	3197337849	Manejo Sendero Peatonal	27/05/2023	**27/05/2023 R/** El contratista desde el área técnica, refiere que informará la situación a la entidad supervisora del contrato, puesto que como contratista no podemos dar una solución inmediata, esto debido a que hay entidades encargadas de estas situaciones específicamente. La profesional social de interventoría, menciona que ya informó al componente social de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de articular a las entidades pertinentes; para ello propone realizar una reunión con las partes implicadas para lograr dar una solución oportuna; se toman los datos y se informan los canales de atención para cualquier duda o inquietud que se presente. **29/05/2023 R/** El área social del contratista e interventoría, informa a la señora Martha Barón que se programa cita con la Alcaldía Local de San Cristóbal, Secretaría Distrital del Hábitat, Contratista y Firma Interventora, para el día 02/06/2023 a las 10.30 am; en el Punto de atención PAC del contrato. **02/06/2023** Se realiza reunión de seguimiento con la Alcaldía Local de San Cristóbal, SDHT, Contratista e Interventoría; donde se realiza seguimiento de la PQRS; se establecen compromisos de ambas partes. Se acuerda cierre de la PQRS, por ambas partes.	**2/06/2023**	**Cerrada**

7	**27/05/2023**	Petición	Parroquía Santa Edith Stein	Cra 2b bis C 37d 31 Sur	3125778409	Excavación Profunda para Tanque	27/05/2023	**27/05/2023 R/** El contratista desde el área técnica, informa que el área SST ha tomado las medidas preventivas para evitar cualquier accidente; refiere que en este momento se encuentra protegido con polisombra y señalización; sin embargo se compromete a estar atentos a la situación y realizar segumiento constante. **29/05/2023 R/** El contratista desde el área social, realiza acercamiento al despacho de la parroquia, donde se acuerda Visita Técnica, Social y SST, para el dia 02/06/2023 **02/06/2023** Se realiza seguimiento del contratista e interventoría; sin embargo, no se logra realizar la reunióin , debido a la disponibilidad del parroco. Por tal razón, se acuerda enviar por correo como soporte de cierre, el informe de las acciones que ha tomado frente al tema el Consorcio Cohesión Social. **15/06/2023 R/** El contratista cohesión social hace entrega de informe, sobre las medidas tomadas frente a la situación mencionada; este infome se entrega en digital y físico.	**15/06/2023**	**Cerrada**
8	**06/06/2023**	Solicitud Información	Integrantes Comité Veeduría Ciudadana Representantes - Diana Valles - Jhon Orjuela	Guacamayas	Jhon Orjuela 3125762807 Diana Valles 3142696028	* Medidas de la Cancha * Mobiliario del Parque	06/06/2023	**06/06/2023** El área social del contratista e interventoría, informan al área técnica en el comité de avance de obra semanal; en donde se decide realizar reunión con el comité de veeduría ciudadana, entidad contratante SDHT, contratista e interventoria el día 09/06/2023 a las 2.30 Pm; para realizar seguimiento y dar respuesta a la comunidad frente a las inquietudes presentadas. **09/06/2023 R/** Se lleva a cabo reunión entre las partes, donde se da claridad sobre los temas mencionados, se realiza acta de reunión como soporte de la actividad y registro fotográfico; además se establecen compromisos; donde el contratista para el comité de veeduría ciudadana, deberá dar respuesta de la entidad a cargo IDRD, sobre el tema de medidas de la cancha. Se da cierre a la PQRS por común acuerdo.	**9/06/2023**	**Cerrada**

ANEXOS
PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ANEXOS 3.1. INSCRIPCIÓN Y CONSENTIMIENTO COMITÉ VEEDURÍA CIUDADANA GUACAMAYAS

INSCRIPCIÓN Y CONSENTIMIENTO COMITÉ VEEDURÍA CIUDADANA

OBRA: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
Contrato 1259 de 2022

Consorcio Cohesión Social

HÁBITAT BOGOTÁ

PIP: PARQUE GUACAMAYAS **TERRITORIO 2**

FECHA		
DD	MM	AA
13	4	23

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMAS
1	Miriam Rondón	Dg. 39d sur # 2f -03	3212246488	No refiere	
2	Jhon Orjuela Siabato	Calle 37b sur # 1a -09	3125762807	sabatoo30@hotmail.com	
3	Blanca Poveda	Cra 2b bis # 37f - 10	3134739190	No refiere	
4	Zoraida Valdez	Cra 1 # 37b - 14 sur	3133148610	No refiere	
5	Claudia Gonzalez	Calle 40 sur # 2 -45	3143148610	No refiere	
6	Diana Valles	Cra 2b bis c 38 - 22 Sur	3142696028	No refiere	
7	Amanda Garzón	Cra 2b Bis C 38-36	3008576747	No refiere	
8	Mariela Cardozo	Calle 38 sur 2b 30	3196499276	No refiere	
9	Ana Mercedes Cardenas	Calle 39c sur 2g 07	3202807079	No refiere	
10	Claudia López	Calle 38 sur 2b 79	3016895490	Claudialopezparra8@gmail.com	
11	Marcela Alexandra Matta	Cra 2b Bis C 38-10	3102371140	No refiere	
12	Mariana Barrios	Cra 2b Bis C 39 - 30	3123607633	lmbarriosd@ut.edu.com	
13	Oscar Trujillo	Cra 2b bis a 38d 13 Sur	3214275156	omitru4851@gmail.com	
14	José Luis Serrano	Cra 2b Bis C 37f 32	3123268490	No refiere	
15	Ricardo Gutiérrez	Cra 2b Bis C 37f 32	3212081536	ricardo.gutierrez8312@gmail.com	

ELABORÓ			VERIFICACIÓN INTERVENTORIA
NOMBRE	CONSORCIO COHESIÓNSOCIAL		RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	MILENA PINZÓN SANCHEZ		

Powered by CamScanner

Consorcio Cohesión Social	INSCRIPCIÓN Y CONSENTIMIENTO COMITÉ VEEDURÍA CIUDADANA **OBRA:** "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" **Contrato 1259 de 2022**	HÁBITAT BOGOTÁ

PIP: PARQUE GUACAMAYAS TERRITORIO 2

FECHA		
DD	MM	AA
24	6	23

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMAS
16	Eduardo Palacios	Cra 2B Bis C No. 37F - 22 Sur	3142812676	No refiere	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

ELABORÓ			VERIFICACIÓN INTERVENTORIA
NOMBRE	CONSORCIO COHESIÓNSOCIAL		RESIDENTE SOCIAL
FIRMA	MILENA PINZÓN SANCHEZ		

Powered by CamScanner

ANEXO No.3 PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA –

3.1 SOPORTES REUNIONES COMITÉ VEEDURÍA CIUDADANA

OLF-CS-12592022-159-23 SOPORTES REUNIÓN COMPROMISO COMITÉ 14-07-2023

1 mensaje

COMP. SOCIAL CCS <areasocialsancristobal@gmail.com> 17 de julio de 2023, 16:04
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>, Juan David Ahumada <cohesionsocial.sancristobal@gmail.com>
CC: arqmarioraul@gmail.com

Cordial Saludo

Por medio del presente comunicado se hace envío del los soportes de la reunión de compromiso con el comité de veeduría del día 14/07/2023 correspondiente al Parque Guacamayas; para revisión y aprobación.

4 archivos adjuntos

ACTA REUNIÓN COMPROMISO COMITÉ VEEDOR 14-07-2023.pdf
87K

REGISTRO FOTOGRAFICO T2.pdf
120K

OFICIO SOPORTES 14-07-2023.pdf
116K

LISTADO 14-07-2023.pdf
422K

ACTA DE REUNIÓN No. ____

FECHA: 14 DE JULIO DE 2023 HORA INICIO: 2.45 PM HORA FIN: 3.10 PM

LUGAR: PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANO – PAC GUACAMAYAS

ASUNTO: REUNIÓN COMITÉ VEEDOR – CUMPLIMIENTO COMPROMISO ENTREGA ACTA DE REUNIÓN 29/06/2023 – **TEMA**: CANCHA PIP – PARQUE GUACAMAYAS

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

- SALUDO
- LECTURA Y ENTREGA DEL ACTA REUNIÓN 29/06/2023 TEMA: CANCHA
- TEMAS VARIOS

DESARROLLO:

Se inicia la reunión con el comité de veeduría ciudadana, con el acompañamiento del área social de la firma de interventoría y el contratista, allí se da la bienvenida y se informa que el objetivo de la reunión, es la entrega del acta levantada el día 29/06/2023, donde se establecieron las definiciones técnicas frente a las medidas de la Cancha del PIP Guacamayas, con acuerdo de la comunidad, entidad supervisora SDHT, Interventoría y Contratista.

Por parte del área social del contratista (Milena Pinzón), realiza la lectura del acta y se entrega una copia física, con los soportes correspondientes (Acta de reunión, listado de asistencia, plano con medidas de la cancha firmado y registro fotográfico).

El señor Jhon Orjuela, informa a los asistentes que el día de la reunión la entidad SDHT, mencionó la posibilidad de instalar malla tipo nylon en la cancha, para evitar que los balones salgan del lugar de juego; menciona que esto es un adicional que no se tenía contemplado y que la entidad junto con el contratista y la interventoría están evaluando posibles intervenciones que beneficien a la comunidad.

La profesional social de la firma interventora T.S. Jennifer Vega, menciona que es importante que la entidad, quien es la encargada de tomar las decisiones relacionadas con temas de la obra; allá definido los temas de la cancha para tranquilidad de la comunidad y refiere que se da cumplimiento con el compromiso de entrega del acta como soportes de estos acuerdos.

ACTA DE REUNIÓN No. ____

La señora Ana Cárdenas, representante del comité menciona que es importante que se haga entrega de estas actas, para seguimiento de los compromisos que se establecen con la comunidad; la profesional T.S. Jennifer Vega, menciona que, si alguien del comité veedor o comunidad interesada en la ejecución del proyecto requiere las actas, puede solicitarlas por medio de los canales de atención y serán enviadas, como se ha realizado en otras ocasiones; la señora Diana Valles menciona que el contratista ha enviado oportunamente toda la documentación que han solicitado por parte de la comunidad; de acuerdo a lo dialogado se establece como compromiso de la reunión enviar por medio del grupo de WhatsApp, las reuniones llevadas a cabo a la fecha.

Además, se menciona que el día 22 de Julio de 2023, se llevará a cabo la reunión de comité de veeduría ciudadana, donde se tendrá participación de la Alcaldía Local de San Cristóbal para temas de seguridad y se informa sobre las acciones de pedagogía que se deben llevar a cabo, por tal razón se buscará que la comunidad participe en la organización y poder definir qué actividades se desarrollaran en torno al beneficio de la comunidad, ya sea en el manejo de basuras u otros temas de interés que se tengan.

Los asistentes preguntan por la permanencia del container de Basuras, allí se informa que no se suspenderá, pero si se tendrá en cuenta intervenciones que permitan visualizar este punto de basuras de manera diferente, esto por medio de acciones de la comunidad, además de las intervenciones del contratista en cuanto a la reforma de este punto. Se informa que estas acciones iniciarán desde la reunión del comité, donde se construirá la pieza de divulgación para difundir a todo el sector y que haya mayor información sobre las actividades a realizar, actividades como feria, eventos culturales, pedagógicos o según interés que se puedan llegar a definir el sábado 22 de julio/2023 con los asistentes y representantes de la comunidad.

Como tema de cierre, la interventoría menciona que ya se encuentra aprobado el PMT, para el cierre total de la vía; por tal razón se esta construyendo con el contratista la pieza de divulgación para la socialización correspondiente y se esta definiendo el tema de los parqueaderos para ya definir la situación del cierre y poder llevar a cabo las intervenciones de la vía y las escaleras y poder realizar una socialización masiva. El contratista solicita al comité veedor, que por favor informen a la comunidad sobre la aprobación del PMT, para cierre total y que se mencione que próximamente se hará la intervención de las escaleras, para lo cual se deberá realizar la socialización correspondiente.

La comunidad menciona que los que vienen a pelear, son personas que no participan y no se informan de manera adecuada sobre los asuntos de la obra; por que siempre participan las mismas personas; por esta razón el área social, recuerda la importancia de la función del comité, de difundir la información que se brinda por medio de reuniones o piezas informativas.

ACTA DE REUNIÓN No. ____

La señora Zoraida Valdés, pregunta que como tendrá el contratista dispuesto el ingreso de las personas a la iglesia, ya que en el mes de Agosto tienen eventos religiosos, que ya se encuentran programados; el contratista menciona que se buscará la forma de garantizar un acceso peatonal seguro, donde no se tenga algún tipo de riesgo con la comunidad.
Se da cierre de la reunión y se firma la asistencia.
COMPROMISOS:
- Enviar las actas de los comités que ya se encuentran a probadas y firmadas, por medio del grupo de WhatsApp.

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA DD: 19 MM: 07 AA: 23. HORA: LUGAR DE LA ACTIVIDAD: LOCALIDAD:

TEMA: Reunión entrega de toda 29/04/23 PAC. San Cristobal.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO H	SEXO M	LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTÁ	LUGAR DE NACIMIENTO OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN ETNIA	TIPO DE POBLACIÓN DIS	TIPO DE POBLACIÓN VC	TIPO DE POBLACIÓN CH	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT SI	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT NO	ID MV STYKER HABITARTE	FIRMA
1	John Leiro Orjuela	79704297	X			X	47	3125822804			Guacamayas								
2	Rosalba Valdes A.	39.523.778	X			X	64	3138925017	Habitante Guacamy.		Guacamayas								
3	Diana Valles	52165106	X			X	19	3192691602			Guacamayas								
4	Ana Cárdenas V.	46.664.94	X			X					Guacamayas								
5	Jennifer Vega S.	1032463901	X	X			29	3204550538	EPA Intervención Social.										
6	Tiliana Rozo S	52131039	X				41	3167455434	CCS.										
7	Blanca Poveda	41538688	X	X			68	3133739180	comunidad.	Comité Veedur									
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

DILIGENCIADO POR: Consorcio Cohesión Social.

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el D Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

ETNIA: A: Afro R: Rom-gitanos Ra Raizal I: Indígena N: Ninguno
DIS: Persona en condición de Discapacidad
VC: Víctima del conflicto
CH: Cabeza de Hogar

Pagina 670 de 1556

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - GUACAMAYAS TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	REUNION DE COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA 14/07/2023	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	(PIP) PARQUE GUACAMAYAS	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE VOLANTES





PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ANEXOS 3.2 SOPORTES REUNIÓN COMITÉ VEEDURÍA CIUDADANA

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-833

Bogotá, 19 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-156-23 Y OLF-CS-12592022-157-23- APROBACIÓN METODOLOGÍAS REUNIONES COMITÉ VEEDURÍA JULIO- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a las metodologías de las reuniones del comité veedor del mes de julio, para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

CONTRATISTA: CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

PROFESIONAL SOCIAL OBRA

MILENA PINZÓN SANCHEZ

METODOLOGÍA COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1259 de 2022

TERRITORIO 2. (PIP) PARQUE GUACAMAYAS

.

BOGOTA. D.C, JULIO 2023

METODOLOGÍA REUNIÓN MENSUAL
COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA
JULIO DE 2023

TERRITORIO 2
(PIP) GUACAMAYAS
Versión: 1

OBJETO "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

CONTROL DE VERSIONES		
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA**
1	Metodología reunión de Comité de Veeduría Ciudadana	17/07/2023

FIRMAS


REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ
		
RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA **T.S. MILENA PINZÓN** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	DIRECTOR DE OBRA **ING. CATALINA FUENTES** CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA **T.S. JENNIFER VEGA** ELSA TORRES ARENALES

TABLA DE CONTENIDO

1. **INTRODUCCIÓN** 4
2. **OBJETIVOS** 5
   2.1. Objetivo General 5
   2.2. Objetivos Específicos 5
3. **INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO** 6
4. **MARCO CONCEPTUAL** 7
   4.1. Concepto de Espacio Público 7
   4.2. Espacio Público en Colombia 7
   4.3. Apropiación de Espacio público 9
   4.4. Normas que rigen el Espacio Público 9
5. **METODOLOGÍA REUNIÓN COMITÉ VEEDURÍA** 12
   5.1 Desarrollo 12
   5.2 Lugar 132
   5.3 Fecha y Hora 133
   5.4 Recursos 135
   5.5. Soportes y productos 145

ANEXOS **146**

L**ISTA DE TABLAS** **146**

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital del Hábitat SDHT, por medio de la firma Contratista Consorcio Cohesión Social ejecutará el **contrato 1259-2022**, cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL",** mediante el cual se busca contribuir a las "acciones de revitalización urbana" de la SDHT, con espacios públicos renovados en la Localidad de San Cristóbal.

A partir de la información entregada inicialmente para el desarrollo del proyecto, se planteó la importancia de incluir temáticas necesarias para abordar con lideres y demás comunidad interesada en el desarrollo del contrato; es por ello que se busca fortalecer la apropiación del espacio, a través de estrategias que busquen contribuir dentro del entorno, donde se están llevando a cabo las intervenciones de obra.

En el mes de Julio, se programa temática sobre **"Apropiación del Espacio Público"**, La apropiación del espacio público es un proceso dinámico a través del cual, el espacio público se transforma en espacio propio. Es importante que las personas reconozcan que pueden hacer uso de estos espacios para el beneficio de la comunidad.

Los espacios públicos deben recibir un seguimiento de los grupos; esto con el fin, de que se programen actividades con el propósito de uso del espacio y la gestión coordinada con la ciudadanía compartiendo responsabilidades, empoderándolas para el cuidado y transformación de estos espacios.

"Los espacios públicos son entendidos como una herramienta que la ciudad ofrece, pero es cada usuario quien se inventa libremente la diversidad de usos y apropiación posibles"

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Realizar un encuentro mensual de manera presencial con el comité de Veeduría Ciudadana, que articule la programación de las temáticas pedagógicas y la socialización de los avances de obra de cada componente del proyecto **1259-2022** cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".**

2.2. Objetivos Específicos

- Reconocer que el espacio público, para residentes y habitantes del sector, es un espacio de todxs y para todxs que permiten el desarrollo cultural, físico y de recreación de las personas.
- Fortalecer en los integrantes del comité de veeduría, el cuidado y transformación de los espacios públicos para beneficio de la comunidad.
- Identificar los intereses de apropiación del espacio público de los habitantes del sector Guacamayas
- Realizar encuentro y/o recorrido en el frente de obra, evidenciando los avances hasta el momento desde los diferentes componentes del proyecto.
- Revisar el cumplimiento de los compromisos y temáticas de interés con la comunidad asistente.
- Garantizar la participación activa y amplia de los integrantes de comité y demás comunidad interesada, en la ejecución del proyecto; a través de los encuentros presenciales.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Contratista **Consorcio Cohesión Social,** ejecutará sus actividades de obra en el Territorio 2.; correspondiente a **(PIP) Parque Guacamayas**, bajo el contrato **No. 1259 de 2022**, establecido con la **Secretaría Distrital Del Hábitat** enmarcado en la siguiente información:

Tabla No.1 Información General del Contratista

CONTRATISTA	
Contratista:	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Contrato No:	N° 1259-2022
Objeto:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.
Localización:	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
Plazo total contrato:	9 MESES
Fecha de inicio	28 diciembre 2022
Fecha de finalización	27 septiembre 2023
Valor del Contrato	$10.129.774.324

Tabla No 2. Información general Interventoría

INTERVENTORÍA	
Interventoría	ELSA TORRES ARENALES
Contrato No:	N° 1260 DE 2022
Objeto:	REALIZAR LA INTREVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.
Localización:	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
Plazo total del contrato	10 MESES
Fecha de inicio	28 diciembre 2022
Fecha de finalización	28 de octubre 2023
Valor del contrato	$1.555.859.401

4. MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se menciona la temática del mes, la cual según cronograma aprobado por Interventoría y avalado por SDHT; corresponde a la **"Apropiación del Espacio Público"** el cual busca que los integrantes del comité de veeduría ciudadana y demás comunidad interesada en la ejecución del proyecto; se empoderen sobre la importancia de la apropiación de los espacios públicos y jueguen un papel importante en el Proyecto PIP – Parque Guacamayas.

4.1 ¿Qué es el Espacio Público?

El espacio público contiene un carácter especial, que tiene una trayectoria, donde la gente usa las calles, las plazas y demás elementos no solo para desplazarse con funciones de movilidad, sino para realizar actividades de permanencia como recreación, actividades económicas para su sustento, socialización y expresión de su cultura y sus costumbres, como sitio de eventos culturales propios, como el lugar de encuentro y de interacción social entre los habitantes de una ciudad.

Se entiende como el lugar de encuentro que se caracteriza por ser un ámbito abierto por y para el ejercicio de la vida en sociedad; representando un lugar idóneo para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, artístico-culturales, de esparcimiento, y en general para el uso y disfrute de la comunidad.

4.2. Espacio Público en Colombia

Colombia, país eminentemente urbano, dentro del cual más del setenta por ciento de su población habita en centros urbanos, tiene como reto principal afrontar desarrollos urbanos que van de la mano con la calidad de vida de las comunidades, en las que se encuentran inequidades y desigualdades que afectan la sociedad, dentro de este contexto el espacio público que como ya se había mencionado es parte fundamental en el desarrollo de una ciudad.

Actualmente la recuperación del espacio público es considerada como una prioridad debido a que este tipo de proyectos contienen un alto impacto sobre el bienestar y la vida comunitaria de las poblaciones, todas estas consideraciones han llevado a que el Gobierno de Colombia establezca y se encuentre en formulación la política nacional de manejo, aprovechamiento y recuperación del espacio público, hasta ahora inexistente y solo “pensada” y “aplicada” en ciertas ciudades del territorio colombiano como el caso Bogotá. A simple vista se entiende que el espacio público considerado involucra mucho más que estructuras físicas, y que debería tenerse en cuenta también los aspectos sociales, culturales y políticos que derivan de su construcción, uso y aprovechamiento.

El espacio público es un bien colectivo, por consiguiente pertenece a todos los pobladores de una ciudad, así mismo su uso, aprovechamiento y mantenimiento debería corresponder a todos pues este espacio público también refleja la capacidad de las personas de habitar y vivir en comunidad, allí las personas, especialmente los más bajos estratos encuentran lugares de recreación, descanso, ejercer sus derechos sociales y democráticos, expresas sus pensamientos e ideas, y mantener una memoria colectiva a través del desarrollo de sus características sociales, culturales, tradiciones y formas de rendir tributo a sus antepasados o a fechas importantes.

“Así como los animales necesitan que se protejan las selvas y otros entornos silvestres para sobrevivir, los seres humanos necesitamos espacios que propicien nuestra salud física y espiritual. En las ciudades, esto significa disponer de espacios públicos peatonales abundantes, amplios y de calidad; en otras palabras, andenes y parques abundantes, amplios y bien mantenidos”.

4.3. Apropiación del Espacio Público

La apropiación de los espacios públicos es abordada desde variadas perspectivas y explicada con diferentes definiciones para intentar comprender este fenómeno. Como ya se dijo anteriormente, este fenómeno trata acerca de cómo las personas en las ciudades toman o se apropian de espacios públicos para realizar actividades de tipo cultural, deportivo y recreativo; así como distintas manifestaciones de prácticas individuales o colectivas, en lugares o espacios públicos donde no necesariamente han sido diseñados para la realización de esas actividades, sin embargo, las personas le van dando ese uso y se van apropiando de dicho lugar.

4.4 Normas que rigen el uso del Espacio Público - Colombia

-Constitución Política de Colombia: Artículos 63- 82- 88

"Es deber del estado velar por la protección de la integralidad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular".

"La ley regulara las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y de otros de similar naturaleza que se definen en ella".

-Código Civil

Varios artículos del código civil se ocupan del tema del espacio público. Entre estos se encuentra en Articulo 674 que define los bienes públicos y de uso común, Articulo 675 se ocupa de los bienes baldíos, Articulo 677 se ocupa de la propiedad de las aguas, Articulo 1005 se refiere a las acciones populares en favor del espacio público.

-Ley 9 de 1989 Reforma urbana

Contiene una definición de espacio basada en criterios diferentes a los de la naturaleza del propietario del inmueble. Así, el artículo 5 establece: " Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. "

Así mismo el **Articulo 6** aborda el tema del destino y uso del espacio público y establece que " El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público de las áreas urbanas y suburbanas no podrá ser variado sino por los concejos, juntas metropolitanas o por el consejo tendencial, por iniciativa del alcalde.

El retiro del servicio de las vías publicas continuara rigiéndose por las normas, los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público, así como las vías públicas no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito."

El **Artículo 8** señala la posibilidad de la acción popular como mecanismo en defensa de los elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente.

-Ley 810 de 2003 Sanciones Urbanísticas

Define infracciones urbanísticas

-Código Nacional de Policía

Establece los parámetros generales de las facultades de policía de los alcaldes para hacer cumplir las disposiciones que en materia de espacio público se dicten, en su Artículo 132 faculta a esta institución para dictar actos tendientes a garantizar la integridad del espacio público.

5. METODOLOGÍA REUNIONES COMITÉ VEEDURÍA

5.1 Desarrollo de la Reunión

A. En primer lugar, se realizará Convocatoria mediante la entrega de un Volante a cada uno de los participantes del Comité de Veeduría Ciudadana del (PIP) Guacamayas, así como también, una invitación mediante los canales de comunicación virtuales y/o presenciales a las Juntas de Acción Comunal e integrantes del comité de veeduría inscritos durante la ejecución del contrato y funcionarios de la SDHT, Interventoría y Contratista.

Ver Anexo No. 1- *a) Volantes Convocatoria Comité de Veeduría*
b) Formato Soporte Entrega de Volantes

B. En la reunión de comité convocada, la cual se llevará a cabo en el Punto de atención Ciudadano – PAC, una vez se cuente con el aforo respetivo y presencia de la comunidad participante, se dará inicio con una actividad de rumbo-terapia (10 Minutos), enfocada al tema de **"Apropiación de Espacio Público"**.

C. Seguido a lo anterior, se dará la introducción de la temática a través de información visual impresa y se hará la entrega de fichas bibliográficas donde los integrantes del comité y demás participantes, escribirán que actividades les gustaría realizar una vez sea entregada la obra PIP – Parque Guacamayas; allí se pegarán en un cartel y se socializarán con todos los asistentes de la reunión.

D. Seguidamente se organizarán grupos, donde se entregarán materiales con el fin de construir la pieza de divulgación para el próximo mes de Agosto, la cual tendrá como finalidad invitar a la comunidad a participar en el Taller de Sostenibilidad y así dar cumplimiento a los lineamientos establecidos desde el Plan de Gestión Social.

E. Posteriormente, con el fin de evidenciar y dar a conocer los avances de las actividades de obra para el PIP – Parque Guacamayas del Territorio 2, se hará un recorrido por los senderos peatonales alrededor del cerramiento perimetral, garantizando la seguridad para la comunidad; donde desde cada componente de obra, realizará una socialización del avance de actividades desde cada área llevadas a cabo hasta la fecha. Se aclara que se tendrán soportes en físico (planos, formatos, renders etc.) para cualquier inquietud que se llegue a presentar.

- **Área Técnica:** Se informarán actividades y definiciones técnicas pendientes y programadas, ejecución y avance de obra, revisión de programación, características del contrato y socialización de diseños a los que haya lugar.

- **Área Social:** Se socializará a la comunidad participantes la gestión interinstitucional, revisión y seguimiento compromisos comité veedor, estado de actas de vecindad de inicio de obra, consolidado y seguimiento de PQRS, Atención en el punto PAC y socialización de canales de atención y demás temas que se presenten en la ejecución de la reunión.

F. Para finalizar la actividad de Comité de Veeduría Ciudadana, se dará el espacio a los participantes para resolver inquietudes, dudas y solicitudes que se puedan generar, esta información se dará desde cada una de las áreas que intervienen en el proyecto.

G. Se efectuarán las encuestas de satisfacción del encuentro.

Ver Anexo No. 2*- Encuesta Evaluación de Actividades*

H. Intervención de la Alcaldía Local de San Cristóbal – Tema: Seguridad

I. En la parte final de la reunión o recorrido con el comité veedor se hará la entrega del **Refrigerio**, el cual según anexo social consiste en: Bebida, Proteína, fruta (de temporada) y un dulce.

5.2 Lugar

La reunión tendrá como punto de encuentro inicial, el campamento de obra del PIP-Parque Guacamayas del Territorio 2.

- **PIP – Parque Guacamayas**: Campamento de obra ubicado: Carrera 2B bis C #37D en el Parque Guacamayas.

5.3 Fecha y Hora

- **PIP – Parque Guacamayas**: Sábado 22 de Julio de 2023 – 11 AM

5.4 Recursos

Para este encuentro se contará con sonido, instructora de rumbo-terapia, sillas, mesas, marcadores, fichas bibliográficas, esferos, lápices, cartulina; allí se diligenciará acta de la reunión y listado de asistencia, como soportes de la reunión; de igual forma se contará con material de planos de obra, fotografías del proyecto, esferos y el recurso humano (profesionales del contratista e interventoría).

Ver Anexo No. 3- *a) acta de reunión*

b) Listado de asistencia

c) Formato Registro Fotográfico

5.5. Soportes y productos

Según PGS el material de la reunión se enviará a la interventoría dentro de los 5 días siguientes a la realización de la actividad; para remisión a SDHT los siguientes productos: Acta reunión, lista de asistencia, registro fotográfico, pieza de convocatoria impresa, formato soporte de convocatoria, herramienta de pedagogía y encuestas de satisfacción.

ANEXOS

Anexo No. 1 a

. Volantes de Convocatoria Comité de Veeduría Abril

b. Formato entrega de Volantes

Anexo No. 2 Encuesta Evaluación de Actividades

Anexo No. 3 a. Formato Acta de reunión.


b. Listado de Asistencia.

c. Registro Fotográfico

LISTA DE TABLAS

Tabla No 1. Información General Contratista

Tabla No 2. Información General Interventoría



COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

CONTRATO No. 1259 de 2022
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT
BOGOTÁ

Los espacios públicos son entendidos como una herramienta que la ciudad ofrece, pero es cada usuario quien se inventa libremente la diversidad de usos y apropiación posibles"

¿Qué es el Espacio Público?

El espacio público contiene un carácter especial, que tiene una trayectoria, donde la gente usa las calles, las plazas y demás elementos no solo para desplazarse con funciones de movilidad, sino para realizar actividades de permanencia como recreación, actividades económicas para su sustento, socialización y expresión de su cultura y sus costumbres, como sitio de eventos culturales propios, como el lugar de encuentro y de interacción social entre los habitantes de una ciudad.



Espacio Público en Colombia

Colombia, país eminentemente urbano

Actualmente la recuperación del espacio público es considerada como una prioridad debido a que este tipo de proyectos contienen un alto impacto sobre el bienestar y la vida comunitaria de las poblaciones, todas estas consideraciones han llevado a que el Gobierno de Colombia establezca y se encuentre en formulación la política nacional de manejo, aprovechamiento y recuperación del espacio público.



"Así como los animales necesitan que se protejan las selvas y otros entornos silvestres para sobrevivir, los seres humanos necesitamos espacios que propicien nuestra salud física y espiritual.

En las ciudades, esto significa disponer de espacios públicos peatonales abundantes, amplios y de calidad; en otras palabras, andenes y parques abundantes, amplios y bien mantenidos".

Apropiación del Espacio Público

La apropiación de los espacios públicos es abordada desde variadas perspectivas acerca de cómo las personas en las ciudades toman o se apropian de espacios públicos para realizar actividades de tipo cultural, deportivo y recreativo; así como distintas manifestaciones de prácticas individuales o colectivas, en lugares o espacios públicos donde no necesariamente han sido diseñados para la realización de esas actividades, sin embargo, las personas le van dando ese uso y se van apropiando de dicho lugar.




NORMATIVIDAD VIGENTE

-Constitución Política:

Articulo 63, 82 y 88

-Código de Policía

Articulo 132





DISEÑO DE PIEZA E IDEAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA



AVANCE DE OBRA CONTRATO 1259/22

PIP GUACAMAYAS



PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

DUDAS E INQUIETUDES

La BOGOTÁ que estamos construyendo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DEL HÁBITAT

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA DD: 22 MM: 07 AA: 2023 | HORA: | LUGAR DE LA ACTIVIDAD: | LOCALIDAD:

TEMA: Reunión Comité Veeduría | Guacamayas | San Cristobal.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO H	SEXO M	LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTÁ	LUGAR DE NACIMIENTO OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN ETNIA	TIPO DE POBLACIÓN DIS	TIPO DE POBLACIÓN VC	TIPO DE POBLACIÓN CH	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT SI	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT NO	ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
1	Jennifer Vega S.	1032463904		X	X		29	3209155878	ENA SOCIAL Interventoria										
2	Ricardo Gutiérrez B	80121202	1		1		89	3212081536	COMITE VEEDOR										
3	Alexandra Marcela Mafe	53043303		X	X		38	3102371140	comité veedor										
4	Jose Luis Serrano		X				61	3173265460	" "										
5	JAHID J ESPITIA M	5207152						3108733953											
6	Ciro Aponte.	11.386.776	X			X		3104774			Guacamayas								
7	Alexander Bolaños							3115423161											
8	Rosa Vilches	1.032.461.617						312.756 42.93			Guacamayas								
9	Blanca Poveda	41538684						3134737790			Guacamayas								
10	ZORAIDA VALDES A	39523778	X					3138425017	Guacamayas 12	zoriacamora@gmail. Guacamayas									
11	luisa fernanda guzman	1000615795	X	X				3133140480		guzmanluisa66@gmail.com guacamayas									
12	Diana Valles	52168106		X				3142696028	GUACAMAYAS										
13	John Ortiz	79704292	X			X	47	312 5361800		Sebastian@hotmail.com	Guacamayas								
14	Lorenzo Rocuen	5.472.377	X						Fortalecimiento										
15	Juan Ahumada.	1018500949	X			X	25	3204584102	CCS		Guacamayas								
16	Catalina Fuentes	53079128		X	X		31	3136	cohesionsocial@gmail.com		Guacamayas								
17	Andrés Felipe Jiménez Medina	1014301569	X			X	24	3052367042	Cohesión social	Felipejimenez@gmail	Guacamayas								Felipe J Jiménez
18	Camila Gonzalez Bello	1003521665		X			23	3213154570	Cohesion social		Guacamayas								
19	Martha Yory M	1.081.916163		X			33	3174	Cohesión Social	Mon1978@gmail.com	Guacamayas								
20	Fernanda Zuñiga	1023120		X			26	3104	SDHT	—	—								

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el D Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

DILIGENCIADO POR:

PM04-FO126-V5

Página 1 d

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA DD: 22 MM: 07 AA: 2023 HORA: LUGAR DE LA ACTIVIDAD: LOCALIDAD:

TEMA: Reunión Comite Veeduria Guacamaya San Cristobal

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO H	SEXO M	LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTÁ	LUGAR DE NACIMIENTO OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN ETNIA	TIPO DE POBLACIÓN DIS	TIPO DE POBLACIÓN VC	TIPO DE POBLACIÓN CH	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT SI	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT NO	ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
1	Oscar Santiago	81-740191		X			38	3002211906	SDHT										
2	Diana C Beltran H	52278910		X	X		45	3108581040	ALSC-Riesgos										
3	Angie Paola Cuellar	1023915985		X	X		26	3106668332	ALSC - Riesgos										
4	Ana Cardenas	46660514		X	X		57	3202857076	Veedur-										
5	ALEXON FRANCO F	79806202	X		X		47	3117237472	Enlace privado		Guacamaya								
6	Yilena Pinzón	52781084		X			41	3167469874	CCS.										
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el D
Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

ENCUESTA EVALUACION DE ACTIVIDADES - CONTRATO 1259 DE 2022

Consorcio Cohesión Social

1. INFORMACION DEL EVENTO

Fecha de realización	22/07/2023	Territorio	2	Localidad	SAN CRISTOBAL

Parque / tramo	PIP- PARQUE GUACAMAYAS

Responsable del Evento	Consorcio Cohesión Social	No Contrato de obra	1259

Entidad y/o counidad a la que se dirige el taller	COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA

2. INFORMACION DEL PARTICIPANTE (Rangos de Edad del participante)

11 - 13 años		14 - 17 años		18 - 26 años		27 - 59 años	✓	60 años o más	

3. EVALUACIÓN DEL EVENTO (Marque con una X)

TEMAS	ASPECTOS EVALUADOS	Marque con X	
		Si	No
Metodología y pedagogía	Se dieron a conocer los objetivos de la actividad	X	
	Se tuvieron en cuenta las preguntas de los participantes en el desarrollo del tema	X	
	Se utilizaron ejemplos aplicables a su vida diaria	X	
	La respuesta a las preguntas fue clara y entendible	X	
	Las ayudas didácticas (Juegos, ejercicios) contribuyeron a la comprensión del tema	X	
	Invitaria a otra persona a participar en un evento del proyecto	X	
Aprendizajes	Usted tenia conocimiento del tema tratado		X
	Aprendio algo nuevo en este evento	X	

4. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD

- Que haya mas participación de la comunidad.
- Que haya mas agilidad en la ejecución de la obra.
- Que haya un horario definido en el cual la comunidad saque los residuos y q' no se vea el desorden q' actualmente se ve.
- Que haya conciencia en los propietarios de las mascotas para q' recojan los excrementos de los animales.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

ENCUESTA EVALUACION DE ACTIVIDADES - CONTRATO 1259 DE 2022

Consorcio Cohesión Social

1. INFORMACION DEL EVENTO

Fecha de realización	22/07/2023	Territorio	2	Localidad	SAN CRISTOBAL
Parque / tramo	PIP- PARQUE GUACAMAYAS				
Responsable del Evento	Consorcio Cohesión Social			No Contrato de obra	1259
Entidad y/o counidad a la que se dirige el taller	COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA				

2. INFORMACION DEL PARTICIPANTE (Rangos de Edad del participante)

11 - 13 años		14 - 17 años		18 - 26 años		27 - 59 años	✓	60 años o más	

3. EVALUACIÓN DEL EVENTO (Marque con una X)

TEMAS	ASPECTOS EVALUADOS	Marque con X	
		Si	No
Metodología y pedagogía	Se dieron a conocer los objetivos de la actividad	X	
	Se tuvieron en cuenta las preguntas de los participantes en el desarrollo del tema	X	
	Se utilizaron ejemplos aplicables a su vida diaria	X	
	La respuesta a las preguntas fue clara y entendible	X	
	Las ayudas didácticas (Juegos, ejercicios) contribuyeron a la comprensión del tema	X	
	Invitaria a otra persona a participar en un evento del proyecto	X	
Aprendizajes	Usted tenia conocimiento del tema tratado	X	
	Aprendio algo nuevo en este evento	X	

4. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD

PARA MI GRAN INQUIETUD ES LA INSEGURIDAD.

DIANA VALLES.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

ENCUESTA EVALUACION DE ACTIVIDADES - CONTRATO 1259 DE 2022

Consorcio Cohesión Social

1. INFORMACION DEL EVENTO

Fecha de realización	22/07/2023	Territorio	2	Localidad	SAN CRISTOBAL
Parque / tramo	PIP- PARQUE GUACAMAYAS				
Responsable del Evento	Consorcio Cohesión Social			No Contrato de obra	1259
Entidad y/o counidad a la que se dirige el taller	COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA				

2. INFORMACION DEL PARTICIPANTE (Rangos de Edad del participante)

11 - 13 años		14 - 17 años		18 - 26 años		27 - 59 años		60 años o más	✓

3. EVALUACIÓN DEL EVENTO (Marque con una X)

TEMAS	ASPECTOS EVALUADOS	Marque con X	
		SI	No
Metodología y pedagogía	Se dieron a conocer los objetivos de la actividad	✓	
	Se tuvieron en cuenta las preguntas de los participantes en el desarrollo del tema	✓	
	Se utilizaron ejemplos aplicables a su vida diaria	✓	
	La respuesta a las preguntas fue clara y entendible	✓	
	Las ayudas didácticas (Juegos, ejercicios) contribuyeron a la comprensión del tema	✓	
	Invitaria a otra persona a participar en un evento del proyecto	✓	
Aprendizajes	Usted tenia conocimiento del tema tratado	✓	
	Aprendio algo nuevo en este evento	✓	

4. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD

como sugerencia me gustaria que la seguridad se dicte desde la obra del parque ya sea con monitores o vigilancia fija

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Secretaría de Hábitat

ENCUESTA EVALUACION DE ACTIVIDADES - CONTRATO 1259 DE 2022

Consorcio Cohesión Social

1. INFORMACION DEL EVENTO

Fecha de realización	22/07/2023	Territorio	2	Localidad	SAN CRISTOBAL

Parque / tramo	PIP PARQUE GUACAMAYAS. PIP- PARQUE GUACAMAYAS

Responsable del Evento	Consorcio Cohesión Social	No Contrato de obra	1259

Entidad y/o counidad a la que se dirige el taller	COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA

2. INFORMACION DEL PARTICIPANTE (Rangos de Edad del participante)

11 - 13 años		14 - 17 años		18 - 26 años		27 - 59 años	✓	60 años o más	

3. EVALUACIÓN DEL EVENTO (Marque con una X)

TEMAS	ASPECTOS EVALUADOS	Marque con X	
		Si	No
Metodología y pedagogía	Se dieron a conocer los objetivos de la actividad	X	
	Se tuvieron en cuenta las preguntas de los participantes en el desarrollo del tema	X	
	Se utilizaron ejemplos aplicables a su vida diaria	X	
	La respuesta a las preguntas fue clara y entendible	X	
	Las ayudas didácticas (Juegos, ejercicios) contribuyeron a la comprensión del tema	X	
	Invitaria a otra persona a participar en un evento del proyecto	X	
Aprendizajes	Usted tenia conocimiento del tema tratado		X
	Aprendio algo nuevo en este evento	X	

4. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD

- Seguir haciendo actividades como las de hoy para motivar a la gente
- que siga viniendo la Alcaldia y otras entidades que ayuden a la comunidad
- que no prometan y después no cumplan.

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - GUACAMAYAS TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	**LOCALIDAD:**	SAN CRISTÓBAL
TIPO DE EVENTO	REGISTRO FOTOGRÁFICO - REUNIÓN COMITÉ VEEDOR JULIO	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	22 JULIO DE 2023	**PARQUE GUACAMAYAS**	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA - JULIO













ANEXO NO. 3.3 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – GENERACIÓN DE EMPLEO

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) CARLOS ARTURO MENDEZ ORJUELA, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 80903566, tiene su domicilio en KR2BBisC#38-36SUR PI 1, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 04 del mes Abril del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

Joseph Plaza

JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA(e)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 4/4/2023

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) ELKIN ANTONIO RUEDA DAZA, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 80200868, tiene su domicilio en KR2H#37D-15SUR PI 2, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 05 del mes Mayo del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 5/5/2023

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) JORGE ELIECER MORA, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 79292811, tiene su domicilio en CL40SUR#2J-11, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 04 del mes Mayo del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 5/4/2023

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) RICARDO ELIAS RAGEL RAMOS, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 80064912, tiene su domicilio en CL39ASUR#2K-04, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 14 del mes Julio del año 2022, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 7/14/2022

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) DAIRO LUIS LUNA MORALES, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1037471421, tiene su domicilio en KR2#39A-36SUR, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 03 del mes Abril del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA(e)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 4/3/2023

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) LUIS HELY JOYA RODRIGUEZ, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 9635927, tiene su domicilio en DG39SUR#1C-24ESTE, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 04 del mes Abril del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA(e)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 4/4/2023

Radicado No. 20235430230161
Fecha: 03/04/2023 2:08:03 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) NESTOR MEDINA FERNANDEZ, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 79448285, tiene su domicilio en KR2BBis#38F-34SUR, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 03 del mes Abril del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA(e)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 4/3/2023

Radicado No. 20235430230761
Fecha: 03/04/2023 4:12:46 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) LEONARDO SANTIAGO IBAÑEZ, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 88218377, tiene su domicilio en KR2BisA#38-33SUR 03, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 03 del mes Abril del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA(e)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 4/3/2023

Radicado No. 20235430232251
Fecha: 04/04/2023 12:14:50 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) WALKER FRIEDRICH HERNANDEZ SANCHEZ, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1002147130, tiene su domicilio en CL39ASUR#2B-83, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 04 del mes Abril del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea



JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA(e)
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 4/4/2023

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
BARRIO GUACAMAYAS

HACE CONSTAR:

Que las personas relacionadas a continuación, residen actualmente en el Barrio Guacamayas – Localidad San Cristóbal y están laborando en la empresa **Consorcio Cohesión Social**, Contrato No. 1259-2022 Objeto. "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"

La anterior se expide a los 31 días del mes de julio de 2023, para presentarla a quien pueda interesar.

Cordialmente.

Presidente

Archivo JAC

Anexo/ listado. Pág. 2

Continúa pág. 2.

PERSONAL ANTIGUO – PIP PARQUE GUACAMAYAS					
MANO OBRA NO CALIFICADA – MONC					
No.	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	INGRESO	RESIDENTE LOCALIDAD
1	JOSE TINEO CANALES	AYUDANTE OBRA	11.907.923	25/03/2023	SI
2	RONAL VILLANUEVA	AYUDANTE OBRA	1.023.864.884	3/02/2023	SI
3	LEONARDO IBAÑEZ	OFICIAL OBRA	88.218.377	14/02/2023	SI
4	EDWARD CORTES	AYUDANTE OBRA	1.023.894.773	18/02/2023	SI
5	JORGE MORA	OFICIAL OBRA	79.292.811	17/04/2023	SI
6	AGUSTIN ROMERO	OFICIAL OBRA	79.258.658	10/04/2023	SI
7	RICARDO RANGEL	OFICIAL OBRA	80.064.912	10/04/2023	SI
8	ELKIN RUEDA DAZA	AYUDANTE OBRA	80.200.868	21/04/2023	SI
9	ECCEHOMO HERNANDEZ	OFICIAL OBRA	4.291.039	10/03/2023	SI
10	DANIEL ROMERO GUTIERREZ	AYUDANTE OBRA	1.007.405.796	04/05/2023	SI
11	ALONSO GRANADA OROZCO	OFICIAL OBRA	1.040.738.236	26/05/2023	SI
12	JOSE AGUJA MALAMBO	OFICIAL OBRA	5.973.329	31/05/2023	SI
13	RICARDO GONZALEZ	OFICIAL OBRA	79.705.414	20/04/2023	SI
14	ALEXIS TOVAR	AYUDANTE OBRA	93.123.714	29/06/2023	SI
15	CRISTIAN BUELVAS	OFICIAL OBRA	1.042.447.012	17/05/2023	SI
16	FREDY PEREZ ARENILLA	AYUDANTE OBRA	1.043.116.553	05/07/2023	SI
17	LUIS MEDINA PEREZ	AYUDANTE OBRA	1.005.176.343	05/07/2023	SI
18	YULI CASSO MUNZON	AYUDANTE OBRA	1.033.685.986	17/05/2023	SI
19	ANA PUERTO CRUZ	AYUDANTE OBRA	51.866.008	05/07/2023	SI

ANEXO NO. 3.3 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – ESTRATEGIA ENFOQUE DE GÉNERO

Bogotá D.C, 31 de julio de 2023

Señores:

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO SDHT-LP-1259-2022 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"

ASUNTO: ACREDITACIÓN DE VINCULACIÓN DE MUJERES AL CONTRATO DE LA REFERENCIA

Cordial saludo,

Nosotros, LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL y CARLOS ADOLFO RAMIREZ, identificados con aparece al pie de nuestras firmas, actuando el primero en calidad de representante legal del CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL y el segundo en calidad de revisor fiscal de la ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS identificada con Nit. 822.006.084-8 integrante del CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL, mediante el presente documento y bajo la gravedad del juramento manifestamos que las siguientes son las mujeres que ha estado vinculadas al contrato de la referencia durante el mes de julio:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	FECHA INGRESO
IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	53079728	38	DIRECTOR (1)	11/01/2023
BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	52223617	48	RESIDENTE SOCIAL	28/12/2023
MARTHA MORA MOLINA	1081916163	33	INSPECTOR DE OBRA	24/06/2023
GINETH CAMILA GONZALEZ BELTRAN	1003521665	23	INSPECTORA SISO	27/06/2023
MARIA FERNANDA DIAZ	1070963945	30	RESIDENTE SST	25/2/2023
MILENA LEONOR PINZON	52731034	40	RESIDENTE SOCIAL	1/4/2023
PAULA ANDREA RODRIGUEZ	1.030.547.315	34	RESIDENTE SST	8/02/2023
EULISES ARIAS FLORES	PT 6280251	41	AYUDANTE DE OBRA	17/5/2023
YULI CASSO MUNZON	1033685986	26	AYUDANTE DE OBRA	17/5/2023
ANA PUERTO CRUZ	51866008	57	AYUDANTE DE OBRA	05/07/2023
MARIA SIERRA	41481090	75	PROVEEDORA DE INSUMOS	01/02/2023
ALEXANDRA MARCELA MATTA	53043303	35	REFRIGERIOS	10/01/2023
GLORIA BARRIOS	53043303	36	REFRIGERIOS, ORDEN Y ASEO	01/02/2023
AMANDA GARZON	41664181	60	DEPOSITO MATERIALES	01/02/2023

ANGELA NARVAEZ	51908929	45	ARRIENDO	01/02/2023

Teniendo en cuenta lo anterior a la fecha se cumple con el 27.7%.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de julio de 2023

Atentamente,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. No. 93.123.714
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
C.C. No. 93.123.908
T.P. No. 65338-T
REVISOR FISCAL
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS


docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSe6k8Vk2dnnHkBSogOzCAMwRC6H8ExhjqDbWaY7fsjtx-STtsQ/formResponse?pli=1
YouTube
Maps
Registro de Beneficiarias
Se registró tu respuesta.
Enviar otra respuesta
El formulario se creó en SDDE. Denunciar abuso
Google Formularios
18°C
Mayorm. nublado
Buscar
01:39 p. m.
29/06/2023

✔ Usted está en registro de Buscador de Empleo

Recuerde que al obtener su usuario y contraseña puede regresar a complementar su perfil cuando lo desee. Al registrar su Hoja de Vida completamente usted tendrá acceso a:

- Oportunidades laborales en el país.
- Orientación personalizada.
- Otros trámites ante prestadores autorizados.

ATENCIÓN: Todos los trámites son gratuitos ante el Servicio Público de Empleo.

Los campos en asterisco (*) son obligatorios. En caso de dificultad en el diligenciamiento de la información por favor comuníquese a la Linea 120 opción 3.

* Correo Electrónico	areasocialsancristobal@gmail.com
*Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
* Número Documento	•••••••
* Confirmación Número Documento	51866008

ANEXO NO. 3.3 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – PLANILLAS DE SEGURIDAD

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030547315	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CALLE 48 SUR # 86 - 60	5714610	PAULA_AR88@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	31/07/2023	69512936	$488.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	32.000	0	0	32.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	32.000	32.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	488.000	488.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1030547315	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CALLE 48 SUR # 86 - 60	5714610	PAULA_AR88@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	31/07/2023	69512936	$488.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030547315	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA	3	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000		0		0	CCF24	1.600.000	32.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53079728	IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	CRA 5 # 26 80 TO K AP 304	8235450	cfuentesuribe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FUNZA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	25/07/2023	69554155	$1.171.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	480.000	0		0		0	0	0	0	480.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	614.400	0	0	0	0	0	0		614.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	76.800	0	0	76.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	480.000	480.000
Pensión	1	614.400	614.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	76.800	76.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.171.200	1.171.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53079728	IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	CRA 5 # 26 80 TO K AP 304	8235450	cfuentesuribe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FUNZA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	25/07/2023	69554155	$1.171.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	53079728	FUENTES URIBE IVONNE CATALINA	3	0			N																	230201	3.840.000	614.400	0	0	0	0	EPS008	3.840.000	480.000		0		0	CCF24	3.840.000	76.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-07-28, 05:16:36 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1056427092

Periodo Cotización 202306 **Periodo Servicio** 202306

PAGADA 2023-07-28 05:14:41.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PINZON SANCHEZ MILENA LEONOR				
Documento	CC 52731034	**Dirección**	CL 9 SUR #13 - 19		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3022121743		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52731034		Residente		Exonerado		**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					PINZON SANCHEZ MILENA LEONOR	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	30	30	30	0			F	$ 1.600.000	25-14		16 %	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.600.000	$ 8.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400

Página 729 de 1556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1003521665
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YINETH CAMILA GONZALEZ BELTRAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 79 G 14 63	TELÉFONO:	3213154
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7888871162**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		58021411

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																										PENSIÓN										SALUD							ARP																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1003521665	GONZALEZ BELTRAN YINETH CAMILA	INDEPEND		$ 1.160.000				NO	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 330.600**

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081916163		MARTHA NORA MOLINA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 8 sur # 70-80 Cs 175	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3174989932	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	0148491 0	94533 1967	1	2023/08/15	2023/07/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1081916163	MORA MARTHA	230201	30	$1,160,000	$185,600	FPS040	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/07/24 04:17 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52223617	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	KR 90 bis 76 51 AGRUPACION 2 IN 24 AP 10	5470166	bibicaslop@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	24/07/2023	69171407	$456.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	456.000	456.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52223617	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	KR 90 bis 76 51 AGRUPACION 2 IN 24 AP 10	5470166	bibicaslop@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	24/07/2023	69171407	$456.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52223617	CASTRO BOCANEGRA BIBIANA	3	0			N																	231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	200.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-07-25, 12:38:27 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1066375331

Periodo Cotización 202307 **Periodo Servicio** 202307

Cliente

PAGADA 2023-07-25

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	MARIA FERNANDA DIAZ MORA				
Documento	CC 1070963945	**Dirección**	CL 152 NORTE #96 A - 39		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102755508		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1070963945		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03	00					DIAZ MORA MARIA FERNANDA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión	Salud	Riesgos	Caja	Parafiscales
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

IV.TOTALES

Total Aportes Pension	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Caja	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661753	1	CONSORCIO COHESION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	MZ H9 BIF 8 CASA 8D	VILLAVICENCIO-META	6856852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	43529424	9453540347	E	2023/07/14	2023/07/13	BANCOLOMBIA	0	$16,725,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79809589	AGREDA ANTOLINEZ CESAR AUGUSTO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
2	CC	5973329	AGUJA MALAMBO JOSE ADALVER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
3	PT	6280251	ARIAS FLORES EULISES DEL VALLE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
4	CC	1042447012	BUELVAS MACENETH CRISTIAN DAVID																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
5	CC	1033685986	CASSO MUNZON YULI ALEXANDRA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
6	CC	1023894773	CORTES QUIROGA EDWARD STEVEN																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
7	CC	1012439952	CORTES MORENO WILSON NICOLAS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
8	CC	79705414	GONZALEZ PACHON RICARDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
9	CC	1023908484	GONZALEZ VERDUGO WOLMAN DUVAR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
10	CC	1040738236	GRANADA OROZCO ALONSO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
11	CC	80361294	HERNANDEZ AVENDAÑO ALFREDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
12	CC	4291039	HERNANDEZ ROMERO ECCEHOMO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
13	CC	1014301569	JIMENEZ MEDINA ANDRES FELIPE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
14	CC	1023910287	JIMENEZ URIBE DETBER ALEXANDER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
15	CC	1037471421	LUNA MORALES DAIRO LUIS		X																230301	18	$696,000	$111,400	EPS017	18	$696,000	$87,000	CCF34	18	$696,000	$27,900	14-23	18	$696,000	$48,500	18	$696,000	$34,900	No	$309,700
16	CC	13488325	MARTINEZ OSORIO JAVIER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
17	CC	1005176343	MEDINA PEREZ LUIS EDUARDO	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$4,900	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000	No	$17,400
18	CC	80903566	MENDEZ ORJUELA CARLOS ARTURO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
19	CC	79292811	MORA JORGE ELIECER																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
20	CC	1043116553	PEREZ ARENILLA FREDY JOHANIS	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$4,900	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000	No	$17,400
21	CC	2376224	PEREZ VARON MARCO AURELIO	X	X																25-14	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$9,700	CCF34	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$77,334	$4,000	No	$34,600
22	CC	91341961	PINZON HERNANDEZ EFRAIN		X																25-14	16	$618,667	$99,000	EPS017	16	$618,667	$77,400	CCF34	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$43,100	16	$618,667	$31,000	No	$275,300
23	CC	51866008	PUERTO CRUZ ANA ARACELY	X																		0	$0	$0	EPSC34	1	$38,667	$4,900	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000	No	$11,200
24	CC	80064912	RANGEL RAMOS RICARDO ELIAS																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
25	CC	79346717	RODRIGUEZ RICAURTE ELIAS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
26	CC	79701841	RODRIGUEZ VILLAMIL MANUEL ALFREDO		X																231001	16	$618,667	$99,000	EPS041	16	$618,667	$77,400	CCF34	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$43,100	16	$618,667	$31,000	No	$275,300
27	CC	79258658	ROMERO MENDUAN AGUSTIN																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
28	CC	1007405796	ROMERO GUTIERREZ DANIEL FELIPE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
29	PT	5145875	ROQUE PEROZO FERNANDO ENNRIQUE	X																	230301	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$33,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-23	7	$270,667	$18,900	7	$270,667	$13,700	No	$120,800

aportes en línea

Planilla Resumen

30	CC	79698985	RUBIO JAVIER ESLONE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
31	CC	80200868	RUEDA DAZA ELKIN ANTONIO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
32	CC	1019069181	SANCHEZ MURCIA JIMMY ALFREDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
33	CC	88218377	SANTIAGO IBAÑEZ LEONARDO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
34	PE	961018802011 975	TINEO CANALES JOSE GUILLERMO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
35	CC	86007388	TORRES MEJIA ROBERTO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
36	CC	1050462431	TOVAR MONTENEGRO ALEXIS RAMON	X																	230301	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$33,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-23	7	$270,667	$18,900	7	$270,667	$13,700	No	$120,800
37	CC	1106712344	URIBE ORDOÑEZ ANGEL GUIOVANNY		X																230301	4	$154,667	$24,800	EPS041	4	$154,667	$19,400	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	$10,800	4	$154,667	$7,800	No	$69,000
38	CC	79318192	VELASQUEZ CARDENAS NELSON OMAR																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
39	CC	79993218	VIANA GOMEZ CARLOS ALBERTO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
40	CC	1023864884	VILLANUEVA CARDOZO RONAL GENTIL																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
Total	**Afiliados(40)**																						$37,584,003	$6,013,800			$37,622,670	$4,703,400			$37,622,670	$1,505,400			$37,622,670	$2,620,800		$37,622,670	$1,882,100		$16,725,500

PLANILLA PAGADA

2023/07/13 07:21 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661753	1	CONSORCIO COHESION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	MZ H9 BIF 8 CASA 8D	VILLAVICENCIO-META	6856852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	43529424	9453540347	E	2023/07/14	2023/07/13	BANCOLOMBIA	0	$16,725,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$6,013,800	$0	$0	$6,013,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,027,000	$0	$0	$1,027,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$853,800	$0	$0	$853,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$3,019,400	$0	$0	$3,019,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,113,600	$0	$0	$1,113,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$2,620,800	$0	$0	$2,620,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	40	$2,620,800	$0	$0	$2,620,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$1,505,400	$0	$0	$1,505,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	40	$1,505,400	$0	$0	$1,505,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				40	$4,703,400	$0	$0	$4,703,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	$879,800	$0	$0	$879,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$1,184,300	$0	$0	$1,184,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$323,900	$0	$0	$323,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$241,800	$0	$0	$241,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,740,000	$0	$0	$1,740,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$43,600	$0	$0	$43,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$1,129,200	$0	$0	$1,129,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	40	$1,129,200	$0	$0	$1,129,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$752,900	$0	$0	$752,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	40	$752,900	$0	$0	$752,900
TOTAL				**40**	**$16,725,500**	**$0**	**$0**	**$16,725,500**

Consorcio Cohesión Social
NIT. 901661753-1

Bogotá D.C, 29 de Julio 2023

A QUIEN LE INTERESE
La ciudad.

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS- VINCULACIÓN INDIRECTA – (PIP) PARQUE GUACAMAYAS CTO 1259 DE 2022**

Por medio del presente, se certifica que la señora Amanda Garzón de Castro identificada con C.C. No. 41664181 de Bogotá, con domicilio Krra 2B Bis # 38-36 Sur, Barrio Guacamayas en la ciudad de Bogotá; prestó servicio laboral de vinculación indirecta en su actividad económica de Bodega al Contratista **CONSORSIO COHESIÓN SOCIAL** en el desarrollo del contrato No. 1259 de 2022, el cual tiene por Objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"**; durante el periodo del Mes de Julio.

Los servicios anteriormente mencionados, fueron realizados de forma independiente, sin subordinación, bajo cuenta propia y riesgo propio; sin mantener exclusividad en los servicios prestados.

Se anexa recibo público y certificación de la JAC, con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de enfoque de género.

Atentamente,

Amanda Garzón
CC 41664181

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

Mz H Bf 8 Casa 8D Urb. Prados De Mavicure – Villavicencio, Meta
E-mail: cohesionsocial.sancristobal@gmail.com
Teléfonos: 315 600 98 92- 315 798 57 36

Powered by CamScanner

Bogotá

earth pact
PAPEL ECOLÓGICO

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

0048685-8

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 727348441-4


CLIENTE

1455

AMANDA GARZON DE CASTRO
KR 2 B BIS C NO 38 SUR - 36

BOGOTÁ, D.C.
LAS GUACAMAYAS

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO: $792,95
CONSUMO DIARIO: 9.7 kWh
VALOR DIARIO: $8,037

PERÍODO FACTURADO: 05 MAY/2023 A 05 JUN/2023
DÍAS FACTURADOS: 31
CONSUMO MES: 301 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	1000 0 08 006 0653
ESTRATO:	2	RUTA LECTURA:	1000 0 08 006 0653
CARGA KW:	2	MANZANA DE LECTURA:	MS001326M6
FACTOR:	1	MEDIDOR ND	5039860
		MEDIDOR ND	

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Actualizaremos nuestra plataforma de facturación, recaudo y cobranza.



Tenga en cuenta:

- Tu factura del siguiente periodo llegará después de la fecha usual.
- No se afectará tu servicio de energía ni de otros productos relacionados a tu factura.
- Podrás pagar tu factura a través de los medios de pago habituales.

Para información detallada escanea el siguiente código QR:

Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO

Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.
App Enel Clientes Colombia
316 890 6003

Bogotá y Cundinamarca
601 5 114 115

EMERGENCIAS
115

ASEO
SERVICIO AL CLIENTE
110

OFICINAS
601 5 894 894

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Carga la lavadora siempre a su máxima capacidad en cada lavada.

¡Qué bien se siente vivir acompañado!



Asistencia Protección Hogar
Asistencia Doctor 360
Asistencia Funeral 360

Adquiérelas llamando al (601) 744 7474 o en www.enelxstore.co

enel x



Powered by CamScanner

Consorcio Cohesión Social
NIT. 900667753-1

Bogotá D.C, 29 de Julio 2023

A QUIEN LE INTERESE
La ciudad.

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS- VINCULACIÓN INDIRECTA – (PIP) PARQUE GUACAMAYAS CTO 1259 DE 2022**

Por medio del presente, se certifica que la señora Alexandra Marcela Natta B identificada con C.C. No. 53.043.303 de Bogota con domicilio Carrera 2B Bis C# 36sur 70 Barrio Guacamayas en la ciudad de Bogotá; prestó servicio laboral de vinculación indirecta en su actividad económica de Arriendo al Contratista **CONSORSIO COHESIÓN SOCIAL** en el desarrollo del contrato No. 1259 de 2022, el cual tiene por Objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"**; durante el periodo del Mes de Julio de 2023.

Los servicios anteriormente mencionados, fueron realizados de forma independiente, sin subordinación, bajo cuenta propia y riesgo propio; sin mantener exclusividad en los servicios prestados.

Se anexa recibo público y certificación de la JAC, con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de enfoque de género.

Atentamente,

Alexandra Natta
C.C. 53043303 Bta.

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

Mz H Bl 8 Casa 8D Urb. Prados De Mavicure – Villavicencio, Meta
E-mail: cohesionsocial.sancristobal@gmail.com
Teléfonos: 315 600 98 92- 315 798 57 36

Powered by CamScanner

enel Bogotá

COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 860.063.875-6
Cra 69 No. 13 - 45 Piso 1

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas de nuestros canales ingresa el número de cliente


0048681-0

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 731121734-3

CLIENTE

ALEXANDRA MARCELA MATTA BENALCAZAR
KR 2 B BIS C NO 38 SUR - 10 PI 1
PI 1
BOGOTÁ, D.C.
LAS GUACAMAYAS

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $768.69

CONSUMO DIARIO: 2.8 kWh

VALOR DIARIO: $1,133

PERÍODO FACTURADO: 08 JUN 2023 A 08 JUL 2023

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES 88 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

ASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	1000 0 08 006 0648
TRATO:	2	RUTA LECTURA:	1000 0 08 006 0648
RGA kW:	1	MANZANA DE LECTURA:	MS001326M6
CTOR:	1	MEDIDOR NO:	260371
		MEDIDOR NO:	

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!





Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario PQRs en www.enel.com.co, sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.
App Enel Clientes Colombia
316 890 6003

ENERGÍA SEGURA AL CLIENTE Bogotá y Cundinamarca 601 5 115 115

EMERGENCIAS 115 Gratuito las 24 horas

ASEO SERVICIO AL CLIENTE 110

DENUNCIAS 601 5 894 894 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com



ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

Gestiona tu cuenta de energía y realiza trámites del servicio en línea.
Regístrate gratis en https://www.enel.com.co/es/personas/registro.html



Asistencia Protección Hogar
Asistencia Doctor 360
Asistencia Funeral 360

Adquiéreles llamando al (601) 744 7474 o en www.enelxtotore.co

enel x

Cómo pagar tu factura
Red Nacional
Centros de servicio
Código QR

RED CADE enel

Powered by CamScanner

Consorcio Cohesión Social
NIT. 901661753-1

Bogotá D.C, 29 de Julio 2023

A QUIEN LE INTERESE
La ciudad.

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS- VINCULACIÓN INDIRECTA – (PIP) PARQUE GUACAMAYAS CTO 1259 DE 2022**

Por medio del presente, se certifica que la señora Mª Angela Narváez Córdoba identificada con C.C. No. 51908929 de Bta, con domicilio Calle 38 D° 2B-66 sur, Barrio Guacamayas en la ciudad de Bogotá; prestó servicio laboral de vinculación indirecta en su actividad económica de Arriendo casa al Contratista **CONSORSIO COHESIÓN SOCIAL** en el desarrollo del contrato No. 1259 de 2022, el cual tiene por Objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"**; durante el periodo del mes de julio.

Los servicios anteriormente mencionados, fueron realizados de forma independiente, sin subordinación, bajo cuenta propia y riesgo propio; sin mantener exclusividad en los servicios prestados.

Se anexa recibo público y certificación de la JAC, con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de enfoque de género.

Atentamente,

María Angela Narváez C.
51.908.929.

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

Mz H Bf 8 Casa 8D Urb. Prados De Mavicure – Villavicencio, Meta
E-mail: cohesionsocial.sancristobal@gmail.com
Teléfonos: 315 600 98 92- 315 798 57 36

Powered by CamScanner

Bogotá

COLOMBIA S.A. E.S.P.
900.063.875-8
Cra 93 No. 13 - 45 Piso 1

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

PAPEL ECOLÓGICO

1072356-5


FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 7311203770

CLIENTE

MARIA ANGELA NARVAEZ CORDOBA
CL 38 SUR NO 2 B - 66

BOGOTÁ, D.C.
LAS GUACAMAYAS

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $708.60

CONSUMO DIARIO: 2.9 kWh

VALOR DIARIO: $1,172

PERÍODO FACTURADO: 05 JUN 2023 A 06 JUL 2023

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES 91 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	1000 0 08 005 0026
ESTRATO:	2	RUTA LECTURA:	1000 0 08 005 0099
CARGA kW:	3	MANZANA DE LECTURA:	MS001326M9
FACTOR:	1	MEDIDOR NO:	1074155
		MEDIDOR NO:	

¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!





Contáctanos

Enel Colombia

@EnelClientesCO

Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html

Formulario PQRs en www.enel.com.co, sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

App Enel Clientes Colombia

316 890 6003

Bogotá y Cundinamarca 601 5 115 115

ASEO SERVICIO AL CLIENTE 110

EMERGENCIAS 115

DENUNCIAS 601 5 894 894 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo / Vigencia: JUN 2023

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 783.85 Costo kWh Mes

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 11 JUL 2023

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

Gestiona tu cuenta de energía y realiza trámites del servicio en línea.
Regístrate gratis en https://www.enel.com.co/es/personas/registro.html



¿Cómo pagar tu factura?

Código QR

RED CADE

enel

CONRED

Reval

efácil

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.048.812-8

Powered by CamScanner

Consorcio Cohesión Social
NIT. 901661753-1

Bogotá D.C, 29 de Julio 2023

A QUIEN LE INTERESE
La ciudad.

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS- VINCULACIÓN INDIRECTA – (PIP) PARQUE GUACAMAYAS CTO 1259 DE 2022**

Por medio del presente, se certifica que la señora Gloria Barnos, identificada con C.C. No. 52358531 de Bogota, con domicilio K.76 bis c #16-38 Sur, Barrio Guacamayas en la ciudad de Bogotá; prestó servicio laboral de vinculación indirecta en su actividad económica de Casino, Bodega al Contratista **CONSORSIO COHESIÓN SOCIAL** en el desarrollo del contrato No. 1259 de 2022, el cual tiene por Objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"**: durante el periodo del Mes Julio.

Los servicios anteriormente mencionados, fueron realizados de forma independiente, sin subordinación, bajo cuenta propia y riesgo propio; sin mantener exclusividad en los servicios prestados.

Se anexa recibo público y certificación de la JAC, con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de enfoque de género.

Atentamente,

Gloria Cristina Barnos
52 358 531

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

Mz H Bf 8 Casa 8D Urb. Prados De Mavicure – Villavicencio, Meta
E-mail: cohesionsocial.sancristobal@gmail.com
Teléfonos: 315 600 98 92- 315 798 57 36

Powered by CamScanner

2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

mpresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
IT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario
MARIA CECILIA CAMACHO
KR 2B BIS C 38 SUR 16
SAN CRISTOBAL
LAS GUACAMAYAS II

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 4 **CICLO:** R4 **RUTA:** R44672


Datos del medidor
MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 06015IB011928 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10402779
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	41208761498
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)	$101.528
Fecha de pago oportuno	JUL/07/2023
Fecha de suspensión	JUL/12/2023

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	2745	CONSUMO (m³)	23
LECTURA ANTERIOR:	2722		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ABR/02/2023 - JUN/01/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/22/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/30/2023

Resumen de su cuenta
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$16.684,71	$16.685	$6.674-	$10.010,83	$10.011
Consumo residencial básico	22	$3.256,19	$71.638	$28.654	$1.953,71	$42.982
Consumo residencial superior a básico	1	$3.256,19	$3.256	$0	$3.256,00	$3.256
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			$91.577	$35.328-		$56.249
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.930,61	$7.931	$3.173	$4.758,37	$4.758
Consumo residencial básico	22	$3.350,22	$73.705	$29.482	$2.010,13	$44.223
Consumo residencial superior a básico	1	$3.350,22	$3.350	$0	$3.350,00	$3.350
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado (2)			$84.986	$32.655-		$52.331

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ben. Min. Vital Total				$23.445-	
Subtotal Otros Cobros (3)				$23.445-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Periodo actual	$23.445-
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1)+(2)+(3)	$101.528

CONSUMO MES $54.290 CONSUMO DÍA $1.780

CANALES, SOLUCIONES DE COBRO RECAUDACIÓN S.A.S. NIT. 830.059.124 22/06/2023



Powered by CamScanner

Bogotá D.C, 31 de julio 2023

A QUIEN LE INTERESE

La ciudad.

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS- VINCULACIÓN INDIRECTA – (PIP) MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CTO 1259 DE 2022**

Por medio del presente, se certifica que el señor(a) **MARIA SIERRA**, identificado con C.C. No. 41481090 de Bogotá, con domicilio CALLE 46A BIS SUR #13A-19 ESTE, Barrio Panorama en la ciudad de Bogotá; prestó servicios de vinculación indirecta en su actividad económica de PROVEEDORA DE INSUMOS al Contratista **CONSORSIO COHESIÓN SOCIAL** en el desarrollo del contrato No. 1259 de 2022, el cual tiene por Objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"**;
durante el periodo comprendido entre febrero a julio de 2023.

Los servicios anteriormente mencionados, fueron realizados de forma independiente, sin subordinación, bajo cuenta propia y riesgo propio; sin mantener exclusividad en los servicios prestados.

Atentamente,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

ANEXO No.3 PROGRAMA PARTICIPACIÓN –

3.4 SOPORTES REUNIÓN ARTICULACIÓN SECRETARÍA MUJER

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa

Ayuda de Memoria

Marque con un X	
Reunión	
Taller	X
Visita de Campo	

FECHA: 26 JULIO DE 2023 HORA INICIO: 3:00 PM HORA FIN: 4:20 PM

LUGAR: SALÓN COMUNAL DE GUACAMAYAS

ASUNTO: REUNIÓN ARTICULACIÓN SECRETARÍA DE LA MUJER

ASISTENTES

Esta reunión se efectúa de acuerdo a la gestión realizada con secretaria de la Mujer ara el fortalecimiento de la estrategia de género dentro del proyecto y la contratación MONC respectivamente.
A esta reunión se contó con una participación total de 31 personas de obra y administrativos del Consorcio Cohesión Social, Interventoría ETA, SDHT, discriminadas así:
Mujeres: 8
Hombres: 23
Total:31

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Llevar a cabo la sensibilización de la temática de las violencias de género en los espacios laborales dentro de las actividades de fortalecimiento de la estrategia MONC en el contrato 1259-2022 cuyo objeto es "**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" CONTRATO 1259 DE 2022 en el PIP GUACAMAYAS**

ORDEN DEL DÍA

1. SALUDO Y BIENVENIDA
2. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD SDHT
3. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER
4. PREGUNTAS E INQUIETUDES DE LOS ASISTENTES
5. CIERRE DE LA REUNIÓN
6. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS

DESARROLLO:

1. El contratista da inicio a la Reunión de articulación con la Secretaría de la Mujer; allí se da la bienvenida y se informa al personal de obra asistente, que la reunión tiene como objetivo promover la igualdad de género y la vinculación de mano de obra femenina; por tal razón se convocó a contratistas, trabajadores y profesionales vinculados dentro del proyecto 1259 de 2022.

2. A continuación, realiza la intervención profesional Oscar Santiago de la Secretaría Distrital del Hábitat, quien hace referencia a la importancia del papel que cumple la mujer para acceder a cualquier campo laboral y menciona que desde la Alcaldía Mayor de Bogotá en cabeza de una mujer, se esta contribuyendo con la eliminación de las barreras, que impiden a las mujeres acceder a espacios que anteriormente eran considerados solo para el género masculino, propendiendo el reconocimiento, garantía y restablecimiento de sus derechos, desde los enfoques de derechos de las mujeres, de género, diferencial e interseccional.

Refiere como ejemplo la Rolita, como primer medio de transporte oficial, con el manejo administrativo y de transporte liderado por mujeres; Transporte que busco un enfoque de equidad de género y sostenibilidad; menciona que este operador vinculó un gran porcentaje de mujeres en la planta de operadoras, otorgándoles un rol de liderazgo y empoderamiento en un sector históricamente masculinizado; así mismo refiere que ha sido un desafío no solo por su rol, sino por la confianza en el manejo de rutas que son altamente consideradas como complicadas, debido a sus vías estrechas y con pendientes inclinadas, que sin duda presentan más grado de dificultad. Invita a los asistentes a que hagan uso de este medio de trasporte, donde reconozcan la buena labor que se esta cumpliendo por parte de las mujeres en el sector de trasporte público y así se logren eliminar muchos mitos que se tienen frente a este tema.

La profesional Fernanda Zuñiga de la SDHT, resalta la importancia que tiene para la Alcaldía la vinculación de personal de obra de la localidad, con el fin de lograr mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el sector en donde se están realizando los proyectos de obra; menciona que es una obligación contractual, como lo es la contratación de mano de obra femenina; por tal razón se buscó articular la entidad de la Secretaria de la Mujer, para sensibilizar y fomentar este tipo de contratación, garantizando los derechos de las mismas. De igual manera hace referencia que el contratista, en este momento no se encuentra dando cumplimiento al porcentaje establecido dentro de los lineamientos del contrato; sin embargo, reconoce que se han implementado estrategias para la vinculación de género femenino, realizando la divulgación por medio de las piezas comunicativas previamente aprobadas por la entidad y la interventoría; además de socializar las piezas en la Alcaldía Local de San Cristóbal para promover mayor divulgación.

3. Por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer, realiza la intervención profesional Jessica Roa, quien desarrolló la presentación y menciona el objetivo de la entidad en este caso es sensibilizar y fomentar con los contratistas la vinculación de mano de obra femenina, esto con el fin de permitir que las mujeres tengan acceso a empleos formales y a salarios justos. Además, refiere que la

inclusión de mujeres en el mercado laboral de la construcción contribuye al crecimiento económico del país y a la reducción de la pobreza.

Seguidamente se hace entrega de unos carteles, allí solicita que lean los mensajes que se encuentran escritos; después de cada lectura se solicita a los asistentes que mencionen que reflexión tienen frente a esto. En conclusión, se define que, aunque se ha aumentado la inclusión de mujeres en algunos sectores laborales donde solo se encontraban trabajando hombres, se debe continuar en la búsqueda de acciones que permitan que estas cifras aumenten, garantizando su derecho al trabajo, debido a las condiciones de vulnerabilidad que en muchos casos presentan.

Por otra parte Jessica Roa indaga, sobre que entienden o que definición tienen sobre la palabra Discriminación, frente a ello el arquitecto Renato Jiménez refiere que entiende por discriminación, la desigualdad que existe en muchos casos a hombres y mujeres, por presentar una condición diferente; se realiza la lectura sobre el concepto, donde se define como: Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto menoscabar el reconocimiento de un derecho; concluye mencionando que hay una discriminación en el ámbito laboral cuando se restringe el acceso y no es igualitario y se ven cifras diferentes en la inclusión de hombres y mujeres.

Menciona que desde la Alcaldía se han gestionado proyectos, para que se esta situación que anteriormente se presentaba, hoy en día no se presenten, ni existan brechas; informa que desde el Distrito se ha venido trabajando en leyes, normas, disposiciones y decretos que obligan a los contratistas a la contratación no solo de la comunidad que habita en la localidad donde se ejecuta un proyecto, sino también la exigencia en la contratación de mujeres; pregunta a los contratista de Consorcio Cohesión Social cuantas mujeres a la fecha se tienen contratadas; allí se informa que a la fecha se encuentran dos mujeres como ayudantes de obra; a lo que refiere que es importante que haya mayor contratación.

4. Pregunta la SDHT, al Maestro de Obra, el señor Alfredo Hernández que posibilidad y cuantas mujeres esta dispuesto a contratar, el maestro responde que, para él, que lleva tantos años en obra es difícil poner a realizar trabajos pesados a una mujer y que las condiciones de obra en ocasiones requieren de experiencia, por esta razón se le dificulta esta contratación.

-Allí la profesional Fernanda Zúñiga, menciona que es importante que se reconozcan que la condición de mujer no limita a esta contratación y que solo ellas son las que pueden poner este límite, el señor Alfredo responde que esta dispuesto a cumplir con el porcentaje de contratación y que ha medida que se vayan abriendo cargos para actividades de obra contratará mujeres hasta llegar a un total de 10 aproximadamente y mas cuando hayas labores de acabados; se concluye el tema mencionando que desde el anexo social se debe dar un cumplimiento y que a la fecha se esta incumpliendo a pesar de las acciones y estrategias que se han tomado.

-Interviene el Arquitecto Mario Pacheco, donde menciona que, a pesar de las estrategias, llegan muchas hojas de vida de mujeres, pero no se cuenta con las certificaciones y la experiencia en obra, por lo cual esto también se evidencia como un limitante; sin embargo, refiere que se continuará con la recepción de hojas de vida y dar solución al tema de vinculación femenina.

-Desde el área social del contratista, se menciona que se están revisando las hojas de vida para dar inicio a la vinculación de dos mujeres más, con el fin de lograr dar cumplimiento a los lineamientos del anexo del contrato; también se menciona que desde la divulgación de la pieza comunicativa se han venido recepcionando más hojas de vida, las cuales han llegado por los diferentes canales de

atención físico y virtual. Allí interviene la Secretaría de la Mujer, quien menciona que desde la entidad cuentan con estrategias y grupos de mujeres, donde se podría dar mayor divulgación y solicita que sean enviadas las piezas en digital, para ellos realizar mayor divulgación en los puntos físicos y virtuales.

Para finalizar la actividad, menciona que se debe trabajar a diario para proporcionar un ambiente laboral seguro y garantizar que, sí se vinculan mujeres, se queden hasta el final de la obra y no se quieran ir una vez ingresen; además reitera sobre la importancia de que no sean los hombres o los contratistas quienes determinan las capacidades que tienen o no las mujeres para realizar un tipo de actividad; ya que al reflexionar sobre los comentarios que se realizaron durante la reunión, deduce que hay conductas pacifistas o prácticas de discriminación y sería una restricción al derecho al trabajo. Reafirma que el contratista debe comprometerse hacer un entorno laboral inclusivo y que, si las mujeres que se presenten cumplen con los requisitos de contratación, se debe proporcionar las condiciones seguras.

5. Se da cierre a la actividad y se agradece por la participación de los asistentes.

COMPROMISOS:

- El contratista se compromete a revisar las hojas de vida para vinculación de personal femenino.
- Desde el área social se hace compromiso de enviar en digital, las piezas de vinculación femenina, para la que desde la Secretaría de la Mujer se busque estrategias de divulgación.
- El maestro de obra, se compromete a que una vez se tengan actividades de obra para vincular mujeres se contratarán, hasta llegar a un total de 10 mujeres.
- Realizar al día siguiente la evaluación de la actividad, debido a la hora en que se finaliza la reunión.

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

Para el 27 de Julio de 2023, se lleva a cabo la evaluación de la actividad, allí se reúne al personal de obra donde se establecen las siguientes conclusiones:

- **Percepciones sensibilización la Secretaría Distrital de la Mujer:**

- Refieren que es importante que se reconozca la labor de la mujer en el sector laboral de las obras, ya que por experiencia de muchos han trabajado con mujeres, las cuales han demostrado la capacidad de realizar cualquier tipo de trabajo.
- También se comprometen como hombres garantizarles un espacio y condiciones seguras para que en caso de que no se pueda realizar alguna actividad, por desconocimiento o fuerza se puedan realizar apoyo a estas actividades.
- Mencionan que es importante que se lleven a cabo más actividades de este tipo, que sensibilicen a los trabajadores sobre temas que les interesen.

- **Aspectos a mejorar:**
- Que sean más claros en algunos conceptos y lenguaje menos técnico, teniendo en cuenta el personal asistente
- Que se realicen metodologías dinámicas para diferentes temas
- **Sugerencias para tener en cuenta:**
- Que desde las entidades se busquen capacitaciones para las mujeres que trabajan en obra, ya sea con el SENA o con las empresas como Corona, para que les enseñen actividades de enchape o diferentes técnicas en construcción. Ya que esto permitiría que haya más mujeres con capacidad de trabajar en obra.

ANÁLISIS SOCIAL:

Durante esta jornada se logró la participación de todo el personal de obra y administrativos del Proyecto 1259 del PIP Guacamayas, Interventoría y profesionales de las entidades; en donde se evidenció una recepción de la información frente a las violencias de género y posibles situaciones que se puedan generar en obra. Así como las acciones a emplear por todo el equipo para dar cumplimiento con los objetivos de la estrategia de la mujer y MONC.

Elaboró
T.S. Milena Pinzón
Profesional Social
Contratista Consorcio Cohesión Social

Revisó
T.S. Jennifer Vega
Profesional Social Interventoría ETA

Anexos: Lista de asistencia, Registro Fotográfico

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA DD: 26 MM: 07 M: 2023 HORA: | LUGAR DE LA ACTIVIDAD: J. Guacamayas | LOCALIDAD: San Cristóbal

TEMA: Reunión Articulación Secretaría de la mujer.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO H	SEXO M	LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTÁ	LUGAR DE NACIMIENTO OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN ETNIA	TIPO DE POBLACIÓN DIS	TIPO DE POBLACIÓN VC	TIPO DE POBLACIÓN CH	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT SI	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT NO	ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
1	MARIO PACHECO	794503	X	X	X		54	3147986	CCS										
2	LEONARDO SANTIAG	88218	X			X	47	3138195564	CCS										
3	Ana Arical y Puer	51866088	X				54	3117698577	CCS										
4	Jose ayuso	8423521					47	3125890511	CCS										
5	Daniel Felipe Romero	1.007405.796	X		X		21		CS										
6	ALEXANDRA CASO	1033685986		X	X		26	3212221246	CS										
7	Nelson Velasq	79318142						3206485846	CS										
8		80361	X	X					CS										
9		79[illegible]	X		X		50		CS										
10	David Olaya	1000		X	X		23		P.M Educadores										
11	Wilson Nicolas Cortes Mahe	1012439952		X	X				CS										
12	Alexis Gerard	1046735730		X			32	3208302692	CS										
13	Edgar cortes	1023894[illegible]	X					3194253665	CS										
14	Agustin Barrera	79252[illegible]		+					CS										
15	Jose Eliecer Mora	79292581	X	X				3125829750	CS										
16	Daniel F. Talero R.	1030631359	X		X				ETA										
17	Leonardo Romero P	5472.359	X			X			Intervention en										
18	Jenku Paola Quijano G	1024439382		X	X			3142058590	Interventoria ETA										
19	Ricardo González	79705416	X		X		47	3133014996	CS										
20	Cristhian Ospina G	1.081.916163	X				33	3174984932	CS										

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el D Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

PM04-FO126-V5

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA DD: 26 MM: 07 AA: 2023 HORA:

TEMA: Reunión Articulación Secretaría de la mujer.

LUGAR DE LA ACTIVIDAD: S. Guaramapa

LOCALIDAD: San Cristobal.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO H	SEXO M	LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTÁ	LUGAR DE NACIMIENTO OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN ETNIA	TIPO DE POBLACIÓN DIS	TIPO DE POBLACIÓN VC	TIPO DE POBLACIÓN CH	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT SI	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT NO	ID MV STIKER HABITARTE	FIRMA
1	Camila Gonzalez B	1003521665		X			23	3213154590	CCS	—									
2	Paula Rodriguez	1035417315		X	X		35	3167870990	CCS	—									
3	Jose Guillermo Tinco	96108 81020		X			48	3216336313	C.C.S										
4	Ronald Villanueva.	1023 986 4		X	X	X	36	—	CCS	—	—								
5	Doiro Luis Luna M	1037477427		X			54	302-84 26	CHR	—	—								
6	Fredy Hoanis Perez	1043116553	X		X		19	3074041157	CCS	—	—								
7	Luis Eduardo Medina	1005176347	X			X	21	3133967417	CCS	—	—								
8	ALEXIS TOVAR	1050462431	X			X	45	3024810885	CCS	—	—								
9	Bernarda Quiroga	0107380		X			26	3039408	SDHT	—	—								
10	Oscar Sonti 090	81740911		X			36	3002219106	SDHT	—	—								
11	Milena Rojas	52731034		X	X		41	3167469674	CCS	—	—								
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el D
Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

DILIGENCIADO POR: Milena Rojas.

PM04-FO126-V5

Página 1 d

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - GUACAMAYAS TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	**LOCALIDAD:**	SAN CRISTÓBAL
TIPO DE EVENTO	REGISTRO FOTOGRÁFICO - REUNIÓN ARTICULACIÓN SECRETARÍA MUJER	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	26 JULIO DE 2023	**PARQUE GUACAMAYAS**	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REUNIÓN ARTICULACIÓN SECRETARÍA DE LA MUJER - JULIO













ANEXO No. 4 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO – 4.1 SOPORTE COMUNICADO – TRÁMITE PARQUEADEROS

COMUNICADO OLF-12592022-429-23 - ACUERDO No. 1 PARQUEADEROS PARA LAS VIVIENDAS FRENTE AL PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2.

3 mensajes

Consorcio Cohesión Social <cohesionsocial.sancristobal@gmail.com> 28 de julio de 2023, 14:24
Para: LOGÍSTICA Y COMPRAS <logisticaycompras@empresasdelgruporomero.com>
CC: MARIO RAUL PACHECO CHACON <arqmarioraul@gmail.com>, Catalina Fuentes <cfuentesuribe@gmail.com>, Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>

Cordial saludo.

Se remite comunicado indicado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

--

Consorcio Cohesión Social
NIT. 901661753-1

ING. JUAN DAVID AHUMADA
AUXILIAR DE INGENIERÍA
320 458 4102

11 archivos adjuntos

- **ACTA DE COMPROMISO COHESIÓN SOCIAL.docx** 144K
- **OFICIO PARQUEADERO.docx** 57K
- **Anexo 3. a. ACTA REUNION COMITÉ VEEDOR.docx** 217K
- **FORMATO ENTREGA VOLANTE CIERRE VÍA.pdf** 2001K
- **LISTADO ASISTENCIA COMITÉ VEEDOR JULIO.pdf** 1430K
- **REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ VEEDOR JULIO.pdf** 219K
- **REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIALIZACIÓN CIERRE DE VÍA.pdf** 181K
- **VOLANTE No.13 - PMT GUACAMAYAS.pdf** 320K
- **PREDIO SUPERMERCADO.pdf** 2025K
- **PREDIO ZAPATERIA.pdf** 2000K
- **PREDIO CARNICERIA.pdf** 2579K

Consorcio Cohesión Social <cohesionsocial.sancristobal@gmail.com> 28 de julio de 2023, 15:30
Para: LOGÍSTICA Y COMPRAS <logisticaycompras@empresasdelgruporomero.com>
CC: MARIO RAUL PACHECO CHACON <arqmarioraul@gmail.com>, Catalina Fuentes <cfuentesuribe@gmail.com>, Cohesión Social <areasocialsancristobal@gmail.com>

Cordial saludo.

Se adjunta el PDF del oficio. Por favor omitir el archivo OFICIO PARQUEADERO.docx

Atentamente,

--

Consorcio Cohesión Social
NIT. 901661753-1

ING. JUAN DAVID AHUMADA
AUXILIAR DE INGENIERÍA
320 458 4102

[Texto citado oculto]

OLF-12592022-429-23 - ACUERDO No. 1 PARQUEADEROS PARA LAS VIVIENDAS FRENTE AL PARQUE GUACAMAYAS - TERRITORIO 2..pdf
145K

COMP. SOCIAL CCS <areasocialsancristobal@gmail.com> 1 de agosto de 2023, 13:44
Para: SOCIAL INTERVENTORÍA ETA SDHT-1260 <residentesocial1sdht@gmail.com>

[Texto citado oculto]

11 archivos adjuntos

ACTA DE COMPROMISO COHESIÓN SOCIAL.docx
144K

OFICIO PARQUEADERO.docx
57K

Anexo 3. a. ACTA REUNION COMITÉ VEEDOR.docx
217K

FORMATO ENTREGA VOLANTE CIERRE VÍA.pdf
2001K

LISTADO ASISTENCIA COMITÉ VEEDOR JULIO.pdf
1430K

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ VEEDOR JULIO.pdf
219K

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIALIZACIÓN CIERRE DE VÍA.pdf
181K

VOLANTE No.13 - PMT GUACAMAYAS.pdf
320K

PREDIO SUPERMERCADO.pdf
2025K

PREDIO ZAPATERIA.pdf
2000K

PREDIO CARNICERIA.pdf
2579K

ANEXO No.5 PROGRAMA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- 5.1 BITÁCORA SOCIAL

Julio 01/2023
Se realiza atención del Punto PAC, no se presentan PQRS a la Fecha; El área social inicia con el alistamiento del Informe Social No 6. Recibido Interventoría

Julio 04/2023
Se realiza atención del Punto PAC, donde no se evidencian PQRS por parte de la comunidad. El área social solicita Planillas de Personal femenino y se envía el informe semanal No 23. para revisión y aprobación de la Firma interventora.

Julio 05/2023
Se realiza atención del Punto PAC, no se presentan PQRS; se realiza envió del informe social No6, para revisión por parte de la interventoría. Así mismo, se participa en reunión de seguimiento semanal social programada por la SDHT; para territorio 1 y 2 de la localidad de San Cristobal

Julio 06/2023
Se realiza atención del Punto PAC, no se registran PQRS por parte de la comunidad; se realiza atención de observaciones al informe mensual social No6, remitidas por parte de la interventoría; la profesional social, asiste a comité de obra semanal, donde se realiza el seguimiento del avance de obra. // Seguimiento y compromiso Interventoría T2.

Julio 07/2023
El área social presta atención al Punto PAC, allí no se registran PQRS por parte de la comunidad. Se realiza gestión para búsqueda de parqueaderos; a la Fecha no se ha logrado gestionar dicho espacio; el área social solicitó apoyo.

Powered by CamScanner

al comité veedor con el Fin de encontrar un espacio y poder dar continuidad a la programación de las intervenciones en obra; por parte del área social de interventoría se recibe oficio de aprobación INT-PARQUES 792, del Informe semanal No 23.// Aprobación de Interventoría.

Julio 08/2023

El área social realiza atención del Punto de atención Ciudadano-PAC; no se registran PQRS a la Fecha; se realiza envío del informe social mensual No.6, con observaciones atendidas, para revisión y aprobación // Se pactan compromisos Interventoría T.2.

Julio 10/2023

Se presta atención del Punto PAC, por parte del área social del Contratista; no se presentan PQRS por parte de la comunidad; se realiza seguimiento a los Puntos Satélites de Información para evidenciar que la información se encuentre bien instalada; así mismo se realiza la actualización de la valla informativa para conteo y porcentaje de la obra // Verificación Interventoría Acuerdo 707.

Julio 11/2023

Se realiza atención del Punto de Atención Ciudadano, no se evidencian PQRS a la Fecha; por medio de oficio No. 803 INT-PARQUES 803 se reciben observaciones del Informe No. 6 del área social; por medio de Comunicado OLF-CS-12592022-153-23 se remite informe mensual social, con observaciones atendidas

Julio 12/2023

El área social del contratista realiza atención del Punto PAC; allí no se presentan PQRS por parte de la comunidad; Se remite comunicado sobre

Powered by CamScanner

aprobación del informe semanal social No 29.
El contratista asiste a la reunión de seguimiento.
social semanal programada desde la SDHT.

Julio 13/2023
Se realiza atención del Punto PAC, no se registran PQRS; el área social participa en reunión de comité de avance semanal; se remite oficio INT-PARQUES-814 para aprobación del informe mensual No 6.
Se envía soportes Reunión: Caracteristicas de la Cancha del día 29/06/23 para revisión y aprobación de interventoria y SDHT. Recibido.

Julio 14/2023
Se presta atención del Punto PAC - No se presentan PQRS. a la Fecha; La interventoria realiza aprobación de los productos del recorrido con el comité del día 29/06/2023; por lo cual se realiza reunión con los integrantes del comité veeda. para cumplir el compromiso de entrega del acta y demás productos de la reunión; se remite pieza de divulgación del PMT para revisión y aprobación de interventoria y SDHT. // Interventoría recibe comunicado de Recibido atención INT-PARQUES-817 y solicitudes.

Julio 15/2023
Se realiza atención por parte del área social del contratista del Punto PAC; se inicia con la preparación de la metodología para el comité de veeduría ciudadana del mes de Julio. / Se pactan compromisos respectivo seguimiento Interventoría

Julio 17/2023
La profesional del contratista desde el área social presta atención del Punto PAC; se reporta que no se presentan PQRS por parte de la comunidad.
Se envía Metodología para revisión y aprobación del la SDHT y la interventoría correspondiente al

Powered by CamScanner

comité de veeduría ciudadana del mes de Julio. así mismo, se envía por medio de comunicado OLF-CS-1259 2022-159-23 los soportes de la reunión del día 14/07/2023 para revisión y aprobación por medio de oficio INT-PAPQUES-818, se remite aprobación de Pieza divulgativa correspondiente en PMT y se envía Informe semanal No 25 para su respectiva revisión. Se recibe y se efectúa seguimiento Inventoria

Julio 18/2023
Se realiza atención del Punto PAC, allí no se registran PQRS por parte de la Comunidad; Una vez aprobada la Pieza del PMT, se inicia por parte del área SST y social, la socialización del Cierre de la Vía y Escaleras con la comunidad que transita por el espacio y comerciantes del área de influencia; así mismo, se inicia con la convocatoria al comité de veeduría ciudadana.

Julio 19/2023
La profesional social del contratista presta atención en el Punto PAC, dentro del horario establecido, allí no se presentan PQRS por parte de la comunidad. El área social participa en el comité de obra semanal; además se inicia con la convocatoria para el comité de veeduría ciudadana del mes de Julio.

Julio 21/2023
El área social del contratista presta atención del punto PAC, no se presentan PQRS a la Fecha; se continúa realizando la convocatoria al comité de veeduría ciudadana y la socialización del PMT y cierre de vía total y Escaleras.

Powered by CamScanner

Julio 22/2023
El área social presta atención en el Punto PAC, no se presentan PQRS por parte de la comunidad; Se lleva a cabo el Comité de Veeduría Ciudadana del Mes de Julio, contando con la participación activo de la comunidad y entidades de Interventoría y se da cumplimiento de la metodología.

Julio 24/2023
El área social participa en la reunión de articulación con la secretaría de la Mujer, con el fin de organizar y programar Fechas de las reuniones en cada Parque del Territorio 2; Para el PIP Parque Guacamayas se programa para el día 26 de Julio de 2023 a las 3 pm. Entrega informe Semanal./ Verificación Interventoría.

Julio 25/2023
El área social presta atención del PAC, no se evidencian PQRS de la comunidad; Se realizó seguimiento con los propietarios de los Predios que tiene garaje, con el fin de gestionar con el Consorcio los recursos y acuerdo para el parqueadero. y así implementar los cerramientos aprobados por el AMT, para demoliciones y demás intervenciones. necesarias para el avance de obra.

Julio 26/2023
Se realiza atención del Punto PAC, no hay PQRS a la Fecha; se realiza reunión con la secretaría distrital de hábitat y la articulación de la Secretaría de la Mujer para el tema de sencibilización de Contratación de personal Femenino, en obra. Allí se invita a personal de obra Contratistas e Interventoría.

Powered by CamScanner

Julio 27/2023
El área social atiende el Punto PAC; se realiza seguimiento de la valla informativa para actualización de datos de porcentaje y cuenta regresiva. y verificación de los PSI, para revisión y ajuste de los afiches de Generación; así mismo, se realiza la evaluación de la actividad de señalización con la secretaría de la mujer; donde se indaga al personal de obra; sobre la como les pareció la actividad, aspectos a mejorar y sugerencias.
El área social de Contratista envía soportes del comité de veeduría ciudadana, para revisión y aprobación. Participación comité de avance de obra.

Julio 28/2023
Se realiza atención del Punto PAC. así mismo se proyecta oficio para acuerdo de Pagos de los parqueaderos. con los propietarios y se envía la documentación correspondiente para aprobación. y revisión.

Julio 29/2023
El área social presta atención del Punto PAC, no se evidencian PQRS por parte de la comunidad, se envían soportes. de la reunión de articulación con la secretaría de la mujer para revisión y aprobación; alistamiento del informe mensual No 7.

Julio 31/2023
Se realiza atención del Punto PAC; se realiza el informe semanal Para revisión y aprobación. se recibe aprobación de los productos del comité de veeduría Julio y de los informes No 26 Verificación de Intervención Componentes. T2.

Powered by CamScanner

ANEXO No.5 PROGRAMA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- 5.2. INFORMES SEMANALES SOCIAL

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-792

Bogotá, 7 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-145-23 Y OLF-CS-12592022-146-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N23- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N23 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

	OBJETO DEL CONTRATO			
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			1 de 3
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		PARQUE GUACAMAYAS	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES			**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
			26 DE JUNIO AL 02 JULIO 2023	04 DE JULIO 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de Inicio	N/A	N/A	N/A
	Reunión de Avance	N/A	N/A	N/A
	Reunión de Finalización	N/A	N/A	N/A
	Reuniones Extraordinarias	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	N/A	N/A	N/A
	Afiches	28 de Junio de 2023	El área social del contratista, realizó la instalación de 7 Afiches, con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de enfoque de género.	Verificación actualización de los PSI e instalación de los volantes.
	Invitaciones Personalizadas	NA	NA	NA
	Valla Informativa	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	La Valla Informativa correspondiente al área social, continúa instalada en frente de la obra en ejecución, dando cumplimiento al anexo social, la cual cuenta con la respectiva aprobación del diseño por parte de la entidad supervisora SDHT y la interventoría. Según solicitud de SDHT e Interventoría INT-PARQUES-652, en el PIP - Parque Guacamayas, se encuentra instalada la Valla Informativa con la actualización correspondiente; registrando los datos del conteo regresivo, y porcentaje avance de la obra; según obligación contractual-acuerdo 787 de 2020.	Verificación actualización e instalación de la Valla Informativa - Soporte Envió Correo Electónico
	Punto Satélite de Información	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	Se realizó la actualización de los Puntos Satélites de información; además se realizó la instalación de los Afiches de convocatoria para vinculación femenina MONC del proyecto y de los canales de atención que se brindan a la comunidad.	Verificación de los Puntos Satélites de información instalados para la comunidad

	OBJETO DEL CONTRATO			
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			2 de 3
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		PARQUE GUACAMAYAS	
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de Atención a la Comunidad	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	El área social del contratista, realizó atención presencial en el Punto de Atención Ciudadano PAC, los días martes, miércoles, jueves y sábado de 8am a 1pm, horarios aprobados y avalados, por la firma interventora y la entidad supervisora del contrato SDHT. Así mismo, se mantuvó el canal de atención virtual y línea telefónica.	Verificación atención punto PAC y canales de comunicación virtual y telefónica
	Gestión de PQRS	N/A	No se presentaron PQRS, por parte de la comunidad	N/A
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de Veeduría	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	El **28/06/2023,** se envía a la interventoría los productos del Comité de Veeduría Ciudadana del mes de Junio, PIP - Parque Guacamayas; para revisión y aprobación.	Remisión de productos a SDHT de las reuniones de comité veedor de Junio y son avaladas por la entidad
	Talleres o Eventos Pedagógicos	N/A	N/A	N/A
	Actividades de Sostenibilidad	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestión MONC	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	Se mantiene la instalación de piezas comunicativas relacionadas con la contratación MONC en los PSI, de igual manera se continúa recepcionando hojas de vida de la comunidad en el PAC y con la solicitud de Certificaciones de Residencia de la localidad de San Cristóbal. Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, el área social - Territorio 2 realiza la elaboración y envio de Pieza Divulgativa, correspondiente a la Estrategia MONC con enfoque de Género; la cual es aprobada por medio de oficio INT-PARQUE-750 El Consorcio Cohesión Social dio cumplimiento con la publicacion de los afiches correspondientes a la estrategia MONC enfoque de género, de igual manera se realizó la inscripcion del personal femenino del contrato 1259 de 2022, en la plataforma Bogotá trabaja y se gestionó la certificado de revisor Fiscal; con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de la entidad SDHT e Interventoría.	Verificación de piezas comunicativas relacionadas a la contratación MONC, publicadas en los PSI. Aprobación de la Pieza de Divulgación MONC enfoque de género, por medio de oficio INT-PARQUES-750
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de Vecindad	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	El área Técnica y Social del Contratista, se encuentra realizando la entrega de la Copia de las Actas de Vecindad de Inicio de Obra, a los propietarios y/o responsables de los predios.	Verificación Soporte Formato Entrega de copias actas de vecindad de inicio y correos certificados en predios donde se efectuó acta de fachada
	Actas de Compromiso	N/A	N/A	N/A

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2		3 de 3
	TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	PARQUE GUACAMAYAS	

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Informe Semanal	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	El día **26/06/2023** el área social del contratista Consorcio Cohesión Social envía por medio de COMUNICADO OLF-CS-12592022-141-23, el informe semanal No.22, para revisión y aprobación. El día **28/06/2023** se recibe de la interventoría el Oficio No. **INT-PARQUES-764**, referente a la aprobación del informe semanal No.22	Aprobación aval de SDHT Informe Semanal Social No. 22 INT-PARQUES-764
	Informe Mensual	N/A	N/A	N/A
	Informe Final	N/A	N/A	N/A
	Bitácora de Obra	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	Se actualizó bitacora social correspondiente a las actividades ejecutadas por parte del componente social semana del **26 de Junio de 2023 al 02 de Julio de 2023.**	Verificación Bitácora Social y firmas
	Cronograma de Actividades Sociales	26 de Junio al 02 de Julio de 2023	Cumplimiento y Publicación del Cronograma de Actividades Sociales - Punto de Atención PAC El componente social se encuentra dando cumplimiento a las actividades, de acuerdo al cronograma aprobado por interventoria y la Secretaria Distrital de Hábitat, el cual se encuentra publicado en el punto PAC.	Revisión Actualización y Publicación del Cronograma Social V2 en el punto PAC Comité seguimiento social Interventoría y SDHT 28/06/2023 Comité de obra 29/06/2023

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de Información: No se tienen actividades programadas
Actividades de Atención al Ciudadano: Atención del punto PAC, con los correspondientes canales de atención de manera presencial y virtual de acuerdo a lo aprobado por la interventoria y entidad contratante SDHT; Alcance y atención de PQRS y solicitudes de la comunidad.
Actividades de Divulgación: Distribución de piezas MONC en caso de ser requeridas por la comunidad.
Actividades de Participación: No se tienen actividades programadas
Acompañamiento a las Actividades del Área Técnica: No se tienen actividades programadas
Actividades de Aseguramiento de Calidad: Diligenciamiento Bitácora Social y Envió Informe Semanal No. 23 e Informe Mensual Social N6

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: T.S. Milena Pinzón Sanchez

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Jennifer E. Vega S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2					
No. CONTRATO	1259-2022	**PERÍODO**	26 Junio de 2023 al 02 Julio de 2023	**FECHA**	04 Julio de 2023



FOTO 1. COMITÉ SEMANAL AVANCE DE OBRA



FOTO 2. INSTALACIÓN AFICHE - ENFOQUE DE GÉNERO



FOTO 3. RECORRIDOS DE OBRA ÁREA SOCIAL



FOTO 4. CUMPLIMIENTO COMPROMISO - COMITÉ VEEDURÍA CIUDADANA

OBSERVACIONES
Registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas por el componente social durante la semana del
26 de Junio al 02 de Julio de 2023

Bogotá, 12 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-150-23 Y OLF-CS-12592022-151-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N24- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N24 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

	OBJETO DEL CONTRATO			
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			1 de 3
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		PARQUE GUACAMAYAS	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES			**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
			03 DE JULIO AL 09 JULIO 2023	10 DE JULIO 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de Inicio	N/A	N/A	N/A
	Reunión de Avance	N/A	N/A	N/A
	Reunión de Finalización	N/A	N/A	N/A
	Reuniones Extraordinarias	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	N/A	N/A	N/A
	Afiches	N/A	N/A	N/A
	Invitaciones Personalizadas	NA	NA	NA
	Valla Informativa	03 deJulio al 09 Julio 2023	La Valla Informativa correspondiente al área social, continúa instalada en frente de la obra en ejecución, dando cumplimiento al anexo social, la cual cuenta con la respectiva aprobación del diseño por parte de la entidad supervisora SDHT y la interventoría. Según solicitud de SDHT e Interventoría INT-PARQUES-652, en el PIP - Parque Guacamayas, se encuentra instalada la Valla Informativa con la actualización correspondiente; registrando los datos del conteo regresivo, y porcentaje avance de la obra; según obligación contractual-acuerdo 787 de 2020.	Verificación actualización e instalación de la Valla Informativa - Soporte Envió Correo Electónico
	Punto Satélite de Información	03 deJulio al 09 Julio 2023	Se realizó verificación de los Puntos Satélites de información; donde se evidencia que el contratista Consorcio Cohesión Social realizó la instalación de los Afiches de convocatoria para vinculación femenina MONC del proyecto y de Mano de Obra No Calificada; ademas de los canales de atención que se brindan a la comunidad.	Verificación de los Puntos Satélites de información instalados para la comunidad

	OBJETO DEL CONTRATO			
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			2 de 3
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		PARQUE GUACAMAYAS	
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de Atención a la Comunidad	03 deJulio al 09 Julio 2023	El área social del contratista, realizó atención presencial en el Punto de Atención Ciudadano PAC, los días martes, miércoles, jueves y sábado de 8am a 1pm, horarios aprobados y avalados, por la firma interventora y la entidad supervisora del contrato SDHT. Así mismo, se mantuvó el canal de atención virtual y línea telefónica.	Verificación atención punto PAC y canales de comunicación virtual y telefónica
	Gestión de PQRS	N/A	No se presentaron PQRS, por parte de la comunidad	N/A
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de Veeduría	03 deJulio al 09 Julio 2023	El **04/07/2023,** la interventoría aprueba los productos del Comité de Veeduría Ciudadana del mes de Junio, PIP - Parque Guacamayas; por medio de oficio No. INT-PARQUES-775	Remisión de productos a SDHT de las reuniones de comité veedor de Junio y son avaladas por la entidad Aprobación INT-PARQUES-775
	Talleres o Eventos Pedagógicos	N/A	N/A	N/A
	Actividades de Sostenibilidad	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestión MONC	03 deJulio al 09 Julio 2023	Se mantiene la instalación de piezas comunicativas relacionadas con la contratación MONC en los PSI, de igual manera se continúa recepcionando hojas de vida de la comunidad en el PAC y con la solicitud de Certificaciones de Residencia de la localidad de San Cristóbal. El Consorcio Cohesión Social dio cumplimiento con la publicacion de los afiches correspondientes a la estrategia MONC enfoque de género, de igual manera se realizó la inscripcion del personal femenino del contrato 1259 de 2022, en la plataforma Bogotá trabaja y se gestionó la certificado de revisor Fiscal; con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de la entidad SDHT e Interventoría.	Verificación de piezas comunicativas relacionadas a la contratación MONC, publicadas en los PSI.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de Vecindad	N/A	N/A	N/A
	Actas de Compromiso	N/A	N/A	N/A

	OBJETO DEL CONTRATO			
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			3 de 3
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		PARQUE GUACAMAYAS	
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Informe Semanal	03 deJulio al 09 Julio 2023	El día **05/07/2023** el área social del contratista Consorcio Cohesión Social envía por medio de COMUNICADO OLF-CS-12592022-146-23, el informe semanal No.23, para revisión y aprobación. El día **07/07/2023** se recibe de la interventoría el Oficio No. **INT-PARQUES-792**, referente a la aprobación del informe semanal No.23	Aprobación aval de SDHT Informe Semanal Social No. 23 INT-PARQUES-792
	Informe Mensual	03 deJulio al 09 Julio 2023	El día **05/07/2023** el área social del contratista Consorcio Cohesión Social envía por medio de COMUNICADO OLF-CS-12592022-146-23, el informe semanal No.23, para revisión y aprobación.	Observaciones Informe Mensual Social
	Informe Final	N/A	N/A	N/A
	Bitácora de Obra	03 deJulio al 09 Julio 2023	Se actualizó bitacora social correspondiente a las actividades ejecutadas por parte del componente social semana del **03 de Julio de 2023 al 09 de Julio de 2023.**	Verificación Bitácora Social y firmas
	Cronograma de Actividades Sociales	03 deJulio al 09 Julio 2023	Cumplimiento y Publicación del Cronograma de Actividades Sociales - Punto de Atención PAC El componente social se encuentra dando cumplimiento a las actividades, de acuerdo al cronograma aprobado por interventoria y la Secretaria Distrital de Hábitat, el cual se encuentra publicado en el punto PAC.	Revisión Actualización y Publicación del Cronograma Social V2 en el punto PAC Comité seguimiento social Interventoría y SDHT 05/07/2023 Comité de obra 06/07/2023

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de Información: No se tienen actividades programadas
Actividades de Atención al Ciudadano: Atención del punto PAC, con los correspondientes canales de atención de manera presencial y virtual de acuerdo a lo aprobado por la interventoria y entidad contratante SDHT; Alcance y atención de PQRS y solicitudes de la comunidad.
Actividades de Divulgación: Distribución de piezas MONC en caso de ser requeridas por la comunidad.
Actividades de Participación: No se tienen actividades programadas
Acompañamiento a las Actividades del Área Técnica: No se tienen actividades programadas, socializaciones parqueaderos alternos para cierre total de la vía
Actividades de Aseguramiento de Calidad: Diligenciamiento Bitácora Social y Envió Informe Semanal No. 24.

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: T.S. Milena Pinzón Sanchez

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Jennifer E. Vega S.

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-837

Bogotá, 19 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-158-23 Y OLF-CS-12592022-159-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N25- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N25 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

	OBJETO DEL CONTRATO			
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			1 de 3
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		PARQUE GUACAMAYAS	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES			**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
			10 DE JULIO AL 16 JULIO 2023	17 DE JULIO 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de Inicio	N/A	N/A	N/A
	Reunión de Avance	N/A	N/A	N/A
	Reunión de Finalización	N/A	N/A	N/A
	Reuniones Extraordinarias	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	10 de Julio al 16 Julio 2023	El contratista Consorcio Cohesión Social envía por medio de comunicado OLF-CS-12592022-155-23- PIEZA COMUNICATIVA CIERRE DE VÍA - ESCALERAS sendero peatonal, para revisión y aprobación a la interventoría y entidad SDHT; teniendo en cuenta la solicitud realizada y la socialización PMT.	Verificación Comunicado OLF-CS-12592022-155-23, para revisión y aprobación. Solicitud pieza de socialización de PMT mediante comunicado INT-PARQUES-817
	Afiches	N/A	N/A	N/A
	Invitaciones Personalizadas	NA	NA	NA
	Valla Informativa	10 de Julio al 16 Julio 2023	La Valla Informativa correspondiente al área social, continúa instalada en frente de la obra en ejecución, dando cumplimiento al anexo social, la cual cuenta con la respectiva aprobación del diseño por parte de la entidad supervisora SDHT y la interventoría. Según solicitud de SDHT e Interventoría INT-PARQUES-652, en el PIP - Parque Guacamayas, se encuentra instalada la Valla Informativa con la actualización correspondiente; registrando los datos del conteo regresivo, y porcentaje avance de la obra; según obligación contractual-acuerdo 787 de 2020.	Verificación actualización e instalación de la Valla Informativa - Soporte Envió Correo Electrónico
	Punto Satélite de Información	10 de Julio al 16 Julio 2023	Se realizó verificación de los Puntos Satélites de información; donde se evidencia que el contratista Consorcio Cohesión Social realizó la instalación de los Afiches de convocatoria para vinculación femenina MONC del proyecto y de Mano de Obra No Calificada; además de los canales de atención que se brindan a la comunidad.	Verificación de los Puntos Satélites de información instalados para la comunidad

	OBJETO DEL CONTRATO			
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			2 de 3
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		PARQUE GUACAMAYAS	

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de Atención a la Comunidad	10 de Julio al 16 Julio 2023	El área social del contratista, realizó atención presencial en el Punto de Atención Ciudadano PAC, los días martes, miércoles, jueves y sábado de 8am a 1pm, horarios aprobados y avalados, por la firma interventora y la entidad supervisora del contrato SDHT. Así mismo, se mantuvó el canal de atención virtual y línea telefónica.	Verificación atención punto PAC y canales de comunicación virtual y telefónica
	Gestión de PQRS	N/A	No se presentaron PQRS, por parte de la comunidad	N/A
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de Veeduría	10 de Julio al 16 Julio 2023	El **14/07/2023**, el área social del contratista e interventoría se reunen con integrantes del comité veedor, con el fin de dar cumplimiento al compromiso de entrega del acta de la reunión del día **29/06/2023**, donde se definieron temas relacionados a la Cancha del proyecto PIP - Parque Guacamayas. El **17/07/2023,** el contratista desde el área social envía por medio de comunicado OLF-CS-12592022-157-23-METODOLOGÍA DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA - JULIO, para revisión y aprobación a la interventoría y entidad SDHT	Acompañamiento de reunión con comité veeduría, cumplimiento de compromisos entrega de soportes y acuerdos. Verificación Comunicado OLF-CS-12592022-157-23, para revisión y aprobación de Metodología de reunión de veeduría de Julio y remisión a SDHT.
	Talleres o Eventos Pedagógicos	10 de Julio al 16 Julio 2023	Se incluyeron en la metodología de reunión de comité veedor la lluvia de ideas para dar la ruta metodológica para llevar a cabo la jornada pedagógica del mes de Agosto.	Solicitud de incluir en las metodologías del comité veedor del mes de Julio
	Actividades de Sostenibilidad	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestión MONC	10 de Julio al 16 Julio 2023	Se mantiene la instalación de piezas comunicativas relacionadas con la contratación MONC en los PSI, de igual manera se continúa recepcionando hojas de vida de la comunidad en el PAC y con la solicitud de Certificaciones de Residencia de la localidad de San Cristóbal. El Consorcio Cohesión Social se encuentra dando cumplimiento con la publicacion de los afiches correspondientes a la estrategia MONC enfoque de género, de igual manera se realizó la inscripción del personal femenino del contrato 1259 de 2022, en la plataforma Bogotá trabaja ; con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de la entidad SDHT e Interventoría.	Verificación de piezas comunicativas relacionadas a la contratación MONC, publicadas en los PSI. Se generó con SDHT y Secretaría de la Mujer, la reunión el 18/07/2023 para socialización de enfoque de género y acordar las sensibilizaciones
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de Vecindad	N/A	N/A	N/A
	Actas de Compromiso	14/07/2023	Se recibe solicitud de Interventoría de dar celeridad con las actas de compromiso	Mediante comunicado INT-PARQUES-817- Se solicitó la ejecución de las actas de compromiso para los parqueaderos alternos y dar celeridad a esta situación para avanzar con el cierre de la vía y avance de las obras

	OBJETO DEL CONTRATO			3 de 3
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		PARQUE GUACAMAYAS	

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Informe Semanal	10 de Julio al 16 Julio 2023	El día **10/07/2023** el área social del contratista Consorcio Cohesión Social envía por medio de COMUNICADO OLF-CS-12592022-151-23, el informe semanal No.24, para revisión y aprobación. El día **12/07/2023** se recibe de la interventoría el Oficio No. INT-PARQUES-810, referente a la aprobación del informe semanal No.24.	Verificación Comunicado OLF-CS-12592022-151-23, para revisión y aprobación. Aprobación aval de SDHT - Informe Semanal No. 24 INT-PARQUES-810 con aval de SDHT mediante correo electrónico
	Informe Mensual	10 de Julio al 16 Julio 2023	El día **13/07/2023** se recibe de la interventoría el Oficio No. INT-PARQUES-814, referente a la aprobación del informe mensual No.6	Se remiten los Informes Mensuales Sociales N.6 a la SDHT y se recibe aprobación respectiva. De este modo, se remite aprobación aval de SDHT - Informe Mensual No.6 INT-PARQUES-814
	Informe Final	N/A	N/A	N/A
	Bitácora de Obra	10 de Julio al 16 Julio 2023	Se actualizó bitacora social correspondiente a las actividades ejecutadas por parte del componente social semana del **10 de Julio de 2023 al 16 de Julio de 2023.**	Verificación Bitácora Social y firmas
	Cronograma de Actividades Sociales	10 de Julio al 16 Julio 2023	Cumplimiento y Publicación del Cronograma de Actividades Sociales - Punto de Atención PAC El componente social se encuentra dando cumplimiento a las actividades, de acuerdo al cronograma aprobado por interventoria y la Secretaria Distrital de Hábitat, el cual se encuentra publicado en el punto PAC.	Revisión Actualización y Publicación del Cronograma Social V2 en el punto PAC Comité seguimiento social Interventoría y SDHT 12/07/2023 Comité de obra 13/07/2023

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de Información: No se tienen actividades programadas
Actividades de Atención al Ciudadano: Atención del punto PAC, con los correspondientes canales de atención de manera presencial y virtual de acuerdo a lo aprobado por la interventoria y entidad contratante SDHT; Alcance y atención de PQRS y solicitudes de la comunidad.
Actividades de Divulgación: Distribución de piezas MONC en caso de ser requeridas por la comunidad; Entrega de Volante Convocatoria Comité Veeduría Ciudadana - Julio; Entrega de volantes socialización PMT cierre vía y sendero peatonal andenes
Actividades de Participación: Comité Veeduría Ciudadana mes de Julio de 2023 para el 22/07/2023
Acompañamiento a las Actividades del Área Técnica: Actas de compromiso en caso de generar acuerdos de parqueaderos alternos
Actividades de Aseguramiento de Calidad: Diligenciamiento Bitácora Social y Envió Informe Semanal No. 25.

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: T.S. Milena Pinzón Sanchez

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Jennifer E. Vega S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2					
No. CONTRATO	1259-2022	**PERÍODO**	10 Julio de 2023 al 16 Julio de 2023	**FECHA**	17 Julio de 2023



FOTO 1. COMITÉ SEMANAL AVANCE DE OBRA




FOTO 2. VERIFICACIÓN CRONOGRAMA Y AFICHE - ENFOQUE DE GÉNERO



FOTO 3. ACTUALIZACIÓN VALLA INFORMATIVA



FOTO 4. PUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANO - PAC - REUNIÓN COMITÉ VEEDOR

OBSERVACIONES
Registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas por el componente social durante la semana del
10 de Julio al 16 de Julio de 2023

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-868

Bogotá, 31 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-160-23 Y OLF-CS-12592022-161-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N26- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N26 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

	OBJETO DEL CONTRATO			
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			1 de 3
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		PARQUE GUACAMAYAS	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES			**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
			17 DE JULIO AL 23 JULIO 2023	24 DE JULIO 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de Inicio	N/A	N/A	N/A
	Reunión de Avance	N/A	N/A	N/A
	Reunión de Finalización	N/A	N/A	N/A
	Reuniones Extraordinarias	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	17 de Julio al 23 Julio 2023	Se realizó la entrega de **26 piezas divulgativas del Volante N.13** de la socialización del PMT de los cierres total de la vía y parcial del sendero peatonal de las escaleras, lo anterior se efectuó bajo una distribución y entrega a la comunidad aferente a la obra y transeúntes de la vía y senderos peatonales. De otro lado, se efectuó la convocatoria al Comité de Veeduría Ciudadana para la reunión del mes de Julio; en donde se entregaron **13 piezas divulgativas del Volante N.14**; además realizó invitación al comité veedor y funcionarios de las entidades por medio del canal virtual WhatsApp y correo electrónico.	Aprobación y aval de SDHT de piezas divulgativas N13 y N14. Acompañamiento y verificación distribución de piezas informativas y convocatorias.
	Afiches	N/A	N/A	N/A
	Invitaciones Personalizadas	NA	NA	NA
	Valla Informativa	17 de Julio al 23 Julio 2023	La Valla Informativa correspondiente al área social, continúa instalada en frente de la obra en ejecución, dando cumplimiento al anexo social, la cual cuenta con la respectiva aprobación del diseño por parte de la entidad supervisora SDHT y la interventoría. Según solicitud de SDHT e Interventoría INT-PARQUES-652, en el PIP - Parque Guacamayas, se encuentra instalada la Valla Informativa con la actualización correspondiente; registrando los datos del conteo regresivo, y porcentaje avance de la obra; según obligación contractual-acuerdo 787 de 2020.	Verificación actualización datos respectivos de la Valla Informativa
	Punto Satélite de Información	17 de Julio al 23 Julio 2023	Permanecieron instalados los Puntos Satélites de información; donde se evidencia que el contratista Consorcio Cohesión Social cuentan con los Afiches de convocatoria para vinculación femenina MONC del proyecto y de Mano de Obra No Calificada; además de los canales de atención que se brindan a la comunidad.	Verificación de los Puntos Satélites de información instalados para la comunidad

	OBJETO DEL CONTRATO			
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			2 de 3
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		PARQUE GUACAMAYAS	
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de Atención a la Comunidad	17 de Julio al 23 Julio 2023	El área social del contratista, realizó atención presencial en el Punto de Atención Ciudadano PAC, los días martes, miércoles, jueves y sábado de 8am a 1pm, horarios aprobados y avalados, por la firma interventora y la entidad supervisora del contrato SDHT. Así mismo, se mantuvó el canal de atención virtual y línea telefónica.	Verificación atención punto PAC y canales de comunicación virtual y telefónica
	Gestión de PQRS	N/A	No se presentaron PQRS, por parte de la comunidad	N/A
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de Veeduría	17 de Julio al 23 Julio 2023	El **17/07/2023,** el contratista desde el área social envía por medio de comunicado OLF-CS-12592022-157-23-METODOLOGÍA DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA - JULIO, para revisión y aprobación a la interventoría y entidad SDHT, la cual es aprobada por medio de **Oficio No. INT-PARQUES-833.** El **22/07/2023**, el contratista lleva a cabo la Reunión de Comité de Veeduría Ciudadana del mes del Julio, en el Salón Comunal de Guacamayas, a las 11 am; contando con la participación de 26 personas de la Comunidad, Veedores, funcionarios de SDHT, Alcaldía, Contratista e Interventoría.	Revisión, aprobación aval de SDHT - Metodología Comité veeduría Julio comunicado INT-PARQUES-833 con aval de SDHT mediante correo electrónico. Verificación y acompañamiento reunión comité veeduría ciudadana, cumplimiento de la metodología propuesta
	Talleres o Eventos Pedagógicos	17 de Julio al 23 Julio 2023	El área social, desarrollo dentro de la reunión de comité veedor, grupos de trabajo con el fin de establecer ideas para la ruta metodológica que se llevará a cabo en la jornada pedagógica del mes de Agosto.	Verificación y acompañamiento de ideas y vinculación y articulación institucional para la jornada propuesta de agosto
	Actividades de Sostenibilidad	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestión MONC	17 de Julio al 23 Julio 2023	Se mantiene la instalación de piezas comunicativas relacionadas con la contratación MONC en los PSI, de igual manera se continúa recepcionando hojas de vida de la comunidad en el PAC y con la solicitud de Certificaciones de Residencia de la localidad de San Cristóbal. Articulación interinstitucional con la Secretaría Distrital de la Mujer, se coordinó sensibilización para el 26/07/2023 con el equipo del contrato 1259/2022.	Verificación de piezas comunicativas relacionadas a la contratación MONC, publicadas en los PSI. Se generó con SDHT y Secretaría de la Mujer, la ruta para las sensibilizaciones respectivas
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de Vecindad	N/A	N/A	N/A
	Actas de Compromiso	17 de Julio al 23 Julio 2023	El área social informó a la comunidad del área directa durante la reunión de veeduría del 22/07/2023, que se dará inicio en la próxima semana con la realización de las Actas de Compromiso, para el avance la obra con el fin de gestionar los parqueaderos alternos, de este modo se notificó la respectiva documentación a solicitar.	Mediante comunicado INT-PARQUES-817- Se solicitó la ejecución de las actas de compromiso para los parqueaderos alternos y dar celeridad a esta situación para avanzar con el cierre de la vía y avance de las obras. Acompañamiento e información de actas de compromiso durante la reunión del comité de veeduría de Julio 22/07/2023

	OBJETO DEL CONTRATO			3 de 3
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		PARQUE GUACAMAYAS	

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Informe Semanal	17 de Julio al 23 Julio 2023	El día **17/07/2023** el área social del contratista Consorcio Cohesión Social envía por medio de COMUNICADO OLF-CS-12592022-158-23, el informe semanal No.25, para revisión y aprobación. El día **19/07/2023** se recibe de la interventoría el Oficio No. INT-PARQUES-837, referente a la aprobación del informe semanal No.25.	Aprobación aval de SDHT - Informe Semanal No. 25 INT-PARQUES-837 con aval de SDHT mediante correo electrónico. Se remiten a SDHT informes semanales sociales del N22 al N25 completos y avalados por SDHT.
	Informe Mensual	N/A	N/A	N/A
	Informe Final	N/A	N/A	N/A
	Bitácora de Obra	17 de Julio al 23 Julio 2023	Se actualizó bitacora social correspondiente a las actividades ejecutadas por parte del componente social semana del **17 al 23 de Julio de 2023.**	Verificación Bitácora Social y firmas
	Cronograma de Actividades Sociales	17 de Julio al 23 Julio 2023	Cumplimiento y Publicación del Cronograma de Actividades Sociales - Punto de Atención PAC. El componente social se encuentra dando cumplimiento a las actividades, de acuerdo al cronograma aprobado por interventoria y la Secretaria Distrital de Hábitat, el cual se encuentra publicado en el punto PAC.	Revisión Actualización y Publicación del Cronograma Social V2 en el punto PAC Comité seguimiento social Interventoría y SDHT 19/07/2023 Comité de obra 20/07/2023

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de Información: No se tienen actividades programadas
Actividades de Atención al Ciudadano: Atención del punto PAC, con los correspondientes canales de atención de manera presencial y virtual de acuerdo a lo aprobado por la interventoria y entidad contratante SDHT; Alcance y atención de PQRS y solicitudes de la comunidad.
Actividades de Divulgación: Distribución de piezas MONC en caso de ser requeridas por la comunidad; Entrega de volantes socialización PMT cierre vía y sendero peatonal andenes
Actividades de Participación: Entrega de Soportes Reunión Comité Veeduría - Julio
Acompañamiento a las Actividades del Área Técnica: Actas de compromiso - Acuerdos de parqueaderos
Actividades de Aseguramiento de Calidad: Diligenciamiento Bitácora Social y Envió Informe Semanal

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: T.S. Milena Pinzón Sanchez

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Jennifer E. Vega S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2					
No. CONTRATO	1259-2022	**PERÍODO**	17 Julio de 2023 al 23 Julio de 2023	**FECHA**	24 Julio de 2023



FOTO 1. COMITÉ SEMANAL AVANCE DE OBRA



FOTO 2. SOCIALIZACIÓN CIERRE DE VÍA - ESCALERAS



FOTO 3. CONVOCATORIA COMITÉ VEEDURÍA CIUDADANA



FOTO 4. REUNIÓN COMITÉ VEEDOR JULIO

OBSERVACIONES
Registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas por el componente social durante la semana del
17 de Julio al 23 de Julio de 2023

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-873

Bogotá, 1 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-166-23 Y OLF-CS-12592022-167-23- APROBACIÓN INFORMES SEMANALES SOCIALES N27- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los informes semanales sociales N27 para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico.

Por favor tener en cuenta este material para próximas entregas y reportes de gestión social.
Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

	OBJETO DEL CONTRATO		
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2		1 de 3
	TIPO DE DOCUMENTO	**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL	PARQUE GUACAMAYAS	
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		**PERIODO**	**FECHA DE ENTREGA**
		24 DE JULIO AL 30 JULIO 2023	31 DE JULIO 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN	Reunión de Inicio	N/A	N/A	N/A
	Reunión de Avance	N/A	N/A	N/A
	Reunión de Finalización	N/A	N/A	N/A
	Reuniones Extraordinarias	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN	Volantes	N/A	N/A	N/A
	Afiches	N/A	N/A	N/A
	Invitaciones Personalizadas	NA	NA	NA
	Valla Informativa	24 de Julio al 30 Julio 2023	La Valla Informativa correspondiente al área social, continúa instalada en frente de la obra en ejecución, dando cumplimiento al anexo social, la cual cuenta con la respectiva aprobación del diseño por parte de la entidad supervisora SDHT y la interventoría. Según solicitud de SDHT e Interventoría INT-PARQUES-652, en el PIP - Parque Guacamayas, se encuentra instalada la Valla Informativa con la actualización correspondiente; registrando los datos del conteo regresivo, y porcentaje avance de la obra; según obligación contractual-acuerdo 787 de 2020.	Verificación actualización datos respectivos de la Valla Informativa
	Punto Satélite de Información	24 de Julio al 30 Julio 2023	Se realiza seguimiento y verificación de los Puntos Satélites de información; donde se evidencia que el contratista Consorcio Cohesión Social cuenta con los Afiches de convocatoria para vinculación femenina MONC del proyecto y de Mano de Obra No Calificada; además de los canales de atención que se brindan para la atención a la comunidad.	Verificación de los Puntos Satélites de información instalados para la comunidad

	OBJETO DEL CONTRATO			
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			2 de 3
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		PARQUE GUACAMAYAS	
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Punto de Atención a la Comunidad	24 de Julio al 30 Julio 2023	El área social del contratista, realizó atención presencial en el Punto de Atención Ciudadano PAC, los días martes, miércoles, jueves y sábado de 8am a 1pm, horarios aprobados y avalados, por la firma interventora y la entidad supervisora del contrato SDHT. Así mismo, se mantuvó el canal de atención virtual y línea telefónica.	Verificación atención punto PAC y canales de comunicación virtual y telefónica
	Gestión de PQRS	N/A	No se presentaron PQRS, por parte de la comunidad	N/A
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN	Comité de Veeduría	24 de Julio al 30 Julio 2023	El **27/07/2023,** el contratista desde el área social envía por medio de comunicado OLF-CS-12592022-163-23- los soportes correspondientes al COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA del mes de Julio, para revisión y aprobación.	Se recibe material productos de comité de veeduría de Julio, se remite a SDHT para concepto
	Talleres o Eventos Pedagógicos	N/A	N/A	N/A
	Actividades de Sostenibilidad	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestión MONC	24 de Julio al 30 Julio 2023	Se mantiene la instalación de piezas comunicativas relacionadas con la contratación MONC en los PSI, de igual manera se continúa recepcionando hojas de vida de la comunidad por medio de los canales de atención del punto PAC, realizando la solicitud de las Certificaciones de Residencia de la localidad de San Cristóbal. El Consorcio Cohesión Social se encuentra dando cumplimiento con la publicacion de los afiches correspondientes a la estrategia MONC enfoque de género, de igual manera se realizó la inscripción del personal femenino del contrato 1259 de 2022, en la plataforma Bogotá trabaja ; con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de la entidad SDHT e Interventoría. Con relación a la Articulación interinstitucional con la Secretaría Distrital de la Mujer, se llevó a cabo la sensibilización con el personal de obra, contratista, interventoría y entidad supervisora del contrato el día **26/07/2023**; contando con la participación de 31 asistententes; los soportes de la actividad se entregarón por parte del área social del contratista el día **29/07/2023,** para revisión y aprobación de los productos.	Verificación de piezas comunicativas relacionadas a la contratación MONC, publicadas en los PSI. Solicitud y revisión de productos sensibilización de la Secretaría de la Mujer
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA	Actas de Vecindad	N/A	N/A	N/A
	Actas de Compromiso	24 de Julio al 30 Julio 2023	El área social del contratista, realizó comunicado, con el fin de gestionar el tramité de los parqueaderos ante la gerencia; así mismo, se solicitó a los propietarios de los vehículos los documentos correspondiente para enviarlos y dar inicio a la actividad de levantamiento de Actas de Compromiso	Verificación de la documentación solicitada a los propietarios y remisión para aprobación del Consorcio respectivamente

	OBJETO DEL CONTRATO			3 de 3
	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2			
	TIPO DE DOCUMENTO		**MICROTERRITORIO**	
	FORMATO INFORME SEMANAL GESTIÓN SOCIAL		PARQUE GUACAMAYAS	

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Informe Semanal	24 de Julio al 30 Julio 2023	El día **25/07/2023** el área social del contratista Consorcio Cohesión Social envía por medio de COMUNICADO OLF-CS-12592022-161-23, el informe semanal No.26, para revisión y aprobación. El día **31/07/2023** se recibe de la interventoría el Oficio No. INT-PARQUES-868, referente a la aprobación del informe semanal No.26.	Revisión y aprobación de Informe Semanal N.26 Remisión a SDHT para concepto respectivo
	Informe Mensual	N/A	N/A	N/A
	Informe Final	N/A	N/A	N/A
	Bitácora de Obra	24 de Julio al 30 Julio 2023	Se actualizó bitacora social correspondiente a las actividades ejecutadas por parte del componente social semana del **24 al 31 de Julio de 2023.**	Verificación Bitácora Social y firmas
	Cronograma de Actividades Sociales	24 de Julio al 30 Julio 2023	Cumplimiento y Publicación del Cronograma de Actividades Sociales - Punto de Atención PAC. El componente social se encuentra dando cumplimiento a las actividades, de acuerdo al cronograma aprobado por interventoria y la Secretaria Distrital de Hábitat, el cual se encuentra publicado en el punto PAC.	Revisión Actualización y Publicación del Cronograma Social V2 en el punto PAC Comité seguimiento social Interventoría y SDHT 26/07/2023 Comité de obra 27/07/2023

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades de Información: No se tienen actividades programadas
Actividades de Atención al Ciudadano: Atención del punto PAC, con los correspondientes canales de atención de manera presencial y virtual de acuerdo a lo aprobado por la interventoria y entidad contratante SDHT; Alcance y atención de PQRS y solicitudes de la comunidad.
Actividades de Divulgación: Distribución de piezas MONC en caso de ser requeridas por la comunidad.
Actividades de Participación: No se tienen actividades programadas
Acompañamiento a las Actividades del Área Técnica: Actas de compromiso - Acuerdos de parqueaderos
Actividades de Aseguramiento de Calidad: Diligenciamiento Bitácora Social y Envió Informe Semanal y Mensual Social Julio

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA
NOMBRE: T.S. Milena Pinzón Sanchez

FIRMA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: T.S. Jennifer E. Vega S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2					
No. CONTRATO	1259-2022	**PERÍODO**	24 Julio de 2023 al 30 Julio de 2023	**FECHA**	31 Julio de 2023



FOTO 1. COMITÉ SEMANAL AVANCE DE OBRA



FOTO 2. REUNIÓN ARTICULACIÓN SECRETARÍA MUJER



FOTO 3. EVALUACIÓN REUNIÓN ARTICULACIÓN SECRETARÍA MUJER



FOTO 4. ACTUALIZACIÓN VALLA INFORMATIVA

OBSERVACIONES
Registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas por el componente social durante la semana del
24 de Julio al 30 de Julio de 2023

ANEXO No.5 PROGRAMA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- 5.3. INFORME MENSUAL SOCIAL

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-814

Bogotá, 13 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-153-23 Y OLF-CS-12592022-149-23- APROBACIÓN INFORMES MENSUALES SOCIALES N.6 VERSIÓN 2- PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los Informes Mensuales Sociales N.6 del mes de junio en su versión 2; para el PIP Guacamayas y PIP Altamira, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT dado mediante correo electrónico y firmando los documentos respectivos.

Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

ANEXO No.5 PROGRAMA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- 5.4. CRONOGRAMA SOCIAL

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-PARQUES-497

Bogotá, 18 de abril de 2023

Señores
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL
Luis Fernando Romero Sandoval
Representante Legal
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 1260-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADOS OLF-CS-12592022-095-23 Y OLF-CS-12592022-096-23- APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMAS SOCIALES V2 PARA PIP GUACAMAYAS Y PIP ALTAMIRA- TERRITORIO 2

Cordial saludo,
En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato de interventoría No. 1260 del 2022, una vez revisada la información del asunto, se remite la aprobación del material correspondiente a los Cronogramas sociales del PIP Guacamayas y PIP Altamira ajustados en su versión N2, los cuales se adjuntan a este comunicado, y se informa del aval de entidad SDHT.

Se solicita ser publicado en el PAC a la mayor brevedad para dar cumplimiento por lo requerido en el Anexo Social y tener en cuenta que lo establecido en estos cronogramas, serán las actividades a realizar control y seguimiento por parte de Interventoría.

Agradecemos la atención prestada. Cordialmente,

ARQ. DIANA MILENA AVENDAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo mencionado
Elaboró: Profesional Social de Interventoría

Bogotá D.C, 15 de Abril de 2023

COMUNICADO OLF-CS-12592022-096-23

Señores:

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORÍA
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO SDHT-LP-1259-2022 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"

ASUNTO: ENVIO DE ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMA COMPONENTE SOCIAL – PIP PARQUE GUACAMAYAS

Cordial saludo,

Por medio del presente documento el Contratista Cohesión Social desde el componente social, adjunta la actualización del cronograma de actividades correspondientes al PIP-PARQUE GUACAMAYAS, esto con el fin de realizar ajuste a la cantidad de reuniones programadas para el Comité de Veeduría Ciudadana.

Atentamente,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL

CRONOGRAMA GESTIÓN SOCIAL - CONTRATO 1259 - TERRITORIO 2 - PIP GUACAMAYAS
VERSIÓN N.2

RESPONSABLE	MILENA PINZÓN- PROFESIONAL SOCIAL - CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL	DURACION DEL CONTRATO : 28 DE DICIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE	
INTERVENTORÍA: ELSA TORRES ARENALES		VERSIÓN: N2	FECHA: ABRIL 18 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO SDHT-LP-1259-2022 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2"		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BARRIO GUACAMAYAS - PIP GUACAMAYAS - LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL		

PROGRAMA PGS	ACTIVIDADES A EJECUTAR	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE			
		1(28- 8 de enero	2(10-15 de enero	3(16-22 de enero)	4(23-29 de enero)	5(30-5 de febrero)	6(6-12 de febrero)	7(13-19 de febrero)	8(20-26 de febrero)	9(27 -5 de marzo)	10(6-12 de marzo)	11(13-19 de marzo)	12(20-26 de marzo)	13(27-2 de abril)	14(3-9 de abril)	15(10-16 de abril)	16(17-23 de abril)	17(24-30 de abril)	18(1-7 de mayo)	19(8-14 de mayo)	20(15-21de mayo)	21(22-28 de mayo)	22(29-4 de junio)	23(5-11 de junio)	24(12-18 de junio)	25(19-25 de junio)	26(26-2 de julio)	27(3-9 de julio)	28(10-16 de julio)	29(17-23 de julio)	30(24-30 de julio)	31(31-6 de agosto)	32(7-13 de agosto)	33(14-20 de agosto)	34(21-27 de agosto)	35(28-3de septiembre)	36(4-10 de septiembre)	37(11-17 de septiembre)	38(18-24 de septiembre)	39(25-27 de septiembre
PRELIMINARES	RECONOCIMIENTO DEL AREA DE INFLUENCIA		X	X	X	X	X																																
	CONTACTO INICIAL CON LÍDERES		X	X	X																																		
	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL			X	X	X	X																																
	DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR Y ESTUDIOS Y DISEÑOS		X	X	X	X	X																																
INFORMACIÓN	ENVÍO DE PRESENTACIÓN DE REUNIÓN A INTERVENTORÍA			X																				X												X	X	
	REUNIÓN INICIO				X																																		
	REUNIÓN AVANCE																								X	X													
	REUNIÓN FINALIZACIÓN																																					X	X
	REUNIONES EXTRAORDINARIAS (LAS QUE SEAN PROGRAMADAS Y/O SOLICITADAS)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DIVULGACIÓN	ENVÍO DE VOLANTE DE CONVOCATORIAS A INTERVENTORÍA			X				X				X					X				X					X				X				X			X	
	FIJACIÓN DE AFICHES				X				X				X					X			X						X				X				X			X	X
	ENTREGA DE VOLANTES (LOS QUE SEAN NECESARIOS Y/O PROGRAMADOS)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ENTREGA DE INVITACIONES PERSONALIZADAS				X																				X													X	X
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	EQUIPAMIENTO PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO			X	X	X																																
	VERIFICACION DEL PAC					X			X				X					X				X					X				X				X				X
	LÍNEA MÓVIL			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CORREO ELECTRÓNICO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ATENCION PQRS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MATRIZ PQRSD				X				X				X					X				X					X				X				X				X
	SEGUIMIENTO PQRSD							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CIERRE PQRSD							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GENERACIÓN DE EMPLEO	RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	ESTRATEGIAS GENERACIÓN EMPLEO			X	X	X				X				X					X				X					X				X				X			
	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PORCENTAJE MONC LOCAL CERTIFICADOS RESIDENCIA				X				X				X					X				X					X				X				X			X
	SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN PORCENTAJE GÉNERO				X				X				X					X				X					X				X				X			X
CONTROL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	CONFORMACIÓN DE COMITÉ VEEDOR				X	X																																
	ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN VERIFICACIÓN COMITÉ VEEDOR				X				X				X					X				X					X				X				X				X
	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA Y TEMÁTICAS PEDAGÓGICAS				X				X				X					X				X					X				X				X				X
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	VOLANTE DE INFORMACIÓN DE INICIO DE ACTAS DE VECINDAD						X	X	X																														
	ACTAS DE VECINDAD INICIO (EJECUCIÓN, OBSERVACIONES Y APROBACIÓN)									X	X	X																												
	ENTREGA DE COPIAS ACTAS DE VECINDAD INICIO A PROPETARIOS															X	X																						
	VOLANTE DE INFORMACIÓN DE CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD																																			X	X	X	
	ACTAS DE VECINDAD CIERRE																																					X	X
	ATENCIÓN DE POSIBLES AFECTACIONES																																					X	X	
SOSTENIBILIDAD	PROGRAMACIÓN, LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN ENCUENTROS SOSTENIBILIDAD																											X	X				X	X			X	X	
	FORMULACION DE PLEGABLE DE SOSTENIBILIDAD																																		X	X	X		
	ENTREGA DE PLEGABLE DE SOSTENIBILIDAD																																					X	X	

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	BITACORA SOCIAL					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	APLICACIÓN DE ENCUESTAS				X				X				X					X				X					X				X					X				X
	INFORME SEMANAL					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	INFORME MENSUAL					X				X				X					X				X					X				X					X			
	INFORME FINAL																																						X	X


FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO

PIP - PARQUE GUACAMAYAS TERRITORIO 2- CONTRATO 1259 DE 2022

CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
TIPO DE EVENTO	CRONOGRAMA	CÓDIGO IDRD:	
FECHA	DIRECCIÓN/ UBICACIÓN DEL EVENTO O ACTIVIDAD:	PARQUE GUACAMAYAS	
No DE CONTRATO (SI APLICA)	1259 DEL 2022		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CRONOGRAMA SOCIAL





ANEXO 07 – INFORME SST

TABLA DE CONTENIDO

1. SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE MANEJO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4
1.1. Componente A sistema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo 4
1.1.1. Afiliaciones y pagos al SGSSI y programa de inducción 5
1.1.2. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 6
1.1.3. Comité de convivencia laboral 6
1.2. Medicina del trabajo 6
1.2.1. Exámenes médicos ocupacionales 6
1.2.3. Puntos de hidratación para el personal 7
1.2.4. Línea base 8
1.2.5. Ausentismo laboral 8
1.2.6. Elementos de primeros auxilios 8
1.3. Subprograma de seguridad industrial 9
1.3.1. Inducción en seguridad y salud en el trabajo 9
1.4. Incidentes y accidentes de trabajo 13
1.5. Indicadores SST del contratista 15
1.5.1. Indicador de cumplimiento 15
2. ACCIONES DE LA INTERVENTORIA 16
2.1. Personal SST 16
2.1.1. Personal que ha ingresado nuevo para el presente mes 16
2.1.2. Mesas de trabajo y comités con el contratista 17
2.1.3. Comunicaciones efectuadas durante el periodo por la interventoría y el contratista 17
2.2. GESTION SST DE INTERVENTORIA 17
2.2.1. Medicina preventiva y del trabajo 18
2.2.2. Inducción de seguridad 19
2.2.3. Accidentes y/o incidentes de trabajo 19

2.2.4. Indicadores SST de interventoría 19
2.2.5. Comité de convivencia laboral 21
2.2.6. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 21
2.3. Aportes de seguridad social y parafiscales 21
2.3.1. mecanismos empleados por la interventoría para el seguimiento SG-SST 21
2.4. Entrega de dotación y EPP 21
2.5. Capacitaciones realizadas por la interventoría 22
2.6. actividades en la etapa de estudios y diseños 22
3. CONCLUSIONES 23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. personal SST 4
Tabla 2. Relación de personal contratista Cohesión Social 5
Tabla 3. Relación de personal femenino contratista cohesión social 5
Tabla 4. personal de interventoría 16
Tabla 5. personal que ingresa en el mes 16
Tabla 6. Relación de personal femenino interventoría 16

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Unidades sanitarias 7
Ilustración 2. punto de hidratación 7
Ilustración 3. Primeros auxilios 9
Ilustración 4. Entrega de EPP 11
Ilustración 5. Capacitación de obra 12
Ilustración 6. Inspecciones en obra 12
Ilustración 7. Sustancias Químicas en obra 13
Ilustración 8. Señalización de obra 14
Ilustración 9. Auxiliar Tráfico PMT 22

1. SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE MANEJO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.1. Componente A sistema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo

Para el desarrollo de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, el contratista contó en el periodo evaluado con 2 profesionales SST, 1 para cada uno de los parques (Guacamayas y Altamira).

En la siguiente tabla, se permite evidenciar el personal SST empleado en la etapa de construcción y su dedicación en el presente periodo.

Tabla 1. personal SST

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
Paula Rodríguez Rodríguez	Residente SSTMA guacamayas	100%
María Fernanda Diaz	Residente SSTMA Altamira	100%
Martha Mora Molina	Inspector SSTMA	100%
Total de profesionales SST:		2

Fuente: Interventoría ETA

Donde las principales funciones del cargo están la siguientes:

a. Revisión de la documentación relacionada con las afiliaciones al sistema general de seguridad integral, certificados de aptitud medica del personal que ingreso durante el periodo del informe
b. Inducciones generales del personal de ingreso durante el presente periodo del informe
c. Notificación de riegos al personal que ingreso durante el periodo evaluado
d. Elaboración y presentación de informes semanales donde se informaron las novedades de ingreso durante el periodo evaluado
e. Atención de la correspondencia recibida
f. Presentación del MAO componente SST
g. Mesas de trabajo con la interventoría
h. Asistencia del profesional SST al comité de obra

1.1.1. Afiliaciones y pagos al SGSSI y programa de inducción

Dando cumplimiento a los requisitos y obligaciones contractuales, se verificó el personal que desarrollo de actividades en el periodo comprendido desde del 1 al 31 de julio de 2023.

Contando con un total de cincuenta y un (51) colaboradores activos vinculados al proyecto en el presente periodo, entre directos e indirectos, y un total de 10 inactivos.

Al personal se le realizó la verificación de cumplimiento a las obligaciones de Ley y aquellas adquiridas para el cumplimiento del SG-SST y demás documentos, de los cuales se presentan los respectivos soportes en el presente informe

El personal que trabajo en el periodo se relaciona en el formato FOAC- 83 (ver anexo 1) y de acuerdo con esta información se desprenden las afiliaciones sistema de seguridad.

Todo el personal que ingreso al proyecto en el presente periodo cuenta con soportes de afiliación al GSSS (EPS, AFP, ARL), el personal que se vinculó al proyecto pero que viene trabajando con otra empresa o por una de las empresas del consorcio COHESION SOCIAL y cuenta con pagos al día, estos se presentan como anexos y previamente a su ingreso los soportes fueron remitidos y aprobados por la interventoría ver anexo 2.

Tabla 2. Relación de personal contratista Cohesión Social

Contratista	
Personal que ingreso en julio	
Nuevo	5
antiguos	46

Fuente: interventoría ETA

Tabla 3. Relación de personal femenino contratista cohesión social

CONTRATISTA		
N°	NOMBRE COMPLETO	CARGO
1	Ivonne Catalina Fuentes	Director de obra
2	Paula Andrea Rodriguez	Residente SSTMA de Guacamayas
3	María Fernanda Diaz	Residente SSTMA Altamira
4	Milena Leonor Pinzón	Residente social Guacamayas
5	Bibiana Castro Bocanegra	Residente social de Altamira

6	Martha Mora Molina	Inspector 3 SSTMA de Guacamayas
7	Yineth Camila González	Inspector 2 de obra de Guacamayas
8	Yuli Alexandra Casso	Ayudante de obra Guacamayas
9	Eulices del Valle Arias	Ayudante de obra Altamira

Fuente: interventoría ETA

1.1.2. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST)

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2023, se trataron temas de interés y compromisos a cumplir. Se realiza entrega del soporte de acta de reunión y la relación de asistencia de integrantes a dicho comité en el formato de listado de asistencia con fecha del mes de julio, ver anexo 3

1.1.3. Comité de convivencia laboral

Teniendo en cuenta la periodicidad establecida en la Resolución 1356 del2012 (cada 3 meses) para el periodo del presente informe no se realiza reunión COCOLAB, de igual manera no se presentaron situaciones que ameritaran una reunión extraordinaria. Ver Anexo 4

1.2. Medicina del trabajo

1.2.1. Exámenes médicos ocupacionales

Durante el periodo se realizaron los exámenes médicos ocupacionales al personal que ingreso a la obra, en la IPS cendiatra, este centro con licencia para este tipo de actividad de medicina laboral. Ver anexo 5

1.2.2. Saneamiento ambiental

Durante la ejecución de las actividades en la etapa de obra, durante el correspondiente periodo el personal administrativo ingresa a las unidades sanitarias internas del apartamento que tiene como área de trabajo de los cuales se tiene una unidad sanitaria de los cuales la dueña de la vivienda ofrece el servicio de aseo y limpieza. Del personal de obra, se tienen dos unidades sanitarias en cada uno de los parques, instaladas al interior de parque, donde la empresa de servicios SOLBAÑOS realiza el mantenimiento mínimo dos veces en la semana, donde en los informes se puede evidencia.

Ilustración 1. Unidades sanitarias



Parque guacamayas



Parque Altamira Chiguaza

Fuente: Interventoría ETA

1.2.3. Puntos de hidratación para el personal

Dentro de la obra existe en el campamento punto de hidratación para personal de obra en cada uno de los parques que corresponden al territorio 2, donde pueden ir e hidratarse las veces que el trabajador crea conveniente realizar esta ingesta de liquido. Esto se debe a que los trabajadores están expuestos a temperaturas altas, trabajo continuo y material particulado presente en los frentes de obra por materiales granulares y por el desprendimiento de polvo de cemento cuando realizan las mezclas de concreto in situ.

Ilustración 2. punto de hidratación



Fuente: Interventoría ETA

1.2.4. Línea base

Para el periodo del presente informe, se realiza la línea base de condiciones de salud de acuerdo con la información aportada en los exámenes ocupacionales

PERIODO	NEUROLOGIA	VISUAL	CAMBIO ESTILOS DE VIDA	ORTOPEDIA	PAUSAS ACTIVAS	PRESBICIA Y AMBLIOPIA	AUDIOLOGIA	APTO CON RESTRICCION
Informe SST		1	1				1	
TOTAL, CASOS REPORTADOS en línea base						**2 Trabajadores**		
TOTAL, INGRESOS en periodo						**5Trabajadores**		

1.2.5. Ausentismo laboral

Durante el periodo del presente informe en el frente de obra de guacamayas se presentaron tres incapacidades de origen común, para un total de 6 días perdidos con diagnostico como contusión de la rodilla, lumbago, lumbago no especificado y absceso. En el frente de obra de Altamira se presentó una incapacidad por enfermedad de origen común con dos días perdidos.


Para el periodo que comprende del 1 al 31 de julio de 2023, se realizó el cálculo de las HHT, durante el período para cada cargo. De igual forma se presentan en este anexo las estadísticas de ausentismo.

Durante el periodo del presente informe NO se presentan incapacidades por accidentes de trabajo y no se presentan ausentismos por casos de enfermedad laboral. Ver anexo 6

1.2.6. Elementos de primeros auxilios

Los trabajadores que realizaron actividades en la etapa de estudios y diseños, durante el presente periodo, contaron con la disponibilidad de elementos básicos para la atención de emergencias (1 botiquín, 1 extintor multipropósito de 10 lbs y 1 camilla para traslado de heridos equipada con inmovilizadores de cuello), estos elementos se encuentran ubicados en la oficina principal del contratista.

Ilustración 3. Primeros auxilios



Fuente: Interventoría ETA

1.3. Subprograma de seguridad industrial

Durante el proceso de inicio de actividades constructivas (demolición y descapote) se llevó a cabo las siguientes actividades:

1.3.1. Inducción en seguridad y salud en el trabajo

Se adjunta para la etapa de ejecución correspondiente al mes de julio, los soportes de las Inducciones que se llevaron a cabo durante el periodo las 5 inducciones de los ingresos relacionados en el presente mes. Se realizó proceso de inducción en conjunto con la coordinación del área de Recursos Humanos de la empresa consorciada y con el apoyo de la presentación en medio audiovisual.

Para el frente de obra de Guacamayas se presentó un ingreso de personal de 2 colaboradores y para el frente de Altamira un ingreso de 3 colaboradores. Cabe aclarar que el personal reportado durante el período del presente informe recibe la inducción de SST en el momento en que ingresa al proyecto y se registra en el formato FOAC-83. Ver anexo 8

En la inducción se trataron los siguientes temas:

- Reglamento interno de trabajo.
- Sistema General de seguridad social
- Políticas integradas
- Objetivos Corporativos
- Responsabilidades, derechos y obligaciones de los colaboradores SST,
- Reglamento e higiene y seguridad en el trabajo.
- Política de Seguridad Vial
- Notificación de peligros según el cargo
- Procedimiento de Reporte de Accidentes de trabajo
- Autocuidado
- Obligatoriedad del uso de la dotación y EPP en la jornada laboral.
- Derecho a exámenes médicos. Ingreso, Periódico y de Egreso
- Plan de emergencias
- Información general del COPAST y Comité de Convivencia Laboral.
- Divulgación de procedimientos de trabajo seguro

1.3.1.1. Notificación de riesgos

Para el periodo del presente informe, a los colaboradores que ingresaron al proyecto se les realizó en la inducción la respectiva notificación de peligros, que consiste en informar sobre los peligros y el nivel de riesgo a los cuales está expuesto cada colaborador, específicamente en el ejercicio de la labor para la cual fue contratado, verificando los posibles efectos en la salud y las medidas de control y mitigación, con el objeto de reducir un posible efecto o daño.

Esta notificación es firmada por el colaborador y el profesional SST como constancia de dicha actividad. También es utilizada cuando se realizan reubicaciones laborales por diferentes acontecimientos o efectos en la salud durante el tiempo que dure el contrato.

Para el frente de Guacamayas se presentó un total de notificaciones de peligros de personal de 2 colaboradores y para el frente de Altamira un ingreso de 3 colaboradores.

1.3.1.2. Entrega de dotación

Durante la ejecución de las actividades de la etapa de demolición, descapote y construcción, se realizó entrega de dotación a todo el personal que ha ingresado al contrato de obra teniendo su respectivo soporte de entrega firmado por cada uno de los trabajadores, donde se especifica que se debe hacer uso correcto y tener

cuidado con los elementos entregados, como soporte de esta entrega se puede ver en el anexo 9

Ilustración 4. Entrega de EPP





Parque Altamira parque Guacamayas

Fuente: interventoría ETA

1.3.1.3. Cronograma de actividades

Para el periodo del presente informe según el cronograma de capacitación, se tenían programadas tres (3) capacitaciones para ambos frentes de trabajo, de las cuales se ejecutaron en su totalidad, para un porcentaje de cumplimiento del indicador del 100%. Ver anexo 10

1.3.1.4. Capacitaciones

Para el presente periodo, se tiene programado la realización de capacitaciones, motivo por el cual se incluyen los soportes dentro de los anexos del informe dando cumplimiento al sistema de gestión SST con los temas: promoción, prevención y estilos de vida saludable, prevención de riesgo cardiovascular y comunicación asertiva y resolución de conflictos y bienestar laboral. y del cronograma de emergencias se tenían programadas las siguientes capacitaciones: sistemas de extinción (métodos, agentes y equipos de extinción), adicionalmente se realiza nuevamente la conformación de la brigada de emergencia ya que se presentó retiros de personal que hacían parte de la brigada. Ver anexo 11

Ilustración 5. Capacitación de obra



Fuente Interventoría ETA

1.3.1.5. Inspecciones de seguridad

Se llevan a cabo las inspecciones de acuerdo con las actividades realizadas en los frentes de obra y % de avance de ejecución, se realizan recorridos de inspección permanentes por parte de las residentes SST, con el fin de minimizar condiciones que puedan ocasionar daños a la salud de los colaboradores de los cuales se solicitó adecuación del punto de hidratación de los trabajadores, senderos peatonales demarcados en obra, señalización y demarcación de áreas de acopio de materiales, señalización y demarcación de acopio de RCD, cambio de guantes a todo el personal de obra.

Actividades de campo necesarias para la recolección de información básica en la elaboración y cumplimiento del plan anual de actividades para el contrato.

Registro fotográfico y evidencia de registro de seguimiento, dentro de los cuales se incluyen los soportes dentro del anexo 12

Ilustración 6. Inspecciones en obra



Fuente: interventoría ETA

1.3.1.6. Manejo de sustancias químicas

En los frentes de intervención, se contará con las respectivas hojas de seguridad de sustancias químicas de los mismos, y estas a su vez se almacenarán de acuerdo con la matriz de compatibilidad de los productos a utilizar

Los recipientes que almacenaran las sustancias químicas estarán debidamente rotulados, adicionalmente, se contara con Kit antiderrames en las carpas Vestier ubicadas en las carpas de Vestier ubicadas en cada uno de los parques. A la fecha el contratista no ha presentado la documentación solicitada por la interventoría, esta observación la deberá subsanar la primera semana del mes de julio para cumplir con el sistema de gestión frente al almacenamiento de este tipo de sustancias. Ver anexo 13 sustancias químicas

Se cuenta con las hojas de seguridad de las sustancias químicas usadas en los frentes de obra y se realiza la instalación de las respectivas etiquetas en los envases que las contienen.

Ilustración 7. Sustancias Químicas en obra



Parque Guacamayas



Parque Altamira

Fuente: contratista e Interventoria

1.4. Incidentes y accidentes de trabajo

Se informa que, en el presente periodo, se realiza el diligenciamiento de los formatos IDU 20 y 21, con la información correspondiente, donde se pueden evidenciar los accidentes que dieron ocurrencia durante el mes de julio. Ver anexo 7

Sin embargo, para este mes se continuo con la señalización de obra y demarcación de las áreas de trabajo, por lo que este tipo de señalización ayuda a prevenir

accidentes dentro y fuera de la obra, sin embargo, el contratista esta a un 90% de la señalización de obra, ya que por el viento o por mala manipulación de los trabajadores se desprende o se rompe la señalización de obra y nuevamente hay que hacer el ejercicio de lo que falta o si las actividades son nuevas hay que realizar la identificación y verificar que tipo de señalización se debe incluir en la obra.


Durante el periodo que comprendido correspondiente al mes de julio, no se presentaron accidentes de trabajo, por lo tanto, se adjuntan los formatos, pero evidenciando que no se cuenta con accidentes laborales.

Adicionalmente, se atiende la observación de la instalación completa del lavamanos en el parque guacamayas ya que el que se tenía instalado por motivos de movimiento de materiales y espacios lo desinstalaron y hacen la reubicación de este implemento como se puede evidenciar en las fotografías siguientes.

Ilustración 8. Señalización de obra



Parque Guacamayas



Parque Altamira

Fuente: Interventoría ETA

1.5. Indicadores SST del contratista

A la fecha el contratista entrego sus indicadores de cumplimiento y desempeño en el área de seguridad y salud en el trabajo, este archivo se puede consultar en el anexo 15

En el periodo del presente informe se presenta un total de 5 trabajadores nuevos con una totalidad de cobertura del 100% en afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral- SGSSI.

En el periodo del presente informe se presentaron 5 ingresos de personal, a los cuales en su totalidad se les realizo la inducción de ingreso, presentando un cumplimiento del indicador 100 %

Para el periodo del presente informe según el cronograma de capacitación, se tenían programadas tres (3) capacitaciones para ambos frentes de trabajo, de las cuales se ejecutaron en su totalidad, para un porcentaje de cumplimiento del indicador del 100%

1.5.1. Indicador de cumplimiento

Son proporciones de cumplimiento de las actividades realizadas a las fechas de ejecución, para cada uno de los parámetros que se planea intervenir.

1.6. ELEMENTOS BASICOS DE LA GESTION DE SST

Para el presente periodo no se registraron actividades de gestión inicial del personal, fuera de la plantilla mínima presentada y aprobada por la interventoría.

2. ACCIONES DE LA INTERVENTORIA

2.1. Personal SST

Para el desarrollo de este contrato, de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, la interventoría contó en el periodo evaluado con un profesional SSTMA.

Lo cual, en la siguiente tabla permite evidenciar el personal relacionado SST empleado y su dedicación en el proyecto.

Tabla 4. personal de interventoría

NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEDICACION
Jerika Paola Quijano González	Residente SSTMA	100%

Fuente: Interventoría ETA

2.1.1. Personal que ha ingresado nuevo para el presente mes

Para este periodo no se realiza ingreso del personal para la interventoría, se mantiene todo el personal completo para este mes, adicionalmente, para este mes se mantiene el reporte de la interventoría con el personal que pertenece al territorio 2 correspondiente al parque guacamayas y Altamira:

Tabla 5. personal que ingresa en el mes

INTERVENTORÍA	
PERSONAL NUEVO	
Nuevos	0
Antiguos	8
Total	8

Fuente: Interventoría ETA

Tabla 6. Relación de personal femenino interventoría

INTERVENTORIA		
No	NOMBRE COMPLETO	CARGO
1	Diana Milena Avendaño	Director de interventoría
2	Jerika Paola Quijano	Residente SSTMA de interventoría
3	Jennifer Eliana Vega	Residente Social de interventoría

Cabe aclarar que el personal que está relacionado en la tabla, es el personal que tiene dedicación completa dentro del contrato, ya que los especialistas y profesionales que tienen dedicación inferior al 50% o si se tiene una dedicación pequeña dentro del contrato, por lo que su dedicación es en temas de revisión documental y atención de reuniones de carácter virtual, teniendo en cuenta esto, se relaciona el personal que está permanentemente en obra dentro del formato foac-83 de interventoría y se registra solo aquellos funcionarios con participación activa en el periodo. Ver anexo 17 FOAC 83 interventoría

2.1.2. Mesas de trabajo y comités con el contratista

Para el presente informe, NO se realizaron mesas de trabajo entre las partes obra e interventoría, ya que se han es realizado adecuación y manejo de obra frente a la señalización y demarcación de las áreas de trabajo de los componentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

2.1.3. Comunicaciones efectuadas durante el periodo por la interventoría y el contratista

Se relaciona la correspondencia enviada y recibida entre las partes en temas de seguridad y salud en el trabajo y este se puede evidenciar en el informe técnico de interventoría. Por lo tanto, no se relacionan en este documento para no duplicar la información.

2.2. GESTION SST DE INTERVENTORIA

A continuación, se listan las actividades desarrolladas por la interventoría, para el periodo de la ejecución:

- Revisión y atención de las comunicaciones remitidas por la contratita y por la secretaria de habitad durante el periodo del informe
- Asistencia al comité integral 26, 27, 28 y 29 lo que corresponde al mes de julio, de los cuales se dejaron soportes de asistencia a los comités por parte del componente SSTMA de interventoría.
- Elaboración de informes semanales 27, 28, 29 y 30.
- Seguimiento y realización de afiliaciones y pago de seguridad social integral tanto de obra como de interventoría, garantizando que se cuente con esta información completa y actualizada

- Revisión de documentación de ingreso de personal de plantilla mínima y personal de mano de obra no calificada para cada uno de los parques.
- Revisión de los semanales aplicables para este periodo
- Revisión y aprobación del MAO componente SST
- Seguimiento a las obligaciones contractuales del contrato de interventoría

2.2.1. Medicina preventiva y del trabajo

La medicina del trabajo tiene como finalidad la promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo ocupacionales realizando el diagnostico inicial del estado físico del trabajador mediante la revisión de los exámenes médicos de ingreso y haciéndole seguimiento a las recomendaciones y/o restricciones que el medico halla plasmado en el documento

En le presente mes, no se realizaron exámenes médicos de aptitud laboral al personal de la interventoría ELSA TORRES ARENALES para el periodo del informe, en el centro medico con licencia para este tipo de servicio, garantiza la confidencialidad de la información de las historias clínicas de cada trabajador. Dentro de los procesos se realizan los siguientes tamizajes médicos así:

- Examen médico general
- Espirometría
- Audiometría
- Optometría
- Aptitud para trabajo en alturas

Así las cosas, este anexo no lleva información relacionada ya que no se cuenta con ingresos para el presente mes. Ver anexo 26 exámenes médicos

Se debe aclarar que el ingreso de personal no implica la realización efectiva de las actividades motivo de contrato, por cuanto hay varios funcionarios contratados bajo la modalidad de prestación de servicios que no tuvieron participación activa en el periodo del informe, cabe aclarar que para el mes de julio se presentó el retiro del residente de Altamira y del topógrafo, pero en el formato FOAC 83 se ingresan los datos de los profesionales que se retiraron para el periodo del informe con sus respectivas fechas de retiro para control de personal de interventoría. ver anexo 17 FOAC 83 interventoría


2.2.2. Inducción de seguridad

Para el presente mes NO se realizaron inducciones a personal. Cabe resaltar que por parte de interventoría todos cuentan con este requerimiento en los meses anteriores y esta interventoría se encuentra al día con los soportes correspondientes, sin embargo, cuando se complete el equipo de trabajo y se realice la contratación del personal, se realizara el debido proceso de inducción y capacitación que corresponden al paquete de inducción de personal. Ver anexo 18


2.2.3. Accidentes y/o incidentes de trabajo

Se informa a la entidad que, durante el periodo evaluado correspondiente al mes de marzo, no se presentaron accidentes e incidentes de trabajo para la interventoría. Ver anexo 20 Accidentalidad


2.2.4. Indicadores SST de interventoría



CUMPLIMIENTO ENTRAGAS DE INFORMES	
X = No. Informes entregados en periodo / No. Informes aplicables al periodo X 100	1/1 X 100 = 100%



CUMPLIMIENTO EXAMENES MEDICOS DE INGRESO	
X = No. Exámenes médicos realizados / No. Personas que ingresaron en el mes X 100	$\frac{2}{2}$ X 100 = 100%



CUMPLIMIENTO INDUCCIONES	
X = No. De inducciones en el periodo / No. Trabajadores que ingresaron X 100	$\frac{2}{2}$ X 100 = 100%

2.2.5. Comité de convivencia laboral

La interventoría Elsa Torres Arenales cuenta con un comité de convivencia laboral conformado y cumple con las labores pertinentes proponiendo un buen ambiente laboral entre sus trabajadores, esta reunión se debe hacer cada 3 meses, por lo que la última reunión se realizó el 26 de mayo de 2023, por lo tanto, para julio no se ha cumplido con el tiempo para la realización de la siguiente reunión. Ver anexo 22. Comité CCL (NO APLICA)

2.2.6. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

La interventoría cuenta con un COPASST que esta conformado y se encuentra actualmente funcionando conforme a lo descrito en la ley por lo que se adjunta la última reunión realizada. Ver anexo 21. Comité COPASST.

2.3. Aportes de seguridad social y parafiscales

La interventoría Elsa Torres Arenales cuenta con los aportes a la seguridad social en el mes de julio y cuentan con las novedades causadas en el mes, la empresa se encuentra al día en los pagos de salarios y acreencias laborales del personal que tuvo una participación en el periodo del informe. Ver anexo 23. Pagos de seguridad social

2.3.1. mecanismos empleados por la interventoría para el seguimiento SG-SST

Durante el periodo del presente informe, la interventoría verificó el cumplimiento de los indicadores presentados junto con el cronograma SST que se presento y fue aprobado por la interventoría.

2.4. Entrega de dotación y EPP

En el presente mes, NO se realizó la entrega de dotación ni reposición de los mismos ya que no presentan condiciones de deterioro impidan la ejecución de las actividades constructivas. Ver anexo 24 entrega de dotación.

2.5. Capacitaciones realizadas por la interventoría

En el presente periodo, se realizaron capacitaciones con los siguientes temas: higiene postural, control de emisiones atmosféricas, disminución de la jornada laboral máxima legal según el art. 151 del C.S. Una de ellas fue realizada con el apoyo de la ARL Bolívar. Ver anexo 25 capacitaciones

2.6. actividades en la etapa de estudios y diseños

Se realizó la revisión de la validación del contratista a los diagnósticos entregados por la secretaria de habitad, cada especialista involucrado en el periodo remitió observaciones a la validación del contratista en cada especialidad para remitir concepto de validación de estudios y diseños entregados por la entidad contratante

En el tema de transito y transporte, se revisaron los PMT que fueron aprobados por secretaria de movilidad y se esta realizando seguimiento al cumplimiento de este componente para garantizar la seguridad de los peatones y los habitantes del sector, a la fecha de este informe ya se cuenta con la instalación de señalización vertical según lo estipulado en los planos aprobados por secretaria de movilidad y se cuenta con los dos trabajadoras que ejecutaran el cargo de Auxiliar Trafico en los dos frentes de obra.

Ilustración 9. Auxiliar Tráfico PMT





Fuente: interventoría ETA

3. CONCLUSIONES

- Se da aprobación de plantilla mínima del contratista de obra y al personal de mano de obra no calificada.
- Se informa que durante la ejecución de este periodo no se tuvieron accidentes e incidentes de trabajo por parte de interventoría
- Se informa a la entidad que por parte del contratista no se presentan accidentes laborales durante el periodo de ejecución de las actividades de obra
- Se informa a la entidad que, durante el periodo del correspondiente mes, se llevo a cabo la visita de la secretaria distrital de ambiente para la supervisión del permiso de ocupación de cause en el parque Altamira, de los cuales se logro identificar que no se tiene al momento intervención en la zona de la ronda de la quebrada y quedamos a la espera de la resolución para el inicio de las actividades en la ronda de la quebrada.
- Se informa a la entidad que la resolución para los tratamientos silviculturales la emitió la secretaria distrital de ambiente bajo R.01296 de2023 con fecha de 25/07/2023 por lo tanto el día 29 de julio de 2023 en el parque guacamayas se realizaron las tres talas autorizadas por la entidad y el 30 de julio de 2023 se realizaron los tratamientos integrales a los demás individuos arbóreos presentes en el parque, sin embargo, se deja pendientes por ejecutar los traslados aprobados en dicha resolución emitida por la SDA.
- Se informa a la entidad que por parte de la interventoría se realiza el retiro de dos profesionales de la interventoría con los cargos contractuales de residente de interventoría y topógrafo.

ANEXO 1. FOAC 83
CONTRATISTA

FORMATO		
#¡REF!		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

FECHA		
31	7	2023

CONTRATISTA OBRA	
CONTRATO No	Contrato No. SDHT 1259-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022
OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2

INTERVENTORIA	
CONTRATO No	Contrato No. SDHT 1260-2022
CONTRATISTA	INTERVENTORIA ELSA TORRES ARENALES
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	

PERIODO INFORME	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

		DATOS DEL TRABAJADOR						ARL					EPS		AFP		FECHA EXAMENES		
No.	Columna1	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE ARL	CLASE DE RIESGO	FECHA AFILIACION	FECHA ÚLTIMO PAGO	NOMBRE EPS	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE AFP	FECHA ULTIMO PAGO	INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO
	PERSONAL NUEVO ALTAMIRA																		
	PERSONAL NUEVO GUACAMAYAS																		
1	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	BRAYAN ESTIVEN ARANGO CRUZ	1.030.654.429	28	INGENIERO AMBIENTAL	10/7/2023	N.A	POSITIVA	V	9/7/2023	10/8/2023	FAMISANAR	4/7/2023	PORVENIR	4/7/2023	13/7/2023	N.A	N.A
2	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	ANA PUERTO CRUZ	51.866.008	57	AYUDANTE DE OBRA	5/7/2023	N.A	POSITIVA	V	29/6/2023		SALUD TOTAL		PORVENIR		26/6/2023	N.A	N.A
	PERSONAL ANTIGUO GUACAMAYAS																		
3	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	ANDRES FELIPE JIMENEZ MEDINA	1.014.301.569	25	ASISTENTE MAESTRO DE OBRA	2/2/2023	N.A	POSITIVA	V	23/2/2023	13/7/2023	SANITAS	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	2/2/2023	N.A	N.A
4	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	RONAL GENTIL VILLANUEVA CARDOZO	1.023.864.884	37	AYUDANTE DE OBRA	3/2/2023	N.A	POSITIVA	V	23/2/2023	13/7/2023	CAPITAL SALUD	13/7/2023	PROTECCION	13/7/2023	2/2/2023	N.A	N.A
5	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	LEONARDO SANTIAGO IBAÑEZ	88.218.377	48	OFICIAL DE OBRA	14/2/2023	N.A	POSITIVA	V	23/2/2023	13/7/2023	NUEVA EPS	13/7/2023	PROTECCION	13/7/2023	7/2/2023	N.A	N.A
6	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	EDWARD STEVEN CORTES QUIROGA	1.023.894.773	32	AYUDANTE DE OBRA	18/2/2023	N.A	POSITIVA	V	23/2/2023	13/7/2023	FAMISANAR	13/7/2023	PROTECCION	13/7/2023	11/2/2023	N.A	N.A
7	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	JAVIER ESLONE RUBIO	79.698.985	49	AYUDANTE DE OBRA	3/2/2023	N.A	POSITIVA	V	23/2/2023	13/7/2023	SALUD TOTAL	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	2/2/2023	N.A	N.A
8	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	JOSE GUILLERMO TINEO CANALES	11.907.923	48	AYUDANTE DE OBRA	25/3/2023	N.A	POSITIVA	V	25/3/2023	13/7/2023	SALUD TOTAL	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	16/2/2023	N.A	N.A
9	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	PAULA ANDREA RODRIGUEZ	1.030.547.315	34	RESIDENTE SST (2)	8/2/2023	N.A	POSITIVA	V	8/2/2023	13/7/2023	COMPENSAR	31/7/2023	PORVENIR	31/7/2023	8/2/2023	N.A	N.A
10	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	JULIAN RICARDO BENAVIDES GIL	80.851.640	36	RESIDENTE FORESTAL (1)	22/12/2022	N.A	POSITIVA	V	22/12/2022	5/7/2023	COMPENSAR	5/7/2023	COLPENSIONES	5/7/2023	19/8/2021	N.A	N.A
11	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	53.079.728	38	DIRECTOR (1)	11/1/2023	N.A	POSITIVA	V	11/1/2023	13/7/2023	COMPENSAR	25/7/2023	PROTECCION	25/7/2023	17/1/2023	N.A	N.A
12	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	MARIO RAUL PACHECO CHACON	79.458.239	54	COORDINADOR (1)	11/1/2023	N.A	POSITIVA	V	11/1/2023	13/7/2023	SALUD TOTAL	31/7/2023	PORVENIR	31/7/2023	17/1/2023	N.A	N.A
13	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	JUAN DAVID AHUMADA ACOSTA	1.018.500.949	24	AUXILIAR DE INGENIERIA	11/1/2023	N.A	POSITIVA	V	11/1/2023	13/7/2023	FAMISANAR	21/7/2023	COLPENSIONES	21/7/2023	25/1/2023	N.A	N.A
14	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	MILENA LEONOR PINZON	52.731.034	40	RESIDENTE SOCIAL (1)	1/4/2023	N.A.	POSITIVA	V	31/3/2023	13/7/2023	COMPENSAR	28/7/2023	COLPENSIONES	28/7/2023	28/3/2023	N.A	N.A
15	CONTRATISTA	OPS	MIGUEL ANGEL AGUDELO	10.165.701	65	VIGILANTE	21/3/2023	N.A	SURA	V	24/3/2023	5/7/2023	SALUD TOTAL	10/8/2023	COLFONDOS	10/8/2023	23/3/2023	N.A	N.A
16	CONTRATISTA	OPS	HERMES PLAZAS	4.899.150	58	VIGILANTE	10/2/2023	N.A	SURA	V	28/4/2023	5/7/2023	SALUD TOTAL	10/8/2023	COLPENSIONES	10/8/2023	11/2/2023	N.A	N.A
17	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	JORGE MORA	79.292.811	59	OFICIAL DE OBRA	17/4/2023	N.A.	POSITIVA	V	28/3/2023	13/7/2023	CAPITAL SALUD	13/7/2023	COLPENSIONES	13/7/2023	24/3/2023	N.A	N.A
18	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	AGUSTIN ROMERO MENDUAN	79.258.658	60	OFICIAL DE OBRA	10/4/2023	N.A.	POSITIVA	V	29/3/2023	13/7/2023	FAMISANAR	13/7/2023	COLFONDOS	13/7/2023	25/3/2023	N.A	N.A
19	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	RICARDO RANGEL	80.064.912	46	OFICIAL DE OBRA	10/4/2023	N.A.	POSITIVA	V	31/3/2023	13/7/2023	SURA	13/7/2023	PROTECCION	13/7/2023	25/3/2023	N.A	N.A
20	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	ELKIN RUEDA DAZA	80.200.868	42	AYUDANTE DE OBRA	21/4/2023	N.A.	POSITIVA	V	13/4/2023	13/7/2023	FAMISANAR	13/7/2023	COLFONDOS	13/7/2023	3/4/2023	N.A	N.A
21	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	RICARDO GONZALEZ	79.705.414	47	OFICIAL DE OBRA	20/4/2023	N.A.	POSITIVA	V	19/4/2023	13/7/2023	COMPENSAR	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	14/4/2023	N.A	N.A
22	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	DANIEL FELIPE ROMERO GUTIERREZ	1.007.405.796	21	AYUDANTE DE OBRA	4/5/2023	N.A	POSITIVA	V	4/5/2023	13/7/2023	NUEVA EPS	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	27/4/2023	N.A	N.A
23	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	CRISTIAN BUELVAS MACENETH	1.042.447.012	29	OFICIAL DE OBRA	4/5/2023	N.A	POSITIVA	V	4/5/2023	13/7/2023	SALUD TOTAL	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	27/4/2023	N.A	N.A
24	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	YULI CASSO MUNZON	1.033.685.986	26	AYUDANTE DE OBRA	17/5/2023	N.A	POSITIVA	V	17/5/2023	13/7/2023	CAPITAL SALUD	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	6/5/2023	N.A	N.A
25	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	ALONSO GRANADA OROZCO	1.040.738.236	32	OFICIAL DE OBRA	26/5/2023	N.A	POSITIVA	V	17/5/2023	13/7/2023	NUEVA EPS	13/7/2023	COLFONDOS	13/7/2023	6/5/2023	N.A	N.A
26	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	NELSON VELASQUEZ CARDENAS	79.318.192	59	AYUDANTE DE OBRA	29/5/2023	N.A	POSITIVA	V	20/5/2023	13/7/2023	FAMISANAR	13/7/2023	COLFONDOS	13/7/2023	6/5/2023	N.A	N.A
27	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2023	OPS	JOSE AGUJA MALAMBO	5.973.329	44	OFICIAL DE OBRA	31/5/2023	N.A	POSITIVA	V	20/5/2023	13/7/2023	SALUD TOTAL	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	6/5/2023	N.A	N.A
28	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	WILSON CORTES MORENO	1.012.439.952	26	AYUDANTE DE OBRA	1/6/2023	N.A	POSITIVA	V	29/5/2023	13/7/2023	FAMISANAR	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	25/5/2023	N.A	N.A
29	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	MARTHA MORA MOLINA	1.081.916.163	32	INSPECTORA SST	24/6/2023	N.A	POSITIVA	V	24/6/2023	13/7/2023	SURA	24/7/2023	PORVENIR	24/7/2023	18/5/2023	N.A	N.A
30	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	YINETH CAMILA GONZALEZ BELTRAN	1.003.521.665	23	INSPECTOR CIVIL	27/6/2023	N.A	POSITIVA	V	27/6/2023	13/7/2023	SANITAS	21/7/2023	PORVENIR	21/7/2023	1/7/2023	N.A	N.A

31	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	ALEXIS RAMON TOVAR MONTENEGRO	93123714	45	AYUDANTE DE OBRA	29/6/2023	N.A	POSITIVA	V	23/6/2023	13/7/2023	SANITAS	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	23/6/2023	N.A	N.A
32	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	ALFREDO HERNANDEZ AVENDAÑO	80361294	58	MAESTRO DE OBRA	8/2/2023	N.A	POSITIVA	V	23/2/2023	13/7/2023	FAMISANAR	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	2/2/2021	N.A	N.A
	PERSONAL ANTIGUO ALTAMIRA																		
33	PM SOLUCIONES S.A.S	OPS	DAVID FELIPE MAECHA LOPEZ	1000464626	23	OPERADOR DE RETROCARGADOR	22/3/2023	N.A	SURA	V	9/3/2023	5/7/2023	SALUD TOTAL	5/7/2023	PORVENIR	5/7/2023	8/3/2023	N.A	N.A
34	SEGURIDAD PRIVADA FUERZA DELTA LTDA	Indefinido	JAIME FERNANDO IRIARTE VARELA	6211896	65	VIGILANTE	2/3/2023	N.A	SURA	V	1/4/2023	10/8/2023	CAPITAL SALUD	10/8/2023	COLPENSIONES	10/8/2023	30/3/2023	N.A	N.A
35	SEGURIDAD PRIVADA FUERZA DELTA LTDA	Indefinido	VICTOR MAUEL VALLEJO MELO	10541600	62	VIGILANTE	6/3/2023	N.A	SURA	V	3/3/2023	10/8/2023	FAMISANAR	10/8/2023	PORVENIR	10/8/2023	16/2/2023	N.A	N.A
36	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	SANCHEZ MURCIA JIMMY ALFREDO	1019069181	30	AYUDANTE DE OBRA	8/3/2023	N.A	POSITIVA	V	23/2/2023	13/7/2023	COMPENSAR	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	8/3/2023	N.A	N.A
37	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2023	OPS	WOLMAN DUVAR GONZALES	1023908484	32	AYUDANTE DE OBRA	9/3/2023	N.A	POSITIVA	V	22/3/2023	13/7/2023	SANITAS	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	12/2/2023	N.A	N.A
38	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2024	OPS	ELIAS RORIGUEZ RICAURTE	79346717	59	AYUDANTE DE OBRA	18/3/2023	N.A	POSITIVA	V	11/3/2023	13/7/2023	FAMISANAR	13/7/2023	COLPENSIONES	13/7/2023	15/3/2023	N.A	N.A
39	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2025	OPS	DETBER ALEXANDER JIMENEZ URIBE	1023910287	32	OFICIAL DE OBRA	18/3/2023	N.A	POSITIVA	V	11/3/2023	13/7/2023	SALUD TOTAL	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	24/2/2023	N.A	N.A
40	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	ROBERTO TORRES MEJIA	86.007.388	54	AYUDANTE DE OBRA	14/2/2023	N.A	POSITIVA	V	23/2/2023	13/7/2023	CAPITAL SALUD	13/7/2023	COLPENSIONES	13/7/2023	7/2/2023	N.A	N.A
41	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	CARLOS ARTURO MENDEZ ORJUELA	80.903.566	37	AYUDANTE DE OBRA	14/2/2023	N.A	POSITIVA	V	23/2/2023	13/7/2023	CAPITAL SALUD	13/7/2023	PROTECCION	13/7/2023	10/2/2023	N.A	N.A
42	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	CESAR AUGUSTO AGREDA ANTOLINEZ	79809589	47	OFICIAL DE OBRA	3/2/2023	N.A	POSITIVA	V	23/2/2023	13/7/2023	SALUD TOTAL	13/7/2023	COLFONDOS	13/7/2023	2/2/2023	N.A	N.A
43	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	MARIA FERNANDA DIAZ	1070963945	30	RESIDENTE SST 2	1/4/2023	N.A.	POSITIVA	V	28/2/2023	13/7/2023	FAMISANAR	25/7/2023	PORVENIR	25/7/2023	24/2/2023	N.A	N.A
44	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	MAICOL PATIÑO CARRILLO	10.068.222.449	22	AYUDANTE DE OBRA	20/2/2023	N.A	POSITIVA	V	8/2/2023	13/7/2023	FAMISANAR	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	10/2/2023	N.A	N.A
45	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	RAMON RODRIGUEZ GUACANEME	79109763	60	RESIDENTE TECNICO (2)	11/1/2023	N.A	POSITIVA	V	11/1/2023	13/7/2023	SALUD TOTAL	14/7/2023	COLPENSIONES	14/7/2023	17/1/2023	N.A	N.A
46	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	52223617	48	RESIDENTE SOCIAL (2)	11/1/2023	N.A	POSITIVA	V	11/1/2023	13/7/2023	FAMISANAR	24/7/2023	COLFONDOS	24/7/2023	28/1/2023	N.A	N.A
47	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	JAVIER MARTINEZ OSORIO	13488325	55	OFICIAL DE OBRA	11/5/2023	N.A	POSITIVA	V	13/4/2023	13/7/2023	NUEVA EPS	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	30/3/2023	N.A	N.A
48	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	EULISES ARIAS FLORES	PT 6280251	41	AYUDANTE DE OBRA	17/5/2023	N.A	POSITIVA	V	17/5/2023	13/7/2023	CAPITAL SALUD	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	12/5/2023	N.A	N.A
49	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	NICOLAS BUSTOS	1022422908	26	OPERARIO BOBCAT	28/6/2023	N.A	SURA	V	23/5/2023	5/7/2023	FAMISANAR	5/7/2023	COLPENSIONES	5/7/2023	16/3/2023	N.A	N.A
50	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	NICOLAS VIRGUEZ	1013628468	31	INSPECTOR OBRA CIVIL	26/6/2023	N.A	POSITIVA	V	23/6/2023	13/7/2023	SURA	19/7/2023	COLPENSIONES	19/7/2023	5/1/2022	N.A	N.A
51	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	FERNANDO ROQUE PEDROZO	5145875	55	AYUDANTE DE OBRA	29/6/2023	N.A	POSITIVA	V	23/6/2023	13/7/2023	NUEVA EPS	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	23/6/2023	N.A	N.A
	CONTRATISTAS																		
1	FORMAS METALICAS	OPS	HERMES JUNIOR HERRERA	1007635464	31	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1/7/2023	N.A	SURA	V	1/3/2022	4/8/2023	CAPITAL SALUD	4/8/2023	PROTECCION	4/8/2023	26/7/2023	N.A	N.A
2	FORMAS METALICAS	OPS	JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ	80119267	40	ARMADOR	1/7/2023	N.A	SURA	V	28/6/2023	4/8/2023	SALUD TOTAL	4/8/2023	PROTECCION	4/8/2023	1/7/2023	N.A	N.A
3	FORMAS METALICAS	OPS	WILLIAM DAVID TAMBO GALEANO	1014275369	27	RESIDENTE	1/7/2023	N.A	SURA	V	29/6/2023	26/7/2023	COMPENSAR	26/7/2023	PORVENIR	26/7/2023	24/6/2023	N.A	N.A
4	FORMAS METALICAS	OPS	SONIA ANYEA CABRERA IBAÑEZ	1023891817	33	LIDER SST	1/7/2023	N.A	SURA	V	2/6/2021	26/7/2023	SALUD TOTAL	26/7/2023	PROTECCION	26/7/2023	4/1/2023	N.A	N.A
5	HERTZ INGENIERIA SAS	OPS	DAIRO LUNA MORALES	91111482	34	OFICIAL DE OBRA	23/6/2023	N.A	POSITIVA	V	21/6/2023	9/8/2023	FAMISANAR	9/8/2023	PORVENIR	9/8/2023	21/6/2023	N.A	N.A
	PERSONAL RETIRO ALTAMIRA																		
1	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	CARLOS VIANA	79993218	43	OFICIAL DE OBRA	15/4/2023	15/7/2023	POSITIVA	V	31/3/2023	13/7/2023	SALUD TOTAL	13/7/2023	PROTECCION	13/7/2023	11/3/2023	N.A	N.A
2	HERTZ INGENIERIA SAS	OPS	WIDMAR FRANCISCO SANDOVAL MEJIA	1010234212	25	OFICIAL DE OBRA	20/6/2023	6/7/2023	POSITIVA	V	13/6/2023	9/8/2023	SALUD TOTAL	9/8/2023	PORVENIR	9/8/2023	30/3/2023	N.A	N.A
3	HERTZ INGENIERIA SAS	OPS	VAIRON JAMPIER RAMIREZ VARGAS	1010213135	29	OFICIAL DE OBRA	20/6/2023	6/7/2023	POSITIVA	V	17/5/2023	9/8/2023	CAPITAL SALUD	9/8/2023	PORVENIR	9/8/2023	12/5/2023	N.A	N.A
4	FACTING INVERSIONES S.A.S	OPS	FERNANDO AÑEZ OSPINO	1121335352	28	CADENERO	10/6/2023	N.A	SURA	V	9/5/2023	31/7/2023	NUEVA EPS		PROTECCION		9/5/2023	N.A	N.A
5	FACTING INVERSIONES S.A.S	OPS	JOSE MANUEL PEREZ PARRA	C1031171480	25	TOPOGRAFO	10/6/2023	N.A	SURA	V	4/5/2023	31/7/2023	COMPENSAR		PORVENIR		24/4/2023	N.A	N.A
	PERSONAL RETIRO GUACAMAYAS																		
6	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2026	OPS	ECCEHOMO HERNANDEZ ROMERO	4.291.039	57	OFICIAL DE OBRA	10/3/2023	11/7/2023	POSITIVA	V	11/3/2023	13/7/2023	SALUD TOTAL	13/7/2023	PORVENIR	13/7/2023	22/2/2023	N.A	N.A
7	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	RENATO IVAN JIMENEZ CHACON	79.327.857	58	RESIDENTE TECNICO (1)	3/3/2023	30/7/2023	POSITIVA	V	11/1/2023	13/7/2023	SANITAS	27/7/2023	PROTECCION	27/7/2023	17/1/2023	N.A	N.A
8	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	JUAN CARLOS MAHECHA PUENTES	1.004.048.996	21	OPERADOR DE MAQUINA	13/2/2023		POSITIVA	V	10/2/2023	13/6/2023	FAMISANAR		PORVENIR		8/2/2023	N.A	N.A
9	CONTRATISTA	OPS	PEDRO ALEXANDER SOSA MARTÍNEZ	79.826.439	47	TOPÓGRAFO	18/1/2023	31/7/2023	SURA	V	18/1/2023		COMPENSAR		COLPENSIONES		27/8/2022	N.A	N.A
	TRASLADOS																		
	ingreso- retiro																		
1	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	BRAYAN ANDRES CARO PEDROZA	1.024.529.674	31	AYUDANTE DE OBRA	19/7/2023	27/7/2023	POSITIVA	V	5/7/2023		COMPENSAR		PROTECCIÓN		7/7/2023	N.A	N.A
2	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	FREDY PEREZ ARENILLA	1.043.116.553	19	AYUDANTE DE OBRA	5/7/2023	N.A	POSITIVA	V	30/6/2023		CAPITAL SALUD		PORVENIR		26/6/2023	N.A	N.A
3	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	OPS	LUIS MEDINA PEREZ	1.005.176.343	21	AYUDANTE DE OBRA	5/7/2023	N.A	POSITIVA	V	30/6/2023		FAMISANAR		PORVENIR		26/6/2023	N.A	N.A
	Antiguo																		
	INACTIVOS																		
1	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	**OPS**	DANIEL FELIPE GÓMEZ CUBILLOS	1.030.546.387	34	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	**OPS**	CARLOS NELSON DUQUE CUADROS	80201496	43	PROFESIONAL JURÍDICO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	**OPS**	JHON SEBASTIÁN LEGUIZAMÓN MUNÉVAR	1013615394	33	ARQUEÓLOGO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

5	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	**OPS**	PEDRO ALEXANDER GUTIÉRREZ AGUILERA	86050324	47	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
6	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	**OPS**	JULIETH MANZANARES GÓMEZ	1.018.459.879	30	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
7	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	**OPS**	RICHARD JHAIR LOBOA SÁNCHEZ	86053485	46	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	**OPS**	GUSTAVO ADOLFO VACA ACOSTA	19436722	62	PROFESIONAL EN CALIDAD DE OBRA	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
9	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	**OPS**	JOSÉ LUIS CERÓN CERÓN	1121833673	36	ESPECIALISTA EN CONTROL DE PRESUPUESTOS, PROGRAMACIÓN Y	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
10	CONSORCIO COHESION SOCIAL 2022	**OPS**	JUAN CARLOS RUGE CÁRDENAS	91.487.960	47	INGENIERO GEOTECNISTA	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	RETIRO DE PERSONAL																	
	retiro de antiguos																	
	Ingreso - Retiro																	
1																		
2																		
3																		
	Inactivos																	

	Firma		Firma	
1era copia : Interventor		(Campo destinado para la firma ORIGINAL)		(Campo destinado para la firma ORIGINAL)
2da copia: Contratista	Nombre	PAULA ANDREA RODRIGUEZ - MARIA FERNANDA DIAZ MORA	Nombre	JERIKA PAOLA QUIJANO GONZALEZ
		Residente/Especialista SST Contratista Obra/Consultor		Residente/Especialista SST Interventoría

ANEXO 2. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900264204-3	ECOSAF SAS	CRA 83A 75 50 CA 215	3103145548	pigar2006@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	Y	10/08/2023	70025932	$59.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	59.300				59.300	8	600	59.900			593	59.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	59.300	59.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	59.300	59.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900264204-3	ECOSAF SAS	CRA 83A 75 50 CA 215	3103145548	pigar2006@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	Y	10/08/2023	70025932	$59.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030654429	ARANGO CRUZ BRAYAN STEVEN	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	850.667	5	59.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BRAYAN STEVEN ARANGO CRUZ identificado(a) con CC 1030654429 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ARANGO CRUZ BRAYAN STEVEN CC 1030654429																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9454380029	80275532	I	2023-08-02	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																	
9454380029	80275532	I	2023-08-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																	
9454380029	80275532	I	2023-08-02	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																	

Este certificado se expide el día 2023-08-02 a las 09:08.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030547315	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CALLE 48 SUR # 86 - 60	5714610	PAULA_AR88@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	31/07/2023	69512936	$488.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	32.000	0	0	32.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	32.000	32.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	488.000	488.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1030547315	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CALLE 48 SUR # 86 - 60	5714610	PAULA_AR88@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	31/07/2023	69512936	$488.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030547315	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA	3	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000		0		0	CCF24	1.600.000	32.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53079728	IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	CRA 5 # 26 80 TO K AP 304	8235450	cfuentesuribe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FUNZA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	25/07/2023	69554155	$1.171.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	480.000	0		0		0	0	0	0	480.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	614.400	0	0	0	0	0	0		614.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	76.800	0	0	76.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	480.000	480.000
Pensión	1	614.400	614.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	76.800	76.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.171.200	1.171.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53079728	IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	CRA 5 # 26 80 TO K AP 304	8235450	cfuentesuribe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FUNZA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	25/07/2023	69554155	$1.171.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	53079728	FUENTES URIBE IVONNE CATALINA	3	0			N																	230201	3.840.000	614.400	0	0	0	0	EPS008	3.840.000	480.000		0		0	CCF24	3.840.000	76.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79458239
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIO RAUL PACHECO CHACON
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 64 G BIS A 85J-54	TELÉFONO:	3932651
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7886215497**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	73358469

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600	$ 0	$ 249.600
SUBTOTALES:										**$ 249.600**	**$ 0**	**$ 249.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 195.000
SUBTOTALES:													**$ 195.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 195.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79458239	PACHECO CHACON MARIO RAUL	INDEPEND		$ 1.560.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.560.000	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.560.000	$ 195.000	$ 0	$ 195.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 444.600**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018500949		AHUMADA ACOSTA JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6B 81B 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225855	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	56453570	9453751505	I	2023/08/11	2023/07/21	BANCOLOMBIA	0	$366,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$24,000			$0		$0		$0	$0		$366,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$24,000			$0		$0		$0	$0		$366,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$24,000			$0		$0		$0	$0		$366,000
1	CC	1018500949 AHUMADA JUAN																		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$150,000	CCF24	30	$1,200,000	$24,000		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$366,000
Total		**Afiliados(1)**																				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$24,000			$0		$0		$0	$0		$366,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018500949		AHUMADA ACOSTA JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6B 81B 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225855	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	56453570	9453751505	I	2023/08/11	2023/07/21	BANCOLOMBIA	0	$366,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$0	$0	$24,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$24,000	$0	$0	$24,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				**1**	**$366,000**	**$0**	**$0**	**$366,000**

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-07-28, 05:16:36 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1056427092

Periodo Cotización 202306 **Periodo Servicio** 202306

PAGADA 2023-07-28 05:14:41.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PINZON SANCHEZ MILENA LEONOR				
Documento	CC 52731034	**Dirección**	CL 9 SUR #13 - 19		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3022121743		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52731034		Residente		Exonerado		**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					PINZON SANCHEZ MILENA LEONOR	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0		F	$ 1.600.000	25-14		16 %	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.600.000	$ 8.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081916163		MARTHA MORA MOLINA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 8 sur # 70-80 Cs 175	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3174989932	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	01481910	9453311967	I	2023/08/15	2023/07/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1081916163	MORA MARTHA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081916163		MARTHA MORA MOLINA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 8 sur # 70-80 Cs 175	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3174989932	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	01481910	9453311967	I	2023/08/15	2023/07/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$330,600**	**$0**	**$0**	**$330,600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1003521665
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YINETH CAMILA GONZALEZ BELTRAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 79 G 14 63	TELÉFONO:	3213154
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7888871162**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		58021411

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																												
1	CC 1003521665	GONZALEZ BELTRAN YINETH CAMILA	INDEPEND		$ 1.160.000				NO	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0		$ 0																									

TOTAL	**$ 330.600**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **PM SOLUCIONES SAS**, identificada con **NI** número **901271414**, aportó por el empleado **DAVID FELIPE MAHECHA LOPEZ** identificado(a) con **CC** número **1000464626** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2023 y 08 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0		30	$1,600,000	0.06960	$111,400	$0	$0	Junio - 2023	69027375	05/07/2023	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,600,000	0.04000	$64,000	$0	$0	Junio - 2023	69027375	05/07/2023	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$1,600,000	0.16000	$256,000	$0	$0	Junio - 2023	69027375	05/07/2023	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		30	$1,600,000	0.04000	$64,000	$0	$0	Julio - 2023	69027375	05/07/2023	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$1,600,000	0.06960	$111,400	$0	$0	Julio - 2023	69912748	04/08/2023	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,600,000	0.04000	$64,000	$0	$0	Julio - 2023	69912748	04/08/2023	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$1,600,000	0.16000	$256,000	$0	$0	Julio - 2023	69912748	04/08/2023	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		30	$1,600,000	0.04000	$64,000	$0	$0	Agosto - 2023	69912748	04/08/2023	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Agosto** de **2023**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-07-25, 12:38:27 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1056375331

Periodo Cotización 202307 **Periodo Servicio** 202307

Cliente:

PAGADA 2023-07-25

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA FERNANDA DIAZ MORA				
Documento	CC 1070963945	**Dirección**	CL 152 NORTE #96 A - 39		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102755508		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1070963945		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					DIAZ MORA MARIA FERNANDA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 1.400.000	230301		16 %	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006822449		PATIÑO CARRILLO MAICOL GIOVANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 30A 17 MZ 28 CASA 7	VILLAVICENCIO-META	6856852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	78458670	9452753809	I	2023/07/13	2023/07/13	BANCOLOMBIA	0	$337,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1006822449	PATIÑO CARRILLO MAICOL GIOVANNY																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$330,600
Total	Afiliados(1)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$330,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006822449		PATIÑO CARRILLO MAICOL GIOVANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 30A 17 MZ 28 CASA 7	VILLAVICENCIO-META	6856852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	78458670	9452753809	I	2023/07/13	2023/08/01	BANCOLOMBIA	19	$337,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$4,100	$0	$189,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$4,100	$0	$189,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$3,200	$0	$148,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$3,200	$0	$148,200
TOTAL				1	$330,600	$7,300	$0	$337,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79109763		RODRIGUEZ GUACANEME RAMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 103D # 86-56 CASA 166	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	44952484	9452882956	I	2023/08/15	2023/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$524,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79109763	RODRIGUEZ RAMON																		25-14	30	$1,840,000	$294,400	EPS002	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$524,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$524,400

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79109763		RODRIGUEZ GUACANEME RAMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 103D # 86-56 CASA 166	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	44952484	9452882956	I	2023/08/15	2023/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$524,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$294,400	$0	$0	$294,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$524,400	$0	$0	$524,400

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52223617	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	KR 90 bis 76 51 AGRUPACION 2 IN 24	5470166	bibicaslop@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	24/07/2023	69171407	$456.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	456.000	456.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52223617	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	KR 90 bis 76 51 AGRUPACION 2 IN 24 AP 10	5470166	bibicaslop@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	24/07/2023	69171407	$456.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52223617	CASTRO BOCANEGRA BIBIANA	3	0			N																	231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	200.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **PM SOLUCIONES SAS**, identificada con **NI** número **901271414**, aportó por el empleado **NICOLAS EDUARDO BUSTOS GARCIA** identificado(a) con **CC** número **1022422908** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2023 y 08 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	X														0		16	$853,334	0.16000	$136,600	$0	$0	Junio - 2023	69027375	05/07/2023	Si
14-11	ARL SURA	1	X														0		16	$853,334	0.06960	$59,400	$0	$0	Junio - 2023	69027375	05/07/2023	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	X														0		16	$853,334	0.04000	$34,200	$0	$0	Junio - 2023	69027375	05/07/2023	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	X														0		16	$853,334	0.04000	$34,200	$0	$0	Julio - 2023	69027375	05/07/2023	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$1,600,000	0.16000	$256,000	$0	$0	Julio - 2023	69912748	04/08/2023	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$1,600,000	0.06960	$111,400	$0	$0	Julio - 2023	69912748	04/08/2023	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,600,000	0.04000	$64,000	$0	$0	Julio - 2023	69912748	04/08/2023	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1															0		30	$1,600,000	0.04000	$64,000	$0	$0	Agosto - 2023	69912748	04/08/2023	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Agosto** de **2023**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-21, 04:07:15 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1056305356

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8823843100

PAGADO 19/07/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NICOLAS DAMIAN VIRGUEZ VARGAS		
Documento	CC1013628468	**Dirección**	CLL 15 A SUR N 29 A 33
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2033105
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1013628468	NICOLAS DAMIAN VIRGUEZ VARGAS	03	00	X																0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 145.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **PM SOLUCIONES SAS**, identificada con **NI** número **901271414**, aportó por el empleado **JOAN ESTEBAN BENAVIDES CRUZ** identificado(a) con **CC** número **1070707578** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 06 - 2023 y 08 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0		30	$1,600,000	0.06960	$111,400	$0	$0	Junio - 2023	69027375	05/07/2023	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,600,000	0.04000	$64,000	$0	$0	Junio - 2023	69027375	05/07/2023	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1															0		30	$1,600,000	0.04000	$64,000	$0	$0	Julio - 2023	69027375	05/07/2023	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$1,600,000	0.16000	$256,000	$0	$0	Junio - 2023	69027375	05/07/2023	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$1,600,000	0.06960	$111,400	$0	$0	Julio - 2023	69912748	04/08/2023	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,600,000	0.04000	$64,000	$0	$0	Julio - 2023	69912748	04/08/2023	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1															0		30	$1,600,000	0.04000	$64,000	$0	$0	Agosto - 2023	69912748	04/08/2023	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$1,600,000	0.16000	$256,000	$0	$0	Julio - 2023	69912748	04/08/2023	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Agosto** de **2023**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830088499-0	FORMAS METALICAS SAS	CR 77 G 65 B 39 SUR	3108576881	buzon@formasmetalicas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	26/07/2023	69012335	$6.761.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	61.600	0		0		0	0	0	0	61.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	304.700	0		0		0	0	0	0	304.700	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	305.700	0		0		0	0	0	0	305.700	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	201.700	0		0		0	0	0	0	201.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.931.700	0	0	0	0	0	0		1.931.700	7
230301	Porvenir	800224808-8	588.000	0	0	0	0	0	0		588.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	974.100	0	0	0	0	0	0		974.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.520.300				1.520.300	0	0	1.520.300			15.203	1.520.300	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	873.700	0	0	873.700	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	873.700	873.700
Pensión	3	3.493.800	3.493.800
Riesgos Laborales	1	1.520.300	1.520.300
CCF	1	873.700	873.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.761.500	6.761.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830088499-0	FORMAS METALICAS SAS		CR 77 G 65 B 39 SUR	3108576881	buzon@formasmetalicas.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	26/07/2023	69012335	$6.761.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023891817	CABRERA IBAÑEZ SONIA ANYEA	1	0			S								X								230201	1.539.062	246.300	0	0	0	0	EPS002	1.539.062	61.600	14-11	1.539.062	5	107.200	CCF24	1.539.062	61.600	0	0	0	0	0
2	CC	1073692837	ARANGO DUARTE KATHERINNE	1	0			S																230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	5	160.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
3	CC	1073705595	GUERRERO DUARTE YURLEY TATIANA	1	0			S								X								230201	1.582.026	253.200	0	0	0	0	EPS017	1.582.026	63.300	14-11	1.582.026	5	110.200	CCF24	1.582.026	63.300	0	0	0	0	0
4	CC	80056850	MANRIQUE PARRA LUIS ALBERTO	1	0			S																25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS017	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	5	160.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
5	CC	80434192	MANRIQUE PARRA JOSE FERNANDO	1	0			S																230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	5	160.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
6	CC	80438923	MANRIQUE PARRA JUAN CARLOS	1	0			S																25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS008	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	5	160.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
7	CC	1000160153	PATIÑO PINTO VALENTINA	1	0			S								X								230301	1.975.781	316.200	0	0	0	0	EPS008	1.975.781	79.100	14-11	1.975.781	5	137.600	CCF24	1.975.781	79.100	0	0	0	0	0
8	CC	1014275369	TAMBO GALEANO WILLIAM DAVID	1	0			S	X															230301	250.000	40.000	0	0	0	0	EPS008	250.000	10.000	14-11	250.000	5	17.400	CCF24	250.000	10.000	0	0	0	0	0
9	CC	80882632	RUBIO SUAREZ ANGEL ANDRES	1	0			S								X								230201	1.663.281	266.200	0	0	0	0	EPS008	1.663.281	66.600	14-11	1.663.281	5	115.800	CCF24	1.663.281	66.600	0	0	0	0	0
10	CC	79203228	COBOS MARTINEZ ORLANDO	1	0			S								X								25-14	1.487.552	238.100	0	0	0	0	EPS005	1.487.552	59.600	14-11	1.487.552	5	103.600	CCF24	1.487.552	59.600	0	0	0	0	0
11	CC	80387438	GOMEZ PATIÑO LUIS JAVIER	1	0			S								X								230201	1.527.343	244.400	0	0	0	0	EPS005	1.527.343	61.100	14-11	1.527.343	5	106.400	CCF24	1.527.343	61.100	0	0	0	0	0
12	CC	1012337968	BAYONA SIERRA DIANA MARCELA	1	0			S								X								230301	1.448.620	231.800	0	0	0	0	EPS008	1.448.620	58.000	14-11	1.448.620	5	100.900	CCF24	1.448.620	58.000	0	0	0	0	0
13	CC	1074808073	BARRIGA ARANGO KEVIN ALEXANDER	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FORMAS METALICAS SAS identificado(a) con NI 830088499 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 80119267

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	12.5%	$145,000
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30																		$1,160,000		$0
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30																		$1,160,000		$0
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30																		$0	0%	$0
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30																		$0	0%	$0
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	6.96%	$80,800

Este certificado se expide el día 2023-08-04 a las 09:15.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FORMAS METALICAS SAS identificado(a) con NI 830088499 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HERMES JUNIOR HERRERA CHABUR identificado(a) con CC 1007635464

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	12.5%	$145,000
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30																		$1,160,000		$0
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30																		$1,160,000		$0
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30																		$0	0%	$0
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30																		$0	0%	$0
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	6.96%	$80,800
9454660929	84821909	Y	2023-08-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	2%	$23,200

Este certificado se expide el día 2023-08-04 a las 09:32.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661753	1	CONSORCIO COHESION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	MZ H9 BIF 8 CASA 8D	VILLAVICENCIO-META	6856852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	43531974	9453540616	Y	2023/07/14	2023/07/13	BANCOLOMBIA	0	$2,823,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1018500949	AHUMADA ACOSTA JUAN DAVID																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,800,000	$194,900	0	$0	$0	No	$194,900
2	CC	1122407151	ARAUJO BARRERA LAURA ISABEL		X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	9	$750,000	$52,200	0	$0	$0	No	$52,200
3	CC	52223617	CASTRO BOCANEGRA BIBIANA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	$208,800	0	$0	$0	No	$208,800
4	CC	1070963945	DIAZ MORA MARIA FERNANDA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,500,000	$174,000	0	$0	$0	No	$174,000
5	CC	53079728	FUENTES URIBE IVONNE CATALINA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$4,500,000	$313,200	0	$0	$0	No	$313,200
6	CC	86086308	GARCIA ORTIZ LUIS FERNANDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,500,000	$174,000	0	$0	$0	No	$174,000
7	CC	1003521665	GONZALEZ BELTRAN YINETH CAMILA	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	4	$333,334	$23,300	0	$0	$0	No	$23,300
8	CC	1121941892	HERRERA RAMOS DANIEL FELIPE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,500,000	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400
9	CC	79327857	JIMENEZ CHACON RENATO IVAN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$3,900,000	$271,500	0	$0	$0	No	$271,500
10	CC	1004048996	MAHECHA PUENTES JUAN CARLOS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,900,000	$132,300	0	$0	$0	No	$132,300
11	CC	1081916163	MORA MOLINA MARTHA	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	7	$583,334	$40,700	0	$0	$0	No	$40,700
12	CC	1124031946	OTERO SALGADO DEISY PAOLA		X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	9	$750,000	$52,200	0	$0	$0	No	$52,200
13	CC	79458239	PACHECO CHACON MARIO RAUL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$3,400,000	$236,700	0	$0	$0	No	$236,700
14	CC	1006822449	PATIÑO CARRILLO MAICOL GIOVANNY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
15	CC	52731034	PINZON SANCHEZ MILENA LEONOR																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,500,000	$174,000	0	$0	$0	No	$174,000
16	CC	1030547315	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	$208,800	0	$0	$0	No	$208,800
17	CC	79109763	RODRIGUEZ GUACANEME RAMON																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$3,900,000	$271,500	0	$0	$0	No	$271,500
18	CC	1032499802	ROMERO GONZALEZ VALENTINA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
19	CC	1013628468	VIRGUEZ VARGAS NICOLAS DAMIAN	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	5	$416,667	$29,100	0	$0	$0	No	$29,100
Total	**Afiliados(19)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$40,553,335	$2,823,200		$0	$0		$2,823,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661753	1	CONSORCIO COHESION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	MZ H9 BIF 8 CASA 8D	VILLAVICENCIO-META	6856852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	43531974	9453540616	Y	2023/07/14	2023/07/13	BANCOLOMBIA	0	$2,823,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,823,200	$0	$0	$2,823,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$2,823,200	$0	$0	$2,823,200
TOTAL				**19**	**$2,823,200**	**$0**	**$0**	**$2,823,200**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900706653-5	HERTZ INGENIERIA SAS	CRA 31B 1A 12	2025544	contabilidad@hertzingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	09/08/2023	69944068	$2.365.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	106.400	0		0		0	0	0	0	106.400	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	611.200	0	0	0	0	0	0		611.200	3
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	532.000				532.000	0	0	532.000			5.320	532.000	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	305.600	0	0	305.600	6

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900706653-5	HERTZ INGENIERIA SAS		CRA 31B 1A 12	2025544	contabilidad@hertzingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	09/08/2023	69944068	$2.365.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	305.600	305.600
Pensión	4	1.222.400	1.222.400
Riesgos Laborales	1	532.000	532.000
CCF	1	305.600	305.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	2.365.600	2.365.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900706653-5	HERTZ INGENIERIA SAS		CRA 31B 1A 12	2025544	contabilidad@hertzingenieria.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	D – Lev 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	09/08/2023	69944068	$2.365.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79204311	BARBOSA RODRIGUEZ ISAURO ROBERTO	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	79761826	GALINDO HERRERA MAURICIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	91111482	GARCIA FIGUEROA HUMBERTO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	1100968260	CALDERON GARCIA ERICKSON ADRIAN	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1000627213	MARTINEZ ORTIZ JUAN PABLO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1037471421	LUNA MORALES DAIRO LUIS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661753	1	CONSORCIO COHESION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	MZ H9 BIF 8 CASA 8D	VILLAVICENCIO-META	6856852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	43529424	9453540347	E	2023/07/14	2023/07/13	BANCOLOMBIA	0	$16,725,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79809589	AGREDA ANTOLINEZ CESAR AUGUSTO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
2	CC	5973329	AGUJA MALAMBO JOSE ADALVER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
3	PT	6280251	ARIAS FLORES EULISES DEL VALLE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
4	CC	1042447012	BUELVAS MACENETH CRISTIAN DAVID																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
5	CC	1033685986	CASSO MUNZON YULI ALEXANDRA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
6	CC	1023894773	CORTES QUIROGA EDWARD STEVEN																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
7	CC	1012439952	CORTES MORENO WILSON NICOLAS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
8	CC	79705414	GONZALEZ PACHON RICARDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
9	CC	1023908484	GONZALEZ VERDUGO WOLMAN DUVAR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
10	CC	1040738236	GRANADA OROZCO ALONSO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
11	CC	80361294	HERNANDEZ AVENDAÑO ALFREDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
12	CC	4291039	HERNANDEZ ROMERO ECCEHOMO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
13	CC	1014301569	JIMENEZ MEDINA ANDRES FELIPE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
14	CC	1023910287	JIMENEZ URIBE DETBER ALEXANDER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
15	CC	1037471421	LUNA MORALES DAIRO LUIS		X																230301	18	$696,000	$111,400	EPS017	18	$696,000	$87,000	CCF34	18	$696,000	$27,900	14-23	18	$696,000	$48,500	18	$696,000	$34,900	No	$309,700
16	CC	13488325	MARTINEZ OSORIO JAVIER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
17	CC	1005176343	MEDINA PEREZ LUIS EDUARDO	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$4,900	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000	No	$17,400
18	CC	80903566	MENDEZ ORJUELA CARLOS ARTURO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
19	CC	79292811	MORA JORGE ELIECER																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
20	CC	1043116553	PEREZ ARENILLA FREDY JOHANIS	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$4,900	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000	No	$17,400
21	CC	2376224	PEREZ VARON MARCO AURELIO	X	X																25-14	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$9,700	CCF34	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$77,334	$4,000	No	$34,600
22	CC	91341961	PINZON HERNANDEZ EFRAIN		X																25-14	16	$618,667	$99,000	EPS017	16	$618,667	$77,400	CCF34	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$43,100	16	$618,667	$31,000	No	$275,300
23	CC	51866008	PUERTO CRUZ ANA ARACELY	X																		0	$0	$0	EPSC34	1	$38,667	$4,900	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$38,667	$2,000	No	$11,200
24	CC	80064912	RANGEL RAMOS RICARDO ELIAS																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
25	CC	79346717	RODRIGUEZ RICAURTE ELIAS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
26	CC	79701841	RODRIGUEZ VILLAMIL MANUEL ALFREDO		X																231001	16	$618,667	$99,000	EPS041	16	$618,667	$77,400	CCF34	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	$43,100	16	$618,667	$31,000	No	$275,300
27	CC	79258658	ROMERO MENDUAN AGUSTIN																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
28	CC	1007405796	ROMERO GUTIERREZ DANIEL FELIPE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
29	PT	5145875	ROQUE PEROZO FERNANDO ENNRIQUE	X																	230301	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$33,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-23	7	$270,667	$18,900	7	$270,667	$13,700	No	$120,800

Planilla Resumen

30	CC	79698985	RUBIO JAVIER ESLONE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
31	CC	80200868	RUEDA DAZA ELKIN ANTONIO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
32	CC	1019069181	SANCHEZ MURCIA JIMMY ALFREDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
33	CC	88218377	SANTIAGO IBAÑEZ LEONARDO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
34	PE	961018802011 975	TINEO CANALES JOSE GUILLERMO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
35	CC	86007388	TORRES MEJIA ROBERTO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
36	CC	1050462431	TOVAR MONTENEGRO ALEXIS RAMON	X																	230301	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$33,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-23	7	$270,667	$18,900	7	$270,667	$13,700	No	$120,800
37	CC	1106712344	URIBE ORDOÑEZ ANGEL GUIOVANNY		X																230301	4	$154,667	$24,800	EPS041	4	$154,667	$19,400	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	$10,800	4	$154,667	$7,800	No	$69,000
38	CC	79318192	VELASQUEZ CARDENAS NELSON OMAR																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
39	CC	79993218	VIANA GOMEZ CARLOS ALBERTO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
40	CC	1023864884	VILLANUEVA CARDOZO RONAL GENTIL																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
Total	**Afiliados(40)**																						$37,584,003	$6,013,800			$37,622,670	$4,703,400			$37,622,670	$1,505,400			$37,622,670	$2,620,800		$37,622,670	$1,882,100		$16,725,500

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661753	1	CONSORCIO COHESION SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	MZ H9 BIF 8 CASA 8D	VILLAVICENCIO-META	6856852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	43529424	9453540347	E	2023/07/14	2023/07/13	BANCOLOMBIA	0	$16,725,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$6,013,800	$0	$0	$6,013,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,027,000	$0	$0	$1,027,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$853,800	$0	$0	$853,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$3,019,400	$0	$0	$3,019,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,113,600	$0	$0	$1,113,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$2,620,800	$0	$0	$2,620,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	40	$2,620,800	$0	$0	$2,620,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$1,505,400	$0	$0	$1,505,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	40	$1,505,400	$0	$0	$1,505,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				40	$4,703,400	$0	$0	$4,703,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	$879,800	$0	$0	$879,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$1,184,300	$0	$0	$1,184,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$323,900	$0	$0	$323,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$241,800	$0	$0	$241,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,740,000	$0	$0	$1,740,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$43,600	$0	$0	$43,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$1,129,200	$0	$0	$1,129,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	40	$1,129,200	$0	$0	$1,129,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$752,900	$0	$0	$752,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	40	$752,900	$0	$0	$752,900
TOTAL				**40**	**$16,725,500**	**$0**	**$0**	**$16,725,500**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900264204-3	ECOSAF SAS	CRA 83A 75 50 CA 215	3103145548	pigar2006@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	05/07/023	69011580	$7.225.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	23.200	0		0		0	0	0	0	23.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	24.800	0		0		0	0	0	0	24.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	94.400	0		0		0	0	0	0	94.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	272.300	0		0		0	0	0	0	272.300	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	94.400	0		0		0	0	0	0	94.400	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	100.600	0		0		0	0	0	0	100.600	3
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	3.100	0		0		0	0	0	0	3.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.231.200	0	0	0	0	0	0		1.231.200	9
230301	Porvenir	800224808-8	1.760.000	0	0	0	0	0	0		1.760.000	10
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	464.000	0	0	0	0	0	0		464.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.668.300				1.668.300	0	0	1.668.300			16.683	1.668.300	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	958.400	0	0	958.400	25

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900264204-3	ECOSAF SAS		CRA 83A 75 50 CA 215	3103145548	pigar2006@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	05/07/023	69011580	$7.225.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	958.400	958.400
Pensión	4	3.640.800	3.640.800
Riesgos Laborales	1	1.668.300	1.668.300
CCF	1	958.400	958.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	7.225.900	7.225.900

PAGADO 28812219

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900264204-3	ECOSAF SAS		CRA 83A 75 50 CA 215	3103145548	pigar2006@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	05/07/023	69011580	$7.225.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030649652	OBANDO ALVAREZ DEYER ANDREY	1	0			S		X															230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS017	232.000	9.300	14-23	232.000	5	16.200	CCF24	232.000	9.300	0	0	0	0	0
2	CC	52460176	ALVAREZ MARTIN YENNI BRIGEATH	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	5530706	CARRERO TOSCANO PEDRO ELIAS	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	72307119	CANTILLO REYES GIANCARLOS	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	79048216	ABRIL GIL JAIME	1	0			S		X															25-14	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS001	580.000	23.200	14-23	580.000	5	40.400	CCF24	580.000	23.200	0	0	0	0	0
6	CC	79566005	PEÑUELA MARIN JAVIER ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	1000620838	SILVA IBAGON JHON SNEYDER	1	0			S	X																230301	193.334	31.000	0	0	0	0	EPSC34	193.334	7.800	14-23	193.334	5	13.500	CCF24	193.334	7.800	0	0	0	0	0
8	CC	10720052	TOMBE VELASCO SEGUNDO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC5	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	1133660206	GAMBOA GAMBOA JHONIER FELIPE	1	0			S		X															230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	72257812	ROSADO ESCORCIA PEDRO AGUSTINO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	1061538921	UMENZA VELASCO JHON HAUER	1	0			S		X															230301	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS017	773.334	31.000	14-23	773.334	5	53.900	CCF24	773.334	31.000	0	0	0	0	0
12	CC	1111770010	VALVERDE COPETE EDINSON	1	0			S		X															230201	77.334	12.400	0	0	0	0	ESSC18	77.334	3.100	14-23	77.334	5	5.400	CCF24	77.334	3.100	0	0	0	0	0
13	CC	13617263	GALINDO PUENTES MILT	1	0			S	X																230201	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS002	618.667	24.800	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	0	0	0	0	0
14	CC	107522462	SANCHEZ TAMAYO JORGE ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC5	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	CC	1234641174	GUERRERO VAQUERO WVILMER SEBASTIAN	1	0			S		X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	79605578	ALARCON MUÑOZ LUIS HUMBERTO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	1033777042	ASPRILLA MORENO JOAN DAVID	1	0			S		X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-23	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
18	CC	1117814376	CAVIEDES MUÑOZ CELIMO FERNANDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	CC	1026570639	TOLOZA ESTUPIÑAN MARCIANO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
20	CC	80169722	BENAVIDES GIL JORGE MARIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
21	CC	96185343	MORENO GARCIA JOSE CLEMENTE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
22	PA	10161745762	GARCIA CHIRIMA FLOVER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
23	CC	1022977610	RIVEROS MARTINEZ DIANA MARCELA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
24	CC	80851640	BENAVIDES GIL JULIAN RICARDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
25	CC	19296119	FORERO LANCHEROS MILTON JOSE	1	3			S		X																0	0	0	0	0	0	EPS008	38.667	1.600	14-23	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79327857		JIMENEZ CHACON RENATO IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSV 19A 77-97 INT 2 APTO 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	1000000958	9453963836	I	2023/08/15	2023/07/27	BANCO DE BOGOTA	0	$396,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,390,000	$222,400			$1,390,000	$173,800			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$396,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,390,000	$222,400			$1,390,000	$173,800			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$396,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,390,000	$222,400			$1,390,000	$173,800			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$396,200
1	CC	79327857	JIMENEZ RENATO																	23020 1	30	$1,390,000	$222,400	EPS005	30	$1,390,000	$173,800		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$396,200
Total		**Afiliados(1)**																				$1,390,000	$222,400			$1,390,000	$173,800			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$396,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79327857		JIMENEZ CHACON RENATO IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSV 19A 77-97 INT 2 APTO 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	1000000958	9453963836	I	2023/08/15	2023/07/27	BANCO DE BOGOTA	0	$396,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$222,400	$0	$0	$222,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$222,400	$0	$0	$222,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$173,800	$0	$0	$173,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$173,800	$0	$0	$173,800
TOTAL				**1**	**$396,200**	**$0**	**$0**	**$396,200**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901496229	6	SEGURIDAD PRIVADA FUERZA DELTA LTDA	C - MIPYMES	PRINCIPAL	Calle 25D # 42A - 120	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	3212693196	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	95403901	9454818200	E	2023/07/11	2023/08/10	BANCO AV VILLAS	30	$1,445,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COHESION SOCIAL (4 Afiliados)						$3,944,000	$863,100			$3,944,000	$157,800			$3,400,000	$102,000			$3,944,000	$274,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRAS COHESION SOCIAL (4 Afiliados)						$3,944,000	$863,100			$3,944,000	$157,800			$3,400,000	$102,000			$3,944,000	$274,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$3,944,000	$863,100			$3,944,000	$157,800			$3,400,000	$102,000			$3,944,000	$274,700		$0	$0
1	CC	6211896	IRIARTE JAIME	25-14	30	$1,160,000	$301,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,000,000	$30,000	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	4899150	PLAZAS HERMES	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,000,000	$30,000	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	79701841	RODRIGUEZ MANUEL	231001	12	$464,000	$74,300	EPS037	12	$464,000	$18,600	CCF22	12	$400,000	$12,000	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
4	CC	10541600	VALLEJO VICTOR	230301	30	$1,160,000	$301,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,000,000	$30,000	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$3,944,000	$863,100			$3,944,000	$157,800			$3,400,000	$102,000			$3,944,000	$274,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901496229	6	SEGURIDAD PRIVADA FUERZA DELTA LTDA	C - MIPYMES	PRINCIPAL	Calle 25D # 42A - 120	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	3212693196	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	95403901	9454818200	E	2023/07/11	2023/08/10	BANCO AV VILLAS	30	$1,445,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$863,100	$29,700	$0	$892,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$74,300	$2,600	$0	$76,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$487,200	$16,700	$0	$503,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$301,600	$10,400	$0	$312,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$274,700	$9,400	$0	$284,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$274,700	$9,400	$0	$284,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$102,000	$3,500	$0	$105,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$102,000	$3,500	$0	$105,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$157,800	$5,500	$0	$163,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$1,600	$0	$48,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,800	$3,200	$0	$96,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$18,600	$700	$0	$19,300
TOTAL				**4**	**$1,397,600**	**$48,100**	**$0**	**$1,445,700**

ANEXO 3. COMITÉ COPASST CONTRATISTA

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FR-SIG-11 Versión: 00 Fecha: 11/08/2022

TIPO DE REUNIÓN: COPASST		REUNIÓN Nº: 07
RESPONSABLE: Comite Paritario de SST.		
FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
28/07/23	10:00	10:30.

PARTICIPANTES

NOMBRES	CARGOS	FIRMAS
Camila Gonzalez B	Inspectora de obra	
Paula Rodriguez	Residente SST	Paula R.
Edwar Cortés Quiroga	OF	
Maria Fernanda Diaz	R. SST	
Nicolas Vergara	Inspector	
Maicol Patiño	OF	Maicol Patiño.

2. ORDEN DEL DIA

1. Revision compromisos acta anterior.
2. Desarrollo reunión periodo actual.
3. Necesidades y solicitudes de los trabajadores.
4. Socialización accidentalidad presentada en el periodo.

3. ASPECTOS TRATADOS

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FR-SIG-11
		Versión: 00
		Fecha: 11/08/2022

- se recalca la importancia del orden y aseo en la obra, principalmente se toca el tema del retiro de las puntillas de la madera que se esta usando en obra, igualmente los alambres.
- No se ha realizado reposición de la dotación de invierno.
- se ha realizado reposición de EPPs a tiempo, sin embargo se requiere que la reposición de guantes sea más periodica. De igual manera las gafas y tapabidos.
- Reposición de segunda dotación de overoles para el personal Pendiente.

4. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de dotación de invierno	Area SST.	Agosto.
Entrega de Segunda dotecion al Personal Pendiente	Maestra de obra	Agosto

5. ARCHIVOS ADJUNTOS

NOMBRE	TIPO

ANEXO 4. COMITÉ CCL CONTRATISTA

NO APLICA PARA EL PRESENTE INFORME


ANEXO 5. EXAMENES MEDICOS CONTRATISTA

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL PRE INGRESO

Dirreción: CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

SEDE	CENDIATRA OCCIDENTE 2	**DIRECCIÓN**	Av. Cra. 68 No. 17 - 96, Zona Industrial Montevideo
TELÉFONO		**EMAIL**	citas.occidente2@cendiatra.com
FECHA DE EXAMEN	2023-07-13	**TIPO DE EXAMEN**	PREINGRESO

IDENTIFICACION DEL PACIENTE



Nombres y Apellidos	BRAYAN STEVEN ARANGO CRUZ			Identificación CC	Nro 1030654429
Fecha de Nacimiento	1995-06-11	**Edad**	28	**Sexo**	M
Empresa	EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS AGROFORESTALES S.A.S				
Cargo	Ingeniero Ambiental				
Fecha Ingreso	2023-07-13 15:21:38	**Fecha Salida**	2023-07-13 15:24:46		

EXAMENES

AUDIOMETRIA TAMIZ	ENFASIS OSTEOMUSCULAR
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO	VISIOMETRIA

CONCEPTO_DE_APTITUD

CONCEPTO DE APTITUD — APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES

OTRAS: — NO PRESENTA

SE_SUGIERE_CONTROL_PROGRAMAS_VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA

OTROS — NO PRESENTA

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la resolución 1995 de 1999, resolución 2346 de 2007, resolución 1918 de 2009 las demás normas complementarias. Atendiendo los parámetros definidos en el manual de operaciones. Empresas de transporte: SITP de Transmilenio y la resolución 217 de 2014 del ministerio de transporte.

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constar quien presento la valoración.

Fui Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.



VALENTINA SALCEDO MONROY
RM: 1020770182
Firma y sello del médico

BRAYAN STEVEN ARANGO CRUZ
CC 1030654429
Firma del trabajador

Cendiatra

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL PRE INGRESO

Dirreción: CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

SEDE	CENDIATRA SUR 2	**DIRECCIÓN**	Autopista Sur Transv. 35 No. 36 - 40
TELÉFONO	7443001	**EMAIL**	citas.sur@cendiatra.com
FECHA DE EXAMEN	2023-06-26	**TIPO DE EXAMEN**	PREINGRESO

IDENTIFICACION DEL PACIENTE



Nombres y Apellidos	ANA ARACELY PUERTO CRUZ			Identificación CC	Nro 51866008
Fecha de Nacimiento	1965-07-30	**Edad**	57	**Sexo**	F
Empresa	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL				
Cargo	OPERARIA				
Fecha Ingreso	2023-06-26 12:49:21	**Fecha Salida**	2023-06-26 13:01:42		

EXAMENES

AUDIOMETRIA TAMIZ	ENFASIS OSTEOMUSCULAR
ESPIROMETRIA	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO
VISIOMETRIA	

CONCEPTO_DE_APTITUD

CONCEPTO DE APTITUD	APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES

NUTRICIONALES – CAMBIOS DE ESTILO DE VIDA	SI
VALORACION OPTOMETRICA	SI
	Observaciones:
	REQUIERE USO DE CORRECCION VISUAL
OTRAS:	NO PRESENTA

SE_SUGIERE_CONTROL_PROGRAMAS_VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA

CONDICION VISUAL	SI
CARDIOVASCULAR	SI
OTROS	NO PRESENTA

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constar quien presento la valoración.

Fui Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.

RICARDO ANDRES MENDOZA PATERNINA
Médico Especialista en SST
RM. 73188203 LSST. 8635-2019

RICARDO ANDRES MENDOZA PATERNINA
RM: 73188203
Firma y sello del médico

ANA ARACELY PUERTO CRUZ
CC 51866008
Firma del trabajador

Cendiatra

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL PRE INGRESO

Dirección: CALLE 19 No. 3-50 p 12
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

SEDE	CENDIATRA SUR	**DIRECCIÓN**	Autopista Sur (Transversal. 35) No. 32 B - 42 Sur, Barrio Villa Mayor
TELÉFONO		**EMAIL**	citas.sur@cendiatra.com
FECHA DE EXAMEN	2023-07-07	**TIPO DE EXAMEN**	PREINGRESO



IDENTIFICACION DEL PACIENTE

Nombres y Apellidos	BRYAN ANDRES CARO PEDROZA			Identificación CC	Nro 1024529674
Fecha de Nacimiento	1992-05-14	**Edad**	31	**Sexo**	M
Empresa	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL				
Cargo	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN				
Fecha Ingreso	2023-07-07 11:35:57	**Fecha Salida**	2023-07-07 12:38:50		

EXAMENES

AUDIOMETRIA TAMIZ
ESPIROMETRIA
VISIOMETRIA
ENFASIS OSTEOMUSCULAR
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

CONCEPTO_DE_APTITUD
CONCEPTO DE APTITUD
APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES
OTRAS:
NO PRESENTA

SE_SUGIERE_CONTROL_PROGRAMAS_VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA
OTROS
NO PRESENTA

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la resolución 1995 de 1999, resolución 2346 de 2007, resolución 1918 de 2009 las demás normas complementarias. Atendiendo los parámetros definidos en el manual de operaciones. Empresas de transporte: SITP de Transmilenio y la resolución 217 de 2014 del ministerio de transporte.

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constar quien presento la valoración.

Fui Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.

Dra. Julie Pauline Zapata V.
Medicina en S.O.
Universidad del Rosario
Reg: 5671010
De 27/01/2015

JULIE PAULINE ZAPATA VASQUEZ
RM: 52814156
Firma y sello del médico


BRYAN ANDRES CARO PEDROZA
CC 1024529674
Firma del trabajador

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL PRE INGRESO

Dirreción: CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

SEDE	CENDIATRA SUR	**DIRECCIÓN**	Autopista Sur (Transversal. 35) No. 32 B - 42 Sur, Barrio Villa Mayor
TELÉFONO		**EMAIL**	citas.sur@cendiatra.com
FECHA DE EXAMEN	2023-06-26	**TIPO DE EXAMEN**	PREINGRESO

IDENTIFICACION DEL PACIENTE



Nombres y Apellidos	FREDY JOHANIS PEREZ ARENILLA		Identificación CC	Nro 1043116553	
Fecha de Nacimiento	2004-02-06	**Edad**	19	**Sexo**	M
Empresa	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL				
Cargo	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN				
Fecha Ingreso	2023-06-26 15:52:44	**Fecha Salida**	2023-06-26 16:05:17		

EXAMENES

AUDIOMETRIA TAMIZ	ENFASIS OSTEOMUSCULAR
ESPIROMETRIA	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO
VISIOMETRIA	

CONCEPTO_DE_APTITUD

CONCEPTO DE APTITUD — APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES

OTRAS: — NO PRESENTA

SE_SUGIERE_CONTROL_PROGRAMAS_VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA

OTROS — NO PRESENTA

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constar quien presento la valoración.

Fui Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.

Dra. Julie Pauline Zapata V.
Rm: 52814156

JULIE PAULINE ZAPATA VASQUEZ
RM: 52814156
Firma y sello del médico


FREDY JOHANIS PEREZ ARENILLA
CC 1043116553
Firma del trabajador

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL PRE INGRESO

Dirreción: CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

SEDE	CENDIATRA SUR	**DIRECCIÓN**	Autopista Sur (Transversal. 35) No. 32 B - 42 Sur, Barrio Villa Mayor
TELÉFONO		**EMAIL**	citas.sur@cendiatra.com
FECHA DE EXAMEN	2023-06-26	**TIPO DE EXAMEN**	PREINGRESO

IDENTIFICACION DEL PACIENTE



Nombres y Apellidos	LUIS EDUARDO MEDINA PEREZ		Identificación CC	Nro 1005176343	
Fecha de Nacimiento	2001-10-18	**Edad**	21	**Sexo**	M
Empresa	CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL				
Cargo	AYUDANTE DE CONSTRUCCION				
Fecha Ingreso	2023-06-26 15:47:55	**Fecha Salida**	2023-06-26 16:04:18		

EXAMENES

AUDIOMETRIA TAMIZ	ENFASIS OSTEOMUSCULAR
ESPIROMETRIA	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO
VISIOMETRIA	

CONCEPTO_DE_APTITUD

CONCEPTO DE APTITUD	APTO (A) CON PATOLOGIAS QUE NO IMPIDEN SU DESEMPEÑO
TIPO DE RESTRICCION O LIMITACIONES	SI Observaciones: auditiva, evitar exposición a ruido mayor de 85 db

RECOMENDACIONES

ACUDIR A CONSULTA MEDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR:	SI Observaciones: otorrino
OTRAS:	NO PRESENTA


SE_SUGIERE_CONTROL_PROGRAMAS_VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA

OTROS	NO PRESENTA

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constar quien presento la valoración.

Fui Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.



JULIE PAULINE ZAPATA VASQUEZ
RM: 52814156
Firma y sello del médico

LUIS EDUARDO MEDINA PEREZ
CC 1005176343
Firma del trabajador


ANEXO 6. AUSENTISMO CONTRATISTA

ALTAMIRA

	CARACTERIZACIÓN DE AUSENTISMO	Código: FR-SIG-49
		Versión: 00
		Fecha: 29/12/2021


N°	Mes del evento	Nombre trabajador	C.C.	Oficio/ Cargo	Área	Tipo de evento	Periodo de incapacidad		Días de incapacidad	Días de prórroga	Días cargados	Dias Total Ausencia	Código para incapacidades	Diagnóstico	Salario base	Pérdida económica días	SEGUIMIENTO INCAPACIDAD MEDICA		
							Inicial	Final									SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	JUL	JIMMY ALFREDO SANCHEZ MURCIA	1019069181	AYUDANTE DE OBRA	ALTAMIRA	Enfermedad general	28/07/2023	29/07/2023	2	0	2	2	K52.9	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS	$ 1.350.000	$ 90.000			EL TRABAJADOR SE ENCUENTRA REINCORPORADO A SUS LABORES.
2																			
3																$ -			
4																			

DIAS PERDIDOS AUSENCIA MÉDICA		
MES	DIAS	Nº CASOS
ABR	2	1
MAY	0	0
JUN	4	2
JUL		
AGO		
SEP		
OCT		
NOV		
DIC		
TOTAL	6	3




DIAS POR SISTEMA AFECTADO		
Sistema	Dias perdidos	N casos
Respiratorio	2	1
Digestivo	0	0
Cardiovascular	2	1
Nervioso	0	0
Oseo	0	0
Muscular	0	0
Otros	27	5
Tegumentario	0	0
Total	31	7

ORIGEN PELIGRO/RIESGO CASOS AT		
PELIGRO	DIAS	Nº CASOS
Mecánico		
Biomecánico		
Locativo	19	1
Físico		
Químico		
Público		
Psicosocial		
Biológico		
Naturales		
Total	19	1



TIPO DE AUSENTISMO		
TIPO	Dias perdidos	N casos
Enfermedad general	17	2
Accid. Trabajo	10	3
Enfermedad laboral	0	0
TOTAL	**27**	**5**



CASOS POR CARGO		
CARGOS	DIAS	Nº CASOS
ESPECIALISTA	2	1
OFICIAL	19	1
AYUDANTE	2	1
Total	23	3



Consorcio Cohesión Social

HORAS HOMBRES TRABAJADAS INF 7 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023
Frente de obra Altamira

ITEM	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	DEDICACION %	DIAS TRABAJADOS	TOTAL HHT
PERSONAL NUEVO						
1	BRAYAN ANDRES CARO PEDROZA	1024529674	AYUDANTE DE OBRA	100%	8	64
				TOTAL	8	64
PERSONAL ANTIGUO						
1	BIBIANA CASTRO BOCANEGRA	52223617	RESIDENTE SOCIAL (2)	100%	26	208
2	RAMON RODRIGUEZ GUACANEME	79109763	RESIDENTE TECNICO (2)	100%	26	208
3	MARIA FERNANDA DIAZ MORA	1.070.963.945	INSP.SST	100%	26	208
4	DAVID FELIPE MAECHA LOPEZ	1000464626	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	100%	26	208
5	JAIME IRIARTE	211896	VIGILANTE	100%	26	208
6	VICTOR MAUEL VALLEJO MELO	10541600	VIGILANTE	100%	26	208
7	JIMMY ALFREDO SANCHEZ MURCIA	1019069181	AYUDANTE DE OBRA	100%	24	192
8	WOLMAN DUVAR GONZALES	1023908484	AYUDANTE DE OBRA	100%	26	208
9	ELIAS RORIGUEZ RICAURTE	79346717	AYUDANTE DE OBRA	100%	26	208
10	DETBER ALEXANDER JIMENEZ URIBE	1023910287	OFICIAL DE OBRA	100%	26	208
11	ROBERTO TORRES MEJIA	86.007.388	AYUDANTE DE OBRA	100%	26	208
12	CARLOS ARTURO MENDEZ ORJUELA	80.903.566	AYUDANTE DE OBRA	100%	26	208
13	CESAR AUGUSTO AGREDA ANTOLINEZ	79809589	OFICIAL DE OBRA	100%	26	208
14	MAICOL PATIÑO CARRILLO	10.068.222.449	AYUDANTE DE OBRA	100%	26	208
15	JAVIER MARTINEZ	13488325	OFICIAL DE OBRA	100%	26	208
16	EULISES ARIAS	53043823	AYUDANTE DE OBRA	100	26	208
17	NICOLAS VIRGUEZ	1013628468	INSPECTOR DE OBRA CIVIL	100%	26	208
18	NICOLAS BUSTOS	1022422908	OPERADOR BOBCAT	100%	26	208
19	FERNANDO ROQUE PEDROZO	5145875	AYUDANTE DE OBRA	100%	26	208
				TOTAL	492	3.936
PERSONAL RETIRO ANTIGUOS				**TOTAL**		
1	CARLOS ALBERTO VIENA	79993218	OFICIAL DE OBRA	100%	0	0
2	WIDMAR FRANCISCO SANDOVAL MEJIA	1010234212	OFICIAL DE OBRA	100%	5	40
3	VAIRON JAMPIER RAMIREZ VARGAS	1010213135	OFICIAL DE OBRA	100%	5	40
				TOTAL	10	80
					502	4016


Elaboro	**MARIA FERNANDA DIAZ**
	RESIDENTE SST 01

GUACAMAYAS

ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S.	**CARACTERIZACIÓN DE AUSENTISMO**	Código: FR-SIG-49 Versión: 00 Fecha: 29/12/2021


N°	Mes del evento	Nombre trabajador	C.C.	Oficio/ Cargo	Área	Tipo de evento	Periodo de incapacidad		Días de incapacidad	Días de prórroga	Días cargados	Dias Total Ausencia	Código para incapacidades	Diagnóstico	Salario base	Pérdida económica días	SEGUIMIENTO INCAPACIDAD MEDICA		
							Inicial	Final									SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	ABR	PAULA RODRIGUEZ	1030547315	RESIDENTE SST	GUACAMAYAS	Enfermedad general	27/03/2023	10/04/2023	15	0	AL	15	D485	IPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONO	$ 4.000.000	$ 2.000.000	La trabajadora se encuentra en buen estado de salud y recuperacion		
2	ABR	RONAL GENTIL VILLANUEVA	1023864884	AYUDANTE CONSTRUCCION	GUACAMAYAS	Accid. Trabajo	25/04/2023	26/04/2023	2	0	0	2	S807	ISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES DE	$ 1.350.000	$ 90.000	El trabajador se encuentra reincorporado a sus labores		
3	ABR	DAIRO LUIS LUNA MORALES	1037471421	OFICIAL CONSTRUCCION	GUACAMAYAS	Enfermedad general	24/04/2023	25/04/2023	2	0	0	2	R072	DOLOR PRECORDIAL	$ 1.350.000	$ 90.000	El trabajador se encuentra reincorporado a sus labores		
4	MAY	RONAL GENTIL VILLANUEVA	1023864884	AYUDANTE CONSTRUCCION	GUACAMAYAS	Accid. Trabajo	13/05/2023	17/05/2023	5	0	0	5	T119	TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DE MIEMBRO SUPERIOR NIVEL NO ESPECIFICADO	$ 1.350.000	$ 225.000	El trabajador se encuentra reincorporado a sus labores		
5	MAY	DAIRO LUIS LUNA MORALES	1037471421	OFICIAL CONSTRUCCION	GUACAMAYAS	Accid. Trabajo	29/05/2023	31/05/2023	3	0	0	3	S009	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA	$ 1.950.000	$ 195.000	El trabajador se encuentra reincorporado a sus labores		
6	JUN	YULI ALEXANDRA CASSO	1033685986	AYUDANTE CONSTRUCCION	GUACAMAYAS	Enfermedad general	27/06/2023	29/06/2023	3	0	0	3	S700	CONTUSION DE LA CADERA	$ 1.350.000	$ 135.000	El trabajador se encuentra reincorporado a sus labores		
7	JUL	ANA PUERTO	51.866.008	AYUDANTE CONSTRUCCION	GUACAMAYAS	Enfermedad general	25/07/2023	26/07/2023	2	0	0	2	D500	CONTUSION DE LA RODILLA	$ 1.350.000	$ 90.000	El trabajador se encuentra reincorporado a sus labores		
8	JUL	DANIEL FELIPE ROMERO	1.007.405.796	AYUDANTE CONSTRUCCION	GUACAMAYAS	Enfermedad general	21/07/2023	22/07/2023	2	0	0	2	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	$ 1.350.000	$ 90.000	El trabajador se encuentra reincorporado a sus labores		
9	JUL	EDWARD STEVEN CORTES QUIROGA	1.023.894.773	AYUDANTE CONSTRUCCION	GUACAMAYAS	Enfermedad general	24/07/2023	25/07/2023	2	0	0	2	K122	CELULITIS Y ABSCESO DE BOCA	$ 1.350.000	$ 90.000	El trabajador se encuentra reincorporado a sus labores		
10																			
11																			
12																			
13																			

DIAS PERDIDOS AUSENCIA MÉDICA		
MES	DIAS	Nº CASOS
ABR	19	3
MAY	8	2
JUN	3	1
JUL	6	3
AGO		
SEP		
OCT		
NOV		
DIC		
TOTAL	36	9




DIAS POR SISTEMA AFECTADO		
Sistema	Dias perdidos	N casos
Respiratorio	0	0
Digestivo	0	0
Cardiovascular	0	0
Nervioso	0	0
Oseo	0	0
Muscular	0	0
Otros	30	6
Tegumentario	0	0
Total	30	6

ORIGEN PELIGRO/RIESGO CASOS AT		
PELIGRO	DIAS	Nº CASOS
Mecánic	3	1
Biomecá	5	1
Locativo	2	1
Físico		
Químico		
Público		
Psicosocial		
Biológico		
Naturales		
Total	10	3



TIPO DE AUSENTISMO		
TIPO	Dias perdidos	N casos
Enfermedad general	20	3
Accid. Trabajo	10	3
Enfermedad laboral	0	0
TOTAL	**30**	**6**



CASOS POR CARGO		
CARGO	DIAS	Nº CASOS
ESPECIA	15	1
OFICIAL	5	2
AYUDAN	10	3
Total	30	6



Consorcio Cohesión Social NIT. 901068753-1	HORAS HOMBRES TRABAJADAS INF 7 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 Frente de obra Guacamayas					
ITEM	**NOMBRE COMPLETO**	**CEDULA**	**CARGO**	**DEDICACION %**	**DIAS TRABAJADOS**	**TOTAL HHT**
PERSONAL NUEVO						
1	BRAYAN ESTIVEN ARANGO CRUZ	1.030.654.429	INGENIERO AMBIENTAL	80%	21	168
2	ANA PUERTO CRUZ	51.866.008	AYUDANTE DE OBRA	100%	26	208
				TOTAL	47	376
PERSONAL ANTIGUO						
3	ANDRES FELIPE JIMENEZ MEDINA	1.014.301.569	ASISTENTE MAESTRO DE OBRA	100%	24	192
4	RONAL GENTIL VILLANUEVA CARDOZO	1.023.864.884	AYUDANTE DE OBRA	100%	24	192
5	LEONARDO SANTIAGO IBAÑEZ	88.218.377	OFICIAL DE OBRA	100%	24	192
6	EDWARD STEVEN CORTES QUIROGA	1.023.894.773	AYUDANTE DE OBRA	100%	24	192
7	JAVIER ESLONE RUBIO	79.698.985	AYUDANTE DE OBRA	100%	24	192
8	JOSE GUILLERMO TINEO CANALES	11.907.923	AYUDANTE DE OBRA	100%	24	192
9	PAULA ANDREA RODRIGUEZ	1.030.547.315	RESIDENTE SST (2)	100%	24	192
10	JULIAN RICARDO BENAVIDES GIL	80.851.640	RESIDENTE FORESTAL (1)	30%	24	192
11	IVONNE CATALINA FUENTES URIBE	53.079.728	DIRECTOR (1)	70%	24	192
12	MARIO RAUL PACHECO CHACON	79.458.239	COORDINADOR (1)	100%	24	192
13	JUAN DAVID AHUMADA ACOSTA	1.018.500.949	AUXILIAR DE INGENIERIA	100%	24	192
14	MILENA LEONOR PINZON	52.731.034	RESIDENTE SOCIAL (1)	100%	24	192
15	MIGUEL ANGEL AGUDELO	10.165.701	VIGILANTE	100%	24	192
16	HERMES PLAZAS	4.899.150	VIGILANTE	100%	24	192
17	JORGE MORA	79.292.811	OFICIAL DE OBRA	100%	24	192
18	AGUSTIN ROMERO MENDUAN	79.258.658	OFICIAL DE OBRA	100%	24	192
19	RICARDO RANGEL	80.064.912	OFICIAL DE OBRA	100%	24	192
20	ELKIN RUEDA DAZA	80.200.868	AYUDANTE DE OBRA	100%	24	192
21	RICARDO GONZALEZ	79.705.414	OFICIAL DE OBRA	100%	24	192
22	DANIEL FELIPE ROMERO GUTIERREZ	1.007.405.796	AYUDANTE DE OBRA	100%	24	192
23	CRISTIAN BUELVAS MACENETH	1.042.447.012	OFICIAL DE OBRA	100%	24	192
24	YULI CASSO MUNZON	1.033.685.986	AYUDANTE DE OBRA	100%	24	192
25	ALONSO GRANADA OROZCO	1.040.738.236	OFICIAL DE OBRA	100%	24	192
26	NELSON VELASQUEZ CARDENAS	79.318.192	AYUDANTE DE OBRA	100%	24	192
27	JOSE AGUJA MALAMBO	5.973.329	OFICIAL DE OBRA	100%	24	192
28	WILSON CORTES MORENO	1.012.439.952	AYUDANTE DE OBRA	100%	24	192
29	MARTHA MORA MOLINA	1.081.916.163	INSPECTORA SST	100%	24	192
30	YINETH CAMILA GONZALEZ BELTRAN	1.003.521.665	INSPECTOR CIVIL	100%	24	192
31	ALEXIS RAMON TOVAR MONTENEGRO	93123714	AYUDANTE DE OBRA	100%	24	192
32	ALFREDO HERNANDEZ AVENDAÑO	80361294	MAESTRO DE OBRA	100%	24	192
				TOTAL	720	5760
PERSONAL RETIRO ANTIGUOS						
1	ECCEHOMO HERNANDEZ ROMERO	4.291.039	OFICIAL DE OBRA	100%	7	56
2	RENATO IVAN JIMENEZ CHACON	79.327.857	RESIDENTE TECNICO (1)	100%	24	192
3	JUAN CARLOS MAHECHA PUENTES	1.004.048.996	OPERADOR DE MAQUINA	100%	24	192
4	PEDRO ALEXANDER SOSA MARTÍNEZ	79.826.439	TOPÓGRAFO	100%	24	192
				TOTAL	79	632
	TOTAL TRABAJADORES :				**767**	**6136**
			Elaboro	**PAULA RODRIGUEZ**		
				RESIDENTE SST 02		

ANEXO 7. ACCIDENTALIDAD CONTRATISTA

ALTAMIRA

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-GIP-069	FORMATO No. 20 - CARACTERIZACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES/ TERCEROS	2.0	

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 31/07/2023

CONTRATO OBRA No. SDHT-1259 DE 2022
CONTRATO INTERVENTORIA No. SDHT - 1260 DE 2022
OBJETO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2

CONTRATISTA CONSORCIO COHESION SOCIAL
INTERVENTOR ELSA TORRES ARENALES
PERIODO DE INFORME: 1/7/2023 **A** 31/7/2023

No.	EVENTO		FECHA DE OCURRENCIA	TIPO DE VINCULACION				TERCERO	NOMBRE ACCIDENTADO	CEDULA	CARGO	DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS PERDIDOS	DIAS CARGADOS	EDAD (años)			GÉNERO		JORNADA DE TRABAJO		DIA DE OCURRENCIA	AREA DE LABOR DEL ACCIDENTADO	PROCESO O LUGAR DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE	TIPO DE ACCIDENTE	SEVERIDAD DEL ACCIDENTE	CLASE DE ACCIDENTE	AGENTE DEL ACCIDENTE	AGENTE DE LA LESION	TIPO DE LESION	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CAUSAS BASICAS (Según NTC 3701)				CAUSAS INMEDIATAS (Según NTC 3701)				COSTO TOTAL	MEDIDAS DE INTERVENCION/ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
	CON TIEMPO PERDIDO	SIN TIEMPO PERDIDO		DIRECTA	INDIRECTA	VICTIMITA	OTRO								< 20	20 a 40	> 40	MASCULINO	FEMENINO	DIURNA	NOCTURNA											CODIGO	FACTORES PERSONALES	CODIGO	FACTORES DE TRABAJO	CODIGO	ACTOS SUBESTANDARES	CODIGO	CONDICIONES SUBESTANDARES				
1	x		11/6/2023				X		CARLOS ALBERTO VIANA	79993218	OFICIAL	19	19	19			43	X		X		DOMINGO 11	OBRA DE CONSTRUCCION. MIRADOR ALTAMIRA	MIRADOR ALTAMIRA	PROPIOS DEL TRABAJO	LESIONES MULTIPLES	CAIDA DE PERSONAS	AMBIENTE DE TRABAJO	OTROS AGENTES	CAIDA	TORAX	500	FALTA DE HABILIDAD			400	FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES	800	AMBIENTES DE TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A OTROS RIESGOS [illegible]	700.000,00 €	1. SOCIALIZACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO CON EL PERSONAL 2.RECOMENDACIONES DE PRECAUCION Y AUTOCUIDADO EN LOS DESPLAZAMIENTOS POR LA OBRA.	21/6/2023	

(Firma)
Residente SST 1 del contratista

(Firma)
Residente S&ST de la Interventoria

GUACAMAYAS

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-GES-005	FORMATO No. 20 - CARACTERIZACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES/ TERCEROS	2.0	

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 30/06/2023

CONTRATO OBRA No. SDHT-1259 DE 2022
CONTRATO INTERVENTORIA No. SDHT - 1260 DE 2022
OBJETO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 2

CONTRATISTA CONSORCIO COHESION SOCIAL
INTERVENTOR ELSA TORRES ARENALES
PERIODO DE INFORME: 1/6/2023 A 30/6/2023

No.	EVENTO		FECHA DE OCURRENCIA	TIPO DE VINCULACION				TERCERO	NOMBRE ACCIDENTADO	CEDULA	CARGO	DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS PERDIDOS	DIAS CARGADOS	EDAD (años)			GÉNERO		JORNADA DE TRABAJO		DIA DE OCURRENCIA	AREA DE LABOR DEL ACCIDENTADO	PROCESO O LUGAR DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE	TIPO DE ACCIDENTE	SEVERIDAD DEL ACCIDENTE	CLASE DE ACCIDENTE	AGENTE DEL ACCIDENTE	AGENTE DE LA LESIÓN	TIPO DE LESION	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CAUSAS BASICAS (Sesion NTC 3701)				CAUSAS INMEDIATAS (Sesion NTC 3701)				COSTO TOTAL	MEDIDAS DE INTERVENCIONACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
	CON TIEMPO PERDIDO	SIN TIEMPO PERDIDO		DIRECTA	INDIRECTA	VISITANTE	OTRA								< 20	20 a 40	> 40	MASCULINO	FEMENINO	DIURNA	NOCTURNA											CODIGO	FACTORES PERSONALES	CODIGO	FACTORES DE TRABAJO	CODIGO	ACTOS SUBESTANDARES	CODIGO	CONDICIONES SUBESTANDARES			
1		X	31/04/2023	X					EFRAIN PINZON	91.341.961	OFICIAL DE OBRA	0	0	0			X	X		X		VIERNES	AREAS DE PRODUCCION	OBRA PARQUE GUACAMAYAS	PROPIOS DEL TRABAJO	LEVE	CAIDA DE PERSONAS	AMBIENTE DE TRABAJO (INCLUYE SUPERFICIES DE TRANSITO)	OTROS AGENTES	GOLPE O CONTUSION	HOMBRO	500	FALTA DE HABILIDAD	605	MANUTENCIÓN DEFICIENTES	400	FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES	600	RIESGOS AMBIEN. EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A OTROS RIESGOS	$ 195.000,0	1 INSPECCION AL TERRENO LIBRE DE LA PRESENCIA DE LLUVIAS 2. INSTALACION DE ACCESO SEGURO A FRENTES DE OBRA. 3. SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS DE TRABAJO 4. PRECAUCION Y AUTOCUIDADO EN LOS DESPLAZAMIENTOS (CAIDAS A NIVEL)	abr-23	
2		X	10/4/2023	X					CARLOS ALBERTO VIANA	79.993.218	OFICIAL DE OBRA	0	0	0			X	X		X		MIERCOLES	AREAS DE PRODUCCION	OBRA PARQUE GUACAMAYAS	PROPIOS DEL TRABAJO	LEVE	CAIDA DE PERSONAS	AMBIENTE DE TRABAJO (INCLUYE SUPERFICIES DE TRANSITO)	SUPERFICIES IRREGULARES Y RESBALOSAS	GOLPE O CONTUSION	CABEZA (BOCA)	500	FALTA DE HABILIDAD	605	MANUTENCIÓN DEFICIENTES	400	FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES	600	RIESGOS AMBIEN. EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A OTROS RIESGOS	$ 195.000,0	REINDUCCION TECNICA PREVENCION DE RIESGOS, RCO, ADECUACION DE SUPERFICIES CON SEÑORINAMA. SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS CAPACITACION COMPORTAMIENTO SEGURO SOCIALIZACION DE ACCIDENTE Y LECCIONES A	may-23	
3	X		24/4/2023	X					RONAL GENTIL VILLANUEVA CARDOZO	1.023.864.884	AYUDANTE DE OBRA	2	2	0		X		X		X		LUNES	AREAS DE PRODUCCION	ALCALDIA DE SAN CRISTOBAL	PROPIOS DEL TRABAJO	LEVE	CAIDA DE OBJETOS	HERRAMIENTAS IMPLEMENTOS, UTENSILIOS	TUBERIAS METALICAS	GOLPE O CONTUSIÓN	PIES	500	FALTA DE HABILIDAD			200	NO ASEGURAR O ADVERTIR	400	RIESGO DE COLOCACIÓN O EMPLAZAMIENTO (MATERIALES, EQUIPOS, EXCEPTO PERSONAS)	$ 90.000,0	INSPECCIÓN AL AREA DE TRABAJO VERIFICACIÓN DE MATERIAL A CARGAR PESO CANTIDAD ETC USO DE AYUDAS MECANICAS PARA MOVER OBJETOS PESADOS LEVANTAMIENTO DE CARGAS ENTRE DOS O MAS PERSONAS PARA EVITAR LESIONES POR CAIDA DE OBJETOS	may-23	
4	X		11/5/2023	X					RONAL GENTIL VILLANUEVA CARDOZO	1.023.864.884	AYUDANTE DE OBRA	5	5	0		X		X		X		JUEVES	AREAS DE PRODUCCION	EXCAVACION DE CAISSON PARQUE GUACAMAYAS	REACCION CORPORAL	LEVE	ESFUERZO FISICO EXCESIVO O FALSOS MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS INAPROPIADOS	MOVIMIENTOS INAPROPIADOS	TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DE MIEMBRO SUPERIOR	BRAZO	500	FALTA DE HABILIDAD			350	USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO	300	METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS	$ 241.666,0	1. CAPACITACION EN RIESGO BIOMECANICO Y AUTOCUIDADO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 2. SOCIALIZACION DE ACCIDENTE Y LECCIONES APRENDIDAS AL PERSONAL	jun-23	
5	X		28/5/2023	X					DAIRO LUIS LUNA MORALES	1037471421	OFICIAL DE OBRA	3	3	0		X		X		X		DOMINGO	AREAS DE PRODUCCION	DESENCOFRAMIENTO ESTRUCTURA DE MADERA CAISSON PARQUE GUACAMAYAS	GOLPEADO	LEVE	GOLPE POR OBJETO	HERRAMIENTAS MANUALES NO MECANIZADAS	HERRAMIENTAS MANUALES NO MECANIZADAS	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA PARTE NO ESPECIFICADA	CABEZA (CEJA)	500	FALTA DE HABILIDAD	0	SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES	300	USO INADECUADO DEL EQUIPO	300	METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS	$ 211.666,00	1. CAPACITACION EN RIESGO MECANICO Y AUTOCUIDADO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 2. SOCIALIZACION DE ACCIDENTE Y LECCIONES APRENDIDAS AL PERSONAL	jun-23	

(Firma)
Residente SST 1 del contratista

(Firma)
Residente S&ST de la Interventoría

ANEXO 8. INDUCCION PERSONAL CONTRATISTA

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN/REINDUCCIÓN	Código: FR-SIG-30 Versión: 00 Fecha: 22/09/2021

NOMBRE: Brayan Arango Cruz			CÉDULA: 1030631479	CARGO: Residente Ambiental	
CALIFICACIÓN: 100	APROBÓ: ✓	REPROBÓ:	FECHA: 04-07-23	CALIFICADO POR: Paulet	

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la información suministrada en el proceso de inducción o reinducción:

1. POLÍTICAS
Seleccione con una X la respuesta correcta





A. En nuestra política integral se menciona el compromiso con el cuidado de la salud y seguridad del personal ☐	B. En nuestra política integral se menciona el compromiso con el cuidado y preservación ambiental ☐





C. La organización está comprometida con el servicio al cliente, la mejora continua y el cumplimiento ☐	D. Todas las anteriores ☑

2. LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS SON
Seleccione con una X la respuesta correcta





A. Mejorar continuamente nuestros procesos buscando satisfacer las necesidades y las expectativas de nuestros clientes. ☐	B. Prevenir los riesgos laborales a través del autocuidado, evitando lesiones y el deterioro a la salud de los empleados ☐





D. Cuidado ambiental y uso eficiente de los recursos naturales. ☐	D. Todas las anteriores ☑

3. SON OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS.
Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda

a) Procurar el cuidado integral de su salud y del medio ambiente	F - ✓
b) Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud	F - ✓
c) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones que considere correctas	✓ - V
d) Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como los impactos ambientales	F - ✓
e) Participar en las actividades y capacitaciones generadas por el sistema de gestión integral	F - ✓
f) Cumplir alguno de los objetivos definidos por la empresa	✓ - V

4. IDENTIFIQUE LOS RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE EN SU TRABAJO
Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda

Riesgos físicos por presencia de ruido, temperatura, radiaciones o vibraciones F - ✓		Riesgos químicos por presencia de polvos y manipulación de sustancias químicas F - ✓	
Riesgos mecánicos por atrapamientos, golpes con objetos, manipulación de herramientas inadecuadas, otros F - ✓		Riesgos eléctricos por contactos directos e indirectos con equipo energizado F - ✓	
Riesgos biomecánicos por posiciones prolongadas, movientos repetitivos, manipulación de cargas F - ✓		Riesgos psicológicos por turnos de trabajo, responsabilidades de la tarea, trabajo repetitivo F - ✓	
Riesgos de seguridad como trabajos en alturas, falta de orden y aseo, atropellamientos, falta de EPP F - ✓		Riesgos biológicos por mordeduras, picaduras, virus, bacterias, agua no potable F - ✓	

5. ALGUNO PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD SON
Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda

a) Puedes trabajar en alturas sin necesidad de las protecciones colectivas e individuales, lo importante es ejecutar la labor	F - ✓
b) Debes conocer los datos de seguridad de los productos químicos que manipulas	F - ✓
c) Cualquier postura sirve al momento de levantar objetos desde el piso, ni es necesario hacer ejercicios de calentamiento	F - ✓
d) Nunca desactives las protecciones de seguridad, ni utilices los equipos que no sepas operar	F - ✓
e) Antes de usar los equipos se deben inspeccionar para evitar accidentes	F - ✓

Powered by CamScanner

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIAS

Marque falso (F) o verdadero (V), según corresponda		Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda	
Al punto de encuentro se asiste cuando:		**El procedimiento en caso de emergencias debe ser:**	
a. Se requiere realizar una actividad lúdica	F - V	Informar de manera inmediata a la persona encargada de la seguridad de la obra y a su jefe inmediato.	F - V
b. Se está presentando una emergencia	F - V	Gritar y salir corriendo del área generando pánico	F - V
C. Se debe hacer una reunión general	F - V	Asegurarse de que no hay más peligros antes de actuar.	F - V
Las rutas de evacuación indican:		Seguir las instrucciones de la brigada de emergencia	F - V
a. Lugar para tránsito vehicular	F - V	Asegúrese de llevar con usted al visitante que lo acompañe	F - V
b. Vía para evacuar hacia el punto de encuentro	F - V	No se devuelva por ningún motivo	F - V
c. Vía para salir de la empresa finalizando el turno laboral	F - V	Avisar inmediatamente por los medios posibles al personal brigadista	F - V

7. LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA OPERACIÓN SON


Marque con una x en la casilla que considere correcta

ntaminación de aire por generación de polvos y material particula [x]		Contaminación de los suelos por generación de residuos peligrosos y ordinarios [x]	
Contaminación del agua durante procesos de lavado y similares [x]		Agotamiento de los recursos naturales por el uso indiscriminado de agua, energía, papel [x]	

8. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

Escribe el color del recipiente al que corresponde el residuo

Tipos de residuos	Color
Residuos aprovechables: plástico, vidrio, metales, papel y cartón	BLANCO
Residuos Peligrosos: Residuos impregnados, aceites, carturchos de impresora	ROJO
Residuos No aprovechables: Papel higiénico, servilletas, comida preparada, residuos Covid (tapabocas, guantes, etc)	NEGRO
Residuos Ordinarios aprovechables: Cáscaras de frutas y verduras y restos de alimentos crudos	VERDE



EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Seleccione el nivel de satisfacción de 1 a 5, siendo 1 el menor puntaje (sin satisfacción) y 5 el mayor puntaje (alta satisfacción).		DECLARACION
La capacitación fue entendible y aportó conocimientos	1 2 3 4 5	Declaro haber sido informado desde el inicio de mi labor sobre los temas de corporativos, de seguridad, salud en el trabajo y ambiente relacionados con mi cargo, entre ellos los riesgos inherentes a las actividades, los instructivos y controles de prevención, las políticas y reglamentos de la empresa así como la información para la preservación ambiental. Certifico que he recibido la inducción, conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.
Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o laboral como herramienta para la mejora.	1 2 3 4 5	
Los contenidos de la capacitación satisfacen las expectativas de la misma.	1 2 3 4 5	
El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo adecuadamente a las inquietudes planteadas.	1 2 3 4 5	
PROMEDIO		

Powered by CamScanner

	CONTENIDO DE LA INDUCCIÓN	Código: FR-SIG-35
		Versión: 00
		Fecha: 01/04/2022

Nombre Empleado: Brayan Arango Cruz **Cédula:** 1030654429

Área / Obra: Guacamayas **Cargo:** Res. Ambiental **Fecha de inducción (d/m/a):** 04/07/23

CONTENIDO	RESPONSABLE DE INDUCCIÓN
Descripción general de la empresa.	Coordinador Recursos humanos
Entrega y descripción del cargo (solo para personal vinculado directamente)	
Aspectos legales de la contratación (reglamento interno de trabajo, contrato de trabajo, sanciones disciplinarias, ley de acoso laboral).	
Procedimiento de paz y salvos, activos fijos y manejo de dotación.	
Plataforma estratégica; misión, visión, valores, organigrama, mapa de procesos.	Coordinador SIG
Conceptos básicos, procedimientos, normas y políticas del SGI, identificación de peligros y controles, reglamento de higiene y seguridad, reglas de oro, conceptos básicos de seguridad, normas de seguridad, programas de gestión, estándares de seguridad, planes de emergencia, manejo de sustancias químicas identificación de aspectos e impactos ambientales, medidas de control, programas de gestión ambiental; Uso eficiente y racional de los recursos (agua, energía eléctrica, papel, combustibles), manejo integral de los residuos.	

OBSERVACIÓN: Con este formato se certifica que el trabajador acepta, recibe la inducción en la cual se hace entrega del compendio de políticas y normas de la organización; certifica que ha entendido lo expuesto en la misma, así mismo esta dispuesto a cumplir a cabalidad sus deberes con la organización:

- Procurar el cuidado integral de su salud;
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; así como impactos ambientales presentes en la operación
- Participar en las actividades de capacitación del SIG
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SIG
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de la empresa
- Velar por el cuidado y la preservación ambiental a través de su aporte al control de los impactos ambientales
- Conservar en orden y aseo los lugares de trabajo.
- Disponer adecuadamente los residuos de acuerdo a sus características en los lugares establecidos.

Firma del empleado

Nombre y Firma de Rec. Humanos, Director obra o SIG

Powered by CamScanner

	CONTENIDO DE LA INDUCCIÓN	**Código: FR-SIG-35**
		Versión: 00
		Fecha: 01/04/2022

Nombre Empleado: Ana Aracely Puerto **Cédula:** 51866008

Área / Obra: Guacamayas **Cargo:** Ayudante **Fecha de inducción (d/m/a):** 27-06-23

CONTENIDO	RESPONSABLE DE INDUCCIÓN
Descripción general de la empresa.	Coordinador Recursos humanos
Entrega y descripción del cargo (solo para personal vinculado directamente)	
Aspectos legales de la contratación (reglamento interno de trabajo, contrato de trabajo, sanciones disciplinarias, ley de acoso laboral).	
Procedimiento de paz y salvos, activos fijos y manejo de dotación.	
Plataforma estratégica; misión, visión, valores, organigrama, mapa de procesos.	Coordinador SIG
Conceptos básicos, procedimientos, normas y políticas del SGI, identificación de peligros y controles, reglamento de higiene y seguridad, reglas de oro, conceptos básicos de seguridad, normas de seguridad, programas de gestión, estándares de seguridad, planes de emergencia, manejo de sustancias químicas identificación de aspectos e impactos ambientales, medidas de control, programas de gestión ambiental; Uso eficiente y racional de los recursos (agua, energía eléctrica, papel, combustibles), manejo integral de los residuos.	

OBSERVACIÓN: Con este formato se certifica que el trabajador acepta, recibe la inducción en la cual se hace entrega del compendio de políticas y normas de la organización; certifica que ha entendido lo expuesto en la misma, así mismo esta dispuesto a cumplir a cabalidad sus deberes con la organización:

- Procurar el cuidado integral de su salud;
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; así como impactos ambientales presentes en la operación
- Participar en las actividades de capacitación del SIG
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SIG
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de la empresa
- Velar por el cuidado y la preservación ambiental a través de su aporte al control de los impactos ambientales
- Conservar en orden y aseo los lugares de trabajo.
- Disponer adecuadamente los residuos de acuerdo a sus características en los lugares establecidos.

Firma del empleado

Nombre y Firma de Rec. Humanos, Director obra o SIG

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN/REINDUCCIÓN	Código: FR-SIG-30 Versión: 00 Fecha: 22/09/2021

NOMBRE:	Ana Aracely Puerto Cruz	**CÉDULA:**	51866009	**CARGO:**	Ayudante
CALIFICACIÓN:	100	**APROBÓ:**	V	**REPROBÓ:**	**FECHA:** 27/06/23	**CALIFICADO POR:**	Paula Rodriguez.

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la información suministrada en el proceso de inducción o reinducción:

1. POLÍTICAS **Seleccione con una X la respuesta correcta**		**2. LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS SON** **Seleccione con una X la respuesta correcta**	
			
A. En nuestra política integral se menciona el compromiso con el cuidado de la salud y seguridad del personal ☐	B. En nuestra política integral se menciona el compromiso con el cuidado y preservación ambiental ☐	A.Mejorar continuamente nuestros procesos buscando satisfacer las necesidades y las expectativas de nuestros clientes. ☐	B. Prevenir los riesgos laborales a través del autocuidado, evitando lesiones y el deterioro a la salud de los empleados ☐
			
C. La organización está comprometida con el servicio al cliente, la mejora continua y el cumplimiento ☐	D. Todas las anteriores ☒	D. Cuidado ambiental y uso eficiente de los recursos naturales. ☐	D. Todas las anteriores ☒

3. SON OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS. **Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda**	
a) Procurar el cuidado integral de su salud y del medio ambiente	F - X
b) Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud	F - X
c) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones que considere correctas	X - V
d) Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como los impactos ambientales	F - X
e) Participar en las actividades y capacitaciones generadas por el sistema de gestión integral	F - X
f) Cumplir alguno de los objetivos definidos por la empresa	X - V

4. IDENTIFIQUE LOS RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE EN SU TRABAJO **Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda**			
Riesgos físicos por presencia de ruido, temperatura, radiaciones o vibraciones F - X		Riesgos químicos por presencia de polvos y manipulación de sustancias químicas F - X	
Riesgos mecánicos por atrapamientos, golpes con objetos, manipulación de herramientas inadecuadas, otros F - X		Riesgos eléctricos por contactos directos e indirectos con equipo energizado F - X	
Riesgos biomecánicos por posiciones prolongadas, movientos repetitivos, manipulación de cargas F - X		Riesgos piscológicos por turnos de trabajo, responsabilidades de la tarea, trabajo repetitivo F - X	
Riesgos de seguridad como trabajos en alturas, falta de orden y aseo, atropellamientos, falta de EPP F - X		Riesgos biológicos por mordeduras, picaduras, virus, bacterias, agua no potable F - X	

5. ALGUNO PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD SON **Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda**	
a) Puedes trabajar en alturas sin necesidad de las protecciones colectivas e individuales, lo importante es ejecutar la labor	X - V
b) Debes conocer los datos de seguridad de los productos químicos que manipulas	F - X
c) Cualquier postura sirve al momento de levantar objetos desde el piso, ni es necesario hacer ejercicios de calentamiento	X - V
d) Nunca desactives las protecciones de seguridad, ni utilices los equipos que no sepas operar	F - X
e) Antes de usar los equipos se deben inspeccionar para evitar accidentes	F - X

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIAS			
Marque falso (F) o verdadero (V), según corresponda		**Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda**	
Al punto de encuentro se asiste cuando:		**El procedimiento en caso de emergencias debe ser:**	
a. Se requiere realizar una actividad lúdica	F - V	Informar de manera inmediata a la persona encargada de la seguridad de la obra y a su jefe inmediato.	F - V
b. Se está presentando una emergencia	F - V	Gritar y salir corriendo del área generando pánico	F - V
C. Se debe hacer una reunión general	F - V	Asegurarse de que no hay más peligros antes de actuar.	F - V
Las rutas de evacuación indican:		Seguir las instrucciones de la brigada de emergencia	F - V
a. Lugar para tránsito vehicular	F - V	Asegúrese de llevar con usted al visitante que lo acompañe	F - V
b. Vía para evacuar hacia el punto de encuentro	F - V	No se devuelva por ningún motivo	F - V
c. Vía para salir de la empresa finalizando el turno laboral	F - V	Avisar inmediatamente por los medios posibles al personal brigadista	F - V

7. LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA OPERACIÓN SON Marque con una x en la casilla que considere correcta			
ntaminación de aire por generación de polvos y material particula ☒		Contaminación de los suelos por generación de residuos peligrosos y ordinarios ☒	
Contaminación del agua durante procesos de lavado y similares ☒		Agotamiento de los recursos naturales por el uso indiscriminado de agua, energia, papel ☒	

8. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS Escribe el color del recipiente al que corresponde el residuo		
Tipos de residuos	**Color**	
Residuos aprovechables: plástico, vidrio, metales, papel y cartón	Blanco	
Residuos Peligrosos: Residuos impregnados, aceites, carturchos de impresora	Roja	
Residuos No aprovechables: Papel higiénico, servilletas, comida preparada, residuos Covid (tapabocas, guantes, etc)	Negra	
Residuos Ordinarios aprovechables: Cáscaras de frutas y verduras y restos de alimentos crudos	Verde	

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN *Seleccione el nivel de satisfacción de 1 a 5, siendo 1 el menor puntaje (sin satisfacción) y 5 el mayor puntaje (alta satisfacción).*		DECLARACION
La capacitación fue entendible y aportó conocimientos	1 2 3 4 (5)	Declaro haber sido informado desde el inicio de mi labor sobre los temas de corporativos, de seguridad, salud en el trabajo y ambiente relacionados con mi cargo, entre ellos los riesgos inherentes a las actividades, los instructivos y controles de prevención, las políticas y reglamentos de la empresa así como la información para la preservación ambiental. Certifico que he recibido la inducción, conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.
Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o laboral como herramienta para la mejora.	1 2 3 4 (5)	
Los contenidos de la capacitación satisfacen las expectativas de la misma.	1 2 3 4 (5)	
El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo adecuadamente a las inquietudes planteadas.	1 2 3 4 (5)	
PROMEDIO		

	CONTENIDO DE LA INDUCCIÓN	Código: FR-SIG-35
		Versión: 00
		Fecha: 01/04/2022

Nombre Empleado: Brayan Andres caro Pedroza **Cédula:** 1.024.579.624

Área / Obra: Altamira **Cargo:** Ayudante **Fecha de Inducción (d/m/a):** 11-07-23

CONTENIDO	RESPONSABLE DE INDUCCIÓN
Descripción general de la empresa.	Coordinador Recursos humanos
Entrega y descripción del cargo (solo para personal vinculado directamente)	
Aspectos legales de la contratación (reglamento interno de trabajo, contrato de trabajo, sanciones disciplinarias, ley de acoso laboral).	
Procedimiento de paz y salvos, activos fijos y manejo de dotación.	
Plataforma estratégica; misión, visión, valores, organigrama, mapa de procesos.	Coordinador SIG
Conceptos básicos, procedimientos, normas y políticas del SGI, identificación de peligros y controles, reglamento de higiene y seguridad, reglas de oro, conceptos básicos de seguridad, normas de seguridad, programas de gestión, estándares de seguridad, planes de emergencia, manejo de sustancias químicas identificación de aspectos e impactos ambientales, medidas de control, programas de gestión ambiental; Uso eficiente y racional de los recursos (agua, energía eléctrica, papel, combustibles), manejo integral de los residuos.	

OBSERVACIÓN: Con este formato se certifica que el trabajador acepta, recibe la inducción en la cual se hace entrega del compendio de políticas y normas de la organización; certifica que ha entendido lo expuesto en la misma, así mismo esta dispuesto a cumplir a cabalidad sus deberes con la organización:

- Procurar el cuidado integral de su salud;
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; así como impactos ambientales presentes en la operación
- Participar en las actividades de capacitación del SIG
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SIG
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de la empresa
- Velar por el cuidado y la preservación ambiental a través de su aporte al control de los impactos ambientales
- Conservar en orden y aseo los lugares de trabajo.
- Disponer adecuadamente los residuos de acuerdo a sus características en los lugares establecidos.

Firma del empleado

Nombre y Firma de Rec. Humanos, Director obra o SIG

	CONTENIDO DE LA INDUCCIÓN	**Código: FR-SIG-35**
		Versión: 00
		Fecha: 01/04/2022

Nombre Empleado: Fredy Hoanis Perez A. **Cédula:** 1043116553

Área / Obra: Guacamayas **Cargo:** ayudante **Fecha de inducción (d/m/a):** 27/06/2023

CONTENIDO	RESPONSABLE DE INDUCCIÓN
Descripción general de la empresa.	Coordinador Recursos humanos
Entrega y descripción del cargo (solo para personal vinculado directamente)	
Aspectos legales de la contratación (reglamento interno de trabajo, contrato de trabajo, sanciones disciplinarias, ley de acoso laboral).	
Procedimiento de paz y salvos, activos fijos y manejo de dotación.	
Plataforma estratégica; misión, visión, valores, organigrama, mapa de procesos.	Coordinador SIG
Conceptos básicos, procedimientos, normas y políticas del SGI, identificación de peligros y controles, reglamento de higiene y seguridad, reglas de oro, conceptos básicos de seguridad, normas de seguridad, programas de gestión, estándares de seguridad, planes de emergencia, manejo de sustancias químicas identificación de aspectos e impactos ambientales, medidas de control, programas de gestión ambiental; Uso eficiente y racional de los recursos (agua, energía eléctrica, papel, combustibles), manejo integral de los residuos.	

OBSERVACIÓN: Con este formato se certifica que el trabajador acepta, recibe la inducción en la cual se hace entrega del compendio de políticas y normas de la organización; certifica que ha entendido lo expuesto en la misma, así mismo esta dispuesto a cumplir a cabalidad sus deberes con la organización:

- Procurar el cuidado integral de su salud;
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; así como impactos ambientales presentes en la operación
- Participar en las actividades de capacitación del SIG
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SIG
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de la empresa
- Velar por el cuidado y la preservación ambiental a través de su aporte al control de los impactos ambientales
- Conservar en orden y aseo los lugares de trabajo.
- Disponer adecuadamente los residuos de acuerdo a sus características en los lugares establecidos.

Fredy Perez
Firma del empleado

Nombre y Firma de Rec. Humanos, Director obra o SIG

	CONTENIDO DE LA INDUCCIÓN	Código: FR-SIG-35
		Versión: 00
		Fecha: 01/04/2022

Nombre Empleado: Luis Eduardo Medina Perez **Cédula:** 1005176745

Área / Obra: Guacamayas **Cargo:** Ayudante **Fecha de inducción (d/m/a):** 27-junio-23

CONTENIDO	RESPONSABLE DE INDUCCIÓN
Descripción general de la empresa.	Coordinador Recursos humanos
Entrega y descripción del cargo (solo para personal vinculado directamente)	
Aspectos legales de la contratación (reglamento interno de trabajo, contrato de trabajo, sanciones disciplinarias, ley de acoso laboral).	
Procedimiento de paz y salvos, activos fijos y manejo de dotación.	
Plataforma estratégica; misión, visión, valores, organigrama, mapa de procesos.	Coordinador SIG
Conceptos básicos, procedimientos, normas y políticas del SGI, identificación de peligros y controles, reglamento de higiene y seguridad, reglas de oro, conceptos básicos de seguridad, normas de seguridad, programas de gestión, estándares de seguridad, planes de emergencia, manejo de sustancias químicas identificación de aspectos e impactos ambientales, medidas de control, programas de gestión ambiental; Uso eficiente y racional de los recursos (agua, energía eléctrica, papel, combustibles), manejo integral de los residuos.	

OBSERVACIÓN: Con este formato se certifica que el trabajador acepta, recibe la inducción en la cual se hace entrega del compendio de políticas y normas de la organización; certifica que ha entendido lo expuesto en la misma, así mismo esta dispuesto a cumplir a cabalidad sus deberes con la organización:

- Procurar el cuidado integral de su salud;
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; así como impactos ambientales presentes en la operación
- Participar en las actividades de capacitación del SIG
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SIG
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de la empresa
- Velar por el cuidado y la preservación ambiental a través de su aporte al control de los impactos ambientales
- Conservar en orden y aseo los lugares de trabajo.
- Disponer adecuadamente los residuos de acuerdo a sus características en los lugares establecidos.

Luis Medina

Firma del empleado

Nombre y Firma de Rec. Humanos, Director obra o SIG

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN/REINDUCCIÓN	Código: FR-SIG-30 Versión: 00 Fecha: 22/09/2021

NOMBRE:	Fredy Jhoanis Perez A..	CÉDULA:	1043111555	CARGO:	aprendiz
CALIFICACIÓN:	100	APROBÓ: ✓	REPROBÓ:	FECHA: 27/06/23	CALIFICADO POR:	Paula Rodriguez

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la información suministrada en el proceso de inducción o reinducción:

1. POLÍTICAS
Seleccione con una X la respuesta correcta





A. En nuestra política integral se menciona el compromiso con el cuidado de la salud y seguridad del personal ☐	B. En nuestra política integral se menciona el compromiso con el cuidado y preservación ambiental ☐





C. La organización está comprometida con el servicio al cliente, la mejora continua y el cumplimiento ☐	D. Todas las anteriores ☑

2. LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS SON
Seleccione con una X la respuesta correcta





A. Mejorar continuamente nuestros procesos buscando satisfacer las necesidades y las expectativas de nuestros clientes. ☐	B. Prevenir los riesgos laborales a través del autocuidado, evitando lesiones y el deterioro a la salud de los empleados ☐





D. Cuidado ambiental y uso eficiente de los recursos naturales. ☐	D. Todas las anteriores ☒

3. SON OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS.
Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda

a) Procurar el cuidado integral de su salud y del medio ambiente	F - X
b) Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud	F - X
c) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones que considere correctas	X - V
d) Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como los impactos ambientales	F - X
e) Participar en las actividades y capacitaciones generadas por el sistema de gestión integral	F - X
f) Cumplir alguno de los objetivos definidos por la empresa	X - V

4. IDENTIFIQUE LOS RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE EN SU TRABAJO
Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda

Riesgos físicos por presencia de ruido, temperatura, radiaciones o vibraciones F - X		Riesgos químicos por presencia de polvos y manipulación de sustancias químicas F - X	
Riesgos mecánicos por atrapamientos, golpes con objetos, manipulación de herramientas inadecuadas, otros F - X		Riesgos eléctricos por contactos directos e indirectos con equipo energizado F - X	
Riesgos biomecánicos por posiciones prolongadas, movientos repetitivos, manipulación de cargas F - X		Riesgos psicológicos por turnos de trabajo, responsabilidades de la tarea, trabajo repetitivo F - X	
Riesgos de seguridad como trabajos en alturas, falta de orden y aseo, atropellamientos, falta de EPP F - X		Riesgos biológicos por mordeduras, picaduras, virus, bacterias, agua no potable F - X	

5. ALGUNO PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD SON
Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda

a) Puedes trabajar en alturas sin necesidad de las protecciones colectivas e individuales, lo importante es ejecutar la labor	X - V
b) Debes conocer los datos de seguridad de los productos químicos que manipulas	F - X
c) Cualquier postura sirve al momento de levantar objetos desde el piso, ni es necesario hacer ejercicios de calentamiento	X - V
d) Nunca desactives las protecciones de seguridad, ni utilices los equipos que no sepas operar	F - X
e) Antes de usar los equipos se deben inspeccionar para evitar accidentes	F - X

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIAS			
Marque falso (F) o verdadero (V), según corresponda		**Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda**	
Al punto de encuentro se asiste cuando:		**El procedimiento en caso de emergencias debe ser:**	
a. Se requiere realizar una actividad lúdica	X - V	Informar de manera inmediata a la persona encargada de la seguridad de la obra y a su jefe inmediato.	F - X
b. Se está presentando una emergencia	F - X	Gritar y salir corriendo del área generando pánico	X - V
C. Se debe hacer una reunión general	X - V	Asegurarse de que no hay más peligros antes de actuar.	F - X
Las rutas de evacuación indican:		Seguir las instrucciones de la brigada de emergencia	F - X
a. Lugar para tránsito vehicular	X - V	Asegúrese de llevar con usted al visitante que lo acompañe	F - X
b. Vía para evacuar hacia el punto de encuentro	F - X	No se devuelva por ningún motivo	F - X
c. Vía para salir de la empresa finalizando el turno laboral	X - V	Avisar inmediatamente por los medios posibles al personal brigadista	F - X

7. LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA OPERACIÓN SON Marque con una x en la casilla que considere correcta			
ntaminación de aire por generación de polvos y material particula ☒		Contaminación de los suelos por generación de residuos peligrosos y ordinarios ☒	
Contaminación del agua durante procesos de lavado y similares ☒		Agotamiento de los recursos naturales por el uso indiscriminado de agua, energia, papel ☒	

8. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS Escribe el color del recipiente al que corresponde el residuo		
Tipos de residuos	**Color**	
Residuos aprovechables: plástico, vidrio, metales, papel y cartón	Blanco	
Residuos Peligrosos: Residuos impregnados, aceites, carturchos de impresora	roja	
Residuos No aprovechables: Papel higiénico, servilletas, comida preparada, residuos Covid (tapabocas, guantes, etc)	negro	
Residuos Ordinarios aprovechables: Cáscaras de frutas y verduras y restos de alimentos crudos	verde	

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Seleccione el nivel de satisfacción de 1 a 5, siendo 1 el menor puntaje (sin satisfacción) y 5 el mayor puntaje (alta satisfacción).		DECLARACION
La capacitación fue entendible y aportó conocimientos	1 2 3 4 X	Declaro haber sido informado desde el inicio de mi labor sobre los temas de corporativos, de seguridad, salud en el trabajo y ambiente relacionados con mi cargo, entre ellos los riesgos inherentes a las actividades, los instructivos y controles de prevención, las políticas y reglamentos de la empresa así como la información para la preservación ambiental. Certifico que he recibido la inducción, conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.
Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o laboral como herramienta para la mejora.	1 2 3 4 X	
Los contenidos de la capacitación satisfacen las expectativas de la misma.	1 2 3 4 X	
El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo adecuadamente a las inquietudes planteadas.	1 2 3 4 X	
PROMEDIO		

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN/REINDUCCIÓN	Código: FR-SIO-30 Versión: 00 Fecha: 01/11/2022

NOMBRE:	Rivagan Andres Cano	CÉDULA:	1024529624	CARGO:	Ayudante
CALIFICACIÓN:	100%	APROBÓ: ✓	REPROBÓ:	FECHA:	11-07-2023 CALIFICADO POR: Maria Fernanda Orta

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la información suministrada en el proceso de inducción o reinducción:


1. POLÍTICAS
Seleccione con una X la respuesta correcta





A. En nuestra política integral se menciona el compromiso con el cuidado de la salud y seguridad del personal	B. En nuestra política integral se menciona el compromiso con el cuidado y preservación ambiental ☐
C. La organización está comprometida con el servicio al cliente, la mejora continua y el cumplimiento	D. Todos los anteriores ☒

2. LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS SON
Seleccione con una X la respuesta correcta

A. Mejorar continuamente nuestros procesos buscando satisfacer las necesidades y las expectativas de nuestros clientes. ☐	B. Prevenir los riesgos laborales a través del autocuidado, evitando lesiones y el deterioro a la salud de los empleados ☐
C. Cuidado ambiental y uso eficiente de los recursos naturales. ☐	D. Todos los anteriores ☒

3. SON OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS.
Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda

a) Procurar el cuidado integral de su salud y del medio ambiente	F - X
b) Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud	F - X
c) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones que considere correctas	X - V
d) Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como los impactos ambientales	F - X
e) Participar en las actividades y capacitaciones generadas por el sistema de gestión integral	F - X
f) Cumplir alguno de los objetivos definidos por la empresa	X - V

4. IDENTIFIQUE LOS RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE EN SU TRABAJO
Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda

Riesgos físicos por presencia de ruido, temperatura, radiaciones o vibraciones F - X		Riesgos químicos por presencia de polvos y manipulación de sustancias químicas F - X	
Riesgos mecánicos por atrapamientos, golpes con objetos, manipulación de herramientas inadecuadas, otros F - X		Riesgos eléctricos por contactos directos e indirectos con equipo energizado F - X	
Riesgos biomecánicos por posiciones prolongadas, movientos repetitivos, manipulación de cargas F - X		Riesgos psicológicos por turnos de trabajo, responsabilidades de la tarea, trabajo repetitivo F - X	
Riesgos de seguridad como trabajos en alturas, falta de orden y aseo, atropellamientos, falta de EPP F - X		Riesgos biológicos por mordeduras, picaduras, virus, bacterias, agua no potable F - X	

5. ALGUNO PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD SON
Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda

a) Puedes trabajar en alturas sin necesidad de las protecciones colectivas e individuales, lo importante es ejecutar la labor	F - X
b) Debes conocer los datos de seguridad de los productos químicos que manipulas	F - X
c) Cualquier postura sirve al momento de levantar objetos desde el piso, ni es necesario hacer ejercicios de calentamiento	F - X
d) Nunca desactives las protecciones de seguridad, ni utilices los equipos que no sepas operar	F - X
e) Antes de usar los equipos se deben inspeccionar para evitar accidentes	F - X

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIAS

Marque falso (F) o verdadero (V), según corresponda		Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda	
Al punto de encuentro se asiste cuando:		**El procedimiento en caso de emergencias debe ser:**	
a. Se requiere realizar una actividad lúdica	X - V	Informar de manera inmediata a la persona encargada de la seguridad de la obra y a su jefe inmediato.	F - X
b. Se está presenciando una emergencia	F - X	Gritar y salir corriendo del área generando pánico	X - V
C. Se debe hacer una reunión general	X - V	Asegurarse de que no hay más peligros antes de actuar.	F - X
Las rutas de evacuación indican:		Seguir las instrucciones de la brigada de emergencia	F - X
a. Lugar para tránsito vehicular	X - V	Asegúrese de llevar con usted al visitante que lo acompaña	F - X
b. Vía para evacuar hacia el punto de encuentro	F - X	No se devuelva por ningún motivo	F - X
c. Vía para salir de la empresa finalizando el turno laboral	X - V	Avisar inmediatamente por los medios posibles al personal brigadista	F - X

7. LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA OPERACIÓN SON
Marque con una x en la casilla que considere correcta

Contaminación de aire por generación de polvos y material particula ☒		Contaminación de los suelos por generación de residuos peligrosos y ordinarios ☒	
Contaminación del agua durante procesos de lavado y similares ☒		Agotamiento de los recursos naturales por el uso indiscriminado de agua, energía, papel ☒	

8. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS
Escriba el color del recipiente al que corresponde el residuo

Tipos de residuos	Color				
Residuos aprovechables: plástico, vidrio, metales, papel y cartón	Blanco				
Residuos Peligrosos: Residuos impregnados, aceites, cartuchos de impresora	Rojo				
Residuos No aprovechables: Papel higiénico, servilletas, comida preparada, residuos Covid (tapabocas, guantes, etc)	Negra				
Residuos Ordinarios aprovechables: Cáscaras de frutas y verduras y restos de alimentos crudos	Verde				

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Seleccione el nivel de satisfacción de 1 a 5, siendo 1 el menor puntaje (sin satisfacción) y 5 el mayor puntaje (alta satisfacción).		DECLARACION
La capacitación fue entendible y aportó conocimientos	1 2 3 4 5	Declaro haber sido informado desde el inicio de mi labor sobre los temas de corporativos, de seguridad, salud en el trabajo y ambiente relacionados con mi cargo, entre ellos los riesgos inherentes a las actividades, los instructivos y controles de prevención, las políticas y reglamentos de la empresa así como la información para la preservación ambiental. Certifico que he recibido la inducción, conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.
Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o laboral como herramienta para la mejora.	1 2 3 4 5	
Los contenidos de la capacitación satisfacen las expectativas de la misma.	1 2 3 4 5	
El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo adecuadamente a las inquietudes planteadas.	1 2 3 4 5	
PROMEDIO	5,0	

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN/REINDUCCIÓN	Código: FR-SIG-30 Versión: 00 Fecha: 22/09/2021

NOMBRE:	Luis Eduardo medina perez		**CÉDULA:**	1065176349	**CARGO:** Aprendiz
CALIFICACIÓN:	100	**APROBÓ:** ✓ **REPROBÓ:**	**FECHA:**	27/06/23	**CALIFICADO POR:** Paula Rodriguez.

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la información suministrada en el proceso de inducción o reinducción:

1. POLÍTICAS
Seleccione con una X la respuesta correcta





A. En nuestra política integral se menciona el compromiso con el cuidado de la salud y seguridad del personal ☐	B. En nuestra política integral se menciona el compromiso con el cuidado y preservación ambiental ☐





C. La organización está comprometida con el servicio al cliente, la mejora continua y el cumplimiento ☐	D. Todas las anteriores ☒

2. LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS SON
Seleccione con una X la respuesta correcta





A. Mejorar continuamente nuestros procesos buscando satisfacer las necesidades y las expectativas de nuestros clientes. ☐	B. Prevenir los riesgos laborales a través del autocuidado, evitando lesiones y el deterioro a la salud de los empleados ☐





D. Cuidado ambiental y uso eficiente de los recursos naturales. ☐	D. Todas las anteriores ☒

3. SON OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS.
Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda

a) Procurar el cuidado integral de su salud y del medio ambiente	F - X
b) Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud	F - X
c) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones que considere correctas	X - V
d) Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como los impactos ambientales	F - X
e) Participar en las actividades y capacitaciones generadas por el sistema de gestión integral	F - X
f) Cumplir alguno de los objetivos definidos por la empresa	X - V

4. IDENTIFIQUE LOS RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE EN SU TRABAJO
Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda

Riesgos físicos por presencia de ruido, temperatura, radiaciones o vibraciones F - X		Riesgos químicos por presencia de polvos y manipulación de sustancias químicas F - X	
Riesgos mecánicos por atrapamientos, golpes con objetos, manipulación de herramientas inadecuadas, otros F - X		Riesgos eléctricos por contactos directos e indirectos con equipo energizado F - X	
Riesgos biomecánicos por posiciones prolongadas, movientos repetitivos, manipulación de cargas F - X		Riesgos piscológicos por turnos de trabajo, responsabilidades de la tarea, trabajo repetitivo F - X	
Riesgos de seguridad como trabajos en alturas, falta de orden y aseo, atropellamientos, falta de EPP F - X		Riesgos biológicos por mordeduras, picaduras, virus, bacterias, agua no potable F - X	

5. ALGUNO PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD SON
Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda

a) Puedes trabajar en alturas sin necesidad de las protecciones colectivas e individuales, lo importante es ejecutar la labor	X - V
b) Debes conocer los datos de seguridad de los productos químicos que manipulas	F - X
c) Cualquier postura sirve al momento de levantar objetos desde el piso, ni es necesario hacer ejercicios de calentamiento	X - V
d) Nunca desactives las protecciones de seguridad, ni utilices los equipos que no sepas operar	F - X
e) Antes de usar los equipos se deben inspeccionar para evitar accidentes	F - X

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIAS			
Marque falso (F) o verdadero (V), según corresponda		**Marque x sobre falso (F) o verdadero (V), según corresponda**	
Al punto de encuentro se asiste cuando:		**El procedimiento en caso de emergencias debe ser:**	
a. Se requiere realizar una actividad lúdica	X - V	Informar de manera inmediata a la persona encargada de la seguridad de la obra y a su jefe inmediato.	F - X
b. Se está presentando una emergencia	F - X	Gritar y salir corriendo del área generando pánico	X - V
C. Se debe hacer una reunión general	X - V	Asegurarse de que no hay más peligros antes de actuar.	F - X
Las rutas de evacuación indican:		Seguir las instrucciones de la brigada de emergencia	F - X
a. Lugar para tránsito vehicular	X - V	Asegúrese de llevar con usted al visitante que lo acompañe	F - X
b. Vía para evacuar hacia el punto de encuentro	F - X	No se devuelva por ningún motivo	F - X
c. Vía para salir de la empresa finalizando el turno laboral	X - V	Avisar inmediatamente por los medios posibles al personal brigadista	F - X

7. LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA OPERACIÓN SON Marque con una x en la casilla que considere correcta			
ntaminación de aire por generación de polvos y material particula ☒		Contaminación de los suelos por generación de residuos peligrosos y ordinarios ☒	
Contaminación del agua durante procesos de lavado y similares ☒		Agotamiento de los recursos naturales por el uso indiscriminado de agua, energia, papel ☒	

8. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS Escribe el color del recipiente al que corresponde el residuo		
Tipos de residuos	**Color**	
Residuos aprovechables: plástico, vidrio, metales, papel y cartón	Blanco	
Residuos Peligrosos: Residuos impregnados, aceites, carturchos de impresora	Roja	
Residuos No aprovechables: Papel higiénico, servilletas, comida preparada, residuos Covid (tapabocas, guantes, etc)	Negra	
Residuos Ordinarios aprovechables: Cáscaras de frutas y verduras y restos de alimentos crudos	Verde	

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Seleccione el nivel de satisfacción de 1 a 5, siendo 1 el menor puntaje (sin satisfacción) y 5 el mayor puntaje (alta satisfacción).		**DECLARACION**
La capacitación fue entendible y aportó conocimientos	1 2 3 4 X	Declaro haber sido informado desde el inicio de mi labor sobre los temas de corporativos, de seguridad, salud en el trabajo y ambiente relacionados con mi cargo, entre ellos los riesgos inherentes a las actividades, los instructivos y controles de prevención, las políticas y reglamentos de la empresa así como la información para la preservación ambiental. Certifico que he recibido la inducción, conozco el oficio para el cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal y a cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas.
Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o laboral como herramienta para la mejora.	1 2 3 4 X	
Los contenidos de la capacitación satisfacen las expectativas de la misma.	1 2 3 4 X	
El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo adecuadamente a las inquietudes planteadas.	1 2 3 4 X	
PROMEDIO		

ANEXO 9. ENTREGA DE DOTACION Y EPP CONTRATISTA

	ENTREGA DE DOTACIÓN	Código: FR-RH-08 Versión: 00 Fecha: 10/08/2022

NOMBRE: Brayan Arango Cuz CÉDULA: 1030654429

CARGO: Residente Ambiental

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas, hago costar que he recibido la dotación que se detalla a continuación:

ELEMENTOS DE DOTACIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Chaleco Reflec.	1	04/07/23	—	Brayan Arango	Paulo
Casco	1	04/07/23	—	Brayan Arango	

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usarlos, durante la ejecución de las labores que me asignen.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN	Código: FR-RH-08 Versión: 00 Fecha: 10/08/2022

NOMBRE: Ana Aracely Prerto CÉDULA: 51866008

CARGO: Ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas, hago costar que he recibido la dotación que se detalla a continuación:

ELEMENTOS DE DOTACIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Un overol	1	27-06-23		Ana A	
Unas botas	1	27-06-23		Ana A	

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usarlos, durante la ejecución de las labores que me asignen.

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Ana Aracely Puerto Cruz CÉDULA: 51866008

CARGO: Ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Casco	1	2706-23		A-Pc	
Gafas	1	2706-23		Anpc	
Tapaoidos	1	2706-23		Anpc	
Guantes	1	27 06-23		Anpc	

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Brayan andres caropedroza **CÉDULA:** 1.024.529.674

CARGO: Ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Gafas	1	07-11-23			Maria fernanda Diaz
Guantes	1	07-11-23			Maria fernanda Diaz
tapa oidos	1	07-11-23			Maria fernanda Diaz
casco	1	07-11-23			Maria fernanda Diaz
Tapabocas	1	07-11-23			Maria Fernanda Diaz

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

	ENTREGA DE DOTACIÓN	Código: FR-RH-08 Versión: 00 Fecha: 10/08/2022

NOMBRE: Brayan Andres Cavo CÉDULA: 1.074.529.674

CARGO: Ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas, hago costar que he recibido la dotación que se detalla a continuación:

ELEMENTOS DE DOTACIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Obejot	1	11-07-23			Maria Fernanda Diaz
Botas	1	11-07-23			Maria Fernanda Diaz

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usarlos, durante la ejecución de las labores que me asignen.

	ENTREGA DE DOTACIÓN	Código: FR-RH-08 Versión: 00 Fecha: 10/08/2022

NOMBRE: Freddy Johan Perez CÉDULA: 1043116353

CARGO: ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas, hago costar que he recibido la dotación que se detalla a continuación:

ELEMENTOS DE DOTACIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
overol	1			Fredy	Paula
botas	1			Fredy	

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usarlos, durante la ejecución de las labores que me asignen.

	ENTREGA DE DOTACIÓN	Código: FR-RH-08 Versión: 00 Fecha: 10/08/2022

NOMBRE: Luis Eduardo Medina Perez CÉDULA: 1005176345

CARGO: Ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas, hago costar que he recibido la dotación que se detalla a continuación:

ELEMENTOS DE DOTACIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Overol	1	27-Junio-23		Luis Medina	
botas	1	27-Junio-23		Luis Medina	

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usarlos, durante la ejecución de las labores que me asignen.

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Fredy Johanis Perez Arenilla CÉDULA: 1043116553

CARGO: ayudantes

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
casco	1	27/06/2023		Fredy	
gafas	1	27/06/2023		Fredy	
tapa oidos	1	27/06/2023		Fredy	
guantes	1	27/06/2023		Fredy	

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Luis Eduardo Medina Perez CÉDULA: 1005176343

CARGO: Ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Casco 1	1	27-JUNIO-23		Luis Medina	
gafas	1	27-JUNIO 23		Luis Medina	
guantes	1	27-JUNIO-23		Luis Medina	
Tapa oidos	1	27-JUNIO-23		Luis Medina	

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

REPOSICION DE EPP

ALTAMIRA

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: FERNANDO FOQUE CÉDULA: 5145875 P.P.

CARGO: Mudanza

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Bafas	1	18/09/23			Fernando Diaz
Guantes	1	18/09/23			Fernando Diaz
Guantes carnaza		21/07/23			Fernando Diaz

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: carlos mendez CÉDULA: 80.903566

CARGO: Ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Guantes	1	21/05/23		Carlos A. Mendez	mario Fernando Diaz
Guantes	1	29/08/23		Carlos A Mendez	Fernando Diaz
tapabocas	1	9/6/23		Carlos A. M	Fernando Diaz
Guantes	1	9/06/23	Carlos A M	Carlos A. M	Fernando Diaz
Guantes	1	06/07/23		Carlos A.M.	Fernando Diaz
Guantes	1	19/09/23		Carlos A.M.	Fernando Diaz

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Maicol Patiño CÉDULA: 1006822149

CARGO: Audonte

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Gafas	1	24/04/23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
T. inserción	1	24/04/23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
P. respiratorio	1	24/04/23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
Silbato.	1	04/05/23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
Tapaoidos	1	10-05-23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
Guantes	1	19-5-23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
Gafas	1	1/06/23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
Guantes	1	8/06/23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
Gafas	1	9/6/23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
Tapaoidos	1	9/06/23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
Tapaoidos	1	26/06/23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
Guantes cauchos	1	28/06/23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
Guantes	1	6/07/23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
Gafas	1	8/07/23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
Impermeable	1	09/07/23		Maicol Patiño	Fernanda Díaz
Guantes	1	19/07/23		Maicol P.	Fernanda Díaz
~~Gafas~~	~~1~~	~~24/07/23~~	=	=	=
Gafas	1	24/07/23		Maicol P.	Fernanda Díaz

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

	ENTREGA DE DOTACIÓN	Código: FR-RH-08 Versión: 00 Fecha: 10/08/2022

NOMBRE: Patiño Carrillo Maicol CÉDULA: 1006822449

CARGO: Ayudante de Obra

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas, hago costar que he recibido la dotación que se detalla a continuación:

ELEMENTOS DE DOTACIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Overol	2	20/02/2023		Maicol Patiño	
botas.	1	20/02/2023		Maicol Patiño	
chaleco Reflectivo.	1	5/04/2023		Maicol Patiño.	
Overol Completo	1	14/04/23		Maicol Patiño	

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usarlos, durante la ejecución de las labores que me asignen.

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Wilman Duar CÉDULA: 1023908484

CARGO: Ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Guantes	1	21 03 2023		Duar	
Guantes	1	13/05/23		Duar	
Gafas	1	1/06/23		Duar	
Tapabocas	1	1/06/23		Duar	
Guantes	1	10/06/23		Duar	
Tapabocas	1	20/06/23		Duar	
Guantes	1	17/07/23		Duar	
Gafas	1	18/07/23		Duar	

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Jimmy Sanchez CÉDULA: 1019069181

CARGO: Oficial

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Guantes	1	21/03/23			
Guantes	1	31/03/23			
Guantes	1	21-04-23			
Guantes	1	12-05-23			
Gafas	1	19-5-23			
Guantes	1	10/6/23			
Guantes	1	26/6/23			
Tapa oidos	1	26/06/23			
Gafas	1	4/07/23			
Guantes	1	15/09/23			
Guantes	1	25/09/23			

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Deiber A Jimenez CÉDULA: 1023460287

CARGO: Oficial

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Guantes	1	24/04/23		Deiber.	
Gafas	1	12-04-23		Deiber Jimenez	
Gafas	1	13/05-23		Deiber Jimenez	
Guantes	1	19/5/23		Deiber Jimenez	
Gafas	1	1/06/23		Deiber Jimenez	
Tapa oidos	1	1/06/23		Deiber Jimenez	Fernando Diaz
Guantes Cuero	1	13/06/23		Deiber Jimenez	Fernando Diaz
Guantes	1	15/07/23		Deiber Jimenez	Fernando Diaz
Gafas	1	15/07/23		Deiber Jimenez	Fernando Diaz

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: ELIOS RODRIGUE CÉDULA: 7974677

CARGO: Auxiliar

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Casco	1	24-04-23			
Guantes	1	9-05-23			
Guantes	1	11-5-23			
Guantes	1	15-5-23			Fernanda Diaz
Guantes	1	25-5-23			Fernanda Diaz
Tapabocas	1	6/06/23			Fernanda Diaz
Tapabocas	1	6/06/23			Fernanda Diaz
Guantes Cauchos	1	13/06/23			Fernanda Diaz
Guantes cauchos	1	16/06/23			Fernanda Diaz
Guantes	1	21/06/23			Fernanda Diaz
Tapabocas	1	29/06/23			Fernanda Diaz
Gafas	1	29/06/23			Fernanda Diaz
Gafas	1	4/07/23			Fernanda Diaz
Guantes	1	7/07/23			Fernanda Diaz
Guantes	1	15/07/23			Fernanda Diaz
Guantes	2	21/07/23			Fernanda Diaz
Tapabocas	1	26/07/23			Fernanda Diaz

Por lo tanto, asumo plena responsablilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Javier martinez osorio CÉDULA: 13488325

CARGO: Oficial

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Guantes	1	19-5-23			Fernanda Diaz
Gafas	1	1/06/23			Fernanda Diaz
Guantes	1	14-06-23			Fernanda Diaz
Tapaodos	1	29/06/23			Fernanda Diaz
Gafas	1	5/07/23			Fernanda Diaz
Guantes	1	18/09/23			Fernanda Diaz

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Cristian Velez CÉDULA: 1042497072

CARGO: Oficial

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Guantes	1	21/06/23			Fernando Diaz
Lapiceros	1	24/6/23			Fernando Diaz
Pantalon	1	1/7/23			Fernando Diaz
Guantes	1	17/09/23			Fernando Diaz

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Cruz de la Calle CÉDULA: 6280281 P.T.

CARGO: Auxiliar

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Guantes	1	29/6/23		Anuja	Fernanda Díaz
Botas nobatral	1	29/06/23		Anuja	Fernanda Díaz
Guantes	1	10/07/23		Anuja	Fernanda Díaz

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Roberto Torres CÉDULA: 86007388

CARGO: Auxiliante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Guantes	1	27/03/23		Rem	Fernanda
Guantes	1	21/04/23		RyCTm	
Guantes	1	13/5/23		prem	Fernanda
Guantes	1	24/5-23		Tmeot	Fernanda Dic
Guantes	1	8/09/23		Rem	Fernanda Dic
Tapabocas	1	26/07/23		Rem	Fernanda Dic

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

REPOSICION DE EPP GUACAMAYAS

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Jose Agujo **CÉDULA:** 5973329

CARGO: Oficial

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Casco 1	1	08-05/23			
Gafas	1	08-5/23			
Tapa oidos	1	08-05/32			
Guantes	1	08-05/23			
Guantes caucho	1.	21-06-23			
Guantes	1	26-06-23			
Tapabocas	1	30-06-23			
Guantes	1	19-07-23			
Gafas	1	28/07/23			
Tapa oidos	1	28/07/23			

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Fredy Johanis Perez Acevilla CÉDULA: 1043116553

CARGO: ayudantes

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
casco	1	27/06/2023		Fredy	
gafas	1	27/06/2023		Fredy	
tapa oidos	1	27/06/2023		Fredy	
guantes	1	27/06/2023		Fredy	
Guantes	1	19/07/23		Fredy Perez	
Tapa oidos	1	28/01/23		Fredy Perez	

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Je Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: YULI ALEXANDRA CASO MUNZON CÉDULA: 1033685986

CARGO: AYUDANTE

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
CASCO	1	08-05-23		ALEXANDRA C	
BOTAS	1	08-05-23		ALEXANDRA C	
GAFAS	1	08-05-23		ALEXANDRA C	
TAPAOIDOS	1	08-05 23		ALEXANDRA C	
GUANTES	1	08-05 23		ALEXANDRA C	
Guantes caucho	1	21-06-23		ALEXANDRA C	
GUANTES	1	10-07-23		ALEXANDRA C	
Guante caucho	1	19-07-23		ALEXANDRA C	

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Fernando Roque Pariozo CÉDULA: PP.t. 5145875

CARGO: Ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Casco	1	23/06/2023			
Gafas	1	23/06/2023			
Guantes	1	23/06/2023			
tapa oidos	1	23/06/2023			

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Luis Eduardo Medina Perez CÉDULA: 1005176343

CARGO: Ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Casco 1	1	27-Junio-23		Luis Medina	
Gafas	1	27-Junio-23		Luis Medina	
Guantes	1	27-Junio-23		Luis Medina	
Tapa oidos	1	27-Junio-23		Luis Medina	
Botas	1	13-11-23		Luis Medina	
Bonnie de Cuero	1	21/07/23		Luis Medina	

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Agustin Romero CÉDULA: 79258058

CARGO: Oficial

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Botas Material	1	12/04/23			Fernando Diaz
Botas caucho	1	12/04/23			Fernando Diaz
Overol	1	12/04/23			Fernando Diaz
T-Dicor	1	12/04/23			Fernando Diaz
Carnet	1	21/04/23			Fernando Diaz
Gafas	1	22/04/23			Fernando Diaz
Guantes	1	9-05-23			Fernando Diaz
Guantes	1	19-05-23			Fernando
Guantes	1	13-06-23			Fernando
Guantes caucho	1	21-06-23			Fernando
Tapabocas	1	30-06-23			Fernando
Guantes	1	19-07-23			Fernando
Guantes	1	03-08-23			Agustina Romero
Gafas	1	03-08-23			Agustina Romero

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Agustin Romero CÉDULA: 79258058

CARGO: oficial

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
casco	1	27/03/23			Fernando Diaz
gafas	1	27/03/23			
tapabocas	1	27/03/23			
guantes	1	27/03/23			
tapaoidos	1	27/03/23			
Gafas	1	25/07/23			Agustin Oficial
Tapa oidos	1	25/07/23			Agustin Mateo

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Fernanda Del P. CÉDULA: 80.064.9xx

CARGO: Oficial Estructura

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
casco	1	29/03/2023			Fernanda Diaz
tapabocas	1	29/03/2023			Fernanda Diaz
Respirador	1	29/03/2023			Fernanda Diaz
Guantes	1	29/03/2023			
Gafas	1	29/03/2023			Fernanda Diaz
Guantes	1	9-05-23			
Gafas	1	18-05-23			Paula R.
Guantes	1	19-05-23			Paula R.
Guantes	1	16-06-23			Paula R.
Guantes caucho	1	16-06-23			Paula R.
Gafas	1	26-06-23			Paula R.
Tapabocas	1	30-06-23			Paula R.
Guantes	1	08-07-23			Oficial Obra
Guantes	1	19-07-23			Paula R.
Guantes	1	03-08-23			Heather M.
Gafas	1	03-08-23			Oficial Obra

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Nelson Omar Velasquez CÉDULA: 79'318192

CARGO: Ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Casco	1	8 05 23			
Gafas	1	8 05 23			
Tapa oidos	1	8 05 23			
Guantes	1	8 05 23			
Guantes	1	13-06-23			
Gafas	1	15-06-23			
Tapabocas	1	15-06-23			
Guantes caucho	1	21-06-23			
Tapabocas	1	30-06-23			
Guantes	1	11-07-23			
Gafas	1	11-07-23			
Guantes	1	17-07-23			
Guantes	1	03-08-23			
Gafas	1	03-08-23			

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Jorge Eliecer Mora CÉDULA: 79292811 BTA

CARGO: Of. Sacal

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Guantes	1	27/03/23		Jorge E M	Fernanda Diaz
Gafas	1	27/03/23		Jorge E M	Fernanda Diaz
tapabocas	1	27/03/23		Jorge E M	Fernanda Diaz
P. respiratorio	1	27/03/23		Jorge E M	Fernanda Diaz
casco	1	27/03/23		Jorge E M	Fernanda Diaz
Guantes	1	9-05-23		Jorge E Mo	Fernanda Diaz
Guantes	1	19-05-23		Jorge Mo	Paula R
Guantes	1	13-06-23		Jorge Mora	Paula R
Guantes	1	30-06-23		Jorge E Mora	Paula R
Tapabocas	1	30-06-23		Jorge E Mora	Paula R
Guantes	1	19-07-23		Jorge E Mora	Paula R
Guantes	1	03-08-23		Jorge Mora	Of. sacal celular
Gafas	1	03-08-23		Jorge Mora	Of. sacal celular

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Alonso Grand 1040738236 CÉDULA: 1040738236

CARGO: Oficial

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Kas co	7	08-05-2023		Alonso Grand	
gafas	1	04-05-2023		Alonso Grand	
tapabocas	1	04-05-2023		Alonso Grand	
guantes	1	04-05-2023		Alonso Grand	
Guantes	1	13-06-23		Alonso Grand	
Tapabocas	1	30-06-23		Alonso Grand	
Guantes	1	30-06-23		Alonso Grand	
Gafas	1	30-06-23		Alonso Grand	
Guantes	1	11-07-23		Alonso Grand	
Guanto	1	19-07-23		Alonso Grand	
Goants	1	03-08-23		Alonso Grand	
Gafas	1	03-08-23		Alonso Grand	

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2021

NOMBRE: Ronal Gentil Villanueva Cordoba CÉDULA: 1023864884

CARGO: Ayudante de obra

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Casco	1	08/02/2023			SHIRLEY PRIETO
Kit Covid	1	08/02/2023			SHIRLEY PRIETO
Gafas	1	08/02/2023			SHIRLEY PRIETO
Guantes de vaqueta	1	08/02/2023			SHIRLEY PRIETO
Tapaoidos de insercción	1	08/02/2023			SHIRLEY PRIETO
Guantes	1	09-03-23			Paola Rodrigue
Guantes	1	22/03/23			Paola Rodrigue
Guantes	1	31/03/23			Fernanda Diaz
Guantes caucho	1	4/04/23			Fernanda Diaz
impermeable	1	12/04/23			Fernanda Diaz
Gafas	1	27/04/23			Fernanda Diaz
Guantes	1	9/5-23			Fernanda Diaz
Guantes	1.	19-05-23			Paula R.
Guantes caucho	1	13-06-23			Paula R.
Guantes	1.	28-06-23			Paula R.
Guantes	1	19-07-23			Paula R.
Tapabocas	1	19-07-23			Paula R.
Guantes	1	03-08-23			Martha
Gafas	1	03-08 23			Martha

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Daniel . Romero. CÉDULA: 1.007.405.796

CARGO: Ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Guantes Caucho	1	13-06-23			Paula.
Tapabocas	1	30-06-23			Paula R.
Protectores auditivos	1	04/07/2023			Cristian Ospina
Guantes	1	06/07/2023			Cristian Ospina
Guantes	1	19/07/23			Paula R.
Guantes caucho	1	01/08/23			Paula R.
Gafantes	1	03/08/23			Cristian Ospina
Gafas	1	03/08/23			Cristian Ospina

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Edwar Cortes Quiroga CÉDULA: 1023894773

CARGO: ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Casco.	1	17-2-23			Paula Rodriguez
Gafas.	1	17-2-23			Paula Rodriguez
Tapa oidos.	1	17-2-23			Paula Rodriguez
Guantes Vaqueta	1	17-2-23			Paula Rodriguez
Kit Covid.	1	17-2-23			Paula Rodriguez
Guantes	1	02-03-23			Paula Rodriguez
Gafas	1	17-03-23			Paula R.
Barbuquejo	1	18-03-23			
Cascos	1	21/03/23			Paula Rodriguez
Guantes	1	31/03/23			Fernanda Dias
Gafas casco	1	4/04/23			Fernanda Dias
Guantes	1	28/04/23			Fernanda Dias
Guantes	1	19-05-23			Paula R.
tapaboca	1	13-06-23			Paula R
Guante caucho	1	13-06-23			Paula R
Guantes	1	30-06-23			Paula R
tapabocas	1	30-06-23			Paula R
Tapabocas	1	06-07-2023			Paula R
Guantes	1	08-07-2023			Paula R
Guantes	1	19-07-23			Paula R.
Tapabocas	1	27-07-23			Paula R
Guantes	1	03-08-2023			Paula R
Gafas	1	03-08-2023			Paula R

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: ALEXIS TOVAR

CARGO: AYUDANTE

CÉDULA: 1050462431

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
CASCO	1	23-06-23			
GAFAS	1	23-06-23			
GUANTES	1	23-06-23			
TAPA OIDOS	1	23-06-23			
tapa bocas	1	11-01-23			
Guantes	1	19-07-23			
Guantes	1	03-08-23			
Gafas	1	03-08-23			

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Wilson Nicolas Cortes Moreno CÉDULA: 1012139152

CARGO: AYUDANTE

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
CASCO	1	26/MAR/23		NICO	
GUANTES	1	26/MAR/23		NICO	
TAPA OIDOS	1	26/MAR/23		NICO	
GAFAS	1	26/MAR/23		NICO	
Gafas.	1.	23/06/23		NICO	Paula R.
Guantes cuero	1	23/06/23		NICO	Paula R
tapabocas	1	30/06/23		NICO	Paula R.
TAPABOCAS	1	06/07/23.		NICO	Cristian Ospina H.
GUANTES	1	08/07/23		NICO	Cristian Ospina
Guantes	1	14/07/23		NICO	Paula R
Gafas	1	03-08-23		NICO.	Cristian Ospina H

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2021

NOMBRE: Leonardo Santiago CÉDULA: 86218377

CARGO: Oficial

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Casco	1	10/02/2023		Leonardo	SHIRLEY PRIETO
Kit Covid	1	10/02/2023		Leonardo	SHIRLEY PRIETO
Gafas	1	10/20/2023		Leonardo	SHIRLEY PRIETO
Guantes de vaqueta	1	10/20/223		Leonardo	SHIRLEY PRIETO
Tapaoidos de insercción	1	10/20/2023		Leonardo	SHIRLEY PRIETO
Bordeajo	1	16/03/23		Leonardo	Paola Rodriguez
GAFAS	1	16/03/23		Leonardo	Paola Rodriguez
Guantes	1	22/03/23		Leonardo	Paola Rodriguez
Guantes	1	31/03/23		Leonardo	Fernanda Diaz
Guante caucho	1	4/04/23		Leonardo	Fernanda Diaz
Guantes	1	22/04/23		Leonardo	Fernanda Diaz
Guante	1	29-05-23		Leonardo	Paula R.
Guantes	1	13-06-23		Leonardo	Paula R.
Guante caucho	1	13-06-23		Leonardo	Paula R.
Guante caucho	1	21-06-23		Leonardo	Paula R.
Guantes	1	30-06-23		Leonardo	Paula R.
Tapabocas	1	30-06-23		Leonardo	Paula R.
Guantes	1	19-07-23		Leonardo	Paula R.
Guantes	1	03-08-23		Leonardo	Paula R.
Gafas	1	03-08-23			Paula R.

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Ana Aracely Puerto Cruz CÉDULA: 51866008

CARGO: Ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Casco	1	27-06-23		A-pc	
Gafas	1	27-06-23		Anpc	
Tapaoidos	1	27-06-23		Anpc	
Guantes	1	27-06-23		Anpc	

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Jose Guillermo Tinco Canales CÉDULA: 96101880201975

CARGO: Oficial

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Tapabocas	1	22/04/23			Fernanda Ortiz
Gafas	1	22/04/23			Fernanda Ortiz
Guantes	1	22/04/23			Fernanda Ortiz
Guantes	1	19-05-23			Paula R
Gafas.	1	25-05-23			
Guantes	1	25-05-23			
Tapabocas	1	25-05-23			
Guantes	1	13-06-23			
Guantes caucho	1	13-06-23			Paula R.
Guantes.	1	26-06-23.			Paula R
Gafas	1	26-06-23			Paula R
Tapabocas	1	30-06-23			Paula R
Guantes	1	07-07/23			Paula R.
Guantes caucho	1	01-08-23			Paula R.
Tapabocas	1	01-08-23			Paula R
Gafas	1	03-08-23			Elcatha C.

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Jose Guillermo Tinco Canales CÉDULA: 96101880201 1975

CARGO: Ayudante

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Casco	1	23/03/23			
Gafa	1	23/03/23			
Tapa Oidos	1	23/03/23			
Guantes.	1	23/03/23			
Tapabocas	1	01-05-23			
Guantes	1	01/07/23			
Gafas	1	03/08/23			

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: ELKIN ANTONIO RUEDA. CÉDULA: 80.200.868

CARGO: AYUDANTE.

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
CASCO	1	11/04/23.			
GAFAS.	1	11/04/23.			
GUANTES.	1	11/04/23.			
TAPA OIDOS.	1	11/04/23.			
Tapa oidos.	1	21/06/23			
Guantes.	1	21/06/23			
Tapabocas	1	30/06/23			
Guantes	1	06/07/23			
Guante	1	19/07/23			

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FR-SIG-24 Versión: 00 Fecha: 25/08/2022

NOMBRE: Javier Pulido CÉDULA:

CARGO: Ayudante.

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas (Decreto 1072/2015) y los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos, hago costar que he recibido el equipo de protección personal que se detalla a continuación:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (d/m/a)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Guantes	1	22/03/23			Rosa Rodriguez
Guantes	1	15/04/23			Fernando
Guantes	1	22/04/23			Fernando
Guantes	1	04-05-23			Fernando
Guantes	1	19-05-23			Guantes.
Gafas	1	19/05/23			Paula R.
Guantes	1	13-06-23			Paula R.
Guantes caucho	1	13-06-23			Paula R.
Guantes caucho	1	21-06-23			Paula R.
Guantes	1	13-06-23			Paula R.
Tapabocas	1	30-06-23			Paula R.
Gafas	1	30-06-23			Paula R.
Guantes	1	11/07/23			Martha Flor
Gafas	1	28/07/23			Martha Flor
Gafas	1	03/08/23			Martha Flor
Guantes	1	03/08/23			Martha Flor

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usar el equipo que recibo, durante la ejecución de las labores que me asignen y devolver los elementos deteriorados para su reposición.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN	Código: FR-RH-08 Versión: 00 Fecha: 10/08/2022

NOMBRE: Javier Fuyo CÉDULA: --

CARGO: _____

Con el propósito de cumplir con las leyes laborales colombianas, hago costar que he recibido la dotación que se detalla a continuación:

ELEMENTOS DE DOTACIÓN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES	FIRMA	NOMBRE RESPONSABLE DE LA ENTREGA
Guantes	1	22/05/23			Fernanda Diaz
Guantes	1	31/05/23			Fernanda Diaz
Guantes	1	11/07/2023			Martha Yoan H.

Por lo tanto, asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos implementos e informo de su daño, deterioro o pérdida a mi Jefe Inmediato. Además acepto que debo usarlos, durante la ejecución de las labores que me asignen.

Powered by CamScanner

ANEXO 10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SIG 2023	Código: FR-SIG-23
		Versión: 00
		Fecha: 23/08/2021

OBJETIVO	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades programadas en el SIG
ALCANCE	Aplica para todas las actividades del SIG incluyendo del SG-SST conforme lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015, la gestión ambiental y de calidad de la empresa

DEFINICION DEL INDICADOR	INTERPRETACION	META	INDICADORES	FUENTE DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA MEDICION	RECEPTORES INFORMACIÓN	RECURSOS NECESARIOS
Indicador de cumplimiento	Porcentaje en el que se cumplen las actividades	Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el presente cronograma.	Nº de actividades ejecutadas x100 Nº de actividades programadas	Cronograma de actividades	Mensual	Gerencia, COPASST, Coord. SIG, líderes de proceso que aplique	Personal que participe en las actividades, Presupuesto asignado por la empresa, Software requeridos para el análisis de los registros e indicadores establecidos

MARQUE X PARA RALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y CONFIRMAR LA EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	FRECUENCIA	RESPONSABLE	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL															
Reuniones gerenciales	Trimestral	Coordinador SIG y Gerente	P		X			X			X			X	
			E		X										
Revisión por la gerencia/dirección	Anual	Coordinador SIG y Gerente	P		X										
			E		X										
Evaluación de cumplimiento a los objetivos	Semestral	Coordinador SIG y Gerente	P						X						X
			E												
Revisión y/o actualización del contexto SIG (DOFA) y partes interesadas	Anual	Coordinador SIG y procesos	P												X
			E												
Actualización de riesgos y oportunidades de todos lo procesos	Anual	Coordinador SIG y procesos	P						X						X
			E												
Seguimiento a indicadores de proceso	Mensual	Coordinador SIG y procesos	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E	X	X										
Verificación a la ejecución del presupuesto SIG	Mensual	Coordinador SIG y Gerente	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E	X	X										
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE															
Actualización de la matriz legal	Mensual	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E	X	X										
Verificación de cumplimiento	Anual	Coordinador SIG	P										X		
			E												
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES															
Asignación de las Funciones y Responsabilidades en SIG (Inducción y reinducción)	Anual	Coordinador SIG y Recursos Humanos	P												X
			E												
Evaluación de Funciones y Responsabilidades	Anual	Coordinador SIG y Recursos Humanos	P		X										
			E		X										
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO															
Seguimiento del programa de capitaciones del total de actividades ejecutadas	Mensual	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E	X	X										
CONTROL OPERACIONAL															
Elaboración de matriz de peligros y riesgos	A necesidad nuevos proyectos	Profesional SST	P	X											
			E	X											
Elaboración de matriz de aspectos e impactos ambientales	A necesidad nuevos proyectos	Ingeniero Ambiental	P		X										
			E		X										
Seguimiento al mecanismo de autoreporte de actos y condiciones inseguras	Mensual	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E	X	X										
Evaluación de Contratistas y Proveedores	Anual	Coordinador SIG y Logistica y compras	P										X		
			E												
Realización de mediciones a los riesgos higiénicos identificados	Anual	Coordinador SIG	P						X						
			E												
Seguimiento al programa de inspecciones de seguridad	Mensual	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E	X	X										
Entrega de EPP al personal	A necesidad nuevos proyectos	Profesional SST	P				X				X				X
			E												
Inventario de sustancias quimicas	A necesidad nuevos proyectos	Profesional SST	P			X			X			X			X
			E												

PROGRAMAS DE GESTIÓN RIESGOS E IMPACTOS																
Diseño del programa de gestión de trabajo en espacios confinados	Una vez	Coordinador SIG	P		X											
			E		X											
Diseño del programa de trabajo en caliente	A necesidad nuevos proyectos	ARL	P				X									
			E													
Seguimiento del programa de gestión de trabajo en espacios confinados	Mensual	Coordinador SIG	P			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E													
Seguimiento del programa de gestión de trabajo en alturas	Mensual	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E	X	X											
Seguimiento del programa de gestión ambiental	Mensual	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E	X	X											
Seguimiento del programa de gestión manejo de residuos	Mensual	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E	X	X											
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO																
Seguimiento del programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular	Mensual	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E	X	X											
Documentar el programa de intervención del riesgo psicosocial	Una vez	Coordinador SIG (ARL)	P			X										
			E													
Implementar el programa de intervención del riesgo psicosocial	Mensual	Coordinador SIG	P				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E													
Documentar el programa de estilos de vida y trabajo saludable	Una vez	Coordinador SIG (ARL)	P			X										
			E													
Implementar el programa de estilos de vida y trabajo saludable	Mensual	Coordinador SIG	P				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E													
Documentar programa de vigilancia epidemiológica para riesgo cardiovascular	Una vez	Coordinador SIG (ARL)	P					X								
			E													
Implementar programa de vigilancia epidemiológica para riesgo cardiovascular	Mensual	Coordinador SIG	P						X	X	X	X	X	X	X	X
			E													
Documentar el programa de acondicionamiento físico	Una vez	Coordinador SIG (ARL)	P						X							
			E													
Semana de la salud	Una vez	Coordinador SIG (ARL)	P												X	
			E													
Implementar programa de acondicionamiento físico	Mensual	Coordinador SIG	P							X	X	X	X	X	X	X
			E													
Actualización de consolidado de ausentismo laboral, enfermedad general y Primeros Auxilios	Mensual	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E	X	X											
PLANES DE EMERGENCIAS																
Conformación de las brigadas	A necesidad nuevos proyectos	Profesional SST	P								X					
			E													
Realización protocolos de atención a emergencias	A necesidad nuevos proyectos	Profesional SST	P			X										
			E													
Realización de simulacros en seguridad	A necesidad nuevos proyectos	Profesional SST	P											X		
			E													
Actualización del plan de emergencias	Anual	Coordinador SIG	P													X
			E													
Actualización de análisis de vulnerabilidad	Anual	Coordinador SIG	P													X
			E													

EVALUACIÓN Y MONITOREO																
Caracterización de accidentes e incidentes	Mensual	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E		X											
Cierres de los planes de acción de los accidentes e incidentes.	A necesidad	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E		X											
Registros de costos de los accidentes e incidentes de AT	A necesidad	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E		X											
Segumiento a Indicadores de accidentalidad	Mensual	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E	X	X											
Seguimiento comité de convivencia laboral	Trimestral	Coordinador SIG	P		X			X			X				X	
			E		X											
Seguimiento COPASST	Mensual	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E	X	X											
AUDITORIA INTERNAS Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS																
Realización de auditorías internas	Anual	Coordinador SIG	P						X							
			E													
Realización de auditoría externa	Anual	Coordinador SIG	P		X											
			E		X											
Evaluación satisfacción del cliente	Semestral	Proceso aplicable	P												X	
			E													
Seguimiento a la matriz de acciones correctivas y de mejora - Salidas no conformes	A necesidad	Coordinador SIG	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			E	X	X											
Actividades programadas				18	24	20	19	20	23	18	22	19	21	21	26	
Actividades ejecutadas				18	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Luis Fernando Romero Sandoval

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

INDICADOR DEL SG-SSTA			
Mes	**# de actividades programadas**	**# de actividades realizadas**	**Cumplimiento**
Enero	18	18	100%
Febrero	24	24	100%
Marzo	20	0	0%
Abril	19	0	0%
Mayo	20	0	0%
Junio	23	0	0%
Julio	18	0	0%
Agosto	22	0	0%
Septiembre	19	0	0%
Octubre	21	0	0%
Noviembre	21	0	0%
Diciembre	26	0	0%

GRAFICA





ANALISIS	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE

	PLAN DE CAPACITACIÓN CONSORCIO COHESION SOCIAL 2023	**Código: FR-SIG-33** **Versión: 00** **Fecha: 22/09/2021**

OBJETIVO	Identificar los requerimientos para el desarrollo eficiente y eficaz de las actividades de capacitación, entrenamiento y actividades orientadas a fortalecer los conocimientos del personal directo, contratista y partes interesadas para mejorar su desempeño y toma de conciencia.
ALCANCE	Este procedimiento aplica a todas las personas vinculadas directamente, contratistas y grupos de interés que interactúan con la empresa y va desde la planificación de las capacitaciones hasta la evaluación del programa y efectividad de las mismas.

INDICADORES	**META**	**FÓRMULA**			**FRECUENCIA DE MEDICIÓN**				**RECEPTORES DE LA INFORMACION**			**RECURSOS NECESARIOS**				
CUMPLIMIENTO	Cumplir con el 80% de las capacitaciones programadas en el cronograma	Nº de capacitaciones realizadas/ Nº de capacitaciones programadas * 100			Mensual				Gerencia			Disponibilidad del personal para la participación en las actividades, Evaluaciones de efectividad,				
ESCENARIO	**TEMA DE LA CAPACITACIÓN**	**RESPONSABLE**	**EVA**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
T+A10:G57ODO EL PERSONAL (Cada vez que ingrese	Inducción y reinducción SIG - Reglamento Interno de trabajo	**COORD. RECURSO HUMANO** **PSICÓLOGA** **COORD. LOGÍSTICA Y COMPRAS**	SI	**P**												X
				E												
TODO EL PERSONAL	Protocolo de bioseguridad COVID-19	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**						X						
				E												
TODO EL PERSONAL	Pagos a ARL y niveles de riesgo	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**	X											
				E	X											
OPERATIVOS	Uso de EPP	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**		X										
				E		X										
TODO EL PERSONAL	Pausas activas y calistenia	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**			X									
				E												
OPERATIVOS	Prevención de riesgo mecánico	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**			X									
				E												
TODO EL PERSONAL	Uso seguro de herramientas manuales	**EXTERNO**	NO	**P**				X								
				E												
TODO EL PERSONAL	Prevención de suicidio	**COORD.SIG** **AUX. SST**	NO	**P**								X				
				E												
TODO EL PERSONAL	Plan de emergencias simulacro PONS	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**										X		
				E												
TODO EL PERSONAL	Capacitación trabajo seguro en alturas	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**					X							
				E												
TODO EL PERSONAL	Promoción y prevención, estilos de vida salublae	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**							X					
				E												
TODO EL PERSONAL	Capacitación Riesgo biologico	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**				X								
				E												
TODO EL PERSONAL	Prevención del riesgo público	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**		X										
				E		X										
TODO EL PERSONAL	Radiaciones no ionizantes	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**									X			
				E												
TODO EL PERSONAL	Prevención del riesgo cardiovascular	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**							X					
				E												
TODO EL PERSONAL	Posturas inadecuadas-Levantamiento de cargas	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**										X		
				E												
TODO EL PERSONAL	Riesgo Locativo-Superficies de trabajo pisos resbalosos e irregulares	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**					X							
				E												
TODO EL PERSONAL	Higiene postural	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**											X	
				E												
TODO EL PERSONAL	Riesgo Naturales	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**											X	
				E												
TODO EL PERSONAL	Conservacion Visual	**ARL POSITIVA**	SI							X						
TODO EL PERSONAL	Autocuidado enfocado al COVID	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**						X						
				E												
TODO EL PERSONAL	Excavaciones manuales y mecanicas	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**			X					X				
				E												
TODO EL PERSONAL	Manejo de quimicos y hojas de seguridad	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**												X
				E												
COPASST Y/O VIGIA **COORD. RECURSO**	Investigación AT, EL e incidentes	**ARL POSITIVA**	SI	**P**									X			
				E												
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Acciones para la prevención del acoso laboral en el entorno del trabajo	**ARL POSITIVA**	SI	**P**				X								
				E												
TODO EL PERSONAL	Divulgación de estanadares SST y estandares ambientales	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**										X		
				E												
BRIGADA DE EMERGENCIA	Riesgo fisico enfocado al ruido y vidraciones	**COORD.SIG** **AUX. SST**	SI	**P**					X							
				E												
LÍDERES DE PROCESO Y COORDINADORES	Comunicación asertiva y resolución de conflictos Y Bienestar laboral	**PSICÓLOGA**	SI	**P**							X					
				E												
LIDERES DE PROCESO	Trabajo en equipo	**PSICÓLOGA**	SI	**P**										X		
				E												
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO					**100%**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

INDICADOR (%)		GRAFICA	ANALISIS PRIMER SEMESTRE	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE
MESES	% CUMPLIMIENTO				
ENERO	100%				
FEBRERO	100%				
MARZO	0%				
ABRIL	0%				
MAYO	0%				
JUNIO	0%				
PRIMER SEMESTRE	33%		ANALISIS ANUAL	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE
JULIO	0%				
AGOSTO	0%				
SEPTIEMBRE	0%				
OCTUBRE	0%				
NOVIEMBRE	0%				
DICIEMBRE	0%				
SEGUNDO SEMESTRE	0%				
TOTAL AÑO	17%				

INDICADOR (%)			GRAFICA	ANALISIS PRIMER SEMESTRE	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE
MESES	% COBERTURA	% EFECTIVIDAD				
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
PRIMER SEMESTRE	#DIV/0!	#DIV/0!		ANALISIS ANUAL	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SEGUNDO SEMESTRE	#DIV/0!	#DIV/0!				
TOTAL AÑO	#DIV/0!	#DIV/0!				

NOTA: El simulacro evacuación se hará en la fecha del simulacro nacional.