TPD INGENIERIA

Preoperacional Planta Electrica

Equipo Planta Electrica **Referencia:** HY6350 **Marca:** Porter-Cable
Modelo
Fecha de la semana 17 Julio al 22 de Julio

REVISION	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
	Estado			Estado			Estado			Estado			Estado			Estado			Estado		
	B	M	N	B	M	N	B	M	N	B	M	N	B	M	N	B	M	N	B	M	N
Motor	X			X			X									X					
Niveles de Aceite	X			X			X									X					
Guardas	X			X			X									X					
Mangueras de combustible	X			X			X									X					
Nivel de ruido aceptable	X			X			X									X					
Tanque de combustible	X			X			X									X					
Caja de totalizadores	X			X			X									X					
Insonorizacion	X			X			X									X					
Soportes del motor	X			X			X									X					
Motor de arranque	X			X			X									X					
Alternador	X			X			X									X					
Sistema Electrico	X			X			X									X					
Generador	X			X			X									X					
Soporte de Generador	X			X			X									X					
Conexiones electricas	X			X			X									X					
Puestas a tierra	X			X			X									X					
Indicador Horometro	X			X			X									X					
Indicador Temperatura	X			X			X									X					
Indicador amperimetro	X			X			X									X					
Baterias	X			X			X									X					
Escape	X			X			X									X					
Control antivibraciones (Patines)	X			X			X									X					

Marque con una X en la columna B si esta bueno M si esta malo, N si no aplica.

OBSERVACIONES:
La planta se encuentra en optimas condiciones de uso

Firma del usuario						
Supervisor HSE						
Supervisor Tecnico						

Powered by CamScanner

TPD INGENIERIA	Preoperacional Planta Electrica

Equipo Planta Electrica **Referencia:** HYG3050 **Marca:** Hyundai
Modelo
Fecha de la semana 24 Julio al 29 Julio /2023

REVISION	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
	Estado			Estado			Estado			Estado			Estado			Estado			Estado		
	B	M	N	B	M	N	B	M	N	B	M	N	B	M	N	B	M	N	B	M	N
Motor							X			X			X			X					
Niveles de Aceite							X			X			X			X					
Guardas							X			X			X			X					
Mangueras de combustible							X			X			X			X					
Nivel de ruido aceptable							X			X			X			X					
Tanque de combustible							X			X			X			X					
Caja de totalizadores							X			X			X			X					
Insonorizacion							X			X			X			X					
Soportes del motor							X			X			X			X					
Motor de arranque							X			X			X			X					
Alternador							X			X			X			X					
Sistema Electrico							X			X			X			X					
Generador							X			X			X			X					
Soporte de Generador							X			X			X			X					
Conexiones electricas							X			X			X			X					
Puestas a tierra							X			X			X			X					
Indicador Horometro							X			X			X			X					
Indicador Temperatura							X			X			X			X					
Indicador amperimetro							X			X			X			X					
Baterias							X			X			X			X					
Escape							X			X			X			X					
Control antivibraciones (Patines)							X			X			X			X					

Marque con una X en la columna B si esta bueno M si esta malo, N si no aplica.

OBSERVACIONES:

El equipo se encuentra en optimas condiciones esta nuevo.

Firma del usuario						
Supervisor HSE						
Supervisor Tecnico						

Powered by CamScanner