➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | A. Suscripción del acta de inicio. B. Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte de la supervisión del ministerio. D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio. | 0% | DD/MM/AAAA | $ 1.174.429.162,00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | A. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. evidencia del inicio de la ejecución del tramite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP | 60% | DD/MM/AAAA | $ 939.543.330,00 |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | A. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2. La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al ministerio del interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (anexo 26), debidamente diligenciado. | 100% | DD/MM/AAAA | $ 234.885.832,00 |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 0,00 |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

## 3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre de la aseguradora:** PREVISORA DE SEGUROS

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 3017147 | Cumplimiento | $ 276.336.273,00 | 29/08/2022 | 30/09/2024 |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de obra, Estudios y Diseños***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No.** | Estudios, diseños y construcción de infraestructura física para la estación de policía, en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba. | $2.314.178.266,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO CONSTRUPOLICIA 2023 | |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | **AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO – DEPARTAMENTO DE CORDOBA.** | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** | CRA 12 # 8-113 BARRIO CENTRO – CALLE DE LAS FLORES. | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 2.348.858.324,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 414.504.410,00 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $ 2.763.362.734,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 06/08/2022 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 24/03/2024 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | OSCAR ABAD SUAREZ | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | NOMBRE | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | ROBINSON SANCHEZ MORENO | 14/12/2022 | 24/03/2024 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 24923 | 20/01/2023 | DD/MM/AAAA |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No.2-2022-030809 | 19/07/2022 | 31/12/2027 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. 754 | 24/04/2023 | N/A |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 3017147 PREVISORA DE SEGUROS | 14/12/2022 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 14/12/2022 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: 12/10/2022 (vigencia del amparo 30/09/2024) | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $157.699.573,00 | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 94.679.743 | | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | | | |
| **VALOR DE OBRA** | $2.314.178.266,00 | | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $291.384.896,00 | | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

| INFORME DE EJECUCION DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES |
|---|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1912 DE 2022, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA Y LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 |

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

**Financiero:** A la fecha el avance financiero es del 0%, sin embargo, se dio orden de pago anticipado del 30%, correspondiente a $47.309.871,90 al contrato de obra 045 de 2023, el día 25/05/2023.

**Jurídico:** Se firmó acta de inicio al contrato de obra No 045 de 2023 el día 09/05/2023 y al contrato de interventoría No. 046 de 2023 el día 09/05/2023.

**Técnico:** El día 14/07/2023 se radicó estudios y diseños aprobados por la interventoría en los que están: Levantamiento Topográfico, Estudio de Suelos, Estudio Bioclimático, Diseño Arquitectónico, Diseño Estructural, Diseño De Redes Hidrosanitarias, RCI y Gas, Diseño de Redes Eléctricas, Iluminación, Voz y Datos, así como el Diseño Mecánico, a la DIRAF, El proyecto fue radicado en digital ante la supervisión del grupo de infraestructura de DIRAF, con el fin de ser revisado y avalado, ya que uno de los alcances contractuales está el de obtener el aval de estudios y diseños por parte de la POLICIA NACIONAL. La policía nacional da aval mediante "ACTA-19- DIFRA-GUTEP-2.25 QUE TRATA DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y VALIDACIÓN DE LA ETAPA DE ESQUEMA BÁSICO DEL PROYECTO ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

**Administrativo:** Se han realizado (8) comités técnicos, para la revisión de los estudios y diseños los días 18/05/2023, 26/05/2023, 02/06/2023, 09/06/2023, 16/06/2023, 23/06/2023, 30/06/2023, 14/07/2023 y una reunión de seguimiento contractual al convenio 1912 de 2022, el 11/08/2023 en la ciudad de Montería.

## 7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2023 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

## 8. SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| **FIDEL MERCADO GONZALEZ**<br>Alcalde municipal / Municipio de pueblo Nuevo - Córdoba. | **OSCAR IGNACIO ABAD SUAREZ**<br>Elaboró - Supervisor Convenio No. 1912 de 2022/ Municipio de pueblo Nuevo -Córdoba |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 09/05/2023 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 09/04/2024 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $2.314.178.266,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | CESCE SA | | |
| **PÓLIZA No.** | 149425 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 26/04/2023 | | |

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de obras, Estudios y Diseños***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No.** | Interventoría técnica, administrativa y financiera, jurídica y contable al proyecto que tiene por objeto estudios, diseños y construcción de infraestructura física para la estación de policía, en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba. | | $291.384.896,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO C y C ESTACIÓN. | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 09/05/2023 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 09/04/2024 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $291.384.896,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **PÓLIZA No.** | 540-47-994000025381 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 04/05/2024 | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: N/A | SI | NO |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | X |
| INFORME FINANCIERO | | X |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | | X |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | X |
| OTROS | | |

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | PORCENTAJE (%) |
| % PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA | 100 % etapa 1 |
| % EJECUTADO DE OBRA | 98,60% etapa 1 |
| Para el periodo del presente informe ya está finalizada la etapa de estudios y diseños, la cual tuvo un plazo de (2) dos meses y finalizó el día 09/07/2023. | |