1. CONDICIONES DEL CONTRATO....1
2. OBJETO DEL CONTRATO....1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS....2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS....4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 4
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO....4
7. REGISTRO FOTOGRAFICO_1....5
8. REGISTRO FOTOGRAFICO_2....6
9. REGISTRO FOTOGRAFICO_3....7
10. OBSERVACIONES FINALES:....7

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	22001077 H2 DE 2022
Nombre del Contratista:	RIOTECHNOLOGY S.A.S.
Periodo informe:	DEL 14 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
Nombre de Supervisor:	ING. CHARLES ALBERT HOWARD GALLARDO
Nombre del Interventor:	N.A.
Área perteneciente:	UPS PARA SOPORTAR LOS EQUIPOS DEL SISTEMA RADAR Y COMUNICACIONES UBICADOS EN TWR, APP Y SALA TÉCNICA EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRES.

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR E INSTALAR Y PUESTA EN OPERACIÓN UPS PARA SOPORTAR LOS EQUIPOS DEL SISTEMA RADAR Y COMUNICACIONES UBICADOS EN TWR, APP Y SALA TÉCNICA EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRES

.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

23200C1442 ADQUIRIR E INSTALAR Y PUESTA EN OPERACIÓN UPS PARA SOPORTAR LOS EQUIPOS DEL SISTEMA RADAR Y COMUNICACIONES UBICADOS EN TWR, APP Y SALA TÉCNICA EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRES.						
ITEM		**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR.UNIT**	**VR.TOTAL**
1	AEROPUERTO DE SAN ANDRES	UPS de 20 KVA trifásica configurada en paralelo. (Para soportar el sistema Radar de acuerdo a especificaciones técnicas)	UND	1	$ 31.906.279	$ 31.906.279
		UPS de 10 KVA bifásica configurada en serie. (Para soportar el sistema de comunicaciones de acuerdo a especificaciones técnicas)	UND	1	$ 10.943.348	$ 10.943.348
					SUB TOTAL	$ 42.849.627
					IVA (19%)	
					TOTAL PROYECTO	$ 42.849.627

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

23200C1442 ADQUIRIR E INSTALAR Y PUESTA EN OPERACIÓN UPS PARA SOPORTAR LOS EQUIPOS DEL SISTEMA RADAR Y COMUNICACIONES UBICADOS EN TWR, APP Y SALA TÉCNICA EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRES.						
ITEM		**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR.UNIT**	**VR.TOTAL**
1	AEROPUERTO DE SAN ANDRES	UPS de 20 KVA trifásica configurada en paralelo. (Para soportar el sistema Radar de acuerdo a especificaciones técnicas)	UND	1	$ 31.906.279	$ 31.906.279
		UPS de 10 KVA bifásica configurada en serie. (Para soportar el sistema de comunicaciones de acuerdo a especificaciones técnicas)	UND	1	$ 10.943.348	$ 10.943.348
					SUB TOTAL	$ 42.849.627
					IVA (19%)	
					TOTAL PROYECTO	$ 42.849.627

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Todas las obligaciones fueron cumplidas:

- Recepción en buen estado físico y de conservación de 1 UPS marca Fenton Technologies modelo FT-3320 de 20 KVA trifásica y 1 UPS marca Fenton Technologies modelo FT- 2210 de 10 KVA bifásica.

- Almacenamiento de las UPS, en Sala de juntas de las instalaciones del edificio de áreas misionales.

- Se supervisa el protocolo de instalación de las ups.
- Se supervisa revisión de acometidas.
- Se supervisa las conexiones de acometidas de entrada y salida.
- Se supervisa el encendido de los equipos.
- Se supervisa y se verifican los parámetros de entrada y salida.
- Se supervisan y se realizan las pruebas de funcionamiento y autonomía y las ups responden perfecto.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

República de Colombia
AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

FORMATO No.4 SOLICITUD INGRESO ALMACEN CONTRATO: ADQUIRIR E INSTALAR Y PUESTA EN OPERACIÓN UPS PARA SOPORTAR LOS EQUIPOS DEL SISTEMA RADAR Y COMUNICACIONES UBICADOS EN TWR, APP Y SALA TÉCNICA EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRES

No. SOLICITUD: ALMA-001 FECHA: 31 OCTUBRE 2022

CONTRATO: 22001077-H2-2022

El suscrito supervisor de la contratación (22001077-H2-2022); hace constar que recibió a satisfación los elementos relacionados en la siguiente tabla y hace entrega de los elementos para su respectivo ingreso y egreso de almacén.

ITEM	No. REQUERIMIENTO	DECRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO (SIN IVA)	PARTE ROTATIVA	V. TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	PROV-001	UPS de 20 KVA trifásica PARA SOPORTAR LOS EQUIPOS DEL SISTEMA RADAR Y COMUNICACIONES UBICADOS EN TWR, APP Y SALA TÉCNICA EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRES	UND	1	$ 31.906.279	DEVOLUTIVO	$ 31.906.279	
2	PROV-001	UPS de 10 KVA Bifásica PARA SOPORTAR LOS EQUIPOS DEL SISTEMA RADAR Y COMUNICACIONES UBICADOS EN TWR, APP Y SALA TÉCNICA EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRES	UND	1	$ 10.943.348	DEVOLUTIVO	$ 10.943.348	
						Costos Directos	$ 42.849.627,00	
						IVA		
							$ 42.849.627	

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presentaron Observaciones.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron Observaciones.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo: Contacto Eléctrico	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo:	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo? :	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?:	NO
OBSERVACIONES: No se presentó ningún desperfecto o falla, durante la recepción e instalación de los elementos adquiridos dentro de la presente reclamación.		

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 42.849.627
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$0
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$0

VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 42.849.627
VALOR NO EJECUTADO		$0

VALOR PAGADO			$0
VALOR DESCUENTOS			$0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 42.849.627
TOTALES	**$ 42.849.627**	**$ 42.849.627**	**$ 42.849.627**

En mi calidad de supervisor del presente contrato, me permito avalar, el contenido del informe e indicar la finalización y recepción a satisfacción de este.

De acuerdo con lo valorado, en el cuadro de cantidades de elementos adquiridos, adjunto al presente informe, certifico que la totalidad de los ítems tienen un avance de ejecución del (100%); a fecha (31/10/2022).

7. REGISTRO FOTOGRAFICO_1

14-10-2022	**RECEPCIÓN EN BUEN ESTADO FÍSICO Y DE CONSERVACIÓN DE 1 UPS MARCA FENTON TECHNOLOGIES MODELO FT-3320 DE 20 KVA TRIFÁSICA Y 1 UPS MARCA FENTON TECHNOLOGIES MODELO FT- 2210 DE 10 KVA BIFÁSICA.**





8. REGISTRO FOTOGRAFICO_2

31-10-2022	INSTALACION, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UPS DE 20 KVA



9. REGISTRO FOTOGRAFICO_3

31-10-2022	INSTALACION, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UPS DE 10 KVA



10. OBSERVACIONES FINALES:

- Las 2 UPS quedan operativas soportando los equipos del sistema radar y comunicaciones ubicados en twr, app y sala técnica en el aeropuerto de San Andrés.

Atentamente,

ING. CHARLES ALBERT HOWARD GALLARDO
SUPERVISOR CONTRATACION 22001077 H2 DE 2022