JOSÉ DE LA CRUZ MIRA H.

INGENIERO CIVILES – CONTRATISTAS
NIT 71617110 –1. REGIMEN COMUN

Medellín 29 de septiembre de 2.023

69-94910-29/09/2023

Ingeniero
OSCAR ARIAS
CONSORCIO SAN NICOLAS
Interventoría

Ingeniera
CECILIA MARIA HENAO URREGO
Profesional Universitaria
Secretaría de Infraestructura Física
Municipio de Medellín - Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
REF: CONTRATO 4600094910 DE 2022 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SITIOS NEURÁLGICOS VIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, GRUPO 2.

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO, APROBACIÓN DE ÍTEMS DE OBRA EXTRA DESDE OE 20 HASTA OE 47, OE 49, SST-OE 01 Y SST-OE 02 Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS.

Ante algunos inconvenientes presentados en el sector de la Av. Regional sector Sena-Minorista, con la programación del inicio de las obras de excavación para la construcción redes que permitan la evacuación de aguas servidas a través de sumideros, se requiere ejecutar obras con una profundidad considerable, lo cual requiere obras de excavación y entibado metálico que proporcione mayor estabilidad en el terreno, además de obras complementarias.

En la proyección, con apiques, existen condiciones del suelo bastante deterioradas, lo cual requeriría mejorar la estructura vial a construir, lo cual requiere la modificación de cantidades e ítems para garantizar el correcto y seguro funcionamiento del sistema vial a implementar, y poder ejecutar las obras dada la complejidad que tiene el proyecto y su respectiva pavimentación.

Para el frente de la Cl 44 (San Juan) por Cr 75, se proyecta terminarlo con ítems de instalación de semáforos y pavimentación, para darle a la comunidad una mejor movilidad.

La actividad principal es la aplicación de asfalto especial MAM 25 en los dos frentes simultáneamente, dado que si se hacía de forma individual al ser un asfalto especial las plantas condicionan su producción a una cantidad mínima que no se tenía de forma individual y si en el frente de la Minorista no se puede iniciar, tampoco se podrá la aplicación en el frente de San Juan por estar su cantidad por debajo del mínimo de producción.

En relación a las aprobaciones de los PMT’s, ante la secretaria de Movilidad, se ingresaron las solicitudes para la reactivación de las obras el dia 14 de septiembre, es decir el primer dia en que ya estaba la obra activa de nuevo en el secop 2. Se enviaron las solicitudes de reactivación de las obras de san juan x cra 75 con radicado de ingreso 202310306258 y del laso regional Sena-minorista con radicado 202310306239.

JOSÉ DE LA CRUZ MIRA H.

INGENIERO CIVILES – CONTRATISTAS
NIT 71617110 –1. REGIMEN COMUN

Para el día 18 de septiembre obtuvimos autorización para el frente Cl 44 por Cr 75, para el frente de la Av. Regional sector Sena-Minorista solo hasta el 27 de septiembre recibimos la aprobación, tiempo que atrasó la ejecución de la obra de acuerdo con la programación.

Para acometer tales objetivos, se solicita la aprobación de ítems de obra extra desde OE 20 hasta OE 47, OE 49, SST-OE 01 Y SST-OE 02 y redistribución de recursos, además se requiere un plazo adicional de 15 días a partir del 14 de octubre hasta el 28 de octubre de 2023, ambas fechas inclusive,

Además, solicitamos la gestión de ampliar el PMT, contando que la Secretaría de Movilidad apruebe dicha ampliación en el menor tiempo posible. Así no se vería afectado nuevamente el tiempo de ejecución.

Atentamente

JOSE DE LA CRUZ MIRA HENAO
Contratista

CALLE 4 SUR No 48-110. TELS (4) 5087216 – 3104387521 MEDELLIN – Colombia
josedelacruzmira@gmail.com