INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 1652 DE 2022

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	Ingap .S.A.S
NIT O C.C:	811.047.188-0
OBJETO:	Obras civiles de estabilización de terrenos y atención de emergencia según declaratoria de urgencia manifiesta en el Municipio de Caldas Antioquia.
VALOR:	Ciento Cincuenta y Dos Millones de Pesos ($152.000.000)
ADICIONES:	**Adición No: 01** por valor de: Setenta y tres millones de pesos ($73.000.000)
VALOR MAS ADICIONES:	Doscientos veinticinco millones de pesos ($225.000.000)
PLAZO:	Dos (2) meses
FECHA DE INICIO:	01 de abril
AMPLIACIONES:	**Ampliación No 01** por: Un (1) mes **Ampliación No 02** por: Un (1) mes
PLAZO TOTAL:	Cuatro (4) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de julio de 2022
VALOR EJECUTADO:	Doscientos veinticuatro millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos un pesos ($224.959.201)
OTRAS MODIFICACIONES:	**No aplica**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Juan Esteban Zapata Pérez

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Contrato No 1652 de 2022 , se presenta el siguiente informe final de supervisión que contiene el seguimiento a la ejecución del mismo desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha de su terminación, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan y reglamentan la materia; bajo los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1	REMOCIÓN DE MATERIAL				
1.1	EXCAVACION MANUAL de material heterogeneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad incluye roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³.	m3	120,6	40.132	$ 4.840.401
1.2	CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SUELTO: incluye, el cargue con máquina, retiro, transporte mismo y esparso y botada de material roca escombros arcilla limos incluye la correspondiente recepción en sitios [illegible]	m3	1.843,022	45.480	$ 83.820.641
2	TERRACEOS A MAQUINA				
2.1	EXPLANACION Y NIVELACION MECANICA del terreno, bajo cualquier grado de humedad controlas de roca de hasta 0.35 m³, incluye cortes taludes y terraceos requeridos según planos	m3	2.286,81	12.964	$ 29.646.205
3	RONDAS DE CORONACION EN GEOMEMBRANA				
3.1	Construccion de CUNETA REVITALIZADA PARA RONDA DE CORONACION EN GEOMEMBRANA ANCHO DE 1.2 m, altura de 0.45m. Incluye suministro, transporte nivelación, conformación todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño	m	135,00	66.217	$ 8.939.295
4	REVEGETALIZACION				
4.1	Sembrado taludes con braquiaria	m2	2.201,2	3.525	$ 7.759.071
5	OTROS				
5.1	Comision de Topografia	dia	6,00	700.000	$ 4.200.000
5.2	Concepto Tecnico Geologo	un	1,00	1.750.000	$ 1.750.000
	ADICION				
	OBRA EXTRA				
OE 1	Suministro,transporte,instalacion y compactacion de afirmado	m3	75,1	70.918	$ 5.371.281
OE 2	Conformacion de via	m2	499,6	5482	$ 2.738.807
OE 3	Senderos en piedra	m2	134,72	39.735	$ 5.353.099
OE 4	Excavacion manual de cunetas	ml	710,00	3.481	$ 2.471.404
OE 5	Perfilacion de taludes y terrazas	m2	2.335,68	4.881	$ 11.401.405
OE 6	Tuberia de 6"	ml	18,00	82.210	$ 1.479.788
OE 7	Caja en concreto desarenadores y arenales en concreto	Un	5,00	61.800	$ 309.002
					$ -
				SUBTOTAL	$ 170.080.400
				30%AIU	$ 51.024.120
				IBIENTAL	$ 3.854.681
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 224.959.201

De acuerdo con lo anterior, se cuenta con un 100% de ejecución técnica del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PERIODO DE COTIZACIÓN (MES)	N° DE PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	PAGO CCF	TOTAL PAGADO EN EL PERÍODO
Abril de 2022	55968953	$322.600	$1.340.800	$561.600	$322.600	$2.546.000
	55853017	$704.800	$2.858.200	$1.225.600	$704.400	$5.492.600
Mayo de 2022	9436817825	$156.800	$626.800	$272.800	$156.800	$1.213.200
	57290699	$200.000	$616.000	$348.000	$200.000	$1.548.000
Junio de 2022	59437813999	$154.000	$616.000	$268.000	$154.000	$1.192.000
	56616368	$970.100	$3.920.400	$1.687.800	$970.100	$7.548.400

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CDP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COMPROMISO
783	05.2.3.2.02.02.009.249	Atención emergencia ola invernal	1174
986	05.2.3.2.02.02.009.77	Manejo de desastre	1642

CUENTA N° O FACTURA N°	PERIODO	VALOR FACTURADO	ORDEN DE PAGO	SALDO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
FE-121	02/06/2022	$131.448.274	2609	$93.551.726	86.4%
FE-138	12/08/2022	$93.510.927	4131	$40.799	99.98%
			TOTAL PAGADO	$224.959.201	

Resumen final de la ejecución de los recursos:

VALOR DEL CONTRATO	$ 152.000.000
ADICIONES	$73.000.000
TOTAL VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIONES	$ 225.000.000
PAGO 1	$131.448.274
PAGO 2	$93.510.927

4. INFORME JURÍDICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

De acuerdo al informe de ejecución por parte del Contratista, y que fue validado y aprobado por la supervisión, a la fecha no se reporta ningún incumplimiento que dé lugar a multas, sanciones, declaraciones de caducidad o incumplimiento.

Se constituyeron las pólizas requeridas en el contrato y se cuenta con el acta de aprobación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	65-40-101065089	Suficiencia de la garantía de cumplimiento	05/05/2022	05/01/2023	17 de mayo de 2022	$30.400.000
	65-44-101211796	Suficiencia de la garantía de responsabilidad civil extracontractual	05/05/2022	05/07/2022	17 de mayo de 2022	$200.000.000

Las pólizas del contrato fueron ajustadas de acuerdo con la AMPLIACION N°01 del 31 de mayo de 2022:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	65-40-101065089	Suficiencia de la garantía de cumplimiento	05/05/2022	05/02/2023	03 de junio de 2022	$30.400.000
	65-44-101211796	Suficiencia de la garantía de responsabilidad civil extracontractual	05/05/2022	05/08/2022	03 de junio de 2022	$200.000.000

Las pólizas del contrato fueron ajustadas de acuerdo con la AMPLIACION N°02 y la ADICION N°01 del 30 de junio de 2022:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	65-40-101065089	Suficiencia de la garantía de cumplimiento	05/05/2022	07/03/2023	22 de julio de 2022	$45.000.000
	65-44-101211796	Suficiencia de la garantía de responsabilidad civil extracontractual	05/05/2022	07/09/2022	22 de julio de 2022	$200.000.000

De los servicios prestados o bienes entregados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Infraestructura Física y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99.98%

Los bienes o servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada cuenta de cobro, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia se firma en el Municipio de Caldas (Antioquia), el Dieciocho (18) de Agosto (8) del año Dos mil veintitrés (2023)

JUAN ESTEBAN ZAPATA PEREZ
Supervisor