Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA**	Código: SIVEYC.FTO.35-1 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

CONVENIO No.3253-2023:

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS 25NR19 (CRUCE TRAMO 2501A) ROSA FLORIDA – BERRUECOS – SAN LORENZO – (CRUCE TAMINANGO) – LA HONDA, 25NR19-1 SAN LORENZO – LA LAGUNA Y 25NR05 PANOYA (CRUCE RUTA 2502) – TAMINANGO – SANTA CECILIA – LA UNIÓN. EN LOS TRAMOS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

INFORME DE SUPERVISION No.2:

PERIODO: 01/09/2023 AL 30/09/2023

San Juan de Pasto, octubre de 2023

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código: SIVEYC FTO 35-2 Versión: 0.0 Vig. 23/05/2016

FECHA DE PRESETACION:	6/10/2023		CON CORTE:	30/09/2023

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO CONTRACTUAL:	GN3253-2023		
CDP No.:	2023050069	FECHA:	4/05/2023
REGISTRO No:	2023061065	FECHA:	26/06/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS 25NR19 (CRUCE TRAMO 2501A) ROSA FLORIDA – BERRUECOS – SAN LORENZO – (CRUCE TAMINANGO) – LA HONDA, 25NR19-1 SAN LORENZO – LA LAGUNA Y 25NR05 PANOYA (CRUCE RUTA 2502) – TAMINANGO – SANTA CECILIA – LA UNIÓN. EN LOS TRAMOS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		
MODIFICACION No.:	1 DEL 8 de agosto de 2023	detalle: ajuste de clausulas, sin afectar alcance,valor o plazo de ejecucion.	
CONTRATISTA DE OBRA:	pendiente de contratar por el municipio.		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	pendiente de contratar por el municipio.		
SUPERVISOR	Secretari@ de Infraestructura y Minas		
APOYO A LA SUPERVISION	Juan Fernando Nuñez Moncayo		
META FISICA	22 alcantarillas		
VALOR DEL CONVENIO:	657.016.814,72		
APORTTE DEPARTAMENTO	655.016.814,72		
APORTE MUNICIPIO	2.000.000,00		
FECHA DE INICIACION:	miércoles, 19 de julio de 2023		
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	jueves, 18 de enero de 2024		
SUSPENSION	N/A		
REINICIO	N/A		
ACTUAL DE TERMINACION	jueves, 18 de enero de 2024		
PORCENTEJE ANTICIPO	40%		
TOTAL ANTICIPO	$		262.806.725,89
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	262.806.725,89		
GARANTIAS:	CUMPLIMIENTO Y MANEJO DE ANTICIPO		
Póliza No.:	436-47-994000059011		

% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	0,00%	% EJECUTADO:	0%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	0,00%	% EJECUTADO	0,00%
META FISICA A LA FECHA	ALCANTARILLAS	0		

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código: SIVEYC.FTO.35-1 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS: el convenio se suscribe con el municipio de San Lorenzo (N), quien es de acuerdo al anexo contractual son el ente encargado de contratar tanto obra como interventoría.
el mismo tiene como meta la construcción de 22 alcantarillas en las vías jurisdicción del Departamento de Nariño que atraviesan el municipio de San Lorenzo y presentan deficiencias en su sistema de drenaje.
el convenio inicia su ejecución desde el día 19 de julio de 2023,teniendo un plazo inicial de ejecución hasta el día 18 de enero de 2024.
el día 8 de agosto se suscribe el modificatorio 1, el cual realiza un ajuste a las clausulas contractuales, sin que el mismo afecte el alcance, plazo o valor del presente convenio.
actualmente el municipio se encuentra adelantando el proceso de contratación de obra e interventoría.

ASPECTOS FINANCIEROS : no se han cumplido los requisitos contractuales para el cobro de anticipo o pagos parciales.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS :
fecha de suscripción convenio: 23 de junio de 2023.
fecha de inicio del convenio 19 de julio de 2023.
fecha de suscrición modificatorio 1: 8 de agosto de 2023.

ASPECTOS LEGALES :
convenio inicial legalizado 24 de julio de 2023.
modificatorio 1 legalizado 7 de septiembre de 2023.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

el convenio inicia su ejecución y actualmente el municipio esta en proceso de estructuración y contratación de obra e interventoría

Proyecto: Juan Fernando Nuñez Moncayo
contratista de apoyo a la Supervisión- SIMD

Revisó: Jorge Rene Arteaga Palacios.
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño

Revisó: Sonia Alejandra Velasco Rodríguez.
Secretaria de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-5 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO No.:	**3253-2023**

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO					$ -		$ 0,00		
TOTAL		**$ -**		**$ 0,00**	**$ -**		**$ 0,00**		

AVANCE FISICO	0%
AVANCE FINANCIERO	0%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC FTO 35-6 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No 3253-2023

GARANTIAS:	aseguradora solidaria
Póliza No.:	436-47-994000059011

ANEXO 0	**FECHA APROBACION**		FECHA EXPEDICION	7/07/2023

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 196.505.044	30%	25-jun-23	25-jun-24		260
Buen manejo de Anticipado	$ 262.806.726	40%	25-jun-23	25-jun-24		260

ACTULIZACION POLIZAS - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO	**FECHA APROBACION**		FECHA EXPEDICION	26/07/2023

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 196.505.044	30%	19-jul-23	19-jul-24	Actulizacion Acta Incio	284
Buen manejo de Anticipado	$ 262.806.726	40%	19-jul-23	19-jul-24	Actulizacion Acta Incio	284