Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
**DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**
**TUNJA - BOYACÁ**
**ACTA FINAL - CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 033 DE 2023**

| | | CONTRATO | | | | | ACTA FINAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNIT | VR. PARCIAL | | MENORES CANTIDADES | MAYORES CANTIDADES | CANTIDAD | VR. UNIT | VR. PARCIAL |
| 1 | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | |
| 1,1 | LIMPIEZA, RASPADO Y LAVADO MECÁNICO DE VIGA CANAL EN CONCRETO, ANCHO 0.20 - 1.0 m | M | 20,40 | $ 14.395,39 | $ 293.665,96 | | | - | 20,40 | $ 14.395,39 | $ 293.665,96 |
| 1,2 | DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO O FIBRO CEMENTO SIN RETIRO | M2 | 72,10 | $ 10.272,48 | $ 740.645,81 | | | 1,90 | 74,00 | $ 10.272,48 | $ 760.163,52 |
| 1,3 | DESMONTE CANALES - BAJANTES. SIN RETIRO | ML | 14,00 | $ 5.015,41 | $ 70.215,74 | | | 0,20 | 14,20 | $ 5.015,41 | $ 71.218,82 |
| 1,4 | DESMONTE DE CUBIERTA LÁMINA POLICARBONATO | M2 | 310,57 | $ 13.560,00 | $ 4.211.329,20 | - | 1,48 | $ 0,00 | 309,09 | $ 13.560,00 | $ 4.191.260,40 |
| 2 | **INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS** | | | | | | | | | | |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO | ML | 14,00 | $ 120.231,95 | $ 1.683.247,30 | | | 0,20 | 14,20 | $ 120.231,95 | $ 1.707.293,69 |
| 3 | **CUBIERTAS** | | | | | | | | | | |
| 3,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGA CANALES | ML | 22,64 | $ 74.808,20 | $ 1.693.657,65 | - | 2,24 | - | 20,40 | $ 74.808,20 | $ 1.526.087,28 |
| 3,2 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H | M2 | 18,56 | $ 4.578,43 | $ 84.975,66 | | | 4,44 | 23,00 | $ 4.578,43 | $ 105.303,89 |
| 3,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NÚMERO 8 | M2 | 72,10 | $ 51.441,24 | $ 3.708.913,40 | | | 1,90 | 74,00 | $ 51.441,24 | $ 3.806.651,76 |
| 3,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LÁMINA POLICARBONATO CAL. 8 mm | M2 | 310,57 | $ 134.000,00 | $ 41.616.380,00 | | | 5,62 | 316,19 | $ 134.000,00 | $ 42.369.460,00 |
| 3,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA CAL 22 | ML | 78,87 | $ 38.581,68 | $ 3.042.937,10 | - | 21,47 | - | 57,40 | $ 38.581,68 | $ 2.214.588,43 |
| 3,6 | REPARACIÓN DE CUBIERTA, TEJA SIN TRASLAPO | M2 | 102,82 | $ 38.493,50 | $ 3.957.901,67 | - | 6,82 | - | 96,00 | $ 33.743,50 | $ 3.239.376,00 |
| 3,7 | ESMALTE CERCHAS (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ML | 607,60 | $ 9.000,00 | $ 5.468.400,00 | | - | - | 607,60 | $ 9.000,00 | $ 5.468.400,00 |
| 4 | **MANTENIMIENTO MANTO ASFÁLTICO** | | | | | | | | | | |
| 4,1 | MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO EXISTENTE | M2 | 221,88 | $ 26.965,0 | $ 5.983.000,86 | - | 19,88 | - | 202,00 | $ 26.965,03 | $ 5.446.936,06 |
| 5 | **TRANSPORTE** | | | | | | | | | | |
| 5,1 | VOLQUETA CON MATERIALES A LA OBRA | GLB | 1,00 | $ 500.000,00 | $ 500.000,00 | | | - | 1,00 | $ 500.000,00 | $ 500.000,00 |
| 6 | **RETIRO DE ESCOMBROS** | | | | | | | | | | |
| 6,1 | VOLQUETA CON MATERIALES A LA OBRA | GLB | 1,0 | $ 500.000,00 | $ 500.000,00 | | | - | 1,00 | $ 500.000,00 | $ 500.000,00 |
| NP | **ITEM NO PREVISTO** | | | | | | | | | | |
| *NP 1* | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO CALIBRE 16 DIMENSIONES 10X4 CM | ML | 78,00 | $ 74.089,0 | $ 5.778.942,8 | - | 3,88 | - | 74,12 | $ 74.089,01 | $ 5.491.477,42 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | | **$ 79.334.213,1** | | | | | | $ 77.691.883,23 |
| **ADMINISTRACION** | **18%** | | $ 14.280.158,4 | | | | | | $ 13.984.538,98 |
| **IMPREVISTOS** | **2%** | **23%** | $ 1.586.684,3 | | | | | | $ 1.553.837,66 |
| **UTILIDAD** | **3%** | | $ 2.380.026,4 | | | | | | $ 2.330.756,50 |
| **IVA** | **19%** | | $ 452.205,0 | | | | | | $ 442.843,73 |
| **TOTAL** | | | **$ 98.033.287,2** | | | | | | **$ 96.003.860,11** |
| **TOTAL GENERAL** | | | **$ 98.033.287,0** | | | | | **VALOR FINAL** | **$ 96.003.860,11** |

fecha: 22/09/2023

**OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE**
**CONTRATISTA**

**SILVIA GAMBOA ASCENCIO**
**SUPERVISORA**