INVITACIÓN PUBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA NÚMERO MP-SDEC-MC-OP-044-2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PITALITO Y AMBIENTALES Y CIVILES OAC

CONTRATISTA:	AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS, R.L. FELIX MAURICIO POLANCO ARAUJO, Cédula de ciudadanía 12.137.240 de Neiva (H).
SUPERVISOR:	VICTOR HUGO ORTEGA ACHURY, cédula de ciudadanía 7. 701.101 de Neiva
No. PROCESO:	MP-SDEC-MC-OP-044-2023
OBJETO:	"REALIZAR A TODO COSTO ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA INSTALACIONES DE MAQUINARIA AGRICOLA EN EL CABILDO YANACONA EL ROSAL, EN EL MARCO DEL PORYECTO BPIN 2017415510053"
PLAZO:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR:	ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS ($11.388.911) M/CTE, IVA incluido si aplica
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Un UNICO PAGO del 100% al contratista una vez recibido a satisfacción el objeto mismo, previa certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del Contrato, y la acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social correspondiente.
FECHA DE INICIO:	13 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE PRESENTA ACTA:	02 DE AGOSTO DE 2023

En Pitalito, a los 02 días del mes de agosto de 2023, se reunieron VICTOR HUGO ORTEGA ACHURY, Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, en calidad de supervisor de la invitación publica de mínima cuantía, identificado con cédula de ciudadanía N. 7.701.101 de Neiva y FELIX MAURICIO POLANCO ARAUJO, Cédula de ciudadanía 12.137.240 de Neiva (H) R.L. de AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS, NIT 900.198.650-2, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** teniendo en cuenta como anexo el balance final de obra, junto con sus memorias de cantidades; las cuales fueron debidamente revisadas, verificadas y probadas por el supervisor.

El contratista una vez firmada la presente acta, llevara una copia a la aseguradora para ampliar las respectivas pólizas concernientes al presente contrato y entregar al municipio para su aprobación.

Proyectó: Pedro José Teherán Teherán – Apoyo a la supervisión – Asesor Eléctrico

Revisado por: LUISA FERNANDA NUÑEZ RAMOS	Aprobado por: Victor Hugo Ortega Achury
Firma:	Firma:
Cargo: Apoyo Jurídico Profesional – Secretaria de DEC	Cargo: Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad

Para constancia se firma en Pitalito, por las partes intervinientes hoy 02 de agosto de 2023.

Víctor Hugo Ortega Achury
Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad
Supervisor

Félix Mauricio Polanco Araujo
R.L. de AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS
Contratista

Anexo: Acta de balance final; folios 02

Proyectó: Pedro José Teherán Teherán – Apoyo a la supervisión – Asesor Eléctrico

Revisado por: LUISA FERNANDA NUÑEZ RAMOS	Aprobado por: Víctor Hugo Ortega Achury
Firma:	Firma:
Cargo: Apoyo Jurídico Profesional – Secretaria de DEC	Cargo: Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad

Alcaldía Municipal Pitalito Huila

NIT 891180077-0

BALANCE DE OBRA		
CODIGO: F-GC-26	VERSION: 02	FECHA: 08/09/2022

DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCALDIA DE PITALITO

OBJETO: REALIZAR A TODO COSTO ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA INSTALACIONES DE MAQUINARIA AGRICOLA EN EL CABILDO YANACONA EL ROSAL, EN EL MARCO DEL PORYECTO BPIN 2017415510053

BALANCE DE OBRA PARA: MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y/O CREACION DE ITEM NO PREVISTOS

ACTA No. 1

Hoja: 1 De: 2

Fecha Acta: 02 DE AGOSOT DE 2023

CONTRATISTA:	AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS, R.L. FELIX MAURICIO POLANCO ARAUJO	CTO No.	PLAZO (Dias)	VALOR CONTRATO
INTERVENTOR:	N/A	MP-SDEC-MC-OP-044-2023	30	11.388.911
SUPERVISOR:	VICTOR HUGO ORTEGA ACHURY			ADICIONAL
MUNICIPIO:	PITALITO			0
Iniciación	Suspensión / Reinicio			V.R. TOTAL
13 DE JULIO DE 2023				11.388.911

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	+ -	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.1	**CAPITULO 1 ILUMINACIÓN**									
1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO LED GENERAL, CABLES 2 # 12 + 1 # 12 AWG THWN CU, canalización EMT 1/2", Incluye accesorios de sujeción	UND	6,0	$ 235.073	$ 1.410.438	-	-1,00		5,00	$ 1.175.365
1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X25W T5 DL MARCA SYLVANIA SEGÚN DISEÑO LUMINICO	UND	4	$ 170.326,00	$ 681.304				4,0	$ 681.304
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EMERGENCIA R2 3W	UND	1	$ 106.976	$ 106.976				1,0	$ 106.976
1.1.6	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO-SUGERIDO LEVINTONG O SIMILAR COLOR BLANCO	UND	1	$ 106.901	$ 106.901	+	1,00		2,0	$ 213.802
1.1.8	SALIDA PARA SENSOR DE PRESENCIA DE HUMO- INCLUYE SENSOR	UND	1	$ 249.117	$ 249.117				1,0	$ 249.117
1.2	**CAPITULO 2 TOMAS MONOFASICOS Y TRIFILARES**									
1.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA5-15R MARCA SUGERIDA LEVINTON COLOR BLANCO MONOFASICO DE MURO CON POLO A TIERRA	UND	2,0	$ 120.542	$ 241.084				2,0	$ 241.084
1.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA5-15R MARCA SUGERIDA LEVINTON COLOR BLANCO MONOFASICO DE MURO CON POLO A TIERRA	UND	2,0	$ 140.279	$ 280.558				2,0	$ 280.558
1.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIFILAR 240V. 3x10 + 12 AWG THWN 90°C LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE TOMACORRIENTE	UND	2,0	$ 207.177	$ 414.354				2,0	$ 414.354
1.3	**CAPITULO 3 ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES Y CANIZALIZACIÓN**								0,0	$ -
1.3.3	PARCIAL DE CIRCUITO DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO PRINCIPAL CABLES 3X8 + 10 AWG THHN 90°C CU.	ML	7,70	$ 27.591	$ 212.559				7,7	$ 212.559
1.4	**CAPITULO 4 TABLEROS**									

1.4.1	TABLERO PRINCIPAL: TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CONTENDRA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -1 BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 2X50A 25kA -2 BREAKER 1X20A 25kA -1 BREAKER 2X30A 25kA -1 BREAKER 2X40A 25kA -1 BREAKER 1X15A 25k	UND	1	$ 2.633.802	2.633.802				1,0	$ 2.633.802
1.5	CAPITULO 5 ACOMETIDA TRIFILAR									
1.5.1	Instalación de Acometidas Domiciliarias, Monofasico Trifilar con Cable Concéntrico INCLUYE CABLEADO CONCENTRICO 2X8 +8	UND	1	$ 2.560.494	2.560.494				1,0	$ 2.560.494
	SUBTOTAL				$ 8.897.587			$ -		$ 8.769.415
	ADMINISTRACIÓN	%	22%		$ 1.957.469			$ -		$ 1.929.271
	IMPREVISTOS	%	1%		$ 88.976			$ -		$ 87.694
	UTILIDADES	%	5%		$ 444.879			$ -		$ 438.471
	VALOR TOTAL				$ 11.388.911			$ -		$ 11.224.852

VALOR EJECUTADO A CORTE DE 02 DE AGOSTO DEL 2023:	11.224.851,70
% DE EJECUCION FISICA	100,00
VALOR A PAGAR A CORTE DE 02 DE AGOSTO DEL 2023:	11.224.851,70
% DE EJECUCION FINANCIERA	98,56

AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS, R.L. FELIX MAURICIO POLANCO ARAUJO
Contratista

VICTOR HUGO ORTEGA ACHURY
Supervisor