ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	FORMATO DE ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS

ACTA N° 1

DE REANUDACION DEL CONTRATO

CONTRATO N° 173 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE POZOS SÉPTICOS EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL EN LA ZONA RURAL (INFLUENCIA DEL RELLENO SANITARIO) DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ZONA URBANA - MUNICIPIO DE BARBOSA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2023 HASTA ELTRECE (13) DE NOVIEMBRE DE 2023

DURACIÓN DEL CONTRATO: CINCO (5.5) MESES Y QUINCE DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEISPESOS M/L ($57,328,286.00).

VALOR DE ADICIONES EN EL CONTRATO: N/A

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES RAM S.A.S

INTERVENTOR:

SUPERVISOR: CAROLINA SOSSA ARANGO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

CONTRATO N°	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
N/A		
N/A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA N°	FECHA	TIEMPO	CAUSALES
1	12 DESEPTIEMBRE DE 2023	TREINTA (30) DÍAS	Se solicita una suspensión del contrato de interventoría por las siguientes causales: Por la alta demanda, la escasez en ocasiones de materias primas y el incremento del costo de la misma para la fabricación y producción de sistemas sépticos, los proveedores encargados del suministro de estos elementos, que representan en costos más del 50% del valor total para la ejecución del contrato en mención, han incumplido con los plazos y el tiempo de entrega al contratista de obra, generando un retraso considerable en el proyecto el cual debe ser subsanado y superado para la finalización y el recibo a satisfacción del contrato, por esta razón se hace necesario la suspensión del contrato hasta tanto el contratista pueda solucionar este impase con los proveedores, cabe mencionar que este tipo de situaciones son ajenas a la supervisión del contrato, por lo tanto se deja claridad que es el contratista de obra quien debe solucionar esta situación en el menor tiempo posible. Acordes con la solicitud de suspensión presentada por parte del contratista de obra objeto de esta interventoría mediante comunicación OFI-018-BAR-2023 y luego de dar la recomendación respectiva para su aprobación, mediante Oficio PB202335, esta interventoría solicita a la entidad, suspender el contrato, por el mismo tenor que el contrato de obra, o sea un (1) mes, a partir de la fecha de emisión de este comunicado. Lo anterior es con el fin de garantizar la vigilancia del contrato de obra por parte de la interventoría hasta el cierre de esta etapa del proyecto luego de reiniciado los contratos.

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	FORMATO DE ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS

FECHA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO: TRECE (13) DE OCTUBRE DE 2023

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:

PLAZO FALTANTE SESENTA (60) DÍAS

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: TRECE
(13) días del mes de DICIEMBRE de 2023.

En BARBOSA a los ONCE (13) días del mes de OCTUBRE de 2023
se reunieron RICARDO AMAYA MOSQUERA Representante legal del Contratista, y
CAROLINA SOSSA ARANGO Supervisor del contrato,
con el fin de aprobar La reanudación del contrato y fijar la nueva fecha de terminación del mismo, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

Firma Ricardo Amaya.
Nombre RICARDO LEÓN AMAYA
Representante Legar Obra

Carolina Sossa A
CAROLINA SOSSA ARANGO
Supervisor

Escriba el texto aquí