INFORME FINAL DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO (2023628)

Fecha de presentación (09/10/2023) Período del informe: Desde (01/08/2023) Hasta (06/09/2023)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUANL VEREDA LA PULIDA NIT # 901711930-4

NOMBRE SUP ERVISOR: FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 2023628

OBJETO: INTERVENCION DE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA LA PULIDA, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE DAGUA, EN E MARCO DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCION VIAL COMUNAITARIA.

PLAZO HASTA: SSEPTIEBRE 06 DE 2023 VALOR CONTRATO **($17.932.680)**

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA MCTE ($17.932.680) – APORTE JAC: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($1.992.520) TOTAL: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($19.925.200).

FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2023 **FECHA DE TERMINACIÓN:** SEPTIEMBRE 06 DE 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 786 de 9 de Junio de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL: 1281 del 28/06/2023 y 1282 28/06/2023
RUBRO FUENTE DE FINANCIACION: FUENTE DE FINANCIACION: 2.3.2.01.01.001.03.19.37
FTE: 1.3.3.1.00- RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor $_____ Adiciones en % _____ Fecha de la Adición: _____

Prórroga al Plazo:_____Fecha de la Prórroga: _____

ESTADOS FINANCIEROS

Anticipo $ Ejecución de Anticipo $

Saldo por amortizar $ 0 Rendimientos financieros generados: $ 0

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos
Presupuesto Oficial: 1. Realizar las actividades descritas en presupuesto oficial "INTERVENCION VIA TERCIARIA DE LA VEREDA LA PULIDA EN LA ZONA RURAL EN EL UNICIPIO DE DAGUA". 2. Ejecutar las actividades pactadas, de manera idónea, utilizando personal	Con relación al contrato obra con objeto "NTERVENCION VIA TERCIARIA DE LA VEREDA LA PULIDA EN LA ZONA RURAL EN EL UNICIPIO DE DAGUA". considerando las visitas de campo e informe técnico de ingeniero civil Néstor Daniel Arce Gálvez elaborado con fecha 04 y 30 de agosto del presente año, se verifica que la obra civil en la comparación de lo construido y lo planificado, cumple con las especificaciones establecidas en el presupuesto oficial establecido en el proceso contractual. De acuerdo a la dinámica en la ejecución de la obra se alcanzo un porcentaje del 100% de actividades físicas y por ende en ejecución	Informe Físico Bitácora de obra Actas de visita y seguimiento Informe de recibido de obra

requerido, y maquinaria necesaria dando cumplimiento a especificaciones técnicas de cada ítem para la ejecución de las labores del objeto del convenio, el presupuesto y cronograma establecido	financiera del proyecto. Conforme a actas de visita de seguimiento, bitácora e informe de ejecución de actividades se verifica que el contratista ejecuto las actividades pactadas en el contrato.	realizado por el ingeniero civil de obra realizada.
3. Instalar valla informativa, señalización o cerramiento del área a intervenir, con fin de mitigar riesgo a terceros.	El contratista en compañía de la administración municipal realizo socialización de las actividades contratadas ante la comunidad directamente beneficiada, referenciando posibles cierres, vías alternas y demás gestiones para mitigar inconvenientes en la movilidad del sector y en la ejecución de la obra, se instala aviso informativo en la comunidad.	
4. Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y seguridad y salud en el trabajo.	Se verifica en trabajo de campo la adecuada gestión del personal que realiza las actividades de obra	
5. Celebrar los contratos que considere necesarios para el cumplimiento del objeto del presente convenio para lo cual en desarrollo de su actividad contractual acorde con su régimen legal.	Se verifica en trabajo de campo la contratación de personal que realiza las actividades de obra.	
6. Comunicar al municipio cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del convenio solidario	En el transcurso de la ejecución de la obra se mantuvo contacto permanente con equipo de talento humano gerencia de planeación, lo que permitió mitigar riesgos o afectaciones a la ejecución del la obra. No se observó ninguna anormalidad de ningún tipo previamente mencionada en este aspecto.	

AUTORIZACION DE PAGO

Por su parte en el Municipio de Dagua, el día **(09)** días del mes de octubre del año 2023, El doctor **FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ** identificado con CC: 6.248.473 DAGUA VALLE como supervisor del contrato No **2023628** a nombre de **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PULIDA CON NIT. No. 901711930-4** cuyo representante legal es MANUEL RAMIREZ MONTES identificado con Documento de identidad CC 4.377.421 de Armenia, una vez agotado el proceso de supervisión deja constancia que en la fecha se han realizado las actividades objeto del contrato a satisfacción de la entidad contratante, por lo cual autoriza a la oficina de presupuesto y tesorería el **Pago FINAL**, de acuerdo a la forma de pago pactada en el contrato principal por valor de **OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA MCTE ($8.966.340).**

FORMA DE PAGO PACTADA

LA ANTERIOR CIFRA SERÁ CANCELADA POR EL MUNICIPIO ASÍ: LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará a la JUNTA de la siguiente manera: La anterior cifra será cancelada por el MUNICIPIO, así: Un anticipo equivalente al 50% del valor del CONVENIO SOLIDARIO y un pago final equivalente al otro 50%, al cumplimiento del total de las actividades."

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

Valor del contrato	$ 17.932.680.00
Pagos realizados	$ 8.966.340
Pago a realizar	$ 8.966.340
Saldo a pagar	$ 0

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Pág. 3 CÓDIGO:	
	INFORME FINAL SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO	VERSION TRD:2.05.31.06	DAGUA crece con su gente DESARROLLO SOCIAL

El gerente de desarrollo social y comunitario del municipio de Dagua certifica que, en el archivo de contratación, expediente del contrato **N° 2023296** reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	NA
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	X	Entrada a almacen	NA
Cuenta de Cobro	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista, JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PULIDA **declara** que: SI ___ /NO X__ es responsable de IVA.

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)	Contratista
FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ **CC: 6.248.473 DE DAGUA VALLE** **Supervisor contrato** **GERENTE**	MANUEL A RAMIREZ **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PULIDA** **MANUEL RAMIREZ MONTES** **REPRESENTANTE LEGAL** **CC: 4.377.421 De Armenia.** **Contratista** **N° 2023628** **PAGO FINAL**
Apoyo a la supervisión: **NESTOR DANIEL ARCE GALVEZ** **CC: 1116266221 DE TULUA (V)** **Ingeniero Civil contratista apoyo a la supervisión**	