Id	EDT	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras	Retraso por redist.
1	1	FASE I - ESTUDIO Y APROPIACIÓN DE DISEÑOS	26 días	mié 21/06/23	jue 20/07/23	$ 131.839.561		0 días
2	1.1	Levantamiento topográfico, georreferenciación o amarre a coordenadas oficiales	2 días	mié 21/06/23	jue 22/06/23	$ 28.962.290		0 días
3	1.2	Estudios geotécnicos	7 días	vie 23/06/23	vie 30/06/23	$ 15.990.401	2	0 días
4	1.3	Revisión y ajustes a diseños de cimentación	8 días	sáb 1/07/23	lun 10/07/23	$ 28.962.290	3	0 días
5	1.4	Revisión y ajustes a diseños de la red hidráulica, sanitaria, gas y sistema contraincendios	7 días	sáb 1/07/23	sáb 8/07/23	$ 28.962.290	4CC	0 días
6	1.5	Revisión y ajustes a diseños de la red eléctrica e iluminación	6 días	mar 11/07/23	lun 17/07/23	$ 28.962.290	4;5	0 días
7	1.6	Aprobación interventoría	3 días	mar 18/07/23	jue 20/07/23	$ 0	6	0 días
8	1.7	Fin etapa de ajustes	0 días	jue 20/07/23	jue 20/07/23	$ 0	7	0 días
9	2	FASE II - EJECUCIÓN DE OBRA	108 días	lun 28/08/23	sáb 30/12/23	$ 15.564.521.273		0 días
10	2.1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.	22 días	lun 28/08/23	jue 21/09/23	$ 134.865.295	7FC+32 días;8	0 días
11	2.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.	39 días	vie 22/09/23	lun 6/11/23	$ 1.335.131.809	10	0 días
12	2.3	REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.).	5 días	mar 7/11/23	sáb 11/11/23	$ 404.272.324	11	0 días
13	2.4	ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.	32 días	vie 27/10/23	sáb 2/12/23	$ 1.605.504.290	33CC+10 días	0 días
14	2.5	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.	11 días	lun 4/12/23	vie 15/12/23	$ 426.152.049	13	0 días
15	2.6	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.	9 días	jue 7/12/23	sáb 16/12/23	$ 170.339.374	14FC-8 días;13	0 días
16	2.7	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).	8 días	vie 15/12/23	sáb 23/12/23	$ 76.790.701	29FC-10 días	0 días
17	2.8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).	20 días	lun 13/11/23	mar 5/12/23	$ 848.005.784	12	0 días
18	2.9	SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.	15 días	mié 6/12/23	vie 22/12/23	$ 3.637.039	17	0 días
19	2.10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y equipos).	10 días	lun 13/11/23	jue 23/11/23	$ 2.850.356.345	12	0 días
20	2.11	INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y equipos).	14 días	vie 24/11/23	sáb 9/12/23	$ 284.283.753	19	0 días
21	2.12	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.	10 días	mar 12/12/23	vie 22/12/23	$ 55.338.442	14FC-5 días;15FC-5 días	0 días
22	2.13	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	15 días	mié 6/12/23	vie 22/12/23	$ 438.204.943	21FC-15 días	0 días
23	2.14	ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE FACHADA.	12 días	lun 11/12/23	sáb 23/12/23	$ 242.328.479	22FC-15 días;20	0 días
24	2.15	CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).	12 días	sáb 16/12/23	vie 29/12/23	$ 878.711.912	14;21FC-9 días	0 días
25	2.16	CARPINTERÍA DE MADERA.	10 días	lun 18/12/23	jue 28/12/23	$ 4.998.594	14;21FC-5 días	0 días
26	2.17	ENCHAPES.	14 días	sáb 9/12/23	lun 25/12/23	$ 37.865.794	21FC-12 días	0 días
27	2.18	ILUMINACIÓN.	6 días	lun 25/12/23	sáb 30/12/23	$ 210.532.599	16	0 días
28	2.19	APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.	7 días	sáb 23/12/23	sáb 30/12/23	$ 223.158.403	22;26FC-7 días;18	0 días
29	2.20	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	13 días	mar 12/12/23	mar 26/12/23	$ 72.171.034	21FC-10 días	0 días
30	2.21	CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y PELÍCULAS.	2 días	vie 29/12/23	sáb 30/12/23	$ 309.588.589	24FC-10 días;25	0 días
31	2.22	OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).	7 días	sáb 23/12/23	sáb 30/12/23	$ 208.979.876	21;23FC-8 días	0 días
32	2.23	MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.	5 días	vie 22/12/23	mié 27/12/23	$ 13.375.818	31FC-8 días	0 días
33	2.24	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	46 días	lun 16/10/23	jue 7/12/23	$ 4.354.918....	11CC+20 días	0 días
34	2.25	PROVISIÓN AJUSTES	1 día	mié 27/12/23	mié 27/12/23	$ 375.009.463	32FC-1 día	0 días
35	2.26	FIN DE OBRA	0 días	sáb 30/12/23	sáb 30/12/23	$ 0	32;27;28;30;31;34	0 días