Municipio de Neiva / Primero Neiva	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GDCO-06	Versión: 02 Vigente desde: Abril 24 de 2017

Nombre del Contratista: Multiproyec Group Sas Nit No: 900640584-1 Rep. Legal José William Tamayo C.C. No. 7.718.981 de Neiva	**VALOR INICIAL:** $ 73.993.428 **ADICIONAL No. 1:** $ 0 **VALOR TOTAL:** $ 73.993.428
Certificado de Disponibilidad No. 2023.CEN.01.002840 **Registro Presupuestal Nro.** 2023.CN.01.005401 **Forma de Pago:** EL MUNICIPIO DE NEIVA CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: • UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO, EL CUAL SERA DESEMBOLSADO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES AL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO, PREVIA RADICACION DE LA CUENTA DE COBRO CORRECTAMENTE ELABORADA Y DISPONIBILIDAD DE PAC Y SU GIRO NO CONSTITUYE CONDICION PREVIA PARA LA INICIACION DE LAS ACTIVIDADES O EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, UN 60%, EL CUAL SERA DESEMBOLSADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES Y UN 10% A LA FINALIZACION Y ENTREGA DEL CONTRATO.	**Periodo de Ejecución:** 18 al 20 de octubre de 2023

Objeto: ESTUDIO GEOELÉCTRICO EN DISEÑO DE POZO PROFUNDO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA TAMARINDO – CORREGIMIENTO GUACIRCO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA.
FECHA DEL ACTA DE INICIO (excepto contratos de prestación de servicios): 18 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: 18 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2023
Registro Banco de Proyectos:

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

En cumplimiento a lo estipulado en la Carta de comunicación de aceptación de oferta No. 2802 de 2023: EL MUNICIPIO DE NEIVA CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA:

• UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO, EL CUAL SERA DESEMBOLSADO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES AL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO, PREVIA RADICACION DE LA CUENTA DE COBRO CORRECTAMENTE ELABORADA Y DISPONIBILIDAD DE PAC Y SU GIRO NO CONSTITUYE CONDICION PREVIA PARA LA INICIACION DE LAS ACTIVIDADES O EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, UN 60%, EL CUAL SERA DESEMBOLSADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES Y UN 10% A LA FINALIZACION Y ENTREGA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Powered by CamScanner

DEL CONTRATO.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

RELACION DE GASTOS	VALOR
PAGO HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES ASCRITOS	$ 13,318,816.80
ALQUILER DE VEHÍCULOS	$ 1,775,842.24
COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	$ 665,940.84
IMPLEMENTOS DE PAPELERÍA, COMPUTO, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA	$ 1,331,881.68
COMISION DE TOPOGRAFIA	$ 2,219,802.80
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	$ 1,775,842.24
CAJA MENOR	$ 1,109,901.40
TOTAL	**$ 22,198,028.00**

ACTAS

TIPO DE ACTA	No	FECHA
Acta de Inicio	1	18 DE OCTUBRE DE 2023

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento a lo estipulado en la Carta de comunicación de aceptación de oferta No. 2802 de 2023, el Contratista tiene derecho al pago por concepto de Anticipo.

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Comunicación de aceptación de oferta No. 2802 de 2023	12/09/2023	$73.993.428	$0	$73.993.428
Anticipo	23/06/2023	$22.198.028	$0	$73.993.428
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Powered by CamScanner

$73.993.428	$0	$73.993.428	$0	$73.993.428

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

- ✓ En cumplimiento a lo estipulado en la carta de comunicación de aceptación de oferta No 2802 de 2023, en su inciso GARANTÍAS, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento No. 560-47-994000168165, de las obligaciones contraídas por parte del contratista, la cual se encuentra constituida desde el día 12 de septiembre de 2023 y aprobada el día 12 de septiembre de 2023.
- ✓ Perfeccionamiento y Ejecución, se verifica el pago de los derechos de contracción con Recibo de Tesorería Municipal N° 560286293 del 14 de septiembre de 2023.
- ✓ En cumplimiento de las obligaciones general - Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifica el pago correspondiente al mes Septiembre de 2023, según planilla Nro. 27748656 discriminados así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	Septiembre de 2023	$285.600
PENSIÓN	Septiembre de 2023	$1.142.400
RIESGOS PROFESIONALES	Septiembre de 2023	$347.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	Septiembre de 2023	$285.600
	TOTAL	$2.061.400

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado de la Carta de comunicación de aceptación de oferta No. 1914 de 2023, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, por lo tanto se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

C.D.P	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR
2023.CEN.01.003076	2023.CEN.01.005401	6100-1.2.4.6.00	$22.198.028
Valor a Pagar.			**$22.198.028**

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago por concepto de anticipo.

Informe presentado en Neiva, a los Veintitrés (18) días del mes de Octubre de 2023.

FERNANDO RODRIGUEZ PARDO
SUPERVISOR

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Powered by CamScanner