Informe de ejecución convenio de cofinanciacion 357-2022			
Municipio o tercero	MUNICIPIO DE NARIÑO		
Fecha de Inicio	17/01/2023		
Fecha de finalización	16/07/2023		
Mes de reporte	ENERO-JULIO		
1. VALOR CONVENIO			
	Aporte CORNARE	**Aporte Municipio y Otros**	**Valor Total**
Aporte inicial del convenio	19.999.104	3.908.000	23.907.104
Valor total del Convenio	**19.999.104**	**3.908.000**	**23.907.104**
Porcentaje de participación	84%	16%	100%
2. EJECUCIÓN FINANCIERA			
	Ejecución con aportes CORNARE	**Ejecución con aportes Municipio y Otros**	**Total Ejecutado**
Ejecución Acta de avance # 1 (10 de mayo de 2023)	12.706.023	2.474.857	15.180.880
Ejecución Acta de avance # 2 (23 de mayo de 2023)	7.248.457	1.433.143	8.681.599
Total Ejecutado	**19.954.480**	**3.908.000**	**23.862.479**
Saldo por Ejecutar	**44.624**	**0**	**23.862.479**
3. RENDIMIENTO FINANCIEROS			
	Total Rendimientos	**Rendimientos CORNARE**	**Rendimientos Municipio y Otros**
Se realizaron pagos por actas de avance			0
4. DOCUMENTOS ADJUNTOS			
Informe final supervisión, acta de liquidación. Contrato municipio Junta El Roble.			
5. INFORMACION DEL SUPERVISOR QUE CERTIFICA EL INFORME			
Supervisor	**Coordinador de la Supervisión**		