GOMECO S.A.S.
Proyectos y Construcciones

Informe Técnico

Dirección de la Empresa:
Calle 2 Sur #43C-38, Medellín, Antioquia
Celular: 300 221 30 59

Fecha: 14 septiembre 2023
N.° de Informe: 20230914IT

Informe dirigido a:
Ing. Yarith Cardenas Ch.
Xorex de Colombia_Contraloria de Medellín v2
yarith.cardenas@xdc.com.co
318 791 18 81

Informe válido hasta: 13 diciembre 2023
Contacto Proveedor: Ing. Rodrigo Flórez
Celular: 300 786 77 89
Correo: jesus3933@hotmail.com

Revisión Técnica		
Fecha de Inicio.	Fecha de Terminación.	Duración (Días)
26/08/2023	14/09/2023	19

Producto									
Código	**Descripción**	**Marca**	**Referencia**	**Unidad**	**Cantidad**	**Antecedentes**	**Trabajos Realizados**	**Novedades**	**Recomendaciones Técnicas**
7.0	Sistema de Cableado Estructurado - Informática				1238				
7.25	Marcación y Certificación de puntos de cobre	CERTIFICACIONES	CPC	Und	1238	1) El día sábado 26 de Agosto de 2023 se inicia actividades.			
					P5	1) Se revisan 126 puntos de datos. 2) Se revisan 110 puntos de voz.	1) Identificación de cada punto. 2) Marcación de cada punto. 3) Precertificación de cada punto.	1) Falta encontrar el lugar físico del punto 5A-D05. 2) Falta encontrar el lugar físico del punto 5A-F18. 3) Falta encontrar el lugar físico del punto 5B-D05, 5B-D09. 4) Falta encontrar el lugar físico del punto 5B-E13.	1) Se Recomienda revisión física por parte del cliente para la ubicación de los puntos restantes.
					P6	1) Se revisan 138 puntos de datos. 2) Se revisan 120 puntos de voz.	1) Identificación de cada punto. 2) Marcación de cada punto. 3) Precertificación de cada punto.	1) Falta encontrar el lugar físico del punto 6A-F03, 6A-F04. 2) Falta corregir la conectorización del punto 6A-F05. 3) Falta corregir la conectorización del punto 6B-D11. 4) Falta corregir la conectorización del punto 6B-E10. 5) Falta encontrar el lugar físico del punto 6B-E11. 6) Falta corregir la conectorización del punto 6B-	1) Se Recomienda revisión física por parte del cliente para la ubicación de los puntos restantes. 2) Se Recomienda reconectorizar o revisar cableado.
					P7	1) Se revisan 135 puntos de datos. 2) Se revisan 108 puntos de voz.	1) Identificación de cada punto. 2) Marcación de cada punto. 3) Precertificación de cada punto.	1) Falta encontrar el lugar físico del punto 7A-A06, 7A-A07. 2) Falta encontrar el lugar físico del punto 7A-E05, 7A-E10, 7A-E11, 7A-E12. 3) Falta corregir la conectorización del punto 7A-F01. 4) Falta corregir la conectorización del punto 7B-A01. 5) Falta encontrar el lugar físico del punto 7B-A06, 7B-A07. 6) Falta corregir la	1) Se Recomienda revisión física por parte del cliente para la ubicación de los puntos restantes. 2) Se Recomienda reconectorizar o revisar cableado.

					P8	1) Se revisan 79 puntos de datos. 2) Se revisan 48 puntos de voz.	1) Identificación de cada punto. 2) Marcación de cada punto. 3) Precertificación de cada punto.	1) Falta encontrar el lugar físico del punto 8A-A09. 2) Falta encontrar el lugar físico del punto 8A-B03, 8A-B04, 8A-B05, 8A-B06, 8A-B15, 8A-B16. 3) Falta encontrar el lugar físico del punto 8A-C01, 8A-C02. 4) Falta corregir la conectorización del punto 8A-C11, 8A-C16. 5) Falta encontrar el lugar físico del punto 8A-C22. 6) Falta encontrar el lugar físico del punto 8B-D08, 8B-	1) Se Recomienda revisión física por parte del cliente para la ubicación de los puntos restantes. 2) Se Recomienda reconectorizar o revisar cableado.
					PLAZA	No se ha iniciado la revisión.			
18.0	Sistema de Infraestructura de Soporte				400				
18.35	Marcación de punto de eléctrico	MARCACIONES	CPE	Und	400				
					P5	No se ha iniciado la revisión.			
					P6	No se ha iniciado la revisión.			
					P7	No se ha iniciado la revisión.			
					P8	No se ha iniciado la revisión.			
					PLAZA	No se ha iniciado la revisión.			
					1638				

Representante Cliente	
Firma:	
Nombre:	Luis Felipe Rosso Ricaute
Identificación:	71.709.341
Cargo:	Director Administrativo Dirección de Desarrollo Tecnológico Supervisor del Contrato SAMC0422023

Representante Gomeco	
Firma:	1.128.272.273
Nombre:	Rodrigo de Jesús Flórez Guevara
Identificación:	1.128.272.273
Cargo:	Director de Proyectos