NIT: 891.855.130

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

S.G.C.

CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 2011/12	VERSIÓN 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.20230854**

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA ATENCIÓN DE PQRS CON MODALIDAD PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.
CONTRATISTA :	IGS INGENIERIA E.U
INTERVENTOR:	NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S
PERÍODO A PAGAR:	**DEL** 02-10-2023 **AL** 17-10-2023

En Sogamoso, a los diesiciete (17) días del mes de octubre del año 2023 se reunieron Jorge Eduardo Arrieta Roa representante legal del Contratista y janeth Viviana Chia Jerez como representante legal de la Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	Kilómetro	1	$ 2.241.582,30	$ 2.241.582,30	-	7,8	7,8	-	$ 17.484.341,94	$ 17.484.341,94	-6,80	-15.242.759,64
1.2	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8M 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN	Unidad	1	$ 807.123,61	$ 807.123,61	-	12	12	-	$ 9.685.483,32	$ 9.685.483,32		
1.3	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8M 1050 KG EXTRAREFORZADO INCLUYE EXCAVACIÓN	Unidad	1	$ 1.091.190,61	$ 1.091.190,61	-	14	14	-	$ 15.276.668,54	$ 15.276.668,54		
1.4	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 10M 510 KG EXTRAREFORZADO INCLUYE EXCAVACIÓN	Unidad	1	$ 1.251.590,61	$ 1.251.590,61	-	1	1	-	$ 1.251.590,61	$ 1.251.590,61		
1.5	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 10M 1050 KG EXTRAREFORZADO INCLUYE EXCAVACIÓN	Unidad	1	$ 1.509.590,61	$ 1.509.590,61	-	6	6	-	$ 9.057.543,66	$ 9.057.543,66		
1.6	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12M 510 KG EXTRAREFORZADO INCLUYE EXCAVACIÓN	Unidad	1	$ 1.179.813,11	$ 1.179.813,11	-	0	0	-	$ -	$ -		
1.7	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12M 1050 KG EXTRAREFORZADO INCLUYE EXCAVACIÓN	Unidad	1	$ 1.717.213,11	$ 1.717.213,11	-	0	0	-	$ -	$ -		
1.8	PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)	Metro Cúbico	1	$ 760.546,85	$ 760.546,85	-	9,6	9,6	-	$ 7.301.249,76	$ 7.301.249,76		
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO TANGENCIAL CIRCUITO BIFÁSICO (P-2510)	Unidad	1	$ 823.396,05	$ 823.396,05	-	0	0	-	$ -	$ -		
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE RETENCIÓN DOBLE SIMÉTRICA CIRCUITO BIFÁSICO (R-2515)	Unidad	1	$ 876.373,05	$ 876.373,05	-	0	0	-	$ -	$ -		
1.11	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 2 CONDUCTORES EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE ACSR NO. 2	Kilómetro	1	$ 7.674.734,74	$ 7.674.734,74	-	0	0	-	$ -	$ -		
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA EN BAJA TENSION CON ACOMETIDA	Unidad	1	$ 1.106.534,87	$ 1.106.534,87	-	0	0	-	$ -	$ -		
1.13	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KV	Unidad	1	$ 7.107.315,06	$ 7.107.315,06	-	0	0	-	$ -	$ -		

1.14	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KV	Unidad	1	$ 7.436.615,06	$ 7.436.615,06	-	0	0	-	$ -	$ -		
1.15	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KV	Unidad	1	$ 7.989.815,06	$ 7.989.815,06	-	0	0	-	$ -	$ -		
1.16	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 KVA	Unidad	1	$ 13.699.089,11	$ 13.699.089,11	-	0	0	-	$ -	$ -		
1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA	Unidad	1	$ 15.555.214,11	$ 15.555.214,11	-	0	0	-	$ -	$ -		
1.18	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CABLE TRÍPLEX XLPE-SR NO. 2	Kilómetro	1	$ 15.240.585,74	$ 15.240.585,74	-	1,25	1,25	-	$ 19.050.732,18	$ 19.050.732,18		
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO EN LÍNEA, RED TRENZADA (PT-1001)	Unidad	1	$ 93.611,42	$ 93.611,42	-	0	0	-	$ -	$ -		
1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE FINAL DE CIRCUITO SENCILLO, RED TRENZADA (RT-1003)	Unidad	1	$ 130.455,42	$ 130.455,42	-	0	0	-	$ -	$ -		
1.21	CONEXIÓN A TIERRA DEL NEUTRO RED TRENZADA DE B.T. INSTALACIÓN AL EXTERIOR DEL POSTE	Unidad	1	$ 240.429,78	$ 240.429,78	-	0	0	-	$ -	$ -		
1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE Y BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2,5 M DE 1 1/2" PARA MONTAJE DE LUMINARIA DE A.P.	Unidad	1	$ 198.953,22	$ 198.953,22	-	359	359	-	$ 71.424.205,98	$ 71.424.205,98		
1.23	LUMINARIA LED 35W DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 4.000 A 6.000 LÚMENES Y EFICACIA MÍNIMA DE 140 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN.	Unidad	1	$ 1.264.818,78	$ 1.264.818,78	-	38	38	-	$ 48.063.113,64	$ 48.063.113,64		
1.24	LUMINARIA LED 50W DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 6.001 A 8.000 LÚMENES Y EFICACIA MÍNIMA DE 140 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN.	Unidad	1	$ 1.300.152,94	$ 1.300.152,94	-	277	277	-	$ 360.142.364,38	$ 360.142.364,38		
1.25	LUMINARIA LED 74W DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 8.001 A 12.000 LÚMENES Y EFICACIA MÍNIMA DE 140 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN	Unidad	1	$ 1.495.492,23	$ 1.495.492,23	-	44	44	-	$ 65.801.658,12	$ 65.801.658,12		
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		**UND**		**1.527.591,93**	**92.792.237,45**		**-**		**-**	**624.538.952,13**	**624.538.952,13**		**-15.242.759,64**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**27.837.671,24**				**0**	**187.361.685,64**	**187.361.685,64**		**-4.572.827,90**

	ADMINISTRACIÓN	22%			28.414.282,24				0	137.365.569,47	137.365.569,47		-3.353.457,16
	IMPREVISTOS	3%			1.555.644,75				0	12.499.779,04	12.499.779,04		-304.885,20
	UTILIDAD	5%			5.557.534,25				0	37.472.337,13	37.472.337,13		-914.045,60
									-				
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					139.629.908,69				0	911.800.637,77	911.800.637,77		-46.916.587,34

BALANCE PRESUPUESTAL

VR INICIAL CONTRATO:	1.837.469.914	VR ANTICIPO:	-
VR ADICIONES:	0	% ANTICIPO :	0%
VR ACTUAL CONTRATO:	1.837.469.914	% RETEGARANTIA :	0%

NO.	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTIA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de pago numero 1	17-oct.-23	911.800.637,77	49,58%	0	-	-	911.800.637,77	925.554,67	49,58%
2										
3										
					0	-	-	0		
TOTAL			911.800.637,77	49,58%	0	-	-	911.800.637,77	925.554,67	49,58%

OK

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre:Jorge Eduardo Arrieta Ros

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

EL INTERVENTOR:

Firma: Nicolas Cobos Parras.

Nombre:Nicolas Cobos Parras

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EL SUPERVISOR

Firma:

Nombre: Line Maria Lanzarin Rios

SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

NOTA:

En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capitulos correspondientes.

Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoria, o por el Director de Obra, o Consultoria y por el Director de Interventoria.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner