Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-6

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION FO-AB-5521-02-2014V.01

El presente informe corresponde al periodo agosto 28/2023 a septiembre 27/2023

1. DATOS GENERALES

Informacion del Contrato	CPSP No. 1456 DE 2023	Plazo Inicial	6
Contratista o Ejecutor	LUIS EDISON CABALLERO BARRAGAN	Plazo actual	
Objeto Contractual	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	Fecha suscripcion del contrato junio 23 de 2023	
Valor Contractual	30.159.360,00	Fecha Acta de Inicio: junio 28 de 2023	
Valor Inicial	$ 30.159.360,00	Fecha de Terminacion inicial: diciembre 27 de 2023	
Aporte Dpto	$ 30.159.360,00		
Aporte Ejecutor	$	Fecha Actual de Terminacion: diciembre 27 de 2023	
Valor Adicional	$ -		
Valor Final	$ 30.159.360,00	Estado actual del contrato: Ejecución	

2. DATOS TECNICOS.

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

☐	RED DE ACUEDUCTO		ML
☐			
☐			
	RED ALC. SAN / PLUV		ML
	PTAP / PTAR		UN
☐	POZOS PROFUNDOS		ML
☐	VIA URB / SEC / TERC		KM
☐	PUENTE / ALC / BOX		UN
☐	INFRAESTRUCTURA		M2
☐	INTERVENTORIA		UN
☑	OTRO. CUAL?	Apoyo a Supervisión	

RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL

El objeto contractual comprende el apoyo a la supervision a la interventoria: REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

DESCRIPCION BREVE ALCANCE DEL PROYECTO:

Terminar la adecuación de la infraestructura existente en la Granja la Corocora del municipio de aguazul, como lo es el laboratorio de suelos, genética y patio de secamiento del edificio de semillas, perteneciente al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en la Granja la Corocora, del Municipio de Aguazul Departamento de Casanare

El alcance general del proyecto corresponde a: laboratorio de suelos, genética y patio de secamiento del edificio de semillas del centro de investigación y desarrollo tecnológico, adecuados en la granja la corocora, del municipio de aguazul departamento de Casanare.

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Desembolsos, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. acta de inicio	28/06/2023	6 meses	$ 30.159.360,00	
2. Valor Presente Informe (Inf N° 3)	19/10/2023	1 mes	$ 5.026.560,00	
3. Valor Pagado (informes)			$ 15.079.680,00	
4. Adicional			$ 0,00	
5. Valor total del contrato	28/06/2023	6 meses	$ 30.159.360,00	

4. INFORMACION DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

		DATOS DE INTERVENTORIA ASUMIDA POR LOS MUNICIPIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	
Tipo de Contrato	CPSP		
Contratante	Gobernación de Casanare	Contratante	
Contratista o Ejecutor	LUIS EDISON CABALLERO BARRAGAN	Contratista:	
Rep. Legal:	LUIS EDISON CABALLERO BARRAGAN	Rep. Legal:	
Contrato No.	1456 de 2023	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 30.159.360,00	Valor Inicial:	
Valor Anticipo (%):		Valor Anticipo (%):	
Valor Adicionado:	$ 0,00	Valor Adicionado:	
Valor Total:	$ 30.159.360,00	Valor Total:	
Valor Ejecutado:	$ 15.079.680,00	Valor Ejecutado:	
Plazo Inicial:	6 meses	Plazo Inicial:	
Prorrogas:		Prorrogas:	
Plazo Actualizado:	6 meses	Plazo Actualizado:	
Suspensiones:		Suspensiones:	
Fecha de Iniciación:	junio 28 de 2023	Fecha de Iniciación:	
Términación Inicial:	diciembre 27 de 2023	Términación Inicial:	
Términación Actual:	diciembre 27 de 2023	Términación Actual:	
Estado Actual Contrato:	En ejecución (3° meses ejecutados)	Estado Actual Contrato:	

5. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO , según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Desembolsos, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. Acta de inicio				

2. Anticipo					
3. Acta Parcial					
4. Acta Parcial					

6. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

Tipo de Contrato	Licitacion Publica
Contratante	Gobernación de Casanare
Contratista o Ejecutor	Union Temporal Granja la Corocora
Rep. Legal:	Wilian Alexy Gualdron Vivias
Contrato No.	0826 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.718.776.824
Valor Anticipo (%):	
Valor Adicionado:	0
Valor Total:	$ 1.718.776.824
Valor Ejecutado:	$ 0
Plazo Inicial:	4 Meses
Prorrogas:	0
Plazo Actualizado:	4 Meses
Suspensiones:	0
Fecha de Iniciación:	
Términación Inicial:	
Términación Actual:	
Estado Actual Contrato:	

7. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DERIVADO, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Desembolsos, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. acta de inicio	10/07/2023	5 Meses	$ 124.229.716,00	
2. Anticipo	18/07/2023		$ 49.691.886,40	
3. Suspensión				
4. Reinicio				
5. Acta Parcial N° 1				
5. Acta Parcial N° 2				
5. Acta Parcial N° 3				

8. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DERIVADO, según el caso si aplica.

Tipo de Contrato	Contrato de Consultoría
Contratante	Gobernación de Casanare
Contratista o Ejecutor	Union Temporal Inter Corocora
Rep. Legal:	Wilian Alexy Gualdron Vivas
Contrato No.	1391 de 2023
Valor Inicial:	$ 124.229.716,00
Valor Anticipo (%):	$ 49.691.886,40 40%
Valor Adicionado:	0
Valor Total:	$ 124.229.716,00
Valor Ejecutado:	
Plazo Inicial:	5 Meses
Prorrogas:	-
Plazo Actualizado:	
Suspensiones:	
Fecha de Iniciación:	
Términación Inicial:	
Términación Actual:	
Estado Actual Contrato:	En ejecución

9.PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA Financiero:	3.41%	% PROGRAMACION OBRA Fisico:	47.25%

10. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

1.1 Una vez firmada el Acta de Inicio de fecha 28 de junio de 2023, se procede a revisar la información que contiene el proceso de del contrato de interventoría No 1391 de 2023, donde se revisó el presupuesto oficial del contrato, ficha de control, presupuesto de interventoría, metodología y plan de cargas de trabajo, cronograma y plan de cargas, anexo técnico, TLC, análisis del sector. Son los documentos técnicos que hacen parte del proceso antes mencionado.

1.2 Hasta la fecha del 27 de septiembre la interventoría lleva 77 días trascurrido desde el Acta de Inicio, donde han venido trabajando en el pre-constructivo del contrato de obra y en cual la interventoría UNION TEMPORAL INTER COROCORA y se ha evidenciado en el presupuesto las mayores cantidades, menores cantidades y los ítems no previstos. donde se ha venido trabajando en realizarse el balance de presupuesto para saber cuánto se necesita para terminar el 100% de la obra. para lo que la Interventoría presenta el balance donde se evidencia cuanto es lo que hace falta para ejecutar el 100% de la obra.

1.3 Con respecto a esta actividad la Interventoria a estado realizando, revisando y verificando el Pre-constructivo del contrato de obra donde ya se realizó el balance de mayores cantidades, menores cantidades y los items no previstos para definir la ruta que se va a tomar teniendo en cuenta que para terminar la obra y dejarla funcional se requiere de unos recursos que no se tuvieron en cuenta en la formulación del proyecto inicial. Lo que se está realizando el trámite correspondiente para definir cuál es el paso a seguir. en base a esto la ruta que se determina teniendo en cuenta que son cuatro actividades como lo son: LABORATORIO, PATIO DE SECAMIENTO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CUARTO DE LA SUBESTACION. donde por directriz y grado de responsabilidad se deja terminado el Laboratorio, Tanque de Almacenamiento y cuarto de Subestación al 100% en cuanto al Patio de Secamiento la directriz que se da en conjunto con la interventoría es dejar esta construcción a nivel de pedestales teniendo en cuenta que en la ejecución de la obra es una de las que llevan avance de excavación, figuración de zapatas y fundida de zapatas y figurada de hierros para dejar a nivel de pedestales.

1.4 A fecha del 27 de septiembre de 2023 la Interventoria ya definió el Pre-constructivo teniendo presente las mayores cantidades, menores cantidades y los items no previstos, para que la interventoría tenga el consolidado del avance de obra teniendo en cuenta las observaciones que se han venido presentando durante la ejecución de obra y la directriz que se dio en conjunto con la interventoría para definir el balance y llevar el presupuesto a ceros teniendo en cuenta el presupuesto contractual.

1.5 A la fecha del 27 de septiembre de 2023 el contrato de obra ya cuenta con cincuenta y cinco (55) días desde que se firmó el Acta de Inicio, y está a la espera de la directriz de la Interventoría para saber cuál va ser la trazabilidad que se va a tener para la ejecución de la obra.


1.6 El contrato de obra cuenta con Acta de Inicio de fecha 2 de agosto de 2023 y a la fecha de 27 de septiembre lleva una ejecución en tiempo de 55 días..


1.7 1.7 Se realiza comité con el representante legal de la UNION TEMPORAL INTER COROCORA, R/L ing. WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS. UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA, el Ing. Especialista Estructural, DAVID REYES LOPEZ, y el Apoyo a la supervisión de la Interventoría el Arq. LUIS EDISON CABALLERO BARRAGAN. donde se habló que la Interventoria hace entrega del balance del presupuesto donde ya se habia dado la directriz de cuál sería el alcance de la obra. donde se realiza el balance de mayores cantidades, menores cantidades y de los ítems nuevos no previstos donde el resultado debe ser cerrar el presupuesto a ceros teniendo en cuenta los comités que se han venido realizando para definir el alcance de la obra y dejar funcional los espacios. * Se da la directriz a la Interventoría para que en comité con pobra puedan avanzar en la construcción de los mesones, ya que este ítem está dentro del mobiliario que se requiere para la instalación de los equipos pero que a su vez este ítem está contemplado dentro del contrato de obra. * Se define con la Interventoria y obra en ítem de enchape de piso para realizar la modificatoria de este y de otros ítems para para realizar el acta modificatoria aprovechando que ya hay un análisis de la obra y se sabe que es lo que se debe ajustar teniendo en cuenta la necesidad y la prioridad de la obra. comité que se realizó el 21 de septiembre de 2023. se anexa lista de asistencia y acta resumen N° 2


2. Se realiza comité interinstitucional convenio corocora con los siguientes participantes:
* PATRICIA GONZALEZ Sub gerente Técnica Fedearroz.
* ALEXANDER GAITAN Profesional Fedearroz.
* CAMILO GUTIERREZ MORA Profesional Fedearroz.
* JOSE DUMAR OSPINA Profesional Fedearroz.
* JUAN CARLOS DIAZ Profesional Fedearroz.
* DEISSY K VARGAS Pasante Agricultura.
* ALEXANDER BARRERA GIRON director Técnico Desarrollo Rural. Agricultura
* CONSUELO ACEVEDO Representante Interventoria Convenio 1419
* DAVID REYES Profesional Contratista de Obra.
* WILIAN GUALDRON VIVAS Representante de la Interventoría.
* MIGUEL ANTONIO ORTIZ Ingeniero Electricista contratista de obra.
* ADDISON OTTO SARAVIA PEREZ Profesional Universitario SDEA AGUAZUL.
* LUIS EDISON CABALLERO BARRAGAN Profesional de Apoyo a la Supervisión Agricultura.
* Donde una vez leido el orden del día para dar inicio al comité se tratan las 3 actividades más importantes para el comité.
* Dar a conocer el contratista de la obra y de la interventoría del proyecto.
* Dar a conocer el alcance de la obra y su ejecución.
* Realizar visita a la obra.
Se hizo la presentación del contratista de Obra, el contratista de la Interventoria y el apoyo a la supervisión. como primera acción de proyecta la planta arquitectónica del proyecto del bloque N° 1 que es el que se está interviniendo para dejarlo funcional presentándose algunas inquietudes en cuanto al proceso constructivo como el terminado del piso, las luminarias, y lo demás esta descripto en el acta del comité que se llevó a cabo el dia 20 de septiembre



COMITÉ INTERINSTITUCIONAL CONVENIO COROCORA, PARTICIPANTES DE FEDEARROZ, ALCALDÍA DE AGUAZUL, AGRICULTURA DEPARTAMENTAL, INTERVENTORÍA DEL CONVENIO, CONTRATISTA DE OBRA, CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA.







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA QUE SE REALIZÓ AL INMUEBLE DE LA COROCORA PARA REVISAR Y VERIFICAR EL AVANCE DE OBRA QUE SE LLEVA Y DEFINIR ALGUNAS INQUIETUDES QUE SE HAN VENIDO PRESENTANDO DURANTE LA EJECUCIÓN.

3. Se realiza comité con el representante legal de la UNION TEMPORAL INTER COROCORA, R/L ing. WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS. UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA, JUAN SUAREZ DIAZ, Coordinador de Obra, ALEXANDER BARRERA GIRON director Técnico de Desarrollo Rural y el Apoyo a la supervisión de la Interventoria el Arq. LUIS EDISON CABALLERO BARRAGAN.

* Donde se define alcance de la obra vrs tiempo transcurrido.
* Una vez revisado el Pre constructivo y analizando la trazabilidad del proyecto se hace el comité con los participantes anteriormente enunciados, donde se le da la directriz al ing. WILIAN GUALDRON VIVAS de continuar las actividades en el bloque N° 1 Laboratorios, Cuarto de la Subestación y el Tanque de Almacenamiento, quedando el Patio de Secamiento a nivel de pedestales teniendo en cuenta que la obra lleva trabajo adelantado de excavaciones, fundida de zapatas y hierro figurado para los pedestales.
* Se le pide a la interventoría realizar el balance de obra teniendo en cuenta la directriz que se da para cerrar el presupuesto a ceros y seguir avanzando en la ejecución ya que el tiempo que ha perdido la obra es significativo por el tema del pre constructivo y el balance que ha venido realizando de mayores, menores cantidades y de los ítems nuevos no previstos
* COMPROMISOS:
* Dejar el Patio de Secamiento hasta pedestales fundidos y con placa de piso.
* Entrega del nuevo balance de obra.

Comité que se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2023. se anexa acta de asistencia y acta resumen N° 4

1.7.1 A fecha del 27 de septiembre de 2023 la Interventoría ya definió el pre-constructivo del contrato de obra y así ya está el balance general del presupuesto para definir cuanto es el presupuesto real después de haberse realizado la revisión y verificación de mayores cantidades, menores cantidades y de ítems no previstos que a la fecha no fueron tenidos en cuenta y son de gran importancia para la terminación del contrato de obra. así ya se determina cual es el balance final con el que se va a trabajar y culminar el presupuesto oficial que se tiene previsto. se anexa balance de presupuesto.
1.7.1.1 La interventoría se encuentra realizando el trabajo para el cual fue contratado y en compañía del contratista de obra se han toma algunas decisiones que las han trasmitido al apoyo de la supervisión para que sean revisadas y tenidas en cuenta.
1.7.1.2 A la fecha del 27 de septiembre de 2023 la interventoría lleva una ejecución del 43% y en valor de $ 53,448,877,88 teniendo en cuenta que el contrato de obra ya cuenta con Acta de inicio de fecha de 2 de agosto de 2023. y 55 días de ejecución del contrato de obra..
1.7.1.3 A la fecha del 27 de septiembre de 2023 la interventoría lleva una ejecución del 43% y en valor de $ 53,448,877,88 teniendo en cuenta que el contrato de obra ya cuenta con Acta de inicio de fecha de 2 de agosto de 2023. y 55 días de ejecución del contrato de obra.
1.7.1.4 Se elaboro el Acta de Inicio de fecha 10 de julio de 2023. Del contrato de Interventoría el cual lleva una ejecución del 43% y en valor de $ 53,448,877,88 y 78 días de ejecución. Se elaboro el Acta de Inicio de fecha 02 de agosto de 2023. Del contrato de obra. el cual lleva una ejecución del 3.41 % y en valor de $ 200,000,000 y 55 días de ejecución.
1.7.1.5 Se elaboro el Acta de Inicio de fecha 10 de julio de 2023. Del contrato de Interventoría el cual lleva una ejecución del 43% y en valor de $ 53,448,877,88 y 78 días de ejecución. Se elaboro el Acta de Inicio de fecha 02 de agosto de 2023. Del contrato de obra. el cual lleva una ejecución del 3.41% y en valor de $ 200,000,000 y 55 días de ejecución.
1.7.1.6 El R/L ing. WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS, a hecho entrega del pre constructivo y del balance de obra después de realizar la revisión y verificación del presupuesto vrs cantidades de obra y con visita a campo.
1.7.1.7 El día 21 de septiembre de 2023, se realizó mesa de trabajo, UNION TEMPORAL INTER COROCORA R/L ing. WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS, UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA el Ing. Especialista Estructural, DAVID REYES LOPEZ, y el profesional de apoyo a la supervisión Arq. LUIS EDISON CABALLERO BARRAGAN. Se anexa Acta de asistencia y Acta resumen El día 20 de septiembre de 2023, se realizó comité interinstitucional en la sede de FEDEARROZ en el municipio de Aguazul - Casanare. Se anexa Acta de asistencia y Acta resumen. El día 18 de septiembre de 2023, se realizó mesa de trabajo, UNION TEMPORAL INTER COROCORA R/L ing. WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS, UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA JUAN SUAREZ RIOS Coordinador, ALEXANDER BARRERA GIRON Supervisor y el profesional de apoyo a la supervisión Arq. LUIS EDISON CABALLERO BARRAGAN. Se anexa Acta de asistencia y Acta resumen.
1.7.1.8 El R/L UNION TEMPORAL INTER COROCORA, ing. WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS, radico el informe N° 1 del contrato de interventoría el 7 de septiembre de 2023, para revisión y verificación de la información consignada en el documento. Se anexa informe de interventoria N° 1
1.7.1.9 A la fecha de 27 de septiembre no se ha presentado cambios relacionados con el personal por parte de la Interventoría.
1.7.1.10 Del 28 de agosto al 27 de septiembre no se ha firmado ninguna acta de pago parcial de la interventoría y no ha sido radicado aun nada a esta fecha.
1.7.1.11 A la fecha del 27 de septiembre de 2023 reposan los documentos que a la fecha hacen parte del proceso de la interventoría y documentos que han radicado la UNION TEMPORAL INTER COROCORA R/L ing. ing. WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS.
1.7.1.12 Del 28 de agosto al 27 de septiembre no se ha radicado documentos ni actas en la Oficina Asesora de Jurídica.
1.7.1.13 Se han venido realizando la documentación pertinente al contrato de la interventoría en los formatos MECI y Calidad.
1.7.1.14 En los comités de fecha relacionados entre el 28 de agosto a 27 de septiembre de 2023, se le dio a conocer al R/L UNION TEMPORAL INTER COROCORA y al Residente de Interventoría sobre los procedimientos internos o externos de orden administrativo.
1.7.1.15 El contrato de Interventoría lleva una ejecución del 43% con un valor de $ 53.448.877,88
1.7.1.16 Las recomendaciones y actuaciones que se han venido presentando en cuanto a cambios en el transcurso de la ejecución quedan escritas en las actas resumen que se hacen en los comités.
1.7.1.17 Se han acatado las solicitudes que han presentado la interventoría UNION TEMPORAL INTER COROCORA R/L WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS, cada vez que ellos solicitan se realice comité o mesas de trabajo para aclarar inquietudes y trabajar en conjunto para dar continuidad a la ejecución del contrato de obra.
1.7.1.18 A la fecha del 27 de septiembre la UNION TEMPORAL INTER COROCORA R/L WILIAN ALEXY GUALDRON VIVIAS ya radicaron el informe N° 1 con fecha 7 de septiembre al cual se le realizo las observaciones pertinentes teniendo en cuenta la revisión técnica y documental que se le realiza al informe.

1.7.1.19 La Interventoría ya está ejecutando su objeto contractual donde tiene claro los requisitos ambientales a los que haya lugar
1.7.1.20 Teniendo en cuenta que el contrato de obra tiene Acta de inicio de fecha 2 de agosto de 2023, el apoyo a la supervisión oficio a la UNION TEMPORAL INTER COROCORA solicitando la reprogramación de obra y plan de choque teniendo en cuenta que el contratista no inicio labores en la fecha del acta de inicio por motivos de que la interventoría se encontraba realizando el pre constructivo y el balance del presupuesto para llevarlo a ceros.
1.7.2 Se revisará y verificará los aspectos técnicos respeto a la ejecución del contrato de la interventoría.
1.7.2.1 Hasta la fecha del 27 de septiembre las tareas pactadas con el contratista de la interventoría se han cumplido en los tiempos requeridos.
1.7.2.2 El contrato de obra ya cuenta con Acta de inicio de fecha de 10 de agosto de 2023 y esta bajo la supervisión de la Interventoría.
1.7.2.3 El contrato de obra ya cuenta con Acta de inicio de fecha de 10 de agosto de 2023 y esta bajo la supervisión de la Interventoría.
1.7.2.4 El contrato de obra ya cuenta con Acta de inicio de fecha de 10 de agosto de 2023 y esta bajo la supervisión de la Interventoría.
1.7.2.5 El contrato de obra ya cuenta con Acta de inicio de fecha de 10 de agosto de 2023 y está bajo la supervisión de la Interventoría.
1.7.2.6 El contrato de obra ya cuenta con Acta de inicio de fecha de 10 de agosto de 2023 y está bajo la supervisión de la Interventoría.
1.7.3 El contrato de obra ya cuenta con Acta de inicio de fecha de 10 de agosto de 2023 y está bajo la supervisión de la Interventoría.
1.7.3.1 A la fecha de 27 de septiembre de 2023 la Interventoría solo ha recibido el anticipo, correspondiente al 40% del valor del contrato.
1.7.3.2 El contrato de obra ya cuenta con Acta de inicio de fecha de 10 de agosto de 2023 y está bajo la supervisión de la Interventoría.
1.7.3.3 El contrato de obra ya cuenta con Acta de inicio de fecha de 10 de agosto de 2023 y está bajo la supervisión de la Interventoría.
1.8 A la fecha del 27 de septiembre de 2023 la interventoría se encuentra finalizando el documento que da como resultado del proceso del pre-constructivo.
1.9 A la fecha del 27 de septiembre de 2023, el contrato de interventoría tiene acta de inicio de fecha 10 de julio de 2023 y se encuentra en ejecución.
1.10 A la fecha del 27 de septiembre de 2023, el contrato de interventoría tiene acta de inicio de fecha 10 de julio de 2023.
2. A la fecha de 27 de septiembre de 2023, ya el contrato de obra 0826-2023 cuenta con Acta de Inicio de fecha 10 de agosto de 2023.
2.1 A la fecha de 27 de septiembre de 2023, ya el contrato de obra 0826-2023 cuenta con Acta de Inicio de fecha 10 de agosto de
2.2 se anexan como soporte las actas de asistencias y actas resumen que se han realizado en el periodo del 28 de agosto al 27 de septiembre de 2023. Adema se realiza informe teniendo en cuenta el pre constructivo que realizo la interventoría para verificar la información y corroborar las mayores cantidades, las menores cantidades y los ítems nuevos no previstos, lo que arroja la revisión de cada uno de los componentes al final y se anexa informe estado actual del contrato 0826-2023 de fecha 28 de agosto de 2023. y se anexa registro fotografico de mesas de trabajo y registro de obra.

12. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☑ NO ☐	SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☑ NO ☐
CUALES? : a la fecha se cumple cronograma de actividades	PORQUE? Se han ejecutado activivades relacionadas con el objeto y se cumple el contrato
HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☐ NO ☑	REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑ VALOR?
CAUSALES?:	EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☑ NO ☐
	PORQUE? el contrato se encuentra en ejecución

11. OBSERVACIONES	12. FIRMAS	
Se está realizando la revisión y verificación del componente de ventilacion mecanica de aires acondicionados, estractores y cabinas.	SUPERVISOR O APOYO CPSP No. 1456 de 2023	Vo.Bo. DIRECTOR