FORMATO
ACTA DE CAMBIO DE ETAPA

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	3.0

ACTA No 17 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** PRELIMINARES **E INICIACIÓN ETAPA DE** EJECUCIÓN

ETAPA QUE TERMINA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** CONSTRUCCIONES

ETAPA QUE INICIA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** CONSTRUCCIONES

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No 1737 DE 2021 (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1762 DE 2021 (Indicar el objeto del contrato de ejecución suscrito) (Indicar en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DIECIOCHO (18) MESES (Escriba en este espacio el número de meses y/o meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 2 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 46.725.766.622,00 (Indicar en este espacio el valor inicial del contrato en números)

ETAPAS PREVISTAS EN EL CONTRATO

No.	NOMBRE DE LA ETAPA	DURACIÓN
1	FASE DE PRELIMINARES	6 MESES
2	TRASLAPO PRELIMINARES-EJECUCIÓN	3 MESES
3	FASE DE EJECUCIÓN Y RECIBO	12 MESES

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

MODIFICATORIO - OTROS SI

OTRO SI No.	1	**DE FECHA**	28/09/2022	**OBJETO**	Ampliar y adicionar 3 meses de la fase de preliminares para estructurar PDA.
OTRO SI No.	2	**DE FECHA**	28/11/2022	**OBJETO**	Incluir NP´s y cantidades para ejecución pilotes de prueba y PDA.
OTRO SI No.	3	**DE FECHA**	28/12/2022	**OBJETO**	Modificar fases, para incluir traslapo de preliminares y ejecución.

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA No.	1	**DE FECHA**	28/09/2022	**PLAZO**	3 MESES
PRÓRROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
				PLAZO	3 MESES

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTIÚN (21) MESES (Indique en este espacio el plazo total en meses y/o días para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	3	**DE FECHA**	23/02/2022	**No. DÍAS**	30 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	4	**DE FECHA**	24/03/2022	**No. DÍAS**	30 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	5	**DE FECHA**	22/04/2022	**No. DÍAS**	30 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	6	**DE FECHA**	23/05/2022	**No. DÍAS**	30 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	7	**DE FECHA**	22/06/2022	**No. DÍAS**	12 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	8	**DE FECHA**	05/07/2022	**No. DÍAS**	30 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	9	**DE FECHA**	03/08/2022	**No. DÍAS**	8 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	10	**DE FECHA**	12/08/2022	**No. DÍAS**	10 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	11	**DE FECHA**	22/08/2022	**No. DÍAS**	10 días calendario
ACTA DE REINICIO No.	12	**DE FECHA**	01/09/2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN 2 No.	13	**DE FECHA**	06/09/2022	**No. DÍAS**	8 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 2 No.	14	**DE FECHA**	14/09/2022	**No. DÍAS**	5 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 2 No.	15	**DE FECHA**	19/09/2022	**No. DÍAS**	8 días calendario
ACTA DE REINICIO No.	16	**DE FECHA**	27/09/2022		

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES **No. DÍAS** 211 días calendario

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 28 (Día) **DE** Marzo (Mes) **DE** 2024 (Año)

ADICIONES:

ADICIÓN No.	1	**DE FECHA**	28/09/2022	**VALOR**	$ 378.084.877,00
ADICIÓN No.	2	**DE FECHA**	28/11/2022	**VALOR**	$ 414.928.727,00
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	$ 793.013.604,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 47.518.780.226,00

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA			idu
CÓDIGO FO-EO-17	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 3.0	

ACTA No 17 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** PRELIMINARES **E INICIACIÓN ETAPA DE** EJECUCIÓN

3. ETAPA QUE TERMINA

FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA	2 (Día)	**DE**	Diciembre (Mes)	**DE**	2021 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA	1 (Día)	**DE**	marzo (Mes)	**DE**	2022 (Año)	
PLAZO INICIAL DE LA ETAPA	TRES (03) MESES (Indique en este espacio el número de meses y/o días inicial de la etapa)					
VALOR INICIAL DE LA ETAPA	$ 271.318.411,00 (Indique en este espacio el valor inicial de esta Etapa en numeros)					
FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA ETAPA	28 (Día)	**DE**	Diciembre (Mes)	**DE**	2022 (Año)	
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA	SEIS (06) MESES (Indique en este espacio el numero de días o de meses para ejecutar el contrato)					
VALOR FINAL DE LA ETAPA	$ 466.156.295,00 (Indique en este espacio el valor final de esta Etapa en numeros)					
SUPERVISOR (E)	JUAN CAMILO ÁLVAREZ BUITRAGO (Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoria de esta etapa)					
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN IDU	OSCAR DANILO PINEDA OBANDO (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)					

PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ETAPA QUE TERMINA / PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA ETAPA QUE INICIA.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CLASE DE DOCUMENTO	Aprobación de Interventoría			Aprobación o Aval por parte de terceros			Cumplimiento del producto
		Consecutivo Interventoría	Radicado IDU	Fecha	Cons-Empresa /Entidad	Radicado IDU	Fecha	
Desglose de A.I.U.	PDF	PTE153_02-431-22	20225261751932	04/10/2022		20223361678571	19/10/2022	TOTAL
Plan detallado Inversión anticipo	PDF FO-GI-10	Acta del 15/12/2021	Remitido por correo electrónico	15/12/2021		Devuelto con firmas por correo		TOTAL
Análisis de Precios Unitarios	PDF	PTE153_02-677-22	20223361803341	15/12/2022		20223361803341	21/11/2022	TOTAL
PMT GENERAL	COMUNICADO	PTE153_02-098-22	20225260147972	27/01/2022	COI No. 8 VENCE EL 27 DE ENERO DE 2023		24/02/2022	TOTAL
Aprobación Hojas de Vida fase de ejecución contrato de obra	Comunicados	PTE153_02-668-22(CVC-517)) del 27/12/2022 PTE153_02-652 (CVC-0505 del 20/12/202 PTE153_02-663-22 (CVC-0512 del 26/12/2022 PTE153_02-668-22 (CVC-0517) del 27/12/2022 (A la fecha del cambio de fase, se encuentran en revisión los documentos presentados por el contratista)				Pendiente		PARCIAL
Aprobación Hojas de Vida fase de ejecución interventoría	Comunicado	Presentadas al IDU con comunicado PTE153_02-669-22 (No se ha recibido aprobación)	20225262214712	22/12/2022		Pendiente		PARCIAL
Elaboración del MAO	INFORME	PTE153_02-590- 22	20225262033872	25/11/2022	N/A	N/A	N/A	TOTAL
Cronograma parcial (con obligaciones de fases simultáneas)	PDF - PROJECT	PTE153_02- 690-22 (CVC -0516)	20225262242332	27/12/2022				TOTAL
Plan de gestión SST	INFORME	PTE153_02-590-22	20225262033872	25/11/2022				TOTAL
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición PG-RCD	Documento	PTE153_02-474-22	20225261876932	19/10/2022				TOTAL
Protocolo de Bioseguridad	NA	Se remitió protocolo de bioseguridad de la Interventoría en el PTE153_02-092-22 Mediante la Resolución 692 del 29 de abril de 2022 se derogó la Resolución 350 de 2022	20225260131372	26/01/2022				TOTAL
Plan de Acción Social y Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica	INFORME	PTE153_02-195-22	20225260350362	24/02/2022				TOTAL
Manual de Manejo Ambiental de Obra-MAO	INFORME	PTE153_02-590-22	20225262033872	25/11/2022				TOTAL
Plan de Calidad	INFORME	Se encuentra en atención de ajustes según comunicado PTE153_02-702_22						TOTAL
Plan de acción de Interventoría (PAI)	Documento PDF	PTE153_02-348-22 , PTE153_02-719-22	20235260011272					TOTAL

ACTA No 17 DE TERMINACIÓN ETAPA DE PRELIMINARES E INICIACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

PRODUCTOS DE LA FASE DE PRELIMINARES QUE DEBERÁN CULMINARSE EN EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN CONCOMITANTE DE LAS FASES DE PRELIMINARES Y EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA MODIFICACIÓN 3

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CAUSAS POR LA CUALES ES NECESARIO ADELANTAR ESTAS ACTIVIDADES CONCOMITANTEMENTE CON LA ETAPA DE EJECUCIÓN	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	IMPUTABILIDAD DEL ATRASO
PAC aprobado por la Interventoría.	PAC inicial aprobado con la comunicación PTE153_02-294-22 con radicado IDU 20225261142652 del 22 de junio de 2022. Este documento se encuentra sujeto a ajuste contra la actualización de los ajustes a los estudios y diseños que se deriven de los siguientes aspectos: 1. Teniendo en cuenta los yerros técnicos reportados por el contratista y conceptuados por la interventoría, el IDU con comunicado SESTV 20223361528881 del 14 de septiembre de 2022, indicó la necesidad de estructuras y ejecutar la PDA a fin de dirimir los temas asociados al cálculo de la suficiencia de la ciementación y así verificar si es necesario algún ajuste en los diseños de cimentación del puente, de acuerdo con lo establecido en la Modificación, Prórroga y Adición 1. 2. Con el oficio STESV 20223361856851 del 1 de diciembre de 2022, el IDU dio los lineamientos para que mediante el contrato de obra se presenten los ajustes a los diseños de la pantalla de protección de la red matriz.	28/03/2023	No Imputable al Contratista y/o la Interventoría
PAC de la Interventoría.	Remitido al IDU con la comunicación PTE153_02-705-22 con radicado IDU 20225262260662. En consideración con las variaciones que posiblemente se realicen al PAC del Contrato de Obra, el PAC del Contrato de Interventoría para la fase de ejecución también es susceptible de ser ajustado una vez se cuente con los ajustes de los estudios y diseños.	29/03/2023	No Imputable al Contratista y/o la Interventoría
Presupuesto de obra aprobado por la interventoría.	El presupuesto de la obra solamente se podrá completar y aprobar una vez se cuente con los ajustes de los estudios y diseños, que resultaran producto de las actividades inherentes a la prueba de carga PDA y las gestiones ante terceros, como se detalla a continuación: 1. Teniendo en cuenta los yerros técnicos reportados por el contratista y conceptuados por la interventoría, el IDU con comunicado SESTV 20223361528881 del 14 de septiembre de 2022, indicó la necesidad de estructurar y ejecutar la PDA a fin de dirimir los temas asociados al cálculo de la suficiencia de la ciemtnación y así verificar si es necesario algún ajuste en los diseños de cimentación del puente, de acuerdo con lo establecido en la Modificación, Prórroga y Adición 1. 2. Con el oficio STESV 20223361856851 del 1 de diciembre de 2022, el IDU dio los lineamientos para que mediante el contrato de obra se presenten los ajustes a los diseños de la pantalla de protección de la red matriz.	28/03/2023	No Imputable al Contratista y/o la Interventoría
Productos aprobados por ESP y/o terceros	Se cuentan con las siguientes aprobaciones: ENEL Colombia: Oficio 08516413 del 24 de noviembre de 2020. ETB: Oficio ECRGC-EOI 2109 2019 (con radicdo IDU 2019526145878 2) del 5 de diciembre de 2019, mediante la cual remiten acta de competencia suscrita el 22 de noviembre de 2022. VANTI: Oficio 10150970-198-2019 del 11 de diciembre de 2019. Acueducto: Oficio 2541001-2022-0268 del 11 de febrero de 2022, el cual contiene la no objeción condicionada. El IDU con el oficio STESV 20223361856851 del 1 de diciembre de 2022, dio lineamientos para que mediante el contrato de obra se presenten los ajustes a los diseños de la pantalla de protección de red matriz, que es la causal por la cual la EAAB emitió concepto de No Objeción condicionada; el cumplimiento de esta condición está sujeto a la presentación de este diseño para el inicio de las gestiones ante la ESP.	28/03/2023	No Imputable al Contratista y/o la Interventoría
Informe de resultados PDA aprobado por interventoría	Actividad en ejecución. El Contratista presentó plan de acción con comunicados con radicado de interventoría 647 y 656 (CVC 500y 511) del 21 y 23 de diciembre de 2022, el cual está en curso.	25 de enero de 2023	De acuerdo con el plan de contingencia la fecha establecida para la realización de la PDA y entrega del informe es el 10 de enero de 2023.
Informe del diseño ajustado de la pantalla de protección de la red matriz aprobado por la Interventoría	Con la suscripción del Modificatorio 3 del 28 de diciembre de 2022, se iniciará el diseño de la pantalla de protección para la red matriz, de conformidad con lo indicado por el IDU en el oficio STESV 20223361856851 del 1 de diciembre de 2022.	28 de marzo de 2023	No Imputable al Contratista y/o la Interventoría
Informe final de la Fase de Preliminares	Se presentará con corte al 28 de marzo de 2023, cuando finalice el plazo previsto para la ejecución concomitante de las Fases de Preliminares y de Ejecución, de conformidad con lo acordado en la Modificación 3 del 28 de diciembre de 2023.	28 de marzo de 2023	No Imputable al Contratista y/o la Interventoría
Documentos de maquinaria y equipos	El CVC 2021 radicará los documentos de los equipos que se vayan requiriendo con 5 días de antelación al ingreso de los mismos a obra.		No Imputable al Contratista y/o la Interventoría

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA			idu
CÓDIGO FO-EO-17	PROCESO Construcción de Proyectos	VERSIÓN 3.0	

ACTA No 17 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** PRELIMINARES **E INICIACIÓN ETAPA DE** EJECUCIÓN

No obstante lo anterior y con el fin de que el contratista y la interventoría puedan continuar realizando las actividades que se encuentran pendientes en la etapa que está por finalizar, se deberá dentro de los plazos establecidos en el cronograma de ejecución, posterior al análisis de la interventoría y la entidad según corresponda, verificar la necesidad de solicitar o no la ampliación o prórroga del plazo de la correspondiente etapa. Lo anterior sin perjuicio de que el IDU adelante las acciones sancionatorias o legales que apliquen"

4. ETAPA QUE INICIA

FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA 29 (Día) **DE** Diciembre (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 28 (Día) **DE** Marzo (Mes) **DE** 2022 (Año)

PLAZO DE LA ETAPA QUINCE (15) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR DE LA ETAPA $ 47.052.623.931,00 (Indique en este espacio el valor de La Etapa en números)

SUPERVISOR JUAN CAMILO ÁLVAREZ (e.) (Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN IDU OSCAR DANILO OBANDO VALLE (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)				
DIRECTOR DE OBRA	100%	OSCAR ERNESTO CRUZ LAGUNA	80.093.263	25202-106012 CND
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA*	100%	CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ	10.143.933	66202152136
INGENIERO RESIDENTE DE VÍAS	100%	DIEGO ALEJANDRO RUIZ MARTÍNEZ	1.076.656.131	25202-339889
INGENIERO RESIDENTE DE REDES*	100%	JHULIANA KATERINE PANTOJA YAMA	1.072.664.523	25202-304284 CND
INGENIERO RESIDENTE DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA*	100%	DENNYS ANGELICA CALDERÓN SÁNCHEZ	52.108.669	25202-82031 CND
ARQUITECTO RESIDENTE EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO*	100%	LUIS FERNANDO MACHUCA MOJICA	80.020.918	A25182003-80020918
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	20%	RAFAEL ARMANDO CARRERO MOJICA	7.172.545	CPITVC 01102-0633
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO *	20%	JAVIER ANDRÉS CÁRDENAS GÓMEZ	7.167.779	A25112001-7167779
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	30%	SANDRA CECILIA CLAVIJO	52.269.237	25202-083851 CND
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	30%	LUIS ALFREDO GONZALEZ MORANTES	80.001.602	25202-102039 CND
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	20%	JUAN CAMILO ACOSTA NEIRA	1.057.710.095	01113-106674
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	30%	CLAUDIA PATRICIA VERGEL JIMÉNEZ	51.857.351	25202-43250 CND
ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS, GAS, TELÉFONO Y FIBRA ÓPTICA	30%	OSCAR JULIAN VERGARA AMORTEGUI	79.968.775	CN 205-41806
PROFESIONAL EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	100%	DIANA MAGALI RAMOS SAAVEDRA	51.902.122	25202-54909 CND
PROFESIONAL SIG-CAD	25%	LUIS ENRIQUE SANTANA MARTÍNEZ	79.397.840	25202-6474 CND
AUXILIAR DE INGENIERÍA	50%	MARÍA ALEJANDRA SAMACA VARGAS	1.020.821.259	091037-0529089 CND
INSPECTOR 2*	100%	JAVIER MAURICIO FERREIRA SANTOS	1.014.277.202	N/A
INSPECTOR 2*	100%	JOSÉ FERNANDO BERMÚDEZ MERA	11.232.271	N/A
TOPÓGRAFO INSPECTOR	100%	HENRY GARCÍA PACHECO	18.928.265	01-10903 C.P.N.T.
CADENERO 1	100%	ANDRÉS DUVÁN CASTILLO CASTAÑEDA	1.001.269.844	N/A
CADENERO 2	100%	HEIDER FERNANDO ROBAYO ESCARRAGA	1.000.256.053	N/A
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ALMACENISTA*	100%	ALEXANDER GARCÍA MORENO	79.821.359	N/A
CONDUCTOR O MOTORISTA	100%	JAVIER ANTONIO MORALES	80.232.673	N/A
SECRETARIO 2	50%	PAOLA ROSSO	1.019.087.836	N/A
RESIDENTE AMBIENTAL	50%	NIDIA CONSUELO MOGOLLÓN GALEANO	1.096.483.809	25238-407435
RESIDENTE FORESTAL	40%	JUAN CARLOS MORA TORRES	80.736.247	24209 MADR
BIÓLOGO O ECÓLOGO	30%	MÓNICA ARIANA HERNÁNDEZ	53.103.887	53.103.887
RESIDENTE SST	70%	MÓNICA IRINA LONDOÑO	41.919.654	N/A
INSPECTOR SST - AMBIENTAL	100%	FABIO LEONARDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ	79.763.281	LICENCIA DE SST RESOLUCIÓN 11441 DEL 11-09-2015

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA			idu
CÓDIGO FO-EO-17	PROCESO Construcción de Proyectos	VERSIÓN 3.0	

ACTA No 17 DE TERMINACIÓN ETAPA DE PRELIMINARES E INICIACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESIDENTE MAQUINARIA Y EQUIPOS*	30%	DANIEL MAURICIO PUERTO SÁNCHEZ	79.970.673	CN230-53038
AYUDANTE	100%	CÉSAR AUGUSTO ORTEGA ROZO	80.278.320	no requiere
AYUDANTE	100%	LAUDELINO CONTRERAS MENDOZA	11.447.740	no requiere
RESIDENTE SOCIAL	100%	WINDY CAROLINA FUENTES RONDÓN	1.019.026.480	N/A
ASISTENTE SOCIAL	50%	NIDIA PAOLA PARRAGA	1.072.188.616	N/A
COMUNICADOR SOCIAL	30%	CAMILO ANDRÉS BALAGUERA ORJUELA	74.380.165	N/A
PROFESIONAL SOCIAL PARA ACTA DE VECINDAD	20%	DAVID FERNANDO RIVERA SARASTY	1.026.583.522	1.026.583.522
PROFESIONAL TÉCNICO PARA ACTAS DE VECINDAD	20%	NATHALIE DANIELA RESTREPO ARIAS	1.020.824.318	091037-0528921 CND
GUÍA CÍVICO	100%	YENSY KARINA PAYANENE PIMENTEL	1.030.649.664	no requiere
ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	50%	LEONARDO ALBERTO AMAYA BAYONA	7.170.956	15239-102684 BYC
INGENIERO MODELADOR	20%	CARLOS AUGUSTO CHAPARRO BARRERA	1.118.553.616	15202-260340 BYC
RESIDENTE TRÁNSITO Y TRANSPORTE*	50%	EDWAR ANTONIO PERAZA TUNJO	1.012.405.221	25202-358307
AYUDANTE	100%	EMANUEL TRASLAVIÑA CAMACHO	79.926.007	no requiere
AYUDANTE	100%	EVER TIQUE OLAYA	1.298.384	no requiere
AYUDANTE	100%	LUIS ALFREDO PÉREZ SANTOS	1.010.070.820	no requiere
AYUDANTE *	100%	JUAN JOSÉ MORALES BETANCOURT	74.814.332	no requiere
AYUDANTE *	100%	JOSÉ MIGUEL NIVIA VILLALBA	1.024.498.105	no requiere
AYUDANTE *	10%	CRISTIAN CAMILO CORREDOR WILCHES	1.026.278.001	no requiere
AYUDANTE *	10%	HEINER FRANKLIN PENAGOS ESPAÑA	1.030.568.118	no requiere
LABORATORISTA INSPECTOR	50%	PAOLA AHUMADA	1.075.658.905	25228-285571

NOTA: las hojas de vida del personal señalado con (*) se encuentran en revisión de interventoría y/o atención de observaciones por parte del contratista. Sin embargo, esto no afecta el inicio de la fase de ejecución y se ha establecido como fecha de cumplimiento el 5 de enero de 2023.

PERSONAL INTERVENTORÍA

CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
Director de Interventoría	100%	Lina Patricia Calvo Orozco	30.319.928	17202-65031 CLD
Residente de Interventoría	100%	Rubén Darío Gutiérrez Cervantes	91.151.740	68202-28198 de Santander
Ing. y/o Arquitecto de costos presupuesto y programación	100%	Oscar Humberto Rodríguez Amaya	1.098.656.832	68202-243904 STD
Prof. SIG-CAD	15%	Luis Fernando Yacelga León	80.894.938	25222158922 CND
Especialista Legal	15%	Sandra Milena Real Villamizar	1.024.541.633	301549
Especialista Financiero	15%	Antonio Alberto Martínez Gómez	14.242.357	13399
Profesional Contable	15%	Martha Patricia Celis Sierra	52.259.404	194009-T
Especialista en estructuras	30%	Guillermo David Ramírez Zambrano	98.395.703	52202-086650
Especialista en transito y transporte	30%	Fabián Oswaldo Gonzales Hernández	7.178.594	01107-0875
Especialista en Diseño geométrico	20%	Plubio Giovanny Barrera Mejía	74.377.706	0609-0850
Especialista en urbanismo y espacio publico	20%	Ricardo Tovar Duarte	19.443.930	25700-15774
Especialista en geotecnia	30%	Jorge Alejandro Moreno Salgado	73.658.328	25202-095698
Especialista en pavimentos	20%	Silvia Yadira Castro	52.279.377	25202-095693
Especialista en redes hidrosanitarias	30%	Juan Carlos Montoya Montayes	16.699.095	76237-108020
Especialista en redes eléctrica, gas, teléfono, fibra óptica (Redes Secas)	30%	Liliana María Lopera Muñoz	38.866.594	CL205 03178
Residente Ambiental	40%	Angie Marcela Franco Almendra	1.024.553.777	25238-359133 CND
Residente SST	50%	Angie Marcela Franco Almendra	1.024.553.777	25238-359133 CND
Residente biólogo o ecólogo	30%	Angie Paola Gallo Mahecha	1.026.276.783	1026276783
Residente Forestal	50%	Gisset Alexandra Cortez Pinzón	35.428.567	25266-429318 CND
Residente social	100%	Rodolfo Juan Felipe Gómez Laverde	1.015.434.740	152189
Auxiliar Ingeniería	100%	Gionathan Camilo Gaitán	1.030.595.167	no requiere
Topógrafo inspector	100%	Jairo Alberto Cerinza Álvarez	79.255.239	01-1146

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA			idu
CÓDIGO FO-EO-17	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 3.0	

ACTA No 17 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** PRELIMINARES **E INICIACIÓN ETAPA DE** EJECUCIÓN

Cadenero 1	25%	Luis Alejandro Carantón Peña	79.254.187	no requiere
Laboratorista inspector	100%	Yackson Emilio Mosquera Torres	82.363.265	no requiere
Inspector 1	100%	Juan Camilo Uyazan Cardona	1.023.020.005	no requiere
Administrador	25%	Alejandra Moreno Velásquez	1.013.614.867	no requiere
Secretaria	100%	Carolina Herrera	1.019.113.599	no requiere
Conductor o motorista	50%	Nicolás Castellanos Cuadros	1.010.113.222	no requiere

NOTA: las hojas de vida del personal de la fase de ejecución se encuentran en revisión por parte de la entidad.

Para el cambio de etapa a Construcción de obra, es necesario adjuntar el formato de lista de chequeo LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA INICIO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA vigente la cual hará parte integral de esta acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombr JORGE ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Representante Legal del Contratista
CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021

(Firma)
(Nombr SAUL TOMAS SALAS BLANCO
Representante Legal del Interventor (S)
CONSORCIO INTERVIENTE CALLE 153

ETAPA QUE TERMINA

(Firma)
(Nombr OSCAR DANILO PINEDA OBANDO
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombr JUAN CAMILO ÁLVAREZ BUITRAGO
Subdirector Técnico (E)

ETAPA QUE INICIA

(Firma)
(Nombr OSCAR DANILO PINEDA OBANDO
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombr JUAN CAMILO ÁLVAREZ BUITRAGO
Subdirector Técnico (E)
Instituto de Desarrollo Urbano