ACTA DE AMPLIACION No.3 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

CONTRATO No:	SA-SIM-005-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S NIT. 901.514.977-5
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DESDE EL PUENTE LA VORÁGINE HASTA LA VEREDA QUEBRADA SECA EN EL CORREGIMIENTO DE LETICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR:	NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($981.352.926) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, PAGIO Y PAPSO.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO:	17 DE JULIO 2023
FECHA FINAL INICIAL:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No1:	31 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE AMPLIACION 1 DE SUSPENSIÓN No1:	19 DE SEMPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE AMPLIACION 2 DE SUSPENSIÓN No1:	6 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	20 DE OCTUBRE DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veinte (20) días del mes de octubre del año 2023, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron, por una parte, la ingeniera **IRIS SPATH CAMAÑO** en calidad de Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería, y por otra parte, **ERIK SAMIR CHADID VERGARA** en calidad de representante legal de la empresa **RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S** Contratista de Obra, con el propósito de suscribir la presente Acta de Ampliación No.3 a la suspensión No 1 del contrato de obra SA-SIM-005-2023, de acuerdo a las siguientes consideraciones.

1. Que, el contrato de obra No. SA-SIM-005-2023, inicio su ejecución el día diecisiete (17) de julio del 2023.

2. Que el día treinta y uno (31) de agosto del año 2023, se suscribió por las partes el Acta de Suspensión No. 1 del contrato de obra No. SA-SIM-005-2023.

3. Que el día diecinueve (19) de septiembre del año 2023, se suscribió por las partes el Acta de ampliación No.1 de Suspensión No. 1 del contrato de obra No. SA-SIM-005-2023.

4. Que el día seis (06) de octubre del año 2023, se suscribió por las partes el Acta de ampliación No.2 de Suspensión No. 1 del contrato de obra No. SA-SIM-005-2023.

5. Que, el día veinte (20) de octubre del 2023, **ERIK SAMIR CHADID VERGARA** en calidad de representante legal de la empresa contratista **RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S**, presentó a consideración de la supervisión solicitud de ampliación No. 3 del acta de suspensión No. 1 del Contrato No. SA-SIM-005-2023 por un término máximo de quince (15) dias, tal como puede leerse en imagen anexo.

6. Que, en virtud de las consideraciones expuestas desde la Secretaria de Infraestructura se consideró justificada la necesidad de ampliar la suspensión No. 3 del contrato No. SA-SIM-005-2023 en los términos requeridos, esto es, quince (15) dias.

7. En virtud de lo anterior expuesto, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Ampliar el plazo de la suspensión No.1 del contrato de obra No. SA-SIM-005-2023 que tiene por objeto el "*MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DESDE EL PUENTE LA VORÁGINE HASTA LA VEREDA QUEBRADA SECA EN EL CORREGIMIENTO DE LETICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA*", por un término máximo de quince (15) días a partir del día veinte (20) de octubre del 2023.

SEGUNDO: El CONTRATISTA se obliga a mantener actualizadas las garantías que amparan el contrato, conforme a la normatividad vigente y aplicable, e informar a la empresa aseguradora.

TERCERA: Una vez superados los motivos que dieron origen a la presente ampliación de la suspensión, el CONTRATISTA deberá reiniciar de manera inmediata la ejecución del contrato de obra No. SA-SIM-005-2023 y actualizar las garantías manteniendo las condiciones indicadas en el contrato.

CUARTA: La presente ampliación No.3 a la suspensión No.1 del contrato de obra No. SA-SIM-005-2023, no implicara mayores costos ni reclamaciones por parte de la empresa contratista de obra RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S.

QUINTO: La presente suspensión se perfecciona con la aceptación por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los veinte (20) días del mes de octubre de 2023.

RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S
R.L. ERIK SAMIR CHADID VERGARA
CONTRATISTA

IRIS SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Proyectado: Martin E. Melendres F. – Contratista SIM
Revisado por: Khalil Petro Sakr – Contratista SIM

RK CONSTRUCCIÓN GROUP S.A.S
NIT: 901514977-5

Montería, 19 de octubre de 2023

Señores:
MUNICIPIO DE MONTERIA.
ATN. IRIS SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
L.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SA-SIM 005-2023 *"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DESDE EL PUENTE LA VORÁGINE HASTA LA VEREDA QUEBRADA SECA EN EL CORREGIMIENTO DE LETICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"*

Asunto: Ampliación N°3 a la suspensión N°1 del CONTRATO DE OBRA No. SA-SIM-005-2023.

Cordial saludo;

A través de la presente, solicitamos amablemente una ampliación de plazo, del contrato de obra pública SA-SIM 005-2023 por un término de 15 días. Esta solicitud se debe a que no ha sido posible superar por completo los inconvenientes con la cantera, teniendo en cuenta que, si bien ya fue posible realizar la explotación y extracción del material requerido, aun no es suficiente, para garantizar el suministro del material necesario para las obras.

Se requiere dar reinicio al contrato para que de esta forma se puedan realizar las actividades, después de superada esta situación.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito comedidamente sea tenida en cuenta esta solicitud ampliación el plazo del contrato referenciado, por un término de 15 días, articulando las estrategias para poder dar feliz término dando cumplimiento al alcance del proyecto.

Atentamente,

ERIK SAMIR CHADID VERGARA
C.C 1.128.053.556
R/L RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S

Anexo: Comunicación Cantera Villa Carmen

RK CONSTRUCCION GROUP S.A.
Dirección de correo: CR 53 N°70 - 112 AP 4D
Correo electrónico: rkconstruccionesrk@gmail.com
Teléfono: 3218908120 - BARRANQUILLA - ATLANTICO

RK CONSTRUCCIÓN GROUP S.A.S

CANTERA VILLA CARMEN NIT 900929489-0
Celular: 3145680334
Kilómetro 8 vía de Montería-Planeta Rica
Correo: canteravillacarmensas@gmail.com

Montería, 17 de octubre de 2023

Señores
RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S
Atn. ERIK SAMIR CHADID VERGARA

Estimados señores,

Reciban un cordial saludo tal como se informó en el oficio del 05 de octubre donde se expone que la cantera ha presentado inconvenientes en la extracción del material solicitado por su empresa para el mejoramiento de vías, que en el plazo solicitado aún no se estaría superando esta situación de extracción en el sitio, sin embargo, ahora se suma a ello que por los retrasos presentados en la explotación, también tenemos retrasos en los despachos de material a todos nuestros clientes.

Para el cumplimiento en la entrega del material solicitado, disponemos de vehículos de 15 m3 de capacidad.

Solicitamos comedidamente disculpas, sea entendida la situación, esperamos sea superada pronto.

Atentamente,

GLORIA DEL SOCORRO MARTINEZ
Representante Legal
CANTERA VILLA CARMEN S.A.S

RK CONSTRUCCION GROUP S.A.
Dirección de correo: CR 53 N°70 - 111 AP 4D
Correo electrónico: rkconstruccionesrk@gmail.com
Teléfono: 3015928100 - BARRANQUILLA - ATLANTICO