HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 3

Fecha:	31/08/2023				
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios	**TIPO DE PROCESO**	**Selección abreviada menor cuantía**	**N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL**	**SA-013-2023-HOMIL**

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
146-2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		22/03/2023
		Valor inicial:	$	200.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	200.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		VIGENCIA AÑO 2027	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	200.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			192423	24223
			28/03/2023	31/01/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	NB 100253742	
		Aseguradora (Si aplica):	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	29/03/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	CC RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR 27/03/2023	
		Fecha de inicio de contrato	4/04/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			4/04/2023	15/12/2023
		Vigencia del Contrato: 11 MESES		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 9002570514		
GRUPO GEMLSA S.A.S		Dirección: Calle 12 a # 68 c 03 Bogotá – Colombia		
		Teléfono: 6017430070		
		Cuenta Bancaria: 04581810357		
		Banco: BANCOLOMBIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: Pagos parciales previo informe de supervisión, dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	---	---	---	---	$ -
Total del mes				**$**	**-**
Saldo del contrato				**$**	**143.525.393,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$0,00**
VALOR EN LETRAS :	**N/A**

NOTA 1:
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social, así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el ítems a presentar):

Durante el mes de Agosto 2023, se realizo verificación del funcionamiento y estado de los calderas y de la red de vapor, los cuales con objeto del presente contrato.

Se realizan informes técnicos de revisión de los equipos, así:

Control de mantenimiento - Servicio N° 11133
Control de mantenimiento - Servicio N° 11120
Control de mantenimiento - Servicio N° 11119
Control de mantenimiento - Servicio N° 11118

Se anexan los reportes en mención.

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 200.000.000,00	$ 56.474.607,00	$ 0,00	$ 143.525.393,00
AÑO 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2027	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 200.000.000,00	$ 56.474.607,00	$ 0,00	$ 143.525.393,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	O9
		Página:		3 DE 3	

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	CCEIN RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR
NUMERO DE CEDULA:	1.113.624.196
FIRMA :	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Acta de supervisión y Factura	X	3
Informes con soportes	X	4

CONTROL DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

Gemlsa

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2022

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70 Ext 401
www.gemlsa.com

No. 11133

FECHA 08 08 2023

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL	NIT	No. ORDEN / CeCo
Hospital Militar Central	830040256-4	3-3323.

LUGAR DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIRECCION	NOMBRE DEL CONTACTO	TELEFONO DEL CONTACTO
Trans Ver. 3a. # 49-00	Capitan. Duque.	3486543.

TIPO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIAGNOSTICO	MTTO PREVENTIVO	MTTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO, CUAL?
X	—	—	—	—

MAQUINAS A EFECTUAR MANTENIMIENTO / SERVICIO	GENERACION DE VAPOR	LAVANDERIA INDUSTRIAL	OTRO, CUAL?
	X	—	—

	DESCRIPCION EQUIPO PRINCIPAL	NUMERO ORDEN	LECTURA CUENTA HORAS ANTERIOR	LECTURA CUENTA HORAS ACTUAL	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1	Caldera. # 2.				

SERIE	MARCA	CAPACIDAD
17-7-V 104709.	Maincolsa.	350 BHP.

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA	440/220 V	PRESION ENTRADA DE AGUA	60 PSI	PRESION GAS ENTRADA	20 PSI	PRESION GAS REGULADA	60 "CA
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	17.7. HP	CONSUMO MOTOR PRINCIPAL	47 • Amp	POTENCIA MOTOR SECUNDARIO	HP	CONSUMO MOTOR SECUNDARIO	AMP

La Caldera esta. Funcionando.

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

RESPUESTOS A UTILIZAR EN PROXIMO MANTENIMIENTO / SERVICIO

DETALLE DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

Se revisa La caldera. desde Las 8 AM. asta 12.00 PM. y La Caldera. no Se apago. por presion. y La presion Es de 90.-86. PSI Costante. La caldera. queda. Funcionando normalmente.

*Nota.! Setiene. que revisar. La modulacion. porque. La caldera no La esta. haciendo.

→ Se debe Revisar Urgente!!

HORA Y FECHA EN QUE EMPEZÓ EL MTTO / SERVICIO: 08-08-2023 / 8:0 AM PM

HORA Y FECHA EN QUE TERMINO EL MTTO / SERVICIO: 08-08-2023 / 12:0 AM PM

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

ANEXOS: SI NO

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:

FIRMA Y SELLO

RECIBIDO POR:

NOMBRE Cr Duque R.

FIRMA Y SELLO Susana Bonilla

Cotizacion

CONTROL DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

Gemlsa — Mejoramiento, Innovación y Calidad

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2022

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70 Ext 401
www.gemlsa.com

No. 11120 | FECHA 8 08 2023

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL	NIT	No. ORDEN / CeCo
Hospital militar central	830040256-0	333-23

LUGAR DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIRECCION	NOMBRE DEL CONTACTO	TELEFONO DEL CONTACTO
trans 3 n 49 00	capitan duque	3113073696

TIPO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIAGNOSTICO | MTTO PREVENTIVO | MTTO CORRECTIVO | GARANTIA | OTRO, CUAL? correctivo

MAQUINAS A EFECTUAR MANTENIMIENTO / SERVICIO | GENERACION DE VAPOR | LAVANDERIA INDUSTRIAL | OTRO, CUAL?

	DESCRIPCION EQUIPO PRINCIPAL	NUMERO ORDEN	LECTURA CUENTA HORAS ANTERIOR	LECTURA CUENTA HORAS ACTUAL	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1	tanque agua caliente n-6	—	—	—	—

SERIE	MARCA	CAPACIDAD
—	—	—

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA	V	PRESION ENTRADA DE AGUA	PSI	PRESION GAS ENTRADA	PSI	PRESION GAS REGULADA	"CA
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	HP	CONSUMO MOTOR PRINCIPAL	Amp	POTENCIA MOTOR SECUNDARIO	HP	CONSUMO MOTOR SECUNDARIO	AMP

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

RESPUESTOS A UTILIZAR EN PROXIMO MANTENIMIENTO / SERVICIO

miples Acero inox de 1/2 x 20cm cant 3
codos inox de 1/2 cant 2 - tee inox de 1/2 cant 1
teflon 1 Rollo

DETALLE DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

cambio miple donde va la valvula de Alivio por presentar deterioro

HORA Y FECHA EN QUE EMPEZÓ EL MTTO / SERVICIO	HORA Y FECHA EN QUE TERMINO EL MTTO / SERVICIO
8 - 08 - 2023 : 12 PM	8 - 08 - 2023 : 3 : 0 PM

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

ANEXOS: SI | NO

Es Es para cotizar

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
	NOMBRE

CONTROL DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

Gemlsa — Mejoramiento, Innovación y Calidad

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2022

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70 Ext 401
www.gemlsa.com

No. 11119 FECHA 8 08 2023

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL	NIT	No. ORDEN / CeCo
Hospital militar central	830046256-0	33723

LUGAR DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIRECCION	NOMBRE DEL CONTACTO	TELEFONO DEL CONTACTO
Trav 3 Nº 49-00	Capitan Duque	3113073696

TIPO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIAGNOSTICO		MTTO PREVENTIVO		MTTO CORRECTIVO		GARANTIA		OTRO, CUAL?		distribuidor de vapor

MAQUINAS A EFECTUAR MANTENIMIENTO / SERVICIO		GENERACION DE VAPOR		LAVANDERIA INDUSTRIAL		OTRO, CUAL?	distribuidor de vapor

	DESCRIPCION EQUIPO PRINCIPAL	NUMERO ORDEN	LECTURA CUENTA HORAS ANTERIOR	LECTURA CUENTA HORAS ACTUAL	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1	Vaipas condensados	— 0 —	— 0 —	— 0 —	— 0 —

SERIE	MARCA	CAPACIDAD
— 0 —	— 0 —	— 0 —

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA	V	PRESION ENTRADA DE AGUA	PSI	PRESION GAS ENTRADA	PSI	PRESION GAS REGULADA	"CA
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	HP	CONSUMO MOTOR PRINCIPAL	Amp	POTENCIA MOTOR SECUNDARIO	HP	CONSUMO MOTOR SECUNDARIO	AMP

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

Voluvios globo de 3/4 Acples eterno
universales AC de 3/4

RESPUESTOS A UTILIZAR EN PROXIMO MANTENIMIENTO / SERVICIO

DETALLE DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

cambio de voluvias solido condensados
del vaipas de ha solido de
distribuidor de vapor

HORA Y FECHA EN QUE EMPEZÓ EL MTTO / SERVICIO	7 · 8 · 2023 · 7 : 0 AM PM	HORA Y FECHA EN QUE TERMINO EL MTTO / SERVICIO	8 · 08 · 2023 · 5 : 6 AM PM

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Los vaipas quedan funcionando normal

ANEXOS: SI NO

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
	NOMBRE

CONTROL DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

Gemlsa — Mejoramiento, Innovación y Calidad

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2022

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70 Ext 401
www.gemlsa.com

No. 11118

FECHA 8 08 2023

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL	NIT	No. ORDEN / CeCo
Hospital militar central	830040256-0	333-23

LUGAR DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIRECCION	NOMBRE DEL CONTACTO	TELEFONO DEL CONTACTO
trasv. 3ª nº 49-00	Capitan duque	311 3073696

TIPO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIAGNOSTICO | MTTO PREVENTIVO | MTTO CORRECTIVO | GARANTIA | OTRO, CUAL? correctivo

MAQUINAS A EFECTUAR MANTENIMIENTO / SERVICIO | GENERACION DE VAPOR | LAVANDERIA INDUSTRIAL | OTRO, CUAL? cuarto calderas

	DESCRIPCION EQUIPO PRINCIPAL	NUMERO ORDEN	LECTURA CUENTA HORAS ANTERIOR	LECTURA CUENTA HORAS ACTUAL	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1	Tanques de condensado	— o —	— o —	— o —	— o —

SERIE	MARCA	CAPACIDAD
— o —	— o —	— o —

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA	V	PRESION ENTRADA DE AGUA	PSI	PRESION GAS ENTRADA	PSI	PRESION GAS REGULADA	"CA
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	HP	CONSUMO MOTOR PRINCIPAL	Amp	POTENCIA MOTOR SECUNDARIO	HP	CONSUMO MOTOR SECUNDARIO	AMP

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

Valvulos cortina de 3/4 - miples Galva de 3/4 - miples Galva de 7" - miples Galva de 1 1/2 - universales Galva de 3/4 - universales Galva de 1 1/2 - universales Galva Tees Galva de 3/4 - Tees Galva de 1 1/2 - Buchin Galva de 1 1/2 A Copos Galva de 1 1/2 A 3/4 - Copa Galva de 1 1/2 A 1"

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

Buchin Galva de 1 1/2 A 3/4 Codos Galva de 3/4 Codos Galva de 1 1/2 - Codo Galva de 1" teflon - Etena - Pintura - Tiner - valvulas Globo de 3/4 Tubo Galva de 3/4 Tubo Galva de 1 1/2 - Tubo Galva de Union Galva de 1 1/2

RESPUESTOS A UTILIZAR EN PROXIMO MANTENIMIENTO / SERVICIO

DETALLE DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

Cambio Entrada de agua fria A los tanques de condensado y En tuberia Galva de 1 1/2 y Red en tuberia de 3/4 Galva para Alimenta la bomba dosificadora (Quimico)

HORA Y FECHA EN QUE EMPEZÓ EL MTTO / SERVICIO	HORA Y FECHA EN QUE TERMINO EL MTTO / SERVICIO
8 · 08 · 2023 / 7 : 0 AM PM	8 · 08 · 2023 / 5 : 6 AM PM

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

La Red de agua Fria que da funcionando normal lo mismo la Alimentacion de la bomba dosificadora

ANEXOS: SI NO

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
	NOMBRE