	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión	Código	
PRAN CONSTRUCCIONES SAS		1	1	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	2/01/2023	PERIODO No.		DEL	26/12/2022	AL	1/01/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera durante el desmonte, acondicionamiento, adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y certificación de dos(2) ascensores para la sede central del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTA, Calle 7A # 12A-51

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0255-SG-2022	CONTRATO No.:	0254-SG-2022
PLAZO INICIAL:	240	PLAZO INICIAL:	240
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de diciembre de 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	26 de diciembre de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	23/08/2023
PLAZO ACTUALIZADO:		PLAZO ACTUALIZADO:	
PLAZO TRANSCURRIDO:	9 EQUIVALE AL 4%	PLAZO TRANSCURRIDO:	6 EQUIVALE AL 3%
VALOR INICIAL :	$ 121.000.846,00	VALOR INICIAL :	$ 749.695.095,00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:		VALOR ACTUALIZADO:	$ 749.695.095,00
VALOR PAGADO:	$ 0	VALOR PAGADO:	$ 0
VALOR POR PAGAR:	$ 121.000.846,00	VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	HUGO COLMENARES	INTERVENTOR:	PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	26/12/2022	26/12/2022	0
2	VISITA TECNICA, VERIFICACION DE MEDIDAS DEL FOSO EXISTENTE, VERIFICACIÓN DE ALTURAS.	30/12/2022	30/12/2022	0
3				
4				
5				
6				
Plazo del proyecto en días		240		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ -	0,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ -	0,00%	

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión	Código	
PRAN CONSTRUCCIONES SAS		1	1	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	2/01/2023	PERIODO No.		DEL	26/12/2022	AL	1/01/2023

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

No aplica.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
No aplica.		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No aplica.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Se efectuó visita de inspección técnica para toma de medidas del foso existente y verificación de alturas, también; se efectuó inspección del cuarto de maquinas de los ascensores.

PRAN CONSTRUCCIONES SAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión	Código	
		1	1	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	2/01/2023	PERIODO No.		DEL	26/12/2022	AL	1/01/2023

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: . **ANDRES FELIPE LIBREROS T.**