	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión	Código	
PRAN CONSTRUCCIONES SAS		1	1	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	10/01/2023	PERIODO No.		DEL	16/01/2023	AL	22/01/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera durante el desmonte, acondicionamiento, adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y certificación de dos(2) ascensores para la sede central del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTA, Calle 7A # 12A-51

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE OBRA**			
CONTRATO No.:	0255-SG-2022			CONTRATO No.:	0254-SG-2022		
PLAZO INICIAL:	240			PLAZO INICIAL:	240		
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de diciembre de 2022			FECHA DE INICIACIÓN:	26 de diciembre de 2022		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/08/2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	23/08/2023		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:			
PLAZO TRANSCURRIDO:	30	EQUIVALE AL	13%	PLAZO TRANSCURRIDO:	27	EQUIVALE AL	11%
VALOR INICIAL :	$ 121.000.846,00			VALOR INICIAL :	$ 749.695.095,00		
VALOR ADICION(ES):				VALOR ADICION(ES):			
VALOR ACTUALIZADO:				VALOR ACTUALIZADO:	$ 749.695.095,00		
VALOR PAGADO:	$ 0			VALOR PAGADO:	$ 0		
VALOR POR PAGAR:	$ 121.000.846,00			VALOR POR PAGAR:			
SUPERVISOR:	HUGO COLMENARES			INTERVENTOR:	PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	26/12/2022	26/12/2022	0
2	VISITA TECNICA, VERIFICACION DE MEDIDAS DEL FOSO EXISTENTE, VERIFICACIÓN DE ALTURAS.	30/12/2022	30/12/2022	0
3	APROBACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS	15/01/2023	16/01/2023	-1
4				
5				
6				
Plazo del proyecto en días		240		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ -	0,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ -	0,00%	

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión	Código	
PRAN CONSTRUCCIONES SAS		1	1	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	10/01/2023	PERIODO No.		DEL	16/01/2023	AL	22/01/2023

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

El contratista RF elevadores solicita la autorización por parte de la interventoria para el desembolso del anticipo.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN ANTE LA FIDUCIA PARA EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO.	Pran construcciones s.a.s.	20/01/2023

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No aplica.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Pran construcciones entidad interventora, aprobo los planos y especificaciones técnicas para la fabricación de los equipos, por otra parte; la interventoria efectuó la aprobación ante la fiducia para el tramite del desembolso del anticipo, el dia 20 de enero se efectuó reunión con la secretaria general del instituto de medicina legal, funcionarios del instituto, la interventoria y el contratista para verificar los atrasos en el desembolso del anticipo y se constato que la fiducia no se habia comunicado con el representante legal, este tramite se efectúo el 20 de enero.

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión	Código	
PRAN CONSTRUCCIONES SAS		1	1	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	10/01/2023	PERIODO No.		DEL	16/01/2023	AL	22/01/2023

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

No se ejecutarón actividades que implique registro fotografico.



FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: . **ANDRES FELIPE LIBREROS T.**