	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión	Código	
PRAN CONSTRUCCIONES SAS		1	1	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	26/05/2023	PERIODO No.		DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera durante el desmonte, acondicionamiento, adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y certificación de dos(2) ascensores para la sede central del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTA, Calle 7A # 12A-51

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0255-SG-2022	CONTRATO No.:	0254-SG-2022
PLAZO INICIAL:	240	PLAZO INICIAL:	240
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de diciembre de 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	26 de diciembre de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/08/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	23/08/2023
PLAZO ACTUALIZADO:		PLAZO ACTUALIZADO:	
PLAZO TRANSCURRIDO:	156 EQUIVALE AL 65%	PLAZO TRANSCURRIDO:	153 EQUIVALE AL 64%
VALOR INICIAL :	$ 120.998.367,00	VALOR INICIAL :	$ 749.694.768,00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:		VALOR ACTUALIZADO:	$ 749.694.768,00
VALOR PAGADO:	$ 0	VALOR PAGADO:	$ 316.320.495
VALOR POR PAGAR:	$ 120.998.367,00	VALOR POR PAGAR:	$ 433.374.273,50
SUPERVISOR:	HUGO COLMENARES	INTERVENTOR:	PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	26/12/2022	26/12/2022	0
2	VISITA TECNICA, VERIFICACION DE MEDIDAS DEL FOSO EXISTENTE, VERIFICACIÓN DE ALTURAS.	30/12/2022	30/12/2022	0
3	APROBACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS	15/01/2023	16/01/2023	-1
4	FABRICACION DE RIELES, CHASIS, ZAPATA, ESTRUCTURA	8/03/2023	17/03/2023	-9
5	FABRICACIÓN DE PUERTA DE HALL, MARCOS DE HALL, CABINAS DE ASCENSOR	8/03/2023	17/03/2023	-9
6	FABRICACIÓN DE TABLERO DE CONTROL, CABLEADO, ENLACE ELECTRONICO	8/03/2023	17/03/2023	-9
7	FABRICACIÓN DE PUERTAS DEL ASCENSOR	8/03/2023	17/03/2023	-9
8	ENVIO DE PARTES DEL ASCENSOR A PUERTO DE SHANGAY	31/03/2023	8/04/2023	-8
9	INSTALACIÓN DE MURO DIVISORIO	13/07/2023		no iniciado
10	CORTE Y ARMADO DE PANELES	29/03/2023	29/03/2023	0
11	DESMONTE DE PUERTAS DE HALL Y CABINA ASCENSOR DE 9 PARADAS	20/04/2023	23/04/2023	-3
12	DESMONTE DE CONTRAPESO Y GUIAS ASCENSOR DE 9 PARADAS	28/04/2023	23/04/2023	5
13	DESMONTE GUIAS DE CABINA	4/05/2023	1/05/2023	3
14	DESMONTE CUARTO DE MAQUINAS	10/05/2023	7/05/2023	3
15	RESANES DE PAÑETES Y ESTUCO PLASTICO PARA MUROS EN ZONAS AFECTADAS, ZONAS DE INDICACION DE BOTONERAS	18/05/2023		no iniciado
16	INSPECCIÓN DE ADUANA, PAGO DE IMPORTACIÓN Y LIBERACIÓN DE CARGA	18/05/2023		no iniciado
17	TRASLADO DE ASCENSORES DESDE PUERTO DE BUENAVENTURA A BOGOTA	19/05/2023		no iniciado
18	DESCARGUE DE ASCENSORES EN SITIO, INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	20/05/2023		no iniciado
19	INSTALACION GUIAS DE CABINA Y CONTRAPESO (ASCENSOR DE 9 PARADAS)	26/05/2023		no iniciado
20	DESMONTE DE LAS REDES ELECTRICAS EXISTENTES DE FUERZA Y CONTROL (ASCENSOR DE 9 PARADAS)	26/05/2023		no iniciado
	.			
Plazo del proyecto en días		240		

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión	Código	
PRAN CONSTRUCCIONES SAS		1	1	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	26/05/2023	PERIODO No.		DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 387.583.888,00	51,70%	-15,61%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 270.578.256,00	36,09%	

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión	Código	
PRAN CONSTRUCCIONES SAS		1	1	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	26/05/2023	PERIODO No.		DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

continua pendiente actualizar el cronograma de obra, con los linamientos planteados en el comité del día 26 de abril.

Recibo de equipos en la sede principal del instituto de medicina legal.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Actualización del cronograma de obra con los lineamientos efectuados en el comité presencial y visita técnica	RF ELEVADORES	26/05/2023
Efectuar los tramites aduaneros para liberación y traslado de carga	RF ELEVADORES	2/06/2023

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No aplica.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

No se ejecutarón actividades de obra durante el presente periodo, el contratista RF elevadores informa que los dos (2) ascensores llegarón a puerto de buenaventura el día 15 de mayo, la interventoría informa que el avance de obra proyectado es del 50% y el avance de obra ejecutado es del 36%, se evidencia retraso en actividades referentes a resanes de pañetes y muro en zonas afectadas, inspección de aduana, pago de importación y liberación de carga, traslado de ascensores desde puerto de buenaventura a bogota y descargue de equipos en el instituto de medicina legal, instalación de guias en cabina y contrapeso (elevador de 9 paradas), desmonte de las redes eléctricas existentes de fuerza y control (elevador de 9 paradas).

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión	Código	
PRAN CONSTRUCCIONES SAS		1	1	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	26/05/2023	PERIODO No.		DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

No aplica, porque no se ejecutarón actividades de obra.



FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: **ANDRES FELIPE LIBREROS T.**