MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**FAC-S-2023-055454-CI**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 5, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-055454-CI del 27 de marzo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Señor
**CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA**
Representante Legal
Ciudad

Asunto: ACTA VISITA TECNICA POR GARANTIAS CONTRATO 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022


Siendo las 10:30 del día 24 de marzo de 2023, damos inicio al recorrido de los frentes de obra requeridos por garantía a la empresa PERING SAS que en representación de la misma se presenta el Ingeniero Brian Torres Coordinador de obra del contrato 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022 y el ST.Chiquillo Salamanca Jeffery supervisor de contrato por parte del comando aéreo de combate No.1. el recorrido se dio de la siguiente manera:

1- Se revisó el baño ubicado frente a la guardia donde se presenta y evidencia el enchape del mesón de lavamanos despegado, se tomo nota de la novedad.



2- Se revisan las novedades presentadas en el grupo de apoyo en el baño de igual manera que en el baño frente de la guardia se presenta enchape despegado en el mesón de lavamanos en el baño de los caballeros, En el sector de las oficinas se presenta boquilla despegada en pisos y en la puerta de la oficina del comandante de escuadrón de instalaciones la puerta se encuentra caída, y pega en el piso al abrirla en su totalidad se requiere un ajuste.





En las oficinas de telemática en el mismo grupo de apoyo se encuentra un vidrio roto que corresponde a un daño surgido en el proceso de cambio de pisos con la pala rompen vidrio



3- En el casino de suboficiales se presenta la novedad del mezón en granito pulido se presenta hueco con la novedad que hay que revisar se supone debe estar macizo.



4- siguiendo el recorrido se visita el baño de la ESIMA donde se evidencia deterioro en las puertas de acero inoxidable solicitadas a verificar porque se siente al cerrar y abrir rosa con el marco, tienen soldaduras quemadas y partes quemadas por la misma soldadura, por otra parte las llaves de los orinales salpican agua sin direccion y moja todo alrededor. En los espejos sobre los lavamanos se ven en las esquinas rotura o daños en el acabado. ademas del vidrio faltante en la puerta de ingreso al baño.








5- En el hangar norte se solicita revisar el flujo elecricto en las pilastras del sector izquierdo.en
6- En la linea de vuelo se presentan continuas goteras y se mete el agua debido a la canal instalada, el ingeniero Brian Torres soporta que falto instalar el flanche de esta zona a esto se debe la continua presencia de agua por el canal y llegando al interior de la linea de vuelo.



7- En el complejo de combustible, podemos evidenciar en la bodega del complejo en el cielo razo falto ajustar la ultima lamina de pvc. falta la instalación de flanche entre la cubierta y el muro del lado.



Siendo las 12:20 se da por terminado el recorrido el ingeniero Brian Torres da como observaciones que se va a trabajar una vez se llegue a un acuerdo a la renaudación del contrato o lo que se fije el día de la audiencia dada el 27 de marzo de 2023.

Subteniente JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA
Comandante Escuadrilla Instalaciones

Anexo: N/A
Copia: CT VARGAS / DECON; Copia: TS19 LEIVA / DECON; Copia: TC MOLINA / GRUAL

Elaboró: ST. CHIQUILLO / MANIN Aprobó:ST. CHIQUILLO / MANIN