DISICO S.A.
INGENIERIA
43 AÑOS

Bogotá D.C, octubre 17 de 2023
DIS-UC-006

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Att: Ing. José Manuel Erazo Erazo
Cartagena - Bolívar

Referencia: Contrato Compraventa No. 051-23
Asunto : Prorroga en tiempo.

Respetuoso saludo:

En mi condición de Contratista del contrato de compraventa 051-23 en ejecución, de manera respetuosa solicitamos prórroga de tiempo hasta diciembre 15 de 2023, teniendo en cuenta los siguientes motivos de fuerza mayor.

1. Por solicitud de parte E.S.E HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS lo cual el otro si fue legalizado en el SECOP II hasta el 19 de septiembre de 2023 de cambio de capacidad de cinco (5) plantas eléctricas y el cambio de dos (2) centros y puesto de salud, así como la revisión de la obra civil de cada sitio como son:
    - Centro de salud Boston pasa de 33KW/41KVA – 17KW/21KVA.
    - Centro de salud Foco Rojo pasa de 33KW/41KVA – 17KW/21KVA.
    - Centro de salud Boquilla pasa de 33KW/41KVA- 40KW/50KVA.
    - Centro de salud Esperanza pasa de 33KW/41KVA-60KW/75KVA.
    - Puesto de salud Blas de Lezo es de 125 KVA y se cambia por el puesto de salud Bocachica por temas de espacio para la ubicación de la planta eléctrica.
    - Puesto de salud Olaya Herrera es de 41KVA y se cambia por el puesto de salud manzanillo por temas de espacio para la ubicación de la planta eléctrica.

2. Adicionalmente se adiciono las acometidas eléctricas para la instalación de las plantas eléctricas en los siguiente puestos y centros de salud:

- Centro de salud Bosque 33KW/41KVA
- Centro de salud Boston 17KW/21KVA
- Centro de salud Fátima 33KW/41KVA
- Centro de salud Foco Rojo 17KW/21KVA

R/ JOSE
17-10-23

OFICINA PRINCIPAL: Carrera 25 No. 24A-47 PLANTA INDUSTRIAL: Calle 23 No. 25-37 ALMACEN: Carrera 27 No. 22C-79 BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA PBX: 7868198 E-mail.: disico@disico.com.co

- Centro de salud Fredonia 33KW/41KVA
- Centro de salud la Boquilla 40KW/50KVA
- Centro de salud la Candelaria 33KW/41KVA
- Centro de salud la Esperanza 60KW/75KVA
- Centro de salud las Reinas 33KW/41KVA
- Centro de salud Gaviotas 33KW/41KVA
- Centro de salud Nuevo Porvenir 33KW/41KVA
- Centro de salud Pasacaballos 33KW/41KVA
- Centro de salud San Pedro y Libertad 33KW/41KVA
- Centro de salud San Vicente de Paul 33KW/41KVA
- Centro de salud Ternera 33KW/41KVA
- Puesto de salud Isla del Rosario 33KW/41KVA
- Puesto de salud Tierra Baja 33KW/41KVA
- Puesto de salud Olaya Herrera 33KW/41KVA
- Puesto de salud Blas de Lezo 110KW/138KVA

3. Teniendo en cuenta que el otro si fue recibido el día 19 de septiembre de 2023 solamente a partir de esta fecha contractual, podemos hacer comienzo de las obras civiles, que fueron rediseñado por temas del espacio donde en el contrato inicial no están contemplado y está contemplado en el otro sí, en este momento nos encontramos haciendo elaboración de planos finales.

3.1. La planta eléctrica, transferencia automáticas para las obras anterior mencionadas ya se encuentra almacenada en el centro industrial Ternera 1 diagonal 31 #100-75 bodega CB4 en Cartagena siendo trasladadas a cada puesto o centro de salud, donde se realizó una visita el día 24 de agosto de 2023 en compañía del Ing. José Manuel Erazo Erazo al sitio donde se encuentra las plantas eléctrica y se realizó un acta de remisión con un valor de $ 1,009,310,400 pesos teniendo en cuenta que DISICO S.A para dar cumplimiento al contrato inicial mando a fabricar 21 plantas eléctrica de 33KW/41 KVA, las cuales DISICO S.A está asumiendo el valor adicional por siete (7) plantas eléctrica que cambiaron de capacidad y otros puesto de salud que están siendo intervenidas por la alcaldía de Cartagena, asumiendo el costo de las siete (7) plantas eléctricas y transferencias automáticas con un valor de $494,760,000 pesos de igual

OFICINA PRINCIPAL: Carrera 25 No. 24A-47 PLANTA INDUSTRIAL: Calle 23 No. 25-37 ALMACEN: Carrera 27 No. 22C-79 BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA PBX: 7868198 E-mail.: disico@disico.com.co

manera el otro si fue recibido el día 19 de Septiembre 2023, Agregando también que nos pararon la obra 20 días DISICO S.A ha incurrido en gasto de las plantas eléctricas adicionales a pesar que no habíamos recibido el otro si, prueba de estos ya se encuentra las planta eléctricas, transferencias automáticas, cable de acometida eléctricas y todo sus accesorios de conexión para los puestos y centros de salud anteriores mencionados se encuentra almacenada en el centro industrial Ternera 1 diagonal 31 #100-75 bodega CB4 la única planta eléctrica que está en camino es la del Puesto de salud Blas de Lezo que tiene programada llegar a puerto el 9 de noviembre de 2023, llegando al puesto de salud para ser instalada el 14 de Noviembre de 2023.

3.2. Las obras que se entregaran totalmente terminadas en el mes de octubre de 2023 son:

- Puesto de salud Isla del Rosario
- Puesto de salud Nuevo Porvenir
- Centro de salud San Pedro y Libertad
- Centro de salud Bosque
- Centro de salud Ternera
- Centro de salud Fredonia
- Centro de salud las Reinas
- Centro de salud la Boquilla
- Puesto de salud Tierra Baja
- Puesto de salud Olaya Herrera
- Centro de salud Gaviotas

Adicionalmente la programación que tiene DISICO S.A es hacer entrega en la totalidad del contrato en noviembre de 2023.

Por lo expuesto anteriormente respetuosamente DISICO S.A solicita a la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIA:

- Prórroga para entregar la totalidad del contrato hasta diciembre 15 de 2023

OFICINA PRINCIPAL: Carrera 25 No. 24A-47 PLANTA INDUSTRIAL: Calle 23 No. 25-37 ALMACEN: Carrera 27 No. 22C-79 BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA PBX: 7868198 E-mail.: disico@disico.com.co

Agradeciendo su colaboración y apoya quedamos a la espera de su respuesta.

Cordialmente,

MARIA CONSUELO TRIANA PAEZ.
Representante Legal.
DISICO S.A

KEVIN MANUEL SUSUNAGA RIVEROS.
Ingeniero Técnico
DISICO S.A

OFICINA PRINCIPAL: Carrera 25 No. 24A-47 PLANTA INDUSTRIAL: Calle 23 No. 25-37 ALMACEN: Carrera 27 No. 22C-79 BOGOTÁ, D.C.
– COLOMBIA PBX: 7868198 E-mail.: disico@disico.com.co