Lunes 10 de Julio de 2023
Actividades: Revisión y ajuste a los diseños geometricos de la placa huella y diseños del pontón

Contratista

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

martes 11 de Julio de 2023
Actividades: Revisión y ajuste a los diseños geometricos de la placa huella y diseños del pontón

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

miercoles 12 de julio de 2023
Actividades: Revisión y ajuste a los diseños geometricos de la placa huella y diseños del pontón

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 13 de Julio de 2023
Actividades: Revisión y ajustes a los diseños geometricos de la placa huella y diseños del pontón

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 14 de Julio de 2023
Actividades: Revisión y ajustes a los diseños geometricos de la placa huella y diseños del pontón

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Lunes 17 de Julio de 2023
Actividades: Revisión y ajustes a los diseños geometricos de la placa huella y diseños del pontón

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

martes 18 de julio de 2023
Actividades: Revisión y ajustes a los diseños geometricos de la placa huella y diseños del pantón

David Ignacio Mosquera
RESIDENTE INTERVENTORIA

miercoles 19 de julio de 2023
Actividades: Revisión y ajustes a los diseños geometricos de la placa huella y diseños del pantón

David Ignacio Mosquera
RESIDENTE INTERVENTORIA

viernes 21 de julio de 2023
Actividades: Revisión y ajustes a los diseños geometricos de la placa huella y diseños del pantón

Lunes 24 de julio de 2023
Actividades: Revisión y ajustes a los diseños geometricos de la placa huella y diseños del pantón

David Ignacio Mosquera
RESIDENTE INTERVENTORIA

martes 25 de julio de 2023
Estado del tiempo: se presentaron lluvias intensas desde 2:29pm hasta el fin de la jornada laboral 5:00 pm
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, operario de retro 2 Ayudantes; Interventoria: Ing Residente
Equipo utilizado: retro excavadora
Actividades: se inicia con la demolicion de la batea en concreto, se instala señalizacion preventiva de via cerrada, tercero de obra, Peatones entre otros

David Ignacio Mosquera
RESIDENTE INTERVENTORIA

miercoles 26 de julio de 2023
Estado del tiempo: dia parcialmente soleado
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, operario de retro, 1 Ayudante
Equipo utilizado: retro Excavadora
Actividades realizadas: se continua con la demolicion de la batea, y se realiza excavaciones para instalaciones previstas

David Ganem Massan
RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 27 de julio de 2023
Estado del tiempo: dia soleado
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, operario de retro, 2 Ayudantes
Interventoria: Ing Residente
Equipo utilizado: retro Excavadora
Actividades: Demolicion de la batea, evacuacion de escombros 3 volquetas

David Ganem Massan
RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 28 de julio de 2023
Estado del tiempo: dia soleado
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, operario de retro, 1 Ayudante
Interventoria: Ing Residente
Equipo utilizado: retro Excavadora
Actividades realizadas: se continua con la demolicion de la batea de concreto, la retro Excavadora presenta fallas hidraulicas a las 4:16pm por lo cual se detiene la demolicion.

David Ganem Massan
RESIDENTE INTERVENTORIA

lunes 31 de julio de 2023
Estado del tiempo: dia soleado
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, operario de retro, 2 Ayudantes
Interventoria: Ing Residente
Equipo utilizado: retro Excavadora
Actividades realizadas: se continua con la demolicion de la batea, se realiza la evacuacion de escombros 4 volquetas

David Ganem Massan

martes 1 de agosto de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: contratista: Ing Residente, maestro de obra, operario de maquina, 1 Ayudante
Interventoria: Ing Residente
Equipo de obra: retro Excavadora
Actividades realizadas: se continua con la demolición de la batea se realiza evacuacion de escombros 1 volqueta, a las 3:56 pm la retro Excavadora presento Falla Hidraulica la cual se dejo la demolición.

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

miercoles 2 de agosto de 2023
Estado del tiempo: soleado
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, operario de maquina, 1 Ayudante
Interventoria: Ing Residente
Equipo de obra: retro Excavadora
Actividades realizadas: se inicia a demoler a las 12:30 pm por las Fallas Hidraulicas que presento la retro excavadora, se continuo demoliendo el resto de la jornada, en la tarde se evacua 4 volquetas de escombros.

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

jueves 3 de agosto de 2023
Estado del tiempo: soleado
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, operario de maquina, 1 Ayudante
Interventoria: Ing Residente
Equipo de obra: retro Excavadora
Actividades realizadas: se continua demoliendo en la batea, se evacua escombros 1 Volqueta

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 4 de agosto de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, operario de maquina, 1 Ayudante
Interventoria: Ing Residente
Equipo de obra: Retro Excavadora
Actividades realizadas: se realiza demoliciones hasta las 10am por Falla del gato hidraulico

Viernes 4 de agosto de 2023
del brazo de la maquina el cual es donde va el martillo demoledor, se cuarea escombros se carga con el balde frontal de la maquina, se evacuan 3 volquetas

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

miercoles 9 de agosto de 2023
Estado del tiempo: soleado y se presento lluvia de 2:40pm hasta 3:55pm
Personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, operario de maquina, 1 Ayudante
Interventoria: Ing Residente
Equipo de obra: Retro Excavadora
Actividades realizadas: se realiza demolicion de la batea

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 10 de agosto de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, operario de maquina, 1 Ayudante
Interventoria: Ing Residente
Equipo de obra: Retro Excavadora
Actividades realizadas: se realiza demolicion de la batea, se cuarea escombros todo el dia y salen 5 Volquetas

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 11 de agosto de 2023
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, operario de maquina, 1 Ayudante
Interventoria: Ing Residente
Equipo de obra: Retro Excavadora
Actividades realizadas: se realiza demolicion de la batea, se bota Escombros toda la mañana, en total 3 Volquetas.

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Sabado 12 de agosto de 2023
Estado del tiempo: soleado
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, operador de maquina, 1 ayudante
Interventoria: Ing Residente
Equipo de obra: retro Excavadora
Actividades realizadas: se realiza demolicion de la bateo, se paran labores a las 3:55pm
por Fallas hidraulicas de la maquina

David Ramon Mascar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Lunes 14 de agosto de 2023
Estado del tiempo: soleado hasta las 4pm que se presenta lluvia moderada
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, operario de maquina, 1 ayudante
Interventoria: Ing Residente
Equipo de obra: retro excavadora
Actividades realizadas: se realiza todo dia demolicion de la bateo

David Ramon Mascar
RESIDENTE INTERVENTORIA

martes 15 de agosto de 2023
Estado del tiempo: se presenta lluvias intensas entre 7:20Am hasta 10:30Am y 11:40Am a 2:25pm
Personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, operario de maquina, 1 Ayudante
Interventoria: Ing Residente
Equipo de obra: retro Excavadora
Actividades realizadas: se realiza demolicion y evacuacion de escombros, salen 5 volquetas en el transcurso del día.

David Ramon Mascar
RESIDENTE INTERVENTORIA

miercoles 16 de agosto de 2023
Actividades: se paran las actividades por falta de diseños definitivos del puente, al Finalizar en totalidad la demolicion de la bateo no hay actividades de obra para realizar por ende se paran actividades. hasta que se definan los diseños del puente y se an entregados por la alcaldia.

Viernes 25 de agosto de 2023
el dia de hoy se suspende el contrato por Falta de los diseños estructurales del puente definitivos, se suspende por un termino de 15 dias calendarios hasta el 8 de septiembre de 2023.

Residente Interventoría

(Viernes 8 de agosto d)

Viernes 8 de septiembre de 2023
se reinicia el contrato el dia de hoy, los estudios y diseños del puente se encuentran en revisión del reajuste.

Residente Interventoría

Sabado 9 de septiembre de 2023
el ajuste de los diseños Estructurales del puente se encuentran en revisión

Residente Interventoría

Lunes 11 de septiembre de 2023
el ajuste de los diseños Estructurales del puente se encuentran en revisión

Residente Interventoría

martes 12 de septiembre de 2023
el ajuste de los diseños Estructurales del puente se encuentran en revisión

Residente Interventoría

miercoles 13 de septiembre de 2023
el ajuste de los diseños Estructurales del puente se encuentran en revisión

Residente Interventoría

Jueves 14 de septiembre de 2023
El ajuste de los diseños Estructurales del puente se encuentran en revisión

Residente Interventoría

Viernes 15 de septiembre de 2023
El ajuste de los diseños Estructurales del puente se encuentran en revisión

sabado 16 de septiembre 2023

Actividades: ajustes de los diseños estructurales se encuentran en revisión

David Gaviria Nassor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Lunes 18 de septiembre 2023

Tiempo: lluvias de 9:00 Am - 1:45 pm moderadas

personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 oficial, 1 Ayudante

Interventoría: Ing Residente

Actividades: se realizan adecuaciones en el sitio para la construcción de campamento, se realiza reunión a las 2pm con interventoría y supervisión:

David Gaviria Nassor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

martes 19 de septiembre 2023

Estado del tiempo: se presentaron constantes lluvias en el día

personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 oficial, 1 Ayudante

Interventoría: Ing Residente

Actividades: se continua con la construcción del campamento, se recibe la visita del Ing Estructural Jorge Lopez en compañía del supervisor Valdir Betancour para la ubicación del puente, el Ing Estructural plantean una nueva ubicación del puente por lo cual solicita que se realice hiladeros para así plasmarlo mejor en el sitio y quede en valor el 20 de septiembre el 21 de septiembre en horas de la mañana

David Gaviria Nassor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

miercoles 20 de septiembre 2023

Estado del tiempo: se presenta lluvias en horas de 3:45 a 5:00 pm

personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 oficial, 1 Ayudante

Interventoría: Ing Residente

Actividades: Construcción del campamento e hiladeros, se realiza los hiladeros con la ubicación planteada por el Ing Estructural.

David Gaviria Nassor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Jueves 21 de septiembre 2023
Estado del tiempo: soleado
personal en obra: contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 oficial, 1 Ayudante
Interventoria: Ing Residente
Actividades: adecuaciones y construccion del campamento, se recibe la visita del Ing Estructural Jorge lopez y el supervisor Valder britancour para mirar la ubicacion plasmada con los hiladores del puente seleccionada anteriormente, la cual le dan visto bueno para dejar esta ubicación del puente mas abajo de donde se encontraba la antigua batea.

Waid Ganem Massor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Viernes 22 de septiembre de 2023
Estado del tiempo: se presentaron lluvias 11:20 a 1:10 pm
personal en obra: contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 oficial, 1 ayudante
Interventoria: Ing Residente
Actividades: construccion del campamento, se realizo la ubicacion de los caissons. se realizo una conduccion del la quebrada con costales rellenos de material.


Waid Ganem Massor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Sabado 23 de septiembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 oficial, 1 ayudante
Interventoria: Ing Residente
Actividades: ubicacion de caissons, Excavacion preliminar para los caissons, conduccion del cauce para facilidad del manejo de aguas.

Waid Ganem Massor
RESIDENTE INTERVENTORÍA


Lunes 25 de septiembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra; Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 oficial obra, 1 ayudante obra, 1 oficial caissons, 6 Ayudantes caissons
Interventoria: Ing Residente
Actividades: se inicia con las Excavaciones de caissons, 4, 5 y 6, se hace adecuaciones

lunes 25 de septiembre de 2023
Actividades: de conducción del cauce para facilitar el paso de los trabajadores




Daid Ganem Massor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

martes 26 de septiembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
personal en obra: contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 oficial obra, 1 Ayudante 1 oficial caissons, 6 Ayudantes Caissons
Interventoría: Ing Residente
Actividades: se continua con Excavaciones en los caissons 4, 5, 6 se encuentra material conglomerado y se inicia con las Excavaciones en el caisson 3




Daid Ganem Massor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

miercoles 27 de septiembre de 2023
Estado del tiempo: soleado en la mañana, en la tarde se presenta lluvias 3:45p-4:50
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 oficial obra, 1 Ayudante obra, 1 oficial caissons, 6 Ayudantes caissons
Interventoría: Ing Residente
Actividades: se realiza Excavaciones en los caissons 4, 5, 6 y 3, se realiza anillos en los caissons de Excavacion.



Daid Ganem Massor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Jueves 28 de septiembre de 2023
Estado del tiempo: se presento lluvias de 10Am a 2pm
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 oficial de obra, 1 Ayudante obra 1 oficial caissons, 6 ayudantes Caissons
Interventoría: Ing Residente
Actividades: se realiza Excavaciones en los caissons 3 y 4, se vacia anillos para caissons, 4, 5 y 6, se encuentra material muy duro roca en los caissons 3, 4, 5 y 6.



Daid Ganem Massor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Viernes 29 de septiembre de 2023
Estado del tiempo: parcialmente nublado
personal en obra: Contratista: 1ng Residente, maestro de obra, 1 oficial obra, 1 Ayudante obra,
1 oficial caissons, 6 Ayudantes caissons
Interventoria: 1ng Residente
Actividades: se continua Excavaciones en los caissons con maquinaria, Equipo
mecanico compresor por lo difícil y duro que se encuentra, se funden anillos
en los caissons.

Said Gahem Nassar.
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Sabado 30 de septiembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
personal en obra: Contratista: 1ng Residente, maestro de obra, 1 oficial obra, 1 Ayudante obra
1 oficial caissons, 6 Ayudantes caissons
Interventoria: 1ng Residente
Actividades: se realiza Excavaciones en los caissons con equipo mecanico, compresor y
se funde anillos de caissons.

Said Gahem Nassar.
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Domingo 1 de octubre de 2023
Estado del tiempo: soleado
personal en obra: Contratista: 1ng Residente, maestro de obra, 1 oficial obra, 1 Ayudante obra
1 oficial caissons, 6 Ayudantes caissons
Interventoria: 1ng Residente
Actividades: se realizan Excavaciones en los caissons 4, 5, 6 con equipo mecanico, y
se funde anillos de caissons 1, 2, 3.

Said Gahem Nassar
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Lunes 2 de octubre de 2023
Estado del tiempo: nublado
personal en obra: Contratista: 1ng Residente, maestro de obra, 1 oficial obra, 1 Ayudante obra
1 oficial caissons, 6 ayudantes Caissons
Interventoria: 1ng Residente