Fecha 2023-07-31 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Aceras y Ciclorruta Autopista Norte desde la Cl. 128A hasta Héroes Calle 77 (Costado Oriental)

CONTRATO No. IDU-1640-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Alvaro Orlando Gonzalez Sanabria - Apoyo Principal, Oscar Emilio Hernandez Cordoba - Apoyo Principal, Edgar Javier Vanegas Robles - Apoyo Principal, Erika Yolanda Vargas Rosas - Especialista Ambiental, Diana Patricia Benitez Aguirre - Especialista de Apoyo, Ivan Javier Valencia Tovar - Especialista de Apoyo, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Juan Guillermo Jimenez - Especialista de Apoyo, Marcel Corzo Garcia - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	49.58%
% EJECUTADO	48.66%
% VARIACIÓN	-0.92%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	**Contratista**	CONSORCIO CICLORUTAS
Contrato No.	IDU-1640-2019	**Contrato No.**	IDU-1642-2019
Valor Inicial	$ 51.917.677.964,00	**Valor Inicial**	$ 3.666.857.670,00
Total Contrato	$ 52.083.164.364,00	**Total Contrato**	$ 5.526.328.638,00
Valor Pagado	$ 15.923.906.400,00	**Valor Pagado**	$ 2.639.087.621,00
Plazo Inicial	690 días	**Plazo Inicial**	690 días
Plazo Actualizado	1127 días	**Plazo Actualizado**	1127 días
Fecha de Iniciación	2020-06-02	**Fecha de Iniciación**	2020-06-02
Fecha de Terminación Actual	2024-01-28	**Fecha de Terminación Actual**	2024-01-28
No. Empleos generados	281	**No. Empleos generados**	42

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	100,00	99,67	$ 1.695.741.186,00	$ 1.690.145.240,00
Construcción	44,57	43,58	$ 13.822.323.718,00	$ 13.515.298.803,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Tránsito, señalización y demarcación	99.89	99.9	0.01	Aprobado
•Tramo 6: Entre calle 80 a calle 87	3.47	0.46	-3.01	
•Tramo 5: Entre calle 87 y calle 94:	29.74	25.67	-4.07	
•Tramo 4: Entre calle 94 y calle 100	17.65	15.3	-2.35	

•Tramo 3: Calle 100 a Calle 109	86.64	76.1	-10.54	
•Tramo 2: Entre calle 109 y calle 127	19.49	29.08	9.59	
•Tramo 1: Entre calle 127 y calle 128B	100.0	99.96	-0.04	
Redes Secas, CODENSA -serie 3- 4- 5-6	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes Hidrosanitarias, Diseño definitivo de redes Hidrosanitarias	100.0	83.0	-17.0	
Suelos y Geotecnia, Estudios y Diseños Geotécnicos definitivos	100.0	100.0	0.0	
Estudios Sociales, entregable 5	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios Sociales, entregable 4	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes Secas, MOVISTAR	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes Secas, CODENSA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes Secas, UAESP	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes Hidrosanitarias, diseño preliminar	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Tránsito, PMT obra	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Topografía, Trabajos de campo	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Geometría	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudio de Tránsito	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Arquitectura Y Espacio Público, esquema general del proyecto	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Suelos y geotecnia, plan de exploración del subsuelo para redes	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estructuras	100.0	100.0	0.0	
Redes Hidrosanitarias, Informe de Inspección	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Redes Secas ETB	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Ambiental	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios Sociales, entregable 1	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Recopilación y análisis de la información	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios Sociales, entregable 2	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Urbanismo y espacio público, detalles y producto final	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios Sociales, entregable 3	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Presupuesto, cronograma de obra y documentos para contratación	100.0	100.0	0.0	
Permisos y armonización	100.0	93.0	-7.0	
Estudios ambientales - sst - forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado