| Fecha<br>2022-08-01<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

## INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

**ALCANCE** Aceras y Ciclorruta Autopista Norte desde la Cl. 128A hasta Héroes Calle 77 (Costado Oriental)

**CONTRATO No.** IDU-1640-2019

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Alvaro Orlando Gonzalez Sanabria - Apoyo Principal, Oscar Emilio Hernandez Cordoba - Apoyo Principal, Edgar Javier Vanegas Robles - Apoyo Principal, Erika Yolanda Vargas Rosas - Especialista Ambiental, Diana Patricia Benitez Aguirre - Especialista de Apoyo, Ivan Javier Valencia Tovar - Especialista de Apoyo, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Juan Guillermo Jimenez - Especialista de Apoyo, Marcel Corzo Garcia - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 66.0% |
| **% EJECUTADO** | 17.0% |
| **% VARIACIÓN** | -49.0% |

### ESTADO DEL CONTRATO

-El contrato se encuentra en ejecución.

### INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO AUTOPISTA NORTE | **Contratista** | CONSORCIO CICLORUTAS |
| **Contrato No.** | IDU-1640-2019 | **Contrato No.** | IDU-1642-2019 |
| **Valor Inicial** | $ 51.917.677.964,00 | **Valor Inicial** | $ 3.666.857.670,00 |
| **Total Contrato** | $ 52.083.164.364,00 | **Total Contrato** | $ 5.526.328.638,00 |
| **Valor Pagado** | $ 11.053.023.913,00 | **Valor Pagado** | $ 704.546.586,00 |
| **Plazo Inicial** | 690 días | **Plazo Inicial** | 690 días |
| **Plazo Actualizado** | 1127 días | **Plazo Actualizado** | 1127 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2020-06-02 | **Fecha de Iniciación** | 2020-06-02 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2024-01-28 | **Fecha de Terminación Actual** | 2024-01-28 |
| **No. Empleos generados** | 53 | **No. Empleos generados** | 20 |

### INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y Diseños | 100,00 | 99,00 | $ 1.695.741.186,00 | $ 1.678.783.774,00 |
| Construcción | 63,00 | 14,00 | $ 31.422.757.788,00 | $ 6.982.835.064,00 |

### AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|
| Tránsito, señalización y demarcación | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Redes Secas, CODENSA -serie 3- 4- 5-6 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Redes Hidrosanitarias, Diseño definitivo de redes Hidrosanitarias | 100.0 | 83.0 | -17.0 | |
| Suelos y Geotecnia, Estudios y Diseños Geotécnicos definitivos | 100.0 | 80.0 | -20.0 | |
| Estudios Sociales, entregable 5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios Sociales, entregable 4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Redes Secas, MOVISTAR | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Redes Secas, CODENSA | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Redes Secas, UAESP | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Redes Hidrosanitarias, diseño preliminar | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Tránsito, PMT obra | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Topografía, Trabajos de campo | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Geometría | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudio de Tránsito | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Arquitectura Y Espacio Público, esquema general del proyecto | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Suelos y geotecnia, plan de exploración del subsuelo para redes | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Pavimentos | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estructuras | 100.0 | 93.0 | -7.0 | |
| Redes Hidrosanitarias, Informe de Inspección | 100.0 | 100.0 | 0.0 | No Aprobado |
| Redes Secas ETB | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Ambiental | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Forestal | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios Sociales, entregable 1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Recopilación y análisis de la información | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios Sociales, entregable 2 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Urbanismo y espacio público, detalles y producto final | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios Sociales, entregable 3 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Arqueología | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Presupuesto, cronograma de obra y documentos para contratación | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Permisos y armonización | 100.0 | 93.0 | -7.0 | |
| Estudios ambientales - sst - forestal | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |