# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL

Contrato No. CMA-MC-11412-MC-255-2022

**1.** Fecha de elaboración del informe:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DÍA:** | **23** | **MES:** | **12** | **AÑO:** | **2022** |

**2.** Término de ejecución

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Inicial:** | **12/12/2022** | **Fecha Final:** | **30/12/2022** |

**3.** Información del contrato:

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | ANDRES OCHOA OJEDA |
| **Lugar de ejecución:** | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia |
| **Objeto Contractual:** | Adquirir a título de compraventa, desarenadores en acero inoxidable y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. El cual permitirá un adecuado proceso de sedimentación, evitando la obstrucción de los desagües y tuberías del laboratorio de suelos y materiales |
| **Especificaciones del objeto-alcance:** | El presente contrato de compraventa debe entregarse en las instalaciones de la institución universitaria Carrera 78 #65 - 46, Medellín, Antioquia, donde la supervisión lo indique. Los bienes requeridos en las especificaciones técnicas deben ser originales, fieles a las especificaciones, cumplir con las normativas y los estándares de calidad y técnicos exigidos. |
| **Actividades** | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Corte de mesón de acero inoxidable existente, con un ancho de 65cm, incluye instalación de ajuste en mesón con acabado en acero inoxidable para remate final, y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento y entrega de mesón sobrante en el lugar indicado por la institución. | Unidad | 1 |
| 2 | Desarenador TIPO 1 en acero inoxidable calibre 20 AISI 304, completamente monolítico, con dos módulos internos, separados por una lamina en el mismo material, todas las aristas deben ser tipo mediacaña para evitar acumulación de sedimentos y fácil limpieza, con pases para accesorios y tuberías, con tapa desmontable superior en el mismo material con empaque perimetral para sello hermético, con Angulo estructural en acero de 2" reforzado para soporte, en pintura anticorrosiva negra, con cuatro rodachines industriales con freno para soporte mayor a 100kg fijados en Angulo estructural, para el desarenador debe realizarse prueba de hermeticidad en sitio para evitar fugas, debe verificarse medidas en sitio para la correcta ubicación de pases y demás, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (Para dimensiones y especificaciones adicionales Ver detalle técnico Adjunto.) | Unidad | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | Desarenador TIPO 2 en acero inoxidable calibre 20 AISI 304, completamente monolítico, con dos módulos internos, separados por una lamina en el mismo material, todas las aristas deben ser tipo mediacaña para evitar acumulación de sedimentos y fácil limpieza, con pases para accesorios y tuberías, con tapa desmontable superior en el mismo material con empaque perimetral para sello hermético, con Angulo estructural en acero de 2" reforzado para soporte, en pintura anticorrosiva negra, con cuatro rodachines industriales con freno para soporte mayor a 100kg fijados en Angulo estructural, para el desarenador debe realizarse prueba de hermeticidad en sitio para evitar fugas, debe verificarse medidas en sitio para la correcta ubicación de pases y demás, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (Para dimensiones y especificaciones adicionales Ver detalle técnico Adjunto.) | Unidad | 1 |
| | 4 | Suministro y transporte de Tubo sanitario 2" por 3 metros | Unidad | 3 |
| | 5 | Suministro y transporte de TEE sanitaria 2" | Unidad | 10 |
| | 6 | Suministro y transporte de Codo sanitario 2" | Unidad | 10 |
| | 7 | Suministro y transporte de Buje de caucho 2" | Unidad | 20 |
| | 8 | Suministro y transporte de Reducción de 3 a 2" | Unidad | 5 |
| | 9 | Suministro y transporte de Sifón flexible con acople rápido para lavaplatos | Unidad | 5 |
| | 10 | Suministro transporte de Sifón doble salida flexible con acople rápido para lavaplatos | Unidad | 2 |

| **Duración del contrato** | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio:** | 12/12/2022 | **Fecha terminación:** | 30/12/2022 |
| **Valor del contrato:** | $6.718.200 | | |
| **Adición:** | | | |
| **Forma de pago:** | La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, pagará al contratista el valor del contrato de conformidad con los servicios efectivamente realizados por concepto de herramienta; previa presentación de la factura o documento equivalente, con el visto bueno de la supervisión designada. El pago se hará efectivo dentro de los treinta días calendario siguiente a la facturación y previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. No habrá lugar a anticipos. | | |
| **Póliza** | **POLIZA No. 11-44-101194848** | | |

| Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Valor Amparado |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| Cumplimiento del contrato | 06/12/2022 | 30/06/2023 | $1.007.730 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | SE AMPARA 1 AÑO, 0 MESES Y 24 DIAS | | $671.820 |

| | |
|---|---|
| **Interventor o Supervisor:** | JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO |

En Medellín, a los dos (23) días del mes de diciembre del año 2022, se reunieron en las instalaciones de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, ubicada en la Carrera 78 no. 65-46 de la ciudad de Medellín, Andrés Ochoa Ojeda mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.79.949.302 expedida en el municipio de Silvia, actuando como persona NATURAL quien concurre en calidad de CONTRATISTA y Jorge William Arredondo Arango identificado con cédula de ciudadanía No.71.719.090 expedida en el municipio de Medellín, en calidad de Supervisor del contrato, con el fin de entregar el primero y recibir el segundo, los

bienes del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

| ELEMENTOS | CANTIDAD | CUMPLE | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| Corte de mesón de acero inoxidable existente, con un ancho de 65cm, incluye instalación de ajuste en mesón con acabado en acero inoxidable para remate final, y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento y entrega de mesón sobrante en el lugar indicado por la institución. | 1 | SI | N/A |
| Desarenador TIPO 1 en acero inoxidable calibre 20 AISI 304, completamente monolítico, con dos módulos internos, separados por una lamina en el mismo material, todas las aristas deben ser tipo mediacaña para evitar acumulación de sedimentos y fácil limpieza, con pases para accesorios y tuberías, con tapa desmontable superior en el mismo material con empaque perimetral para sello hermético, con Angulo estructural en acero de 2" reforzado para soporte, en pintura anticorrosiva negra, con cuatro rodachines industriales con freno para soporte mayor a 100kg fijados en Angulo estructural, para el desarenador debe realizarse prueba de hermeticidad en sitio para evitar fugas, debe verificarse medidas en sitio para la correcta ubicación de pases y demás, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (Para dimensiones y especificaciones adicionales Ver detalle técnico Adjunto.) | 1 | SI | N/A |
| Desarenador TIPO 2 en acero inoxidable calibre 20 AISI 304, completamente monolítico, con dos módulos internos, separados por una lamina en el mismo material, todas las aristas deben ser tipo mediacaña para evitar acumulación de sedimentos y fácil limpieza, con pases para accesorios y tuberías, con tapa desmontable superior en el mismo material con empaque perimetral para sello hermético, con Angulo estructural en acero de 2" reforzado para soporte, en pintura anticorrosiva negra, con cuatro rodachines industriales con freno para soporte mayor a 100kg fijados en Angulo estructural, para el desarenador debe realizarse prueba de hermeticidad en sitio para evitar fugas, debe verificarse medidas en sitio para la correcta ubicación de pases y demás, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (Para dimensiones y especificaciones adicionales Ver detalle técnico Adjunto.) | 1 | SI | N/A |
| Suministro y transporte de Tubo sanitario 2" por 3 metros | 3 | SI | N/A |
| Suministro y transporte de TEE sanitaria 2" | 10 | SI | N/A |
| Suministro y transporte de Codo sanitario 2" | 10 | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Suministro y transporte de Buje de caucho 2" | 20 | SI | N/A |
| Suministro y transporte de Reducción de 3 a 2" | 5 | SI | N/A |
| Suministro y transporte de Sifón flexible con acople rápido para lavaplatos | 5 | SI | N/A |
| Suministro transporte de Sifón doble salida flexible con acople rápido para lavaplatos | 2 | SI | N/A |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| No se presentan Observaciones |

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los insumos del objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Las actividades descritas han sido verificadas en su calidad y cantidad.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. Dada en Medellín el 23 de diciembre de 2022.

ANDRES OCHOA OJEDA
**C.C. 79.949.302**
EL CONTRATISTA

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
**C.C. 71.719.090**
EL VERIFICADOR-SUPERVISOR

JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA
**C.C. 15.459.054**
APOYO A LA SUPERVISION

FRANCISCO CASTAÑO GIRALDO
**C.C. 1.037.634.751**
APOYO A LA SUPERVISION

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar constancia en esta acta en el ítem de observaciones, indicando la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, equipos biomédicos, etc.