ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACTA DE REUNIÓN GENERAL	PSI-SAM-FR-09 Estado Vigente Versión 2.2

TEMA: Comité de Obra No 22 **Acta N°** 22

FECHA: 05/Julio/2023 **HORA:** 11:00 AM

LUGAR: Campamento contratista Lote 2.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar el avance técnico-administrativo de la Obra Bulevar de la 19 Lote No. 2

RESPONSABLE: Jorge Cardozo Jaramillo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Ana M. Gaston B	Social Interventoria.	Ana M. Gaston B
2	Hector Jaime Ramirez H.	Ing. Electricista Interv.	
3	LUIS FDO CRUZ G	SEC. OBRAS PUBLICAS	
4	Juan Sebastián Morales C.	Consorcio Ruta AA	
5	Tina María Ortiz Cano	Social contratista	Tina María Ortiz Cano
6	Guillermo Lacera C	Consorcio Ruta AA	
7	Betty Johana Torres Pavas	Sec. Obras Públicas	Bty J.T.P.
8	Valentina Robledo Buenaventura	Sec. Obras Públicas	Valentina Robledo B
9	JUAN DIEGO TEJADA M.	DIRECTOR INTERVENTORÍA	
10	Jorge F. Ramírez Londoño	Ing. Ambiental Consorcio	
11	ALEJANDRO HERNANDEZ CORREA	CONSORCIO RUTA AA	
12	Carlos J. Ortegon M.	Consorcio Ruta AA	Carlos J. Ortegon M.
13	Daniel Bernal A.	Consorcio Ruta AA.	
14	Felipe Gomez Robledo	Ing Ambiental Int.	
15			

AUSENTES

	NOMBRE	NOMBRE
1		
2		
3		
4		

TEMAS TRATADOS

(I) Lectura de Compromisos acta anterior:

1) Recorrido funcionarios Chec para intervención de cámaras: Se tuvo recorrido con personal de contratista, Interventoría y Chec, para evidenciar las cámaras a intervenir, en total 17 cámaras. La intervención se hará por parte del contratista, con el acompañamiento permanente de funcionarios de la Chec. La supervisión recalca la importancia al cumplimiento del cronograma, sugiere establecer estrategias en la planeación de actividades, presentación de balance de obra, consignando lo de la escultura y lo del tema eléctrico. El arq del contratista informo acerca de un imprevisto en el andén del costado del San Andristo principal, sobre la cra 18, donde la tubería de red electrica quedará muy superficial en este punto, lo q obliga a pensar en la necesidad de un pompeyano en ese tramo. Se hará la solicitud por parte del contratista para trasladársela al equipo de diseñadores de la consultoría.

2) Entrega de ajuste al cronograma de Inversión ⇒ Subsanado por el contratista el día de ayer, martes, 04/Julio/2023. Interventoría pasará a revisión de la misma

3) Reunión con Veeduría ⇒ Se realizó el día de hoy miércoles, 05/Julio/2023 en el edificio de la Alcaldía - Piso 15; con la comunidad, secretarios de despacho contratista-lote 2, Interventoría e integrantes de la veeduría ciudadana. Se realizó acta de reunión por parte de la profesional social del contratista.

4) Subsanado la entrega de la hv de la profesional SST. Interventoría emitió unas observaciones y estas ya fueron subsanadas por parte del contratista. Interventoría emitirá el día de hoy la aprobación de la hv de la profesional SST presentada

5) Entrega de la propuesta estructural para la viga para junta elastomérica ⇒ Continúa pendiente por parte del contratista. Se da plazo de entrega para antes del próximo comité

6) Oficio arquitectónica con temas de movilidad y semaforización ⇒ Enviado el día de ayer, 04/Julio/2023, por parte del contratista. Interventoría hará revisión y traslado a la supervisión.

7) Poner con copia a la Ing. Valentina Robledo, todos los comunicados de obra.

(II) Aspectos Sociales

- Socialización de intervenciones de tramos. y de programación de vaciados por cierre momentáneo de vías por descargue del concreto.

TEMAS TRATADOS

(III) Aspectos SST:

- Personal de Obra: 47 operativos y 7 administrativos.
- Aprobación de hv profesional SST, para que ingrese cuanto antes a Obra.
- Plan de Manejo de Tránsito ⇒ entregado el ajuste al PMT inicial, por parte del contratista.
- Traslado de Mástiles:

(IV) Aspectos Ambientales:

- La semana pasada hubo recorrido a obra con funcionario de CORPOCALDAS.
- El plan de Manejo de Fauna fue radicado el día viernes 30/Jun/2023 en CORPOCALDAS
- La Supervisión solicita al Ing. Ambiental del contratista que para el próximo comité se pueda exponer el plan de Acción a realizar dentro de la implementación del Plan de Manejo de Fauna, con una descripción detallada de actividades a realizar y tiempos estimados..
- Accesos en escalones a locales comerciales ⇒ Se deberá revisar con espacio público.
- Suministro de cajas y tapas de medidores ⇒ Interventoría hará seguimiento con el Ing. Alejandro Jaramillo de Aguas de Manizales.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA**
- Cotización de Luminarias	Contratista	12/Julio/2023
- Entregar documento sobre conexión posible Pompeyano. Cra 18 - San Andresito Ppal	Contratista	07/Julio/2023
- Seguimiento a suministro de Cajas y tapas de medidores	Interventoría	05/Julio/2023
- Aprobación de H.V de profesional SST.	Interventoría	05/Julio/2023
- Entrega de propuesta estructural de viga para junta elastomérica	Contratista	12/Julio/2023
- Mesa Técnica con Veeduría	Contratista Interventoría	11/Julio/2023 4:00 pm
- Socialización Intervención San Andresito Viejo	Contratista.	06/Julio/2023
- Inventario de Accesos en escalones para locales comerciales.	Contratista	12/Julio/2023

FIRMA

NOMBRE: Jorge Cardozo Jaramillo

C.C. 75099019

RELATOR

"El ciudadano acepta y autoriza de manera expresa e irrevocable a la ALCALDÍA DE MANIZALES, incluyendo a terceros con quien esta tiene suscritos convenios con propósitos de Ley, la recolección y tratamiento de datos de carácter personal y reservado relacionados con la prestación, gestión, administración, personalización, comunicación, actualización y mejora de los trámites, bienes y servicios de la ALCALDÍA DE MANIZALES, así como la consulta, búsqueda, recolección y uso en cualquier tiempo para realizar los trámites internos y externos a que se refieran a los bienes y servicios ofrecidos por la ALCALDÍA DE MANIZALES. La información obtenida solo será usada para efectos propios de la ALCALDIA DE MANIZALES y su disposición final se hará de acuerdo con las Tablas de Retención Documental de la Entidad. El manual de políticas y procedimiento de protección de datos vigente, se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de Manizales www.manizales.gov.co."

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co