ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACTA DE REUNIÓN GENERAL	PSI-SAM-FR-09 Estado Vigente Versión 2.2

TEMA: COMITÉ DE OBRA Nº 23 **Acta N°** 23

FECHA: 12/Julio/2023 **HORA:** 10:00 AM

LUGAR: Oficina de Interventoría

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar el avance tecnico y administrativo de la Obra Bulevar de la 19 - Lote No. 2

RESPONSABLE: Jorge Cardozo - Residente Interventoría

PARTICIPANTES

	NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Hector Jaime Ramirez H.	Ing. Electricista Interv.	
2	JUAN DIEGO VELEZ M.	DIRECTOR INTERVENTORIA	
3	IVONN LOPEZ VELA	SST Interventoria	
4	ALEJANDRO HERNÁNDEZ CORREA	CONSORCIO RUTA AA	
5	Juan Sebastian Montes C	Consorcio Ruta AA	
6	Guillermo Llanos	Consorcio Ruta AA	
7	Carlos Arturo Villegas M.	Consorcio Ruta AA	
8	Jorge Fdo. Ramirez Londoño	Consorcio Ruta AA	
9	Lina Maria Ortiz Cano	Consorcio Ruta AA	
10	Lina Maria Duque A.	Consorcio Ruta AA	
11	David Bernal Alvarez	Consorcio Ruta AA	
12	LUIS FERNANDO CRUZ	OBRAS PUBLICAS MZLES	
13	Felipe H. Gross B.	Residente Interventoría	
14	Felipe Gómez Rubio	Ing Ambiental Int	
15	Ana M. Castaño B.	Interventoría Social	
16			
17			
18			
19			
20			

TEMAS TRATADOS

(I) • Revisión de Compromisos Comité Anterior:

1) Cotización de Luminarias ⇒ Se encuentra en proceso con el Ing. Electricista del contratista, Jorge Iyan Valencia
El Ing. Electricista de la Interventoría informa que hubo cambios en el diseño de luminarias, con mejores especificaciones.
2) Subsanado el 07/Julio/2023.
3) El día hoy se enviara carta de reiteración.
4) Aprobación H.V de la profesional SST. Esta pendiente unicamente la resol. del Ministerio.
5) Entrega Propuesta estructural de la Viga ⇒ Se encuentra en proceso por parte del estructural del contratista. Se le solicita al contratista dar celeridad.
6) Mesa Técnica Veeduría ⇒ Próxima Mañana; 3:00 PM, Universidad de Manizales, Aula 403
7) Subsanado. La comunidad de San Andesito ha estado de acuerdo con las obras. La intervención se inició el pasado Domingo, 09/Julio/2023.
8) Inventarios de accesos a locales comerciales ⇒ Entregado por el contratista el día de hoy

ASPECTOS SOCIALES

- Desde ayer se presentan inconvenientes con la comunidad San Andesito. Radicaron el día de ayer un derecho de petición en la Alcaldía
- Mesas técnicas con la veeduría ciudadana: son de los 2 lotes. Interventoría sugiere q' se hagan por separadas las mesas de trabajo ya q' las dos obras (lotes) tienen realidades diferentes. La supervisión indica q' no es posible para las mismas veedurías solicitaron trabajar conjuntamente.
- Con el ánimo de apoyar a los peatones con el paradero de la Cll 19 entre Cra 16 y Cra 17, se dispondrá de un nuevo regulador vial por parte del contratista.
- Se estudió la solicitud de la comunidad con el cerramiento de la obra en tela verde en la Cra 13 y Cra 13 B.

ASPECTOS SST

- Presentación de la nueva profesional SST del contratista
- 26 Ayud, 9 Oficiales, 3 Regulad., 2 Operarios, 2 Vigilantes, 1 Maestro, 8 Administrativos; 43 Operativos.
- Novedades ∅, Incapacidad 1 Trabajador X 3 días
- Desa
- Reposición de EPPS a colaboradores.
- Charla a uso de concretadoras y uso de EPP's
- Atención al comunidad de la Secretaría de Movilidad.
- Afiliaciones de Personal por parte del contratista ⇒ Indica q' es un proceso dispendioso, pq múltiple razones, el cual puede durar

ocho (8) días. Solicita abreviar el proceso, para dar agilidad al proceso de ingreso de colaboradores, ya q' están incurriendo en un desgaste administrativo, porq' muchas veces mientras se surte el proceso de afiliación, el colaborador ya no esta disponible para ingresar.
- La profesional SST de la Interventoría indica que comprende la situación, pero que el proceso de afiliacion a EPS y Fondo de pensiones no es negociable.

Aspectos Ambientales

- El contratista indica q' esta en proceso de cotización de la tala de las palmas de Yuca.
- El contratista indica q' se esta adelantando la remoción de material sobrante sobre los andenes, limpieza de sumideros, orden y aseo general.
- El Plan de Fauna se encuentra en proceso de aprobación en CORPOCALDAS.
-

Aspectos Eléctricos

- La supervisión informa q' de Chec enviaran un subcontratista para cotizar los trabajos a realizar en las cámaras de alta y media tensión. Realizaran visita a obra para presentar cotización dentro de 15 días.
- La supervisión sugiere q' el mismo contratista realice estas obras en cámaras, con el apoyo del Ing. Jorge Ivan Valencia, del equipo de trabajo del Contratista.

Aspectos Técnicos

- El Arq. residente del contratista indica q' iniciaron intervención de andenes de San Andresito, y revisando con los diseños no hay concordancia en los paramentos existentes.
- Interventoría pregunta al contratista por la llegada a obra de las losetas podotáctiles. El contratista informa q' esta en producción en el proveedor INDURAL en Medellín. Dentro de ocho (8) días realizan el primer envío de este insumo.

- La Supervisión informa q' en visita programada a obra con el dueño de la valla (Centro Digital) y con Secretaría de Movilidad, se hará la reubicación de la valla tipo pasacalle q' esta obitada en la dl 19 con cra 17
- Viabilidad de Pompeyano en la cra 18 - costado Pasaje Aqustinos
- Se tuvo visita x parte de la Ing. Natalia de la Secretaría, de OP quien ya se encuentra realizando el diseño hidráulico, de los sumideros entre cra 15 y 17, el cual lo entregará el próximo jueves 13/Julio/2023, con presupuesto de las obras a ejecutar
- Escultura ⇒ El contratista informa que el Ing. Asesor Estructura ya le envio una propuesta preliminar. La estructura será metálica. No hay claridad sobre la instalación del enchape del marco sobre la estructura metálica. Definición de proceso constructivo.
- La Interventoría informa acerca del % de Avance de Obra ejecutada que contra programación ya esta en un 3% de avance. Restan 120 días de plazo contractual y preocupa el tiempo que queda para las obras q' estan pendientes aún por definición (escultura, diseño paisajístico).
- El Contratista informa que viene cumpliendo con su programación de Obra. El 15/Julio/2023 tiene programado iniciar actividades en la ciclovía en el sector de Mercaldas.
-

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA**
① Cotización de luminarias	Contratista.	19/Jul/2023
② · Propuesta Estructural Viga	"	19/Jul/2023
③. Entrega 3 cotizaciones losetas.	"	19/Jul/2023
④ Subsanar documentos SST.	"	19/Jul/2023
⑤ Entrega de Cotizaciones de Tala	"	19/Jul/2023
⑥ Socialización de Intervención. de la Cra 18 entre Cll 19 y 20.	"	14/Julio/2023
⑦ Remoción de material RCD de Caissons	"	19/Jul/2023

FIRMA

NOMBRE: Jorge Cardoto Jaramillo

C.C. 75.099.019

RELATOR

"El ciudadano acepta y autoriza de manera expresa e irrevocable a la ALCALDÍA DE MANIZALES, incluyendo a terceros con quien esta tiene suscritos convenios con propósitos de Ley, la recolección y tratamiento de datos de carácter personal y reservado relacionados con la prestación, gestión, administración, personalización, comunicación, actualización y mejora de los trámites, bienes y servicios de la ALCALDÍA DE MANIZALES, así como la consulta, búsqueda, recolección y uso en cualquier tiempo para realizar los trámites internos y externos a que se refieran a los bienes y servicios ofrecidos por la ALCALDÍA DE MANIZALES. La información obtenida solo será usada para efectos propios de la ALCALDIA DE MANIZALES y su disposición final se hará de acuerdo con las Tablas de Retención Documental de la Entidad. El manual de políticas y procedimiento de protección de datos vigente, se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de Manizales www.manizales.gov.co."

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co