ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACTA DE REUNIÓN GENERAL	PSI-SAM-FR-09 Estado Vigente Versión 2.2

TEMA: COMITÉ DE OBRA No 25 **Acta N°** 25

FECHA: 26/Julio/2023 **HORA:** 2:00 PM

LUGAR: Oficina de Interventoría

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar el avance técnico - administrativo durante la semana, para la Obra Bulevar de la 19, Lote No 2.

RESPONSABLE: Jorge Cardoso Jaramillo - Residente Interventoría

PARTICIPANTES

	NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Felipe H. Grajales G.	Res. Interventoría	Felipe H. Grajales G.
2	Ivonn Lopez Vela	SST Interventoría	
3	Valentina Robledo B	Sec Obras Públicas	Valentina Robledo B
4	JUAN DIEGO [illegible] M.	INTERVENTORÍA	
5	Hector Jaime Ramirez H.	Ing Electricista Interv.	
6	Manuel Felipe Quintero S	Sec. Obras Públicas.	
7	Lina María Ortiz C	Social Corporación Ruta AA	Lina María Ortiz C
8	Guillermo [illegible]	Consorcio Ruta AA	
9	Carlos L. Villegas M.	Consorcio Ruta AA	Carlos L. Villegas M.
10	David Beimal Alvarez	Consorcio Ruta AA	
11	Lina María [illegible]	Consorcio Ruta AA SST	Lina [illegible]
12	Jorge Fdo. Ramirez L.	Consorcio Ruta AA	
13	ALEJANDRO HERNÁNDEZ CORREA	CONSORCIO RUTA AA	
14	Feline Gomez Robledo	Inf Ambiental Int	
15	Ana M. Gaston B	Social Interventoría	Ana M. Gaston B

AUSENTES

	NOMBRE	NOMBRE
1		
2		
3		
4		

Powered by CamScanner

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento a Compromisos de Comite Nº 24:
- Pendiente x entregar propuesta estructural. El contratista informa q' hablara con su asesor estructural para definir urgente la fecha de entrega
- El Profesional ambiental del contratista informa q' ya se tiene listo el documento con presupuesto y lo enviara el dia de hoy a la Interventoría y Supervisión
- Subsanado por el área social del contratista. la entrega del acta de socialización con la admón de Mercaldas
- Se tuvo reunión la semana pasada con la consultoría, de la cual se generó acta de reunión con compromisos para las partes que intervinieron.
- Se tuvo reunión la semana pasada en Corpocaldas, donde la profesional de la entidad

Aspectos Sociales:
- Se realizara reunión con la admón de Mercaldas para q' colocaran URGENTE la conexión de A-U de las bajantes.
- PQR'S atendidos durante la semana.

1 Maestro
56 → 28 Ayu
12 Otic. } 48 Operativos
5 Regulad. } 8 administrativos
2 Vigilantes

Aspectos Arquitectónicos 8

-

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA**
① Entrega de Flujo de Inversión	Contratista	28/Julio/2023.
② Entrega de Propuesta Estructural para viga de apoyo-junta elaltamerica	Contratista	02/Agosto/23
③ Requerimiento Intervención conexion de AlL ca Admón de Mercaldas	Contratista	28/Jul/2023
④ Legalización de contrato de la Escultura	Contratista	02/Agost/2023
⑤ Entrega de Rediseño hidráulico de sumideros	Supervisión.	28/Jul/2023
⑥ Programación Visita Geotecnista	Supervisión.	29/Julio/2023
⑦ Mesa Técnica con Sec. Obras Públ.	Supervisión	02/Agost/2023
⑧ Revisión del Alcance del contrato de centro Digital – Pasaudas	Supervisión	02/Agost/2023

FIRMA

NOMBRE: Jorge Cardozo Jaramillo

C.C. 75.099.019

RELATOR

Powered by CamScanner