Viernes 30 Junio

Personal: 7 administrativos, 54 operativos.
Tiempo: 5rco a.m, 5rco p.m.
Equipo: herramienta menor, Bobcat, Retro, benitin.

Actividades.

- Clle 19 entre carreras 9 y 10A. instalacion y compactacion subbase del carril derecho.

- clle 19 entre carreras 10A y 12 actividades en llenar brecha acueducto con arena; instalacion subbase en carril derecho

- clle 19 entre carreras 12 y 13. preliminares vaciado parcial pantalla, avance de labores en anclajes y micropilotes.

Residente Obra.

Residente Interventoria

Sábado 1 Julio.

Personal: 7 administrativos, 54 operativos
Tiempo: 5rco a.m, 5rco p.m.
Equipo: herramienta menor, bobcat, benitin.

Actividades: labores con 8 auxiliares de tránsito

Powered by CamScanner

- clle 19 entre carreras 9 y 10A. avance labores de instalación subbase, labores en abogardado andenes. y cajas de telecomonicaciones y chec.

- clle 19 entre carreras 11 y 12. avance de labores en subbase compactada

- clle 19 entre carreras 12 y 13. avance actividades de pantalla, y anclajes muro.

Residente Obra. Residente Interventoria

Martes 4 Junio.
Martes 4 Julio

Personal: 3 ingenieros, 1 siso, 1 social, 1 amb. 1 electricista, 8 auxiliares de transito, 2 maestros, 1 contramaestro. 2 oficiales, 27 ayudantes, 1 almacenista 3 operarios maquinaria, 2 celadores

Tiempo: srca a.m, srca p.m.

Equipo: herramienta menor, bobcat, retroexcav, benitin, mezcladoras.

Actividades:

- Clle 19 entre carreras 9 y 10A labores en instalación subbase compactada

- c/le 19 entre carreras 9 y 10A.
avance labores de instalación subbase, labores en abogardado andenes y cajas de telecomonicaciones y chec.

- c/le 19 entre carreras 11 y 12.
avance de labores en subbase compactada

- c/le 19 entre carreras 12 y 13.
avance actividades de pantalla, y anclajes nuvo.

Residente Obra. Residente Interventoria

Martes 4 Junio.
Martes 4 Julio

Personal: 3 ingenieros, 1 siso, 1 social, 1 amb. 1 electricista, 8 auxiliares de tránsito, 2 maestros, 1 contramaestro. 2 oficiales, 27 ayudantes, 1 almacenista 3 operarios maquinaria, 2 celadores

Tiempo: srca a.m , srca p.m.

Equipo: herramienta menor, bobcat, retroexcav, bonitin, mezcladoras.

Actividades:

- Clle 19 entre carreras 9 y 10A
labores en instalación subbase compactada

- Clle 19 entre carreras 11 y 12 labores en instalación y compactación subbase.

- Clle 19 entre carreras 12 y 13. preliminares vaciado pantalla reportada, inyección de anclajes excavados.

Residente obra. Residente Interventoria.

Miercoles 5 Junio

Miercoles 5 Julio

Personal: 4 administrativos, 4g operativos.

Tiempo: seco a.m, seco p.m.

Equipo: herramienta menor, bobcat, retro, benitin, mezcladoras.

Actividades.

- Clle 19 entre carreras 9 y 10A. labores en instalación subbase, cajas de telecomunicaciones.

- clle 19 entre carreras 11 y 12 avance labores en instalación subbase carril derecho.

- clle 19 entre carreras 12 y 13. vaciado parcial pantalla en concreto reportado inyección de anclajes.

- Clle 19 entre carreras 13 y 13B. preliminares demolición y reposición pavimento en la salida de la bahía vehicular.

Residente obra. Residente Interventoría

Jueves 6 de julio

Personal: 7 administrativos, 49 operativos.
Tiempo: seco a.m., lluvias p.m. (4 horas).
Equipo: herramienta menor, bobcat, retro, benitin, motobombas.

Actividades.

- Clle 19 entre carreras 9 y 10A: labores en compactación subbase, retiro de sobrantes.

- Clle 19 entre carreras 10A y 11 demolición y retiro pavimento parcial pendiente

- Clle 19 entre carreras 11 y 12 compactación subbase

- Clle 19 entre carreras 12 y 13. preliminares labores en pantalla reforzada.

Powered by CamScanner

Viernes 7 de julio

Personal en obra:
Administrativos : 6
Operativos : 33 — Incluyendo subcontratistas
Total personal : 39

Tiempo: Seco.

Equipo: herramienta menor, bobcat, retroexcavadora, bentin y mezcladora

Actividades.

- Se realiza control de tránsito vehicular con 1 operario en las calles 18 y 19, entre las carreras 9 y 12.

- Demolición de pavimento y excavación para cambio de tubería de 4" de acueducto - calle 19 entre cra 9 y cra 10A.

- Instalación y compactación de sub-base granular - Calle 19 entre cra 9 y cra 10A

- Se suspenden actividades de figurado de acero de refuerzo y vaciado de concreto en el muro de contención ubicado en la calle 19 entre cra 12 y aa B, debido al corte del acero de refuerzo de los anclajes por parte del personal subcontratista. Se solicita concepto técnico por parte del especialista para corrección de este inconveniente.

Residente Interventoría

Residente Obra.

Powered by CamScanner

Sábado 8 de julio.

Personal en obra:
Administrativos : 7
Operativos : 27
Total personal : 34

Tiempo: Seco.

Equipo: herramienta menor, bobcat, retroexcavadora, bentín y mezcladora.

Actividades:

- Se realizo control de tránsito vehicular con 2 operarios en las calles 18 y 19 entre la cra 9 y cra 12

- Instalación de parrilla de acero de refuerzo en la clle 19 entre cra 9 y cra 10A

- Reposición de 63 ml de tubería de acueducto de 4" en la calle 19 entre cra 9 y cra 10A.

- Instalación y compactación de Sub-base granular - calle 19 entre cra 9 y cra 10A

- Continuan suspendidas las labores de figurado de acero de refuerzo y vaciado de concreto en el muro de contención ubicado en la clle 19 entre cra 12 y cra 13

Residente Interventoría

Residente Obra.

Lunes 10 de julio

Personal en obra
Administrativos: 7
Operativos : 32
Total personal 39

Tiempo: Seco.

Actividades

- Se realiza control de tránsito vehicular con 2 operarios en las calles 18 y 19 entre la cra 9 y cra 12.

- Continua la instalación de parrilla de acero de refuerzo en la calle 19 entre cra 9 y cra 10A

- Se realizo toma de 2 muestras para el ensayo de densidad del suelo en la calle 19 entre cra 9 y cra 10A

- Vaciado de concreto para vigas y pilote - muro de contención ubicado en la calle 19 entre cra 12 y cra 13.

Residente Interventoria

Residente Obra.

Martes, 11 de julio

Personal en obra:
Administrativos: 8
Operarios: 36 - incluyendo subcontratistas
Total personal: 44.

Tiempo: Seco

Equipo: herramienta menor, bobcat, retroexcavadora, bentin y mezcladora.

Actividades

- Se realizo control de tránsito vehicular con 2 operarios en la calle 18 con cra 11 y en la calle 19 entre cra 9 y cra 12
- Se realizo demolición del anden en la calle 19 entre cra 10A y cra 11
- Continuan suspendidas las labores de figurado de acero de refuerzo y vaciado de concreto en el muro de contencion ubicado en la calle 19 entre cra 12 y cra 13
- Se suspende demolición en la bahia de mercaldas por no contar con previa autorización por parte de la interventoria

Residente Interventoria

Residente Obra.

Miercoles 12 de julio

A partir de la fecha queda suspendido el contrato de obra hasta que el consorcio cicloruta ICC. solicione la inhabilidad para contratar con el Estado por parte de uno de sus consorciados. Por lo tanto el personal del contratista no puede desarrollar actividades.

Residente Interventoria.

Residente Obra.

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-01 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	11/07/2023		
CONTRATO N º:	2212231411		
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE CICLORUTA, BULEVARES Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERA 9 (UNIVERSIDAD DE MANIZALES) Y CARRERA 13B (SUPERMERCADO MERCALDAS), EN LA CIUDAD DE MANIZALES".		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2022	PLAZO (Meses o días):	8 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:	28 de agosto de 2023		
VALOR:	$ 3.021.497.757,00	VALOR ADICIONES:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO CICLORUTA ICC		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S		

GARANTÍAS

TIPO DE POLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
Cumplimiento	4007693	29/12/2022 hasta 11/05/2024	HDI SEGUROS
Estabilidad y Calidad de la Obra	4007693	23/12/2022 hasta 23/12/2027	
Manejo del anticipo	4007693	29/12/2022 hasta 11/01/2024	
pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	4007693	29/12/2022 hasta 11/09/2026	
RCE	4001525	23/12/2022 hasta 11/09/2023	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:	N.A	N.A	N.A
PRORROGAS:	N.A	N.A	N.A
OTRO SÍ:	N.A	N.A	N.A
TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:		183 días (6 meses y 3 días)	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:		10 de septiembre de 2023	

CAUSALES TÉCNICAS:	Acorde a lo solicitado el día 06 de julio de 2023, por la Secretaría Jurídica del Municipio de Manizales, al contratista Consorcio Cicloruta ICC y lo reiterado en el oficio SOPM-1355-DESP-2023 del 07 de julio del 2023 emitido por la Secretaría de Obras Públicas, se requirió al contratista realizar la cesión del porcentaje de participación del consorciado CONINSAS debido a que este se encuentra inmerso en una inhabilidad de que trata el artículo 90 de la ley 1474 del 2011 Inhabilidad por incumplimiento reiterado y el artículo 9 de la ley 80 de 1993 de las Inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. Así las cosas se le dio termino perentorio para realizar la gestión pertinente para que el Integrante realizara la cesión a un tercero hasta el 10 de julio de 2023, lo cual no fue atendido por el Consorcio Cicloruta ICC. Se sirva suscribir suspensión del contrato de obra No. 2212231411 a partir del 12 de julio de 2023, hasta que el contratista Consorcio Cicloruta ICC cumpla con el requerimiento.
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:	Desde 16/02/2023 hasta 28/02/2023

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: JOSUE YAMIL SANCHEZ CLAROS
C.C: 7.698.841
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CONSORCIO CICLORUTA ICC
NIT: 901,664,791-5
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JORGE GOMEZ FALLA
C.C: 72.007.216
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.383.717-3
INTERVENTOR

FIRMA:
NOMBRE: CLAUDIA MARIA SALAZAR VELÁSQUEZ
C.C 30.299.747
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

Powered by CamScanner

Viernes 14 julio 2023

Personal en Obra:
Administrativos: 8
Operarios: 40
Total personal: 48

Tiempo: Seco.

Equipo: herramienta menor, bobcat, mezcladora

Actividades:

- Reinico de labores despues de la suspensión No. 2. desde el 12 de julio.

- Instalación de formaleta para vaciado de pantalla en la calle 19 entre carreras 12 y 13 (muro)

- Se realiza control de tránsito vehicular con 8 operarios en la calle 18 entre carreras 11 y en la calle 19 entre carreras 9 y 12.

- Demolición de anden en la calle 19 entre carreras 9 y 10a y en la calle 19 entre carreras 10a y 11

- Se realiza cerco de subbase en la calle 19 entre carreras 9 y 10a (Andén)

- Se toman muestras de densidad en la calle 19 entre carreras 11 y 12. y en la calle 19 entre carreras 9 y 10a

- Vaciado de 3 micropilotes en el muro.

Powered by CamScanner

Residente de Interventoría

Residente Obra.

Sábado 15 julio 2023

Personal en Obra:
Administrativos: 8
Operarios: 40
Total personal: 48

Tiempo: 5 días.

Equipo: Herramienta menor, mezcladora, vibro para cemento.

Actividades:

- Control de tránsito vehicular con 7 personas en la calle 18 con carrera 11 y en la calle 19 entre carreras 9 y 12.
- Demolición de andén en la calle 19 entre carrera 9 y carrera 10a y en la calle 19 entre carreras 10a y 11.
- Instalación de subbase en andén de la calle 19 entre carrera 9 y carrera 10A.
- Instalación de formaleta para vaciado de muro de contención en la calle 19 entre carreras 12 y 13 (muro).

Residente de Obra.

Residente Obra.

Lunes - 17 de julio - 2023.

Personal en Obra:
Administrativos: 8
Operarios: 40
Total personal: 48

Tiempo: Seco am // Seco pm

Equipo: Herramienta menor, mezcladora, vibro para cemento, Vdguetas.

Actividades:

- Se realiza control vehicular con 7 operarios en la calle 18 con carrera 11 y en la calle 19 entre carreras 9 y 12.
- Vaciado de concreto en pantalla del muro en la calle 19 entre carrera 12 y 13.
- Instalación de afirmado en el andén de la calle 19 entre carreras 9 y 10A.
- Demolición de pavimento en anden de la calle 19 entre carreras 10A y 11.
- Vaciado de viga para muro en la calle 19 entre carreras 12 y 13.

Residente de obra

Residente Obra.

Martes 18 julio 2023

Personal en Obra
Administrativos: 8
Operarios: 40
Total personal: 48

Tiempo: Seco am // Seco p.m.

Equipo: Herramienta menor, mezcladora, vibro para cemento, volquetas.

Actividades:

- Se realiza control vehicular con 4 operarios en la calle 18 con carrera 11 y calle 19 entre carreras 9 y 12.

- Vaciado de concreto en pantalla del muro en la calle 19 entre carrera 12 y carrera 13.

- Vaciado de 2 micropilotes en el muro.

- Vaciado de concreto ginger premezclado en la calle 19 entre carreras 9 y 10A. y en rampa de acceso en la carrera 10A entre calles 19 y 20.

- Vaciado de concreto hecho en obra para recámara en la calle 19 entre carreras 11 y 12.

Residente de Interventoría

Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Miércoles 19 Julio 2023

Personal en Obra:
Administrativos: 8
Operarios: 41
Total personal: 49

Tiempo: Seco. am // Seco pm.

Equipo: Herramienta menor, bobcat, volquetas, vibro para cemento, mezcladora.

Actividades:

- Se realiza control de tránsito vehicular con 4 operarios en la calle 18 con carrera 11 y en la calle 19 entre carreras 9 y 12.

- Instalación de formaleta metálica para vaciado en la calle 19 entre carreras 11 y 12.

- Vaciado de concreto hecho en obra en la calle 19 entre carreras 11 y 12.

- Actividades en la calle 19 entre carreras 12 y 13 (muro)
  - Soldadura en anclajes - Corrección corte de escuadras
  - Lleno con afirmado entre la pantalla y vía existente.
  - Vaciado de concreto en pantalla.

- Se realizan cortes de pavimento en la calle 19 entre carreras 9 y 10a

Residente de Interventoría

Residente Obra.

Jueves 20 julio 2023.

Personal en Obra:
Administrativos: 8
Operarios: 44
Total personal: 53.

Tiempo: Seco a.m // Seco p.m.

Equipo: Herramienta menor, bob cat, volquetas, vibro para cemento, mezcladora.

Actividades:

- Se realiza control de tránsito vehicular con 5 operarios en la carrera 11 con calle 18 y en la calle 19 con carreras 9 y 12.
- Vaciado de pavimento hecho en obra en la calle 19 entre carreras 11 y 12.
- Excavación para micropilotes en la calle 19 entre carreras 12 y 13
- Se realiza cortes de pavimento en la calle 19 entre carreras 9 y 10A.
- Lleno con afirmado en la calle 19 entre carreras 12 y 13 desde la pantalla hasta vía existente.
- Figurado de acero para la calle 19 entre carreras 11 y 12.

Residente de Interventoría

Residente Obra
NKA

Viernes 21 Julio de 2023

Personal en Obra:
Administrativos: 8
Operarios: 44
Total personal: 52

Tiempo: Seco am // Seco. p.m.

Equipo: Herramienta menor, bob cat, vibro para concreto, volqueta, mezcladora.

Actividades:

- Control de tránsito Vehicular con 5 operarios en la calle 18 con carrera 11 y en la calle 19 con carreras 9 y 12.
- Vaciado de pavimento hecho en obra en la calle 19 entre carreras 11 y 12.
- Excavación para micropilotes en la calle 19 entre carreras 12 y 13 (muro).
- Instalación y compactación de afirmado en la calle 19 entre carreras 12 y 13 (muro).
- Vaciado de 3 micropilotes en el muro.
- Vaciado de viga para muro en la calle 19 entre carreras 12 y 13.

Residente de Interventoría.

Residente Obra

Sábado 22 julio 2023.

Personal en obra:
Administrativos: 8
Operarios: 44
Total personal: 52

Tiempo: Seco a.m // Seco p.m.

Equipo: Herramienta menor, bobcat, vibro para cemento, mezcladora, Volquetas.

Actividades:

- Control de tránsito vehicular con 5 operarios en la calle 18 con carrera 11 y en la calle 19 con carreras 9 y 12.
- Vaciado de pavimento hecho en obra en la calle 19 entre carreras 11 y 12.
- Se realiza cereo de subbase en la calle 19 entre carreras 9 y 10A.
- Vaciado de 4 micropilotes en el muro.
- Se realiza inyección de 4 anclajes en el muro.

Residente de Interventoría.

Director Obra.

Lunes, 24 de julio

Personal en obra:
Administrativos: 6
Operarios: 45
total personal: 51

Tiempo: Seco a.m / Seco p.m

Equipo: Herramienta menor, bob cat, vibro para cemento, volqueta, mezcladora...

Actividades

- No se encuentra en obra el siguiente personal:
  * Residente de obra.
  * Residente Arquitectónica.
  * Profesional Social.

Se solicita al contratista dar cumplimiento al tiempo de dedicación del personal requerido en obra.

Residente de Interventoría

- Cortid de tránsito vehicular de 5 operarios en la calle 18 con carrera 11 y en la calle 19 con carrera 9 y 12.

- Vaciado de pavimento hecho en obra en la calle 19 con carreras 11 y 12.

- Aseo en cuneta de sacobuey en la calle 19 con carrera 12 y carrera 13.

NKA

- Excavación para micropilotes en la calle 19 con carreras 12 y 13 (muro).

- la empresa Aguas de Manizales realiza en obra la reubicación de 4 contadores en la calle 19 entre carreras 10a y 12. (Andén). Inicio: 09:30 Fin: 12:00

- la empresa Claro realiza en obra excavación para caja en la calle 19 entre carreras 9 y 10a. (andén) Actividad desarrollada hasta las 16:00.

- La profesional Social presentó renuncia y a su vez la interventoría solicitó cambio de esta profesional. El Ing Residente presentó carta de renuncia. Se presentará a Interventoría perfiles de estos profesionales para su aprobación. La arquitecta tiene vinculación del 50%.

DIRECTOR OBRA.

RESIDENTE INTERVENTORIA

Martes 25 Julio 2023

Personal en Obra:
Administrativos: 6
Operativos: 46
Total personal: 52

Tiempo: Seco a.m // seco p.m.

Equipo: Herramienta menor, bob cat, vibro pata cabra, volqueta, mezcladora,

Actividades:
- Control de tránsito de 6 operarios en la calle 18 con carrera 11 y en la calle 19 con carrera 9 y 12.

Powered by CamScanner

- Instalación de bimaleta para vaciado en la calle 19 entre carreras 11 y 12.

- Perforación para anclajes en muro de contención

- Excavación para micropilotes en la calle 19 entre carreras 12 y 13 (muro)

- figurado de acero para pantalla en la calle 19 entre carreras 12 y 13 (muro).

- Instalación y compactación de sub base para anden en la calle 19 entre carreras 9 y 10 a.

- la empresa claro continua con actividades en la calle 19 entre carreras 12 y 13 (muro).

- Compactación de afirmado en la calle 19 entre carreras 12 y 13 (muro).

RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTOR OBRA.

Miercoles 26 julio.

Personal en Obra:
Administrativos: 6
Operativos: 54
Total personal: 60

Tiempo: Secoaml Seco p.m.

Equipo: Herramienta, bob cat, vibro para cemento, Vdgueta, mezcladora, vibro compactador.

Actividades:

- Control de tránsito vehicular de 6 operarios en la calle 18 con carrera 11 y calle 19 entre carreras 9 y 12.
- Instalación de formaleta metálica para vaciado en la calle 19 entre carreras 9 y 10a.
- Instalación y compactación de subbase en la calle 19 entre carreras 9 y 10a en vía y en andén.
- Actividades en la calle 19 entre carreras 12 y 13 (muro)
  - Figurado de acero para puntalla.
  - Perforación de anclajes
  - Inyección de anclajes.
  - Vaciado de micropilotes.
  - Demolición pavimento carril
- Se instala emparrillado, para andén en la calle 19 entre carreras 9 y 10a.
- la empresa claro continúa realizando labores en la calle 19 entre carreras 9 y 10a. (andén)

RESIDENTE INTERVENTORÍA

DIRECTOR OBRA.

Jueves 27 julio 2023

Personal en Obra:
Administrativos: 6
Operativos: 54
Total personal: 60

Tiempo: Seco am // Seco p.m.

Equipo: Herramienta menor, bob cat, vibro para cemento. Vehiculos, mezcladora, vibro compactador.

Actividades:
- Control de tránsito vehicular de 6 personas en la calle 18 con carrera 11 y en la calle 19 entre carreras 9 y 12.
- Actividades en la calle 19 entre carreras de 1:13: (mano)
  - Vaciado de vigas
  - Inyección de anclajes
  - Demolición de pavimento parcial.
- Instalación de formaleta para vaciado en la calle 19 entre carreras 9 y 10a en vía y anden.
- Instalación y compactación de subbase en la calle 19 entre carreras 9 y 10a.
- Toma de muestras de densidad en la calle 19 entre carreras 9 y 10a.

RESIDENTE INTERVENTORIA.

DIRECTOR OBRA.

Powered by CamScanner

Viernes 28 julio 2023

Personal en Obra:
Administrativo: 8
Operativos: 54

Tiempo: Seco a.m // Seco p.m.

Equipo: herramienta Menor, Equipos de Carga, Volquetas, Mezcladoras, Vibrocompactadoras

Actividades: - Control de transito Vehicular de 6 personas en la Calle 18 con Carrera 11 y en la Calle 19 (Cra) entre Carreras 9 y 12.

- Actividades en la calle 19 entre carreras 12 y 13 (muro)
  - Inyección de anclajes.
  - Figurado de acero para pantalla y viga.
  - Limpieza y orden.
- Limpieza y adecuación del terreno para excavación faltante (viga y pantalla).

- Vaciado de concreto ginyei premezclado en la calle 19 entre carreras 9 y 10 y en andén (parqueaderos edificio Ciprés) y vía.

- Se sacan muestras del concreto utilizado en obra (Vigvetas).

- Ante las actividades que se realizarán el día 24 de julio por la alcaldía, con el fin de acercar la administración municipal con la

comunidad, en las zonas intervenidas por la obra, se hace imposible realizar actividades propias del proyecto ya que obstaculizaríamos el desarrollo de la actividad programada.

- A partir de la fecha comienza el ingeniero Carlos Augusto Bolero Angel a ejercer las funciones como Ingeniero Residente.

- A partir de la fecha comienza la profesional social Lina Ortiz Cano a ejercer las funciones como social del proyecto.

*La interventoria manifiesta que las actividades a realizar el día sábado 29 de julio, no afectará la ejecución de las labores en obra.

Residente Contratista

Residente Interventoria

Sábado 29 de julio/23

El contratista suspende actividades. No hay presencia de personal de obra en el tramo ubicado en la calle 19 entre cra 9 y cra 12

Residente Contratista

Residente Interventoria

Lunes 31-07-23.

Personal en obra:
Administrativo: 5.
Operativo: 30.

Tiempo: Parcialmente nublado. - Lluvia 11:30 a 12:00pm

EQUIPO: Herramienta menor. Equipos de corte.
Volquetas,

Actividades:
Se inician actividades en la calle 19 carrera 9-10A. Compactación, corte (Se solicita atención a la cortadora la cual está emitiendo demasiado material particulado)
- Se solicita aumentar las actividades de corte y aseo.
- Se informa la salida del personal. 17 trabajadores, informan que salen por falta de pagos.

Se solicita al contratista solucionar los recursos de material y personal para atender las actividades programadas

Se realiza las actividades de toma de medidas por las partes para atender el compromiso de comité de obra.

Se realiza las actividades del componente social. (Reunión Pendientes) Se genera el acta No. 5 con los pendientes.